Заказчик: **ГУ "Управление Делами Президента Республики Казахстан"**
Подрядчик: **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест""**
Наименование строительства и его адрес:
Центральная контора ГНПП "Бурабай" с производственной базой (завершающие работы)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат *за октябрь 2010 года*

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансир.		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код		
		24	**12.04.2010**			Номер	Дата

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства	С начала года	В отчетном месяце	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге из графы 3.								
					СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметных базисных ценах 1991 года	Дополнительные затраты		Налоги		Налог на добавленную стоимость
						в отчетный месяц	по монтажу оборудо-вания		Приобре-тение материалов	Другие дополни-тельные затраты	Отчис-ления в фонд заня-тости	Отчисле-ния в дорожный фонд	
	А.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	ВСЕГО по объекту	*348 250,707*	*348 250,707*	***106 902,220***									*11 453,809*

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма 2В

аказчик: *ГУ "Управление Делами Президента Республики Казахстан"*
Іодрядчик: *ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"*

Іаименование объекта: *Центральная контора ГНПП "Бурабай" с производственной базой (завершающие работы)*
Навес для хранения древесины
Общестроительные работы (лок. смета 3-15-1)

АКТ №16
приемки выполненных строительно монтажных работ
за октябрь 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на один	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на один	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		Земляные работы. Альбом 02/07-24-АС /лист 1-9/										
1	Е0101-12-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	102,7	17,44	16,75	1792	1721	624	--	--		
		м3		0,69	5,57	71	572	97	0,02	2		
2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,08	200,88	--	619	--	699	1,42	4		
		м3		200,88	--	619	--	113	--	--		
3	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	88,13	6,01	6,01	530	530	140	--	--		
		м3		--	1,64	--	145	97	0,01	--		
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4,8	122,18	--	586	--	663	0,59	4		
		м3		122,18	--	586	--	113	--	--		
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	88,13	21,55	4,52	1899	395	1456	0,11	10		
		м3		17,03	--	1501	--	97	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	23,13	30,00	--	694	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С010333-А1 -1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	23,13	20,09	--	465	--	12	0.08	2
		т		4,33	--	100	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6584	2648			20
			Тенге			2877	717			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6584				
		Материалы -	Тенге			365				
		Всего заработная плата -	Тенге				3594			
		Накладные расходы -	Тенге			3594				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				539			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			611				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4133			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4133			
		РАЗДЕЛ 2.Нулевой цикл								
		Фундаменты. Альбом 02/07-24-АС /лист 1-9/								
8	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,25	2357,77	100,89	5305	227	430	0.85	2
		м3		123,75	38,25	278	86	118	0.18	--
9	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов монолитных	10,6	10353,91	260,48	109751	2761	7832	3.94	42
		м3		614,25	89,46	6511	948	105	0.35	4
10	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,138	86000,00	--	11868	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,142	88100,00	--	12510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,083	89000,00	--	7387	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,021	95500,00	--	2006	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в	0,0102	69800,00	--	712	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно								
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,0102	40200,00	--	410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Гидроизоляция. Альбом 02/07-24-АС /лист 1-9/								
16	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	65,7	245,44	3,82	16125	251	3007	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2454	95	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			166074	3239			58
			Тенге			9243	1129			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			166074				
		Материалы -	Тенге			22227				
		Всего заработная плата -	Тенге				10372			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34893				
		Местные материалы -	Тенге			96473				
		Накладные расходы -	Тенге			11270				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1690			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10641				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			187985				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				12063			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			187985				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				12063			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			172658	5887			78
			Тенге			12120	1846			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			172658				
		Материалы -	Тенге			22591				
		Всего заработная плата -	Тенге				13966			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34893				
		Местные материалы -	Тенге			96473				
		Накладные расходы -	Тенге			14863				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2230			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11251				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			198773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				16196			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			198773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				16196			
		Временные здания и сооружения - 4,8%	Тенге			9 541				
		Возвратные суммы	Тенге			-1 431				
		ИТОГО:	Тенге			206 883				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,78%	Тенге			7 820				
		Выслуга лет - 1%	Тенге			2 069				
		Дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			828				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			217 599				
		ИТОГО в текущих ценах 2008 года с К=1,507:	Тенге			327 922				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	Тенге			6 558				
		ИТОГО:	Тенге			334 481				
		НДС - 12%	Тенге			40 138				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			374 619				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма 2В

аказчик: *ГУ "Управление Делами Президента Республики Казахстан"*
Іодрядчик: *ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"*

Іаименование объекта: *Центральная контора ГНПП "Бурабай" с производственной базой (завершающие работы)*
Склад фуража
Общестроительные работы (лок. смета 3-16-1)

АКТ №16
приемки выполненных строительно монтажных работ
за октябрь 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Нулевой цикл								
		Фундаменты. Альбом 02/07-33-АС /лист 13, 14/								
1	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем** м2	46,8	96,83	2,62	4532	123	662	0,07	3
				10,51	0,99	492	46	123	--	--
2	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** м3	4,68	2357,77	100,89	11034	472	895	0.85	4
				123,75	38,25	579	179	118	0.18	1
3	Е0107-42-4	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т** шт	62	1119,26	598,40	69394	37101	35561	1.18	73
				195,53	214,16	12123	13278	140	0.91	56
4	Е0107-42-3	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т** шт	9	770,45	389,08	6934	3502	3664	0.94	8
				153,90	136,92	1385	1232	140	0.55	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	14	514,55	243,37	7204	3407	3762	0,67	9
		шт		106,88	85,08	1496	1191	140	0,34	5
6	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	514,55	243,37	1029	487	537	0,67	1
		шт		106,88	85,08	214	170	140	0,34	1
7	С143003-21	Блок бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 /ФБС 24.5.6/	42,1	9440,00	--	397405	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 /ФБС 12.5.6/	1,32	9780,00	--	12949	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 /ФБС 9.5.6/	2,44	9780,00	--	23863	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143003-21	Блок бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 /ФБС 24.4.6/	4,89	9440,00	--	46133	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 /ФБС 9.4.6/	0,39	10100,00	--	3939	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-13-1	Устройство монолитных участков из бетона В15	0,3	9948,07	86,60	2984	26	165	3.06	1
		м3		490,50	32,72	147	10	105	0.16	--
		Гидроизоляция. Альбом 02/07-33-АС /лист 13, 14/								
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	231,5	245,44	3,82	56819	884	10596	0,21	49
		м2		37,35	1,44	8647	333	118	0.01	2
14	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	46,8	771,66	11,21	36114	525	1972	0,20	9
		м2		31,50	4,21	1474	197	118	0.02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			680333	46526			159
			Тенге			26557	1663[illegible]			71
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			680333				
		Материалы -	Тенге			75308				
		Всего заработная плата -	Тенге				43194			
		Местные материалы -	Тенге			531943				
		Накладные расходы -	Тенге			57815				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				867[illegible]			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44289				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			782437				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				51866			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			782437				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							258
		Сметная заработная плата -	Тенге				51866			
		РАЗДЕЛ 2.Кладка стен, перегородок, устройство перекрытий								
		Кладка стен. Альбом 02/07-33-АС /лист 1, 2, 3, 4, 5, 6/								
15	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	177,83	8066,24	335,84	1434419	59722	173275	4,54	807
		м3		699,75	126,00	124437	22407	118	0,61	108
16	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	~~22,04~~	~~8025,06~~	~~337,41~~	~~176872~~	~~7437~~	~~20715~~	~~4,38~~	~~97~~
		м3		~~670,50~~	~~126,00~~	~~14778~~	~~2777~~	~~118~~	~~0,62~~	~~14~~
		Монолитный пояс МП1. Альбом 02/07-33-АС /лист 9/								
17	Е0106-19-1	**Устройство монолитного железобетонного пояса**	~~4,8~~ 2,4	11985,02	316,01	21764 ~~57528~~	758 ~~1517~~	37275 ~~37496~~	8.25	40
		м3		1368,00	119,39	3283 ~~6566~~	286 ~~573~~	105	0.58	3
18	С12041-114	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	~~0,2984~~ 0,1492	86000,00	--	12831 ~~25662~~	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-94	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	~~0,0745~~ 0,0373	85000,00	--	3171 ~~6333~~	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки. Альбом 02/07-33-АС /лист 7/								
20	Е0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	72	106,26	66,43	7651	4783	4808	0.15	11
		шт		23,85	23,85	1717	1717	140	0.11	8
21	Е0107-11-1	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т**	12	394,77	250,96	4737	3011	3678	0.81	10
		шт		130,73	88,22	1569	1059	140	0.37	4
22	С143015-64	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /4ПБ44-8/**	1,85	14900,00	--	27535	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143015-64	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /2ПБ16-2/**	1,87	14900,00	--	27893	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		1547001	~~1768631~~	~~76471~~			~~964~~
			Тенге			~~149067~~	~~28533~~			~~137~~
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1547001	~~1768631~~				
		Материалы -	Тенге			~~14308~~				
		Всего заработная плата -	Тенге				~~177599~~			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			~~31995~~				
		Местные материалы -	Тенге			~~1496790~~				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -	Тенге		185508	~~209973~~				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							~~105~~
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				~~31496~~			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		103951	~~118716~~				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1836460	~~2097320~~				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							~~1206~~
	Сметная заработная плата -	Тенге				~~209095~~			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1836460	~~2097320~~				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							~~1206~~
	Сметная заработная плата -	Тенге				~~209095~~			
	РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка								
	Полы. Альбом 02/07-33-АС /лист 7/								
			Полы тип П1						
Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	**328,8**	**96,83**	**2,62**	**31838**	**861**	**4651**	**0,07**	**22**
			10,51	**0,99**	**3456**	**326**	**123**	**--**	**2**
	м2								
Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	~~26,3~~	~~9204,18~~	~~--~~	~~242070~~	~~--~~	~~18342~~	~~3,66~~	~~96~~
			~~567,00~~		~~14912~~	~~--~~	~~123~~	~~--~~	~~--~~
	м3								
Е0111-11-3	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	~~328,8~~	~~279,58~~	~~13,43~~	~~91925~~	~~4416~~	~~23331~~	~~0,37~~	~~120~~
			~~52,65~~	~~5,04~~	~~17311~~	~~1657~~	~~123~~	~~0,02~~	~~8~~
	м2								
Е0111-11-4	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек**	~~657,6~~	~~43,58~~	~~0,67~~	~~28658~~	~~441~~	~~12~~	~~--~~	~~3~~
			~~0,63~~	~~0,25~~	~~414~~	~~164~~	~~123~~	~~--~~	~~1~~
	м2								
Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	~~0,6576~~	~~56739,08~~	~~327,33~~	~~37312~~	~~215~~	~~1390~~	~~11,60~~	~~8~~
			~~1890,00~~	~~123,75~~	~~1243~~	~~81~~	~~105~~	~~0,60~~	~~--~~
	1т								
Е0111-19-3	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**	~~328,8~~	~~390,09~~	~~25,04~~	~~128260~~	~~8233~~	~~12792~~	~~0,14~~	~~47~~
			~~22,25~~	~~9,38~~	~~7316~~	~~3084~~	~~123~~	~~0,05~~	~~15~~
	м2								
Е0111-19-4	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий**	~~328,8~~	~~72,66~~	~~3,11~~	~~23892~~	~~1023~~	~~1674~~	~~0,02~~	~~7~~
			~~2,97~~	~~1,17~~	~~977~~	~~385~~	~~123~~	~~0,01~~	~~2~~
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**		31838	~~583954~~	~~15189~~			~~303~~
		Тенге			~~45629~~	~~5697~~			~~28~~
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		31838	~~583954~~				
Материалы -		Тенге			~~41124~~				
Всего заработная плата -		Тенге				~~51326~~			
Местные материалы -		Тенге			~~482013~~				
	Накладные расходы -	Тенге		4651	~~62892~~				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							~~31~~

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				~~9434~~			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3 183	~~38811~~				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		38 678	~~685658~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							~~362~~
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				~~60760~~			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		38 678	~~685658~~				
		Сметная заработная плата -	Тенге							~~362~~
							~~60760~~			
		РАЗДЕЛ 4.Проемы								
		Окна. Альбом 02/07-33-АС /лист 3/								
31	Е0110-91-3	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	25,92	472,81	19,00	12255	493	6965	1,30	34
		м2		217,73	6,18	5644	160	120	0,03	1
32	С12061-184	**Блоки оконные из ПХВ профилей**	25,92	11500,00	--	298080	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			310335	493			34
			Тенге			5644	160			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			310335				
		Материалы -	Тенге			6119				
		Всего заработная плата -	Тенге				5804			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			298080				
		Накладные расходы -	Тенге			6965				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1045			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19038				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			336338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				6849			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			336338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				6849			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			~~3343254~~	~~138678~~			~~1460~~
			Тенге			~~226896~~	~~51027~~			~~236~~
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			~~3343254~~				
		Материалы -	Тенге			~~136859~~				
		Всего заработная плата -	Тенге				~~277923~~			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			~~330075~~				
		Местные материалы -	Тенге			~~2510745~~				
		Накладные расходы -	Тенге			~~337645~~				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							~~169~~
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				~~50647~~			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~22~~				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			~~390~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							~~1865~~
		Сметная заработная плата -	Тенге				~~328570~~			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		2 993913	~~3901752~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							~~1865~~
		Сметная заработная плата -	Тенге				~~328570~~			
		Временные здания и сооружения - 4,8%	Тенге			~~187 284~~	143708			
		Возвратные суммы	Тенге			~~28 093~~	-21556			
		ИТОГО:	Тенге			~~4 060 943~~	3 116 065			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,78%	Тенге			~~153 504~~	117 787			
		Выслуга лет - 1%	Тенге			~~40 609~~	31161			
		Дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			~~16 244~~	12464			
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			~~4 271 300~~	3277477			
		ИТОГО в текущих ценах 2008 года с К=1,507:	Тенге			~~6 436 850~~	4 939 158			
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	Тенге			~~128 737~~	98 783			
		ИТОГО:	Тенге			~~6 565 587~~	5 037 941			
		НДС - 12%	Тенге			~~787 870~~	604 553			
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			~~7 353 457~~	5 642 494			

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма 2В

Заказчик: *ГУ "Управление Делами Президента Республики Казахстан"*
Подрядчик: *ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"*

Наименование объекта: *Центральная контора ГНПП "Бурабай" с производственной базой (завершающие работы)*
Здание конюшни на 65 голов
Общестроительные работы (лок. смета 3-11-1)

АКТ №17
приемки выполненных строительно монтажных работ
за октябрь 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		РАЗДЕЛ 1.Фермы									
		Фермы и покрытие. Альбом 02/07-17-АС /лист 10, 11, 12, 13, 14/									
1	Е0109-22-1	**Монтаж ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м**	~~10,39~~ 5,2 т	9523,56	4795,68	~~98950~~	~~4982~~	~~47500~~	23.00	~~239~~	
				3712,50	1367,15	~~38573~~	~~14205~~	90	5.24	~~54~~	
2	Е0109-48-4	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	~~10,39~~ 5,2 т	2452,13	545,76	~~25478~~	~~5670~~	~~11500~~	5.25	55	
				1230,75	--	~~12787~~	--	90	--	--	
3	Е0109-24-1	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	~~2,94~~ т	~~13864,97~~	~~4022,39~~	~~40800~~	~~11837~~	~~26913~~	~~56.50~~	~~166~~	
				~~9090,00~~	~~1071,86~~	~~26749~~	~~3154~~	~~90~~	~~3.81~~	~~11~~	
4	Е0109-48-4	**Электродуговая сварка прогонов при монтаже одноэтажных производственных зданий**	~~2,94~~ т	~~2452,13~~	~~545,76~~	~~7216~~	~~1606~~	~~3260~~	~~5.25~~	~~15~~	
				~~1230,75~~	--	~~3622~~	--	~~90~~	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	~~11,29~~	5030,50	2020,02	56769	22796	28184	14.10	159
		т		2272,50	502,43	25645	5670	90	1.79	20
6	Е0109-48-4	Электродуговая сварка прогонов при монтаже одноэтажных производственных зданий	~~11,29~~	2452,13	545,76	27672	6159	12500	5.25	59
		т		1230,75	--	13889	--	90	--	--
7	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	~~23,97~~	21,80	0,05	522	1	126	0.03	1
		м2		5,81	0,02	139	--	90	--	--
8	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	~~1629,96~~	25,65	0,02	41808	33	6103	0.02	35
		м2		4,16	--	6781	--	90	--	--
9	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	~~500~~	7746,98	120,75	3873489	60377	43335	0.40	200
		м2		66,60	29,70	33300	14850	90	0.11	53
		Рамы. Альбом 02/07-17-АС /лист 8/								
10	Е0109-53-2	Монтаж рамы	~~0,037~~	9850,48	1162,95	364	43	249	46.60	2
		т		7357,50	108,00	272	4	90	0.53	--
11	С12021-119	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали	~~0,037~~	123700,00	--	4577	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	~~3,64~~	25,65	0,02	93	--	14	0.02	--
		м2		4,16	--	15	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		62274	~~4177740~~	~~158319~~			~~931~~
			Тенге			~~161773~~	~~3883~~			~~139~~
		Стоимость ~~общестроительных работ~~ -	Тенге		62274	~~42423~~				
		Материалы -	Тенге			~~35155~~				
		Всего заработная плата -	Тенге				~~6936~~			
		Накладные расходы -	Тенге		29533	~~6242~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							~~3~~
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				~~936~~			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5508	~~2920~~				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге		97315	~~51585~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							~~39~~
		Сметная заработная плата -	Тенге				~~3872~~			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			~~4135316~~				
		Материалы -	Тенге			~~3817586~~				
		Всего заработная плата -	Тенге				~~192721~~			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			~~4577~~				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			~~173449~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							~~87~~
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				~~2601~~			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~258526~~				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			~~4567290~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							~~1121~~
		Сметная заработная плата -	Тенге				~~218738~~			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		97 315	~~4618876~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							~~1160~~
		Сметная заработная плата -	Тенге				226610			
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка								
		Полы. Альбом 02/07-17-АС /лист 8/								
		Полы тип П1								
13	E0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	407,9	96,83	2,62	39497	1069	5770	0.07	28
		м2		10,51	0,99	4287	404	123	--	2
14	E0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	32,63	9204,18	--	300332	--	22756	3.66	119
		м3		567,00	--	18501	--	123	--	--
15	E0111-11-3	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	807,9	279,58	13,43	225871	10850	57328	0.37	296
		м2		52,65	5,04	42536	4072	123	0.02	20
16	E0111-11-4	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек**	1615,8	43,58	0,67	70415	1083	1749	--	7
		м2		0,63	0,25	1018	404	123	--	2
17	E0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	~~1,62~~	~~56739,08~~	~~327,33~~	~~91679~~	~~529~~	~~3417~~	~~11.60~~	~~19~~
		1т		~~1890,00~~	~~123,75~~	~~3054~~	~~200~~	~~105~~	~~0.60~~	~~1~~
		Полы тип П2								
18	E0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	6,1	96,83	2,62	591	16	86	0.07	--
		м2		10,51	0,99	64	6	123	--	--
19	E0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	0,488	9204,18	--	4492	--	340	3.66	2
		м3		567,00	--	277	--	123	--	--
20	E0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	~~6,1~~	~~340,45~~	~~18,42~~	~~2077~~	~~112~~	~~697~~	~~0.42~~	~~3~~
		м2		~~85,95~~	~~6,91~~	~~524~~	~~42~~	~~123~~	~~0.03~~	--
21	E0111-4-2	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	~~6,1~~	~~232,19~~	~~9,05~~	~~1416~~	~~55~~	~~407~~	~~0.25~~	~~2~~
		м2		~~50,85~~	~~3,40~~	~~310~~	~~21~~	~~123~~	~~0.02~~	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	~~6,1~~	~~246,48~~	~~9,95~~	~~1504~~	~~61~~	~~120~~	~~0,36~~	~~2~~
		м2		~~52,20~~	~~3,74~~	~~318~~	~~23~~	~~123~~	~~0,02~~	~~--~~
		Полы тип П3								
23	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	71,4	96,83	2,62	6914	187	1010	0.07	5
		м2		10,51	0,99	750	71	123	--	--
24	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,71	9204,18	--	52574	--	3984	3.66	21
		м3		567,00	--	3239	--	123	--	--
25	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	71,4	246,48	9,95	17598	710	4913	0.36	25
		м2		52,20	3,74	3727	267	123	0,02	1
26	E0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30 мм	142,8	36,29	0,67	5182	96	155	--	1
		м2		0,63	0,25	90	36	123	--	--
27	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	~~0,1428~~	~~56739,08~~	~~327,33~~	~~8102~~	~~47~~	~~302~~	~~11,60~~	~~2~~
		1т		~~1890,00~~	~~123,75~~	~~270~~	~~18~~	~~105~~	~~0,60~~	~~--~~
		Потолки. Альбом 02/07-13-АС /лист 7/								
28	E0134-56-6	Устройство каркасов под облицовку ГКЛ	~~22,1~~	408,69	9,51	9032	210	952	2,17	48
		м2		355,50	3,62	7857	80	--	0,02	--
29	СПрайс	Направляющие для каркаса	~~99,45~~	84,05	--	8358	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	E0110-12-3	Подшивка потолков плитами ГКЛ	~~22,1~~	117,12	4,48	2588	99	2873	0.67	15
		м2		106,65	1,69	2357	37	120	0,01	--
31	С11011-377	Листы гипсокартонные, толщиной 12 мм	~~23,21~~	320,00	--	7426	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	~~22,1~~	259,93	1,88	5744	42	920	0.23	5
		м2		38,93	0,72	860	16	105	--	--
		Стены. Альбом 02/07-13-АС /лист 7/								
33	E0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	~~2138,2~~	259,70	3,39	555292	7239	276418	0.68	1454
		м2		122,40	0,72	261716	1540	105	0.05	108
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		423466	~~1416685~~	~~22401~~			2053
			Тенге			~~351755~~	~~7235~~			~~136~~

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		723 466	~~1416685~~				
	Материалы -	Тенге			~~137468~~				
	Всего заработная плата -	Тенге				~~358990~~			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			~~15784~~				
	Местные материалы -	Тенге			~~889273~~				
	Накладные расходы -	Тенге		98 091	~~384496~~				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							~~192~~
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				~~5764~~			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		49 293	~~108071~~				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		870 850	~~1909251~~				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							~~2380~~
	Сметная заработная плата -	Тенге				~~416665~~			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		870850	~~1909251~~				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							~~2380~~
	Сметная заработная плата -	Тенге				~~416665~~			
	РАЗДЕЛ 3.Проемы								
	Окна. Альбом 02/07-17-АС /лист 4/								
Е0110-91-3	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2** м2	**80,9**	**472,81** **217,73**	**19,00** **6,18**	**38251** **17614**	**1537** **500**	**21738** **120**	**1,30** **0,03**	**105** **2**
Е0110-91-4	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2** м2	**13,5**	**387,83** **152,26**	**18,74** **6,18**	**5236** **2056**	**253** **83**	**2567** **120**	**0,91** **0,03**	**12** **--**
С12061-184	**Блоки оконные из ПХВ профилей** м2	**93,69**	**11500,00** **--**	**--** **--**	**1077435** **--**	**--** **--**	**--** **--**	**--** **--**	**--** **--**
Е0110-22-2	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м** м2	~~**93,69**~~	~~**237,28**~~ ~~**94,05**~~	~~**5,58**~~ ~~**2,12**~~	~~**22230**~~ ~~**8812**~~	~~**523**~~ ~~**199**~~	~~**10812**~~ ~~**120**~~	~~**0,59**~~ ~~**0,01**~~	~~**55**~~ ~~**1**~~
СПрайс-лист	**Подоконная доска** м2	~~**5,4**~~	~~**2274,44**~~ ~~**--**~~	~~**--**~~ ~~**--**~~	~~**12282**~~ ~~**--**~~	~~**--**~~ ~~**--**~~	~~**--**~~ ~~**--**~~	~~**--**~~ ~~**--**~~	~~**--**~~ ~~**--**~~
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге** **Тенге**		1 120 922	~~**1155434**~~ ~~**28481**~~	~~**2313**~~ ~~**782**~~			~~**173**~~ ~~**4**~~
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1 120 922	~~1155434~~				
	Материалы -	Тенге			~~32412~~				
	Всего заработная плата -	Тенге				~~29264~~			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			~~1089717~~				
	Местные материалы -	Тенге			2510				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -	Тенге		24 305	~~35117~~				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							~~18~~
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				~~5268~~			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		68 714	~~71433~~				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1213941	~~1261983~~				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							~~194~~
	Сметная заработная плата -	Тенге				~~34531~~			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		1213941	~~1261983~~				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							194
	Сметная заработная плата -	Тенге				~~34531~~			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			6749858	183066			3156
		Тенге			542010	45901			279
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2614542				
Материалы -		Тенге			205335				
Всего заработная плата -		Тенге				395190			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1105501				
Местные материалы -		Тенге			891783				
	Накладные расходы -	Тенге			425854				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							213
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63878			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182424				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3222820				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2613
	Сметная заработная плата -	Тенге				459068			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4135316				
Материалы -		Тенге			3817586				
Всего заработная плата -		Тенге				192721			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4577				
	Накладные расходы -	Тенге			173449				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26017			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			258526				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4567290				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1121
	Сметная заработная плата -	Тенге				218738			
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		2182106	~~7790110~~				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							~~3735~~
	Сметная заработная плата -	Тенге				~~677806~~			
	Временные здания и сооружения - 4,8%	Тенге		104741	~~373925~~				
	Возвратные суммы	Тенге		-15711	~~-56089~~				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:	Тенге			~~8 107 946~~	2 271 136			
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,78%	Тенге			~~306 480~~	85 843			
	Выслуга лет - 1%	Тенге			~~81 079~~	22 711			
	Дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			~~32 432~~	9 025			
	ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			~~8 527 938~~	2 388 781			
	ИТОГО в текущих ценах 2008 года с К=1,507:	Тенге			~~12 851 603~~	3 599 833			
	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	Тенге			~~257 032~~	71 938			
	ИТОГО:	Тенге			~~13 108 635~~	3 671 891			
	НДС - 12%	Тенге			~~1 573 036~~	440 627			
	ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			~~14 681 671~~	4 112 518			

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма 2В

аказчик: *ГУ "Управление Делами Президента Республики Казахстан"*
одрядчик: *ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"*

аименование объекта: *Центральная контора ГНПП "Бурабай" с производственной базой (завершающие работы)*
Ветеринарный пункт
Общестроительные работы (лок. смета 2-4-1)

АКТ №18
приемки выполненных строительно монтажных работ
за октябрь 2010 года

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
		Кровля. Альбом 02/07-4-АС /лист 8, 9/										
1	Е0108-8-3	**Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м**	**0,0809**	**8727,12**	**365,89**	706	30	123	6.66	1		
		м3		**1154,25**	**137,25**	93	11	115	0.67	--		
2	Е0110-3-4	**Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов**	**31,4**	**803,18**	**8,67**	25220	272	4065	0.68	21		
		м2		**104,63**	**3,26**	3285	102	129	0.02	1		
3	Е0110-15-1	**Устройство слуховых окон**	**2**	**3081,19**	**81,61**	6162	163	2387	6.08	12		
		шт		**963,00**	**31,50**	1926	63	129	0.15	--		
4	С12061-150	**Слуховые окна**	**1,45**	**1990,00**	**--**	2886	--	--	--	--		
		м2		--	--	--	--	--	--	--		
5	Е0112-7-6	**Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей**	**2,3**	**351,85**	**8,20**	809	19	655	1.48	3		
		м2		**236,25**	**3,08**	543	7	119	0.02	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			35783	484			37
			Тенге			5848	184			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35783				
		Материалы -	Тенге			25983				
		Всего заработная плата -	Тенге				6032			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2886				
		Местные материалы -	Тенге			582				
		Накладные расходы -	Тенге			7230				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1085			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2581				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45594				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7116			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45594				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7116			
		РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка								
		Отмостка. Альбом 02/07-4-АС								
5	**Е0111-2-9**	**Устройство бетонной подготовки**	**2,73**	**9714,18**	--	26547	--	1906	3.66	10
		м3		**567,00**	--	1549	--	123	--	--
7	**Е0111-19-3**	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**	~~34,16~~	~~390,09~~	~~25,04~~	~~13325~~	~~855~~	~~1329~~	~~0.14~~	~~5~~
		м2		~~22,25~~	~~9,38~~	~~760~~	~~320~~	~~123~~	~~0.05~~	~~2~~
8	**Е0111-19-4**	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий**	~~34,16~~	~~72,66~~	~~3,11~~	~~2482~~	~~106~~	~~174~~	~~0.02~~	~~1~~
		м2		~~2,97~~	~~1,17~~	~~101~~	~~40~~	~~123~~	~~0.01~~	~~--~~
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		26547	~~42354~~	~~962~~			~~16~~
			Тенге			~~2411~~	~~360~~			~~2~~
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		26547	~~42354~~				
		Материалы -	Тенге			~~514~~				
		Всего заработная плата -	Тенге				2771			
		Местные материалы -	Тенге			~~38468~~				
		Накладные расходы -	Тенге		1906	~~3409~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							~~2~~
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				~~511~~			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1707	~~2746~~				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге		30160	~~48509~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							~~19~~
		Сметная заработная плата -	Тенге				~~3283~~			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			35783	484			37
			Тенге			5848	184			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35783				
		Материалы -	Тенге			25983				
		Всего заработная плата -	Тенге				6032			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2886				
		Местные материалы -	Тенге			582				
		Накладные расходы -	Тенге			7230				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1085			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2581				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45594				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7116			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45594				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7116			
		РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка								
		Отмостка. Альбом 02/07-4-АС								
6	E0111-2-9	**Устройство бетонной подготовки**	2,73	9714,18	--	26547	--	1906	3,66	10
		м3		567,00	--	1549	--	123	--	--
7	E0111-19-3	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**	~~34,16~~	~~390,09~~	~~25,04~~	~~13325~~	~~855~~	~~1329~~	~~0,14~~	~~5~~
		м2		~~22,25~~	~~9,38~~	~~760~~	~~320~~	~~123~~	~~0,05~~	~~2~~
8	E0111-19-4	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий**	~~34,16~~	~~72,66~~	~~3,11~~	~~2482~~	~~106~~	~~174~~	~~0,02~~	~~1~~
		м2		~~2,97~~	~~1,17~~	~~101~~	~~40~~	~~123~~	~~0,01~~	~~--~~
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		26 547	~~42354~~	~~962~~			~~16~~
			Тенге			~~2411~~	~~360~~			~~2~~
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		26 547	~~42354~~				
		Материалы -	Тенге			~~511~~				
		Всего заработная плата -	Тенге				2771			
		Местные материалы -	Тенге			~~38468~~				
		Накладные расходы -	Тенге		1 906	~~3409~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							~~2~~
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				~~511~~			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1 907	~~2746~~				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		30 160	~~48509~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							~~19~~
		Сметная заработная плата -	Тенге				~~3283~~			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			30160 ~~48509~~				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							~~19~~
	Сметная заработная плата -	Тенге				~~3283~~			
	РАЗДЕЛ 3.Проемы								
	Окна. Альбом 02/07-4-АС /лист 4/								
E0110-91-4	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2**	**15,75**	**387,83**	**18,74**	6108	295	2995	0.91	14
	м2		**152,26**	**6,18**	2398	97	120	0.03	--
E0110-91-3	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**3,6**	**472,81**	**19,00**	1702	68	967	1.30	5
	м2		**217,73**	**6,18**	784	22	120	0.03	--
C12061-184	**Блоки оконные из ПХВ профилей**	**19,35**	**11500,00**	--	222525	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
E0110-22-2	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	~~19,35~~	~~237,28~~	~~5,58~~	~~4591~~	~~108~~	~~2233~~	~~0.59~~	~~11~~
	м2		~~94,05~~	~~2,12~~	~~1820~~	~~41~~	~~120~~	~~0.01~~	--
СПрайс-лист	**Подоконная доска**	~~7,35~~	~~2274,44~~	--	~~16717~~	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**		230 335	~~251644~~	~~472~~			~~30~~
		Тенге			~~5002~~	~~161~~			~~1~~
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		230 335	~~251644~~				
	Материалы -	Тенге			~~6410~~				
	Всего заработная плата -	Тенге				~~5162~~			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			~~239242~~				
	Местные материалы -	Тенге			~~518~~				
	Накладные расходы -	Тенге		3 962	~~6195~~				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							~~3~~
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				~~929~~			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		14 058	~~15470~~				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге		248 355	~~273309~~				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							~~34~~
	Сметная заработная плата -	Тенге				~~6092~~			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		248 355	~~273309~~				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							~~34~~
	Сметная заработная плата -	Тенге				~~6092~~			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			~~329781~~	~~1917~~			~~83~~
		Тенге			13261	~~705~~			~~3~~
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			~~329781~~				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы -			Тенге			~~32907~~				
Всего заработная плата -			Тенге				~~13966~~			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			~~242128~~				
Местные материалы -			Тенге			~~39568~~				
		Накладные расходы -	Тенге			~~16834~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							~~8~~
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				~~2525~~			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~20797~~				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			~~367412~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				~~16491~~			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		324109	~~367412~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				~~16491~~			
		Временные здания и сооружения - 4,8%	Тенге			~~17 636~~	[illegible]			
		Возвратные суммы	Тенге			~~-2 645~~	[illegible]			
		ИТОГО:	Тенге			~~382 402~~	[illegible]			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,78%	Тенге			~~14 455~~	[illegible]			
		Выслуга лет - 1%	Тенге			~~3 824~~	[illegible]			
		Дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			1 530	[illegible]			
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			~~402 211~~	[illegible]			
		ИТОГО в текущих ценах 2008 года с К=1,507:	Тенге			~~606 132~~	[illegible]			
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	Тенге			~~12 123~~	[illegible]			
		ИТОГО:	Тенге			~~618 254~~	[illegible]			
		НДС - 12%	Тенге			~~74 191~~	[illegible]			
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			~~692 445~~	[illegible]			

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Расшифровка

Форма 2В

Заказчик: *ГУ "Управление Делами Президента Республики Казахстан"*
Подрядчик: *ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"*

Наименование объекта: *Центральная контора ГНПП "Бурабай" с производственной базой (завершающие работы)*
Ветеринарный пункт
Отопление и вентиляция (лок. смета 2-4-2)

АКТ №19
приемки выполненных строительно монтажных работ
за октябрь 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Отопление										
		Узел управления. Альбом 02/07-04-ОВ /лист 1, 2/										
1	Е0118-22-3	**Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном**	4	960,18	1,62	3841	6	297	0,32	1		
				57,94	--	232	--	125	--	--		
		комплект										
2	Е0118-22-4	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	4	64,62	--	258	--	255	0,32	1		
				55,62	--	222	--	125	--	--		
		комплект										
3	С131205-5	**Термометры угловые в оправе**	4	541,00	--	2164	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
		шт										
4	Е0118-16-1	**Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм**	2	10285,53	78,52	20571	157	2276	2,72	5		
				468,14	30,13	936	60	125	0,14	--		
		1шт										
5	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	12	482,27	40,42	5788	485	322	1,51	18		
				261,88	16,22	3143	195	125	0,07	1		
		1шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130901-10 1 прим	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 20 мм** шт	2	2660,00	--	5320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	С130901-62	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм** шт	8	408,00	--	3264	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	С130901-61	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм** шт	2	362,00	--	724	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0112-698-3	**Расширитель** шт	4	1143,17	95,89	4573	384	2144	3,09	12
				593,28	2,37	2373	9	90	0,01	--
10	СПрайс-лист	**Расширитель** шт	4	2735,09	--	10940	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм /38х2,5/** м	6	294,13	14,54	1765	87	836	0,57	3
				103,36	5,45	620	33	128	0,03	--
12	Е0126-1-3	**Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм теплоизоляционными материалами минераловатными, фольгированными толщиной 40 мм** м	6	219,99	5,47	1320	33	658	0,62	4
				112,63	2,09	676	13	100	0,01	--
		Отопление. Альбом 02/07-04-ОВ /лист 1/								
13	С130904-52	**Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм** шт	9	1250,00	--	11250	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С130904-53	**Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм** шт	1	1390,00	--	1390	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Е0118-6-1	**Установка чугунных радиаторов** 1кВт	11,25	4331,44	35,77	48729	402	1591	0,70	8
				111,70	13,40	1257	151	128	0,07	1
16	Е0116-6-1	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм** м	10	268,16	4,08	2682	41	708	0,31	3
				53,77	1,53	538	15	128	0,01	--
17	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм** м	0,5	295,16	4,08	148	2	35	0,31	--
				53,77	1,53	27	1	128	0,01	--
18	Е0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм** м	48	318,16	4,08	15272	196	3358	0,31	15
				53,77	1,53	2581	74	128	0,01	--
19	Е0115-22-5	**Установка кранов воздушных** комплект	9	62,81	--	565	--	257	0,12	1
				23,18	--	209	--	128	--	--
20	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром**	44	153,01	0,07	6732	3	514	0,67	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		**111,24**	**0,02**	**4895**	**1**	**105**	**--**	**--**
		м2								
21	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	~~60~~	**200,00**	**--**	**12000**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг								
22	**Е0126-1-1**	**Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными материалами минераловатными, фольгированными толщиной толщиной 40 мм**	~~12~~	**204,44**	**5,47**	**2453**	**66**	**1310**	**0,59**	**7**
				107,07	**2,09**	**1285**	**25**	**100**	**0,01**	**--**
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**		11250	~~161748~~	~~1862~~			~~109~~
			Тенге			~~18992~~	~~576~~			3
		Стоимость ~~монтажных~~ СМР работ -	Тенге		11 250	~~4573~~				
		Материалы -	Тенге			1816				
		Всего заработная плата -	Тенге				~~2353~~			
		Сдача и испытание -	Тенге			80				
		Накладные расходы -	Тенге			~~2144~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				~~322~~			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		675	~~403~~				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		11 925	~~7120~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							~~13~~
		Сметная заработная плата -	Тенге				~~2704~~			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			~~10506~~				
		Материалы -	Тенге			~~3549~~				
		Всего заработная плата -	Тенге				~~6594~~			
		Сдача и испытание -	Тенге			203				
		Накладные расходы -	Тенге			~~7138~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							~~4~~
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				~~1071~~			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~1059~~				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			~~18703~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							~~44~~
		Сметная заработная плата -	Тенге				~~7964~~			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			~~146670~~				
		Материалы -	Тенге			~~88477~~				
		Всего заработная плата -	Тенге				~~10292~~			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			~~47052~~				
		Сдача и испытание -	Тенге			~~324~~				
		Накладные расходы -	Тенге			~~13174~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							~~7~~
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				~~1976~~			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~9591~~				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			~~169434~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							~~66~~
		Сметная заработная плата -	Тенге				~~12268~~			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		11,925	~~195257~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата -	Тенге				~~22937~~			
		Временные здания и сооружения - 4,8%	Тенге			~~9 372~~	572			
		Возвратные суммы	Тенге			~~1 406~~	-86			
		ИТОГО:	Тенге			~~203 223~~	12 411			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,78%	Тенге			~~7 682~~	468			
		Выслуга лет - 1%	Тенге			~~2 032~~	124			
		Дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			~~813~~	50			
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			~~213 750~~	13 554			
		ИТОГО в текущих ценах 2008 года с К=1,507:	Тенге			~~322 122~~	19 672			
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	Тенге			~~6 442~~	393			
		ИТОГО:	Тенге			~~328 564~~	20 065			
		НДС - 12%	Тенге			~~39 428~~	2 408			
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			~~367 992~~	22 473			

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

одрядчик: *ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"*

именование объекта: *Центральная контора ГНПП "Бурабай" с производственной базой (завершающие работы)*
Операторская АЗС
Общестроительные работы (лок. смета 3-1-1)

АКТ №21

приемки выполненных строительно монтажных работ
за октябрь 2010 года

J п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Проемы								
		Окна. Альбом 02/07-18-АС /лист 4/								
1	Е0110-91-4	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2** м2	9,9	387,83 152,26	18,74 6,18	3840 1507	186 61	1882 120	0,91 0,03	9 --
2	Е0110-91-3	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2** м2	3,6	472,81 217,73	19,00 6,18	1702 784	68 22	967 120	1,30 0,03	5 --
3	С12061-184	**Блоки оконные из ПХВ профилей** м2	13,5	11500,00 --	-- --	155250 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	Е0110-22-2	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м** м2	~~13,5~~	~~237,28~~ ~~94,05~~	~~5,58~~ ~~2,13~~	~~3203~~ ~~1270~~	~~75~~ ~~29~~	~~1558~~ ~~120~~	~~0,59~~ ~~0,01~~	~~8~~ ~~--~~
5	СПрайс-лист	**Подоконная доска** м2	~~5,1~~	~~2274,44~~ --	-- --	~~11600~~ --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге** **Тенге**		160792	~~175595~~ ~~3561~~	~~329~~ ~~112~~			~~22~~ ~~1~~
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		160792	~~175595~~				
		Материалы -	Тенге			~~4493~~				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				~~3673~~			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			~~166850~~				
		Местные материалы -	Тенге			~~362~~				
		Накладные расходы -	Тенге			2269 ~~4408~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							~~2~~
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				~~661~~			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9818 ~~10800~~				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			173959 ~~190802~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							~~24~~
		Сметная заработная плата -	Тенге				~~4334~~			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			173459 ~~190802~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							~~24~~
		Сметная заработная плата -	Тенге				~~4334~~			
		Временные здания и сооружения - 4,8%	Тенге			~~9 158~~	8 326			
		Возвратные суммы	Тенге			~~-1 374~~	-1 249			
		ИТОГО:	Тенге			~~198 587~~	180 526			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,78%	Тенге			~~7 507~~	6 824			
		Выслуга лет - 1%	Тенге			~~1 986~~	1 805			
		Дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			~~794~~	722			
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			~~208 874~~	189 877			
		ИТОГО в текущих ценах 2008 года с К=1,507:	Тенге			~~314 772~~	286 166			
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	Тенге			~~6 295~~	5 723			
		ИТОГО:	Тенге			~~321 068~~	291 883			
		НДС - 12%	Тенге			~~38 528~~	35 026			
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			~~359 596~~	326 909			

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма 2В

аказчик: *ГУ "Управление Делами Президента Республики Казахстан"*
Іодрядчик: *ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"*

Іаименование объекта: *Центральная контора ГНПП "Бурабай" с производственной базой (завершающие работы)*
Наружные тепловые сети
Наружные тепловые сети (лок. смета 6-3-1)

АКТ №22
приемки выполненных строительно монтажных работ
за сентябрь 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети								
		Тепловые сети. Альбом 02/07-ТС.С /лист 1, 2/								
1	Е0124-13-1	**Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара**	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
		компл		317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
2	Е0124-13-2	**Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара**	4	1222,18	640,55	4889	2562	3412	2,76	11
		компл		501,75	154,35	2007	617	130	0,63	3
3	Е0124-13-4	**Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара**	2	2063,03	979,65	4126	1959	3051	5,15	10
		компл		951,75	221,63	1904	443	130	0,92	2
4	С130902-10	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм**	2	6880,00	--	13760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130902-11	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм**	4	10400,00	--	41600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	22100,00	--	44200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	80	473,47	39,24	37878	3139	27648	1,47	118
		1шт		254,25	15,75	20340	1260	128	0,07	6
8	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	20	473,47	39,24	9469	785	6912	1,47	29
		1шт		254,25	15,75	5085	315	128	0,07	1
9	С130901-108	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 15 мм	24	3520,00	--	84480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130901-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм	24	4440,00	--	106560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	32	4760,00	--	152320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130901-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм	20	6460,00	--	129200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0124-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	1,12	122042,95	44069,82	136932	49446	132155	414,00	465
		км		74250,00	16353,75	83309	18349	130	85,71	96
14	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 18х2 мм	104	55,00	--	5720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2,2 мм	20	98,00	--	1960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130806-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 38х2,5 мм	642	140,00	--	89880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130806-62	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х2,5 мм	304	166,00	--	50464	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	52	243,00	--	12636	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С130809-4	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	48	157,00	--	7536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	48	169,00	--	8112	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	шт								
С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	64	181,00	--	11584	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	шт								
С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	40	249,00	--	9960	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	шт								
С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285,00	--	1140	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	шт								
С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	377,00	--	3016	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	шт								
С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	757,00	--	3028	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	шт								
Е0124-4-2	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,182	123600,67	44459,79	22495	8092	21652	418,00	76
			75150,00	16362,75	13677	2978	130	85,75	16
	км								
С130806-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	182	329,00	--	59878	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	м								
Е0124-4-3	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,158	126628,50	45189,12	20007	7140	19215	426,00	67
			77175,00	16371,75	12194	2587	130	85,80	14
	км								
С130806-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	158	449,00	--	70942	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	м								
Е0124-4-4	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,096	132111,62	46386,24	12683	4453	12125	439,00	42
			80775,00	16380,75	7754	1573	130	85,84	8
	км								
С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	96	626,00	--	60096	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	м								
Е0124-4-5	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,046	175694,44	68054,69	8082	3131	6918	507,00	23
			92475,00	23215,50	4254	1068	130	117,34	5
	км								
С130806-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	46	774,00	--	35604	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	м								
Е0124-4-7	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,084	225337,47	84276,84	18928	7079	15590	626,00	53
			117000,00	25764,75	9828	2164	130	127,85	11
	км								
С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/	84	2870,00	--	241080	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм		--	--	--	--	--	--	--
		м								
		Изоляция. Альбом 02/07-ТС.С /лист 2/								
6	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	793,8	21,80	0,05	17303	40	4165	0,03	23
				5,81	0,02	4612	16	90	--	--
		м2								
7	Е0122-23-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50	1,12	27000,34	8426,72	30294	9455	23186	69,90	78
				12712,50	3183,75	14263	3572	130	15,55	17
		км								
8	Е0122-23-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75	0,182	28971,41	8449,81	5273	1538	3763	69,90	13
				12712,50	3192,75	2314	581	130	15,59	3
		км								
9	Е0122-23-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100	0,654	31897,00	8449,81	20861	5526	13542	70,00	46
				12735,00	3192,75	8329	2088	130	15,59	10
		км								
0	Е0122-23-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 125	0,396	36213,89	9106,04	14341	3606	8779	75,00	30
				13612,50	3440,25	5391	1362	130	16,80	7
		км								
1	Е0122-23-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150	0,298	38344,26	9129,13	11427	2720	6618	75,10	22
				13635,00	3449,25	4063	1028	130	16,84	5
		км								
2	Е0122-23-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200	0,084	44547,62	9152,23	3742	769	1896	76,70	6
				13905,00	3458,25	1168	290	130	16,89	1
		км								
3	Е0126-1-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров	124	187,20	5,31	23212	658	15346	0,66	82
				121,73	2,03	15095	252	100	0,01	1
		м								
4	Е0126-1-4	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров	642	193,50	5,31	124224	3409	83210	0,70	449
				127,58	2,03	81906	1303	100	0,01	6
		м								
5	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров	304	202,64	5,31	61603	1614	40152	0,71	216
				130,05	2,03	39535	617	100	0,01	3
		м								
6	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров	52	209,45	5,31	10892	276	7161	0,74	38
				135,68	2,03	7055	106	100	0,01	1
		м								
7	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров	182	224,25	5,31	40813	966	26537	0,78	142
				143,78	2,03	26168	369	100	0,01	2
		м								
8	Е0126-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров	158	275,21	5,31	43483	839	29935	1,02	161
				187,43	2,03	29614	321	100	0,01	2
		м								
9	Е0126-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров	496	296,33	5,47	146981	2713	97996	1,07	531
				195,53	2,03	96983	1007	100	0,01	5

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0126-1-15	**Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров**	м	396	297,19	5,47	117687	2166	73866	1,00	396
					184,50	2,03	73062	804	100	0,01	4
51	Е0126-1-17	**Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров**	м	298	315,00	5,47	93871	1630	58134	1,05	313
					193,05	2,03	57529	605	100	0,01	3
52	Е0126-1-19	**Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров**	м	84	378,53	5,47	31797	459	16803	1,08	91
					198,00	2,03	16632	171	100	0,01	1
53	С11031-102	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200**	м3	80,6	5510,00	--	444106	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
54	Е0126-17-1	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм**	м	1304	218,90	12,40	285446	16170	240601	0,99	1294
					179,78	4,73	234433	6168	100	0,02	30
55	Е0126-17-4	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм**	м	1432	301,14	16,64	431227	23828	366664	1,40	2005
					249,75	6,30	357642	9022	100	0,03	43
56	С11011-864	**Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм**	т	10,55	97200,00	--	1025256	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**4505601**	**166949**			**6834**
				Тенге			**1236780**	**61222**			**306**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3213498**				
		Материалы -		Тенге			**369559**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**1271001**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1469362**				
		Местные материалы -		Тенге			**197**				
		Накладные расходы -		Тенге			**1333531**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							**667**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				**200030**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**272822**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4819851**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**7653**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**1471031**			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1292103**				
		Материалы -		Тенге			**17998**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**27000**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1244756**				
		Накладные расходы -		Тенге			**34560**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				**5184**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79600				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1406263				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				32184			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6226113				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7824
		Сметная заработная плата -	Тенге				1503215			
		РАЗДЕЛ 2.Конструкции железобетонные								
		Опора неподвижная НО1. Альбом 02/07-АС /лист 3/								
57	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2,4	28,89	27,85	69	67	22	0,01	--
		м3		1,04	8,44	2	20	97	0,03	--
58	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,3	481,50	--	144	--	163	2,78	1
		м3		481,50	--	144	--	113	--	--
59	Е0106-3-1	Устройство неподвижных опор	0,73	10353,91	260,48	7558	190	539	3,94	3
		м3		614,25	89,46	448	65	105	0,35	--
60	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,73	274,00	--	200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0106-55-12	Установка закладных деталей массой до 20 кг	0,0094	4654,93	379,93	44	4	41	23,72	--
		1т		4023,00	102,83	38	1	105	0,39	--
62	Е0109-62-8	Изготовление закладных деталей в построечных условиях и на производственных базах	0,0094	25987,18	4444,95	244	42	173	110,00	1
		т		19800,00	697,37	186	7	90	2,55	--
63	С11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0088	62400,00	--	548	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0006	60400,00	--	37	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,52	245,44	3,82	1109	17	207	0,21	1
		м2		37,35	1,44	169	7	118	0,01	--
		Опора неподвижная НО2. Альбом 02/07-АС /лист 3/								
66	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	24	28,89	27,85	693	668	221	0,01	--
		м3		1,04	8,44	25	202	97	0,03	1
67	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	3	481,50	--	1445	--	1632	2,78	8
		м3		481,50	--	1445	--	113	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е0106-3-1	Устройство неподвижных опор	5,3	10353,91	260,48	54876	1381	3916	3,94	21
	м3		614,25	89,46	3256	474	105	0,35	2
С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	5,3	274,00	--	1452	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
Е0109-62-8	Изготовление закладных деталей в построечных условиях и на производственных базах	0,0664	25987,18	4444,95	1726	295	1225	110,00	7
	т		19800,00	697,37	1315	46	90	2,55	--
С11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0615	62400,00	--	3838	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0049	60400,00	--	297	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	37,3	245,44	3,82	9155	142	170	0,21	8
	м2		37,35	1,44	1393	54	118	0,01	--
	Опора неподвижная НОЗ. Альбом 02/07-АС /лист 4/								
Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2,9	28,89	27,85	84	81	27	0,01	--
	м3		1,04	8,44	3	24	97	0,03	--
Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,576	481,50	--	277	--	313	2,78	2
	м3		481,50	--	277	--	113	--	--
Е0106-3-1	Устройство неподвижных опор	1,16	10353,91	260,48	12011	302	857	3,94	5
	м3		614,25	89,46	713	104	105	0,35	--
С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,16	274,00	--	318	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
Е0109-62-8	Изготовление закладных деталей в построечных условиях и на производственных базах	0,1066	25987,18	4444,95	2769	474	1966	110,00	12
	т		19800,00	697,37	2110	74	90	2,55	--
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,0456	65300,00	--	2980	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
С11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0081	62400,00	--	507	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	3,44	930,00	--	3199	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,68	245,44	3,82	1885	29	352	0,21	2
	м2		37,35	1,44	287	11	118	0,01	--
	Опора неподвижная НО4. Альбом 02/07-АС /лист 4/								
E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	5,8	28,89	27,85	168	162	53	0,01	--
	м3		1,04	8,44	6	49	97	0,03	--
E0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1,15	481,50	--	555	--	627	2,78	3
	м3		481,50	--	555	--	113	--	--
E0106-3-1	Устройство неподвижных опор	2,32	10353,91	260,48	24021	604	1714	3,94	9
	м3		614,25	89,46	1425	208	105	0,35	1
C143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,32	274,00	--	636	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
E0109-62-8	Изготовление закладных деталей в построечных условиях и на производственных базах	0,2001	25987,18	4444,95	5200	889	3691	110,00	22
	т		19800,00	697,37	3962	140	90	2,55	1
C11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,0782	65300,00	--	5109	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
C11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0162	62400,00	--	1013	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
C130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	6,88	930,00	--	6398	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,36	245,44	3,82	3770	59	703	0,21	3
	м2		37,35	1,44	574	22	118	0,01	--
	Опора неподвижная НО5. Альбом 02/07-АС /лист 4/								
E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2	28,89	27,85	58	56	18	0,01	--
	м3		1,04	8,44	2	17	97	0,03	--
E0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,2	481,50	--	96	--	109	2,78	1
	м3		481,50	--	96	--	113	--	--
E0106-3-1	Устройство неподвижных опор	0,32	10353,91	260,48	3313	83	236	3,94	1
	м3		614,25	89,46	197	29	105	0,35	--
C143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,32	274,00	--	88	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м3								
Е0109-62-8	Изготовление закладных деталей в построечных условиях и на производственных базах	0,0468	25987,18	4444,95	1215	208	863	110,00	5
			19800,00	697,37	926	33	90	2,55	--
	т								
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,0163	65300,00	--	1064	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	т								
С11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0041	62400,00	--	253	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	т								
С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	1,72	930,00	--	1600	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	м								
Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,52	245,44	3,82	619	10	115	0,21	1
			37,35	1,44	94	4	118	0,01	--
	м2								
	Опора неподвижная НО6. Альбом 02/07-АС /лист 4/								
Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	19	28,89	27,85	549	529	175	0,01	--
			1,04	8,44	20	160	97	0,03	1
	м3								
Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1,9	481,50	--	915	--	1034	2,78	5
			481,50	--	915	--	113	--	--
	м3								
Е0106-3-1	Устройство неподвижных опор	3,04	10353,91	260,48	31476	792	2246	3,94	12
			614,25	89,46	1867	272	105	0,35	1
	м3								
С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	3,04	274,00	--	833	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	м3								
Е0109-62-8	Изготовление закладных деталей в построечных условиях и на производственных базах	0,4682	25987,18	4444,95	12166	2081	8636	110,00	51
			19800,00	697,37	9270	326	90	2,55	1
	т								
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,1402	65300,00	--	9156	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	т								
С11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0771	62400,00	--	4814	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	т								
С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	16,34	930,00	--	15196	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	м								
Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной	23,94	245,44	3,82	5876	91	1096	0,21	5

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2		37,35	1,44	894	34	118	0,01	--
	Опора подвижная ОП2. Альбом 02/07-АС /лист 3/								
Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т шт	~~4~~	~~302,09~~	197,24	1208	789	965	~~0,65~~	~~3~~
			~~104,85~~	67,51	~~419~~	270	~~140~~	0,25	~~1~~
С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, м3	~~0,8356~~	~~18800,00~~	--	~~15708~~	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Опора СП2. Альбом 02/07-АС /лист 5/								
Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	~~52,8~~	28,89	27,85	139	~~1525~~ 134	~~1170~~ 45	~~485~~	0,01	--
		4,8	1,04	8,44	5	~~55~~ 41	~~445~~	97	0,03	~~2~~
Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	~~8,8~~	481,50	--	385	~~4237~~	-- 433	~~1788~~	2,78	24
		0,8	481,50	--	385	~~4237~~	--	113	--	--
Е0106-3-1	Устройство опор м3	~~13,2~~	10160,11	260,48	18192	~~134113~~ 313	~~3138~~ 88	~~9753~~	3,94	52
		1,2	614,25	89,46	739	~~8108~~ 107	~~1181~~	105	0,35	5
Е0109-62-8	Изготовление закладных деталей в построечных условиях и на производственных базах т	~~1,9~~	25987,18	4444,95	4478	~~49259~~ 766	~~8425~~	3173 ~~34968~~	110,00	~~209~~
		0,1713	19800,00	697,37	3418	~~37531~~ 120	~~1322~~	90	2,55	~~5~~
С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14 т	~~0,6494~~	90400,00	--	5334	~~58709~~	--	--	--	--
		0,059	--	--	--	--	--	--	--
С11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т	~~0,3573~~	62400,00	--	~~22294~~	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм м	~~58,08~~	930,00	--	4910	~~54014~~	--	--	--	--
		5,28	--	--	--	--	--	--	--
Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	~~105,6~~	245,44	3,82	2356	~~25918~~ 38	403	~~24834~~	0,21	22
		9,6	37,35	1,44	359	~~3944~~ 14	152	118	0,01	1
	Опора СП3. Альбом 02/07-АС /лист 5/								
Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	9,6	28,89	27,85	277	267	88	0,01	--
			1,04	8,44	10	81	97	0,03	--
Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	1,6	481,50	--	770	--	871	2,78	4
			481,50	--	770	--	113	--	--
Е0106-3-1	Устройство опор	2,4	10160,11	260,48	24384	625	1773	3,94	9
			614,25	89,46	1474	215	105	0,35	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0109-62-8	Изготовление закладных деталей в построечных условиях и на производственных базах	м3	0,325	25987,18	4444,95	8445	1444	5995	110,00	36
					19800,00	697,37	6434	227	90	2.55	1
24	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	т	0,0984	90400,00	--	8895	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,065	62400,00	--	4054	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
26	С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	т	10,56	930,00	--	9821	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м	19,2	245,44	3,82	4712	73	879	0.21	4
					37,35	1,44	717	28	118	0.01	--
		Опора СП4. Альбом 02/07-АС /лист 5/	м2								
28	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	43,8	28,89	27,85	1265	1220	403	0.01	--
					1,04	8,44	46	369	97	0.03	1
29	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	7,3	481,50	--	3515	--	3972	2.78	20
					481,50	--	3515	--	113	--	--
30	Е0106-3-1	Устройство опор	м3	10,95	10160,11	260,48	111253	2852	8091	3.94	43
					614,25	89,46	6726	980	105	0.35	4
31	Е0109-62-8	Изготовление закладных деталей в построечных условиях и на производственных базах	м3	1,41	25987,18	4444,95	36670	6272	26031	110.00	155
					19800,00	697,37	27940	984	90	2.55	4
32	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	т	0,3774	90400,00	--	34118	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,2964	62400,00	--	18494	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
34	С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	т	48,18	930,00	--	44807	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м	87,6	245,44	3,82	21501	335	4010	0.21	19
					37,35	1,44	3272	126	118	0.01	1
		Опора стойка СО1. Альбом 02/07-АС /лист 6/	м2								

2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	3	28,89	27,85	87	84	28	0,01	--
				1,04	8,44	3	25	97	0,03	--
Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	0,3	481,50	--	144	--	163	2,78	1
				481,50	--	144	--	113	--	--
Е0106-3-1	Устройство неподвижных опор	м3	1,92	10353,91	260,48	19879	500	1419	3.94	8
				614,25	89,46	1179	172	105	0.35	1
Е0109-62-8	Изготовление закладных деталей в построечных условиях и на производственных базах	м3	0,3214	25987,18	4444,95	8351	1428	5928	110.00	35
				19800,00	697,37	6363	224	90	2.55	1
С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	т	0,0443	90400,00	--	4003	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
С11011-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,0218	64800,00	--	1411	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
С11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,0122	62400,00	--	760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	т	15,9	930,00	--	14787	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м	9,6	245,44	3,82	2356	37	439	0.21	2
				37,35	1,44	359	14	118	0.01	--
	Опора стойка СО2. Альбом 02/07-АС /лист 6/	м2								
Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	12	28,89	27,85	347	334	110	0.01	--
				1,04	8,44	12	101	97	0.03	--
Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	1,2	481,50	--	578	--	653	2,78	3
				481,50	--	578	--	113	--	--
Е0106-3-1	Устройство неподвижных опор	м3	7,68	10353,91	260,48	79518	2000	5675	3.94	30
				614,25	89,46	4717	687	105	0.35	3
Е0109-62-8	Изготовление закладных деталей в построечных условиях и на производственных базах	м3	1,15	25987,18	4444,95	30000	5131	21296	110.00	127
				19800,00	697,37	22857	805	90	2.55	3
С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,1332	90400,00	--	12041	--	--	--	--

2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	/обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14			--	--	--	--	--	--	--
С11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,0487	62400,00	--	3040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	т	63,6	930,00	--	59148	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м	38,4	245,44	3,82	9425	147	1758	0,21	8
				37,35	1,44	1434	55	118	0,01	--
	Опора стойка СО3. Альбом 02/07-АС /лист 6/									
Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м2	21	28,89	27,85	607	585	193	0,01	--
				1,04	8,44	22	177	97	0,03	1
Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	2,1	481,50	--	1011	--	1143	2,78	6
				481,50	--	1011	--	113	--	--
Е0106-3-1	Устройство неподвижных опор	м3	13,44	10353,91	260,48	139156	3501	9931	3,94	53
				614,25	89,46	8256	1202	105	0,35	5
Е0109-62-8	Изготовление закладных деталей в построечных условиях и на производственных базах	т	1,97	25987,18	4444,95	51140	8747	36303	110,00	216
				19800,00	697,37	38965	1372	90	2,55	5
С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	т	0,1808	90400,00	--	16345	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
С11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,0853	62400,00	--	5320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	т	111,3	930,00	--	103509	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м	67,2	245,44	3,82	16494	257	307[illegible]	0,21	14
				37,35	1,44	2510	97	118	0,01	--
	Опора стойка СО4. Альбом 02/07-АС /лист 6/									
Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м2	4	28,89	27,85	116	111	3[illegible]	0,01	--
				1,04	8,44	4	34	9[illegible]	0,03	--
Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	0,4	481,50	--	193	--	218	2,78	1
				481,50	--	193	--	113	--	--

2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Е0106-3-1	Устройство неподвижных опор	м3	2,56	10353,91	260,48	26506	667	1892	3,94	10
				614,25	89,46	1572	229	105	0,35	1
Е0109-62-8	Изготовление закладных деталей в построечных условиях и на производственных базах	м3	0,3699	25987,18	4444,95	9613	1644	6824	110,00	41
				19800,00	697,37	7324	258	90	2,55	1
С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	т	0,0295	90400,00	--	2669	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
С11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,0162	62400,00	--	1013	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	т	21,2	930,00	--	19716	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м	12,8	245,44	3,82	3142	49	586	0,21	3
				37,35	1,44	478	18	118	0,01	--
Е0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	м2	2	11235,31	670,31	22471	1341	1922	3,11	6
				580,50	158,85	1161	318	130	0,66	1
Е0124-12-2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм	шт	2	6918,61	66,73	13837	133	1422	3,00	6
				535,50	11,25	1071	23	130	0,06	--
Е0122-23-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	шт	0,017	31897,00	8449,81	542	144	352	70,00	1
				12735,00	3192,75	216	54	130	15,59	--
Е0122-23-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм	км	0,014	28971,41	8449,81	406	118	289	69,90	1
				12712,50	3192,75	178	45	130	15,59	--
Е0126-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	км	17	296,33	5,47	5038	93	3359	1,07	18
				195,53	2,03	3324	35	100	0,01	--
Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	14	224,25	5,31	3140	74	2041	0,78	11
				143,78	2,03	2013	28	100	0,01	--
С11031-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200	м	0,95	5510,00	--	5235	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
С11011-864	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	м3	0,154	97200,00	--	14969	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
С12021-262	Опоры скользящие	т	1,34	107900,00	--	144370	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,053	107900,00	--	5719	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1464545	~~1801744~~	63997			1393
		Тенге				~~243757~~	14736			57
оимость общестроительных работ -		Тенге								
атериалы -		Тенге				~~1102659~~				
его заработная плата -		Тенге				~~177695~~				
оимость материалов и конструкций -		Тенге					87493			
стные материалы -		Тенге				~~242988~~				
Накладные расходы -		Тенге				~~576486~~				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			198832	~~95740~~				
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге								48
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге					14361			
ЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				~~71904~~				
Нормативная трудоемкость -		Тенге				~~1270303~~				
Сметная заработная плата -		чел.-ч								559
имость металломонтажных работ -		Тенге					101854			
атериалы -		Тенге				~~366888~~				
го заработная плата -		Тенге				~~14535~~				
имость материалов и конструкций -		Тенге					171000			3
Накладные расходы -		Тенге				~~150089~~				1
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге				~~153900~~				
Сметная заработная плата в Н.Р. -		чел.-ч							77	11
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге					23085			3
ЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				~~31247~~				
Нормативная трудоемкость -		Тенге				~~552036~~				10
Сметная заработная плата -		чел.-ч							1016	2
имость сантехнических работ -		Тенге					194085			
имость материалов и конструкций -		Тенге				~~332196~~				--
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				~~332196~~				--
ЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				~~19932~~				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				~~352128~~				--
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			1763180	~~2174466~~				--
Сметная заработная плата -		Тенге								1575
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			5970140	~~6307344~~	295939 230946			8227

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тенге							
	оимость общестроительных работ -				~~1480537~~	75958			363
	терриалы -	Тенге			~~4316157~~				
	его заработная плата -	Тенге			~~547254~~				
	оимость материалов и конструкций -	Тенге				1358494			
	стные материалы -	Тенге			~~1712350~~				
	Накладные расходы -	Тенге			~~576684~~				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге		1566923	~~1429271~~				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				214391			715
	ЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			~~344726~~				
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			~~6090153~~				
	Сметная заработная плата -	чел.-ч							
	имость металломонтажных работ -	Тенге				1572885			8212
	ериалы -	Тенге			~~366888~~				
	о заработная плата -	Тенге			~~14535~~				
	имость материалов и конструкций -	Тенге				171000			
	Накладные расходы -	Тенге			~~150089~~				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			~~153900~~				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				23085			77
	ГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			~~31247~~				
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			~~552036~~				
	Сметная заработная плата -	чел.-ч							
	мость сантехнических работ -	Тенге				194085			1016
	риалы -	Тенге			~~1624299~~				
	о заработная плата -	Тенге			~~17998~~				
	мость материалов и конструкций -	Тенге				27000			3
	Накладные расходы -	Тенге			~~1576952~~				1
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			~~34560~~				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							11
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				5184			17 3
	О, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			~~99532~~				
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			~~1758391~~				10
	Сметная заработная плата -	чел.-ч							2
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				32184			171
	Нормативная трудоемкость -	Тенге		7989293	~~8400580~~				--
	Сметная заработная плата -	чел.-ч							--
		Тенге				1799154			9399
	Временные здания и сооружения - 4,8%	Тенге		383486	~~403 228~~				--
	Возвратные суммы	Тенге		-57523	~~-60 484~~				--
	ИТОГО:	Тенге		8315256	~~8 743 324~~				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,78%	Тенге		314317	~~330 498~~				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Выслуга лет - 1%	Тенге			~~87 433~~	83 153			
	Дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			~~34 973~~	33 261			
	ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			~~9 196 228~~	8 745 987			
	ИТОГО в текущих ценах 2008 года с К=1,507:	Тенге			~~13 858 715~~	13 180 202			
	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	Тенге			~~277 174~~	263 604			
	ИТОГО:	Тенге			~~14 135 890~~	13 443 806			
	НДС - 12%	Тенге			~~1 696 307~~	1 613 257			
	ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			~~15 832 196~~	15 057 063			

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма 2В

Заказчик: *ГУ "Управление Делами Президента Республики Казахстан"*
Подрядчик: *ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"*

Наименование объекта: *Центральная контора ГНПП "Бурабай" с производственной базой (завершающие работы)*
Гараж на 20 легковых автомашин с мойкой и шиномонтажной
Общестроительные работы (лок. смета 5-3-1)

АКТ № 23
приемки выполненных строительно монтажных работ
за октябрь 2010 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка								
		Стены. Альбом 02/07-6-АС /лист 12/								
1	Е0115-180-5	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску** м2	~~727,5~~	~~259,93~~ / ~~38,93~~	~~1,88~~ / ~~0,72~~	~~189096~~ / ~~28322~~	~~1368~~ / ~~524~~	~~30288~~ / ~~105~~	~~0,23~~ / --	~~168~~ / ~~3~~
2	Е0115-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню** м2	35,74	665,75 / 312,75	6,33 / 2,39	23793 / 11177	226 / 85	11826 / 105	1,79 / 0,01	64 / --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		23793	~~212889~~	226 ~~1594~~			232
			Тенге		11177	~~39499~~	35 ~~609~~			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		23793	~~212889~~				
	Материалы -		Тенге			~~159407~~				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				~~40108~~			
		Местные материалы -	Тенге		11 826	~~12390~~				
		Накладные расходы -	Тенге			~~42114~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							~~21~~
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				~~6317~~			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2 137	~~15300~~				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		37 756	~~270303~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							~~256~~
		Сметная заработная плата -	Тенге				~~46425~~			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		34 756	~~270303~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							256
		Сметная заработная плата -	Тенге				~~46425~~			
		РАЗДЕЛ 2.Проемы								
		Окна. Альбом 02/07-6-АС /лист 3/								
3	**Е0110-91-3**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	37,53	472,81	19,00	17745	713	10084	1,30	49
		м2		217,73	6,18	8171	232	120	0,03	1
4	**С12061-184**	**Блоки оконные из ПХВ профилей**	37,53	11500,00	--	431595	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	**Е0110-22-2**	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	~~37,53~~	~~237,28~~	~~5,58~~	~~8905~~	~~209~~	~~4331~~	~~0,59~~	~~22~~
		м2		~~94,05~~	~~2,12~~	~~3530~~	~~80~~	~~120~~	~~0,01~~	~~--~~
6	**СПрайс-лист**	**Подоконная доска**	~~5,65~~	~~2459,13~~	~~--~~	~~13894~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~
		м2		~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		449 340	~~472139~~	~~923~~			~~71~~
			Тенге			~~11701~~	~~312~~			~~2~~
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		449 340	~~472139~~				
		Материалы -	Тенге			~~13020~~				
		Всего заработная плата -	Тенге				~~12013~~			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			~~445489~~				
		Местные материалы -	Тенге			~~1006~~				
		Накладные расходы -	Тенге		10 084	~~14415~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							~~7~~
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				~~2162~~			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		27 565	~~29193~~				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		486 989	~~515747~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							~~80~~
		Сметная заработная плата -	Тенге				~~14175~~			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		486 989	~~515747~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				14175			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**685028**	**2517**			**303**
			Тенге			**51200**	**921**			**4**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**685028**				
		Материалы -	Тенге			**172427**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**52121**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**445489**				
		Местные материалы -	Тенге			**13395**				
		Накладные расходы -	Тенге			**56529**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8479**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**44493**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**786050**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**336**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60600**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		524 745	~~**786050**~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**336**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60600**			
		Временные здания и сооружения - 4,8%	Тенге			~~**37 730**~~	25 182			
		Возвратные суммы	Тенге			~~**-5 660**~~	-3 778			
		ИТОГО:	Тенге			~~**818 121**~~	546 155			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,78%	Тенге			~~**30 925**~~	20 645			
		Выслуга лет - 1%	Тенге			~~**8 181**~~	5 462			
		Дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			~~**3 272**~~	2 185			
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			~~**860 499**~~	574 447			
		ИТОГО в текущих ценах 2008 года с К=1,507:	Тенге			~~**1 296 773**~~	865 692			
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	Тенге			~~**25 935**~~	17 314			
		ИТОГО:	Тенге			~~**1 322 708**~~	883 006			
		НДС - 12%	Тенге			~~**158 725**~~	105 961			
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			~~**1 481 433**~~	988 967			

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма 2В

аказчик: *ГУ "Управление Делами Президента Республики Казахстан"*
Іодрядчик: *ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"*

Іаименование объекта: *Центральная контора ГНПП "Бурабай" с производственной базой (завершающие работы)*
Ангар для хранения сезонной техники
Общестроительные работы (лок. смета 5-7-1)

АКТ №25
приемки выполненных строительно монтажных работ
за октябрь 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Кладка стен, перегородок, устройство перекрытий									
		Кладка стен. Альбом 02/07-16-АС /лист 1, 2, 3, 4, 5, 6/									
1	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	146,24	8066,24	335,84	1179607	49113	142494	4,54	664	
		м3		699,75	126,00	102331	18426	118	0,61	89	
		Монолитный пояс МП1. Альбом 02/07-16-АС /лист 12/									
2	Е0106-19-1	**Устройство монолитного железобетонного пояса**	9,7	11985,02	316,01	116255	3065	15149	8,25	80	
		м3		1368,00	119,39	13270	1158	105	0,58	6	
3	С12041-114	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,3907	86000,00	--	33600	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
4	С12041-94	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,098	85000,00	--	8330	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
5	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	0,1368	70437,87	304,24	9636	42	1406	58.00	8	
		1т		9675,00	114,75	1324	16	105	0.56	--	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Перемычки. Альбом 02/07-16-АС /лист 6/								
Е0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**172**	**106,26**	**66,43**	**18277**	**11427**	**11486**	**0,15**	**25**
			23,85	**23,85**	**4102**	**4102**	**140**	**0,11**	**18**
	шт								
С143015-64	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /2ПБ19-3/**	**5,28**	**14900,00**	**--**	**78672**	**--**	**--**	**--**	**--**
			--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	м3								
С143015-64	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /4ПБ44-8/**	**1,85**	**14900,00**	**--**	**27535**	**--**	**--**	**--**	**--**
			--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1471911**	**63647**			**777**
		Тенге			**121027**	**23702**			**113**
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1471911**				
	Материалы -	Тенге			**27931**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**144729**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**41930**				
	Местные материалы -	Тенге			**1217376**				
	Накладные расходы -	Тенге			**170536**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**85**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**25580**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**98547**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1740994**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**976**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**170309**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1740994**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**976**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**170309**			
	РАЗДЕЛ 2.Фермы								
	Фермы и покрытие. Альбом 02/07-16-АС /лист 8, 9, 10, 11/								
9 **Е0109-22-1**	**Монтаж ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м**	**10,97**	**9523,56**	**4795,68**	**104517**	**52631**	**50172**	**23,00**	**252**
			3712,50	**1367,15**	**40743**	**15004**	**90**	**5,24**	**58**
	т								
10 **Е0109-48-4**	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**10,97**	**2452,13**	**545,76**	**26911**	**5989**	**12156**	**5,25**	**58**
			1230,75	**--**	**13507**	**--**	**90**	**--**	**--**
	т								
11 **С12021-136**	**Конструкции ферм**	**11,41**	**114500,00**	**--**	**1306855**	**--**	**--**	**--**	**--**
			--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	т								
12 **Стехчасть табл. 3 п.3.2**	**Доплата за марку стали Ст245**	**11,41**	**1860,00**	**--**	**21229**	**--**	**--**	**--**	**--**
			--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	т								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1459513**	**58620**			**310**
		Тенге			**54250**	**15004**			**58**
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1459513**				
	Материалы -	Тенге			**18558**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**69254**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1328085**				
	Накладные расходы -	Тенге			**62329**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**31**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**9349**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**91311**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1613152**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**399**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**78603**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1613152**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**399**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**78603**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2931425**	**122267**			**1087**
		Тенге			**175277**	**38706**			**171**
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1471911**				
	Материалы -	Тенге			**27931**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**144729**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**41930**				
	Местные материалы -	Тенге			**1217376**				
	Накладные расходы -	Тенге			**170536**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**85**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**25580**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**98547**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1740994**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**976**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**170309**			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1459513**				
	Материалы -	Тенге			**18558**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**69254**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1328085**				
	Накладные расходы -	Тенге			**62329**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**31**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**9349**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**91311**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1613152**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**399**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**78603**			
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**3354146**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1374
		Сметная заработная плата -	Тенге				248913			
		Временные здания и сооружения - 4,8%	Тенге			160 999				
		Возвратные суммы	Тенге			-24 150				
		ИТОГО:	Тенге			3 490 995				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,78%	Тенге			131 960				
		Выслуга лет - 1%	Тенге			34 910				
		Дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			13 964				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			3 671 829				
		ИТОГО в текущих ценах 2008 года с К=1,507:	Тенге			5 533 446				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	Тенге			110 669				
		ИТОГО:	Тенге			5 644 115				
		НДС - 12%	Тенге			677 294				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**6 321 409**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма 2В

зчик: *ГУ "Управление Делами Президента Республики Казахстан"*
рядчик: *ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"*

енование объекта: *Центральная контора ГНПП "Бурабай" с производственной базой (завершающие работы)*
Теплая стоянка для бензовоза
Общестроительные работы (лок. смета 5-2-1)

АКТ №26
приемки выполненных строительно монтажных работ
за октябрь 2010 года

п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Наружная отделка								
		Отмостка. Альбом 02/07-19-АС								
	Е0111-2-9	**Устройство бетонной подготовки** м3	**2,02**	**9714,18**	**--**	**19584**	**--**	**1406**	**3,66**	**7**
				567,00	**--**	**1143**	**--**	**123**	**--**	**--**
	Е0111-19-3	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм** м2	~~**25,2**~~	~~**390,09**~~	~~**25,04**~~	~~**9830**~~	~~**631**~~	~~**980**~~	~~**0,14**~~	~~**4**~~
				~~**22,25**~~	~~**9,38**~~	~~**561**~~	~~**236**~~	~~**123**~~	~~**0,05**~~	~~**1**~~
	Е0111-19-4	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий** м2	~~**25,2**~~	~~**72,66**~~	~~**3,11**~~	~~**1831**~~	~~**78**~~	~~**128**~~	~~**0,02**~~	~~**1**~~
				~~**2,97**~~	~~**1,17**~~	~~**75**~~	~~**29**~~	~~**123**~~	~~**0,01**~~	~~**--**~~
		Стены. Альбом 02/07-19-АС								
	Е0112-8-2	**Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб** м2	~~**169,2**~~	~~**31,04**~~	**0,05**	~~**5251**~~	~~**8**~~	~~**1554**~~	**0,05**	~~**8**~~
				~~**7,70**~~	**0,02**	**1303**	**3**	**119**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		19584	~~**36496**~~	~~**718**~~			**20**
			Тенге		1143	~~**3081**~~	~~**269**~~			**1**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		18 584	~~36496~~				
	Материалы -	Тенге			~~4319~~				
	Всего заработная плата -	Тенге				~~3351~~			
	Местные материалы -	Тенге			~~28378~~				
	Накладные расходы -	Тенге		1406	~~4069~~				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							~~2~~
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				~~610~~			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1253	~~2434~~				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		22 249	~~42999~~				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							~~23~~
	Сметная заработная плата -	Тенге				~~3961~~			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		22 249	~~42999~~				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							~~23~~
	Сметная заработная плата -	Тенге				~~3961~~			

РАЗДЕЛ 2.Проемы

	Окна. Альбом 02/07-19-АС /лист 4/								
Е0110-91-3	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**2,88**	**472,81**	**19,00**	**1362**	**55**	**774**	**1,30**	**4**
	м2		**217,73**	**6,18**	**627**	**18**	**120**	**0,03**	**--**
С12061-184	**Блоки оконные из ПХВ профилей**	**2,88**	**11500,00**	**--**	**33120**	**--**	**--**	**--**	**--**
	м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**34482**	**55**			**4**
		Тенге			**627**	**18**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34482				
	Материалы -	Тенге			680				
	Всего заработная плата -	Тенге				645			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33120				
	Накладные расходы -	Тенге			774				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				116			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37371				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата -	Тенге				761			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			37371				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата -	Тенге				761			

РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы

Полы. Альбом 02/07-19-АС /лист 5/

Полы тип П1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е0111-11-3	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	61,8	279,58	13,43	17278	830	4385	0,37	23
	м2		52,65	5,04	3254	311	123	0,02	2
Е0111-11-4	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек**	123,6	43,58	0,67	5386	83	134	--	1
	м2		0,63	0,25	78	31	123	--	--
Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,0618	56739,08	327,33	3506	20	131	11,60	1
	1т		1890,00	123,75	117	8	105	0,60	--
Е0111-39-2	**Устройство плинтусов цементных**	61,8	30,66	0,22	1895	14	1413	0,10	6
	м		18,50	0,09	1143	6	123	--	--
	Стены. Альбом 02/07-19-АС /лист 5/								
Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	181,6	317,49	4,07	57656	738	26056	0,74	134
	м2		135,68	0,97	24639	176	105	0,05	9
Е0115-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	4	665,75	6,33	2663	25	1324	1,79	7
	м2		312,75	2,39	1251	10	105	0,01	--
Е0115-152-1	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	185,6	17,44	0,12	3236	22	2685	0,09	17
	м2		13,73	0,05	2548	9	105	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			91621	1732			189
		Тенге			33031	551			11
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91621				
Материалы -		Тенге			9238				
Всего заработная плата -		Тенге				33581			
Местные материалы -		Тенге			47620				
	Накладные расходы -	Тенге			36128				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5419			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7665				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			135414				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							218
	Сметная заработная плата -	Тенге				39000			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			135414				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							218
	Сметная заработная плата -	Тенге				39000			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			162599	2505			212
		Тенге			36739	838			13
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			162599				
Материалы -		Тенге			14237				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего заработная плата -		Тенге				37577			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33120				
Местные материалы -		Тенге			75998				
	Накладные расходы -	Тенге			40971				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6146			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12214				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			215784				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							246
	Сметная заработная плата -	Тенге				43722			
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		59620	~~215784~~				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							~~246~~
	Сметная заработная плата -	Тенге				~~43722~~			
	Временные здания и сооружения - 4,8%	Тенге			~~10 358~~	2862			
	Возвратные суммы	Тенге			~~-1 554~~	-429			
	ИТОГО:	Тенге			~~224 588~~	62 253			
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,78%	Тенге			~~8 489~~	2 356			
	Выслуга лет - 1%	Тенге			~~2 246~~	621			
	Дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			~~898~~	248			
	ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			~~236 222~~	65 288			
	ИТОГО в текущих ценах 2008 года с К=1,507:	Тенге			~~355 986~~	98 359			
	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	Тенге			~~7 120~~	1 968			
	ИТОГО:	Тенге			~~363 106~~	100 326			
	НДС - 12%	Тенге			~~43 573~~	12 039			
	ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			~~406 678~~	112 365			

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма 2В

аказчик: *ГУ "Управление Делами Президента Республики Казахстан"*
одрядчик: *ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"*

аименование объекта: *Центральная контора ГНПП "Бурабай" с производственной базой (завершающие работы)*
Овощехранилище
Общестроительные работы (лок. смета 3-3-1)

АКТ № 24

приемки выполненных строительно монтажных работ

за октябрь 2010 года

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
		Земляные работы. Альбом 02/07-05-АС /лист 1, 2, 3, 4, 5, 6/								
1	Е0101-12-1	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	244,02	17,44	16,75	4257	4088	1482	--	1
		м3		0,69	5,57	168	1359	97	0,02	5
2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	30,24	200,88	--	6075	--	6864	1,42	43
		м3		200,88	--	6075	--	113	--	--
3	Е0101-28-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	244,02	6,01	6,01	1466	1466	389	--	--
		м3		--	1,64	--	401	97	0,01	1
4	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	30,24	122,18	--	3695	--	4175	0,89	27
		м3		122,18	--	3695	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			15492	5555			71
			Тенге			9938	1760			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15492				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				11698			
		Накладные расходы -	Тенге			12910				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1936			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1704				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				13634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				13634			

РАЗДЕЛ 2.Нулевой цикл

Фундаменты. Альбом 02/07-05-АС /лист 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	36,6	96,83	2,62	3544	96	518	0,07	2
		м2		10,51	0,99	385	36	123	--	--
6	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,66	2357,77	100,89	8629	369	700	0,85	3
		м3		123,75	38,25	453	140	118	0,18	1
7	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	65	1119,26	598,40	72752	38896	37282	1,18	77
		шт		195,53	214,16	12709	13920	140	0,91	59
8	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	23	514,55	243,37	11835	5598	6181	0,67	15
		шт		106,88	85,08	2458	1957	140	0,34	8
9	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	16	359,64	172,69	5754	2763	3057	0,48	8
		шт		76,28	60,21	1220	963	140	0,24	4
10	С143003-21	Блок бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 /ФБС 24.6.6/	52,98	9440,00	--	500084	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 /ФБС 12.6.6/	2,79	9780,00	--	27247	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 /ФБС 9.6.6/	2,34	10100,00	--	23674	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143003-21	Блок бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 /ФБС 24.3.6/	3,26	9440,00	--	30737	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 /ФБС 9.4.6/	3,12	10100,00	--	31512	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0106-13-1	**Устройство монолитных участков из бетона В15**	3,7	9948,07	86,60	36808	320	2033	3,06	11
				490,50	32,72	1815	121	105	0,16	1
		м3								
6	Е0106-1-22	**Устройство фундаментов под перегородки**	~~3,2~~	~~10243,47~~	~~353,46~~	~~32779~~	~~1131~~	~~2414~~	~~3,60~~	~~12~~
				~~585,00~~	~~133,52~~	~~1872~~	~~427~~	~~105~~	~~0,65~~	~~2~~
		м3								
7	С12041-72	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	~~0,032~~	~~82200,00~~	~~--~~	~~2630~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~
				~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~
		т								
8	С12041-53	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	~~0,007~~	~~79100,00~~	~~--~~	~~554~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~
				~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~
		т								
		Гидроизоляция. Альбом 02/07-05-АС /лист 14, 15/								
9	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	129,36	245,44	3,82	31750	494	5921	0,21	27
				37,35	1,44	4832	186	118	0,01	1
		м2								
		Лестница. Альбом 02/07-05-АС /лист 5/								
0	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	~~7~~	~~96,83~~	~~2,62~~	~~678~~	~~18~~	~~99~~	~~0,07~~	~~--~~
				~~10,51~~	~~0,99~~	~~74~~	~~7~~	~~123~~	~~--~~	~~--~~
		м2								
1	Е0106-1-16	**Устройство монолитных лестниц**	~~1,2~~	~~9878,26~~	~~196,62~~	~~11854~~	~~236~~	~~437~~	~~1,79~~	~~2~~
				~~272,25~~	~~74,27~~	~~327~~	~~89~~	~~105~~	~~0,36~~	~~--~~
		м3								
2	С12041-53	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	~~0,0189~~	79100,00	--	1495	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		784 326	~~834316~~	~~49922~~			~~158~~
			Тенге			~~26144~~	~~17847~~			~~76~~
Стоимость общестроительных работ -			Тенге		784 326	~~834316~~				
Материалы -			Тенге			~~31606~~				
Всего заработная плата -			Тенге				~~43992~~			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			~~4679~~				
Местные материалы -			Тенге			~~721965~~				
		Накладные расходы -	Тенге		55 692	~~58641~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							~~29~~
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				~~8796~~			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		50 401	~~53577~~				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге		890 419	~~946535~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							~~263~~
		Сметная заработная плата -	Тенге				~~52788~~			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		890 419	~~946535~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							~~263~~
		Сметная заработная плата -	Тенге				~~52788~~			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Кладка стен, перегородок, устройство перекрытий								
		Перегородки. Альбом 02/07-21-АС /лист 1, 2, 3, 4								
3	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	~~55,8~~	~~1097,81~~	~~34,37~~	~~61258~~	~~1918~~	~~13292~~	~~1,21~~	~~68~~
				~~189,00~~	~~12,87~~	~~10546~~	~~718~~	~~118~~	~~0,06~~	~~4~~
		Перемычки. Альбом 02/07-21-АС /лист 4/								
4	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	~~13~~	~~106,26~~	~~66,43~~	~~1381~~	~~864~~	~~868~~	~~0,15~~	~~2~~
				~~23,85~~	~~23,85~~	~~310~~	~~310~~	~~140~~	~~0,11~~	~~1~~
5	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /1ПБ13-1/ м3	~~0,05~~	~~14900,00~~	~~--~~	~~745~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~
				~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~
6	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /2ПБ13-1/ м3	~~0,11~~	~~14900,00~~	~~--~~	~~1639~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~
				~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~
7	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /2ПП21-6/ м3	~~0,33~~	~~14900,00~~	~~--~~	~~4917~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~
				~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~
		Плиты покрытий. Альбом 02/07-21-АС /лист 11/								
8	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т шт	~~8~~ 4	3118,17	414,99	12473 ~~24945~~	3320 2613	~~5246~~	2,01	16
				339,75	128,68	1359 ~~2718~~	515 ~~1029~~	140	0,54	4
9	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	~~74,88~~ 37,44	2260,00	--	84614 ~~169229~~	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
0	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	~~74,88~~ 37,44	45,00	--	1685 ~~3370~~	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1	СТех.часть	Надбавка на изменение нагрузки м2	~~74,88~~ 37,44	349,00	--	13067 ~~26133~~	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
2	Е0106-19-2	Заделка торцов перекрытий бетоном В15 м3	~~0,6336~~	~~9927,90~~	~~283,24~~	~~6290~~	~~179~~	~~552~~	~~4,15~~	~~3~~
				~~722,25~~	~~106,99~~	~~458~~	~~68~~	~~105~~	~~0,52~~	~~--~~
3	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором м	~~42,42~~	~~56,00~~	~~0,07~~	~~2375~~	~~3~~	~~3155~~	~~0,30~~	~~13~~
				~~53,10~~	~~0,02~~	~~2253~~	~~1~~	~~140~~	~~--~~	~~--~~
4	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 шт	~~2~~	~~1888,72~~	~~924,97~~	~~3777~~	~~1850~~	~~3149~~	~~4,83~~	~~10~~
				~~807,75~~	~~316,76~~	~~1616~~	~~634~~	~~140~~	~~1,25~~	~~3~~
5	С143021-29	Плиты П 5-8/2 из бетона класса В15, сплошные, плоские	~~0,248~~	~~14800,00~~		~~3670~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~
				~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м3								
5 E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	~~90,88~~	246,48	9,95	22400	904	6253	0,36	32
			52,20	3,74	4744	340	123	0,02	2
	м2								
7 E0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30 мм	~~545,28~~	36,29	0,67	19786	365	590	--	2
			0,63	0,25	344	136	123	--	1
	м2								
3 E0127-45-1	Укладка металлической сетки в стяжку	~~90,88~~	110,04	--	10000	--	228	0,01	1
			1,89	--	172	--	133	--	--
	м2								
) E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	~~90,88~~	121,68	9,38	11058	852	5851	0,24	22
			48,83	3,51	4438	319	123	0,02	2
	м2								
) E0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	~~181,76~~	45,49	4,86	8269	883	4270	0,08	15
			17,28	1,82	3141	331	123	0,01	2
	м2								
1 E0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	~~5~~	951,46	638,80	4757	3194	2515	2,01	10
			312,66	246,28	1563	1231	90	1,35	7
	отверст								
2 E0116-2-5 прим	Прокладка вытяжных вентиляционных труб диам. 150 мм	~~10,5~~	666,67	31,88	7000	335	3971	1,67	18
			283,50	11,95	2977	125	128	0,06	1
	м								
3 E0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	~~5~~	304,49	3,80	1522	19	952	1,32	7
			210,85	0,61	1054	3	90	--	--
	отверст								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		111 839	~~394523~~	~~14687~~			~~217~~
		Тенге			~~36332~~	~~5246~~			~~25~~
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		111 839	~~387523~~				
Материалы -		Тенге			~~25722~~				
Всего заработная плата -		Тенге				~~38475~~			
Местные материалы -		Тенге			~~314094~~				
	Накладные расходы -	Тенге		2 623	~~46921~~				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							~~23~~
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				~~7038~~			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6 868	~~26067~~				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		121 330	~~460511~~				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							~~248~~
	Сметная заработная плата -	Тенге				~~45513~~			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			~~7000~~				
Материалы -		Тенге			~~3689~~				
Всего заработная плата -		Тенге				~~3102~~			
	Накладные расходы -	Тенге			~~3971~~				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							~~2~~

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				~~596~~			
	Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~658~~				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			~~11629~~				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							~~20~~
	Сметная заработная плата -	Тенге				~~3698~~			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		121 330	~~472140~~				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							~~268~~
	Сметная заработная плата -	Тенге				~~49211~~			
	РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка								
	Полы. Альбом 02/07-21-АС /лист 3/								
			Полы тип П1						
44	**Е0111-1-2** **Уплотнение грунта щебнем**	~~68,44~~	96,83	2,62	6627	179	968	0,07	5
	м2		10,51	0,99	719	68	123	--	--
45	**Е0111-2-9** **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	~~10,27~~	9163,38	--	94071	--	7160	3,66	38
	м3		567,00	--	5821	--	123	--	--
46	**Е0111-4-5** **Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм**	~~68,44~~	121,68	9,38	8328	642	4406	0,24	17
	м2		48,83	3,51	3342	240	123	0,02	1
47	**Е0111-4-6** **Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5**	~~410,64~~	45,49	4,86	18681	1996	9647	0,08	34
	м2		17,28	1,82	7096	747	123	0,01	4
48	**Е0111-15-1** **Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	~~68,44~~	371,17	14,76	25403	1010	4880	0,36	25
	м2		52,43	5,54	3588	379	123	0,03	2
49	**Е0111-15-2** **Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	~~273,76~~	45,61	0,67	12486	183	653	0,01	3
	м2		1,69	0,25	463	68	123	--	--
50	**Е0106-36-4** **Железнение поверхности**	~~68,44~~	62,19	0,23	4256	16	3693	0,29	20
	м2		51,30	0,09	3511	6	105	--	--
51	**Е0111-39-2** **Устройство плинтусов цементных**	~~68,44~~	30,66	0,22	2098	15	1565	0,10	7
	м		18,50	0,09	1266	6	123	--	--
	Потолки. Альбом 02/07-21-АС /лист 11/								
52	**Е0115-152-2** **Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**	~~68,44~~	9,91	0,12	678	8	489	0,04	3
	м2		6,75	0,05	462	3	105	--	--
	Стены. Альбом 02/07-21-АС /лист 13/								
53	**Е0115-61-3** **Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	~~191,32~~	317,49	4,07	60742	778	27451	0,74	142
	м2		135,68	0,97	25958	186	105	0,05	10

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 E0115-152-1	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	~~191,32~~	~~17,44~~	~~0,12~~	~~3336~~	~~23~~	~~2768~~	~~0,09~~	~~18~~
	м2		~~13,73~~	~~0,05~~	~~2627~~	~~10~~	~~105~~		~~--~~
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**236706**	**4850**			**309**
		Тенге			**54853**	**1714**			**17**
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**236706**				
	Материалы -	Тенге			**21641**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**56567**			
	Местные материалы -	Тенге			**155361**				
	Накладные расходы -	Тенге			**63680**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**32**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**9552**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18023**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**318409**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**358**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**66119**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**318409**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**358**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**66119**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1481037**	**75014**			**756**
		Тенге			**127267**	**26567**			**124**
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1474037**				
	Материалы -	Тенге			**78969**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**150732**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**4679**				
	Местные материалы -	Тенге			**1191420**				
	Накладные расходы -	Тенге			**182152**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**91**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**27323**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**99371**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1755560**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**953**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**178055**			
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**7000**				
	Материалы -	Тенге			**3689**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**3102**			
	Накладные расходы -	Тенге			**3971**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**596**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**658**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**11629**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				3698			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		1041855	~~1767189~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							973
		Сметная заработная плата -	Тенге				181753			
		Временные здания и сооружения - 4,8%	Тенге			~~84 825~~	50009			
		Возвратные суммы	Тенге			~~-12 724~~	-7501			
		ИТОГО:	Тенге			~~1 839 290~~	1084363			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,78%	Тенге			~~69 525~~	40989			
		Выслуга лет - 1%	Тенге			~~18 393~~	10844			
		Дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			~~7 357~~	4337			
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			~~1 934 566~~	1140533			
		ИТОГО в текущих ценах 2008 года с К=1,507:	Тенге			~~2 915 390~~	1718283			
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	Тенге			~~58 308~~	34376			
		ИТОГО:	Тенге			~~2 973 698~~	1753159			
		НДС - 12%	Тенге			~~356 844~~	210379			
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			~~3 330 542~~	1963538			

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Расрешено

Форма 2В

Заказчик: *ГУ "Управление Делами Президента Республики Казахстан"*
Подрядчик: *ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"*

Наименование объекта: *Центральная контора ГНПП "Бурабай" с производственной базой (завершающие работы)*
Дорожные покрытия, дорожки
Дорожные покрытия, дорожки (лок. смета 7-3-1)

АКТ №28
приемки выполненных строительно монтажных работ
за октябрь 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге --- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Покрытия										
		Асфальтобетонное покрытие проездов тип 1. Альбом 02/07-ГП										
1	Е0101-130-1	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** м3	1270	14,01	14,01	17787	17787	5907	--	--		
				--	4,80	--	6090	97	0,02	20		
2	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка** м3	254	1631,94	48,31	414513	12271	11534	0,14	37		
				21,38	12,76	5431	3241	133	0,04	11		
3	Е0127-49-2	**Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума** м2	7580	295,46	11,99	2239623	90898	120170	0,05	393		
				7,88	4,04	59730	30623	133	0,01	110		
4	Е0127-49-3	**Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49 /1-2/** м2	37900	52,98	0,39	2007845	14646	10605	--	11		
				0,05	0,16	1895	6078	133	--	25		
5	Е0127-49-4	**Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума** м2	7580	528,25	16,57	4004116	125597	147289	0,06	458		
				9,20	5,41	69736	41008	133	0,02	149		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	7580	24,52	15,35	185873	116364	110895	0,03	255
				5,94	5,06	45025	38355	133	0,02	134
		м2								
7	С143010-9	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	732,23	6070,00	--	4444624	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
8	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	15160	0,02	--	303	--	202	--	1
				0,01	--	152	--	133	--	--
		м2								
9	С143010-9	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	183,44	6070,00	--	1113457	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
10	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 180х300 мм при цементнобетонных покрытиях	1160	1871,57	6,63	2171021	7692	170382	0,70	810
				108,68	1,76	126069	2038	133	0,01	7
		м								
		Асфальтобетонное покрытие тротуаров тип 2. Альбом 02/07-ГП								
11	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	446,25	14,01	14,01	6250	6250	2076	--	--
				--	4,80	--	2140	97	0,02	7
		м3								
12	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	89,25	1631,94	48,31	145651	4312	4053	0,14	13
				21,38	12,76	1908	1139	133	0,04	4
		м3								
13	Е0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1785	382,98	32,29	683624	57642	38314	0,03	59
				5,00	11,14	8925	19883	133	0,04	70
		м2								
14	Е0127-25-1	Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	8925	-29,77	-2,88	-265692	-25699	-40542	-0,02	-147
				-2,59	-0,83	-23116	-7367	133	--	-25
		м2								
15	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1785	24,52	15,35	43771	27402	26115	0,03	60
				5,94	5,06	10603	9032	133	0,02	32
		м2								
16	С143010-9	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	172,43	6070,00	--	1046656	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
17	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий	3570	-0,02	--	-71	--	-47	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		-0,01	--	-36	--	133	--	--
		м2								
8	С143010-9	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	43,2	-6070,00	--	-262206	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 180х300 мм при цементнобетонных покрытиях	250	1871,57	6,63	467892	1658	36720	0,70	175
		м		108,68	1,76	27170	439	133	0,01	2
0	Е0127-34-1	Установка поребрика при цементнобетонных покрытиях	1700	564,04	6,63	958868	11272	249698	0,70	1187
		м		108,68	1,76	184756	2987	133	0,01	10
		Грунтовое покрытие Г. Альбом 02/07-ГП								
1	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	~~201,25~~	14,01	14,01	2819	2819	936	--	--
		м3		--	4,80	--	965	97	0,02	3
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	~~136,85~~	1631,94	48,31	223331	6611	6214	0,14	20
		м3		21,38	12,76	2926	1746	133	0,04	6
3	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	~~805~~	2084,09	26,34	1677694	21204	57398	0,30	243
		м2		47,03	6,58	37859	5297	133	0,03	24
4	Е0127-39-18	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	~~8050~~	96,72	0,03	778603	242	10492	0,01	43
		м2		0,97	0,01	7809	80	133	--	--
5	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	~~161~~	9204,18	--	1481873	--	112283	3,66	589
		м3		567,00	--	91287	--	123	--	--
		Покрытие под мусоросборниками. Альбом 02/07-ГП								
5	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	~~2~~	14,01	14,01	28	28	9	--	--
		м3		--	4,80	--	10	97	0,02	--
7	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	~~7,2~~	9714,18	--	69942	--	5021	3,66	26
		м3		567,00	--	4082	--	123	--	--
8	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	~~48~~	24,52	15,35	1177	737	702	0,03	2
		м2		5,94	5,06	285	243	133	0,02	1
)	С143010-9	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	~~4,64~~	6070,00	--	28165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
)	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий	~~96~~	-0,02	--	-2	--	-1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		-0,01	--	-1	--	133	--	--
1	С143010-9	**Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I** м2	~~0,484~~	~~-6070,00~~	--	~~-2938~~	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**		1 942 3905	~~23684595~~	499731			4233
			Тенге			~~662495~~	164026			590
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			~~23684595~~				
		Материалы -	Тенге			~~4546564~~				
		Всего заработная плата -	Тенге				826522			
		Местные материалы -	Тенге		893 371	~~20281659~~				
		Накладные расходы -	Тенге			~~1086423~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							543
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				162963			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~1486261~~				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			~~26257280~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5366
		Сметная заработная плата -	Тенге				989485			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		21 536 313	~~26257280~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5366
		Сметная заработная плата -	Тенге				989485			
		Временные здания и сооружения - 4,8%	Тенге			~~1 260 349~~	1 033 743			
		Возвратные суммы	Тенге			~~-189 052~~	-155 061			
		ИТОГО:	Тенге			~~27 328 577~~	22 414 934			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,78%	Тенге			~~1 033 020~~	847 257			
		Выслуга лет - 1%	Тенге			~~273 286~~	224 150			
		Дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			~~109 314~~	89 660			
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			~~28 744 197~~	23 576 091			
		ИТОГО в текущих ценах 2008 года с К=1,507:	Тенге			~~43 317 505~~	35 529 169			
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	Тенге			~~866 350~~	710 583			
		ИТОГО:	Тенге			~~44 183 855~~	36 239 752			
		НДС - 12%	Тенге			~~5 302 063~~	4 348 770			
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			~~49 485 918~~	40 588 522			

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

Форма 2В

Заказчик: *ГУ "Управление Делами Президента Республики Казахстан"*
Подрядчик: *ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"*

Наименование объекта: *Центральная контора ГНПП "Бурабай" с производственной базой (завершающие работы)*
Озеленение
Озеленение (лок. смета 7-4-1)

АКТ №29
приемки выполненных строительно монтажных работ
за октябрь 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Озеленение										
		Подготовка участка к озеленению. Альбом 02/07-ГП										
1	Е0147-3-1	**Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом** м2	20000	2,01	2,01	40195	40195	16835	--	--		
				--	0,65	--	13050	129	--	50		
2	Е0147-3-3	**Подготовка участка для озеленения, разбивка участка** м2	20000	12,15	--	243000	--	313470	0,07	1482		
				12,15	--	243000	--	129	--	--		
		Газоны. Альбом 02/07-ГП										
3	Е0147-25-3	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом** м2	20000	225,58	0,34	4511683	6883	1015759	0,27	5356		
				39,24	0,13	784800	2610	129	--	10		
4	Е0147-25-5	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать** м2	20000	69,97	--	1399400	--	205626	0,05	1094		
				7,97	--	159400	--	129	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			6194278	47078			7932		
			Тенге			1187200	15660			60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6194278				
		Всего заработная плата -	Тенге				1202860			
		Местные материалы -	Тенге			4960000				
		Накладные расходы -	Тенге			1551689				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							776
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				232753			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			464758				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8210725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8768
		Сметная заработная плата -	Тенге				1435613			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8210725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8768
		Сметная заработная плата -	Тенге				1435613			
		Временные здания и сооружения - 4,8%	Тенге			394 115				
		Возвратные суммы	Тенге			-59 117				
		ИТОГО:	Тенге			8 545 723				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,78%	Тенге			323 028				
		Выслуга лет - 1%	Тенге			85 457				
		Дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			34 183				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			8 988 391				
		ИТОГО в текущих ценах 2008 года с К=1,507:	Тенге			13 545 505				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	Тенге			270 910				
		ИТОГО:	Тенге			13 816 415				
		НДС - 12%	Тенге			1 657 970				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			15 474 385				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: