Форма КС №3

АНЫҚТАМА №4

атқарылған жұмыстардың құны бойынша
28.11.2014 жылғы

Тапсырыс беруші: ОҚО Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы ММ
Мердігер: "Отау-Строй" ЖШС
Келісім-шарт: 13.05.2014 ж. №003-33
Инженер: "Корпорация "БАРС" ЖШС
Нысан атауы: ОҚО Түркістан қаласының Сауран ауыл округіндегі Майдантал су қоймасының лоток каналдары мен жер асты құбырын күрделі жөндеу

Атауы	Келісім-шарт құны	Жергілікті бюджет бойынша ақарылған жұмыстардың құны						Келсім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Күрделі жөндеу жұмыстарының құны	178 154 803,68	159 066 789	178 154 803,68	159 066 789	178 154 803,68	7 953 340	8 907 740,68	0,00
Барлығы	**178 154 803,68**	**159 066 789**	**178 154 803,68**	**159 066 789**	**178 154 803,68**	**7 953 340**	**8 907 740,68**	**0,00**

Тапсырыс беруші:
ОҚО Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының басшысы орынбасары
Н.Уразымбетов

Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау бөлімінің басшысы
Е.Куралбеков

Мердігер:
"Отау-Строй" ЖШС-нің бас директоры
А.Молдасеитов

Заказчик:ГУ"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО"
Подрядчик:ТОО"Отау-Строй"
Договор:№003-33 от 13.05.2014 г.
Инженер:ТОО"Корпорация "БАРС"

Форма №2
Представляется ежемесячно финансирующему банку при счете за выполнение работы
Капитальный ремонт лотковых каналов и трубопроводов водохранилища "Майдантал" в сельском округе Сауран города Туркестан ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ за ноябрь 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 1. Р-1-2 см.2-1-2				
		Земляные работы				
1	Е0101-25-2	Срезка дамб бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),при перемещении2 группы грунтов до 10м м3	500,75	11,19 --	5603 --	1486 97
2	Е0101-17-8	Выемка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом м3	591	38,66 1,70	22848 1007	6718 97
3	Е0101-164-2	Выемка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами м3	3	218,93 218,93	657 657	742 113
4	Е0101-17-8 т.ч. п-1.6 п-3.27 к=1,06	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	45	34,04 1,42	1532 64	448 97
5	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (в насыпь) т	78,75	17,73 3,55	1396 279	279 100
6	Е0136-1-3 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 т м3	45	41,05 3,74	1847 168	588 97
7	Е0101-28-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	502,25	6,83 --	3428 --	909 97
8	Е0101-85-8	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м м3	178,25	6,32 --	1126 --	243 97
		Монтажные работы				
11	Е0137-74-4	Монтаж лотков ЛР-6(n=417шт)с заделкой стыков резиной на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона м3	118,43	1893,57 933,75	224255 110584	179801 120
14	Е0142-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобеттонными плитами цементным раствором м	400,5	50,15 23,40	20086 9372	8376 89
15	Е0137-74-2	Монтаж опорных плит без постели с заделкой стыков на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона м3	5,63	1339,77 416,25	7543 2343	4973 120
17	Е0137-7-3 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство гравийно-песчанной подготовки под сооружения (t=10см) на водохозяственном строительстве м3	6	2035,29 127,58	12212 765	1815 120
18	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	14,72	27,10 18,97	399 279	279 100
19	С010333-А3-1 к=0,9	Вывозка грунта в горсвалку автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3км, класс груза 1	14,72	29,07	428	86

		т		5,81	86	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		**303360**	
			Тенге		**125605**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		303360	
	Материалы -		Тенге		5056	
	Всего заработная плата -		Тенге			
	Местные материалы -		Тенге		15102	
	Транспортные расходы -		Тенге		2223	
		Накладные расходы -	Тенге		206744	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		30606	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		540710	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		540710	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			

РАЗДЕЛ 2. Р-2 см.2-1-3

				Земляные работы		
1	**Е0101-25-2**	**Срезка дамб бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	1760	11,19	19694	5224
		м3		--	--	97
2	**Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	7198	38,66	278273	81816
		м3		1,70	12265	97
3	**Е0101-164-2**	**Выемка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	10	218,93	2189	2474
		м3		218,93	2189	113
4	**Е0101-28-2**	**Обратная засыпка траншей и котлов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	1438	6,83	9816	2604
		м3		--	--	97
5	**Е0101-85-8**	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10м**	2163	6,32	13661	2947
		м3		--	--	97
				Демонтажные работы		
6	**Е0137-74-4 к=0,8**	**Демонтаж лотков ЛР-10 (n=59шт)**	77,88	1514,86	117977	94590
		м3		747,00	58176	120
7	**Е0137-74-2 к=0,8**	**Демонтаж опорных плит (П9х6 n=59шт) без постели с заделкой стыков на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона**	3,19	1071,82	3419	2254
		м3		333,00	1062	120
				Монтажные работы		
8	**Е0137-74-4**	**Монтаж лотков ЛР-6 (n=367шт) с заделкой стыков резиной на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона**	208,46	1893,57	394733	316485
		м3		933,75	194650	120
10	**С11011-722**	**Стоимость пароизола d 4см ((708:100)х43,6)**	308,69	272,00	83964	--
		кг		--	--	--
11	**Е0142-16-5**	**Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором**	708	37,20	26334	14808
		м		23,40	16567	89
12	**Е0137-74-2**	**Монтаж опорных плит без постели с заделкой стыков на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона**	9,91	1339,77	13277	8753
		м3		416,25	4125	120

13	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость опорных плит (П6-4,5 п 367шт)	9,91	22000,00	218020	--
		м3		--	--	--
14	Е0137-7-3 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устроиство гравийно-песчанной подготожки под сооружения (t=10см) на водохозяйственном строителстве	10	2035,29	20353	3024
		м3		127,58	1276	120
15	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	202,17	27,10	5479	3835
		т		18,97	3835	100
16	С010333-А3-1 к=0,9	Вывозка грунта в горсвалку автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 3 км,класс груза 1	202,17	29,07	5877	1175
		т		5,81	1175	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1213067	
			Тенге		295321	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1213067	
	Материалы -		Тенге		8875	
	Всего заработная плата -		Тенге			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		83964	
	Местные материалы -		Тенге		234799	
	Транспортные расходы -		Тенге		11356	
		Накладные расходы -	Тенге		539989	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		105183	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1858240	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1858240	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			

РАЗДЕЛ 3. Поворотный колодец см.2-1-8

		Земляные работы				
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в овтал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	76,15	28,89	2200	700
		м3		1,04	79	97
2	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	142,8	20,27	2895	3271
		м2		20,27	2895	113
3	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Обратная засыпка из связных грунтов по сооружниям бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), грунтов 2 группы	76,15	6,83	520	138
		м3		--	--	97
		Бетонные и прочие работы				
4	Е0137-73-1	Устроиство плитных основании и заплечиков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	8,25	10279,71	84808	3681
		м3		324,00	2673	120
5	Е0137-73-3	Устроиство стенок на оросительных и осушительных системах из монолитнго бетона В15 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	18,6	12470,39	231949	17309
		м3		724,50	13476	120
6	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	27,25275	266,00	7249	--
		м3		--	--	--

7	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах (шаг 20х20)	0,8527	8049,49	6864	3835
		т		2475,00	2110	120
8	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,8527	60500,00	51588	--
		т		--	--	--
9	Е0137-7-3 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устроиство гравийно -песчанной подготовки под сооружения (t=10см) на водохозяйственном строительстве	6,15	2035,29	12517	1860
		м3		127,58	785	120
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		400589	
			Тенге		22018	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		400589	
	Материалы -		Тенге		42464	
	Всего заработная плата -		Тенге			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		51588	
	Местные материалы -		Тенге		273097	
		Накладные расходы -	Тенге		30793	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		25883	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		457265	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		457265	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			

РАЗДЕЛ 4. Концевое сооружение см.2-1-10

Земляные работы

1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	40,98	28,89	1184	377
		м3		1,04	43	97
2	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	120,27	20,27	2438	2755
		м2		20,27	2438	113
3	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйственном строительствеельстве	40,98	6,83	280	74
		м3		--	--	97

Бетонные и прочие работы

4	Е0137-73-1	Устроиство плитных основании и заплечиков на орасительных и осушительных системах из монолитного бетона В15 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,55	10279,71	26213	1138
		м3		324,00	826	120
5	Е0137-73-3	Устроиство стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	4,5	12470,39	56117	4188
		м3		724,50	3260	120
6	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,88	11259,12	32426	2538
		м3		668,25	1925	120
7	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,07895	266,00	2681	--
		м3		--	--	--

8	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружении на оросительных и осушительных каналах(шаг 20х20) т	0,19857	8049,49	1598	893
				2475,00	491	120
9	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,19857	60500,00	12013	--
				--	--	--
10	Е0137-7-3 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устроиство гравийно -песчанной подготовки под сооружения (t=10см) на водохозяйственном строительстве м3	3,18	2035,29	6472	962
				127,58	406	120
11	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из камнной наброски (d=16-25см) м3	4,05	170,10	689	503
				124,20	503	89
12	С143008-77 прим	Стоимость бутового камня м3	4,1715	958,00	3996	--
				--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		146108	
			Тенге		9892	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		146108	
		Материалы -	Тенге		12984	
		Всего заработная плата -	Тенге			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		12013	
		Местные материалы -	Тенге		106368	
		Накладные расходы -	Тенге		13427	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		9572	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		169107	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		169107	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			

РАЗДЕЛ 5. Сопрягающее сооружение на ПК-0 и канал Р-2 см.2-1-11

		Земляные работы				
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	4	218,93	876	990
				218,93	876	113
2	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы м2	10	20,27	203	229
				20,27	203	113
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	4	134,10	536	606
				134,10	536	113
		Бетонные и прочие работы				
4	Е0137-73-1	Устройство плитных основании и заплечиков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 м3	0,65	10279,71	6682	290
				324,00	211	120
5	Е0137-73-3	Устроиство стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 м3	1,77	12470,39	22073	1647
				724,50	1282	120
6	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	2,4563	266,00	653	--
				--	--	--

7	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах (шаг 20х20)	0,0746	8049,49	600	335
		т		2475,00	185	120
8	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0746	60500,00	4513	--
		т		--	--	--
9	Е0137-7-3 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устроиство гравийно -песчанной подготовки под сооружения (t=10см) на водохозяйственном строительстве	0,33	2035,29	672	100
		м3		127,58	42	120
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		36808	
			Тенге		3335	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		36808	
	Материалы -		Тенге		3955	
	Всего заработная плата -		Тенге			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		4513	
	Местные материалы -		Тенге		24294	
		Накладные расходы -	Тенге		4197	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2460	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		43465	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		43465	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			

РАЗДЕЛ 6. Водовыпуск в оросительь см.2-1-14

				Металлоконструкции и оборудование		
16	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металических конструкции в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решотку до 1,5т	0,0603	53999,06	3256	1383
		т		22344,75	1347	90
17	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные,масса до 1т	0,0178	80722,33	1437	600
		т		25875,00	461	90
18	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	12453	9364
		компл		10080,00	10080	90
19	ПРАЙС-ЛИСТ "АО ЮКМЗ"	Затвор глубинной скользящий с винтовым подъемником 0,5В ГС 40х100	1	66757,92	66758	--
		шт		--	--	--
20	Е0122-1-7	Укладка асбестоцементных водопроводов труб ВТ-6 диам. 400 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,026379	177908,64	4693	3904
		км		91125,00	2404	130
21	С130802-7	Трубы асбестоцементные нарорные класса ВТ-6/ГОСТ 539-80/,Dy 400мм, Dв 381 мм	26,37912	1520,00	40096	--
		м		--	--	--
22	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски (d=16-25см)	22,24	170,10	3783	2762
		м3		124,20	2762	89
23	С143008-77 прим	Стоимость бутового камня	22,9072	958,00	21945	--
		м3		--	--	--
24	Е0137-7-3 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство гравийно -песчанной подготовки под сооружения (t=10см)на водохозяиственном строительстве	5,04	2035,29	10258	1524
		м3		127,58	643	120

25	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтально бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях в два слоя толя на битуме	4	539,16	2157	547
		м2		126,90	508	104
26	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0008	26143,30	21	2
		т		1284,75	1	104
27	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,0128	30039,53	385	40
		т		2407,50	31	104
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		167241	
			Тенге		18236	
		Стоимость оборудования -	Тенге		66758	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге		66758	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге		13890	
		Материалы -	Тенге		795	
		Всего заработная плата -	Тенге			
		Накладные расходы -	Тенге		9964	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1431	
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		25285	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		43241	
		Материалы -	Тенге		2047	
		Всего заработная плата -	Тенге			
		Местные материалы -	Тенге		30534	
		Накладные расходы -	Тенге		8780	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3121	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		55142	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		3256	
		Материалы -	Тенге		1025	
		Всего заработная плата -	Тенге			
		Накладные расходы -	Тенге		1383	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		278	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		4917	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге		40096	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		40096	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2406	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		42502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		194604	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			

РАЗДЕЛ 7. Р-2 см.2-1-3 ИСКЛЮЧИТЬ

			Монтажные работы			
1	Е0137-74-4	Монтаж лотков ЛР-6 (п=367шт) с заделкой стыков резиной на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	135,924	-1893,57	-257381	-206360
		м3		-933,75	-126919	120
2	С143018-171 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость лотков ЛР-6 (п 367шт) /ГОСТ 21509-76/, высота 600 мм	815,544	-2230,00	-1818663	--
		м		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		-2076045	
			Тенге		-126919	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		-2076045	
		Всего заработная плата -	Тенге			

Местные материалы -			Тенге		-1818663	
		Накладные расходы -	Тенге		-206360	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		-136944	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге		-2419349	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		-2419349	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			

РАЗДЕЛ 8. Водовыпуск в ороситель см.2-1-3А-1 ДОБАВИТЬ

				Земляные работы		
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	78	28,89	2253	717
		м3		1,04	81	97
2	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	84	20,27	1703	1924
		м2		20,27	1703	113
3	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Обратная засыпка из связных грунтов по сооружениям бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), грунтов 2 группы	78	6,83	532	141
		м3		--	--	97
				Бетонные и прочие работы		
4	Е0137-73-4	Устройство входных и выходных оголовков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона приобъеме по сооружению в целом до 10000 м3	15,42	15827,32	244057	18890
		м3		947,25	14607	120
5	Е0137-73-3	Устройство диафрагмы на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	7,92	12470,39	98765	7370
		м3		724,50	5738	120
6	Е0137-73-2	Облицовка откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,2	11259,12	13511	1058
		м3		668,25	802	120
7	Е0137-73-1	Облицовка дна канала на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000м3	0,48	10279,71	4934	214
		м3		324,00	156	120
8	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	25,3953	266,00	6755	--
		м3		--	--	--
9	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на	0,61932	8049,49	4985	2785
		т		2475,00	1533	120
10	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,47532	60500,00	28757	--
		т		--	--	--
11	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,144	65000,00	9360	--
		т		--	--	--
12	Е0137-7-1 т.ч. п-1.28 и п-3.44 К=1,04	Устройство бетонной подготовки В10 F100 W4 под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами на водохозяйственном строительстве	1,2	9987,35	11985	391
		м3		265,50	319	120

13	Е0137-73-1	Зуб из монолитного бетона В10 F100 W4	1,5	10066,56	15100	669
		м3		324,00	486	120
14	Е0137-73-1	Устройство заплечиков из монолитного бетона В15 F150 W4	0,432	10279,71	4441	193
		м3		324,00	140	120
15	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,17898	133,00	423	--
		м3		--	--	--
				Металлоконструкции и оборудование		
16	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,3618	53999,06	19537	8297
		т		22344,75	8084	90
17	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	0,1068	80722,33	8621	3601
		т		25875,00	2763	90
18	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	6	12453,29	74720	56182
		компл		10080,00	60480	90
19	ПРАЙС-ЛИСТ "АО ЮКМЗ"	Затвор глубинный скользящий с винтовым подъемником 0,5В ГС 40х100	6	66757,92	400547	--
		шт		--	--	--
20	Е0122-1-7	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 400 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,036	177908,64	6405	5328
		км		91125,00	3281	130
21	С130802-7	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ -6 /ГОСТ 539-80/, Dy 400 мм, Dв 381 мм	36	1520,00	54720	--
		м		--	--	--
22	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски (d=16-25см)	16,68	170,10	2837	2072
		м3		124,20	2072	89
23	С143008-77 прим	Стоимость бутового камня	17,1804	958,00	16459	--
		м3		--	--	--
24	Е0137-7-3 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство гравийно-песчанной подготовки под сооружения (t=10см) на водохозяйственном строительстве	3,78	2035,29	7693	1143
		м3		127,58	482	120
25	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях в два слоя толя на битуме	3	539,16	1617	411
		м2		126,90	381	104
26	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0006	26143,30	16	1
		т		1284,75	1	104
27	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,0096	30039,53	288	30
		т		2407,50	23	104

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		1041023	
	Тенге		103130	
Стоимость оборудования -	Тенге		400547	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге		400547	
Стоимость монтажных работ -	Тенге		83341	
Материалы -	Тенге		4771	
Всего заработная плата -	Тенге			
Накладные расходы -	Тенге		59782	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8587	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		151711	

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		482877	
	Материалы -		Тенге		99696	
	Всего заработная плата -		Тенге			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		38117	
	Местные материалы -		Тенге		299321	
		Накладные расходы -	Тенге		43337	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		31573	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		557787	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		19537	
	Материалы -		Тенге		6149	
	Всего заработная плата -		Тенге			
		Накладные расходы -	Тенге		8297	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1670	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		29504	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		54720	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		54720	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3283	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		58003	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		1197552	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			

РАЗДЕЛ 9. Труба под каналом (Д=1000мм)см.2-1-3А-2 ДОБАВИТЬ

		Земляные работы				
1	E0101-13-2	**Выемка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	44	28,89	1271	404
		м3		1,04	46	97
2	E0101-164-2	**Выемка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	2,2	218,93	482	544
		м3		218,93	482	113
3	E0101-166-2	**Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	46,2	134,10	6195	7001
		м3		134,10	6195	113
		Бетонные и прочие работы				
4	E0137-73-1	**Устройство дна и заплечиков на оросительных системах из монолитного бетона B15 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	1,92	10279,71	19737	857
		м3		324,00	622	120
5	E0137-73-2	**Устройство откосов на оросительных системах из монолитного бетона B15 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	4,32	11259,12	48639	3807
		м3		668,25	2887	120
6	E0137-73-3	**Устройство стенки на оросительных системах из монолитного бетона B15 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	2,34	12470,39	29181	2178
		м3		724,50	1695	120
7	C143001-56	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	8,7087	192,00	1672	--
		м3		--	--	--
8	E0137-75-1	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах (шаг 20х20)**	0,43	8049,49	3461	1934
		т		2475,00	1064	120

9	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,43	60500,00	26015	--
		т		--	--	--
10	Е0137-7-3 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения(t=10см)	6,38	2035,29	12985	1930
		м3		127,58	814	120
11	Е0137-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	3,88	3510,65	13621	5913
		м3		888,75	3448	120
12	С143019-43	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 1000 мм, прочность труб вторая	20	6650,00	133000	--
		м		--	--	--
13	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски (d=15-40см)	9,2	170,10	1565	1143
		м3		124,20	1143	89
14	С143008-77 прим	Стоимость бутового камня	9,476	958,00	9078	--
		м3		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		306903	
			Тенге		18396	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		306903	
	Материалы -		Тенге		12724	
	Всего заработная плата -		Тенге			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		26015	
	Местные материалы -		Тенге		238848	
		Накладные расходы -	Тенге		25710	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		19957	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		352569	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		352569	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			

РАЗДЕЛ 10. Труба под каналом (Д=800мм) см.2-1-3А-3 ДОБАВИТЬ

Земляные работы

1	Е0101-13-2	Выемка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	11	28,89	318	101
		м3		1,04	11	97
2	Е0101-164-2	Выемка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,6	218,93	131	148
		м3		218,93	131	113
3	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,6	134,10	1556	1758
		м3		134,10	1556	113

Бетонные и прочие работы

4	Е0137-73-1	Устройство дна и заплечиков на оросительных системах из монолитного бетона В15 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	0,96	10279,71	9869	428
		м3		324,00	311	120
5	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных системах из монолитного бетона В15 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,16	11259,12	24320	1904
		м3		668,25	1443	120
6	Е0137-73-3	Устройство стенки на оросительных системах из монолитного бетона В15 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,17	12470,39	14590	1089

		м3		724,50	848	120
7	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	4,35435	192,00	836	--
		м3		--	--	--
8	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах (шаг 20х20)	0,215	8049,49	1731	967
		т		2475,00	532	120
9	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,215	60500,00	13008	--
		т		--	--	--
10	Е0137-7-3 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения(t=10см)	3,19	2035,29	6493	965
		м3		127,58	407	120
11	Е0137-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,94	3510,65	6811	2956
		м3		888,75	1724	120
12	С143019-41	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 800 мм, прочность труб вторая	5	5240,00	26200	--
		м		--	--	--
13	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски (d=15-40см)	4,6	170,10	782	571
		м3		124,20	571	89
14	С143008-77 прим	Стоимость бутового камня	4,738	958,00	4539	--
		м3		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		111182	
			Тенге		7535	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		111182	
	Материалы -		Тенге		6362	
	Всего заработная плата -		Тенге			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		13008	
	Местные материалы -		Тенге		79124	
		Накладные расходы -	Тенге		10887	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		7324	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		129394	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		129394	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			

РАЗДЕЛ 11. Трубчатый переезд см.2-1-3А-4 ДОБАВИТЬ

Земляные работы

1	Е0101-13-2	Выемка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	33	28,89	953	303
		м3		1,04	34	97
2	Е0101-164-2	Выемка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,8	218,93	394	445
		м3		218,93	394	113
3	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	34,8	134,10	4667	5273
		м3		134,10	4667	113

Бетонные и прочие работы

4	Е0137-73-1	Устройство дна и заплечиков на оросительных системах из монолитного бетона В15 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,88	10279,71	29606	1285

		м3		324,00	933	120
5	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных системах из монолитного бетона В15 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	6,48	11259,12	72959	5711
		м3		668,25	4330	120
6	Е0137-73-3	Устройство стенки на оросительных системах из монолитного бетона В15 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	3,51	12470,39	43771	3266
		м3		724,50	2543	120
7	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	13,06305	192,00	2508	--
		м3		--	--	--
8	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах (шаг 20х20)	0,645	8049,49	5192	2901
		т		2475,00	1596	120
9	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,645	60500,00	39023	--
		т		--	--	--
10	Е0137-7-3 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство гавино-песчаной подготовки под сооружения(t=10см)	9,57	2035,29	19478	2894
		м3		127,58	1221	120
11	Е0137-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	5,82	3510,65	20432	8869
		м3		888,75	5173	120
12	С143019-38	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 600 мм, прочность труб вторая	15	3310,00	49650	--
		м		--	--	--
13	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски (d=15-40см)	13,8	170,10	2347	1714
		м3		124,20	1714	89
14	С143008-77 прим	Стоимость бутового камня	14,214	958,00	13617	--
		м3		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		304596	
			Тенге		22605	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		304596	
	Материалы -		Тенге		19086	
	Всего заработная плата -		Тенге			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		39023	
	Местные материалы -		Тенге		208422	
		Накладные расходы -	Тенге		32662	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		20236	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		357494	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		357494	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			

РАЗДЕЛ 12. Перегораживающее сооружение см.2-1-3А-5 ДОБАВИТЬ

Земляные работы

1	Е0101-13-2	Выемка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	11	28,89	318	101
		м3		1,04	11	97
2	Е0101-164-2	Выемка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,6	218,93	131	148

		м3		218,93	131	113
3	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,6	134,10	1556	1758
		м3		134,10	1556	113
				Бетонные и прочие работы		
4	Е0137-73-1	Устройство дна и заплечиков на оросительных системах из	0,96	10279,71	9869	428
		м3		324,00	311	120
5	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных системах из монолитного бетона В15 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,16	11259,12	24320	1904
		м3		668,25	1443	120
6	Е0137-73-3	Устройство стенки на оросительных сисемах из монолитного бетона В15 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	0,59	12470,39	7358	549
		м3		724,50	427	120
7	Е0137-73-7	Устройство служебных мостиков на оросительных системах из монолитного бетона В15 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	0,75	16845,38	12634	2155
		м3		2205,00	1654	120
8	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	4,5269	192,00	869	--
		м3		--	--	--
9	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах (шаг 20х20)	0,246	8049,49	1980	1106
		т		2475,00	609	120
10	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,246	60500,00	14883	--
		т		--	--	--
				Металлоконструкции и оборудование		
11	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,0565	53999,06	3051	1296
		т		22344,75	1262	90
12	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	0,06	80722,33	4843	2023
		т		25875,00	1553	90
13	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	12453	9364
		компл		10080,00	10080	90
14	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Ленгерский Машиностроительный Завод"	Затвор глубинный скользящий с винтовым подъемником 0,5В ПС 100х100	1	77071,41	77071	--
		шт		--	--	--
15	Е0137-7-3 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения(t=10см)	3,19	2035,29	6493	965
		м3		127,58	407	120
16	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски (d=15-40см)	4,6	170,10	782	571
		м3		124,20	571	89
17	С143008-77 прим	Стоимость бутового камня	4,738	958,00	4539	--
		м3		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге		183150	
			Тенге		20016	
	Стоимость оборудования -		Тенге		77071	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		77071	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		17297	

Материалы -		Тенге			
Всего заработная плата -		Тенге		1112	
Накладные расходы -		Тенге			
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге		11387	
Сметная заработная плата в Н.Р. -		чел.-ч			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		1721	
Нормативная трудоемкость -		Тенге		30404	
Сметная заработная плата -		чел.-ч			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			
Материалы -		Тенге		85731	
Всего заработная плата -		Тенге		7363	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			
Местные материалы -		Тенге		14883	
Накладные расходы -		Тенге		52951	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге		9686	
Сметная заработная плата в Н.Р. -		чел.-ч			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5725	
Нормативная трудоемкость -		Тенге		101142	
Сметная заработная плата -		чел.-ч			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			
Материалы -		Тенге		3051	
Всего заработная плата -		Тенге		960	
Накладные расходы -		Тенге			
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге		1296	
Сметная заработная плата в Н.Р. -		чел.-ч			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		261	
Нормативная трудоемкость -		Тенге		4607	
Сметная заработная плата -		чел.-ч			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			
Нормативная трудоемкость -		Тенге		213225	
Сметная заработная плата -		чел.-ч			
		Тенге			

РАЗДЕЛ 13. Сопрягающее сооружение см. 2-1-3А-6 ДОБАВИТЬ

Земляные работы

1	Е0101-13-2	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	40,98	28,89	1184	377
		м3		1,04	43	97
2	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	120,27	20,27	2438	2755
		м2		20,27	2438	113
3	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Обратная засыпка из связных грунтов по сооружениям бульдозерами мощностью 96(130) кВт (л.с.), грунтов 2 группы	40,98	6,83	280	74
		м3		--	--	97

Бетонные и прочие работы

4	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований и заплечиков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,55	10279,71	26213	1138
		м3		324,00	826	120
5	Е0137-73-3	Устройство стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	4,5	12470,39	56117	4188
		м3		724,50	3260	120
6	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,88	11259,12	32426	2538
		м3		668,25	1925	120
7	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,07895	266,00	2681	--
		м3		--	--	--

8	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах (шаг 20х20)	0,19857	8049,49	1598	893
		т		2475,00	491	120
9	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,19857	60500,00	12013	--
		т		--	--	--
10	Е0137-7-3 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство гравийно-песчанной подготовки под сооружения (t=10см) на водохозяйственном строительстве	3,18	2035,29	6472	962
		м3		127,58	406	120
11	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски (d=16-25см)	4,05	170,10	689	503
		м3		124,20	503	89
12	С143008-77 прим	Стоимость бутового камня	4,1715	958,00	3996	--
		м3		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**		146108	
			Тенге		9892	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		146108	
		Материалы -	Тенге		12984	
		Всего заработная плата -	Тенге			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		12013	
		Местные материалы -	Тенге		106368	
		Накладные расходы -	Тенге		13427	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		9572	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		169107	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге		169107	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		2284091	
			Тенге		529062	
		Стоимость оборудования -	Тенге		544377	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге		544377	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге		114528	
		Материалы -	Тенге		6679	
		Всего заработная плата -	Тенге			
		Накладные расходы -	Тенге		81133	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		11740	
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		207400	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1504526	
		Материалы -	Тенге		233597	
		Всего заработная плата -	Тенге			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		295137	
		Местные материалы -	Тенге		-149434	
		Транспортные расходы -	Тенге		13579	
		Накладные расходы -	Тенге		733278	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		134268	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2372072	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		25844	
		Материалы -	Тенге		8133	
		Всего заработная плата -	Тенге			
		Накладные расходы -	Тенге		10975	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		**2209**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге		**39028**
		Сметная заработная плата -	чел.-ч		
Стоимость сантехнических работ -			Тенге		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		**94816**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**94816**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге		**5689**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**100505**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге		**3294909**
		Сметная заработная плата -	чел.-ч		
Итого по смете			Тенге		
в т.ч.Оборудование					3 294 909
в т.ч.СМР					544 377
Временные здания и сооружения 4%					2 750 532
ИТОГО			4,0%		110 021
Зимнее удорожание 1,61%					2 860 553
Выслуга лет1%			1,61%		46 055
Доп.отпуска 0,4%			1%		28 606
Итого			0,4%		11 442
Итого в ценах 2001 года с оборудованием					2 946 656
Итого затраты в текущих ценах 2013 г					3 491 033
Налоги сборы и обяз. платежи 2%			2,233548		7 797 391
Итого:			2%		155 948
НДС 12%					7 953 339
Итого с НДС			12%		954 401
					8 907 740,68

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО"Корпорация "БАРС"

_____ А.Балабеков

ведущий специалист

_____ А.Нурлыев

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО"Отау-Строй"

_____ Молдасентов А.Х.