«Утвержден»

24.11.2008г.,№72

(дата и номер решения(приказа, постановления и др.) Ф.И.О. и

Аким Теректинского района Горобцов А.Ю.

должность лица,подписавшего решение(приказ,постановление и др.)

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

с.Федоровка «25» ноября 2008 года

Средний ремонт дорожного покрытия улицы 50лет Пионерии в с.Федоровка

(место нахождения объекта)

Комиссия, назначенная решением Акима Теректинского района

(наименование органа, назначившего комиссию)

№72 от 24.11.2008г

В составе:

Председатель комиссии:

Утешев Рашид Курманович – заместитель Акима Теректинского района

Заместитель председателя комиссии:

Аубакиров Асет Сабитович-Аким Федоровского с/о.

Члены комиссии:

Болтышов Олег Владимирович-начальник отдела ЖКХ,ПТ и АД Теректинского района

Галиев Марат Мергенбаевич-главный специалист отдела архитектуры

Сабитов Бейбит Куанышевич-главный специалист аппарата Акима Теректинского района

Амирханян М-прораб ТОО «Айдана»

УСТАНОВИЛА:

1.Генеральным подрядчиком: ТОО Айдана
(наименование организации)

Предъявлено к приемке в эксплуатацию объект:

Средний ремонт дорожного покрытия улицы 50лет Пионерии в с.Федоровка
(наименование объекта)

По адресу: ЗКО,Теректинский район, с.Федоровка

2. Средний ремонт дорожного покрытия улицы 50лет Пионерии в с.Федоровка произведен на основании договора с ГУ «отделом ЖКХ,ПТ и АД»Теректинского района №14 от 18 сентября 2008г.

3. Средний ремонт дорожного покрытия улицы 50лет Пионерии в с.Федоровка произведен подрядчиком:

ТОО «Айдана
(наименование организации)

4.Сметная документация разработана:

ТОО «Кумбез
(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

5.Сметная документация утверждена:

ГУ «Отдел ЖКХ,ПТ и АД»Теректинского района
(наименование органа,утвердившего(переутвердившего) документацию на объект (очередь,пусковой комплекс)

6. Средний ремонт дорожного покрытия улицы 50лет Пионерии в с.Федоровка осуществлен в сроки:

Начало работ: 18 сентября 2008г. Окончание работ:14 ноября 2008г.

7.Сметная стоимость по утвержденной сметной документации:

Всего: **4600 тыс.тенге**

В том числе: возвратных сумм-**14,49 тыс.тенге**,НДС-**529,2 тыс.тенге.**

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Предъявлено к приемке:

Средний ремонт дорожного покрытия улицы 50лет Пионерии в с.Федоровка
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель комиссии: _____ Утешев Р.К.
(подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель председателя _____ Аубакиров А.С.
(подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____ Болтышов О.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ Галиев М.М.
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ Сабитов Б.К.
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ Амирханян М.
(подпись) (Ф.И.О.)

Примечание : Датой ввода в эксплуатацию считатается дата утверждения акта

Форма 3

Объект: Асфальтирование ул. 50 лет Пионерии.
Средний ремонт улиц

Полная стоимость – 4 342 500
Лимит финансирования – 4 342 500
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года – 4 342 500
б) отчетный месяц – 4 342 500

Заказчик: ГУ «ОЖКХПТ и АД» Теректинского района»
Подрядчик: ТОО «Айдана»
Адрес: г. Уральск ул. Жукова №15
БИК: 194901602
РНН: 271800012968
ИИК: 007467457
Р/счет:007467457 в ЗКОФ
АО «Народный Банк Казахстана»

АКТ

Выполненных работ за НОЯБРЬ месяц **2008** года
По договору **14** от **18 сентября 2008** года
Программа: 458-023000149 «Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района (города областного значения) »
Подпрограмма: 023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог за счет местного бюджета»
Специфика: 149 «Прочие услуги и работы»

№ п/п	Наименование виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-сть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ		Ст-сть выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Асфальтирование ул. 50 лет Пионерии. Средний ремонт улиц	тенге	4 342 500	1 302 750	1 302 750			4 342 500		4 342 500	4 342 500

Заказчик:

Подрядчик:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Средний ремонт дорожного покрытия ул. 50 лет Пионерии в с. Федоровка Теректинского района ЗКО

ФОРМА 2 «В»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Дорожное покрытие

Акт выполненных работ

За ноябрь месяц 2008 года

НА Строительные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	27-101-1	-Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	485	101,3	95,1	49129	46122	9282	0,03	17
				6,04	8,35	2929	4050	133	0,03	16
2	27-72-1	-Розлив вяжущих материалов м2	0,39	29900,59	339,59	11661	132	73	0,58	-
				-	140,94	-	55	133	0,58	-
3	27-16-2	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона т	110,55	6232,6	150,08	688993	16591	22544	0,55	60
				97,2	56,13	10745	6205	133	0,2	22
4	27-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,438	29900,59	339,59	13096	149	82	0,58	-
				-	140,94	-	62	133	0,58	-
5	27-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	1460	775,1	15,35	1131651	22413	21360	0,03	49
				5,94	5,06	8672	7388	133	0,02	26
6	27-54-1	-Нормы для корректировки табл.	1460	188,07	-	274588	-	39	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=2	27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2		0,02	-	29	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2169119	85407			127
			Тенге			22376	17759			65
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2169119	-	-		-
		Материалы -	Тенге			29883	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40135	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2031437	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8007	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133350	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2355848	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		218
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48142	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2355848	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		218
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48142	-		-
		ВЗиС 2,249%				52983				
		Итого:				2408831				
		Зимнее удорожание 1,98%				47695				
		Затраты на транспорт материалов 0,4%				9635				
		Выслуга лет 1%				24088				
		Доп. Отпуска 0,4%				9635				
		В базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				2499884				
		В текущих ценах 2008 года, МРП=1168 тенге 1,5071				3767570				
		Налоги, сборы, обязательные расходы 2%				75350				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				3842920				
		НДС-13%				499580				
		Стоимость строительства				4342500				

Заказчик:

Подрядчик:

РАСЧЁТ ПОТРЕБНОСТИ МАТЕРИАЛОВ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 1

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	КОД ОКП	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	127,08	-	-	-	-
2	3		-Затраты труда машинистов	чел-ч	64,55	- -	- -	- -	-
	ВСЕГО			Тенге		-	-	-	-
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	109 С		-Автогудронаторы 7000 л	маш-ч	0,2401	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 1171	-	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ 486	281
4	621 С		-Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш-ч	13,34	С2010-2 607,5	- -	116,7 256,5	8101
5	623 С		-Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш-ч	27,9	С2010-20 854,4	- -	3420,45 301,5	23839
6	1135 С		-Машины поливомоечные, 6000 л	маш-ч	7,03	С2010-22 983,4	- -	8412,17 225	6916
7	1955 С		-Укладчики асфальтобетона	маш-ч	4,09	С2010-47 1380	- -	1582,31 303,8	5641
8	2114 С		-Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTEN", ширина барабана 350-1000 мм	маш-ч	8,03	С2010-53 4404,23	- -	1241,93 270	38876
9	712		-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	Тенге		С2010-70	-	2383,29 525,94	1753
	ВСЕГО			Тенге				17682,79	85407
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
10	6000 М		-Смесь асфальтобетонная дорожная,	т	176,37	7770	-	-	1370379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			аэродромная, горячая и теплая для плотного асфальтобетона, щебеночная мелкозернистая, тип А, марка I			МС143010-7	-	-	
11	6032	М	-Смесь асфальтобетонная дорожная, аэродромная, горячая и теплая для пористого асфальтобетона, щебеночная крупнозернистая, марка I	т	111,65	5920	-	-	660980
						МС143010-14	-	-	
12	9210	М 9900000201	-Вода	м3	15,52	5	-	-	78
						МС143101-1	-	-	
13	30118	С	-Битум нефтяной дорожный МГ и СГ	т	0,8528	28700	-	-	24477
						С11011-33	-	-	
14	6237		-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Тенге				-	5407
	ВСЕГО			Тенге				-	2061321