Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астана"**
Подрядчик: **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест""**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство жилых комплексов южнее пр.Тлендиева вдоль русла ручья Сары-булак (выше отм. 0,00).
Лоты № 14, 15, 16, 17.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат *за ноябрь 2012 года*

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансир.		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код		
		8/64	**30.04.2008**			Номер	Дата

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге										
		С начала года	В отчетном месяце	из графы 3.								
				СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметных базисных ценах 1991 года	Дополнительные затраты		Налоги		Налог на добавленную стоимость
					в отчетный месяц	по монтажу оборудо-вания		Приобре-тение материа-лов	Другие дополни-тельные затраты	Отчис-ления в фонд заня-тости	Отчисле-ния в дорожный фонд	
	А.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	ВСЕГО	**144 872,920**	**144 872,920**									**15 522,099**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: *ГУ "Управление строительства г.Астана"*
Подрядчик: *ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"*

Форма 2В

Наименование объекта: *Строительство жилых комплексов южнее пр.Тлендиева вдоль русла ручья Сары-булак. Лот №17 (Б-5/2). Пятна 10, 10а, 10б, 10в, 10г.*

Лифт пасажирский (лок. сметы 2-1-7 и 2-3-6)

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за ноябрь 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пятно 10 (угловое)								
1	ЦПрайс-лист	**Монтаж лифта без пусконаладочных работ с учетом накладных расходов**	1	504409,65	88802,00	504410	88802	--	1935,00	1935
		лифт		365810,00	16560,00	365810	16560	--	96,05	96
2	Прайс-лист	**Лифт пассажирский**	1	2752364,93	--	2752365	--	--	--	--
		лифт		--	--	--	--	--	--	--
		Пятно 10а (рядовое)								
3	ЦПрайс-лист	**Монтаж лифта без пусконаладочных работ с учетом накладных расходов**	1	504409,65	88802,00	504410	88802	--	1935,00	1935
		лифт		365810,00	16560,00	365810	16560	--	96,05	96
4	Прайс-лист	**Лифт пассажирский**	1	2752364,93	--	2752365	--	--	--	--
		лифт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пятно 10б (рядовое)								
5	ЦПрайс-лист	Монтаж лифта без пусконаладочных работ с учетом накладных расходов	1	504409,65	88802,00	504410	88802	--	1935,00	
		лифт		365810,00	16560,00	365810	16560	--	96,05	
6	Прайс-лист	Лифт пассажирский	1	2752364,93	--	2752365	--	--	--	
		лифт		--	--	--	--	--	--	
		Пятно 10в (рядовое)								
7	ЦПрайс-лист	Монтаж лифта без пусконаладочных работ с учетом накладных расходов	1	504409,65	88802,00	504410	88802	--	1935,00	
		лифт		365810,00	16560,00	365810	16560	--	96,05	
8	Прайс-лист	Лифт пассажирский	1	2752364,93	--	2752365	--	--	--	
		лифт		--	--	--	--	--	--	
		Пятно 10г (рядовое)								
9	ЦПрайс-лист	Монтаж лифта без пусконаладочных работ с учетом накладных расходов	1	504409,65	88802,00	504410	88802	--	1935,00	
		лифт		365810,00	16560,00	365810	16560	--	96,05	
10	Прайс-лист	Лифт пассажирский	1	2752364,93	--	2752365	--	--	--	
		лифт		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			16283873	444010			9
			Тенге			1829050	82800			
		Стоимость оборудования -	Тенге			13761825				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			13761825				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2522048				
		Материалы -	Тенге			248988				
		Всего заработная плата -	Тенге				1911850			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151323				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2673371				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1911850			101
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			16 435 196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1911850			101
		Временные здания и сооружения - 1,1%	Тенге			2 673 371				
		Возвратные суммы	Тенге			29 407				
		ИТОГО:	Тенге			-4 411				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,785%	Тенге			2 698 367				
		Выслуга лет - 1%	Тенге			48 165				
		Дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			26 984				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			10 793				
						16 546 134				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО в текущих ценах с К=1,507	Тенге			24 935 023	✓			
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	Тенге			498 700	✓			
		ИТОГО:	Тенге			25 433 723	✓			
		НДС - 12%	Тенге			3 052 047	✓			
		ИТОГО:	Тенге			28 485 770	✓			
		~~ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом~~	Тенге							

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ВН- расценки проверил

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астана"**
Подрядчик: **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест""**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство жилых комплексов южнее пр.Тлендиева вдоль русла ручья Сары-булак (выше отм. 0,00).
Лоты № 14, 15, 16, 17.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат *за декабрь 2008 года*

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансир.		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Номер	Дата
		8/64	30.04.2008				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге из графы 3.										
		С начала года	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметных базисных ценах 1991 года	Дополнительные затраты		Налоги		Налог на добавленную стоимость
					в отчетный месяц	по монтажу оборудо-вания		Приобре-тение материа-лов	Другие дополни-тельные затраты	Отчис-ления в фонд заня-тости	Отчисле-ния в дорожный фонд	
	А.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	ВСЕГО	**1 078 372,873**	**208 905,847**									**24 033,416**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: *ГУ "Управление строительства г.Астана"*
Подрядчик: *ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"*

Форма 2В

Наименование объекта: *Строительство жилых комплексов южнее пр.Тлендиева вдоль русла ручья Сары-булак. Лот №17 (Б-5/2), Пятна 10, 10а, 10б, 10в, 10г.*

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за ноябрь 2008 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9-этажный дом. 1 - 5 этажи.								
		Пятно 10 (угловое)								
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
1	Е0108-20-1	Кладка наружных стен 1-5 этажей толщиной 69см из силикатного кирпича М-150 на растворе М-100 с облицовкой керамическим	370,07	12745,69	274,19	4716797	101469	450984	5,67	2098
		м3		929,25	103,50	343888	38302	118	0,50	185
2	Е0126-33-1	Заполнение пенополистиролом воздушной прослойки наружных стен	33,05	12321,58	185,63	407228	6135	110205	18,17	601
		м3		3264,75	69,75	107900	2305	100	0,34	11
3	Е0108-6-7	Кладка внутренних стен из силикатного кирпича М-150 на растворе М-100	507,72	11308,66	337,41	5741633	171310	477191	4,38	2224
		м3		670,50	126,00	340426	63973	118	0,62	315
4	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича /в лифтовой шахте/	99,16	38,93	--	3860	--	4555	0,22	22
		м2		38,93	--	3860	--	118	--	--
5	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	9,1	87879,65	422,15	799397	3840	90326	56,40	513
		т		8257,50	157,50	75114	1433	118	0,77	7
6	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	322,22	116,28	66,43	37469	21407	21518	0,15	48
		шт		23,85	23,85	7685	7685	140	0,11	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	30	402,66	250,96	12080	7529	9196	0,81	24
		шт		130,73	88,22	3922	2647	140	0,37	11
8	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	15,47	16600,00	--	256728	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0107-44-4	Укладка балок перекрытий, масса до 3 т	2	700,91	340,68	1402	681	1235	1,89	4
		шт		321,75	119,29	644	239	140	0,50	1
10	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 4 до 6 м, объемом до 1,0 м3	1,2	19000,00	--	22800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0217	40200,00	--	871	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	2	539,25	24,15	1078	48	506	1,03	2
		шт		171,90	8,83	344	18	140	0,04	--
13	С143014-3	Опорные подушки из бетона класса В15 объемом до 0,2м3 с К-1,36 к стоимости	0,04	26656,00	--	1066	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /над отверстиями/	0,1278	87879,65	422,15	11229	54	1269	56,40	7
		т		8257,50	157,50	1055	20	118	0,77	--
15	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж металлических перемычек	3,26	16821,70	5129,62	54885	16737	35696	67,98	222
		т		10939,50	1216,58	35693	3969	90	4,09	13
16	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	3,25	154400,00	--	502143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0106	154200,00	--	1628	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных	3,26	542,84	144,52	1771	472	859	1,34	4
		т		292,50	--	954	--	90	--	--
19	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /К-2 за 2 раза т.ч.п.1.8/	148,99	25,04	0,02	3731	3	558	0,02	3
		м2		4,16	--	620	--	90	--	--
20	СССЦ Кн.2 т.ч.тб.3 п.3.3	Надбавка к стоимости за изготовление металлоконструкций из стали С255	3,25	3385,00	--	11009	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			12588808	329685			5772
			Тенге			922105	120590			578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3						610	
		РАЗДЕЛ 2.Плиты перекрытия								
21	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	10	1086,30	200,77	10863	2008	5186	1,74	17
		шт		299,25	71,15	2993	712	140	0,31	3
22	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	130	1745,47	373,54	226911	48560	109349	2,66	346
		шт		465,75	135,07	60548	17559	140	0,61	79
		Стоимость плит марки:								
23	С143017-8	ПК63.15-8 А-IVта Цена:1440+45.2+349	140,4	1879,00	--	263812	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	С143017-8	ПК63.12-8 А-IVта Цена:1440+45+349	186,75	1834,00	--	342500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	С143017-8	ПК60.15-8 А-IVт Цена:1440+45.2+306	222,75	1836,00	--	408969	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	С143017-8	ПК60.12-8 А-IVт Цена:1440+45+306	462,8	1791,00	--	828875	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	С143017-8	ПК30.15-8т Цена:1440+45.2	44,4	1530,00	--	67932	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	С143017-8	ПК24.15-8т Цена:1440+45.2	3,55	1530,00	--	5432	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	14	1976,94	924,97	27677	12950	22040	4,83	68
		шт		807,75	316,76	11309	4435	140	1,25	18
30	С143021-1	Балконные плиты приведенной толщиной 15см	71,67	2427,27	--	173963	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,538	40200,00	--	21628	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков толщиной более 200мм площадью до 5м2 из бетона класса В15 на высоте до 15м от поверхности земли	11,99	12383,30	269,20	148476	3228	18050	8,21	98
		м3		1332,00	101,70	15971	1219	105	0,50	6
33	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,086	79100,00	--	6803	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,15	72800,00	--	83770	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,3337	80600,00	--	26895	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0589	86000,00	--	5066	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0374	81900,00	--	3064	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,2812	81700,00	--	22976	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,5302	78300,00	--	41514	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /А1 и А2/ т	0,1261	104708,57	2434,57	13205	307	5803	170,00	21
				31950,00	920,25	4029	116	140	4,49	1
41	Е0112-17-1	Покрытие анкеров цементным раствором М-100 толщиной 15мм м2	39,12	238,44	15,94	9328	624	1891	0,24	10
				34,65	5,96	1356	233	119	0,03	1
42	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /К-5 до толщины 20мм/ м2	195,61	10,86	0,14	2124	27	37	--	--
				0,11	0,05	22	10	119	--	--
43	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж связей для крепления балконных плит т	0,775	16821,70	5129,62	13037	3975	8479	67,98	53
				10939,50	1216,58	8478	943	90	4,09	3
44	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,775	114900,00	--	89048	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /К-2 за 2 раза т.ч.п.1.8/ м2	55,1	25,04	0,02	1380	1	206	0,02	1
				4,16	--	229	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2845243	71679			614
			Тенге			104933	25226			110
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы								
46	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	10	1745,47	373,54	17455	3735	8411	2,66	27
				465,75	135,07	4658	1351	140	0,61	6
		Стоимость плит марки:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5						610	
47	С143017-8	ПК63.12-8 А-IVта Цена:1440+45+349	37,35	1834,00	--	68500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	С143017-8	ПК63.15-8 А-IVта Цена:1440+45.2+349	46,8	1879,00	--	87937	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0107-21-3	Установка лестничных маршей, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	9	1165,77	567,53	10492	5108	8564	2,92	26
		шт		483,75	195,94	4354	1763	140	0,79	7
50	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку 360 кг/м2	29,38	2980,00	--	87544	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0191	18000,00	--	343	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /А-1/	0,0111	101408,57	2434,57	1127	27	512	170,00	2
		т		31950,00	920,25	355	10	140	4,49	--
53	Е0112-17-1	Покрытие анкеров цементным раствором М-100 толщиной 15мм	2,82	238,44	15,94	672	45	136	0,24	1
		м2		34,65	5,96	98	17	119	0,03	--
54	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек К-5 до толщины 20мм	14,08	10,86	0,14	153	2	3	--	--
		м2		0,11	0,05	2	1	119	--	--
55	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	116,28	66,43	349	199	200	0,15	--
		шт		23,85	23,85	72	72	140	0,11	--
56	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,165	16600,00	--	2739	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0106-22-9	Монолитные участки площадью до 5м2 толщиной 220мм из бетона кл.В15 на высоте до 15м от поверхности земли	4,72	12383,30	269,20	58424	1270	7102	8,21	39
		м3		1332,00	101,70	6284	480	105	0,50	2
58	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1592	80600,00	--	12832	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1148	80500,00	--	9241	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0964	86000,00	--	8290	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0388	81900,00	--	3178	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6						610	
62	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,5764	81700,00	--	47092	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0788	78300,00	--	6170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж металлоконструкций монолитных плит	0,2704	16821,70	5129,62	4549	1387	2958	67,98	18
				10939,50	1216,58	2958	329	90	4,09	1
65	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,2704	154400,00	--	41750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж металлических косоуров	0,1191	14215,47	5475,87	1693	652	761	31,79	4
				5544,00	1552,87	660	185	90	5,46	1
67	С12021-146	Косоуры	0,1191	108500,00	--	12924	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0109-25-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж металлических балок	1,44	6720,03	3383,30	9705	4886	4520	16,06	23
				2598,75	878,91	3753	1269	90	3,16	5
69	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	1,07	154400,00	--	164627	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,378	154200,00	--	58288	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,44	2452,13	545,76	3541	788	1600	5,25	8
				1230,75	--	1777	--	90	--	--
72	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Металлоконструкции для опоры ступеней	0,1562	16821,70	5129,62	2627	801	1709	67,98	11
				10939,50	1216,58	1708	190	90	4,09	1
73	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1509	154400,00	--	23296	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0053	154200,00	--	816	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1562	1333,50	312,12	208	49	96	2,96	--
				679,50	--	106	--	90	--	--
76	ССЦ Кн.2	Доплата за применение стали марки С245	1,54	1860,00	--	2863	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч.тб.3 п.3.2				--	--	--	--	--	--	--
77	СССЦ Кн.2 т.ч.тб.3 п.3.3	Доплата за применение стали марки С255	тн	0,3875	3385,00	--	1312	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
78	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 К-2 за 2 раза т.ч.п.1.8	тн	128,46	25,04	0,02	3217	3	481	0,02	3
					4,16	--	534	--	90	--	--
79	Е0106-10-1 примен.	Зачеканка пескобетоном зазора между плитой и лестничным маршем	м2	2,38	921,76	14,05	2192	33	91	0,20	--
					31,05	5,31	74	13	105	0,03	--
80	Е0106-10-2	На каждые 10 мм изменения толщины /К-1,16 до толщины 116мм/	м2	3,8	89,77	1,42	342	5	10	0,01	--
					1,96	0,54	7	2	105	--	--
81	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м2	29,7	215,36	12,56	6396	373	7682	1,08	32
					180,00	4,75	5346	141	140	0,02	1
82	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	29,7	1040,00	--	30888	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-129	Дополнительные закладные детали к ступеням	м	0,069	63800,00	--	4402	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,069	18000,00	--	1242	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				799416	19365			194
			Тенге				32747	5822			24
		РАЗДЕЛ 4.Перегородки									
85	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М50	м2	98,42	1088,78	34,37	107154	3383	23443	1,21	119
					189,00	12,87	18601	1267	118	0,06	6
86	Е0108-7-1	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М50	м2	96,33	669,67	18,89	64512	1820	22953	1,24	119
					194,85	7,07	18771	681	118	0,03	3
87	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /К-1 - К-6 и над проемами/	т	0,5556	87879,65	422,15	48822	235	5516	56,40	31
					8257,50	157,50	4588	87	118	0,77	--
88	Е0107-20-1	Установка крепежных деталей ММ в перегородках	т	0,1889	34384,57	2434,57	6495	460	8692	170,00	32
					31950,00	920,25	6035	174	140	4,49	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С12021-255	Стоимость крепежных элементов ММ	0,1889	138200,00	--	26104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С11011-59	Стоимость дюбелей,болтов,шайб	0,0317	149300,00	--	4728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /К-2 за 2 раза т.ч.п.1.8/	32,09	25,04	0,02	804	1	120	0,02	1
		м2		4,16	--	133	--	90	--	--
92	Е0106-19-1	Укладка цементно-песчаного раствора М-150 над проемами	0,3611	14603,72	316,01	5274	114	564	8,25	3
		м3		1368,00	119,39	494	43	105	0,58	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			263892	6011			306
			Тенге			48621	2252			11
		РАЗДЕЛ 5.Разные работы								
		Дополнительные работы по шахте лифта								
93	Е0106-22-1	Устройство монолитной плиты ПМ-3 толщиной 200мм из бетона класса В12,5	0,7	13854,94	241,10	9698	169	1010	8,06	6
		м3		1282,50	91,08	898	64	105	0,44	--
94	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,043	82200,00	--	3535	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0111-2-1	Устройство песчаного основания под плиту	3,5	1424,53	--	4986	--	2053	2,99	10
		м3		477,00	--	1670	--	123	--	--
96	С143008-92	Песок природный /К-1,12 на уплотнение/	3,92	844,00	--	3308	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Укладка металлических уголков	0,674	16821,70	5129,62	11338	3457	7374	67,98	46
				10939,50	1216,58	7373	820	90	4,09	3
98	С12021-237	Стоимость металлических уголков	0,674	154400,00	--	104066	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /поз.2/	0,1	87879,65	422,15	8788	42	993	56,40	6
		т		8257,50	157,50	826	16	118	0,77	--
100	Е0109-48-1	Приваривание арматуры к уголкам	0,1	1333,50	312,12	133	31	61	2,96	--
		т		679,50	--	68	--	90	--	--
101	Е0109-25-2 т.ч. п-	Монтаж металлических балок	0,084	6720,03	3383,30	564	284	263	16,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.16 п.3.2 к=1,1			2598,75	878,91	218	74	90	3,16	--
102	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,084	154400,00	--	12970	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных	0,084	542,84	144,52	46	12	22	1,34	--
		т		292,50	--	25	--	90	--	--
104	Е0107-27-1	Замоноличивание балок бетоном кл. В15	0,025	10683,00	181,66	267	5	10	1,28	--
		м3		221,18	68,63	6	2	140	0,34	--
105	СССЦ Кн.2 т.ч.тб.3 п.3.2	Доплата за применение марки стали С245	0,758	1860,00	--	1410	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0108-12-1	Установка металлических скоб	0,001	69079,65	422,15	69	--	10	56,40	--
		т		8257,50	157,50	8	--	118	0,77	--
107	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /К-2 за 2 раза т.ч.п.1.8/	86,66	25,04	0,02	2170	2	324	0,02	2
		м2		4,16	--	361	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			163348	4003			71
			Тенге			11451	975			3
		Пятно 10а (рядовое)								
		РАЗДЕЛ 6.Стены первого этажа								
108	Е0108-20-1	Кладка наружных стен толщиной 69см из силикатного кирпича М-150 на растворе М-100 с облицовкой керамическим лицевым	86,89	12745,69	274,19	1107473	23824	105888	5,67	493
		м3		929,25	103,50	80743	8993	118	0,50	43
109	Е0108-20-1	Кладка наружных стен толщиной 69см из силикатного кирпича М-150 на растворе М-100 с воздушной прослойкой при высоте этажа до	2,15	10960,69	274,19	23565	590	2620	5,67	12
		м3		929,25	103,50	1998	223	118	0,50	1
110	Е0108-6-1	Кладка стен тамбура толщиной 25см из керамического лицевого кирпича М-100 на растворе М-75	4,24	15001,84	335,84	63608	1424	4131	4,54	19
		м3		699,75	126,00	2967	534	118	0,61	3
111	Е0108-6-1	Кладка стен тамбура из керамического кирпича М-100 на растворе М-75	0,3	12797,84	335,84	3839	101	292	4,54	1
		м3		699,75	126,00	210	38	118	0,61	--
112	Е0108-6-7	Кладка внутренних стен из силикатного кирпича М-150 на растворе М-100	58,76	11308,66	337,41	664497	19826	55227	4,38	257
		м3		670,50	126,00	39399	7404	118	0,62	36
113	Е0126-33-1	Заполнение пенополистиролом воздушной прослойки наружных стен	7,97	12321,58	185,63	98203	1479	26576	18,17	145
				3264,75	69,75	26020	556	100	0,34	3

1	2	3	10	4	5	6	7	8	9	610	10	11
114	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	м3	56	116,28	66,43	6512	3720	3740		0,15	8
					23,85	23,85	1336	1336	140		0,11	6
115	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	10	402,66	250,96	4027	2510	3065		0,81	8
					130,73	88,22	1307	882	140		0,37	4
116	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	3,29	16600,00	--	54664	--	--		--	--
					--	--	--	--	--		--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2026388	53474				944
			Тенге				153979	19965				96
		РАЗДЕЛ 7.Стены 2-9 этажей										
117	Е0108-20-1	Кладка наружных стен 2-5 этажей толщиной 69см из силикатного кирпича М-150 на растворе М-100 с облицовкой керамическим	м3	357,37	12745,69	274,19	4554927	97987	435507		5,67	2026
					929,25	103,50	332086	36988	118		0,50	179
118	Е0126-33-1	Заполнение пенополистиролом воздушной прослойки наружных стен	м3	32,59	12321,58	185,63	401560	6050	108671		18,17	592
					3264,75	69,75	106398	2273	100		0,34	11
119	Е0108-6-7	Кладка внутренних стен из силикатного кирпича М-150 на растворе М-100	м3	221,53	11308,66	337,41	2505207	74746	208209		4,38	970
					670,50	126,00	148536	27913	118		0,62	137
120	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича /в лифтовой шахте/	м3	89,22	38,93	--	3473	--	4098		0,22	20
					38,93	--	3473	--	118		--	--
121	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	м2	6,04	87879,65	422,15	530705	2549	59965		56,40	341
					8257,50	157,50	49867	951	118		0,77	5
122	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	т	180	116,28	66,43	20931	11958	12020		0,15	27
					23,85	23,85	4293	4293	140		0,11	19
123	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	40	402,66	250,96	16107	10038	12261		0,81	33
					130,73	88,22	5229	3529	140		0,37	15
124	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	шт	12,38	16600,00	--	205458	--	--		--	--
					--	--	--	--	--		--	--
125	Е0107-44-4	Укладка балок перекрытий, масса до 3 т	м3	2	700,91	340,68	1402	681	1235		1,89	4
					321,75	119,29	644	239	140		0,50	1
126	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса	шт	1,2	19000,00	--	22800	--	--		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В22,5, прямоугольные, длиной более 4 до 6 м, объемом до 1,0 м3		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	2	539,25	24,15	1078	48	506	1,03	2
		м3		171,90	8,83	344	18	140	0,04	--
128	С143014-3	Опорные подушки из бетона класса В15 объемом до 0,2м3 с К-1,36 к стоимости	0,054	26656,00	--	1439	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж металлических перемычек и каркаса для соединения прогонов	2,23	16821,70	5129,62	37538	11447	24414	67,98	152
		м3		10939,50	1216,58	24411	2715	90	4,09	9
130	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	2,23	154400,00	--	344544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,011	175710,10	1826,10	1933	20	135	42,70	--
		т		8100,00	690,75	89	8	140	3,37	--
132	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных	0,011	542,84	144,52	6	2	3	1,34	--
		т		292,50	--	3	--	90	--	--
133	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /К-2 за 2 раза т.ч.п.1.8/	101,06	25,04	0,02	2531	2	378	0,02	2
		м2		4,16	--	420	--	90	--	--
134	ССЦ Кн.2 т.ч.тб.3 п.3.3	Надбавка к стоимости за изготовление металлоконструкций из стали С255	2,23	3385,00	--	7560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			8659200	215529			4168
			Тенге			675794	78925			376

РАЗДЕЛ 8.Плиты перекрытия первого этажа

135	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	1	1086,30	200,77	1086	201	519	1,74	2
		шт		299,25	71,15	299	71	140	0,31	--
136	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	24	1745,47	373,54	41891	8965	20188	2,66	64
		шт		465,75	135,07	11178	3242	140	0,61	15
		Стоимость плит марки:								
137	С143017-8	ПК60.15-8 А-IVт Цена:1440+45.2+306	62,37	1836,00	--	114511	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
138	С143017-8	ПК60.12-8 А-IVт Цена:1440+45+306	121,04	1791,00	--	216783	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	С143017-8	ПК30.15-8т Цена:1440+45.2 м2	4,44	1530,00	--	6793	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
140	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 м2	4	1976,94	924,97	7908	3700	6297	4,83	19
				807,75	316,76	3231	1267	140	1,25	5
141	С143021-1	Балконные плиты приведенной толщиной 15см шт	21,83	2427,27	--	52987	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
142	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры м2	0,158	40200,00	--	6352	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
143	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков толщиной более 200мм площадью до 5м2 из бетона класса В15 на высоте до 15м от поверхности земли т	0,33	12383,30	269,20	4086	89	497	8,21	3
				1332,00	101,70	440	34	105	0,50	--
144	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм м3	0,006	85000,00	--	510	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
145	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,018	81900,00	--	1474	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
146	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,012	81700,00	--	980	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
147	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /А1 и А2/ т	0,016	104708,57	2434,57	1675	39	736	170,00	3
				31950,00	920,25	511	15	140	4,49	--
148	Е0112-17-1	Покрытие анкеров цементным раствором М-100 толщиной 15мм т	7,28	238,44	15,94	1736	116	352	0,24	2
				34,65	5,96	252	43	119	0,03	--
149	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /К-5 до толщины 20мм/ м2	36,4	10,86	0,14	395	5	7	--	--
				0,11	0,05	4	2	119	--	--
150	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж связей для крепления балконных плит м2	0,383	16821,70	5129,62	6443	1965	4190	67,98	26
				10939,50	1216,58	4190	466	90	4,09	2
151	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,383	114900,00	--	44007	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
152	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /К-2 за 2 раза т.ч.п.1.8/ т	23,26	25,04	0,02	583	--	87	0,02	--
				4,16	--	97	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 м2	Тенге			510201	15080			119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			13							610
			Тенге			20202	5139			22
		РАЗДЕЛ 9.Плиты перекрытия 2-9 этажей								
153	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	98	1745,47	373,54	171056	36607	82433	2,66	261
		шт		465,75	135,07	45644	13237	140	0,61	59
		Стоимость плит марки:								
154	С143017-8	ПК60.15-8 А-IVт Цена:1440+45.2+306	267,3	1836,00	--	490763	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
155	С143017-8	ПК60.12-8 А-IVт Цена:1440+45+306	484,16	1791,00	--	867131	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	16	1976,94	924,97	31631	14800	25189	4,83	77
		шт		807,75	316,76	12924	5068	140	1,25	20
157	С143021-1	Балконные плиты приведенной толщиной 15см	87,31	2427,27	--	211925	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
158	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,6315	40200,00	--	25386	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков толщиной более 200мм площадью до 5м2 из бетона класса В15 на высоте до 15м от поверхности земли	0,99	12383,30	269,20	12259	267	1490	8,21	8
		м3		1332,00	101,70	1319	101	105	0,50	--
160	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0113	85000,00	--	956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0055	80600,00	--	443	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
162	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0293	86000,00	--	2516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
163	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,05	81900,00	--	4095	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
164	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0248	81700,00	--	2022	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /А1 и А2/	0,049	104708,57	2434,57	5131	119	2255	170,00	8
				31950,00	920,25	1566	45	140	4,49	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	Е0112-17-1	Покрытие анкеров цементным раствором М-100 толщиной 15мм	27,3	238,44	15,94	6509	435	1319	0,24	7
		т		34,65	5,96	946	163	119	0,03	1
167	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /К-5 до толщины 20мм/	136,5	10,86	0,14	1482	19	26	--	--
		м2		0,11	0,05	15	7	119	--	--
168	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж связей для крепления балконных плит	1,54	16821,70	5129,62	25905	7900	16848	67,98	105
		т		10939,50	1216,58	16847	1874	90	4,09	6
169	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,54	114900,00	--	176946	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /К-2 за 2 раза т.ч.п.1.8/	93,04	25,04	0,02	2330	2	348	0,02	2
		м2		4,16	--	387	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2038487	60148			468
			Тенге			79647	20494			87
		РАЗДЕЛ 10.Лестница Л-1								
171	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	2	1086,30	200,77	2173	402	1037	1,74	3
		шт		299,25	71,15	599	142	140	0,31	1
172	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	9	1745,47	373,54	15709	3362	7570	2,66	24
		шт		465,75	135,07	4192	1216	140	0,61	5
		Стоимость плит марки:								
173	С143017-8	ПК60.15-8 А-IVт Цена:1440+45.2+306	40,1	1836,00	--	73614	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
174	С143017-8	ПК60.12-8 А-IVт Цена:1440+45+306	32,04	1791,00	--	57384	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
175	С143017-8	ПК42.12-8ти Цена:1440+45+72	4,7	1557,00	--	7318	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
176	С143017-8	ПК24.15-8ти Цена:1440+45.2	2,94	1530,00	--	4498	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0107-21-3	Установка лестничных маршей, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	9	1165,77	567,53	10492	5108	8564	2,92	26
		шт		483,75	195,94	4354	1763	140	0,79	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			15						610	
178	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку 360 кг/м2	29,38	2980,00	--	87544	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
179	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0191	18000,00	--	343	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /А-1/	0,0111	101408,57	2434,57	1127	27	512	170,00	2
		т		31950,00	920,25	355	10	140	4,49	--
181	Е0112-17-1	Покрытие анкеров цементным раствором М-100 толщиной 15мм	2,82	238,44	15,94	672	45	136	0,24	1
		м2		34,65	5,96	98	17	119	0,03	--
182	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек К-5 до толщины 20мм	14,08	10,86	0,14	153	2	3	--	--
		м2		0,11	0,05	2	1	119	--	--
183	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	5	116,28	66,43	581	332	334	0,15	1
		шт		23,85	23,85	119	119	140	0,11	1
184	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,2633	16600,00	--	4371	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
185	Е0106-22-9	Монолитные участки площадью до 5м2 толщиной 220мм из бетона кл.В15 на высоте до 15м от поверхности земли	4,45	12383,30	269,20	55106	1198	6699	8,21	37
		м3		1332,00	101,70	5927	453	105	0,50	2
186	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1139	80600,00	--	9176	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
187	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1049	80500,00	--	8440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
188	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1197	86000,00	--	10294	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0437	81900,00	--	3575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
190	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2741	81700,00	--	22390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
191	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0887	78300,00	--	6941	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж металлоконструкций монолитных плит	0,2948	16821,70	5129,62	4958	1512	3225	67,98	20
				10939,50	1216,58	3224	359	90	4,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
193	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,2948	154400,00	--	45509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж металлических косоуров	0,1302	14215,47	5475,87	1851	713	832	31,79	4
				5544,00	1552,87	722	202	90	5,46	1
		т								
195	С12021-146	Косоуры	0,1302	108500,00	--	14131	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
196	Е0109-25-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж металлических балок	1,37	6720,03	3383,30	9214	4639	4292	16,06	22
				2598,75	878,91	3563	1205	90	3,16	4
		т								
197	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,9932	154400,00	--	153346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
198	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,378	154200,00	--	58288	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,37	2452,13	545,76	3362	748	1519	5,25	7
				1230,75	--	1688	--	90	--	--
		т								
200	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Металлоконструкции для опоры ступеней	0,0159	16821,70	5129,62	267	81	174	67,98	1
				10939,50	1216,58	174	19	90	4,09	--
		т								
201	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0037	154400,00	--	572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
202	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0122	154200,00	--	1878	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
203	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0159	1333,50	312,12	21	5	10	2,96	--
				679,50	--	11	--	90	--	--
		т								
204	СССЦ Кн.2 т.ч.тб.3 п.3.2	Доплата за применение стали марки С245	1,46	1860,00	--	2723	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		тн								
205	СССЦ Кн.2 т.ч.тб.3 п.3.3	Доплата за применение стали марки С255	0,3957	3385,00	--	1339	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		тн								
206	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 К-2 за 2 раза т.ч.п.1.8	106,5	25,04	0,02	2667	2	399	0,02	2
				4,16	--	443	--	90	--	--
		м2								
207	Е0106-10-1	Зачеканка пескобетоном зазора между плитой и лестничным	4,11	921,76	14,05	3787	58	157	0,20	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	примен.	маршем								
		м2		31,05	5,31	128	22	105	0,03	--
208	E0106-10-2	На каждые 10 мм изменения толщины /К-1,16 до толщины 116мм/	3,29	89,77	1,42	295	5	9	0,01	--
		м2		1,96	0,54	6	2	105	--	--
209	E0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	15,09	215,36	12,56	3249	190	3903	1,08	16
		м		180,00	4,75	2716	72	140	0,02	--
210	C143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	15,09	1040,00	--	15692	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
211	C12041-129	Дополнительные закладные детали к ступеням	0,0386	63800,00	--	2466	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
212	C12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0386	18000,00	--	696	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			708214	18428			168
			Тенге			28320	5601			23
		РАЗДЕЛ 11.Перегородки								
213	E0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М50	128,69	1088,78	34,37	140114	4423	30655	1,21	156
		м2		189,00	12,87	24322	1656	118	0,06	8
214	E0108-7-1	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М50	90,39	669,67	18,89	60534	1708	21538	1,24	112
		м2		194,85	7,07	17613	639	118	0,03	3
215	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /К-1 - К-6 и над проемами/	0,5856	87879,65	422,15	51458	247	5814	56,40	33
		т		8257,50	157,50	4835	92	118	0,77	--
216	E0107-20-1	Установка крепежных деталей ММ в перегородках	0,3111	34384,57	2434,57	10697	757	14317	170,00	53
		т		31950,00	920,25	9940	286	140	4,49	1
217	C12021-255	Стоимость крепежных элементов ММ	0,3111	138200,00	--	42996	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
218	C11011-59	Стоимость дюбелей,болтов,шайб	0,0439	149300,00	--	6553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
219	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /К-2 за 2 раза т.ч.п.1.8/	52,46	25,04	0,02	1314	1	196	0,02	1
		м2		4,16	--	218	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	Е0106-19-1	Укладка цементно-песчаного раствора М-150 над проемами	0,3333	14603,72	316,01	4868	105	521	8,25	3
		м3		1368,00	119,39	456	40	105	0,58	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			318534	7242			358
			Тенге			57385	2714			13

РАЗДЕЛ 12.Разные работы

		Дополнительные работы по шахте лифта								
221	Е0106-22-1	Устройство монолитной плиты ПМ-3 толщиной 200мм из бетона класса В12,5	0,7	13854,94	241,10	9698	169	1010	8,06	6
		м3		1282,50	91,08	898	64	105	0,44	--
222	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,043	82200,00	--	3535	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
223	Е0111-2-1	Устройство песчаного основания под плиту	3,5	1424,53	--	4986	--	2053	2,99	10
		м3		477,00	--	1670	--	123	--	--
224	С143008-92	Песок природный /К-1,12 на уплотнение/	3,92	844,00	--	3308	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
225	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Укладка металлических уголков	0,674	16821,70	5129,62	11338	3457	7374	67,98	46
		т		10939,50	1216,58	7373	820	90	4,09	3
226	С12021-237	Стоимость металлических уголков	0,674	154400,00	--	104066	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
227	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /поз.2/	0,1	87879,65	422,15	8788	42	993	56,40	6
		т		8257,50	157,50	826	16	118	0,77	--
228	Е0109-48-1	Приваривание арматуры к уголкам	0,1	1333,50	312,12	133	31	61	2,96	--
		т		679,50	--	68	--	90	--	--
229	Е0109-25-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж металлических балок	0,084	6720,03	3383,30	564	284	263	16,06	1
		т		2598,75	878,91	218	74	90	3,16	--
230	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,084	154400,00	--	12970	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
231	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных	0,084	542,84	144,52	46	12	22	1,34	--
		т		292,50	--	25	--	90	--	--
232	Е0107-27-1	Замоноличивание балок бетоном кл. В15	0,025	10683,00	181,66	267	5	10	1,28	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				19					610	
			м3	221,18	68,63	6	2	140	0,34	--
233	ССЦ Кн.2 т.ч.тб.3 п.3.2	Доплата за применение марки стали С245	0,758	1860,00	--	1410	--	--	--	--
			тн	--	--	--	--	--	--	--
234	Е0108-12-1	Установка металлических скоб	0,001	69079,65	422,15	69	--	10	56,40	--
			т	8257,50	157,50	8	--	118	0,77	--
235	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /К-2 за 2 раза т.ч.п.1.8/	86,66	25,04	0,02	2170	2	324	0,02	2
			м2	4,16	--	361	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			163348	4003			71
			Тенге			11451	975			3
		Пятно 10б (рядовое)								
		РАЗДЕЛ 13.Стены первого этажа								
236	Е0108-20-1	Кладка наружных стен толщиной 69см из силикатного кирпича М-150 на растворе М-100 с облицовкой керамическим лицевым	86,89	12745,69	274,19	1107473	23824	105888	5,67	493
			м3	929,25	103,50	80743	8993	118	0,50	43
237	Е0108-20-1	Кладка наружных стен толщиной 69см из силикатного кирпича М-150 на растворе М-100 с воздушной прослойкой при высоте этажа до	2,15	10960,69	274,19	23565	590	2620	5,67	12
			м3	929,25	103,50	1998	223	118	0,50	1
238	Е0108-6-1	Кладка стен тамбура толщиной 25см из керамического лицевого кирпича М-100 на растворе М-75	4,24	15001,84	335,84	63608	1424	4131	4,54	19
			м3	699,75	126,00	2967	534	118	0,61	3
239	Е0108-6-1	Кладка стен тамбура из керамического кирпича М-100 на растворе М-75	0,3	12797,84	335,84	3839	101	292	4,54	1
			м3	699,75	126,00	210	38	118	0,61	--
240	Е0108-6-7	Кладка внутренних стен из силикатного кирпича М-150 на растворе М-100	58,76	11308,66	337,41	664497	19826	55227	4,38	257
			м3	670,50	126,00	39399	7404	118	0,62	36
241	Е0126-33-1	Заполнение пенополистиролом воздушной прослойки наружных стен	7,97	12321,58	185,63	98203	1479	26576	18,17	145
			м3	3264,75	69,75	26020	556	100	0,34	3
242	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	56	116,28	66,43	6512	3720	3740	0,15	8
			шт	23,85	23,85	1336	1336	140	0,11	6
243	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	10	402,66	250,96	4027	2510	3065	0,81	8
			шт	130,73	88,22	1307	882	140	0,37	4
244	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	3,29	16600,00	--	54664	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	20 4	5	6	7	8	9	610 10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	м3							
			Тенге			2026388	53474			944
			Тенге			153979	19965			96
		РАЗДЕЛ 14.Стены 2-9 этажей								
245	Е0108-20-1	Кладка наружных стен 2-5 этажей толщиной 69см из силикатного кирпича М-150 на растворе М-100 с облицовкой керамическим	357,37	12745,69	274,19	4554927	97987	435507	5,67	2026
		м3		929,25	103,50	332086	36988	118	0,50	179
246	Е0126-33-1	Заполнение пенополистиролом воздушной прослойки наружных стен	32,59	12321,58	185,63	401560	6050	108671	18,17	592
		м3		3264,75	69,75	106398	2273	100	0,34	11
247	Е0108-6-7	Кладка внутренних стен из силикатного кирпича М-150 на растворе М-100	221,53	11308,66	337,41	2505207	74746	208209	4,38	970
		м3		670,50	126,00	148536	27913	118	0,62	137
248	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича /в лифтовой шахте/	89,22	38,93	--	3473	--	4098	0,22	20
		м2		38,93	--	3473	--	118	--	--
249	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	6,04	87879,65	422,15	530705	2549	59965	56,40	341
		т		8257,50	157,50	49867	951	118	0,77	5
250	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	180	116,28	66,43	20931	11958	12020	0,15	27
		шт		23,85	23,85	4293	4293	140	0,11	19
251	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	40	402,66	250,96	16107	10038	12261	0,81	33
		шт		130,73	88,22	5229	3529	140	0,37	15
252	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	12,38	16600,00	--	205458	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
253	Е0107-44-4	Укладка балок перекрытий, масса до 3 т	2	700,91	340,68	1402	681	1235	1,89	4
		шт		321,75	119,29	644	239	140	0,50	1
254	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 4 до 6 м, объемом до 1,0 м3	1,2	19000,00	--	22800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
255	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	2	539,25	24,15	1078	48	506	1,03	2
		шт		171,90	8,83	344	18	140	0,04	--
256	С143014-3	Опорные подушки из бетона класса В15 объемом до 0,2м3 с К-1,36 к стоимости	0,054	26656,00	--	1439	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
257	Е0109-24-2 т.ч. п-	Монтаж металлических перемычек и каркаса для соединения	2,23	16821,70	5129,62	37538	11447	24414	67,98	152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.16 п.3.2 к=1,1	прогонов		10939,50	1216,58	24411	2715	90	4,09	9
		т								
258	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	2,23	154400,00	--	344544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
259	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,011	175710,10	1826,10	1933	20	135	42,70	--
		т		8100,00	690,75	89	8	140	3,37	--
260	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных	0,011	542,84	144,52	6	2	3	1,34	--
		т		292,50	--	3	--	90	--	--
261	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /К-2 за 2 раза т.ч.п.1.8/	101,06	25,04	0,02	2531	2	378	0,02	2
		м2		4,16	--	420	--	90	--	--
262	ССЦ Кн.2 т.ч.тб.3 п.3.3	Надбавка к стоимости за изготовление металлоконструкций из стали С255	2,23	3385,00	--	7560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			8659200	215529			4168
			Тенге			675794	78925			376
		РАЗДЕЛ 15.Плиты перекрытия первого этажа								
263	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	1	1086,30	200,77	1086	201	519	1,74	2
		шт		299,25	71,15	299	71	140	0,31	--
264	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	24	1745,47	373,54	41891	8965	20188	2,66	64
		шт		465,75	135,07	11178	3242	140	0,61	15
		Стоимость плит марки:								
265	С143017-8	ПК60.15-8 А-IVт Цена:1440+45.2+306	62,37	1836,00	--	114511	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
266	С143017-8	ПК60.12-8 А-IVт Цена:1440+45+306	121,04	1791,00	--	216783	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
267	С143017-8	ПК30.15-8т Цена:1440+45.2	4,44	1530,00	--	6793	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	4	1976,94	924,97	7908	3700	6297	4,83	19
		шт		807,75	316,76	3231	1267	140	1,25	5
269	С143021-1	Балконные плиты приведенной толщиной 15см	21,83	2427,27	--	52987	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры м2	0,158	40200,00 --	-- --	6352 --	-- --	-- --	-- --	-- --
271	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков толщиной более 200мм площадью до 5м2 из бетона класса В15 на высоте до 15м от поверхности земли т	0,33	12383,30 1332,00	269,20 101,70	4086 440	89 34	497 105	8,21 0,50	3 --
272	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,006	85000,00 --	-- --	510 --	-- --	-- --	-- --	-- --
273	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,018	81900,00 --	-- --	1474 --	-- --	-- --	-- --	-- --
274	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,012	81700,00 --	-- --	980 --	-- --	-- --	-- --	-- --
275	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /А1 и А2/ т	0,016	104708,57 31950,00	2434,57 920,25	1675 511	39 15	736 140	170,00 4,49	3 --
276	Е0112-17-1	Покрытие анкеров цементным раствором М-100 толщиной 15мм м2	7,28	238,44 34,65	15,94 5,96	1736 252	116 43	352 119	0,24 0,03	2 --
277	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /К-5 до толщины 20мм/ м2	36,4	10,86 0,11	0,14 0,05	395 4	5 2	7 119	-- --	-- --
278	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж связей для крепления балконных плит т	0,383	16821,70 10939,50	5129,62 1216,58	6443 4190	1965 466	4190 90	67,98 4,09	26 2
279	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,383	114900,00 --	-- --	44007 --	-- --	-- --	-- --	-- --
280	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /К-2 за 2 раза т.ч.п.1.8/ м2	23,26	25,04 4,16	0,02 --	583 97	-- --	87 90	0,02 --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге Тенге			510201 20202	15080 5139			119 22
		РАЗДЕЛ 16.Плиты перекрытия 2-9 этажей								
281	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	98	1745,47 465,75	373,54 135,07	171056 45644	36607 13237	82433 140	2,66 0,61	261 59
		Стоимость плит марки:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			23						610	
282	С143017-8	ПК60.15-8 А-IVт Цена:1440+45.2+306	267,3	1836,00	--	490763	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
283	С143017-8	ПК60.12-8 А-IVт Цена:1440+45+306	484,16	1791,00	--	867131	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
284	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	16	1976,94	924,97	31631	14800	25189	4,83	77
		шт		807,75	316,76	12924	5068	140	1,25	20
285	С143021-1	Балконные плиты приведенной толщиной 15см	87,31	2427,27	--	211925	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
286	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,6315	40200,00	--	25386	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
287	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков толщиной более 200мм площадью до 5м2 из бетона класса В15 на высоте до 15м от поверхности земли	0,99	12383,30	269,20	12259	267	1490	8,21	8
		м3		1332,00	101,70	1319	101	105	0,50	--
288	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0113	85000,00	--	956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
289	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0055	80600,00	--	443	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
290	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0293	86000,00	--	2516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
291	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,05	81900,00	--	4095	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
292	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0248	81700,00	--	2022	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
293	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /А1 и А2/	0,049	104708,57	2434,57	5131	119	2255	170,00	8
		т		31950,00	920,25	1566	45	140	4,49	--
294	Е0112-17-1	Покрытие анкеров цементным раствором М-100 толщиной 15мм	27,3	238,44	15,94	6509	435	1319	0,24	7
		м2		34,65	5,96	946	163	119	0,03	1
295	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек /К-5 до толщины 20мм/	136,5	10,86	0,14	1482	19	26	--	--
		м2		0,11	0,05	15	7	119	--	--
296	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж связей для крепления балконных плит	1,54	16821,70	5129,62	25905	7900	16848	67,98	105
				10939,50	1216,58	16847	1874	90	4,09	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
297	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	1,54	114900,00 --	-- --	176946 --	-- --	-- --	-- --	-- --
298	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /К-2 за 2 раза т.ч.п.1.8/ т	93,04	25,04 4,16	0,02 --	2330 387	2 --	348 90	0,02 --	2 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16 м2	Тенге Тенге			2038487 79647	60148 20494			468 87
		РАЗДЕЛ 17.Лестница Л-1								
299	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	2	1086,30 299,25	200,77 71,15	2173 599	402 142	1037 140	1,74 0,31	3 1
300	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	9	1745,47 465,75	373,54 135,07	15709 4192	3362 1216	7570 140	2,66 0,61	24 5
		Стоимость плит марки:								
301	С143017-8	ПК60.15-8 А-IVт Цена:1440+45.2+306 м2	40,1	1836,00 --	-- --	73614 --	-- --	-- --	-- --	-- --
302	С143017-8	ПК60.12-8 А-IVт Цена:1440+45+306 м2	32,04	1791,00 --	-- --	57384 --	-- --	-- --	-- --	-- --
303	С143017-8	ПК42.12-8ти Цена:1440+45+72 м2	4,7	1557,00 --	-- --	7318 --	-- --	-- --	-- --	-- --
304	С143017-8	ПК24.15-8ти Цена:1440+45.2 м2	2,94	1530,00 --	-- --	4498 --	-- --	-- --	-- --	-- --
305	Е0107-21-3	Установка лестничных маршей, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	9	1165,77 483,75	567,53 195,94	10492 4354	5108 1763	8564 140	2,92 0,79	26 7
306	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку 360 кг/м2 м2	29,38	2980,00 --	-- --	87544 --	-- --	-- --	-- --	-- --
307	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,0191	18000,00 --	-- --	343 --	-- --	-- --	-- --	-- --
308	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /А-1/ т	0,0111	101408,57 31950,00	2434,57 920,25	1127 355	27 10	512 140	170,00 4,49	2 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
309	Е0112-17-1	Покрытие анкеров цементным раствором М-100 толщиной 15мм	2,82	238,44	15,94	672	45	136	0,24	1
		м2		34,65	5,96	98	17	119	0,03	--
310	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек К-5 до толщины 20мм	14,08	10,86	0,14	153	2	3	--	--
		м2		0,11	0,05	2	1	119	--	--
311	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	5	116,28	66,43	581	332	334	0,15	1
		шт		23,85	23,85	119	119	140	0,11	1
312	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,2633	16600,00	--	4371	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
313	Е0106-22-9	Монолитные участки площадью до 5м2 толщиной 220мм из бетона кл.В15 на высоте до 15м от поверхности земли	4,45	12383,30	269,20	55106	1198	6699	8,21	37
		м3		1332,00	101,70	5927	453	105	0,50	2
314	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1139	80600,00	--	9176	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
315	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1049	80500,00	--	8440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
316	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1197	86000,00	--	10294	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
317	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0437	81900,00	--	3575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
318	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2741	81700,00	--	22390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
319	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0887	78300,00	--	6941	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
320	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж металлоконструкций монолитных плит	0,2948	16821,70	5129,62	4958	1512	3225	67,98	20
		т		10939,50	1216,58	3224	359	90	4,09	1
321	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,2948	154400,00	--	45509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
322	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж металлических косоуров	0,1302	14215,47	5475,87	1851	713	832	31,79	4
		т		5544,00	1552,87	722	202	90	5,46	1
323	С12021-146	Косоуры	0,1302	108500,00	--	14131	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
324	Е0109-25-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж металлических балок	1,37	6720,03	3383,30	9214	4639	4292	16,06	22
		т		2598,75	878,91	3563	1205	90	3,16	4
325	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,9932	154400,00	--	153346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
326	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,378	154200,00	--	58288	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
327	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,37	2452,13	545,76	3362	748	1519	5,25	7
		т		1230,75	--	1688	--	90	--	--
328	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Металлоконструкции для опоры ступеней	0,0159	16821,70	5129,62	267	81	174	67,98	1
		т		10939,50	1216,58	174	19	90	4,09	--
329	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0037	154400,00	--	572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
330	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0122	154200,00	--	1878	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
331	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0159	1333,50	312,12	21	5	10	2,96	--
		т		679,50	--	11	--	90	--	--
332	СССЦ Кн.2 т.ч.тб.3 п.3.2	Доплата за применение стали марки С245	1,46	1860,00	--	2723	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
333	СССЦ Кн.2 т.ч.тб.3 п.3.3	Доплата за применение стали марки С255	0,3957	3385,00	--	1339	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
334	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 К-2 за 2 раза т.ч.п.1.8	106,5	25,04	0,02	2667	2	399	0,02	2
		м2		4,16	--	443	--	90	--	--
335	Е0106-10-1 примен.	Зачеканка пескобетоном зазора между плитой и лестничным маршем	4,11	921,76	14,05	3787	58	157	0,20	1
		м2		31,05	5,31	128	22	105	0,03	--
336	Е0106-10-2	На каждые 10 мм изменения толщины /К-1,16 до толщины 116мм/	3,29	89,77	1,42	295	5	9	0,01	--
		м2		1,96	0,54	6	2	105	--	--
337	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	15,09	215,36	12,56	3249	190	3903	1,08	16
		м		180,00	4,75	2716	72	140	0,02	--
338	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не	15,09	1040,00	--	15692	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		требующими дополнительной отделки								
		м		--	--	--	--	--	--	--
339	С12041-129	Дополнительные закладные детали к ступеням	0,0386	63800,00	--	2466	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
340	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0386	18000,00	--	696	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			708214	18428			168
			Тенге			28320	5601			23
		РАЗДЕЛ 18.Перегородки								
341	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М50	128,69	1088,78	34,37	140114	4423	30655	1,21	156
		м2		189,00	12,87	24322	1656	118	0,06	8
342	Е0108-7-1	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М50	90,39	669,67	18,89	60534	1708	21538	1,24	112
		м2		194,85	7,07	17613	639	118	0,03	3
343	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /К-1 - К-6 и над проемами/	0,5856	87879,65	422,15	51458	247	5814	56,40	33
		т		8257,50	157,50	4835	92	118	0,77	--
344	Е0107-20-1	Установка крепежных деталей ММ в перегородках	0,3111	34384,57	2434,57	10697	757	14317	170,00	53
		т		31950,00	920,25	9940	286	140	4,49	1
345	С12021-255	Стоимость крепежных элементов ММ	0,3111	138200,00	--	42996	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
346	С11011-59	Стоимость дюбелей,болтов,шайб	0,0439	149300,00	--	6553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
347	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /К-2 за 2 раза т.ч.п.1.8/	52,46	25,04	0,02	1314	1	196	0,02	1
		м2		4,16	--	218	--	90	--	--
348	Е0106-19-1	Укладка цементно-песчаного раствора М-150 над проемами	0,3333	14603,72	316,01	4868	105	521	8,25	3
		м3		1368,00	119,39	456	40	105	0,58	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			318534	7242			358
			Тенге			57385	2714			13
		РАЗДЕЛ 19.Разные работы								
		Дополнительные работы по шахте лифта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
349	Е0106-22-1	Устройство монолитной плиты ПМ-3 толщиной 200мм из бетона класса В12,5	0,7	13854,94	241,10	9698	169	1010	8,06	6
		м3		1282,50	91,08	898	64	105	0,44	--
350	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,043	82200,00	--	3535	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
351	Е0111-2-1	Устройство песчаного основания под плиту	3,5	1424,53	--	4986	--	2053	2,99	10
		м3		477,00	--	1670	--	123	--	--
352	С143008-92	Песок природный /К-1,12 на уплотнение/	3,92	844,00	--	3308	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
353	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Укладка металлических уголков	0,674	16821,70	5129,62	11338	3457	7374	67,98	46
		т		10939,50	1216,58	7373	820	90	4,09	3
354	С12021-237	Стоимость металлических уголков	0,674	154400,00	--	104066	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
355	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /поз.2/	0,1	87879,65	422,15	8788	42	993	56,40	6
		т		8257,50	157,50	826	16	118	0,77	--
356	Е0109-48-1	Приваривание арматуры к уголкам	0,1	1333,50	312,12	133	31	61	2,96	--
		т		679,50	--	68	--	90	--	--
357	Е0109-25-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж металлических балок	0,084	6720,03	3383,30	564	284	263	16,06	1
		т		2598,75	878,91	218	74	90	3,16	--
358	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,084	154400,00	--	12970	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
359	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных	0,084	542,84	144,52	46	12	22	1,34	--
		т		292,50	--	25	--	90	--	--
360	Е0107-27-1	Замоноличивание балок бетоном кл. В15	0,025	10683,00	181,66	267	5	10	1,28	--
		м3		221,18	68,63	6	2	140	0,34	--
361	ССЦ Кн.2 т.ч.тб.3 п.3.2	Доплата за применение марки стали С245	0,758	1860,00	--	1410	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
362	Е0108-12-1	Установка металлических скоб	0,001	69079,65	422,15	69	--	10	56,40	--
		т		8257,50	157,50	8	--	118	0,77	--
363	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /К-2 за 2 раза т.ч.п.1.8/	86,66	25,04	0,02	2170	2	324	0,02	2
				4,16	--	361	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									29	610
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	м2							
			Тенге			163348	4003			71
			Тенге			11451	975			3
		Пятно 10в (рядовое)								
		РАЗДЕЛ 20.Стены первого этажа								
364	Е0108-20-1	Кладка наружных стен толщиной 69см из силикатного кирпича М-150 на растворе М-100 с облицовкой керамическим лицевым	86,89	12745,69	274,19	1107473	23824	105888	5,67	493
		м3		929,25	103,50	80743	8993	118	0,50	43
365	Е0108-20-1	Кладка наружных стен толщиной 69см из силикатного кирпича М-150 на растворе М-100 с воздушной прослойкой при высоте этажа до	2,15	10960,69	274,19	23565	590	2620	5,67	12
		м3		929,25	103,50	1998	223	118	0,50	1
366	Е0108-6-1	Кладка стен тамбура толщиной 25см из керамического лицевого кирпича М-100 на растворе М-75	4,24	15001,84	335,84	63608	1424	4131	4,54	19
		м3		699,75	126,00	2967	534	118	0,61	3
367	Е0108-6-1	Кладка стен тамбура из керамического кирпича М-100 на растворе М-75	0,3	12797,84	335,84	3839	101	292	4,54	1
		м3		699,75	126,00	210	38	118	0,61	--
368	Е0108-6-7	Кладка внутренних стен из силикатного кирпича М-150 на растворе М-100	58,76	11308,66	337,41	664497	19826	55227	4,38	257
		м3		670,50	126,00	39399	7404	118	0,62	36
369	Е0126-33-1	Заполнение пенополистиролом воздушной прослойки наружных стен	7,97	12321,58	185,63	98203	1479	26576	18,17	145
		м3		3264,75	69,75	26020	556	100	0,34	3
370	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	56	116,28	66,43	6512	3720	3740	0,15	8
		шт		23,85	23,85	1336	1336	140	0,11	6
371	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	10	402,66	250,96	4027	2510	3065	0,81	8
		шт		130,73	88,22	1307	882	140	0,37	4
372	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	3,29	16600,00	–	54664	--	–	--	--
		м3		--	--	–	–	--	–	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			2026388	53474			944
			Тенге			153979	19965			96
		РАЗДЕЛ 21.Стены 2-9 этажей								
373	Е0108-20-1	Кладка наружных стен 2-5 этажей толщиной 69см из силикатного кирпича М-150 на растворе М-100 с облицовкой керамическим	357,37	12745,69	274,19	4554927	97987	435507	5,67	2026
		м3		929,25	103,50	332086	36988	118	0,50	179
374	Е0126-33-1	Заполнение пенополистиролом воздушной прослойки наружных	32,59	12321,58	185,63	401560	6050	108671	18,17	592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стен	30						610	
375	Е0108-6-7	Кладка внутренних стен из силикатного кирпича М-150 на растворе М-100	221,53	3264,75	69,75	106398	2273	100	0,34	11
		м3		11308,66	337,41	2505207	74746	208209	4,38	970
376	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича /в лифтовой шахте/	89,22	670,50	126,00	148536	27913	118	0,62	137
		м3		38,93	--	3473	--	4098	0,22	20
377	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	6,04	38,93	--	3473	--	118	--	--
		м2		87879,65	422,15	530705	2549	59965	56,40	341
378	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	180	8257,50	157,50	49867	951	118	0,77	5
		т		116,28	66,43	20931	11958	12020	0,15	27
379	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	40	23,85	23,85	4293	4293	140	0,11	19
		шт		402,66	250,96	16107	10038	12261	0,81	33
380	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	12,38	130,73	88,22	5229	3529	140	0,37	15
		шт		16600,00	--	205458	--	--	--	--
381	Е0107-44-4	Укладка балок перекрытий, масса до 3 т	2	--	--	--	--	--	--	--
		м3		700,91	340,68	1402	681	1235	1,89	4
382	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 4 до 6 м, объемом до 1,0 м3	1,2	321,75	119,29	644	239	140	0,50	1
		м3		19000,00	--	22800	--	--	--	--
383	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт		539,25	24,15	1078	48	506	1,03	2
384	С143014-3	Опорные подушки из бетона класса В15 объемом до 0,2м3 с К-1,36 к стоимости	0,054	171,90	8,83	344	18	140	0,04	--
		м3		26656,00	--	1439	--	--	--	--
385	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж металлических перемычек и каркаса для соединения прогонов	2,23	--	--	--	--	--	--	--
		т		16821,70	5129,62	37538	11447	24414	67,98	152
386	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	2,23	10939,50	1216,58	24411	2715	90	4,09	9
		т		154400,00	--	344544	--	--	--	--
387	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,011	--	--	--	--	--	--	--
		т		175710,10	1826,10	1933	20	135	42,70	--
388	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных	0,011	8100,00	690,75	89	8	140	3,37	--
		т		542,84	144,52	6	2	3	1,34	--
				292,50	--	3	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
389	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /К-2 за 2 раза т.ч.п.1.8/ м2	101,06	25,04 4,16	0,02 --	2531 420	2 --	378 90	0,02 --	2 --
390	ССЦ Кн.2 т.ч.тб.3 п.3.3	Надбавка к стоимости за изготовление металлоконструкций из стали С255 т	2,23	3385,00 --	-- --	7560 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			8659200	215529			4168
			Тенге			675794	78925			376
		РАЗДЕЛ 22.Плиты перекрытия первого этажа								
391	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	1	1086,30 299,25	200,77 71,15	1086 299	201 71	519 140	1,74 0,31	2 --
392	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	24	1745,47 465,75	373,54 135,07	41891 11178	8965 3242	20188 140	2,66 0,61	64 15
393	С143017-8	Стоимость плит марки: ПК60.15-8 А-IVт Цена:1440+45.2+306 м2	62,37	1836,00 --	-- --	114511 --	-- --	-- --	-- --	-- --
394	С143017-8	ПК60.12-8 А-IVт Цена:1440+45+306 м2	121,04	1791,00 --	-- --	216783 --	-- --	-- --	-- --	-- --
395	С143017-8	ПК30.15-8т Цена:1440+45.2 м2	4,44	1530,00 --	-- --	6793 --	-- --	-- --	-- --	-- --
396	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 шт	4	1976,94 807,75	924,97 316,76	7908 3231	3700 1267	6297 140	4,83 1,25	19 5
397	С143021-1	Балконные плиты приведенной толщиной 15см м2	21,83	2427,27 --	-- --	52987 --	-- --	-- --	-- --	-- --
398	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,158	40200,00 --	-- --	6352 --	-- --	-- --	-- --	-- --
99	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков толщиной более 200мм площадью до 5м2 из бетона класса В15 на высоте до 15м от поверхности земли м3	0,33	12383,30 1332,00	269,20 101,70	4086 440	89 34	497 105	8,21 0,50	3 --
00	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,006	85000,00 --	-- --	510 --	-- --	-- --	-- --	-- --
01	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля	0,018	81900,00	--	1474	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-III, d 14 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
402	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,012	81700,00	--	980	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
403	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /А1 и А2/	0,016	104708,57	2434,57	1675	39	736	170,00	3
			т	31950,00	920,25	511	15	140	4,49	--
404	Е0112-17-1	Покрытие анкеров цементным раствором М-100 толщиной 15мм	7,28	238,44	15,94	1736	116	352	0,24	2
			м2	34,65	5,96	252	43	119	0,03	--
405	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /К-5 до толщины 20мм/	36,4	10,86	0,14	395	5	7	--	--
			м2	0,11	0,05	4	2	119	--	--
406	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж связей для крепления балконных плит	0,383	16821,70	5129,62	6443	1965	4190	67,98	26
			т	10939,50	1216,58	4190	466	90	4,09	2
407	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,383	114900,00	--	44007	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
408	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /К-2 за 2 раза т.ч.п.1.8/	23,26	25,04	0,02	583	--	87	0,02	--
			м2	4,16	--	97	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			510201	15080			119
			Тенге			20202	5139			22
		РАЗДЕЛ 23.Плиты перекрытия 2-9 этажей								
409	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	98	1745,47	373,54	171056	36607	82433	2,66	261
		Стоимость плит марки:	шт	465,75	135,07	45644	13237	140	0,61	59
410	С143017-8	ПК60.15-8 А-IVт Цена:1440+45.2+306	267,3	1836,00	--	490763	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
411	С143017-8	ПК60.12-8 А-IVт Цена:1440+45+306	484,16	1791,00	--	867131	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
412	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	16	1976,94	924,97	31631	14800	25189	4,83	77
			шт	807,75	316,76	12924	5068	140	1,25	20
413	С143021-1	Балконные плиты приведенной толщиной 15см	87,31	2427,27	--	211925	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			33						610	
414	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,6315	40200,00	--	25386	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
415	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков толщиной более 200мм площадью до 5м2 из бетона класса В15 на высоте до 15м от поверхности земли	0,99	12383,30	269,20	12259	267	1490	8,21	8
		т		1332,00	101,70	1319	101	105	0,50	--
416	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0113	85000,00	--	956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
417	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0055	80600,00	--	443	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
418	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0293	86000,00	--	2516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
419	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,05	81900,00	--	4095	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
420	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0248	81700,00	--	2022	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
421	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /А1 и А2/	0,049	104708,57	2434,57	5131	119	2255	170,00	8
		т		31950,00	920,25	1566	45	140	4,49	--
422	Е0112-17-1	Покрытие анкеров цементным раствором М-100 толщиной 15мм	27,3	238,44	15,94	6509	435	1319	0,24	7
		м2		34,65	5,96	946	163	119	0,03	1
423	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /К-5 до толщины 20мм/	136,5	10,86	0,14	1482	19	26	--	--
		м2		0,11	0,05	15	7	119	--	--
424	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж связей для крепления балконных плит	1,54	16821,70	5129,62	25905	7900	16848	67,98	105
		т		10939,50	1216,58	16847	1874	90	4,09	6
425	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,54	114900,00	--	176946	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
426	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /К-2 за 2 раза т.ч.п.1.8/	93,04	25,04	0,02	2330	2	348	0,02	2
		м2		4,16	--	387	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			2038487	60148			468
			Тенге			79647	20494			87

1	2	3	34 4	5	6	7	8	9	610 10	11
		РАЗДЕЛ 24.Лестница Л-1								
427	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	2	1086,30	200,77	2173	402	1037	1,74	3
		шт		299,25	71,15	599	142	140	0,31	1
428	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	9	1745,47	373,54	15709	3362	7570	2,66	24
		шт		465,75	135,07	4192	1216	140	0,61	5
		Стоимость плит марки:								
429	С143017-8	ПК60.15-8 А-IVт Цена:1440+45.2+306	40,1	1836,00	--	73614	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
430	С143017-8	ПК60.12-8 А-IVт Цена:1440+45+306	32,04	1791,00	--	57384	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
431	С143017-8	ПК42.12-8ти Цена:1440+45+72	4,7	1557,00	--	7318	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
432	С143017-8	ПК24.15-8ти Цена:1440+45.2	2,94	1530,00	--	4498	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
433	Е0107-21-3	Установка лестничных маршей, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	9	1165,77	567,53	10492	5108	8564	2,92	26
		шт		483,75	195,94	4354	1763	140	0,79	7
434	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку 360 кг/м2	29,38	2980,00	--	87544	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
435	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0191	18000,00	--	343	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
436	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /А-1/	0,0111	101408,57	2434,57	1127	27	512	170,00	2
		т		31950,00	920,25	355	10	140	4,49	--
437	Е0112-17-1	Покрытие анкеров цементным раствором М-100 толщиной 15мм	2,82	238,44	15,94	672	45	136	0,24	1
		м2		34,65	5,96	98	17	119	0,03	--
438	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек К-5 до толщины 20мм	14,08	10,86	0,14	153	2	3	--	--
		м2		0,11	0,05	2	1	119	--	--
439	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	5	116,28	66,43	581	332	334	0,15	1
		шт		23,85	23,85	119	119	140	0,11	1
440	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,2633	16600,00	--	4371	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			35						610	
441	Е0106-22-9	Монолитные участки площадью до 5м2 толщиной 220мм из бетона кл.В15 на высоте до 15м от поверхности земли м3	4,45	12383,30 1332,00	269,20 101,70	55106 5927	1198 453	6699 105	8,21 0,50	37 2
442	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1139	80600,00 --	-- --	9176 --	-- --	-- --	-- --	-- --
443	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1049	80500,00 --	-- --	8440 --	-- --	-- --	-- --	-- --
444	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1197	86000,00 --	-- --	10294 --	-- --	-- --	-- --	-- --
445	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0437	81900,00 --	-- --	3575 --	-- --	-- --	-- --	-- --
446	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,2741	81700,00 --	-- --	22390 --	-- --	-- --	-- --	-- --
447	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0887	78300,00 --	-- --	6941 --	-- --	-- --	-- --	-- --
448	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж металлоконструкций монолитных плит т	0,2948	16821,70 10939,50	5129,62 1216,58	4958 3224	1512 359	3225 90	67,98 4,09	20 1
449	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,2948	154400,00 --	-- --	45509 --	-- --	-- --	-- --	-- --
450	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж металлических косоуров т	0,1302	14215,47 5544,00	5475,87 1552,87	1851 722	713 202	832 90	31,79 5,46	4 1
451	С12021-146	Косоуры т	0,1302	108500,00 --	-- --	14131 --	-- --	-- --	-- --	-- --
452	Е0109-25-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж металлических балок т	1,37	6720,03 2598,75	3383,30 878,91	9214 3563	4639 1205	4292 90	16,06 3,16	22 4
453	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,9932	154400,00 --	-- --	153346 --	-- --	-- --	-- --	-- --
454	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,378	154200,00 --	-- --	58288 --	-- --	-- --	-- --	-- --
455	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже	1,37	2452,13	545,76	3362	748	1519	5,25	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одноэтажных производственных зданий								
456	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Металлоконструкции для опоры ступеней		1230,75	--	1688	--	90	--	--
		т	0,0159	16821,70	5129,62	267	81	174	67,98	1
457	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т		10939,50	1216,58	174	19	90	4,09	--
		т	0,0037	154400,00	--	572	--	--	--	--
458	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,0122	154200,00	--	1878	--	--	--	--
459	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,0159	1333,50	312,12	21	5	10	2,96	--
460	ССЦ Кн.2 т.ч.тб.3 п.3.2	Доплата за применение стали марки С245		679,50	--	11	--	90	--	--
		т	1,46	1860,00	--	2723	--	--	--	--
461	ССЦ Кн.2 т.ч.тб.3 п.3.3	Доплата за применение стали марки С255		--	--	--	--	--	--	--
		тн	0,3957	3385,00	--	1339	--	--	--	--
462	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 К-2 за 2 раза т.ч.п.1.8		--	--	--	--	--	--	--
		тн	106,5	25,04	0,02	2667	2	399	0,02	2
463	Е0106-10-1 примен.	Зачеканка пескобетоном зазора между плитой и лестничным маршем		4,16	--	443	--	90	--	--
		м2	4,11	921,76	14,05	3787	58	157	0,20	1
464	Е0106-10-2	На каждые 10 мм изменения толщины /К-1,16 до толщины 116мм/		31,05	5,31	128	22	105	0,03	--
		м2	3,29	89,77	1,42	295	5	9	0,01	--
465	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких		1,96	0,54	6	2	105	--	--
		м2	15,09	215,36	12,56	3249	190	3903	1,08	16
466	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки		180,00	4,75	2716	72	140	0,02	--
		м	15,09	1040,00	--	15692	--	--	--	--
467	С12041-129	Дополнительные закладные детали к ступеням		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,0386	63800,00	--	2466	--	--	--	--
468	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,0386	18000,00	--	696	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге			708214	18428			168
			Тенге			28320	5601			23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									37	610
		РАЗДЕЛ 25.Перегородки								
469	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М50	128,69	1088,78	34,37	140114	4423	30655	1,21	156
		м2		189,00	12,87	24322	1656	118	0,06	8
470	Е0108-7-1	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М50	90,39	669,67	18,89	60534	1708	21538	1,24	112
		м2		194,85	7,07	17613	639	118	0,03	3
471	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /К-1 - К-6 и над проемами/	0,5856	87879,65	422,15	51458	247	5814	56,40	33
		т		8257,50	157,50	4835	92	118	0,77	--
472	Е0107-20-1	Установка крепежных деталей ММ в перегородках	0,3111	34384,57	2434,57	10697	757	14317	170,00	53
		т		31950,00	920,25	9940	286	140	4,49	1
473	С12021-255	Стоимость крепежных элементов ММ	0,3111	138200,00	--	42996	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
474	С11011-59	Стоимость дюбелей,болтов,шайб	0,0439	149300,00	--	6553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
475	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /К-2 за 2 раза т.ч.п.1.8/	52,46	25,04	0,02	1314	1	196	0,02	1
		м2		4,16	--	218	--	90	--	--
476	Е0106-19-1	Укладка цементно-песчаного раствора М-150 над проемами	0,3333	14603,72	316,01	4868	105	521	8,25	3
		м3		1368,00	119,39	456	40	105	0,58	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			318534	7242			358
			Тенге			57385	2714			13
		РАЗДЕЛ 26.Разные работы								
477	Е0106-22-1	Дополнительные работы по шахте лифта Устройство монолитной плиты ПМ-3 толщиной 200мм из бетона класса В12,5	0,7	13854,94	241,10	9698	169	1010	8,06	6
		м3		1282,50	91,08	898	64	105	0,44	--
478	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,043	82200,00	--	3535	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
479	Е0111-2-1	Устройство песчаного основания под плиту	3,5	1424,53	--	4986	--	2053	2,99	10
		м3		477,00	--	1670	--	123	--	--
480	С143008-92	Песок природный /К-1,12 на уплотнение/	3,92	844,00	--	3308	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	38 4	5	6	7	8	9	610 10	11
481	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Укладка металлических уголков м3	0,674	16821,70 10939,50	5129,62 1216,58	11338 7373	3457 820	7374 90	67,98 4,09	46 3
482	С12021-237	Стоимость металлических уголков т	0,674	154400,00 --	-- --	104066 --	-- --	-- --	-- --	-- --
483	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /поз.2/ т	0,1	87879,65 8257,50	422,15 157,50	8788 826	42 16	993 118	56,40 0,77	6 --
484	Е0109-48-1	Приваривание арматуры к уголкам т	0,1	1333,50 679,50	312,12 --	133 68	31 --	61 90	2,96 --	-- --
485	Е0109-25-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж металлических балок т	0,084	6720,03 2598,75	3383,30 878,91	564 218	284 74	263 90	16,06 3,16	1 --
486	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,084	154400,00 --	-- --	12970 --	-- --	-- --	-- --	-- --
487	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных т	0,084	542,84 292,50	144,52 --	46 25	12 --	22 90	1,34 --	-- --
488	Е0107-27-1	Замоноличивание балок бетоном кл. В15 м3	0,025	10683,00 221,18	181,66 68,63	267 6	5 2	10 140	1,28 0,34	-- --
489	СССЦ Ки.2 т.ч.тб.3 п.3.2	Доплата за применение марки стали С245 тн	0,758	1860,00 --	-- --	1410 --	-- --	-- --	-- --	-- --
490	Е0108-12-1	Установка металлических скоб т	0,001	69079,65 8257,50	422,15 157,50	69 8	-- --	10 118	56,40 0,77	-- --
491	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /К-2 за 2 раза т.ч.п.1.8/ м2	86,66	25,04 4,16	0,02 --	2170 361	2 --	324 90	0,02 --	2 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			163348	4003			71
			Тенге			11451	975			3
		Пятно 10г (рядовое)								
		РАЗДЕЛ 27.Стены первого этажа								
492	Е0108-20-1	Кладка наружных стен толщиной 69см из силикатного кирпича М-150 на растворе М-100 с облицовкой керамическим лицевым м3	86,89	12745,69 929,25	274,19 103,50	1107473 80743	23824 8993	105888 118	5,67 0,50	493 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			39						610	
493	Е0108-20-1	Кладка наружных стен толщиной 69см из силикатного кирпича М-150 на растворе М-100 с воздушной прослойкой при высоте этажа до	2,15	10960,69	274,19	23565	590	2620	5,67	12
		м3		929,25	103,50	1998	223	118	0,50	1
494	Е0108-6-1	Кладка стен тамбура толщиной 25см из керамического лицевого кирпича М-100 на растворе М-75	4,24	15001,84	335,84	63608	1424	4131	4,54	19
		м3		699,75	126,00	2967	534	118	0,61	3
495	Е0108-6-1	Кладка стен тамбура из керамического кирпича М-100 на растворе М-75	0,3	12797,84	335,84	3839	101	292	4,54	1
		м3		699,75	126,00	210	38	118	0,61	--
496	Е0108-6-7	Кладка внутренних стен из силикатного кирпича М-150 на растворе М-100	58,76	11308,66	337,41	664497	19826	55227	4,38	257
		м3		670,50	126,00	39399	7404	118	0,62	36
497	Е0126-33-1	Заполнение пенополистиролом воздушной прослойки наружных стен	7,97	12321,58	185,63	98203	1479	26576	18,17	145
		м3		3264,75	69,75	26020	556	100	0,34	3
498	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	56	116,28	66,43	6512	3720	3740	0,15	8
		шт		23,85	23,85	1336	1336	140	0,11	6
499	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	10	402,66	250,96	4027	2510	3065	0,81	8
		шт		130,73	88,22	1307	882	140	0,37	4
500	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	3,29	16600,00	--	54664	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			2026388	53474			944
			Тенге			153979	19965			96
		РАЗДЕЛ 28.Стены 2-9 этажей								
501	Е0108-20-1	Кладка наружных стен 2-5 этажей толщиной 69см из силикатного кирпича М-150 на растворе М-100 с облицовкой керамическим	357,37	12745,69	274,19	4554927	97987	435507	5,67	2026
		м3		929,25	103,50	332086	36988	118	0,50	179
502	Е0126-33-1	Заполнение пенополистиролом воздушной прослойки наружных стен	32,59	12321,58	185,63	401560	6050	108671	18,17	592
		м3		3264,75	69,75	106398	2273	100	0,34	11
503	Е0108-6-7	Кладка внутренних стен из силикатного кирпича М-150 на растворе М-100	221,53	11308,66	337,41	2505207	74746	208209	4,38	970
		м3		670,50	126,00	148536	27913	118	0,62	137
504	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича /в лифтовой шахте/	89,22	38,93	--	3473	--	4098	0,22	20
		м2		38,93	--	3473	--	118	--	--
505	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	6,04	87879,65	422,15	530705	2549	59965	56,40	341
				8257,50	157,50	49867	951	118	0,77	5

1	2	3	40 4	5	6	7	8	9	610 10	11
506	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	т 180	116,28	66,43	20931	11958	12020	0,15	27
			шт	23,85	23,85	4293	4293	140	0,11	19
507	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	40	402,66	250,96	16107	10038	12261	0,81	33
			шт	130,73	88,22	5229	3529	140	0,37	15
508	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	12,38	16600,00	--	205458	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
509	Е0107-44-4	Укладка балок перекрытий, масса до 3 т	2	700,91	340,68	1402	681	1235	1,89	4
			шт	321,75	119,29	644	239	140	0,50	1
510	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 4 до 6 м, объемом до 1,0 м3	1,2	19000,00	--	22800	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
511	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	2	539,25	24,15	1078	48	506	1,03	2
			шт	171,90	8,83	344	18	140	0,04	--
512	С143014-3	Опорные подушки из бетона класса В15 объемом до 0,2м3 с К-1,36 к стоимости	0,054	26656,00	--	1439	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
513	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж металлических перемычек и каркаса для соединения прогонов	2,23	16821,70	5129,62	37538	11447	24414	67,98	152
			т	10939,50	1216,58	24411	2715	90	4,09	9
514	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	2,23	154400,00	--	344544	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
515	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,011	175710,10	1826,10	1933	20	135	42,70	--
			т	8100,00	690,75	89	8	140	3,37	--
516	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных	0,011	542,84	144,52	6	2	3	1,34	--
			т	292,50	--	3	--	90	--	--
517	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /К-2 за 2 раза т.ч.п.1.8/	101,06	25,04	0,02	2531	2	378	0,02	2
			м2	4,16	--	420	--	90	--	--
518	СССЦ Кн.2 т.ч.тб.3 п.3.3	Надбавка к стоимости за изготовление металлоконструкций из стали С255	2,23	3385,00	--	7560	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			8659200	215529			4168
			Тенге			675794	78925			376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			41						610	
		РАЗДЕЛ 29.Плиты перекрытия первого этажа								
519	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	1	1086,30	200,77	1086	201	519	1,74	2
		шт		299,25	71,15	299	71	140	0,31	--
520	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	24	1745,47	373,54	41891	8965	20188	2,66	64
		шт		465,75	135,07	11178	3242	140	0,61	15
		Стоимость плит марки:								
521	С143017-8	ПК60.15-8 А-IVт Цена:1440+45.2+306	62,37	1836,00	--	114511	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
522	С143017-8	ПК60.12-8 А-IVт Цена:1440+45+306	121,04	1791,00	--	216783	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
523	С143017-8	ПК30.15-8т Цена:1440+45.2	4,44	1530,00	--	6793	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
524	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	4	1976,94	924,97	7908	3700	6297	4,83	19
		шт		807,75	316,76	3231	1267	140	1,25	5
525	С143021-1	Балконные плиты приведенной толщиной 15см	21,83	2427,27	--	52987	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
526	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,158	40200,00	--	6352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
527	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков толщиной более 200мм площадью до 5м2 из бетона класса В15 на высоте до 15м от поверхности земли	0,33	12383,30	269,20	4086	89	497	8,21	3
		м3		1332,00	101,70	440	34	105	0,50	--
528	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006	85000,00	--	510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
529	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,018	81900,00	--	1474	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
530	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,012	81700,00	--	980	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
531	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /А1 и А2/	0,016	104708,57	2434,57	1675	39	736	170,00	3
		т		31950,00	920,25	511	15	140	4,49	--
532	Е0112-17-1	Покрытие анкеров цементным раствором М-100 толщиной 15мм	7,28	238,44	15,94	1736	116	352	0,24	2
				34,65	5,96	252	43	119	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
533	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /К-5 до толщины 20мм/ м2	36,4	10,86	0,14	395	5	7	--	--
				0,11	0,05	4	2	119	--	--
534	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж связей для крепления балконных плит т	0,383	16821,70	5129,62	6443	1965	4190	67,98	26
				10939,50	1216,58	4190	466	90	4,09	2
535	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,383	114900,00	--	44007	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
536	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /К-2 за 2 раза т.ч.п.1.8/ м2	23,26	25,04	0,02	583	--	87	0,02	--
				4,16	--	97	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			510201	15080			119
			Тенге			20202	5139			22
		РАЗДЕЛ 30.Плиты перекрытия 2-9 этажей								
537	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	98	1745,47	373,54	171056	36607	82433	2,66	261
				465,75	135,07	45644	13237	140	0,61	59
		Стоимость плит марки:								
538	С143017-8	ПК60.15-8 А-IVт Цена:1440+45.2+306 м2	267,3	1836,00	--	490763	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
539	С143017-8	ПК60.12-8 А-IVт Цена:1440+45+306 м2	484,16	1791,00	--	867131	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
540	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 шт	16	1976,94	924,97	31631	14800	25189	4,83	77
				807,75	316,76	12924	5068	140	1,25	20
541	С143021-1	Балконные плиты приведенной толщиной 15см м2	87,31	2427,27	--	211925	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
542	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,6315	40200,00	--	25386	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
543	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков толщиной более 200мм площадью до 5м2 из бетона класса В15 на высоте до 15м от поверхности земли м3	0,99	12383,30	269,20	12259	267	1490	8,21	8
				1332,00	101,70	1319	101	105	0,50	--
44	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0113	85000,00	--	956	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			43							610
545	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0055	80600,00	--	443	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
546	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0293	86000,00	--	2516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
547	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,05	81900,00	--	4095	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
548	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0248	81700,00	--	2022	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
549	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /А1 и А2/	0,049	104708,57	2434,57	5131	119	2255	170,00	8
		т		31950,00	920,25	1566	45	140	4,49	--
550	Е0112-17-1	Покрытие анкеров цементным раствором М-100 толщиной 15мм	27,3	238,44	15,94	6509	435	1319	0,24	7
		м2		34,65	5,96	946	163	119	0,03	1
551	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /К-5 до толщины 20мм/	136,5	10,86	0,14	1482	19	26	--	--
		м2		0,11	0,05	15	7	119	--	--
552	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж связей для крепления балконных плит	1,54	16821,70	5129,62	25905	7900	16848	67,98	105
		т		10939,50	1216,58	16847	1874	90	4,09	6
553	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,54	114900,00	--	176946	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
554	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /К-2 за 2 раза т.ч.п.1.8/	93,04	25,04	0,02	2330	2	348	0,02	2
		м2		4,16	--	387	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			2038487	60148			468
			Тенге			79647	20494			87
		РАЗДЕЛ 31.Лестница Л-1								
555	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	2	1086,30	200,77	2173	402	1037	1,74	3
		шт		299,25	71,15	599	142	140	0,31	1
556	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	9	1745,47	373,54	15709	3362	7570	2,66	24
		шт		465,75	135,07	4192	1216	140	0,61	5
557	С143017-8	Стоимость плит марки: ПК60.15-8 А-IVт Цена:1440+45.2+306	40,1	1836,00	--	73614	--	--	--	--

1	2	3		44							610	
				4	5	6	7	8	9	10	11	
558	С143017-8	ПК60.12-8 А-IVт Цена:1440+45+306	м2	32,04	1791,00	--	57384	--	--	--	--	
559	С143017-8	ПК42.12-8тн Цена:1440+45+72	м2	4,7	1557,00	--	7318	--	--	--	--	
560	С143017-8	ПК24.15-8тн Цена:1440+45.2	м2	2,94	1530,00	--	4498	--	--	--	--	
561	Е0107-21-3	Установка лестничных маршей, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	м2	9	1165,77	567,53	10492	5108	8564	2,92	26	
562	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку 360 кг/м2	шт	29,38	483,75 2980,00	195,94 --	4354 87544	1763 --	140 --	0,79 --	7 --	
563	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	м2	0,0191	--	--	--	--	--	--	--	
564	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /А-I/	т	0,0111	18000,00 --	--	343 --	--	--	--	--	
565	Е0112-17-1	Покрытие анкеров цементным раствором М-100 толщиной 15мм	т	2,82	101408,57 31950,00	2434,57 920,25	1127 355	27 10	512 140	170,00 4,49	2 --	
566	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек К-5 до толщины 20мм	м2	14,08	238,44 34,65	15,94 5,96	672 98	45 17	136 119	0,24 0,03	1 --	
567	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	м2	5	10,86 0,11	0,14 0,05	153 2	2 1	3 119	--	--	
568	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	шт	0,2633	116,28 23,85	66,43 23,85	581 119	332 119	334 140	0,15 0,11	1 1	
569	Е0106-22-9	Монолитные участки площадью до 5м2 толщиной 220мм из бетона кл.В15 на высоте до 15м от поверхности земли	м3	4,45	16600,00 --	--	4371 --	--	--	--	--	
570	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	м3	0,1139	12383,30 1332,00	269,20 101,70	55106 5927	1198 453	6699 105	8,21 0,50	37 2	
571	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,1049	80600,00 --	--	9176 --	--	--	--	--	
			т		80500,00 --	--	8440 --	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			45						610	
572	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1197	86000,00	--	10294	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
573	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0437	81900,00	--	3575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
574	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2741	81700,00	--	22390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
575	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0887	78300,00	--	6941	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
576	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж металлоконструкций монолитных плит	0,2948	16821,70	5129,62	4958	1512	3225	67,98	20
		т		10939,50	1216,58	3224	359	90	4,09	1
577	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,2948	154400,00	--	45509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
578	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж металлических косоуров	0,1302	14215,47	5475,87	1851	713	832	31,79	4
		т		5544,00	1552,87	722	202	90	5,46	1
579	С12021-146	Косоуры	0,1302	108500,00	--	14131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
580	Е0109-25-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж металлических балок	1,37	6720,03	3383,30	9214	4639	4292	16,06	22
		т		2598,75	878,91	3563	1205	90	3,16	4
581	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,9932	154400,00	--	153346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
582	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,378	154200,00	--	58288	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
583	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,37	2452,13	545,76	3362	748	1519	5,25	7
		т		1230,75	--	1688	--	90	--	--
584	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Металлоконструкции для опоры ступеней	0,0159	16821,70	5129,62	267	81	174	67,98	1
		т		10939,50	1216,58	174	19	90	4,09	--
585	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0037	154400,00	--	572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0122	154200,00	--	1878	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			46						610	
587	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,0159	1333,50 679,50	312,12 --	21 11	5 --	10 90	2,96 --	-- --
588	ССЦ Кн.2 т.ч.тб.3 п.3.2	Доплата за применение стали марки С245 т	1,46	1860,00 --	-- --	2723 --	-- --	-- --	-- --	-- --
589	ССЦ Кн.2 т.ч.тб.3 п.3.3	Доплата за применение стали марки С255 тн	0,3957	3385,00 --	-- --	1339 --	-- --	-- --	-- --	-- --
590	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 К-2 за 2 раза т.ч.п.1.8 м2	106,5	25,04 4,16	0,02 --	2667 443	2 --	399 90	0,02 --	2 --
591	Е0106-10-1 примен.	Зачеканка пескобетоном зазора между плитой и лестничным маршем м2	4,11	921,76 31,05	14,05 5,31	3787 128	58 22	157 105	0,20 0,03	1 --
592	Е0106-10-2	На каждые 10 мм изменения толщины /К-1,16 до толщины 116мм/ м2	3,29	89,77 1,96	1,42 0,54	295 6	5 2	9 105	0,01 --	-- --
593	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких м	15,09	215,36 180,00	12,56 4,75	3249 2716	190 72	3903 140	1,08 0,02	16 --
594	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки м	15,09	1040,00 --	-- --	15692 --	-- --	-- --	-- --	-- --
595	С12041-129	Дополнительные закладные детали к ступеням т	0,0386	63800,00 --	-- --	2466 --	-- --	-- --	-- --	-- --
596	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,0386	18000,00 --	-- --	696 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге Тенге			708214 28320	18428 5601			168 23
		РАЗДЕЛ 32.Перегородки								
597	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М50 м2	128,69	1088,78 189,00	34,37 12,87	140114 24322	4423 1656	30655 118	1,21 0,06	156 8
598	Е0108-7-1	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М50 м2	90,39	669,67 194,85	18,89 7,07	60534 17613	1708 639	21538 118	1,24 0,03	112 3
599	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /К-1 - К-6 и над	0,5856	87879,65	422,15	51458	247	5814	56,40	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проемами/								
600	Е0107-20-1	Установка крепежных деталей ММ в перегородках	т	8257,50	157,50	4835	92	118	0,77	--
			0,3111	34384,57	2434,57	10697	757	14317	170,00	53
601	С12021-255	Стоимость крепежных элементов ММ	т	31950,00	920,25	9940	286	140	4,49	1
			0,3111	138200,00	--	42996	--	--	--	--
602	С11011-59	Стоимость дюбелей,болтов,шайб	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,0439	149300,00	--	6553	--	--	--	--
603	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /К-2 за 2 раза т.ч.п.1.8/	т	--	--	--	--	--	--	--
			52,46	25,04	0,02	1314	1	196	0,02	1
604	Е0106-19-1	Укладка цементно-песчаного раствора М-150 над проемами	м2	4,16	--	218	--	90	--	--
			0,3333	14603,72	316,01	4868	105	521	8,25	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32	м3	1368,00	119,39	456	40	105	0,58	--
			Тенге			318534	7242			358
			Тенге			57385	2714			13
		РАЗДЕЛ 33.Разные работы								
		Дополнительные работы по шахте лифта								
605	Е0106-22-1	Устройство монолитной плиты ПМ-3 толщиной 200мм из бетона класса В12,5	0,7	13854,94	241,10	9698	169	1010	8,06	6
			м3	1282,50	91,08	898	64	105	0,44	--
606	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,043	82200,00	--	3535	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
607	Е0111-2-1	Устройство песчаного основания под плиту	3,5	1424,53	--	4986	--	2053	2,99	10
			м3	477,00	--	1670	--	123	--	--
608	С143008-92	Песок природный /К-1,12 на уплотнение/	3,92	844,00	--	3308	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
609	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Укладка металлических уголков	0,674	16821,70	5129,62	11338	3457	7374	67,98	46
			т	10939,50	1216,58	7373	820	90	4,09	3
610	С12021-237	Стоимость металлических уголков	0,674	154400,00	--	104066	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
611	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /поз.2/	0,1	87879,65	422,15	8788	42	993	56,40	6
				8257,50	157,50	826	16	118	0,77	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			48						610	
612	Е0109-48-1	Приваривание арматуры к уголкам	т							
			0,1	1333,50	312,12	133	31	61	2,96	--
				679,50	--	68	--	90	--	--
613	Е0109-25-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж металлических балок	т							
			0,084	6720,03	3383,30	564	284	263	16,06	1
				2598,75	878,91	218	74	90	3,16	--
614	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т							
			0,084	154400,00	--	12970	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
615	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных	т							
			0,084	542,84	144,52	46	12	22	1,34	--
				292,50	--	25	--	90	--	--
616	Е0107-27-1	Замоноличивание балок бетоном кл. В15	т							
			0,025	10683,00	181,66	267	5	10	1,28	--
				221,18	68,63	6	2	140	0,34	--
617	СССЦ Кн.2 т.ч.тб.3 п.3.2	Доплата за применение марки стали С245	м3							
			0,758	1860,00	--	1410	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
618	Е0108-12-1	Установка металлических скоб	тн							
			0,001	69079,65	422,15	69	--	10	56,40	--
				8257,50	157,50	8	--	118	0,77	--
619	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /К-2 за 2 раза т.ч.п.1.8/	т							
			86,66	25,04	0,02	2170	2	324	0,02	2
				4,16	--	361	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33	м2							
			Тенге			163348	4003			71
			Тенге			11451	975			3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			74358195	1926355			32138
			Тенге			5226967	690122			3207
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68744122				
		Материалы -	Тенге			5117272				
		Всего заработная плата -	Тенге				5564534			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			790211				
		Местные материалы -	Тенге			56161878				
		Накладные расходы -	Тенге			6601118				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3301
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				990168			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4520714				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79865955				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36585
		Сметная заработная плата -	Тенге				6554701			

1	2	3	49						610	
			4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5614074				
		Материалы -	Тенге			32128				
		Всего заработная плата -	Тенге				352556			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5103385				
		Накладные расходы -	Тенге			317300				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47595			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			355882				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6287256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2219
		Сметная заработная плата -	Тенге				400151			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			86153211				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38804
		Сметная заработная плата -	Тенге				6954852			
		Временные здания и сооружения - 1,1%	Тенге			947 685				
		Возвратные суммы	Тенге			-142 153				
		ИТОГО:	Тенге			86 958 744				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,785%	Тенге			1 552 214				
		Выслуга лет - 1%	Тенге			869 587				
		Дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			347 835				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			89 728 380				
		ИТОГО в текущих ценах 2008 года с К=1,507	Тенге			135 220 668				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	Тенге			2 704 413				
		ИТОГО:	Тенге			137 925 081				
		НДС - 13%	Тенге			17 930 261				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**155 855 342**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: