Заказчик :ТОО"Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"
г.Алматы, ул. Луганского, 54А.
РНН 600700181950, БИН 080840017805
ИИК KZ 319 261 802 106 036 008 в АО "Казкоммерцбанк"
БИК KZKOKZKX, Кбе 16 тел. (727)264-33-93
Подрядчик : ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202
РНН 600500032002, БИН 000740002447
ИИК KZ 518 560 000 000 004 022 в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX, тел.(727)395-90-22
Наименование строительства и его адрес:
Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 1) по ул. Гончарова севернее ул. Казакова в Жетысуском районе г. Алматы

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденая постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

СПРАВКА №9
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2014 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		624/181113	18.11.13				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т. ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц за октябрь	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав	Дополни-тельные затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц за октябрь	по монтажу оборудо-вания				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО	386 426 433	40 363 471	162 340 088	17 114 263				4 324 658	40 363 471

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Корпорация "АстанаСтройИнвест"
Субподрядчик
Договор 624/181113 от 18.11.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: 54-квартирный 9-этажный жилой дом (пятно 1) по ул.Гончарова севернее ул.Казакова в Жетысуйском районе г.Алматы

Наименование обьекта: 2 секционный жилой дом (пятно 1)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0108-22-1	Кирпичная кладка наружных стен толщ.200мм из сплитерных блоков	м3	260,23	1491,21	372,83	388063	97023	3,72	968
					594,00	139,50	154579	36303	0,68	177
2.	СПрайс-листСтрой	Блок стандартный 390x190x190	шт	17121,00	36,97	--	632881	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	9,46	8679,65	422,15	82147	3995	56,40	534
					8257,50	157,50	78151	1491	0,77	7
4.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	8,40	50900,00	--	427424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,19	50600,00	--	9703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,69	41200,00	--	28441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,18	32300,00	--	5972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0108-22-11	Заполнение пустот раствором М100	м3	28,87	5002,02	106,27	144423	3068	1,22	35
					195,75	40,50	5652	1169	0,19	5
9.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	2110,70	146,46	50,15	309133	105852	0,53	1127
					92,03	18,68	194248	39428	0,09	194
10.	С11031-590	Плиты теплоизоляционные минеральные из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	50,56	5891,00	--	297863	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков пароизолитовым жгутом	м	6706,46	38,15	0,18	255875	1207	0,06	425
					10,60	0,07	71088	469	0,00	2
12.	С11011-752	Сетка строительная стекляная	м2	2770,49	65,00	--	180082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							2762007	211146		3089
							503718	78860		386

Накладные расходы :

На общестроительные работы	661123
Всего накладных расходов:	661123
Итого с накладными	3423130

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3423130
Итого с временными, 1,1 %	3460784
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	3498160
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3512003
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3546611
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	7921527
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	158431
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8079958
Налог на добавленную стоимость, 12 %	969595
Итого с НДС	9049553
Итого по договору	**8499157**

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

КЕНСЕ

"АСТАНА-СТРОЙ ИНВЕСТ"

СО: за расценки

Заказчик :"Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"

Подрядчик : ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденая постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

Наименование строительства и его адрес :

Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 1) по ул. Гончарова севернее ул. Казакова в Жетысуском районе г. Алматы

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2014 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		624/181113	18.11.13				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т. ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц за январь	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав	Дополни-тельные затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц за январь	по монтажу оборудо-вания				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО	5 208 363	5 208 363	2 185 733	2 185 733				558 039	5 208 363

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ТОО"ПКС"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор 624/181113 от 18.11.13

Наименование строительства и его адрес: Снос существующих строений под строительство 9-этажного жилого дома по ул.Гончарова уг.ул.Чаплыгина в Жетысуйском районе

Наименование обьекта: Подготовка территории строительства под пятно 1

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМ 1-1 Снос строений								
1.	Е0146-66-1	Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой	гараж	2,00	5811,54	1412,79	11623	2826	25,15	50
					4398,75	494,10	8798	988	2,32	5
2.	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	м3	6,50	1795,50	627,75	11671	4080	7,10	46
					1167,75	236,25	7590	1536	1,16	8
3.	Е0122-8-3	Разборка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	км	0,04	35699,98	6404,98	1428	256	162,00	6
					29295,00	2419,20	1172	97	11,81	0
4.	Е0122-8-5	Разборка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,04	58996,91	19171,91	2360	767	216,00	9
					39825,00	7242,75	1593	290	35,37	1
5.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,04	70153,47	10674,97	2806	427	270,00	11
					48825,00	4032,00	1953	161	19,69	1
6.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,04	115636,32	31953,19	4625	1278	360,00	14
					66375,00	12071,25	2655	483	58,95	2
7.	Е0101-191-6	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	дерево	1,00	38,09	2,54	38	3	0,21	0
					35,55	0,95	36	1	0,01	0
8.	Е0101-193	Разделка древесины мягких пород,	дерево	1,00	135,72	6,79	136	7	0,81	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						74392		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						166158		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						3323		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						169481		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						20338		
		Итого с НДС						189819		
		Всего к оплате согласно договора						**177268**		

Принял:

Сдал:

СО: за расценки высшая квал-
03.02.2014г

Заказчик ТОО"ПКС"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор 624/181113 от 18.11.13

Наименование строительства и его адрес: 9 ти этажные жилые дома по улице Гончарова севернее ул.Казакова в Жетысуском районе г.Алматы

Наименование обьекта: 2-х секционный жилой дом (пятно 1)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	244,62	4,85	4,85	1187	1187	--	--
					--	1,68	--	412	0,01	1
2.	E0101-17-7	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	244,62	26,20	25,02	6410	6121	0,01	2
					1,15	6,79	281	1660	0,02	6
3.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4000,00	26,20	25,02	104813	100085	0,01	32
					1,15	6,79	4600	27144	0,02	93
4.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котловане без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	260,28	262,72	--	68381	--	1,85	481
					262,72	--	68381	--	--	--
5.	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /супесь для обратной засыпки/	м3	2026,64	18,51	17,50	37520	35473	0,01	14
					1,01	4,41	2047	8930	0,02	31
6.	E0101-130	Добавлять за каждый последующий	м3	442,18	6,36	6,36	2810	2810	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-8	проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см			-- --------	1,91 --------	-- --------	846 --------	0,01 --------	3 --------
7.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	7350,00	176,40 --------	176,40 --------	1296540 --------	1296540 --------	-- --------	-- --------
					-- --------	35,28 --------	-- --------	259308 --------	0,74 --------	5445 --------
8.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	4456,00	3,77 --------	3,24 --------	16785 --------	14455 --------	0,00 --------	15 --------
					0,48	1,12	2139	4991	0,00	17
		Итого по разделу: Земляные работы								1534445
ИТОГО:							1534446 --------	1456671 --------		544 --------
							77448	303291		5596

Накладные расходы :

На общестроительные работы	388036
Всего накладных расходов:	388036
Итого с накладными	1922482

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	544
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	5596
- в накладных расходах, чел-ч.	194
Всего трудозатрат, чел-ч.:	6334

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	115349
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2037831
Итого с временными, 1,1 %	2060247
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	2082498
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2090739
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2111341
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	4715782
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	94316
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4810098
Налог на добавленную стоимость, 12 %	577212
Итого с НДС	5387310
Всего к оплате согласно договора	**5031095**

Принял: Сдал:

КЕНСЕ

КОРПОРАЦИЯ "АСТАНА-СТРОЙ ИНВЕСТ"

СО: за расценки
ведущий инж. 03.02.2014г