Заказчик :**ТОО"Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы" г.Алматы, ул. Луганского, 54А.**
РНН 600700181950, БИН 080840017805,ИИК KZ 319 261 802 106 036 008 в АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX, Кбе 16 тел. (727)264-33-93
Подрядчик : **ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**
РНН 600500032002, БИН 000740002447,ИИК KZ 909261802153796000 в АФ АО "Казкоммерцбанк" БИК KZKOKZKX
Наименование строительства и его адрес:

Утверждена
приказом Представителя Агенства
и жилищно-комунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Завершение строительства многоквартирных жилых домов в мкр.Алгабас Алатауского района г. Алматы п. 5,10,50,56,69,70,117. 2015 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **НОЯБРЬ** 2015 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		84/010915	**01.09.2015**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце за ноябрь 2015г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце за ноябрь	по монтажу оборудования				
Завершение строительства многоквартирных жилых домов в мкр.Алгабас (пятна 5-117)	767 177 620	124 293 183	262 622 776	42 542 908				13 317 127	124 293 183
в том числе:									
Пятно 5	107 812 169	31 872 476	36 901 809	10 909 270				3 414 908	31 872 476
Пятно10	127 704 789	10 413 476	43 744 855	3 564 311				1 115 730	10 413 476
Пятно 50	127 628 280	11 200 134	43 684 439	3 833 567				1 200 014	11 200 134
Пятно 56	152 514 054	16 648 410	52 202 310	5 698 396				1 783 758	16 648 410
Пятно 69	96 440 153	20 294 686	33 009 410	6 946 439				2 174 431	20 294 686
Пятно 70	58 576 588	13 827 742	20 049 517	4 732 941				1 481 544	13 827 742
Пятно 117	96 501 587	20 036 259	33 030 436	6 857 984				2 146 742	20 036 259

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №84/010915 от 01.09.2015г

Наименование строительства и его адрес: Завершение строительства многоквартирных жилых домов в мкр.Алгабас Алатауского района г.Алматы

Наименование объекта: 4-х этажный 24кв. жилой дом. Пятно 117

Общестроительные работы АР (остаток)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна(АР-8,9)								
61.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	129,60	346,04 136,44	18,87 6,39	44847 17683	2446 828	0,82 0,03	106 4
62.	С12061-185	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	129,60	6022,00 --	-- --	780451 --	-- --	-- --	-- --
63.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	36,00	472,81 217,73	19,00 6,18	17021 7838	684 223	1,30 0,03	47 1
64.	С12061-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с	м2	36,00	5206,00 --	-- --	187416 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99								
65.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	8,64	427,50 185,83	19,32 6,39	3694 1606	167 55	1,11 0,03	10 0
66.	С12061-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	8,64	5206,00 --	-- --	44980 --	-- --	-- --	-- --
67.	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-174,24	2800,00 --	-- --	-487872 --	-- --	-- --	-- --
68.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	174,24	4963,00 --	-- --	864753 --	-- --	-- --	-- --
69.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	165,60	110,32 94,05	5,58 2,12	18269 15575	924 351	0,59 0,01	97 2
70.	С12069-13	Доски подоконные, марка с ПД7-25 по ПД16-25, толщина 34 мм, шириной 250 мм	м	90,40	701,00 --	-- --	63370 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Окна(АР-8,9)								1536929
		Раздел: Полы(АР-11)								
		Тип Б								
119.	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	м2	96,00	158,16 52,20	9,95 3,74	15184 5011	955 359	0,36 0,02	34 2
120.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки до 30 мм	м2	96,00	50,14 1,26	1,34 0,50	4814 121	129 48	0,01 0,00	1 0
		Тип К								
123.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	7,67	5447,36 499,50	261,86 99,00	41770 3830	2008 759	3,44 0,48	26 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123.1	E0111-15-3	Проливка керамзита раствором толщиной 20 мм	м2	127,80	200,31	9,95	25599	1272	0,27	34
					39,60	3,74	5061	478	0,02	2
123.2	E0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины проливки до 30мм	м2	127,80	64,11	1,34	8193	171	0,02	3
					3,06	0,50	391	64	0,00	0
124.	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	127,80	365,09	18,42	46658	2354	0,42	53
					85,95	6,91	10984	883	0,03	4
125.	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	127,80	513,66	18,10	65645	2313	0,50	64
					101,70	6,80	12997	869	0,03	4
126.	E0111-11-1	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм	м2	127,80	158,16	9,95	20213	1272	0,36	45
					52,20	3,74	6671	478	0,02	2
		Тип Л								
131.	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	86,08	5447,36	261,86	468887	22540	3,44	296
					499,50	99,00	42995	8522	0,48	41
132.	E0111-15-3	Проливка керамзита раствором толщиной 20 мм	м2	1434,60	200,31	9,95	287358	14274	0,27	386
					39,60	3,74	56810	5365	0,02	26
132.1	E0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины проливки до 30мм	м2	1434,60	64,11	1,34	91973	1922	0,02	29
					3,06	0,50	4390	717	0,00	3
133.	E0111-11-1	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм	м2	1434,60	158,16	9,95	226903	14274	0,36	511
					52,20	3,74	74886	5365	0,02	26
134.	E0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки до 30 мм	м2	1434,60	50,14	1,34	71934	1922	0,01	13
					1,26	0,50	1808	717	0,00	3
		Итого по разделу: Полы(АР-11)								1375133
		Раздел: Внутреняя отделка								
		Каменные стены и перегородки из блоков СКЦ								
143.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	м2	1960,05	92,87	1,03	182026	2017	0,14	268
					22,12	0,39	43354	770	0,00	4
		Диафрагмы								
145.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных	м2	539,28	127,67	1,03	68849	555	0,14	74
					22,12	0,39	11928	212	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесей толщиной до 3мм стен								
		Колонны								
147.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	м2	171,72	127,67 22,12	1,03 0,39	21923 3798	177 67	0,14 0,00	23 0
		Потолки								
155.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	1272,00	136,37 30,63	1,18 0,45	173456 38965	1504 569	0,17 0,00	211 3
		Ригели								
157.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	216,60	136,37 30,63	1,18 0,45	29537 6635	256 97	0,17 0,00	36 0
		Итого по разделу: Внутреняя отделка								475791
		Раздел: Наружная отделка (АР-15)								
		Тип 3								
168.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	338,50	222,94 108,90	1,96 0,45	75464 36863	663 152	0,61 0,03	207 9
		Тип 5								
173.	Е0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	234,80	1145,82 396,91	43,81 31,25	269039 93194	10286 7337	2,25 0,14	529 34
174.	С11031-592	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 125	м3	24,18	9141,00 --	-- --	221070 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Наружная отделка (АР-15)								565573
		Раздел: Прочие работы								
		Ограждение лестниц								
187.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,85	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	11715 4306	4679 1327	28,90 5,46	25 5
189.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,85	133700,00 --	-- --	114233 --	-- --	-- --	-- --
190.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок	м2	106,20	148,40 108,00	0,07 0,02	15760 11470	7 2	0,65 0,00	69 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ограждение балконов								
191.	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	т	1,69	9850,48	1162,95	16668	1968	46,60	79
					7357,50	108,00	12450	183	0,53	1
192.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	1,76	134000,00	--	235878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Козырек								
194.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,00	402,75	--	403	--	2,80	3
					402,75	--	403	--	--	--
195.	Е0109-43-1	Монтаж стоек из труб Д-200мм	т	0,54	11487,34	4590,56	6161	2462	25,30	14
					4725,00	840,11	2534	451	3,01	2
196.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	18,40	1623,00	--	29863	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек бетоном	м3	1,00	3951,97	66,01	3952	66	1,35	1
					195,75	24,93	196	25	0,12	0
200.	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,05	179900,00	--	8311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	С12021-284	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 60х27	м	42,00	52,00	--	2184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,29	13864,97	4022,39	3988	1157	56,50	16
					9090,00	1071,86	2615	308	3,81	1
203.	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка	т	0,29	122800,00	--	35321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Ограждение пандуса								
236.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	1137	4	198,00	2
					33075,00	114,75	400	1	0,56	0
237.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	0,53	21,80	0,05	11	--	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		один раз			5,81	0,02	3	--	0,00	0
238.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,53	20,36	0,02	11	--	0,02	0
					4,16	--	2	--	--	--
239.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	45,00	2889,64	5,89	130034	265	0,41	19
					71,78	2,23	3230	100	0,01	0
		Итого по разделу: Прочие работы								615631
ИТОГО:							4569054	95692		3330
							541003	37682		187

Накладные расходы :

На общестроительные работы	635165
На металломонтажные работы	21756
Всего накладных расходов:	656921
Итого с накладными	5225975

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	104520
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5330495
Итого с временными, 1,1 %	5389130
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	5447333
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5468890
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5522781
Пересчет в текущих ценах, К=2,55742	14124067
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	282481
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14406548
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1728786
Итого с НДС	16135334

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор
«19» 11 2015 г.

Для форм №2

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

КОРПОРАЦИЯ "АСТАНА-СТРОЙ ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ

Заказчик :**ТОО"Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы" г.Алматы, ул. Луганского, 54А.**
РНН 600700181950, БИН 080840017805,ИИК KZ 319 261 802 106 036 008 в АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX, Кбе 16 тел. (727)264-33-93
Подрядчик : **ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**
РНН 600500032002, БИН 000740002447,ИИК KZ 909261802153796000 в АФ АО "Казкоммерцбанк" БИК KZKOKZKX
Наименование строительства и его адрес:

Утверждена
приказом Представителя Агенства
и жилищно-комунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Завершение строительства многоквартирных жилых домов в мкр.Алгабас Алатауского района г. Алматы п. 5,10,50,56,69,70,117. 2015 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **НОЯБРЬ** 2015 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		84/010915	**01.09.2015**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце за ноябрь 2015г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце за ноябрь	по монтажу оборудования				
Завершение строительства многоквартирных жилых домов в мкр.Алгабас (пятна 5-117)	1 092 204 496	321 388 861	373 872 546	110 004 555				34 434 520	321 388 861
в том числе:									
Пятно 5	142 613 106	34 800 937	48 813 427	11 911 618				3 728 672	34 800 937
Пятно10	153 454 326	25 749 537	52 558 372	8 813 517				2 758 879	25 749 537
Пятно 50	138 157 673	10 529 393	47 288 426	3 603 987				1 128 149	10 529 393
Пятно 56	187 155 450	34 641 396	64 059 321	11 857 011				3 711 578	34 641 396
Пятно 69	160 954 675	64 514 522	55 091 356	22 081 946				6 912 270	64 514 522
Пятно 70	110 465 712	51 889 124	37 810 059	17 760 542				5 559 549	51 889 124
Пятно 117	162 629 730	66 128 143	55 664 689	22 634 253				7 085 158	66 128 143
Наружные тепловые сети	3 638 015	0	1 245 215	0				0	0
Благоустройство	28 707 122	28 707 122	9 825 836	9 825 836				3 075 763	28 707 122
Наружные сети водопровод и канализация	4 428 687	4 428 687	1 515 845	1 515 845				474 502	4 428 687

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №84/010915 от 01.09.2015г

Наименование строительства и его адрес: Завершение строительства многоквартирных жилых домов в мкр.Алгабас Алатауского района г.Алматы (пятна №5,10,69,117,70,50,56)

Наименование объекта: 4-х этажный жилой дом.

Проезды

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 года

N п/п	Наименование. Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: ПОКРЫТИЕ								
1.	Е0127-14-2 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	98,60	864,08	73,75	85199	7272	0,14	14
				21,38	11,67	2108	1151	0,04	4
2.	Е0127-31-1 Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа	м2	493,00	242,49	26,23	119546	12932	0,05	24
				7,58	8,68	3737	4279	0,03	15
3.	Е0127-53-3 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	493,00	397,18	15,35	195811	7568	0,03	17
				5,94	5,06	2928	2495	0,02	9
4.	Е0127-54-3 Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	493,00	467,00	--	230231	--	0,00	0
				0,10	--	49	--	--	--
5.	Е0127-53-1 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	493,00	478,54	15,35	235921	7568	0,03	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ			5,94	5,06	2928	2495	0,02	9
6.	Е0127-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	493,00	214,40 0,04	-- --	105699 20	-- --	0,00 --	0 --
7.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х300х15 мм при других видах покрытий	м	2055,00	435,64 108,68	6,63 1,76	895242 223337	13626 3610	0,70 0,01	1434 13
8.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	92,47	26700,00 --	-- --	2469082 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ								4336731
		ИТОГО:					4336731 235107	48969 14030		1507 49
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						331353		
		Всего накладных расходов:						331353		
		Итого с накладными						4668084		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						280085		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4948169		
		Итого с временными, 1,1 %						5002599		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						5056627		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5076637		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5126663		
		Пересчет в текущих ценах, К=2,542						13111027		
		Налоги, сборы, обязательные платежи						262221		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						13373248		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1604790		
		Итого с НДС						14978038		

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор
«____» _____ 20____ г.

ПРИНЯЛ:

СДАЛ: