Заказчик :**ТОО"Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы" г.Алматы, ул. Луганского, 54А.**

РНН 600700181950, БИН 080840017805,ИИК KZ 319 261 802 106 036 008 в АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX, Кбе 16 тел. (727)264-33-93

Подрядчик : **ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**

РНН 600500032002, БИН 000740002447,ИИК KZ 909261802153796000 в АФ АО "Казкоммерцбанк" БИК KZKOKZKX

Наименование строительства и его адрес:

Утверждена
приказом Представителя Агенства
и жилищно-комунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Завершение строительства многоквартирных жилых домов в мкр.Алгабас Алатауского района г. Алматы п. 5,10,50,56,69,70,117. 2015 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **НОЯБРЬ** 2015 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		84/010915	**01.09.2015**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце за ноябрь 2015г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце за ноябрь	по монтажу оборудования				
Завершение строительства многоквартирных жилых домов в мкр.Алгабас (пятна 5-117)	767 177 620	124 293 183	262 622 776	42 542 908				13 317 127	124 293 183
в том числе:									
Пятно 5	107 812 169	31 872 476	36 901 809	10 909 270				3 414 908	31 872 476
Пятно10	127 704 789	10 413 476	43 744 855	3 564 311				1 115 730	10 413 476
Пятно 50	127 628 280	11 200 134	43 684 439	3 833 567				1 200 014	11 200 134
Пятно 56	152 514 054	16 648 410	52 202 310	5 698 396				1 783 758	16 648 410
Пятно 69	96 440 153	20 294 686	33 009 410	6 946 439				2 174 431	20 294 686
Пятно 70	58 576 588	13 827 742	20 049 517	4 732 941				1 481 544	13 827 742
Пятно 117	96 501 587	20 036 259	33 030 436	6 857 984				2 146 742	20 036 259

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №84/010915 от 01.09.2015г

Наименование строительства и его адрес: Завершение строительства многоквартирных жилых домов в мкр.Алгабас Алатауского р-на г.Алматы (п.п.5,10,69,117,70,50,56)

Наименование объекта: 5-ти этажный 30кв. жилой дом. Пятно 50

Отопление и вентиляция

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	183,40	181,44	35,77	33276	6561	0,70	129
					111,70	13,40	20486	2458	0,07	12
2.	С131204-16	Радиаторы отопительные чугунные марки М-90, РД-90, высотой: полной 582 мм, монтажной 500 мм	экм	327,50	1530,00	--	501075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0118-22-5	Установка кранов Маевского	комплект	102,00	62,80	--	6406	--	0,12	13
					23,18	--	2364	--	--	--
10.	Ц0111-30-1	Монтаж регулятора расхода углового наружным диаметром до 20 мм - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	102,00	64,86	--	6616	--	0,29	30
					49,50	--	5049	--	--	--
11.	С130905-194	Регулятор расхода типа HErz, угловой, DN 15	шт.	102,00	1972,00	--	201144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0111-30-1	Монтаж термостатической головки диаметром до 20 мм - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	102,00	64,86	--	6616	--	0,29	30
					49,50	--	5049	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	С130905-1 218	Головка термостатическая типа HErz, M28x1,5, с накладным датчиком	шт.	102,00	1972,00 ---	-- --	201144 ---	-- --	-- ---	-- --
14.	Ц0111-30- 1	Монтаж терморегулирующего клапана диаметром до 20 мм - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	102,00	64,86 49,50	-- --	6616 5049	-- --	0,29 ---	30 --
15.	С130903-1 94	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	102,00	1673,00 ---	-- --	170646 ---	-- --	-- ---	-- --
16.	Е0116-15- 2	Клапан балансировочный; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1шт	2,00	473,47 254,25	39,24 15,75	947 508	78 31	1,47 0,07	3 0
17.	С130903-2 87	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	9325,00 ---	-- --	18650 ---	-- --	-- ---	-- --
18.	С130904-9 80	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15	шт.	14,00	390,00 ---	-- --	5460 ---	-- --	-- ---	-- --
19.	С130904-9 82	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25	шт.	8,00	902,00 ---	-- --	7216 ---	-- --	-- ---	-- --
20.	С130904-9 85	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 50	шт.	2,00	3271,00 ---	-- --	6542 ---	-- --	-- ---	-- --
		Распределительные гребенки поэтажные (10шт)								
35.	Е0116-15- 1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	80,00	473,47 254,25	39,24 15,75	37878 20340	3139 1260	1,47 0,07	118 6
36.	С130904-9 81	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20	шт.	60,00	526,00 ---	-- --	31560 ---	-- --	-- ---	-- --
37.	С130901-1 14	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16	шт	20,00	316,00 ---	-- ---	6320 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Dy 25 мм			--	--	--	--	--	--
38.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1фильтр	30,00	541,46	52,42	16244	1573	0,77	23
					134,41	18,54	4032	556	0,09	3
39.	Е0116-15-1	Клапан балансировочный; наружный диаметр трубопровода до 25 мм	1шт	30,00	473,47	39,24	14204	1177	1,47	44
					254,25	15,75	7628	472	0,07	2
40.	С130903-283	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	30,00	3827,00	--	114810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Ц0111-350-1	Монтаж регулятора перепада давления диаметром до 20 мм	шт	10,00	193,78	--	1938	--	1,00	10
					164,25	--	1642	--	--	--
42.	С130905-1066	Регулятор перепада давления автоматический типа HErz, 4002, Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	10,00	7025,00	--	70250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	30,00	473,47	39,24	14204	1177	1,47	44
					254,25	15,75	7628	472	0,07	2
44.	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	20,00	408,00	--	8160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	10,00	316,00	--	3160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Лестничная клетка								
47.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	1,52	181,44	35,77	276	54	0,70	1
					111,70	13,40	170	20	0,07	0
48.	С131204-16	Радиаторы отопительные чугунные марки М-90, РД-90, высотой: полной 582 мм, монтажной 500 мм	экм	2,71	1530,00	--	4153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	2,00	62,80	--	126	--	0,12	0
					23,18	--	46	--	--	--
53.	С130904-982	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25	шт.	4,00	902,00	--	3608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								1499243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ОТОПЛЕНИЕ

ИТОГО:	1499245	13758	473
	79991	5269	25

Накладные расходы :

На монтажные работы	15111
На сантехнические работы	87645
Всего накладных расходов:	102756
Итого с накладными	1602001

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	32040
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1634041
Итого с временными, 1,1 %	1652015
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1669857
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1676465
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1692985
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	4329673
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	86593
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4416266
Налог на добавленную стоимость, 12 %	529952
Итого с НДС	4946218

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Для форм №2

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы» Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор Кунгурцев М.Г.
«18» 11 2015 г.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Высоцкая Е.С.

Казақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Рес. Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью * КОРПОРАЦИЯ "АСТАНА-СТРОЙ ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №84/010915 от 01.09.2015г

Наименование строительства и его адрес: Завершение строительства многоквартирных жилых домов в мкр.Алгабас Алатауского р-на г.Алматы (п.п.5,10,69,117,70,50,56)

Наименование объекта: 5-ти этажный 30кв. жилой дом. Пятно 50

Водопровод и канализация

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод хозпитьевой В-1								
9.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	30,00	1250,00 / --	-- / --	37500 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	1390,00 / --	-- / --	2780 / --	-- / --	-- / --	-- / --
19.	Е0116-10-7	Установка в стене футляра из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м	1,50	2029,57 / 180,23	27,87 / 10,44	3044 / 270	42 / 16	1,04 / 0,05	2 / 0
		Итого по разделу: Водопровод хозпитьевой В-1								43324
		Раздел: Водомерный узел В-1								
23.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	473 / 254	39 / 16	1,47 / 0,07	1 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	266,00	--	266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	473,47	39,24	1420	118	1,47	4
					254,25	15,75	763	47	0,07	0
26.	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч9п1 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	634,00	--	634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	499,00	--	998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	3500,00	--	3500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	202,00	--	404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водомерный узел В-1								7696
		Раздел: Горячее водоснабжение и циркуляционный водопровод (Т3,Т4)								
39.	С130904-980	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15	шт.	86,00	390,00	--	33540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130904-981	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20	шт.	11,00	526,00	--	5786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С130904-982	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25	шт.	10,00	902,00	--	9020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С130904-983	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С	шт.	2,00	1254,00	--	2508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до +150°С, PN 25, DN 32								
43.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	10,00	62,80	--	628	--	0,12	1
					23,18	--	232	--	--	--
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение и циркуляционный водопровод (Т3,Т4)								51482
		Раздел: Канализация хозяйственно-бытовая (К1)								
		Канализация хоз-бытовая (К1)								
54.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	164,50	620,54	0,64	102079	105	0,58	96
					106,20	0,25	17470	41	0,00	0
56.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	30,00	9126,62	39,24	273799	1177	2,22	67
					387,00	15,75	11610	472	0,07	2
57.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	50,00	2909,71	12,33	145486	616	0,81	41
					144,00	4,50	7200	225	0,02	1
58.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	30,00	3977,40	13,90	119322	417	1,56	47
					279,00	4,50	8370	135	0,03	1
59.	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	комплект	30,00	5778,07	93,94	173342	2818	1,95	59
					330,75	36,00	9922	1080	0,17	5
60.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	30,00	2993,32	1,57	89800	47	0,70	21
					126,00	--	3780	--	--	--
61.	С131101-9	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл	50,00	1430,00	--	71500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0116-12-1	Установка ревизии на трубопроводах диам. 50 мм	1соедин.	6,00	323,06	36,99	1938	222	0,96	6
					177,75	13,50	1066	81	0,07	0
68.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	51,00	200,00	--	10200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация хозяйственно-бытовая (К1)								987465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1089967	5600		344
							60937	2113		10

Накладные расходы :

На сантехнические работы	80706
Всего накладных расходов:	80706
Итого с накладными	1170673

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	23413
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1194086
Итого с временными, 1,1 %	1207221
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1220259
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1225088
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1237160
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	3163937
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	63279
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3227216
Налог на добавленную стоимость, 12 %	387266
Итого с НДС	3614482

ПРИНЯЛ:

Для форм №2

СДАЛ:

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор Кунцурдев М.Г.
«18» 11 2015 г.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Высоцкая Е.С.

КОРПОРАЦИЯ "АСТАНА-СТРОЙ ИНВЕСТ"

Заказчик :ТОО"Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы" г.Алматы, ул. Луганского, 54А.
РНН 600700181950, БИН 080840017805,ИИК KZ 319 261 802 106 036 008 в АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX, Кбе 16 тел. (727)264-33-93
Подрядчик : ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202
РНН 600500032002, БИН 000740002447,ИИК KZ 909261802153796000 в АФ АО "Казкоммерцбанк" БИК KZKOKZKX
Наименование строительства и его адрес:

Утверждена
приказом Представителя Агенства
и жилищно-комунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Завершение строительства многоквартирных жилых домов в мкр.Алгабас Алатауского района г. Алматы п. 5,10,50,56,69,70,117. 2015 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **НОЯБРЬ** 2015 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		84/010915	01.09.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце за ноябрь 2015г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце за ноябрь	по монтажу оборудования				
Завершение строительства многоквартирных жилых домов в мкр.Алгабас (пятна 5-117)	1 092 204 496	321 388 861	373 872 546	110 004 555				34 434 520	321 388 861
в том числе:									
Пятно 5	142 613 106	34 800 937	48 813 427	11 911 618				3 728 672	34 800 937
Пятно10	153 454 326	25 749 537	52 558 372	8 813 517				2 758 879	25 749 537
Пятно 50	138 157 673	10 529 393	47 288 426	3 603 987				1 128 149	10 529 393
Пятно 56	187 155 450	34 641 396	64 059 321	11 857 011				3 711 578	34 641 396
Пятно 69	160 954 675	64 514 522	55 091 356	22 081 946				6 912 270	64 514 522
Пятно 70	110 465 712	51 889 124	37 810 059	17 760 542				5 559 549	51 889 124
Пятно 117	162 629 730	66 128 143	55 664 689	22 634 253				7 085 158	66 128 143
Наружные тепловые сети	3 638 015	0	1 245 215	0				0	0
Благоустройство	28 707 122	28 707 122	9 825 836	9 825 836				3 075 763	28 707 122
Наружные сети водопровод и канализация	4 428 687	4 428 687	1 515 845	1 515 845				474 502	4 428 687

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №84/010915 от 01.09.2015г

Наименование строительства и его адрес: Завершение строительства многоквартирных жилых домов в мкр.Алгабас Алатауского района г.Алматы (пятна №5,10,69,117,70,50,56)

Наименование объекта: 4-х этажный жилой дом.

Проезды

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОКРЫТИЕ								
1.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	98,60	864,08	73,75	85199	7272	0,14	14
					21,38	11,67	2108	1151	0,04	4
2.	Е0127-31-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа	м2	493,00	242,49	26,23	119546	12932	0,05	24
					7,58	8,68	3737	4279	0,03	15
3.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	493,00	397,18	15,35	195811	7568	0,03	17
					5,94	5,06	2928	2495	0,02	9
4.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	493,00	467,00	--	230231	--	0,00	0
					0,10	--	49	--	--	--
5.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	493,00	478,54	15,35	235921	7568	0,03	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ			5,94	5,06	2928	2495	0,02	9
6.	Е0127-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	493,00	214,40	--	105699	--	0,00	0
					0,04	--	20	--	--	--
7.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х300х15 мм при других видах покрытий	м	2055,00	435,64	6,63	895242	13626	0,70	1434
					108,68	1,76	223337	3610	0,01	13
8.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	92,47	26700,00	--	2469082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ								4336731
ИТОГО:							4336731	48969		1507
							235107	14030		49

Накладные расходы :

На общестроительные работы	331353
Всего накладных расходов:	331353
Итого с накладными	4668084

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	280085
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4948169
Итого с временными, 1,1 %	5002599
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	5056627
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5076637
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5126663
Пересчет в текущих ценах, К=1,042	13111027
Налоги, сборы, обязательные платежи	262221
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13373248
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1604790
Итого с НДС	14978038

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор
«____»_____20____г.

ПРИНЯЛ:

СДАЛ: