Заказчик :**ТОО"Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы" г.Алматы, ул. Луганского, 54А.**
РНН 600700181950, БИН 080840017805,ИИК KZ 319 261 802 106 036 008 в АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX, Кбе 16 тел. (727)264-33-93
Подрядчик : **ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**
РНН 600500032002, БИН 000740002447,ИИК KZ 909261802153796000 в АФ АО "Казкоммерцбанк" БИК KZKOKZKX
Наименование строительства и его адрес:

Утверждена
приказом Представителя Агенства
и жилищно-комунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Завершение строительства многоквартирных жилых домов в мкр.Алгабас Алатауского района г. Алматы п. 5,10,50,56,69,70,117. 2015 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **НОЯБРЬ** 2015 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		84/010915	**01.09.2015**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце за ноябрь 2015г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце за ноябрь	по монтажу оборудования				
Завершение строительства многоквартирных жилых домов в мкр.Алгабас (пятна 5-117)	767 177 620	124 293 183	262 622 776	42 542 908				13 317 127	124 293 183
в том числе:									
Пятно 5	107 812 169	31 872 476	36 901 809	10 909 270				3 414 908	31 872 476
Пятно10	127 704 789	10 413 476	43 744 855	3 564 311				1 115 730	10 413 476
Пятно 50	127 628 280	11 200 134	43 684 439	3 833 567				1 200 014	11 200 134
Пятно 56	152 514 054	16 648 410	52 202 310	5 698 396				1 783 758	16 648 410
Пятно 69	96 440 153	20 294 686	33 009 410	6 946 439				2 174 431	20 294 686
Пятно 70	58 576 588	13 827 742	20 049 517	4 732 941				1 481 544	13 827 742
Пятно 117	96 501 587	20 036 259	33 030 436	6 857 984				2 146 742	20 036 259

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства г.Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №84/010915 от 01.09.2015г

Наименование строительства и его адрес: Завершение строительства многоквартирных жилых домов в мкр.Алгабас Алатауского района г.Алматы

Наименование объекта: 4-х этажный 24кв. жилой дом. Пятно 69

Общестроительные работы АР (остаток)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
		Кровля эркера								
23.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	103,40	759,32	8,20	78513	848	1,71	177
					272,95	3,08	28223	318	0,01	2
24.	С11011-3059	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	36,40	343,00	--	12485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	1,30	28485,13	318,13	37031	414	39,00	51
					7020,00	119,25	9126	155	0,59	1
26.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	11,20	670,87	2,86	7514	32	1,63	18
					282,04	0,94	3159	11	0,00	0
27.	СПРАЙС	Гиперплита	м	11,76	349,12	--	4106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	60,00	103,08	0,99	6185	59	0,07	4
					11,59	0,38	695	23	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,66	575,05	1,24	380	1	0,97	1
					153,23	0,47	101	--	0,00	0
30.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	2,13	573,75	28,11	1224	60	0,78	2
					123,75	10,58	264	23	0,05	0
		Щит металлический Щ-1 (2шт)								
31.	Е0134-53-1	Устройство щита-настила из листовой стали	м2	1,88	1200,38	221,40	2259	417	4,87	9
					812,25	84,38	1528	159	0,41	1
32.	С11041-85	Сталь угловая ГОСТ 8509-86 50х50 мм	т	0,06	47200,00	--	2749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00	53000,00	--	53	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С11011-88 6	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали	т	0,03	51027,00	--	1400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,99	21,80	0,05	43	--	0,03	0
					5,81	0,02	12	--	0,00	0
36.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,99	20,36	0,02	41	--	0,02	0
					4,16	--	8	--	--	--
37.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	3,50	22951,16	316,57	80329	1108	22,50	79
					3487,50	119,25	12206	417	0,58	2
38.	Е0110-14-1	Установка стропил и мауэрлатов,	м3	5,40	23741,72	334,28	128205	1805	22,10	119
					3397,50	126,00	18346	680	0,62	3
39.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	8,90	573,75	28,11	5106	250	0,78	7
					123,75	10,58	1101	94	0,05	0
40.	Е0110-49-2	Укладка по фермам обрешетки из брусьев	м3	2,18	25221,47	309,62	54983	675	13,80	30
					2452,50	117,00	5346	255	0,57	1
41.	Е0109-42-	Монтаж кровельного покрытия зданий	м2	516,80	112,45	34,24	58116	17697	0,32	164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	высотой до 25 м из профилированного листа			51,08	8,45	26398	4367	0,03	16
42.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	м2	594,32	896,00 --	-- --	532511 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	516,80	20,48 4,68	0,91 0,34	10585 2419	470 176	0,03 0,00	15 1
		Лоток (АР-22)								
44.	Е0109-43-1	Монтаж м/каркаса для установки лотка	т	0,47	11487,34 4725,00	4590,56 840,11	5394 2219	2156 395	25,30 3,01	12 1
45.	С11011-880	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной из углеродистой стали Ст3кп	т	0,07	49389,00 --	-- --	3516 --	-- --	-- --	-- --
46.	С11011-877	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной из углеродистой стали Ст3кп	т	0,25	55300,00 --	-- --	14035 --	-- --	-- --	-- --
47.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,14	58700,00 --	-- --	8488 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0109-53-2	Монтаж лотков из полосовой и тонколистовой стали	т	1,34	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	13164 9833	1554 144	46,60 0,53	62 1
49.	С11011-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, из углеродистой стали	т	1,34	51027,00 --	-- --	68192 --	-- --	-- --	-- --
50.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за один раз	м2	136,66	21,80 5,81	0,05 0,02	2979 794	7 3	0,03 0,00	4 0
51.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	136,66	20,36 4,16	0,02 --	2782 568	3 --	0,02 --	3 --
		Парапет и ендова (АР-20)								
52.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /примыкания и ендова/ из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм	м2	50,90	575,05 153,23	1,24 0,47	29270 7799	63 24	0,97 0,00	49 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	С11011-879	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной из углеродистой стали Ст0	т	0,34	49389,00 --	-- --	16748 --	-- --	-- --	-- --
		Вентшахты ВШ-1 (10шт)								
54.	Е0109-43-1	Монтаж м/каркаса для зонтов вентшахт	т	0,27	11487,34 4725,00	4590,56 840,11	3112 1280	1243 228	25,30 3,01	7 1
55.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,25	58700,00 --	-- --	14774 --	-- --	-- --	-- --
56.	С12041-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	0,03	49134,00 --	-- --	1415 --	-- --	-- --	-- --
57.	Е0112-11-1	Устройство зонтов над венттрубами	колпак	10,00	317,45 303,75	6,95 2,25	3174 3038	70 22	1,93 0,01	19 0
58.	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм	кг	146,95	72,00 --	-- --	10581 --	-- --	-- --	-- --
59.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,72	21,80 5,81	0,05 0,02	495 132	1 --	0,03 0,00	1 0
60.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,72	20,36 4,16	0,02 --	463 95	-- --	0,02 --	0 --
		Итого по разделу: Кровля								1222400
		Раздел: Окна(АР-8,9)								
61.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	129,60	346,04 136,44	18,87 6,39	44847 17683	2446 828	0,82 0,03	106 4
62.	С12061-185	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и	м2	129,60	6022,00 --	-- --	780451 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99								
63.	E0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	36,00	472,81 217,73	19,00 6,18	17021 7838	684 223	1,30 0,03	47 1
64.	C12061-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	36,00	5206,00 --	-- --	187416 --	-- --	-- --	-- --
65.	E0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	8,64	427,50 185,83	19,32 6,39	3694 1606	167 55	1,11 0,03	10 0
66.	C12061-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	8,64	5206,00 --	-- --	44980 --	-- --	-- --	-- --
67.	C11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-174,24	2800,00 --	-- --	-487872 --	-- --	-- --	-- --
68.	C11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	174,24	4963,00 --	-- --	864753 --	-- --	-- --	-- --
69.	E0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	165,60	110,32 94,05	5,58 2,12	18269 15575	924 351	0,59 0,01	97 2
70.	C12069-13	Доски подоконные, марка с ПД7-25 по ПД16-25, толщина 34 мм, шириной 250 мм	м	90,40	701,00 --	-- --	63370 --	-- --	-- --	-- --
71.	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм	м2	18,48	161,83 153,23	1,24 0,47	2990 2831	23 9	0,97 0,00	18 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	С11011-86 6	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	кг	118,35	72,00	--	8521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна(АР-8,9)								1548441
		Раздел: Перегородки								
106.	Е0115-36-1	Устройство обшивки низа лестиц гипсокартонными листами в один слой ГКЛ	м2	89,60	876,44	4,85	78529	434	1,29	115
					222,86	1,41	19968	126	0,01	1
107.	Е0115-36-1	Устройство обшивки низа лестиц гипсокартонными листами в один слой ГКЛ	м2	132,00	807,14	4,85	106542	640	1,29	170
					222,86	1,41	29418	186	0,01	1
		Итого по разделу: Перегородки								185070
		Раздел: Внутреняя отделка								
		Потолки (помещения с 1 по 4 этажи, лестничная клетка)								
155.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	175,90	136,37	1,18	23987	208	0,17	29
					30,63	0,45	5388	79	0,00	0
		Ригели								
157.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	36,10	136,37	1,18	4923	43	0,17	6
					30,63	0,45	1106	16	0,00	0
		Итого по разделу: Внутреняя отделка								28909
		Раздел: Наружная отделка (АР-15)								
		Тип 5								
173.	Е0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	234,80	1145,82	43,81	269039	10286	2,25	529
					396,91	31,25	93194	7337	0,14	34
174.	С11031-59 2	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 125	м3	24,18	9141,00	--	221066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Декоративные элементы								
184.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	82,42	161,83	1,24	13338	102	0,97	80
					153,23	0,47	12629	39	0,00	0
185.	С11011-86	Сталь листовая оцинкованная	кг	527,95	72,00	--	38012	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80			--	--	--	--	--	--
186.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	1390,48	150,62 69,08	0,62 0,23	209431 96054	862 320	0,43 0,00	605 2
		Итого по разделу: Наружная отделка (АР-15)								750887
		Раздел: Прочие работы								
		Ограждение лестниц								
187.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,85	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	11715 4306	4679 1327	28,90 5,46	25 5
189.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,85	133700,00 --	--	114233 --	--	--	--
		Ограждение балконов								
191.	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	т	1,69	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	16668 12450	1968 183	46,60 0,53	79 1
192.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	1,76	134000,00 --	--	235878 --	--	--	--
		Козырек								
194.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,00	402,75 402,75	--	403 403	--	2,80 --	3 --
195.	Е0109-43-1	Монтаж стоек из труб Д-200мм	т	0,54	11487,34 4725,00	4590,56 840,11	6161 2534	2462 451	25,30 3,01	14 2
196.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	18,40	1623,00 --	--	29863 --	--	--	--
197.	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек бетоном	м3	1,00	3951,97 195,75	66,01 24,93	3952 196	66 25	1,35 0,12	1 0
200.	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,05	179900,00 --	--	8311 --	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201.	С12021-284	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 60х27	м	42,00	52,00 ---	-- ---	2184 ---	-- ---	-- ---	-- ---
202.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,29	13864,97 --- 9090,00	4022,39 --- 1071,86	3988 --- 2615	1157 --- 308	56,50 --- 3,81	16 --- 1
203.	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка	т	0,29	122800,00 ---	-- ---	35321 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Будка выхода на кровлю								
212.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,15	22951,16 --- 3487,50	316,57 --- 119,25	3443 --- 523	47 --- 18	22,50 --- 0,58	3 --- 0
213.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,05	23741,72 --- 3397,50	334,28 --- 126,00	1140 --- 163	16 --- 6	22,10 --- 0,62	1 --- 0
214.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	4,76	20,48 --- 4,68	0,91 --- 0,34	97 --- 22	4 --- 2	0,03 --- 0,00	0 --- 0
215.	С11021-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, III сорта	м3	0,25	12700,00 --- --	-- --- --	3200 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
216.	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	4,76	700,70 --- 84,15	5,48 --- 2,07	3335 --- 401	26 --- 10	0,53 --- 0,01	3 --- 0
217.	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	м2	24,00	302,79 --- 144,00	125,09 --- 29,74	7267 --- 3456	3002 --- 714	0,94 --- 0,10	23 --- 2
218.	С11011-867	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	т	0,19	77365,00 --- --	-- --- --	14613 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
219.	Е0112-4-7	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	м	7,20	99,70 --- 67,31	7,72 --- 0,39	718 --- 485	56 --- 3	0,40 --- 0,00	3 --- 0
220.	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,05	72495,00 --- --	-- --- --	3423 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
221.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного	м2	4,76	121,68 ---	8,30 ---	579 ---	40 ---	0,57 ---	3 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытия из профилированного оцинкованного листа			94,18	1,17	448	6	0,00	0
222.	С11011-3786	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010	м2	5,26	557,00 --	-- --	2932 --	-- --	-- --	-- --
		Люк на чердак Л-1								
226.	Е0109-40-1	Обрамление в из гнутого профиля	м	5,60	24,32 21,92	0,42 0,16	136 123	2 1	0,13 0,00	1 0
228.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,002208	22951,16 3487,50	316,57 119,25	51 8	1 --	22,50 0,58	0 0
		Ограждение пандуса								
236.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62 33075,00	304,24 114,75	1137 400	4 1	198,00 0,56	2 0
237.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,53	21,80 5,81	0,05 0,02	11 3	-- --	0,03 0,00	0 0
238.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,53	20,36 4,16	0,02 --	11 2	-- --	0,02 --	0 --
239.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	45,00	2889,64 71,78	5,89 2,23	130034 3230	265 100	0,41 0,01	19 0
		Стремянки								
241.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,04	11710,85 5040,00	5475,87 1552,87	440 189	206 58	28,90 5,46	1 0
242.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04	133700,00 --	-- --	5026 --	-- --	-- --	-- --
243.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	12,00	20,14 19,91	0,23 0,09	242 239	3 1	0,12 0,00	1 0
244.	С11011-2092	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х100 мм	шт	12,00	9,14 --	-- --	110 --	-- --	-- --	-- --
245.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,64	21,80 5,81	0,05 0,02	36 10	-- --	0,03 0,00	0 0
246.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	1,64	40,72	0,04	67	--	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115			8,32	--	14	--	--	--
		Итого по разделу: Прочие работы								646725
ИТОГО:							4382432	59757		2842
							470200	20277		86

Накладные расходы :

На общестроительные работы	471525
На металломонтажные работы	68291
Всего накладных расходов:	539817
Итого с накладными	4922248

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	98445
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5020693
Итого с временными, 1,1 %	5075921
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	5130741
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5151045
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5201804
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	13303194
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	266064
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13569258
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1628311
Итого с НДС	15197569

ПРИНЯЛ:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Для форм №2

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор
«19» 11 2015 г.

СДАЛ:

Казахстан Республикасы Алматы каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Республика Казахстан Товарищество с ограниченной ответственностью КОРПОРАЦИЯ "АСТАНА-СТРОЙ ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ

Заказчик :**ТОО"Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы" г.Алматы, ул. Луганского, 54А.**
РНН 600700181950, БИН 080840017805,ИИК KZ 319 261 802 106 036 008 в АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX, Кбе 16 тел. (727)264-33-93
Подрядчик : **ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**
РНН 600500032002, БИН 000740002447,ИИК KZ 909261802153796000 в АФ АО "Казкоммерцбанк" БИК KZKOKZKX
Наименование строительства и его адрес:

Утверждена
приказом Представителя Агенства
и жилищно-комунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Завершение строительства многоквартирных жилых домов в мкр.Алгабас Алатауского района г. Алматы п. 5,10,50,56,69,70,117. 2015 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **НОЯБРЬ** 2015 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		84/010915	**01.09.2015**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце за ноябрь 2015г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце за ноябрь	по монтажу оборудования				
Завершение строительства многоквартирных жилых домов в мкр.Алгабас (пятна 5-117)	1 092 204 496	321 388 861	373 872 546	110 004 555				34 434 520	321 388 861
в том числе:									
Пятно 5	142 613 106	34 800 937	48 813 427	11 911 618				3 728 672	34 800 937
Пятно10	153 454 326	25 749 537	52 558 372	8 813 517				2 758 879	25 749 537
Пятно 50	138 157 673	10 529 393	47 288 426	3 603 987				1 128 149	10 529 393
Пятно 56	187 155 450	34 641 396	64 059 321	11 857 011				3 711 578	34 641 396
Пятно 69	160 954 675	64 514 522	55 091 356	22 081 946				6 912 270	64 514 522
Пятно 70	110 465 712	51 889 124	37 810 059	17 760 542				5 559 549	51 889 124
Пятно 117	162 629 730	66 128 143	55 664 689	22 634 253				7 085 158	66 128 143
Наружные тепловые сети	3 638 015	0	1 245 215	0				0	0
Благоустройство	28 707 122	28 707 122	9 825 836	9 825 836				3 075 763	28 707 122
Наружные сети водопровод и канализация	4 428 687	4 428 687	1 515 845	1 515 845				474 502	4 428 687

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №84/010915 от 01.09.2015г

Наименование строительства и его адрес: Завершение строительства многоквартирных жилых домов в мкр.Алгабас Алатауского района г.Алматы (пятна №5,10,69,117,70,50,56)

Наименование объекта: 4-х этажный жилой дом.

Проезды

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 года

N п/п	Наименование. Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: ПОКРЫТИЕ								
1.	Е0127-14-2 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	98,60	864,08	73,75	85199	7272	0,14	14
				21,38	11,67	2108	1151	0,04	4
2.	Е0127-31-1 Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа	м2	493,00	242,49	26,23	119546	12932	0,05	24
				7,58	8,68	3737	4279	0,03	15
3.	Е0127-53-3 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	493,00	397,18	15,35	195811	7568	0,03	17
				5,94	5,06	2928	2495	0,02	9
4.	Е0127-54-3 Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	493,00	467,00	--	230231	--	0,00	0
				0,10	--	49	--	--	--
5.	Е0127-53-1 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	493,00	478,54	15,35	235921	7568	0,03	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ			5,94	5,06	2928	2495	0,02	9
6.	Е0127-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	493,00	214,40 0,04	-- --	105699 20	-- --	0,00 --	0 --
7.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х300х15 мм при других видах покрытий	м	2055,00	435,64 108,68	6,63 1,76	895242 223337	13626 3610	0,70 0,01	1434 13
8.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	92,47	26700,00 --	-- --	2469082 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ								4336731
		ИТОГО:					4336731 235107	48969 14030		1507 49
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						331353		
		Всего накладных расходов:						331353		
		Итого с накладными						4668084		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						280085		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4948169		
		Итого с временными, 1,1 %						5002599		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						5056627		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5076637		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5126663		
		Пересчет в текущих ценах, К=2,542						13111027		
		Налоги, сборы, обязательные платежи						262221		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						13373248		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1604790		
		Итого с НДС						14978038		

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор
«____» _____ 20____ г.

ПРИНЯЛ:

СДАЛ: