Заказчик :**ТОО"Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы" г.Алматы, ул. Луганского, 54А.**

РНН 600700181950, БИН 080840017805,ИИК KZ 319 261 802 106 036 008 в АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX, Кбе 16 тел. (727)264-33-93

Подрядчик : **ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**

РНН 600500032002, БИН 000740002447,ИИК KZ 909261802153796000 в АФ АО "Казкоммерцбанк" БИК KZKOKZKX

Наименование строительства и его адрес:

Утверждена
приказом Представителя Агенства
и жилищно-комунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Завершение строительства многоквартирных жилых домов в мкр.Алгабас Алатауского района г. Алматы п. 5,10,50,56,69,70,117. 2015 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **НОЯБРЬ** 2015 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		84/010915	**01.09.2015**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце за ноябрь 2015г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце за ноябрь	по монтажу оборудования				
Завершение строительства многоквартирных жилых домов в мкр.Алгабас (пятна 5-117)	767 177 620	124 293 183	262 622 776	42 542 908				13 317 127	124 293 183
в том числе:									
Пятно 5	107 812 169	31 872 476	36 901 809	10 909 270				3 414 908	31 872 476
Пятно10	127 704 789	10 413 476	43 744 855	3 564 311				1 115 730	10 413 476
Пятно 50	127 628 280	11 200 134	43 684 439	3 833 567				1 200 014	11 200 134
Пятно 56	152 514 054	16 648 410	52 202 310	5 698 396				1 783 758	16 648 410
Пятно 69	96 440 153	20 294 686	33 009 410	6 946 439				2 174 431	20 294 686
Пятно 70	58 576 588	13 827 742	20 049 517	4 732 941				1 481 544	13 827 742
Пятно 117	96 501 587	20 036 259	33 030 436	6 857 984				2 146 742	20 036 259

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

нет печати
Подряд

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №84/010915 от 01.09.2015г

Наименование строительства и его адрес: Завершение строительства многоквартирных жилых домов в мкр.Алгабас Алатауского района г.Алматы (пятна №5,10,69,117,70,50,56)

Наименование объекта: 4-х этажный 24 кв.жилой дом. Пятно 10

Общестроительные работы АР (остаток)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутренняя отделка								
123.	E0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	3,84	2139,46	330,46	8216	1269	10,58	41
					1809,00	123,75	6947	475	0,60	2
124.	C11031-592	Плиты теплоизоляционные минеральные FAssAd BATs на синтетическом связующем, толщина 100мм	м3	3,96	9141,00	--	36154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Диафрагмы (помещения с 1 по 4 этажи (АР-10))								
131.	E0115-180-3	Улучшенная окраска стен диафрагм поливинилацетатными водоэмульсионными составами с левкасом толщ.2мм	м2	661,80	344,48	2,10	227977	1390	0,39	258
					65,03	0,79	43037	523	0,00	3
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								272347
	ИТОГО:						272347	2659		299
							49984	998		5
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					53159			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	53159
Итого с накладными	325506
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6510
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	332016
Итого с временными, 1,1 %	335668
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	339293
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	340636
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	343993
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	879734
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	17595
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	897329
Налог на добавленную стоимость, 12 %	107679
Итого с НДС	1005008

ПРИНЯЛ: Алиев А.Р.

Для форм №2

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Высоцкая Е.С.

Заказчик :ТОО"Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы" г.Алматы, ул. Луганского, 54А.
РНН 600700181950, БИН 080840017805,ИИК KZ 319 261 802 106 036 008 в АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX, Кбе 16 тел. (727)264-33-93
Подрядчик : ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202
РНН 600500032002, БИН 000740002447,ИИК KZ 909261802153796000 в АФ АО "Казкоммерцбанк" БИК KZKOKZKX
Наименование строительства и его адрес:

Утверждена
приказом Представителя Агенства
и жилищно-комунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Завершение строительства многоквартирных жилых домов в мкр.Алгабас Алатауского района г. Алматы п. 5,10,50,56,69,70,117. 2015 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **НОЯБРЬ** 2015 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		84/010915	01.09.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце за ноябрь 2015г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце за ноябрь	по монтажу оборудования				
Завершение строительства многоквартирных жилых домов в мкр.Алгабас (пятна 5-117)	1 092 204 496	321 388 861	373 872 546	110 004 555				34 434 520	321 388 861
в том числе:									
Пятно 5	142 613 106	34 800 937	48 813 427	11 911 618				3 728 672	34 800 937
Пятно10	153 454 326	25 749 537	52 558 372	8 813 517				2 758 879	25 749 537
Пятно 50	138 157 673	10 529 393	47 288 426	3 603 987				1 128 149	10 529 393
Пятно 56	187 155 450	34 641 396	64 059 321	11 857 011				3 711 578	34 641 396
Пятно 69	160 954 675	64 514 522	55 091 356	22 081 946				6 912 270	64 514 522
Пятно 70	110 465 712	51 889 124	37 810 059	17 760 542				5 559 549	51 889 124
Пятно 117	162 629 730	66 128 143	55 664 689	22 634 253				7 085 158	66 128 143
Наружные тепловые сети	3 638 015	0	1 245 215	0				0	0
Благоустройство	28 707 122	28 707 122	9 825 836	9 825 836				3 075 763	28 707 122
Наружные сети водопровод и канализация	4 428 687	4 428 687	1 515 845	1 515 845				474 502	4 428 687

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №84/010915 от 01.09.2015г

Наименование строительства и его адрес: Завершение строительства многоквартирных жилых домов в мкр.Алгабас Алатауского района г.Алматы (пятна №5,10,69,117,70,50,56)

Наименование объекта: 4-х этажный жилой дом.

Проезды

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОКРЫТИЕ								
1.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	98,60	864,08	73,75	85199	7272	0,14	14
					21,38	11,67	2108	1151	0,04	4
2.	Е0127-31-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа	м2	493,00	242,49	26,23	119546	12932	0,05	24
					7,58	8,68	3737	4279	0,03	15
3.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	493,00	397,18	15,35	195811	7568	0,03	17
					5,94	5,06	2928	2495	0,02	9
4.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	493,00	467,00	--	230231	--	0,00	0
					0,10	--	49	--	--	--
5.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	493,00	478,54	15,35	235921	7568	0,03	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ			5,94	5,06	2928	2495	0,02	9
6.	Е0127-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	493,00	214,40	--	105699	--	0,00	0
					0,04	--	20	--	--	--
7.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х300х15 мм при других видах покрытий	м	2055,00	435,64	6,63	895242	13626	0,70	1434
					108,68	1,76	223337	3610	0,01	13
8.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	92,47	26700,00	--	2469082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ								4336731
ИТОГО:							4336731	48969		1507
							235107	14030		49

Накладные расходы :

На общестроительные работы	331353
Всего накладных расходов:	331353
Итого с накладными	4668084

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	280085
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4948169
Итого с временными, 1,1 %	5002599
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	5056627
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5076637
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5126663
Пересчет в текущих ценах, К=1,042	13111027
Налоги, сборы, обязательные платежи	262221
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13373248
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1604790
Итого с НДС	14978038

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор
«____»_____20____г.

ПРИНЯЛ:

СДАЛ: