Заказчик :**ТОО"Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы" г.Алматы, ул. Луганского, 54А.**

РНН 600700181950, БИН 080840017805,ИИК KZ 319 261 802 106 036 008 в АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX, Кбе 16 тел. (727)264-33-93

Подрядчик : **ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**

РНН 600500032002, БИН 000740002447,ИИК KZ 909261802153796000 в АФ АО "Казкоммерцбанк" БИК KZKOKZKX

Наименование строительства и его адрес:

Утверждена
приказом Представителя Агенства
и жилищно-комунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Завершение строительства многоквартирных жилых домов в мкр.Алгабас Алатауского района г. Алматы п. 5,10,50,56,69,70,117. 2015 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **НОЯБРЬ** 2015 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		84/010915	**01.09.2015**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце за ноябрь 2015г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце за ноябрь	по монтажу оборудования				
Завершение строительства многоквартирных жилых домов в мкр.Алгабас (пятна 5-117)	767 177 620	124 293 183	262 622 776	42 542 908				13 317 127	124 293 183
в том числе:									
Пятно 5	107 812 169	31 872 476	36 901 809	10 909 270				3 414 908	31 872 476
Пятно10	127 704 789	10 413 476	43 744 855	3 564 311				1 115 730	10 413 476
Пятно 50	127 628 280	11 200 134	43 684 439	3 833 567				1 200 014	11 200 134
Пятно 56	152 514 054	16 648 410	52 202 310	5 698 396				1 783 758	16 648 410
Пятно 69	96 440 153	20 294 686	33 009 410	6 946 439				2 174 431	20 294 686
Пятно 70	58 576 588	13 827 742	20 049 517	4 732 941				1 481 544	13 827 742
Пятно 117	96 501 587	20 036 259	33 030 436	6 857 984				2 146 742	20 036 259

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №84/010915 от 01.09.2015г

Наименование строительства и его адрес: Завершение строительства многоквартирных жилых домов в мкр. Алгабас Алатауского р-на г.Алматы (п.п.5,10,69,117,70,50,56)

Наименование объекта: 5-ти этажный 30 кв. жилой дом. Пятно 56.

Общестроительные работы АР (остаток)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна(АР-8,9)								
69.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм	м2	23,10	161,83 / 153,23	1,24 / 0,47	3738 / 3539	29 / 11	0,97 / 0,00	22 / 0
70.	С11011-86 6	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	кг	147,94	72,00 / --	-- / --	10652 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Окна(АР-8,9)								14389
		Раздел: Наружная отделка (АР-15)								
		Тип 4								
168.	Е0115-82-5	Нанесение грунтовки "Праймер"	м2	123,00	21,10 / 6,70	0,01 / --	2596 / 824	1 / --	0,04 / --	5 / --
169.	Е0115-80-4	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	123,00	259,75 / 95,92	1,09 / 0,24	31949 / 11798	134 / 30	0,51 / 0,00	63 / 0
		Декоративные элементы								
181.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной	м2	82,42	161,83 / 153,23	1,24 / 0,47	13338 / 12629	102 / 39	0,97 / 0,00	80 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали								
182.	С11011-86 6	Сталь листовая с полимерным покрытием, толщиной 0,8 мм	кг	527,95	72,00	--	38012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружная отделка (АР-15)								85895
		Раздел: Прочие работы								
		Ограждение лестниц								
185.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,30	13711,47	5475,87	4100	1638	28,90	9
					5040,00	1552,87	1507	464	5,46	2
187.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,30	66850,00	--	19991	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Козырек - 2шт (АР-25)								
194.	С11011-90 1	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,05	179900,00	--	8311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,29	13864,97	4022,39	3988	1157	56,50	16
					9090,00	1071,86	2615	308	3,81	1
197.	С12021-11 6	Связи по колоннам и стойкам фахверка	т	0,29	67540,00	--	19427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,22	22997,72	316,57	5122	71	22,50	5
					3487,50	119,25	777	27	0,58	0
199.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из листовой кровельной стали	м2	18,20	112,45	34,24	2047	623	0,32	6
					51,08	8,45	930	154	0,03	1
200.	С11011-86 2	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщиной 0,8 мм	т	0,11	50200,00	--	5738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Стремянки (АР-35)								
213.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,04	13711,47	5475,87	515	206	28,90	1
					5040,00	1552,87	189	58	5,46	0
214.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные	т	0,04	133700,00	--	5026	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лестницы			--	--	--	--	--	--
215.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	12,00	20,14	0,23	242	3	0,12	1
					19,91	0,09	239	1	0,00	0
216.	С11011-2092	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х100 мм	шт	12,00	9,14	--	110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,64	21,80	0,05	36	--	0,03	0
					5,81	0,02	10	--	0,00	0
218.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,64	20,36	0,02	33	--	0,02	0
					4,16	--	7	--	--	--
		Ограждение пандуса (АР-38)								
244.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06	93997,62	304,24	5687	18	198,00	12
					33075,00	114,75	2001	7	0,56	0
245.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,63	21,80	0,05	57	--	0,03	0
					5,81	0,02	15	--	0,00	0
246.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,63	20,36	0,02	54	--	0,02	0
					4,16	--	11	--	--	--
247.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	225,00	2889,64	5,89	650169	1325	0,41	93
					71,78	2,23	16150	502	0,01	2
248.	Е0115-172-4	Масляная окраска, количество окрасок 2	м2	202,50	148,40	0,07	30050	14	0,65	131
					108,00	0,02	21870	4	0,00	0
		Итого по разделу: Прочие работы								760702

ИТОГО:

	860988	5319	445
	75111	1605	7

Накладные расходы :

На общестроительные работы	81975
На металломонтажные работы	5819
Всего накладных расходов:	87794
Итого с накладными	948782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	18976
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	967758
Итого с временными, 1,1 %	978403
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	988970
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	992884
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1002668
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2564243
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	51285
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2615528
Налог на добавленную стоимость, 12 %	313863
Итого с НДС	2929391

ПРИНЯЛ:

Для форм №2

СДАЛ:

КОРПОРАЦИЯ "АСТАНА-СТРОЙ ИНВЕСТ"

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор _____
«____» _____ 20____ г.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
_____ Воропаева О.И.

Заказчик :ТОО"Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы" г.Алматы, ул. Луганского, 54А.
РНН 600700181950, БИН 080840017805,ИИК KZ 319 261 802 106 036 008 в АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX, Кбе 16 тел. (727)264-33-93
Подрядчик : ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202
РНН 600500032002, БИН 000740002447,ИИК KZ 909261802153796000 в АФ АО "Казкоммерцбанк" БИК KZKOKZKX
Наименование строительства и его адрес:

Утверждена
приказом Представителя Агенства
и жилищно-комунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Завершение строительства многоквартирных жилых домов в мкр.Алгабас Алатауского района г. Алматы п. 5,10,50,56,69,70,117. 2015 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **НОЯБРЬ** 2015 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		84/010915	01.09.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце за ноябрь 2015г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце за ноябрь	по монтажу оборудования				
Завершение строительства многоквартирных жилых домов в мкр.Алгабас (пятна 5-117)	1 092 204 496	321 388 861	373 872 546	110 004 555				34 434 520	321 388 861
в том числе:									
Пятно 5	142 613 106	34 800 937	48 813 427	11 911 618				3 728 672	34 800 937
Пятно10	153 454 326	25 749 537	52 558 372	8 813 517				2 758 879	25 749 537
Пятно 50	138 157 673	10 529 393	47 288 426	3 603 987				1 128 149	10 529 393
Пятно 56	187 155 450	34 641 396	64 059 321	11 857 011				3 711 578	34 641 396
Пятно 69	160 954 675	64 514 522	55 091 356	22 081 946				6 912 270	64 514 522
Пятно 70	110 465 712	51 889 124	37 810 059	17 760 542				5 559 549	51 889 124
Пятно 117	162 629 730	66 128 143	55 664 689	22 634 253				7 085 158	66 128 143
Наружные тепловые сети	3 638 015	0	1 245 215	0				0	0
Благоустройство	28 707 122	28 707 122	9 825 836	9 825 836				3 075 763	28 707 122
Наружные сети водопровод и канализация	4 428 687	4 428 687	1 515 845	1 515 845				474 502	4 428 687

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №84/010915 от 01.09.2015г

Наименование строительства и его адрес: Завершение строительства многоквартирных жилых домов в мкр.Алгабас Алатауского района г.Алматы (пятна №5,10,69,117,70,50,56)

Наименование объекта: 4-х этажный жилой дом.

Проезды

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОКРЫТИЕ								
1.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	98,60	864,08	73,75	85199	7272	0,14	14
					21,38	11,67	2108	1151	0,04	4
2.	Е0127-31-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа	м2	493,00	242,49	26,23	119546	12932	0,05	24
					7,58	8,68	3737	4279	0,03	15
3.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	493,00	397,18	15,35	195811	7568	0,03	17
					5,94	5,06	2928	2495	0,02	9
4.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	493,00	467,00	--	230231	--	0,00	0
					0,10	--	49	--	--	--
5.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	493,00	478,54	15,35	235921	7568	0,03	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ			5,94	5,06	2928	2495	0,02	9
6.	Е0127-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	493,00	214,40	--	105699	--	0,00	0
					0,04	--	20	--	--	--
7.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х300х15 мм при других видах покрытий	м	2055,00	435,64	6,63	895242	13626	0,70	1434
					108,68	1,76	223337	3610	0,01	13
8.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	92,47	26700,00	--	2469082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ								4336731
ИТОГО:							4336731	48969		1507
							235107	14030		49

Накладные расходы :

На общестроительные работы	331353
Всего накладных расходов:	331353
Итого с накладными	4668084

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	280085
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4948169
Итого с временными, 1,1 %	5002599
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	5056627
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5076637
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5126663
Пересчет в текущих ценах, К=1,042	13111027
Налоги, сборы, обязательные платежи	262221
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13373248
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1604790
Итого с НДС	14978038

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор
«____»_____20____г.

ПРИНЯЛ:

СДАЛ: