Ф № 3

Утверждает постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г № 73

**Заказчик:** ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
**Подрядчик:** ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
**Наименование стройки: Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.**
Договор № 27 от 11 мая 2016 года

**С П Р А В К А**
**о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2016 года.**

| Код застройки | код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организация Правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | Наименование | код |
| | | 27 | 11.05.2016 | | | | |

| Наименование объектов | стоимость выполненных работ | | | | | | НДС | Всего, в тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетный месяц без НДС | из графы № 1 | | | | | |
| | | | СМР в сметных базовых ценах 2001 г | СМР в ценах 2014 г | стоимость оборудования в ценах 2014г | стоимость прочих затрат не входящих в СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по стройке | 16 113 006 | | | | | | 1 933 560 | 18 046 566 |
| **Итого за отчетный месяц июнь:** | | **16 113 006** | **6 974 003** | **16 665 635** | **0** | **567535** | **1 933 560** | **18 046 566** |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Ногаев О.А.

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
Касимов М.А.

**Заказчик:** ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
**Подрядчик:** ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
**Наименование стройки: Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.**

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 43 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Договор № 27 от 11 мая 2016 года

## Акт № 1

## приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года.

Локальная смета № 2-1-1

**Общестроительные работы**

Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 43 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-14 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта* | 84,243 | 27,84 / 1,66 | 26,18 / 7,2 | 2345 / 140 | 2205 / 607 | 724 / 97 | 0,0115 / 0,025 | 1 / 2 |
| 2 | Е1-164-2 | Дороботка нрунта вручную *м3 грунта* | 2,52729 | 262,72 / 262,72 | – / – | 664 / 664 | – / – | 750 / 113 | 1,54 / – | 4 / – |
| 3 | Е1-28-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м грунтом 2 группы *м3 грунта* | 43,443 | 6,83 | 6,83 | 297 | 297 | 79 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | – | 1,87 | – | 81 | 97 | 0,01 | – |
| 4 Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 43,443 | 21,55 | 4,52 | 936 | 196 | 718 | 0,11 | 5 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 740 | – | 97 | – | – |
| | **Итого по разделу 1** | | | | **4241** | **2698** | | | **10** |
| | | | | | **1544** | **688** | | | **2** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | – | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 2271 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 391 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **6903** | | | | |
| **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | | | | |
| 5 Е11-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 47,084 | 665,89 | 24,55 | 31353 | 1156 | 2839 | 0,263 | 12 |
| | *м2 покрытия* | | 39,83 | 9,2 | 1875 | 433 | 123 | 0,0449 | 2 |
| 6 Е6-1-22 | Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм бетон В 7,5 | 35,9 | 9157,42 | 353,46 | 328751 | 12689 | 27085 | 3,6 | 129 |
| | *м3* | | 585 | 133,52 | 21002 | 4793 | 105 | 0,6521 | 23 |
| 7 4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,0167 | 53000 | | 885 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 8 4-1-22 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм | 0,0064 | 53600 | | 343 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 9 Е8-4-3 | Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами | 33,684 | 713,66 | 11,21 | 24039 | 378 | 1419 | 0,201 | 7 |
| | *м2 поверхности* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31,5 | 4,21 | 1061 | 142 | 118 | 0,0205 | 1 |
| 10 Е8-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | 101,3 | 245,44 | 3,82 | 24863 | 387 | 4637 | 0,212 | 21 |
| | *м2 поверхности* | | 37,35 | 1,44 | 3784 | 146 | 118 | 0,007 | 1 |
| 11 Е8-37-2 | Устройство в нижних этажах кирпичных оснований под печи, очаги и трубы | 0,26 | 5686,7 | 298,85 | 1479 | 78 | 259 | 4,45 | 1 |
| | *м3 основания* | | 731,25 | 112,5 | 190 | 29 | 118 | 0,55 | – |
| 12 Е8-4-1 | Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная под печи | 1,2 | 223,75 | 4,19 | 269 | 5 | 84 | 0,38 | – |
| | *м2 поверхности* | | 58,05 | 1,58 | 70 | 2 | 118 | 0,01 | – |
| | **Итого по разделу 2** | | | | **411982** | **14693** | | | **171** |
| | | | | | **27981** | **5545** | | | **27** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 369308 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 36323 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 26898 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **475203** | | | | |

**Раздел 3 Стены, перегородки и перемычки**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Е8-23-9 | Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м | 23 | 2077,05 | 296,6 | 47772 | 6822 | 23571 | 4,9 | 113 |
| | *м3 кладки* | | 758,25 | 110,25 | 17440 | 2536 | 118 | 0,54 | 12 |
| 14 30-7-2 | Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-100 | 8,225 | 12800 | | 105280 | | | | |
| | *1000шт* | | | | | | | | |
| 15 30-3-58 | Ракушеблоки, 400x200x200 мм | 1782 | 40 | | 71280 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 16 1-3-4081 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-86 | 12,32 | 2859 | | 35223 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3* | | | | | | | |
| 17 Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,036 | 72779,65 | 422,15 | 2620 | 15 | 357 | 56,4 | 2 |
| | *т металлических изделий* | | 8257,5 | 157,5 | 297 | 6 | 118 | 0,77 | 0 |
| 18 Е8-23-3 | Кладка рядовая из известняка стен неармированные при высоте этажа до 4 м | 1,65 | 1659,06 | 321,26 | 2737 | 530 | 1406 | 4,1 | 7 |
| | *м3 кладки* | | 603 | 119,25 | 995 | 197 | 118 | 0,59 | 1 |
| 19 30-3-58 | Ракушеблоки, 400x200x200 мм | 221 | 40 | | 8840 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 20 Е8-7-5 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 13 | 1024,36 | 34,37 | 13317 | 447 | 3097 | 1,21 | 16 |
| | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 189 | 12,87 | 2457 | 167 | 118 | 0,0629 | 1 |
| | **Итого по разделу 3** | | | | **287069** | **7814** | | | **137** |
| | | | | | **21189** | **, 2905** | | | **14** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 258066 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 28431 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 18930 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **334431** | | | | |
| | **Итого прямые затраты:** | | | | **703293** | **25205** | | | **318** |
| | | | | | **50714** | **9139** | | | **43** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 627374 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 67026 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 46219 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **816537** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,1 %) | | | | 8982 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065 %) | | 13262 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | 8255 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | 3302 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | **850338** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)** | | **2032037** |
| Налог (2 %) | | 40641 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | **2072677** |
| **С учетом понижающего коэффициента в договорные цены** | 0,935 | **1937953** |
| НДС (12 %) | | 232554 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | **2170507** |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ногаев О.А.

**Техническое сопровождение:**
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ Дубовенко Т.Г.

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

_____ Касимов М.А.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

**Наименование стройки: Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.**

Наименование объекта: Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 37,(арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Договор № 27 от 11 мая 2016 года

## Акт № 1

## приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года.

Локальная смета № 2-1-1

**Общестроительные работы**

Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 37 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-14 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 84,243 | 27,84 | 26,18 | 2345 | 2205 | 724 | 0,0115 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | 1,66 | 7,2 | 140 | 607 | 97 | 0,025 | 2 |
| 2 | Е1-164-2 | Дороботка нрунта вручную | 2,52729 | 262,72 | – | 664 | – | 750 | 1,54 | 4 |
| | | *м3 грунта* | | 262,72 | – | 664 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-28-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м грунтом 2 группы | 43,443 | 6,83 | 6,83 | 297 | 297 | 79 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 1,87 | – | 81 | 97 | 0,01 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 43,443 | 21,55 | 4,52 | 936 | 196 | 718 | 0,11 | 5 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 740 | – | 97 | – | – |
| | **Итого по разделу 1** | | | | **4241** | **2698** | | | **10** |
| | | | | | **1544** | **688** | | | **2** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | – | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 2271 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 391 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **6903** | | | | |
| **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | | | | |
| 5 Е11-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 47,084 | 665,89 | 24,55 | 31353 | 1156 | 2839 | 0,263 | 12 |
| | *м2 покрытия* | | 39,83 | 9,2 | 1875 | 433 | 123 | 0,0449 | 2 |
| 6 Е6-1-22 | Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм бетон В 7,5 | 35,9 | 9157,42 | 353,46 | 328751 | 12689 | 27085 | 3,6 | 129 |
| | *м3* | | 585 | 133,52 | 21002 | 4793 | 105 | 0,6521 | 23 |
| 7 4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,0167 | 53000 | | 885 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 8 4-1-22 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм | 0,0064 | 53600 | | 343 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 9 Е8-4-3 | Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами | 33,684 | 713,66 | 11,21 | 24039 | 378 | 1419 | 0,201 | 7 |
| | *м2 поверхности* | | 31,5 | 4,21 | 1061 | 142 | 118 | 0,0205 | 1 |
| 10 Е8-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | 101,3 | 245,44 | 3,82 | 24863 | 387 | 4637 | 0,212 | 21 |
| | *м2 поверхности* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 37,35 | 1,44 | 3784 | 146 | 118 | 0,007 | 1 |
| 11 Е8-37-2 | Устройство в нижних этажах кирпичных оснований под печи, очаги и трубы | 0,26 | 5686,7 | 298,85 | 1479 | 78 | 259 | 4,45 | 1 |
| | *м3 основания* | | 731,25 | 112,5 | 190 | 29 | 118 | 0,55 | – |
| 12 Е8-4-1 | Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная под печи | 1,2 | 223,75 | 4,19 | 269 | 5 | 84 | 0,38 | – |
| | *м2 поверхности* | | 58,05 | 1,58 | 70 | 2 | 118 | 0,01 | – |
| | **Итого по разделу 2** | | | | **411982** | **14693** | | | **171** |
| | | | | | **27981** | **5545** | | | **27** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 369308 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 36323 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 26898 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **475203** | | | | |

**Раздел 3 Стены, перегородки и перемычки**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Е8-23-9 | Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м | 51,4059 | 2077,05 | 296,6 | 106773 | 15247 | 52682 | 4,9 | 252 |
| | *м3 кладки* | | 758,25 | 110,25 | 38979 | 5668 | 118 | 0,54 | 28 |
| 14 30-7-2 | Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-100 | 8,225 | 12800 | | 105280 | | | | |
| | *1000шт* | | | | | | | | |
| 15 30-3-58 | Ракушеблоки, 400x200x200 мм | 1782 | 40 | | 71280 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 16 1-3-4081 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-86 | 12,32 | 2859 | | 35223 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 17 Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,081 | 72779,65 | 422,15 | 5895 | 34 | 804 | 56,4 | 5 |
| | *т металлических изделий* | | 8257,5 | 157,5 | 669 | 13 | 118 | 0,77 | 0 |
| 18 Е8-23-3 | Кладка рядовая из известняка стен неармированные при высоте этажа до 4 м | 3,664 | 1659,06 | 321,26 | 6079 | 1177 | 3123 | 4,1 | 15 |
| | *м3 кладки* | | 603 | 119,25 | 2209 | 437 | 118 | 0,59 | 2 |
| 19 30-3-58 | Ракушеблоки, 400x200x200 мм | 221 | 40 | | 8840 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *шт* | | | | | | | | |
| 20 Е8-7-5 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 29,47 | 1024,36 | 34,37 | 30188 | 1013 | 7020 | 1,21 | 36 |
| | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 189 | 12,87 | 5570 | 379 | 118 | 0,0629 | 2 |
| 21 Е7-44-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 24 | 104,78 | 66,43 | 2515 | 1594 | 1603 | 0,15 | 4 |
| | *шт сборных конструкций* | | 23,85 | 23,85 | 572 | 572 | 140 | 0,11 | 3 |
| 22 30-15-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | 0,828 | 25800 | | 21362 | | | | |
| | *м3* | 0,0852 | 5030,5 | 2020,02 | 429 | 172 | 213 | 14,1 | 1 |
| 23 Е9-25-1 | Монтаж металлических перемычек | | | | | | | | |
| | *т конструкций* | | 2272,5 | 502,43 | 194 | 43 | 90 | 1,79 | 0 |
| 24 1-1-894 | Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 | 0,0852 | 59000 | | 5027 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 25 Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 2,4 | 21,8 | 0,05 | 52 | 0 | 13 | 0,03 | 0 |
| | *м2* | | 5,81 | 0,02 | 14 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 26 Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 2,4 | 20,36 | 0,02 | 49 | 0 | 9 | 0,02 | – |
| | *м2* | | 4,16 | 0 | 10 | 0 | 90 | – | – |
| | **Итого по разделу 3** | | | | **398991** | **19238** | | | **312** |
| | | | | | **48217** | **7112** | | | **35** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 331537 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 65466 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 27867 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **492325** | | | | |
| | **Итого прямые затраты:** | | | | **815214** | **36628** | | | **493** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 77742 | 13345 |
| Стоимость: материалов, тенге | | 700844 | |
| Накладные расходы, тенге | | 104061 | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | 55156 | |
| **Всего по разделу, тенге** | | **974431** | |
| Временные здания и сооружения (1,1 %) | | 10719 | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065 %) | | 15826 | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | 9852 | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | 3941 | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | **1014769** | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)** | | **2424972** | |
| Налог (2 %) | | 48499 | |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | **2473472** | |
| **С учетом понижающего коэффициента в договорные цены** | 0,935 | **2312696** | |
| НДС (12 %) | | 277524 | |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | **2590220** | |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ногаев О.А.

**Техническое сопровождение:**
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ Дубовенко Т.Г.

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

_____ Касимов М.А.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

Форма 2В

**Наименование стройки: Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.**

Наименование объекта: Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 39,(арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Договор № 27 от 11 мая 2016 года

## Акт № 1

## приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года.

Локальная смета № 2-1-1

**Общестроительные работы**

Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 39 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл., машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-14 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 84,243 | 27,84 | 26,18 | 2345 | 2205 | 724 | 0,0115 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | 1,66 | 7,2 | 140 | 607 | 97 | 0,025 | 2 |
| 2 | Е1-164-2 | Дороботка нрунта вручную | 2,52729 | 262,72 | – | 664 | – | 750 | 1,54 | 4 |
| | | *м3 грунта* | | 262,72 | – | 664 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-28-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м грунтом 2 группы | 43,443 | 6,83 | 6,83 | 297 | 297 | 79 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 1,87 | – | 81 | 97 | 0,01 | – |
| 4 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 43,443 | 21,55 | 4,52 | 936 | 196 | 718 | 0,11 | 5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 740 | – | 97 | – | – |
| | **Итого по разделу 1** | | | | **4241** | **2698** | | | **10** |
| | | | | | **1544** | **688** | | | **2** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | – | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 2271 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 391 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **6903** | | | | |
| **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | | | | |
| 5 Е11-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 47,084 | 665,89 | 24,55 | 31353 | 1156 | 2839 | 0,263 | 12 |
| | *м2 покрытия* | | 39,83 | 9,2 | 1875 | 433 | 123 | 0,0449 | 2 |
| 6 Е6-1-22 | Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм бетон В 7,5 | 35,9 | 9157,42 | 353,46 | 328751 | 12689 | 27085 | 3,6 | 129 |
| | *м3* | | 585 | 133,52 | 21002 | 4793 | 105 | 0,6521 | 23 |
| 7 4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,0167 | 53000 | | 885 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 8 4-1-22 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм | 0,0064 | 53600 | | 343 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 9 Е8-4-3 | Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами | 33,684 | 713,66 | 11,21 | 24039 | 378 | 1419 | 0,201 | 7 |
| | *м2 поверхности* | | 31,5 | 4,21 | 1061 | 142 | 118 | 0,0205 | 1 |
| 10 Е8-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | 101,3 | 245,44 | 3,82 | 24863 | 387 | 4637 | 0,212 | 21 |
| | *м2 поверхности* | | 37,35 | 1,44 | 3784 | 146 | 118 | 0,007 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Е8-37-2 | Устройство в нижних этажах кирпичных оснований под печи, очаги и трубы | 0,26 | 5686,7 | 298,85 | 1479 | 78 | 259 | 4,45 | 1 |
| | *м3 основания* | | 731,25 | 112,5 | 190 | 29 | 118 | 0,55 | – |
| 12 Е8-4-1 | Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная под печи | 1,2 | 223,75 | 4,19 | 269 | 5 | 84 | 0,38 | – |
| | *м2 поверхности* | | 58,05 | 1,58 | 70 | 2 | 118 | 0,01 | – |
| | **Итого по разделу 2** | | | | **411982** | **14693** | | | **171** |
| | | | | | **27981** | **5545** | | | **27** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 369308 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 36323 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 26898 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **475204** | | | | |

**Раздел 3 Стены, перегородки и перемычки**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Е8-23-9 | Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м | 51,4059 | 2077,05 | 296,6 | 106773 | 15247 | 52682 | 4,9 | 252 |
| | *м3 кладки* | | 758,25 | 110,25 | 38979 | 5668 | 118 | 0,54 | 28 |
| 14 30-7-2 | Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-100 | 8,225 | 12800 | | 105280 | | | | |
| | *1000шт* | | | | | | | | |
| 15 30-3-58 | Ракушеблоки, 400x200x200 мм | 1782 | 40 | | 71280 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 16 1-3-4081 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-86 | 12,32 | 2859 | | 35223 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 17 Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,081 | 72779,65 | 422,15 | 5895 | 34 | 804 | 56,4 | 5 |
| | *т металлических изделий* | | 8257,5 | 157,5 | 669 | 13 | 118 | 0,77 | 0 |
| 18 Е8-23-3 | Кладка рядовая из известняка стен неармированные при высоте этажа до 4 м | 3,664 | 1659,06 | 321,26 | 6079 | 1177 | 3123 | 4,1 | 15 |
| | *м3 кладки* | | 603 | 119,25 | 2209 | 437 | 118 | 0,59 | 2 |
| 19 30-3-58 | Ракушеблоки, 400x200x200 мм | 221 | 40 | | 8840 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 E8-7-5 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 29,47 | 1024,36 | 34,37 | 30188 | 1013 | 7020 | 1,21 | 36 |
| | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 189 | 12,87 | 5570 | 379 | 118 | 0,0629 | 2 |
| 21 E7-44-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 24 | 104,78 | 66,43 | 2515 | 1594 | 1603 | 0,15 | 4 |
| | *шт сборных конструкций* | | 23,85 | 23,85 | 572 | 572 | 140 | 0,11 | 3 |
| 22 30-15-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | 0,828 | 25800 | | 21362 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 23 E9-25-1 | Монтаж металлических перемычек | 0,0852 | 5030,5 | 2020,02 | 429 | 172 | 213 | 14,1 | 1 |
| | *т конструкций* | | 2272,5 | 502,43 | 194 | 43 | 90 | 1,79 | 0 |
| 24 1-1-894 | Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 | 0,0852 | 59000 | | 5027 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 25 E13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 2,4 | 21,8 | 0,05 | 52 | 0 | 13 | 0,03 | 0 |
| | *м2* | | 5,81 | 0,02 | 14 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 26 E13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 2,4 | 20,36 | 0,02 | 49 | 0 | 9 | 0,02 | – |
| | *м2* | | 4,16 | 0 | 10 | 0 | 90 | – | – |
| | **Итого по разделу 3** | | | | **398991** | **19238** | | | **312** |
| | | | | | **48217** | **7112** | | | **35** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 331537 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 65466 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 27867 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **492325** | | | | |
| | **Итого прямые затраты:** | | | | **815214** | **36628** | | | **493** |
| | | | | | **77742** | **13345** | | | **63** |

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость: материалов, тенге | | 700844 |
| Накладные расходы, тенге | | 104061 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | 55156 |
| **Всего по разделу, тенге** | | **974431** |
| Временные здания и сооружения (1,1 %) | | 10719 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065 %) | | 15826 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | 9852 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | 3941 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | **1014769** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)** | | **2424972** |
| Налог (2 %) | | 48499 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | **2473472** |
| **С учетом понижающего коэффициента в договорные цены** | 0,935 | **2312696** |
| НДС (12 %) | | 277524 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | **2590220** |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ногаев О.А.

**Техническое сопровождение:**
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ Дубовенко Т.Г.

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

_____ Касимов М.А.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
Наименование стройки: **Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.**

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.
Договор № 27 от 11 мая 2016 года

## Акт № 1

## приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года.

Локальная смета № 2-1-1

**Общестроительные работы**

Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.
Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-14 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 84,243 | 27,84 | 26,18 | 2345 | 2205 | 724 | 0,0115 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | 1,66 | 7,2 | 140 | 607 | 97 | 0,025 | 2 |
| 2 | Е1-164-2 | Дороботка нрунта вручную | 2,52729 | 262,72 | – | 664 | – | 750 | 1,54 | 4 |
| | | *м3 грунта* | | 262,72 | – | 664 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-28-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м грунтом 2 группы | 43,443 | 6,83 | 6,83 | 297 | 297 | 79 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 1,87 | – | 81 | 97 | 0,01 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 43,443 | 21,55 | 4,52 | 936 | 196 | 718 | 0,11 | 5 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 740 | – | 97 | – | – |
| | **Итого по разделу 1** | | | | **4241** | **2698** | | | **10** |
| | | | | | **1544** | **688** | | | **2** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | – | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 2271 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 391 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **6903** | | | | |
| **Раздел 3 Стены, перегородки и перемычки** | | | | | | | | | |
| 14 30-7-2 | Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-100 | 8,225 | 12800 | | 105280 | | | | |
| | *1000шт* | | | | | | | | |
| 15 30-3-58 | Ракушеблоки, 400x200x200 мм | 1782 | 40 | | 71280 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | **Итого по разделу 3** | | | | **176560** | **0** | | | **0** |
| | | | | | **0** | **0** | | | **0** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 176560 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 0 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 10594 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **187154** | | | | |
| | **Итого прямые затраты:** | | | | **180801** | **2698** | | | **10** |
| | | | | | **1544** | **688** | | | **2** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 176559 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Накладные расходы, тенге | | 2271 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | 10984 |
| **Всего по разделу, тенге** | | **194056** |
| Временные здания и сооружения (1,1 %) | | 2135 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065 %) | | 3152 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | 1962 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | 785 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | **202089** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)** | | **482929** |
| Налог (2 %) | | 9659 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | **492588** |
| **С учетом понижающего коэффициента в договорные цены** | 0,935 | **460569** |
| НДС (12 %) | | 55268 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | **515837** |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ногаев О.А.

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

_____ Касимов М.А.

**Техническое сопровождение:**
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ Дубовенко Т.Г.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
**Наименование стройки: Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.**

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 53 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.
Договор № 27 от 11 мая 2016 года

## Акт № 1

**приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года.**

Локальная смета № 2-1-1

**Общестроительные работы**

Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 53 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.
Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-14 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 84,243 | 27,84 | 26,18 | 2345 | 2205 | 724 | 0,0115 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | 1,66 | 7,2 | 140 | 607 | 97 | 0,025 | 2 |
| 2 | Е1-164-2 | Дороботка нрунта вручную | 2,52729 | 262,72 | – | 664 | – | 750 | 1,54 | 4 |
| | | *м3 грунта* | | 262,72 | – | 664 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-28-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м грунтом 2 группы | 43,443 | 6,83 | 6,83 | 297 | 297 | 79 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 1,87 | – | 81 | 97 | 0,01 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 43,443 | 21,55 | 4,52 | 936 | 196 | 718 | 0,11 | 5 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 740 | – | 97 | – | – |
| | **Итого по разделу 1** | | | | **4241** | **2698** | | | **10** |
| | | | | | **1544** | **688** | | | **2** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | – | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 2271 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 391 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **6903** | | | | |
| **Раздел 3 Стены, перегородки и перемычки** | | | | | | | | | |
| 14 30-7-2 | Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-100 | 8,225 | 12800 | | 105280 | | | | |
| | *1000шт* | | | | | | | | |
| 15 30-3-58 | Ракушеблоки, 400x200x200 мм | 1782 | 40 | | 71280 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 16 1-3-4081 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-86 | 12,32 | 2859 | | 35223 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | **Итого по разделу 3** | | | | **211783** | **0** | | | **0** |
| | | | | | **0** | **0** | | | **0** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 211783 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 0 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 12707 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **224490** | | | | |
| | **Итого прямые затраты:** | | | | **216024** | **2698** | | | **10** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **1544** | **688** | **2** |
| Стоимость: материалов, тенге | | 211782 | | |
| Накладные расходы, тенге | | 2271 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | 13098 | | |
| **Всего по разделу, тенге** | | **231393** | | |
| Временные здания и сооружения (1,1 %) | | 2545 | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606 %) | | 3758 | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | 2339 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | 936 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | **240971** | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)** | | **575844** | | |
| Налог (2 %) | | 11517 | | |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | **587361** | | |
| **С учетом понижающего коэффициента в договорные цены** | 0,935 | **549183** | | |
| НДС (12 %) | | 65902 | | |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | **615085** | | |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ногаев О.А.

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

_____ Касимов М.А.

**Техническое сопровождение:**
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ Дубовенко Т.Г.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

Форма 2В

**Наименование стройки: Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.**

Наименование объекта: Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 51 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Договор № 27 от 11 мая 2016 года

## Акт № 1

## приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года.

Локальная смета № 2-1-1

### Общестроительные работы

Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 51 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-14 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 84,243 | 27,84 | 26,18 | 2345 | 2205 | 724 | 0,0115 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | 1,66 | 7,2 | 140 | 607 | 97 | 0,025 | 2 |
| 2 | Е1-164-2 | Дороботка нрунта вручную | 2,52729 | 262,72 | – | 664 | – | 750 | 1,54 | 4 |
| | | *м3 грунта* | | 262,72 | – | 664 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-28-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м грунтом 2 группы | 43,443 | 6,83 | 6,83 | 297 | 297 | 79 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | – | 1,87 | – | 81 | 97 | 0,01 | – |
| 4 E1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 43,443 | 21,55 | 4,52 | 936 | 196 | 718 | 0,11 | 5 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 740 | – | 97 | – | – |
| | **Итого по разделу 1** | | | | **4241** | **2698** | | | **10** |
| | | | | | **1544** | **688** | | | **2** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | – | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 2271 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 391 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **6903** | | | | |
| **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | | | | |
| 5 E11-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 47,084 | 665,89 | 24,55 | 31353 | 1156 | 2839 | 0,263 | 12 |
| | *м2 покрытия* | | 39,83 | 9,2 | 1875 | 433 | 123 | 0,0449 | 2 |
| 6 E6-1-22 | Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм бетон В 7,5 | 35,9 | 9157,42 | 353,46 | 328751 | 12689 | 27085 | 3,6 | 129 |
| | *м3* | | 585 | 133,52 | 21002 | 4793 | 105 | 0,6521 | 23 |
| 7 4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,0167 | 53000 | | 885 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 8 4-1-22 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм | 0,0064 | 53600 | | 343 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| | **Итого по разделу 2** | | | | **361332** | **13845** | | | **142** |
| | | | | | **22877** | **5227** | | | **26** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 324610 | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 29924 | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 23475 | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **414732** | | |
| **Раздел 3 Стены, перегородки и перемычки** | | | | | | | |
| 14 30-7-2 | Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-100 | *1000шт* | 8,225 | 12800 | 105280 | | |
| 15 30-3-58 | Ракушеблоки, 400x200x200 мм | *шт* | 1782 | 40 | 71280 | | |
| | **Итого по разделу 3** | | | | **176560** | **0** | **0** |
| | | | | | **0** | **0** | **0** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 176560 | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 0 | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 10594 | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **187154** | | |
| | **Итого прямые затраты:** | | | | **542133** | **16543** | **152** |
| | | | | | **24421** | **5915** | **28** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 501169 | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 32195 | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 34460 | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **608788** | | |
| | Временные здания и сооружения (1,1 %) | | | | 6697 | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065 %) | | | | 9888 | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 6155 | | |

| | | |
|---|---|---|
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | 2462 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | **633989** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)** | | **1515032** |
| Налог (2 %) | | 30301 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | **1545332** |
| **С учетом понижающего коэффициента в договорные цены** | 0,935 | **1444886** |
| НДС (12 %) | | 173386 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | **1618272** |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ногаев О.А.

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

_____ Касимов М.А.

**Техническое сопровождение:**
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ Дубовенко Т.Г.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
Наименование стройки: **Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.**

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 49 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.
Договор № 27 от 11 мая 2016 года

## Акт № 1

## приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года.

Локальная смета № 2-1-1

**Общестроительные работы**

Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 49 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.
Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-14 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 84,243 | 27,84 | 26,18 | 2345 | 2205 | 724 | 0,0115 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | 1,66 | 7,2 | 140 | 607 | 97 | 0,025 | 2 |
| 2 | Е1-164-2 | Дороботка нрунта вручную | 2,52729 | 262,72 | – | 664 | – | 750 | 1,54 | 4 |
| | | *м3 грунта* | | 262,72 | – | 664 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-28-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м грунтом 2 группы | 43,443 | 6,83 | 6,83 | 297 | 297 | 79 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 1,87 | – | 81 | 97 | 0,01 | – |
| 4 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 43,443 | 21,55 | 4,52 | 936 | 196 | 718 | 0,11 | 5 |

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
Наименование стройки: **Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.** Форма 2В
Наименование объекта: Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 49 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.
Договор № 27 от 11 мая 2016 года

## Акт № 1

**приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года.**

Локальная смета № 2-1-1

**Общестроительные работы**

Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 49 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.
Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-14 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 84,243 | 27,84 | 26,18 | 2345 | 2205 | 724 | 0,0115 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | 1,66 | 7,2 | 140 | 607 | 97 | 0,025 | 2 |
| 2 | Е1-164-2 | Дороботка нрунта вручную | 2,52729 | 262,72 | – | 664 | – | 750 | 1,54 | 4 |
| | | *м3 грунта* | | 262,72 | – | 664 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-28-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м грунтом 2 группы | 43,443 | 6,83 | 6,83 | 297 | 297 | 79 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 1,87 | – | 81 | 97 | 0,01 | – |
| 4 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 43,443 | 21,55 | 4,52 | 936 | 196 | 718 | 0,11 | 5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 740 | – | 97 | – | – |
| | **Итого по разделу 1** | | | | **4241** | **2698** | | | **10** |
| | | | | | **1544** | **688** | | | **2** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | – | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 2271 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 391 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **6903** | | | | |
| **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | | | | |
| 5 Е11-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 47,084 | 665,89 | 24,55 | 31353 | 1156 | 2839 | 0,263 | 12 |
| | *м2 покрытия* | | 39,83 | 9,2 | 1875 | 433 | 123 | 0,0449 | 2 |
| 6 Е6-1-22 | Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм бетон В 7,5 | 35,9 | 9157,42 | 353,46 | 328751 | 12689 | 27085 | 3,6 | 129 |
| | *м3* | | 585 | 133,52 | 21002 | 4793 | 105 | 0,6521 | 23 |
| 7 4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,0167 | 53000 | | 885 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 8 4-1-22 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм | 0,0064 | 53600 | | 343 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 9 Е8-4-3 | Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами | 33,684 | 713,66 | 11,21 | 24039 | 378 | 1419 | 0,201 | 7 |
| | *м2 поверхности* | | 31,5 | 4,21 | 1061 | 142 | 118 | 0,0205 | 1 |
| 10 Е8-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | 101,3 | 245,44 | 3,82 | 24863 | 387 | 4637 | 0,212 | 21 |
| | *м2 поверхности* | | 37,35 | 1,44 | 3784 | 146 | 118 | 0,007 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Е8-37-2 | Устройство в нижних этажах кирпичных оснований под печи, очаги и трубы | 0,26 | 5686,7 | 298,85 | 1479 | 78 | 259 | 4,45 | 1 |
| | *м3 основания* | | 731,25 | 112,5 | 190 | 29 | 118 | 0,55 | – |
| 12 Е8-4-1 | Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная под печи | 1,2 | 223,75 | 4,19 | 269 | 5 | 84 | 0,38 | – |
| | *м2 поверхности* | | 58,05 | 1,58 | 70 | 2 | 118 | 0,01 | – |
| | **Итого по разделу 2** | | | | **411982** | **14693** | | | **171** |
| | | | | | **27981** | **5545** | | | **27** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 369308 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 36323 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 26898 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **475203** | | | | |
| **Раздел 3 Стены, перегородки и перемычки** | | | | | | | | | |
| 14 30-7-2 | Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-100 | 8,225 | 12800 | | 105280 | | | | |
| | *1000шт* | | | | | | | | |
| 15 30-3-58 | Ракушеблоки, 400x200x200 мм | 1782 | 40 | | 71280 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 16 1-3-4081 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-86 | 12,32 | 2859 | | 35223 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 19 30-3-58 | Ракушеблоки, 400x200x200 мм | 221 | 40 | | 8840 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | **Итого по разделу 3** | | | | **220623** | **0** | | | **0** |
| | | | | | **0** | **0** | | | **0** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 220623 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 0 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 13237 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **233860** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Итого прямые затраты:** | | **636846** | **17391** | **181** |
| | | **29525** | **6233** | **29** |
| Стоимость: материалов, тенге | | 589930 | | |
| Накладные расходы, тенге | | 38594 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | 40526 | | |
| **Всего по разделу, тенге** | | **715967** | | |
| Временные здания и сооружения (1,1 %) | | 7876 | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065 %) | | 11629 | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | 7238 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | 2895 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | **745605** | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)** | | **1781757** | | |
| Налог (2 %) | | 35635 | | |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | **1817392** | | |
| **С учетом понижающего коэффициента в договорные цены** | 0,935 | **1699261** | | |
| НДС (12 %) | | 203911 | | |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | **1903172** | | |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ногаев О.А.

**Техническое сопровождение:**
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ Дубовенко Т.Г.

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

_____ Касимов М.А.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

Форма 2В

**Наименование стройки: Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.**

Наименование объекта: Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 47 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Договор № 27 от 11 мая 2016 года

**Акт № 1**

**приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года.**

Локальная смета № 2-1-1

**Общестроительные работы**

Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 47 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-14 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 84,243 | 27,84 | 26,18 | 2345 | 2205 | 724 | 0,0115 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | 1,66 | 7,2 | 140 | 607 | 97 | 0,025 | 2 |
| 2 | Е1-164-2 | Дороботка нрунта вручную | 2,52729 | 262,72 | – | 664 | – | 750 | 1,54 | 4 |
| | | *м3 грунта* | | 262,72 | – | 664 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-28-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м грунтом 2 группы | 43,443 | 6,83 | 6,83 | 297 | 297 | 79 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 1,87 | – | 81 | 97 | 0,01 | – |
| 4 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 43,443 | 21,55 | 4,52 | 936 | 196 | 718 | 0,11 | 5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 740 | – | 97 | – | – |
| | **Итого по разделу 1** | | | | **4241** | **2698** | | | **10** |
| | | | | | **1544** | **688** | | | **2** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | – | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 2271 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 391 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **6903** | | | | |
| **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | | | | |
| 5 Е11-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 47,084 | 665,89 | 24,55 | 31353 | 1156 | 2839 | 0,263 | 12 |
| | *м2 покрытия* | | 39,83 | 9,2 | 1875 | 433 | 123 | 0,0449 | 2 |
| 6 Е6-1-22 | Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм бетон В 7,5 | 35,9 | 9157,42 | 353,46 | 328751 | 12689 | 27085 | 3,6 | 129 |
| | *м3* | | 585 | 133,52 | 21002 | 4793 | 105 | 0,6521 | 23 |
| 7 4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,0167 | 53000 | | 885 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 8 4-1-22 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм | 0,0064 | 53600 | | 343 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 9 Е8-4-3 | Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами | 33,684 | 713,66 | 11,21 | 24039 | 378 | 1419 | 0,201 | 7 |
| | *м2 поверхности* | | 31,5 | 4,21 | 1061 | 142 | 118 | 0,0205 | 1 |
| 10 Е8-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | 101,3 | 245,44 | 3,82 | 24863 | 387 | 4637 | 0,212 | 21 |
| | *м2 поверхности* | | 37,35 | 1,44 | 3784 | 146 | 118 | 0,007 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е8-37-2 | Устройство в нижних этажах кирпичных оснований под печи, очаги и трубы | 0,26 | 5686,7 | 298,85 | 1479 | 78 | 259 | 4,45 | 1 |
| | | *м3 основания* | | 731,25 | 112,5 | 190 | 29 | 118 | 0,55 | – |
| 12 | Е8-4-1 | Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная под печи | 1,2 | 223,75 | 4,19 | 269 | 5 | 84 | 0,38 | – |
| | | *м2 поверхности* | | 58,05 | 1,58 | 70 | 2 | 118 | 0,01 | – |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | **411982** | **14693** | | | **171** |
| | | | | | | **27981** | **5545** | | | **27** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 369308 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 36323 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 26898 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **475203** | | | | |
| | **Раздел 3 Стены, перегородки и перемычки** | | | | | | | | | |
| 14 | 30-7-2 | Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-100 | 8,225 | 12800 | | 105280 | | | | |
| | | *1000шт* | 1782 | 40 | | 71280 | | | | |
| 15 | 30-3-58 | Ракушеблоки, 400x200x200 мм | | | | | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 16 | 1-3-4081 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-86 | 12,32 | 2859 | | 35223 | | | | |
| | | *м3* | 221 | 40 | | 8840 | | | | |
| 19 | 30-3-58 | Ракушеблоки, 400x200x200 мм | | | | | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 3** | | | | **220623** | **0** | | | **0** |
| | | | | | | **0** | **0** | | | **0** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 220623 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 0 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 13237 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **233860** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Итого прямые затраты:** | | **636846** | **17391** | **181** |
| | | **29525** | **6233** | **29** |
| Стоимость: материалов, тенге | | 589930 | | |
| Накладные расходы, тенге | | 38594 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | 40526 | | |
| **Всего по разделу, тенге** | | **715967** | | |
| Временные здания и сооружения (1,1 %) | | 7876 | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065 %) | | 11629 | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | 7238 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | 2895 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | **745605** | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)** | | **1781757** | | |
| Налог (2 %) | | 35635 | | |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | **1817392** | | |
| **С учетом понижающего коэффициента в договорные цены** | 0,935 | **1699261** | | |
| НДС (12 %) | | 203911 | | |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | **1903172** | | |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ногаев О.А.

**Техническое сопровождение:**
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ Дубовенко Т.Г.

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

_____ Касимов М.А.

**Заказчик:** ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

**Подрядчик:** ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

Форма 2В

**Наименование стройки: Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.**

Наименование объекта: Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 45 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Договор № 27 от 11 мая 2016 года

## Акт № 1

## приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года.

Локальная смета № 2-1-1

### Общестроительные работы

Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 45 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-14 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта* | 84,243 | 27,84 / 1,66 | 26,18 / 7,2 | 2345 / 140 | 2205 / 607 | 724 / 97 | 0,0115 / 0,025 | 1 / 2 |
| 2 | Е1-164-2 | Дороботка нрунта вручную *м3 грунта* | 2,52729 | 262,72 / 262,72 | – / – | 664 / 664 | – / – | 750 / 113 | 1,54 / – | 4 / – |
| 3 | Е1-28-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м грунтом 2 группы *м3 грунта* | 43,443 | 6,83 / – | 6,83 / 1,87 | 297 / – | 297 / 81 | 79 / 97 | – / 0,01 | – / – |
| 4 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта* | 43,443 | 21,55 | 4,52 | 936 | 196 | 718 | 0,11 | 5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17,03 | – | 740 | – | 97 | – | – |
| | **Итого по разделу 1** | | | | **4241** | **2698** | | | **10** |
| | | | | | **1544** | **688** | | | **2** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | – | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 2271 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 391 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **6903** | | | | |
| **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | | | | |
| 5 Е11-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 47,084 | 665,89 | 24,55 | 31353 | 1156 | 2839 | 0,263 | 12 |
| | *м2 покрытия* | | 39,83 | 9,2 | 1875 | 433 | 123 | 0,0449 | 2 |
| 6 Е6-1-22 | Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм бетон В 7,5 | 35,9 | 9157,42 | 353,46 | 328751 | 12689 | 27085 | 3,6 | 129 |
| | *м3* | | 585 | 133,52 | 21002 | 4793 | 105 | 0,6521 | 23 |
| 7 4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,0167 | 53000 | | 885 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 8 4-1-22 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм | 0,0064 | 53600 | | 343 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 9 Е8-4-3 | Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами | 33,684 | 713,66 | 11,21 | 24039 | 378 | 1419 | 0,201 | 7 |
| | *м2 поверхности* | | 31,5 | 4,21 | 1061 | 142 | 118 | 0,0205 | 1 |
| 10 Е8-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | 101,3 | 245,44 | 3,82 | 24863 | 387 | 4637 | 0,212 | 21 |
| | *м2 поверхности* | | 37,35 | 1,44 | 3784 | 146 | 118 | 0,007 | 1 |
| 11 Е8-37-2 | Устройство в нижних этажах кирпичных оснований под печи, очаги и трубы | 0,26 | 5686,7 | 298,85 | 1479 | 78 | 259 | 4,45 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3 основания* | | 731,25 | 112,5 | 190 | 29 | 118 | 0,55 | – |
| 12 | Е8-4-1 | Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная под печи | 1,2 | 223,75 | 4,19 | 269 | 5 | 84 | 0,38 | – |
| | | *м2 поверхности* | | 58,05 | 1,58 | 70 | 2 | 118 | 0,01 | – |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | **411982** | **14693** | | | **171** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | **27981**<br>369308 | **5545** | | | **27** |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 36323 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 26898 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **475204** | | | | |
| | **Раздел 3 Стены, перегородки и перемычки** | | | | | | | | | |
| 14 | 30-7-2 | Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-100 | 8,225 | 12800 | | 105280 | | | | |
| | | *1000шт* | | | | | | | | |
| 15 | 30-3-58 | Ракушеблоки, 400x200x200 мм | 1782 | 40 | | 71280 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 16 | 1-3-4081 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-86 | 12,32 | 2859 | | 35223 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 19 | 30-3-58 | Ракушеблоки, 400x200x200 мм | 221 | 40 | | 8840 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 3** | | | | **220623** | **0** | | | **0** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | **0**<br>220623 | **0** | | | **0** |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 0 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 13237 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **233860** | | | | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **636846** | **17391** | | | **181** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **29525** | **6233** | **29** |
| Стоимость: материалов, тенге | 589930 | | |
| Накладные расходы, тенге | 38594 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 40526 | | |
| **Всего по разделу, тенге** | **715967** | | |
| Временные здания и сооружения (1,1 %) | 7876 | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065 %) | 11629 | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 7238 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 2895 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **745605** | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)** | **1781757** | | |
| Налог (2 %) | 35635 | | |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **1817392** | | |
| **С учетом понижающего коэффициента в договорные цены** | 0,935 | **1699261** | |
| НДС (12 %) | 203911 | | |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **1903172** | | |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ногаев О.А.

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

_____ Касимов М.А.

**Техническое сопровождение:**
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ Дубовенко Т.Г.

**Заказчик:** ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

**Подрядчик:** ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

Форма 2В

**Наименование стройки: Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.**

Наименование объекта: Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 41 ,(арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Договор № 27 от 11 мая 2016 года

## Акт № 1

## приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года.

Локальная смета № 2-1-1

**Общестроительные работы**

Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 41 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-14 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 84,243 | 27,84 | 26,18 | 2345 | 2205 | 724 | 0,0115 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | 1,66 | 7,2 | 140 | 607 | 97 | 0,025 | 2 |
| 2 | Е1-164-2 | Дороботка нрунта вручную | 2,52729 | 262,72 | – | 664 | – | 750 | 1,54 | 4 |
| | | *м3 грунта* | | 262,72 | – | 664 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-28-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м грунтом 2 группы | 43,443 | 6,83 | 6,83 | 297 | 297 | 79 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | – | 1,87 | – | 81 | 97 | 0,01 | – |
| 4 Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 43,443 | 21,55 | 4,52 | 936 | 196 | 718 | 0,11 | 5 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 740 | – | 97 | – | – |
| | **Итого по разделу 1** | | | | **4241** | **2698** | | | **10** |
| | | | | | **1544** | **688** | | | **2** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | – | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 2271 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 391 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **6903** | | | | |
| **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | | | | |
| 5 Е11-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 47,084 | 665,89 | 24,55 | 31353 | 1156 | 2839 | 0,263 | 12 |
| | *м2 покрытия* | | 39,83 | 9,2 | 1875 | 433 | 123 | 0,0449 | 2 |
| 6 Е6-1-22 | Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм бетон В 7,5 | 35,9 | 9157,42 | 353,46 | 328751 | 12689 | 27085 | 3,6 | 129 |
| | *м3* | | 585 | 133,52 | 21002 | 4793 | 105 | 0,6521 | 23 |
| 7 4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,0167 | 53000 | | 885 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 8 4-1-22 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм | 0,0064 | 53600 | | 343 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 9 Е8-4-3 | Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами | 33,684 | 713,66 | 11,21 | 24039 | 378 | 1419 | 0,201 | 7 |
| | *м2 поверхности* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31,5 | 4,21 | 1061 | 142 | 118 | 0,0205 | 1 |
| 10 Е8-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | 101,3 | 245,44 | 3,82 | 24863 | 387 | 4637 | 0,212 | 21 |
| | *м2 поверхности* | | 37,35 | 1,44 | 3784 | 146 | 118 | 0,007 | 1 |
| 11 Е8-37-2 | Устройство в нижних этажах кирпичных оснований под печи, очаги и трубы | 0,26 | 5686,7 | 298,85 | 1479 | 78 | 259 | 4,45 | 1 |
| | *м3 основания* | | 731,25 | 112,5 | 190 | 29 | 118 | 0,55 | – |
| 12 Е8-4-1 | Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная под печи | 1,2 | 223,75 | 4,19 | 269 | 5 | 84 | 0,38 | – |
| | *м2 поверхности* | | 58,05 | 1,58 | 70 | 2 | 118 | 0,01 | – |
| | **Итого по разделу 2** | | | | **411982** | **14693** | | | **171** |
| | | | | | **27981** | **5545** | | | **27** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 369308 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 36323 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 26898 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **475203** | | | | |

**Раздел 3 Стены, перегородки и перемычки**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Е8-23-9 | Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м | 28 | 2077,05 | 296,6 | 58157 | 8305 | 28695 | 4,9 | 137 |
| | *м3 кладки* | | 758,25 | 110,25 | 21231 | 3087 | 118 | 0,54 | 15 |
| 14 30-7-2 | Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-100 | 8,225 | 12800 | | 105280 | | | | |
| | *1000шт* | | | | | | | | |
| 15 30-3-58 | Ракушеблоки, 400x200x200 мм | 1782 | 40 | | 71280 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 16 1-3-4081 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-86 | 12,32 | 2859 | | 35223 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3* | | | | | | | |
| 17 | Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,048 | 72779,65 | 422,15 | 3493 | 20 | 477 | 56,4 | 3 |
| | | *т металлических изделий* | | 8257,5 | 157,5 | 396 | 8 | 118 | 0,77 | 0 |
| 18 | Е8-23-3 | Кладка рядовая из известняка стен неармированные при высоте этажа до 4 м | 2,1 | 1659,06 | 321,26 | 3484 | 675 | 1790 | 4,1 | 9 |
| | | *м3 кладки* | | 603 | 119,25 | 1266 | 250 | 118 | 0,59 | 1 |
| 19 | 30-3-58 | Ракушеблоки, 400x200x200 мм | 221 | 40 | | 8840 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 20 | Е8-7-5 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 17,7 | 1024,36 | 34,37 | 18131 | 608 | 4216 | 1,21 | 21 |
| | | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 189 | 12,87 | 3345 | 228 | 118 | 0,0629 | 1 |
| | | **Итого по разделу 3** | | | | **303889** | **9608** | | | **170** |
| | | | | | | **26239** | **3573** | | | **18** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 268042 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 35178 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 20344 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **359411** | | | | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **720112** | **26999** | | | **351** |
| | | | | | | **55764** | **9806** | | | **46** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 637349 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 73772 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 47633 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **841517** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,1 %) | | | | 9257 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065 %) | | 13668 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | 8508 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | 3403 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | **876352** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)** | | **2094202** |
| Налог (2 %) | | 41884 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | **2136086** |
| **С учетом понижающего коэффициента в договорные цены** | 0,935 | **1997240** |
| НДС (12 %) | | 239669 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | **2236909** |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ногаев О.А.

**Техническое сопровождение:**
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ Дубовенко Т.Г.

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

_____ Касимов М.А.

| | база | 1,10% | 16% | 1% | 0,40% | итого | 2,38 пер | 2% | итого | понижающ | НДС | итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №43 | 816537 | 8982 | 13262 | 8255 | 3302 | 850338 | 2032037 | 40641 | 2072677 | 1937953 | 232554 | 2170507 |
| №37 | 974431 | 10719 | 15826 | 9852 | 3941 | 1014769 | 2424972 | 48499 | 2473472 | 2312696 | 277524 | 2590220 |
| №39 | 974431 | 10719 | 15826 | 9852 | 3941 | 1014769 | 2424972 | 48499 | 2473472 | 2312696 | 277524 | 2590220 |
| №55 | 194056 | 2135 | 3152 | 1962 | 785 | 202089 | 482929 | 9659 | 492588 | 460569 | 55268 | 515837 |
| №53 | 231393 | 2545 | 3758 | 2339 | 936 | 240971 | 575844 | 11517 | 587361 | 549183 | 65902 | 615085 |
| № 51 | 608768 | 6697 | 9888 | 6155 | 2462 | 633989 | 1515032 | 30301 | 1545332 | 1444886 | 173386 | 1618272 |
| №49 | 715967 | 7876 | 11629 | 7238 | 2895 | 745605 | 1781757 | 35635 | 1817392 | 1699261 | 203911 | 1903172 |
| №47 | 715967 | 7876 | 11629 | 7238 | 2895 | 745605 | 1781757 | 35635 | 1817392 | 1699261 | 203911 | 1903172 |
| №45 | 715967 | 7876 | 11629 | 7238 | 2895 | 745605 | 1781757 | 35635 | 1817392 | 1699261 | 203911 | 1903172 |
| №41 | 841517 | 9257 | 13668 | 8508 | 3403 | 876352 | 2094202 | 41884 | 2136086 | 1997240 | 239669 | 2236909 |
| | **6789054,3** | **74681,62** | **110266,807** | **68636,909** | **27454,764** | **7070092,42** | **16895259** | **337904,58** | **17233164** | **16113006** | **1933560** | **18046566** |

**Заказчик:** ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
**Подрядчик:** ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
**Наименование стройки: Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.**
Договор № 27 от 11 мая 2016 года

Ф № 3
Утверждает постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г № 73

**С П Р А В К А**
**о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2016 года.**

| Код застройки | код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организация Правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | Наименование | код |
| | | 27 | 11.05.2016 | | | | |

| Наименование объектов | стоимость выполненных работ | | | | | | НДС | Всего, в тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетный месяц без НДС | из графы № 1 | | | | | |
| | | | СМР в сметных базовых ценах 2001 г | СМР в ценах 2014 г | стоимость оборудования в ценах 2014г | стоимость прочих затрат не входящих в СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по стройке | 28 571 429 | | | | | | 3 428 571 | 32 000 000 |
| **Итого за отчетный месяц июнь:** | | **12 458 423** | **5 392 226** | **12 885 695** | **0** | **438812** | **1 495 011** | **13 953 434** |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Ногаев О.А.

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
_____ Касимов М.А.

**Заказчик:** ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
**Подрядчик:** ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
**Наименование стройки: Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.** Форма 2В

**Наименование объекта:** Строительство одноквартирного жилого дома **по ул. Тауелсиздиык № 55** (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.
Договор № 27 от 11 мая 2016 года

**Акт № 2**
**приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года.**
Локальная смета № 2-1-1
Общестроительные работы
**Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.**

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 3 Стены, перегородки и перемычки** | | | | | | | | |
| 13 | Е8-23-9 | Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м | 18,5 | 2077,05 | 296,6 | 38425 | 5487 | 18959 | 4,9 | 91 |
| | | *м3 кладки* | | 758,25 | 110,25 | 14028 | 2040 | 118 | 0,54 | 10 |
| 16 | 1-3-4081 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-86 | 12,32 | 2859 | | 35223 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 17 | Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,025 | 72779,65 | 422,15 | 1819 | 11 | 248 | 56,4 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *т металлических изделий* | | 8257,5 | 157,5 | 206 | 4 | 118 | 0,77 | 0 |
| 18 Е8-23-3 | Кладка рядовая из известняка стен неармированные при высоте этажа до 4 м | 1,3 | 1659,06 | 321,26 | 2157 | 418 | 1108 | 4,1 | 5 |
| | *м3 кладки* | | 603 | 119,25 | 784 | 155 | 118 | 0,59 | 1 |
| 19 30-3-58 | Ракушеблоки, 400x200x200 мм | 221 | 40 | | 8840 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 20 Е8-7-5 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 10,5 | 1024,36 | 34,37 | 10756 | 361 | 2501 | 1,21 | 13 |
| | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 189 | 12,87 | 1985 | 135 | 118 | 0,0629 | 1 |
| 21 Е7-44-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 24 | 104,78 | 66,43 | 2515 | 1594 | 1603 | 0,15 | 4 |
| | *шт сборных конструкций* | | 23,85 | 23,85 | 572 | 572 | 140 | 0,11 | 3 |
| 22 30-15-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | 0,828 | 25800 | | 21362 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 23 Е9-25-1 | Монтаж металлических перемычек | 0,0852 | 5030,5 | 2020,02 | 429 | 172 | 213 | 14,1 | 1 |
| | *т конструкций* | | 2272,5 | 502,43 | 194 | 43 | 90 | 1,79 | 0 |
| 24 1-1-894 | Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 | 0,0852 | 59000 | | 5027 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 25 Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 2,4 | 21,8 | 0,05 | 52 | 0 | 13 | 0,03 | 0 |
| | *м2* | | 5,81 | 0,02 | 14 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 26 Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 2,4 | 20,36 | 0,02 | 49 | 0 | 9 | 0,02 | – |
| | *м2* | | 4,16 | 0 | 10 | 0 | 90 | – | – |
| | **Итого по разделу 3** | | | | **126654** | **8043** | | | **115** |
| | | | | | **17792** | **2949** | | | **14** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость: материалов, тенге | | | 100819 | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | 24654 | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 9078 | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | **160386** | | |

**Раздел 4 Проемы**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 6-1-711 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 *м2* | 9,75 | 5618 | 54776 | | |
| 29 6-1-704 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2* | 0,36 | 4884 | 1758 | | |
| 31 6-1-197 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм (размерами 1,35х5+0,45) *м* | 7,2 | 4100 | 29520 | | |
| 34 2-2-1 | Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные *шт* | 1 | 25100 | 25100 | | |
| 36 6-2-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2* | 9,66 | 4010 | 38737 | | |
| 37 6-2-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2* | 1,47 | 4250 | 6248 | | |
| 38 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект* | 6 | 1380 | 8280 | | |
| | **Итого по разделу 4** | | | **164419** | **0** | **0** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость: материалов, тенге | | | 0<br>173472 | 0 | 0 |
| | Накладные расходы, тенге | | | 0 | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 9865 | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | **174284** | | |
| **Раздел 5 Перекрытие и покрытие** | | | | | | |
| 40 1-3-177 | Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11<br>*м3* | 16,06 | 2890 | 46413 | | |
| 42 1-1-2187 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм<br>*м2* | 80,3 | 167 | 13410 | | |
| 47 1-1-3877 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010<br>*м2* | 20,16 | 440 | 8870 | | |
| | **Итого по разделу 5** | | | **68693** | **0** | **0** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | 0<br>68693 | 0 | 0 |
| | Накладные расходы, тенге | | | 0 | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 4122 | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | **72815** | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | **359766** | **8043** | **115** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | 0<br>351723 | 0 | 0 |
| | оборудования, тенге | | | 0 | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | 24654 | | |

| | | |
|---|---|---|
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | 23065 |
| **Всего по смете** | | **407485** |
| Временные здания и сооружения (1,1 %) | | 4482 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065 | | 6618 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | 4120 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | 1648 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | **424353** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)** | | **1014068** |
| Налог (2 %) | | 20281 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | **1034350** |
| **С учетом понижающего коэффициента в договорные цены** | 0,935 | **967117** |
| НДС (12 %) | | 116054 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | **1083171** |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ногаев О.А.

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

_____ Касимов М.А.

**Техническое сопровождение:**
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ Дубовенко Т.Г.

ик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
дчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
**аименование стройки: Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно-** Форма 2В
**ммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.**

**Наименование объекта:** Строительство одноквартирного жилого дома **по ул. Тауелсиздиык № 53** (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Договор № 27 от 11 мая 2016 года

**Акт № 2**

**приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года.**

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

**Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 53 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.**

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 3 Стены, перегородки и перемычки** | | | | | | | | |
| 13 | Е8-23-9 | Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м | 15,3 | 2077,05 | 296,6 | 31779 | 4538 | 15680 | 4,9 | 75 |
| | | *м3 кладки* | | 758,25 | 110,25 | 11601 | 1687 | 118 | 0,54 | 8 |
| 17 | Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,02 | 72779,65 | 422,15 | 1456 | 8 | 199 | 56,4 | 1 |
| | | *т металлических изделий* | | 8257,5 | 157,5 | 165 | 3 | 118 | 0,77 | 0 |
| 18 | Е8-23-3 | Кладка рядовая из известняка стен неармированные при высоте этажа до 4 м | 1,1 | 1659,06 | 321,26 | 1825 | 353 | 937 | 4,1 | 5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 кладки* | | 603 | 119,25 | 663 | 131 | 118 | 0,59 | 1 |
| 19 30-3-58 | Ракушеблоки, 400x200x200 мм | 221 | 40 | | 8840 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 20 E8-7-5 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 8,8 | 1024,36 | 34,37 | 9014 | 302 | 2096 | 1,21 | 11 |
| | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 189 | 12,87 | 1663 | 113 | 118 | 0,0629 | 1 |
| 22 30-15-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | 0,828 | 25800 | | 21362 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 24 1-1-894 | Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 | 0,0852 | 59000 | | 5027 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| | **Итого по разделу 3** | | | | **79303** | **5202** | | | **91** |
| | | | | | **14093** | **1934** | | | **9** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 60008 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 18912 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 5893 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **104108** | | | | |

**Раздел 4 Проемы**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 6-1-711 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 | 9,75 | 5618 | | 54776 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 6-1-704 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2* | 0,36 | 4884 | 1758 | | |
| 31 6-1-197 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм (размерами 1,35х5+0,45) *м* | 7,2 | 4100 | 29520 | | |
| 34 2-2-1 | Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные *шт* | 1 | 25100 | 25100 | | |
| 36 6-2-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2* | 9,66 | 4010 | 38737 | | |
| 37 6-2-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2* | 1,47 | 4250 | 6248 | | |
| 38 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект* | 6 | 1380 | 8280 | | |
| | **Итого по разделу 4** | | | **164419** | **0** | **0** |
| | | | | **0** | **0** | **0** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | 173472 | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | 0 | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 9865 | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | **174284** | | |

**Раздел 5 Перекрытие и покрытие**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40 1-3-177 | Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 *м3* | 16,06 | 2890 | 46413 |
| 42 1-1-2187 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм | 80,3 | 167 | 13410 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-3077 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 | м2<br>20,16<br>м2 | 440 | 8870 | | |
| | **Итого по разделу 5** | | | **68693** | **0** | **0** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | **0**<br>68693 | **0** | **0** |
| | Накладные расходы, тенге | | | 0 | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 4122 | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | **72815** | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | **312415** | **5202 ,** | **91** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | **14093** | **1934** | **9** |
| | оборудования, тенге | | | 293120<br>0 | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | 18912 | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 19880 | | |
| | **Всего по смете** | | | **351207** | | |
| | Временные здания и сооружения (1,1 %) | | | 3863 | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065 | | | 5704 | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | 3551 | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | 1420 | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | **365745** | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)** | | | **874014** | | |

| | | |
|---|---|---|
| Налог (2 %) | | 17480 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | **891494** |
| **С учетом понижающего коэффициента в договорные цены** | 0,935 | **833547** |
| НДС (12 %) | | 100026 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | **933573** |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ногаев О.А.

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

_____Касимов М.А.

**Техническое сопровождение:**
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ Дубовенко Т.Г.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
Форма 2В
**Наименование стройки: Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.**
**Наименование объекта:** Строительство одноквартирного жилого дома **по ул. Тауелсиздиык № 51** (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.
Договор № 27 от 11 мая 2016 года

**Акт № 2**
**приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года.**
Локальная смета № 2-1-1
Общестроительные работы
**Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 51 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.**

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 3 Стены, перегородки и перемычки** | | | | | | | | |
| 13 | Е8-23-9 | Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м / *м3 кладки* | 12,9 | 2077,05 / 758,25 | 296,6 / 110,25 | 26794 / 9781 | 3826 / 1422 | 13220 / 118 | 4,9 / 0,54 | 63 / 7 |
| 15 | 30-3-58 | Ракушеблоки, 400х200х200 мм / *шт* | 1782 | 40 | | 71280 | | | | |
| 16 | 1-3-4081 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-86 | 12,32 | 2859 | | 35223 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3* | | | | | | | |
| 18 E8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,02 | 72779,65 | 422,15 | 1456 | 8 | 199 | 56,4 | 1 |
| | *т металлических изделий* | | 8257,5 | 157,5 | 165 | 3 | 118 | 0,77 | 0 |
| 18 E8-23-3 | Кладка рядовая из известняка стен неармированные при высоте этажа до 4 м | 0,92 | 1659,06 | 321,26 | 1526 | 296 | 784 | 4,1 | 4 |
| | *м3 кладки* | | 603 | 119,25 | 555 | 110 | 118 | 0,59 | 1 |
| 19 30-3-58 | Ракушеблоки, 400x200x200 мм | 221 | 40 | | 8840 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 20 E8-7-5 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 5,6 | 1024,36 | 34,37 | 5736 | 192 | 1334 | 1,21 | 7 |
| | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 189 | 12,87 | 1058 | 72 | 118 | 0,0629 | 0 |
| 22 30-15-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | 0,828 | 25800 | | 21362 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 24 1-1-894 | Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 | 0,0852 | 59000 | | 5027 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| | **Итого по разделу 3** | | | | **177244** | **4323** | | | **75** |
| | | | | | **11560** | **1607** | | | **8** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 161362 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 15537 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 11567 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **204348** | | | | |

**Раздел 4 Проемы**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 *м2* | 9,75 | 5618 | 54776 | | |
| 29 6-1-704 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2* | 0,36 | 4884 | 1758 | | |
| 31 6-1-197 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм (размерами 1,35х5+0,45) *м* | 7,2 | 4100 | 29520 | | |
| 34 2-2-1 | Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные *шт* | 1 | 25100 | 25100 | | |
| 36 6-2-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2* | 9,66 | 4010 | 38737 | | |
| 37 6-2-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2* | 1,47 | 4250 | 6248 | | |
| 38 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект* | 6 | 1380 | 8280 | | |
| | **Итого по разделу 4** | | | **164419** | **0** | **0** |
| | | | | **0** | **0** | **0** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | 173472 | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | 0 | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 9865 | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | **174284** | | |

**Раздел 8 Перекрытие и покрытие**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1-3-177 | Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 *м3* | 16,06 | 2890 | 46413 | | |
| 49-1-1-2187 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм *м2* | 80,3 | 167 | 13410 | | |
| 47-1-1-3077 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 *м2* | 20,16 | 440 | 8870 | | |
| | **Итого по разделу 5** | | | **68693** | **0** | **0** |
| | | | | **0** | **0** | **0** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | 68693 | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | 0 | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 4122 | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | **72815** | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | **410356** | **4323** | **75** |
| | | | | **11560** | **1607** | **8** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | 394474 | | |
| | оборудования, тенге | | | 0 | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | 15537 | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 25554 | | |
| | **Всего по смете** | | | **451447** | | |
| | Временные здания и сооружения (1,1 %) | | | 4966 | | |

| | | |
|---|---|---|
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065 | | 7332 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | 4564 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | 1826 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | **470135** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)** | | **1123472** |
| Налог (2 %) | | 22469 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | **1145941** |
| **С учетом понижающего коэффициента в договорные цены** | 0,935 | **1071455** |
| НДС (12 %) | | 128575 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | **1200030** |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ногаев О.А.

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

_____ Касимов М.А.

**Техническое сопровождение:**
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ Дубовенко Т.Г.

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Заказчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
**Наименование стройки: Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.** Форма 2В

**Наименование объекта:** Строительство одноквартирного жилого дома **по ул. Тауелсиздиык № 49** (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.
Договор № 27 от 11 мая 2016 года

**Акт № 2**
**приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года.**
Локальная смета № 2-1-1
Общестроительные работы
**Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 49 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.**

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 3 Стены, перегородки и перемычки** | | | | | | | | |
| 13 | Е8-23-9 | Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м | 51,4059 | 2077,05 | 296,6 | 106773 | 15247 | 52682 | 4,9 | 252 |
| | | *м3 кладки* | | 758,25 | 110,25 | 38979 | 5668 | 118 | 0,54 | 28 |
| 17 | Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,081 | 72779,65 | 422,15 | 5895 | 34 | 804 | 56,4 | 5 |
| | | *т металлических изделий* | | 8257,5 | 157,5 | 669 | 13 | 118 | 0,77 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | Кладка рядовая из известняка стен неармированные при высоте этажа до 4 м | 3,664 | 1659,06 | 321,26 | 6079 | 1177 | 3123 | 4,1 | 15 |
| | *м3 кладки* | | 603 | 119,25 | 2209 | 437 | 118 | 0,59 | 2 |
| [illegible] | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 29,47 | 1024,36 | 34,37 | 30188 | 1013 | 7020 | 1,21 | 36 |
| | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 189 | 12,87 | 5570 | 379 | 118 | 0,0629 | 2 |
| 21 Е7-44-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 24 | 104,78 | 66,43 | 2515 | 1594 | 1603 | 0,15 | 4 |
| | *шт сборных конструкций* | | 23,85 | 23,85 | 572 | 572 | 140 | 0,11 | 3 |
| 22 30-15-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | 0,828 | 25800 | | 21362 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 23 Е9-25-1 | Монтаж металлических перемычек | 0,0852 | 5030,5 | 2020,02 | 429 | 172 | 213 | 14,1 | 1 |
| | *т конструкций* | | 2272,5 | 502,43 | 194 | 43 | 90 | 1,79 | 0 |
| 24 1-1-894 | Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 | 0,0852 | 59000 | | 5027 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| | **Итого по разделу 3** | | | | **178267** | **19238** | | | **312** |
| | | | | | **48193** | **7112** | | | **35** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 110837 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 65445 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 14623 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **258334** | | | | |

**Раздел 4 Проемы**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99<br>*м2* | 9,75 | 5618 | 54776 | | |
| 30 6-1-704 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99<br>*м2* | 0,36 | 4884 | 1758 | | |
| 31 6-1-197 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм (размерами 1,35х5+0,45)<br>*м* | 7,2 | 4100 | 29520 | | |
| 34 2-2-1 | Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные<br>*шт* | 1 | 25100 | 25100 | | |
| 36 6-2-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние<br>*м2* | 9,66 | 4010 | 38737 | | |
| 37 6-2-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние<br>*м2* | 1,47 | 4250 | 6248 | | |
| 38 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение<br>*комплект* | 6 | 1380 | 8280 | | |
| | **Итого по разделу 4** | | | **164419** | **0** | **0** |
| | | | | **0** | **0** | **0** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | 173472 | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | 0 | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 9865 | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | **174284** | | |

Раздел 5 Перекрытие и покрытие

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 *м3* | 16,06 | 2890 | 46413 | | |
| 47 1-1-2187 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм *м2* | 80,3 | 167 | 13410 | | |
| 47 1-1-3877 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 *м2* | 20,16 | 440 | 8870 | | |
| | **Итого по разделу 5** | | | **68693** | **0** | **0** |
| | | | | **0** | **0** | **0** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | 68693 | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | 0 | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 4122 | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | **72815** | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | **411379** | **19238** | **312** |
| | | | | **48193** | **7112** | **35** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | 343949 | | |
| | оборудования, тенге | | | 0 | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | 65445 | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 28609 | | |
| | **Всего по смете** | | | **505433** | | |
| | Временные здания и сооружения (1,1 %) | | | 5560 | | |

| | | |
|---|---|---|
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065 | | 8209 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | 5110 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | 2044 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | **526356** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)** | | **1257822** |
| Налог (2 %) | | 25156 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | **1282979** |
| **С учетом понижающего коэффициента в договорные цены** | 0,935 | **1199585** |
| НДС (12 %) | | 143950 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | **1343535** |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ногаев О.А.

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

_____ Касимов М.А.

**Техническое сопровождение:**
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ Дубовенко Т.Г.

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Форма 2В
Заказчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
**Наименование стройки: Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.**
**Наименование объекта:** Строительство одноквартирного жилого дома **по ул. Тауелсиздиык № 47** (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.
Договор № 27 от 11 мая 2016 года

**Акт № 2**
**приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года.**
Локальная смета № 2-1-1
Общестроительные работы
**Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 47 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.**

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 3 Стены, перегородки и перемычки** | | | | | | | | |
| 13 | Е8-23-9 | Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м / *м3 кладки* | 51,4059 | 2077,05 / 758,25 | 296,6 / 110,25 | 106773 / 38979 | 15247 / 5668 | 52682 / 118 | 4,9 / 0,54 | 252 / 28 |
| 17 | Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций / *т металлических изделий* | 0,081 | 72779,65 / 8257,5 | 422,15 / 157,5 | 5895 / 669 | 34 / 13 | 804 / 118 | 56,4 / 0,77 | 5 / 0 |
| 18 | Е8-23-3 | Кладка рядовая из известняка стен неармированные при высоте этажа до 4 м | 3,664 | 1659,06 | 321,26 | 6079 | 1177 | 3123 | 4,1 | 15 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 кладки* | | 603 | 119,25 | 2209 | 437 | 118 | 0,59 | 2 |
| 7 E8-7-8 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 29,47 | 1024,36 | 34,37 | 30188 | 1013 | 7020 | 1,21 | 36 |
| | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 189 | 12,87 | 5570 | 379 | 118 | 0,0629 | 2 |
| 21 E7-44-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 24 | 104,78 | 66,43 | 2515 | 1594 | 1603 | 0,15 | 4 |
| | *шт сборных конструкций* | | 23,85 | 23,85 | 572 | 572 | 140 | 0,11 | 3 |
| 22 30-15-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | 0,828 | 25800 | | 21362 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 23 E9-25-1 | Монтаж металлических перемычек | 0,0852 | 5030,5 | 2020,02 | 429 | 172 | 213 | 14,1 | 1 |
| | *т конструкций* | | 2272,5 | 502,43 | 194 | 43 | 90 | 1,79 | 0 |
| 24 1-1-894 | Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 | 0,0852 | 59000 | | 5027 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 25 E13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 2,4 | 21,8 | 0,05 | 52 | 0 | 13 | 0,03 | 0 |
| | *м2* | | 5,81 | 0,02 | 14 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 26 E13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 2,4 | 20,36 | 0,02 | 49 | 0 | 9 | 0,02 | – |
| | *м2* | | 4,16 | 0 | 10 | 0 | 90 | – | – |
| | **Итого по разделу 3** | | | | **178368** | **19238** | | | **312** |
| | | | | | **48217** | **7112** | | | **35** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 110914 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 65466 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 14630 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Всего по разделу, тенге** | | | **258465** | | |
| | **Раздел 4 Проемы** | | | | | |
| 29 6-1-711 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 *м2* | 9,75 | 5618 | 54776 | | |
| 29 6-1-704 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2* | 0,36 | 4884 | 1758 | | |
| 31 6-1-197 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм (размерами 1,35х5+0,45) *м* | 7,2 | 4100 | 29520 | | |
| 34 2-2-1 | Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные *шт* | 1 | 25100 | 25100 | | |
| 36 6-2-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2* | 9,66 | 4010 | 38737 | | |
| 37 6-2-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2* | 1,47 | 4250 | 6248 | | |
| 38 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект* | 6 | 1380 | 8280 | | |
| | **Итого по разделу 4** | | | **164419** | **0** | **0** |
| | | | | **0** | **0** | **0** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | 164419 | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | 0 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 9865 | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | **174284** | | |
| **Раздел 5 Перекрытие и покрытие** | | | | | | |
| 46 1-3-177 | Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 *м3* | 16,06 | 2890 | 46413 | | |
| 42 1-1-2187 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм *м2* | 80,3 | 167 | 13410 | | |
| 47 1-1-3877 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 *м2* | 20,16 | 440 | 8870 | | |
| | **Итого по разделу 5** | | | **68693** | **0** | **0** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | **0** | **0** | **0** |
| | | | | 68693 | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | 0 | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 4122 | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | **72815** | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | **411480** | **19238** | **312** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | **48217** | **7112** | **35** |
| | | | | 344026 | | |
| | оборудования, тенге | | | 0 | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | 65466 | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 28617 | | |
| | **Всего по смете** | | | **505563** | | |

| | | |
|---|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,1 %) | | 5561 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065 | | 8211 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | 5111 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | 2044 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | **526491** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)** | | **1258146** |
| Налог (2 %) | | 25163 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | **1283309** |
| **С учетом понижающего коэффициента в договорные цены** | 0,935 | **1199894** |
| НДС (12 %) | | 143987 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | **1343881** |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ногаев О.А.

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

_____ Касимов М.А.

**Техническое сопровождение:**
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ Дубовенко Т.Г.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
Наименование стройки: **Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.** Форма 2В

Наименование объекта: Строительство одноквартирного жилого дома **по ул. Тауелсиздиык № 45** (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.
Договор № 27 от 11 мая 2016 года

**Акт № 2**
**приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года.**
Локальная смета № 2-1-1
Общестроительные работы
**Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 45 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.**

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 3 Стены, перегородки и перемычки** | | | | | | | | |
| 13 | Е8-23-9 | Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м | | | | | | | | |
| | | *м3 кладки* | 51,4059 | 2077,05 | 296,6 | 106773 | 15247 | 52682 | 4,9 | 252 |
| | | | | 758,25 | 110,25 | 38979 | 5668 | 118 | 0,54 | 28 |
| 17 | Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | | | | | | | | |
| | | *т металлических изделий* | 0,081 | 72779,65 | 422,15 | 5895 | 34 | 804 | 56,4 | 5 |
| | | | | 8257,5 | 157,5 | 669 | 13 | 118 | 0,77 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Кладка рядовая из известняка стен неармированные при высоте этажа до 4 м | 3,664 | 1659,06 | 321,26 | 6079 | 1177 | 3123 | 4,1 | 15 |
| | *м3 кладки* | | 603 | 119,25 | 2209 | 437 | 118 | 0,59 | 2 |
| 20 Е8-7-5 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 29,47 | 1024,36 | 34,37 | 30188 | 1013 | 7020 | 1,21 | 36 |
| | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 189 | 12,87 | 5570 | 379 | 118 | 0,0629 | 2 |
| 21 Е7-44-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 24 | 104,78 | 66,43 | 2515 | 1594 | 1603 | 0,15 | 4 |
| | *шт сборных конструкций* | | 23,85 | 23,85 | 572 | 572 | 140 | 0,11 | 3 |
| 22 30-15-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | 0,828 | 25800 | | 21362 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 23 Е9-25-1 | Монтаж металлических перемычек | 0,0852 | 5030,5 | 2020,02 | 429 | 172 | 213 | 14,1 | 1 |
| | *т конструкций* | | 2272,5 | 502,43 | 194 | 43 | 90 | 1,79 | 0 |
| 24 1-1-894 | Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 | 0,0852 | 59000 | | 5027 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 25 Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 2,4 | 21,8 | 0,05 | 52 | 0 | 13 | 0,03 | 0 |
| | *м2* | | 5,81 | 0,02 | 14 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 26 Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 2,4 | 20,36 | 0,02 | 49 | 0 | 9 | 0,02 | – |
| | *м2* | | 4,16 | 0 | 10 | 0 | 90 | – | – |
| | **Итого по разделу 3** | | | | **178368** | **19238** | | | **312** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | **48217**<br>110914 | **7112** | | | **35** |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 65466 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 14630 | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | **258465** | | |
| **Раздел 4 Проемы** | | | | | | |
| 28 6-1-711 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 *м2* | 9,75 | 5618 | 54776 | | |
| 29 6-1-704 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2* | 0,36 | 4884 | 1758 | | |
| 31 6-1-197 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм (размерами 1,35х5+0,45) *м* | 7,2 | 4100 | 29520 | | |
| 34 2-2-1 | Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные *шт* | 1 | 25100 | 25100 | | |
| 36 6-2-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2* | 9,66 | 4010 | 38737 | | |
| 37 6-2-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2* | 1,47 | 4250 | 6248 | | |
| 38 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект* | 6 | 1380 | 8280 | | |
| | **Итого по разделу 4** | | | **164419** | **0** | **0** |
| | | | | **0** | **0** | **0** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | 173472 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Накладные расходы, тенге | | | 0 | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 9865 | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | **174284** | | |
| **Раздел 5 Перекрытие и покрытие** | | | | | | |
| 40 1-3-177 | Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 | 16,06 | 2890 | 46413 | | |
| | *м3* | | | | | |
| 42 1-1-2187 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм | 80,3 | 167 | 13410 | | |
| | *м2* | | | | | |
| 47 1-1-3877 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 | 20,16 | 440 | 8870 | | |
| | *м2* | | | | | |
| | **Итого по разделу 5** | | | **68693** | **0** | **0** |
| | | | | **0** | **0** | **0** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | 68693 | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | 0 | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 4122 | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | **72815** | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | **411480** | **19238** | **312** |
| | | | | **48217** | **7112** | **35** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | 344026 | | |
| | оборудования, тенге | | | 0 | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | 65466 | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 28617 | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Всего по смете** | | **505563** |
| Временные здания и сооружения (1,1 %) | | 5561 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065 | | 8211 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | 5111 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | 2044 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | **526491** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)** | | **1258146** |
| Налог (2 %) | | 25163 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | **1283309** |
| **С учетом понижающего коэффициента в договорные цены** | 0,935 | **1199894** |
| НДС (12 %) | | 143987 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | **1343881** |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ногаев О.А.

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

_____ Касимов М.А.

**Техническое сопровождение:**
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ Дубовенко Т.Г.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
**Наименование стройки: Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.** Форма 2В

**Наименование объекта:** Строительство одноквартирного жилого дома **по ул. Тауелсиздиык № 43** (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.
Договор № 27 от 11 мая 2016 года

**Акт № 2**
**приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года.**
Локальная смета № 2-1-1
Общестроительные работы
**Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 43 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.**

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 3 Стены, перегородки и перемычки** | | | | | | | | | |
| 13 | Е8-23-9 | Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м | 28,4059 | 2077,05 | 296,6 | 59000 | 8425 | 29111 | 4,9 | 139 |
| | | *м3 кладки* | | 758,25 | 110,25 | 21539 | 3132 | 118 | 0,54 | 15 |
| 17 | Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,045 | 72779,65 | 422,15 | 3275 | 19 | 447 | 56,4 | 3 |
| | | *т металлических изделий* | | 8257,5 | 157,5 | 372 | 7 | 118 | 0,77 | 0 |
| 18 | Е8-23-3 | Кладка рядовая из известняка стен неармированные при высоте этажа до 4 м | 2,014 | 1659,06 | 321,26 | 3341 | 647 | 1716 | 4,1 | 8 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3 кладки* | | 603 | 119,25 | 1214 | 240 | 118 | 0,59 | 1 |
| 20 Е8-7-6 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | | 16,47 | 1024,36 | 34,37 | 16871 | 566 | 3923 | 1,21 | 20 |
| | | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 189 | 12,87 | 3113 | 212 | 118 | 0,0629 | 1 |
| 21 Е7-44-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | | 24 | 104,78 | 66,43 | 2515 | 1594 | 1603 | 0,15 | 4 |
| | | *шт сборных конструкций* | | 23,85 | 23,85 | 572 | 572 | 140 | 0,11 | 3 |
| 22 30-15-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | *м3* | 0,828 | 25800 | | 21362 | | | | |
| 23 Е9-25-1 | Монтаж металлических перемычек | | 0,0852 | 5030,5 | 2020,02 | 429 | 172 | 213 | 14,1 | 1 |
| | | *т конструкций* | | 2272,5 | 502,43 | 194 | 43 | 90 | 1,79 | 0 |
| 24 1-1-894 | Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 | *т* | 0,0852 | 59000 | | 5027 | | | | |
| 25 Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 2,4 | 21,8 | 0,05 | 52 | 0 | 13 | 0,03 | 0 |
| | | *м2* | | 5,81 | 0,02 | 14 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 26 Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | | 2,4 | 20,36 | 0,02 | 49 | 0 | 9 | 0,02 | – |
| | | *м2* | | 4,16 | 0 | 10 | 0 | 90 | – | – |
| | **Итого по разделу 3** | | | | | **111922** | **11424** | | | **175** |
| | | | | | | **27028** | **4206** | | | **20** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | | 73470 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 37035 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | | 8937 | | | | |