АКТ

государственной приемочной комиссии

о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «28» 10 2014 года с. Тополевка

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом за №168 от 17.10 2014г. ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» в составе:

Председатель комиссии:

Самуратов С.З. - заместитель начальника ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области»

Заместитель председателя комиссии:

Даулетханов С.С.- Заместитель руководителя Департамента Государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области

Танкаков А.Р. - Директор ТОО «Икар-Строй»

Члены комиссии:

Муканов К.Н. - главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Хамитжанов К.К. - главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Разбеков М.М. - Заместитель Акима Сарканского района (по согласованию)

Кауменов А.Б. - Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Саркандского района»

Ахметов Е.К. - Старший инспектор дорожно-технического отдела УАП ДВД Алматинской области (по согласованию)

Кравченко О.А. - Директор ТОО «КравИнжиниринг»

Конурбаев Г.Н. - директор ТОО «РСУ-1»

Чарапиев А.С. - руководитель управления по защите прав потребителей (СЭС)

Азаматов Д. - Руководитель отдела по чрезвычайным ситуациям

Тертюбаев О.Ш. - Руководитель Отдела занятости Заместитель

Аязбаев М.Т. - Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Саркандского района

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (совместно с подрядчиком) предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге «Сарканн-Тополевка» км 18+259 Сарканского района Алматинской области»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Алматинская область, Сарканский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2.Строительство осуществлено на основании (решения) договора подряда № 222 от 12.03.2014г. с ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» и ордера на производство работ № 110 от 12.03.2014г.

(наименование органа вынесшего решение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «РСУ-1»

(наименование организации)

Выполнившим **«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге «Саркан-Тополевка» км 18+259 Сарканского района Алматинской области»**

(виды работ)

и субподрядными организациями нет

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией)

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана ТОО «Икар-Строй», государственная лицензия МКЛ № 01014 от 01.12.2009г., выдана Управлением государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области

(наименование организации)

выполнившим ПСД с прохождением гос.экспертизы. Заключение №18-0824/12 от 28 сентября 2012г. выдано Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области

(наименование частей или разделов документации)

5. Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ **март месяц 2014г.** Окончание работ **октябрь месяц 2014г.**

7. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Журналы производства работ, акты выполненных работ (ф-2, ф-3), сертификаты соответствия, предварительный акт рабочей комиссии за 2013г, акт рабочей комиссии за 2014г.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту

8. Общая сметная стоимость - 46 359,372 тыс.тенге (в т.ч. СМР -45 622,517 тыс. тенге, технадзор - 641,837 тыс.тенге, авторский надзор - 95,018 тыс.тенге). Фактическая стоимость выполненных работ - 46 290 603,75 тенге (в т.ч. СМР - 45 622 517,00 тенге, технадзор - 573 068,75 тенге, авторский надзор - 95 018,00 тенге).

9. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки - работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и в установленные сроки

Выявлены недоделки и дефекты нет

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект **«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге «Сарқан-Тополевка» км 18+259 Сарканского района Алматинской области»**

(наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию

Председатель комиссии Самуратов С.З.

Даулетханов С.С

Заместитель председателя комиссии Танкаков А.Р.

Члены комиссии:

Муканов К.Н.

Хамитжанов К.

Разбеков М.М.

Кауменов А.Б.

Ахметов Е.К.

Кравчено О.А.

Конурбаев Г.Н.

Чарапиев А.С

Азаматов Д.

Тертюбаев О.Ш.

Аязбаев М.Т.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" г. Талдыкорган. ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

А К Т за июнь 2014 года
Выполненных работ по договору № 308 от 23 мая 2014 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ акту	Сумма погашен аванса по настоящ акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Саркан-Тополевка" км 19-22 Сарканского района (ШПО) Алматинской области	тенге	42 786 397,92	7 314 763,98	1 283 591,94		7 314 763,98	219 442.92	7 095 321,06
	Всего по акту:		42 786 397.92	7 314 763,98	1 283 591,94	-	7 314 763,98	219 442,92	7 095 321,06

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

М.П.

Представитель тех. надзора:

Директор ТОО "Доринжпроект"

Р.Сахипов

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

Т.Конурбаев

М.П.

Представитель Заказчика

Форма 2

Наименование стройки - Средний ремонт "Саркан-Тополевка" участок км 19-22 Саркандского района

Наименование объекта - Средний ремонт

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь 2014 г.

Средний ремонт "Саркан-Тополевка" участок км 19-22 Саркандского района

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок 19,6-22км								
5	E0101-24-6	Разработка грунта (устройство корыта)бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 20 м в кучи	3360	6,01	6,01	20182	20182	6792	–	–
		м3		–	2,08		7002	97	0,01	23
6	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3360	4,75	4,75	15973	15973	5376	–	–
		м3		–	1,65		5542	97	0,01	18
7	C01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	5544	30,00	–	166320	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
8	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, (на свалку)	5544	76,60	–	424670	–	84934	0,32	1784
		т		15,32	–	84934	–	100	–	–
9	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	3360	532,4	73,75	1788871	247812	147689	0,14	484
		м3		21,38	11,67	71837	39208	133	0,04	138
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2416015	283967			3612
			Тенге			156771	140057			509
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2416015				
		Материалы -	Тенге			373545				
		Всего заработная плата -	Тенге				296827			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			0				
		Местные материалы -	Тенге			13076437				
		Транспортные расходы -	Тенге			424670				
		Накладные расходы -	Тенге			244791				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							317
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56035			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159648				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2820455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4439
		Сметная заработная плата -	Тенге				352862	599799		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2820455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4439
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.				6 739 977,67				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				134 799,55				

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРО[illegible]Е ЦЕН	**6 8[illegible]77,22**
НДС (12%)	**824 973,27**
Всего по форме	**7 699 750,49**
С учетом глобальной скидки 0,950000132	**7 314 763,98**
в том числе НДС	**783 724,71**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **Самуратов С.**
М.П.

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "ДорИнжпроект"
_____ **Р.Сахипов**
М.П.

Поставщик:
Директор ТОО "РСУ-1"
_____ **Г.Конурбаев**
М.П.

Начальник ГУ Отдела ПТ и АД" Сарканского района
_____ **Кауменов А.**

Представитель Заказчика _____ **К.Байсаков**

Начальник участка ТОО "РСУ-1"
_____

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

А К Т за июль 2014 года
Выполненных работ по договору № 308 от 23 мая 2014 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактир суммы по выполнен. работам	Выполнен объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Саркан-Тополевка" км 19-22 Сарканского района (ШПО) Алматинской области	тенге	42 786 397,92	9 406 493,09	1 283 591,94	7 314 763,98	2 091 729,11	62 751,87	2 028 977,24
	Всего по акту:		42 786 397,92	9 406 493,09	1 283 591,94	7 314 763,98	2 091 729,11	62 751,87	2 028 977,24

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам нач. **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель Заказчика
Байсаков К.

Представитель тех. надзора:

Директор ТОО "Доринжпроект"

Р.Сахипов
М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

Г.Конурбаев
М.П.

Форма 2

Наименование стройки - Средний ремонт "Саркан-Тополевка" участок км 19-22 Саркандского района

Наименование объекта - Средний ремонт

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль 2014 г.

Средний ремонт "Саркан-Тополевка" участок км 19-22 Саркандского района

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок 19-19,6км								
1	E0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	150	842,43	21,85	126364	3277	31628	1,05	157
		м2		166,97	9,18	25046	1377	119,7	0,04	5
2	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,22	40097,59	339,59	8821	75	41	0,58	--
		т		--	140,94		31	133	0,58	--
3	E0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	105,6	5421,37	150,08	572497	15849	21535	0,55	58
		т		97,20	56,13	10264	5927	133	0,20	21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			707680	19199			3612
			Тенге			35310	140057			509
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			707680				
	Материалы -		Тенге			373545				
	Всего заработная плата -		Тенге				175366			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			0				
	Местные материалы -		Тенге			13076437				
	Транспортные расходы -		Тенге			424670				
		Накладные расходы -	Тенге			53203				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							317
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33106			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			806537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4439
		Сметная заработная плата -	Тенге				208471	599799		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			806537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4439
		Сметная заработная плата -	Тенге							

ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.	1 927 363,27
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	38 547,27
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	1 965 910,54
НДС (12%)	235 909,26

Всего по форме	**201 819,80**
С учетом тендерной скидки 0,950000132	**2 091 729,11**
в том числе НДС	**224 113,83**

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

М.П.

Руководитель ГУ Отдела"ПТ и АД"Сарканского района

_____ **Кауменов А.**

Представитель Заказчика _____ **К.Байсаков**

Представитель тех. надзора:

Директор ТОО "Доринжпроект"

_____ **Р.Сахилов**

М.П.

Начальник участка ТОО "РСУ-1"

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Г.Конурбаев**

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

А К Т за сентябрь 2014 года

Выполненных работ по договору № 308 от 23 мая 2014 года

Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Саркан-Тополевка" км 19-22 Сарканского района (ШПО) Алматинской области	тенге	42 786 397,92	42 786 397,92	1 283 591,94	9 406 493,09	33 379 904,83	1 001 397,15	32 378 507,68
	Всего по акту:		42 786 397,92	42 786 397,92	1 283 591,94	9 406 493,09	33 379 904,83	1 001 397,15	32 378 507,68

Заказчик:

Зам руковдителя.ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

М.П.

Представитель Заказчика

_____ **Хамитжанов К.**

Представитель тех. надзора:

Директор ТОО "Доринжпроект"

_____ **Р.Сахипов**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Г.Конурбаев**

М.П.

Форма 2

Наименование стройки - Средний ремонт "Саркан-Тополевка" участок км 19-22 Саркандского района

Наименование объекта Средний ремонт

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь 2014 г.

Средний ремонт "Саркан-Тополевка" участок км 19-22 Саркандского района

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел -ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т ч ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок 19-19,6км								
4	E0127-46-7	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	3600	75,35	6,46	271268	23256	18338	0,01	53
		м2		2,34	1,49	8424	5364	133	0,01	19
		Участок 19,6-22км								
10	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,88	40097,59	339,59	115481	978	540	0,58	2
		т		–	140,94		406	133	0,58	2
11	E0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 6 см (3+3см), типа БХ	14400,00	379,49	5,88	5464670	84741	166048	0,05	649
		м2		7,02	1,65	101088	23760	133	0,01	89
12	E0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять исключать	14400,00	367,08	0,12	5285945	1728	22982	0,01	118
		м2		1,14	0,06	16416	864	133		0
13	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	9000	69,60	20,37	626434	183336	121930	0,03	285
		м2		4,79	5,40	43110	48567	133	0,02	183
		Обустройство и обстановка дороги								
14	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	4	747,86	146,19	2991	585	2843	3,20	13
		шт		506,25	28,22	2025	113	133	0,11	–
15	С-Прайс лист	Стоимость стоек СКМ 1,30 к дорожным знакам	4	1016,27	–	4065	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
16	СЦена пост	Стоимость дорожного знака километрового 200х300	4	362,95	–	1452	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
17	E0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией0,1 м (1.1)	3	10970,65	1692,25	32912	5077	4317	3,18	10
		км		450,00	632,07	1350	1896	133	2,85	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11805221	299700			3612

0,00

			Тенге			72413	140057			509
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			11805221				
Материалы -			Тенге			373545				
Всего заработная плата -			Тенге				312469			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5517				
Местные материалы -			Тенге			13076437				
Транспортные расходы -			Тенге			424678				
	Накладные расходы -		Тенге			336998				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							317
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				58988			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			728533				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12870753				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							4439
	Сметная заработная плата -		Тенге				371457	599799		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			12870753				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							4439
	Сметная заработная плата -		Тенге							

ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.	30 756 947,70
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	615 138,95
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	31 372 086,65
НДС (12%)	3 764 650,40
Всего по форме	35 136 737,05
С учетом гендерной скидки 0,950000132	33 379 904,83
в том числе НДС	3 576 418,37

Заказчик:

Зам руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

М.П.

Представитель тех. надзора:

Директор ТОО "Доринжпроект"

_____ **Р.Сахипов**

М.П.

Начальник участка ТОО "РСУ-1"

_____

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Г.Конурбаев**

М.П.

Представитель Заказчика _____ **Хамитжанов К.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

А К Т за октябрь 2014 года
Выполненных работ но Договору № 222 от 12.03.2014 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	проведение работ по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге "Саркан-Тополевка" км.18+259 Сарканского района Алматинской области.	тенге	45 622 517.00	45 622 517.00	1 368 675,51	38 875 668.83	6 746 848.17	202 405.45	6 544 442.72
	Всего по акту:		45 622 517.00	45 622 517.00	1 368 675,51	38 875 668.83	6 746 848.17	202 405.45	6 544 442.72

Зам.руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Самуратов С.З.

Представитель заказчика

Представитель тех. надзора:

Директор ТОО "КравИнжиниринг"

О. Кравченко

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

Т. Конурбаев

ЧП "Киселева О.Н."

Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Саркан--Тополевка",км18+002 Саркандского района Алматинской

Заказ 26МОСТ

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2014 г.

Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Саркан-Тополевка"

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Пролетное строение									
64	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля *т*	0,027	147100		3972				
65	Е30-73-1	Установка стальных сварных перил *т*	0,5	17298,09	124,87	8649	62	5874	61	31
				10732,5	45	5366	23	109	0,22	–
67	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	72	21,8	0,05	1570	4	377	0,0295	2
				5,81	0,02	418	1	90	0,0001	–
68	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	72	24,84	0,02	1788	1	270	0,0213	2
				4,16	–	300	–	90	–	–
69	Е27-59-5	Установка барьерных ограждений из стали *м*	36,8	1263,6	21,63	46500	796	9355	1,13	42
				185,85	5,3	6839	195	133	0,0214	1

71	E30-80-2	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением	17,7	2728,43	889,07	48293	15737	27119	6,06	107
		м		1093,5	312,12	19355	5525	109	1,4695	26
72	1-1-870	Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,073	43100		3146				
		т								
73	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,003	50600		152				
		т								
75	1-1-403	Мастика битумно-полимерная	105	36		3780				
		кг								
76	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	24	530		12720				
		шт								
77	99-6-31(пл)	Геотекстиль "Kortex "	8	261		2088				
		м2								
		Итого по разделу 4				132659	16600			183
						32278	5744			27
		Накладные расходы, тенге				42994				
		- заработная плата, тенге				6449				
		- трудоемкость, чел-ч				59				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10539				
		Всего по разделу, тенге				186192				
		Сметная заработная плата, тенге				44472				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				613				
		Раздел 5 Проезжая часть моста								
78	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	128	560,65	15,35	71763	1965	1873	0,0336	4

		м2 покрытия								
				5,94	5,06	760	648	133	0,01766	2
79	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	768	67,18	–	51594	–	10	0,00009	–
		м2 покрытия								
				0,01	–	8	–	133	–	–
80	Е30-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	128	2497,47	180,18	319676	23063	76119	2,91	372
		м2								
				479,25	66,33	61344	8490	109	0,3239	41
81	99-6-40(пл)	Материал "Техноэластмост С"	128	499		63872				
		м2								
		Итого по разделу 5				506905	25028			377
						62112	9138			44
		Стоимость: материалов, тенге				419765				
		Накладные расходы, тенге				78003				
		- заработная плата, тенге				11700				
		- трудоемкость, чел-ч				39				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35094				
		Всего по разделу, тенге				620002				
		Сметная заработная плата, тенге				82950				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				458				

Раздел 6 Сопряжение моста и переходных плит

82	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	10	560,65	15,35	5607	154	146	0,0336	–
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	59	51	133	0,01766	–
83	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	60	67,18	–	4031	–	1	0,00009	–
		м2 покрытия								

			0,01	–	1	–	133	–	–
103	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	78	560,65	15,35	43731	1197	1141	0,0336	3
		м2 покрытия		5,94	5,06	463	395	133	0,01766	1
104	E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	156	67,18	–	10480	–	3	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	2	–	133	–	–
105	E27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	78	456,58	15,35	35613	1197	1141	0,0336	3
		м2 покрытия		5,94	5,06	463	395	133	0,01766	1
106	E27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	468	54,14	–	25338	–	7	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	5	–	133	–	–
107	E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	19,6	1803,48	73,75	35348	1446	862	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	419	229	133	0,041	1
108	E27-55-1	Укрепление обочин мелкозернистым асфальтобетоном толщиной 3 см	24	451,03	–	10825	–	790	0,144	3
		м2 покрытия		24,75	–	594	–	133	–	–
109	E27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	48	71,14	–	3415	–	254	0,0232	1
		м2 покрытия		3,98	–	191	–	133	–	–
110	E27-59-5	Установка барьерного ограждения из стали	88	1263,6	21,63	111197	1903	22372	1,13	99
		м								

			185,85	5,3	16355	466	133	0,0214	2
112 Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов под ограждения	1,2	10420,41	532,08	12504	638	740	2,55	3
	м3								
			434,25	131,85	521	158	109	0,434	1
113 Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,664	64092,87	304,24	42558	202	2401	20	13
	т								
			3330	114,75	2211	76	105	0,56	–
114 Е30-78-1	Устройство гидроизоляции	4	2145,39	180,18	8582	721	2378	2,91	12
	м2								
			479,25	66,33	1917	265	109	0,3239	1
115 1-1-403	Мастика битумно-полимерная	100	36		3600				
	кг								
116 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной kмат1=1,5;	11,1	1544,84	20,67	17148	229	1997	0,91	10
	м2								
			157,5	7,61	1748	84	109	0,0372	–
117 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	20	322,22	13,7	6444	274	2352	0,605	12
	м2								
			102,83	5,04	2057	101	109	0,0246	–
	Итого по разделу 6				376420	**7961**			**163**
					27008	**2220**			**6**
	Стоимость материалов, тенге				1508967				
	Накладные расходы, тенге				36585				
	- заработная плата, тенге				5488				
	- трудоемкость, чел-ч				38				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24780				
	Всего по разделу, тенге				437786				
	Сметная заработная плата, тенге				34716				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				425				

Раздел 8 Водоотвод с проезжей части

132	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки	0,2	3073,57	38,67	615	8	71	1,99	–
		м3								
				310,5	14,24	62	3	109	0,0695	–
133	Е30-7-1	Устройство монолитного водоотводного лотка	0,28	10593,81	532,08	2966	149	173	2,55	1
		м3								
				434,25	131,85	122	37	109	0,434	–
134	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,28	259		73				
		м3								
135	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,035	8299,96	–	290	–	307	48,4	2
		т								
				8055	–	282	–	109	–	–
136	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,034	65900		2241				
		т								
137	4-1-42	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d=3 мм	0,001	56500		57				
		т								
138	Е9-53-2	Монтаж водоотводного лотка	0,313	9850,47	1162,94	3083	364	2103	46,6	15
		т конструкций								
				7357,5	108	2303	34	90	0,53	–
139	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,313	70000		21910				
		т								
140	Е42-1-1	Устройство каменной наброски	0,56	44,75	33,26	25	19	8	0,0328	–
		м3 одежды								
				4,91	11,55	3	6	89	0,0378	–
141	30-8-123	Камень	0,56	590		330				
		м3								

	Итого по разделу 8				31590	539			17
					2772	80			
	Стоимость: материалов, тенге				28278				
	Накладные расходы, тенге				2662				
	- заработная плата, тенге				399				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2055				
	Всего по разделу, тенге				36307				
	Сметная заработная плата, тенге				3251				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
	Раздел 9 Укрепление русла реки								
142	Е1-24-8 Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	44,1	18,26	18,26	805	805	271	–	–
	м3 грунта		–	6,33	–	279	97	0,0207	1
143	Е1-164-4 Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4,9	791,1	–	3876	–	4380	4,272	21
	м3 грунта		791,1	–	3876	–	113	–	–
144	Е1-17-4 Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	12,6	48,6	46,86	612	590	212	0,0113	–
	м3 грунта		1,63	15,68	21	198	97	0,0574	1
145	П8-30-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	25,2	196	196	4939	4939	988	–	–
	т		–	39,2	–	988	100	0,08232	2

146	E1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	32,76	3,82	3,82	125	125	42	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	43	97	0,00433	–
147	E1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	3,64	190,58	–	694	–	784	1,38	5
		м3 грунта		190,58	–	694	–	113	–	–
148	E30-22-1	Установка балок вдоль русла реки	7	69578,28	35679,95	487048	249760	215768	121	847
		шт		22950	5328,88	160650	37302	109	22,37	157
149	30-19-65	Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса В22.5	33,77	10200		344454				
		м3								
150	E30-7-1	Устройство омоноличивания балок	0,35	10593,81	532,08	3708	186	215	2,55	1
		м3		434,25	131,85	152	46	109	0,434	–
		Итого по разделу 9				**846263**	**256406**			**868**
						165393	**38856**			**160**
		Стоимость: материалов, тенге				629400				
		Накладные расходы, тенге				222660				
		- заработная плата, тенге				33399				
		- трудоемкость, чел-ч				159				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				64135				
		Всего по разделу, тенге				**1133057**				
		Сметная заработная плата, тенге				237648				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1636				

Раздел 3 Береговые опоры (устой №1,№2)

35	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	-0,0124	66000		-818				
		т								
		Итого по разделу 3				-818				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-49				
		Всего по разделу, тенге				-868				

Раздел 10 Обустройство и организация дорожного движения

151	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,096	10970,65	1692,25	1053	162	138	3,18	–
		км линии		450	632,07	43	61	133	2,85	–
152	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	8	747,86	146,19	5983	1170	5687	3,2	26
		шт		506,25	28,22	4050	226	133	0,11	1
153	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов	0,96	10519,6	112,36	10099	108	1073	6,34	6
		м3		1021,5	42,44	981	41	105	0,2073	0
154	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,055	65900		3625				
		т								
155	99-15-23(пл)	Опоры дорожных знаков типа СКМ	8	5524		44192				
		шт								
156	99-15-26(пл)	Знак дорожный индивидуальный	2	5526		11052				
		шт								
157	99-15-38(пл)	Знак дорожный треугольный "Сужение дороги"	2	3491		6982				
		шт								
158	80-15-39(пл)	Знак доожный круглый "Ограничение скорости"	4	3042		12168				
		шт								
159	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных	12	249,15	119,85	2990	1438	2077	0,64	8
		шт		100,35	29,7	1204	356	133	0,12	1
160	99-16-8(пл)	Столбик сигнальный стальной 1500мм	12	2509		30108				
		шт								

Итого по разделу 10	**128252**	**2878**	**39**
	6278	**684**	**2**
Стоимость: материалов, тенге	106928		
оборудования, тенге	12168		
Накладные расходы, тенге	8973		
- заработная плата, тенге	1346		
- трудоемкость, чел-ч	4		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7503		
Всего по разделу, тенге	**144728**		
Сметная заработная плата, тенге	8308		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	46		
Всего прямые затраты	**2021270**	**309412**	**1647**
	295841	**56722**	**241**
Стоимость: материалов, тенге	13826430		
оборудования, тенге	12168		
Накладные расходы, тенге	391671		
- заработная плата, тенге	58782		
- трудоемкость, чел-ч	467		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	0		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	144045		
Всего по смете	**2556986**		
Сметная заработная плата, тенге	411345		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	4987		
Временные здания и сооружения (2,9%), к=0,8	50306		
Итого с временными зданиями и сооружениями	2607292		
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время (3,84%)			
Затраты на выслугу лет, 1%	**25 951**		
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**10 380**		
ИТОГО по форме	**2 643 624**		
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	**5 905 855,37**		
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**118 117,11**		

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**6 023 972,47**
НДС (12%)	**722 875,70**
Всего по смете	**6 746 848,17**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика

_____

Представитель тех. надзора:

ТОО "КгауИнжиниринг"

_____ **А.Кажиев**

М.П.

Поставщик:

_____ **Т.Конурбаев**

М.П.