Заказчик :**ТОО"Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы" г.Алматы, ул. Луганского, 54А.**
РНН 600700181950, БИН 080840017805,ИИК KZ 319 261 802 106 036 008 в АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX, Кбе 16 тел. (727)264-33-93
Подрядчик : **ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**
РНН 600500032002, БИН 000740002447,ИИК KZ 054 500 239 870 002 410 в АО "Банк"Астана-финанс",БИК ASFBKZKA
Наименование строительства и его адрес:
Завершение строительства жилой части жилого комплекса "Жайлы-2" расположенного по адресу: г.Алматы, микрорайон "Тастак-2", севернее ул. Толе би, западнее ул. Грановского.

Утверждена
приказом Представителя Агенства
и жилищно-комунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **МАЙ** 2015 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		11/180214	18.02.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце за май 2015г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце за май	по монтажу оборудования				
Завершение строительства жилой части жилого комплекса "Жайлы-2" (пятна 8-14)	1 646 630 516	157 086 470	672 974 868	61 563 773				16 830 693	157 086 470
в том числе:									
Пятно 8	175 555 859	12 364 404	68 802 018	4 845 735				1 324 758	12 364 404
Пятно 9	169 533 362	5 555 052	66 441 891	2 177 080				595 184	5 555 052
Пятно 10	189 437 044	5 335 934	74 245 375	2 091 206				571 707	5 335 934
Пятно 11	383 496 187	8 978 815	150 296 026	3 518 888				962 016	8 978 815
Пятно 12	186 901 770	12 432 064	73 248 686	4 872 252				1 332 007	12 432 064
Пятно 13	255 620 393	47 815 514	115 981 069	18 739 383				5 123 091	47 815 514
Пятно 14	235 011 888	47 491 901	103 943 383	18 612 556				5 088 418	47 491 901
Тепловые сети	15 427 677	3 125 319	6 046 262	1 224 844				334 856	3 125 319
Наружные сети водопровода	6 984 [illegible]	[illegible] 857 347	2 737 109	1 119 823				306 144	2 857 347
Внутриплощадочные электрические сети 0,4кВ	21 [illegible] 266	[illegible] 962 338	8 350 532	2 336 700				638 822	5 962 338
Благоустройство	[illegible] 046	5 167 782	2 882 517	2 025 306				553 691	5 167 782

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

14000

Заказчик ТОО "ПКС"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №11/180214 от 18.02.2014г

Наименование строительства и его адрес: Жилой комплекс комфортного проживания "Жайлы" в микрорайоне "Тастак-2" II очередь строительства

Наименование объекта: Жилой дом. Блок № 12

Общестроительные работы АР (остаток)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разные работы								
		Стремянки СТ-2 (44 шт)								
150.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	1,00	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	13711 5040	5476 1553	28,90 5,46	29 5
151.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,00	133700,00 --	-- --	133700 --	-- --	-- --	-- --
152.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	23,51	20,36 4,16	0,02 --	479 98	-- --	0,02 --	1 --
		Итого по разделу: Разные работы								147890
		ИТОГО:					147890 5138	5476 1553		29 5
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						88		
		На металломонтажные работы						5934		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						6022		
		Итого с накладными						153912		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						3078		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						156990		
		Итого с временными, 1,2 %						158874		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						160590		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						161225		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						162814		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						348994		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						7273		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						356267		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						44511		
		Итого с НДС						400778		

ПРИНЯЛ: КЕНСЕ

СДАЛ: "АСТАНА-СТРОЙ ИНВЕСТ"

Расценки проверила: Вол-
гл. спец. СО: Воропаева

Заказчик ТОО "ПКС"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №11/180214 от 18.02.2014г

Наименование строительства и его адрес: Жилой комплекс комфортного проживания "Жайлы" в микрорайоне "Тастак-2" II очередь строительства

Наименование объекта: Жилой дом. Блок № 12

Общестроительные работы АР (остаток)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разные работы								
		Стремянки СТ-2 (44 шт)								
150.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	1,00	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	13711 5040	5476 1553	28,90 5,46	29 5
151.	С12021-26-7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,00	133700,00 --	-- --	133700 --	-- --	-- --	-- --
152.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	23,51	20,36 4,16	0,02 --	479 98	-- --	0,02 --	1 --
		Итого по разделу: Разные работы								147890
		ИТОГО:					147890 5138	5476 1553		29 5
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						88		
		На металломонтажные работы						5934		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						6022		
		Итого с накладными						153912		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						3078		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						156990		
		Итого с временными, 1,2 %						158874		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						160590		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						161225		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						162814		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						348994		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						7273		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						356267		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						44511		
		Итого с НДС						400778		

ПРИНЯЛ: КЕНСЕ

СДАЛ: "АСТАНА-СТРОЙ ИНВЕСТ"

Расценки проверены: Вед. гл. спец. СО: Воропаева

Заказчик ТОО "ПКС"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №11/180214 от 18.02.2014г

Наименование строительства и его адрес: Жилой комплекс комфортного проживания "Жайлы" в микрорайоне "Тастак-2" II очередь строительства

Наименование объекта: Жилой дом. Блоки №№ 12

Общестроительные работы АР (доп работы «Софит»)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ограждение балконов Софитом								
1.	Е0115-39-2	Облицовка ограждений балконов Софитом с устройством каркаса из П-образного профиля	м2	355,04	552,27	5,26	196079	1869	1,20	427
					201,08	0,47	71391	167	0,00	1
2.	С11011-435	Крашенный лист металла	м2	372,79	653,18	--	243501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0109-49-1	Сверление отверстий и установка шурупов самонарезающих	шт	3699,00	20,14	0,23	74498	851	0,12	440
					19,91	0,09	73647	333	0,00	1
4.	С11011-77	Шурупы самонарезающие оцинкованные	т	0,10	604700,00	--	59648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0115-40-1	Установка и крепление обрамляющего уголка	м	95,40	73,68	2,02	7029	193	0,39	37
					64,13	0,48	6118	45	0,00	0
6.	С11011-2166	Уголок для софита	м	100,17	204,92	--	20527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0115-40-	Установка и крепление накрывки	м	244,86	356,34	2,02	87254	495	0,39	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		ограждения из Софита	64,13	0,48	15703	117	0,00	0		
		Итого по разделу: Ограждение балконов Софитом						688536		
ИТОГО:								688536	3407	1000
								166859	662	3

Накладные расходы :

На общестроительные работы	98218
На металломонтажные работы	66582
Всего накладных расходов:	164800
Итого с накладными	853336

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	17067
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	870403
Итого с временными, 1,2 %	880848
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	890361
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	893884
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	902692
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2016206
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	40324
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2056530
Налог на добавленную стоимость, 12 %	246784
Итого с НДС	2303314

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Расценки проверены: Вол-
ш. спец. СО: Воронаева

Заказчик ТОО "ПКС"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №11/180214 от 18.02.2014г

Наименование строительства и его адрес: Жилой комплекс комфортного проживания "Жайлы" в микрорайоне "Тастак-2" II очередь строительства

Наименование объекта: Жилой дом. Блоки №№ 12

Общестроительные работы АР (доп работы «Софит»)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ограждение балконов Софитом								
1.	E0115-39-2	Облицовка ограждений балконов Софитом с устройством каркаса из П-образного профиля	м2	355,04	552,27	5,26	196079	1869	1,20	427
					201,08	0,47	71391	167	0,00	1
2.	C11011-435	Крашенный лист металла	м2	372,79	653,18	--	243501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	E0109-49-1	Сверление отверстий и установка шурупов самонарезающих	шт	3699,00	20,14	0,23	74498	851	0,12	440
					19,91	0,09	73647	333	0,00	1
4.	C11011-77	Шурупы самонарезающие оцинкованные	т	0,10	604700,00	--	59648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0115-40-1	Установка и крепление обрамляющего уголка	м	95,40	73,68	2,02	7029	193	0,39	37
					64,13	0,48	6118	45	0,00	0
6.	C11011-2166	Уголок для софита	м	100,17	204,92	--	20527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	E0115-40-	Установка и крепление накрывки	м	244,86	356,34	2,02	87254	495	0,39	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		ограждения из Софита			64,13	0,48	15703	117	0,00	0
		Итого по разделу:								688536
		Ограждение балконов Софитом								
ИТОГО:							688536	3407		1000
							166859	662		3

Накладные расходы :

На общестроительные работы	98218
На металломонтажные работы	66582
Всего накладных расходов:	164800
Итого с накладными	853336

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	17067
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	870403
Итого с временными, 1,2 %	880848
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	890361
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	893884
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	902692
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2016206
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	40324
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2056530
Налог на добавленную стоимость, 12 %	246784
Итого с НДС	2303314

ПРИНЯЛ: КР «Алматы қаласы әкімдігінін күрделі құрылыс ... РК ТОО «Предприятие капитального строительства ... КЕНСЕ

СДАЛ: Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Респ. Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью * КОРПОРАЦИЯ "АСТАНА-СТРОЙ ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ

Расценки проверила: Воз-
гл. спец. СО: Воропаева

Заказчик :ТОО"Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы" г.Алматы, ул. Луганского, 54А.
РНН 600700181950, БИН 080840017805,ИИК KZ 319 261 802 106 036 008 в АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX, Кбе 16 тел. (727)264-33-93
Подрядчик : ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202
РНН 600500032002, БИН 000740002447,ИИК KZ 054 500 239 870 002 410 в АО "Банк"Астана-финанс",БИК ASFBKZKA
Наименование строительства и его адрес:
Завершение строительства жилой части жилого комплекса "Жайлы-2" расположенного по адресу: г.Алматы, микрорайон "Тастак-2", севернее ул. Толе би, западнее ул. Грановского.

Утверждена
приказом Представителя Агенства
и жилищно-комунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **АПРЕЛЬ** 2014 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		11/180214	**18.02.2014**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце за апрель 2014г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце за апрель	по монтажу оборудования				
Завершение строительства жилой части жилого комплекса "Жайлы-2" (пятна 8-14)	76 312 434	76 312 434	30 265 846	30 265 846				8 176 332	76 312 434
в том числе:									
Пятно 8	10 936 544	10 936 544	4 286 142	4 286 142				1 171 773	10 936 544
Пятно 9	9 174 082	9 174 082	3 595 416	3 595 416				982 937	9 174 082
Пятно 10	16 987 045	16 987 045	6 657 394	6 657 394				1 820 041	16 987 045
Пятно 11	31 068 913	31 068 913	12 176 221	12 176 221				3 328 812	31 068 913
Пятно 12	4 665 358	4 665 358	1 828 401	1 828 401				499 860	4 665 358
Пятно 14	3 480 492	3 480 492	1 722 272	1 722 272				372 910	3 480 492

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ТОО "ПКС" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Корпорация""Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор 11/180214 от 18.002.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Жилой комплекс комфортного проживания "Жайлы" в микрорайоне "Тастак-2" в г.Алматы

Наименование обьекта: 3-я очередь строительства. Блок 8. Жилая часть

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.		осн. з/п.		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С М Е Т А 2-08-3-1								
		Кабельные изделия								
49.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	4697,00	27,70	2,10	130107	9864	0,10	470
					19,70	0,50	92531	2349	0,00	14
		Трубы								
70.	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	4697,00	72,13	6,92	338801	32510	0,29	1343
					46,13	4,33	216673	20324	0,02	89
71.	Ц0110-698 -1	Коробки Л48УХЛ3 для установки розеток и выключателей	шт	200,00	92,40	--	18480	--	0,50	100
					90,00	--	18000	--	--	--
		Уравнивание потенциалов								
85.	Е0121-2-1	Прокладка трубы ПВХ Д-20мм	м	288,00	72,13	6,92	20774	1993	0,29	82
					46,13	4,33	13285	1246	0,02	5
87.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	28,80	777,00	--	22378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С151607-1 21	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	0,29	25484,00	--	7339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	288,00	11,04	1,09	3181	315	0,06	17
					9,23	0,66	2658	190	0,00	1
		Материалы								
94.	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	1,22	28900,00	--	35258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	1,47	52100,00	--	76379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	2,23	60500,00	--	134673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,15	79100,00	--	11470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С130804-8	Трубы из полиэтилена	10м	4,50	777,00	--	3496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С130804-534	Трубки защитные гофрированные д 15мм	м	4247,00	53,00	--	225091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,05	22300,00	--	1115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,15	16300,00	--	2445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					1030987	44683		2012
							343147	24109		109

Накладные расходы :

На монтажные работы 381062

Всего накладных расходов: 381062
Итого с накладными 1412049

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	28241
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1440290
Итого с временными, 1,2 %	1457573
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1473315
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1479145
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1493721
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3336298
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	66726
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3403024
Налог на добавленную стоимость, 12 %	408363
Итого с НДС	3811387

Принял: Сдал:

КЕНСЕ

"АСТАНА-СТРОЙ ИНВЕСТ"

Расценки проверила Воропаева /BOST

Заказчик :**ТОО"Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы" г.Алматы, ул. Луганского, 54А.**
РНН 600700181950, БИН 080840017805,ИИК KZ 319 261 802 106 036 008 в АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX, Кбе 16 тел. (727)264-33-93
Подрядчик : **ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**
РНН 600500032002, БИН 000740002447,ИИК KZ 054 500 239 870 002 410 в АО "Банк"Астана-финанс",БИК ASFBKZKA
Наименование строительства и его адрес:
Завершение строительства жилой части жилого комплекса "Жайлы-2" расположенного по адресу: г.Алматы, микрорайон "Тастак-2", севернее ул. Толе би, западнее ул. Грановского.

Утверждена
приказом Представителя Агенства
и жилищно-комунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **ИЮНЬ** 2015 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		11/180214	**18.02.2014**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце за июнь 2015г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце за июнь	по монтажу оборудования				
Завершение строительства жилой части жилого комплекса "Жайлы-2" (пятна 8-14)	1 699 185 948	52 555 432	693 587 714	20 612 846				5 630 939	52 555 432
в том числе:									
Пятно 8	180 129 756	4 573 897	70 594 574	1 792 556				490 060	4 573 897
Пятно 9	171 840 290	2 306 928	67 345 999	904 108				247 171	2 306 928
Пятно 10	190 383 765	946 721	74 616 211	370 836				101 434	946 721
Пятно 11	387 161 142	3 664 955	151 732 359	1 436 333				392 674	3 664 955
Пятно 12	189 925 962	3 024 192	74 433 897	1 185 211				324 021	3 024 192
Пятно 13	261 830 684	6 210 291	118 414 945	2 433 876				665 388	6 210 291
Пятно 14	239 965 504	4 953 616	105 900 792	1 957 409				530 745	4 953 616
Тепловые сети	15 427 677	0	6 046 262	0				0	0
Наружные сети водопровода	6 984 024	0	2 737 109	0				0	0
Внутриплощадочные электрические сети 0,4кВ	23 186 200	1 878 934	9 086 905	736 373				101 314	1 878 934
Благоустройство	32 350 944	24 995 898	12 678 661	9 796 144				2 678 132	24 995 898

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ТОО "ПКС" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №11/180214 от 18.02.2014г

Наименование строительства и его адрес: Жилой комплекс комфортного проживания "Жайлы" в микрорайоне "Тастак-2" II очередь строительства

Наименование объекта: Жилой дом. Блок № 8

Домофонная связь

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Ц0110-361 -1	Вызывная панель	шт	1,00	6139,00	119,00	6139	119	30,00	30
					5558,00	29,30	5558	29	0,17	0
12.	ТПрайс	Вызывная панель	шт	1,00	4112,01	--	4112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0110-667 -1	Пульт контроля и управления	шт	1,00	4487,60	1,60	4488	2	23,00	23
					4275,00	--	4275	--	--	--
14.	ТПрайс.лист	Блок управления домофоном БУД-302К80	шт	1,00	4790,69	--	4791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0110-669 -1	Шкаф слаботочных устройств	шт	1,00	2062,70	1,60	2063	2	11,00	11
					1982,00	--	1982	--	--	--
17.	ТПрайс.лист	Шкаф слаботочных устройств	шт	1,00	8871,64	--	8872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	ТПрайс.лист	Коробка КРТ 10х2	шт	12,00	1663,43	--	19961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0110-349	Аппаратура настенного типа. Кнопка	шт	1,00	1089,00	--	1089	--	6,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-6	Выход с подсветкой			986,00	--	986	--	--	--
20.	ТПрайс.ли ст	Кнопка Выход с подсветкой	шт	1,00	1086,78	--	1087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	ТПрайс.ли ст	Ключ электронный	шт	88,00	221,79	--	19518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0110-668 -4	Доводчик дверной	шт	1,00	195,70	--	196	--	1,00	1
					178,00	--	178	--	--	--
23.	ТПрайс.ли ст	Доводчик дверной	шт	1,00	3424,45	--	3424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-81-3	Аппарат /замок электромагнитной блокировки/	шт	1,00	307,70	1,60	308	2	1,00	1
					286,00	--	286	--	--	--
25.	ТПрайс.ли ст	Замок электромагнитный	шт	1,00	4795,12	--	4795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						80843	125		72
							13265	29		--

Накладные расходы :

На монтажные работы	12702
Всего накладных расходов:	12702
Итого с накладными	93545

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1871
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	95416
Итого с временными, 1,2 %	96561
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	97604
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	97990
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	98956
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	221023
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4420
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	225443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						27053		
		Итого с НДС						252496		

ПРИНЯЛ:

объем подтверждаю.
Г. инж. Шунгебеков Т.М

КЕНСЕ

СДАЛ:

"АСТАНА-СТРОЙ ИНВЕСТ"

Расценки проверила
Воронаева О. И.