Заказчик :**ТОО"Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы" г.Алматы, ул. Луганского, 54А.**

РНН 600700181950, БИН 080840017805,ИИК KZ 319 261 802 106 036 008 в АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX, Кбе 16 тел. (727)264-33-93

Подрядчик : **ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**

РНН 600500032002, БИН 000740002447,ИИК KZ 054 500 239 870 002 410 в АО "Банк"Астана-финанс",БИК ASFBKZKA

Утверждена
приказом Представителя Агенства
и жилищно-комунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес:

Завершение строительства жилой части жилого комплекса "Жайлы-2" расположенного по адресу: г.Алматы, микрорайон "Тастак-2", севернее ул. Толе би, западнее ул. Грановского.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **МАЙ** 2015 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		11/180214	18.02.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце за май 2015г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце за май	по монтажу оборудования				
Завершение строительства жилой части жилого комплекса "Жайлы-2" (пятна 8-14)	1 646 630 516	157 086 470	672 974 868	61 563 773				16 830 693	157 086 470
в том числе:									
Пятно 8	175 555 859	12 364 404	68 802 018	4 845 735				1 324 758	12 364 404
Пятно 9	169 533 362	5 555 052	66 441 891	2 177 080				595 184	5 555 052
Пятно 10	189 437 044	5 335 934	74 245 375	2 091 206				571 707	5 335 934
Пятно 11	383 496 187	8 978 815	150 296 026	3 518 888				962 016	8 978 815
Пятно 12	186 901 770	12 432 064	73 248 686	4 872 252				1 332 007	12 432 064
Пятно 13	255 620 393	47 815 514	115 981 069	18 739 383				5 123 091	47 815 514
Пятно 14	235 011 888	47 491 901	103 943 383	18 612 556				5 088 418	47 491 901
Тепловые сети	15 427 677	3 125 319	6 046 262	1 224 844				334 856	3 125 319
Наружные сети водопровода	6 984 [illegible]	2 857 347	2 737 109	1 119 823				306 144	2 857 347
Внутриплощадочные электрические сети 0,4кВ	21 [illegible] 266	[illegible] 338	8 350 532	2 336 700				638 822	5 962 338
Благоустройство	[illegible] 046	5 167 782	2 882 517	2 025 306				553 691	5 167 782

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма N 2в

Заказчик ТОО "ПКС"

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №11/180214 от 18.02.2014г

Наименование строительства и его адрес: Жилой комплекс комфортного проживания "Жайлы" в микрорайоне "Тастак-2" II очередь строительства

Наименование объекта: Жилой дом. Блоки №№ 13

Общестроительные работы АР (доп работы «Софит»)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ограждение балконов Софитом								
1.	Е0115-39-2	Облицовка ограждений балконов Софитом с устройством каркаса из П-образного профиля	м2	787,25	552,27	5,26	434776	4143	1,20	946
					201,08	0,47	158300	370	0,00	2
2.	С11011-435	Крашенный лист металла	м2	826,61	653,18	--	539928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0109-49-1	Сверление отверстий и установка шурупов самонарезающих	шт	8200,50	20,14	0,23	165158	1886	0,12	976
					19,91	0,09	163272	738	0,00	3
4.	С11011-77	Шурупы самонарезающие оцинкованные	т	0,22	604700,00	--	132236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0115-40-1	Установка и крепление обрамляющего уголка	м	126,00	73,68	2,02	9284	255	0,39	49
					64,13	0,48	8080	60	0,00	0
6.	С11011-2166	Уголок для софита	м	132,30	204,92	--	27111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0115-40-	Установка и крепление накрывки	м	542,36	356,34	2,02	193265	1096	0,39	213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		ограждения из Софита			64,13	0,48	34782	258	0,00	1
		Итого по разделу:								1501757
		Ограждение балконов Софитом								
ИТОГО:							1501758	7380		2184
							364434	1426		6

Накладные расходы :

На общестроительные работы	211943
На металломонтажные работы	147609
Всего накладных расходов:	359552
Итого с накладными	1861310

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	37226
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1898536
Итого с временными, 1,2 %	1921318
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1942068
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1949753
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1968966
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	4397781
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	87956
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4485737
Налог на добавленную стоимость, 12 %	538288
Итого с НДС	5024025

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Расценки проверила: Вор
гл. спец. СО: Воропаева
Мухамедиев Б

Форма N 2в

Заказчик ТОО "ПКС"

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №11/180214 от 18.02.2014г

Наименование строительства и его адрес: Жилой комплекс комфортного проживания "Жайлы" в микрорайоне "Тастак-2" II очередь строительства

Наименование объекта: Жилой дом. Блок № 13

Общестроительные работы АР (остаток)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Внутренняя отделка										
		Тип отделки 4										
105.	Е0115-64-4	Левкас из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм потолков	м2	864,00	228,40	3,19	197338	2760	0,28	239		
					51,05	0,75	44112	644	0,00	3		
106.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	864,00	291,31	2,33	251692	2013	0,49	423		
					81,23	0,88	70183	760	0,00	4		
107.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	249,84	249,29	4,07	62282	1016	0,74	185		
					135,68	0,97	33898	242	0,05	13		
108.	Е0115-64-3	Левкас из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	м2	249,84	213,76	2,78	53406	693	0,23	57		
					36,87	0,65	9210	164	0,00	1		
109.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	249,84	274,88	2,10	68676	525	0,39	97		
					65,03	0,79	16247	197	0,00	1		
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								633393		
		Раздел: Наружная отделка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разные работы								
		Ограждение балконов								
100.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	65,00	532,53	4,92	34614	320	1,15	75
					193,05	1,87	12548	122	0,01	1
113.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	1066,50	175,98	88,16	187688	94018	0,45	483
					85,05	52,04	90706	55501	0,08	87
114.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,15	172357,31	536,06	25854	80	289,00	43
					47475,00	202,50	7121	30	0,99	0
118.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитами на цементном растворе стен	м2	42,66	773,67	2,56	33005	109	2,70	115
					468,00	0,97	19965	41	0,00	0
119.	С143002-58	Стоимость сплиттерной плитки	шт	533,25	63,21	--	33707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружная отделка								314867
		Раздел: Разные работы								
		Ограждение балконов								
122.	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций ограждения	т	0,38	13711,47	5475,87	5265	2103	28,90	11
					5040,00	1552,87	1935	596	5,46	2
123.	С12021-268	Стоимость металлоконструкций ограждения	т	0,88	134000,00	--	117834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	557,28	41,55	0,04	23155	22	0,05	26
					9,15	--	5100	--	--	--
		Крыльцо 1 (АР 35-37)								
135.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,40	41,55	0,04	931	1	0,05	1
					9,15	--	205	--	--	--
138.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,51	20,36	0,02	173	--	0,02	0
					4,16	--	35	--	--	--
145.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитами	м2	21,00	773,67	2,56	16247	54	2,70	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на цементном растворе стен			468,00	0,97	9828	20	0,00	0
146.	С143002-58	Стоимость сплиттерной плитки	шт	262,50	63,21	--	16593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	12,60	909,25	11,72	11457	148	1,06	13
					171,68	4,39	2163	55	0,02	0
		Крыльцо 2 (АР 38-40)								
152.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,40	41,55	0,04	931	1	0,05	1
					9,15	--	205	--	--	--
157.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	77,46	20,36	0,02	1577	2	0,02	2
					4,16	--	322	--	--	--
164.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитами на цементном растворе стен	м2	21,00	773,67	2,56	16247	54	2,70	57
					468,00	0,97	9828	20	0,00	0
165.	С143002-58	Стоимость сплиттерной плитки	шт	262,50	63,21	--	16593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями	м2	12,60	909,25	11,72	11457	148	1,06	13
					171,68	4,39	2163	55	0,02	0
		Лестница 1 в осях 7-8 по оси Г (АР 45, 46)								
180.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	15,03	41,55	0,04	625	1	0,05	1
					9,15	--	138	--	--	--
181.	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из металлочерепицы	м2	15,30	226,16	120,75	3460	1848	0,40	6
					66,60	29,70	1019	454	0,11	2
182.	СПрайс-лист	Металлочерепица	м2	15,30	480,18	--	7347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой стали	м2	4,20	715,87	1,24	3007	5	0,97	4
					153,23	0,47	644	2	0,00	0
184.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	11,50	909,25	11,72	10456	135	1,06	12
					171,68	4,39	1974	50	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лестница 2 в осях 1-2 по оси Г (АР 47, 48)								
187.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	15,03	41,55	0,04	625	1	0,05	1
					9,15	--	138	--	--	--
188.	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из металлочерепицы	м2	15,30	226,16	120,75	3460	1848	0,40	6
					66,60	29,70	1019	454	0,11	2
189.	СПрайс-лист	Металлочерепица	м2	15,30	480,18	--	7347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой стали	м2	4,20	715,87	1,24	3007	5	0,97	4
					153,23	0,47	644	2	0,00	0
191.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	11,50	909,25	11,72	10456	135	1,06	12
					171,68	4,39	1974	50	0,02	0
		Решетка на приямки Пр4-Пр6 (АР 49)								
194.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих свыше 30%/	м2	17,05	41,55	0,04	708	1	0,05	1
					9,15	--	156	--	--	--
		Водосборный лоток и воронки (АР 52)								
198.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,30	22541,72	316,57	6763	95	22,50	7
					3487,50	119,25	1046	36	0,58	0
202.	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов покрытий и перекрытий сверху	м3	3,70	2243,75	360,50	8302	1334	10,93	40
					1874,25	135,00	6935	500	0,66	2
203.	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	м3	3,59	5089,00	--	18264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	300,00	12,58	0,99	3774	297	0,07	21
					11,59	0,38	3477	114	0,00	1
205.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,34	30400,00	--	10488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Стремянки СТ-1 (2шт) (АР 61и1)								
211.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,06	13711,47	5475,87	800	319	28,90	2
					5040,00	1552,87	294	91	5,46	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06	133700,00	--	7797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,62	20,36	0,02	53	--	0,02	0
					4,16	--	11	--	--	--
		Стремянки СТ-2 (44шт) (АР 62)								
214.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	1,74	13711,47	5475,87	23891	9541	28,90	50
					5040,00	1552,87	8782	2706	5,46	10
215.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,74	133700,00	--	232959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	78,41	20,36	0,02	1596	2	0,02	2
					4,16	--	326	--	--	--
		Вентшахты на кровле ВШ-1:5 (АР 49)								
225.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	69,66	20,77	0,02	1447	1	0,02	2
					4,58	--	319	--	--	--
232.	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен гиперплитами	м2	14,40	129,31	4,32	1862	62	0,75	11
					121,50	1,64	1750	24	0,01	0
233.	С11011-58 8	Стоимость гиперплиты, толщина 10 мм	1000м2	0,01	510200,00	--	7347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Шахты дымоудаления ВДУ1, ВДУ2 (АР 44.1)								
238.	Е0113-39-1	Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	м2	42,58	1546,48	9,20	65849	392	0,79	34
					150,75	4,50	6419	192	0,02	1
239.	С11011-97 2	Ткань стеклянная конструкционная, марки Т-11	м2	42,58	355,00	--	15116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	Е0110-3-9	Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту	м2	64,00	41,72	1,91	2670	122	0,25	16
					37,80	0,72	2419	46	0,00	0
241.	С11011-86 7	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм	т	0,19	88800,00	--	16481	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								714416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1662679	120205		2130
							375258	63168		130

Накладные расходы :

На общестроительные работы	435423
На металломонтажные работы	15615
Всего накладных расходов:	451038
Итого с накладными	2113717

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	42274
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2155991
Итого с временными, 1,2 %	2181863
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	2205427
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2214154
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2235973
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	4957666
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	99883
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5057549
Налог на добавленную стоимость, 12 %	611284
Итого с НДС	5668833

ПРИНЯЛ:

Расценки проверены
гл. спец. СО: Воронаев

Сдухаев

СДАЛ:

Форма N 2в

Заказчик ТОО "ПКС"

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №11/180214 от 18.02.2014г

Наименование строительства и его адрес: Жилой комплекс комфортного проживания "Жайлы" в микрорайоне "Тастак-2" II очередь строительства

Наименование объекта: Жилой дом. Блоки №№ 13

Общестроительные работы АР (доп работы «Софит»)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ограждение балконов Софитом								
1.	Е0115-39-2	Облицовка ограждений балконов Софитом с устройством каркаса из П-образного профиля	м2	787,25	552,27	5,26	434776	4143	1,20	946
					201,08	0,47	158300	370	0,00	2
2.	С11011-435	Крашенный лист металла	м2	826,61	653,18	--	539928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0109-49-1	Сверление отверстий и установка шурупов самонарезающих	шт	8200,50	20,14	0,23	165158	1886	0,12	976
					19,91	0,09	163272	738	0,00	3
4.	С11011-77	Шурупы самонарезающие оцинкованные	т	0,22	604700,00	--	132236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0115-40-1	Установка и крепление обрамляющего уголка	м	126,00	73,68	2,02	9284	255	0,39	49
					64,13	0,48	8080	60	0,00	0
6.	С11011-2166	Уголок для софита	м	132,30	204,92	--	27111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0115-40-	Установка и крепление накрывки	м	542,36	356,34	2,02	193265	1096	0,39	213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		ограждения из Софита			64,13	0,48	34782	258	0,00	1
		Итого по разделу: Ограждение балконов Софитом								1501757
ИТОГО:							1501758	7380		2184
							364434	1426		6

Накладные расходы :

На общестроительные работы	211943
На металломонтажные работы	147609
Всего накладных расходов:	359552
Итого с накладными	1861310

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	37226
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1898536
Итого с временными, 1,2 %	1921318
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1942068
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1949753
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1968966
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	4397781
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	87956
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4485737
Налог на добавленную стоимость, 12 %	538288
Итого с НДС	5024025

ПРИНЯЛ: СДАЛ:

Расценки проверила: Вор
гл. спец. СО: Воронаева

Форма N 2в

Заказчик ТОО "ПКС"

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №11/180214 от 18.02.2014г

Наименование строительства и его адрес: Жилой комплекс комфортного проживания "Жайлы" в микрорайоне "Тастак-2" II очередь строительства

Наименование объекта: Жилой дом. Блок № 13

Общестроительные работы АР (остаток)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутренняя отделка								
		Тип отделки 4								
105.	Е0115-64-4	Левкас из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм потолков	м2	864,00	228,40	3,19	197338	2760	0,28	239
					51,05	0,75	44112	644	0,00	3
106.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	864,00	291,31	2,33	251692	2013	0,49	423
					81,23	0,88	70183	760	0,00	4
107.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	249,84	249,29	4,07	62282	1016	0,74	185
					135,68	0,97	33898	242	0,05	13
108.	Е0115-64-3	Левкас из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	м2	249,84	213,76	2,78	53406	693	0,23	57
					36,87	0,65	9210	164	0,00	1
109.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	249,84	274,88	2,10	68676	525	0,39	97
					65,03	0,79	16247	197	0,00	1
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								633393
		Раздел: Наружная отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
100.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	65,00	532,53	4,92	34614	320	1,15	75
					193,05	1,87	12548	122	0,01	1
113.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	1066,50	175,98	88,16	187688	94018	0,45	483
					85,05	52,04	90706	55501	0,08	87
114.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,15	172357,31	536,06	25854	80	289,00	43
					47475,00	202,50	7121	30	0,99	0
118.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитами на цементном растворе стен	м2	42,66	773,67	2,56	33005	109	2,70	115
					468,00	0,97	19965	41	0,00	0
119.	С143002-58	Стоимость сплиттерной плитки	шт	533,25	63,21	--	33707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружная отделка								314867
		Раздел: Разные работы								
		==========								
		Ограждение балконов								
122.	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций ограждения	т	0,38	13711,47	5475,87	5265	2103	28,90	11
					5040,00	1552,87	1935	596	5,46	2
123.	С12021-268	Стоимость металлоконструкций ограждения	т	0,88	134000,00	--	117834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	557,28	41,55	0,04	23155	22	0,05	26
					9,15	--	5100	--	--	--
		Крыльцо 1 (АР 35-37)								
135.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,40	41,55	0,04	931	1	0,05	1
					9,15	--	205	--	--	--
138.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,51	20,36	0,02	173	--	0,02	0
					4,16	--	35	--	--	--
145.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитами	м2	21,00	773,67	2,56	16247	54	2,70	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на цементном растворе стен			468,00	0,97	9828	20	0,00	0
146.	С143002-58	Стоимость сплиттерной плитки	шт	262,50	63,21	--	16593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	12,60	909,25	11,72	11457	148	1,06	13
					171,68	4,39	2163	55	0,02	0
		Крыльцо 2 (АР 38-40)								
152.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,40	41,55	0,04	931	1	0,05	1
					9,15	--	205	--	--	--
157.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	77,46	20,36	0,02	1577	2	0,02	2
					4,16	--	322	--	--	--
164.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитами на цементном растворе стен	м2	21,00	773,67	2,56	16247	54	2,70	57
					468,00	0,97	9828	20	0,00	0
165.	С143002-58	Стоимость сплиттерной плитки	шт	262,50	63,21	--	16593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями	м2	12,60	909,25	11,72	11457	148	1,06	13
					171,68	4,39	2163	55	0,02	0
		Лестница 1 в осях 7-8 по оси Г (АР 45, 46)								
180.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	15,03	41,55	0,04	625	1	0,05	1
					9,15	--	138	--	--	--
181.	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из металлочерепицы	м2	15,30	226,16	120,75	3460	1848	0,40	6
					66,60	29,70	1019	454	0,11	2
182.	СПрайс-лист	Металлочерепица	м2	15,30	480,18	--	7347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой стали	м2	4,20	715,87	1,24	3007	5	0,97	4
					153,23	0,47	644	2	0,00	0
184.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	11,50	909,25	11,72	10456	135	1,06	12
					171,68	4,39	1974	50	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лестница 2 в осях 1-2 по оси Г (АР 47, 48)								
187.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	15,03	41,55	0,04	625	1	0,05	1
					9,15	--	138	--	--	--
188.	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из металлочерепицы	м2	15,30	226,16	120,75	3460	1848	0,40	6
					66,60	29,70	1019	454	0,11	2
189.	СПрайс-лист	Металлочерепица	м2	15,30	480,18	--	7347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой стали	м2	4,20	715,87	1,24	3007	5	0,97	4
					153,23	0,47	644	2	0,00	0
191.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	11,50	909,25	11,72	10456	135	1,06	12
					171,68	4,39	1974	50	0,02	0
		Решетка на приямки Пр4-Пр6 (АР 49)								
194.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих свыше 30%/	м2	17,05	41,55	0,04	708	1	0,05	1
					9,15	--	156	--	--	--
		Водосборный лоток и воронки (АР 52)								
198.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,30	22541,72	316,57	6763	95	22,50	7
					3487,50	119,25	1046	36	0,58	0
202.	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов покрытий и перекрытий сверху	м3	3,70	2243,75	360,50	8302	1334	10,93	40
					1874,25	135,00	6935	500	0,66	2
203.	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	м3	3,59	5089,00	--	18264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	300,00	12,58	0,99	3774	297	0,07	21
					11,59	0,38	3477	114	0,00	1
205.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,34	30400,00	--	10488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Стремянки СТ-1 (2шт) (АР 61и1)								
211.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,06	13711,47	5475,87	800	319	28,90	2
					5040,00	1552,87	294	91	5,46	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06	133700,00	--	7797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,62	20,36	0,02	53	--	0,02	0
					4,16	--	11	--	--	--
		Стремянки СТ-2 (44шт) (АР 62)								
214.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	1,74	13711,47	5475,87	23891	9541	28,90	50
					5040,00	1552,87	8782	2706	5,46	10
215.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,74	133700,00	--	232959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	78,41	20,36	0,02	1596	2	0,02	2
					4,16	--	326	--	--	--
		Вентшахты на кровле ВШ-1:5 (АР 49)								
225.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	69,66	20,77	0,02	1447	1	0,02	2
					4,58	--	319	--	--	--
232.	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен гиперплитами	м2	14,40	129,31	4,32	1862	62	0,75	11
					121,50	1,64	1750	24	0,01	0
233.	С11011-58 8	Стоимость гиперплиты, толщина 10 мм	1000м2	0,01	510200,00	--	7347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Шахты дымоудаления ВДУ1, ВДУ2 (АР 44.1)								
238.	Е0113-39-1	Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	м2	42,58	1546,48	9,20	65849	392	0,79	34
					150,75	4,50	6419	192	0,02	1
239.	С11011-97 2	Ткань стеклянная конструкционная, марки Т-11	м2	42,58	355,00	--	15116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	Е0110-3-9	Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту	м2	64,00	41,72	1,91	2670	122	0,25	16
					37,80	0,72	2419	46	0,00	0
241.	С11011-86 7	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм	т	0,19	88800,00	--	16481	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								714416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1662679	120205		2130
							375258	63168		130

Накладные расходы :

На общестроительные работы	435423
На металломонтажные работы	15615
Всего накладных расходов:	451038
Итого с накладными	2113717

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	42274
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2155991
Итого с временными, 1,2 %	2181863
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	2205427
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2214154
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2235973
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	4957666
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	99883
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5057549
Налог на добавленную стоимость, 12 %	611284
Итого с НДС	5668833

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Расценки проверил:
гл. спец. СО: Воропаева