Заказчик :ТОО"Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"
г.Алматы, ул. Луганского, 54А.
РНН 600700181950, БИН 080840017805
ИИК KZ 319 261 802 106 036 008 в АО "Казкоммерцбанк"
БИК KZKOKZKX, Кбе 16 тел. (727)264-33-93
Подрядчик : ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202
РНН 600500032002, БИН 000740002447
ИИК KZ 518 560 000 000 004 022 в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX, тел.(727)395-90-22
Наименование строительства и его адрес:

Строительство многоквартирного 9-ти этажного жилого дома расположенного по ул. Макатаева угол ул. Тянь-Шанского в Медеуском районе г. Алматы (пятно 2)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденая постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2015 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		64/260514	26.05.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т. ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц за май	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав	Дополни-тельные затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц за май	по монтажу оборудо-вания				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО	506 030 204	14 535 523	185 649 274	5 324 431				[illegible]	14 535 523

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ТОО "ПКС" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №60/260514 от 26.02.2014г

Наименование строительства и его адрес: 52 квартирный 9-этажный жилой дом по ул. Макатаева уг. ул. Тянь-Шанская

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом

Благоустройство территории

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 года

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6 / 7	8 / 9	10	11	
	Раздел: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ====								
12.	E0127-53-3 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	1093,89	397,18 / 5,94	15,35 / 5,06	434475 / 6498	16793 / 5535	0,03 / 0,02	37 / 19
13.	E0127-54-3 Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1093,89	93,40 / 0,02	-- / --	102169 / 22	-- / --	0,00 / --	0 / --
14.	E0127-53-1 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АВВ	м2	1093,89	478,54 / 5,94	15,35 / 5,06	523472 / 6498	16793 / 5535	0,03 / 0,02	37 / 19
21.	E0127-55-1 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	183,39	388,44 / 24,75	-- / --	71236 / 4539	-- / --	0,14 / --	26 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						51104		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2606292		
		Итого с временными, 1,1 %						2634961		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						2663419		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2673959		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2700309		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						6452867		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						129057		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6581924		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						789831		
		Итого с НДС						7371755		

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

СО: за расценки

Форма N 2в

Заказчик ТОО "ПКС"

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №64/260514 от 26.05.2014г

Наименование строительства и его адрес: 52 квартирный 9-этажный жилой дом по ул. Макатаева уг. ул. Тянь-Шанская

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом

Общестроительные работы КЖ, АР (Доп. смета)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел:								
139.	E0110-89-1	Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках жилых зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	шт	252,00	207,07	0,14	52182	35	0,69	174
					118,13	0,05	29769	13	0,00	0
140.	E0110-36-1	Усиление проемов брусом	м	529,20	90,04	0,32	47649	169	0,08	41
					11,79	0,11	6239	58	0,00	0
		Итого по разделу:								99831
		Раздел: Наружная отделка								
141.	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	м2	435,28	228,40	3,19	99418	1391	0,28	120
					51,05	0,75	22223	324	0,00	2
142.	E0115-169-6	Левкас потолков	м2	435,28	47,10	0,05	20502	22	0,15	65
					26,55	0,02	11557	9	0,00	0
143.	E0115-180	Улучшенная окраска оштукатуренных	м2	435,28	291,31	2,33	126801	1014	0,49	213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами			81,23	0,88	35358	383	0,00	2
144.	Е0115-69-2	Подготовка ограждений балконов из ЦСП под окраску	м2	666,12	127,12	0,65	84677	433	0,29	196
					46,35	0,25	30875	167	0,00	1
145.	Е0115-180-3	Окраска ограждений балконов из ЦСП	м2	666,12	274,88	2,10	183103	1399	0,39	260
					65,03	0,79	43318	526	0,00	3
146.	Е0115-85-1	Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	м	569,53	195,16	0,21	111148	120	0,33	186
					57,03	--	32480	--	--	--
		Итого по разделу: Наружная отделка								625649
		Раздел: НАВЕС ==								
157.	СпрайсИП	Контейнер для мусора 1100 л., с крышкой на колесах	шт	4,00	14945,23	--	59781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: НАВЕС ==								59781
	ИТОГО:				785261	4583				1256
					211819	1480				7

Накладные расходы :

На общестроительные работы	229375
Всего накладных расходов:	229375
Итого с накладными	1014636

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	20293
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1034929
Итого с временными, 1,1 %	1046313
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1057613
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1061798
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1072261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						2562358		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						51247		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2613605		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						313633		
		Итого с НДС						2927238		

ПРИНЯЛ:

Технадзор Иманкулов

КЕНСЕ

СДАЛ:

"АСТАНА-СТРОЙ ИНВЕСТ"

СО: за расценки
Высоцкая

Заказчик ТОО "ПКС" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №64/260514 от 26.05.2014г

Наименование строительства и его адрес: 52 квартирный 9-этажный жилой дом по ул. Макатаева уг. ул. Тянь-Шанская

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом

Вентиляция

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
100.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	3,00	712,67	29,90	2138	90	3,83	11
					682,76	11,81	2048	35	0,05	0
101.	СПрайс	Вентиляторы осевые STУ1 II 100 W, С	шт	3,00	696,82	--	2090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклотканиили металлической сетке	м2	3,50	242,10	93,75	847	328	0,60	2
					101,81	35,23	356	123	0,17	1
104.	С11031-158	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-100	м3	0,17	3400,00	--	595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67	29,90	713	30	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	0,05	0
108.	СПрайс	Вентиляторы осевые STУ1 II 100 W, С	шт	1,00	696,82	--	697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0126-12-	Изоляция плоских поверхностей	м2	15,00	242,10	93,75	3632	1406	0,60	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сетке								
167.	С11031-15 8	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-100	м3	4,30	3400,00	--	14620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ								328755
		ИТОГО:					328759	63749		494
							84109	24010		117

Накладные расходы :

На общестроительные работы	91198
На сантехнические работы	21658
Всего накладных расходов:	112856
Итого с накладными	441615

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	8832
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	450447
Итого с временными, 1,1 %	455402
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	460320
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	462142
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	466696
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1115253
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	22305
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1137558
Налог на добавленную стоимость, 12 %	136507
Итого с НДС	1274065

ПРИНЯЛ: СДАЛ:

Техн. Т. Кашаганов

со: за расценки
Высоцкая

Заказчик ТОО "ПКС" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №64/260514 от 26.05.2014г

Наименование строительства и его адрес: 52 квартирный 9-этажный жилой дом по ул. Макатаева уг. ул. Тянь-Шанская

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом

Благоустройство территории доп. смета

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Доп по акту от 20.05.2015 года								
1.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	385,00	33,43	29,06	12871	11188	0,01	4
					1,03	10,26	397	3950	0,05	19
2.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийной смеси	м3	134,75	95,48	73,75	12866	9938	0,14	19
					21,38	11,67	2881	1572	0,04	6
3.	С143008-75	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 20-40 мм	м3	164,40	860,00	--	141380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	385,00	267,24	33,28	102888	12813	0,03	13
					5,00	11,49	1925	4422	0,04	16
5.	Е0127-25-1	Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта	м2	385,00	70,41	8,64	27107	3326	0,05	19
					7,77	2,48	2991	953	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	71324
Всего накладных расходов:	71324
Итого с накладными	1026846

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	20537
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1047383
Итого с временными, 1,1 %	1058904
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1070340
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1074576
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1085165
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2593194
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	51864
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2645058
Налог на добавленную стоимость, 12 %	317407
Итого с НДС	2962465

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

КЕНСЕ

со: за расценки

Заказчик :ТОО"Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"
г.Алматы, ул. Луганского, 54А.
РНН 600700181950, БИН 080840017805
ИИК KZ 319 261 802 106 036 008 в АО "Казкоммерцбанк"
БИК KZKOKZKX, Кбе 16 тел. (727)264-33-93
Подрядчик : ТОО""Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202
РНН 600500032002, БИН 000740002447
ИИК KZ 518 560 000 000 004 022 в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX, тел.(727)395-90-22
Наименование строительства и его адрес:

Строительство многоквартирного 9-ти этажного жилого дома расположенного по ул. Макатаева угол ул. Тянь-Шанского в Медеуском районе г. Алматы (пятно 2)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденая постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2014 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		64/260514	26.05.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т. ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц за июнь	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав	Дополни-тельные затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц за июнь	по монтажу оборудо-вания				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО	4 571 166	4 571 166	1 674 440	1 674 440				489 768	4 571 166

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ТОО "ПКС" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Корпорация""Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор 64/260514 от 26 мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: 52 квартирный 9-этажный жилой дом по ул. Макатаева уг. ул. Тянь-Шанская

Наименование обьекта: Подготовка территории

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0146-40-4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м2	196,10	24,56	3,34	4816	655	0,15	29
					21,22	1,26	4161	247	0,01	1
2.	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	м3	264,07	263,03	93,15	69458	24598	1,07	282
					169,88	34,79	44860	9187	0,17	44
3.	Е0146-34-1	Разборка бутовых фундаментов	м3	16,80	1821,64	680,89	30604	11439	7,20	121
					1140,75	256,50	19165	4309	1,26	21
4.	Е0109-35-1	Демонтаж ограждений из профлиста и сетки	т	0,21	9319,57	439,38	1930	91	51,90	11
					8518,50	70,88	1764	15	0,34	0
5.	Е0146-40-4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м2	383,00	24,56	3,34	9406	1279	0,15	57
					21,22	1,26	8127	483	0,01	2
6.	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	м3	511,73	263,03	93,15	134599	47667	1,07	547
					169,88	34,79	86932	17803	0,17	85
7.	Е0146-34-	Разборка бутовых фундаментов	м3	23,60	1821,64	680,89	42991	16069	7,20	170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				1140,75	256,50	26922	6053	1,26	30
8.	E0146-60-2	Разборка надземной части блочных и кирпичных сараев без сохранения годных материалов	м2	5,20	752,49	185,04	3913	962	3,71	19
					567,45	68,27	2951	355	0,32	2
9.	E0146-40-2	Разборка покрытий кровель из листовой стали	м2	19,00	13,60	1,38	258	26	0,09	2
					12,22	0,52	232	10	0,00	0
10.	E0153-1-4	Разборка пристенного балкона из брусьев	м2	27,00	106,75	22,17	2882	599	0,61	17
					84,58	3,65	2284	99	0,03	1
11.	E0109-35-1	Демонтаж ограждений из профлиста и сетки	т	1,47	9319,57	439,38	13698	646	51,90	76
					8518,50	70,88	12520	104	0,34	1
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								314555

ИТОГО:	314555	104032	1330
	209918	38665	187

Накладные расходы :

На общестроительные работы	234370
На металломонтажные работы	12963
Всего накладных расходов:	247333
Итого с накладными	561888

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	11238
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	573126
Итого с временными, 1,1 %	579430
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	585688
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	588006
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	593800
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1418990
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	28380
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1447370
Налог на добавленную стоимость, 12 %	173684
Итого с НДС	1621054

Принял: Сдал:

КЕНСЕ

"АСТАНА-СТРОЙ ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯ

СО: за расценки Высоцкая Брыс-

Заказчик ТОО "ПКС" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Корпорация""Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор 64/260514 от 26 мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: 52 квартирный 9-этажный жилой дом по ул. Макатаева уг. ул. Тянь-Шанская

Наименование обьекта: 9-ти этажный жилой дом

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	779,52	21,30	20,46	16604	15949	0,01	5
					0,84	6,80	655	5301	0,03	20
2.	Е0101-12-4	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	1323,24	36,40	34,96	48164	46259	0,01	13
					1,44	11,62	1905	15376	0,04	57
3.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	40,92	791,10	--	32376	--	4,27	175
					791,10	--	32376	--	--	--
4.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	4092,48	176,40	176,40	721913	721913	--	--
					--	35,28	--	144383	0,74	3032
		Итого по разделу: Земляные работы								819057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					819057	784120		193
							34936	165060		3109

Накладные расходы :

На общестроительные работы	203508
Всего накладных расходов:	203508
Итого с накладными	1022565

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	20451
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1043016
Итого с временными, 1,1 %	1054489
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1065877
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1070095
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1080640
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2582381
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	51648
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2634029
Налог на добавленную стоимость, 12 %	316083
Итого с НДС	2950112

Принял: Сдал:

КЕНСЕ

КОРПОРАЦИЯ "АСТАНА-СТРОЙ ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ

со: за расценки
Высоцкая Ефис
01.07.2014 г.

Заказчик :ТОО"Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"
г.Алматы, ул. Луганского, 54А.
РНН 600700181950, БИН 080840017805
ИИК KZ 319 261 802 106 036 008 в АО "Казкоммерцбанк"
БИК KZKOKZKX, Кбе 16 тел. (727)264-33-93
Подрядчик : ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202
РНН 600500032002, БИН 000740002447
ИИК KZ 518 560 000 000 004 022 в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX, тел.(727)395-90-22
Наименование строительства и его адрес:

Строительство многоквартирного 9-ти этажного жилого дома расположенного по ул. Макатаева угол ул. Тянь-Шанского в Медеуском районе г. Алматы (пятно 2)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденая постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2014 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		64/260514	26.05.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т. ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц за июнь	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав	Дополни-тельные затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц за июнь	по монтажу оборудо-вания				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО	25 230 749	20 659 583	9 242 143	7 567 703				2 213 527	20 659 583

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма N 2в

Заказчик ТОО "ПКС"

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №64/260514 от 26 мая 2014 года

Наименование строительства и его адрес: 52 квартирный 9-этажный жилой дом по ул. Макатаева уг. ул. Тянь-Шанская

Наименование обьекта: 9-ти этажный жилой дом

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТА 2-1-1								
		Раздел: Фундаменты КЖ-19								
12.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	62,00	4244,71	66,01	263172	4093	1,35	84
					195,75	24,93	12136	1546	0,12	8
13.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	548,21	5906,57	196,62	3238038	107789	1,79	981
					272,25	74,27	149250	40716	0,36	199
14.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	68200,00	--	723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,33	52400,00	--	226730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	17,72	51000,00	--	903485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	3,23	50900,00	--	164173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 16-18 мм								
18.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	11,91	48300,00 --	-- --	575224 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,84	45800,00 --	-- --	84171 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,37	93997,62 33075,00	304,24 114,75	35099 12350	114 43	198,00 0,56	74 0
		Раздел: Стены Ж/бетонный диафрагмы жесткости Д1-Д5 (КЖ-74-107)								
62.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных диафрагмы жесткости	м3	62,56	8926,59 1440,00	360,48 136,17	558423 90082	22551 8518	8,99 0,67	562 42
63.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00 --	-- --	1581 --	-- --	-- --	-- --
64.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,75	66000,00 --	-- --	49768 --	-- --	-- --	-- --
65.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,16	62000,00 --	-- --	9866 --	-- --	-- --	-- --
66.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,71	68800,00 --	-- --	49085 --	-- --	-- --	-- --
67.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,27	65900,00 --	-- --	17780 --	-- --	-- --	-- --
68.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,15	51000,00 --	-- --	58585 --	-- --	-- --	-- --
69.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	4,01	50900,00 --	-- --	204323 --	-- --	-- --	-- --
70.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	8,06	48300,00 --	-- --	389206 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		A-III, d 20-22 мм								
71.	C12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	т	0,03	45800,00	--	1194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаменты КЖ-19								6830625
		ИТОГО:					6830626	134546		1701
							263818	50823		248

Накладные расходы :

На общестроительные работы	330374
Всего накладных расходов:	330374
Итого с накладными	7161000

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	143220
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7304220
Итого с временными, 1,1 %	7384566
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	7464319
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7493857
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7567703
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	18084369
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	361687
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18446056
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2213527
Итого с НДС	20659583

ПРИНЯЛ: Технедзор

СДАЛ:

КЕНСЕ

"АСТАНА-СТРОЙ ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ

СО: за расценки Высоцкая

09.07.2014г