Заказчик :**ТОО"Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы" г.Алматы, ул. Луганского, 54А.**

РНН 600700181950, БИН 080840017805,ИИК KZ 319 261 802 106 036 008 в АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX, Кбе 16 тел. (727)264-33-93

Подрядчик : **ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**

РНН 600500032002, БИН 000740002447,ИИК KZ 054 500 239 870 002 410 в АО "Банк"Астана-финанс",БИК ASFBKZKA

Наименование строительства и его адрес:

Завершение строительства жилой части жилого комплекса "Жайлы-2" расположенного по адресу: г.Алматы, микрорайон "Тастак-2", севернее ул. Толе би, западнее ул. Грановского.

Утверждена
приказом Представителя Агенства
и жилищно-комунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **МАЙ** 2015 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		11/180214	18.02.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце за май 2015г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце за май	по монтажу оборудования				
Завершение строительства жилой части жилого комплекса "Жайлы-2" (пятна 8-14)	1 646 630 516	157 086 470	672 974 868	61 563 773				16 830 693	157 086 470
в том числе:									
Пятно 8	175 555 859	12 364 404	68 802 018	4 845 735				1 324 758	12 364 404
Пятно 9	169 533 362	5 555 052	66 441 891	2 177 080				595 184	5 555 052
Пятно 10	189 437 044	5 335 934	74 245 375	2 091 206				571 707	5 335 934
Пятно 11	383 496 187	8 978 815	150 296 026	3 518 888				962 016	8 978 815
Пятно 12	186 901 770	12 432 064	73 248 686	4 872 252				1 332 007	12 432 064
Пятно 13	255 620 393	47 815 514	115 981 069	18 739 383				5 123 091	47 815 514
Пятно 14	235 011 888	47 491 901	103 943 383	18 612 556				5 088 418	47 491 901
Тепловые сети	15 427 677	3 125 319	6 046 262	1 224 844				334 856	3 125 319
Наружные сети водопровода	6 984 [illegible]	2 857 347	2 737 109	1 119 823				306 144	2 857 347
Внутриплощадочные электрические сети 0,4кВ	27 [illegible] 266	5 962 338	8 350 532	2 336 700				638 822	5 962 338
Благоустройство	[illegible] 686	5 167 782	2 882 517	2 025 306				553 691	5 167 782

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма N 2в

Заказчик ТОО "ПКС"

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №11/180214 от 18.02.2014г

Наименование строительства и его адрес: Жилой комплекс комфортного проживания "Жайлы" в микрорайоне "Тастак-2" II очередь строительства

Наименование объекта: Жилой дом. Блок № 14

Общестроительные работы АР (остаток)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
		Воронки внутреннего водостока, 2 шт								
9.	Е0113-37-1	Оклейка поверхности изоляции тканью на битумной мастике	м2	0,76	353,92	5,38	269	4	0,94	1
					186,75	2,25	142	2	0,01	0
10.	С11011-964	Ткань бязь суровая	10м2	0,08	1440,00	--	109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	0,14	164,72	50,15	23	7	0,53	0
					92,03	18,68	13	3	0,09	0
12.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,14	2530,00	--	354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0113-37-1	Оклейка поверхности изоляции рубероидом на нефтебитуме в 1 слой	м2	0,76	437,14	5,38	332	4	0,94	1
					186,75	2,25	142	2	0,01	0
14.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	1,98	532,53	4,92	1054	10	1,15	2
					193,05	1,87	382	4	0,01	0
15.	Е0113-39-	Первый слой оклейки стеклотканью	м2	3,00	633,78	1,57	1901	5	0,62	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	на резинобитумной мастике			---	---	---	---	---	---
					117,00	--	351	--	--	--
		Изоляция канализационного								
16.	E0113-39-5	Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике	м2	12,00	633,78	1,57	7605	19	0,62	7
					---	---	---	---	---	---
					117,00	--	1404	--	--	--
17.	E0126-31-1	Утепление войлоком	м3	0,04	2139,46	330,46	89	14	10,58	0
					---	---	---	---	---	---
					1809,00	123,75	75	5	0,60	0
18.	C11031-29	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем /ТУ 36-2111-78/	м3	0,06	2630,00	--	164	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
19.	E0120-19-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	шт	6,00	1494,08	12,33	8964	74	0,77	5
					---	---	---	---	---	---
					130,50	4,50	783	27	0,02	0
20.	E0115-172-4	Масляная окраска зонтов, количество окрасок 2	м2	3,00	148,40	0,07	445	--	0,65	2
					---	---	---	---	---	---
					108,00	0,02	324	--	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля								21311
		Раздел: Двери								
37.	E0110-90-2	Установка металлических дверей	м2	20,85	330,85	32,08	6898	669	1,49	31
					---	---	---	---	---	---
					272,25	12,13	5676	253	0,06	1
39.	C12022-1	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	к-т	10,00	11089,55	--	110896	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
41.	Спраис	Доводчик дверной	шт	136,00	1201,37	--	163386	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
42.	E0110-29-1	Заделка монтажной пеной	м2	60,33	586,82	0,09	35403	5	0,36	22
					---	---	---	---	---	---
					56,48	0,05	3407	3	0,00	0
		Итого по разделу: Двери								316583
		Раздел: Внутренняя отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип отделки 4								
105.	Е0115-64-4	Левкас из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм потолков	м2	230,60	228,40	3,19	52669	737	0,28	64
					51,05	0,75	11773	172	0,00	1
106.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	230,60	291,31	2,33	67176	537	0,49	113
					81,23	0,88	18732	203	0,00	1
108.	Е0115-64-3	Левкас из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	м2	217,14	213,76	2,78	46416	603	0,23	49
					36,87	0,65	8005	142	0,00	1
109.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	217,14	274,88	2,10	59687	456	0,39	85
					65,03	0,79	14121	172	0,00	1
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								225948
		Раздел: Наружная отделка								
113.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 100 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	875,00	175,98	88,16	153987	77136	0,45	396
					85,05	52,04	74419	45535	0,08	71
114.	Е0106-11-1	Установка монтажных шурупов 7х210мм	т	0,08	172357,31	536,06	13789	43	289,00	23
					47475,00	202,50	3798	16	0,99	0
118.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитами на цементном растворе стен	м2	35,00	773,67	2,56	27078	90	2,70	95
					468,00	0,97	16380	34	0,00	0
119.	С143002-58	Стоимость сплиттерной плитки	шт	437,50	63,21	--	27655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружная отделка								222508
		Раздел: Разные работы								
		Крыльцо 1 (АР 35-37)								
135.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,40	41,55	0,04	931	1	0,05	1
					9,15	--	205	--	--	--
138.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	8,51	20,36	0,02	173	--	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115			4,16	--	35	--	--	--
145.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитами на цементном растворе стен	м2	21,00	773,67	2,56	16247	54	2,70	57
					468,00	0,97	9828	20	0,00	0
146.	С143002-58	Стоимость сплиттерной плитки	шт	262,50	63,21	--	16593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	12,60	909,25	11,72	11457	148	1,06	13
					171,68	4,39	2163	55	0,02	0
		Крыльцо 2 (АР 38-40)								
152.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,40	41,55	0,04	931	1	0,05	1
					9,15	--	205	--	--	--
155.	Е0109-22-12	Монтаж конструкций ограждения	т	0,04	3928,59	2861,37	172	126	5,88	0
					1067,22	620,10	47	27	1,98	0
156.	С12021-267	Стоимость ограждения	т	0,04	133700,00	--	5869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	77,46	20,36	0,02	1577	2	0,02	2
					4,16	--	322	--	--	--
164.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитами на цементном растворе стен	м2	21,00	773,67	2,56	16247	54	2,70	57
					468,00	0,97	9828	20	0,00	0
165.	С143002-58	Стоимость сплиттерной плитки	шт	262,50	63,21	--	16593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	12,60	909,25	11,72	11457	148	1,06	13
					171,68	4,39	2163	55	0,02	0
		Лестница 1 в осях 7-8 по оси Г (АР 45, 46)								
181.	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из металлочерепицы	м2	15,30	226,16	120,75	3460	1848	0,40	6
					66,60	29,70	1019	454	0,11	2
182.	СПрайс-лист	Металлочерепица	м2	15,30	480,18	--	7347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	Е0112-10-	Устройство мелких покрытий	м2	4,20	715,87	1,24	3007	5	0,97	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой стали			--- / 153,23	--- / 0,47	--- / 644	--- / 2	--- / 0,00	--- / 0
184.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	30,30	909,25 / 171,68	11,72 / 4,39	27550 / 5202	355 / 133	1,06 / 0,02	32 / 1
		Лестница 2 в осях 1-2 по оси Г (АР 47, 48)								
188.	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из металлочерепицы	м2	15,30	226,16 / 66,60	120,75 / 29,70	3460 / 1019	1848 / 454	0,40 / 0,11	6 / 2
189.	СПрайс-лист	Металлочерепица	м2	15,30	480,18 / --	-- / --	7347 / --	-- / --	-- / --	-- / --
190.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой стали	м2	4,20	715,87 / 153,23	1,24 / 0,47	3007 / 644	5 / 2	0,97 / 0,00	4 / 0
191.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	30,30	909,25 / 171,68	11,72 / 4,39	27550 / 5202	355 / 133	1,06 / 0,02	32 / 1
		Водосборный лоток и воронки (АР 52)								
202.	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов покрытий и перекрытий сверху	м3	3,70	2243,75 / 1874,25	360,50 / 135,00	8302 / 6935	1334 / 500	10,93 / 0,66	40 / 2
203.	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	м3	3,59	5089,00 / --	-- / --	18264 / --	-- / --	-- / --	-- / --
204.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	300,00	12,58 / 11,59	0,99 / 0,38	3774 / 3477	297 / 114	0,07 / 0,00	21 / 1
205.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,34	30400,00 / --	-- / --	10488 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Стремянки СТ-1 (1 шт) (АР61и1)								
211.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,03	13711,47 / 5040,00	5475,87 / 1552,87	400 / 147	160 / 45	28,90 / 5,46	1 / 0
212.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03	133700,00 / --	-- / --	3899 / --	-- / --	-- / --	-- / --
213.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,31	20,36 / 4,16	0,02 / --	27 / 5	-- / --	0,02 / --	0 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вентшахты на кровле ВШ-1:5 (АР 49)								
225.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	69,66	20,77	0,02	1447	1	0,02	2
					4,58	--	319	--	--	--
232.	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стенгиперплитами	м2	14,40	129,31	4,32	1862	62	0,75	11
					121,50	1,64	1750	24	0,01	0
233.	С11011-58-8	Стоимость гиперплиты, толщина 10 мм	1000м2	0,01	510200,00	--	7347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Шахты дымоудаления ВДУ1, ВДУ2 (АР 44.1)								
238.	Е0113-39-1	Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	м2	42,58	1546,48	9,20	65849	392	0,79	34
					150,75	4,50	6419	192	0,02	1
239.	С11011-97-2	Ткань стеклянная конструкционная,марки Т-11	м2	42,58	355,00	--	15116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	Е0110-3-9	Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту	м2	64,00	41,72	1,91	2670	122	0,25	16
					37,80	0,72	2419	46	0,00	0
241.	С11011-86-7	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм	т	0,19	88800,00	--	16481	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Пожарный шкаф ПК-1, 34 шт								
244.	Е0109-15-2	Облицовка стен панелями ЛДСП"	м2	47,56	431,94	178,08	20543	8470	0,75	36
					128,25	39,95	6100	1900	0,14	7
245.	С11011-45-8	Панели из ЛДСП, толщ. 3мм	м2	47,56	607,82	--	28908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	С11011-81-8	Петля врезная	шт	30,60	21,00	--	643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								386994

ИТОГО:

	1173344	96194	1287
	226024	50749	93

Накладные расходы :

На общестроительные работы	275590
На металломонтажные работы	10091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На сантехнические работы						1037		
		Всего накладных расходов:						286718		
		Итого с накладными						1460062		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						29201		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1489263		
		Итого с временными, 1,2 %						1507134		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						1523411		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1529440		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1544511		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						3449740		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						68995		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3518735		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						422248		
		Итого с НДС						3940983		

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Расценки проверила: Вор-
гл. спец. СО: Воронаева

Форма N 2в

Заказчик ТОО "ПКС"

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №11/180214 от 18.02.2014г

Наименование строительства и его адрес: Жилой комплекс комфортного проживания "Жайлы" в микрорайоне "Тастак-2" II очередь строительства

Наименование объекта: Жилой дом. Блоки №№ 14

Общестроительные работы АР (доп работы «Софит»)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ограждение балконов Софитом								
1.	Е0115-39-2	Облицовка ограждений балконов Софитом с устройством каркаса из П-образного профиля	м2	787,25	552,27	5,26	434776	4143	1,20	946
					201,08	0,47	158300	370	0,00	2
2.	С11011-435	Крашенный лист металла	м2	826,61	653,18	--	539928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0109-49-1	Сверление отверстий и установка шурупов самонарезающих	шт	8200,50	20,14	0,23	165158	1886	0,12	976
					19,91	0,09	163272	738	0,00	3
4.	С11011-77	Шурупы самонарезающие оцинкованные	т	0,22	604700,00	--	132236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0115-40-1	Установка и крепление обрамляющего уголка	м	126,00	73,68	2,02	9284	255	0,39	49
					64,13	0,48	8080	60	0,00	0
6.	С11011-2166	Уголок для софита	м	132,30	204,92	--	27111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0115-40-	Установка и крепление накрывки	м	542,36	356,34	2,02	193265	1096	0,39	213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		ограждения из Софита			64,13	0,48	34782	258	0,00	1
		Итого по разделу: Ограждение балконов Софитом								1501757
ИТОГО:							1501758	7380		2184
							364434	1426		6

Накладные расходы :

На общестроительные работы	211943
На металломонтажные работы	147609
Всего накладных расходов:	359552
Итого с накладными	1861310

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	37226
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1898536
Итого с временными, 1,2 %	1921318
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1942068
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1949753
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1968966
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	4397781
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	87956
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4485737
Налог на добавленную стоимость, 12 %	538288
Итого с НДС	5024025

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Расценка проверена.
гл. спец. СО: Воронцова

Заказчик ТОО "ПКС" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №11/180214 от 18.02.2014г

Наименование строительства и его адрес: Жилой комплекс комфортного проживания "Жайлы" в микрорайоне "Тастак-2" II очередь строительства

Наименование объекта: Жилой дом. Блоки №№ 14

Общестроительные работы АР (доп работы «Софит»)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ограждение балконов Софитом								
1.	Е0115-39-2	Облицовка ограждений балконов Софитом с устройством каркаса из П-образного профиля	м2	787,25	552,27	5,26	434776	4143	1,20	946
					201,08	0,47	158300	370	0,00	2
2.	С11011-435	Крашенный лист металла	м2	826,61	653,18	--	539928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0109-49-1	Сверление отверстий и установка шурупов самонарезающих	шт	8200,50	20,14	0,23	165158	1886	0,12	976
					19,91	0,09	163272	738	0,00	3
4.	С11011-77	Шурупы самонарезающие оцинкованные	т	0,22	604700,00	--	132236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0115-40-1	Установка и крепление обрамляющего уголка	м	126,00	73,68	2,02	9284	255	0,39	49
					64,13	0,48	8080	60	0,00	0
6.	С11011-2166	Уголок для софита	м	132,30	204,92	--	27111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0115-40-	Установка и крепление накрывки	м	542,36	356,34	2,02	193265	1096	0,39	213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		ограждения из Софита			64,13	0,48	34782	258	0,00	1
		Итого по разделу: Ограждение балконов Софитом								1501757
ИТОГО:							1501758	7380		2184
							364434	1426		6

Накладные расходы :

На общестроительные работы	211943
На металломонтажные работы	147609
Всего накладных расходов:	359552
Итого с накладными	1861310

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	37226
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1898536
Итого с временными, 1,2 %	1921318
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1942068
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1949753
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1968966
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	4397781
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	87956
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4485737
Налог на добавленную стоимость, 12 %	538288
Итого с НДС	5024025

ПРИНЯЛ:

Расценки проверена гл. спец. СО: Воронаева

СДАЛ:

Форма N 2в

Заказчик ТОО "ПКС"

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №11/180214 от 18.02.2014г

Наименование строительства и его адрес: Жилой комплекс комфортного проживания "Жайлы" в микрорайоне "Тастак-2" II очередь строительства

Наименование объекта: Жилой дом. Блок № 14

Общестроительные работы АР (остаток)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
		Воронки внутреннего водостока, 2 шт								
9.	Е0113-37-1	Оклейка поверхности изоляции тканью на битумной мастике	м2	0,76	353,92	5,38	269	4	0,94	1
					186,75	2,25	142	2	0,01	0
10.	С11011-964	Ткань бязь суровая	10м2	0,08	1440,00	--	109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	0,14	164,72	50,15	23	7	0,53	0
					92,03	18,68	13	3	0,09	0
12.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,14	2530,00	--	354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0113-37-1	Оклейка поверхности изоляции рубероидом на нефтебитуме в 1 слой	м2	0,76	437,14	5,38	332	4	0,94	1
					186,75	2,25	142	2	0,01	0
14.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	1,98	532,53	4,92	1054	10	1,15	2
					193,05	1,87	382	4	0,01	0
15.	Е0113-39-	Первый слой оклейки стеклотканью	м2	3,00	633,78	1,57	1901	5	0,62	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	на резинобитумной мастике								
					117,00	--	351	--	--	--
		Изоляция канализационного								
16.	Е0113-39-5	Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике	м2	12,00	633,78	1,57	7605	19	0,62	7
					117,00	--	1404	--	--	--
17.	Е0126-31-1	Утепление войлоком	м3	0,04	2139,46	330,46	89	14	10,58	0
					1809,00	123,75	75	5	0,60	0
18.	С11031-29	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем /ТУ 36-2111-78/	м3	0,06	2630,00	--	164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0120-19-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	шт	6,00	1494,08	12,33	8964	74	0,77	5
					130,50	4,50	783	27	0,02	0
20.	Е0115-172-4	Масляная окраска зонтов, количество окрасок 2	м2	3,00	148,40	0,07	445	--	0,65	2
					108,00	0,02	324	--	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля								21311
		Раздел: Двери								
37.	Е0110-90-2	Установка металлических дверей	м2	20,85	330,85	32,08	6898	669	1,49	31
					272,25	12,13	5676	253	0,06	1
39.	С12022-1	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	к-т	10,00	11089,55	--	110896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Спраис	Доводчик дверной	шт	136,00	1201,37	--	163386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0110-29-1	Заделка монтажной пеной	м2	60,33	586,82	0,09	35403	5	0,36	22
					56,48	0,05	3407	3	0,00	0
		Итого по разделу: Двери								316583
		Раздел: Внутренняя отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип отделки 4								
105.	Е0115-64-4	Левкас из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм потолков	м2	230,60	228,40	3,19	52669	737	0,28	64
					51,05	0,75	11773	172	0,00	1
106.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	230,60	291,31	2,33	67176	537	0,49	113
					81,23	0,88	18732	203	0,00	1
108.	Е0115-64-3	Левкас из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	м2	217,14	213,76	2,78	46416	603	0,23	49
					36,87	0,65	8005	142	0,00	1
109.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	217,14	274,88	2,10	59687	456	0,39	85
					65,03	0,79	14121	172	0,00	1
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								225948
		Раздел: Наружная отделка								
113.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 100 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	875,00	175,98	88,16	153987	77136	0,45	396
					85,05	52,04	74419	45535	0,08	71
114.	Е0106-11-1	Установка монтажных шурупов 7х210мм	т	0,08	172357,31	536,06	13789	43	289,00	23
					47475,00	202,50	3798	16	0,99	0
118.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитами на цементном растворе стен	м2	35,00	773,67	2,56	27078	90	2,70	95
					468,00	0,97	16380	34	0,00	0
119.	С143002-58	Стоимость сплиттерной плитки	шт	437,50	63,21	--	27655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружная отделка								222508
		Раздел: Разные работы								
		Крыльцо 1 (АР 35-37)								
135.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,40	41,55	0,04	931	1	0,05	1
					9,15	--	205	--	--	--
138.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	8,51	20,36	0,02	173	--	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115			4,16	--	35	--	--	--
145.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитами на цементном растворе стен	м2	21,00	773,67	2,56	16247	54	2,70	57
					468,00	0,97	9828	20	0,00	0
146.	С143002-58	Стоимость сплиттерной плитки	шт	262,50	63,21	--	16593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	12,60	909,25	11,72	11457	148	1,06	13
					171,68	4,39	2163	55	0,02	0
		Крыльцо 2 (АР 38-40)								
152.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,40	41,55	0,04	931	1	0,05	1
					9,15	--	205	--	--	--
155.	Е0109-22-12	Монтаж конструкций ограждения	т	0,04	3928,59	2861,37	172	126	5,88	0
					1067,22	620,10	47	27	1,98	0
156.	С12021-267	Стоимость ограждения	т	0,04	133700,00	--	5869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	77,46	20,36	0,02	1577	2	0,02	2
					4,16	--	322	--	--	--
164.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитами на цементном растворе стен	м2	21,00	773,67	2,56	16247	54	2,70	57
					468,00	0,97	9828	20	0,00	0
165.	С143002-58	Стоимость сплиттерной плитки	шт	262,50	63,21	--	16593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	12,60	909,25	11,72	11457	148	1,06	13
					171,68	4,39	2163	55	0,02	0
		Лестница 1 в осях 7-8 по оси Г (АР 45, 46)								
181.	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из металлочерепицы	м2	15,30	226,16	120,75	3460	1848	0,40	6
					66,60	29,70	1019	454	0,11	2
182.	СПрайс-лист	Металлочерепица	м2	15,30	480,18	--	7347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	Е0112-10-	Устройство мелких покрытий	м2	4,20	715,87	1,24	3007	5	0,97	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой стали			153,23	0,47	644	2	0,00	0
184.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	30,30	909,25 171,68	11,72 4,39	27550 5202	355 133	1,06 0,02	32 1
		Лестница 2 в осях 1-2 по оси Г (АР 47, 48)								
188.	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из металлочерепицы	м2	15,30	226,16 66,60	120,75 29,70	3460 1019	1848 454	0,40 0,11	6 2
189.	СПрайс-лист	Металлочерепица	м2	15,30	480,18 --	-- --	7347 --	-- --	-- --	-- --
190.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой стали	м2	4,20	715,87 153,23	1,24 0,47	3007 644	5 2	0,97 0,00	4 0
191.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	30,30	909,25 171,68	11,72 4,39	27550 5202	355 133	1,06 0,02	32 1
		Водосборный лоток и воронки (АР 52)								
202.	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов покрытий и перекрытий сверху	м3	3,70	2243,75 1874,25	360,50 135,00	8302 6935	1334 500	10,93 0,66	40 2
203.	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	м3	3,59	5089,00 --	-- --	18264 --	-- --	-- --	-- --
204.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	300,00	12,58 11,59	0,99 0,38	3774 3477	297 114	0,07 0,00	21 1
205.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,34	30400,00 --	-- --	10488 --	-- --	-- --	-- --
		Стремянки СТ-1 (1 шт) (АР61и1)								
211.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,03	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	400 147	160 45	28,90 5,46	1 0
212.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03	133700,00 --	-- --	3899 --	-- --	-- --	-- --
213.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,31	20,36 4,16	0,02 --	27 5	-- --	0,02 --	0 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вентшахты на кровле ВШ-1:5 (АР 49)								
225.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	69,66	20,77	0,02	1447	1	0,02	2
					4,58	--	319	--	--	--
232.	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стенгиперплитами	м2	14,40	129,31	4,32	1862	62	0,75	11
					121,50	1,64	1750	24	0,01	0
233.	С11011-58-8	Стоимость гиперплиты, толщина 10 мм	1000м2	0,01	510200,00	--	7347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Шахты дымоудаления ВДУ1, ВДУ2 (АР 44.1)								
238.	Е0113-39-1	Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	м2	42,58	1546,48	9,20	65849	392	0,79	34
					150,75	4,50	6419	192	0,02	1
239.	С11011-97-2	Ткань стеклянная конструкционная,марки Т-11	м2	42,58	355,00	--	15116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	Е0110-3-9	Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту	м2	64,00	41,72	1,91	2670	122	0,25	16
					37,80	0,72	2419	46	0,00	0
241.	С11011-86-7	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм	т	0,19	88800,00	--	16481	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Пожарный шкаф ПК-1, 34 шт								
244.	Е0109-15-2	Облицовка стен панелями ЛДСП"	м2	47,56	431,94	178,08	20543	8470	0,75	36
					128,25	39,95	6100	1900	0,14	7
245.	С11011-45-8	Панели из ЛДСП, толщ. 3мм	м2	47,56	607,82	--	28908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	С11011-81-8	Петля врезная	шт	30,60	21,00	--	643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								386994

ИТОГО:	1173344	96194	1287
	226024	50749	93

Накладные расходы :

На общестроительные работы	275590
На металломонтажные работы	10091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На сантехнические работы						1037		
		Всего накладных расходов:						286718		
		Итого с накладными						1460062		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						29201		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1489263		
		Итого с временными, 1,2 %						1507134		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						1523411		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1529440		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1544511		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						3449740		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						68995		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3518735		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						422248		
		Итого с НДС						3940983		

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Расценки проверили: зав. гл. спец. СО: Воронаева

Форма N 2в

Заказчик ТОО "ПКС"

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №11/180214 от 18.02.2014г

Наименование строительства и его адрес: Жилой комплекс комфортного проживания "Жайлы" в микрорайоне "Тастак-2" II очередь строительства

Наименование объекта: Жилой дом. Блок № 14.Жилье

Пожарная сигнализация

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Ц0110-667-6	Приборы приемно-контрольные	шт	4,00	3100,60	1,60	12402	6	16,00	64
					2970,00	--	11880	--	--	--
36.	СПрайс	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20"	шт	4,00	9658,26	--	38633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Ц0110-668-2	Релейный блок	шт	4,00	369,90	1,60	1480	6	2,00	8
					347,00	--	1388	--	--	--
38.	ТПрайс.лист	Релейный блок С2000-СП1	шт	4,00	6542,84	--	26171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	4,00	1526,20	--	6105	--	9,00	36
					1440,00	--	5760	--	--	--
40.	СПрайс	Блок питания ИВЭПР 12/5	шт	4,00	6706,96	--	26828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Ц0110-669-1	Шкаф слаботочных устройств	шт	4,00	2062,70	1,60	8251	6	11,00	44
					1982,00	--	7928	--	--	--
42.	ТПрайс.лист	Шкаф	шт	4,00	6742,45	--	26970	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
43.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	483,00	153,50	--	74140	--	1,00	483
					144,00	--	69552	--	--	--
44.	СПрайс	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45	шт	483,00	564,09	--	272455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Ц0110-668 -6	Извещатель ПС ручной	шт	77,00	86,30	7,80	6645	601	0,35	27
					60,80	--	4682	--	--	--
46.	СПрайс	Извещатель пожарный ручной	шт	77,00	702,71	--	54109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						554189	619		662
							101190	--		--

Накладные расходы :

На монтажные работы	91071
Всего накладных расходов:	91071
Итого с накладными	645260

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	12905
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	658165
Итого с временными, 1,2 %	666063
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	673256
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	675920
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	682581
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1529818
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	30492
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1560310
Налог на добавленную стоимость, 12 %	186608
Итого с НДС	1746918

ПРИНЯЛ: СДАЛ:

Расчет проверено: Воронцова

Заказчик ТОО "ПКС" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №11/180214 от 18.02.2014г

Наименование строительства и его адрес: Жилой комплекс комфортного проживания "Жайлы" в микрорайоне "Тастак-2" II очередь строительства

Наименование объекта: Жилой дом. Блок № 14.Жилье

Пожарная сигнализация

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Ц0110-667-6	Приборы приемно-контрольные	шт	4,00	3100,60	1,60	12402	6	16,00	64
					2970,00	--	11880	--	--	--
36.	СПрайс	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20"	шт	4,00	9658,26	--	38633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Ц0110-668-2	Релейный блок	шт	4,00	369,90	1,60	1480	6	2,00	8
					347,00	--	1388	--	--	--
38.	ТПрайс.лист	Релейный блок С2000-СП1	шт	4,00	6542,84	--	26171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	4,00	1526,20	--	6105	--	9,00	36
					1440,00	--	5760	--	--	--
40.	СПрайс	Блок питания ИВЭПР 12/5	шт	4,00	6706,96	--	26828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Ц0110-669-1	Шкаф слаботочных устройств	шт	4,00	2062,70	1,60	8251	6	11,00	44
					1982,00	--	7928	--	--	--
42.	ТПрайс.ли	Шкаф	шт	4,00	6742,45	--	26970	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
43.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	483,00	153,50	--	74140	--	1,00	483
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					144,00	--	69552	--	--	--
44.	СПрайс	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45	шт	483,00	564,09	--	272455	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
45.	Ц0110-668 -6	Извещатель ПС ручной	шт	77,00	86,30	7,80	6645	601	0,35	27
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					60,80	--	4682	--	--	--
46.	СПрайс	Извещатель пожарный ручной	шт	77,00	702,71	--	54109	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						554189	619		662
							--------	--------		--------
							101190	--		--

Накладные расходы :

На монтажные работы	91071
Всего накладных расходов:	91071
Итого с накладными	645260

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	12905
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	658165
Итого с временными, 1,2 %	666063
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	673256
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	675920
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	682581
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1529818
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	30492
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1560310
Налог на добавленную стоимость, 12 %	186608
Итого с НДС	1746918

ПРИНЯЛ: объем подтверждаю Гл. специалист Нурмаубеков Е.Н.

Расценки проверены. гл. спец. СО: Воронцева

СДАЛ:

КЕНСЕ

КОРПОРАЦИЯ "АСТАНА-СТРОЙ ИНВЕСТ"