Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

Подрядчик : **ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**

Наименование строительства и его адрес:
Строительство многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы, 9-ти этажный 52-х квартирный монолитный дом. Тип 2-Т сквозной. Пятно-8

Утверждена
приказом Представителя Агенства
и жилищно-комунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат 29 **МАЯ** 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		33	**08.05.2015г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце за май 2015г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце за май	по монтажу оборудования				
Всего выполнено	6 748 931	6 748 931						723 100	6 748 931

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Управления строительства г. Алматы"
_____ Кузембаев М.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Первый Вице-президент ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
_____ Ка

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Управление строительства города .Алматы"
Подрядчик: ТОО "Корпорация-Астана-Стройинвест""
Наименование объекта:Строительство многофункционального жилого комплекса расположенного по адресу: микрорайон "Жас-Канат" в Турксибском районе города Алматы
9-ти этажный 52-х квартирный монолитный жилой дом .Тип2-Т скв. Пятно 8
Договор № 33 от 08.05.2015г

Акт №1
приемки выполненных работ за май
(локальная смета 2-8-1)
Общестроительные работы

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (срезка растительного грунта)	181,968	4,85	4,85	883	883	297	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	306	97	0,0055	1
2	Е1-17-7	Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы	181,968	26,21	25,03	4769	4555	1400	0,008	1
		м3 грунта		1,15	6,78	209	1234	97	0,0232	4
3	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2629	26,21	25,03	68906	65804	20223	0,008	21
		м3 грунта								

	м3 грунта		1,15	6,78	3023	17825	97	0,0232	61
4 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	81,30799	262,72	–	21361	–	24138	1,848	150
	м3 грунта		262,72	–	21361	–	113	–	–
5 Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	434,304	12,51	12,51	5433	5433	1803	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	1859	97	0,01399	6
6 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=5,000;	2171,52	1,27	1,27	2758	2758	800	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	825	97	0,00125	3
7 П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	5350,6339	176,4	176,4	943852	943852	188770	–	–
	т		–	35,28	–	188770	100	0,07409	396
8 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	2892,23448	3,76	3,24	10875	9371	4488	0,00332	10
	м3 грунта		0,48	1,12	1388	3239	97	0,00371	11
9 Е1-172-1	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м в неустойчивых грунтах	265,2	125,34	9,97	33240	2644	19395	0,392	104
	м2 креплений		60,98	3,74	16172	992	113	0,0179	5
10 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м (грунтовая подушка)	1085,76	3,35	3,35	3637	3637	1221	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	1259	97	0,0038	4

11 Е1-27-11	Засыпка и последующие 5 м перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов (грунтовая подушка)К=7,000;	7600,32	1,48	1,48	11248	11248	3760	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	3876	97	0,00168	13
12 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные (баласт)	1194,336	630		752432				
	м3								
13 Е1-132-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	1085,76	10,14	10,14	11010	11010	3802	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	3,61	–	3920	97	0,0123	13
14 Е1-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 30 смК=5,000;	5428,8	0,88	0,88	4777	4777	2107	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,4	–	2172	97	0,0018	10
15 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1085,76	14,12	12	15331	13029	4603	0,0122	13
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	1759	2986	97	0,0122	13
16 Е1-17-7	Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы (для обратной засыпки)	565,37848	26,21	25,03	14819	14151	4349	0,008	5
	м3 грунта		1,15	6,78	650	3833	97	0,0232	13
17 П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	1045,95019	176,4	176,4	184506	184506	36901	–	–
	т		–	35,28	–	36901	100	0,07409	77
	Всего прямые затраты				**2089837**	**1277658**			**304**
					44562	**269997**			**630**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				767616				

Накладные расходы, тенге	318057
- заработная плата, тенге	47709
- трудоемкость, чел-ч	159
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	144474
Всего	**2552368**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	28076
- сметная заработная плата, тенге	3959
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	27869
- сметная заработная плата, тенге	12820
- нормативная трудоемкость, чел-ч	78
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	25804
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10322
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2644439**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**5907677**
- материалы, тенге	1714854
- сметная заработная плата, тенге	927496
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1193
Налог (2 %)	118154
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6025831**
НДС (12 %)	723100
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6748931**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Тех. надзор _____ С.Е.

Заказчик : КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик : ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202

Утверждена
приказом Представителя Агенства
и жилищно-комунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес:
Строительство многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы, 9-ти этажный 52-х квартирный монолитный дом. Тип 2-Т сквозной. Пятно-8

СПРАВКА № 10

о стоимости выполненных работ и затрат **11 АПРЕЛЯ** 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		33 Доп. согл. №1	08.05.2015г 02.03.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		За отчетный месяц без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования				
Всего выполнено	398 436 559	27 114 760						3 253 771	30 368 531

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя КГУ "Управления строительства г. Алматы"
_____ Рахимов А.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Президент ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
_____ Лян А.Н.

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №33 от 08.05.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование объекта: 9-ти этажный 52-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2 сквозной (Пятно 8)

Общестроительные работы АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
1.	Е0111-27-5	Устройство покрытий из керамических плиток	м2	279,12	2081,21	15,20	580907	4243	1,07	299
					173,30	7,37	48371	2057	0,04	10
2.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	614,52	137,34	0,32	84398	197	0,24	145
					41,63	0,11	25582	68	0,00	0
3.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	2993,98	925,06	4,90	2769611	14671	0,38	1144
					58,50	1,85	175148	5539	0,01	27
4.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	3434,40	109,84	0,46	377234	1580	0,08	263
					12,04	0,18	41350	618	0,00	3
5.	Е0111-27-5	Устройство покрытий из керамических плиток	м2	351,66	2081,21	15,20	731878	5345	1,07	376
					173,30	7,37	60943	2592	0,04	13
6.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	458,10	137,34	0,32	62915	147	0,24	108
					41,63	0,11	19071	50	0,00	0
7.	Е0106-36-	Железнение поверхности	м2	495,80	58,37	0,23	28940	114	0,29	143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					14,92	0,16	206	2	0,00	0
40.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Унифлексом	м2	13,80	369,67	18,33	5101	253	0,14	2
					24,53	6,86	339	95	0,03	0
41.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	2,76	715,87	1,24	1976	3	0,97	3
					153,23	0,47	423	1	0,00	0
42.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	9,20	853,36	4,29	7851	39	0,42	4
					69,98	1,60	644	15	0,01	0
		Итого по разделу: Разные работы								99802

ИТОГО:

	2432616	59053	5887
	662347	24175	118

Накладные расходы :

На общестроительные работы	724300
На металломонтажные работы	281
Всего накладных расходов:	724581
Итого с накладными	3157197

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	646903
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3804100
Итого с временными, 1,1 %	3846411
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	3888406
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3904022
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3943456
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	8807907
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	179753
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8987660
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1225596
Итого с НДС	10213256

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

ПРИНЯЛ: Технадзор Жу

СДАЛ: Баймуканбетов К.Е

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №33 от 08.05.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование объекта: 9-ти этажный 52-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2 сквозной (Пятно 8)

Отопление и вентиляция

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2016 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Система отопления								
1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	216,50	181,44	35,77	39282	7745	0,70	152
					111,70	13,40	24184	2901	0,07	14
2.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	182,00	62,80	--	11431	--	0,12	22
					23,18	--	4218	--	--	--
3.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	912,00	327,19	7,90	298397	7205	1,29	1176
					231,75	2,95	211356	2690	0,01	13
4.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	2040,00	393,23	5,28	802181	10771	1,05	2142
					188,55	1,98	384642	4039	0,01	20
5.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	600,00	530,72	6,65	318431	3990	1,40	840
					252,00	2,50	151200	1500	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1710028	138366		7787
							1367595	42237		224

Накладные расходы :

На монтажные работы	66503
На общестроительные работы	263065
На сантехнические работы	1375825
Всего накладных расходов:	1705392
Итого с накладными	3415420

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	359814
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3775234
Итого с временными, 1,1 %	3817223
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	3858899
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3874397
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3913532
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	8741070
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	178389
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8919459
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1216290
Итого с НДС	10135749

Алматы каласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
ПРИНЯЛ:
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

СДАЛ: Басмуханбетов К.Е.

Технадзор Булатулы Я.

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №33 от 08.05.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование объекта: 9-ти этажный 52-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2 сквозной (Пятно 8)

Водопровод и канализация

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Холодное водоснабжение								
1.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	4,00	623,70	14,12	2495	56	0,55	2
					100,35	5,29	401	21	0,03	0
2.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	4,00	693,07	10,34	2772	41	0,43	2
					76,95	3,87	308	15	0,02	0
3.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	8,00	596,67	4,19	4773	34	0,34	3
					59,85	1,58	479	13	0,01	0
4.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	20,00	471,67	4,19	9433	84	0,34	7
					59,85	1,58	1197	32	0,01	0
5.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	20,00	362,67	4,19	7253	84	0,34	7
					59,85	1,58	1197	32	0,01	0
6.	Е0116-14-	Прокладка трубопроводов из	м	144,00	327,19	7,90	47115	1138	1,29	186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3829970		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3868657		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						8640839		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						176344		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8817183		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1202343		
		Итого с НДС						10019526		

ПРИНЯЛ:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

СДАЛ: Байжуманов К.Е.

Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью КОРПОРАЦИЯ КАЗАХСТАН-СТРОЙ ИНВЕСТ КОРПОРАЦИЯСЫ

ТЕКСЕРІЛГЕН: Булатжанов.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью СенсиоСтройЗащита