Заказчик : КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик : ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202

Наименование строительства и его адрес:

Строительство многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы, 9-ти этажный 72-х квартирный монолитный дом. Тип 1. Пятно-6

Утверждена
приказом Представителя Агенства
и жилищно-комунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат 29 **МАЯ** 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		31	08.05.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце за май 2015г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце за май	по монтажу оборудования				
Всего выполнено	7 719 961	7 719 961						827 139	7 719 961

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Управления строительства г. Алматы"
_____ Курманалиев М.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Первый Вице-президент ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
_____ Керимбаев С.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест""

Наименование объекта:Строительство многофункционального жилого комплекса расположенного по адресу: микрорайон "Жас-Канат" в Турксибском районе города Алматы .

9-ти этажный 72-х квартирный монолитный жилой дом .Тип1 Пятно 6

Договор № 31 от 08.05.2015г

Акт №1

приемки выполненных работ за май

(локальная смета 2-6-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (срезка растительного грунта)	203,184	4,85	4,85	985	985	331	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	341	97	0,0055	1
2	Е1-17-7	Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы	203,184	26,21	25,03	5325	5086	1564	0,008	2
		м3 грунта		1,15	6,78	234	1378	97	0,0232	5
3	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3049,02903	26,21	25,03	79915	76317	23453	0,008	24
		м3 грунта								

	м3 грунта		1,15	6,78	3506	20672	97	0,0232	71
4 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	94,29987	262,72	–	24774	–	27995	1,848	174
	м3 грунта		262,72	–	24774	–	113	–	–
5 Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	489,604	12,51	12,51	6125	6125	2033	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	2096	97	0,01399	7
6 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=5,000;	2442,96	1,27	1,27	3103	3103	900	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	928	97	0,00125	3
7 П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	6191,04887	176,4	176,4	1092101	1092101	218420	–	–
	т		–	35,28	–	218420	100	0,07409	459
8 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	3346,5129	3,76	3,24	12583	10843	5193	0,00332	11
	м3 грунта		0,48	1,12	1606	3748	97	0,00371	12
9 Е1-172-1	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м в неустойчивых грунтах	300,46	125,34	9,97	37660	2996	21974	0,392	118
	м2 креплений		60,98	3,74	18322	1124	113	0,0179	5
10 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м (грунтовая подушка)	1221,48	3,35	3,35	4092	4092	1374	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	1417	97	0,0038	5

11 Е1-27-11	Засыпка и последующие 5 м перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов (грунтовая подушка)К=7,000;	8550,36	1,48	1,48	12655	12655	4230	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	4361	97	0,00168	14
12 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные (баласт)	1343,628	630		846486				
	м3								
13 Е1-132-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	1221,48	10,14	10,14	12386	12386	4278	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	3,61	–	4410	97	0,0123	15
14 Е1-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 30 смК=5,000;	6107,4	0,88	0,88	5375	5375	2370	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,4	–	2443	97	0,0018	11
15 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1221,48	14,12	12	17247	14658	5178	0,0122	15
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	1979	3359	97	0,0122	15
16 Е1-17-7	Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы (для обратной засыпки)	644,4829	26,21	25,03	16892	16131	4958	0,008	5
	м3 грунта		1,15	6,78	741	4370	97	0,0232	15
17 П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	1192,297	176,4	176,4	210321	210321	42064	–	–
	т		–	35,28	–	42064	100	0,07409	88
	Всего прямые затраты				**2388025**	**1473174**			**349**
					51162	**311131**			**726**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				863689				

Накладные расходы, тенге	366315
- заработная плата, тенге	54947
- трудоемкость, чел-ч	183
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	165260
Всего	**2919600**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	32116
- сметная заработная плата, тенге	4528
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	31879
- сметная заработная плата, тенге	14664
- нормативная трудоемкость, чел-ч	89
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	29517
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11807
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3024919**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**6757669**
- материалы, тенге	1929481
- сметная заработная плата, тенге	1067307
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1373
Налог (2 %)	135153
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6892822**
НДС (12 %)	827139
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7719961**

Заказчик _____ Подрядчик _____

тех. надзор

Заказчик : КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик : ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202

Утверждена
приказом Представителя Агенства
и жилищно-комунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес:
Строительство многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы, 9-ти этажный 72-х квартирный монолитный дом. Тип 1. Пятно-6

СПРАВКА № 10

о стоимости выполненных работ и затрат 11 **АПРЕЛЯ** 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		31 Доп. согл. №1	08.05.2015г 11.04.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		За отчетный месяц без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования				
Всего выполнено	460 822 363	32 091 833						3 851 020	35 942 853

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя КГУ "Управления строительства г. Алматы"
_____ Рахимов А.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Президент ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
_____ Лян А.Н.

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №31 от 08.05.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование объекта: 9-ти этажный 72-х квартирный монолитный жилой дом, тип 1(Пятно 6)

Общестроительные работы АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
1.	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	3517,22	925,06	4,90	3253640	17234	0,38	1344
					58,50	1,85	205757	6507	0,01	32
2.	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	3763,00	109,84	0,46	413328	1731	0,08	288
					12,04	0,18	45307	677	0,00	3
3.	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	338,22	909,25	11,72	307528	3964	1,06	359
					171,68	4,39	58066	1485	0,02	7
4.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	362,20	137,34	0,32	49745	116	0,24	85
					41,63	0,11	15078	40	0,00	0
5.	E0106-36-4	Железнение поверхности	м2	576,09	58,37	0,23	33627	133	0,29	166
					51,30	0,09	29553	52	0,00	0
6.	E0113-24-2	Нанесение на бетонную поверхность краской бетонакриловой за 2 раза /полы и плинтусы/	м2	604,09	146,28	0,18	88366	109	0,04	22
					7,84	0,10	4736	60	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							345175	26187		126
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						421395		
		На металломонтажные работы						472		
		Всего накладных расходов:						421867		
		Итого с накладными						2271526		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						820068		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3091594		
		Итого с временными, 1,1 %						3125980		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						3160109		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3172800		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3204849		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						7158190		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						146086		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7304276		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						996038		
		Итого с НДС						8300314		

ПРИНЯЛ: Инж. тех. надзора Сарсулов

СДАЛ: Баймухамбетов К.Е

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №31 от 08.05.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование объекта: 9-ти этажный 72-х квартирный монолитный жилой дом, тип 1(Пятно 6)

Водопровод и канализация

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод								
1.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	4,00	623,70	14,12	2495	56	0,55	2
					100,35	5,29	401	21	0,03	0
2.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	4,00	693,07	10,34	2772	41	0,43	2
					76,95	3,87	308	15	0,02	0
3.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	22,00	596,67	4,19	13127	92	0,34	7
					59,85	1,58	1317	35	0,01	0
4.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	24,00	471,67	4,19	11320	101	0,34	8
					59,85	1,58	1436	38	0,01	0
5.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	20,00	362,67	4,19	7253	84	0,34	7
					59,85	1,58	1197	32	0,01	0
6.	Е0116-14-	Прокладка трубопроводов из	м	232,00	327,19	7,90	75908	1833	1,29	299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					3425880	110595		6420
							1142377	35029		183
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						142994		
		На сантехнические работы						1324241		
		Всего накладных расходов:						1467235		
		Итого с накладными						4893115		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						464617		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						5357732		
		Итого с временными, 1,1 %						5417322		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						5476468		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5498462		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5554002		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						12405141		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						253166		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						12658307		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1726133		
		Итого с НДС						14384440		

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

ПРИНЯЛ:

СДАЛ: Бесмухамбетов К.Е.

Астана-Строй Инвест Корпорация

Технадзор Бурканов.

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №31 от 08.05.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование объекта: 9-ти этажный 72-х квартирный монолитный жилой дом, тип 1(Пятно 6)

Отопление и вентиляция

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Система отопления								
1.	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	263,25	181,44	35,77	47764	9417	0,70	185
					111,70	13,40	29406	3528	0,07	17
2.	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	222,00	62,80	--	13943	--	0,12	27
					23,18	--	5145	--	--	--
3.	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	2980,80	327,19	7,90	975288	23548	1,29	3845
					231,75	2,95	690800	8793	0,01	43
4.	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	1241,60	431,49	12,19	535738	15135	1,64	2036
					292,50	4,57	363168	5674	0,02	28
5.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	473,64	200,00	--	94728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	м	161,00	264,48	3,96	42581	638	0,30	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4943120
Итого с временными, 1,1 %	4993131
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	5047645
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5067917
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5119108
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	11433784
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	233343
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11667127
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1590972
Итого с НДС	13258099

ПРИНЯЛ:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

СДАЛ: Байтуханбетов К.Е.

Технадзор