Заказчик : КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик : ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202

Наименование строительства и его адрес:
Строительство многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. «Жас Канат» в Турксибском районе г. Алматы». 9-ти этажный 52-ти квартирный монолитный жилой дом тип 2-Т сквозной. Пятно 2

Утверждена
приказом Представителя Агенства
и жилищно-комунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат 02 августа 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		№51 Доп. согл. №1	**21.12.2016г 10.02.2017г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		За отчетный месяц без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования				
Всего выполнено	207 744 106	43 482 513						5 217 902	48 700 414

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя КГУ "Управления строительства г. Алматы"

Айтмаганбетов К.О.

М.П. 02.08.2017г

ПОДРЯДЧИК:

Президент ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

Лян А.Н.

М.П. 02.08.2017г

Заказчик **КГУ Управление строительства г. Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Корпорация"Астана-Стройинвест"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы. 9-ти этажный 52-х квартирный монолитный жилой дом. Тип 2 сквозной. Пятно 2**
(наименование, адрес)

Объект **9-ти этажный 52-х квартирный монолитный жилой дом. Тип 2 сквозной. Пятно 2. АР**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№51 от 21.12.2016г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
02.08.2017	01.08.2017	31.08.2017

Акт приемки выполненных работ № 15

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Полы				
1	17	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	351,660	6157,39	2165308
			Накладные расходы			*859,05*	*302093*
			Сметная прибыль			*456,10*	*160393*
2	18	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	458,100	705,41	323148
			Накладные расходы			*171,39*	*78516*
			Сметная прибыль			*52,25*	*23937*
3	20	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	361,810	6157,39	2227806
			Накладные расходы			*859,05*	*310813*
			Сметная прибыль			*456,10*	*165023*
4	21	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	591,880	705,41	417518
			Накладные расходы			*171,39*	*101445*
			Сметная прибыль			*52,25*	*30927*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	26	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	175,480	6157,39	1080499
			Накладные расходы			*859,05*	*150746*
			Сметная прибыль			*456,10*	*80037*
6	27	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /В15/	м2 стяжки	212,090	873,93	185352
			Накладные расходы			*223,47*	*47395*
			Сметная прибыль			*64,74*	*13730*
7	30	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /пленкой/	м2 изолируемой поверхности	422,800	261,88	110722
			Накладные расходы			*47,33*	*20010*
			Сметная прибыль			*19,40*	*8202*
8	31	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит минераловатных /толщ 200мм П-175 /. Устройство. В два слоя, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 2, к времени эксплуатации машин - 2 и к расходу материалов 2	м2 изолируемой поверхности	422,800	950,39	401826
			Накладные расходы			*347,38*	*146871*
			Сметная прибыль			*70,40*	*29765*
9	32	21-110102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	87,097	29736,08	2589918
			Накладные расходы			*1119,93*	*97542*
			Сметная прибыль			*2202,67*	*191846*
10	33	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /изол/	м2 изолируемой поверхности	422,800	1579,22	667696
			Накладные расходы			*366,64*	*155014*
			Сметная прибыль			*116,98*	*49459*
11	34	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	422,800	1006,84	425690
			Накладные расходы			*223,06*	*94309*
			Сметная прибыль			*74,58*	*31533*
12	35	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /М150	м2 стяжки	422,800	871,96	368664
			Накладные расходы			*221,67*	*93721*
			Сметная прибыль			*64,59*	*27308*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	36	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до 40мм/М150	м2 стяжки	422,800	346,50	146498
			Накладные расходы			*26,65*	*11266*
			Сметная прибыль			*25,67*	*10852*
14	37	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,609	19497,06	11870
			Накладные расходы			*6210,28*	*3781*
			Сметная прибыль			*1444,23*	*879*
15	38	21-050309-0133 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 200 мм х 200 мм ГОСТ 23279-85	м2	422,800	395,59	167256
			Накладные расходы			*14,90*	*6299*
			Сметная прибыль			*29,30*	*12389*
			Раздел: Двери				
16	44	21-090202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002 /люк для прочистки/	м2	1,680	24908,68	41847
			Накладные расходы			*938,12*	*1576*
			Сметная прибыль			*1845,09*	*3100*
			Раздел: Окна				
17	66	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Витраж Ал	м2 проемов	55,080	26635,29	1467072
			Накладные расходы			*1557,12*	*85766*
			Сметная прибыль			*1972,98*	*108672*
18	72	21-130510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	539,340	7553,30	4073796
			Накладные расходы			*284,48*	*153429*
			Сметная прибыль			*559,50*	*301763*
19	73	21-130510-0503 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	539,340	4551,70	-3161398
			Накладные расходы			*-220,76*	*-119066*
			Сметная прибыль			*-434,19*	*-234178*
20	74	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	373,300	1698,16	633924
			Накладные расходы			*263,12*	*98223*
			Сметная прибыль			*125,79*	*46957*
			Раздел: Отделка потолков				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	85	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	40,800	2937,91	119867
			Накладные расходы			*680,41*	*27761*
			Сметная прибыль			*217,62*	*8879*
22	86	11-340108-0403 РСНБ РК 2015	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	40,800	1759,42	71784
			Накладные расходы			*284,38*	*11603*
			Сметная прибыль			*130,33*	*5317*
			Раздел: Отделка стен				
23	87	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное /лестничных холлов и по силит блоку/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1689,867	1677,90	2835421
			Накладные расходы			*493,19*	*833422*
			Сметная прибыль			*124,29*	*210031*
24	88	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	312,390	3715,55	1160701
			Накладные расходы			*1112,93*	*347669*
			Сметная прибыль			*275,23*	*85978*
25	90	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /левкас/	м2 оштукатуриваемой поверхности	295,890	1341,61	396968
			Накладные расходы			*317,73*	*94014*
			Сметная прибыль			*99,38*	*29405*
26	93	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /подвала,чердака, маш отд./	м2 оштукатуриваемой поверхности	427,260	685,14	292731
			Накладные расходы			*214,36*	*91588*
			Сметная прибыль			*50,75*	*21684*
			Раздел: Наружная отделка				
27	105	11-150213-0501 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м с лесов	м	925,000	1636,99	1514220
			Накладные расходы			*314,80*	*291186*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***121,26***	***112164***
28	**107**	**11-150201-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**396,210**	**2855,77**	**1131484**
			Накладные расходы			***940,34***	***372571***
			Сметная прибыль			***211,54***	***83814***
29	**108**	**11-150403-0706 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**275,000**	**723,34**	**198919**
			Накладные расходы			***110,13***	***30287***
			Сметная прибыль			***53,58***	***14735***
30	**113**	**21-100501-1302 РСНБ РК 2015**	**Мастика клеящая Технониколь 27**	**кг**	**610,920**	**616,64**	**376719**
			Накладные расходы			***23,22***	***14188***
			Сметная прибыль			***45,68***	***27905***
31	**114**	**21-110401-0306 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**13,109**	**40726,46**	**533896**
			Накладные расходы			***1533,86***	***20108***
			Сметная прибыль			***3016,77***	***39548***
			Раздел: Кровля				
32	**135**	**11-120101-1601 РСНБ РК 2015**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**м2 кровли**	**452,880**	**123,57**	**55964**
			Накладные расходы			***28,12***	***12736***
			Сметная прибыль			***9,15***	***4146***
33	**136**	**11-120101-0209 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя ТКП и ТПП**	**м2 кровли**	**452,880**	**1377,11**	**623665**
			Накладные расходы			***124,75***	***56496***
			Сметная прибыль			***102,01***	***46197***
34	**137**	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие из керамзитобетона толщиной 15 мм. Устройство М150**	**м2 стяжки**	**452,880**	**802,65**	**363503**
			Накладные расходы			***154,24***	***69850***
			Сметная прибыль			***59,46***	***26926***
35	**138**	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие из керамзитобетона. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины М150/до ср. 200мм/**	**м2 стяжки**	**393,480**	**4862,09**	**1913136**
			Накладные расходы			***292,28***	***115007***
			Сметная прибыль			***360,16***	***141714***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	139	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие из керамзитобетона. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины М150/до ср. 115мм/	м2 стяжки	59,400	2628,16	156113
			Накладные расходы			*157,99*	*9385*
			Сметная прибыль			*194,68*	*11564*
37	140	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /толщ 0,8мм/	м2 покрытия	74,400	3481,44	259019
			Накладные расходы			*626,24*	*46592*
			Сметная прибыль			*257,88*	*19187*
38	141	11-120101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком /толщ 0,8мм/	м примыканий	195,000	3004,41	585861
			Накладные расходы			*346,26*	*67521*
			Сметная прибыль			*222,55*	*43397*
39	142	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство М150	м2 стяжки	39,640	725,31	28751
			Накладные расходы			*151,32*	*5998*
			Сметная прибыль			*53,73*	*2130*
40	143	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины М150 /до ср. 30мм/	м2 стяжки	39,640	264,88	10500
			Накладные расходы			*18,83*	*746*
			Сметная прибыль			*19,62*	*778*
41	144	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	39,640	123,57	4898
			Накладные расходы			*28,12*	*1115*
			Сметная прибыль			*9,15*	*363*
42	145	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя ТКП и ТПП	м2 кровли	39,640	1377,11	54589
			Накладные расходы			*124,75*	*4945*
			Сметная прибыль			*102,01*	*4044*
43	146	11-120101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	49,600	2919,29	144797
			Накладные расходы			*343,05*	*17015*
			Сметная прибыль			*216,24*	*10726*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	**147**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,600**	**3235,77**	**27828**
			Накладные расходы			***616,98***	***5306***
			Сметная прибыль			***239,69***	***2061***
45	**148**	**11-070519-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	**м ограждения**	**250,250**	**4691,14**	**1173959**
			Накладные расходы			***1326,16***	***331871***
			Сметная прибыль			***347,49***	***86960***
46	**149**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения /конструкции балконных ограждений**	**т**	**4,937**	**337669,49**	**1667142**
			Накладные расходы			***12717,43***	***62789***
			Сметная прибыль			***25012,55***	***123492***
			ИТОГО:				**30047449**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4781519**
			Сметная прибыль				**2225737**
			Итого с временными		**0,9 %**	**270427,00**	**30317876**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**327433,00**	**30645309**
			Итого с НДС		**12 %**	**3677437,00**	**34322746**
			Итого согласно договора				**32606609**

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Главный специалист отдела строительства жилья и инженерных сетей Управления строительства г. Алматы: _____ Б.А. Табылганов

Технический надзор _____ Н. Абишев

Президент ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест": _____ А. Н. Лян