Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от " 2 " мая 2012г. № 170

Заказчик : КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"

Наименование строительства и его адрес: Строительство одноквартирных жилых домов по адресу: СКО, г.Петропавловск, поселок Солнечный-2, (одноквартирный жилой дом. тип I).

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017 года.

заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		117	03.08.2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в ценах 2 квартала 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2 квартала 2017 г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство одноквартирных жилых домов по адресу: СКО, г.Петропавловск, поселок Солнечный-2, одноквартирный жилой дом. тип I	33 627 890	15 683 387	30 328 184	15 841 805					1 882 006	17 565 393

М.П. Заказчик: Руководитель Сабралин С.А. _____ 2017 года
(должность ф.,и.,о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Женченко Д.А. _____ 2017 года
(должность ф.,и.,о., подпись)

ЗАКАЗЧИК – КГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА»

ПОДРЯДЧИК – ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС- СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ:СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ-2. (ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. ТИП I). ФОРМА 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
ЗА СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Улица №31, участок №6 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		Ростверк 350х400мм-33,6 м.п.					
17	Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой по периметру здания на ширину 80 мм толщиной 0,2 м	м3		5,3	9765,28	51756
		НР первого уровня	%	60,9		1735,86	9200
		НР второго уровня	%	4,24		487,65	2585
		Накладные расходы	%	-		2223,51	11785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		959,1	5083
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12947,88	68624
		Раздел 9. Полы					
		Тип пола I. Помещения 4,5,6,7,8					
99	Е11-110101-1201 11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола		53,7	1183,69	63564
		НР первого уровня	%	60,9		210,44	11301
		НР второго уровня	%	4,24		59,11	3174
		Накладные расходы	%	-		269,56	14475
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,26	6243

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1569,51	84283
		Тип пола II. Помещение 2					
104	Е12-010101-0301 12-010101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	-Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта /420 мм/	м3		1,8354	3300,92	6059
		НР первого уровня	%	120		3960,87	7270
		НР второго уровня	%	4,24		307,9	565
		Накладные расходы	%	-		4268,77	7835
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		605,58	1111
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8175,27	15005
105	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщиной 70 мм	м3		0,3059	6402,24	1958
		НР первого уровня	%	60,9		1726,36	528
		НР второго уровня	%	4,24		344,65	105
		Накладные расходы	%	-		2071,02	634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		677,86	207
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9151,12	2799
106	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл В7,5 толщиной 80 мм	м3		0,3496	24958,48	8725
		НР первого уровня	%	60,9		1625,01	568
		НР второго уровня	%	4,24		1127,14	394
		Накладные расходы	%	-		2752,15	962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2216,85	775
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29927,48	10463
		Тип пола III. Помещение 1					
110	Е11-110101-1201 11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола		8,51	1183,69	10073
		НР первого уровня	%	60,9		210,44	1791
		НР второго уровня	%	4,24		59,11	503
		Накладные расходы	%	-		269,56	2294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,26	989
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1569,51	13357
		Тип IV.Помещение 3					

115	Е12-010101-0301 12-010101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	-Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта /160мм/	м3		0,6448	3300,92	2128
		НР первого уровня	%	120		3960,87	2554
		НР второго уровня	%	4,24		307,9	199
		Накладные расходы	%	-		4268,77	2753
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		605,58	390
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8175,27	5271
116	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщиной 70 мм	м3		0,2821	6402,24	1806
		НР первого уровня	%	60,9		1726,36	487
		НР второго уровня	%	4,24		344,65	97
		Накладные расходы	%	-		2071,02	584
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		677,86	191
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9151,12	2582
117	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл В7,5 толщиной 80 мм	м3		0,3224	24958,48	8047
		НР первого уровня	%	60,9		1625,01	524
		НР второго уровня	%	4,24		1127,14	363
		Накладные расходы	%	-		2752,15	887
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2216,85	715
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29927,48	9649
118	Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		1,075	10015,93	10767
		НР первого уровня	%	60,9		1819,29	1956
		НР второго уровня	%	4,24		501,81	539
		Накладные расходы	%	-		2321,11	2495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		986,96	1061
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13324	14323
		Улица №31, участок №7 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		Ростверк 350х400мм-33,6 м.п.					
9	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		4,71	31086,29	146416
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	15111
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	6849
		Накладные расходы	%	-		4662,47	21960

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	13470
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	181847
		Ростверк 300х400мм -16,99м.п.					
18	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1,02	4478,99	4569
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	567
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	218
		Накладные расходы	%	-		769,31	785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	428
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	5782
19	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		2,04	31086,29	63416
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	6545
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	2966
		Накладные расходы	%	-		4662,47	9511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	5834
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	78762
		Ростверк 250х400мм -14,52м.п.					
25	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,28	4478,99	1254
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	156
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	60
		Накладные расходы	%	-		769,31	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	1587
26	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		1,45	31086,29	45075
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	4652
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	2108
		Накладные расходы	%	-		4662,47	6761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	4147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	55983

		Раздел 4. Перекрытие чердачное					
38	Е11-110101-1203 11-110101-1203 РСНБ РК 2015	-Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола		75,05	295,01	22141
		НР первого уровня	%	60,9		150,62	11304
		НР второго уровня	%	4,24		18,89	1418
		Накладные расходы	%	-		169,51	12722
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,16	2789
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				501,69	37652
39	Е11-100104-0109 11-100104-0109 РСНБ РК 2015	-Перекрытия с укладкой балок по нерубленым стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия		71,25	1578,63	112477
		НР первого уровня	%	59,8		409	29141
		НР второго уровня	%	4,24		84,28	6005
		Накладные расходы	%	-		493,27	35146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,75	11810
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2237,65	159433
40	С121-070203-0208 21-070203-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 0,61 Т	м3		1,6686	29113,01	48578
		НР второго уровня	%	4,24		1234,39	2060
		Накладные расходы	%	-		1234,39	2060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2427,79	4051
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32775,19	54689
42	Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015	-Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2		71,25	49,79	3548
		НР первого уровня	%	59,8		19,17	1366
		НР второго уровня	%	4,24		2,92	208
		Накладные расходы	%	-		22,09	1574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	410
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,63	5531
		Улица №31, участок №9 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Раздел 4. Перекрытие чердачное					
38	Е11-110101-1203 11-110101-1203 РСНБ	-Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола		75,05	295,01	22141

	РК 2015						
		НР первого уровня	%	60,9		150,62	11304
		НР второго уровня	%	4,24		18,89	1418
		Накладные расходы	%	-		169,51	12722
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,16	2789
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				501,69	37652
39	Е11-100104-0109 11-100104-0109 РСНБ РК 2015	-Перекрытия с укладкой балок по нерубленым стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия		71,25	1578,63	112477
		НР первого уровня	%	59,8		409	29141
		НР второго уровня	%	4,24		84,28	6005
		Накладные расходы	%	-		493,27	35146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,75	11810
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2237,65	159433
40	С121-070203-0208 21-070203-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 0,61 Т	м3		1,6686	29113,01	48578
		НР второго уровня	%	4,24		1234,39	2060
		Накладные расходы	%	-		1234,39	2060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2427,79	4051
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32775,19	54689
42	Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015	-Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2		71,25	49,79	3548
		НР первого уровня	%	59,8		19,17	1366
		НР второго уровня	%	4,24		2,92	208
		Накладные расходы	%	-		22,09	1574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	410
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,63	5531
		Улица №31, участок №17 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710

	РК 2015						
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1		835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24		95,41	8380
		Накладные расходы	%	-		931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,18	222514
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360

	0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058
	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1						
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739
		Ростверк 350х400мм-33,6 м.п.					
10	С121-050301-0304	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,11827	167296,58	19786
	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	1 Т					
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	839
		Накладные расходы	%	-		7093,37	839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	1650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	22275
11	С121-050301-0101	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,031	170384,21	5282
	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	1 Т					
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	224
		Накладные расходы	%	-		7224,29	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	440
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	5946
12	Е11-060301-0701	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,14927	12751,81	1903
	11-060301-						

	0701 РСНБ						
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	877
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	118
		Накладные расходы	%	-		6662,86	995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	3130
		Ростверк 300х400мм -16,99м.п.					
20	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,05949	167296,58	9952
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	422
		Накладные расходы	%	-		7093,37	422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11204
21	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01538	170384,21	2621
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	111
		Накладные расходы	%	-		7224,29	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	2950
22	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,07487	12751,81	955
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	440
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	59
		Накладные расходы	%	-		6662,86	499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1570
		Ростверк 250х400мм -14,52м.п.					
27	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,05013	167296,58	8387

	в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	356
		Накладные расходы	%	-		7093,37	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	9442
28	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01312	170384,21	2235
	в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	95
		Накладные расходы	%	-		7224,29	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	2517
29	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,06325	12751,81	807
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	371
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	50
		Накладные расходы	%	-		6662,86	421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1326
		Улица №31, участок №18 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342

2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1		835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24		95,41	8380
		Накладные расходы	%	-		931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,18	222514
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360

	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739
		Ростверк 350х400мм-33,6 м.п.					
10	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,11827	167296,58	19786
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	839
		Накладные расходы	%	-		7093,37	839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	1650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	22275
11	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,031	170384,21	5282
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	224
		Накладные расходы	%	-		7224,29	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	440
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	5946
12	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,14927	12751,81	1903

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	41
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	877
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	118
		Накладные расходы	%	-		6662,86	995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	3130
		Ростверк 300х400мм -16,99м.п.					
20	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,05949	167296,58	9952
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	422
		Накладные расходы	%	-		7093,37	422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11204
21	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01538	170384,21	2621
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	111
		Накладные расходы	%	-		7224,29	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	2950
22	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,07487	12751,81	955
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	440
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	59
		Накладные расходы	%	-		6662,86	499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1570
		Ростверк 250х400мм -14,52м.п.					
27	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,05013	167296,58	8387

	РК 2015 в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	356
		Накладные расходы	%	-		7093,37	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	9442
28	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01312	170384,21	2235
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	95
		Накладные расходы	%	-		7224,29	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	2517
29	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,06325	12751,81	807
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	371
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	50
		Накладные расходы	%	-		6662,86	421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1326
		Улица №32, участок №24 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342

2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1		835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24		95,41	8380
		Накладные расходы	%	-		931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,18	222514
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360

	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739
		Улица №32, участок №25 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1		835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24		95,41	8380
		Накладные расходы	%	-		931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,18	222514
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761

	РК 2015						
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739
		Улица №32, участок №27 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
3	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		8,784	661,22	5808
		НР первого уровня	%	59,1		390,78	3433
		НР второго уровня	%	4,24		44,61	392
		Накладные расходы	%	-		435,39	3824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,73	771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1184,34	10403
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты Ростверк 350х400мм-33,6 м.п.					
15	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		13,44	1704,95	22915
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	1086
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	1018
		Накладные расходы	%	-		156,49	2103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	2001
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	27019
16	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		13,44	728,07	9785
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	1242
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	468
		Накладные расходы	%	-		127,17	1709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	920
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	12414
		Ростверк 300х400мм -16,99м.п.					
23	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя цоколя, ростверком рубероидом	м2		5,9465	1704,95	10139
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	480
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	450
		Накладные расходы	%	-		156,49	931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	886
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	11955

24	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		6,796	728,07	4948
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	628
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	236
		Накладные расходы	%	-		127,17	864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	465
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	6277
		Ростверк 250х400мм -14,52м.п.					
30	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя цоколя, ростверком рубероидом	м2		4,356	1704,95	7427
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	352
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	330
		Накладные расходы	%	-		156,49	682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	649
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	8757
31	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		5,808	728,07	4229
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	537
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	202
		Накладные расходы	%	-		127,17	739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	5365
		Улица №32, участок №28 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
3	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		8,784	661,22	5808
		НР первого уровня	%	59,1		390,78	3433
		НР второго уровня	%	4,24		44,61	392
		Накладные расходы	%	-		435,39	3824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,73	771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1184,34	10403
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты Ростверк 350х400мм-33,6 м.п.					
13	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	-Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов	м2		19,91	569,35	11336
		НР первого уровня	%	62,1		299,35	5960
		НР второго уровня	%	4,24		36,83	733

		Накладные расходы	%	-		336,18	6693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,44	1442
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				977,97	19471
14	С121-130407-0503 21-130407-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 6 мм ГОСТ 18124-95 11,7 КГ	м2		26,8785	923,64	24826
		НР второго уровня	%	4,24		39,16	1053
		Накладные расходы	%	-		39,16	1053
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,02	2070
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1039,83	27949
15	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		13,44	1704,95	22915
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	1086
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	1018
		Накладные расходы	%	-		156,49	2103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	2001
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	27019
16	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		13,44	728,07	9785
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	1242
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	468
		Накладные расходы	%	-		127,17	1709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	920
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	12414
		Ростверк 300х400мм -16,99м.п.					
18	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1,02	4478,99	4569
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	567
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	218
		Накладные расходы	%	-		769,31	785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	428
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	5782
19	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ	-Устройство железобетонного ростверка	м3		2,04	31086,29	63416

	РК 2015						
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	6545
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	2966
		Накладные расходы	%	-		4662,47	9511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	5834
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	78762
20	С121-050301-0304	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,05949	167296,58	9952
	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	1 Т					
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	422
		Накладные расходы	%	-		7093,37	422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11204
21	С121-050301-0101	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01538	170384,21	2621
	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	1 Т					
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	111
		Накладные расходы	%	-		7224,29	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	2950
22	Е11-060301-0701	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,07487	12751,81	955
	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1						
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	440
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	59
		Накладные расходы	%	-		6662,86	499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1570
23	Е11-080101-0303	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя цоколя, ростверком рубероидом	м2		5,9465	1704,95	10139
	11-080101-0303 РСНБ РК 2015						
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	480
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	450
		Накладные расходы	%	-		156,49	931

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	886
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	11955
24	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		6,796	728,07	4948
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	628
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	236
		Накладные расходы	%	-		127,17	864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	465
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	6277
		Ростверк 250х400мм -14,52м.п.					
25	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,28	4478,99	1254
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	156
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	60
		Накладные расходы	%	-		769,31	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	1587
26	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		1,45	31086,29	45075
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	4652
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	2108
		Накладные расходы	%	-		4662,47	6761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	4147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	55983
27	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,05013	167296,58	8387
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	356
		Накладные расходы	%	-		7093,37	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	9442
28	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01312	170384,21	2235

	II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	95
		Накладные расходы	%	-		7224,29	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	2517
29	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,06325	12751,81	807
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	371
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	50
		Накладные расходы	%	-		6662,86	421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1326
30	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя цоколя, ростверком рубероидом	м2		4,356	1704,95	7427
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	352
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	330
		Накладные расходы	%	-		156,49	682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	649
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	8757
31	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		5,808	728,07	4229
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	537
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	202
		Накладные расходы	%	-		127,17	739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	5365
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
3	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		4	1050,53	4202
		НР первого уровня	%	60,4		584,15	2337

		НР второго уровня	%	4,24		69,31	277
		Накладные расходы	%	-		653,46	2614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,32	545
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1840,31	7361
6	С123-010601-0304 23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32х2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,261 КГ	м		4	334,83	1339
		НР второго уровня	%	4,24		14,2	57
		Накладные расходы	%	-		14,2	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,92	112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				376,95	1508
7	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка/ввод/	м трубопровода		5	1050,53	5253
		НР первого уровня	%	60,4		584,15	2921
		НР второго уровня	%	4,24		69,31	347
		Накладные расходы	%	-		653,46	3267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,32	682
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1840,31	9202
8	С123-010501-1504 23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,285 КГ	м		5	258,94	1295
		НР второго уровня	%	4,24		10,98	55
		Накладные расходы	%	-		10,98	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,59	108
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				291,51	1458
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1					
26	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка/выпуск/	м трубопровода		10	501,09	5011
		НР первого уровня	%	60,4		299,66	2997
		НР второго уровня	%	4,24		33,95	340
		Накладные расходы	%	-		333,61	3336

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,78	668
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				901,48	9015
28	С123-010506-0209 23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 1,42 КГ	м	10		982,63	9826
		НР второго уровня	%	4,24		41,66	417
		Накладные расходы	%	-		41,66	417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,94	819
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1106,24	11062
		Улица №32, участок №29 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1		835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24		95,41	8380
		Накладные расходы	%	-		931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,18	222514
3	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		8,784	661,22	5808
		НР первого уровня	%	59,1		390,78	3433
		НР второго уровня	%	4,24		44,61	392
		Накладные расходы	%	-		435,39	3824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,73	771

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1184,34	10403
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058

	0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1						
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739
		Ростверк 350х400мм-33,6 м.п.					
9	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		4,71	31086,29	146416
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	15111
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	6849
		Накладные расходы	%	-		4662,47	21960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	13470
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	181847
10	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,11827	167296,58	19786
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	839
		Накладные расходы	%	-		7093,37	839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	1650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	22275
11	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,031	170384,21	5282
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	224
		Накладные расходы	%	-		7224,29	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	440
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	5946
12	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,14927	12751,81	1903

		НР первого уровня	%		48,5	5873,16	877
		НР второго уровня	%		4,24	789,7	118
		Накладные расходы	%		-	6662,86	995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	1553,17	232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	3130
13	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ	-Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов	м2		20,2	569,35	11501
		НР первого уровня	%		62,1	299,35	6047
		НР второго уровня	%		4,24	36,83	744
		Накладные расходы	%		-	336,18	6791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	72,44	1463
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				977,97	19755
14	С121-130407-0503 21-130407-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 6 мм ГОСТ 18124-95 11,7 КГ	м2		27,27	923,64	25188
		НР второго уровня	%		4,24	39,16	1068
		Накладные расходы	%		-	39,16	1068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	77,02	2100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1039,83	28356
15	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		13,44	1704,95	22915
		НР первого уровня	%		50,8	80,77	1086
		НР второго уровня	%		4,24	75,71	1018
		Накладные расходы	%		-	156,49	2103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	148,92	2001
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	27019
16	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		13,44	728,07	9785
		НР первого уровня	%		50,8	92,38	1242
		НР второго уровня	%		4,24	34,79	468
		Накладные расходы	%		-	127,17	1709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	68,42	920
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	12414
		Ростверк 300х400мм -16,99м.п.					
18	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1,02	4478,99	4569

	РК 2015						
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	567
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	218
		Накладные расходы	%	-		769,31	785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	428
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	5782
19	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		2,04	31086,29	63416
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	6545
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	2966
		Накладные расходы	%	-		4662,47	9511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	5834
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	78762
20	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,05949	167296,58	9952
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	422
		Накладные расходы	%	-		7093,37	422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11204
21	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01538	170384,21	2621
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	111
		Накладные расходы	%	-		7224,29	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	2950
22	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,07487	12751,81	955
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	440
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	59
		Накладные расходы	%	-		6662,86	499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	116

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1570
23	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя цоколя, ростверком рубероидом	м2		5,9465	1704,95	10139
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	480
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	450
		Накладные расходы	%	-		156,49	931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	886
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	11955
24	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		6,796	728,07	4948
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	628
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	236
		Накладные расходы	%	-		127,17	864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	465
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	6277
		Ростверк 250х400мм -14,52м.п.					
25	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,28	4478,99	1254
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	156
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	60
		Накладные расходы	%	-		769,31	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	1587
26	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		1,45	31086,29	45075
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	4652
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	2108
		Накладные расходы	%	-		4662,47	6761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	4147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	55983
27	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,05013	167296,58	8387
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	356

		Накладные расходы	%	-		7093,37	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	9442
28	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01312	170384,21	2235
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	95
		Накладные расходы	%	-		7224,29	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	2517
29	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,06325	12751,81	807
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	371
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	50
		Накладные расходы	%	-		6662,86	421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1326
30	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя цоколя, ростверком рубероидом	м2		4,356	1704,95	7427
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	352
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	330
		Накладные расходы	%	-		156,49	682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	649
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	8757
31	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		5,808	728,07	4229
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	537
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	202
		Накладные расходы	%	-		127,17	739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	5365
		Улица №32, участок №30 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1	ЛОК.СМЕТА	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757

ТЛОК.СМЕТА
1-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1		835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24		95,41	8380
		Накладные расходы	%	-		931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,18	222514
3	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		8,784	661,22	5808
		НР первого уровня	%	59,1		390,78	3433
		НР второго уровня	%	4,24		44,61	392
		Накладные расходы	%	-		435,39	3824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,73	771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1184,34	10403

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	449
		Накладные расходы	%	-	7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24	7224,29	142
		Накладные расходы	%	-	7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08296	12751,81	1058
		НР первого уровня	%	48,5	5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24	789,7	66
		Накладные расходы	%	-	6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			20967,85	1739
		Ростверк 350х400мм-33,6 м.п.				
9	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3	4,71	31086,29	146416
		НР первого уровня	%	48,5	3208,37	15111
		НР второго уровня	%	4,24	1454,09	6849
		Накладные расходы	%	-	4662,47	21960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2859,9	13470
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			38608,66	181847

10	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,11827	167296,58	19786
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	839
		Накладные расходы	%	-		7093,37	839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	1650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	22275
11	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,031	170384,21	5282
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	224
		Накладные расходы	%	-		7224,29	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	440
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	5946
12	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,14927	12751,81	1903
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	877
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	118
		Накладные расходы	%	-		6662,86	995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	3130
13	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	-Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов	м2		20,2	569,35	11501
		НР первого уровня	%	62,1		299,35	6047
		НР второго уровня	%	4,24		36,83	744
		Накладные расходы	%	-		336,18	6791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,44	1463
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				977,97	19755
14	С121-130407-0503 21-130407-	-Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 6 мм ГОСТ 18124-95	м2		27,27	923,64	25188

	0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	11,7 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		39,16	1068
		Накладные расходы	%	-		39,16	1068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,02	2100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1039,83	28356
15	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		13,44	1704,95	22915
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	1086
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	1018
		Накладные расходы	%	-		156,49	2103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	2001
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	27019
16	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		13,44	728,07	9785
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	1242
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	468
		Накладные расходы	%	-		127,17	1709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	920
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	12414
		Ростверк 300х400мм -16,99м.п.					
18	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1,02	4478,99	4569
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	567
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	218
		Накладные расходы	%	-		769,31	785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	428
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	5782
19	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		2,04	31086,29	63416
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	6545
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	2966
		Накладные расходы	%	-		4662,47	9511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	5834

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	78762
20	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,05949	167296,58	9952
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	422
		Накладные расходы	%	-	7093,37	422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13951,2	830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			188341,15	11204
21	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,01538	170384,21	2621
		НР второго уровня	%	4,24	7224,29	111
		Накладные расходы	%	-	7224,29	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14208,68	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			191817,18	2950
22	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07487	12751,81	955
		НР первого уровня	%	48,5	5873,16	440
		НР второго уровня	%	4,24	789,7	59
		Накладные расходы	%	-	6662,86	499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1553,17	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			20967,85	1570
23	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя цоколя, ростверком рубероидом	м2	5,9465	1704,95	10139
		НР первого уровня	%	50,8	80,77	480
		НР второго уровня	%	4,24	75,71	450
		Накладные расходы	%	-	156,49	931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	148,92	886
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2010,36	11955
24	Е11-080101-0307 11-080101-	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2	6,796	728,07	4948

	0307 РСНБ РК 2015						
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	628
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	236
		Накладные расходы	%	-		127,17	864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	465
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	6277
		Ростверк 250х400мм -14,52м.п.					
25	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,28	4478,99	1254
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	156
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	60
		Накладные расходы	%	-		769,31	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	1587
26	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ	-Устройство железобетонного ростверка	м3		1,45	31086,29	45075
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	4652
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	2108
		Накладные расходы	%	-		4662,47	6761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	4147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	55983
27	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,05013	167296,58	8387
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	356
		Накладные расходы	%	-		7093,37	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	9442
28	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01312	170384,21	2235
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	95
		Накладные расходы	%	-		7224,29	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	186

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	2517
29	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,06325	12751,81	807
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	371
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	50
		Накладные расходы	%	-		6662,86	421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1326
30	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя цоколя, ростверком рубероидом	м2		4,356	1704,95	7427
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	352
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	330
		Накладные расходы	%	-		156,49	682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	649
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	8757
31	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		5,808	728,07	4229
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	537
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	202
		Накладные расходы	%	-		127,17	739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	5365
		Улица №32, участок №31 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342

2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1		835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24		95,41	8380
		Накладные расходы	%	-		931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,18	222514
3	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		8,784	661,22	5808
		НР первого уровня	%	59,1		390,78	3433
		НР второго уровня	%	4,24		44,61	392
		Накладные расходы	%	-		435,39	3824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,73	771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1184,34	10403
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911

7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739
		Ростверк 350х400мм-33,6 м.п.					
9	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		4,71	31086,29	146416
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	15111
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	6849
		Накладные расходы	%	-		4662,47	21960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	13470
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	181847
10	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,11827	167296,58	19786
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	839
		Накладные расходы	%	-		7093,37	839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	1650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	22275
11	С121-050301-0101 21-050301-	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,031	170384,21	5282

	0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года						
	НР второго уровня	%	4,24		7224,29		224
	Накладные расходы	%	-		7224,29		224
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68		440
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18		5946
12	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 201 -Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,14927	12751,81		1903
	НР первого уровня	%	48,5		5873,16		877
	НР второго уровня	%	4,24		789,7		118
	Накладные расходы	%	-		6662,86		995
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17		232
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85		3130
13	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015 -Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов	м2		20,2	569,35		11501
	НР первого уровня	%	62,1		299,35		6047
	НР второго уровня	%	4,24		36,83		744
	Накладные расходы	%	-		336,18		6791
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,44		1463
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				977,97		19755
14	С121-130407-0503 21-130407-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года -Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 6 мм ГОСТ 18124-95 11,7 КГ	м2		27,27	923,64		25188
	НР второго уровня	%	4,24		39,16		1068
	Накладные расходы	%	-		39,16		1068
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,02		2100
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1039,83		28356
15	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 -Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		13,44	1704,95		22915
	НР первого уровня	%	50,8		80,77		1086
	НР второго уровня	%	4,24		75,71		1018
	Накладные расходы	%	-		156,49		2103
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92		2001
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36		27019

16	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		13,44	728,07	9785
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	1242
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	468
		Накладные расходы	%	-		127,17	1709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	920
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	12414
		Ростверк 300х400мм -16,99м.п.					
18	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1,02	4478,99	4569
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	567
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	218
		Накладные расходы	%	-		769,31	785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	428
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	5782
19	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		2,04	31086,29	63416
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	6545
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	2966
		Накладные расходы	%	-		4662,47	9511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	5834
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	78762
20	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,05949	167296,58	9952
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	422
		Накладные расходы	%	-		7093,37	422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11204
21	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01538	170384,21	2621

2017 года

		НР второго уровня	%		4,24	7224,29	111
		Накладные расходы	%		-	7224,29	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	14208,68	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	2950
22	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07487		12751,81	955
		НР первого уровня	%		48,5	5873,16	440
		НР второго уровня	%		4,24	789,7	59
		Накладные расходы	%		-	6662,86	499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	1553,17	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1570
23	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя цоколя, ростверком рубероидом	м2	5,9465		1704,95	10139
		НР первого уровня	%		50,8	80,77	480
		НР второго уровня	%		4,24	75,71	450
		Накладные расходы	%		-	156,49	931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	148,92	886
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	11955
24	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2	6,796		728,07	4948
		НР первого уровня	%		50,8	92,38	628
		НР второго уровня	%		4,24	34,79	236
		Накладные расходы	%		-	127,17	864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	68,42	465
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	6277
		Ростверк 250х400мм -14,52м.п.					
25	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,28		4478,99	1254
		НР первого уровня	%		50,8	555,83	156
		НР второго уровня	%		4,24	213,48	60
		Накладные расходы	%		-	769,31	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	419,86	118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	1587
26	Е11-060701-0201	-Устройство железобетонного ростверка	м3	1,45		31086,29	45075

	11-060701-0201 РСНБ РК 2015						
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	4652
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	2108
		Накладные расходы	%	-		4662,47	6761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	4147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	55983
27	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,05013	167296,58	8387
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	356
		Накладные расходы	%	-		7093,37	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	9442
28	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01312	170384,21	2235
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	95
		Накладные расходы	%	-		7224,29	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	2517
29	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,06325	12751,81	807
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	371
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	50
		Накладные расходы	%	-		6662,86	421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1326
30	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя цоколя, ростверком рубероидом	м2		4,356	1704,95	7427
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	352
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	330

		Накладные расходы	%	-		156,49	682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	649
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	8757
31	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		5,808	728,07	4229
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	537
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	202
		Накладные расходы	%	-		127,17	739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	5365
		Улица №32, участок №32 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1		835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24		95,41	8380
		Накладные расходы	%	-		931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,18	222514
3	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		8,784	661,22	5808
		НР первого уровня	%	59,1		390,78	3433
		НР второго уровня	%	4,24		44,61	392
		Накладные расходы	%	-		435,39	3824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,73	771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1184,34	10403

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство основания	м3	0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8	555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24	213,48	36
		Накладные расходы	%	-	769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3	3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7	1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24	1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-	3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	449
		Накладные расходы	%	-	7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24	7224,29	142
		Накладные расходы	%	-	7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08296	12751,81	1058

	доп. вып. 1						
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739
		Ростверк 350х400мм-33,6 м.п.					
9	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		4,71	31086,29	146416
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	15111
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	6849
		Накладные расходы	%	-		4662,47	21960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	13470
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	181847
10	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,11827	167296,58	19786
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	839
		Накладные расходы	%	-		7093,37	839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	1650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	22275
11	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,031	170384,21	5282
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	224
		Накладные расходы	%	-		7224,29	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	440
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	5946
12	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,14927	12751,81	1903
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	877
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	118
		Накладные расходы	%	-		6662,86	995

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	3130
		Ростверк 300х400мм -16,99м.п.					
18	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1,02	4478,99	4569
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	567
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	218
		Накладные расходы	%	-		769,31	785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	428
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	5782
19	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		2,04	31086,29	63416
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	6545
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	2966
		Накладные расходы	%	-		4662,47	9511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	5834
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	78762
20	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,05949	167296,58	9952
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	422
		Накладные расходы	%	-		7093,37	422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11204
21	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01538	170384,21	2621
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	111
		Накладные расходы	%	-		7224,29	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	2950
22	Е11-060301-0701	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,07487	12751,81	955

	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1						
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	440
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	59
		Накладные расходы	%	-		6662,86	499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1570
		Ростверк 250х400мм -14,52м.п.					
25	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,28	4478,99	1254
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	156
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	60
		Накладные расходы	%	-		769,31	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	1587
26	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		1,45	31086,29	45075
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	4652
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	2108
		Накладные расходы	%	-		4662,47	6761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	4147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	55983
27	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,05013	167296,58	8387
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	356
		Накладные расходы	%	-		7093,37	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	9442
28	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01312	170384,21	2235

	II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	95
		Накладные расходы	%	-		7224,29	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	2517
29	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,06325	12751,81	807
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	371
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	50
		Накладные расходы	%	-		6662,86	421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1326
		Улица №32, участок №33 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1		835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24		95,41	8380
		Накладные расходы	%	-		931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,18	222514
3	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		8,784	661,22	5808

	РК 2015						
		НР первого уровня	%	59,1		390,78	3433
		НР второго уровня	%	4,24		44,61	392
		Накладные расходы	%	-		435,39	3824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,73	771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1184,34	10403
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739
		Ростверк 350х400мм-33,6 м.п.					
9	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		4,71	31086,29	146416
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	15111
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	6849
		Накладные расходы	%	-		4662,47	21960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	13470
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	181847
10	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,11827	167296,58	19786
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	839
		Накладные расходы	%	-		7093,37	839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	1650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	22275
11	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,031	170384,21	5282
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	224
		Накладные расходы	%	-		7224,29	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	440
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	5946
12	Е11-060301-0701 11-060301-	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,14927	12751,81	1903

	0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1						
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	877
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	118
		Накладные расходы	%	-		6662,86	995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	3130
		Ростверк 300х400мм -16,99м.п.					
18	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1,02	4478,99	4569
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	567
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	218
		Накладные расходы	%	-		769,31	785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	428
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	5782
19	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		2,04	31086,29	63416
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	6545
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	2966
		Накладные расходы	%	-		4662,47	9511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	5834
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	78762
20	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,05949	167296,58	9952
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	422
		Накладные расходы	%	-		7093,37	422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11204
21	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01538	170384,21	2621

		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	111
		Накладные расходы	%	-		7224,29	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	2950
22	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,07487	12751,81	955
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	440
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	59
		Накладные расходы	%	-		6662,86	499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1570
		Ростверк 250х400мм -14,52м.п.					
25	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,28	4478,99	1254
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	156
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	60
		Накладные расходы	%	-		769,31	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	1587
26	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		1,45	31086,29	45075
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	4652
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	2108
		Накладные расходы	%	-		4662,47	6761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	4147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	55983
27	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,05013	167296,58	8387
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	356
		Накладные расходы	%	-		7093,37	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	9442
28	С121-050301-0101	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01312	170384,21	2235

	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	1 т					
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	95
		Накладные расходы	%	-		7224,29	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	2517
29	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,06325	12751,81	807
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	371
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	50
		Накладные расходы	%	-		6662,86	421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1326
		Улица №32, участок №34					
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1		835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24		95,41	8380
		Накладные расходы	%	-		931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,64	16483

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,18	222514
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058

	РК 2015 Изм. и доп. вып. 1						
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739
		Ростверк 350х400мм-33,6 м.п.					
9	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		4,71	31086,29	146416
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	15111
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	6849
		Накладные расходы	%	-		4662,47	21960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	13470
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	181847
10	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,11827	167296,58	19786
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	839
		Накладные расходы	%	-		7093,37	839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	1650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	22275
11	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,031	170384,21	5282
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	224
		Накладные расходы	%	-		7224,29	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	440
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	5946
12	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,14927	12751,81	1903

	доп. вып. 1						
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	877
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	118
		Накладные расходы	%	-		6662,86	995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	3130
		Ростверк 300х400мм -16,99м.п.					
18	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1,02	4478,99	4569
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	567
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	218
		Накладные расходы	%	-		769,31	785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	428
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	5782
19	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		2,04	31086,29	63416
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	6545
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	2966
		Накладные расходы	%	-		4662,47	9511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	5834
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	78762
20	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,05949	167296,58	9952
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	422
		Накладные расходы	%	-		7093,37	422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11204
21	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01538	170384,21	2621
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	111

		Накладные расходы	%	-		7224,29	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	2950
22	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,07487	12751,81	955
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	440
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	59
		Накладные расходы	%	-		6662,86	499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1570
		Ростверк 250х400мм -14,52м.п.					
25	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,28	4478,99	1254
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	156
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	60
		Накладные расходы	%	-		769,31	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	1587
26	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		1,45	31086,29	45075
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	4652
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	2108
		Накладные расходы	%	-		4662,47	6761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	4147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	55983
27	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,05013	167296,58	8387
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	356
		Накладные расходы	%	-		7093,37	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	9442

28	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01312	170384,21	2235
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	95
		Накладные расходы	%	-		7224,29	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	2517
29	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,06325	12751,81	807
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	371
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	50
		Накладные расходы	%	-		6662,86	421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1326
		Улица №32, участок №35 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1		835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24		95,41	8380
		Накладные расходы	%	-		931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,18	222514

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058

	Изм. и доп. вып. 1						
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739
		Ростверк 350х400мм-33,6 м.п.					
10	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,11827	167296,58	19786
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	839
		Накладные расходы	%	-		7093,37	839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	1650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	22275
11	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,031	170384,21	5282
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	224
		Накладные расходы	%	-		7224,29	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	440
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	5946
12	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,14927	12751,81	1903
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	877
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	118
		Накладные расходы	%	-		6662,86	995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	3130
		Ростверк 300х400мм -16,99м.п.					
20	С121-050301-0304	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,05949	167296,58	9952

	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	1 Т					
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	422
		Накладные расходы	%	-		7093,37	422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11204
21	С121-050301-0101	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01538	170384,21	2621
	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	1 Т					
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	111
		Накладные расходы	%	-		7224,29	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	2950
22	Е11-060301-0701	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,07487	12751,81	955
	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1						
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	440
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	59
		Накладные расходы	%	-		6662,86	499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1570
		Ростверк 250х400мм -14,52м.п.					
27	С121-050301-0304	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,05013	167296,58	8387
	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	1 Т					
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	356
		Накладные расходы	%	-		7093,37	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	9442
28	С121-050301-0101	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01312	170384,21	2235

	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	1 Т					
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	95
		Накладные расходы	%	-		7224,29	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	2517
29	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,06325	12751,81	807
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	371
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	50
		Накладные расходы	%	-		6662,86	421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1326
		Улица №32, участок №36 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1		835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24		95,41	8380
		Накладные расходы	%	-		931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,18	222514
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					

4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058

	1					
		НР первого уровня	%	48,5	5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24	789,7	66
		Накладные расходы	%	-	6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			20967,85	1739
		Ростверк 350х400мм-33,6 м.п.				
10	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,11827	167296,58	19786
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	839
		Накладные расходы	%	-	7093,37	839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13951,2	1650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			188341,15	22275
11	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,031	170384,21	5282
		НР второго уровня	%	4,24	7224,29	224
		Накладные расходы	%	-	7224,29	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14208,68	440
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			191817,18	5946
12	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14927	12751,81	1903
		НР первого уровня	%	48,5	5873,16	877
		НР второго уровня	%	4,24	789,7	118
		Накладные расходы	%	-	6662,86	995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1553,17	232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			20967,85	3130
		Ростверк 300х400мм -16,99м.п.				
20	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,05949	167296,58	9952

	в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	422
		Накладные расходы	%	-		7093,37	422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11204
21	С121-050301-0101 21-050301-0101 1 Т РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01538	170384,21	2621
	в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	111
		Накладные расходы	%	-		7224,29	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	2950
22	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,07487	12751,81	955
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	440
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	59
		Накладные расходы	%	-		6662,86	499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1570
		Ростверк 250х400мм -14,52м.п.					
27	С121-050301-0304 21-050301-0304 1 Т РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,05013	167296,58	8387
	в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	356
		Накладные расходы	%	-		7093,37	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	9442
28	С121-050301-0101 21-050301-0101 1 Т РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01312	170384,21	2235

	в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	95
		Накладные расходы	%	-		7224,29	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	2517
29	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,06325	12751,81	807
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	371
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	50
		Накладные расходы	%	-		6662,86	421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1326
		Улица №32, участок №41 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1		835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24		95,41	8380
		Накладные расходы	%	-		931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,18	222514
3	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		8,784	661,22	5808

	РК 2015						
		НР первого уровня	%	59,1		390,78	3433
		НР второго уровня	%	4,24		44,61	392
		Накладные расходы	%	-		435,39	3824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,73	771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1184,34	10403
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739
		Ростверк 350х400мм-33,6 м.п.					
9	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		4,71	31086,29	146416
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	15111
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	6849
		Накладные расходы	%	-		4662,47	21960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	13470
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	181847
10	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,11827	167296,58	19786
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	839
		Накладные расходы	%	-		7093,37	839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	1650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	22275
11	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,031	170384,21	5282
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	224
		Накладные расходы	%	-		7224,29	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	440
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	5946
12	Е11-060301-	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в	т		0,14927	12751,81	1903

	0701 11-060301- 0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм					
13	Е11-070701- 0103 11-070701- 0103 РСНБ РК 2015	-Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов	м2		20,2	569,35	11501
		НР первого уровня	%	62,1		299,35	6047
		НР второго уровня	%	4,24		36,83	744
		Накладные расходы	%	-		336,18	6791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,44	1463
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				977,97	19755
14	С121-130407 -0503 21-130407- 0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 6 мм ГОСТ 18124-95 11,7 КГ	м2		27,27	923,64	25188
		НР второго уровня	%	4,24		39,16	1068
		Накладные расходы	%	-		39,16	1068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,02	2100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1039,83	28356
15	Е11-080101- 0303 11-080101- 0303 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		13,44	1704,95	22915
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	1086
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	1018
		Накладные расходы	%	-		156,49	2103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	2001
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	27019
16	Е11-080101- 0307 11-080101- 0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		13,44	728,07	9785
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	1242
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	468
		Накладные расходы	%	-		127,17	1709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	920
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	12414
		Ростверк 300х400мм -16,99м.п.					
18	Е11-080101- 0202	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1,02	4478,99	4569

	11-080101-0202 РСНБ РК 2015						
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	567
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	218
		Накладные расходы	%	-		769,31	785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	428
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	5782
19	E11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		2,04	31086,29	63416
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	6545
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	2966
		Накладные расходы	%	-		4662,47	9511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	5834
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	78762
20	C121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,05949	167296,58	9952
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	422
		Накладные расходы	%	-		7093,37	422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11204
21	C121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01538	170384,21	2621
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	111
		Накладные расходы	%	-		7224,29	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	2950
22	E11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,07487	12751,81	955
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	440

		НР второго уровня	%	4,24		789,7	59
		Накладные расходы	%	-		6662,86	499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1570
23	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя цоколя, ростверком рубероидом	м2		5,9465	1704,95	10139
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	480
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	450
		Накладные расходы	%	-		156,49	931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	886
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	11955
24	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		6,796	728,07	4948
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	628
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	236
		Накладные расходы	%	-		127,17	864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	465
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	6277
		Ростверк 250х400мм -14,52м.п.					
25	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство основания	м3		0,28	4478,99	1254
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	156
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	60
		Накладные расходы	%	-		769,31	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	1587
26	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		1,45	31086,29	45075
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	4652
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	2108
		Накладные расходы	%	-		4662,47	6761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	4147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	55983
27	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,05013	167296,58	8387

	II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	356
		Накладные расходы	%	-		7093,37	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	9442
28	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01312	170384,21	2235
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	95
		Накладные расходы	%	-		7224,29	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	2517
29	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,06325	12751,81	807
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	371
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	50
		Накладные расходы	%	-		6662,86	421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1326
30	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя цоколя, ростверком рубероидом	м2		4,356	1704,95	7427
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	352
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	330
		Накладные расходы	%	-		156,49	682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	649
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	8757
31	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		5,808	728,07	4229
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	537
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	202
		Накладные расходы	%	-		127,17	739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	5365

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1

3	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		4	1050,53	4202
		НР первого уровня	%	60,4		584,15	2337
		НР второго уровня	%	4,24		69,31	277
		Накладные расходы	%	-		653,46	2614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,32	545
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1840,31	7361
6	С123-010601-0304 23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32х2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,261 КГ	м		4	334,83	1339
		НР второго уровня	%	4,24		14,2	57
		Накладные расходы	%	-		14,2	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,92	112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				376,95	1508
7	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка/ввод/	м трубопровода		5	1050,53	5253
		НР первого уровня	%	60,4		584,15	2921
		НР второго уровня	%	4,24		69,31	347
		Накладные расходы	%	-		653,46	3267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,32	682
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1840,31	9202
8	С123-010501-1504 23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,285 КГ	м		5	258,94	1295
		НР второго уровня	%	4,24		10,98	55
		Накладные расходы	%	-		10,98	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,59	108

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				291,51	1458
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1					
26	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка/выпуск/	м трубопровода		10	501,09	5011
		НР первого уровня	%	60,4		299,66	2997
		НР второго уровня	%	4,24		33,95	340
		Накладные расходы	%	-		333,61	3336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,78	668
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				901,48	9015
28	С123-010506-0209 23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 1,42 КГ	м		10	982,63	9826
		НР второго уровня	%	4,24		41,66	417
		Накладные расходы	%	-		41,66	417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,94	819
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1106,24	11062
		Улица №32, участок №42 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94

		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739

		Улица №32, участок №43 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24	7224,29	142
		Накладные расходы	%	-	7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08296	12751,81	1058
		НР первого уровня	%	48,5	5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24	789,7	66
		Накладные расходы	%	-	6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			20967,85	1739
		Улица №32, участок №44 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ				
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт	1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛ 1. Земляные работы				
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта	87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1	16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24	4,43	389
		Накладные расходы	%	-	21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			117,73	10342
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты				
4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8	555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24	213,48	36
		Накладные расходы	%	-	769,31	131

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911

7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739
		Улица №32, участок №46 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1		835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24		95,41	8380
		Накладные расходы	%	-		931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,18	222514

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058

Изм. и доп. вып. 1							
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739
		Улица №32, участок №47 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1		835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24		95,41	8380
		Накладные расходы	%	-		931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,18	222514
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537

		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739
		Улица №32, участок №48 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710

	0308 11-010101- 0308 РСНБ РК 2015						
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
2	Е11-010205- 0102 11-010205- 0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1		835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24		95,41	8380
		Накладные расходы	%	-		931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,18	222514
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
4	Е11-080101- 0202 11-080101- 0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101- 2603 11-050101- 2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301 -0304 21-050301- 0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24	7224,29	142
		Накладные расходы	%	-	7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08296	12751,81	1058
		НР первого уровня	%	48,5	5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24	789,7	66
		Накладные расходы	%	-	6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			20967,85	1739
		Улица №32, участок №49 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ				
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт	1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛ 1. Земляные работы				
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта	87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1	16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24	4,43	389
		Накладные расходы	%	-	21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			117,73	10342
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1	835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24	95,41	8380
		Накладные расходы	%	-	931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	187,64	16483

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,18	222514
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство основания	м3		0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058

	0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1						
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739
		Улица №32, участок №50 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1		835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24		95,41	8380
		Накладные расходы	%	-		931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,18	222514
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2	м3		3,06	37103,53	113537

	11-050101-2603 РСНБ РК 2015	для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м					
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739
		Улица №32, участок №51 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ					

		РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1		835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24		95,41	8380
		Накладные расходы	%	-		931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,18	222514
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580

		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739
		Улица №32, участок №52 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1		835,84	73421

		НР второго уровня	%	4,24		95,41	8380
		Накладные расходы	%	-		931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,18	222514
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в	т		0,08296	12751,81	1058

	0701 11-060301- 0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм					
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739
		Улица №32, участок №53 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101- 0308 11-010101- 0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
2	Е11-010205- 0102 11-010205- 0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1		835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24		95,41	8380
		Накладные расходы	%	-		931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,18	222514
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
4	Е11-080101- 0202 11-080101- 0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964

5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739
		Улица №32, участок №54 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1	ЛОК.СМЕТА	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757

ТЛОК.СМЕТА 1-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1		835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24		95,41	8380
		Накладные расходы	%	-		931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,18	222514

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580

	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739
		Улица №32, участок №64 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
		Улица №24, участок №65 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710

	РК 2015						
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
		Улица №24, участок №66					
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
		Улица №24, участок №67					
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
		Улица №24, участок №68					
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058

	доп. вып. 1						
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739
		Улица №24, участок №69 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580

	II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739
		Улица №24, участок №70 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					

4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058

		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739
		Улица №24, участок №71 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580

	2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739
		Улица №24, участок №72 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
4	Е11-080101-0202	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761

	11-080101-0202 РСНБ РК 2015						
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487

НР второго уровня	%	4,24	789,7	66
Накладные расходы	%	-	6662,86	553
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1553,17	129
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			20967,85	1739

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	11846158
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	3800700
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	738549
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	219001
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	7306909
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	2321685
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	14167844
Накладные расходы II уровня	Тенге	564233
ИТОГО:	Тенге	14732076
Сметная прибыль	Тенге	1109729
ИТОГО по смете:	Тенге	15841805
Итого в текущих ценах, К-0,9899999989	**Тенге**	**15683387**
НДС 12%	**Тенге**	**1882006**
ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**	**17565393**

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

Руководитель _____
Сабралин С.А.

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____
Женченко Д.А.

Технадзор: ТОО «ServicePro & CO»

_____
Турсункулулы Т.