Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от " 2 " мая 2012г. № 170

Заказчик : КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"

Наименование строительства и его адрес: Строительство одноквартирных жилых домов по адресу: СКО, г.Петропавловск, поселок Солнечный-2, (одноквартирный жилой дом. тип I. Корректировка).

СПРАВКА №12

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2018 года.

заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		117	03.08.2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (октябрь) без НДС	из графы I							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах с 26.03.18 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2 квартала 2017 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство одноквартирных жилых домов по адресу: СКО, г.Петропавловск, поселок Солнечный-2, (одноквартирный жилой дом. тип I. Корректировка).	772 840 355	47 753 441	667 829 110	45 511 737					5 730 413	53 483 854

М.П. Заказчик: Руководитель Сабралин С.А. 2018 года

(должность ф.,и.,о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Женченко Д.А. 2018 года

(должность ф.,и.,о., подпись)

Дата подписания 15.10.2018 г.

ЗАКАЗЧИК - КГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС- СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ:СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ-2. (ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. ТИП I. Корректировка)

ФОРМА 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №12
ЗА ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ДОМ №42										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Раздел 2 Фундаменты										
		Бетонный столб под котел										
19	**1106-0701-0201**	**Ж/б ростверк. Устройство**	**м3**	**0.42**		**34164.29**	**47.62**	**14349**	**20**	**10916**	**3111**	**18857**
						8126.19	**14.29**	**3413**	**6**		**1397**	
		Раздел 6 Двери										
56	**1110-0107-0103**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3**	**м2**	**17.01**		**1876.07**	**96.12**	**31912**	**1635**	**11009**	**17993**	**53897**
						1132.75	**42.56**	**19268**	**724**		**3992**	
58	**2109-0404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**3**		**1654**	**--**	**4962**	**--**	**4962**	**--**	**5359**
						--	**--**	**--**	**--**		**397**	
		Раздел 7 Окна										
64	**1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	**м**	**9.6**		**238.75**	**4.69**	**2292**	**45**	**384**	**1695**	**4306**
						194.06	**2.08**	**1863**	**20**		**319**	
65	**2109-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**3**		**852**	**--**	**2556**	**--**	**2556**	**--**	**2760**
						--	**--**	**--**	**--**		**204**	
66	**2109-0205-0103**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные**	**м**	**6.6**		**1151.00**	**--**	**7597**	**--**	**7597**	**--**	**8205**
						--	**--**	**--**	**--**		**608**	
67	**2109-0206-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**12**		**113**	**--**	**1356**	**--**	**1356**	**--**	**1464**
						--	**--**	**--**	**--**		**108**	
68	**1110-0405-0102**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее**	**м откоса**	**36**		**356.64**	**1.69**	**12839**	**61**	**1837**	**9871**	**24527**
						303.92	**0.75**	**10941**	**27**		**1817**	
69	**2113-0816-3505 РСНБ РК 2015**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**0.00354**		**2842972**	**--**	**10064**	**--**	**10064**	**--**	**10869**
						--	**--**	**--**	**--**		**805**	
		Раздел 8 Внутренняя отделка										
71	**1115-0405-0106**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска**	**окрашиваемой**	**4.37**		**260.18**	**2.52**	**1137**	**11**	**7**	**899**	**2199**
						256.06	**1.14**	**1119**	**5**		**163**	
72	**СТ2900-0001-0030**	**Натяжные потолки**	**м2**	**16.8**		**1250**	**--**	**21000**	**--**	**21000**	**--**	**22680**
						--	**--**	**--**	**--**		**1680**	
77	**2113-0816-3505 РСНБ РК 2015**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**0.03096**		**2842972**	**--**	**88018**	**--**	**88018**	**--**	**95059**
						--	**--**	**--**	**--**		**7041**	
78	**1115-0405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска**	**окрашиваемой**	**124.68**		**231.73**	**2.46**	**28887**	**307**	**215**	**22800**	**55823**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					227.54	1.09	28365	136		4135	
79	1115-0401-0102	Поверхности внутри помещений. Окраска водными	окрашиваемой	52.25	127.69	1	6672	52	1422	4177	11717
					99.48	0.44	5198	23		868	
80	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по	окрашиваемой	7.88	804.19	1.02	6337	8	3879	1962	8963
					310.91	0.38	2450	3		664	
		Раздел 9 Полы									
		Тип пола II. Помещение 2									
85	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	1.8354	3622.1	0.54	6648	1	--	4786	12349
					3621.55	--	6647	--		915	
86	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3059	4190.91	1471.07	1282	450	1	954	2415
					2716.57	601.50	831	184		179	
87	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3496	25858.12	5.72	9040	2	7966	1008	10852
					3066.36	--	1072	--		804	
88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	
89	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	
90	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
					315.33	0.23	1378	1		216	
		9.4 Помещение 3									
96	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3	0.6448	3621.28	--	2335	--	--	1681	4337
					3621.28	--	2335	--		321	
97	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.2821	4190	1471.11	1182	415	1	880	2227
					2715.35	602.62	766	170		165	
98	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.3224	25865.38	6.20	8339	2	7348	930	10011
					3067.62	--	989	--		742	
99	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1.075	4286.52	1146.05	4608	1232	--	3471	8725
					3140.47	294.88	3376	317		646	
100	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.03	734.99	1.24	2962	5	1818	1071	4356
					282.63	--	1139	--		323	
101	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.06	116.25	0.37	937	3	906	26	1040
					3.47	--	28	--		77	
102	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4.03	1270.22	6.95	5119	28	1037	3822	9656
					1005.96	2.98	4054	12		715	
		Раздел 10 Крыльцо									
103	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60	5.13	234	20		41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030	520	1818	312	3	1548	3635
					2505	240	1503	144		269	
105	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715	501.67	1629	301		497	
106	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10.00	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
107	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838	589.1	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
108	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.02941	47704.86	8840.53	1403	260	39	762	2338
					37538.25	--	1104	--		173	
109	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.3	--	6474	--		2168	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
118	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных "ТехноНиколь". Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
119	СТ2900-0001-0088	Фасадная плитка "Технониколь" "Hauberk"	м2	136.782	2304	--	315146	--	315146	--	340358
					--	--	--	--		25212	
120	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
121	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.0036	2842972	--	10235	--	10235	--	11054
					--	--	--	--		819	
122	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0.108	10580	--	1143	--	1143	--	1234
					--	--	--	--		91	
123	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оконных отливов	м2 покрытия	7.2	2423.33	1.67	17448	12	11046	5883	25197
					887.50	0.69	6390	5		1866	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	55425.00	3925.00	55425	3925	2878	49211	113007
					48622.00	1593.00	48622	1593		8371	
4	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	382.00	--	382	--	54	321	759
					328.00	--	328	--		56	
9	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2.5	344.40	9.20	861	23	28	804	1798
					324.00	4.00	810	10		133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2.5	473.00	--	1183	--	1183	--	1278
					--	--	--	--		95	
11	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	6.75	968.89	136.74	6540	923	1083	4855	12307
					671.70	62.22	4530	420		912	
12	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	0.18	18209.00	--	3278	--	3278	--	3540
					--	--	--	--		262	
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9.4	1420.00	0.74	13348	7	7469	4700	19492
					624.68	0.32	5872	3		1444	
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52.5	70.53	0.97	3703	51	20	3559	7843
					69.18	--	3632	--		581	
15	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15	шт.	6	937.00	--	5622	--	5622	--	6072
					--	--	--	--		450	
16	2304-0601-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21898.00	--	21898	--	21898	--	23650
					--	--	--	--		1752	
17	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	14241.00	297.00	14241	297	10434	3557	19222
					3510.00	120.00	3510	120		1424	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	6	250.50	--	1503	--	656	830	2520
					141.17	--	847	--		187	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	2562	232	2562	232	64	1686	4588
					2266	76	2266	76		340	
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2580	33	2580	33	397	1556	4467
					2150	11	2150	11		331	
		Раздел 2 Осветительная арматура									
7	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	4	1439.75	--	5759	--	3	4144	10695
					1439.00	--	5756	--		792	
8	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	1	1089.00	--	1089	--	1	783	2022
					1088.00	--	1088	--		150	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
9	СТ2900-0001-0001	Колодка клемная на 3 зажима	шт	2	264.00	--	528	--	528	--	570
					--	--	--	--		42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	СТ2900-0001-0002	Колодка клемная на 4 зажима	шт	3	444.00	--	1332	--	1332	--	1439
					--	--	--	--		107	
11	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	757.00	5.00	757	5	27	523	1382
					725.00	1.00	725	1		102	
12	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	408.31	1.31	5308	17	283	3610	9631
					385.23	0.46	5008	6		713	
13	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	416.50	2.00	833	4	13	588	1535
					408.00	0.50	816	1		114	
14	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	428.00	2.00	428	2	7	302	788
					419.00	--	419	--		58	
15	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	384.00	2.00	384	2	8	269	705
					374.00	--	374	--		52	
16	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
17	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
18	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	19	275	--	5225	--	5225	--	5643
					--	--	--	--		418	
		Раздел 6 Молниезащита, заземление									
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1358.50	--	2717	--	--	1956	5047
					1358.50	--	2717	--		374	
24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	578.90	12.10	5789	121	4188	1083	7422
					148.00	2.40	1480	24		550	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	708.50	--	1417	--	--	1020	2632
					708.50	--	1417	--		195	
26	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3951.33	89.67	11854	269	8731	2100	15070
					951.33	20.67	2854	62		1116	
27	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	470.60	2.40	7059	36	840	4455	12435
					412.20	0.33	6183	5		921	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.28	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.74	4.25	4582	128		726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		34	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (ПРОКОЛ)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.27	--	7552	--	--	5437	14028
					1358.27	--	7552	--		1039	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	2731.00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.8	30.1	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445	--	8445	--	8445	--	9121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.05	28520	2280	1426	114	1115	203	1760
					3940	440	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770	745	1770	745	--	1142	3145
					1025	334	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.5	1452.5	2163	581	1297	491	2866
					712.5	607.5	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400	--	1136	--	1013	116	1352
					3075	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.8	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.5	17.50	3231	7	825	2255	5925
					5997.5	--	2399	--		439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800	--	632	--	498	125	818
					3350	--	134	--		61	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.08	8110.04	1470.37	8761	1588	4241	3365	13096
					2714.81	600	2932	648		970	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.8	1455.83	--	6988	--	6430	603	8198
					116.25	--	558	--		607	
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	2912.54	--	69901	--	47490	21066	98244
					933.79	--	22411	--		7277	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	639.81	0.98	26872	41	535	28419	59714
					626.1	0.43	26296	18		4423	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.672	46248	--	31079	--	31079	--	33565
					--	--	--	--		2486	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	5104-0103-5601 РСНБ РК 2015	Котлы отопительные на твердом топливе марки "Куппер Практик 14, тепловая мощность отопительной системы 14 кВт	комплект	1	187450	--	187450	--		--	187450
					--	--	--	--	187450	--	
2	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1.0606	9232.35	69.12	9792	73	8604	1123	11789
					1051.63	29.25	1115	31		873	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
11	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1.67	44289.32	6558.03	73963	10952	44318	22629	104320
					11193.48	2493.90	18693	4165		7727	
12	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408.00	--	19408	--	19408	--	20961
					--	--	--	--		1553	
13	СТПРАЙС лист	Пенетрон	кг	10.4478	1448.88	--	15138	--	15138	--	16349
					--	--	--	--		1211	
14	СТПРАЙС лист	Пенекрит	кг	27.45954	1189.69	--	32668	--	32668	--	35282
					--	--	--	--		2613	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1597273	32802	971280	378441	2118775
							405744	12126	187450	143057	
	Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				58176				
	Материалы		Тенге				15348				
	Всего заработная плата		Тенге					35989			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6037				
		Накладные расходы	Тенге				25912				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				6727				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				90815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					35989			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1200689				
	Материалы		Тенге				262785				
	Всего заработная плата		Тенге					315205			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				519590				
	Местные материалы		Тенге				86613				
		Накладные расходы	Тенге				287506				
		Сметная прибыль	Тенге				119056				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1607251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					315205			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6365				
	Материалы		Тенге				39				
	Всего заработная плата		Тенге					1104			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4962				
		Накладные расходы	Тенге				762				
		Сметная прибыль	Тенге				570				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1104			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				144594				
	Материалы		Тенге				23756				
	Всего заработная плата		Тенге					65572			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52147				
	Сдача и испытание		Тенге				1835				
		Накладные расходы	Тенге				64261				
		Сметная прибыль	Тенге				16708				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				225563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					65572			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2118775				
				ДОМ №43							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 6 Двери									
53	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**17.01**	**1876.07**	**96.12**	**31912**	**1635**	**11009**	**17993**	**53897**
					1132.75	**42.56**	**19268**	**724**		**3992**	
55	**2109-0404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**3**	**1654**	**--**	**4962**	**--**	**4962**	**--**	**5359**
					--	**--**	**--**	**--**		**397**	
		Раздел 7 Окна									
61	**1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	**м**	**9.6**	**238.75**	**4.69**	**2292**	**45**	**384**	**1695**	**4306**
					194.06	**2.08**	**1863**	**20**		**319**	
62	**2109-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**3**	**852**	**--**	**2556**	**--**	**2556**	**--**	**2760**
					--	**--**	**--**	**--**		**204**	
63	**2109-0205-0103 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**6.6**	**1151.00**	**--**	**7597**	**--**	**7597**	**--**	**8205**
					--	**--**	**--**	**--**		**608**	
64	**2109-0206-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**12**	**113**	**--**	**1356**	**--**	**1356**	**--**	**1464**
					--	**--**	**--**	**--**		**108**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
66	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.00354	2842972	--	10064	--	10064	--	10869
					--	--	--	--		805	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
68	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4.37	260.18	2.52	1137	11	7	899	2199
					256.06	1.14	1119	5		163	
69	СТ2900-0001-0030	Натяжные потолки	м2	16.8	1250	--	21000	--	21000	--	22680
					--	--	--	--		1680	
74	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.03096	2842972	--	88018	--	88018	--	95059
					--	--	--	--		7041	
75	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124.66	231.73	2.46	28887	307	215	22800	55823
					227.54	1.09	28365	136		4135	
76	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	52.25	127.69	1	6672	52	1422	4177	11717
					99.48	0.44	5198	23		868	
77	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	7.88	804.19	1.02	6337	8	3879	1962	8963
					310.91	0.38	2450	3		664	
		Раздел 9 Полы									
		Тип пола II. Помещение 2									
84	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3496	25858.12	5.72	9040	2	7966	1008	10852
					3066.36	--	1072	--		804	
85	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	
86	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	
87	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
					315.33	0.23	1378	1		216	
		9.4 Помещение 3									
95	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.3224	25865.38	6.20	8339	2	7348	930	10011
					3067.62	--	989	--		742	
97	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.03	734.99	1.24	2962	5	1818	1071	4356
					282.63	--	1139	--		323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.06	116.25	0.37	937	3	906	26	1040
					3.47	--	28	--		77	
99	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4.03	1270.22	6.95	5119	28	1037	3822	9656
					1005.96	2.98	4054	12		715	
		Раздел 10 Крыльцо									
100	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60	5.13	234	20		41	
101	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030	520	1818	312	3	1548	3635
					2505	240	1503	144		269	
102	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715	501.67	1629	301		497	
103	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10.00	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
104	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838	589.1	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
105	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.02941	47704.86	8840.53	1403	260	39	762	2338
					37538.25	--	1104	--		173	
106	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.3	--	6474	--		2168	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
115	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных "ТехноНиколь". Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
116	СТ2900-0001-0088	Фасадная плитка "Технониколь" "Hauberk"	м2	136.782	2304	--	315146	--	315146	--	340358
					--	--	--	--		25212	
117	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
118	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.0036	2842972	--	10235	--	10235	--	11054
					--	--	--	--		819	
119	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0.108	10580	--	1143	--	1143	--	1234
					--	--	--	--		91	
120	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оконных отливов	м2 покрытия	7.2	2423.33	1.67	17448	12	11046	5883	25197
					887.50	0.69	6390	5		1866	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	55425.00	3925.00	55425	3925	2878	49211	113007
					48622.00	1593.00	48622	1593		8371	
4	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	382.00	--	382	--	54	321	759
					328.00	--	328	--		56	
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9.4	1420.00	0.74	13348	7	7469	4700	19492
					624.68	0.32	5872	3		1444	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	6	250.50	--	1503	--	656	830	2520
					141.17	--	847	--		187	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	2562	232	2562	232	64	1686	4588
					2266	76	2266	76		340	
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2580	33	2580	33	397	1556	4467
					2150	11	2150	11		331	
		Раздел 2 Осветительная арматура									
7	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	4	1439.75	--	5759	--	3	4144	10695
					1439.00	--	5756	--		792	
8	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	1	1089.00	--	1089	--	1	783	2022
					1088.00	--	1088	--		150	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
9	СТ2900-0001-0001	Колодка клемная на 3 зажима	шт	2	264.00	--	528	--	528	--	570
					--	--	--	--		42	
10	СТ2900-0001-0002	Колодка клемная на 4 зажима	шт	3	444.00	--	1332	--	1332	--	1439
					--	--	--	--		107	
11	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	757.00	5.00	757	5	27	523	1382
					725.00	1.00	725	1		102	
12	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	408.31	1.31	5308	17	283	3610	9631
					385.23	0.46	5008	6		713	
13	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	416.50	2.00	833	4	13	588	1535
					408.00	0.50	816	1		114	
14	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	428.00	2.00	428	2	7	302	788
					419.00	--	419	--		58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	384.00	2.00	384	2	8	269	705
					374.00	--	374	--		52	
16	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
17	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
		Раздел 6 Молниезащита, заземление									
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1358.50	--	2717	--	--	1956	5047
					1358.50	--	2717	--		374	
24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	578.90	12.10	5789	121	4188	1083	7422
					148.00	2.40	1480	24		550	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	708.50	--	1417	--	--	1020	2632
					708.50	--	1417	--		195	
26	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3951.33	89.67	11854	269	8731	2100	15070
					951.33	20.67	2854	62		1116	
27	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	470.60	2.40	7059	36	840	4455	12435
					412.20	0.33	6183	5		921	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.28	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.74	4.25	4582	128		726	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		34	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (ПРОКОЛ)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.27	--	7552	--	--	5437	14028
					1358.27	--	7552	--		1039	
2	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром до 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	5	7987.65	5831.05	39938	29155	52	26300	71537
					2146.15	3166.90	10731	15835		5299	
3	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	157.00	--	785	--	785	--	848
					--	--	--	--		63	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	2731.00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.8	30.1	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.05	28520	2280	1426	114	1115	203	1760
					3940	440	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770	745	1770	745	--	1142	3145
					1025	334	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.5	1452.5	2163	581	1297	491	2866
					712.5	607.5	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400	--	1136	--	1013	116	1352
					3075	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.8	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.5	17.50	3231	7	825	2255	5925
					5997.5	--	2399	--		439	
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800	--	632	--	498	125	818
					3350	--	134	--		61	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.08	8110.04	1470.37	8761	1588	4241	3365	13096
					2714.81	600	2932	648		970	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.8	1455.83	--	6988	--	6430	603	8198
					116.25	--	558	--		607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	2912.54	--	69901	--	47490	21066	98244
					933.79	--	22411	--		7277	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	639.81	0.98	26872	41	535	28419	59714
					626.1	0.43	26296	18		4423	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.672	46248	--	31079	--	31079	--	33565
					--	--	--	--		2486	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	5104-0103-5601 РСНБ РК 2015	Котлы отопительные на твердом топливе марки "Куппер Практик 14, тепловая мощность отопительной системы 14 кВт	комплект	1	187450	--	187450	--		--	187450
					--	--	--	--	187450	--	
2	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1.0606	9232.35	69.12	9792	73	8604	1123	11789
					1051.63	29.25	1115	31		873	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
11	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1.67	44289.32	6558.03	73963	10952	44318	22629	104320
					11193.48	2493.90	18693	4165		7727	
12	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408.00	--	19408	--	19408	--	20961
					--	--	--	--		1553	
13	СТПРАЙС лист	Пенетрон	кг	10.4478	1448.88	--	15138	--	15138	--	16349
					--	--	--	--		1211	
14	СТПРАЙС лист	Пенекрит	кг	27.45954	1189.69	--	32668	--	32668	--	35282
					--	--	--	--		2613	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1550267	58545	917653	377083	2066541
							386621	26734	187450	139187	
	Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				58176				
	Материалы		Тенге				15348				
	Всего заработная плата		Тенге					35989			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6037				
		Накладные расходы	Тенге				25912				
		Сметная прибыль	Тенге				6727				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				90815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					35989			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1210223				
	Материалы		Тенге				251919				
	Всего заработная плата		Тенге					323725			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				519590				
	Местные материалы		Тенге				86613				
		Накладные расходы	Тенге				298922				
		Сметная прибыль	Тенге				120732				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1629877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								318
		Сметная заработная плата	Тенге					323725			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6365				
	Материалы		Тенге				39				
	Всего заработная плата		Тенге					1104			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4962				
		Накладные расходы	Тенге				762				
		Сметная прибыль	Тенге				570				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1104			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				88054				
	Материалы		Тенге				12191				
	Всего заработная плата		Тенге					52536			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20952				
	Сдача и испытание		Тенге				1565				
		Накладные расходы	Тенге				51486				
		Сметная прибыль	Тенге				11163				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				150702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					52536			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2066541				
				ДОМ №44							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 6 Двери									
53	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**17.01**	**1876.07**	**96.12**	**31912**	**1635**	**11009**	**17993**	**53897**
					1132.75	**42.56**	**19268**	**724**		**3992**	
55	**2109-0404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**3**	**1654**	**--**	**4962**	**--**	**4962**	**--**	**5359**
					--	**--**	**--**	**--**		**397**	
		Раздел 7 Окна									
61	**1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	**м**	**9.6**	**238.75**	**4.69**	**2292**	**45**	**384**	**1695**	**4306**
					194.06	**2.08**	**1863**	**20**		**319**	
62	**2109-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**3**	**852**	**--**	**2556**	**--**	**2556**	**--**	**2760**
					--	**--**	**--**	**--**		**204**	
63	**2109-0205-0103 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**6.6**	**1151.00**	**--**	**7597**	**--**	**7597**	**--**	**8205**
					--	**--**	**--**	**--**		**608**	
64	**2109-0206-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**12**	**113**	**--**	**1356**	**--**	**1356**	**--**	**1464**
					--	**--**	**--**	**--**		**108**	
65	**1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами**	**м откоса**	**36**	**356.64**	**1.69**	**12839**	**61**	**1837**	**9871**	**24527**
					303.92	**0.75**	**10941**	**27**		**1817**	
66	**2113-0816-3505 РСНБ РК 2015**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**0.00354**	**2842972**	**--**	**10064**	**--**	**10064**	**--**	**10869**
					--	**--**	**--**	**--**		**805**	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
68	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4.37**	**260.18**	**2.52**	**1137**	**11**	**7**	**899**	**2199**
					256.06	**1.14**	**1119**	**5**		**163**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	СТ2900-0001-0030	Натяжные потолки	м2	16.8	1250	--	21000	--	21000	--	22680
					--	--	--	--		1680	
74	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.03096	2842972	--	88018	--	88018	--	95059
					--	--	--	--		7041	
75	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124.66	231.73	2.46	28887	307	215	22800	55823
					227.54	1.09	28365	136		4135	
76	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	52.25	127.69	1	6672	52	1422	4177	11717
					99.48	0.44	5198	23		868	
77	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	7.88	804.19	1.02	6337	8	3879	1962	8963
					310.91	0.38	2450	3		664	
		Раздел 9 Полы									
		Тип пола II. Помещение 2									
84	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3496	25858.12	5.72	9040	2	7966	1008	10852
					3066.36	--	1072	--		804	
85	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	
86	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	
87	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
					315.33	0.23	1378	1		216	
		Тип IV.Помещение 3									
95	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.3224	25865.38	6.20	8339	2	7348	930	10011
					3067.62	--	989	--		742	
97	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.03	734.99	1.24	2962	5	1818	1071	4356
					282.63	--	1139	--		323	
98	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.06	116.25	0.37	937	3	906	26	1040
					3.47	--	28	--		77	
99	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4.03	1270.22	6.95	5119	28	1037	3822	9656
					1005.96	2.98	4054	12		715	
		Раздел 10 Крыльцо									
100	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60	5.13	234	20		41	
101	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030	520	1818	312	3	1548	3635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2505	240	1503	144		269	
102	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715	501.67	1629	301		497	
103	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10.00	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
104	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838	589.1	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
105	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.02941	47704.86	8840.53	1403	260	39	762	2338
					37538.25	--	1104	--		173	
106	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.3	--	6474	--		2168	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
115	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных "ТехноНиколь". Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
116	СТ2900-0001-0088	Фасадная плитка "Технониколь" "Hauberk"	м2	136.782	2304	--	315146	--	315146	--	340358
					--	--	--	--		25212	
117	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
118	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.0036	2842972	--	10235	--	10235	--	11054
					--	--	--	--		819	
119	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0.108	10580	--	1143	--	1143	--	1234
					--	--	--	--		91	
120	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оконных отливов	м2 покрытия	7.2	2423.33	1.67	17448	12	11046	5883	25197
					887.50	0.69	6390	5		1866	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	55425.00	3925.00	55425	3925	2878	49211	113007
					48622.00	1593.00	48622	1593		8371	
4	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	382.00	--	382	--	54	321	759
					328.00	--	328	--		56	
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9.4	1420.00	0.74	13348	7	7469	4700	19492
					624.68	0.32	5872	3		1444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52.5	70.53	0.97	3703	51	20	3559	7843
					69.18	--	3632	--		581	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	2562	232	2562	232	64	1686	4588
					2266	76	2266	76		340	
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2580	33	2580	33	397	1556	4467
					2150	11	2150	11		331	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
9	СТ2900-0001-0001	Колодка клемная на 3 зажима	шт	2	264.00	--	528	--	528	--	570
					--	--	--	--		42	
10	СТ2900-0001-0002	Колодка клемная на 4 зажима	шт	3	444.00	--	1332	--	1332	--	1439
					--	--	--	--		107	
11	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	757.00	5.00	757	5	27	523	1382
					725.00	1.00	725	1		102	
12	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	408.31	1.31	5308	17	283	3610	9631
					385.23	0.46	5008	6		713	
13	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	416.50	2.00	833	4	13	588	1535
					408.00	0.50	816	1		114	
14	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	428.00	2.00	428	2	7	302	788
					419.00	--	419	--		58	
15	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	384.00	2.00	384	2	8	269	705
					374.00	--	374	--		52	
16	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
17	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
		Раздел 6 Молниезащита, заземление									
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1358.50	--	2717	--	--	1956	5047
					1358.50	--	2717	--		374	
24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	578.90	12.10	5789	121	4188	1083	7422
					148.00	2.40	1480	24		550	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	708.50	--	1417	--	--	1020	2632
					708.50	--	1417	--		195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3951.33	89.67	11854	269	8731	2100	15070
					951.33	20.67	2854	62		1116	
27	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	470.60	2.40	7059	36	840	4455	12435
					412.20	0.33	6183	5		921	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.28	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.74	4.25	4582	128		726	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		34	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (ПРОКОЛ)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.27	--	7552	--	--	5437	14028
					1358.27	--	7552	--		1039	
2	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром до 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	5	7987.65	5831.05	39938	29155	52	26300	71537
					2146.15	3166.90	10731	15835		5299	
3	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	157.00	--	785	--	785	--	848
					--	--	--	--		63	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	2731.00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.8	30.1	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.05	28520	2280	1426	114	1115	203	1760
					3940	440	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770	745	1770	745	--	1142	3145
					1025	334	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.5	1452.5	2163	581	1297	491	2866
					712.5	607.5	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400	--	1136	--	1013	116	1352
					3075	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.8	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.5	17.50	3231	7	825	2255	5925
					5997.5	--	2399	--		439	
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800	--	632	--	498	125	818
					3350	--	134	--		61	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.08	8110.04	1470.37	8761	1588	4241	3365	13096
					2714.81	600	2932	648		970	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.8	1455.83	--	6988	--	6430	603	8198
					116.25	--	558	--		607	
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	2912.54	--	69901	--	47490	21066	98244
					933.79	--	22411	--		7277	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	639.81	0.98	26872	41	535	28419	59714
					626.1	0.43	26296	18		4423	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.672	46248	--	31079	--	31079	--	33565
					--	--	--	--		2486	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	5104-0103-5601 РСНБ РК 2015	Котлы отопительные на твердом топливе марки "Куппер Практик 14, тепловая мощность отопительной системы 14 кВт	комплект	1	187450	--	187450	--		--	187450
					--	--	--	--	187450	--	
2	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1.0606	9232.35	69.12	9792	73	8604	1123	11789
					1051.63	29.25	1115	31		873	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	**1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**1.67**	**44289.32**	**6558.03**	**73963**	**10952**	**44318**	**22629**	**104320**
					11193.48	**2493.90**	**18693**	**4165**		**7727**	
12	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1**	**19408.00**	**--**	**19408**	**--**	**19408**	**--**	**20961**
					--	**--**	**--**	**--**		**1553**	
13	**СТПРАЙС лист**	**Пенетрон**	**кг**	**10.4478**	**1448.88**	**--**	**15138**	**--**	**15138**	**--**	**16349**
					--	**--**	**--**	**--**		**1211**	
14	**СТПРАЙС лист**	**Пенекрит**	**кг**	**27.45954**	**1189.69**	**--**	**32668**	**--**	**32668**	**--**	**35282**
					--	**--**	**--**	**--**		**2613**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**1545619**	**58596**	**917013**	**374885**	**2059146**
							382562	**26734**	**187450**	**138639**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**187450**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**187450**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**51328**				
	Материалы		Тенге				**15344**				
	Всего заработная плата		Тенге					**29145**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6037**				
		Накладные расходы	Тенге				**20984**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5785**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**78097**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**29145**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1210223**				
	Материалы		Тенге				**251919**				
	Всего заработная плата		Тенге					**323725**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**519590**				
	Местные материалы		Тенге				**86613**				
		Накладные расходы	Тенге				**298922**				
		Сметная прибыль	Тенге				**120732**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1629877**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**318**
		Сметная заработная плата	Тенге					**323725**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**6365**				
	Материалы		Тенге				**39**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1104**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4962**				
		Накладные расходы	Тенге				**762**				
		Сметная прибыль	Тенге				**570**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**7697**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1104**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**90253**				
	Материалы		Тенге				**11555**				
	Всего заработная плата		Тенге					**55321**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**20952**				
	Сдача и испытание		Тенге				**1540**				
		Накладные расходы	Тенге				**54215**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11557**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**156026**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**55321**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**2059146**				
				ДОМ №47							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 2 Фундаменты									
		2.4 Бетонный столб под котел									
19	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Ж/б ростверк. Устройство**	**м3**	**0.42**	**34164.29**	**47.62**	**14349**	**20**	**10916**	**3111**	**18857**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					8126.19	14.29	3413	6		1397	
		Раздел 6 Двери									
56	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	17.01	1876.07	96.12	31912	1635	11009	17993	53897
					1132.75	42.56	19268	724		3992	
57	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные окрашенные ЛПН 21-10	м2	1.68	15269	--	25652	--	25652	--	27704
					--	--	--	--		2052	
58	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	1654	--	4962	--	4962	--	5359
					--	--	--	--		397	
		Раздел 7 Окна									
64	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	9.6	238.75	4.69	2292	45	384	1695	4306
					194.06	2.08	1863	20		319	
65	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	3	852	--	2556	--	2556	--	2760
					--	--	--	--		204	
66	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	6.6	1151	--	7597	--	7597	--	8205
					--	--	--	--		608	
67	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	12	113	--	1356	--	1356	--	1464
					--	--	--	--		108	
68	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
69	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.00354	2842972	--	10064	--	10064	--	10869
					--	--	--	--		805	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
71	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4.37	260.18	2.52	1137	11	7	899	2199
					256.06	1.14	1119	5		163	
72	СТ2900-0001-0030	Натяжные потолки	м2	16.8	1250	--	21000	--	21000	--	22680
					--	--	--	--		1680	
77	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.03096	2842972	--	88018	--	88018	--	95060
					--	--	--	--		7041	
78	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124.66	231.73	2.46	28887	307	215	22800	55823
					227.54	1.09	28365	136		4135	
79	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	52.25	127.69	1.00	6672	52	1422	4177	11717
					99.48	0.44	5198	23		868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	7.88	804.19	1.02	6337	8	3879	1962	8963
					310.91	0.38	2450	3		664	
		Раздел 9 Полы									
		9.1 Помещения 4,5,6,7,8									
83	1111-0101-3603 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	53.7	1591.81	11.82	85480	635	77396	7266	100166
					138.72	5.23	7449	281		7420	
84	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	73.45	130.63	0.74	9595	55	2197	6925	17842
					99.97	0.33	7343	24		1322	
		9.2 Помещение 2									
85	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	1.8354	3622.10	0.54	6648	1	--	4786	12349
					3621.55	--	6647	--		915	
86	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3059	4190.91	1471.07	1282	450	1	954	2415
					2716.57	601.50	831	184		179	
87	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3496	25858.12	5.72	9040	2	7966	1008	10852
					3066.36	--	1072	--		804	
88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	
89	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	
90	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
					315.33	0.23	1378	1		216	
		9.1 Помещение 3									
96	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3	0.6448	3621.28	--	2335	--	--	1681	4337
					3621.28	--	2335	--		321	
97	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.2821	4190	1471.11	1182	415	1	880	2227
					2715.35	602.62	766	170		165	
98	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3224	25865.38	6.20	8339	2	7348	930	10011
					3067.62	--	989	--		742	
99	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1.075	4286.52	1146.05	4608	1232	--	3471	8725
					3140.47	294.88	3376	317		646	
100	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.03	734.99	1.24	2962	5	1818	1071	4356
					282.63	--	1139	--		323	
101	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.06	116.25	0.37	937	3	906	26	1040
					3.47	--	28	--		77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4.03	1270.22	6.95	5119	28	1037	3822	9656
					1005.96	2.98	4054	12		715	
		Раздел 10 Крыльцо									
103	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60.00	5.13	234	20		41	
104	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030	520	1818	312	3	1548	3635
					2505	240	1503	144		269	
105	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715.00	501.67	1629	301		497	
106	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10.00	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
107	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838	589.10	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
108	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.02941	47704.86	8840.53	1403	260	39	762	2338
					37538.25	--	1104	--		173	
109	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.30	--	6474	--		2168	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
118	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных. Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
119	СТ2900-0001-0088	Фасадная плитка "Технониколь" "Hauberk"	м2	136.782	2304.00	--	315146	--	315146	--	340358
					--	--	--	--		25212	
120	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
121	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.0036	2842972	--	10235	--	10235	--	11054
					--	--	--	--		819	
122	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0.108	10580	--	1143	--	1143	--	1234
					--	--	--	--		91	
123	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оконных отливов	м2 покрытия	7.2	2423.33	1.67	17448	12	11046	5883	25197
					887.50	0.69	6390	5		1866	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									
11	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	6.75	968.89	136.74	6540	923	1083	4855	12307
					671.70	62.22	4534	420		912	
12	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	0.18	18209	--	3278	--	3278	--	3540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		262	
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9.4	1420	0.74	13348	7	7469	4700	19492
					624.68	0.32	5872	3		1444	
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52.5	70.53	0.97	3703	51	20	3559	7843
					69.18	--	3632	--		581	
15	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15	шт.	6	937	--	5622	--	5622	--	6072
					--	--	--	--		450	
16	2304-0601-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21898	--	21898	--	21898	--	23650
					--	--	--	--		1752	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	6	250.50	--	1503	--	656	830	2520
					141.17	--	847	--		187	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	2562	232	2562	232	64	1686	4588
					2266	76	2266	76		340	
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2580	33	2580	33	397	1556	4467
					2150	11	2150	11		331	
		Раздел 2 Осветительная арматура									
7	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	4	1439.75	--	5759	--	3	4144	10695
					1439	--	5756	--		792	
8	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	1	1089	--	1089	--	1	783	2022
					1088	--	1088	--		150	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
9	СТ2900-0001-0001	Колодка клемная на 3 зажима	шт	2	264	--	528	--	528	--	570
					--	--	--	--		42	
10	СТ2900-0001-0002	Колодка клемная на 4 зажима	шт	3	444	--	1332	--	1332	--	1439
					--	--	--	--		107	
11	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	757	5.00	757	5	27	523	1382
					725	1.00	725	1		102	
12	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	408.31	1.31	5308	17	283	3610	9631
					385.23	0.46	5008	6		713	
13	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	416.50	2.00	833	4	13	588	1535
					408	0.50	816	1		114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	428	2.00	428	2	7	302	788
					419	--	419	--		58	
15	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	384	2.00	384	2	8	269	705
					374	--	374	--		52	
16	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
17	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
		Раздел 6 Молниезащита, заземление									
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1358.50	--	2717	--	--	1956	5047
					1358.50	--	2717	--		374	
24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	578.9	12.10	5789	121	4188	1083	7422
					148	2.40	1480	24		550	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	708.5	--	1417	--	--	1020	2632
					708.5	--	1417	--		195	
26	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3951.33	89.67	11854	269	8731	2100	15070
					951.33	20.67	2854	62		1116	
27	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	470.60	2.40	7059	36	840	4455	12435
					412.20	0.33	6183	5		921	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.27	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.73	4.27	4582	128		726	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		107	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (ПРОКОЛ)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.27	--	7552	--	--	5437	14028
					1358.27	--	7552	--		1039	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	2731	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.8	30.10	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
9	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15591	--	15591	--	15591	--	16838
					--	--	--	--		1247	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.05	28523.02	2289.6	1426	114	1115	203	1760
					3936.18	436.4	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770	745	1770	745	--	1142	3145
					1025	334	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.5	1452.5	2163	581	1297	491	2866
					712.5	607.5	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400	--	1136	--	1013	116	1352
					3075	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.80	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.5	17.50	3231	7	825	2255	5925
					5997.5	--	2399	--		439	
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800	--	632	--	498	125	818
					3350	--	134	--		61	
25	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	2	179	2	358	4	224	120	516
					65	1	130	2		38	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.08	8112.04	1470.37	8761	1588	4241	3365	13096
					2714.81	600	2932	648		970	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.8	1455.83	--	6988	--	6430	603	8198
					116.25	--	558	--		607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	2912.54	--	69901	--	47490	21066	98244
					933.79	--	22411	--		7277	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	639.81	0.98	26872	41	535	28419	59714
					626.1	0.43	26296	18		4423	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.672	46248	--	31079	--	31079	--	33565
					--	--	--	--		2486	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	5104-0103-5601 РСНБ РК 2015	Котлы отопительные на твердом топливе марки "Куппер Практик 14, тепловая мощность отопительной системы 14 кВт	комплект	1	187450	--	187450	--		--	187450
					--	--	--	--	187450	--	
2	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1.0606	9232.35	69.12	9792	73	8604	1123	11789
					1051.63	29.25	1115	31		873	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
11	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1.67	44289.32	6558.03	73963	10952	44318	22629	104320
					11193.48	2493.90	18693	4165		7727	
12	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408.00	--	19408	--	19408	--	20961
					--	--	--	--		1553	
13	СТПРАЙС лист	Пенетрон	кг	10.4478	1448.88	--	15138	--	15138	--	16349
					--	--	--	--		1211	
14	СТПРАЙС лист	Пенекрит	кг	27.45954	1189.69	--	32668	--	32668	--	35282
					--	--	--	--		2613	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1661858	29250	1077763	338859	2145778
							367396	10711	187450	145057	
	Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				58176				
	Материалы		Тенге				15348				
	Всего заработная плата		Тенге					35989			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6037				
		Накладные расходы	Тенге				25912				
		Сметная прибыль	Тенге				6727				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				90815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					35989			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1337365				
	Материалы		Тенге				332452				
	Всего заработная плата		Тенге					330434			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				545242				
	Местные материалы		Тенге				112354				
		Накладные расходы	Тенге				301817				
		Сметная прибыль	Тенге				131135				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1770317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								333
		Сметная заработная плата	Тенге					330434			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6365				
	Материалы		Тенге				39				
	Всего заработная плата		Тенге					1104			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4962				
		Накладные расходы	Тенге				762				
		Сметная прибыль	Тенге				570				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1104			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				72502				
	Материалы		Тенге				10362				
	Всего заработная плата		Тенге					10579			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50964				
	Сдача и испытание		Тенге				184				
		Накладные расходы	Тенге				10368				
		Сметная прибыль	Тенге				6630				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				89499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10579			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2145778				
				ДОМ №49							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 2 Фундаменты									
		Бетонный столб под котел									
19	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Ж/б ростверк. Устройство**	**м3**	**0.42**	**34164.29**	**47.62**	**14349**	**20**	**10916**	**3111**	**18857**
					8126.19	**14.29**	**3413**	**6**		**1397**	
		Раздел 6 Двери									
56	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**17.01**	**1876.07**	**96.12**	**31912**	**1635**	**11009**	**17993**	**53897**
					1132.75	**42.56**	**19268**	**724**		**3992**	
57	**2109-0102-0217 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные входные однопольные окрашенные ЛПН 21-10**	**м2**	**1.68**	**15269.00**	**--**	**25652**	**--**	**25652**	**--**	**27704**
					--	**--**	**--**	**--**		**2052**	
58	**2109-0404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**3**	**1654**	**--**	**4962**	**--**	**4962**	**--**	**5359**
					--	**--**	**--**	**--**		**397**	
		Раздел 7 Окна									
64	**1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	**м**	**9.6**	**238.75**	**4.69**	**2292**	**45**	**384**	**1695**	**4306**
					194.06	**2.08**	**1863**	**20**		**319**	
65	**2109-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**3**	**852**	**--**	**2556**	**--**	**2556**	**--**	**2760**
					--	**--**	**--**	**--**		**204**	
66	**2109-0205-0103 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**6.6**	**1151.00**	**--**	**7597**	**--**	**7597**	**--**	**8205**
					--	**--**	**--**	**--**		**608**	
67	**2109-0206-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**12**	**113**	**--**	**1356**	**--**	**1356**	**--**	**1464**
					--	**--**	**--**	**--**		**108**	
68	**1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами**	**м откоса**	**36**	**356.64**	**1.69**	**12839**	**61**	**1837**	**9871**	**24527**
					303.92	**0.75**	**10941**	**27**		**1817**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.00354	2842972	--	10064	--	10064	--	10869
					--	--	--	--		805	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
71	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4.37	260.18	2.52	1137	11	7	899	2199
					256.06	1.14	1119	5		163	
72	СТ2900-0001-0030	Натяжные потолки	м2	16.8	1250	--	21000	--	21000	--	22680
					--	--	--	--		1680	
77	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.03096	2842972	--	88018	--	88018	--	95059
					--	--	--	--		7041	
78	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124.66	231.73	2.46	28887	307	215	22800	55823
					227.54	1.09	28365	136		4135	
79	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	52.25	127.69	1	6672	52	1422	4177	11717
					99.48	0.44	5198	23		868	
80	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	7.88	804.19	1.02	6337	8	3879	1962	8963
					310.91	0.38	2450	3		664	
		Раздел 9 Полы									
		Тип пола II. Помещение 2									
85	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	1.8354	3622.1	0.54	6648	1	--	4786	12349
					3621.55	--	6647	--		915	
86	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3059	4190.91	1471.07	1282	450	1	954	2415
					2716.57	601.50	831	184		179	
87	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3496	25858.12	5.72	9040	2	7966	1008	10852
					3066.36	--	1072	--		804	
88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	
89	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	
90	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
					315.33	0.23	1378	1		216	
		9.4 Помещение 3									
96	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3	0.6448	3621.28	--	2335	--	--	1681	4337
					3621.28	--	2335	--		321	
97	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.2821	4190	1471.11	1182	415	1	880	2227
					2715.35	602.62	766	170		165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.3224	25865.38	6.20	8339	2	7348	930	10011
					3067.62	--	989	--		742	
99	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1.075	4286.52	1146.05	4608	1232	--	3471	8725
					3140.47	294.88	3376	317		646	
100	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.03	734.99	1.24	2962	5	1818	1071	4356
					282.63	--	1139	--		323	
101	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.06	116.25	0.37	937	3	906	26	1040
					3.47	--	28	--		77	
102	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4.03	1270.22	6.95	5119	28	1037	3822	9656
					1005.96	2.98	4054	12		715	
		Раздел 10 Крыльцо									
103	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60	5.13	234	20		41	
104	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030	520	1818	312	3	1548	3635
					2505	240	1503	144		269	
105	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715	501.67	1629	301		497	
106	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10.00	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
107	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838	589.1	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
108	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.02941	47704.86	8840.53	1403	260	39	762	2338
					37538.25	--	1104	--		173	
109	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.3	--	6474	--		2168	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
118	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных "ТехноНиколь". Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
119	СТ2900-0001-0088	Фасадная плитка "Технониколь" "Hauberk"	м2	136.782	2304	--	315146	--	315146	--	340358
					--	--	--	--		25212	
120	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
121	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.0036	2842972	--	10235	--	10235	--	11054
					--	--	--	--		819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0.108	10580	--	1143	--	1143	--	1234
					--	--	--	--		91	
123	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оконных отливов	м2 покрытия	7.2	2423.33	1.67	17448	12	11046	5883	25197
					887.50	0.69	6390	5		1866	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	55425.00	3925.00	55425	3925	2878	49211	113007
					48622.00	1593.00	48622	1593		8371	
4	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	382.00	--	382	--	54	321	759
					328.00	--	328	--		56	
9	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2.5	344.40	9.20	861	23	28	804	1798
					324.00	4.00	810	10		133	
10	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2.5	473.00	--	1183	--	1183	--	1278
					--	--	--	--		95	
11	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	6.75	968.89	136.74	6540	923	1083	4855	12307
					671.70	62.22	4530	420		912	
12	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	0.18	18209.00	--	3278	--	3278	--	3540
					--	--	--	--		262	
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9.4	1420.00	0.74	13348	7	7469	4700	19492
					624.68	0.32	5872	3		1444	
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52.5	70.53	0.97	3703	51	20	3559	7843
					69.18	--	3632	--		581	
15	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15	шт.	6	937.00	--	5622	--	5622	--	6072
					--	--	--	--		450	
16	2304-0601-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21898.00	--	21898	--	21898	--	23650
					--	--	--	--		1752	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	6	250.50	--	1503	--	656	830	2520
					141.17	--	847	--		187	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	2562	232	2562	232	64	1686	4588
					2266	76	2266	76		340	
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2580	33	2580	33	397	1556	4467
					2150	11	2150	11		331	
		Раздел 2 Осветительная арматура									
7	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	4	1439.75	--	5759	--	3	4144	10695
					1439.00	--	5756	--		792	
8	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	1	1089.00	--	1089	--	1	783	2022
					1088.00	--	1088	--		150	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
9	СТ2900-0001-0001	Колодка клемная на 3 зажима	шт	2	264.00	--	528	--	528	--	570
					--	--	--	--		42	
10	СТ2900-0001-0002	Колодка клемная на 4 зажима	шт	3	444.00	--	1332	--	1332	--	1439
					--	--	--	--		107	
11	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	757.00	5.00	757	5	27	523	1382
					725.00	1.00	725	1		102	
12	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	408.31	1.31	5308	17	283	3610	9631
					385.23	0.46	5008	6		713	
13	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	416.50	2.00	833	4	13	588	1535
					408.00	0.50	816	1		114	
14	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	428.00	2.00	428	2	7	302	788
					419.00	--	419	--		58	
15	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	384.00	2.00	384	2	8	269	705
					374.00	--	374	--		52	
16	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
17	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
		Раздел 6 Молниезащита, заземление									
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1358.50	--	2717	--	--	1956	5047
					1358.50	--	2717	--		374	
24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	578.90	12.10	5789	121	4188	1083	7422
					148.00	2.40	1480	24		550	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	708.50	--	1417	--	--	1020	2632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					708.50	--	1417	--		195	
26	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3951.33	89.67	11854	269	8731	2100	15070
					951.33	20.67	2854	62		1116	
27	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	470.60	2.40	7059	36	840	4455	12435
					412.20	0.33	6183	5		921	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.28	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.74	4.25	4582	128		726	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		34	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (ПРОКОЛ)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.27	--	7552	--	--	5437	14028
					1358.27	--	7552	--		1039	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	2731.00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.8	30.1	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
9	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15591.00	--	15591	--	15591	--	16838
					--	--	--	--		1247	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.05	28520	2280	1426	114	1115	203	1760
					3940	440	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770	745	1770	745	--	1142	3145
					1025	334	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.5	1452.5	2163	581	1297	491	2866
					712.5	607.5	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400	--	1136	--	1013	116	1352
					3075	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.8	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.5	17.50	3231	7	825	2255	5925
					5997.5	--	2399	--		439	
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800	--	632	--	498	125	818
					3350	--	134	--		61	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.08	8110.04	1470.37	8761	1588	4241	3365	13096
					2714.81	600	2932	648		970	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.8	1455.83	--	6988	--	6430	603	8198
					116.25	--	558	--		607	
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	2912.54	--	69901	--	47490	21066	98244
					933.79	--	22411	--		7277	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	639.81	0.98	26872	41	535	28419	59714
					626.1	0.43	26296	18		4423	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.672	46248	--	31079	--	31079	--	33565
					--	--	--	--		2486	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	5104-0103-5601 РСНБ РК 2015	Котлы отопительные на твердом топливе марки "Куппер Практик 14, тепловая мощность отопительной системы 14 кВт	комплект	1	187450	--	187450	--		--	187450
					--	--	--	--	187450	--	
2	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1.0606	9232.35	69.12	9792	73	8604	1123	11789
					1051.63	29.25	1115	31		873	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
11	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1.67	44289.32	6558.03	73963	10952	44318	22629	104320
					11193.48	2493.90	18693	4165		7727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408.00	--	19408	--	19408	--	20961
					--	--	--	--		1553	
13	СТПРАЙС лист	Пенетрон	кг	10.4478	1448.88	--	15138	--	15138	--	16349
					--	--	--	--		1211	
14	СТПРАЙС лист	Пенекрит	кг	27.45954	1189.69	--	32668	--	32668	--	35282
					--	--	--	--		2613	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1624275	32505	1002089	374884	2144095
							402234	12006	187450	144932	
	Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				58176				
	Материалы		Тенге				15348				
	Всего заработная плата		Тенге					35989			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6037				
		Накладные расходы	Тенге				25912				
		Сметная прибыль	Тенге				6727				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				90815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					35989			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1241932				
	Материалы		Тенге				262785				
	Всего заработная плата		Тенге					315205			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				545242				
	Местные материалы		Тенге				102204				
		Накладные расходы	Тенге				287506				
		Сметная прибыль	Тенге				122355				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1651793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					315205			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6365				
	Материалы		Тенге				39				
	Всего заработная плата		Тенге					1104			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4962				
		Накладные расходы	Тенге				762				
		Сметная прибыль	Тенге				570				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1104			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				130353				
	Материалы		Тенге				13322				
	Всего заработная плата		Тенге					61942			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52147				
	Сдача и испытание		Тенге				1724				
		Накладные расходы	Тенге				60704				
		Сметная прибыль	Тенге				15284				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				206341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					61942			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2144095				
				ДОМ №50							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 2 Фундаменты									
		Бетонный столб под котел									
19	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ж/б ростверк. Устройство	м3	0.42	34164.29	47.62	14349	20	10916	3111	18857
					8126.19	14.29	3413	6		1397	
		Раздел 3 Стены и перегородки									
		Перегородки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	12.217	5040.03	35.28	61574	431	16959	39938	109633
					3616.60	15.63	44184	191		8121	
25	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	9.943	5521.17	35.20	54897	350	18587	32504	94393
					3616.61	15.59	35960	155		6992	
26	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	12.568	395.00	--	4964	--	4964	--	5361
					--	--	--	--		397	
		Раздел 6 Двери									
56	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	17.01	1876.07	96.12	31912	1635	11009	17993	53897
					1132.75	42.56	19268	724		3992	
58	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	1654.00	--	4962	--	4962	--	5359
					--	--	--	--		397	
		Раздел 7 Окна									
64	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	9.6	238.75	4.69	2292	45	384	1695	4306
					194.06	2.08	1863	20		319	
65	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	3	852.00	--	2556	--	2556	--	2760
					--	--	--	--		204	
66	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	6.6	1151.00	--	7597	--	7597	--	8205
					--	--	--	--		608	
67	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	12	113.00	--	1356	--	1356	--	1464
					--	--	--	--		108	
68	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
69	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.00354	2842972.00	--	10064	--	10064	--	10869
					--	--	--	--		805	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
70	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	4.37	1215.33	5.26	5311	23	1002	3865	9910
					980.78	1.83	4286	8		734	
71	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4.37	260.18	2.52	1137	11	7	899	2199
					256.06	1.14	1119	5		163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	СТ2900-0001-0030	Натяжные потолки	м2	16.8	1250.00	--	21000	--	21000	--	22680
					--	--	--	--		1680	
73	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	174.93	976.60	5.43	170836	950	18276	136741	332183
					866.69	1.85	151610	324		24606	
74	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	34.26	1450.47	5.43	49693	186	19814	26781	82592
					866.70	1.87	29693	64		6118	
75	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	169.88	395.00	--	67103	--	67103	--	72471
					--	--	--	--		5368	
76	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	7.03	497.00	--	3494	--	3494	--	3774
					--	--	--	--		280	
77	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.03096	2842972.00	--	88018	--	88018	--	95059
					--	--	--	--		7041	
78	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124.66	231.73	2.46	28887	307	215	22801	55823
					227.54	1.09	28365	136		4135	
79	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	52.25	127.69	1.00	6672	52	1422	4177	11717
					99.48	0.44	5198	23		868	
80	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	7.88	804.19	1.02	6337	8	3879	1962	8963
					310.91	0.38	2450	3		664	
		Раздел 9 Полы									
		Помещения 4,5,6,7,8									
82	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит ЦСП. Устройство	м2 покрытия	53.7	1993.50	20.50	107051	1101	84402	20712	137984
					401.27	9.05	21548	486		10221	
		Помещение 2									
85	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	1.8354	3622.10	0.54	6648	1	--	4786	12349
					3621.55	--	6647	--		915	
86	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3059	4190.91	1471.07	1282	450	1	954	2415
					2716.57	601.50	831	184		179	
87	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3496	25858.12	5.72	9040	2	7966	1008	10852
					3066.36	--	1072	--		804	
88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	
89	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
					315.33	0.23	1378	1		216	
		Помещение 3									
96	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3	0.6448	3621.28	--	2335	--	--	1681	4337
					3621.28	--	2335	--		321	
97	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.2821	4190.00	1471.11	1182	415	1	880	2227
					2715.35	602.62	766	170		165	
98	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3224	25865.38	6.20	8339	2	7348	930	10011
					3067.62	--	989	--		741	
99	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1.075	4286.52	1146.05	4608	1232	--	3471	8725
					3140.47	294.88	3376	317		646	
		Раздел 10 Крыльцо									
103	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60.00	5.13	234	20		41	
104	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030.00	520.00	1818	312	3	1548	3635
					2505.00	240.00	1503	144		269	
105	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715.00	501.67	1629	301		497	
106	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10.00	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
107	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838.00	589.10	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
108	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.02941	47704.86	8840.53	1403	260	39	762	2338
					37538.25	--	1104	--		173	
109	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.30	--	6474	--		2168	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
115	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	75.86	701.66	10.60	53228	804	--	40113	100808
					691.06	4.69	52424	356		7467	
118	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных. "Технониколь" Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
119	СТ2900-0001-0088	Фасадная плитка "Технониколь" "Hauberk"	м2	136.782	2304.00	--	315146	--	315146	--	340358
					--	--	--	--		25212	
120	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка на клею	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.0036	2842972.00	--	10235	--	10235	--	11054
					--	--	--	--		819	
122	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0.108	10580.00	--	1143	--	1143	--	1234
					--	--	--	--		91	
123	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оконных отливов	м2 покрытия	7.2	2423.33	1.67	17448	12	11046	5883	25197
					887.50	0.69	6390	5		1867	
125	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	22.1	701.69	10.59	15507	234	--	11687	29370
					691.09	4.71	15273	104		2176	
126	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	2.21	10580.00	--	23382	--	23382	--	25253
					--	--	--	--		1871	
127	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из стального листа. Монтаж	м2	22.1	2426.47	13.89	53625	307	32482	14460	73532
					942.81	5.48	20836	121		5447	
		Раздел 13 Разные работы									
		Вентиляционный стояк									
142	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0.036	83555.56	944.44	3008	34	2260	655	3956
					19833.33	388.89	714	14		293	
143	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0.18	18740.00	--	3373	--	3373	--	3643
					--	--	--	--		270	
144	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Фартук и кожух из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2.6	2423.08	1.54	6300	4	3989	2124	9098
					887.31	0.77	2307	2		674	
145	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0611	233605.00	--	14273	--	14273	--	15415
					--	--	--	--		1142	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	55425.00	3925.00	55425	3925	2878	49211	113007
					48622.00	1593.00	48622	1593		8371	
4	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	382.00	--	382	--	54	321	759
					328.00	--	328	--		56	
7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	38	341.68	8.92	12984	339	332	12209	27208
					324.03	3.82	12313	145		2015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	38	199.00	--	7562	--	7562	--	8167
					--	--	--	--		605	
9	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2.5	344.40	9.20	861	23	28	804	1798
					324.00	4.00	810	10		133	
10	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2.5	473.00	--	1183	--	1183	--	1278
					--	--	--	--		95	
11	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	6.75	968.89	136.74	6540	923	1083	4855	12307
					671.70	62.22	4534	420		912	
12	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	0.18	18209.00	--	3278	--	3278	--	3540
					--	--	--	--		262	
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9.4	1420.00	0.74	13348	7	7469	4700	19492
					624.68	0.32	5872	3		1444	
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52.5	70.53	0.97	3703	51	20	3559	7843
					69.18	--	3632	--		581	
15	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15	шт.	6	937.00	--	5622	--	5622	--	6072
					--	--	--	--		450	
16	2304-0601-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21898.00	--	21898	--	21898	--	23650
					--	--	--	--		1752	
17	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	14241.00	297.00	14241	297	10434	3557	19222
					3510.00	120.00	3510	120		1424	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	6	250.50	--	1503	--	656	830	2520
					141.17	--	847	--		187	
		Раздел 2. Вентиляция									
20	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 100x100 НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	0.6	4793.33	20.00	2876	12	1987	864	4039
					1461.67	8.33	877	5		299	
21	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 160x160	м2 поверхности воздуховодов	2.56	4791.80	19.14	12267	49	8477	3688	17231
					1461.33	8.59	3741	22		1276	
22	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка кожуха 210x210	м2 поверхности воздуховодов	0.84	4791.67	19.05	4025	16	2781	1210	5654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1461.90	8.33	1228	7		419	
23	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	0.003	23235.00	--	70	--	70	--	76
					--	--	--	--		6	
24	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами 150х150	зонт	1	3505.00	25.00	3505	25	2980	501	4326
					500.00	11.00	500	11		320	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	1166.11	13.44	10495	121	103	10066	22206
					1141.22	--	10271	--		1645	
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	1255.50	15.50	2511	31	16	2415	5320
					1232.00	--	2464	--		394	
3	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4	1369.50	19.00	5478	76	26	5268	11606
					1344.00	--	5376	--		860	
4	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1369.80	19.20	6849	96	32	6588	14512
					1344.20	0.20	6721	1		1075	
		Раздел 2. Трубопровод горячей воды подающей Т3									
11	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1166.14	13.57	8163	95	80	7828	17270
					1141.14	--	7988	--		1279	
		Раздел 3. Канализация К1									
12	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	667.75	0.25	2671	1	23	2594	5686
					661.75	--	2647	--		421	
13	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2.44	643.44	0.41	1570	1	21	1518	3335
					634.43	0.41	1548	1		247	
14	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	9	643.56	0.44	5792	4	78	5598	12301
					634.44	0.22	5710	2		911	
15	2302-0301-0926 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 110х3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3688.00	--	11064	--	11064	--	11949
					--	--	--	--		885	
16	2302-0301-0917 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 50х2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	745.00	--	745	--	745	--	805
					--	--	--	--		60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6372.00	--	6372	--	6372	--	6882
					--	--	--	--		510	
18	2302-0301-1020 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 50x2x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1308.00	--	1308	--	1308	--	1413
					--	--	--	--		105	
		ОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	2562.00	232.00	2562	232	64	1686	4588
					2266.00	76.00	2266	76		340	
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2580.00	33.00	2580	33	397	1556	4467
					2150.00	11.00	2150	11		331	
		1.2 Щит распределительный									
5	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт.	1	4429.00	961.00	4429	961	69	2675	7672
					3399.00	316.00	3399	316		568	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	1338.20	0.40	6691	2	1314	3870	11406
					1075.00	--	5375	--		845	
		Раздел 2 Осветительная арматура									
7	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	4	1439.75	--	5759	--	3	4144	10696
					1439.00	--	5756	--		792	
8	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	1	1089.00	--	1089	--	1	783	2022
					1088.00	--	1088	--		150	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
9	СТ2900-0001-0001	Колодка клемная на 3 зажима	шт	2	264.00	--	528	--	528	--	570
					--	--	--	--		42	
10	СТ2900-0001-0002	Колодка клемная на 4 зажима	шт	3	444.00	--	1332	--	1332	--	1439
					--	--	--	--		107	
11	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	757.00	5.00	757	5	27	523	1382
					725.00	1.00	725	1		102	
12	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	408.31	1.31	5308	17	283	3610	9631
					385.23	0.46	5008	6		713	
13	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	416.50	2.00	833	4	13	588	1535
					408.00	0.50	816	1		114	
14	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	428.00	2.00	428	2	7	302	788
					419.00	--	419	--		58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	384.00	2.00	384	2	8	269	705
					374.00	--	374	--		52	
16	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
17	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
18	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	19	275.00	--	5225	--	5225	--	5643
					--	--	--	--		418	
		Раздел 4. Кабели, провода									
19	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	160	78.79	1.33	12606	212	556	8574	22874
					73.99	0.44	11838	70		1694	
20	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	41	167.15	--	6853	--	1219	4056	11782
					137.41	--	5634	--		873	
		Раздел 5. Трубы									
21	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	160	157.21	3.78	25154	605	871	17186	45727
					147.98	1.20	23677	192		3387	
22	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	10	179.30	4.80	1793	48	54	1228	3263
					169.10	1.50	1691	15		242	
		Раздел 6 Молниезащита, заземление									
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1358.50	--	2717	--	--	1956	5047
					1358.50	--	2717	--		374	
24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	578.90	12.10	5789	121	4188	1083	7422
					148.00	2.40	1480	24		550	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	708.50	--	1417	--	--	1020	2632
					708.50	--	1417	--		195	
26	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3951.33	89.67	11854	269	8731	2100	15070
					951.33	20.67	2854	62		1116	
27	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	470.60	2.40	7059	36	840	4455	12435
					412.20	0.33	6183	5		921	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.28	12.93	5678	388	708	3391	9795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					152.74	4.25	4582	128		726	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301.00	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123.00	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967.00	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380.00	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429.00	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420.00	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178.00	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340.00	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		107	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (ПРОКОЛ)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.27	--	7552	--	--	5437	14028
					1358.27	--	7552	--		1039	
2	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	5	7987.65	5831.05	39938	29155	52	26300	71537
					2146.16	3166.90	10731	15835		5299	
3	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	157.00	--	785	--	785	--	848
					--	--	--	--		63	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 - гильза	м	0.2	2731.00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.80	30.10	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15.00	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
9	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15591	--	15591	--	15591	--	16838
					--	--	--	--		1247	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.05	28520	2280	1426	114	1115	204	1760
					3940	440	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770	745	1770	745	--	1142	3145
					1025	334	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.5	1452.5	2163	581	1297	491	2866
					712.5	607.5	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400	--	1136	--	1013	116	1352
					3075	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.80	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.5	17.5	3231	7	825	2255	5925
					5997.5	--	2399	--		439	
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800	--	632	--	498	125	818
					3350	--	134	--		61	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.08	8110.81	1469.63	8760	1587	4241	3365	13096
					2715.12	600.05	2932	648		970	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.8	1455.83	--	6988	--	6430	603	8198
					116.25	--	558	--		607	
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	2912.54	--	69901	--	47490	21066	98244
					933.79	--	22411	--		7277	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	639.81	0.98	26872	41	535	28419	59714
					626.10	0.43	26296	18		4423	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.672	46248.00	--	31079	--	31079	--	33565
					--	--	--	--		2486	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	5104-0103-5601 РСНБ РК 2015	Котлы отопительные на твердом топливе марки "Куппер Практик 14, тепловая мощность отопительной системы 14 кВт	комплект	1	187450.00	--	187450	--		--	187450
					--	--	--	--	187450	--	
2	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1.0606	9229.64	69.12	9789	73	8601	1123	11785
					1051.63	29.25	1115	31		873	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
11	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1.67	44289.32	6558.03	73963	10952	44318	22629	104320
					11193.48	2493.90	18693	4165		7727	
12	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408.00	--	19408	--	19408	--	20961
					--	--	--	--		1553	
13	СТПРАЙС лист	Пенетрон	кг	10.4478	1448.88	--	15138	--	15138	--	16349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1211	
14	СТПРАЙС лист	Пенекрит	кг	27.45954	1189.69	--	32668	--	32668	--	35282
					--	--	--	--		2613	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2495653	69038	1336080	827336	3573833
							903088	30561	187450	250840	
	Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				120926				
	Материалы		Тенге				19432				
	Всего заработная плата		Тенге					88196			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11262				
		Накладные расходы	Тенге				63501				
		Сметная прибыль	Тенге				14754				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				199181				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					88196			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1875675				
	Материалы		Тенге				424367				
	Всего заработная плата		Тенге					696242			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				636249				
	Местные материалы		Тенге				86613				
		Накладные расходы	Тенге				624006				
		Сметная прибыль	Тенге				199974				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2699655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								697
		Сметная заработная плата	Тенге					696242			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				59990				
	Материалы		Тенге				32521				
	Всего заработная плата		Тенге					22061			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4962				
		Накладные расходы	Тенге				15222				
		Сметная прибыль	Тенге				6017				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				81229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					22061			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				251612				
	Материалы		Тенге				40689				
	Всего заработная плата		Тенге					127151			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79983				
	Сдача и испытание		Тенге				2142				
		Накладные расходы	Тенге				124608				
		Сметная прибыль	Тенге				30098				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				406318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					127151			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3573833				
				ДОМ №51							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 3 Стены и перегородки									
23	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	23.806	9959.21	29.57	237089	704	219098	15839	273162
					726.16	13.11	17287	312		20234	
		Раздел 6 Двери									
53	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	17.01	1876.07	96.12	31912	1635	11009	17993	53897
					1132.75	42.56	19268	724		3992	
55	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	1654	--	4962	--	4962	--	5359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		397	
		Раздел 7 Окна									
63	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	9.6	238.75	4.69	2292	45	384	1695	4306
					194.06	2.08	1863	20		319	
64	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	3	852	--	2556	--	2556	--	2760
					--	--	--	--		204	
65	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	6.6	1151.00	--	7597	--	7597	--	8205
					--	--	--	--		608	
66	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	12	113	--	1356	--	1356	--	1464
					--	--	--	--		108	
67	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
68	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.00354	2842972	--	10064	--	10064	--	10869
					--	--	--	--		805	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
70	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4.37	260.18	2.52	1137	11	7	899	2199
					256.06	1.14	1119	5		163	
71	СТ2900-0001-0030	Натяжные потолки	м2	16.8	1250	--	21000	--	21000	--	22680
					--	--	--	--		1680	
74	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.03096	2842972	--	88018	--	88018	--	95059
					--	--	--	--		7041	
75	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124.66	231.73	2.46	28887	307	215	22800	55823
					227.54	1.09	28365	136		4135	
76	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	52.25	127.69	1	6672	52	1422	4177	11717
					99.48	0.44	5198	23		868	
77	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	7.88	804.19	1.02	6337	8	3879	1962	8963
					310.91	0.38	2450	3		664	
		Раздел 9 Полы									
		Тип пола I. Помещения 4,5,6,7,8									
81	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит ЦСП. Устройство	м2 покрытия	53.7	1993.50	20.50	107051	1101	84402	20712	137984
					401.27	9.05	21548	486		10221	
		Тип пола II. Помещение 2									
84	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	1.8354	3622.1	0.54	6648	1	--	4786	12349
					3621.55	--	6647	--		915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3059	4190.91	1471.07	1282	450	1	954	2415
					2716.57	601.50	831	184		179	
86	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3496	25858.12	5.72	9040	2	7966	1008	10852
					3066.36	--	1072	--		804	
87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	
88	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	
89	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
					315.33	0.23	1378	1		216	
		9.4 Помещение 3									
95	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3	0.6448	3621.28	--	2335	--	--	1681	4337
					3621.28	--	2335	--		321	
96	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.2821	4190	1471.11	1182	415	1	880	2227
					2715.35	602.62	766	170		165	
97	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.3224	25865.38	6.20	8339	2	7348	930	10011
					3067.62	--	989	--		742	
98	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1.075	4286.52	1146.05	4608	1232	--	3471	8725
					3140.47	294.88	3376	317		646	
99	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.03	734.99	1.24	2962	5	1818	1071	4356
					282.63	--	1139	--		323	
100	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.06	116.25	0.37	937	3	906	26	1040
					3.47	--	28	--		77	
101	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4.03	1270.22	6.95	5119	28	1037	3822	9656
					1005.96	2.98	4054	12		715	
		Раздел 10 Крыльцо									
102	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60	5.13	234	20		41	
103	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030	520	1818	312	3	1548	3635
					2505	240	1503	144		269	
104	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715	501.67	1629	301		497	
105	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10.00	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838	589.1	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
105	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.02941	47704.86	8840.53	1403	260	39	762	2338
					37538.25	--	1104	--		173	
106	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.3	--	6474	--		2168	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
115	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных "ТехноНиколь". Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
116	СТ2900-0001-0088	Фасадная плитка "Технониколь" "Hauberk"	м2	136.782	2304	--	315146	--	315146	--	340358
					--	--	--	--		25212	
117	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
118	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.0036	2842972	--	10235	--	10235	--	11054
					--	--	--	--		819	
119	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0.108	10580	--	1143	--	1143	--	1234
					--	--	--	--		91	
120	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оконных отливов	м2 покрытия	7.2	2423.33	1.67	17448	12	11046	5883	25197
					887.50	0.69	6390	5		1866	
		Раздел 13 Разные работы									
		Вентиляционный стояк									
141	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0.036	83555.56	944.44	3008	34	2260	655	3956
					19833.33	388.89	714	14		293	
142	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0.18	18740.00	--	3373	--	3373	--	3643
					--	--	--	--		270	
143	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Фартук и кожух из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2.6	2423.08	1.54	6300	4	3989	2124	9098
					887.31	0.77	2307	2		674	
144	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0611	233605.00	--	14273	--	14273	--	15415
					--	--	--	--		1142	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	55425.00	3925.00	55425	3925	2878	49211	113007
					48622.00	1593.00	48622	1593		8371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	382.00	--	382	--	54	321	759
					328.00	--	328	--		56	
9	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2.5	344.40	9.20	861	23	28	804	1798
					324.00	4.00	810	10		133	
10	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2.5	473.00	--	1183	--	1183	--	1278
					--	--	--	--		95	
11	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	6.75	968.89	136.74	6540	923	1083	4855	12307
					671.70	62.22	4530	420		912	
12	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	0.18	18209.00	--	3278	--	3278	--	3540
					--	--	--	--		262	
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9.4	1420.00	0.74	13348	7	7469	4700	19492
					624.68	0.32	5872	3		1444	
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52.5	70.53	0.97	3703	51	20	3559	7843
					69.18	--	3632	--		581	
15	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15	шт.	6	937.00	--	5622	--	5622	--	6072
					--	--	--	--		450	
16	2304-0601-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21898.00	--	21898	--	21898	--	23650
					--	--	--	--		1752	
17	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	14241.00	297.00	14241	297	10434	3557	19222
					3510.00	120.00	3510	120		1424	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	6	250.50	--	1503	--	656	830	2520
					141.17	--	847	--		187	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
3	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	1369.50	19.00	5478	76	26	5268	11606
					1344.00	--	5376	--		860	
4	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1369.80	19.20	6849	96	32	6588	14512
					1344.20	0.20	6721	1		1075	
		Раздел 3. Канализация К1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	9	643.56	0.44	5792	4	78	5598	12301
					634.44	0.22	5710	2		911	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	2562	232	2562	232	64	1686	4588
					2266	76	2266	76		340	
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2580	33	2580	33	397	1556	4467
					2150	11	2150	11		331	
		Раздел 2 Осветительная арматура									
7	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	4	1439.75	--	5759	--	3	4144	10695
					1439.00	--	5756	--		792	
8	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	1	1089.00	--	1089	--	1	783	2022
					1088.00	--	1088	--		150	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
9	СТ2900-0001-0001	Колодка клемная на 3 зажима	шт	2	264.00	--	528	--	528	--	570
					--	--	--	--		42	
10	СТ2900-0001-0002	Колодка клемная на 4 зажима	шт	3	444.00	--	1332	--	1332	--	1439
					--	--	--	--		107	
11	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	757.00	5.00	757	5	27	523	1382
					725.00	1.00	725	1		102	
12	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	408.31	1.31	5308	17	283	3610	9631
					385.23	0.46	5008	6		713	
13	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	416.50	2.00	833	4	13	588	1535
					408.00	0.50	816	1		114	
14	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	428.00	2.00	428	2	7	302	788
					419.00	--	419	--		58	
15	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	384.00	2.00	384	2	8	269	705
					374.00	--	374	--		52	
16	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
17	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
		Раздел 6 Молниезащита, заземление									
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1358.50	--	2717	--	--	1956	5047
					1358.50	--	2717	--		374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	578.90	12.10	5789	121	4188	1083	7422
					148.00	2.40	1480	24		550	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	708.50	--	1417	--	--	1020	2632
					708.50	--	1417	--		195	
26	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3951.33	89.67	11854	269	8731	2100	15070
					951.33	20.67	2854	62		1116	
27	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	470.60	2.40	7059	36	840	4455	12435
					412.20	0.33	6183	5		921	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.28	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.74	4.25	4582	128		726	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		34	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (ПРОКОЛ)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.28	--	7552	--	--	5437	14028
					1358.28	--	7552	--		1039	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	2731.00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.8	30.1	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.05	28520	2280	1426	114	1115	203	1760
					3940	440	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770	745	1770	745	--	1142	3145
					1025	334	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.5	1452.5	2163	581	1297	491	2866
					712.5	607.5	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400	--	1136	--	1013	116	1352
					3075	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.8	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.5	17.50	3231	7	825	2255	5925
					5997.5	--	2399	--		439	
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800	--	632	--	498	125	818
					3350	--	134	--		61	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.08	8110.04	1470.37	8761	1588	4241	3365	13096
					2714.81	600	2932	648		970	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.8	1455.83	--	6988	--	6430	603	8198
					116.25	--	558	--		607	
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	2912.54	--	69901	--	47490	21066	98244
					933.79	--	22411	--		7277	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	639.81	0.98	26872	41	535	28419	59714
					626.1	0.43	26296	18		4423	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.672	46248	--	31079	--	31079	--	33565
					--	--	--	--		2486	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	5104-0103-5601 РСНБ РК 2015	Котлы отопительные на твердом топливе марки "Куппер Практик 14, тепловая мощность отопительной системы 14 кВт	комплект	1	187450	--	187450	--		--	187450
					--	--	--	--	187450	--	
2	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1.0606	9232.35	69.12	9792	73	8604	1123	11789
					1051.63	29.25	1115	31		873	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	**1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**1.67**	**44289.32**	**6558.03**	**73963**	**10952**	**44318**	**22629**	**104320**
					11193.48	**2493.90**	**18693**	**4165**		**7727**	
12	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1**	**19408.00**	**--**	**19408**	**--**	**19408**	**--**	**20961**
					--	**--**	**--**	**--**		**1553**	
13	**СТПРАЙС лист**	**Пенетрон**	**кг**	**10.4478**	**1448.88**	**--**	**15138**	**--**	**15138**	**--**	**16349**
					--	**--**	**--**	**--**		**1211**	
14	**СТПРАЙС лист**	**Пенекрит**	**кг**	**27.45954**	**1189.69**	**--**	**32668**	**--**	**32668**	**--**	**35282**
					--	**--**	**--**	**--**		**2613**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**1972137**	**34801**	**1287895**	**432114**	**2581595**
							461994	**12938**	**187450**	**177340**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**187450**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**187450**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**58176**				
	Материалы		Тенге				**15348**				
	Всего заработная плата		Тенге					**35989**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6037**				
		Накладные расходы	Тенге				**25912**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6727**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**90815**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**35989**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1557434**				
	Материалы		Тенге				**561618**				
	Всего заработная плата		Тенге					**354456**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**537237**				
	Местные материалы		Тенге				**86613**				
		Накладные расходы	Тенге				**323726**				
		Сметная прибыль	Тенге				**150493**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2031652**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**360**
		Сметная заработная плата	Тенге					**354456**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**6365**				
	Материалы		Тенге				**39**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1104**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4962**				
		Накладные расходы	Тенге				**762**				
		Сметная прибыль	Тенге				**570**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**7697**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1104**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**162713**				
	Материалы		Тенге				**23892**				
	Всего заработная плата		Тенге					**83382**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**52147**				
	Сдача и испытание		Тенге				**1835**				
		Накладные расходы	Тенге				**81715**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19554**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**263981**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**83382**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**2581595**				
				ДОМ №52							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 2 Фундаменты									
		2.4 Бетонный столб под котел									
19	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Ж/б ростверк. Устройство**	**м3**	**0.42**	**34164.29**	**47.62**	**14349**	**20**	**10916**	**3111**	**18857**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					8126.19	14.29	3413	6		1397	
		Раздел 3 Стены и перегородки									
24	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	12.217	5040.03	35.28	61574	431	16959	39938	109633
					3616.60	15.63	44184	191		8121	
25	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	9.943	5521.17	35.20	54897	350	18587	32504	94393
					3616.61	15.59	35960	155		6992	
26	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	12.568	395	--	4964	--	4964	--	5361
					--	--	--	--		397	
		Раздел 4 Перекрытие чердачное									
29	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	10.6875	8219	--	87841	--	87841	--	94868
					--	--	--	--		7027	
		Раздел 5 Кровля									
46	1110-0106-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение переплетами одинарными- окно фронтона	м2	1	10812.00	103.00	10812	103	4270	5836	17980
					6439.00	45.00	6439	45		1332	
47	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.03	7966.67	33.33	239	1	184	49	311
					1800.00	--	54	--		23	
48	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0.64	9792.00	--	6267	--	6267	--	6768
					--	--	--	--		501	
49	1115-0403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2	0.768	1809.90	2.60	1390	2	417	778	2341
					1264.32	1.30	971	1		173	
50	1110-0107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами- чердачная дверь	м2	1.12	5179.46	109.82	5801	123	173	5004	11669
					4915.18	49.11	5505	55		864	
51	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92/блок дверной чердачный 1,6х0,7/	м2	1.12	8181.34	--	9163	--	9163	--	9896
					--	--	--	--		733	
52	2113-0407-0207 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 4 мм ГОСТ 18124-95	м2	0.96	635.00	--	610	--	610	--	658
					--	--	--	--		49	
53	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	298.00	--	596	--	596	--	644
					--	--	--	--		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.031	7870.97	32.26	244	1	188	50	318
					1774.19	--	55	--		24	
55	1115-0403-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Блоки дверные, подготовленные под вторую окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3.024	455.03	0.33	1376	1	665	569	2101
					234.79	0.33	710	1		156	
		Раздел 6 Двери									
56	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	17.01	1876.07	96.12	31912	1635	11009	17993	53897
					1132.75	42.56	19268	724		3992	
57	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные окрашенные ЛПН 21-10	м2	1.68	15269	--	25652	--	25652	--	27704
					--	--	--	--		2052	
58	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	1654	--	4962	--	4962	--	5359
					--	--	--	--		397	
		Раздел 7 Окна									
59	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	8.4	1580.05	94.52	13272	794	5214	6832	21713
					864.76	38.93	7264	327		1608	
60	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	3.58	1499.16	148.88	5367	533	1661	3070	9112
					886.31	66.48	3173	238		675	
61	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0.74	2400	148.65	1776	110	1010	635	2604
					886.49	66.22	656	49		193	
62	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4.32	12663.00	--	54704	--	54704	--	59080
					--	--	--	--		4376	
63	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0.75	3690.67	97.33	2768	73	1768	860	3918
					1236.00	38.67	927	29		290	
64	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	9.6	238.75	4.69	2292	45	384	1695	4306
					194.06	2.08	1863	20		319	
65	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	3	852	--	2556	--	2556	--	2760
					--	--	--	--		204	
66	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	6.6	1151	--	7597	--	7597	--	8205
					--	--	--	--		608	
67	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	12	113	--	1356	--	1356	--	1464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		108	
68	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
69	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.00354	2842972	--	10064	--	10064	--	10869
					--	--	--	--		805	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
70	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	4.37	1215.33	5.26	5311	23	1002	3865	9910
					980.78	1.83	4286	8		734	
71	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4.37	260.18	2.52	1137	11	7	899	2199
					256.06	1.14	1119	5		163	
72	СТ2900-0001-0030	Натяжные потолки	м2	16.8	1250.00	--	21000	--	21000	--	22680
					--	--	--	--		1680	
73	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	174.93	976.60	5.43	170836	950	18276	136741	332183
					866.69	1.85	151610	324		24606	
74	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	34.26	1450.47	5.43	49693	186	19814	26781	82593
75	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	169.88	395	--	67103	--	67103	--	72471
					--	--	--	--		5368	
76	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	7.03	497	--	3494	--	3494	--	3774
					--	--	--	--		280	
77	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.03096	2842972	--	88018	--	88018	--	95059
					--	--	--	--		7041	
78	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124.66	231.73	2.46	28887	307	215	22801	55823
					227.54	1.09	28365	136		4135	
79	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	52.25	127.69	1.00	6672	52	1422	4177	11717
					99.48	0.44	5198	23		868	
80	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	7.88	804.19	1.02	6337	8	3879	1962	8963
					310.91	0.38	2450	3		664	
		Раздел 9 Полы									
		9.1 Помещения 4,5,6,7,8									
82	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит ЦСП. Устройство	м2 покрытия	53.7	1993.50	20.50	107051	1101	84402	20712	137984
					401.27	9.05	21548	486		10221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип пола II. Помещение 2									
85	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	1.8354	3622.10	0.54	6648	1	--	4786	12349
					3621.55	--	6647	--		915	
86	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3059	4190.91	1471.07	1282	450	1	954	2415
					2716.57	601.50	831	184		179	
87	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3496	25858.12	5.72	9040	2	7966	1008	10852
					3066.36	--	1072	--		804	
88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	
89	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	
90	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
					315.33	0.23	1378	1		216	
		9.3 Помещение 1									
91	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	8.51	537.37	11.87	4573	101	999	3307	8510
					408.11	5.29	3473	45		630	
		Тип IV.Помещение 3									
96	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3	0.6448	3621.28	--	2335	--	--	1681	4337
					3621.28	--	2335	--		321	
97	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.2821	4190.00	1471.11	1182	415	1	880	2227
					2715.35	602.62	766	170		165	
98	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3224	25865.38	6.20	8339	2	7348	930	10011
					3067.62	--	989	--		742	
99	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1.075	4286.51	1146.05	4608	1232	--	3471	8725
					3140.47	294.88	3376	317		646	
100	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.03	734.99	1.24	2962	5	1818	1071	4356
					282.63	--	1139	--		323	
101	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.06	116.25	0.37	937	3	906	26	1040
					3.47	--	28	--		77	
102	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4.03	1270.22	6.95	5119	28	1037	3822	9656
					1005.96	2.98	4054	12		715	
		Раздел 10 Крыльцо									
103	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60.00	5.13	234	20		41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030	520	1818	312	3	1548	3635
					2505	240	1503	144		269	
105	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715.00	501.67	1629	301		497	
106	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10.00	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
107	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838.00	589.10	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
109	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.30	--	6474	--		2168	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
115	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	75.86	701.66	10.60	53228	804	--	40113	100808
					691.06	4.69	52424	356		7467	
116	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 6 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	135.39	180.40	12.83	24424	1737	1553	19712	47667
					156.10	5.67	21134	768		3531	
117	2107-0509-0504 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 6 мм	м2	138.77475	838.00	--	116293	--	116293	--	125596
					--	--	--	--		9303	
118	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных. Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	73		14590	
119	СТ2900-0001-0088	Фасадная плитка "Технониколь" "Hauberk"	м2	136.782	2304.00	--	315146	--	315146	--	340358
					--	--	--	--		25212	
120	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
121	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.0036	2842972	--	10235	--	10235	--	11054
					--	--	--	--		819	
122	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0.108	10580	--	1143	--	1143	--	1234
					--	--	--	--		91	
123	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оконных отливов	м2 покрытия	7.2	2423.33	1.67	17448	12	11046	5883	25197
					887.50	0.69	6390	5		1866	
124	1134-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство	м2 площади	22.1	4765.34	42.40	105314	937	72679	24532	140234
					1434.30	26.29	31698	581		10388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	22.1	701.67	10.59	15507	234	--	11687	29370
					691.09	4.71	15273	104		2175	
126	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	2.21	10580	--	23382	--	23382	--	25253
					--	--	--	--		1871	
127	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	22.1	2426.47	13.89	53625	307	32482	14460	73532
					942.81	5.48	20836	121		5447	
		13.2 Вентиляционный стояк									
142	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0.036	83555.56	944.44	3008	34	2260	655	3956
					19833.33	388.89	714	14		293	
143	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0.18	18740	--	3373	--	3373	--	3643
					--	--	--	--		270	
144	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Фартук и кожух из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2.6	2423.08	1.54	6300	4	3989	2124	9098
					887.31	0.77	2307	2		674	
145	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0611	233605	--	14273	--	14273	--	15415
					--	--	--	--		1142	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	55425	3925	55425	3925	2878	49211	113007
					48622	1593	48622	1593		8371	
4	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	382	--	382	--	54	321	759
					328	--	328	--		56	
5	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	341.17	9.00	4094	108	98	3855	8585
					324.00	3.83	3888	46		636	
6	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12	124	--	1488	--	1488	--	1607
					--	--	--	--		119	
7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	38	341.68	8.92	12984	339	332	12209	27208
					324.03	3.82	12313	145		2015	
8	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	38	199	--	7562	--	7562	--	8167
					--	--	--	--		605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2.5	344.40	9.20	861	23	28	804	1798
					324	4	810	10		133	
10	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2.5	473	--	1183	--	1183	--	1278
					--	--	--	--		95	
11	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	6.75	968.89	136.74	6540	923	1083	4855	12307
					671.70	62.22	4534	420		912	
12	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	0.18	18209	--	3278	--	3278	--	3540
					--	--	--	--		262	
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9.4	1420	0.74	13348	7	7469	4700	19492
					624.68	0.32	5872	3		1444	
15	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15	шт.	6	937	--	5622	--	5622	--	6072
					--	--	--	--		450	
16	2304-0601-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21898	--	21898	--	21898	--	23650
					--	--	--	--		1752	
17	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	14241	297.00	14241	297	10434	3557	19222
					3510	120.00	3510	120		1424	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	6	250.50	--	1503	--	656	830	2520
					141.17	--	847	--		187	
		Раздел 2. Вентиляция									
20	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 100x100 НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	0.6	4793.33	20.00	2876	12	1987	864	4039
					1461.67	8.33	877	5		299	
21	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 160x160	м2 поверхности воздуховодов	2.56	4791.80	19.14	12267	49	8477	3688	17231
					1461.33	8.59	3741	22		1276	
22	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка кожуха 210x210	м2 поверхности воздуховодов	0.84	4791.67	19.05	4025	16	2781	1210	5654
					1461.9	8.33	1228	7		419	
23	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	0.003	23235	--	70	--	70	--	76
					--	--	--	--		6	
24	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3505	25	3505	25	2980	501	4326
					500	11	500	11		320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	1166.11	13.44	10495	121	103	10066	22206
					1141.22	--	10271	--		1645	
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	1255.5	15.5	2511	31	16	2415	5320
					1232.00	--	2464	--		394	
3	1116-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	3	13146	203	39438	609	32443	6397	49502
					2128.67	47.33	6386	142		3667	
4	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	475	25	475	25	17	435	983
					433	11	433	11		73	
		Раздел 2. Трубопровод горячей воды подающей Т3									
9	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1166.14	13.57	8163	95	80	7828	17270
					1141.14	--	7988	--		1279	
		Раздел 3. Канализация К1									
10	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	667.75	0.25	2671	1	23	2594	5686
					661.75	--	2647	--		421	
11	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2.44	643.44	0.41	1570	1	21	1518	3335
					634.43	0.41	1548	1		247	
12	2302-0301-0926 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 110x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3688	--	11064	--	11064	--	11949
					--	--	--	--		885	
13	2302-0301-0917 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 50x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	745	--	745	--	745	--	805
					--	--	--	--		60	
14	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6372	--	6372	--	6372	--	6882
					--	--	--	--		510	
15	2302-0301-1020 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 50x2x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1308	--	1308	--	1308	--	1413
					--	--	--	--		105	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	2562	232	2562	232	64	1686	4588
					2266	76	2266	76		340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2580	33	2580	33	397	1556	4467
					2150	11	2150	11		331	
		1.2 Щит распределительный									
5	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	4429	961	4429	961	69	2675	7672
					3399	316	3399	316		568	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	1338.20	0.40	6691	2	1314	3870	11406
					1075	--	5375	--		845	
		Раздел 2 Осветительная арматура									
7	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	4	1439.75	--	5759	--	3	4144	10695
					1439	--	5756	--		792	
8	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	1	1089	--	1089	--	1	783	2022
					1088	--	1088	--		150	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
9	СТ2900-0001-0001	Колодка клемная на 3 зажима	шт	2	264	--	528	--	528	--	570
					--	--	--	--		42	
10	СТ2900-0001-0002	Колодка клемная на 4 зажима	шт	3	444	--	1332	--	1332	--	1439
					--	--	--	--		107	
11	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	757	5	757	5	27	523	1382
					725	1	725	1		102	
12	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	408.31	1.31	5308	17	283	3610	9631
					385.23	0.46	5008	6		713	
13	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	416.50	2.00	833	4	13	588	1535
					408	0.50	816	1		114	
14	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	428	2.00	428	2	7	302	788
					419	--	419	--		58	
15	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	384	2.00	384	2	8	269	705
					374	--	374	--		52	
16	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
17	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
18	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	19	275	--	5225	--	5225	--	5643
					--	--	--	--		418	
		Раздел 4. Кабели, провода									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	160	78.79	1.33	12606	212	556	8574	22874
					73.99	0.44	11838	70		1694	
20	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	41	167.15	--	6853	--	1219	4056	11782
					137.41	--	5634	--		873	
		Раздел 5. Трубы									
21	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	160	157.21	3.78	25153	605	872	17186	45727
					147.98	1.20	23677	192		3387	
22	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	10	179.3	4.8	1793	48	54	1228	3263
					169.1	1.5	1691	15		242	
		Раздел 6 Молниезащита, заземление									
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1358.5	--	2717	--	--	1956	5047
					1358.5	--	2717	--		374	
24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	578.9	12.1	5789	121	4188	1083	7422
					148.0	2.4	1480	24		550	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	708.5	--	1417	--	--	1020	2632
					708.5	--	1417	--		195	
26	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3951.33	89.67	11854	269	8731	2100	15070
					951.33	20.67	2854	62		1116	
27	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	470.6	2.4	7059	36	840	4455	12435
					412.20	0.33	6183	5		921	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.27	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.73	4.27	4582	128		726	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429	--	429	--	429	--	463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		34	
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		107	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.80	30.10	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15.00	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
9	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15591	--	15591	--	15591	--	16838
					--	--	--	--		1247	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.05	28520	2280	1426	114	1115	204	1760
					3940	440	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770	745	1770	745	--	1142	3145
					1025	334	1025	334		233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.5	1452.5	2163	581	1297	491	2866
					712.5	607.5	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400	--	1136	--	1013	116	1352
					3075	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.80	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.5	17.5	3231	7	825	2255	5925
					5997.5	--	2399	--		439	
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800	--	632	--	498	125	818
					3350	--	134	--		61	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.08	8112.04	1470.37	8761	1588	4241	3365	13096
					2714.81	600.00	2932	648		970	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.8	1455.83	--	6988	--	6430	603	8198
					116.25	--	558	--		607	
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	2912.54	--	69901	--	47490	21066	98244
					933.79	--	22411	--		7277	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	639.81	0.98	26872	41	535	28419	59714
					626.10	0.43	26296	18		4423	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.672	46248	--	31079	--	31079	--	33565
					--	--	--	--		2486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	**5104-0103-5601 РСНБ РК 2015**	**Котлы отопительные на твердом топливе марки "Куппер Практик 14, тепловая мощность отопительной системы 14 кВт**	**комплект**	**1**	**187450.00**	**--**	**187450**	**--**		**--**	**187450**
					--	**--**	**--**	**--**	**187450**	**--**	
2	**1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1.0606**	**9229.64**	**69.12**	**9789**	**73**	**8601**	**1123**	**11785**
					1051.63	**29.25**	**1115**	**31**		**873**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
11	**1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**1.67**	**44289.32**	**6558.03**	**73963**	**10952**	**44318**	**22629**	**104320**
					11193.48	**2493.90**	**18693**	**4165**		**7727**	
12	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1**	**19408.00**	**--**	**19408**	**--**	**19408**	**--**	**20961**
					--	**--**	**--**	**--**		**1553**	
13	**СТПРАЙС лист**	**Пенетрон**	**кг**	**10.4478**	**1448.88**	**--**	**15138**	**--**	**15138**	**--**	**16349**
					--	**--**	**--**	**--**		**1211**	
14	**СТПРАЙС лист**	**Пенекрит**	**кг**	**27.45954**	**1189.69**	**--**	**32668**	**--**	**32668**	**--**	**35282**
					--	**--**	**--**	**--**		**2613**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**2968253**	**44691**	**1779808**	**857826**	**4117170**
							956309	**17074**	**187450**	**291084**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**187450**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**187450**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**120926**				
	Материалы		Тенге				**19432**				
	Всего заработная плата		Тенге					**88196**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11262**				
		Накладные расходы	Тенге				**63501**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14754**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**199181**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**88196**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2327335**				
	Материалы		Тенге				**508706**				
	Всего заработная плата		Тенге					**747616**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**937375**				
	Местные материалы		Тенге				**112354**				
		Накладные расходы	Тенге				**665583**				
		Сметная прибыль	Тенге				**239433**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3232352**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**754**
		Сметная заработная плата	Тенге					**747616**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**58587**				
	Материалы		Тенге				**32482**				
	Всего заработная плата		Тенге					**20957**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4962**				
		Накладные расходы	Тенге				**14460**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5844**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**78891**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20957**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**273954**				
	Материалы		Тенге				**73091**				
	Всего заработная плата		Тенге					**116615**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**80140**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сдача и испытание		Тенге				2142				
		Накладные расходы	Тенге				114282				
		Сметная прибыль	Тенге				31059				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				419296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					116615			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				4117170				
				ДОМ №53							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 2 Фундаменты									
		2.4 Бетонный столб под котел									
19	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Ж/б ростверк. Устройство**	**м3**	**0.42**	**34164.29**	**47.62**	**14349**	**20**	**10916**	**3111**	**18857**
					8126.19	**14.29**	**3413**	**6**		**1397**	
		Раздел 5 Кровля									
33	**1110-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**18**	**105.72**	**1.00**	**1903**	**18**	**1331**	**506**	**2602**
					30.78	**0.44**	**554**	**8**		**193**	
35	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**91.93**	**70.58**	**4.71**	**6489**	**433**	**--**	**5644**	**13103**
					65.87	**0.87**	**6055**	**80**		**971**	
43	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка - фронтон**	**м3**	**0.16**	**27162.50**	**937.50**	**4346**	**150**	**1021**	**2914**	**7841**
					19843.75	**393.75**	**3175**	**63**		**581**	
		Раздел 6 Двери									
55	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**17.01**	**1876.07**	**96.12**	**31912**	**1635**	**11009**	**17993**	**53897**
					1132.75	**42.56**	**19268**	**724**		**3992**	
56	**2109-0102-0217 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные входные однопольные окрашенные ЛПН 21-10**	**м2**	**1.68**	**15269**	**--**	**25652**	**--**	**25652**	**--**	**27704**
					--	**--**	**--**	**--**		**2052**	
57	**2109-0404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**3**	**1654**	**--**	**4962**	**--**	**4962**	**--**	**5359**
					--	**--**	**--**	**--**		**397**	
		Раздел 7 Окна									
63	**1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	**м**	**9.6**	**238.75**	**4.69**	**2292**	**45**	**384**	**1695**	**4306**
					194.06	**2.08**	**1863**	**20**		**319**	
64	**2109-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**3**	**852**	**--**	**2556**	**--**	**2556**	**--**	**2760**
					--	**--**	**--**	**--**		**204**	
65	**2109-0205-0103 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**6.6**	**1151**	**--**	**7597**	**--**	**7597**	**--**	**8204**
					--	**--**	**--**	**--**		**608**	
66	**2109-0206-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**12**	**113**	**--**	**1356**	**--**	**1356**	**--**	**1464**
					--	**--**	**--**	**--**		**108**	
67	**1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами**	**м откоса**	**36**	**356.64**	**1.69**	**12839**	**61**	**1837**	**9871**	**24527**
					303.92	**0.75**	**10941**	**27**		**1817**	
68	**2113-0816-3505 РСНБ РК 2015**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**0.00354**	**2842972**	**--**	**10064**	**--**	**10064**	**--**	**10869**
					--	**--**	**--**	**--**		**805**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
70	СТ2900-0001-0030	Натяжные потолки	м2	16.8	1250	--	21000	--	21000	--	22680
					--	--	--	--		1680	
72	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	174.93	976.60	5.43	170836	950	18276	136741	332183
					866.69	1.85	151610	324		24606	
73	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	34.26	1450.47	5.43	49693	186	19814	26781	82592
					866.70	1.87	29693	64		6118	
76	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.03096	2842972	--	88018	--	88018	--	95059
					--	--	--	--		7041	
77	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124.66	231.73	2.46	28887	307	215	22801	55823
					227.54	1.09	28365	136		4135	
78	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	52.25	127.69	1.00	6672	52	1422	4177	11717
					99.48	0.44	5198	23		868	
79	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	7.88	804.19	1.02	6337	8	3879	1962	8963
					310.91	0.38	2450	3		664	
		Раздел 9 Полы									
		9.1 Помещения 4,5,6,7,8									
81	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит ЦСП. Устройство	м2 покрытия	53.7	1993.50	20.50	107051	1101	84402	20712	137984
					401.27	9.05	21548	486		10221	
		9.2 Помещение 2									
84	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	1.8354	3622.10	0.54	6648	1	--	4786	12349
					3621.55	--	6647	--		915	
85	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3059	4190.91	1471.07	1282	450	1	954	2415
					2716.57	601.50	831	184		179	
86	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3496	25858.12	5.72	9040	2	7966	1008	10852
					3066.36	--	1072	--		804	
87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	
88	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	
89	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
					315.33	0.23	1378	1		216	
		Тип IV.Помещение 3									
95	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3	0.6448	3621.28	--	2335	--	--	1681	4337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3621.28	--	2335	--		321	
96	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.2821	4190.00	1471.11	1182	415	1	880	2227
					2715.35	602.62	766	170		165	
97	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3224	25865.38	6.20	8339	2	7348	930	10011
					3067.62	--	989	--		742	
98	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1.075	4286.52	1146.05	4608	1232	--	3471	8725
					3140.47	294.88	3376	317		646	
99	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.03	734.99	1.24	2962	5	1818	1071	4356
					282.63	--	1139	--		323	
100	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.06	116.25	0.37	937	3	906	26	1040
					3.47	--	28	--		77	
101	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4.03	1270.22	6.95	5119	28	1037	3822	9656
					1005.96	2.98	4054	12		715	
		Раздел 10 Крыльцо									
102	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60.00	5.13	234	20		41	
103	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030	520	1818	312	3	1548	3635
					2505	240	1503	144		269	
104	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715.00	501.67	1629	301		497	
105	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10.00	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
106	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838.00	589.10	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
107	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.02941	47704.86	8840.53	1403	260	39	762	2338
					37538.25	--	1104	--		173	
108	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.30	--	6474	--		2168	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
117	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных. Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
118	СТ2900-0001-0088	Фасадная плитка "Технониколь" "Hauberk"	м2	136.782	2304.00	--	315146	--	315146	--	340358
					--	--	--	--		25212	
119	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.0036	2842972	--	10235	--	10235	--	11054
					--	--	--	--		819	
121	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0.108	10580	--	1143	--	1143	--	1234
					--	--	--	--		91	
122	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оконных отливов	м2 покрытия	7.2	2423.33	1.67	17448	12	11046	5883	25197
					887.50	0.69	6390	5		1866	
126	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	8.5	2426.47	13.89	20625	118	12493	5562	28282
					942.81	5.48	8014	47		2095	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	55425	3925	55425	3925	2878	49211	113007
					48622	1593	48622	1593		8371	
4	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	382	--	382	--	54	321	759
					328	--	328	--		56	
9	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2.5	344	9	861	23	28	804	1798
					324	4	810	10		133	
10	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2.5	473	--	1183	--	1183	--	1278
					--	--	--	--		95	
11	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	6.75	968.89	136.74	6540	923	1083	4855	12307
					671.70	62.22	4534	420		912	
12	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	0.18	18209	--	3278	--	3278	--	3540
					--	--	--	--		262	
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9.4	1420	0.74	13348	7	7469	4700	19492
					624.68	0.32	5872	3		1444	
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52.5	70.53	0.97	3703	51	20	3559	7843
					69.18	--	3632	--		581	
15	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15	шт.	6	937	--	5622	--	5622	--	6072
					--	--	--	--		450	
16	2304-0601-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21898	--	21898	--	21898	--	23650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1752	
17	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	14241	297	14241	297	10434	3557	19222
					3510	120	3510	120		1424	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	6	250.50	--	1503	--	656	830	2520
					141.17	--	847	--		187	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
7	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	528	--	528	--	201	320	916
					327	--	327	--		68	
8	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	683	--	683	--	401	276	1036
					282	--	282	--		77	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	2562	232	2562	232	64	1686	4588
					2266	76	2266	76		340	
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2580	33	2580	33	397	1556	4467
					2150	11	2150	11		331	
		Раздел 2 Осветительная арматура									
7	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	4	1439.75	--	5759	--	3	4144	10695
					1439	--	5756	--		792	
8	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	1	1089	--	1089	--	1	783	2022
					1088	--	1088	--		150	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
9	СТ2900-0001-0001	Колодка клемная на 3 зажима	шт	2	264	--	528	--	528	--	570
					--	--	--	--		42	
10	СТ2900-0001-0002	Колодка клемная на 4 зажима	шт	3	444	--	1332	--	1332	--	1439
					--	--	--	--		107	
11	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	757	5	757	5	27	523	1382
					725	1	725	1		102	
12	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	408.31	1.31	5308	17	283	3610	9631
					385.23	0.46	5008	6		713	
13	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	416.50	2.00	833	4	13	588	1535
					408.00	0.50	816	1		114	
14	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	428	2	428	2	7	302	788
					419	--	419	--		58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	384	2	384	2	8	269	705
					374	--	374	--		52	
16	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
17	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
18	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	19	275.00	--	5225	--	5225	--	5643
					--	--	--	--		418	
		Раздел 6 Молниезащита, заземление									
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1358.50	--	2717	--	--	1956	5047
					1358.50	--	2717	--		374	
24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	578.90	12.10	5789	121	4188	1083	7422
					148.00	2.40	1480	24		550	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	708.50	--	1417	--	--	1020	2632
					708.50	--	1417	--		195	
26	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3951.33	89.67	11854	269	8731	2100	15070
					951.33	20.67	2854	62		1116	
27	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	470.60	2.40	7059	36	840	4455	12435
					412.20	0.33	6183	5		921	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.28	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.74	4.25	4582	128		726	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301.00	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123.00	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967.00	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380.00	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429.00	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420.00	--	1092	--	1092	--	1179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		87	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178.00	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340.00	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		107	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (ПРОКОЛ)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.27	--	7552	--	--	5437	14028
					1358.27	--	7552	--		1039	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	2731	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.80	30.10	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15.00	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
9	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15591	--	15591	--	15591	--	16838
					--	--	--	--		1247	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927	--	12927	--	12927	--	13961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1034	
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.05	28520	2280	1426	114	1115	203	1760
					3940	440	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770	745	1770	745	--	1142	3145
					1025	334	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.5	1452.5	2163	581	1297	491	2866
					712.5	607.5	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400.00	--	1136	--	1013	116	1352
					3075.00	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.80	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.50	17.50	3231	7	825	2255	5925
					5997.50	--	2399	--		439	
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800	--	632	--	498	125	818
					3350	--	134	--		61	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.08	8112.04	1470.37	8761	1588	4241	3365	13096
					2714.81	600.00	2932	648		970	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.8	1455.83	--	6988	--	6430	603	8198
					116.25	--	558	--		607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	2912.54	--	69901	--	47490	21066	98244
					933.79	--	22411	--		7277	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	639.81	0.98	26872	41	535	28419	59714
					626.10	0.43	26296	18		4423	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.672	46248	--	31079	--	31079	--	33565
					--	--	--	--		2486	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	5104-0103-5601 РСНБ РК 2015	Котлы отопительные на твердом топливе марки "Куппер Практик 14, тепловая мощность отопительной системы 14 кВт	комплект	1	187450.00	--	187450	--		--	187450
					--	--	--	--	187450	--	
2	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1.0606	9232.35	69.12	9792	73	8604	1123	11789
					1051.63	29.25	1115	31		873	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
11	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1.67	44289.32	6558.03	73963	10952	44318	22629	104320
					11193.48	2493.90	18693	4165		7727	
12	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408.00	--	19408	--	19408	--	20961
					--	--	--	--		1553	
13	СТПРАЙС лист	Пенетрон	кг	10.4478	1448.88	--	15138	--	15138	--	16349
					--	--	--	--		1211	
14	СТПРАЙС лист	Пенекрит	кг	27.45954	1189.69	--	32668	--	32668	--	35282
					--	--	--	--		2613	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2004759	35746	1155682	576999	2773303
							625884	13194	187450	191541	
	Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				63401				
	Материалы		Тенге				15348				
	Всего заработная плата		Тенге					35989			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11262				
		Накладные расходы	Тенге				25912				
		Сметная прибыль	Тенге				7145				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				96458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					35989			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1581114				
	Материалы		Тенге				377472				
	Всего заработная плата		Тенге					527743			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				545242				
	Местные материалы		Тенге				112354				
		Накладные расходы	Тенге				479907				
		Сметная прибыль	Тенге				164882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2225902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								532
		Сметная заработная плата	Тенге					527743			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26990				
	Материалы		Тенге				12532				
	Всего заработная плата		Тенге					9164			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4962				
		Накладные расходы	Тенге				6323				
		Сметная прибыль	Тенге				2665				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				35979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9164			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				145805				
	Материалы		Тенге				24358				
	Всего заработная плата		Тенге					66181			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52147				
	Сдача и испытание		Тенге				1835				
		Накладные расходы	Тенге				64858				
		Сметная прибыль	Тенге				16853				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				227515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					66181			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2773303				
				ДОМ №54							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 2 Фундаменты									
		2.4 Бетонный столб под котел									
19	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Ж/б ростверк. Устройство**	**м3**	**0.42**	**34164.29**	**47.62**	**14349**	**20**	**10916**	**3111**	**18857**
					8126.19	**14.29**	**3413**	**6**		**1397**	
		Раздел 3 Стены и перегородки									
		Перегородки									
24	**1110-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	**м2 перегородок**	**12.217**	**5040.03**	**35.28**	**61574**	**431**	**16959**	**39938**	**109633**
					3616.60	**15.63**	**44184**	**191**		**8121**	
25	**1110-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	**м2 перегородок**	**9.943**	**5521.17**	**35.20**	**54897**	**350**	**18587**	**32503**	**94393**
					3616.61	**15.59**	**35960**	**155**		**6992**	
26	**2203-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**12.568**	**395.00**	**--**	**4964**	**--**	**4964**	**--**	**5361**
					--	**--**	**--**	**--**		**397**	
		Раздел 6 Двери									
56	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**17.01**	**1876.07**	**96.12**	**31912**	**1635**	**11009**	**17993**	**53897**
					1132.75	**42.56**	**19268**	**724**		**3992**	
57	**2109-0102-0217 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные входные однопольные окрашенные ЛПН 21-10**	**м2**	**1.68**	**15269.00**	**--**	**25652**	**--**	**25652**	**--**	**27704**
					--	**--**	**--**	**--**		**2052**	
58	**2109-0404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**3**	**1654.00**	**--**	**4962**	**--**	**4962**	**--**	**5359**
					--	**--**	**--**	**--**		**397**	
		Раздел 7 Окна									
59	**1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**8.4**	**1580.05**	**94.52**	**13272**	**794**	**5214**	**6832**	**21713**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					864.76	38.93	7264	327		1608	
60	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	3.58	1499.16	148.88	5367	533	1661	3070	9112
					886.31	66.48	3173	238		675	
61	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0.74	2400.00	148.65	1776	110	1010	635	2604
					886.49	66.22	656	49		193	
62	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4.32	12663.00	--	54704	--	54704	--	59080
					--	--	--	--		4376	
63	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0.75	3690.67	97.33	2768	73	1768	860	3918
					1236.00	38.67	927	29		290	
64	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	9.6	238.75	4.69	2292	45	384	1695	4306
					194.06	2.08	1863	20		319	
65	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	3	852.00	--	2556	--	2556	--	2760
					--	--	--	--		204	
66	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	6.6	1151.00	--	7597	--	7597	--	8205
					--	--	--	--		608	
67	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	12	113.00	--	1356	--	1356	--	1464
					--	--	--	--		108	
68	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
69	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.00354	2842972.00	--	10064	--	10064	--	10869
					--	--	--	--		805	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
70	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	4.37	1215.33	5.26	5311	23	1002	3865	9910
					980.78	1.83	4286	8		734	
71	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4.37	260.18	2.52	1137	11	7	899	2199
					256.06	1.14	1119	5		163	
72	СТ2900-0001-0030	Натяжные потолки	м2	16.8	1250.00	--	21000	--	21000	--	22680
					--	--	--	--		1680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	174.93	976.60	5.43	170836	950	18276	136741	332183
					866.69	1.85	151610	324		24606	
74	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	34.26	1450.47	5.43	49693	186	19814	26781	82592
					866.70	1.87	29693	64		6118	
75	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	169.88	395.00	--	67103	--	67103	--	72471
					--	--	--	--		5368	
76	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	7.03	497.00	--	3494	--	3494	--	3774
					--	--	--	--		280	
77	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.03096	2842972.00	--	88018	--	88018	--	95059
					--	--	--	--		7041	
78	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124.66	231.73	2.46	28887	307	215	22800	55823
					227.54	1.09	28365	136		4135	
79	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	52.25	127.69	1.00	6672	52	1422	4177	11717
					99.48	0.44	5198	23		868	
80	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	7.88	804.19	1.02	6337	8	3879	1962	8963
					310.91	0.38	2450	3		664	
		Раздел 9 Полы									
		9.1 Помещения 4,5,6,7,8									
82	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит ЦСП. Устройство	м2 покрытия	53.7	1993.50	20.50	107051	1101	84402	20712	137984
					401.27	9.05	21548	486		10221	
		Помещение 2									
85	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	1.8354	3622.10	0.54	6648	1	--	4786	12349
					3621.55	--	6647	--		915	
86	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3059	4190.91	1471.07	1282	450	1	954	2415
					2716.57	601.50	831	184		179	
87	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3496	25858.12	5.72	9040	2	7966	1008	10852
					3066.36	--	1072	--		804	
88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	
89	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	
90	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
					315.33	0.23	1378	1		216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип IV.Помещение 3									
96	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3	0.6448	3621.28	--	2335	--	--	1681	4337
					3621.28	--	2335	--		321	
97	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.2821	4190.00	1471.11	1182	415	1	880	2227
					2715.35	602.62	766	170		165	
98	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3224	25865.38	6.20	8339	2	7348	930	10011
					3067.62	--	989	--		741	
99	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1.075	4286.52	1146.05	4608	1232	--	3471	8725
					3140.47	294.88	3376	317		646	
100	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.03	734.99	1.24	2962	5	1818	1071	4356
					282.63	--	1139	--		323	
101	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.06	116.25	0.37	937	3	906	26	1040
					3.47	--	28	--		77	
102	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4.03	1270.22	6.95	5119	28	1037	3822	9656
					1005.96	2.98	4054	12		715	
		Раздел 10 Крыльцо									
103	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60.00	5.13	234	20		41	
104	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030.00	520.00	1818	312	3	1548	3635
					2505.00	240.00	1503	144		269	
105	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715.00	501.67	1629	301		497	
106	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10.00	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
107	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838.00	589.10	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
108	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.02941	47704.86	8840.53	1403	260	39	762	2338
					37538.25	--	1104	--		173	
109	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.30	--	6474	--		2168	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
118	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных "Технониколь" Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
119	СТ2900-0001-0088	Фасадная плитка "Технониколь" "Hauberk"	м2	136.782	2304.00	--	315146	--	315146	--	340358
					--	--	--	--		25212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка на клею	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
121	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.0036	2842972.00	--	10235	--	10235	--	11054
					--	--	--	--		819	
122	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0.108	10580.00	--	1143	--	1143	--	1234
					--	--	--	--		91	
123	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оконных отливов	м2 покрытия	7.2	2423.33	1.67	17448	12	11046	5883	25197
					887.50	0.69	6390	5		1867	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	55425.00	3925.00	55425	3925	2878	49211	113007
					48622.00	1593.00	48622	1593		8371	
4	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	382.00	--	382	--	54	321	759
					328.00	--	328	--		56	
5	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	341.17	9.00	4094	108	98	3855	8585
					324.00	3.83	3888	46		636	
6	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12	124.00	--	1488	--	1488	--	1607
					--	--	--	--		119	
7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	38	341.68	8.92	12984	339	332	12209	27208
					324.03	3.82	12313	145		2015	
8	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	38	199.00	--	7562	--	7562	--	8167
					--	--	--	--		605	
9	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2.5	344.40	9.20	861	23	28	804	1798
					324.00	4.00	810	10		133	
10	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2.5	473.00	--	1183	--	1183	--	1278
					--	--	--	--		95	
11	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	6.75	968.89	136.74	6540	923	1083	4855	12307
					671.70	62.22	4534	420		912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	0.18	18209.00	--	3278	--	3278	--	3540
					--	--	--	--		262	
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9.4	1420.00	0.74	13348	7	7469	4700	19492
					624.68	0.32	5872	3		1444	
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52.5	70.53	0.97	3703	51	20	3559	7843
					69.18	--	3632	--		581	
15	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРД латунные, DN 15	шт.	6	937.00	--	5622	--	5622	--	6072
					--	--	--	--		450	
16	2304-0601-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21898.00	--	21898	--	21898	--	23650
					--	--	--	--		1752	
71	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	14241.00	297.00	14241	297	10434	3557	19222
					3510.00	120.00	3510	120		1424	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	6	250.50	--	1503	--	656	830	2520
					141.17	--	847	--		187	
		Раздел 2. Вентиляция									
20	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 100х100 НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	0.6	4793.33	20.00	2876	12	1987	864	4039
					1461.67	8.33	877	5		299	
21	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 160х160	м2 поверхности воздуховодов	2.56	4791.80	19.14	12267	49	8477	3688	17231
					1461.33	8.59	3741	22		1276	
22	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка кожуха 210х210	м2 поверхности воздуховодов	0.84	4791.67	19.05	4025	16	2781	1210	5654
					1461.90	8.33	1228	7		419	
23	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	0.003	23235.00	--	70	--	70	--	76
					--	--	--	--		6	
24	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3505.00	25.00	3505	25	2980	501	4326
					500.00	11.00	500	11		320	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	1166.11	13.44	10495	121	103	10066	22206
					1141.22	--	10271	--		1645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1255.50	15.50	2511	31	16	2415	5320
					1232.00	--	2464	--		394	
		Раздел 2. Трубопровод горячей воды подающей Т3									
11	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1166.14	13.57	8163	95	80	7828	17270
					1141.14	--	7988	--		1279	
		Раздел 3. Канализация К1									
12	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	667.75	0.25	2671	1	23	2594	5686
					661.75	--	2647	--		421	
13	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2.44	643.44	0.41	1570	1	21	1518	3335
					634.43	0.41	1548	1		247	
15	2302-0301-0926 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 110x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3688.00	--	11064	--	11064	--	11949
					--	--	--	--		885	
16	2302-0301-0917 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 50x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	745.00	--	745	--	745	--	805
					--	--	--	--		60	
17	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6372.00	--	6372	--	6372	--	6882
					--	--	--	--		510	
18	2302-0301-1020 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 50x2x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1308.00	--	1308	--	1308	--	1413
					--	--	--	--		105	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	2562.00	232.00	2562	232	64	1686	4588
					2266.00	76.00	2266	76		340	
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2580.00	33.00	2580	33	397	1556	4467
					2150.00	11.00	2150	11		331	
		1.2 Щит распределительный									
5	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт.	1	4429.00	961.00	4429	961	69	2675	7672
					3399.00	316.00	3399	316		568	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	1338.20	0.40	6691	2	1314	3870	11406
					1075.00	--	5375	--		845	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
18	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	19	275.00	--	5225	--	5225	--	5643
					--	--	--	--		418	
		Раздел 4. Кабели, провода									
19	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	160	78.79	1.33	12606	212	556	8574	22874
					73.99	0.44	11838	70		1694	
20	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	41	167.15	--	6853	--	1219	4056	11782
					137.41	--	5634	--		873	
		Раздел 5. Трубы									
21	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	160	157.21	3.78	25153	605	872	17186	45727
					147.98	1.20	23677	192		3387	
22	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	10	179.30	4.80	1793	48	54	1228	3263
					169.10	1.50	1691	15		242	
		Раздел 6 Молниезащита, заземление									
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1358.50	--	2717	--	--	1956	5047
					1358.50	--	2717	--		374	
24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	578.90	12.10	5789	121	4188	1083	7422
					148.00	2.40	1480	24		550	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	708.50	--	1417	--	--	1020	2632
					708.50	--	1417	--		195	
26	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3951.33	89.67	11854	269	8731	2100	15070
					951.33	20.67	2854	62		1116	
27	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	470.60	2.40	7059	36	840	4455	12435
					412.20	0.33	6183	5		921	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.28	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.74	4.25	4582	128		726	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301.00	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123.00	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967.00	--	1967	--	1967	--	2124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		157	
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380.00	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429.00	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420.00	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178.00	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340.00	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		107	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (ПРОКОЛ)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.27	--	7552	--	--	5437	14028
					1358.27	--	7552	--		1039	
2	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	5	7987.65	5831.05	39938	29155	52	26300	71537
					2146.15	3166.90	10731	15835		5299	
3	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	157	--	785	--	785	--	848
					--	--	--	--		63	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	2731	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.8	30.1	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
9	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15591.00	--	15591	--	15591	--	16838
					--	--	--	--		1247	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.05	28520	2280	1426	114	1115	203	1760
					3940	440	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770	745	1770	745	--	1142	3145
					1025	334	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.5	1452.5	2163	581	1297	491	2866
					712.5	607.5	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400	--	1136	--	1013	116	1352
					3075	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.8	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.5	17.50	3231	7	825	2255	5925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					5997.5	--	2399	--		439	
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800	--	632	--	498	125	818
					--	--	--	--		1332	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.08	8110.04	1470.37	8761	1588	4241	3365	13096
					2714.81	600	2932	648		970	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.8	1455.83	--	6988	--	6430	603	8198
					116.25	--	558	--		607	
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	2912.54	--	69901	--	47490	21066	98244
					933.79	--	22411	--		7277	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	639.81	0.98	26872	41	535	28419	59714
					626.1	0.43	26296	18		4423	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.672	46248	--	31079	--	31079	--	33565
					--	--	--	--		2486	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	5104-0103-5601 РСНБ РК 2015	Котлы отопительные на твердом топливе марки "Куппер Практик 14, тепловая мощность отопительной системы 14 кВт	комплект	1	187450	--	187450	--		--	187450
					--	--	--	--	187450	--	
2	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1.0606	9232.35	69.12	9792	73	8604	1123	11789
					1051.63	29.25	1115	31		873	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
11	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1.67	44289.32	6558.03	73963	10952	44318	22629	104320
					11193.48	2493.90	18693	4165		7727	
12	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408.00	--	19408	--	19408	--	20961
					--	--	--	--		1553	
13	СТПРАЙС лист	Пенетрон	кг	10.4478	1448.88	--	15138	--	15138	--	16349
					--	--	--	--		1211	
14	СТПРАЙС лист	Пенекрит	кг	27.45954	1189.69	--	32668	--	32668	--	35282
					--	--	--	--		2613	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2420092	69095	1364852	749373	3408027
							798697	30652	187450	238557	
	Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				104310				
	Материалы		Тенге				19012				
	Всего заработная плата		Тенге					72028			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11262				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				51860				
		Сметная прибыль	Тенге				12494				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				168664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					72028			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1882891				
	Материалы		Тенге				421381				
	Всего заработная плата		Тенге					642944			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				673717				
	Местные материалы		Тенге				112354				
		Накладные расходы	Тенге				585743				
		Сметная прибыль	Тенге				197491				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2666125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								644
		Сметная заработная плата	Тенге					642944			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6365				
	Материалы		Тенге				39				
	Всего заработная плата		Тенге					1104			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4962				
		Накладные расходы	Тенге				762				
		Сметная прибыль	Тенге				570				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1104			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				239075				
	Материалы		Тенге				40651				
	Всего заработная плата		Тенге					113275			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				81471				
	Сдача и испытание		Тенге				2142				
		Накладные расходы	Тенге				111009				
		Сметная прибыль	Тенге				28007				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				378091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					113275			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3408027				
				ДОМ №56							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 2 Фундаменты									
		2.1 Ростверк 350х400									
7	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**10.5**	**278.29**	**24.19**	**2922**	**254**	**--**	**2613**	**5978**
					254.10	**10.67**	**2668**	**112**		**443**	
8	**2111-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1.05**	**10580.00**	**--**	**11109**	**--**	**11109**	**--**	**11998**
					--	**--**	**--**	**--**		**889**	
		2.1 Ростверк 250х400									
18	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**0.5**	**7136.00**	**--**	**3568**	**--**	**1600**	**1830**	**5830**
					3936.00	**--**	**1968**	**--**		**432**	
19	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**6.6**	**24361.06**	**--**	**160783**	**--**	**134804**	**24160**	**199738**
					3936.21	**--**	**25979**	**--**		**14795**	
		Бетонный столб под котел									
20	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Ж/б ростверк. Устройство**	**м3**	**0.42**	**34164.29**	**47.62**	**14349**	**20**	**10916**	**3111**	**18857**
					8126.19	**14.29**	**3413**	**6**		**1397**	
		Раздел 3 Стены и перегородки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перегородки									
25	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	12.217	5040.03	35.28	61574	431	16959	39938	109633
					3616.60	15.63	44184	191		8121	
26	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	9.943	5521.17	35.20	54897	350	18587	32504	94393
					3616.61	15.59	35960	155		6992	
27	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	12.568	395.00	--	4964	--	4964	--	5361
					--	--	--	--		397	
		Раздел 4 Перекрытие чердачное									
30	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	10.6875	8219.00	--	87841	--	87841	--	94868
					--	--	--	--		7027	
		Раздел 5 Кровля									
42	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов, фронтонов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	18.3	1327.92	22.35	24301	409	--	21665	49643
					1305.57	9.84	23892	180		3677	
43	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.33994	68546.00	--	23302	--	23302	--	25166
					--	--	--	--		1864	
45	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка - фронтон	м3	0.16	27162.50	937.50	4346	150	1021	2914	7841
					19843.75	393.75	3175	63		581	
46	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.16	7875.00	18.75	1260	3	972	257	1638
					1781.25	6.25	285	1		121	
47	1110-0106-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение переплетами одинарными-окно фронтона	м2	1	10812.00	103.00	10812	103	4270	5836	17980
					6439.00	45.00	6439	45		1332	
48	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.03	7966.67	33.33	239	1	184	49	311
					1800.00	--	54	--		23	
49	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0.64	9792.00	--	6267	--	6267	--	6768
					--	--	--	--		501	
50	1115-0403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2	0.768	1809.90	2.60	1390	2	417	778	2341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1264.32	1.30	971	1		173	
51	1110-0107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами- чердачная дверь	м2	1.12	5179.46	109.82	5801	123	173	5004	11669
					4915.18	49.11	5505	55		864	
52	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1.12	8181.34	--	9163	--	9163	--	9896
					--	--	--	--		733	
53	2113-0407-0207 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 4 мм ГОСТ 18124-95	м2	0.96	635.00	--	610	--	610	--	659
					--	--	--	--		49	
54	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	298.00	--	596	--	596	--	644
					--	--	--	--		48	
55	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.031	7870.97	32.26	244	1	188	49	318
					1774.19	--	55	--		23	
56	1115-0403-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Блоки дверные, подготовленные под вторую окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3.024	455.03	0.33	1376	1	665	569	2101
					234.79	0.33	710	1		156	
		Раздел 6 Двери									
57	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	17.01	1876.07	96.12	31912	1635	11009	17993	53897
					1132.75	42.56	19268	724		3992	
58	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные окрашенные ЛПН 21-10	м2	1.68	15269.00	--	25652	--	25652	--	27704
					--	--	--	--		2052	
55	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	1654	--	4962	--	4962	--	5359
					--	--	--	--		397	
		Раздел 7 Окна									
60	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	8.4	1580.12	94.52	13273	794	5215	6832	21713
					864.76	38.93	7264	327		1608	
61	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	3.58	1499.16	148.88	5367	533	1661	3070	9112
					886.31	66.48	3173	238		675	
62	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0.74	2400.00	148.65	1776	110	1010	635	2604
					886.49	66.22	656	49		193	
63	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4.32	12663.00	--	54704	--	54704	--	59080
					--	--	--	--		4376	
64	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0.75	3690.67	97.33	2768	73	1768	860	3918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1236.00	38.67	927	29		290	
65	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	9.6	238.75	4.69	2292	45	384	1695	4306
					194.06	2.08	1863	20		319	
66	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	3	852.00	--	2556	--	2556	--	2760
					--	--	--	--		204	
67	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	6.6	1151.00	--	7597	--	7597	--	8205
					--	--	--	--		608	
68	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	12	113.00	--	1356	--	1356	--	1464
					--	--	--	--		108	
69	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
70	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.00354	2842972.00	--	10064	--	10064	--	10869
					--	--	--	--		805	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
71	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	4.37	1215.33	5.26	5311	23	1002	3865	9910
					980.78	1.83	4286	8		734	
72	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4.37	260.18	2.52	1137	11	7	899	2199
					256.06	1.14	1119	5		163	
73	СТ2900-0001-0030	Натяжные потолки	м2	16.8	1250.00	--	21000	--	21000	--	22680
					--	--	--	--		1680	
74	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	174.93	976.60	5.43	170836	950	18276	136741	332183
					866.69	1.85	151610	324		24606	
75	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	34.26	1450.47	5.43	49693	186	19814	26781	82592
					866.70	1.87	29693	64		6118	
76	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	169.88	395.00	--	67103	--	67103	--	72471
					--	--	--	--		5368	
77	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	7.03	497.00	--	3494	--	3494	--	3774
					--	--	--	--		280	
78	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.03096	2842972.00	--	88018	--	88018	--	95059
					--	--	--	--		7041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124.66	231.73	2.46	28887	307	215	22801	55823
					227.54	1.09	28365	136		4135	
80	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	52.25	127.69	1.00	6672	52	1422	4177	11717
					99.48	0.44	5198	23		868	
81	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	7.88	804.19	1.02	6337	8	3879	1962	8963
					310.91	0.38	2450	3		664	
		Раздел 9 Полы									
		Тип пола I. Помещения 4,5,6,7,8									
82	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	53.7	469.93	11.86	25235	637	2682	20865	49788
					408.12	5.23	21916	281		3688	
83	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит ЦСП. Устройство	м2 покрытия	53.7	1993.50	20.50	107051	1101	84402	20712	137984
					401.27	9.05	21548	486		10221	
		Тип пола II. Помещение 2									
86	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	1.8354	3622.10	0.54	6648	1	--	4786	12349
					3621.55	--	6647	--		915	
87	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3059	4190.91	1471.07	1282	450	1	954	2415
					2716.57	601.50	831	184		179	
88	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3496	25858.12	5.72	9040	2	7966	1008	10852
					3066.36	--	1072	--		804	
89	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	
90	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	
91	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
					315.33	0.23	1378	1		216	
		Тип пола III. Помещение 1									
92	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	8.51	537.37	11.87	4573	101	999	3307	8510
					408.11	5.29	3473	45		630	
		Тип IV.Помещение 3									
		9.1 Помещение 3									
97	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3	0.6448	3621.28	--	2335	--	--	1681	4337
					3621.28	--	2335	--		321	
98	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.2821	4190	1471.11	1182	415	1	880	2227
					2715.35	602.62	766	170		165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3224	25865.38	6.20	8339	2	7348	930	10011
					3067.62	--	989	--		742	
100	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1.075	4286.52	1146.05	4608	1232	--	3471	8725
					3140.47	294.88	3376	317		646	
101	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.03	734.99	1.24	2962	5	1818	1071	4356
					282.63	--	1139	--		323	
102	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.06	116.25	0.37	937	3	906	26	1040
					3.47	--	28	--		77	
103	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4.03	1270.22	6.95	5119	28	1037	3822	9656
					1005.96	2.98	4054	12		715	
		Раздел 10 Крыльцо									
104	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60.00	5.13	234	20		41	
105	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030	520	1818	312	3	1548	3635
					2505	240	1503	144		269	
106	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715.00	501.67	1629	301		497	
107	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10.00	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
108	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838	589.10	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
109	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.02941	47704.86	8840.53	1403	260	39	762	2338
					37538.25	--	1104	--		173	
110	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.30	--	6474	--		2168	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
116	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	75.86	701.66	10.60	53228	804	--	40113	100808
					691.06	4.69	52424	356		7467	
117	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	135.39	180.40	12.83	24425	1737	1553	19712	47667
					156.10	5.67	21134	768		3531	
118	2107-0509-0504 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 6 мм	м2	138.77475	838.00	--	116293	--	116293	--	125596
					--	--	--	--		9303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных "Технониколь". Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
120	СТ2900-0001-0088	Фасадная плитка "Технониколь" "Hauberk"	м2	136.782	2304.00	--	315146	--	315146	--	340358
					--	--	--	--		25212	
125	1134-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство	м2 площади	22.1	4765.34	42.40	105314	937	72679	24532	140234
					1434.30	26.29	31698	581		10388	
126	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	22.1	701.69	10.59	15507	234	--	11687	29370
					691.09	4.71	15273	104		2176	
127	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	2.21	10580.00	--	23382	--	23382	--	25253
					--	--	--	--		1871	
128	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из стального листа. Монтаж	м2	22.1	2426.47	13.89	53625	307	32482	14460	73532
					942.81	5.48	20836	121		5447	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									
5	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	341.17	9.00	4094	108	98	3855	8585
					324.00	3.83	3888	46		636	
6	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12	124.00	--	1488	--	1488	--	1607
					--	--	--	--		119	
7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	38	341.68	8.92	12984	339	332	12209	27208
					324.03	3.82	12313	145		2015	
8	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	38	199.00	--	7562	--	7562	--	8167
					--	--	--	--		605	
11	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	6.75	968.89	136.74	6540	923	1083	4855	12307
					671.70	62.22	4534	420		912	
12	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	0.18	18209.00	--	3278	--	3278	--	3540
					--	--	--	--		262	
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9.4	1420.00	0.74	13348	7	7469	4700	19492
					624.68	0.32	5872	3		1444	
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52.5	70.53	0.97	3703	51	20	3559	7843
					69.18	--	3632	--		581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15	шт.	6	937.00	--	5622	--	5622	--	6072
					--	--	--	--		450	
16	2304-0601-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21898.00	--	21898	--	21898	--	23650
					--	--	--	--		1752	
17	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	14241.00	297.00	14241	297	10434	3557	19222
					3510.00	120.00	3510	120		1424	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	6	250.50	--	1503	--	656	830	2520
					141.17	--	847	--		187	
		Раздел 2. Вентиляция									
20	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 100х100 НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	0.6	4793.33	20.00	2876	12	1987	864	4039
					1461.67	8.33	877	5		299	
21	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 160х160	м2 поверхности воздуховодов	2.56	4791.80	19.14	12267	49	8477	3688	17231
					1461.33	8.59	3741	22		1276	
22	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка кожуха 210х210	м2 поверхности воздуховодов	0.84	4791.67	19.05	4025	16	2781	1210	5654
					1461.90	8.33	1228	7		419	
23	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	0.003	23235.00	--	70	--	70	--	76
					--	--	--	--		6	
24	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами 150х150	зонт	1	3505.00	25.00	3505	25	2980	501	4326
					500.00	11.00	500	11		320	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	1166.11	13.44	10495	121	103	10066	22206
					1141.22	--	10271	--		1645	
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	1255.50	15.50	2511	31	16	2415	5320
					1232.00	--	2464	--		394	
		Раздел 2. Трубопровод горячей воды подающей Т3									
11	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1166.14	13.57	8163	95	80	7828	17270
					1141.14	--	7988	--		1279	
		Раздел 3. Канализация К1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	667.75	0.25	2671	1	23	2594	5686
					661.75	--	2647	--		421	
13	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2.44	643.44	0.41	1570	1	21	1518	3335
					634.43	0.41	1548	1		247	
14	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	9	643.56	0.44	5792	4	78	5598	12301
					634.44	0.22	5710	2		911	
15	2302-0301-0926 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 110x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3688.00	--	11064	--	11064	--	11949
					--	--	--	--		885	
16	2302-0301-0917 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 50x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	745.00	--	745	--	745	--	805
					--	--	--	--		60	
17	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6372.00	--	6372	--	6372	--	6882
					--	--	--	--		510	
18	2302-0301-1020 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 50x2x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1308.00	--	1308	--	1308	--	1413
					--	--	--	--		105	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	2562	232	2562	232	64	1686	4588
					2266	76	2266	76		340	
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2580	33	2580	33	397	1556	4467
					2150	11	2150	11		331	
		1.2 Щит распределительный									
5	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт.	1	4429.00	961.00	4429	961	69	2675	7672
					3399.00	316.00	3399	316		568	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	1338.20	0.40	6691	2	1314	3870	11406
					1075.00	--	5375	--		845	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
9	СТ2900-0001-0001	Колодка клемная на 3 зажима	шт	2	264.00	--	528	--	528	--	570
					--	--	--	--		42	
10	СТ2900-0001-0002	Колодка клемная на 4 зажима	шт	3	444.00	--	1332	--	1332	--	1439
					--	--	--	--		107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	757.00	5.00	757	5	27	523	1382
					725.00	1.00	725	1		102	
12	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	408.31	1.31	5308	17	283	3610	9631
					385.23	0.46	5008	6		713	
13	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	416.50	2.00	833	4	13	588	1535
					408.00	0.50	816	1		114	
14	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	428.00	2.00	428	2	7	302	788
					419.00	--	419	--		58	
15	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	384.00	2.00	384	2	8	269	705
					374.00	--	374	--		52	
16	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
17	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
18	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	19	275	--	5225	--	5225	--	5643
					--	--	--	--		418	
		Раздел 4. Кабели, провода									
19	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	160	78.79	1.33	12606	212	556	8574	22874
					73.99	0.44	11838	70		1694	
20	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	41	167.15	--	6853	--	1219	4056	11782
					137.41	--	5634	--		873	
		Раздел 5. Трубы									
21	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	160	157.21	3.78	25154	605	872	17186	45727
					147.98	1.20	23677	192		3387	
22	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	10	179.30	4.80	1793	48	54	1228	3263
					169.10	1.50	1691	15		242	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.27	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.73	4.27	4582	128		726	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123	--	4246	--	4246	--	4586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		107	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (ПРОКОЛ)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.27	--	7552	--	--	5437	14028
					1358.27	--	7552	--		1039	
2	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром до 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	20	7987.65	5831.05	159753	116621	209	105198	286147
					2146.15	3166.90	42923	63338		21196	
3	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20	157.00	--	3140	--	3140	--	3391
					--	--	--	--		251	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	2731.00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.8	30.1	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
9	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15591.00	--	15591	--	15591	--	16838
					--	--	--	--		1247	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.05	28520	2280	1426	114	1115	203	1760
					3940	440	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770	745	1770	745	--	1142	3145
					1025	334	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.5	1452.5	2163	581	1297	491	2866
					712.5	607.5	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400	--	1136	--	1013	116	1352
					3075	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.8	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.5	17.50	3231	7	825	2255	5925
					5997.5	--	2399	--		439	
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800	--	632	--	498	125	818
					3350	--	134	--		61	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.08	8110.04	1470.37	8761	1588	4241	3365	13096
					2714.81	600	2932	648		970	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.8	1455.83	--	6988	--	6430	603	8198
					116.25	--	558	--		607	
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	2912.54	--	69901	--	47490	21066	98244
					933.79	--	22411	--		7277	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	639.81	0.98	26872	41	535	28419	59714
					626.1	0.43	26296	18		4423	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.672	46248	--	31079	--	31079	--	33565
					--	--	--	--		2486	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
11	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1.67	44289.32	6558.03	73963	10952	44318	22629	104320
					11193.48	2493.90	18693	4165		7727	
12	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408.00	--	19408	--	19408	--	20961
					--	--	--	--		1553	
13	СТПРАЙС лист	Пенетрон	кг	10.4478	1448.88	--	15138	--	15138	--	16349
					--	--	--	--		1211	
14	СТПРАЙС лист	Пенекрит	кг	27.45954	1189.69	--	32668	--	32668	--	35282
					--	--	--	--		2613	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3011604	157887	1852208	963156	4292740
							1001512	79125	--	317973	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				89376				
	Материалы		Тенге				5669				
	Всего заработная плата		Тенге					70744			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11262				
		Накладные расходы	Тенге				50935				
		Сметная прибыль	Тенге				11225				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				151537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					70744			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2682654				
	Материалы		Тенге				641014				
	Всего заработная плата		Тенге					921355			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				942761				
	Местные материалы		Тенге				102204				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				831851				
		Сметная прибыль	Тенге				281160				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3795665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								918
		Сметная заработная плата	Тенге					921355			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				59990				
	Материалы		Тенге				32521				
	Всего заработная плата		Тенге					22061			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4962				
		Накладные расходы	Тенге				15222				
		Сметная прибыль	Тенге				6017				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				81229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					22061			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				179583				
	Материалы		Тенге				29169				
	Всего заработная плата		Тенге					66477			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82643				
	Сдача и испытание		Тенге				602				
		Накладные расходы	Тенге				65148				
		Сметная прибыль	Тенге				19578				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				264309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					66477			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				4292740				
				ДОМ №57							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 2 Фундаменты									
		2.1 Ростверк 350х400									
7	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**10.5**	**278.29**	**24.19**	**2922**	**254**	**--**	**2613**	**5978**
					254.10	**10.67**	**2668**	**112**		**443**	
8	**2111-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1.05**	**10580.00**	**--**	**11109**	**--**	**11109**	**--**	**11998**
					--	**--**	**--**	**--**		**889**	
		2.1 Ростверк 250х400									
18	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**0.5**	**7136.00**	**--**	**3568**	**--**	**1600**	**1830**	**5830**
					3936.00	**--**	**1968**	**--**		**432**	
19	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**6.6**	**24361.06**	**--**	**160783**	**--**	**134804**	**24160**	**199738**
					3936.21	**--**	**25979**	**--**		**14795**	
		Бетонный столб под котел									
20	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Ж/б ростверк. Устройство**	**м3**	**0.42**	**34164.29**	**47.62**	**14349**	**20**	**10916**	**3111**	**18857**
					8126.19	**14.29**	**3413**	**6**		**1397**	
		Раздел 3 Стены и перегородки									
		Перегородки									
25	**1110-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	**м2 перегородок**	**12.217**	**5040.03**	**35.28**	**61574**	**431**	**16959**	**39938**	**109633**
					3616.60	**15.63**	**44184**	**191**		**8121**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	9.943	5521.17	35.20	54897	350	18587	32504	94393
					3616.61	15.59	35960	155		6992	
27	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	12.568	395.00	--	4964	--	4964	--	5361
					--	--	--	--		397	
		Раздел 4 Перекрытие чердачное									
30	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	10.6875	8219.00	--	87841	--	87841	--	94868
					--	--	--	--		7027	
		Раздел 5 Кровля									
35	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	18	105.72	1.00	1903	18	1331	506	2602
					30.78	0.44	554	8		193	
42	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов, фронтонов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	18.3	1327.92	22.35	24301	409	--	21665	49643
					1305.57	9.84	23892	180		3677	
43	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.33994	68546.00	--	23302	--	23302	--	25166
					--	--	--	--		1864	
45	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка - фронтон	м3	0.16	27162.50	937.50	4346	150	1021	2914	7841
					19843.75	393.75	3175	63		581	
46	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.16	7875.00	18.75	1260	3	972	257	1638
					1781.25	6.25	285	1		121	
47	1110-0106-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение переплетами одинарными- окно фронтона	м2	1	10812.00	103.00	10812	103	4270	5836	17980
					6439.00	45.00	6439	45		1332	
48	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.03	7966.67	33.33	239	1	184	49	311
					1800.00	--	54	--		23	
49	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0.64	9792.00	--	6267	--	6267	--	6768
					--	--	--	--		501	
50	1115-0403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2	0.768	1809.90	2.60	1390	2	417	778	2341
					1264.32	1.30	971	1		173	
51	1110-0107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами- чердачная дверь	м2	1.12	5179.46	109.82	5801	123	173	5004	11669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4915.18	49.11	5505	55		864	
52	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1.12	8181.34	--	9163	--	9163	--	9896
					--	--	--	--		733	
53	2113-0407-0207 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 4 мм ГОСТ 18124-95	м2	0.96	635.00	--	610	--	610	--	659
					--	--	--	--		49	
54	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	298.00	--	596	--	596	--	644
					--	--	--	--		48	
55	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.031	7870.97	32.26	244	1	188	49	318
					1774.19	--	55	--		23	
56	1115-0403-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Блоки дверные, подготовленные под вторую окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3.024	455.03	0.33	1376	1	665	569	2101
					234.79	0.33	710	1		156	
		Раздел 6 Двери									
58	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные окрашенные ЛПН 21-10	м2	1.68	15269.00	--	25652	--	25652	--	27704
					--	--	--	--		2052	
		Раздел 7 Окна									
60	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	8.4	1580.12	94.52	13273	794	5215	6832	21713
					864.76	38.93	7264	327		1608	
61	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	3.58	1499.16	148.88	5367	533	1661	3070	9112
					886.31	66.48	3173	238		675	
62	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0.74	2400.00	148.65	1776	110	1010	635	2604
					886.49	66.22	656	49		193	
63	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4.32	12663.00	--	54704	--	54704	--	59080
					--	--	--	--		4376	
64	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0.75	3690.67	97.33	2768	73	1768	860	3918
					1236.00	38.67	927	29		290	
65	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	9.6	238.75	4.69	2292	45	384	1695	4306
					194.06	2.08	1863	20		319	
66	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	3	852.00	--	2556	--	2556	--	2760
					--	--	--	--		204	
67	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	6.6	1151.00	--	7597	--	7597	--	8205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		608	
68	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	12	113.00	--	1356	--	1356	--	1464
					--	--	--	--		108	
69	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
70	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.00354	2842972.00	--	10064	--	10064	--	10869
					--	--	--	--		805	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
71	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	4.37	1215.33	5.26	5311	23	1002	3865	9910
					980.78	1.83	4286	8		734	
72	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4.37	260.18	2.52	1137	11	7	899	2199
					256.06	1.14	1119	5		163	
74	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	174.93	976.60	5.43	170836	950	18276	136741	332183
					866.69	1.85	151610	324		24606	
75	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	34.26	1450.47	5.43	49693	186	19814	26781	82592
					866.70	1.87	29693	64		6118	
76	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	169.88	395.00	--	67103	--	67103	--	72471
					--	--	--	--		5368	
77	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	7.03	497.00	--	3494	--	3494	--	3774
					--	--	--	--		280	
78	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.03096	2842972.00	--	88018	--	88018	--	95059
					--	--	--	--		7041	
79	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124.66	231.73	2.46	28887	307	215	22801	55823
					227.54	1.09	28365	136		4135	
80	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	52.25	127.69	1.00	6672	52	1422	4177	11717
					99.48	0.44	5198	23		868	
		Раздел 9 Полы									
		Тип пола I. Помещения 4,5,6,7,8									
82	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	53.7	469.93	11.86	25235	637	2682	20865	49788
					408.12	5.23	21916	281		3688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит ЦСП. Устройство	м2 покрытия	53.7	1993.50	20.50	107051	1101	84402	20712	137984
					401.27	9.05	21548	486		10221	
		Тип пола II. Помещение 2									
86	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	1.8354	3622.10	0.54	6648	1	--	4786	12349
					3621.55	--	6647	--		915	
87	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3059	4190.91	1471.07	1282	450	1	954	2415
					2716.57	601.50	831	184		179	
88	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3496	25858.12	5.72	9040	2	7966	1008	10852
					3066.36	--	1072	--		804	
89	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	
90	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	
91	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
					315.33	0.23	1378	1		216	
		Тип пола III. Помещение 1									
92	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	8.51	537.37	11.87	4573	101	999	3307	8510
					408.11	5.29	3473	45		630	
		9.1 Помещение 3									
97	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3	0.6448	3621.28	--	2335	--	--	1681	4337
					3621.28	--	2335	--		321	
98	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.2821	4190	1471.11	1182	415	1	880	2227
					2715.35	602.62	766	170		165	
99	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3224	25865.38	6.20	8339	2	7348	930	10011
					3067.62	--	989	--		742	
100	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1.075	4286.52	1146.05	4608	1232	--	3471	8725
					3140.47	294.88	3376	317		646	
101	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.03	734.99	1.24	2962	5	1818	1071	4356
					282.63	--	1139	--		323	
102	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.06	116.25	0.37	937	3	906	26	1040
					3.47	--	28	--		77	
103	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4.03	1270.22	6.95	5119	28	1037	3822	9656
					1005.96	2.98	4054	12		715	
		Раздел 10 Крыльцо									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60.00	5.13	234	20		41	
105	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030	520	1818	312	3	1548	3635
					2505	240	1503	144		269	
106	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715.00	501.67	1629	301		497	
107	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10.00	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
108	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838	589.10	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
109	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.02941	47704.86	8840.53	1403	260	39	762	2338
					37538.25	--	1104	--		173	
110	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.30	--	6474	--		2168	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
116	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	75.86	701.66	10.60	53228	804	--	40113	100808
					691.06	4.69	52424	356		7467	
117	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	135.39	180.40	12.83	24425	1737	1553	19712	47667
					156.10	5.67	21134	768		3531	
118	2107-0509-0504 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 6 мм	м2	138.77475	838.00	--	116293	--	116293	--	125596
					--	--	--	--		9303	
119	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных "Технониколь". Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
120	СТ2900-0001-0088	Фасадная плитка "Технониколь" "Hauberk"	м2	136.782	2304.00	--	315146	--	315146	--	340358
					--	--	--	--		25212	
125	1134-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство	м2 площади	22.1	4765.34	42.40	105314	937	72679	24532	140234
					1434.30	26.29	31698	581		10388	
126	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	22.1	701.69	10.59	15507	234	--	11687	29370
					691.09	4.71	15273	104		2176	
127	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	2.21	10580.00	--	23382	--	23382	--	25253
					--	--	--	--		1871	
128	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из стального листа. Монтаж	м2	22.1	2426.47	13.89	53625	307	32482	14460	73532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					942.81	5.48	20836	121		5447	
		Раздел 13 Разные работы									
		Вентиляционный стояк									
143	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0.036	83555.56	944.44	3008	34	2260	655	3956
					19833.33	388.89	714	14		293	
144	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0.18	18740.00	--	3373	--	3373	--	3643
					--	--	--	--		270	
145	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Фартук и кожух из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2.6	2423.08	1.54	6300	4	3989	2124	9098
					887.31	0.77	2307	2		674	
146	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0611	233605.00	--	14273	--	14273	--	15415
					--	--	--	--		1142	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									
5	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	341.17	9.00	4094	108	98	3855	8585
					324.00	3.83	3888	46		636	
6	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12	124.00	--	1488	--	1488	--	1607
					--	--	--	--		119	
7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	38	341.68	8.92	12984	339	332	12209	27208
					324.03	3.82	12313	145		2015	
8	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	38	199.00	--	7562	--	7562	--	8167
					--	--	--	--		605	
11	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	6.75	968.89	136.74	6540	923	1083	4855	12307
					671.70	62.22	4534	420		912	
12	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	0.18	18209.00	--	3278	--	3278	--	3540
					--	--	--	--		262	
15	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15	шт.	6	937.00	--	5622	--	5622	--	6072
					--	--	--	--		450	
16	2304-0601-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21898.00	--	21898	--	21898	--	23650
					--	--	--	--		1752	
17	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	14241.00	297.00	14241	297	10434	3557	19222
					3510.00	120.00	3510	120		1424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	6	250.50	--	1503	--	656	830	2520
					141.17	--	847	--		187	
		Раздел 2. Вентиляция									
20	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 100х100 НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	0.6	4793.33	20.00	2876	12	1987	864	4039
					1461.67	8.33	877	5		299	
21	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 160х160	м2 поверхности воздуховодов	2.56	4791.80	19.14	12267	49	8477	3688	17231
					1461.33	8.59	3741	22		1276	
22	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка кожуха 210х210	м2 поверхности воздуховодов	0.84	4791.67	19.05	4025	16	2781	1210	5654
					1461.90	8.33	1228	7		419	
23	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	0.003	23235.00	--	70	--	70	--	76
					--	--	--	--		6	
24	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами 150х150	зонт	1	3505.00	25.00	3505	25	2980	501	4326
					500.00	11.00	500	11		320	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	1166.11	13.44	10495	121	103	10066	22206
					1141.22	--	10271	--		1645	
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	1255.50	15.50	2511	31	16	2415	5320
					1232.00	--	2464	--		394	
		Раздел 2. Трубопровод горячей воды подающей Т3									
11	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1166.14	13.57	8163	95	80	7828	17270
					1141.14	--	7988	--		1279	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 3. Канализация К1									
12	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	667.75	0.25	2671	1	23	2594	5686
					661.75	--	2647	--		421	
13	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2.44	643.44	0.41	1570	1	21	1518	3335
					634.43	0.41	1548	1		247	
14	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	9	643.56	0.44	5792	4	78	5598	12301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					634.44	0.22	5710	2		911	
15	2302-0301-0926 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 110x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3688.00	--	11064	--	11064	--	11949
					--	--	--	--		885	
16	2302-0301-0917 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 50x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	745.00	--	745	--	745	--	805
					--	--	--	--		60	
17	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6372.00	--	6372	--	6372	--	6882
					--	--	--	--		510	
18	2302-0301-1020 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 50x2x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1308.00	--	1308	--	1308	--	1413
					--	--	--	--		105	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	2562	232	2562	232	64	1686	4588
					2266	76	2266	76		340	
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2580	33	2580	33	397	1556	4467
					2150	11	2150	11		331	
		1.2 Щит распределительный									
5	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт.	1	4429.00	961.00	4429	961	69	2675	7672
					3399.00	316.00	3399	316		568	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	1338.20	0.40	6691	2	1314	3870	11406
					1075.00	--	5375	--		845	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
18	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм x 40 мм	шт.	19	275	--	5225	--	5225	--	5643
					--	--	--	--		418	
		Раздел 4. Кабели, провода									
19	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	160	78.79	1.33	12606	212	556	8574	22874
					73.99	0.44	11838	70		1694	
20	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	41	167.15	--	6853	--	1219	4056	11782
					137.41	--	5634	--		873	
		Раздел 5. Трубы									
21	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	160	157.21	3.78	25154	605	872	17186	45727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					147.98	1.20	23677	192		3387	
22	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	10	179.30	4.80	1793	48	54	1228	3263
					169.10	1.50	1691	15		242	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.27	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.73	4.27	4582	128		726	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		107	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (ПРОКОЛ)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.27	--	7552	--	--	5437	14028
					1358.27	--	7552	--		1039	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	2731.00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.8	30.1	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
9	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15591.00	--	15591	--	15591	--	16838
					--	--	--	--		1247	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.05	28520	2280	1426	114	1115	203	1760
					3940	440	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770	745	1770	745	--	1142	3145
					1025	334	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.5	1452.5	2163	581	1297	491	2866
					712.5	607.5	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400	--	1136	--	1013	116	1352
					3075	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.8	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.5	17.50	3231	7	825	2255	5925
					5997.5	--	2399	--		439	
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800	--	632	--	498	125	818
					3350	--	134	--		61	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.08	8110.04	1470.37	8761	1588	4241	3365	13096
					2714.81	600	2932	648		970	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.8	1455.83	--	6988	--	6430	603	8198
					116.25	--	558	--		607	
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	2912.54	--	69901	--	47490	21066	98244
					933.79	--	22411	--		7277	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	639.81	0.98	26872	41	535	28419	59714
					626.1	0.43	26296	18		4423	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.672	46248	--	31079	--	31079	--	33565
					--	--	--	--		2486	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
11	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1.67	44289.32	6558.03	73963	10952	44318	22629	104320
					11193.48	2493.90	18693	4165		7727	
12	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408.00	--	19408	--	19408	--	20961
					--	--	--	--		1553	
13	СТПРАЙС лист	Пенетрон	кг	10.4478	1448.88	--	15138	--	15138	--	16349
					--	--	--	--		1211	
14	СТПРАЙС лист	Пенекрит	кг	27.45954	1189.69	--	32668	--	32668	--	35282
					--	--	--	--		2613	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2784678	39583	1823470	826315	3899873
							921628	15071	--	288874	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				79608				
	Материалы		Тенге				5253				
	Всего заработная плата		Тенге					61420			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11262				
		Накладные расходы	Тенге				44222				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				9906				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				133737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					61420			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2477302				
	Материалы		Тенге				626028				
	Всего заработная плата		Тенге					790373			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				937548				
	Местные материалы		Тенге				102204				
		Накладные расходы	Тенге				705282				
		Сметная прибыль	Тенге				254607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3437191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								807
		Сметная заработная плата	Тенге					790373			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				55028				
	Материалы		Тенге				32521				
	Всего заработная плата		Тенге					22061			
		Накладные расходы	Тенге				15222				
		Сметная прибыль	Тенге				5620				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				75870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					22061			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				172740				
	Материалы		Тенге				29149				
	Всего заработная плата		Тенге					62845			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79503				
	Сдача и испытание		Тенге				602				
		Накладные расходы	Тенге				61588				
		Сметная прибыль	Тенге				18746				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				253075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					62845			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3899873				
				ДОМ №58							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 2 Фундаменты									
		2.1 Ростверк 350х400									
7	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**10.5**	**278.29**	**24.19**	**2922**	**254**	**--**	**2613**	**5978**
					254.10	**10.67**	**2668**	**112**		**443**	
8	**2111-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1.05**	**10580.00**	**--**	**11109**	**--**	**11109**	**--**	**11998**
					--	**--**	**--**	**--**		**889**	
		2.1 Ростверк 250х400									
18	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**0.5**	**7136.00**	**--**	**3568**	**--**	**1600**	**1830**	**5830**
					3936.00	**--**	**1968**	**--**		**432**	
19	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**6.6**	**24361.06**	**--**	**160783**	**--**	**134804**	**24160**	**199738**
					3936.21	**--**	**25979**	**--**		**14795**	
		Бетонный столб под котел									
20	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Ж/б ростверк. Устройство**	**м3**	**0.42**	**34164.29**	**47.62**	**14349**	**20**	**10916**	**3111**	**18857**
					8126.19	**14.29**	**3413**	**6**		**1397**	
		Раздел 3 Стены и перегородки									
		Перегородки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	12.217	5040.03	35.28	61574	431	16959	39938	109633
					3616.60	15.63	44184	191		8121	
26	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	9.943	5521.17	35.20	54897	350	18587	32504	94393
					3616.61	15.59	35960	155		6992	
27	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	12.568	395.00	--	4964	--	4964	--	5361
					--	--	--	--		397	
		Раздел 4 Перекрытие чердачное									
30	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	10.6875	8219.00	--	87841	--	87841	--	94868
					--	--	--	--		7027	
		Раздел 5 Кровля									
35	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	18	105.72	1.00	1903	18	1331	506	2602
					30.78	0.44	554	8		193	
42	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов, фронтонов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	18.3	1327.92	22.35	24301	409	--	21665	49643
					1305.57	9.84	23892	180		3677	
43	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.33994	68546.00	--	23302	--	23302	--	25166
					--	--	--	--		1864	
45	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка - фронтон	м3	0.16	27162.50	937.50	4346	150	1021	2914	7841
					19843.75	393.75	3175	63		581	
46	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.16	7875.00	18.75	1260	3	972	257	1638
					1781.25	6.25	285	1		121	
47	1110-0106-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение переплетами одинарными-окно фронтона	м2	1	10812.00	103.00	10812	103	4270	5836	17980
					6439.00	45.00	6439	45		1332	
48	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.03	7966.67	33.33	239	1	184	49	311
					1800.00	--	54	--		23	
49	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0.64	9792.00	--	6267	--	6267	--	6768
					--	--	--	--		501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1115-0403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2	0.768	1809.90	2.60	1390	2	417	778	2341
					1264.32	1.30	971	1		173	
51	1110-0107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами- чердачная дверь	м2	1.12	5179.46	109.82	5801	123	173	5004	11669
					4915.18	49.11	5505	55		864	
52	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1.12	8181.34	--	9163	--	9163	--	9896
					--	--	--	--		733	
53	2113-0407-0207 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 4 мм ГОСТ 18124-95	м2	0.96	635.00	--	610	--	610	--	659
					--	--	--	--		49	
54	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	298.00	--	596	--	596	--	644
					--	--	--	--		48	
55	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.031	7870.97	32.26	244	1	188	49	318
					1774.19	--	55	--		23	
56	1115-0403-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Блоки дверные, подготовленные под вторую окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3.024	455.03	0.33	1376	1	665	569	2101
					234.79	0.33	710	1		156	
		Раздел 6 Двери									
57	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	17.01	1876.07	96.12	31912	1635	11009	17993	53897
					1132.75	42.56	19268	724		3992	
58	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные окрашенные ЛПН 21-10	м2	1.68	15269.00	--	25652	--	25652	--	27704
					--	--	--	--		2052	
55	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	1654	--	4962	--	4962	--	5359
					--	--	--	--		397	
		Раздел 7 Окна									
60	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	8.4	1580.12	94.52	13273	794	5215	6832	21713
					864.76	38.93	7264	327		1608	
61	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	3.58	1499.16	148.88	5367	533	1661	3070	9112
					886.31	66.48	3173	238		675	
62	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0.74	2400.00	148.65	1776	110	1010	635	2604
					886.49	66.22	656	49		193	
63	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4.32	12663.00	--	54704	--	54704	--	59080
					--	--	--	--		4376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0.75	3690.67	97.33	2768	73	1768	860	3918
					1236.00	38.67	927	29		290	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
71	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	4.37	1215.33	5.26	5311	23	1002	3865	9910
					980.78	1.83	4286	8		734	
72	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4.37	260.18	2.52	1137	11	7	899	2199
					256.06	1.14	1119	5		163	
74	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	174.93	976.60	5.43	170836	950	18276	136741	332183
					866.69	1.85	151610	324		24606	
75	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	34.26	1450.47	5.43	49693	186	19814	26781	82592
					866.70	1.87	29693	64		6118	
76	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	169.88	395.00	--	67103	--	67103	--	72471
					--	--	--	--		5368	
77	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	7.03	497.00	--	3494	--	3494	--	3774
					--	--	--	--		280	
78	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.03096	2842972.00	--	88018	--	88018	--	95059
					--	--	--	--		7041	
79	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124.66	231.73	2.46	28887	307	215	22801	55823
					227.54	1.09	28365	136		4135	
80	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	52.25	127.69	1.00	6672	52	1422	4177	11717
					99.48	0.44	5198	23		868	
81	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	7.88	804.19	1.02	6337	8	3879	1962	8963
					310.91	0.38	2450	3		664	
		Раздел 9 Полы									
		Тип пола I. Помещения 4,5,6,7,8									
82	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	53.7	469.93	11.86	25235	637	2682	20865	49788
					408.12	5.23	21916	281		3688	
83	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит ЦСП. Устройство	м2 покрытия	53.7	1993.50	20.50	107051	1101	84402	20712	137984
					401.27	9.05	21548	486		10221	
		Тип пола II. Помещение 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	1.8354	3622.10	0.54	6648	1	--	4786	12349
					3621.55	--	6647	--		915	
87	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3059	4190.91	1471.07	1282	450	1	954	2415
					2716.57	601.50	831	184		179	
88	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3496	25858.12	5.72	9040	2	7966	1008	10852
					3066.36	--	1072	--		804	
89	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	
90	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	
91	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
					315.33	0.23	1378	1		216	
		Тип пола III. Помещение 1									
92	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	8.51	537.37	11.87	4573	101	999	3307	8510
					408.11	5.29	3473	45		630	
		9.1 Помещение 3									
97	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3	0.6448	3621.28	--	2335	--	--	1681	4337
					3621.28	--	2335	--		321	
98	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.2821	4190	1471.11	1182	415	1	880	2227
					2715.35	602.62	766	170		165	
99	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3224	25865.38	6.20	8339	2	7348	930	10011
					3067.62	--	989	--		742	
100	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1.075	4286.52	1146.05	4608	1232	--	3471	8725
					3140.47	294.88	3376	317		646	
101	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.03	734.99	1.24	2962	5	1818	1071	4356
					282.63	--	1139	--		323	
102	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.06	116.25	0.37	937	3	906	26	1040
					3.47	--	28	--		77	
103	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4.03	1270.22	6.95	5119	28	1037	3822	9656
					1005.96	2.98	4054	12		715	
		Раздел 10 Крыльцо									
104	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60.00	5.13	234	20		41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030	520	1818	312	3	1548	3635
					2505	240	1503	144		269	
106	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715.00	501.67	1629	301		497	
107	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10.00	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
108	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838	589.10	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
109	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.02941	47704.86	8840.53	1403	260	39	762	2338
					37538.25	--	1104	--		173	
110	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.30	--	6474	--		2168	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
116	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	75.86	701.66	10.60	53228	804	--	40113	100808
					691.06	4.69	52424	356		7467	
117	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	135.39	180.40	12.83	24425	1737	1553	19712	47667
					156.10	5.67	21134	768		3531	
118	2107-0509-0504 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 6 мм	м2	138.77475	838.00	--	116293	--	116293	--	125596
					--	--	--	--		9303	
119	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных "Технониколь". Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
120	СТ2900-0001-0088	Фасадная плитка "Технониколь" "Hauberk"	м2	136.782	2304.00	--	315146	--	315146	--	340358
					--	--	--	--		25212	
125	1134-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство	м2 площади	22.1	4765.34	42.40	105314	937	72679	24532	140234
					1434.30	26.29	31698	581		10388	
126	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	22.1	701.69	10.59	15507	234	--	11687	29370
					691.09	4.71	15273	104		2176	
127	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	2.21	10580.00	--	23382	--	23382	--	25253
					--	--	--	--		1871	
128	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из стального листа. Монтаж	м2	22.1	2426.47	13.89	53625	307	32482	14460	73532
					942.81	5.48	20836	121		5447	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	341.17	9.00	4094	108	98	3855	8585
					324.00	3.83	3888	46		636	
6	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12	124.00	--	1488	--	1488	--	1607
					--	--	--	--		119	
7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	38	341.68	8.92	12984	339	332	12209	27208
					324.03	3.82	12313	145		2015	
8	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	38	199.00	--	7562	--	7562	--	8167
					--	--	--	--		605	
11	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	6.75	968.89	136.74	6540	923	1083	4855	12307
					671.70	62.22	4534	420		912	
12	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	0.18	18209.00	--	3278	--	3278	--	3540
					--	--	--	--		262	
15	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15	шт.	6	937.00	--	5622	--	5622	--	6072
					--	--	--	--		450	
16	2304-0601-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21898.00	--	21898	--	21898	--	23650
					--	--	--	--		1752	
17	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	14241.00	297.00	14241	297	10434	3557	19222
					3510.00	120.00	3510	120		1424	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	6	250.50	--	1503	--	656	830	2520
					141.17	--	847	--		187	
		Раздел 2. Вентиляция									
20	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 100x100 НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	0.6	4793.33	20.00	2876	12	1987	864	4039
					1461.67	8.33	877	5		299	
21	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 160x160	м2 поверхности воздуховодов	2.56	4791.80	19.14	12267	49	8477	3688	17231
					1461.33	8.59	3741	22		1276	
22	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка кожуха 210x210	м2 поверхности воздуховодов	0.84	4791.67	19.05	4025	16	2781	1210	5654
					1461.90	8.33	1228	7		419	
23	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	0.003	23235.00	--	70	--	70	--	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		6	
24	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами 150х150	зонт	1	3505.00	25.00	3505	25	2980	501	4326
					500.00	11.00	500	11		320	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	1166.11	13.44	10495	121	103	10066	22206
					1141.22	--	10271	--		1645	
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	1255.50	15.50	2511	31	16	2415	5320
					1232.00	--	2464	--		394	
		Раздел 2. Трубопровод горячей воды подающей Т3									
11	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1166.14	13.57	8163	95	80	7828	17270
					1141.14	--	7988	--		1279	
		Раздел 3. Канализация К1									
12	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	667.75	0.25	2671	1	23	2594	5686
					661.75	--	2647	--		421	
13	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2.44	643.44	0.41	1570	1	21	1518	3335
					634.43	0.41	1548	1		247	
14	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	9	643.56	0.44	5792	4	78	5598	12301
					634.44	0.22	5710	2		911	
15	2302-0301-0926 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 110х3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3688.00	--	11064	--	11064	--	11949
					--	--	--	--		885	
16	2302-0301-0917 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 50х2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	745.00	--	745	--	745	--	805
					--	--	--	--		60	
17	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х50х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6372.00	--	6372	--	6372	--	6882
					--	--	--	--		510	
18	2302-0301-1020 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 50х2х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1308.00	--	1308	--	1308	--	1413
					--	--	--	--		105	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	2562	232	2562	232	64	1686	4588
					2266	76	2266	76		340	
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2580	33	2580	33	397	1556	4467
					2150	11	2150	11		331	
		1.2 Щит распределительный									
5	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	4429.00	961.00	4429	961	69	2675	7672
					3399.00	316.00	3399	316		568	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	1338.20	0.40	6691	2	1314	3870	11406
					1075.00	--	5375	--		845	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
18	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	19	275	--	5225	--	5225	--	5643
					--	--	--	--		418	
		Раздел 4. Кабели, провода									
19	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	160	78.79	1.33	12606	212	556	8574	22874
					73.99	0.44	11838	70		1694	
20	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	41	167.15	--	6853	--	1219	4056	11782
					137.41	--	5634	--		873	
		Раздел 5. Трубы									
21	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	160	157.21	3.78	25154	605	872	17186	45727
					147.98	1.20	23677	192		3387	
22	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	10	179.30	4.80	1793	48	54	1228	3263
					169.10	1.50	1691	15		242	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.27	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.73	4.27	4582	128		726	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		107	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (ПРОКОЛ)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.27	--	7552	--	--	5437	14028
					1358.27	--	7552	--		1039	
2	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром до 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	5	7987.65	5831.05	39938	29155	52	26300	71537
					2146.15	3166.90	10731	15835		5299	
3	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	157.00	--	785	--	785	--	848
					--	--	--	--		63	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	2731.00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.8	30.1	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15591.00	--	15591	--	15591	--	16838
					--	--	--	--		1247	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.05	28520	2280	1426	114	1115	203	1760
					3940	440	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770	745	1770	745	--	1142	3145
					1025	334	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.5	1452.5	2163	581	1297	491	2866
					712.5	607.5	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400	--	1136	--	1013	116	1352
					3075	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.8	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.5	17.50	3231	7	825	2255	5925
					5997.5	--	2399	--		439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800	--	632	--	498	125	818
					--	--	--	--		1332	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.08	8110.04	1470.37	8761	1588	4241	3365	13096
					2714.81	600	2932	648		970	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.8	1455.83	--	6988	--	6430	603	8198
					116.25	--	558	--		607	
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	2912.54	--	69901	--	47490	21066	98244
					933.79	--	22411	--		7277	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	639.81	0.98	26872	41	535	28419	59714
					626.1	0.43	26296	18		4423	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.672	46248	--	31079	--	31079	--	33565
					--	--	--	--		2486	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
11	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1.67	44289.32	6558.03	73963	10952	44318	22629	104320
					11193.48	2493.90	18693	4165		7727	
12	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408.00	--	19408	--	19408	--	20961
					--	--	--	--		1553	
13	СТПРАЙС лист	Пенетрон	кг	10.4478	1448.88	--	15138	--	15138	--	16349
					--	--	--	--		1211	
14	СТПРАЙС лист	Пенекрит	кг	27.45954	1189.69	--	32668	--	32668	--	35282
					--	--	--	--		2613	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2804954	70238	1796468	858225	3956233
							938251	31570	--	293049	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				79608				
	Материалы		Тенге				5253				
	Всего заработная плата		Тенге					61420			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11262				
		Накладные расходы	Тенге				44222				
		Сметная прибыль	Тенге				9906				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				133737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					61420			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2491831				
	Материалы		Тенге				632498				
	Всего заработная плата		Тенге					823495			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				898329				
	Местные материалы		Тенге				102204				
		Накладные расходы	Тенге				737192				
		Сметная прибыль	Тенге				258322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3487344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								835
		Сметная заработная плата	Тенге					823495			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				59990				
	Материалы		Тенге				32521				
	Всего заработная плата		Тенге					22061			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4962				
		Накладные расходы	Тенге				15222				
		Сметная прибыль	Тенге				6017				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				81229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					22061			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				173525				
	Материалы		Тенге				29149				
	Всего заработная плата		Тенге					62845			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				80288				
	Сдача и испытание		Тенге				602				
		Накладные расходы	Тенге				61588				
		Сметная прибыль	Тенге				18809				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				253923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					62845			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3956233				
				ДОМ №59							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 2 Фундаменты									
		2.1 Ростверк 350х400									
7	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**10.5**	**278.29**	**24.19**	**2922**	**254**	**--**	**2613**	**5978**
					254.10	**10.67**	**2668**	**112**		**443**	
8	**2111-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1.05**	**10580.00**	**--**	**11109**	**--**	**11109**	**--**	**11998**
					--	**--**	**--**	**--**		**889**	
		2.1 Ростверк 250х400									
18	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**0.5**	**7136.00**	**--**	**3568**	**--**	**1600**	**1830**	**5830**
					3936.00	**--**	**1968**	**--**		**432**	
19	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**6.6**	**24361.06**	**--**	**160783**	**--**	**134804**	**24160**	**199738**
					3936.21	**--**	**25979**	**--**		**14795**	
		Бетонный столб под котел									
20	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Ж/б ростверк. Устройство**	**м3**	**0.42**	**34164.29**	**47.62**	**14349**	**20**	**10916**	**3111**	**18857**
					8126.19	**14.29**	**3413**	**6**		**1397**	
		Раздел 3 Стены и перегородки									
		Перегородки									
25	**1110-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	**м2 перегородок**	**12.217**	**5040.03**	**35.28**	**61574**	**431**	**16959**	**39938**	**109633**
					3616.60	**15.63**	**44184**	**191**		**8121**	
26	**1110-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	**м2 перегородок**	**9.943**	**5521.17**	**35.20**	**54897**	**350**	**18587**	**32504**	**94393**
					3616.61	**15.59**	**35960**	**155**		**6992**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	12.568	395.00	--	4964	--	4964	--	5361
					--	--	--	--		397	
		Раздел 4 Перекрытие чердачное									
30	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	10.6875	8219.00	--	87841	--	87841	--	94868
					--	--	--	--		7027	
		Раздел 5 Кровля									
35	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	18	105.72	1.00	1903	18	1331	506	2602
					30.78	0.44	554	8		193	
42	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов, фронтонов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	18.3	1327.92	22.35	24301	409	--	21665	49643
					1305.57	9.84	23892	180		3677	
43	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.33994	68546.00	--	23302	--	23302	--	25166
					--	--	--	--		1864	
45	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка - фронтон	м3	0.16	27162.50	937.50	4346	150	1021	2914	7841
					19843.75	393.75	3175	63		581	
46	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.16	7875.00	18.75	1260	3	972	257	1638
					1781.25	6.25	285	1		121	
47	1110-0106-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение переплетами одинарными- окно фронтона	м2	1	10812.00	103.00	10812	103	4270	5836	17980
					6439.00	45.00	6439	45		1332	
48	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.03	7966.67	33.33	239	1	184	49	311
					1800.00	--	54	--		23	
49	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0.64	9792.00	--	6267	--	6267	--	6768
					--	--	--	--		501	
50	1115-0403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2	0.768	1809.90	2.60	1390	2	417	778	2341
					1264.32	1.30	971	1		173	
51	1110-0107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами- чердачная дверь	м2	1.12	5179.46	109.82	5801	123	173	5004	11669
					4915.18	49.11	5505	55		864	
52	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1.12	8181.34	--	9163	--	9163	--	9896
					--	--	--	--		733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2113-0407-0207 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 4 мм ГОСТ 18124-95	м2	0.96	635.00	--	610	--	610	--	659
					--	--	--	--		49	
54	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	298.00	--	596	--	596	--	644
					--	--	--	--		48	
55	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.031	7870.97	32.26	244	1	188	49	318
					1774.19	--	55	--		23	
56	1115-0403-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Блоки дверные, подготовленные под вторую окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3.024	455.03	0.33	1376	1	665	569	2101
					234.79	0.33	710	1		156	
		Раздел 7 Окна									
60	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	8.4	1580.12	94.52	13273	794	5215	6832	21713
					864.76	38.93	7264	327		1608	
61	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	3.58	1499.16	148.88	5367	533	1661	3070	9112
					886.31	66.48	3173	238		675	
62	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0.74	2400.00	148.65	1776	110	1010	635	2604
					886.49	66.22	656	49		193	
63	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4.32	12663.00	--	54704	--	54704	--	59080
					--	--	--	--		4376	
64	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0.75	3690.67	97.33	2768	73	1768	860	3918
					1236.00	38.67	927	29		290	
65	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	9.6	238.75	4.69	2292	45	384	1695	4306
					194.06	2.08	1863	20		319	
66	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	3	852.00	--	2556	--	2556	--	2760
					--	--	--	--		204	
67	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	6.6	1151.00	--	7597	--	7597	--	8205
					--	--	--	--		608	
68	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	12	113.00	--	1356	--	1356	--	1464
					--	--	--	--		108	
69	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					303.92	0.75	10941	27		1817	
70	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.00354	2842972.00	--	10064	--	10064	--	10869
					--	--	--	--		805	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
71	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	4.37	1215.33	5.26	5311	23	1002	3865	9910
					980.78	1.83	4286	8		734	
72	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4.37	260.18	2.52	1137	11	7	899	2199
					256.06	1.14	1119	5		163	
74	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	174.93	976.60	5.43	170836	950	18276	136741	332183
					866.69	1.85	151610	324		24606	
75	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	34.26	1450.47	5.43	49693	186	19814	26781	82592
					866.70	1.87	29693	64		6118	
76	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	169.88	395.00	--	67103	--	67103	--	72471
					--	--	--	--		5368	
77	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	7.03	497.00	--	3494	--	3494	--	3774
					--	--	--	--		280	
78	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.03096	2842972.00	--	88018	--	88018	--	95059
					--	--	--	--		7041	
79	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124.66	231.73	2.46	28887	307	215	22801	55823
					227.54	1.09	28365	136		4135	
80	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	52.25	127.69	1.00	6672	52	1422	4177	11717
					99.48	0.44	5198	23		868	
		Раздел 9 Полы									
		Тип пола I. Помещения 4,5,6,7,8									
82	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	53.7	469.93	11.86	25235	637	2682	20865	49788
					408.12	5.23	21916	281		3688	
83	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит ЦСП. Устройство	м2 покрытия	53.7	1993.50	20.50	107051	1101	84402	20712	137984
					401.27	9.05	21548	486		10221	
		Тип пола II. Помещение 2									
86	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	1.8354	3622.10	0.54	6648	1	--	4786	12349
					3621.55	--	6647	--		915	
87	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3059	4190.91	1471.07	1282	450	1	954	2415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2716.57	601.50	831	184		179	
88	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3496	25858.12	5.72	9040	2	7966	1008	10852
					3066.36	--	1072	--		804	
89	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	
90	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	
91	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
					315.33	0.23	1378	1		216	
		Тип пола III. Помещение 1									
92	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	8.51	537.37	11.87	4573	101	999	3307	8510
					408.11	5.29	3473	45		630	
		9.1 Помещение 3									
97	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3	0.6448	3621.28	--	2335	--	--	1681	4337
					3621.28	--	2335	--		321	
98	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.2821	4190	1471.11	1182	415	1	880	2227
					2715.35	602.62	766	170		165	
99	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3224	25865.38	6.20	8339	2	7348	930	10011
					3067.62	--	989	--		742	
100	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1.075	4286.52	1146.05	4608	1232	--	3471	8725
					3140.47	294.88	3376	317		646	
101	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.03	734.99	1.24	2962	5	1818	1071	4356
					282.63	--	1139	--		323	
102	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.06	116.25	0.37	937	3	906	26	1040
					3.47	--	28	--		77	
103	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4.03	1270.22	6.95	5119	28	1037	3822	9656
					1005.96	2.98	4054	12		715	
		Раздел 10 Крыльцо									
104	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60.00	5.13	234	20		41	
105	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030	520	1818	312	3	1548	3635
					2505	240	1503	144		269	
106	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715.00	501.67	1629	301		497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10.00	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
108	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838	589.10	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
109	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.02941	47704.86	8840.53	1403	260	39	762	2338
					37538.25	--	1104	--		173	
110	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.30	--	6474	--		2168	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
116	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	75.86	701.66	10.60	53228	804	--	40113	100808
					691.06	4.69	52424	356		7467	
117	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	135.39	180.40	12.83	24425	1737	1553	19712	47667
					156.10	5.67	21134	768		3531	
118	2107-0509-0504 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 6 мм	м2	138.77475	838.00	--	116293	--	116293	--	125596
					--	--	--	--		9303	
119	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных "Технониколь". Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
120	СТ2900-0001-0088	Фасадная плитка "Технониколь" "Hauberk"	м2	136.782	2304.00	--	315146	--	315146	--	340358
					--	--	--	--		25212	
125	1134-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство	м2 площади	22.1	4765.34	42.40	105314	937	72679	24532	140234
					1434.30	26.29	31698	581		10388	
126	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	22.1	701.69	10.59	15507	234	--	11687	29370
					691.09	4.71	15273	104		2176	
127	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	2.21	10580.00	--	23382	--	23382	--	25253
					--	--	--	--		1871	
128	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из стального листа. Монтаж	м2	22.1	2426.47	13.89	53625	307	32482	14460	73532
					942.81	5.48	20836	121		5447	
		Раздел 13 Разные работы									
		Вентиляционный стояк									
143	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0.036	83555.56	944.44	3008	34	2260	655	3956
					19833.33	388.89	714	14		293	
144	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0.18	18740.00	--	3373	--	3373	--	3643
					--	--	--	--		270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Фартук и кожух из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2.6	2423.08	1.54	6300	4	3989	2124	9098
					887.31	0.77	2307	2		674	
146	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0611	233605.00	--	14273	--	14273	--	15415
					--	--	--	--		1142	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									
5	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	341.17	9.00	4094	108	98	3855	8585
					324.00	3.83	3888	46		636	
6	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12	124.00	--	1488	--	1488	--	1607
					--	--	--	--		119	
7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	38	341.68	8.92	12984	339	332	12209	27208
					324.03	3.82	12313	145		2015	
8	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	38	199.00	--	7562	--	7562	--	8167
					--	--	--	--		605	
15	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15	шт.	6	937.00	--	5622	--	5622	--	6072
					--	--	--	--		450	
16	2304-0601-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21898.00	--	21898	--	21898	--	23650
					--	--	--	--		1752	
17	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	14241.00	297.00	14241	297	10434	3557	19222
					3510.00	120.00	3510	120		1424	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	6	250.50	--	1503	--	656	830	2520
					141.17	--	847	--		187	
		Раздел 2. Вентиляция									
20	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 100х100 НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	0.6	4793.33	20.00	2876	12	1987	864	4039
					1461.67	8.33	877	5		299	
21	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 160х160	м2 поверхности воздуховодов	2.56	4791.80	19.14	12267	49	8477	3688	17231
					1461.33	8.59	3741	22		1276	
22	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка кожуха 210х210	м2 поверхности воздуховодов	0.84	4791.67	19.05	4025	16	2781	1210	5654
					1461.90	8.33	1228	7		419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	0.003	23235.00	--	70	--	70	--	76
					--	--	--	--		6	
24	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами 150х150	зонт	1	3505.00	25.00	3505	25	2980	501	4326
					500.00	11.00	500	11		320	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	1166.11	13.44	10495	121	103	10066	22206
					1141.22	--	10271	--		1645	
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	1255.50	15.50	2511	31	16	2415	5320
					1232.00	--	2464	--		394	
		Раздел 2. Трубопровод горячей воды подающей Т3									
11	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1166.14	13.57	8163	95	80	7828	17270
					1141.14	--	7988	--		1279	
		Раздел 3. Канализация К1									
12	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	667.75	0.25	2671	1	23	2594	5686
					661.75	--	2647	--		421	
13	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2.44	643.44	0.41	1570	1	21	1518	3335
					634.43	0.41	1548	1		247	
14	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	9	643.56	0.44	5792	4	78	5598	12301
					634.44	0.22	5710	2		911	
15	2302-0301-0926 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 110х3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3688.00	--	11064	--	11064	--	11949
					--	--	--	--		885	
16	2302-0301-0917 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 50х2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	745.00	--	745	--	745	--	805
					--	--	--	--		60	
17	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х50х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6372.00	--	6372	--	6372	--	6882
					--	--	--	--		510	
18	2302-0301-1020 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 50х2х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1308.00	--	1308	--	1308	--	1413
					--	--	--	--		105	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	2562	232	2562	232	64	1686	4588
					2266	76	2266	76		340	
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2580	33	2580	33	397	1556	4467
					2150	11	2150	11		331	
		1.2 Щит распределительный									
5	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт.	1	4429.00	961.00	4429	961	69	2675	7672
					3399.00	316.00	3399	316		568	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	1338.20	0.40	6691	2	1314	3870	11406
					1075.00	--	5375	--		845	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
18	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм x 40 мм	шт.	19	275	--	5225	--	5225	--	5643
					--	--	--	--		418	
		Раздел 4. Кабели, провода									
19	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	160	78.79	1.33	12606	212	556	8574	22874
					73.99	0.44	11838	70		1694	
20	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	41	167.15	--	6853	--	1219	4056	11782
					137.41	--	5634	--		873	
		Раздел 5. Трубы									
21	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	160	157.21	3.78	25154	605	872	17186	45727
					147.98	1.20	23677	192		3387	
22	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	10	179.30	4.80	1793	48	54	1228	3263
					169.10	1.50	1691	15		242	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.27	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.73	4.27	4582	128		726	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2x16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		107	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (ПРОКОЛ)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.27	--	7552	--	--	5437	14028
					1358.27	--	7552	--		1039	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	2731.00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.8	30.1	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
9	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15591.00	--	15591	--	15591	--	16838
					--	--	--	--		1247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.05	28520	2280	1426	114	1115	203	1760
					3940	440	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770	745	1770	745	--	1142	3145
					1025	334	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.5	1452.5	2163	581	1297	491	2866
					712.5	607.5	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400	--	1136	--	1013	116	1352
					3075	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.8	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.5	17.50	3231	7	825	2255	5925
					5997.5	--	2399	--		439	
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800	--	632	--	498	125	818
					--	--	--	--		1332	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.08	8110.04	1470.37	8761	1588	4241	3365	13096
					2714.81	600	2932	648		970	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.8	1455.83	--	6988	--	6430	603	8198
					116.25	--	558	--		607	
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	2912.54	--	69901	--	47490	21066	98244
					933.79	--	22411	--		7277	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	639.81	0.98	26872	41	535	28419	59714
					626.1	0.43	26296	18		4423	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.672	46248	--	31079	--	31079	--	33565
					--	--	--	--		2486	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
11	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1.67	44289.32	6558.03	73963	10952	44318	22629	104320
					11193.48	2493.90	18693	4165		7727	
12	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408.00	--	19408	--	19408	--	20961
					--	--	--	--		1553	
13	СТПРАЙС лист	Пенетрон	кг	10.4478	1448.88	--	15138	--	15138	--	16349
					--	--	--	--		1211	
14	СТПРАЙС лист	Пенекрит	кг	27.45954	1189.69	--	32668	--	32668	--	35282
					--	--	--	--		2613	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2749209	38660	1793457	821460	3856322
							917094	14651	--	285648	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				79608				
	Материалы		Тенге				5253				
	Всего заработная плата		Тенге					61420			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11262				
		Накладные расходы	Тенге				44222				
		Сметная прибыль	Тенге				9906				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				133737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					61420			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2451650				
	Материалы		Тенге				626028				
	Всего заработная плата		Тенге					790373			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				911896				
	Местные материалы		Тенге				102204				
		Накладные расходы	Тенге				705282				
		Сметная прибыль	Тенге				252555				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3409487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								807
		Сметная заработная плата	Тенге					790373			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				55028				
	Материалы		Тенге				32521				
	Всего заработная плата		Тенге					22061			
		Накладные расходы	Тенге				15222				
		Сметная прибыль	Тенге				5620				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				75870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					22061			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				162923				
	Материалы		Тенге				28066				
	Всего заработная плата		Тенге					57891			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				76226				
	Сдача и испытание		Тенге				443				
		Накладные расходы	Тенге				56733				
		Сметная прибыль	Тенге				17572				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				237228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					57891			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3856322				
				ДОМ №60							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 2 Фундаменты									
		2.1 Ростверк 350х400									
7	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**10.5**	**278.29**	**24.19**	**2922**	**254**	**--**	**2613**	**5978**
					254.10	**10.67**	**2668**	**112**		**443**	
8	**2111-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1.05**	**10580.00**	**--**	**11109**	**--**	**11109**	**--**	**11998**
					--	**--**	**--**	**--**		**889**	
		2.1 Ростверк 250х400									
18	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**0.5**	**7136.00**	**--**	**3568**	**--**	**1600**	**1830**	**5830**
					3936.00	**--**	**1968**	**--**		**432**	
19	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**6.6**	**24361.06**	**--**	**160783**	**--**	**134804**	**24160**	**199738**
					3936.21	**--**	**25979**	**--**		**14795**	
		Раздел 4 Перекрытие чердачное									
30	**2111-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**10.6875**	**8219.00**	**--**	**87841**	**--**	**87841**	**--**	**94868**
					--	**--**	**--**	**--**		**7027**	
		Раздел 5 Кровля									
35	**1110-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**18**	**105.72**	**1.00**	**1903**	**18**	**1331**	**506**	**2602**
					30.78	**0.44**	**554**	**8**		**193**	
42	**1110-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов, фронтонов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**18.3**	**1327.92**	**22.35**	**24301**	**409**	**--**	**21665**	**49643**
					1305.57	**9.84**	**23892**	**180**		**3677**	
43	**2107-0203-0205 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0.33994**	**68546.00**	**--**	**23302**	**--**	**23302**	**--**	**25166**
					--	**--**	**--**	**--**		**1864**	
45	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка - фронтон**	**м3**	**0.16**	**27162.50**	**937.50**	**4346**	**150**	**1021**	**2914**	**7841**
					19843.75	**393.75**	**3175**	**63**		**581**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.16	7875.00	18.75	1260	3	972	257	1638
					1781.25	6.25	285	1		121	
47	1110-0106-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение переплетами одинарными- окно фронтона	м2	1	10812.00	103.00	10812	103	4270	5836	17980
					6439.00	45.00	6439	45		1332	
48	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.03	7966.67	33.33	239	1	184	49	311
					1800.00	--	54	--		23	
49	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0.64	9792.00	--	6267	--	6267	--	6768
					--	--	--	--		501	
50	1115-0403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2	0.768	1809.90	2.60	1390	2	417	778	2341
					1264.32	1.30	971	1		173	
51	1110-0107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами- чердачная дверь	м2	1.12	5179.46	109.82	5801	123	173	5004	11669
					4915.18	49.11	5505	55		864	
52	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1.12	8181.34	--	9163	--	9163	--	9896
					--	--	--	--		733	
53	2113-0407-0207 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 4 мм ГОСТ 18124-95	м2	0.96	635.00	--	610	--	610	--	659
					--	--	--	--		49	
54	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	298.00	--	596	--	596	--	644
					--	--	--	--		48	
55	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.031	7870.97	32.26	244	1	188	49	318
					1774.19	--	55	--		23	
56	1115-0403-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Блоки дверные, подготовленные под вторую окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3.024	455.03	0.33	1376	1	665	569	2101
					234.79	0.33	710	1		156	
		Раздел 7 Окна									
60	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	8.4	1580.12	94.52	13273	794	5215	6832	21713
					864.76	38.93	7264	327		1608	
61	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	3.58	1499.16	148.88	5367	533	1661	3070	9112
					886.31	66.48	3173	238		675	
62	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0.74	2400.00	148.65	1776	110	1010	635	2604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					886.49	66.22	656	49		193	
63	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4.32	12663.00	--	54704	--	54704	--	59080
					--	--	--	--		4376	
64	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0.75	3690.67	97.33	2768	73	1768	860	3918
					1236.00	38.67	927	29		290	
		Раздел 9 Полы									
		Тип пола I. Помещения 4,5,6,7,8									
82	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	53.7	469.93	11.86	25235	637	2682	20865	49788
					408.12	5.23	21916	281		3688	
		Тип пола II. Помещение 2									
86	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	1.8354	3622.10	0.54	6648	1	--	4786	12349
					3621.55	--	6647	--		915	
87	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3059	4190.91	1471.07	1282	450	1	954	2415
					2716.57	601.50	831	184		179	
		Тип пола III. Помещение 1									
92	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	8.51	537.37	11.87	4573	101	999	3307	8510
					408.11	5.29	3473	45		630	
		9.1 Помещение 3									
97	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3	0.6448	3621.28	--	2335	--	--	1681	4337
					3621.28	--	2335	--		321	
98	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.2821	4190	1471.11	1182	415	1	880	2227
					2715.35	602.62	766	170		165	
100	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1.075	4286.52	1146.05	4608	1232	--	3471	8725
					3140.47	294.88	3376	317		646	
		Раздел 10 Крыльцо									
104	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60.00	5.13	234	20		41	
105	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030	520	1818	312	3	1548	3635
					2505	240	1503	144		269	
106	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715.00	501.67	1629	301		497	
107	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10.00	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
108	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838	589.10	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.02941	47704.86	8840.53	1403	260	39	762	2338
					37538.25	--	1104	--		173	
110	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.30	--	6474	--		2168	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
116	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	75.86	701.66	10.60	53228	804	--	40113	100808
					691.06	4.69	52424	356		7467	
117	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	135.39	180.40	12.83	24425	1737	1553	19712	47667
					156.10	5.67	21134	768		3531	
118	2107-0509-0504 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 6 мм	м2	138.77475	838.00	--	116293	--	116293	--	125596
					--	--	--	--		9303	
119	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных "Технониколь". Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
120	СТ2900-0001-0088	Фасадная плитка "Технониколь" "Hauberk"	м2	136.782	2304.00	--	315146	--	315146	--	340358
					--	--	--	--		25212	
125	1134-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство	м2 площади	22.1	4765.34	42.40	105314	937	72679	24532	140234
					1434.30	26.29	31698	581		10388	
126	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	22.1	701.69	10.59	15507	234	--	11687	29370
					691.09	4.71	15273	104		2176	
127	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	2.21	10580.00	--	23382	--	23382	--	25253
					--	--	--	--		1871	
128	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из стального листа. Монтаж	м2	22.1	2426.47	13.89	53625	307	32482	14460	73532
					942.81	5.48	20836	121		5447	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	1166.11	13.44	10495	121	103	10066	22206
					1141.22	--	10271	--		1645	
		Раздел 3. Канализация К1									
12	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	667.75	0.25	2671	1	23	2594	5686
					661.75	--	2647	--		421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2.44	643.44	0.41	1570	1	21	1518	3335
					634.43	0.41	1548	1		247	
14	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	9	643.56	0.44	5792	4	78	5598	12301
					634.44	0.22	5710	2		911	
15	2302-0301-0926 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 110x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3688.00	--	11064	--	11064	--	11949
					--	--	--	--		885	
16	2302-0301-0917 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 50x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	745.00	--	745	--	745	--	805
					--	--	--	--		60	
17	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6372.00	--	6372	--	6372	--	6882
					--	--	--	--		510	
18	2302-0301-1020 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 50x2x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1308.00	--	1308	--	1308	--	1413
					--	--	--	--		105	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.27	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.73	4.27	4582	128		726	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2x16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		107	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (ПРОКОЛ)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.27	--	7552	--	--	5437	14028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1358.27	--	7552	--		1039	
2	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром до 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	5	7987.65	5831.05	39938	29155	52	26300	71537
					2146.15	3166.90	10731	15835		5299	
3	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	157.00	--	785	--	785	--	848
					--	--	--	--		63	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	2731.00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.8	30.1	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
9	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15591.00	--	15591	--	15591	--	16838
					--	--	--	--		1247	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.05	28520	2280	1426	114	1115	203	1760
					3940	440	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770	745	1770	745	--	1142	3145
					1025	334	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.5	1452.5	2163	581	1297	491	2866
					712.5	607.5	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400	--	1136	--	1013	116	1352
					3075	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.8	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.5	17.50	3231	7	825	2255	5925
					5997.5	--	2399	--		439	
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800	--	632	--	498	125	818
					--	--	--	--		1332	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.08	8110.04	1470.37	8761	1588	4241	3365	13096
					2714.81	600	2932	648		970	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.8	1455.83	--	6988	--	6430	603	8198
					116.25	--	558	--		607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	2912.54	--	69901	--	47490	21066	98244
					933.79	--	22411	--		7277	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	639.81	0.98	26872	41	535	28419	59714
					626.1	0.43	26296	18		4423	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.672	46248	--	31079	--	31079	--	33565
					--	--	--	--		2486	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ 2,0 М3									
11	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1.67	44289.32	6558.03	73963	10952	44318	22629	104320
					11193.48	2493.90	18693	4165		7727	
12	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408.00	--	19408	--	19408	--	20961
					--	--	--	--		1553	
13	СТПРАЙС лист	Пенетрон	кг	10.4478	1448.88	--	15138	--	15138	--	16349
					--	--	--	--		1211	
14	СТПРАЙС лист	Пенекрит	кг	27.45954	1189.69	--	32668	--	32668	--	35282
					--	--	--	--		2613	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1873858	61145	1325992	457910	2518306
							486724	27981	--	186537	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				11716				
	Материалы		Тенге				708				
	Всего заработная плата		Тенге					4710			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6037				
		Накладные расходы	Тенге				3391				
		Сметная прибыль	Тенге				1209				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				16315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4710			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1746145				
	Материалы		Тенге				434825				
	Всего заработная плата		Тенге					467755			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				709028				
	Местные материалы		Тенге				102204				
		Накладные расходы	Тенге				419518				
		Сметная прибыль	Тенге				173253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2338917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								474
		Сметная заработная плата	Тенге					467755			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				55028				
	Материалы		Тенге				32521				
	Всего заработная плата		Тенге					22061			
		Накладные расходы	Тенге				15222				
		Сметная прибыль	Тенге				5620				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				75870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					22061			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				60969				
Материалы			Тенге				225				
Всего заработная плата			Тенге					20179			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				40441				
		Накладные расходы	Тенге				19775				
		Сметная прибыль	Тенге				6460				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				87204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					20179			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2518306				
		ВСЕГО ПО АКТАМ:	**Тенге**				**45511737**				
		Итого в текущих ценах, К- 1,04925550605	Тенге				47753441				
		НДС 12%	**Тенге**				5730413				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				53483854				

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

Руководитель _____
Сабралин С.А.

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____
Женченко Л.А.

Технадзор: ТОО «ServicePro & CO»

_____
Тұрсынқұлұлы Т.