Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"
Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа ул. Исламова, 70
БИН 130840020425

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за сентябрь месяц 2019 г. по Договору №24 от 13.07.2019 г.
Наименование бюджетной программы: 052 011 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт улиц с. Чунджа Уйгурского района	тенге	745 651 757,09	**2019 год**						
				321 925 580,44	183 347 326,63			183 347 326,63		183 347 326,63
				2020 год						
				336 000 000,00						
				2021 год						
				87 726 176,65						
	Всего по акту:		745 651 757,09		183 347 326,63			183 347 326,63		183 347 326,63

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"
Исмаилов Р.М.
М.П.

Технадзор: ТОО "УКС"
Кожмамбетов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
М.Т.Сапаргалиев
М.П.

Форма №2

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Наим Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Акт приемки выполненных работ

Средний ремонт улиц с. Чунджа Уйгурского района

за сентябрь месяц 2019 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. ул. Астана (от ул.К.Исламова до Республиканской трассы)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
1	**Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала	**м2 площади основания**	**12465**	**110,77** **29,57**	**80,75** **23,57**	**1380731,22** **368606,25**	**1006515,72** **293798,80**	**5609,25**	**715397,45** **167690,29**	**2263818,97**
2	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня	**м2 основания**	**12465**	**248,08** **31,05**	**216,13** **70,99**	**3092316,33** **387075,65**	**2694022,18** **884915,90**	**11218,50**	**1373750,87** **357285,38**	**4823352,58**
3	**С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83** *СП - 8%*	**м3**	**1346,22**	**4894,00**		**6588400,68**		**6588400,68**	**527072,05**	**7115472,73**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**11061448,23** **755681,90**	**3700537,90** **1178714,70**	**6605228,43**	**2089148,33** **1052047,72**	**14202644,28**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**11061448,23**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1934396,60**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2089148,33				
		Сметная прибыль	Тенге				1052047,72				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14202644,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1514,51
		Сметная заработная плата	Тенге					1934396,60			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14202644,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1514,51
		Сметная заработная плата	Тенге					1934396,60			
	2. ул.Онгарова (от Областной дороги до ул.Арзиева)										**1514,51**
	РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды										
1	**Е11-270302-0401 1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**15540**	**88,02**	**85,38**	**1367802,83**	**1326757,00**	**358,97**	**192429,46**	**1685050,88**
		НР - 108%; СП - 8%			**2,62**	**8,85**	**40686,83**	**137488,60**		**124818,58**	
		Состав работ: 1. Приведение фрезы в рабочее положение 2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы 3. Замена резцов									
2	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**1554**	**369,00**		**573426,00**				**619300,08**
		СП - 8%								**45874,08**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**1941228,83**	**1326757,00**	**358,97**	**192429,46**	**2304350,96**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**40686,83**	**137488,60**	--	**170692,66**	
	Всего заработная плата		Тенге				**1941228,83**				
		Накладные расходы	Тенге					**178175,43**			
		Сметная прибыль	Тенге				**192429,46**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**170692,66**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2304350,96**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**178175,43**			**132,35**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2304350,96**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**132,35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**178175,43**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**2 304 351,0**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей, машинистов		Тенге				**178175,43**				
	- Накладные расходы		Тенге							**192429,46**	
	- Сметная прибыль		Тенге							**170692,66**	
	3. ул. Искандерова (от ул.Розыбакиева до ул.Табылганова)										**132,35**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-УЧАСТОК (от ул.Табылганова до ул. К.Исламова)(от ул.Розыбакиева до ул. Кадырова)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство тротуаров (по одной стороне)									
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	м бортового камня	2800	1593,05 702,89	28,64 11,17	4460540,00 1968080,80	80200,12 31262,00	2412259,08	2159290,23 529586,42	7149416,65
10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	78	46977,0		3664206,00		3664206,00	293136,48	3957342,48
11	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (поребрик) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	20,8	46977,00		977121,60		977121,60	78169,73	1055291,33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9101867,60	80200,12	7053586,68	2159290,23	12162050,45
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1968080,80	31262,00		900892,63	
		Всего заработная плата	Тенге				9101867,60				
		Накладные расходы	Тенге					1999342,80			
		Сметная прибыль	Тенге				2159290,23				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				900892,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12162050,45				
		Сметная заработная плата	Тенге								1913,42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1999342,80			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12162050,45				
		Сметная заработная плата	Тенге								1913,42
		РАЗДЕЛ 7.Перевозка строительных материалов						1999342,80			
41	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км** *СП - 8%*	т	247,048	3812,00		941746,84			75339,75	1017086,59
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				941746,84			75339,75	1017086,59
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				941746,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				1884866,27				
		Сметная прибыль	Тенге				75339,75				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1017086,59				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1017086,59				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13179137,04
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				1999342,80				
		- Накладные расходы	Тенге							2159290,23	
		- Сметная прибыль	Тенге							976232,37	
		Нормативная трудоемкость									
		4. ул.Курмангалиева (от ул.К.Исламова до арыка)									**1913,42**
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
1	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	м2 площади основания	2940	110,77	80,75	325659,83	237397,21	1323,00	168733,94	533945,27
		НР - 108%; СП - 8%			29,57	23,57	86939,62	69295,51		39551,50	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала									
2	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	2940	248,08	216,13	729354,99	635413,17	2646,00	324013,45	1137637,91
		НР - 108%; СП - 8%			31,05	70,99	91295,82	208716,63		84269,47	
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня									
3	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**	м3	317,52	4894,00		1553942,88		1553942,88		1678258,31
		СП - 8%								124315,43	
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,764	1712,74	1712,74	3021,27	3021,27		1618,78	5011,26
		НР - 108%; СП - 8%				849,70		1498,87		371,20	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,764	112987,00		199309,07		199309,07		215253,79
		СП - 8%								15944,73	
6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2205	143,02	93,64	315359,01	206471,35	18129,86	165263,92	519072,77
		НР - 108%; СП - 8%			41,16	28,24	90757,80	62264,35		38449,83	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
7	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2205	0,53	0,09	1162,92	190,51		1050,19	2390,16
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		972,40			177,05	
8	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	319,725	12345,00		3947005,13		3947005,13		4262765,54
		СП - 8%								315760,41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7074815,10	1082493,51	5722355,93	660680,28	8354335,00
							269965,64	341775,36		618839,63	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7074815,10				
		Всего заработная плата	Тенге					611741,00			
		Накладные расходы	Тенге				660680,28				
		Сметная прибыль	Тенге				618839,63				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8354335,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								479,28
		Сметная заработная плата	Тенге					611741,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8354335,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								479,28
		Сметная заработная плата	Тенге					611741,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8354335,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				611741,00				
		- Накладные расходы	Тенге							660680,28	
		- Сметная прибыль	Тенге							618839,63	
											479,28

5. ул.Уразалиева (от ул.К.Исламова до арыка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
1	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	м2 площади основания	2640	110,77	80,75	292429,24	213173,00	1188,00	151516,19	479461,06
		НР - 108%; СП - 8%			29,57	23,57	78068,23	62224,54		35515,63	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала									
2	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	2640	248,08	216,13	654931,02	570575,10	2376,00	290950,85	1021552,41
		НР - 108%; СП - 8%			31,05	70,99	81979,92	187419,01		75670,55	
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня									
3	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**	м3	285,12	4894,00		1395377,28		1395377,28		1507007,46
		СП - 8%								111630,18	
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,584	1712,74	1712,74	2712,98	2712,98		1453,60	4499,91
		НР - 108%; СП - 8%				849,70		1345,92		333,33	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
5	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	1,584	112987,00		178971,41		178971,41		193289,12
		СП - 8%								14317,71	
6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1980	143,02	93,64	283179,52	185402,84	16279,87	148400,26	466106,16
		НР - 108%; СП - 8%			41,16	28,24	81496,80	55910,84		34526,38	
		Состав работ: 1. Очистка основания									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
7	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1980	0,53 0,44	0,09	1044,25 873,18	171,07		943,03 158,98	2146,27
8	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013** *СП - 8%*	т	287,1	12345,00		3544249,50		3544249,50	283539,96	3827789,46
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6352895,19	972035,00	5138442,06	593263,92	7501851,85
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				242418,13	306900,32		555692,73	
		Всего заработная плата	Тенге				6352895,19				
		Накладные расходы	Тенге					549318,45			
		Сметная прибыль	Тенге				593263,92				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				555692,73				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				7501851,85				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								430,37
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				549318,45				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				7501851,85				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								430,37
			Тенге					549318,45			
	РАЗДЕЛ 5.Устройство металлической трубы										
37	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3	2,15	143,95 7,62	136,34 33,78	309,50 16,38	293,13 72,62		64,08 29,89	403,47
38	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,21	1831,37		384,59			276,90	714,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1831,37		384,59			52,92	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
39	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	м3 подушки	0,45	3543,28	176,64	1594,48	79,49	693,50	722,74	2502,60
		НР - 84%; СП - 8%			1825,54	86,48	821,49	38,92		185,38	
		Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением									
40	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,007	1887069,56	876794,18	13209,49	6137,56	843,83	8126,46	23042,83
		НР - 99%; СП - 8%			889728,00	282922,05	6228,10	1980,45		1706,88	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
41	С123-010201-0256 2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	7	18721,00		131047,00		131047,00		141530,76
		СП - 8%								10483,76	
42	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,8	796,07		636,86			458,54	1183,02
		НР - 72%; СП - 8%			796,07		636,86			87,63	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
43	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	0,8	143,96	66,41	115,17	53,13		63,19	192,62
		НР - 72%; СП - 8%			77,54	32,16	62,03	25,73		14,27	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
44	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	0,8	79,49	67,73	63,59	54,18	2,40	13,66	83,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			8,76	14,95	7,01	11,96		6,18	
		Состав работ:									
		1. Полив водой									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				147360,67	6617,49	132586,73	9725,57	169653,14
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8156,46	2129,68	--	12566,90	
	Всего заработная плата		Тенге				147360,67				
		Накладные расходы	Тенге					10286,13			
		Сметная прибыль	Тенге				9725,57				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12566,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				169653,14				
		Сметная заработная плата	Тенге								8,25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10286,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				169653,14				
		Сметная заработная плата	Тенге								8,25
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				10286,13				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									7671504,99
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				559604,58				
		- Накладные расходы	Тенге							602989,50	
		- Сметная прибыль	Тенге							568259,63	
		Нормативная трудоемкость									438,62
		6. ул.Старикова (от ул.Онгарова до К.Исламова)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
1	**Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**м2 площади основания**	**8400**	**110,77**	**80,75**	**930456,66**	**678277,74**	**3780,00**	**482096,97**	**1525557,92**
		НР - 108%; СП - 8%			**29,57**	**23,57**	**248398,92**	**197987,16**		**113004,29**	
		Состав работ:									
		1. Очистка оснований									
		2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала									
2	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**8400**	**248,08**	**216,13**	**2083871,41**	**1815466,21**	**7560,00**	**925752,69**	**3250394,03**
		НР - 108%; СП - 8%			**31,05**	**70,99**	**260845,20**	**596333,22**		**240769,93**	
		Состав работ:									
		1. Россыпь и разравнивание щебня									
		2. Укатка и поливка водой									
		3. Профилирование и планировка щебня									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83	м3	907,2	4894,00		4439836,80		4439836,80		4795023,74
		СП - 8%								355186,94	
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	5,04	1712,74	1712,74	8632,21	8632,21		4625,09	14317,88
		НР - 108%; СП - 8%				849,70		4282,49		1060,58	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
5	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	5,04	112987,00		569454,48		569454,48		615010,84
		СП - 8%								45556,36	
6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	6300	143,02	93,64	901025,74	589918,14	51799,60	472182,63	1483065,04
		НР - 108%; СП - 8%			41,16	28,24	259308,00	177898,14		109856,67	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
7	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	6300	0,53	0,09	3322,62	544,32		3000,56	6829,04
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		2778,30			505,85	
8	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	913,5	12345,00		11277157,50		11277157,50		12179330,10
		СП - 8%								902172,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20213757,42	3092838,62	16349588,38	1887657,94	23869528,59
							771330,42	976501,01		1768113,23	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20213757,42				
	Всего заработная плата		Тенге					1747831,43			
		Накладные расходы	Тенге				1887657,94				
		Сметная прибыль	Тенге				1768113,23				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23869528,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1369,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1747831,43			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23869528,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1369,35
		Сметная заработная плата	Тенге					1747831,43			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23869528,59
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				1747831,43				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3092838,62			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					976501,01			
		- Накладные расходы	Тенге							1887657,94	
		- Сметная прибыль	Тенге							1768113,23	
		Нормативная трудоемкость									1369,35
		7. ул.Маметова (от ул.Искандерова до конца)									
		1-УЧАСТОК(от ул.Искандерова до ул.Арзиева)									
		РАЗДЕЛ 4.Устройство металлической трубы									
22	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**2,15**	**143,95**	**136,34**	**309,49**	**293,13**		**64,07**	**403,45**
		НР - 72%; СП - 8%			7,62	33,77	16,38	72,61		29,89	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
23	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,21**	**1831,37**		**384,59**			**276,90**	**714,41**
		НР - 72%; СП - 8%			1831,37		384,59			52,92	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
24	**Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**0,45**	3543,28	176,64	1594,48	79,49	693,50	722,74	**2502,60**
		НР - 84%; СП - 8%			1825,54	86,48	821,49	38,92		185,38	
		Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	1887069,56	876794,18	11322,42	5260,77	723,28	6965,54	19751,00
		НР - 99%; СП - 8%			889728,00	282922,05	5338,37	1697,53		1463,04	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
26	С123-010201-0256 2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	6	18721,00		112326,00		112326,00		121312,08
		СП - 8%								8986,08	
27	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,8	796,07		636,86			458,54	1183,02
		НР - 72%; СП - 8%			796,07		636,86			87,63	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
28	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	0,8	143,96	66,41	115,17	53,13		63,19	192,62
		НР - 72%; СП - 8%			77,54	32,16	62,03	25,73		14,27	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
29	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	0,8	79,49	67,73	63,59	54,18	2,40	13,66	83,43
		НР - 72%; СП - 8%			8,76	14,95	7,01	11,96		6,18	
		Состав работ: 1. Полив водой									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				126752,59	5740,70	113745,18	8564,64	146142,61
							7266,73	1846,74	--	10825,38	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				126752,59				
	Всего заработная плата		Тенге					9113,47			
		Накладные расходы	Тенге				8564,64				
		Сметная прибыль	Тенге				10825,38				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				146142,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7,40

13

3000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					9113,47			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				146142,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7,40
		Сметная заработная плата	Тенге					9113,47			
		2-УЧАСТОК(от ул.Кудайбергенова до конца)									
		РАЗДЕЛ 5.Устройство дорожной одежды									
30	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	м2 площади основания	8100	110,77	80,75	897226,07	654053,54	3645,00	464879,22	1471073,71
		НР - 108%; СП - 8%			29,57	23,57	239527,53	190916,19		108968,42	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала									
31	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	8100	248,08	216,13	2009447,43	1750628,13	7290,00	892690,09	3134308,52
		НР - 108%; СП - 8%			31,05	70,99	251529,30	575035,60		232171,00	
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня									
32	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**	м3	874,8	4894,00		4281271,20		4281271,20		4623772,90
		СП - 8%								342501,70	
33	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,5736	1712,74	1712,74	4407,91	4407,91		2361,73	7311,21
		НР - 108%; СП - 8%				849,70		2186,79		541,57	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
34	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	2,5736	112987,00		290783,34		290783,34		314046,01
		СП - 8%								23262,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	3217	143,02	93,64	460095,20	301232,80	26450,68	241112,94	757304,80
		НР - 108%; СП - 8%			41,16	28,24	132411,72	90841,00		56096,65	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
36	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	3217	0,53	0,09	1696,65	277,95		1532,19	3487,15
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		1418,70			258,31	
37	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	466,465	12345,00		5758510,43		5758510,43		6219191,26
		СП - 8%								460680,83	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				13703438,22	2710600,34	10367950,65	1602576,17	16530495,55
							624887,25	858979,58	--	1224481,15	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13703438,22				
	Всего заработная плата		Тенге					1483866,82			
		Накладные расходы	Тенге				1602576,17				
		Сметная прибыль	Тенге				1224481,15				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16530495,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1162,54
		Сметная заработная плата	Тенге					1483866,82			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				16530495,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1162,54
		Сметная заработная плата	Тенге					1483866,82			
	РАЗДЕЛ 10.Устройство металлической трубы 0,5м										
72	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	1,75	143,95	136,34	251,91	238,60		52,15	328,39
		НР - 72%; СП - 8%			7,62	33,77	13,34	59,10		24,33	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	0,175	1831,37 1831,37		320,49 320,49			230,75 44,10	595,34
74	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением	м3 подушки	0,35	3543,28 1825,54	176,64 86,48	1240,15 638,94	61,82 30,27	539,38	562,13 144,18	1946,46
75	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,008	2426129,91 1151808,00	1140110,16 354276,20	19409,04 9214,46	9120,88 2834,21	1073,69	11928,19 2506,98	33844,20
76	С123-010201-0261 2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	8	27197,00		217576,00		217576,00	17406,08	234982,08
77	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	0,7	796,07 796,07		557,25 557,25			401,22 76,68	1035,15
78	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	0,7	143,96	66,41	100,77	46,49		55,29	168,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			77,54	32,16	54,28	22,51		12,48	
		Состав работ:									
		1. Уплотнение грунта									
79	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	0,7	79,49	67,73	55,64	47,41	2,10	11,95	73,00
		НР - 72%; СП - 8%			8,76	14,95	6,13	10,47		5,41	
		Состав работ:									
		1. Полив водой									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				239511,25	9515,20	219191,17	13241,68	272973,17
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10804,89	2956,55	--	20220,23	
		Всего заработная плата	Тенге				239511,25				
		Накладные расходы	Тенге					13761,44			
		Сметная прибыль	Тенге				13241,68				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20220,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				272973,17				
		Сметная заработная плата	Тенге								10,65
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					13761,44			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				272973,17				
		Сметная заработная плата	Тенге								10,65
								13761,44			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16949611,33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				1506741,73				
		- Накладные расходы	Тенге							1624382,49	
		- Сметная прибыль	Тенге							1255526,76	
		Нормативная трудоемкость									1180,59
		8. ул.Дандыбаева (от ул.Кадырова до ул.Нурисраилова)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
1	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	м2 площади основания	5448	110,77	80,75	603467,61	439911,56	2451,60	312674,32	989433,28
		НР - 108%; СП - 8%			29,57	23,57	161104,44	128408,82		73291,35	
		Состав работ:									
		1. Очистка оснований									
		2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала									
2	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	5448	248,08	216,13	1351539,30	1177459,35	4903,20	600416,91	2108112,70
		НР - 108%; СП - 8%			31,05	70,99	169176,74	386764,84		156156,50	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня									
3	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83** *СП - 8%*	м3	588,384	4894,00		2879551,30		2879551,30		3109915,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4834558,20	1617370,91	2886906,10	913091,22	6207461,37
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				330281,19	515173,65	--	459811,95	
	Всего заработная плата		Тенге				4834558,20				
		Накладные расходы	Тенге					845454,84			
		Сметная прибыль	Тенге				913091,22				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				459811,95				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6207461,37				
		Сметная заработная плата	Тенге								662,38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				845454,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6207461,37				
		Сметная заработная плата	Тенге								662,38
							845454,84				
	РАЗДЕЛ 6.Устройство металлической трубы										
38	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3	5,6	143,95 7,62	136,34 33,77	806,13 42,68	763,50 189,14		166,91 77,84	1050,88
39	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	0,56	1831,37 1831,37		1025,57 1025,57			738,41 141,12	1905,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	м3 подушки	1,6	3543,28	176,64	5669,25	282,62	2465,76	2569,75	8898,12
		НР - 84%; СП - 8%			1825,54	86,48	2920,86	138,37		659,12	
		Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением									
41	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,024	1887069,56	876794,18	45289,67	21043,06	2893,14	27862,17	79003,98
		НР - 99%; СП - 8%			889728,00	282922,05	21353,47	6790,13		5852,15	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
42	С123-010201-0256 2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	24	18721,00		449304,00		449304,00		485248,32
		СП - 8%								35944,32	
43	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,5	796,07		1990,17			1432,93	3696,95
		НР - 72%; СП - 8%			796,07		1990,17			273,85	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
44	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	2,5	143,96	66,41	359,90	166,02		197,46	601,95
		НР - 72%; СП - 8%			77,54	32,16	193,85	80,40		44,59	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
45	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	2,5	79,49	67,73	198,72	169,32	7,50	42,68	260,72
		НР - 72%; СП - 8%			8,76	14,95	21,90	37,37		19,31	
		Состав работ: 1. Полив водой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство .	м3	0,76	18960,24	1077,74	14409,78	819,08	12710,39	954,68	16593,62
		НР - 91%; СП - 8%			1158,30	222,09	880,31	168,79		1229,16	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**519053,19**	**23243,62**	**467380,79**	**33964,98**	**597259,63**
							28428,82	**7404,20**	**--**	**44241,45**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**519053,19**				
	Всего заработная плата		Тенге					35833,02			
		Накладные расходы	Тенге				**33964,98**				
		Сметная прибыль	Тенге				**44241,45**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**597259,63**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28,95**
		Сметная заработная плата	Тенге					**35833,02**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**597259,63**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28,95**
		Сметная заработная плата	Тенге					**35833,02**			
	РАЗДЕЛ 7.Перевозка строительных материалов										
47	**С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	**т**	**0,96**	**3812,00**		**3659,52**				**3952,28**
		СП - 8%								**292,76**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**3659,52**				**3952,28**
										292,76	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3659,52**				
	Транспортные расходы		Тенге				**3659,52**				
		Сметная прибыль	Тенге				**292,76**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3952,28**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**3952,28**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6808673,28**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				**881287,85**				
		- Накладные расходы	Тенге							**947056,20**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**504346,17**	
		Нормативная трудоемкость									691,33
		9. ул.Садвакасова (от ул.Кадырова до ул.Нурисраилова)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
1	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала	м2 площади основания	5528	110,77 29,57	80,75 23,57	612329,10 163470,15	446371,35 130294,41	2487,60	317265,72 74367,59	1003962,40
2	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня	м2 основания	5528	248,08 31,05	216,13 70,99	1371385,85 171660,98	1194749,67 392444,05	4975,20	609233,44 158449,54	2139068,84
3	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83** *СП - 8%*	м3	597,024	4894,00		2921835,46		2921835,46	233746,84	3155582,29
		РАЗДЕЛ 6.Устройство металлической трубы									
38	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3	1,8	143,95 7,62	136,34 33,77	259,11 13,72	245,41 60,79		53,64 25,02	337,77
39	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	м3 грунта	0,08	1831,37 1831,37		146,51 146,51			105,49 20,16	272,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
40	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением	м3 подушки	0,55	3543,28 1825,54	176,64 86,48	1948,80 1004,05	97,15 47,56	847,60	883,35 226,57	3058,73
41	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,008	1887069,56 889728,00	876794,18 282922,05	15096,56 7117,82	7014,35 2263,38	964,38	9287,39 1950,72	26334,66
42	С123-010201-0256 2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	8	18721,00		149768,00		149768,00	11981,44	161749,44
43	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	0,8	796,07 796,07		636,86 636,86			458,54 87,63	1183,02
44	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	0,8	143,96 77,54	66,41 32,16	115,17 62,03	53,13 25,73		63,19 14,27	192,62
45	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	м3 уплотненного грунта	0,8	79,49 8,76	67,73 14,95	63,59 7,01	54,18 11,96	2,40	13,66 6,18	83,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Полив водой									
46	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,76	18960,24	1077,74	14409,78	819,08	12710,39	954,68	16593,62
		НР - 91%; СП - 8%			1158,30	222,09	880,31	168,79		1229,16	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**182444,38**	**8283,31**	**164292,77**	**11819,93**	**209805,45**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9868,30**	**2578,20**	--	**15541,14**	
		Всего заработная плата	Тенге				**182444,38**				
		Накладные расходы	Тенге					**12446,50**			
		Сметная прибыль	Тенге				**11819,93**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**15541,14**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**209805,45**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**10,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**12446,50**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**209805,45**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**10,22**
		РАЗДЕЛ 7.Перевозка строительных материалов									
47	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	**т**	**0,184**	**3812,00**		**701,41**				**757,52**
		СП - 8%								**56,11**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**701,41**				**757,52**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге							**56,11**	
		Транспортные расходы	Тенге				**701,41**				
		Сметная прибыль	Тенге				**701,41**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**56,11**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**757,52**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**757,52**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**6509176,50**
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				**870316,09**				
		- Накладные расходы	Тенге							**938319,09**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**482161,22**	
		Нормативная трудоемкость									**682,32**

10. ул.Исманлова (от ул.Кадырова до ул.Нурисраилова)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
1	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала	м2 площади основания	5376	110,77 29,57	80,75 23,57	595492,26 158975,31	434097,75 126711,78	2419,20	308542,06 72322,75	976357,07
2	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня	м2 основания	5376	248,08 31,05	216,13 70,99	1333677,70 166940,93	1161898,38 381653,26	4838,40	592481,72 154092,75	2080252,18
3	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83** *СП - 8%*	м3	580,608	4894,00		2841495,55		2841495,55	227319,64	3068815,20
		РАЗДЕЛ 6.Устройство металлической трубы									
38	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3	5,6	143,95 7,62	136,34 33,78	806,14 42,67	763,48 189,14		166,90 77,84	1050,89
39	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	м3 грунта	0,56	1831,37 1831,37		1025,57 1025,57			738,41 141,12	1905,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
40	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением	м3 подушки	1,6	3543,28 1825,54	176,64 86,48	5669,25 2920,87	282,62 138,37	2465,76	2569,76 659,12	8898,13
41	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,025	1887069,56 889728,00	876794,18 282922,05	47176,74 22243,20	21919,85 7073,05	3013,68	29023,09 6095,99	82295,81
42	С123-010201-0256 2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	25	18721,00		468025,00		468025,00	37442,00	505467,00
43	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	2,5	796,07 796,07		1990,18 1990,18			1432,93 273,85	3696,95
44	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	2,5	143,96 77,54	66,41 32,16	359,90 193,85	166,03 80,40		197,46 44,59	601,95
45	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	м3 уплотненного грунта	2,5	79,49 8,76	67,73 14,95	198,73 21,90	169,33 37,38	7,50	42,68 19,31	260,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Полив водой									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				525251,49	23301,31	473511,94	34171,23	604176,54
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				28438,23	7518,33	--	44753,82	
		Всего заработная плата	Тенге				525251,49				
		Накладные расходы	Тенге					35956,57			
		Сметная прибыль	Тенге				34171,23				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				44753,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				604176,54				
		Сметная заработная плата	Тенге								28,64
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					35956,57			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				604176,54				
		Сметная заработная плата	Тенге								28,64
								35956,57			
	РАЗДЕЛ 7.Перевозка строительных материалов										
46	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	0,949	3812,00		3617,59				3907,00
		СП - 8%								289,41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3617,59				3907,00
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--			289,41	
		Транспортные расходы	Тенге				3617,59				
		Сметная прибыль	Тенге				3617,59				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				289,41				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3907,00				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3907,00				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									6733507,98
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				870237,85				
		- Накладные расходы	Тенге							935195,01	
		- Сметная прибыль	Тенге							498778,37	
		Нормативная трудоемкость									682,26
		11. ул.Молдабаева (от ул.Разамова до переулка)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
1	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	м2 площади основания	2760	110,77	80,75	305721,47	222862,69	1242,00	158403,29	501254,74
		НР - 108%; СП - 8%			29,57	23,57	81616,79	65052,92		37129,98	
		Состав работ:									
		1. Очистка оснований									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	.	2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала									
2	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	2760	248,08	216,13	684700,61	596510,33	2484,00	304175,89	1067986,61
		НР - 108%; СП - 8%			31,05	70,99	85706,28	195938,06		79110,12	
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня									
3	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**	м3	298,08	4894,00		1458803,52		1458803,52	0,00	1575507,80
		СП - 8%								116704,28	
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,1416	1712,74	1712,74	1955,26	1955,26		1047,62	3243,11
		НР - 108%; СП - 8%				849,70		970,02		240,23	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
5	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	1,1416	112987,00		128985,96		128985,96		139304,84
		СП - 8%								10318,88	
6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1427	143,02	93,64	204089,48	133621,14	11733,02	106953,11	335926,00
		НР - 108%; СП - 8%			41,16	28,24	58735,32	40295,34		24883,41	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
7	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	1427	0,53	0,09	752,60	123,29		679,65	1546,83
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		629,31			114,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	206,915	12345,00		2554365,68		2554365,68		2758714,93
		СП - 8%								204349,25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5339374,58	955072,71	4157614,18	571259,56	6383484,87
							226687,70	302256,34	--	472850,73	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5339374,58				
	Всего заработная плата		Тенге					528944,04			
		Накладные расходы	Тенге				571259,56				
		Сметная прибыль	Тенге				472850,73				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6383484,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								414,41
		Сметная заработная плата	Тенге					528944,04			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6383484,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								414,41
		Сметная заработная плата	Тенге					528944,04			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6383484,87**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				528944,04				
		- Накладные расходы	Тенге							571259,56	
		- Сметная прибыль	Тенге							472850,73	
		Нормативная трудоемкость									414,41
		12. ул.Бектенова (от ул.Онгарова до ул.Кудайбергенова)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
1	**Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**м2 площади основания**	**7264**	**110,77**	**80,75**	**804623,47**	**586548,75**	**3268,80**	**416899,09**	**1319244,37**
		НР - 108%; СП - 8%			**29,57**	**23,57**	**214805,92**	**171211,75**		**97721,81**	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала									
2	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**7264**	**248,08**	**216,13**	**1802052,61**	**1569946,02**	**6537,60**	**800555,66**	**2810816,94**
		НР - 108%; СП - 8%			**31,05**	**70,99**	**225568,99**	**515686,25**		**208208,66**	
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83	м3	784,512	4894,00		3839401,73		3839401,73	0,00	4146553,87
		СП - 8%								307152,14	
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,358	1712,74	1712,74	7464,12	7464,12		3999,23	12380,42
		НР - 108%; СП - 8%				849,70	0,00	3702,99		917,07	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
5	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	4,358	112987,00		492397,34		492397,34	0,00	531789,13
		СП - 8%								39391,79	
6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5448	143,02	93,64	779172,74	510138,73	44794,86	408325,55	1282498,15
		НР - 108%; СП - 8%			41,16	28,24	224239,68	153839,53		94999,86	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
7	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	5448	0,53	0,09	2873,28	470,71		2594,77	5905,49
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		2402,57	0,00		437,44	
8	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	789,96	12345,00		9752056,20		9752056,20		10532220,70
		СП - 8%								780164,50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17480041,49	2674568,33	14138456,53	1632374,31	20641409,06
							667017,16	844440,53		1528993,26	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17480041,49				
	Всего заработная плата		Тенге					1511457,69			
		Накладные расходы	Тенге				1632374,31				
		Сметная прибыль	Тенге				1528993,26				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20641409,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1184,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1511457,69			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20641409,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1184,16
		Сметная заработная плата	Тенге					1511457,69			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20641409,06
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				1511457,69				
		- Накладные расходы	Тенге							1632374,31	
		- Сметная прибыль	Тенге							1528993,26	
		Нормативная трудоемкость									1184,16
		13. ул.Лесхоз контора (от ул.Маметова до ул.Назугум)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
1	**Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала	**м2 площади основания**	**2760**	**110,77** **29,57**	**80,75** **23,57**	**305725,20** **81613,20**	**222870,00** **65053,20**	**1242,00**	**158399,71** **37129,99**	**501254,90**
2	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня	**м2 основания**	**2760**	**248,08** **31,05**	**216,13** **70,99**	**684700,52** **85706,28**	**596510,24** **195938,13**	**2484,00**	**304175,96** **79110,12**	**1067986,61**
3	**С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83** *СП - 8%*	**м3**	**29,808**	**4894,00**		**145880,35**		**145880,35**	**11670,43**	**157550,78**
4	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**1,656**	**1712,74**	**1712,74** **849,70**	**2836,30**	**2836,30** **1407,10**		**1519,67** **348,48**	**4704,45**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,656	112987,00		187106.47		187106,47		202074,99
		СП - 8%								14968,52	
6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2070	143,02	93,64	296051,32	193830,25	17019,87	155145,61	487292,68
		НР - 108%; СП - 8%			41,16	28,24	85201,20	58452,14		36095,75	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок					#ДЕЛ/0!				
7	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2070	0,53	0,09	1091,72	178,85		985,90	2243,83
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		912,87			166,21	
8	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	300,15	12345,00		3705351,75		3705351,75		4001779,89
		СП - 8%								296428,14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5328743,63	1016225,64	4059084,44	620226,86	6424888,13
							253433,55	320850,58	--	475917,64	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5328743,63				
	Всего заработная плата		Тенге					574284,13			
		Накладные расходы	Тенге				620226,86				
		Сметная прибыль	Тенге				475917,64				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6424888,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								449,93
		Сметная заработная плата	Тенге					574284,13			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6424888,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								449,93
		Сметная заработная плата	Тенге					574284,13			
	РАЗДЕЛ 3.Примыкания и пересечения										
17	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	м2 площади основания	500	110,77	80,75	55385,00	40375,00	225,00	28695,60	90807,05
		НР - 108%; СП - 8%			29,57	23,57	14785,00	11785,00		6726,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала									
18	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	500	248,08	216,13	124039,96	108063,46	450,00	55104,33	193475,84
		НР - 108%; СП - 8%			31,05	70,99	15526,50	35496,03		14331,54	
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня									
19	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**	м3	54	4894,00		264276,00		264276,00	0,00	285418,08
		СП - 8%								21142,08	
20	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,24	1712,74	1712,74	411,06	411,06		220,24	681,80
		НР - 108%; СП - 8%				849,70		203,93		50,50	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
21	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,24	112987,00		27116,88		27116,88		29286,23
		СП - 8%								2169,35	
22	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	300	143,02	93,64	42905,99	28091,34	2466,65	22484,89	70622,15
		НР - 108%; СП - 8%			41,16	28,24	12348,00	8471,34		5231,27	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
23	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	300	0,53	0,09	158,22	25,92		142,88	325,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		132,30			24,09	
24	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	43,5	12345,00		537007,50		537007,50		579968,10
		СП - 8%								42960,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1051300,60	176966,78	831542,03	106647,95	1250584,44
							42791,80	55956,30	--	92635,88	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1051300,60				
	Всего заработная плата		Тенге					98748,10			
		Накладные расходы	Тенге				106647,95				
		Сметная прибыль	Тенге				92635,88				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1250584,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77,02
		Сметная заработная плата	Тенге					98748,10			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1250584,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77,02
		Сметная заработная плата	Тенге					98748,10			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7675472,56**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				673032,23				
		- Накладные расходы	Тенге							726874,80	
		- Сметная прибыль	Тенге							568553,52	
		Нормативная трудоемкость									526,954
		14. ул.Тохметова (от ул.Табылганова до ул.Алахунова)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
1	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	м2 площади основания	4098	110,77	80,75	453929,93	330902,64	1844,10	235194,45	744254,33
		НР - 108%; СП - 8%			29,57	23,57	121183,19	96589,45		55129,95	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала									
2	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	4098	248,08	216,13	1016631,55	885688,04	3688,20	451635,06	1585727,95
		НР - 108%; СП - 8%			31,05	70,99	127255,19	290925,42		117461,33	
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83	м3	442,584	4894,00		2166006,10		2166006,10		2339286,58
		СП - 8%								173280,49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3636567,58	1216590,68	2171538,40	686829,51	4669268,86
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				248438,38	387514,87	--	345871,77	
	Всего заработная плата		Тенге				3636567,58				
		Накладные расходы	Тенге					635953,25			
		Сметная прибыль	Тенге				686829,51				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				345871,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4669268,86				
		Сметная заработная плата	Тенге								498,24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				635953,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4669268,86				
		Сметная заработная плата	Тенге								498,24
							635953,25				
	РАЗДЕЛ 6.Устройство металлической трубы										
38	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	3,5	143,95	136,34	503,83	477,19		104,30	656,78
		НР - 72%; СП - 8%			7,62	33,77	26,67	118,20		48,65	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
39	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,35	1831,37		640,98			461,51	1190,68
		НР - 72%; СП - 8%			1831,37		640,98			88,20	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
40	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	м3 подушки	0,7	3543,28	176,64	2480,30	123,65	1078,77	1124,27	3892,93
		НР - 84%; СП - 8%			1825,54	86,48	1277,88	60,54		288,37	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Укладка песчаного слоя с уплотнением									
41	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,014	2426129,91	1140110,16	33965,82	15961,54	1878,96	20874,33	59227,36
		НР - 99%; СП - 8%			1151808,00	354276,20	16125,31	4959,87		4387,21	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
42	С123-010201-0261 2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	14	27197,00		380758,00		380758,00		411218,64
		СП - 8%								30460,64	
43	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,4	796,07		1114,50			802,44	2070,29
		НР - 72%; СП - 8%			796,07		1114,50			153,35	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
44	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1,4	143,96	66,41	201,54	92,97		110,58	337,09
		НР - 72%; СП - 8%			77,54	32,16	108,56	45,02		24,97	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
45	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	1,4	79,49	67,73	111,29	94,82	4,20	23,90	146,00
		НР - 72%; СП - 8%			8,76	14,95	12,26	20,93		10,81	
		Состав работ: 1. Полив водой									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				419776,25	16750,18	383719,93	23501,32	478739,77
							19306,16	5204,55	--	35462,21	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				419776,25				
	Всего заработная плата		Тенге					24510,71			
		Накладные расходы	Тенге				23501,32				
		Сметная прибыль	Тенге				35462,21				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				478739,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					24510,71			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				478739,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19,11
		Сметная заработная плата	Тенге					24510,71			
		РАЗДЕЛ 7.Перевозка строительных материалов									
46	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	0,774	3812,00		2950,49				3186,53
		СП - 8%								236,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				2950,49				3186,53
										236,04	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2950,49				
		Сметная прибыль	Тенге				236,04				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3186,53				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3186,53				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5151195,15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				660463,96				
		- Накладные расходы	Тенге							710330,83	
		- Сметная прибыль	Тенге							381570,01	
		Нормативная трудоемкость									517,35
		15. ул.Кокмет батыра (от ул.Транспортная-1 до ул.Алахунова)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
1	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	м2 площади основания	4884	110,77	80,75	540994,09	394370,06	2197,80	280304,95	887002,96
		НР - 108%; СП - 8%			29,57	23,57	144426,23	115115,39		65703,92	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала									
2	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	4884	248,08	216,13	1211622,38	1055563,93	4395,60	538259,10	1889872,00
		НР - 108%; СП - 8%			31,05	70,99	151662,85	346725,21		139990,52	
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83	м3	527,472	4894,00		2581447,97		2581447,97		2787963,81
		СП - 8%								206515,84	
	РАЗДЕЛ 6.Устройство металлической трубы 0,5м										
38	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1,75	143,95	136,34	251,91	238,60		52,15	328,39
		НР - 72%; СП - 8%			7,62	33,77	13,34	59,10		24,33	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
39	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,175	1831,37		320,49			230,75	595,34
		НР - 72%; СП - 8%			1831,37		320,49			44,10	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
40	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	м3 подушки	0,35	3543,28	176,64	1240,15	61,82	539,38	562,13	1946,46
		НР - 84%; СП - 8%			1825,54	86,48	638,94	30,27		144,18	
		Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением									
41	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,007	2426129,91	1140110,16	16982,91	7980,77	939,48	10437,16	29613,68
		НР - 99%; СП - 8%			1151808,00	354276,20	8062,66	2479,93		2193,61	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С123-010201-0261 2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	27197,00		190379,00		190379,00		205609,32
		СП - 8%								15230,32	
43	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,7	796,07		557,25			401,22	1035,15
		НР - 72%; СП - 8%			796,07		557,25			76,68	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
44	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	0,7	143,96	66,41	100,77	46,49		55,29	168,55
		НР - 72%; СП - 8%			77,54	32,16	54,28	22,51		12,48	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
45	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	0,7	79,49	67,73	55,64	47,41	2,10	11,95	73,00
		НР - 72%; СП - 8%			8,76	14,95	6,13	10,47		5,41	
		Состав работ: 1. Полив водой									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				209888,12	8375,09	191859,96	11750,66	239369,89
							9653,08	2602,28	--	17731,10	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				209888,12				
		Всего заработная плата	Тенге					12255,35			
		Накладные расходы	Тенге				11750,66				
		Сметная прибыль	Тенге				17731,10				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				239369,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,56
		Сметная заработная плата	Тенге					12255,35			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				239369,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,56
		Сметная заработная плата	Тенге					12255,35			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5804208,65
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				770185,03				
		- Накладные расходы	Тенге							830314,71	
		- Сметная прибыль	Тенге							429941,38	
		Нормативная трудоемкость									603,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16. ул.Назугум									
		1-УЧАСТОК (от ул.Астана до ул.Абдразакова)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
1	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	м2 площади основания	7240	110,77	80,76	801965,03	584683,21	3258,00	415521,67	1314885,63
		НР - 108%; СП - 8%			29,57	23,57	214096,21	170646,08		97398,94	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала									
2	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	7240	248,08	216,13	1796098,69	1564758,97	6516,00	797910,65	2801530,10
		НР - 108%; СП - 8%			31,05	70,99	224823,72	513982,44		207520,75	
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня									
3	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**	м3	781,92	4894,00		3826716,48		3826716,48		4132853,80
		СП - 8%								306137,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6424780,20	2149442,19	3836490,48	1213432,33	8249269,53
							438919,93	684628,52	--	611057,00	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6424780,20				
		Всего заработная плата	Тенге					1123548,45			
		Накладные расходы	Тенге				1213432,33				
		Сметная прибыль	Тенге				611057,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8249269,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								880,25
		Сметная заработная плата	Тенге					1123548,45			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8249269,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								880,25
		Сметная заработная плата	Тенге					1123548,45			
		РАЗДЕЛ 6.Устройство металлической трубы									
38	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4,25	143,96	136,34	611,81	579,45		126,67	797,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			7,62	33,77	32,39	143,54		59,08	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой						#ДЕЛ/0!			
39	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,43**	**1831,37**		**787,49**			**566,99**	**1462,84**
		НР - 72%; СП - 8%			**1831,37**		**787,49**			**108,36**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
40	**Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**0,9**	**3543,28**	**176,64**	**3188,95**	**158,98**	**1386,99**	**1445,49**	**5005,19**
		НР - 84%; СП - 8%			**1825,54**	**86,48**	**1642,99**	**77,83**		**370,76**	
		Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением									
41	**Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,014**	**1887069,56**	**876794,18**	**26418,97**	**12275,12**	**1687,66**	**16252,93**	**46085,66**
		НР - 99%; СП - 8%			**889728,00**	**282922,05**	**12456,19**	**3960,91**		**3413,75**	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
42	**С123-010201-0256 2301-0201-0256 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**14**	**18721,00**		**262094,00**		**262094,00**	**0,00**	**283061,52**
		СП - 8%								**20967,52**	
43	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,6	796,07		1273,71			917,07	2366,05
		НР - 72%; СП - 8%			796,07		1273,71			175,26	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
44	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1,6	143,96	66,41	230,34	106,26		126,37	385,25
		НР - 72%; СП - 8%			77,54	32,16	124,06	51,46		28,54	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
45	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	1,6	79,49	67,73	127,18	108,37	4,80	27,31	166,86
		НР - 72%; СП - 8%			8,76	14,95	14,02	23,92		12,36	
		Состав работ: 1. Полив водой									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				294732,46	13228,16	265173,45	19462,84	339330,92
							16330,84	4257,66	--	25135,62	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				294732,46				
	Всего заработная плата		Тенге					20588,50			
		Накладные расходы	Тенге				19462,84				
		Сметная прибыль	Тенге				25135,62				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				339330,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16,52
		Сметная заработная плата	Тенге					20588,50			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				339330,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16,52
		Сметная заработная плата	Тенге					20588,50			
		2-УЧАСТОК (от ул.Абдразакова до ул.Арзиева)									
		РАЗДЕЛ 7.Устройство тротуаров									
54	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	700	1593,05	28,64	1115135,00	20050,03	603064,77	539822,56	1787354,16
		НР - 108%; СП - 8%			702,89	11,17	492020,20	7815,50		132396,60	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
55	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	11,2	46977,00		526142,40		526142,40		568233,79
		СП - 8%								42091,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1641277,40	20050,03	1129207,17	539822,56	2355587,95
							492020,20	7815,50	--	174488,00	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1641277,40				
		Всего заработная плата	Тенге					499835,70			
		Накладные расходы	Тенге				539822,56				
		Сметная прибыль	Тенге				174488,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2355587,95				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								478,36
		Сметная заработная плата	Тенге					499835,70			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2355587,95				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								478,36
		Сметная заработная плата	Тенге					499835,70			
		РАЗДЕЛ 8.Устройство ирригационных лотков (БА-3)									
56	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка грунта в отвал с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	150,44	169,80	162,36	25544,93	24425,41	12,99	6968,05	35114,03
		НР - 72%; СП - 8%			7,36	56,98	1106,54	8571,31		2601,04	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
57	С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Транспортировка на свалку. Расстояние перевозки 20 км**	т	247,214	441,00		109021,35				117743,06
		СП - 8%								8721,71	
58	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	м3 подушки	32,4017	2002,18	176,64	64874,21	5723,53		52040,47	126267,85
		НР - 84%; СП - 8%			1825,54	86,48	59150,68	2802,26		9353,17	
		Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением									
59	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	32,4017	1401,00		45394,84		45394,84		49026,43
		СП - 8%								3631,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	51	13226,57	5256,08	674554,86	268060,18	234187,10	299767,80	1052268,48
		НР - 108%; СП - 8%			3378,58	2063,83	172307,58	105255,20		77945,81	
		Состав работ: 1. Укладка конструкций лотка на цементном растворе с заделкой шва сопряжения с проезжей частью битумной мастикой 2. Планировка основания перед укладкой бортового камня (лотка)									
61	С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные БА-3 СТ РК 937-92**	м3	51	64604,00		3294804,00		3294804,00	0,00	3558388,32
		СП - 8%								263584,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4214194,19	298209,12	3574398,93	358776,32	4938808,16
							232564,80	116628,77	--	365837,64	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4214194,19				
		Всего заработная плата	Тенге					349193,57			
		Накладные расходы	Тенге				358776,32				
		Сметная прибыль	Тенге				365837,64				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4938808,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298,50
		Сметная заработная плата	Тенге					349193,57			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4938808,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298,50
		Сметная заработная плата	Тенге					349193,57			
	РАЗДЕЛ 9.Перевозка строительных материалов										
62	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	155,516	3812,00		592827,89			0,00	640254,12
		СП - 8%								47426,23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				592827,89				640254,12
										47426,23	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				592827,89				
		Транспортные расходы	Тенге				592827,89				
		Сметная прибыль	Тенге				47426,23				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				640254,12				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				640254,12				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16523250,68
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				1993166,22				
		- Накладные расходы	Тенге							2131494,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							1223944,49	
		Нормативная трудоемкость									1673,62
		17. ул.Амангелди (от ул.Искандерова до ул.Арзиева)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
1	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	м2 площади основания	2336	110,77	80,75	258755,57	188625,81	1051,20	134068,87	424250,39
		НР - 108%; СП - 8%			29,57	23,57	69078,56	55059,29		31425,95	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала									
2	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	2336	248,08	216,13	579514,72	504872,51	21024,00	257447,41	903919,10
		НР - 108%; СП - 8%			31,05	70,99	72539,81	165837,42		66956,97	
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня									
3	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**	м3	252,288	4894,00		1234697,47		1234697,45		1333473,27
		СП - 8%								98775,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2072967,76	693498,32	1256772,65	391516,28	2661642,76
							141618,36	220896,71		197158,72	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2072967,76				
		Всего заработная плата	Тенге					362515,07			
		Накладные расходы	Тенге				391516,28				
		Сметная прибыль	Тенге				197158,72				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2661642,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284,02
		Сметная заработная плата	Тенге					362515,07			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2661642,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284,02
		Сметная заработная плата	Тенге					362515,07			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2661642,76
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей. Машинистов	Тенге				362515,07				
		- Накладные расходы	Тенге							391516,28	
		- Сметная прибыль	Тенге							197158,72	
		Нормативная трудоемкость									284,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		18. ул.Новостройка (от ул.Умшвайф до ул.Транспортная-2)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды ширина 4,5м									
1	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	м2 площади основания	1068	110,77	80,75	118300,92	86238,17	480,60	61295,18	193963,79
		НР - 108%; СП - 8%			29,57	23,57	31582,15	25172,65		14367,69	45949,84
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала									
2	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	1068	248,08	216,13	264949,37	230823,56	961,20	117702,84	413264,39
		НР - 108%; СП - 8%			31,05	70,99	33164,60	75819,51		30612,18	
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня									
3	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**	м3	115,344	4894,00		564493,54		564493,54		609653,02
		СП - 8%								45159,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				947743,83	317061,73	565935,34	178998,02	1216881,20
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				64746,75	100992,16		90139,35	
		Всего заработная плата	Тенге				947743,83				
		Накладные расходы	Тенге					165738,91			
		Сметная прибыль	Тенге				178998,02				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				90139,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1216881,20				
		Сметная заработная плата	Тенге								129,85
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					165738,91			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1216881,20				
		Сметная заработная плата	Тенге								129,85
								165738,91			
		РАЗДЕЛ 7.Устройство металлической трубы									
48	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	5,5	143,95	136,34	791,73	749,87		163,90	1032,08
		НР - 72%; СП - 8%			7,62	33,77	41,91	185,74		76,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
49	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	0,55	1831,37 1831,37		1007,25 1007,25			725,22 138,60	1871,07
50	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением	м3 подушки	1,5	3543,28 1825,54	176,64 86,48	5314,92 2738,31	264,96 129,72	2311,65	2409,15 617,93	8341,99
51	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,007	2426129,91 1151808,00	1140110,16 354276,20	16982,91 8062,66	7980,77 2479,93	939,48	10437,16 2193,61	29613,68
52	С123-010201-0261 2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	7	27197,00		190379,00		190379,00	15230,32	205609,32
53	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья	км трубопровода	0,015	1887069,56 889728,00	876794,18 282922,05	28306,04 13345,92	13151,91 4243,83	1808,21	17413,85 3657,59	49377,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
54	С123-010201-0256 2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	15	18721,00		280815,00		280815,00	22465,20	303280,20
55	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	2,4	796,07 796,07		1910,57 1910,57			1375,61 262,89	3549,07
56	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	2,4	143,96 77,54	66,41 32,16	345,50 186,10	159,38 77,18		189,56 42,81	577,87
57	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2,4	79,49 8,76	67,73 14,95	190,78 21,02	162,55 35,89	7,20	40,98 18,54	250,29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				526043,70	22469,45	476260,54	32755,44	603503,07
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				27313,74	7152,29		44703,93	
		Всего заработная плата	Тенге				526043,70				
		Накладные расходы	Тенге					34466,03			
		Сметная прибыль	Тенге				32755,44				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				44703,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				603503,07				
		Сметная заработная плата	Тенге					34466,03			27,43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				603503,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					34466,03			27,43

РАЗДЕЛ 8.Перевозка строительных материалов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км									
		СП - 8%	т	1,04	3812,00		3964,48				4281,64
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3964,48			317,16	
											4281,64
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3964,48			317,16	
		Транспортные расходы	Тенге				3964,48				
		Сметная прибыль	Тенге				317,16				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4281,64				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4281,64				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1824665,90**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				200204,94				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							211753,46	
		- Сметная прибыль	Тенге							135160,44	
		нормативная трудоемкость									**157,28**
		Всего по смете: в том числе	Тенге								**173 247 799,58**
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				17 859 644,6				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							19 243 066,5	
		- Сметная прибыль	Тенге							12 833 170,3	
		нормативная трудоемкость									
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									**4281,64**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961									**173 247 799,58**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									**181 892 189,12**
		Всего по смете:									21 827 062,69
		Всего по смете с учетом тендерной скидки:									203 719 251,81
											183 347 326,63

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"
_____ **Р.М.Исмаилов**
М.П.

Технадзор ТОО "УКС"
_____ **Кожмамбетов К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Алмалы жолдары"
_____ **М.Т.Сапаргалиев**
М.П.