Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«12» 12 2018 г.

Заказчик **КОФ АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», Республика Казахстан город Караганда ул. Ерубаева 50А**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

рабочей комиссии от «10» 12 2018 года ТОО «Dike», Республика Казахстан, Алматинская обл. Аксуский район, с. Жансугуров,ул.Еркенова,45 директор ТОО «Dike» Сейфуллин М.Б..

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **участок текущего ремонта участков автодороги республиканского значения а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 232,2-236, км 237-241, км 243-250, км 255-261, км 276-276,5 км 292-300, км 305-314"**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область Ультауский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____:

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных **ордера на производство работ № от « » апреля 2018 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **объект построен в соответствии с технической спецификацией согласно конкурсной документаций**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2018 года;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2018 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 (пяти) месяцев ;**
фактически, месяц: **5 (пяти) месяцев ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория дороги		III		III	
Тип дорожной одежды		средний		средний	
Общая протяженность автодороги	км	38,3		15	
Рыхление верхней части земляного полотна	м3	130 620		130 620	
Профилирование верхней части земляного полотна	м2	383 000		383 000	
Устройство покрытии из щебеня, толщиной 12 см	м3	186 620		186 620	

Укрепление обочины щебнем толщиной 12 см	м2	76 600		76 600	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации: всего 426 473 975,96 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 426 473 975,96 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря, прочие тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 373 164 728, 16 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 373 164 728, 16 тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Текущий ремонт участков автодороги республиканского значения а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 232,2-236, км 237-241, км 243-250, км 255-261, км 276-276,5 км 292-300, км 305-314"** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Шаймин Канат Акижанович — Директор

КОФ АО «НК «ҚазАвтожол»

Султанбеков Аскар Мырзатаевич — Заместитель директора

КОФ АО «НК «ҚазАвтожол»

РГУ «Карагандыжоллаборатория» КАД МИР РК:

Ахметкалиев Марат Нурсоветович — Руководитель

РГУ "Карагандыжоллаборатория" КАД МИР РК

Эксплуатационная организация:

Бупеев Балташ Тулеуович — Главный инженер

КОФ ТОО «Казахавтодор»

Подрядчик

Строительный консорциум:

Сейфуллин Марата Бекетович — директор ТОО «Dike»

Жумагельдиев Казбек Сейтакынович — директор ТОО «Асыл – ЖАС»

Заключение

Рабочей комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию текущего ремонта участков автодороги республиканского значения а/д ""Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ"" км 232,2-236, км 237-241, км 243-250, км 255-261, км 276-276,5 км 292-300, км 305-314"

г.Караганды «10» 12 2018 г.

Рабочая приемочная комиссия, назначенная Карагандинским областным филиалом АО «НК « ҚазАвтоЖол» приказом от «27» июня 2018 года за №34-И в составе:

Председателя – представителя Заказчика

Султанбеков Аскар Мырзатаевич - заместитель директора Карагандинского областного филиала АО «НК«ҚазАвтоЖол;

Члены комиссии представителей:

-

РГУ «Карагандыжоллаборатория» КАД МИР РК:

Рассолов Алексей Юрьевич - инженер по строительным работам РГУ «Карагандыжоллаборатория» КАД МИР РК (по согласованию);

Эксплуатационной организации:

Казенов Толеутай Келькенович - начальник ДЭУ-44 КОФ ТОО «Казахавтодор» (по согласованию);

Подрядчик Строительный консорциум:

Сейфуллин Марата Бекетович - директор ТОО «Dike»

Жумагельдиев Казбек Сейтакынович -директор ТОО «Асыл – ЖАС»

УСТАНОВИЛА:

ТОО «Dike» предъявлен к проверке готовность к приемке в эксплуатацию участок текущего ремонта участков автодороги республиканского значения а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ"" км 232,2-236, км 237-241, км 243-250, км 255-261, км 276-276,5 км 292-300, км 305-314"входящий в состав автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ».

Текущий ремонт произведен в соотвествии с протоколом №408119 от 15 июня 2018 года об итогах закупок способом тендера. Текущий ремонт осуществлялся ТОО «Dike» выполнившие работы: рыхление верхней части земляного полотна, профилирование верхней части земляного полотна, устройство покрытии из щебеня, толщиной 12 см, укрепление обочины щебнем толщиной 12 см.

1 Проектно-сметная документация на строительство разработана Карагандинским филиалом АО «НК «ҚазАвтоЖол»

2 Строительство осуществлялось по смете, согласно конкурсной документации.

3 Проектно-сметная документация утверждена Карагандинским областным филиалом АО «НК «ҚазАвтоЖол»

4 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ – 28 июня 2018 г.,

Окончание работ – 10 декабря 2018 года

5 Рабочей комиссии представлена документация в объеме, предусмотренной правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством автомобильных дорог, перечисленная в приложении к настоящему акту.

6 Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие основные показатели:

"Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ"" км 232,2-236, км 237-241, км 243-250, км 255-261, км 276-276,5 км 292-300, км 305-314"– протяженность 38,3 км	
Категория дороги	III
Покрытие	щебеночное
Рыхление верхней части земляного полотна	130 620м3
Профилирование верхней части земляного полотна	383 000м2
Устройство покрытии из щебеня, толщиной 12 см	186 620 м3
Укрепление обочины щебнем толщиной 12 см	76 600 м2

10. Выявленные дефекты и недоделки, указанные в Приложении к акту, должны быть устранены в срок _____.

11. Общая стоимость проекта – **373 164 728, 16** тенге.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

Предъявленный к проверке участок текущего ремонта участков автодороги республиканского значения а/д ""Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ"" км 232,2-236, км 237-241, км 243-250, км 255-261, км 276-276,5 км 292-300, км 305-314"считать готовой для предъявления комиссии к Акту приемки объекта в эксплуатацию.

Приложения к заключению:

1. Исполнительная документация.
2. Ведомость недоделок.

Председатель комиссии

_____ Султанбеков А.М.

Члены комиссии

_____ Рассолов А.Ю.

_____ Казенов Т.К.

_____ Сейфуллин М.Б.

_____ Жумагелдиев К.С.

Заказчик: **Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "DIKE"**
Договор о закупках работ № 25-05-20/25 от 28 июня 2018 года

АКТ выполненных работ №2

на текущий ремонт участков автомобильной дороги республиканского значения а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 232,2-236, км 237-241, км 243-250, км 255-261, км 276-276,5, км 292-300, км 305-314

за период от "16" октября 2018 г.

№	Наименование работ	Ед. изм	Объем	Договорная стоимость (тенге)	Выполнение				
					с начала строительства		%	за отчетный период	
					объем	сумма		объем	сумма
I	**Участок км 232,2-236**			**38 883 606**		**38 883 606**			
1	Рыхление верхней части земляного полотна	м3	12 920	71 213	12 920	71 213			
2	Профилирование верхней части земляного полотна	м2	38 000	146 547	38 000	146 547			
3	Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 25 т. На 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	12 920	956 604	12 920	956 604			
4	Полив водой. Грунт насыпей уплотняемый	м3	12 920	693 318	12 920	693 318			
5	Устройство покрытии из щебеня, толщиной 12 см	м2	30 400	2 839 578	30 400	2 839 578			
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	304	535 661	304	535 661			
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	456	876 908	456	876 908			
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 596	8 441 804	4 596	8 441 804			
9	Укрепление обочины щебнем толщиной 12 см	м2	7 600	1 029 490	7 600	1 029 490			
10	Скальная масса	м3	942	1 469 317	942	1 469 317			
11	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км (ЩЕБЕНЬ на 200км)	т	7 498	19 262 098	7 498	19 262 098			
12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км выше 200 км (ЩЕБЕНЬ на 46км)	т	7 498	343 152	7 498	343 152			
13	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 100 км СКАЛЬНАЯ МАССА на 100км)	т	1 696	2 217 916	1 696	2 217 916			
II	**Участок км 237-241**			**40 878 653**		**40 878 653**			
1	Рыхление верхней части земляного полотна	м3	14 000	77 167	14 000	77 167			
2	Профилирование верхней части земляного полотна	м2	40 000	154 261	40 000	154 261			

3	Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 25 т. На 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	70 000	1 036 569	70 000	1 036 569			
4	Полив водой. Грунт насыпей уплотняемый	м3	14 000	751 273	14 000	751 273			
5	Устройство покрытии из щебеня, толщиной 12 см	м2	32 000	2 989 031	32 000	2 989 031			
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	320	563 853	320	563 853			
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	480	923 062	480	923 062			
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 838	8 887 037	4 838	8 887 037			
9	Укрепление обочины щебнем толщиной 12 см	м2	8 000	1 083 673	8 000	1 083 673			
10	Скальная масса	м3	992	1 547 305	992	1 547 305			
11	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км (ЩЕБЕНЬ на 200км)	т	7 894	20 277 709	7 894	20 277 709			
12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км выше 200 км (ЩЕБЕНЬ на 41км)	т	7 894	361 245	7 894	361 245			
13	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 100 км СКАЛЬНАЯ МАССА на 95км)	т	1 786	2 226 468	1 786	2 226 468			
III	**Участок км 243-250**			**71 178 424**		**71 178 424**			**35 589 212**
1	Рыхление верхней части земляного полотна	м3	23 800	131 184	23 800	131 184	50	11 900	65 592
2	Профилирование верхней части земляного полотна	м2	70 000	269 956	70 000	269 956	50	35 000	134 978
3	Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 25 т. На 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	23 800	1 762 167	23 800	1 762 167	50	11 900	881 083
4	Полив водой. Грунт насыпей уплотняемый	м3	23 800	1 277 165	23 800	1 277 165	50	11 900	638 582
5	Устройство покрытии из щебеня, толщиной 12 см	м2	56 000	5 230 803	56 000	5 230 803	50	28 000	2 615 401
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	560	986 744	560	986 744	50	280	493 372
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	840	1 615 358	840	1 615 358	50	420	807 679
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	8 467	15 551 948	8 467	15 551 948	50	4 234	7 775 974
9	Укрепление обочины щебнем толщиной 12 см	м2	14 000	1 896 427	14 000	1 896 427	50	7 000	948 214
10	Скальная масса	м3	1 736	2 707 784	1 736	2 707 784	50	868	1 353 892
11	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км (ЩЕБЕНЬ на 200км)	т	13 814	35 485 272	13 814	35 485 272	50	6 907	17 742 636

12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км выше 200 км (ЩЕБЕНЬ на 34км)	т	13 814	632 165	13 814	632 165	50	6 907	316 083
13	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 100 км СКАЛЬНАЯ МАССА на 88км)	т	3 125	3 631 451	3 125	3 631 451	50	1 562	1 815 725
IV	**Участок км 255-261**			**60 622 434**		**60 622 434**			**60 622 434**
1	Рыхление верхней части земляного полотна	м3	20 400	112 443	20 400	112 443	100	20 400	112 443
2	Профилирование верхней части земляного полотна	м2	60 000	231 392	60 000	231 392	100	60 000	231 392
3	Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 25 т. На 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	20 400	1 510 430	20 400	1 510 430	100	20 400	1 510 430
4	Полив водой. Грунт насыпей уплотняемый	м3	20 400	1 094 712	20 400	1 094 712	100	20 400	1 094 712
5	Устройство покрытии из щебеня, толщиной 12 см	м2	48 000	4 483 546	48 000	4 483 546	100	48 000	4 483 546
6	Щебень из плотных горных пород для строительных раоот М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	480	845 781	480	845 781	100	480	845 781
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	720	1 384 592	720	1 384 592	100	720	1 384 592
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	7 258	13 331 291	7 258	13 331 291	100	7 258	13 331 291
9	Укрепление обочины щебнем толщиной 12 см	м2	12 000	1 625 509	12 000	1 625 509	100	12 000	1 625 509
10	Скальная масса	м3	1 488	2 320 958	1 488	2 320 958	100	1 488	2 320 958
11	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км (ЩЕБЕНЬ на 200км)	т	11 841	30 418 002	11 841	30 418 002	100	11 841	30 418 002
12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км выше 200 км (ЩЕБЕНЬ на 22км)	т	11 841	541 893	11 841	541 893	100	11 841	541 893
13	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 100 км СКАЛЬНАЯ МАССА на 76км)	т	2 678	2 721 884	2 678	2 721 884	100	2 678	2 721 884
V	**Участок км 276-276,5**			**5 003 869**		**5 003 869**			**5 003 869**
1	Рыхление верхней части земляного полотна	м3	1 700	9 370	1 700	9 370	100	1 700	9 370
2	Профилирование верхней части земляного полотна	м2	5 000	19 282	5 000	19 282	100	5 000	19 282
3	Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 25 т. На 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1 700	125 869	1 700	125 869	100	1 700	125 869
4	Полив водой. Грунт насыпей уплотняемый	м3	1 700	91 226	1 700	91 226	100	1 700	91 226
5	Устройство покрытии из щебеня, толщиной 12 см	м2	4 000	373 629	4 000	373 629	100	4 000	373 629
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	40	70 482	40	70 482	100	40	70 482

7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	60	115 383	60	115 383	100	60	115 383
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	605	1 111 247	605	1 111 247	100	605	1 111 247
9	Укрепление обочины щебнем толщиной 12 см	м2	1 000	135 459	1 000	135 459	100	1 000	135 459
10	Скальная масса	м3	124	193 413	124	193 413	100	124	193 413
11	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км (ЩЕБЕНЬ на 200км)	т	987	2 535 433	987	2 535 433	100	987	2 535 433
12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км выше 200 км (ЩЕБЕНЬ на 4км)	т	987	45 168	987	45 168	100	987	45 168
13	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 100 км СКАЛЬНАЯ МАССА на 58км)	т	223	177 908	223	177 908	100	223	177 908
VI	**Участок км 292-300**			**75 333 334**					
1	Рыхление верхней части земляного полотна	м3	27 200	149 925					
2	Профилирование верхней части земляного полотна	м2	80 000	308 522					
3	Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 25 т. На 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	27 200	2 013 905					
4	Полив водой. Грунт насыпей уплотняемый	м3	27 200	1 459 617					
5	Устройство покрытии из щебеня, толщиной 12 см	м2	64 000	5 978 061					
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	640	1 127 709					
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	960	1 846 124					
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	9 677	17 774 442					
9	Укрепление обочины щебнем толщиной 12 см	м2	16 000	2 167 346					
10	Скальная масса	м3	1 984	3 094 610					
11	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км (ЩЕБЕНЬ на 184км)	т	15 788	37 487 847					
12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 100 км СКАЛЬНАЯ МАССА на 38км)	т	3 571	1 925 226					
VII	**Участок км 305-314**			**81 264 408**					
1	Рыхление верхней части земляного полотна	м3	30 600	168 664					
2	Профилирование верхней части земляного полотна	м2	90 000	347 087					

3	Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 25 т. На 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	30 600	2 265 643					
4	Полив водой. Грунт насыпей уплотняемый	м3	30 600	1 642 078					
5	Устройство покрытии из щебеня, толщиной 12 см	м2	72 000	6 725 319					
6	Щебень из плотных горных пород для строительных раоот М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	720	1 268 672					
7	Щебень из плотных горных пород для строительных раоот М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1 080	2 076 888					
8	Щебень из плотных горных пород для строительных раоот М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	10 886	19 995 099					
9	Укрепление обочины щебнем толщиной 12 см	м2	18 000	2 438 264					
10	Скальная масса	м3	2 232	3 481 437					
11	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км (ЩЕБЕНЬ на 171км)	т	17 760	39 354 937					
12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 100 км (СКАЛЬНАЯ МАССА на 25км)	т	4 018	1 500 320					
	ВСЕГО:			**373 164 728,16**		**190 578 948,02**	48,57		**101 215 515,72**
	в том числе НДС			39 981 935		20 419 173,00			10 844 519,54
	Скидка 12%			44 779 767,38		22 869 473,76			12 145 861,89
	Итого за минусом 12%			328 384 960,78		167 709 474,26			89 069 653,83

СТОРОНА-1 (Ведущий партнер): Директор

ТОО "Dike"

_____Сейфуллин М.Б.

СТОРОНА-2 (Партнер): Директор

ТОО "Асыл-ЖАС"

_____Жумагелдиев К.С.

СТОРОНА-1 (Ведущий партнер): **ТОО "DIKE"**
СТОРОНА-2 (Партнер): **ТОО "Асыл-ЖАС"**
Договор о закупках работ № 25-05-20/25 от 28 июня 2018 года

АКТ выполненных работ №3

на текущий ремонт участков автомобильной дороги республиканского значения а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 232,2-236, км 237-241, км 243-250, км 255-261, км 276-276,5, км 292-300, км 305-314

за ноябрь 2018 г.

№	Наименование работ	Ед. изм	Объем	Договорная стоимость (тенге)	Выполнение				
					с начала строительства		%	за отчетный период	
					объем	сумма		объем	сумма
I	**Участок км 232,2-236**			**38 883 606**		**38 883 606**			
1	Рыхление верхней части земляного полотна	м3	12 920	71 213	12 920	71 213			
2	Профилирование верхней части земляного полотна	м2	38 000	146 547	38 000	146 547			
3	Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 25 т. На 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	12 920	956 604	12 920	956 604			
4	Полив водой. Грунт насыпей уплотняемый	м3	12 920	693 318	12 920	693 318			
5	Устройство покрытии из щебеня, толщиной 12 см	м2	30 400	2 839 578	30 400	2 839 578			
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	304	535 661	304	535 661			
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	456	876 908	456	876 908			
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 596	8 441 804	4 596	8 441 804			
9	Укрепление обочины щебнем толщиной 12 см	м2	7 600	1 029 490	7 600	1 029 490			
10	Скальная масса	м3	942	1 469 317	942	1 469 317			
11	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км (ЩЕБЕНЬ на 200км)	т	7 498	19 262 098	7 498	19 262 098			
12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км выше 200 км (ЩЕБЕНЬ на 46км)	т	7 498	343 152	7 498	343 152			
13	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 100 км СКАЛЬНАЯ МАССА на 100км)	т	1 696	2 217 916	1 696	2 217 916			
II	**Участок км 237-241**			**40 878 653**		**40 878 653**			
1	Рыхление верхней части земляного полотна	м3	14 000	77 167	14 000	77 167			
2	Профилирование верхней части земляного полотна	м2	40 000	154 261	40 000	154 261			

3	Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 25 т. На 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	70 000	1 036 569	70 000	1 036 569			
4	Полив водой. Грунт насыпей уплотняемый	м3	14 000	751 273	14 000	751 273			
5	Устройство покрытии из щебеня, толщиной 12 см	м2	32 000	2 989 031	32 000	2 989 031			
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	320	563 853	320	563 853			
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	480	923 062	480	923 062			
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 838	8 887 037	4 838	8 887 037			
9	Укрепление обочины щебнем толщиной 12 см	м2	8 000	1 083 673	8 000	1 083 673			
10	Скальная масса	м3	992	1 547 305	992	1 547 305			
11	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км (ЩЕБЕНЬ на 200км)	т	7 894	20 277 709	7 894	20 277 709			
12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км выше 200 км (ЩЕБЕНЬ на 41км)	т	7 894	361 245	7 894	361 245			
13	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 100 км СКАЛЬНАЯ МАССА на 95км)	т	1 786	2 226 468	1 786	2 226 468			
III	**Участок км 243-250**			**71 178 424**		**71 178 424**			
1	Рыхление верхней части земляного полотна	м3	23 800	131 184	23 800	131 184			
2	Профилирование верхней части земляного полотна	м2	70 000	269 956	70 000	269 956			
3	Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 25 т. На 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	23 800	1 762 167	23 800	1 762 167			
4	Полив водой. Грунт насыпей уплотняемый	м3	23 800	1 277 165	23 800	1 277 165			
5	Устройство покрытии из щебеня, толщиной 12 см	м2	56 000	5 230 803	56 000	5 230 803			
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	560	986 744	560	986 744			
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	840	1 615 358	840	1 615 358			
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	8 467	15 551 948	8 467	15 551 948			
9	Укрепление обочины щебнем толщиной 12 см	м2	14 000	1 896 427	14 000	1 896 427			
10	Скальная масса	м3	1 736	2 707 784	1 736	2 707 784			
11	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км (ЩЕБЕНЬ на 200км)	т	13 814	35 485 272	13 814	35 485 272			

12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км выше 200 км (ЩЕБЕНЬ на 34км)	т	13 814	632 165	13 814	632 165			
13	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 100 км СКАЛЬНАЯ МАССА на 88км)	т	3 125	3 631 451	3 125	3 631 451			
IV	**Участок км 255-261**			**60 622 434**		**60 622 434**			
1	Рыхление верхней части земляного полотна	м3	20 400	112 443	20 400	112 443			
2	Профилирование верхней части земляного полотна	м2	60 000	231 392	60 000	231 392			
3	Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 25 т. На 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	20 400	1 510 430	20 400	1 510 430			
4	Полив водой. Грунт насыпей уплотняемый	м3	20 400	1 094 712	20 400	1 094 712			
5	Устройство покрытии из щебеня, толщиной 12 см	м2	48 000	4 483 546	48 000	4 483 546			
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	480	845 781	480	845 781			
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	720	1 384 592	720	1 384 592			
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	7 258	13 331 291	7 258	13 331 291			
9	Укрепление обочины щебнем толщиной 12 см	м2	12 000	1 625 509	12 000	1 625 509			
10	Скальная масса	м3	1 488	2 320 958	1 488	2 320 958			
11	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км (ЩЕБЕНЬ на 200км)	т	11 841	30 418 002	11 841	30 418 002			
12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км выше 200 км (ЩЕБЕНЬ на 22км)	т	11 841	541 893	11 841	541 893			
13	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 100 км СКАЛЬНАЯ МАССА на 76км)	т	2 678	2 721 884	2 678	2 721 884			
V	**Участок км 276-276,5**			**5 003 869**		**5 003 869**			
1	Рыхление верхней части земляного полотна	м3	1 700	9 370	1 700	9 370			
2	Профилирование верхней части земляного полотна	м2	5 000	19 282	5 000	19 282			
3	Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 25 т. На 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1 700	125 869	1 700	125 869			
4	Полив водой. Грунт насыпей уплотняемый	м3	1 700	91 226	1 700	91 226			
5	Устройство покрытии из щебеня, толщиной 12 см	м2	4 000	373 629	4 000	373 629			
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	40	70 482	40	70 482			

7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	60	115 383	60	115 383			
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	605	1 111 247	605	1 111 247			
9	Укрепление обочины щебнем толщиной 12 см	м2	1 000	135 459	1 000	135 459			
10	Скальная масса	м3	124	193 413	124	193 413			
11	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км (ЩЕБЕНЬ на 200км)	т	987	2 535 433	987	2 535 433			
12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км выше 200 км (ЩЕБЕНЬ на 4км)	т	987	45 168	987	45 168			
13	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 100 км СКАЛЬНАЯ МАССА на 58км)	т	223	177 908	223	177 908			
VI	**Участок км 292-300**			**75 333 334**		**75 333 334**			**75 333 334**
1	Рыхление верхней части земляного полотна	м3	27 200	149 925	27 200	149 925	100	27 200	149 925
2	Профилирование верхней части земляного полотна	м2	80 000	308 522	80 000	308 522	100	80 000	308 522
3	Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 25 т. На 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	27 200	2 013 905	27 200	2 013 905	100	27 200	2 013 905
4	Полив водой. Грунт насыпей уплотняемый	м3	27 200	1 459 617	27 200	1 459 617	100	27 200	1 459 617
5	Устройство покрытии из щебеня, толщиной 12 см	м2	64 000	5 978 061	64 000	5 978 061	100	64 000	5 978 061
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	640	1 127 709	640	1 127 709	100	640	1 127 709
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	960	1 846 124	960	1 846 124	100	960	1 846 124
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	9 677	17 774 442	9 677	17 774 442	100	9 677	17 774 442
9	Укрепление обочины щебнем толщиной 12 см	м2	16 000	2 167 346	16 000	2 167 346	100	16 000	2 167 346
10	Скальная масса	м3	1 984	3 094 610	1 984	3 094 610	100	1 984	3 094 610
11	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км (ЩЕБЕНЬ на 184км)	т	15 788	37 487 847	15 788	37 487 847	100	15 788	37 487 847
12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 100 км СКАЛЬНАЯ МАССА на 38км)	т	3 571	1 925 226	3 571	1 925 226	100	3 571	1 925 226
VII	**Участок км 305-314**			**81 264 408**		**15 801 412**			**15 801 412**
1	Рыхление верхней части земляного полотна	м3	30 600	168 664	5 950	32 796	19,4444	5 950	32 796
2	Профилирование верхней части земляного полотна	м2	90 000	347 087	17 500	67 489	19,4444	17 500	67 489

3	Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 25 т. На 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	30 600	2 265 643	5 950	440 542	19,4444	5 950	440 542
4	Полив водой. Грунт насыпей уплотняемый	м3	30 600	1 642 078	5 950	319 293	19,4444	5 950	319 293
5	Устройство покрытии из щебеня, толщиной 12 см	м2	72 000	6 725 319	14 000	1 307 701	19,4444	14 000	1 307 701
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	720	1 268 672	140	246 686	19,4444	140	246 686
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1 080	2 076 888	210	403 839	19,4444	210	403 839
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	10 886	19 995 099	2 117	3 887 936	19,4444	2 117	3 887 936
9	Укрепление обочины щебнем толщиной 12 см	м2	18 000	2 438 264	3 500	474 107	19,4444	3 500	474 107
10	Скальная масса	м3	2 232	3 481 437	434	676 946	19,4444	434	676 946
11	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км (ЩЕБЕНЬ на 171км)	т	17 760	39 354 937	3 453	7 652 349	19,4444	3 453	7 652 349
12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 100 км СКАЛЬНАЯ МАССА на 25км)	т	4 018	1 500 320	781	291 729	19,4444	781	291 729
	ВСЕГО:			**373 164 728,16**		**307 701 732,52**			**91 134 746,13**
	в том числе НДС			39 981 935		32 968 042,77			9 764 437,09
	Скидка 12%			**44 779 767,38**		**36 924 207,90**			**10 936 169,54**
	Итого за минусом 12%			**328 384 960,78**		**270 777 524,62**			**80 198 576,60**

СТОРОНА-1 (Ведущий партнер):

Директор ТОО "Dike"

Сейфуллин М.Б.

СТОРОНА-2 (Партнер):

Директор ТОО "Асыл-ЖАС"

Жумагелдиев К.С.