ЗАКАЗЧИК - КГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС- СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ:СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ-2. (ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. ТИП I. Корректировка)(Дом №56)

ФОРМА 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7

ЗА МАЙ 2018 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах с 26.03.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8.19		1358.24	--	11124	--	--	8009	20664
						1358.24	--	11124	--		1531	
		Раздел 2 Фундаменты										
2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.01		4500	1100	45	11	27	11	61
						700	500	7	5		4	
3	1105-0101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3	0.18		42177.78	5838.89	7592	1051	6174	695	8950
						2038.89	1861.11	367	335		663	
		2.1 Ростверк 350х400										
4	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00352		242075	--	852	--	852	--	920
						--	--	--	--		68	
5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00106		233062	--	247	--	247	--	267
						--	--	--	--		20	
6	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.00458		15720.52	436.68	72	2	1	63	146
						15065.50	--	69	--		11	
		2.2 Ростверк 300х400										
9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.01302		242075	--	3152	--	3152	--	3404
						--	--	--	--		252	
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00434		233062	--	1011	--	1011	--	1092
						--	--	--	--		81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.01736	15610.6	345.62	271	6	5	237	549
					14976.96	--	260	--		41	
		2.3 Ростверк 250х400									
12	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ж/б ростверк. Устройство	м3	0.69	34162.32	47.83	23572	33	17932	5111	30978
					8126.09	13.04	5607	9		2295	
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0252	242075	--	6100	--	6100	--	6588
					--	--	--	--		488	
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0064	233062	--	1492	--	1492	--	1611
					--	--	--	--		119	
15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.0316	15632.91	348.10	494	11	9	431	999
					15000	--	474	--		74	
16	1107-0701-0103 РСНБ РК 2015	Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов	м2	4.99	635.67	10.82	3172	54	375	3265	6952
					549.7	4.81	2743	24		515	
17	2113-0407-0503 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 6 мм ГОСТ 18124-95	м2	6.7365	979	--	6595	--	6595	--	7123
					--	--	--	--		528	
		Раздел 3 Стены и перегородки									
21	1110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка	м2 стен (за вычетом проемов)	138	9007.11	7.4	1242981	1021	959054	255022	1617843
					2050.04	3.28	282906	453		119840	
22	1110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка-наращивание	м2 стен (за вычетом проемов)	11.33	10593.2	7.41	120021	84	96710	20938	152236
					2050.04	3.27	23227	37		11277	
23	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка - веранда	м3 древесины в конструкции	0.6	57216.67	938.33	34330	563	21860	10929	48880
					19845	393.33	11907	236		3621	
24	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	23.806	9959.21	29.57	237089	704	219098	15839	273162
					726.16	13.11	17287	312		20234	
		Раздел 4 Перекрытие чердачное									
28	1110-0104-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия с укладкой балок по нерубленым стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия	71.25	2772.53	53.04	197542	3779	138352	51374	268830
					777.7	23.45	55411	1671		19913	
29	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	71.25	57.22	0.98	4077	70	1282	2481	7082
					38.25	0.44	2725	31		525	
31	2105-0106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0.00099	213470.74	--	211	--	211	--	228
					--	--	--	--		17	
		Раздел 5 Кровля									
33	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка деревянных конструкций кровли	м3 древесины в конструкции	1.997	67278.92	605.91	134356	1210	94882	34869	182763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					19160.74	239.86	38264	479		13538	
34	2107-0203-0103 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.111	45475	--	5048	--	5048	--	5452
					--	--	--	--		404	
36	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2.252	9959.59	29.75	22429	67	20727	1498	25841
					726.02	12.88	1635	29		1914	
37	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	изолируемой поверхности	91.93	70.58	4.71	6488	433	--	5644	13103
					65.87	0.87	6055	80		971	
38	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	изолируемой поверхности	12.37	151.09	4.69	1869	58	996	760	2839
					65.89	0.89	815	11		210	
39	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0.01361	82405	--	1122	--	1122	--	1212
					--	--	--	--		90	
40	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	104.3	4548.33	11.09	474391	1157	307187	153234	677835
					1592.01	4.91	166047	512		50210	
41	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	обработанной поверхности	104.3	345.16	1.38	36000	144	32986	2641	41732
					27.52	0.61	2870	64		3091	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2583745	10458	1943487	573052	3409338
							629800	4288	--	252545	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2583745				
	Материалы		Тенге				1917657				
	Всего заработная плата		Тенге					634088			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25830				
		Накладные расходы	Тенге				573050				
		Сметная прибыль	Тенге				252544				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3409339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								677
		Сметная заработная плата	Тенге					634088			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3409339				
		Итого в текущих ценах, К- 1,04925550605	Тенге				3577268				
		НДС 12%	Тенге				429272				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге				4006540				

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

Руководитель _____ Сабралин С.А.

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____ Женченко Д.А.

Технадзор: ТОО «ServicePro & CO»

_____ Турсунқұлұлы Т.