Шығыс Қазақстан облысы
Тарбағатай ауданының әкімі

М.К. Сапарғалиев _____

2010 жылғы «10» желтоқсан

№ 93

Утвержден
постановлением
акима Тарбагатайского района
Восточно-Казахстанской области

_____ М.К. Сапаргалиев

от «10» 12 2010 г.

№ 93

Өкімімен
қаулысымен бекітілді

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі
Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының Аксуат ауылындағы 100 келушіге арналған 75 төсек орындық ауруханасы

Строительство районной больницы на 75 коек с поликлиникой на 100 посещений с. Аксуат Тарбагатайского района

2010 жылғы "____"_____ Шығыс Қазақстан облысы Ақсуат аулы Тарбағатай ауданы
(объектінің орналасқан жері)

от "____"_____ 2010 года

село Аксуат Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области
(местонахождение объекта)

Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы әкімінің 2010 жылғы _____ өкімімен (шешімімен, бұйрықпен, қаулымен және басқа) тағайындалған мемлекеттік қабылдап алу комиссиясының мынадай құрамы: _____
Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области (решением, приказом, постановлением и др.) 2010 года: _____
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

в составе:
торағы
председатель

Асхат Сайдахметұлы Смаилов
(аты, әкесінің аты, тегі)
(фамилия, имя, отчество)

Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданы әкімінің орынбасары,
Заместитель акима Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области
(лауазымы)
(должность)

торағы орынбасары - мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі
заместителя председателя - представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Серік Бейсенбайұлы Суюндыков (аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылысты бақылау басқармасы бастығы (келісім бойынша) Начальник управления государственного архитектурно-строитель-ного контроля Восточно-Казахстанской области (по согласованию) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері -
тапсырыс берушінің өкілдері:
члены комиссии - представителей заказчика:

Дәрен Бауыржанұлы Құрмангалиев (аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	Шығыс Қазақстан облысы құрылыс басқармасы құрылыс бөлімінің бастығы Начальник отдела строительства управления строительства Восточно-Казахстанской области (лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйымдар
эксплуатационной организации

Даулет Жанарбекұлы Итбаев (аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының № 1 медициналық бірлестігінің бастығы (келісім бойынша) Главный врач медицинского объединения № 1 Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области (по согласованию) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы
генерального проектировщика

Пазылбек Қинаятұлы Шалқаров (аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	«Семқұрылысжоба» жобалау-іздестіру институты ЖШС-нің жобаның бас инженері (келісім бойынша) Главный инженер проекта ТОО ПИИ «Семстройпроект» (по согласованию) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызметінің органдары
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

Болат Ғазизұлы Қуанышбеков (аты, әкесінің аты, тегі)	Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының бас мемлекеттік санитарлық дәрігері (келісім бойынша)

(фамилия, имя, отчество)

Главный государственный санитарный врач Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области (келісім бойынша)
(лауазымы)
(должность)

Мемлекеттік өрт қадағалау органдары
Органов государственного пожарного надзора

Бақытбек Төлеуғазыұлы Нұрғалиев
(аты, әкесінің аты, тегі)
(фамилия, имя, отчество)

Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы бойынша төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы (келісім бойынша)

Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области (по согласованию)
(лауазымы)
(должность)

Жергілікті атқарушы органның өкілі
Представитель местного исполнительного органа

Бейбіт Сербатыров
(аты, әкесінің аты, тегі)
(фамилия, имя, отчество)

Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Ақсуат ауылдық округінің әкімі

Аким сельского округа с. Аксуат Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области
(лауазымы)
(должность)

басқа мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері
представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Нурлан Қайролдаулы Қасенов - Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасы мемлекеттік сатып алу бөлімінің бастығы (келісім бойынша)
Начальник отдела государственных закупок управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области (по согласованию)
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Жаркын Амангельдіұлы Түндікбаев – Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданы сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің бастығы (келісім бойынша)
Начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области (по согласованию)
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Александр Николаевич Снегирев – ОблДОРкомшар ЖШС бас маманы (келісім бойынша)
Главный специалист ТОО «ОблДОРкомхоз» (по согласованию)
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кенжегуль Балтабекқызы Габдулина –Нур-Отан ХДП аудандық филиалы торағасының орынбасары (келісім бойынша)
Заместитель районного филиала НДП Нур-Отан (по согласованию)
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

бас мердігерден– Ғалымжан Мукажанұлы Мукашев «Триада II» ПК директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика – Мукашев Галымжан Мукажанович директор ПК «Триада II»
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырушы (мердігер тапсырушымен бірге)
«Шығыс Қазақстан облысы құрылыс басқармасы»ММ және «Триада II» өндірістік кооперативі
(ұйымның атауы)
Шығыс Қазакстан облысы Тарбагатай ауданы Аксуат ауылы мекен-жайы бойынша
[облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің (корпустың) нөмірі]
«Шығыс Қазақстан облысы Тарбагатай ауданының Аксуат ауылындағы 100 келушіге арналған 75 төсек орындық» объектісін
[нысанның атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарактандыру)]
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» и производственный кооператив «Триада II»
(наименование организации)
предьявлен к приемке в эксплуатацию объект: «Строительство районной больницы на 75 коек с поликлиникой на 100 посещений с. Аксуат Тарбагатайского района»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: Восточно-Казахстанская область Тарбагатайский район село Аксуат
[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Құрылыс Облыстық конкурстық комиссияның конкурс қорытындысы туралы хаттамасы
(шешім шығарған органның атауы)
2006 жылғы 14 шілдедегі №67 келісім шарт негізінде (бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде және Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылысты бақылау департаментінің
(шешім шығарған органның атауы)
құрылыс-жинақтау жұмыстарын жүргізуге арналған 07.08.2006ж. № 276 рұқсатына сәйкес салынған.

2. Строительство осуществлено на основании договора (приказа, постановления и др.) № 67 от 14 июля 2006 года
Протокола областной конкурсной комиссии об итогах конкурса
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ № 276от 07.08.2006 г., выданного Управлением государственного архитектурно-строительного контроля Восточно - Казахстанской области
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Құрылыс
бас мердігер орындаған ӨК «Триада II»
(ұйымның атауы)
және құрылыс және арнайы жұмыстар, соның ішінде электр техникалық,

сантехникалық, желдеткіш, бөлмелерді әрлеу бойынша жұмыстар, жабдықтарды орнату

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

[ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері]

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ПК «Триада II»

(наименование организации)

Выполнившим строительные и специальные работы: электротехнические, сантехнические, вентиляционные, отделочные работы, установке оборудования.

(виды работ)

и субподрядными организациями

[наименования организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

4. Құрылыска арналған жоба-сметалық құжаттамасын орындаған

бас жобалаушы «Семстройпроект» ЖИ ЖШС 2006 жыл.

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

және Жеке жоба бойынша жүргізілді

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

[ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана

генеральным проектировщиком ТОО ПИИ «Семстройпроект» 2006 год.

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим Индивидуальному проекту

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

[наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении:... к акту)]

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

Тарбагатай аудандық орталық ауруханасы

[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық бағынышты, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

5. Исходные данные для проектирования выданы

Тарбагатайская центральная районная больница

[наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша

Жеке

[жобаның нөмірі, сериясын (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық максаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі]

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Индивидуальный

[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Жоба-сметалық құжаттамасын ҚР ИСМ Құрлыс және тұрғын үй коммуналдық

шарушылық істері агенттігінің 2007 жылдың 21 қарашадағы №401-ПИР бұйрығымен бекітілген

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы]

7. Проектно-сметная документация утверждена Приказом Камитета по делам строительства и ЖКХ МИТ РК №401 ПИР от 21 ноября 2007 года

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы VII – 2006ж. (айы және жылы) жұмыстың аяқталуы XI -2010 ж. (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚҰЖ бойынша 23

жүзінде 52 ай

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ VII – 2006г; (месяц и год) окончание работ XI-2010 г. (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС 23 фактически 52 мес

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: Жобалық-сметалық құжаттамасы, жасырынды жұмыстардың актісі, атқару сызбалары

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Проектно-сметная документация, акты на скрытые работы, исполнительные схемы

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар [мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады]:

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; [заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Қуаттылық, өнімділік және т.б. Мощность, производительность и т.д.	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту		Іс жүзінде Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып) общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып) общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі в том числе пускового комплекса или очереди

Количество					

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар: Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Іс жүзінде Фактически
Общая площадь земельного участка	га	3,2	3,2
Общая площадь здания	$м^2$	7548,5	7548,5
Строительный объем	$м^3$	47322,3	47322,3

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: Ауруханa 3 корпустан тұрады: баскорпус, инфекциялы және шаруашылық корпустан. Бас корпус 6 үшкабатты блоктан және жертолісі бар бір қабаттан тұрады. Техникалық астыртын орны тік бұрышты жобаланған. Инфекциялық ғимарат корпусы «Г» әріптес, бір қабатты, қабат биіктігі 3,0 м. Шаруашылық корпусы 5 негізгі бөлімнен тұрады: 5 жеңіл көлік қоймасы, дезотделение, ЦСО, кір жуатын бөлме және морг.

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, кабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Больничный корпус состоит из 3 корпусов: главного, инфекционного, хозяйственного. Главный корпус состоит из 6-ти трехэтажных блоков и 1-го одноэтажного с подвалом, техподпольямии запроектирован в виде замкнутого прямоугольника с внутренним двориком. Здание инфекционного корпуса имеет «Г» образную форму, одноэтажное, высота помещений 3,0 м. Хозяйственный корпус состоит из 5 основных частей: гараж на 5 легковых автомашин, прачечная, ЦСО, дезотделение, морг. Представляет собой одноэтажное здание с пролетом 12 м и длиной 58,2 м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілерге (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар орындалды

мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және аудандық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты районными эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяусоқпақтарға, шаруашылық алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ сыртқы тораптарды электрмен қамтамсыз ету:

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных площадок, а также устройство внешних сетей электроснабжения:

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица из-мерения	Жұмыстың көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны: Барлығы 1 062 602 000 теңге, оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмыстары 702 517 000 теңге, жабдықтар, аспаптар, мүкаммал - 146 088 000 теңге және тағы басқа шығындар 213 997 000 теңге.

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 1 062 602 000 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 702 517 000 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря – 146 088 000 тенге и прочие затраты 213 997 000 тенге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 1 047 471 000 теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 917 248 346 теңге, жабдықтар, аспаптар, мүкаммал 124 023 458 теңге және тағы басқа шығындар 6 193 139 теңге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 047 471 000 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 917 254 403 тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 124 023 458 тенге и прочие затраты 6 193 139 тенге.

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии

Қабылдауға ұсынылған	Нысан: «Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының Ақсуат ауылындағы 100 келушіге арналған 75 төсек орындық ауруханасы»
	(объектінің атауы)
Предъявленный к приемке	Объект: «Строительство районной больницы на 75 коек с поликлиникой на 100 посещений с. Аксуат Тарбагатайского района»
	(наименование объекта)

пайдалануға қабылдансын.
принять в эксплуатацию.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии — А.С. Смаилов (колы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии — С.Б. Сүюндіков

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены Государственной приемочной комиссии:

Д.Б. Құрмангалиев (колы)

П.К. Шалкаров (колы)

Б.Ғ. Қуанышбеков (колы)

Б.Т. Нұрғалиев (колы)

Б. Сербатыров (колы)

Н.Қ. Касенов (колы)

Ж.А. Тұндікбаев (колы)

А.Н Снегирев (колы)

К.Б. Габдулина (колы)

Д.Ж. Итбаев
(колы)

Г.М. Мукашев
(колы)

Форма № 2

Наименование стройки: Районная больница на 75 коек с поликлиникой в с.Аксуат Тарбагатайского района ВКО.
Наименование объекта: Инфекционный корпус
Заказчик: ТОО "Триада"
Подрядчик: ТОО "Жылы Кыс"

АКТ № ___

выполненных работ за октябрь 2009 года

№ п/	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. Изм.	Кол-во	Стоимость, тенге		Накл.расходы		Заработная плата, тенге		
					единицы	ВСЕГО	%	Всего	Строит.	Машин.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Узел управления									
1	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов д- 108 мм	м	5	752,75	3764	128	885	130,5	7,79	653
2	Е16-15-3	Установка вентилей,клапанов, задвижек Д- 100 мм	шт	2	891,93	1784	128	1233	447,75	33,75	896
3	С130902-52	Задвижка чугун. 30ч6бр д- 80 мм	шт	2	8900	17800					
4	Е16-12-3	Установка фланцевых соедин. Д- 80 мм	шт	8	1185,46	9484	128	2972	270	20,25	2160
5	Е18-16-3	Установка грязевиков с патр. д- 89 мм	шт	2	15827,8	31656	128	1757	627,75	58,5	
6	Пр.-л "Онал"	Отводы стальные 90°, д- 89 мм	шт	8	900	7200					
7	Е16-15-1	Установка вентилей,клапанов, задвижек Д- до 50 мм	шт	8	473,47	3788	128	2765	254,25	15,75	2034
8	С130901-33	Кран шаровый Д- 25 мм	шт	2	1250	2500					
9	С130901-35	Кран шаровый Д- 40 мм	шт	6	2500	15000					
10	Е0118-22-2	Установка манометров	шт	2	858,7	1717	128	104	40,5	0	81
11	Ц0122-805-1	Установка термометров	шт	2	466,4	933	90	769	416	11,3	832
12	Пр.л"Энко"	Манометры "Энко"	шт	2	1850	3700					
13	Пр.л"Энко"	Термометры "Энко"	шт	2	2860	5720					
14	С45-10-08	Кронштейны, опоры под трубопроводы	тн	0,02	200000	4000					
		Раздел 2. Отопление									
15	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов Д- 20 мм	м	58	295,16	17119	128	4105	53,77	1,53	3119
16	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов Д- 25 мм	м	58	316,48	18356	128	3986	52,2	1,49	3028
17	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов Д- 32 мм	м	66	365,48	24122	128	4536	52,2	1,49	3445
18	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов д- 40 мм	м	72	399,48	28763	128	4948	52,2	1,49	3758
19	Е0118-6-1	Радиаторы МС-90 (514 секц)	кВт	77,1	4331,44	333954	128	788	111,7	13,4	550
20	С130810-45	Установка кронштейнов под радиаторы и тр-ды	тн	0,04	200000	8000					
21	Е18-22-5	Установка кранов Маевского д-15 мм	шт	22	62,13	1367	128	634	22,5	0	495
22	Е16-15-1	Установка вентилей,клапанов, задвижек Д- до 50 мм	шт	24	473,47	11363	128	8294	254,25	15,75	6102
23	С130901-31	Кран шаровый Д- 15 мм	шт	4	750	3000					
24	С130901-32	Кран шаровый Д- 20 мм	шт	20	900	18000					
25	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание труб-в Д- до 50мм	м	259	11,31	2929	128	3650	11,01	0	2852
						576018		41426			30003

Итого затраты по разделам 1,2		576018
Накладные расходы		41426
Заработная плата		30003
Непредвиденные затраты 6%		37047
Итого прямые затраты:		654490
Затраты на командирование рабочих - 6,789607%		44437
Затраты на транспортировку материалов		46581
Итого в ценах 2001 года	775	745508
Итого в ценах 2009 года, к-1,409	1092	1050421
Налоги, сборы 2%		21008
НДС - 12%		128572
Итого к оплате:		1200000

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Форма № 2

Наименование стройки: Районная больница на 75 коек с поликлиникой в с.Аксуат Тарбагатайского района ВКО.
Наименование объекта: Хозяйственный корпус
Заказчик: ТОО "Триада"
Подрядчик: ТОО "Жылы Кыс"

АКТ № ___

выполненных работ за октябрь 2009 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. Изм.	Кол-во	Стоимость, тенге		Накл.расходы		Заработная плата, тенге		
					единицы	ВСЕГО	%	Всего	Строит.	Машин.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Узел управления									
1	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов д- 89 мм	м	6	752,75	4517	128	1062	130,5	7,79	783
2	Е16-15-3	Установка вентилей,клапанов, задвижек Д- 100 мм	шт	4	891,93	3568	128	2465	447,75	33,75	1791
3	С130902-52	Задвижка чугун. 30ч6бр д- 80 мм	шт	4	8900	35600					
4	Е16-12-3	Установка фланцевых соедин. Д- 80 мм	шт	12	1185,46	14226	128	4458	270	20,25	3240
5	Е18-16-3	Установка грязевиков с патр. д- 89 мм	шт	2	15827,8	31656	128	1757	627,75	58,5	
6	Пр.-л "Онал"	Отводы стальные 90°, д- 89 мм	шт	10	900	9000					
7	Е16-15-1	Установка вентилей,клапанов, задвижек Д- до 50 мм	шт	10	473,47	4735	128	3456	254,25	15,75	2543
8	С130901-31	Кран шаровый Д- 15 мм	шт	6	750	4500					
9	С130901-35	Кран шаровый Д- 40 мм	шт	4	2500	10000					
10	Е0118-22-2	Установка манометров	шт	2	858,7	1717	128	104	40,5	0	81
11	Ц0122-805-1	Установка термометров	шт	2	466,4	933	90	769	416	11,3	832
12	Пр.л"Энко"	Манометры "Энко"	шт	2	1850	3700					
13	Пр.л"Энко"	Термометры "Энко"	шт	2	2860	5720					
14	С45-10-08	Кронштейны, опоры под трубопроводы	тн	0,02	200000	4000					
		Раздел 2. Розлив									
15	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов Д- 15 мм	м	1	275,3	275	128	69	52,2	1,49	52
16	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов Д- 20 мм	м	14	235,25	3294	128	1142	61,83	1,92	866
17	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов д- 40 мм	м	56	399,48	22371	128	3848	52,2	1,49	2923
18	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов д- 57 мм	м	120	509,13	61096	128	16713	103,36	5,45	12403
19	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов д- 76 мм	м	36	648,76	23355	128	5626	116,1	5,99	4180
20	Пр.-л "Онал"	Отводы стальные 90°, д- 57 мм	шт	8	380	3040					
21	Пр.-л "Онал"	Отводы стальные 90°, д- 76 мм	шт	8	620	4960					
22	Е16-15-1	Установка вентилей,клапанов, задвижек Д- до 50 мм	шт	32	473,47	15151	128	11059	254,25	15,75	8136
23	Е16-15-2	Установка вентилей,клапанов, задвижек Д- 50 мм	шт	4	473,47	1894	128	1336	245,25	15,75	981
24	С130901-31	Кран шаровый Д- 15 мм	шт	4	750	3000					

25	С130901-32	Кран шаровый Д- 20 мм	шт	28	900	25200					
26	С130901-36	Кран шаровый Д- 50 мм	шт	4	3500	14000					
27	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание труб-в Д- до 50мм	м	191	11,31	2160	128	2692	11,01	0	2103
28	Е0116-29-2	Гидравл. испытание труб-в до100 мм	м	42	11,31	475	128	592	11,01	0	462
						314141		57149			41376

Итого затраты по разделу 1		***314141***
Накладные расходы		***57149***
Заработная плата		***41376***
Непредвиденные затраты 6%		***22277***
Итого прямые затраты:		***393568***
Затраты на командирование рабочих - 6,789607%		***26722***
Затраты на транспортировку материалов 0,5612 %		***2209***
Итого в ценах 2001 года	***775***	***422498***
Итого в ценах 2009 года, к-1,409	***1092***	***595257***
Налоги, сборы 2%		***11905***
НДС - 12%		***72860***
Итого к оплате:		***680022***

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Форма № 2

Наименование стройки: Районная больница на 75 коек с поликлиникой в с.Аксуат Тарбагатайского района ВКО.
Наимерование объекта: Инфекционный корпус.
Заказчик: ПК "Триада"
Подрядчик: ТОО "Жылы Кыс"

АКТ № _____

выполненных работ за октябрь 2009 года.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. Изм.	Кол-во	Стоимость, тенге		Накл.расходы		Заработная плата, тенге		
					единицы	ВСЕГО	%	Всего	Строит.	Машин.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 5. Водопровод.									
91	Е0116-15-1	Установка вентилей, Д- до 25 мм	шт	3	473,47	1420	128	1037	254,25	15,75	763
92	С130901-67	Вентили проходные муфтовые Д - 25 мм	шт	3	721	2163					
93	С130809-6	Фланцы плоские приварные Д - 25 мм	шт	6	181	1086					
94	С130901-33	Вентили проходные муфтовые Д - 25 мм	шт	4	500	2000					
95	С130901-32	Вентили проходные муфтовые Д - 20 мм	шт	2	395	790					
96	С130901-31	Вентили проходные муфтовые Д - 15 мм	шт	7	350	2450					
97	С130804-33	Подводки полиэтиленовые Д - до 13,5 мм	компл	2	659	1318					
98	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов Д - 50 мм	м	3	603,52	1811	128	842	215,78	3,6	647
99	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов Д - 25 мм	м	60	434,67	26080	128	4718	59,85	1,58	3591
100	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов Д - 20 мм	м	15	364,67	5470	128	1179	59,85	1,58	898
101	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов Д - 15 мм	м	115	329,67	37912	128	9042	59,85	1,58	6883
102	Е0116-10-9	Футляр Д 245х5	м	1	4142,16	4142	128	483	351	26,53	351
		Раздел 6. Горячее водоснабжение.									
107	С130904-6	Краны пробно-спускные Д - 15 мм	шт	10	331	3310					
108	С130901-15	Вентили проходные муфтовые Д - 32 мм	шт	1	530	530					
109	С130901-14	Вентили проходные муфтовые Д - 25 мм	шт	2	430	860					
110	С130901-13	Вентили проходные муфтовые Д - 20 мм	шт	1	325	325					
111	С130904-13	Краны проходные Д - 15 мм	шт	2	284	568					
113	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей	шт	4	589,2	2357	128	530	101,25	2,25	405
114	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов Д - 32 мм	м	35	490,67	17173	128	2752	59,85	1,58	2095
115	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов Д - 25 мм	м	43	434,67	18691	128	3381	59,85	1,58	2574
116	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов Д - 20 мм	м	52	364,67	18963	128	4089	59,85	1,58	3112
117	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов Д - 15 мм	м	95	329,67	31319	128	7470	59,85	1,58	5686
		Раздел 7. Канализация.									
130	Е0117-1-11	Установка трапов Д - 50 мм	компл	1	1412,7	1413	128	107	81	2,25	81
131	С130810-182	Ревизия полиэтиленовая Д - 50 мм	шт	1	227	227					
132	С130810-183	Ревизия полиэтиленовая Д - 100 мм	шт	6	523	3138					
133	С130810-182	Прочистка полиэтиленовая Д - 50 мм	шт	6	227	1362					

134	С130810-183	Прочистка полиэтиленовая Д - 100 мм	шт	9	523	4707					
135	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов Д - 50 мм	м	70	620,54	43438	128	9538	106,2	0,25	7434
136	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов Д - 100 мм	м	90	748,88	67399	128	11856	102,38	0,54	9214
137	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов Д - 50 мм на выпусках	м	4,5	620,54	2792	128	613	106,2	0,25	478
138	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов Д -100мм на выпусках	м	14	748,88	10484	128	1844	102,38	0,54	1433
						315698		59481			45645

Итого затраты			***315698***
Итого накладные расходы			***59481***
Итого заработная плата			***45645***
Итого непредвиденные затраты			***22511***
Итого прямые затраты			***397690***
Затраты на командирование рабочих - 6,789607%			***27002***
Затраты на транспортировку материалов - 0,5612 %			***2232***
ИТОГО в ценах 2001 года	***МРП***	***775***	***426923***
ИТОГО в ценах 2009 года, к-1,409	***МРП***	***1296***	***601534,7***
Налоги, сборы 2%			***12031***
НДС - 12%			***73628***
Итого к оплате:			***687193,3***

ЗАКАЗЧИК:_____

ПОДРЯДЧИК:_____

Форма № 2

Наименование стройки: Районная больница на 75 коек с поликлиникой є с.Аксуат Тарбагатайского района ВКО.
Наимерование объекта: Хозяйственный корпус.
Заказчик: ПК "Триада"
Подрядчик: ТОО "Жылы Кыс"

АКТ № _____

выполненных работ за октябрь 2009 года.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. Изм.	Кол-во	Стоимость, тенге		Накл.расходы		Заработная плата, тенге		
					единицы	ВСЕГО	%	Всего	Строит.	Машин.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 8. Холодный водопровод.									
133	С130904-6	Краны пробно-спускные Д - 15 мм	шт	1	331	331					
134	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек Д - до 100 мм	шт	4	891,93	3568	128	2465	447,75	33,75	1791
135	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые Д - 100 мм	шт	4	6480	25920					
136	С130809-12	Фланцы плоские приварные Д - 100 мм	шт	8	492	3936					
137	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных Д - 25 мм	кран	2	7932,57	15865	128	138	54	0	108
139	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных Д - 15 мм	кран	4	7932,57	31730	128	276	54	0	216
140	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных Д - 50 мм	кран	3	10263,47	30790	128	639	157,5	9	473
144	С130901-36	Вентили проходные муфтовые Д - 50 мм	шт	1	1130	1130					
145	С130901-34	Вентили проходные муфтовые Д - 32 мм	шт	1	623	623					
146	С130901-33	Вентили проходные муфтовые Д - 25 мм	шт	6	500	3000					
147	С130901-32	Вентили проходные муфтовые Д - 20 мм	шт	2	395	790					
148	С130901-31	Вентили проходные муфтовые Д - 15 мм	шт	21	350	7350					
149	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов п/э Д - 110 мм	м	3,2	903,94	2893	128	826	196,2	5,56	628
150	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов Д - 100 мм	м	90	1216,07	109446	128	14300	117	7,13	10530
151	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов Д - 50 мм	м	11	604,07	6645	128	1138	76,95	3,87	846
152	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов Д - 32 мм	м	15	490,67	7360	128	1179	59,85	1,58	898
153	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов Д - 25 мм	м	20	434,67	8693	128	1573	59,85	1,58	1197
154	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов Д - 20 мм	м	20	364,67	7293	128	1573	59,85	1,58	1197
155	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов Д - 15 мм	м	90	329,67	29670	128	7077	59,85	1,58	5387
		Раздел 9. Горячее водоснабжение.									
158	С130901-15	Вентили проходные муфтовые Д - 32 мм	шт	2	530	1060					
159	С130901-14	Вентили проходные муфтовые Д - 25 мм	шт	3	430	1290					
160	С130901-13	Вентили проходные муфтовые Д - 20 мм	шт	1	325	325					
161	С130901-12	Вентили проходные муфтовые Д - 15 мм	шт	5	280	1400					
163	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов Д - 15 мм	м	70	329,67	23077	128	5504	59,85	1,58	4190
164	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов Д - 20 мм	м	12	364,67	4376	128	944	59,85	1,58	718
165	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов Д - 25 мм	м	10	434,67	4347	128	786	59,85	1,58	599
166	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов Д - 32 мм	м	40	490,67	19627	128	3145	59,85	1,58	2394
167	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов Д - 40 мм	м	43	577,67	24840	128	3381	59,85	1,58	2574

168	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов Д - 50 мм	м	65	604,07	39265	128	6724	76,95	3,87	5002
169	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов Д - 65 мм	м	45	839,42	37774	128	5616	92,93	4,57	4182
172	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек Д - до 50 мм	шт	1	473,47	473	128	346	254,25	15,75	254
173	С130902-38	Задвижки фланцевые Д - 50 мм	шт	1	7360	7360					
174	С2130809-9	Фланцы плоские приварные Д - 50 мм	шт	2	285	570					
175	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек Д - до 100 мм	шт	1	891,93	892	128	616	447,75	33,75	448
176	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые Д - 80 мм	шт	1	5190	5190		0			0
177	С130809-11	Фланцы плоские приварные Д - 80 мм	шт	2	377	754		0			0
		Раздел 10. Канализация.									
182	Е0117-1-11	Установка трапов Д - 50 мм	компл	7	1412,7	9889	128	746	81	2,25	567
186	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов Д - 50 мм	м	83	620,54	51505	128	11309	106,2	0,25	8815
187	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов Д - 100 мм	м	150	748,88	112332	128	19761	102,38	0,54	15357
188	С130810-183	Прочистка полиэтиленовая Д - 100 мм	шт	16	523	8368		0			0
189	С130810-182	Прочистка полиэтиленовая Д - 50 мм	шт	11	227	2497		0			0
		Итого затраты				***654244***		90062			68371
		Итого накладные расходы				***90062***					
		Итого заработная плата				***68371***					
		Итого непредвиденные затраты				***44658***					
		Итого прямые затраты				***788964***					
		Затраты на командирование рабочих - 1, 0425422%				***8225***					
		Затраты на транспортировку материалов - 0,5612 %				***4428***					
		ИТОГО в ценах 2001 года	***МРП***	***775***		***801617***					
		ИТОГО в ценах 2009 года, к-1,409	***МРП***	***1296***		***1129479***					
		Налоги, сборы 2%				***22590***					
		НДС - 12%				***138248***					
		Итого к оплате:				***1290317***					

Подрядчик: _____ ***Заказчик:*** _____

Форма № 2

Наименование стройки: Районная больница на 75 коек с поликлиникой в с.Аксуат Тарбагатайского района ВКО.
Наимерование объекта: Хозяйственный корпус.
Заказчик: ПК "Триада"
Подрядчик: ТОО "Жылы Кыс"

АКТ № _____

выполненных работ за ноябрь 2009 года.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. Изм.	Кол-во	Стоимость, тенге		Накл.расходы		Заработная плата, тенге		
					единицы	ВСЕГО	%	Всего	Строит.	Машин.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 8. Холодный водопровод.									
129	С130804-33	Подводки полиэтиленовые Д - до 13,5 мм	компл	1	659	659					
130	Е0116-26-3	Установка счётчиков Д - до 80 мм	счётч	1	1279,83	1280	128	403	292,5	22,5	293
132	Е0118-22-2	Установка манометров	компл	1	858,7	859	128	52	40,5	0	41
156	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание труб-ов Д до 50 мм	м	156	10,99	1714	128	2135	10,69	0	1668
157	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание труб-ов Д до 100 мм	м	93	11,13	1035	128	1273	10,69	0	994
		Раздел 9. Горячее водоснабжение.				0		0			0
162	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	6	1793,32	10760	128	968	126	0	756
170	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание труб-ов Д - до 50 мм	м	240	10,99	2638	128	3284	10,69	0	2566
171	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание труб-ов Д - до 100мм	м	45	11,13	501	128	616	10,69	0	481
		Раздел 10. Канализация.				0		0			0
178	Е0117-3-2	Установка унитазов с бачком	компл	6	9190,25	55142	128	3871	488,25	15,75	2930
179	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников	компл	11	460,28	5063	128	5005	346,5	9	3812
180	С131101-69	Умывальники керамические 550х420х150 мм	компл	11	5290	58190		0			0
181	С131101-94	Смесители для умывальников	компл	11	1320	14520		0			0
183	Е0117-1-10	Установка душевых поддонов	компл	3	4260,08	12780	128	717	166,5	20,25	500
184	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	компл	1	387,4	387	128	363	279	4,5	279
185	С131101-26	Мойки эмалированные со смесителем	шт	1	3850	3850		0			0
190	Е0117-1-8	Установка биде	компл	2	7386,61	14773	128	1267	483,75	11,25	968
191	Е0117-1-10	Установка душевых поддонов	компл	3	4260,08	12780	128	717	166,5	20,25	500
		Итого затраты				***196931***		20671			15788
		Итого накладные расходы				***20671***					
		Итого заработная плата				***15788***					
		Итого непредвиденные затраты				***13056***					
		Итого прямые затраты				***230658***					
		Затраты на командирование рабочих - 1,0425422%				***2405***					
		Затраты на транспортировку материалов - 0,5612 %				***1294***					
		ИТОГО в ценах 2001 года	***МРП***	***775***		***234357***					

ИТОГО в ценах 2009 года, к-1,409	МРП	1296	330209,4
Налоги, сборы 2%			6604
НДС - 12%			40418
Итого к оплате:			377231,2

Подрядчик: _____

Заказчик: _____

Форма № 2

Наименование стройки: Районная больница на 75 коек с поликлиникой в с.Аксуат Тарбагатайского района ВКО.
Наимерование объекта: Инфекционный корпус.
Заказчик: ПК "Триада"
Подрядчик: ТОО "Жылы Кыс"

АКТ № _____

выполненных работ за ноябрь 2009 года.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. Изм.	Кол-во	Стоимость, тенге		Накл.расходы		Заработная плата, тенге		
					единицы	ВСЕГО	%	Всего	Строит.	Машин.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 5. Водопровод.									
86	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов Д - 40 мм	узел	1	4173,51	4174	128	1927	1453,5	51,75	1454
87	С131102-15	Счётчики холодной воды	шт	1	8320	8320					
88	Е0118-22-2	Установка манометров	компл	1	858,7	859	128	52	40,5	0	41
89	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных Д - 25 мм	кран	2	7932,57	15865	128	138	54	0	108
103	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание труб-дов Д- до 50 мм	м	190	10,99	2088	128	2600	10,69	0	2031
		Раздел 6. Горячее водоснабжение.									
112	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	1	1793,32	1793	128	161	126	0	126
118	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание труб-дов Д- до 50 мм	м	225	10,99	2473	128	3079	10,69	0	2405
120	Ц0108-602-2	Установка водонагревателей	шт	5	763,4	3817	95	2984	626	2,3	3130
121	СПрайс-лист	Водоподогреватель Аристон - 100	шт	2	16329	32658					
122	СПрайс-лист	Водоподогреватель Аристон - 50	шт	3	12247	36741					
123	Е0117-2-3	Установка смесителей для ванн с сеткой	шт	3	1793,32	5380	128	484	126	0	378
		Раздел 7. Канализация.									
124	Е0117-3-2	Установка унитазов с бачком	компл	7	9190,25	64332	128	4516	488,25	15,75	3418
125	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников	компл	15	460,28	6904	128	6826	346,5	9	5198
126	С131101-69	Умывальники керамические 550х420х150 мм	компл	15	5290	79350					
127	С131101-94	Смесители для умывальников	компл	15	1320	19800					
128	Е0117-1-1	Установка купальных ванн	компл	3	666,57	2000	128	2013	488,25	36	1465
129	С131101-15	Ванны эмалированные чугунные	компл	3	13100	39300					
						325854		24780			19754

Итого затраты	**325854**
Итого накладные расходы	**24780**
Итого заработная плата	**19754**
Итого непредвиденные затраты	**21038**
Итого прямые затраты	**371672**
Затраты на командирование рабочих - 6,789607%	**25235**
Затраты на транспортировку материалов - 0,5612 %	**2086**

ИТОГО в ценах 2001 года	МРП	775	398993
ИТОГО в ценах 2009 года, к-1,409	МРП	1296	562181
Налоги, сборы 2%			11244
НДС - 12%			68811
Итого к оплате:			642235,6

Подрядчик: _____

Заказчик: _____

ПК ТРИАДА II
УЧАСТОК №2
Прораб

Генподрядчик: ПК «Триада-II»
Субподрядчик: ТОО «Жылы-Кыс»
Наименование объекта: Районная больница на 75 коек с поликлиникой на 100 посещений в с. Аксуат Тарбагатайского района ВКО
Договор № 7 от « 04 » сентября 2009 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь 2009 года.

№ п/п	Наименование объектов, этапов и затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, Всего:	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, Всего:
1	АКТ (Ф-2) за октябрь 2009 г. Инфекционный корпус. Хозяйственный корпус	1 071 428 607 162	1 071 428 607 162
	НДС	201 432	201 432
	Итого:	1 880 022	1 880 022
	Минус аванс	564 007	564 007
	Всего к оплате:	1 316 015	1 316 015

ДИРЕКТОР ТОО «ЖЫЛЫ-КЫС» ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПК «ТРИАДА – II»

_____ Г.К.ВИНТЕР _____ Г.М. МУКАШЕВ

Генподрядчик: ПК «Триада-II»
Субподрядчик: ТОО «Жылы-Кыс»
Наименование объекта: Районная больница на 75 коек с поликлиникой на 100 посещений в с. Аксуат Тарбагатайского района ВКО
Договор № 7 от « 04 » сентября 2009 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь 2009 года.

№ п/п	Наименование объектов, этапов и затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, Всего:	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, Всего:
1	АКТ (Ф-2) за октябрь 2009 г. Инфекционный корпус. Хозяйственный корпус	 1 684 993 1 759 231	 613 565 1 152 069
	НДС	413 308	211 876
	Итого:	3 857 532	1 977 510
	Минус аванс	1 157 260	593 253
	Всего к оплате:	2 700 272	1 384 257

ДИРЕКТОР ТОО «ЖЫЛЫ-КЫС» Г.КВИНТЕР

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПК «ТРИАДА – II» Г.М. МУКАШЕВ

Генподрядчик: ПК «Триада-II»
Субподрядчик: ТОО «Жылы-Кыс»
Наименование объекта: Районная больница на 75 коек с поликлиникой на 100 посещений в с. Аксуат Тарбагатайского района ВКО
Договор № 7 от « 04 » сентября 2009 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь 2009 года.

№ п/п	Наименование объектов, этапов и затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, Всего:	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, Всего:
1	АКТ (Ф-2) за октябрь 2009 г.		
	Инфекционный корпус	2 258 419	573 426
	Хозяйственный корпус	2 096 044	336 813
	НДС	522 537	109 229
	Итого:	4 877 000	1 019 468
	Минус аванс	1 463 100	305 840
	Всего к оплате:	3 413 900	713 628

ДИРЕКТОР ТОО «ЖЫЛЫ-КЫС» _____ Г.К.ВИНТЕР

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПК «ТРИАДА – II» _____ Г.М. МУКАШЕВ

ПК ТРИАДА-II
УЧАСТОК №2
Прораб_____