Счет-фактура № 35 от 20 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031140001217, Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0010751, от 13.11.2009

ИИК поставщика: KZ44914398411BC03506, в банке ДБ АО СБЕРБАНК , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №79 от 08.07.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Комсомольсктй, дом № 22/2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт №2 выполненных работ за период с 28 июля по 20 августа 2016г.

Грузоотправитель: БИН: 031140001217, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой",Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 100240015759, ГККП "Ясли-сад №4 "Дельфинчик",Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Комсомольсктй, дом № 22/2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГККП "Ясли-сад №4 "Дельфинчик"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100240015759, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Комсомольсктй, дом № 22/2

ИИК получателя: KZ209260401154223000, в банке АО "Казкоммерцбанк" , БИК KZKOKZKX

	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт фасада здания ясли-сада	объект	1	9 388 676,79	9 388 676,79	12%	1 126 641,21	10 515 318,00		
Всего по счету:					**9 388 676,79**		**1 126 641,21**	**10 515 318,00**		

Руководитель: Сулейменов Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Пилипенко М. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Гл.Бухгалтер

(должность)

Пилипенко М.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» 08 2016 г.

Заказчик **ГККП «Ясли-сад № 4 «Дельфинчик» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау», пр.Комсомольский 22/2**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **ТОО «КазТемирСтрой», директор Сулейменов Болатбек Жангалиевич,г.Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ_____

ТОО «Нурай Сервис», директор Дюсенбеков Толеген Тлеукешевич, диплом АДС и ЖКХ № 03321 от 01 августа 2012 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 20 августа 2016 г. ТОО Спецпромстрой Т», эксперт Пилипенко Мария Валерьевна, диплом ЖБ-Б № 0829689 от 19.02 2014 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **ГККП «Ясли-сад № 4 «Дельфинчик» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау», капитальный ремонт фасада здания ясли-сада**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **пр.Комсомольский 22/2,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **дефектная ведомость, сметный расчет**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й **ГККП «Ясли-сад № 4 «Дельфинчик» акимата города Темиртау отдела**

образования города Темиртау» ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **08 июля 2016 г.;**

месяц, год

окончание работ **21 августа 2016 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;

фактически, месяц:_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						

двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными **2 этажное здание из железо-бетонных блоков**;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **16 830,66** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **16 830,66** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **ГККП «Ясли-сад № 4 «Дельфинчик» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау»** принять в эксплуатацию

Капитальный ремонт фасада ГККП «Ясли-сад № 4 «Дельфинчик» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау»

Заказчик **Курмангожина Гульжан Женисовна**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Дюсенбеков Толеген Тилеукешович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Пилипенко Мария Валерьевна**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Сулейменов Болатбек Жангалиевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №4" "Дельфинчик" акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау
Генподрядчик: ТОО "КазТемирСтрой"
Наименование объекта - Капитальный ремонт фасада здания ясли-сада

Договор № 79 от 8 июля 2016 года

А К Т № 3 за август 2016г.

Выплата удержанного резерва 5% в соответствии договора

Капитальный ремонт фасада здания ясли-сада

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	16 830 660.00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	16 830 660
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	15 989 127.00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт фасада здания ясли-сада
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	16 830 660.00
7	Сумма выполненных работ за Август 2016 года	-
8	Удержание аванса 30%	-
9	Удержание резерва 5%	-
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	841 533.00

ЗАКАЗЧИК:

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №4"Дельфинчик" акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау
БИН 100240015759
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ209260401154223000
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Руководитель
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №4"Дельфинчик" акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау

Курмангожина Г.Ж

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"
г.Темиртау, ул.Каршоссе 1/8

БИН : 031140001217
БИК: SABRKZKA
ИИК: KZ44914398411BC03506
ДБ АО Сбербанк России

Директор
Товарищества с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

Сулейменов Б.Ж.

Счет-фактура № 29 от 27 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031140001217, Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0010751, от 13.11.2009

ИИК поставщика: KZ44914398411BC03506, в банке ДБ АО СБЕРБАНК , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №79 от 08.07.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Комсомольсктй, дом № 22/2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт №1 выполненных работ за период с 08 июля по 27 июля 2016г.

Грузоотправитель: БИН: 031140001217, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой",Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 100240015759, ГККП "Ясли-сад №4 "Дельфинчик",Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Комсомольсктй, дом № 22/2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГККП "Ясли-сад №4 "Дельфинчик"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100240015759, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, проспект Комсомольсктй, дом № 22/2

ИИК получателя: KZ209260401154223000, в банке АО "Казкоммерцбанк" , БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт фасада здания ясли-сада	объект	1	5 638 698,21	5 638 698,21	12%	676 643,79	6 315 342,00		
Всего по счету:					**5 638 698,21**		**676 643,79**	**6 315 342,00**		

Руководитель: Сулейменов Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Пилипенко М. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Гл.Бухгалтер

(должность)

Пилипенко М.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №4" "Дельфинчик" акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау

Генподрядчик: ТОО "КазТемирСтрой"

Наименование объекта - Капитальный ремонт фасада здания ясли-сада

Договор № 79 от 8 июля 2016 года

А К Т № 1

Выполненных работ за период с 8 июля по 27 июля 2016 года

Капитальный ремонт фасада здания ясли-сада

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	16 830 660.00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	-
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт фасада здания ясли-сада
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	6 315 342.00
7	Сумма выполненных работ за Июль 2016 года	6 315 342.00
8	Удержание аванса 30%	-
9	Удержание резерва 5%	315 767.10
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 999 574.90

ЗАКАЗЧИК:

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №4"Дельфинчик" акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау

БИН 100240015759

БИК KZKOKZKX

ИИК KZ209260401154223000

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Руководитель

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №4"Дельфинчик" акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау

_____ Курмангожина Г.Ж

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

г.Темиртау, ул.Каршоссе 1/8

БИН : 031140001217

БИК: SABRKZKA

ИИК: KZ44914398411BC03506

ДБ АО Сбербанк России

Директор

Товарищества с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

_____ Сулейменов Б.Ж.

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ясли-сада "Дельфинчик"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ясли-сада "Дельфинчик"

АКТ №2

Выполненных работ за период с 28 июля по 20 августа 2016г.

на Капитальный ремонт фасада и кровли

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0146-44-1	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками**	222,89	270,90	23,78	60381	5300	51374	1,65	369
		м2		247,12	8,98	55081	2002	90	0,04	10
2	Е0146-44-2	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок**	44,24	250,04	23,78	11062	1052	9366	1,52	67
		м2		226,26	8,98	10010	397	90	0,04	2
3	Е0109-53-2 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	**Демонтаж решеток оконных**	0,57	5590,25	814,06	3186	464	2303	27,96	16
		т		4414,50	75,60	2516	43	90	0,37	--
4	Е0146-22-1	**Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3**	9,0665	8522,63	154,03	77270	1397	19204	14,63	133
		м3		2295,00	58,50	20808	530	90	0,28	3
5	Е0115-51-1	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	23,4	241,27	1,96	5646	46	2687	0,61	14
		м2		108,90	0,45	2548	11	105	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	222,89	415,36	23,43	92579	5222	44011	1,05	234
		м2		175,10	7,73	39028	1723	108	0,04	8
7	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	222,89	5618,00	--	1252196	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0110-22-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	222,89	169,24	4,80	37722	1070	18311	0,46	103
		м2		74,27	1,80	16553	401	108	0,01	2
9	Е0110-93-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема более 3 м2	43	442,78	26,73	19039	1150	10447	1,29	55
		м2		215,67	9,29	9274	400	108	0,05	2
10	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	43	10900,00	--	468700	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	209,6891	1024,89	67,78	214908	14213	129915	3,85	808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		644,33	11,29	135109	2367	94,5	0,06	13
12	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	262,28	269,06	7,65	70569	2006	41020	0,93	243
		м2		162,60	2,90	42646	761	94,5	0,01	4
13	Е0109-53-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж решеток оконных распашных с наружным открыванием(скобяные изделия)	0,57	11244,84	1453,68	6410	829	3969	53,59	31
		т		8461,13	135,00	4823	77	81	0,66	--
14	С12021-268	Сварная решетка ограждения с наружным открыванием со скобяными изделиями	0,57	134000,00	--	76380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей оконных решеток	83	150,43	0,04	12486	3	9327	0,74	61
		м2		118,89	0,02	9868	2	94,5	--	--
16	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	297,55	190,30	0,56	56624	167	13050	0,26	78
		м		40,86	0,09	12158	27	107,1	--	--
		ФАСАД /ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ И БАССЕЙН/								
17	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	1234	60,17	--	74250	--	66825	0,38	466
		м2		60,17	--	74250	--	90	--	--
18	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	72,67	917,17	31,40	66651	2282	39683	3,23	235
		м2		572,99	4,86	41639	353	94,5	0,03	2
19	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	80,74	269,06	7,65	21724	618	12627	0,93	75
		м2		162,60	2,90	13128	234	94,5	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	1434	38,95	2,52	55851	3607	9066	0,04	56
		м2		6,23	0,46	8934	660	94,5	--	4
21	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	1434	81,52	9,02	116906	12942	32862	0,13	184
		м2		22,59	1,66	32394	2380	94,5	0,01	13
		ЦОКОЛЬ /ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ И БАССЕЙН/								
22	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	65,2	32,87	--	2143	--	1929	0,23	15
		м2		32,87	--	2143	--	90	--	--
23	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	122,44	474,69	15,70	58121	1922	35294	1,74	213
		м2		302,60	2,43	37050	298	94,5	0,01	2
24	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	122,44	38,95	2,52	4769	308	774	0,04	5
		м2		6,23	0,46	763	56	94,5	--	--
25	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	122,44	81,52	9,02	9982	1105	2806	0,13	16
		м2		22,59	1,66	2766	203	94,5	0,01	1
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
26	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	183,9	2030,00	--	373317	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм	30,6	2860,00	--	87516	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	70,3	4100,00	--	288230	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленным под окраску	262,28	251,66	1,88	66005	493	9827	0,23	61
		м2		38,93	0,72	10211	189	94,5	--	1
		ФАСАД /ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ И БАССЕЙН/								
30	Е0161-25-1	Очистка гладкой поверхности фасадов от набела с земли и лесов	1434	63,98	36,82	91743	52803	55319	0,16	227
		м2		26,42	14,40	37886	20652	94,5	0,08	113
31	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	430	474,69	15,70	204117	6751	123949	1,74	748
		м2		302,60	2,43	130118	1045	94,5	0,01	6
32	Е0115-55-1	Штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	1434	417,97	2,65	599367	3798	351616	1,43	2051
		м2		258,75	0,72	371048	1032	94,5	0,03	39
33	Прайс лист	Декоративная штукатурка Munfort	3871,8	19,05	--	73749	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ЦОКОЛЬ /ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ И БАССЕЙН/								
34	Е0115-55-1	Штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	122,44	417,97	2,65	51176	324	30022	1,43	175
		м2		258,75	0,72	31681	88	94,5	0,03	3
35	Прайс лист	Декоративная штукатурка Munfort	330,588	19,05	--	6297	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1. В связи с излишне взятым объемом в июле месяце								
36	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	90,45	-3680,00	--	-332856	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-332856	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-332856				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-332856				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-19971				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-352827				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-352827				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4384214	119871			6736
			Тенге			1154432	35931			230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4298238				
		Материалы -	Тенге			313106				
		Всего заработная плата -	Тенге				1182904			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2217149				
		Местные материалы -	Тенге			502311				
		Накладные расходы -	Тенге			1121310				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							561
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				168196			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			318662				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5744721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7480
		Сметная заработная плата -	Тенге				1351101			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			85976				
		Материалы -	Тенге			964				
		Всего заработная плата -	Тенге				7459			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76380				
		Накладные расходы -	Тенге			6272				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				941			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5535				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			97783				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				8400			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5835993				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7530
		Сметная заработная плата -	Тенге				1359501			

В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2014Г. К=2,38968	13946156	тенге
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	278923	тенге
ИТОГО	14225079	тенге
ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ	9388676	
НДС 12%	1126642	тенге
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	10515318	тенге

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №4 "Дельфинчик" акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау — Курмангожина Г.Ж

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ИНЖЕНЕР — Пилипенко М.В

ТЕХ.НАДЗОР
ТОО "Нурай-Сервис" — Дюсенбеков Т.Т

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ясли-сада "Дельфинчик"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ясли-сада "Дельфинчик" Объект номер -

АКТ №1

Выполненных работ за период с 8 июля по 27 июля 2016г.

на Капитальный ремонт фасада и кровли

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	280	270,90	23,78	75852	6658	64537	1,65
		м2		247,12	8,98	69194	2514	90	0,04
2	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	18,96	250,04	23,78	4741	451	4014	1,52
		м2		226,26	8,98	4290	170	90	0,04
3	Е0109-53-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж металлических дверей	0,91	8890,40	793,21	8090	722	6564	49,26
		т		7735,50	278,77	7039	254	90	1,37
4	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	2,122	8522,63	154,03	18085	327	4495	14,63
		м3		2295,00	58,50	4870	124	90	0,28
5	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	280	415,36	23,43	116300	6561	61431	1,05
		м2		175,10	7,73	49028	2165	120	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	280	5618,00	--	1573040	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0110-22-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	280	169,24	4,80	47387	1344	23003	0,46	129
		м2		74,27	1,80	20795	504	108	0,01	2
8	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	150,65	3680,00	--	554392	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0110-93-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема более 3 м2	20,2	442,78	26,73	8944	540	4908	1,29	26
		м2		215,67	9,29	4357	188	108	0,05	1
10	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	20,2	10900,00	--	220180	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0109-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж металлических дверей	0,91	17023,17	1416,44	15491	1289	11295	94,42	86
		т		14826,38	497,81	13492	453	81	2,44	2
12	С12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	13	25100,00	--	326300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	13	1960,00	--	25480	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С11011-815	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни**	13	844,00	--	10972	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0161-7-1	**Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором**	52,5909	1024,89	67,78	53900	3565	32583	3,85	203
		м2		644,33	11,29	33886	594	94,5	0,06	3
		ФАСАД /ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ И БАССЕЙН/								
16	Е0169-11-2	**Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов**	200	60,17	--	12034	--	10831	0,38	76
		м2		60,17	--	12034	--	90	--	--
17	Е0161-20-1	**Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов**	8,07	917,17	31,40	7402	253	4407	3,23	26
		м2		572,99	4,86	4624	39	94,5	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			3078590	21709			1407
			Тенге			223608	7005			35
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2728708				
		Материалы -	Тенге			86211				
		Всего заработная плата -	Тенге				209375			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2384064				
		Местные материалы -	Тенге			35658				
		Накладные расходы -	Тенге			210208				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31531			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176335				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3115251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1412
		Сметная заработная плата -	Тенге				240906			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			349881				
		Материалы -	Тенге			1039				
		Всего заработная плата -	Тенге				21238			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			326300				
		Накладные расходы -	Тенге			17859				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2679			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22064				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			389805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата -	Тенге				23917			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3505056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				264823			

В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2014Г. К=2,38968 8375962 тенге
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2% 167519 тенге
ИТОГО 8543481 тенге
ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ 5638698
НДС 12% 676644 тенге
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС 6315342 тенге

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ Курмангожина Г.Ж
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №4 "Дельфинчик" акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ИНЖЕНЕР Пилипенко М.В

ТЕХ.НАДЗОР
ТОО "Нурай-Сервис" Дюсенбеков Т.Т