АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «27» октября 2015 г. г. Астана
(местонахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акима города Астаны
от 06.04.2015 г. № 120-10
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя:
Хорошун С.М. - первый заместитель Акима города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя: **Кулушев Т.Б.** – руководитель Государственного учреждения «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по городу Астана»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии--представителей:

заказчика:
Рысбеков Т.Т. ГУ «Управление строительства города Астаны» руководитель
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Эксплуатационной организации:
Суханбердиева Э.А. ГУ «Управление образования города Астаны» руководитель
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика:
Сулейменов М.К. ТОО «Астана-Көктем С» директор
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального проектировщика:
Нургалиева Г.О. ТОО «KazArtDesign» директор
(фамилия, имя, отчество) (должность)

РГУ «Департамент по защите прав потребителей г.Астаны
Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК»
Асылбеков Н.А. руководитель
(фамилия, имя , отчество) (должность)

РГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны
Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК»
Дузакбаев Б.О. начальник
(фамилия, имя , отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Управление строительства города Астаны»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: Детский сад на 240 мест

наименование объекта и вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: г.Астана, район Есиль, район улицы № 23 (между улицами Орынбор и № 36)

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпуса)

2.Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю

от «28» июня 2013 г. № 197-1046

от «21» июля 2015 г. № 197-1219

Акимат города Астаны

(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ:

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: ТОО «Астана-Көктем С»

(наименование организации)

и субподрядными организациями:

(наименование организаций , виды работ, выполненных каждой организацией)

4.Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: ТОО «KazArtDesign»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим проектную документацию

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации)

5.Исходные данные для проектирования выданы:

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных)

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

(номер проекта, номер серии)

7.Проектная (проектно-сметная) документация утверждена:

РГП «Госэкспертиза» № 03-0126/12 от 25.04.2012 г.

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 2014 г.

окончание 2015 г.

(месяц и год)

при продолжительности строительства:

по норме или по ПОС фактически 9 мес..

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Постановление № 197-1046 от 28.06.2013 г., № 197-1219 от 21.07.2015 г., Экспертное заключение № 03-0126/12 от 25.04.2012 г., Эскизный проект № 2957 от 20.09.2011 г.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной и провозной способности, число рабочих мест и т.п.(заполняется по всем объектам кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м.кв.			ЛитА – 3509,5	
Общий объем	м.куб			ЛитА - 9763	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, помещения охраны, технические помещения			

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир м.кв.		Число квартир общая	Площадь квартир м.кв.	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

(перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту)

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15.работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям. Тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок выполнения

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 523,840 млн. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 368,754 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 77,027 млн. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тенге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____тенге

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических_____
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: Детский сад на 240 мест
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии 02.12.2015г **Хорошун С.М.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии **Кулушев Т.Б.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Рысбеков Т.Т.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Суханбердиева Э.А.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Сулейменов М.К.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Нургалиева Г.О.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Асылбеков Н.А.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Дузакбаев Б.О.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астана"
Генподрядчик: ТОО "Астана-Коктем С"
Наименование строительства и его адрес :

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

«Детский сад на 240 мест в районе улицы №23 (между улицами Орынбор и №36) в г.Астане»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование.	код	наименование	код
		14/33	28.07.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	74 750 448,14	10 467 258,42							1 256 071,01	11 723 329,43

М.П. Заказчик: _____ 2014 года
(должность, ф.и.о., подпись)

М.П. Генподрядчик: Директор, Сулейменов М.К. _____ 2014 года
(должность, ф.и.о., подпись)

казчик: ГУ "Управление строительства города Астана"

наименование организации

нподрядчик: ТОО "Астана-Көктем С"

наименование организации

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2014Г. №5

«Астана қаласының №23 көшесі ауданында (Орынбор және №36 көшелерінің арасында) орналасқан 240 орындық балабақша» мердігерлік жұмыстары/Подрядные работы «Детский сад на 240 мест в районе улицы №23 (между улицами Орынбор и №36) в г.Астане»

наименование строительной продукции

№ п/п	Наименование видов работ	Удельный вес, %	Всего договорная цена на строительную продукцию, тыс.тенге	Выполнено с начала строительства		Выполнено в текущем месяце		Остаток	
				%	тыс.тенге	%	тыс.тенге	%	тыс.тенге
1	РАЗБИВКА ОСЕЙ	0.01%	73.11900	100%	73.11900	0%		0%	0.00000
2	ДЕТСКИЙ САД НА 240 МЕСТ	80.84%	394 683.58100		68 863.66481		5 909.66510		325 819.91619
2.1	земляные работы	0.36%	1 756.20600	100.0%	1 756.20600	0.0%	-	0.0%	0.00000
2.2	фундаменты	6.97%	34 034.95700	100.0%	34 034.95700	0.0%	-	0.0%	0.00000
2.3	стены, перегородки	11.36%	55 487.53000	38.8%	21 522.63540	10.7%	5 909.66510	61.2%	33 964.89460
2.4	конструкции металлические	0.15%	719.16000	0.0%	0	0.0%		100.0%	719.16000
2.5	вентиляционные шахты	0.48%	2 364.46800	0.0%	0	0.0%		100.0%	2 364.46800
2.6	венткамера №1	0.02%	82.74500	0.0%	0	0.0%		100.0%	82.74500
2.7	разделительные перегородки в санузле	0.20%	978.03200	0.0%	0	0.0%		100.0%	978.03200
2.8	перекрытие, покрытие	7.23%	35 296.33200	32.7%	11 549.86641	0.0%	-	67.3%	23 746.46559
2.9	лифт	0.05%	259.09400	0.0%	0	0.0%		100.0%	259.09400
2.10	лестницы	1.55%	7 567.49800	0.0%	0	0.0%		100.0%	7 567.49800
2.11	кровля	7.81%	38 141.78400	0.0%	0	0.0%		100.0%	38 141.78400
2.12	проемы	4.53%	22 102.73500	0.0%	0	0.0%		100.0%	22 102.73500
2.13	полы	4.49%	21 900.30400	0.0%	0	0.0%		100.0%	21 900.30400
2.14	внутренняя отделка помещений	4.74%	23 140.57800	0.0%	0	0.0%		100.0%	23 140.57800
2.15	наружные отделочные работы	0.56%	2 740.07900	0.0%	0	0.0%		100.0%	2 740.07900
2.16	разные работы	0.38%	1 851.91900	0.0%	0	0.0%		100.0%	1 851.91900
2.17	крыльца	0.85%	4 131.04200	0.0%	0	0.0%		100.0%	4 131.04200
2.18	водопровод и канализация	2.61%	12 763.32900	0.0%	0	0.0%		100.0%	12 763.32900
2.19	отопление и вентиляция	4.39%	21 443.08300	0.0%	0	0.0%		100.0%	21 443.08300
2.20	силовое оборудование и электроосвещение	4.18%	20 386.30500	0.0%	0	0.0%		100.0%	20 386.30500
2.21	внутренние слаботочные сети	0.78%	3 818.99200	0.0%	0	0.0%		100.0%	3 818.99200
2.22	лифты	0.49%	2 404.73000	0.0%	0	0.0%		100.0%	2 404.73000
2.23	технологическое оборудование	16.65%	81 312.67900	0.0%	0	0.0%		100.0%	81 312.67900
3	СЕТИ КЛ-0,4кВ	1.46%	7 134.03800	0.0%	0	0.0%		100.0%	7 134.03800
4	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	0.26%	1 251.28800	0.0%	0	0.0%		100.0%	1 251.28800
5	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ	0.69%	3 372.70000	0.0%	0	0.0%		100.0%	3 372.70000
6	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1	1.13%	5 504.63000	29.7%	1637.17316	29.7%	1637.17316	70.3%	3 867.45684
7	НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1	0.85%	4 135.34700	50.7%	2095.851887	50.7%	2095.851887	49.3%	2 039.49511

8	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К2	0,84%	4 080,93600	51,0%	2080,639281	51,0%	2080,639281	49,0%	2 000,29672
9	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	2,01%	9 828,13900	0,0%	0	0,0%		100,0%	9 828,13900
10	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА НА УЧАСТКЕ	0,64%	3 134,83100	0,0%	0	0,0%		100,0%	3 134,83100
11	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ВНЕ УЧАСТКА	0,04%	202,72500	0,0%	0	0,0%		100,0%	202,72500
12	ПРОЕЗДЫ, ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДКИ НА УЧАСТКЕ	3,53%	17 231,46900	0,0%	0	0,0%		100,0%	17 231,46900
13	ПРОЕЗДЫ, ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДКИ ВНЕ УЧАСТКА	0,95%	4 633,97800	0,0%	0	0,0%		100,0%	4 633,97800
14	ОЗЕЛЕНЕНИЕ НА УЧАСТКЕ	2,86%	13 943,83500	0,0%	0	0,0%		100,0%	13 943,83500
15	ОЗЕЛЕНЕНИЕ ВНЕ УЧАСТКА	0,16%	787,54700	0,0%	0	0,0%		100,0%	787,54700
16	МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ	3,74%	18 258,74242	0,0%	0	0,0%		100,0%	18 258,74242
	итого	100%	488 256,90542		74 750,44814		11 723,32943		413 506,45728

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

_____ Лютов В.В.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Коктем С"

_____ Сулейменов М.К.

Достоверность сведений
верна

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астана"**
Генподрядчик: **ТОО "Астана-Көктем С"**
Наименование строительства и его адрес :

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

«Детский сад на 240 мест в районе улицы №23 (между улицами Орынбор и №36) в г.Астане»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апреля 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование.	код	наименование	код
		14/33	28.07.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**129 303 847,66**	**40 446 495,18**							**4 853 579,42**	**45 300 074,60**

М.П. Заказчик: _____ 2015 года
(должность, ф.и.о., подпись)

М.П. Генподрядчик: **Директор, Сулейменов М.К.** _____ 2015 года
(должность, ф.и.о., подпись)

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астана"

наименование организации

Генподрядчик: ТОО "Астана-Көктем С"

наименование организации

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2015Г. №10

на «Астана қаласының №23 көшесі ауданында (Орынбор және №36 көшелерінің арасында) орналасқан 240 орындық балабақша» мердігерлік жұмыстары/Подрядные работы «Детский сад на 240 мест в районе улицы №23 (между улицами Орынбор и №36) в г.Астане»

наименование строительной продукции

№ п/п	Наименование видов работ	Удельный вес, %	Всего договорная цена на строительную продукцию, тыс.тенге	Выполнено с начала строительства		Выполнено в текущем месяце		Остаток	
				%	тыс.тенге	%	тыс.тенге	%	тыс.тенге
1	РАЗБИВКА ОСЕЙ	0,01%	73,11900	100%	73,11900	0%		0%	0,00000
2	ДЕТСКИЙ САД НА 240 МЕСТ	80,84%	394 683,58100		228 164,16823		57 581,2165		166 519,41277
2.1	земляные работы	0,36%	1 756,20600	100,0%	1 756,20600	0,0%		0,0%	0,00000
2.2	фундаменты	6,97%	34 034,95700	100,0%	34 034,95700	0,0%		0,0%	0,00000
2.3	стены, перегородки	11,36%	55 487,53000	100,0%	55 487,53000	0,0%		0,0%	0,00000
2.4	конструкции металлические	0,15%	719,16000	100,0%	719,16000	0,0%		0,0%	0,00000
2.5	вентилляционные шахты	0,48%	2 364,46800	100,0%	2 364,46800	0,0%		0,0%	0,00000
2.6	венткамера №1	0,02%	82,74500	100,0%	82,74500	0,0%		0,0%	0,00000
2.7	разделительные перегородки в санузле	0,20%	978,03200	0,0%		0,0%		100,0%	978,03200
2.8	перекрытие, покрытие	7,23%	35 296,33200	100,0%	35 296,33200	0,0%		0,0%	0,00000
2.9	лифт	0,05%	259,09400	0,0%		0,0%		100,0%	259,09400
2.10	лестницы	1,55%	7 567,49800	95,3%	7 210,02473	0,0%		4,7%	357,47327
2.11	кровля	7,81%	38 141,78400	56,6%	21 574,5176	56,6%	21 574,5176	43,4%	16 567,26640
2.12	проемы	4,53%	22 102,73500	66,4%	14 679,2525	66,4%	14 679,2525	33,6%	7 423,48250
2.13	полы	4,49%	21 900,30400	3,8%	822,4720	3,8%	822,4720	96,2%	21 077,83200
2.14	внутренняя отделка помещений	4,74%	23 140,57800	40,2%	9 305,6985	~~40,2%~~	~~9 305,6985~~	59,8%	13 834,87950
2.15	наружные отделочные работы	0,56%	2 740,07900	0,0%		0,0%		100,0%	2 740,07900
2.16	разные работы	0,38%	1 851,91900	0,0%		0,0%		100,0%	1 851,91900
2.17	крыльца	0,85%	4 131,04200	72,0%	2 975,4434	~~72,0%~~	~~2 975,4434~~	28,0%	1 155,59860
2.18	водопровод и канализация	2,61%	12 763,32900	12,2%	1 560,9125	12,2%	1 560,9125	87,8%	11 202,41650
2.19	отопление и вентиляция	4,39%	21 443,08300	8,1%	1 727,0080	8,1%	1 727,0080	91,9%	19 716,07500
2.20	силовое оборудование и электроосвещение	4,18%	20 386,30500	24,2%	4 935,9120	24,2%	4 935,9120	75,8%	15 450,39300
2.21	внутренние слаботочные сети	0,78%	3 818,99200	0,0%		0,0%		100,0%	3 818,99200
2.22	лифты	0,49%	2 404,73000	0,0%		0,0%		100,0%	2 404,73000
2.23	технологическое оборудование	16,65%	81 312,67900	41,4%	33631,52900	0,0%		58,6%	47 681,15000
3	СЕТИ КЛ-0,4кВ	1,46%	7 134,03800	100,0%	7 134,03800	0,0%		0,0%	0,00000
4	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	0,26%	1 251,28800	0,0%		0,0%		100,0%	1 251,28800
5	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ	0,69%	3 372,70000	0,0%		0,0%		100,0%	3 372,70000
6	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1	4,13%	5 504,63000	29,7%	1637,17316	0,0%		70,3%	3 867,45684

7	НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1	0.85%	4 135,34700	50,7%	2095,851887	0.0%		49,3%	2 039,49511
8	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К2	0.84%	4 080,93600	51,0%	2080,639281	0.0%		49,0%	2 000,29672
9	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	2,01%	9 828,13900	0.0%		0.0%		100.0%	9 828,13900
10	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА НА УЧАСТКЕ	0.64%	3 134,83100	0.0%		0.0%		100.0%	3 134,83100
11	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ВНЕ УЧАСТКА	0,04%	202,72500	0.0%		0.0%		100.0%	202,72500
12	ПРОЕЗДЫ, ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДКИ НА УЧАСТКЕ	3,53%	17 231,46900	0.0%		0.0%		100.0%	17 231,46900
13	ПРОЕЗДЫ, ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДКИ ВНЕ УЧАСТКА	0.95%	4 633,97800	0.0%		0.0%		100.0%	4 633,97800
14	ОЗЕЛЕНЕНИЕ НА УЧАСТКЕ	2.86%	13 943,83500	0.0%		0.0%		100.0%	13 943,83500
15	ОЗЕЛЕНЕНИЕ ВНЕ УЧАСТКА	0.16%	787,54700	0.0%		0.0%		100.0%	787,54700
16	МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ	3.74%	18 258,74242	0.0%		0.0%		100.0%	18 258,74242
	ИТОГО	100%	488 256,90542		~~241 184,98956~~ 228 903,84766		~~57 581,2165~~ 45 800,0746		~~247 071,91586~~ 259 353,05776

ЗАКАЗЧИК:
"Управление строительства г.Астаны"

Айтуганов Е.К.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Коктем С"

Сулейменов М.К.

Σ 45 300,074 в тыс. тенге

Каскабаев Т.К.
Тлеубергенов Д
Алиакпаров А.С

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астана"
Генподрядчик: ТОО "Астана-Коктем С"
Наименование строительства и его адрес:

«Детский сад на 240 мест в районе улицы №23 (между улицами Орынбор и №36) в г.Астане»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		14-33	28.07.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за вычетом НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в том числе: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**357 610 023.46**	**31 238 075.00**							**3 748 569.00**	**34 986 644.00**

М.П. Заказчик: _____ 2015 года

М.П. Генподрядчик: Директор, Сулейменов М.К. _____ 2015 года

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астана"

наименование организации

Генподрядчик: ТОО "Астана-Кектем С"

наименование организации

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2015Г. №15

«Астана қаласының №23 кешесі ауданында (Орынбор және №36 кешелерінің арасында) орналасқан 240 орындық балабақша» мердігерлік жұмыстары/Подрядные работы «Детский сад на 240 мест в районе улицы №23 (между улицами Орынбор и №36) в г.Астане»

наименование строительной продукции

№ п/п	Наименование видов работ	Удельный вес, %	Всего договорная цена на строительную продукцию, тысячи	Выполнено с начала строительства		Выполнено в текущем месяце		Остаток	
				%	тысячи	%	тысячи	%	тысячи
1	РАЗБИВКА ОСЕЙ	0,01%	73,11900	100%	73,11900	0%		0%	0,00000
2	ДЕТСКИЙ САД НА 240 МЕСТ	80,83%	394 683,58100		357 711,95200		30 324,6377		6 646,99130
2.1	земляные работы	0,36%	1 756,20600	100,0%	1 756,20600	0,0%		0,0%	0,00000
2.2	фундаменты	6,97%	34 034,95700	100,0%	34 034,95700	0,0%		0,0%	0,00000
2.3	стены, перегородки	11,36%	55 487,53000	100,0%	55 487,53000	0,0%		0,0%	0,00000
2.4	конструкции металлические	0,15%	719,16000	100,0%	719,16000	0,0%		0,0%	0,00000
2.5	вентиляционные шахты	0,48%	2 364,46800	100,0%	2 364,46800	0,0%		0,0%	0,00000
2.6	венткамера №1	0,02%	82,74500	100,0%	82,74500	0,0%		0,0%	0,00000
2.7	раздвижные перегородки в санузле	0,20%	978,03200	0,0%	635,7208	65,0%	635,7208	35,0%	342,31120
2.8	перекрытие, покрытие	7,23%	35 296,33200	100,0%	35 296,33200	0,0%		0,0%	0,00000
2.9	лифт	0,05%	259,09400	100,0%	259,0940	0,0%		0,0%	0,00000
2.10	лестницы	1,55%	7 567,49800	100,0%	7 567,49800	0,0%		0,0%	0,00000
2.11	кровля	7,81%	38 141,78400	100,0%	38 141,7840	0,0%		0,0%	0,00000
2.12	проемы	4,53%	22 102,73500	92,5%	22 102,7350	0,0%		0,0%	0,00000
2.13	полы	4,49%	21 909,30400	71,7%	20 987,1100	24,2%	5 290,7439	4,2%	913,19400
2.14	внутренняя отделка помещений	4,74%	23 140,57800	70,5%	23 140,5780	3,8%	868,3543	0,0%	0,00000
2.15	наружные отделочные работы	0,56%	2 740,07900	78,1%	2 533,1527	11,0%	281,2911	7,6%	206,92630
2.16	разные работы	0,38%	1 851,91900	86,7%	1 765,4997	8,7%	160,4931	4,7%	86,41930
2.17	крыльцо	0,85%	4 131,04200	79,1%	4 001,9038	0,0%		3,1%	129,13820
2.18	водопровод и канализация	2,61%	12 763,32900	80,8%	12 683,6555	1,2%	157,5665	0,6%	79,67350
2.19	отопление и вентиляция	4,59%	21 445,08300	92,5%	21 301,6579	2,2%	474,2194	0,7%	141,42510
2.20	тепловое оборудование и электроосвещение	4,18%	20 386,30500	85,9%	20 216,4027	2,6%	536,0542	0,8%	169,90230
2.21	внутренние слаботочные сети	0,78%	3 818,99200	45,2%	2 825,0591	28,8%	1 099,4450	26,0%	993,93290
2.22	лифты	0,49%	2 404,75000	90,7%	2 284,0040	0,0%		5,0%	120,66000
2.23	технологическое оборудование	16,65%	81 312,67900	70,5%	77849,27650	25,5%	20 712,7475	4,3%	3 463,40250
3	СЕТИ К.1-0,4кВ	1,46%	7 134,03800	100,0%	7 134,03800	0,0%		0,0%	0,00000
4	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	0,26%	1 251,25800	45,9%	1 014,3437	35,2%	440,0394	18,9%	236,94430
5	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ	0,69%	3 372,70000	10,2%	344,98990	0,0%		89,8%	3 027,71010
6	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1	1,13%	5 504,63000	82,5%	5 361,8565	14,9%	819,3758	2,6%	142,77350
7	НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1	0,85%	4 135,34700	80,5%	4 094,6540	18,5%	766,2416	1,0%	40,69300
8	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К2	0,84%	4 080,93600	78,9%	3 815,5781	17,6%	720,1769	6,5%	265,35790

9	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	2,01%	9 828,13969	96,4%	9 783,3338	1,0%	97,2300	0,5%	44,805,20
10	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА НА УЧАСТКЕ	8,64%	5 134,83100	52,5%	5 134,8310	0,0%		0,0%	0,00000
11	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ВНЕ УЧАСТКА	0,04%	202,72506	0,0%		0,6%		100,0%	202,72506
12	ПРОЕЗДЫ, ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДКИ НА УЧАСТКЕ	3,53%	17 231,46969	39,8%	11 440,1357	0,0%		33,6%	5 791,33339
13	ПРОЕЗДЫ, ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДКИ ВНЕ УЧАСТКА	0,95%	4 633,97866	8,6%	400,5323	0,0%		91,4%	4 233,44543
14	ОЗЕЛЕНЕНИЕ НА УЧАСТКЕ	2,86%	13 943,83500	39,8%	6 950,0000	0,0%		50,2%	6 993,83500
15	ОЗЕЛЕНЕНИЕ ВНЕ УЧАСТКА	0,16%	787,54700	0,0%		0,0%		100,0%	787,54700
16	МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ	3,74%	18 258,74242	75,6%	15 626,0218	10,0%	1 818,9426	14,4%	2 632,72062
	ВСЕГО	100%	488 256,90542		422 223,37950		34 986,6440		31 046,88192

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Ташмагамбетов Е.К.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Көктем С"

Сулейменов М.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астана"
Генподрядчик: ТОО "Астана-Коктем С"
Наименование строительства и его адрес:

Утверждено
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №176

«Детский сад на 240 мест в районе улицы №23 (между улицами Орынбор и №36) в г.Астане»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		14/33	28.07.2014г.				

Наименование пусковых комплексов (объектов)	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1						НДС на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	прочие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	363 959 780,86	5 669 426,25							680 331,15	6 349 757,40

М.П. Заказчик 2015 года

М.П. Генподрядчик: Директор 2015 года

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астана"

наименование организации

Генподрядчик: ТОО "Астана-Көктем С"

наименование организации

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2015Г. №16

«Астана қаласының №23 көшесі ауданында (Орынбор және №36 көшелерінің арасында) орналасқан 240 орындық балабақша» мердігерлік жұмыстары/Подрядные работы «Детский сад на 240 мест в районе улицы №23 (между улицами Орынбор и №36) в г.Астане»

наименование строительной продукции

№ п/п	Наименование видов работ	Удельный вес, %	Всего договорная цена на строительную продукцию, тыс.тенге	Выполнено с начала строительства		Выполнено в текущем месяце		Остаток	
				%	тыс.тенге	%	тыс.тенге	%	тыс.тенге
1	РАЗБИВКА ОСЕЙ	0.01%	73.11900	100%	73.11900	0%		0%	0.00000
2	ДЕТСКИЙ САД НА 240 МЕСТ	80.84%	394 683.58100		357 711.95200		2 591.4734		3 805.71370
2.1	земляные работы	0.36%	1 756.20600	100.0%	1 756.20600	0.0%		0.0%	0.00000
2.2	фундаменты	6.97%	34 034.95700	100.0%	34 034.95700	0.0%		0.0%	0.00000
2.3	стены, перегородки	11.36%	55 487.53000	100.0%	55 487.53000	0.0%		0.0%	0.00000
2.4	конструкции металлические	0.15%	719.16000	100.0%	719.16000	0.0%		0.0%	0.00000
2.5	вентиляционные шахты	0.48%	2 364.46800	100.0%	2 364.46800	0.0%		0.0%	0.00000
2.6	венткамера №1	0.02%	82.74500	100.0%	82.74500	0.0%		0.0%	0.00000
2.7	разделительные перегородки в санузле	0.20%	978.03200	0.0%	635.7208	0.0%		35.0%	342.31120
2.8	перекрытие, покрытие	7.23%	35 296.33200	100.0%	35 296.33200	0.0%		0.0%	0.00000
2.9	лифт	0.05%	259.09400	100.0%	259.0940	0.0%		0.0%	0.00000
2.10	лестницы	1.55%	7 567.49800	100.0%	7 567.49800	0.0%		0.0%	0.00000
2.11	кровля	7.81%	38 141.78400	100.0%	38 141.7840	0.0%		0.0%	0.00000
2.12	проемы	4.53%	22 102.73500	92.5%	22 102.7350	0.0%		0.0%	0.00000
2.13	полы	4.49%	21 900.30400	71.7%	21 900.3040	4.2%	913.1940	0.0%	0.00000
2.14	внутренняя отделка помещений	4.74%	23 140.57800	70.3%	23 140.5780	0.0%		0.0%	0.00000
2.15	наружные отделочные работы	0.56%	2 740.07900	78.4%	2 740.0790	7.6%	206.9263	0.0%	0.00000
2.16	разные работы	0.38%	1 851.91900	86.7%	1 851.9190	4.7%	86.4193	0.0%	0.00000
2.17	крыльца	0.85%	4 131.04200	79.1%	4 131.0420	3.1%	129.1382	0.0%	0.00000
2.18	водопровод и канализация	2.61%	12 763.32900	80.8%	12 763.3290	0.6%	79.6735	0.0%	0.00000
2.19	отопление и вентиляция	4.39%	21 443.08300	92.5%	21 443.0830	0.7%	111.1251	0.0%	0.00000
2.20	силовое оборудование и электроосвещение	4.18%	20 386.30500	85.9%	20 386.3050	0.8%	169.9025	0.0%	0.00000
2.21	внутренние слаботочные сети	0.78%	3 818.99200	45.[illegible]%	3 818.9920	20.0%	954.2239	0.0%	0.00000
2.22	лифты	0.49%	2 404.73000	90.7%	2 404.7300	5.0%	120.6660	0.0%	0.00000
2.23	технологическое оборудование	16.65%	81 312.67900	70.3%	77849.27650	0.0%		4.3%	3 463.40250
3	СЕТИ К.1-0,4кВ	1.46%	7 134.03800	100.0%	7 134.03800	0.0%		0.0%	0.00000
4	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	0.26%	1 251.28800	45.9%	1 251.2880	18.9%	236.9443	0.0%	0.00000
5	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ	0.69%	3 372.70000	10.2%	3 372.70000	89.8%	3 027.7101	0.0%	0.00000
6	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1	1.13%	5 504.63000	82.5%	5 504.6300	2.6%	142.7735	0.0%	0.00000

7	НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1	0.85%	4 135.34700	80.5%	4 135.3470	1.0%	40.6930	0.0%	0.00000
8	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ДИВИЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К2	0.84%	4 080.93600	75.9%	4 080.9360	6.5%	265.3579	0.0%	0.00000
9	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	2.01%	9 828.13900	96.4%	9 828.1390	0.5%	44.8052	0.0%	0.00000
10	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА НА УЧАСТКЕ	0.64%	3 134.83100	52.5%	3 134.8310	0.0%		0.0%	0.00000
11	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ВНЕ УЧАСТКА	0.04%	202.72500	0.0%	34.475050	17.0%	34.475050	83.0%	168.24995
12	ПРОЕЗДЫ, ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДКИ НА УЧАСТКЕ	3.53%	17 231.46900	39.8%	11 440.1357	0.0%		33.6%	5 791.33330
13	ПРОЕЗДЫ, ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДКИ ВНЕ УЧАСТКА	0.95%	4 633.97800	8.6%	400.5323	0.0%		91.4%	4 233.44570
14	ОЗЕЛЕНЕНИЕ НА УЧАСТКЕ	2.86%	13 943.83500	49.8%	6 950.0000	0.0%		50.2%	6 993.83500
15	ОЗЕЛЕНЕНИЕ ВНЕ УЧАСТКА	0.16%	787.54700	0.0%		0.0%		100.0%	787.54700
16	МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ	3.74%	18 258.74242	75.6%	15 626.0218	0.0%		14.4%	2 632.72062
	итого	**100%**	**488 256.90542**		**422 223.37950**		**6 349.7574**		**24 412.84527**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Айтуганов Е.К.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Көктем С"

Сейменов М.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астана"
Генподрядчик: ТОО "Астана-Коктем С"
Наименование строительства и его адрес:

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

«Детский сад на 240 мест в районе улицы №23 (между улицами Орынбор и №36) в г.Астане»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		14/33	28.07.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года (отчетный месяц включительно с НДС)	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные расходы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по строй-ву	388 656 905,[illegible]	22 051 0[illegible],07							[illegible]046 120,49	2[illegible] 697 124,56

М.П. Заказчик: _____ 2015 года
(должность, ф.и.о., подпись)

М.П. Генподрядчик: Директор, Сулейменов М.К. _____ 2015 года
(должность, ф.и.о., подпись)

Технадзор: Гемирбаев М.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астана"
наименование организации

Генподрядчик: ТОО "Астана-Көктем С"
наименование организации

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2015Г. №17

«Астана қаласының №23 көшесі ауданында (Орынбор және №36 көшелерінің арасында) орналасқан 240 орындық балабақша» мердігерлік жұмыстары/Подрядные работы «Детский сад на 240 мест в районе улицы №23 (между улицами Орынбор и №36) в г.Астане»
наименование строительной продукции

№ п/п	Наименование видов работ	Удельный вес, %	Всего договорная цена на строительную продукцию, тыс.тенге	Выполнено с начала строительства		Выполнено в текущем месяце		Остаток	
				%	тыс.тенге	%	тыс.тенге	%	тыс.тенге
1	РАЗБИВКА ОСЕЙ	0,01%	73,11900	100%	73,11900	0%	0,0000	0%	0,00000
2	ДЕТСКИЙ САД НА 240 МЕСТ	80,84%	394 683,58100		357 711,95200		4 089,9930		0,00000
2.1	земляные работы	0,36%	1 756,20600	100,0%	1 756,20600	0,0%	0,0000	0,0%	0,00000
2.2	фундаменты	6,97%	34 034,95700	100,0%	34 034,95700	0,0%	0,0000	0,0%	0,00000
2.3	стены, перегородки	11,36%	55 487,53000	100,0%	55 487,53000	0,0%	0,0000	0,0%	0,00000
2.4	конструкции металлические	0,15%	719,16000	100,0%	719,16000	0,0%	0,0000	0,0%	0,00000
2.5	вентиляционные шахты	0,48%	2 364,46800	100,0%	2 364,46800	0,0%	0,0000	0,0%	0,00000
2.6	венткамера №1	0,02%	82,74500	100,0%	82,74500	0,0%	0,0000	0,0%	0,00000
2.7	разделительные перегородки в санузле	0,20%	978,03200	0,0%	978,0320	35,0%	342,3112	0,0%	0,00000
2.8	перекрытие, покрытие	7,23%	35 296,33200	100,0%	35 296,33200	0,0%	0,0000	0,0%	0,00000
2.9	лифт	0,05%	259,09400	100,0%	259,0940	0,0%	0,0000	0,0%	0,00000
2.10	лестницы	1,55%	7 567,49800	100,0%	7 567,49800	0,0%	0,0000	0,0%	0,00000
2.11	кровля	7,81%	38 141,78400	100,0%	38 141,7840	0,0%	0,0000	0,0%	0,00000
2.12	проемы	4,53%	22 102,73500	92,5%	22 102,7350	0,0%	0,0000	0,0%	0,00000
2.13	полы	4,49%	21 900,30400	71,7%	21 900,3040	0,0%	0,0000	0,0%	0,00000
2.14	внутренняя отделка помещений	4,74%	23 140,57800	70,3%	23 140,5780	0,0%	0,0000	0,0%	0,00000
2.15	наружные отделочные работы	0,56%	2 740,07900	78,4%	2 740,0790	0,0%	0,0000	0,0%	0,00000
2.16	разные работы	0,38%	1 851,91900	86,7%	1 851,9190	0,0%	0,0000	0,0%	0,00000
2.17	крыльца	0,85%	4 131,04200	79,1%	4 131,0420	0,0%	0,0000	0,0%	0,00000
2.18	водопровод и канализация	2,61%	12 763,32900	80,8%	12 763,3290	0,0%	0,0000	0,0%	0,00000
2.19	отопление и вентиляция	4,39%	21 443,08300	92,5%	21 443,0830	0,0%	0,0000	0,0%	0,00000
2.20	силовое оборудование и электроосвещение	4,18%	20 386,30500	85,9%	20 386,3050	0,0%	0,0000	0,0%	0,00000
2.21	внутренние слаботочные сети	0,78%	3 818,99200	45,2%	3 818,9920	7,4%	284,2793	0,0%	0,00000
2.22	лифты	0,49%	2 404,73000	90,7%	2 404,7300	0,0%	0,0000	0,0%	0,00000
2.23	технологическое оборудование	16,65%	81 312,67900	70,3%	81312,67900	4,3%	3 463,4025	0,0%	0,00000
3	СЕТИ КЛ-0,4кВ	1,46%	7 134,03800	100,0%	7 134,03800	0,0%	0,0000	0,0%	0,00000
4	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	0,26%	1 251,28800	45,9%	1 251,2880	0,0%	0,0000	0,0%	0,00000
5	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ	0,69%	3 372,70000	10,2%	3 372,70000	0,0%	0,0000	0,0%	0,00000
6	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1	1,13%	5 504,63000	82,5%	5 504,6300	0,0%	0,0000	0,0%	0,00000

9	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	2,01%	9 828,13900	96,4%	9 828,1390	0,0%	0,0000	0,0%	0,00000
10	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА НА УЧАСТКЕ	0,64%	3 134,83100	52,5%	3 134,8310	0,0%	0,0000	0,0%	0,00000
11	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ВНЕ УЧАСТКА	0,04%	202,72500	0,0%	202,725000	83,0%	168,249950	0,0%	0,00000
12	ПРОЕЗДЫ, ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДКИ НА УЧАСТКЕ	3,53%	17 231,46900	39,8%	17 231,4690	33,6%	5 791,3333	0,0%	0,00000
13	ПРОЕЗДЫ, ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДКИ ВНЕ УЧАСТКА	0,95%	4 633,97800	8,6%	4 633,9780	91,4%	4 233,3457	0,0%	0,00000
14	ОЗЕЛЕНЕНИЕ НА УЧАСТКЕ	2,86%	13 943,83500	49,8%	13 943,8350	50,2%	6 993,8350	0,0%	0,00000
15	ОЗЕЛЕНЕНИЕ ВНЕ УЧАСТКА	0,16%	787,54700	0,0%	787,5470	100,0%	787,5470	0,0%	0,00000
16	МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ	3,74%	18 258,74242	75,6%	18 258,74242	14,4%	2 632,72062	0,0%	0,00000
	ИТОГО	100%	488 256,90542		422 223,37950		24 697,12456		0,00000

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

_____ Рыскалов Т.Т.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Коктем С"

_____ Сулейменов М.К.

"Астана-Коктем С"

АСТАНАСЕРТИФИКАЦИЯ