Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93 0701 02KS N090 1000 , Код ГУ2791001, КБЕ: 12 , БИН № 070 340 007 228
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" Адрес: г. Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
ИИК KZ 679 26180 21044 40001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX, КБЕ 17
БИН 991240005034

Типовая межведомственная форма № **КС-3**
утвержденая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства: Строительство газопровода для газификации завода по производству алюминиевого профиля, расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, из земель запаса Илийского района в селе Мухаметжан Туймебаева, участок №177

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за июль 2014 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма			
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		Договор № 70 от 26.06.2014 года.						

Наименование	С начала года по отчетный месяц включительно 2014г.	Стоимость выполненных рабо из гр.1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	**Всего**
		В отчетном месяце за 2014г.	СМР (в сметных базовых ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР.	Дополнительные			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода для газификации завода по производству алюминиевого профиля, расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, из земель запаса Илийского района в селе Мухаметжан Туймебаева, участок №177	19 816 440,00	19 816 440,00							2 123 190,00	19 816 440,00
Сумма аванса 30%									636 957,00	5 944 932,00
Всего:									1 486 233,00	13 871 508,00

Итого к оплате за выполненные работы *13 871 508,00 (Тринадцать миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот восемь) тенге 00 тиын*

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»
_____ **Салагаев С.**

ТЕХНАДЗОР:
_____

ПОДРЯДЧИК: Ген.Директор ТОО "Мөлдір"
_____ **Ажайпов Е.К.**

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Договор № 70 от 26.06.2014 года.

Наименование строительства и его адрес: Газификация завода расположенного по адресу: Илийский район, Ащибулакский с.о., с. Туймебаева уч. 177

Наименование обьекта: Газификация завода расположенного по адресу: Илийский район, Ащибулакский с.о.,с. Туймебаева уч. 177

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2014 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подземный газопровод высокого давления								
		Земляные работы								
1.	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	4900,00	73,44	69,45	359850	340297	0,03	136
					3,99	21,39	19553	104812	0,08	394
2.	Е0101-165-3	Разработка грунта вручную	м3	490,00	763,31	--	374023	--	4,73	2316
					763,31	--	374023	--	--	--
3.	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	833,00	30,00	--	24990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	8073,30	176,40	--	1424130	--	0,74	5981
					35,28	--	284826	--	--	--
5.	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	4850,00	480,07	7,84	2328364	38039	0,23	1127
					36,23	2,92	175691	14167	0,01	68
6.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под	м3	196,70	1859,13	175,40	365691	34501	1,17	231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводы			176,73	65,72	34763	12928	0,32	63
7.	С143008-9 2	Песок природный	м3	393,30	1370,00	--	538821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Подземный газопровод высокого давления								5415869
ИТОГО:							5415869	412837		9791
							888856	131907		525

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1104645
Всего накладных расходов:	1104645
Итого с накладными	6520514

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	391231
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6911745
Итого с временными, 1,5 %	7015421
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	7160640
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7188702
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7258856
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	17346324
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	346926
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17693250
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2123190
Итого с НДС	19816440

Принял: Сдал:

Технический надзор: