ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"
Генпорядчик: ТОО "Тараз Ирригация"
Договор: №24 от 27.03.2019г.
Наименование строительства: "Строительство котельной школы №12 им К. Сарымолдаев в с Ойтал Меркенского района Жамбылской области"

Акт
приемки выполненных работ за период с 6 мая по 28 мая месяц 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
		ПЕРЕКРЫТИЕ					
1	11-070505-0107 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	4,0000		4528,85	18115
		Итого оплата труда:				2539,09	10156
		Итого эксплуатация машин:				939,20	3757
		Итого материалов:				1249,66	4999
		Накладные расходы	%	--		1835,65	7343
		Сметная прибыль	%	8		509,16	2037
		Сметная стоимость:				6873,66	27495
2	21-040302-9903 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий ребристые	м3	4,5600		59776,51	272581
		Накладные расходы	%	--		2534,52	11557
		Сметная прибыль	%	8		4984,88	22731
		Сметная стоимость:				67295,92	306869

3	11-070105-0211 РСНБ РК 2015	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	1,0000	2433,57	2434
		Итого оплата труда:			1604,84	1605
		Итого эксплуатация машин:			591,13	591
		Итого материалов:			370,77	371
		Накладные расходы	%	--	1142,05	1142
		Сметная прибыль	%	8	286,05	286
		Сметная стоимость:			3861,67	3862
4	21-049999-0701 РСНБ РК 2015	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0,1 м3 СТ РК 937-92	м3	0,0600	--	--
5	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0132	415788,92	5472
		Итого оплата труда:			38294,00	504
		Итого эксплуатация машин:			5582,51	73
		Итого материалов:			372764,07	4906
		Накладные расходы	%	--	42418,32	558
		Сметная прибыль	%	8	36656,58	482
		Сметная стоимость:			494863,83	6512
6	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12,0000	1359,23	16311
		Итого оплата труда:			811,26	9735
		Итого эксплуатация машин:			34,37	412
		Итого материалов:			521,54	6258
		Накладные расходы	%	--	582,78	6993
		Сметная прибыль	%	8	155,36	1864
		Сметная стоимость:			2097,37	25168
7	21-040109-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты карнизные АК-15-8	м3	1,0680	48485,08	51782
		Накладные расходы	%	--	2055,77	2196
		Сметная прибыль	%	8	4043,27	4318
		Сметная стоимость:			54584,12	58296
8	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Монолитный участок. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,1400	33611,82	38317
		Итого оплата труда:			9992,90	11392

		Итого эксплуатация машин:				1864,41	2125
		Итого материалов:				22106,21	25201
		Накладные расходы	%	--		6477,19	7384
		Сметная прибыль	%	8		3207,12	3656
		Сметная стоимость:				43296,13	49358
9	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,3500		11160,87	3906
		Итого оплата труда:				2096,83	734
		Итого эксплуатация машин:				1170,77	410
		Итого материалов:				8174,40	2861
		Накладные расходы	%	--		1705,98	597
		Сметная прибыль	%	8		1029,35	360
		Сметная стоимость:				13896,20	4864
10	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0232		193716,24	4502
		Накладные расходы	%	--		8213,57	191
		Сметная прибыль	%	8		16154,38	375
		Сметная стоимость:				218084,19	5068
11	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0362		198725,17	7186
		Накладные расходы	%	--		8425,95	305
		Сметная прибыль	%	8		16572,09	599
		Сметная стоимость:				223723,21	8090
12	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0382		238771,55	9131
		Накладные расходы	%	--		10123,91	387
		Сметная прибыль	%	8		19911,64	761
		Сметная стоимость:				268807,10	10279
13	11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,8100		2973,23	2408

		Итого оплата труда:				1030,85	835
		Итого эксплуатация машин:				114,37	93
		Итого материалов:				1879,64	1523
		Накладные расходы	%	--		768,65	623
		Сметная прибыль	%	8		299,35	242
		Сметная стоимость:				4041,23	3273
14	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,8100		11626,33	9417
		Накладные расходы	%	--		492,96	399
		Сметная прибыль	%	8		969,54	785
		Сметная стоимость:				13088,83	10602
15	11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,8800		2502,46	7207
		Итого оплата труда:				888,12	2558
		Итого эксплуатация машин:				114,41	330
		Итого материалов:				1552,30	4471
		Накладные расходы	%	--		659,72	1900
		Сметная прибыль	%	8		252,97	729
		Сметная стоимость:				3415,16	9836
16	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,8800		15501,31	44644
		Накладные расходы	%	--		657,26	1893
		Сметная прибыль	%	8		1292,69	3723
		Сметная стоимость:				17451,25	50260
17	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	46,5800		147,39	6865
		Итого оплата труда:				56,31	2623
		Итого эксплуатация машин:				22,09	1029
		Итого материалов:				76,26	3552
		Накладные расходы	%	--		42,00	1956
		Сметная прибыль	%	8		15,15	706

		Сметная стоимость:			204,53	9527
18	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,7264	17864,49	66570
		Итого оплата труда:			2567,45	9567
		Итого эксплуатация машин:			5,93	22
		Итого материалов:			15291,10	56981
		Накладные расходы	%	--	2387,33	8896
		Сметная прибыль	%	8	1620,15	6037
		Сметная стоимость:			21871,96	81504
19	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	46,5800	594,33	27684
		Итого оплата труда:			252,22	11748
		Итого эксплуатация машин:			18,73	873
		Итого материалов:			332,68	15496
		Накладные расходы	%	--	185,31	8632
		Сметная прибыль	%	8	62,37	2905
		Сметная стоимость:			842,01	39221
20	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	46,5800	1064,52	49585
		Итого оплата труда:			410,27	19111
		Итого эксплуатация машин:			57,99	2701
		Итого материалов:			603,99	28134
		Накладные расходы	%	--	305,59	14234
		Сметная прибыль	%	8	109,61	5106
		Сметная стоимость:			1479,72	68925
21	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	46,5800	712,29	33178
		Итого оплата труда:			247,29	11519
		Итого эксплуатация машин:			28,52	1328
		Итого материалов:			440,89	20537
		Накладные расходы	%	--	187,19	8719
		Сметная прибыль	%	8	71,96	3352
		Сметная стоимость:			971,43	45249

22	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	46,5800	594,33	27684
		Итого оплата труда:			252,22	11748
		Итого эксплуатация машин:			18,73	873
		Итого материалов:			332,68	15496
		Накладные расходы	%	--	185,31	8632
		Сметная прибыль	%	8	62,37	2905
		Сметная стоимость:			842,01	39221
23	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	46,5800	356,50	16606
		Итого оплата труда:			18,16	846
		Итого эксплуатация машин:			12,80	596
		Итого материалов:			331,70	15450
		Накладные расходы	%	--	26,64	1241
		Сметная прибыль	%	8	30,65	1428
		Сметная стоимость:			413,80	19275
24	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	46,5800	833,89	38843
		Итого оплата труда:			269,03	12531
		Итого эксплуатация машин:			67,59	3149
		Итого материалов:			519,97	24220
		Накладные расходы	%	--	206,14	9602
		Сметная прибыль	%	8	83,20	3876
		Сметная стоимость:			1123,24	52320
25	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	46,5800	-168,25	-7837
		Итого оплата труда:			-16,98	-791
		Итого эксплуатация машин:			-5,47	-255
		Итого материалов:			-148,59	-6921
		Накладные расходы	%	--	-17,91	-834
		Сметная прибыль	%	8	-14,89	-694
		Сметная стоимость:			-201,06	-9365
		ДЕТ. 400 ПЛОЩ.=3,33М2				
26	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	3,3300	147,39	491
		Итого оплата труда:			56,31	188
		Итого эксплуатация машин:			22,09	74

		Итого материалов:				76,26	254
		Накладные расходы	%	--		42,00	140
		Сметная прибыль	%	8		15,15	50
		Сметная стоимость:				204,53	681
27	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,2664		17864,49	4759
		Итого оплата труда:				2567,45	684
		Итого эксплуатация машин:				5,93	2
		Итого материалов:				15291,10	4074
		Накладные расходы	%	--		2387,33	636
		Сметная прибыль	%	8		1620,15	432
		Сметная стоимость:				21871,96	5827
28	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,3300		594,33	1979
		Итого оплата труда:				252,22	840
		Итого эксплуатация машин:				18,73	62
		Итого материалов:				332,68	1108
		Накладные расходы	%	--		185,31	617
		Сметная прибыль	%	8		62,37	208
		Сметная стоимость:				842,01	2804
29	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	3,3300		1064,52	3545
		Итого оплата труда:				410,27	1366
		Итого эксплуатация машин:				57,99	193
		Итого материалов:				603,99	2011
		Накладные расходы	%	--		305,59	1018
		Сметная прибыль	%	8		109,61	365
		Сметная стоимость:				1479,72	4927
30	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3,3300		712,29	2372
		Итого оплата труда:				247,29	823
		Итого эксплуатация машин:				28,52	95
		Итого материалов:				440,89	1468
		Накладные расходы	%	--		187,19	623

		Сметная прибыль	%	8		71,96	240
		Сметная стоимость:				971,43	3235
31	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,3300		594,33	1979
		Итого оплата труда:				252,22	840
		Итого эксплуатация машин:				18,73	62
		Итого материалов:				332,68	1108
		Накладные расходы	%	--		185,31	617
		Сметная прибыль	%	8		62,37	208
		Сметная стоимость:				842,01	2804
		РАЗДЕЛ 1. Топливоподача					
32	11-090202-0101 РСНБ РК 2015	Резервуар для хранения жидкого топлива V=5м3. Монтаж	т конструкций	0,8340		56968,41	47512
		Итого оплата труда:				23704,30	19769
		Итого эксплуатация машин:				22048,68	18389
		Итого материалов:				16827,93	14034
		Накладные расходы	%	--		17463,46	14565
		Сметная прибыль	%	8		5954,55	4966
		Сметная стоимость:				80386,42	67042
33	21-060303-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Резервуар для хранения жидкого топлива V 5м3	т	0,8340		357814,28	298417
		Накладные расходы	%	--		15171,33	12653
		Сметная прибыль	%	8		29838,85	24886
		Сметная стоимость:				402824,45	335956
34	Прайс-лист стр.24	Насос подкачки жидкого топлива "Gespasa AG-46" L 50л/мин Нвсас	шт	2,0000		56476,50	112953
		Накладные расходы	%	--		2394,60	4789
		Сметная прибыль	%	8		4709,69	9419
		Сметная стоимость:				63580,79	127162
35	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	918,0900		646,73	593756
		Накладные расходы	%	--		27,42	25175
		Сметная прибыль	%	8		53,93	49515
		Сметная стоимость:				728,08	668446

36	Прайс-лист стр.36	ГРПШ-04-2ВУ1 с двумя линиями редуцирования с регулятором РДНК-400	шт	1,0000	242180,54	242181
		Накладные расходы	%	--	10268,45	10268
		Сметная прибыль	%	8	20195,92	20196
		Сметная стоимость:			272644,91	272645
37	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	125,0000	1811,00	226375
		Накладные расходы	%	--	76,79	9598
		Сметная прибыль	%	8	151,02	18878
		Сметная стоимость:			2038,81	254851
38	23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,9410	90280,41	84954
		Накладные расходы	%	--	3827,89	3602
		Сметная прибыль	%	8	7528,66	7084
		Сметная стоимость:			101636,96	95640
39	21-080102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Нетканный синтетический материал	м2	28,8500	213,67	6164
		Накладные расходы	%	--	9,06	261
		Сметная прибыль	%	8	17,82	514
		Сметная стоимость:			240,55	6940
40	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	83,0000	195,34	16213
		Итого оплата труда:			112,21	9313
		Итого эксплуатация машин:			89,45	7424
		Итого материалов:			23,20	1926
		Накладные расходы	%	--	58,34	4842
		Сметная прибыль	%	8	20,29	1684
		Сметная стоимость:			273,98	22740

41	23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0030	842849,56	2529
		Накладные расходы	%	--	35736,82	107
		Сметная прибыль	%	8	70286,91	211
		Сметная стоимость:			948873,29	2847
42	23-060144-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0200	590269,68	11805
		Накладные расходы	%	--	25027,43	501
		Сметная прибыль	%	8	49223,77	984
		Сметная стоимость:			664520,88	13290
43	23-060144-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0300	249306,99	7479
		Накладные расходы	%	--	10570,62	317
		Сметная прибыль	%	8	20790,21	624
		Сметная стоимость:			280667,81	8420
44	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0300	225362,64	6761
		Накладные расходы	%	--	9555,38	287
		Сметная прибыль	%	8	18793,44	564
		Сметная стоимость:			253711,46	7611
45	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	83,0000	303,73	25209
		Итого оплата труда:			179,83	14926
		Итого эксплуатация машин:			11,61	964
		Итого материалов:			114,42	9497
		Накладные расходы	%	--	93,11	7728
		Сметная прибыль	%	8	31,75	2635
		Сметная стоимость:			428,58	35572

46	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	60,0000	52,09	3125
		Накладные расходы	%	--	2,21	133
		Сметная прибыль	%	8	4,34	261
		Сметная стоимость:			58,64	3519
47	23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	23,0000	69,46	1598
		Накладные расходы	%	--	2,95	68
		Сметная прибыль	%	8	5,79	133
		Сметная стоимость:			78,20	1799
48	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	180,0000	195,34	35161
		Итого оплата труда:			112,21	20197
		Итого эксплуатация машин:			89,45	16101
		Итого материалов:			23,20	4177
		Накладные расходы	%	--	58,34	10502
		Сметная прибыль	%	8	20,29	3653
		Сметная стоимость:			273,98	49316
49	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2200	122519,85	26954
		Накладные расходы	%	--	5194,84	1143
		Сметная прибыль	%	8	10217,18	2248
		Сметная стоимость:			137931,87	30345
50	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (о к)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0200	192464,98	3849
		Накладные расходы	%	--	8160,52	163
		Сметная прибыль	%	8	16050,04	321
		Сметная стоимость:			216675,53	4334

51	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	180,0000	303,73	54671
		Итого оплата труда:			179,83	32369
		Итого эксплуатация машин:			11,61	2090
		Итого материалов:			114,42	20596
		Накладные расходы	%	--	93,11	16759
		Сметная прибыль	%	8	31,75	5714
		Сметная стоимость:			428,58	77144
52	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	180,0000	52,09	9376
		Накладные расходы	%	--	2,21	398
		Сметная прибыль	%	8	4,34	782
		Сметная стоимость:			58,64	10556
53	13-080206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	60,0000	122,25	7335
		Итого оплата труда:			89,43	5366
		Итого эксплуатация машин:			1,67	100
		Итого материалов:			31,73	1904
		Накладные расходы	%	--	45,08	2705
		Сметная прибыль	%	8	13,39	803
		Сметная стоимость:			180,72	10843
54	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	214,2960	21,90	4693
		Итого оплата труда:			7,67	1645
		Итого эксплуатация машин:			21,90	4693
		Накладные расходы	%	--	5,66	1212
		Сметная прибыль	%	8	2,20	472
		Сметная стоимость:			29,76	6377
55	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	214,2960	10,81	2317
		Итого оплата труда:			3,79	812
		Итого эксплуатация машин:			10,81	2317
		Накладные расходы	%	--	2,79	599
		Сметная прибыль	%	8	1,09	233
		Сметная стоимость:			14,70	3149

56	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	53,5740	636,23	34086
		Итого оплата труда:			636,23	34086
		Накладные расходы	%	--	418,93	22444
		Сметная прибыль	%	8	84,41	4522
		Сметная стоимость:			1139,58	61052
57	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	214,2960	117,05	25083
		Итого оплата труда:			88,40	18943
		Итого эксплуатация машин:			50,36	10792
		Накладные расходы	%	--	59,42	12733
		Сметная прибыль	%	8	14,12	3025
		Сметная стоимость:			190,59	40842
58	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	214,2960	51,03	10935
		Итого оплата труда:			17,62	3776
		Итого эксплуатация машин:			40,69	8720
		Итого материалов:			2,80	600
		Накладные расходы	%	--	13,02	2790
		Сметная прибыль	%	8	5,12	1098
		Сметная стоимость:			69,17	14823
		Дренажный колодец				
59	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	124,5614	91,27	11369
		Итого оплата труда:			35,43	4413
		Итого эксплуатация машин:			83,57	10409
		Накладные расходы	%	--	25,70	3201
		Сметная прибыль	%	8	9,36	1166
		Сметная стоимость:			126,33	15736
60	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом , применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,2187	1330,60	2952
		Итого оплата труда:			1330,60	2952
		Накладные расходы	%	--	876,14	1944
		Сметная прибыль	%	8	176,54	392
		Сметная стоимость:			2383,28	5288

61	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	96,0560	21,90	2103
		Итого оплата труда:			7,67	737
		Итого эксплуатация машин:			21,90	2103
		Накладные расходы	%	--	5,66	543
		Сметная прибыль	%	8	2,20	212
		Сметная стоимость:			29,76	2859
62	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	96,0560	10,81	1039
		Итого оплата труда:			3,79	364
		Итого эксплуатация машин:			10,81	1039
		Накладные расходы	%	--	2,79	268
		Сметная прибыль	%	8	1,09	105
		Сметная стоимость:			14,70	1412
63	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,0140	636,23	15278
		Итого оплата труда:			636,23	15278
		Накладные расходы	%	--	418,93	10060
		Сметная прибыль	%	8	84,41	2027
		Сметная стоимость:			1139,58	27366
64	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	96,0560	117,05	11243
		Итого оплата труда:			88,40	8491
		Итого эксплуатация машин:			50,36	4837
		Накладные расходы	%	--	59,42	5708
		Сметная прибыль	%	8	14,12	1356
		Сметная стоимость:			190,59	18307
65	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	96,0560	51,03	4901
		Итого оплата труда:			17,62	1693
		Итого эксплуатация машин:			40,69	3909
		Итого материалов:			2,80	269
		Накладные расходы	%	--	13,02	1251
		Сметная прибыль	%	8	5,12	492
		Сметная стоимость:			69,17	6644
66	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	6,7100	111,06	745
		Итого оплата труда:			40,70	273

		Итого эксплуатация машин:				104,52	701
		Накладные расходы	%	--		29,79	200
		Сметная прибыль	%	8		11,27	76
		Сметная стоимость:				152,11	1021
67	41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	11,7425		118,81	1395
		Накладные расходы	%	--		5,04	59
		Сметная прибыль	%	8		9,91	116
		Сметная стоимость:				133,76	1571
68	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	м3	0,3000		16045,88	4814
		Итого оплата труда:				1054,41	316
		Итого эксплуатация машин:				652,68	196
		Итого материалов:				14488,70	4347
		Накладные расходы	%	--		1213,42	364
		Сметная прибыль	%	8		1380,74	414
		Сметная стоимость:				18640,04	5592
69	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,1300		27304,28	30854
		Итого оплата труда:				8887,41	10043
		Итого эксплуатация машин:				5839,52	6599
		Итого материалов:				14806,38	16731
		Накладные расходы	%	--		6910,79	7809
		Сметная прибыль	%	8		2737,21	3093
		Сметная стоимость:				36952,28	41756
70	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000		8867,19	8867
		Накладные расходы	%	--		375,97	376
		Сметная прибыль	%	8		739,45	739
		Сметная стоимость:				9982,61	9983

71	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт .	1,0000	8782,63	8783
		Накладные расходы	%	--	372,38	372
		Сметная прибыль	%	8	732,40	732
		Сметная стоимость:			9887,41	9887
72	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000	5716,14	11432
		Накладные расходы	%	--	242,36	485
		Сметная прибыль	%	8	476,68	953
		Сметная стоимость:			6435,18	12870
73	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000	8036,89	16074
		Накладные расходы	%	--	340,76	682
		Сметная прибыль	%	8	670,21	1340
		Сметная стоимость:			9047,87	18096
74	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1,0000	3128,64	3129
		Накладные расходы	%	--	132,65	133
		Сметная прибыль	%	8	260,90	261
		Сметная стоимость:			3522,20	3522
75	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 С КОРПУСОМ	комплект	1,0000	10019,79	10020
		Накладные расходы	%	--	424,84	425
		Сметная прибыль	%	8	835,57	836
		Сметная стоимость:			11280,20	11280

76	11-460303-0104 РСНБ РК 2015	Стены. Заделка отверстий В10	м3 заделки	0,0600	80695,41	4842
		Итого оплата труда:			42808,66	2569
		Итого эксплуатация машин:			769,50	46
		Итого материалов:			37472,79	2248
		Накладные расходы	%	--	26090,35	1565
		Сметная прибыль	%	8	8542,86	513
		Сметная стоимость:			115328,62	6920
77	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	1,5700	18967,72	29779
		Итого оплата труда:			4545,01	7136
		Итого эксплуатация машин:			1288,91	2024
		Итого материалов:			13431,46	21087
		Накладные расходы	%	--	3210,99	5041
		Сметная прибыль	%	8	1774,30	2786
		Сметная стоимость:			23953,01	37606
78	11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	13,9600	1866,96	26063
		Итого оплата труда:			387,18	5405
		Итого эксплуатация машин:			28,12	393
		Итого материалов:			1456,21	20329
		Накладные расходы	%	--	284,19	3967
		Сметная прибыль	%	8	172,09	2402
		Сметная стоимость:			2323,24	32432
		Теплофикационные камеры				
79	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	212,0471	91,27	19354
		Итого оплата труда:			35,43	7513
		Итого эксплуатация машин:			83,57	17720
		Накладные расходы	%	--	25,70	5449
		Сметная прибыль	%	8	9,36	1984
		Сметная стоимость:			126,33	26787
80	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способо а в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3,7769	1330,60	5026

		Итого оплата труда:				1330,60	5026
		Накладные расходы	%	--		876,14	3309
		Сметная прибыль	%	8		176,54	667
		Сметная стоимость:				2383,28	9001
81	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	140,4608		21,90	3076
		Итого оплата труда:				7,67	1078
		Итого эксплуатация машин:				21,90	3076
		Накладные расходы	%	--		5,66	795
		Сметная прибыль	%	8		2,20	310
		Сметная стоимость:				29,76	4180
82	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	140,4608		10,81	1519
		Итого оплата труда:				3,79	532
		Итого эксплуатация машин:				10,81	1519
		Накладные расходы	%	--		2,79	392
		Сметная прибыль	%	8		1,09	153
		Сметная стоимость:				14,70	2064
83	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,1152		636,23	22341
		Итого оплата труда:				636,23	22341
		Накладные расходы	%	--		418,93	14711
		Сметная прибыль	%	8		84,41	2964
		Сметная стоимость:				1139,58	40017
84	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	140,4608		117,05	16441
		Итого оплата труда:				88,40	12416
		Итого эксплуатация машин:				50,36	7074
		Накладные расходы	%	--		59,42	8346
		Сметная прибыль	%	8		14,12	1983
		Сметная стоимость:				190,59	26770
85	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	140,4608		51,03	7167
		Итого оплата труда:				17,62	2475
		Итого эксплуатация машин:				40,69	5716
		Итого материалов:				2,80	393
		Накладные расходы	%	--		13,02	1829
		Сметная прибыль	%	8		5,12	720

		Сметная стоимость:			69,17	9716
86	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	40,2480	111,06	4470
		Итого оплата труда:			40,70	1638
		Итого эксплуатация машин:			104,52	4207
		Накладные расходы	%	--	29,79	1199
		Сметная прибыль	%	8	11,27	454
		Сметная стоимость:			152,11	6122
87	41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	70,4340	118,81	8368
		Накладные расходы	%	--	5,04	355
		Сметная прибыль	%	8	9,91	698
		Сметная стоимость:			133,76	9421
88	11-070601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	26,0040	10107,88	262845
		Итого оплата труда:			6215,12	161618
		Итого эксплуатация машин:			947,48	24638
		Итого материалов:			3135,02	81523
		Накладные расходы	%	--	4451,81	115765
		Сметная прибыль	%	8	1164,77	30289
		Сметная стоимость:			15724,46	408899
89	21-020101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,4240	12587,30	68274
		Накладные расходы	%	--	533,70	2895
		Сметная прибыль	%	8	1049,68	5693
		Сметная стоимость:			14170,68	76862
90	21-020101-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	18,3400	14793,03	271304
		Накладные расходы	%	--	627,22	11503
		Сметная прибыль	%	8	1233,62	22625
		Сметная стоимость:			16653,87	305432

91	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,9600	45262,93	88715
		Накладные расходы	%	--	1919,15	3762
		Сметная прибыль	%	8	3774,57	7398
		Сметная стоимость:			50956,64	99875
92	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4,0000	3128,64	12515
		Накладные расходы	%	--	132,65	531
		Сметная прибыль	%	8	260,90	1044
		Сметная стоимость:			3522,20	14089
93	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4,0000	1616,88	6468
		Накладные расходы	%	--	68,56	274
		Сметная прибыль	%	8	134,83	539
		Сметная стоимость:			1820,27	7281
94	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4,0000	10019,79	40079
		Накладные расходы	%	--	424,84	1699
		Сметная прибыль	%	8	835,57	3342
		Сметная стоимость:			11280,20	45121
95	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Стремянка. Монтаж	т конструкций	0,0642	49129,77	3156
		Итого оплата труда:			28354,79	1822
		Итого эксплуатация машин:			17906,84	1150
		Итого материалов:			7880,11	506
		Накладные расходы	%	--	20083,33	1290
		Сметная прибыль	%	8	5537,05	356

		Сметная стоимость:			74750,15	4802
96	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0642	299943,68	19268
		Накладные расходы	%	--	12717,61	817
		Сметная прибыль	%	8	25012,90	1607
		Сметная стоимость:			337674,20	21692
97	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянка. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,8630	608,63	1134
		Итого оплата труда:			491,79	916
		Итого эксплуатация машин:			0,67	1
		Итого материалов:			116,49	217
		Накладные расходы	%	--	306,73	571
		Сметная прибыль	%	8	73,23	136
		Сметная стоимость:			988,59	1842
98	11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,4560	1144,51	34857
		Итого оплата труда:			616,99	18791
		Итого эксплуатация машин:			45,48	1385
		Итого материалов:			516,17	15720
		Накладные расходы	%	--	400,97	12212
		Сметная прибыль	%	8	123,64	3766
		Сметная стоимость:			1669,12	50835
		Теплофикационная камера УТ3,4,5				
99	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	22,1063	91,27	2018
		Итого оплата труда:			35,43	783
		Итого эксплуатация машин:			83,57	1847
		Накладные расходы	%	--	25,70	568
		Сметная прибыль	%	8	9,36	207
		Сметная стоимость:			126,33	2793

100	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,3938	1330,60	524
		Итого оплата труда:			1330,60	524
		Накладные расходы	%	--	876,14	345
		Сметная прибыль	%	8	176,54	70
		Сметная стоимость:			2383,28	938
101	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Зсыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,4800	21,90	273
		Итого оплата труда:			7,67	96
		Итого эксплуатация машин:			21,90	273
		Накладные расходы	%	--	5,66	71
		Сметная прибыль	%	8	2,20	28
		Сметная стоимость:			29,76	371
102	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,4800	10,81	135
		Итого оплата труда:			3,79	47
		Итого эксплуатация машин:			10,81	135
		Накладные расходы	%	--	2,79	35
		Сметная прибыль	%	8	1,09	14
		Сметная стоимость:			14,70	183
103	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	3,1200	636,23	1985
		Итого оплата труда:			636,23	1985
		Накладные расходы	%	--	418,93	1307
		Сметная прибыль	%	8	84,41	263
		Сметная стоимость:			1139,58	3555
104	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,4800	117,05	1461
		Итого оплата труда:			88,40	1103
		Итого эксплуатация машин:			50,36	628
		Накладные расходы	%	--	59,42	742
		Сметная прибыль	%	8	14,12	176
		Сметная стоимость:			190,59	2379
105	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняем ый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	12,4800	51,03	637

		Итого оплата труда:				17,62	220
		Итого эксплуатация машин:				40,69	508
		Итого материалов:				2,80	35
		Накладные расходы	%	--		13,02	162
		Сметная прибыль	%	8		5,12	64
		Сметная стоимость:				69,17	863
106	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	6,9000		111,06	766
		Итого оплата труда:				40,70	281
		Итого эксплуатация машин:				104,52	721
		Накладные расходы	%	--		29,79	206
		Сметная прибыль	%	8		11,27	78
		Сметная стоимость:				152,11	1050
107	41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных груз ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	12,0750		118,81	1435
		Накладные расходы	%	--		5,04	61
		Сметная прибыль	%	8		9,91	120
		Сметная стоимость:				133,76	1615
108	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5. Устрой ство	м3	0,5400		16045,88	8665
		Итого оплата труда:				1054,41	569
		Итого эксплуатация машин:				652,68	352
		Итого материалов:				14488,70	7824
		Накладные расходы	%	--		1213,42	655
		Сметная прибыль	%	8		1380,74	746
		Сметная стоимость:				18640,04	10066
109	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и п лоские днища прямоугольных сооруженийпри толщине более 150 мм В12,5. Устройство	м3	2,0400		22917,75	46752
		Итого оплата труда:				5919,26	12075
		Итого эксплуатация машин:				2054,95	4192
		Итого материалов:				15604,61	31833
		Накладные расходы	%	--		3964,28	8087
		Сметная прибыль	%	8		2150,56	4387
		Сметная стоимость:				29032,59	59226

110	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0124	238771,55	2951
		Накладные расходы	%	--	10123,91	125
		Сметная прибыль	%	8	19911,64	246
		Сметная стоимость:			268807,10	3322
111	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0087	198907,31	1736
		Накладные расходы	%	--	8433,67	74
		Сметная прибыль	%	8	16587,28	145
		Сметная стоимость:			223928,26	1955
112	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008	198725,17	149
		Накладные расходы	%	--	8425,95	6
		Сметная прибыль	%	8	16572,09	12
		Сметная стоимость:			223723,21	168
113	11-340107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для камеры. Устройство	м2 настила	4,5000	18466,63	83100
		Итого оплата труда:			4227,41	19023
		Итого эксплуатация машин:			908,11	4086
		Итого материалов:			13670,12	61516
		Накладные расходы	%	--	3519,52	15838
		Сметная прибыль	%	8	1758,89	7915
		Сметная стоимость:			23745,04	106853
114	21-050110-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,1766	214662,67	37918
		Накладные расходы	%	--	9101,70	1608
		Сметная прибыль	%	8	17901,15	3162

		Сметная стоимость:				241665,52	42688
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ФОРМЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				3961773
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				552834
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				201671
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				62073
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2840936
		- перевозка грузов	Тенге				11198
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				355134
	Накладные расходы I уровня		Тенге				353612
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				4315386
	Накладные расходы II уровня		Тенге				182972
	ИТОГО:		Тенге				4498358
	Сметная прибыль		Тенге				359869
	ИТОГО ПО ФОРМЕ:		Тенге				4858290
	Всего со временными зданиями и сооружениями		Тенге				4 999 180
	Всего с зимним удорожанием		Тенге				5 044 173
	Всего с коэффициентом		Тенге				4 811 861
	НДС		Тенге				577 423
	ИТОГО ПО ФОРМЕ		Тенге				5 389 284

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"

Руководитель _____ ***Асанжанов К.Т.***

ТОО "Тараз Ирригация"

Директор _____ ***Мадаминов С.Т.***

Технадзор:

ТОО "Акгем-Строй" _____ ***Кикбаев Е.А.***