ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"

Генпорядчик: ТОО "Тараз Ирригация"

Договор: №24 от 27.03.2019г.

Наименование строительства: "Строительство котельной школы №12 им К. Сарымолдаев в с Ойтал Меркенского района Жамбылской области"

Акт
приемки выполненных работ за период с 29 мая по 10 июня месяц 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы					
		КРОВЛЯ (АС-5)					
1	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	74,7000		278,81	20827
		Итого оплата труда:				54,03	4036
		Итого эксплуатация машин:				7,94	593
		Итого материалов:				218,72	16338
		Накладные расходы	%	--		43,59	3256
		Сметная прибыль	%	8		25,79	1927
		Сметная стоимость:				348,19	26010
2	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	9,3375		11160,87	104215
		Итого оплата труда:				2096,83	19579
		Итого эксплуатация машин:				1170,77	10932
		Итого материалов:				8174,40	76328
		Накладные расходы	%	--		1705,98	15930
		Сметная прибыль	%	8		1029,35	9612
		Сметная стоимость:				13896,20	129756

3	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	м2 стяжки	74,7000	555,97	41531
		Итого оплата труда:			178,85	13360
		Итого эксплуатация машин:			70,32	5253
		Итого материалов:			322,84	24116
		Накладные расходы	%	--	128,72	9616
		Сметная прибыль	%	8	54,78	4092
		Сметная стоимость:			739,47	55238
4	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 к=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	74,7000	177,55	13263
		Итого оплата труда:			8,51	636
		Итого эксплуатация машин:			10,32	771
		Итого материалов:			161,20	12042
		Накладные расходы	%	--	12,53	936
		Сметная прибыль	%	8	15,21	1136
		Сметная стоимость:			205,29	15335
5	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0726	9741,58	707
		Итого оплата труда:			9184,40	667
		Итого эксплуатация машин:			886,54	64
		Итого материалов:			29,99	2
		Накладные расходы	%	--	5056,35	367
		Сметная прибыль	%	8	1183,83	86
		Сметная стоимость:			15981,76	1160
6	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0726	238771,55	17335
		Накладные расходы	%	--	10123,91	735
		Сметная прибыль	%	8	19911,64	1446
		Сметная стоимость:			268807,10	19515
7	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	74,7000	127,11	9495
		Итого оплата труда:			114,00	8516
		Итого эксплуатация машин:			9,37	700
		Итого материалов:			6,28	469
		Накладные расходы	%	--	72,41	5409
		Сметная прибыль	%	8	15,96	1192
		Сметная стоимость:			215,49	16097

8	21-100403-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	85,9050	686,45	58969
		Накладные расходы	%	--	29,11	2500
		Сметная прибыль	%	8	57,24	4918
		Сметная стоимость:			772,80	66387
9	21-100403-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	84,4110	601,79	50798
		Накладные расходы	%	--	25,52	2154
		Сметная прибыль	%	8	50,18	4236
		Сметная стоимость:			677,49	57188
		ПРОЕМЫ				
10	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,8900	1800,57	3403
		Итого оплата труда:			796,34	1505
		Итого эксплуатация машин:			329,15	622
		Итого материалов:			761,95	1440
		Накладные расходы	%	--	572,75	1082
		Сметная прибыль	%	8	189,87	359
		Сметная стоимость:			2563,18	4844
11	11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	6,3000	1429,87	9008
		Итого оплата труда:			716,80	4516
		Итого эксплуатация машин:			254,96	1606
		Итого материалов:			527,94	3326
		Накладные расходы	%	--	507,45	3197
		Сметная прибыль	%	8	154,99	976
		Сметная стоимость:			2092,30	13182
12	11-100107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3м 2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	1,8900	396,46	749

		Итого оплата труда:				262,27	496
		Итого эксплуатация машин:				0,18	--
		Итого материалов:				134,09	253
		Накладные расходы	%	--		180,30	341
		Сметная прибыль	%	8		46,14	87
		Сметная стоимость:				622,89	1177
13	11-100107-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	6,3000		270,46	1704
		Итого оплата труда:				184,64	1163
		Итого эксплуатация машин:				0,18	1
		Итого материалов:				85,73	540
		Накладные расходы	%	--		126,56	797
		Сметная прибыль	%	8		31,76	200
		Сметная стоимость:				428,79	2701
14	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	6,7200		1153,98	7755
		Итого оплата труда:				754,24	5069
		Итого эксплуатация машин:				50,84	342
		Итого материалов:				370,19	2488
		Накладные расходы	%	--		519,09	3488
		Сметная прибыль	%	8		133,85	899
		Сметная стоимость:				1806,91	12142
15	21-090102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-9	м2	1,8900		31523,85	59580
		Накладные расходы	%	--		1336,61	2526
		Сметная прибыль	%	8		2628,84	4969
		Сметная стоимость:				35489,30	67075
16	21-090102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-15	м2	6,3000		42267,26	266284
		Накладные расходы	%	--		1792,13	11290
		Сметная прибыль	%	8		3524,75	22206

		Сметная стоимость:			47584,14	299780
17	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,7800	7830,50	29599
		Накладные расходы	%	--	332,01	1255
		Сметная прибыль	%	8	653,00	2468
		Сметная стоимость:			8815,51	33323
18	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,9400	8507,20	25011
		Накладные расходы	%	--	360,71	1060
		Сметная прибыль	%	8	709,43	2086
		Сметная стоимость:			9577,34	28157
19	21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	7,0000	3420,64	23944
		Накладные расходы	%	--	145,04	1015
		Сметная прибыль	%	8	285,25	1997
		Сметная стоимость:			3850,93	26957
20	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	48,9090	115,12	5631
		Итого оплата труда:			86,32	4222
		Итого эксплуатация машин:			0,71	35
		Итого материалов:			28,42	1390
		Накладные расходы	%	--	59,68	2919
		Сметная прибыль	%	8	13,98	684
		Сметная стоимость:			188,79	9233
21	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Плинтуса. Окраска улучшенная масляными составами	м2	4,6580	559,63	2607
		Итого оплата труда:			365,99	1705
		Итого эксплуатация машин:			2,08	10
		Итого материалов:			192,55	897
		Накладные расходы	%	--	232,79	1084

		Сметная прибыль	%	8	63,39	295
		Сметная стоимость:			855,82	3986
22	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3,3300	4251,86	14159
		Итого оплата труда:			818,74	2726
		Итого эксплуатация машин:			48,97	163
		Итого материалов:			3406,28	11343
		Накладные расходы	%	--	700,03	2331
		Сметная прибыль	%	8	396,15	1319
		Сметная стоимость:			5348,04	17809
23	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	3,4965	443,88	1552
		Итого оплата труда:			193,45	676
		Итого эксплуатация машин:			1,06	4
		Итого материалов:			249,87	874
		Накладные расходы	%	--	141,63	495
		Сметная прибыль	%	8	46,84	164
		Сметная стоимость:			632,35	2211
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
24	11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	49,9100	248,90	12423
		Итого оплата труда:			233,22	11640
		Итого эксплуатация машин:			1,53	76
		Итого материалов:			14,96	747
		Накладные расходы	%	--	143,78	7176
		Сметная прибыль	%	8	31,41	1568
		Сметная стоимость:			424,09	21166
25	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	49,9100	72,89	3638
		Итого оплата труда:			64,78	3233
		Итого эксплуатация машин:			0,49	25
		Итого материалов:			7,86	392
		Накладные расходы	%	--	40,09	2001

		Сметная прибыль	%	8	9,04	451
		Сметная стоимость:			122,02	6090
26	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	183,4000	835,49	153229
		Итого оплата труда:			545,91	100120
		Итого эксплуатация машин:			50,71	9300
		Итого материалов:			277,84	50956
		Накладные расходы	%	--	347,27	63689
		Сметная прибыль	%	8	94,62	17353
		Сметная стоимость:			1277,38	234272
27	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	196,7000	72,89	14338
		Итого оплата труда:			64,78	12741
		Итого эксплуатация машин:			0,49	97
		Итого материалов:			7,86	1547
		Накладные расходы	%	--	40,09	7886
		Сметная прибыль	%	8	9,04	1778
		Сметная стоимость:			122,02	24002
28	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	14,1000	4155,74	58596
		Итого оплата труда:			1584,71	22344
		Итого эксплуатация машин:			12,92	182
		Итого материалов:			2564,46	36159
		Накладные расходы	%	--	1081,44	15248
		Сметная прибыль	%	8	418,97	5908
		Сметная стоимость:			5656,15	79752
29	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетонуи камню	м2	6,9600	2245,15	15626
		Итого оплата труда:			1444,29	10052
		Итого эксплуатация машин:			28,57	199
		Итого материалов:			787,37	5480
		Накладные расходы	%	--	920,23	6405
		Сметная прибыль	%	8	253,23	1762

		Сметная стоимость:				3418,61	23794
		НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА					
30	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	141,2900		872,34	123252
		Итого оплата труда:				522,78	73864
		Итого эксплуатация машин:				23,43	3311
		Итого материалов:				343,70	48561
		Накладные расходы	%	--		335,62	47420
		Сметная прибыль	%	8		96,64	13654
		Сметная стоимость:				1304,59	184326
		РАЗДЕЛ 2. Отопление и вентиляция					
				Отопление			
31	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные "Маевского" Ду=15мм. Установка	комплект	2,0000		347,63	695
		Итого оплата труда:				108,38	217
		Итого материалов:				239,25	479
		Накладные расходы	%	--		82,98	166
		Сметная прибыль	%	8		34,45	69
		Сметная стоимость:				465,06	930
32	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные МС-90. Установка	кВт	2,1000		17274,68	36277
		Итого оплата труда:				590,43	1240
		Итого эксплуатация машин:				102,12	214
		Итого материалов:				16631,63	34926
		Накладные расходы	%	--		1104,19	2319
		Сметная прибыль	%	8		1470,31	3088
		Сметная стоимость:				19849,17	41683
33	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	24,0000		1010,14	24243
		Итого оплата труда:				249,91	5998
		Итого эксплуатация машин:				11,42	274
		Итого материалов:				753,15	18076
		Накладные расходы	%	--		200,17	4804
		Сметная прибыль	%	8		96,83	2324

		Сметная стоимость:			1307,14	31371
34	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	24,0000	53,49	1284
		Итого оплата труда:			50,06	1201
		Итого эксплуатация машин:			1,99	48
		Итого материалов:			1,44	35
		Накладные расходы	%	--	33,78	811
		Сметная прибыль	%	8	6,98	168
		Сметная стоимость:			94,25	2262
35	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,2000	397,89	1671
		Итого оплата труда:			281,05	1180
		Итого эксплуатация машин:			0,67	3
		Итого материалов:			116,49	489
		Накладные расходы	%	--	177,42	745
		Сметная прибыль	%	8	46,02	193
		Сметная стоимость:			621,33	2610
				Вентиляция		
36	11-200701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2,0000	2508,28	5017
		Итого оплата труда:			306,99	614
		Итого эксплуатация машин:			34,03	68
		Итого материалов:			2175,93	4352
		Накладные расходы	%	--	299,64	599
		Сметная прибыль	%	8	224,63	449
		Сметная стоимость:			3032,55	6065
37	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1,0000	9749,80	9750
		Итого оплата труда:			2423,31	2423
		Итого эксплуатация машин:			72,91	73
		Итого материалов:			7262,27	7262
		Накладные расходы	%	--	1939,13	1939
		Сметная прибыль	%	8	935,11	935
		Сметная стоимость:			12624,04	12624

38	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,4000	3525,97	15514
		Итого оплата труда:			1228,02	5403
		Итого эксплуатация машин:			35,09	154
		Итого материалов:			2275,69	10013
		Накладные расходы	%	--	922,67	4060
		Сметная прибыль	%	8	355,89	1566
		Сметная стоимость:			4804,53	21140
39	11-200101-0306 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,9000	3458,99	6572
		Итого оплата труда:			972,06	1847
		Итого эксплуатация машин:			26,15	50
		Итого материалов:			2470,15	4693
		Накладные расходы	%	--	758,68	1441
		Сметная прибыль	%	8	337,41	641
		Сметная стоимость:			4555,08	8655
40	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2,0000	1267,63	2535
		Итого оплата труда:			873,82	1748
		Итого эксплуатация машин:			21,84	44
		Итого материалов:			380,66	761
		Накладные расходы	%	--	603,91	1208
		Сметная прибыль	%	8	149,72	299
		Сметная стоимость:			2021,27	4043
41	21-050308-0475 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0500	775,02	39
		Накладные расходы	%	--	32,86	2
		Сметная прибыль	%	8	64,63	3
		Сметная стоимость:			872,51	44
РАЗДЕЛ 3. Тепломеханическое оборудование						

42	11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	2,0000	50753,03	101506
		Итого оплата труда:			33961,93	67924
		Итого эксплуатация машин:			7521,44	15043
		Итого материалов:			12033,79	24068
		Накладные расходы	%	--	23534,68	47069
		Сметная прибыль	%	8	5943,02	11886
		Сметная стоимость:			80230,73	160461
43	51-040103-5507 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Котел водогрейный КВа-200 Q 200кВт Рраб	комплект	2,0000	937883,00	1875766
		Накладные расходы	%	--	39766,24	79532
		Сметная прибыль	%	8	78211,94	156424
		Сметная стоимость:			1055861,18	2111722
44	11-180701-0105 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков до 133 мм /ТС-569.00.000-13 Ду=125мм/. Установка	шт.	1,0000	92237,39	92237
		Итого оплата труда:			6362,55	6363
		Итого эксплуатация машин:			503,88	504
		Итого материалов:			85442,21	85442
		Накладные расходы	%	--	7916,79	7917
		Сметная прибыль	%	8	8012,33	8012
		Сметная стоимость:			108166,52	108167
45	13-110201-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж ПМУ-1. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2,0000	1755,47	3511
		Итого оплата труда:			1755,47	3511
		Накладные расходы	%	--	879,59	1759
		Сметная прибыль	%	8	210,80	422
		Сметная стоимость:			2845,86	5692
46	23-051401-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Ду 25мм	шт.	2,0000	6834,44	13669
		Накладные расходы	%	--	289,78	580
		Сметная прибыль	%	8	569,94	1140
		Сметная стоимость:			7694,16	15388

47	11-180401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,4 м3. Установка	бак	1,0000	3334,29	3334
		Итого оплата труда:			2983,65	2984
		Итого эксплуатация машин:			434,31	434
		Итого материалов:			55,49	55
		Накладные расходы	%	--	2019,91	2020
		Сметная прибыль	%	8	428,34	428
		Сметная стоимость:			5782,53	5783
48	51-040108-0113 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Бак расширительный мембранный "REFLEX N400" V 400л	шт.	1,0000	322553,00	322553
		Накладные расходы	%	--	13676,25	13676
		Сметная прибыль	%	8	26898,34	26898
		Сметная стоимость:			363127,59	363128
49	Прайс-лист стр.16	Клапан предохранительный 17с28нж Ду 50мм PN16 пружинный муфтовый	шт	2,0000	58440,90	116882
		Накладные расходы	%	--	2477,89	4956
		Сметная прибыль	%	8	4873,50	9747
		Сметная стоимость:			65792,30	131585
50	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,0000	1527,33	3055
		Итого оплата труда:			1163,02	2326
		Итого эксплуатация машин:			97,31	195
		Итого материалов:			283,54	567
		Накладные расходы	%	--	797,01	1594
		Сметная прибыль	%	8	185,95	372
		Сметная стоимость:			2510,28	5021
51	23-041001-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2,0000	11725,41	23451
		Накладные расходы	%	--	497,16	994
		Сметная прибыль	%	8	977,81	1956
		Сметная стоимость:			13200,37	26401

52	23-020103-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000	1541,17	6165
		Накладные расходы	%	--	65,35	261
		Сметная прибыль	%	8	128,52	514
		Сметная стоимость:			1735,04	6940
53	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,0000	2738,03	5476
		Итого оплата труда:			2063,69	4127
		Итого эксплуатация машин:			213,83	428
		Итого материалов:			496,41	993
		Накладные расходы	%	--	1415,41	2831
		Сметная прибыль	%	8	332,27	665
		Сметная стоимость:			4485,71	8971
54	23-041001-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2,0000	28287,62	56575
		Накладные расходы	%	--	1199,40	2399
		Сметная прибыль	%	8	2358,96	4718
		Сметная стоимость:			31845,98	63692
55	23-020103-0409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000	2152,13	8609
		Накладные расходы	%	--	91,25	365
		Сметная прибыль	%	8	179,47	718
		Сметная стоимость:			2422,85	9691
56	23-041001-2802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ11823-91	шт.	1,0000	2732,93	2733
		Накладные расходы	%	--	115,88	116
		Сметная прибыль	%	8	227,90	228
		Сметная стоимость:			3076,71	3077

57	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	11,0000	2738,03	30118
		Итого оплата труда:			2063,69	22701
		Итого эксплуатация машин:			213,83	2352
		Итого материалов:			496,41	5460
		Накладные расходы	%	--	1415,41	15570
		Сметная прибыль	%	8	332,27	3655
		Сметная стоимость:			4485,71	49343
58	23-040101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	9,0000	11039,21	99353
		Накладные расходы	%	--	468,06	4213
		Сметная прибыль	%	8	920,58	8285
		Сметная стоимость:			12427,85	111851
59	23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	18,0000	1458,58	26254
		Накладные расходы	%	--	61,84	1113
		Сметная прибыль	%	8	121,63	2189
		Сметная стоимость:			1642,06	29557
60	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000	34608,68	69217
		Накладные расходы	%	--	1467,41	2935
		Сметная прибыль	%	8	2886,09	5772
		Сметная стоимость:			38962,18	77924
61	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000	1856,95	7428
		Накладные расходы	%	--	78,73	315
		Сметная прибыль	%	8	154,85	619
		Сметная стоимость:			2090,54	8362

62	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	10,0000	204,80	2048
		Итого оплата труда:			193,10	1931
		Итого материалов:			11,70	117
		Накладные расходы	%	--	130,26	1303
		Сметная прибыль	%	8	26,81	268
		Сметная стоимость:			361,87	3619
63	Прайс-лист стр.11	Манометр технический МП4-Уф с пределом измерения до 1,6МПа	шт	10,0000	2190,15	21902
		Накладные расходы	%	--	92,86	929
		Сметная прибыль	%	8	182,64	1826
		Сметная стоимость:			2465,66	24657
64	23-040905-1811 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,0000	1801,55	18016
		Накладные расходы	%	--	76,39	764
		Сметная прибыль	%	8	150,23	1502
		Сметная стоимость:			2028,17	20282
65	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10,0000	313,27	3133
		Итого оплата труда:			257,90	2579
		Итого материалов:			55,37	554
		Накладные расходы	%	--	175,66	1757
		Сметная прибыль	%	8	39,11	391
		Сметная стоимость:			528,05	5280
66	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе	шт.	10,0000	1288,26	12883
		Накладные расходы	%	--	54,62	546
		Сметная прибыль	%	8	107,43	1074
		Сметная стоимость:			1450,31	14503

67	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	7,0000	802,38	5617
		Накладные расходы	%	--	34,02	238
		Сметная прибыль	%	8	66,91	468
		Сметная стоимость:			903,31	6323
68	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,0000	980,10	3920
		Накладные расходы	%	--	41,56	166
		Сметная прибыль	%	8	81,73	327
		Сметная стоимость:			1103,39	4414
69	23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5,0000	1322,29	6611
		Накладные расходы	%	--	56,07	280
		Сметная прибыль	%	8	110,27	551
		Сметная стоимость:			1488,62	7443
70	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10,0000	1349,98	13500
		Итого оплата труда:			283,72	2837
		Итого эксплуатация машин:			13,05	131
		Итого материалов:			1058,28	10583
		Накладные расходы	%	--	235,87	2359
		Сметная прибыль	%	8	126,87	1269
		Сметная стоимость:			1712,72	17127
71	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5,0000	1642,49	8212
		Итого оплата труда:			283,72	1419
		Итого эксплуатация машин:			13,05	65
		Итого материалов:			1350,79	6754

		Накладные расходы	%	--		248,28	1241
		Сметная прибыль	%	8		151,26	756
		Сметная стоимость:				2042,02	10210
72	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10,0000		1818,89	18189
		Итого оплата труда:				283,72	2837
		Итого эксплуатация машин:				13,05	131
		Итого материалов:				1527,19	15272
		Накладные расходы	%	--		255,76	2558
		Сметная прибыль	%	8		165,97	1660
		Сметная стоимость:				2240,61	22406
73	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5,0000		510,65	2553
		Итого оплата труда:				473,04	2365
		Итого эксплуатация машин:				24,98	125
		Итого материалов:				21,58	108
		Накладные расходы	%	--		319,48	1597
		Сметная прибыль	%	8		66,41	332
		Сметная стоимость:				896,54	4483
74	23-010201-0142 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,0000		792,04	3960
		Накладные расходы	%	--		33,58	168
		Сметная прибыль	%	8		66,05	330
		Сметная стоимость:				891,67	4458
75	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	50,0000		2247,74	112387
		Итого оплата труда:				623,34	31167
		Итого эксплуатация машин:				43,46	2173
		Итого материалов:				1595,87	79793
		Накладные расходы	%	--		487,76	24388
		Сметная прибыль	%	8		218,84	10942
		Сметная стоимость:				2954,35	147717

76	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	80,0000	53,49	4279
		Итого оплата труда:			50,06	4005
		Итого эксплуатация машин:			1,99	159
		Итого материалов:			1,44	115
		Накладные расходы	%	--	33,78	2703
		Сметная прибыль	%	8	6,98	559
		Сметная стоимость:			94,25	7540
77	11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм /ГАЗОХОДЫ/. Прокладка	м трубопровода	0,5000	701,34	351
		Итого оплата труда:			623,34	312
		Итого эксплуатация машин:			43,46	22
		Итого материалов:			49,46	25
		Накладные расходы	%	--	422,20	211
		Сметная прибыль	%	8	89,88	45
		Сметная стоимость:			1213,42	607
78	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5000	1671,80	836
		Накладные расходы	%	--	70,88	35
		Сметная прибыль	%	8	139,41	70
		Сметная стоимость:			1882,10	941
79	11-160401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка /ГАЗОХОДЫ/	м трубопровода	10,0000	13529,74	135297
		Итого оплата труда:			1654,60	16546
		Итого эксплуатация машин:			162,57	1626
		Итого материалов:			11748,34	117483
		Накладные расходы	%	--	1615,41	16154
		Сметная прибыль	%	8	1211,61	12116
		Сметная стоимость:			16356,77	163568
80	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за один раз	м2	15,0000	77,72	1166
		Итого оплата труда:			12,73	191

		Итого эксплуатация машин:				1,35	20
		Итого материалов:				63,89	958
		Накладные расходы	%	--		10,49	157
		Сметная прибыль	%	8		7,06	106
		Сметная стоимость:				95,26	1429
81	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	1,2000		61928,58	74314
		Итого оплата труда:				15167,32	18201
		Итого эксплуатация машин:				715,86	859
		Итого материалов:				46376,13	55651
		Накладные расходы	%	--		11368,93	13643
		Сметная прибыль	%	8		5863,80	7037
		Сметная стоимость:				79161,31	94994
82	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	27,0000		382,20	10320
		Итого оплата труда:				241,06	6509
		Итого эксплуатация машин:				10,48	283
		Итого материалов:				134,56	3633
		Накладные расходы	%	--		155,16	4189
		Сметная прибыль	%	8		42,99	1161
		Сметная стоимость:				580,36	15670
83	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0311		314115,67	9753
		Накладные расходы	%	--		13318,50	414
		Сметная прибыль	%	8		26194,73	813
		Сметная стоимость:				353628,91	10980
84	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опоры неподвижные Т22.22 Ду 57мм, Т23.08 Ду	т	0,0258		242175,65	6248
		Накладные расходы	%	--		10268,25	265
		Сметная прибыль	%	8		20195,51	521
		Сметная стоимость:				272639,41	7034

85	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опоры скользящие Т13.06 Ду 57мм, Т13.07 Ду	т	0,0269	242175,65	6510
		Накладные расходы	%	--	10268,25	276
		Сметная прибыль	%	8	20195,51	543
		Сметная стоимость:			272639,41	7329
86	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за один раз	м2	26,0000	77,72	2021
		Итого оплата труда:			12,73	331
		Итого эксплуатация машин:			1,35	35
		Итого материалов:			63,89	1661
		Накладные расходы	%	--	10,49	273
		Сметная прибыль	%	8	7,06	183
		Сметная стоимость:			95,26	2477
87	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем /дымовая труба, газоходы/	м3 изоляции	1,4000	61928,58	86700
		Итого оплата труда:			15167,32	21234
		Итого эксплуатация машин:			715,86	1002
		Итого материалов:			46376,13	64927
		Накладные расходы	%	--	11368,93	15917
		Сметная прибыль	%	8	5863,80	8209
		Сметная стоимость:			79161,31	110826
88	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов /дымовая труба, газоходы/	м2 поверхности покрытия изоляции	32,0000	382,20	12231
		Итого оплата труда:			241,06	7714
		Итого эксплуатация машин:			10,48	335
		Итого материалов:			134,56	4306
		Накладные расходы	%	--	155,16	4965
		Сметная прибыль	%	8	42,99	1376
		Сметная стоимость:			580,36	18571
89	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0368	314115,67	11559

		Накладные расходы	%	--		13318,50	490
		Сметная прибыль	%	8		26194,73	964
		Сметная стоимость:				353628,91	13014
90	11-090606-0113 РСНБ РК 2015	Монтаж шибера на газоходе 250х250мм. Монтаж	т конструкций	0,0132		37968,83	501
		Итого оплата труда:				32154,45	424
		Итого эксплуатация машин:				6317,40	83
		Итого материалов:				1636,77	22
		Накладные расходы	%	--		22022,21	291
		Сметная прибыль	%	8		4799,28	63
		Сметная стоимость:				64790,32	855
91	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0132		345844,37	4565
		Накладные расходы	%	--		14663,80	194
		Сметная прибыль	%	8		28840,65	381
		Сметная стоимость:				389348,82	5139
92	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Краны воздушные /Автоматический воздухоотводной клапан EAGLE Danfoss Ду=15мм/. Установка	комплект	3,0000		4146,28	12439
		Итого оплата труда:				108,38	325
		Итого материалов:				4037,90	12114
		Накладные расходы	%	--		244,04	732
		Сметная прибыль	%	8		351,23	1054
		Сметная стоимость:				4741,55	14225
		Клапан взрывной на газоходе 450х450мм					
93	11-090606-0114 РСНБ РК 2015	Взрывной клапан на газоходе. Монтаж	т конструкций	0,1384		32721,48	4527
		Итого оплата труда:				28695,25	3970
		Итого эксплуатация машин:				3447,11	477
		Итого материалов:				1657,58	229
		Накладные расходы	%	--		19603,76	2712
		Сметная прибыль	%	8		4186,02	579
		Сметная стоимость:				56511,26	7819

94	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1384	345844,37	47851
		Накладные расходы	%	--	14663,80	2029
		Сметная прибыль	%	8	28840,65	3990
		Сметная стоимость:			389348,82	53870
				Топливоподача		
95	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4,0000	1527,33	6109
		Итого оплата труда:			1163,02	4652
		Итого эксплуатация машин:			97,31	389
		Итого материалов:			283,54	1134
		Накладные расходы	%	--	797,01	3188
		Сметная прибыль	%	8	185,95	744
		Сметная стоимость:			2510,28	10041
96	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3,0000	22066,66	66200
		Накладные расходы	%	--	935,63	2807
		Сметная прибыль	%	8	1840,18	5521
		Сметная стоимость:			24842,47	74527
97	23-041001-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000	11725,41	11725
		Накладные расходы	%	--	497,16	497
		Сметная прибыль	%	8	977,81	978
		Сметная стоимость:			13200,37	13200
98	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8,0000	1509,67	12077
		Итого оплата труда:			1154,75	9238
		Итого эксплуатация машин:			79,65	637
		Итого материалов:			283,54	2268
		Накладные расходы	%	--	791,05	6328

		Сметная прибыль	%	8	184,06	1472
		Сметная стоимость:			2484,78	19878
99	23-040601-1106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые, 15с52нж9 для воды и пара, с ответными фланцами, Т 400°С, PN 63, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000	14322,39	28645
		Накладные расходы	%	--	607,27	1215
		Сметная прибыль	%	8	1194,37	2389
		Сметная стоимость:			16124,03	32248
100	23-040601-1108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые, 15с52нж9 для воды и пара, с ответными фланцами, Т 400°С, PN 63, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6,0000	28586,89	171521
		Накладные расходы	%	--	1212,08	7273
		Сметная прибыль	%	8	2383,92	14304
		Сметная стоимость:			32182,89	193097
101	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10,0000	509,48	5095
		Итого оплата труда:			473,04	4730
		Итого эксплуатация машин:			24,98	250
		Итого материалов:			20,42	204
		Накладные расходы	%	--	319,43	3194
		Сметная прибыль	%	8	66,31	663
		Сметная стоимость:			895,22	8952
102	23-010201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,0000	312,58	3126
		Накладные расходы	%	--	13,25	133
		Сметная прибыль	%	8	26,07	261
		Сметная стоимость:			351,90	3519
103	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20,0000	510,65	10213
		Итого оплата труда:			473,04	9461

		Итого эксплуатация машин:			24,98	500
		Итого материалов:			21,58	432
		Накладные расходы	%	--	319,48	6390
		Сметная прибыль	%	8	66,41	1328
		Сметная стоимость:			896,54	17931
104	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,0000	847,11	16942
		Накладные расходы	%	--	35,92	718
		Сметная прибыль	%	8	70,64	1413
		Сметная стоимость:			953,67	19073
105	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30,0000	53,49	1605
		Итого оплата труда:			50,06	1502
		Итого эксплуатация машин:			1,99	60
		Итого материалов:			1,44	43
		Накладные расходы	%	--	33,78	1014
		Сметная прибыль	%	8	6,98	209
		Сметная стоимость:			94,25	2828
106	11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0300	767718,27	23032
		Итого оплата труда:			164378,74	4931
		Итого эксплуатация машин:			27642,32	829
		Итого материалов:			576110,82	17283
		Накладные расходы	%	--	138958,61	4169
		Сметная прибыль	%	8	72534,15	2176
		Сметная стоимость:			979211,03	29376
107	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,0000	608,63	1217
		Итого оплата труда:			491,79	984
		Итого эксплуатация машин:			0,67	1
		Итого материалов:			116,49	233

		Накладные расходы	%	--		306,73	613
		Сметная прибыль	%	8		73,23	146
		Сметная стоимость:				988,59	1977
108	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32,0000		511,02	16353
		Накладные расходы	%	--		21,67	693
		Сметная прибыль	%	8		42,61	1364
		Сметная стоимость:				575,30	18410
109	11-180401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка	бак	1,0000		3334,29	3334
		Итого оплата труда:				2983,65	2984
		Итого эксплуатация машин:				434,31	434
		Итого материалов:				55,49	55
		Накладные расходы	%	--		2019,91	2020
		Сметная прибыль	%	8		428,34	428
		Сметная стоимость:				5782,53	5783
110	23-051203-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Емкость расходная жидкого топлива KSC-Plast 40-224 Ду 700мм Н	шт.	1,0000		19564,62	19565
		Накладные расходы	%	--		829,54	830
		Сметная прибыль	%	8		1631,53	1632
		Сметная стоимость:				22025,69	22026
		РАЗДЕЛ 4. Внутреннее газоснабжение					
111	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м трубопровода	9,0000		1749,51	15746
		Итого оплата труда:				560,99	5049
		Итого эксплуатация машин:				29,95	270
		Итого материалов:				1169,05	10521
		Накладные расходы	%	--		427,39	3846
		Сметная прибыль	%	8		174,15	1567
		Сметная стоимость:				2351,05	21159

112	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	18,0000	963,58	17344
		Итого оплата труда:			473,04	8515
		Итого эксплуатация машин:			24,98	450
		Итого материалов:			474,52	8541
		Накладные расходы	%	--	338,69	6096
		Сметная прибыль	%	8	104,18	1875
		Сметная стоимость:			1406,44	25316
113	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2,0000	741,10	1482
		Итого оплата труда:			473,04	946
		Итого эксплуатация машин:			24,98	50
		Итого материалов:			252,04	504
		Накладные расходы	%	--	329,25	659
		Сметная прибыль	%	8	85,63	171
		Сметная стоимость:			1155,98	2312
114	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	29,0000	329,94	9568
		Итого оплата труда:			322,22	9344
		Итого материалов:			7,71	224
		Накладные расходы	%	--	216,86	6289
		Сметная прибыль	%	8	43,74	1269
		Сметная стоимость:			590,55	17126
115	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,0000	1509,67	1510
		Итого оплата труда:			1154,75	1155
		Итого эксплуатация машин:			79,65	80
		Итого материалов:			283,54	284
		Накладные расходы	%	--	791,05	791
		Сметная прибыль	%	8	184,06	184
		Сметная стоимость:			2484,78	2485
116	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4,0000	1527,33	6109

		Итого оплата труда:				1163,02	4652
		Итого эксплуатация машин:				97,31	389
		Итого материалов:				283,54	1134
		Накладные расходы	%	--		797,01	3188
		Сметная прибыль	%	8		185,95	744
		Сметная стоимость:				2510,28	10041
117	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,0000		2738,03	5476
		Итого оплата труда:				2063,69	4127
		Итого эксплуатация машин:				213,83	428
		Итого материалов:				496,41	993
		Накладные расходы	%	--		1415,41	2831
		Сметная прибыль	%	8		332,27	665
		Сметная стоимость:				4485,71	8971
118	23-040902-6729 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		10070,59	20141
		Накладные расходы	%	--		426,99	854
		Сметная прибыль	%	8		839,81	1680
		Сметная стоимость:				11337,39	22675
119	23-040902-6728 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		7718,52	15437
		Накладные расходы	%	--		327,27	655
		Сметная прибыль	%	8		643,66	1287
		Сметная стоимость:				8689,45	17379
120	23-040902-6726 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		7298,24	14596
		Накладные расходы	%	--		309,45	619
		Сметная прибыль	%	8		608,61	1217
		Сметная стоимость:				8216,30	16433

121	23-040902-6723 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, фланцевые, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000	4783,32	4783
		Накладные расходы	%	--	202,81	203
		Сметная прибыль	%	8	398,89	399
		Сметная стоимость:			5385,02	5385
122	23-020103-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000	1636,34	3273
		Накладные расходы	%	--	69,38	139
		Сметная прибыль	%	8	136,46	273
		Сметная стоимость:			1842,18	3684
123	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000	1290,56	5162
		Накладные расходы	%	--	54,72	219
		Сметная прибыль	%	8	107,62	430
		Сметная стоимость:			1452,90	5812
124	23-020103-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000	870,90	3484
		Накладные расходы	%	--	36,93	148
		Сметная прибыль	%	8	72,63	291
		Сметная стоимость:			980,45	3922
125	23-020103-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000	325,57	651
		Накладные расходы	%	--	13,80	28
		Сметная прибыль	%	8	27,15	54
		Сметная стоимость:			366,52	733
		Крепление газопровода к кирпичной стене-3шт				

126	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0015	70523,91	104
		Итого оплата труда:			57656,40	85
		Итого эксплуатация машин:			6573,48	10
		Итого материалов:			6548,32	10
		Накладные расходы	%	--	39591,74	58
		Сметная прибыль	%	8	8809,25	13
		Сметная стоимость:			118924,91	175
127	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0013	346292,71	457
		Накладные расходы	%	--	14682,81	19
		Сметная прибыль	%	8	28878,04	38
		Сметная стоимость:			389853,56	515
128	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,1500	511,02	77
		Накладные расходы	%	--	21,67	3
		Сметная прибыль	%	8	42,61	6
		Сметная стоимость:			575,30	86
129	11-460303-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Заделка отверстий	м3 заделки	0,1800	78031,14	14046
		Итого оплата труда:			52586,07	9465
		Итого эксплуатация машин:			713,98	129
		Итого материалов:			25061,82	4511
		Накладные расходы	%	--	31154,91	5608
		Сметная прибыль	%	8	8734,88	1572
		Сметная стоимость:			117920,93	21226
130	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,0426	608,63	26
		Итого оплата труда:			491,79	21
		Итого эксплуатация машин:			0,67	--
		Итого материалов:			116,49	5

		Накладные расходы	%	--		306,73	13
		Сметная прибыль	%	8		73,23	3
		Сметная стоимость:				988,59	42
131	11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка /футляр 114х4мм/	м трубопровода	0,5000		3010,67	1505
		Итого оплата труда:				623,34	312
		Итого эксплуатация машин:				43,46	22
		Итого материалов:				2358,79	1179
		Накладные расходы	%	--		520,11	260
		Сметная прибыль	%	8		282,46	141
		Сметная стоимость:				3813,24	1907
132	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1325	Концы футляра диаметром 800 мм /футляр 114х4мм/. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000		2970,09	2970
		Итого оплата труда:				820,70	821
		Итого эксплуатация машин:				301,06	301
		Итого материалов:				1853,81	1854
		Накладные расходы	%	--		657,20	657
		Сметная прибыль	%	8		290,18	290
		Сметная стоимость:				3917,47	3917
133	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка /футляр 76х3мм/	м трубопровода	0,5000		1749,51	875
		Итого оплата труда:				560,99	280
		Итого эксплуатация машин:				29,95	15
		Итого материалов:				1169,05	585
		Накладные расходы	%	--		427,39	214
		Сметная прибыль	%	8		174,15	87
		Сметная стоимость:				2351,05	1176
134	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,0875	Концы футляра диаметром 800 мм /футляр 76х3мм/. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000		1961,38	1961
		Итого оплата труда:				541,97	542
		Итого эксплуатация машин:				198,81	199
		Итого материалов:				1224,21	1224
		Накладные расходы	%	--		434,00	434

		Сметная прибыль	%	8	191,63	192
		Сметная стоимость:			2587,01	2587
135	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0020	605169,63	1204
		Итого оплата труда:			387270,88	771
		Итого эксплуатация машин:			289670,92	576
		Итого материалов:			17745,77	35
		Накладные расходы	%	--	276351,41	550
		Сметная прибыль	%	8	70521,68	140
		Сметная стоимость:			952042,72	1895
136	23-020101-0163 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000	410,60	821
		Накладные расходы	%	--	17,41	35
		Сметная прибыль	%	8	34,24	68
		Сметная стоимость:			462,25	925
137	23-020103-3410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1,0000	318,26	318
		Накладные расходы	%	--	13,49	13
		Сметная прибыль	%	8	26,54	27
		Сметная стоимость:			358,29	358
		Крепление газопровода на стойке				
138	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0161	70523,91	1138
		Итого оплата труда:			57656,40	930
		Итого эксплуатация машин:			6573,48	106
		Итого материалов:			6548,32	106
		Накладные расходы	%	--	39591,74	639
		Сметная прибыль	%	8	8809,25	142
		Сметная стоимость:			118924,91	1919

139	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0119	387491,40	4603
		Накладные расходы	%	--	16429,64	195
		Сметная прибыль	%	8	32313,68	384
		Сметная стоимость:			436234,72	5182
140	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,7674	511,02	1925
		Накладные расходы	%	--	21,67	82
		Сметная прибыль	%	8	42,61	161
		Сметная стоимость:			575,30	2167
141	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	381819,66	186
		Накладные расходы	%	--	16189,15	8
		Сметная прибыль	%	8	31840,71	16
		Сметная стоимость:			429849,52	209
		Изолирующий фланец				
142	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопр оводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2,0000	529,89	1060
		Итого оплата труда:			438,01	876
		Итого эксплуатация машин:			47,82	96
		Итого материалов:			44,05	88
		Накладные расходы	%	--	306,01	612
		Сметная прибыль	%	8	66,87	134
		Сметная стоимость:			902,76	1806
143	23-020103-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000	1636,34	3273
		Накладные расходы	%	--	69,38	139
		Сметная прибыль	%	8	136,46	273
		Сметная стоимость:			1842,18	3684

144	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Шайба, гайка и шайба	т	0,0010	381819,66	364
		Накладные расходы	%	--	16189,15	15
		Сметная прибыль	%	8	31840,71	30
		Сметная стоимость:			429849,52	410
145	21-130603-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Текстолит /втулка/	кг	0,6400	2550,70	1632
		Накладные расходы	%	--	108,15	69
		Сметная прибыль	%	8	212,71	136
		Сметная стоимость:			2871,56	1838
146	23-021101-1303 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки уплотнительные изолирующие	1000 шт.	0,0010	30195,06	30
		Накладные расходы	%	--	1280,27	1
		Сметная прибыль	%	8	2518,03	3
		Сметная стоимость:			33993,36	34
147	11-090606-0114 РСНБ РК 2015	Вентиляционный канал тип 3. Монтаж	т конструкций	0,0171	32721,48	559
		Итого оплата труда:			28695,25	490
		Итого эксплуатация машин:			3447,11	59
		Итого материалов:			1657,58	28
		Накладные расходы	%	--	19603,76	335
		Сметная прибыль	%	8	4186,02	71
		Сметная стоимость:			56511,26	965
148	21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 /для трубы,фартук/	т	0,0138	293642,09	4061
		Накладные расходы	%	--	12450,42	172
		Сметная прибыль	%	8	24487,40	339
		Сметная стоимость:			330579,92	4572

149	23-050301-0912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали 365х365мм	шт.	1,0000	4522,69	4523
		Накладные расходы	%	--	191,76	192
		Сметная прибыль	%	8	377,16	377
		Сметная стоимость:			5091,61	5092
150	23-021104-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Хомут	шт.	1,0000	395,76	396
		Накладные расходы	%	--	16,78	17
		Сметная прибыль	%	8	33,00	33
		Сметная стоимость:			445,54	446
151	23-050301-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Решетка	шт.	1,0000	1424,94	1425
		Накладные расходы	%	--	60,42	60
		Сметная прибыль	%	8	118,83	119
		Сметная стоимость:			1604,19	1604
152	11-191001-0201 РСНБ РК 2015	Система автоматического контроля загазованости. Установка	прибор	1,0000	7123,79	7124
		Итого оплата труда:			4426,35	4426
		Итого эксплуатация машин:			268,30	268
		Итого материалов:			2465,03	2465
		Накладные расходы	%	--	3088,92	3089
		Сметная прибыль	%	8	817,02	817
		Сметная стоимость:			11029,73	11030
153	Прайс-лист стр.41	Система автоматического контроля загазованости САКЗ-МК-3 Ду 65мм с клапаном запорным КЗЭУГ-65-НД с электромагнитным приводом в комплекте с пультом управления	шт	1,0000	186768,21	186768
		Накладные расходы	%	--	7918,97	7919
		Сметная прибыль	%	8	15574,97	15575
		Сметная стоимость:			210262,16	210262
154	Прайс-лист стр.41	Сигнализатор загазованности СЗ-1 природный газ/угарный газ	шт	1,0000	16240,71	16241
		Накладные расходы	%	--	688,61	689

		Сметная прибыль	%	8	1354,35	1354
		Сметная стоимость:			18283,67	18284
155	11-160901-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчик с электронным корректорм, диаметр до 50 мм. Установка	шт	1,0000	1368,84	1369
		Итого оплата труда:			1001,94	1002
		Итого эксплуатация машин:			97,31	97
		Итого материалов:			286,13	286
		Накладные расходы	%	--	688,87	689
		Сметная прибыль	%	8	164,62	165
		Сметная стоимость:			2222,33	2222
156	Прайс-лист стр.38	Счетчик газовый Ду 40мм G-40	шт	1,0000	303571,43	303571
		Накладные расходы	%	--	12871,43	12871
		Сметная прибыль	%	8	25315,43	25315
		Сметная стоимость:			341758,29	341758
157	Прайс-лист стр.39	Электронный корректор miniELCOR	шт	1,0000	486607,14	486607
		Накладные расходы	%	--	20632,14	20632
		Сметная прибыль	%	8	40579,14	40579
		Сметная стоимость:			547818,43	547818
158	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,2500	397,89	497
		Итого оплата труда:			281,05	351
		Итого эксплуатация машин:			0,67	1
		Итого материалов:			116,49	146
		Накладные расходы	%	--	177,42	222
		Сметная прибыль	%	8	46,02	58
		Сметная стоимость:			621,33	777
159	12-190101-0103 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для труб. Пробивка вручную	отверстие	3,0000	801,99	2406
		Итого оплата труда:			801,99	2406
		Накладные расходы	%	--	528,08	1584
		Сметная прибыль	%	8	106,41	319
		Сметная стоимость:			1436,47	4309
160	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза	м2	3,9500	126,83	501

		Итого оплата труда:				54,29	214
		Итого эксплуатация машин:				2,09	8
		Итого материалов:				70,78	280
		Накладные расходы	%	--		36,05	142
		Сметная прибыль	%	8		13,03	51
		Сметная стоимость:				175,91	695
161	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,9500		127,39	503
		Итого оплата труда:				33,56	133
		Итого эксплуатация машин:				1,65	6
		Итого материалов:				92,52	365
		Накладные расходы	%	--		24,36	96
		Сметная прибыль	%	8		12,14	48
		Сметная стоимость:				163,89	647
162	13-390301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции и оборудование, толщина стенки до 12 мм. Испытания механические на растяжение	образец	3,0000		1056,12	3168
		Итого оплата труда:				1036,31	3109
		Итого эксплуатация машин:				166,28	499
		Накладные расходы	%	--		483,36	1450
		Сметная прибыль	%	8		123,16	369
		Сметная стоимость:				1662,64	4988
163	13-390301-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции и оборудование, толщина стенки до 12 мм. Испытания механические на изгиб	образец	3,0000		908,94	2727
		Итого оплата труда:				896,06	2688
		Итого эксплуатация машин:				108,08	324
		Накладные расходы	%	--		417,77	1253
		Сметная прибыль	%	8		106,14	318
		Сметная стоимость:				1432,84	4299
		РАЗДЕЛ 5. Сети газоснабжения					
164	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	884,7176		91,27	80751
		Итого оплата труда:				35,43	31347
		Итого эксплуатация машин:				83,57	73934
		Накладные расходы	%	--		25,70	22735
		Сметная прибыль	%	8		9,36	8279
		Сметная стоимость:				126,33	111765

165	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	27,3624	1330,60	36408
		Итого оплата труда:			1330,60	36408
		Накладные расходы	%	--	876,14	23973
		Сметная прибыль	%	8	176,54	4831
		Сметная стоимость:			2383,28	65212
166	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,4800	1108,83	13838
		Итого оплата труда:			1108,83	13838
		Накладные расходы	%	--	730,12	9112
		Сметная прибыль	%	8	147,12	1836
		Сметная стоимость:			1986,07	24786
167	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	73,6200	111,06	8176
		Итого оплата труда:			40,70	2997
		Итого эксплуатация машин:			104,52	7694
		Накладные расходы	%	--	29,79	2193
		Сметная прибыль	%	8	11,27	830
		Сметная стоимость:			152,11	11199
168	41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	т	128,8350	118,81	15307
		Накладные расходы	%	--	5,04	649
		Сметная прибыль	%	8	9,91	1276
		Сметная стоимость:			133,76	17232
169	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	72,7200	3465,65	252022
		Итого оплата труда:			744,46	54137
		Итого эксплуатация машин:			117,91	8574
		Итого материалов:			2632,22	191415
		Накладные расходы	%	--	628,85	45730
		Сметная прибыль	%	8	327,56	23820
		Сметная стоимость:			4422,07	321573

170	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,7550	191025,67	144224
		Итого оплата труда:			158474,05	119648
		Итого эксплуатация машин:			48057,56	36283
		Итого материалов:			47,35	36
		Накладные расходы	%	--	110684,56	83567
		Сметная прибыль	%	8	24136,82	18223
		Сметная стоимость:			325847,04	246015
171	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	9,0000	1811,00	16299
		Накладные расходы	%	--	76,79	691
		Сметная прибыль	%	8	151,02	1359
		Сметная стоимость:			2038,81	18349
		Переход методом ГНБ в футляре 110х10,0 - 1шт				
172	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	52,5000	1108,83	58214
		Итого оплата труда:			1108,83	58214
		Накладные расходы	%	--	730,12	38331
		Сметная прибыль	%	8	147,12	7724
		Сметная стоимость:			1986,07	104268
173	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	52,5000	636,23	33402
		Итого оплата труда:			636,23	33402
		Накладные расходы	%	--	418,93	21994
		Сметная прибыль	%	8	84,41	4432
		Сметная стоимость:			1139,58	59828
174	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 110 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	20,0000	20677,75	413555
		Итого оплата труда:			9844,12	196882
		Итого эксплуатация машин:			12278,04	245561
		Итого материалов:			1684,83	33697
		Накладные расходы	%	--	6900,24	138005
		Сметная прибыль	%	8	2206,24	44125
		Сметная стоимость:			29784,24	595685

175	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	20,0000	1811,00	36220
		Накладные расходы	%	--	76,79	1536
		Сметная прибыль	%	8	151,02	3020
		Сметная стоимость:			2038,81	40776
176	11-250110-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 63 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	20,0000	4402,45	88049
		Итого оплата труда:			1690,19	33804
		Итого эксплуатация машин:			3305,38	66108
		Итого материалов:			292,11	5842
		Накладные расходы	%	--	1220,87	24417
		Сметная прибыль	%	8	449,87	8997
		Сметная стоимость:			6073,19	121464
177	21-080102-1104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Нетканый синтетический материал	м2	649,5600	213,67	138791
		Накладные расходы	%	--	9,06	5885
		Сметная прибыль	%	8	17,82	11574
		Сметная стоимость:			240,55	156250
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ФОРМЕ:						
	Итого прямые затраты:		Тенге			7702916
	в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			1093966
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			507330
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			147473
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			2777926
		- перевозка грузов	Тенге			15307
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			3308388
	Накладные расходы I уровня		Тенге			725978
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге			8428895
	Накладные расходы II уровня		Тенге			357385
	ИТОГО:		Тенге			8786279
	Сметная прибыль		Тенге			702902
	ИТОГО ПО ФОРМЕ:		Тенге			9489181

	Всего со временными зданиями и сооружениями	Тенге				9 764 367
	Всего с зимним удорожанием	Тенге				9 852 247
	Всего с коэффициентом	Тенге				9 398 496
	НДС	Тенге				1 127 820
	ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге				10 526 316

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"

Руководитель _____ Асанжанов К.Т.

ТОО "Тараз Ирригация"

Директор _____ Мадаминов С.Т.

Технадзор:

ТОО "Акгем-Строй" _____ Кикбаев Е.А.