Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»**

Генподрядчик: **ТОО "Тараз-Ирригация"**

Договор: №34 от 24 апреля 2019 года

Наименование строительства и его адресс: **"Строительство котельной на газе средней школы им А.С.Пушкина в а. Базарбай Байзакского района Жамбылской области с подключением к газопроводу"**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2019г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс тенге	Выполнение с начала строительства, тыс тенге					Выполнение за отчетный период, тыс тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс тенге
1	Демонтажные работы	50,777			50,777	100	50,777	0,000	0,000	50,777	100	50,777			50,777
2	Общестроительные работы														
2.1	Земляные работы	80,047			80,047	100	80,047	0,000	0,000	80,047	100	80,047			80,047
2.2.	Фундаменты	689,696			689,696	100	689,696	0,000	0,000	689,696	100	689,696			689,696
2.3	Стены	1635,165			1635,165	100	1635,165	0,000	0,000	1635,165	100	1635,165			1635,165
2.4.	Покрытие	612,898			612,898	100	612,898	0,000	0,000	612,898	100	612,898			612,898
2.5	Перегородки	254,494			254,494	100	254,494	0,000	0,000	254,494	100	254,494			254,494
2.6.	Полы	308,772			308,772	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
2.7.	Внутренняя отделка помещений	1182,62			1182,620	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
2.8	Проемы	447,143			447,143	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
2.9	Кровля	491,998			491,998	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.10	Разные работы	399,322	219,053		618,375	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
2	Отопление и вентиляция	366,174			366,174	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
3	Водопровод и канализация	511,641	42,231		553,872	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
4	Внутренее газоснабжение	472,668	521,625		994,293	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
5	Электроосвещение	329,685			329,685	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
6	Электрооборудование	732,924	388,649		1121,573	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
7	Пожарная сигнализация	74,698			74,698	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
8	Тепломеханическая часть	4915,204	1602,356		6517,560	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
9	КТПН	521,849	1266,868		1788,717	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
10	ВЛ-3-10кВ.	1197,269	239,497		1436,766	87	1197,269	51,104	0,000	1248,373	87	1197,269	51,104		1248,373
11	Кабельная линия КЛ-0,4кВ	149,157			149,157	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
12	Резервуар стальной 3м3	1728,607			1728,607	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
13	Тепловые сети	7508,991			7508,991	87	6499,837	0,000	0,000	6499,837	87	6499,837			6499,837
14	Газопровод среднего давления	8260,88	111,607		8372,487	7	581,117	0,000	0,000	581,117	7	581,117			581,117

15	Септик смк. 5м3		291,791			291,791	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
16	Топливопровод		678,144	72,415		750,559	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
17	Водопровод		626,755			626,755	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
18	Благоустройство		1535,33			1535,330	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
	ВСЕГО		36054,699	4464,301	0,000	40519,000		11601,300	51,104	0,000	11652,404		11601,300	51,104	0,000	11652,404
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
19	Временные здания и сооружения	2,90%	1045,586			1045,586	32	336,438			336,438	32	336,438			336,438
	Итого по гл.1-8		**37100,285**	**4464,301**	**0,000**	**41564,586**		**11937,738**	**51,104**	**0,000**	**11988,842**		**11937,738**	**51,104**	**0,000**	**11988,842**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
20	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,900%	333,903			333,903	32	107,440			107,440	32	107,440			107,440
	Итого по главе 9		**333,903**	**0,000**	**0,000**	**333,903**	32	**107,440**	**0,000**	**0,000**	**107,440**	32	**107,440**	**0,000**	**0,000**	**107,440**
21	Итого		**37434,188**	**4464,301**	**0,000**	**41898,489**	29	**12045,178**	**51,104**	**0,000**	**12096,282**	29	**12045,178**	**51,104**	**0,000**	**12096,282**
22	Непревиденные работы и затраты		748,684		0,000	748,684	32	240,904		0,000	240,904	32	240,904		0,000	240,904
23	ВСЕГО		38182,872	4464,301	0,000	42647,173		12286,081	51,104	0,000	12337,185		12286,081	51,104	0,000	12337,185
24	**Коэффициент**					0,900					0,900					0,900
25	**ВСЕГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ**		34 364,58234	4 017,87066	-	38 382,45300	29	11 057,47257	45,99360	-	11 103,46617	29	11 057,47257	45,99360	-	11 103,46617
26	**НДС**	12%			4 605,89436	4 605,89436	29			1 332,41594	1 332,41594	29			1 332,41594	1 332,41594
27	**ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ**		34 364,58234	4 017,87066	4 605,89436	42 988,34736	29	11 057,47257	45,99360	1 332,41594	12 435,88211	29	11 057,47257	45,99360	1 332,41594	12 435,88211

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»

Руководитель отдела _____ **Е.К. Садыров**

Технадзор:

ТОО "КДК Инжиниринг"

Директор _____ **Б.О. Бегелтаев**

Подрядчик:

ТОО "Тараз-Ирригация"

Директор _____ **С.Т. Мадаминов**