Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»**

Генподрядчик: **ТОО "Тараз-Ирригация"**

Договор: **№33 от 24 апреля 2019 года**

Наименование строительства и его адресс: **"Строительство котельной на газе начальной школы Аккия в а. Аккия Байзакского района Жамбылской области с подключением к газопроводу"**

## Акт

### приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2019г.

| №п/п | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость тыс тенге | | | Сметная стоимость тыс тенге | Выполнение с начала строительства тыс тенге | | | | | Выполнение за отчетный период тыс тенге | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | строительно-монтажные работы | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | | в % соотношении | строительно-монтажные работы | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | Всего тыс тенге | в % соотношении | строительно-монтажные работы | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | Всего тыс тенге |
| 1 | Общестроительные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Земляные работы | 78,942 | | | 78,942 | 100 | 78,942 | 0,000 | 0,000 | 78,942 | 0 | | | | 0,000 |
| 1.2 | Фундаменты | 689,696 | | | 689,696 | 100 | 689,696 | 0,000 | 0,000 | 689,696 | 0 | | | | 0,000 |
| 1.3 | Стены | 1701,56 | | | 1701,560 | 100 | 1701,560 | 0,000 | 0,000 | 1701,560 | 0 | | | | 0,000 |
| 1.4 | Перекрытие | 517,074 | | | 517,074 | 100 | 517,074 | 0,000 | 0,000 | 517,074 | 0 | | | | 0,000 |
| 1.5 | Перегородки | 253,502 | | | 253,502 | 100 | 253,502 | 0,000 | 0,000 | 253,502 | 0 | | | | 0,000 |
| 1.6 | Полы | 308,772 | | | 308,772 | 82 | 253,006 | 0,000 | 0,000 | 253,006 | 82 | 253,006 | | | 253,006 |
| 1.7 | Внутренняя отделка помещений | 1182,62 | | | 1182,620 | 68 | 809,321 | 0,000 | 0,000 | 809,321 | 68 | 809,321 | | | 809,321 |
| 1.8 | Проемы | 447,143 | | | 447,143 | 100 | 447,143 | 0,000 | 0,000 | 447,143 | 100 | 447,143 | | | 447,143 |
| 1.9 | Кровля | 491,998 | | | 491,998 | 100 | 491,998 | 0,000 | 0,000 | 491,998 | 100 | 491,998 | | | 491,998 |
| 1.10 | Разные работы | 399,322 | 219,053 | | 618,375 | 56 | 343,292 | 0,000 | 0,000 | 343,292 | 56 | 343,292 | | | 343,292 |
| 2 | Отопление и вентиляция | 351,768 | | | 351,768 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | | | 0,000 |
| 3 | Водопровод и канализация | 547,216 | 32,943 | | 580,159 | 64 | 374,109 | 0,000 | 0,000 | 374,109 | 64 | 374,109 | | | 374,109 |
| 4 | Внутренее газоснабжение | 317,454 | 194,839 | | 512,293 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | | | 0,000 |
| 5 | Электроосвещение | 425,387 | | | 425,387 | 48 | 203,242 | 0,000 | 0,000 | 203,242 | 48 | 203,242 | | | 203,242 |
| 6 | Электрооборудование | 625,663 | 166,668 | | 792,331 | 59 | 376,732 | 90,714 | 0,000 | 467,446 | 59 | 376,732 | 90,714 | | 467,446 |
| 7 | Пожарная сигнализация | 124,72 | | | 124,720 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | | | 0,000 |
| 8 | Тепломеханическая часть | 5252,069 | 1533,113 | | 6785,182 | 51 | 3472,989 | 0,000 | 0,000 | 3472,989 | 51 | 3472,989 | | | 3472,989 |
| 9 | КТПН | 534,639 | 1287,085 | | 1821,724 | 100 | 534,639 | 1287,085 | 0,000 | 1821,724 | 100 | 534,639 | 1287,085 | | 1821,724 |
| 10 | ВЛ-3-10кВ, | 6702,29 | 239,497 | | 6941,787 | 100 | 6702,290 | 239,497 | 0,000 | 6941,787 | 4 | 96,610 | 188,393 | | 285,003 |
| 11 | Кабельная линия КЛ-0.4кВ | 266,023 | | | 266,023 | 100 | 266,023 | 0,000 | 0,000 | 266,023 | 100 | 266,023 | | | 266,023 |
| 12 | Газопровод среднего давления | 6592,286 | 401,786 | | 6994,072 | 100 | 6592,286 | 401,786 | 0,000 | 6994,072 | 75 | 4837,179 | 401,786 | | 5238,965 |
| 13 | Тепловые сети | 3865,481 | | | 3865,481 | 95 | 3663,164 | 0,000 | 0,000 | 3663,164 | 95 | 3663,164 | | | 3663,164 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Септик емк 5м3 | 288,879 | | | 288,879 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | | | 0,000 |
| 15 | Резервуар стальной 3м3 | 1757,225 | | | 1757,225 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | | | 0,000 |
| 16 | Топливопровод | 639,242 | | | 639,242 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | | | 0,000 |
| 17 | Водопровод | 358,543 | | | 358,543 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | | | 0,000 |
| 18 | Благоустройство | 2060,739 | | | 2060,739 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | | | 0,000 |
| | ВСЕГО | 36780,253 | 4074,984 | 0,000 | 40855,237 | | 27771,008 | 2019,082 | 0,000 | 29790,090 | | 16169,447 | 1967,978 | 0,000 | 18137,425 |
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Временные здания и сооружения | 1066,627 | | | 1066,627 | 76 | 805,359 | | | 805,359 | 44 | 468,914 | | | 468,914 |
| | **Итого по гл.1-8** | **37846,880** | **4074,984** | **0,000** | **41921,864** | | **28576,368** | **2019,082** | **0,000** | **30595,450** | | **16638,361** | **1967,978** | **0,000** | **18606,339** |
| | **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 340,622 | | | 340,622 | 76 | 257,187 | | | 257,187 | 44 | 149,745 | | | 149,745 |
| | **Итого по главе 9** | **340,622** | **0,000** | **0,000** | **340,622** | 76 | **257,187** | | **0,000** | **257,187** | 44 | **149,745** | | **0,000** | **149,745** |
| 21 | Итого | **38187,502** | **4074,984** | **0,000** | **42262,486** | 73 | **28833,555** | **2019,082** | **0,000** | **30852,637** | 44 | **16788,107** | **1967,978** | **0,000** | **18756,085** |
| 22 | Непредвиденные работы и затраты | 763,750 | | 0,000 | 763,750 | 76 | 576,671 | | 0,000 | 576,671 | 44 | 335,762 | | 0,000 | 335,762 |
| 23 | ВСЕГО | 38951,252 | 4074,984 | 0,000 | 43026,236 | | 29410,226 | 2019,082 | 0,000 | 31429,308 | | 17123,869 | 1967,978 | 0,000 | 19091,847 |
| 24 | Коэффициент | | | | 0,900 | | | | | 0,900 | | | | | 0,900 |
| 25 | ВСЕГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ | 35 056,13007 | 3 667,48591 | | 38 723,61598 | 73 | 26 469,20576 | 1 817,17396 | | 28 286,37971 | 44 | 15 411,48319 | 1 771,18035 | | 17 182,66354 |
| 26 | НДС 12% | | | 4 646,83392 | 4 646,83392 | 73 | | | 3 394,36557 | 3 394,36557 | 44 | | | 2 061,91962 | 2 061,91962 |
| 27 | ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ | 35 056,13007 | 3 667,48591 | 4 646,83392 | 43 370,44990 | 73 | 26 469,20576 | 1 817,17396 | 3 394,36556 | 31 680,74527 | 44 | 15 411,48319 | 1 771,18035 | 2 061,91962 | 19 244,58316 |

**Заказчик:**

**КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»**

**Руководитель отдела** Садыров **Е.К. Садыров**

**Технадзор:**

**ТОО "КДК Инжиниринг"**

**Директор** _____ **Б.О. Бегелтаев**

**Подрядчик:**

**ТОО "Тараз-Ирригация"**

**Директор** Мадаминов **С.Т. Мадаминов**