Согласовано:
Министерство финансов Республики Казахстан
М. Есенбаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
А. Смайлов 10 августа 2000 г

Приложение № 1
к приказу министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г, № 712

# СЧЕТ - ФАКТУРА № 39 от «29» октября 2012 г

Поставщик: **ТОО "Асанас-Дар"**
Свидетельство о поставке на учет по НДС:**серия 33001 №000319 от 16.08.2012 г**
РНН **330100217395**, адрес поставщика **г.Кызылорда, ул.Г. Муратбаева 2 кв 23**
Расчетный счет поставщика: **KZ 298560000000076489** МФО **KCJBKZKX**
Банк: **АО "Банк Центр Кредит"**
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) **Договор №14 от 29 октября 2012 г**
Условия оплаты по договору (контракту _____
Пункт назначения поставляемых товаров (работ,услуг)_____
_____
(государство,регион,область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № _____ от_____
Способ отправления_____
Товарно-транспортная накладная № _____ от_____
Грузоотправитель_____
РНН, наименование и адрес
Грузополучатель **ТОО «Строительная компания Данекер»** _____
РНН, наименование и адрес
Покупатель **ТОО «Строительная компания Данекер»**
РНН и адрес покупателя **331000019761 г. Кызылорда ул. Проектная, 7**
Расчетный счет покупателя **KZ328560000284694 АО « Банк Центр Кредит» г.Кызылорда**

| | Наименование товаров (работ ,услуг) | Ед.из | кол-во | Цена | Стоимость товаров (работ,услуг ) без НДС | НДС | | Всего стоимость Реализации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Став-ка | Сумма | |
| 1 | За выполненный СМР за октябрь месяц 2012 года. Строительство линий подводки водопровода к жилым домам в н.п Актобе Кармакшинского района | | | | 19 125 213,39 | 12% | 2 295 025,61 | 21 420 239 |
| | **ИТОГО** | | | | **19 125 213,39** | | **2 295 025,6** | **21 420 239** |

**Руководитель организации.**
**Карабаева Р. А**
(Ф.И.О, подпись)

**Выдал ответственное лицо поставщика**
_____
(должность, Ф.И.О

**Главный бухгалтер организации**
_____
(Ф.И.О, подпись)

рядчик: ТОО " Строительная компания Данекер"
дрядчик: ТОО "Асанас-Дар"

## ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

**Строительство линий подводки водопровода к жилым домам в н.п Актобе Кармакшинского района Кызылординской области за октябрь месяц 2012 года**

| №№ | № смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, | | | Общая см. ст-ть |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | С М Р | Оборудов инвентарь | Прочие затраты | |
| | | **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | |
| 1 | Акт | Водопроводо для подключения к жилым домам | | | | |
| | | | 8590946 | | | 8590946 |
| | | **Итого по главе 2** | **8590946** | | | **8590946** |
| | | **Глава 8. Временные здания и сооружении** | | | | |
| 9 | | ВЗиС 3,4 % | 292092 | | | 292092 |
| | | **Итого по главе 8** | **292092** | | | **292092** |
| | | **Итого по главе 2-8** | **8883038** | | | **8883038** |
| | | **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | |
| | | Зимнее удорожание 2,07% | 183879 | | | **183879** |
| | СН РК 8.02- | Выслуга лет 1% | | | 88830 | **88830** |
| | СН РК 8.02- | Дополнительные отпуска 0,4% | | | 35532 | **35532** |
| | | **Итого гл 9** | **183879** | | **124363** | **308241** |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года** | **9066917** | | **124363** | **9191279** |
| | | **Итого текущих ценах 2012 г, к-2,04** | **18496510** | | **253700** | **18750209** |
| | СН РК 8.02- | **Налоги сборы об.платежи 2 %** | | | **375004** | **375004** |
| | | **Стоимость в текущем уровне цен** | **18496510** | | **628704** | **19125213** |
| | | **НДС 12 %** | | | **2295026** | **2295026** |
| | | **Всего по смете** | **18496510** | | **2923729** | **21420239** |

**Генподрядчик Директор ТОО "Строительная компания Данекер"** _____ **Жансакалов А. А**

**Субподрядчик: Директор ТОО "Асанас-Дар"** _____ **Карабаева Р. А**

ҚҰЖАТТАР ҮШІН
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Генподрядчик: ТОО " Строительная компания Данекер"
субподрядчик: ТОО "Асанас-Дар"
Наименование стройки: Строительство линий подводки водопровода к жилым домам в н.п Актобе Кармакшинского района

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

**за октябрь месяц 2012 года**

| № п\п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | кол-во | Стоимость единицы тенге | | Общая стоимость тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-час | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | ЭММ | Всего | ЭММ | | рабочих строителей | |
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч ЗП машинист | ЗП рабочих строителей | в т.ч ЗП машинист | | раб-х обслуж-х машины | |
| | | | | | | | | | на единиц | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Водопровод для подключения жилых домов** | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | E0101-13-2 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "С лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами, м3 | 21535,29 | 38,07<br>1,62 | 36,45<br>13,16 | 819849<br>34887 | 784961<br>283404 | 308743<br>97 | 0,01<br>0,04 | 215<br>861 |
| 2 | E0101-164-2 | разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без лений с откасами сильно налипающего на инструмент, м3 | 1620,94 | 341,53<br>341,53 | | 553598<br>553598 | 0<br>0 | 625566<br>113 | 2,13 | 3453<br>0 |
| 3 | E0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (л.с при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, м3 | 17069,85 | 7,11 | 7,11<br>2,73 | 121367<br>0 | 121367<br>46601 | 45203<br>97 | 0,01 | 0<br>171 |
| 4 | E0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 групп м3 | 5690 | 174,33<br>174,33 | | 991930<br>991930 | 0<br>0 | 1120880<br>113 | 0,97<br>0 | 5519<br>0 |
| 5 | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3 | 17069,85 | 26,66<br>22,14 | 4,52 | 455082<br>377927 | 77156<br>0 | 366589<br>97 | 0,11 | 1878<br>0 |
| | | **Итого** | | | | **2941825** | | **2466981** | | |
| | | **Раздел 2. Водопровод В1** | | | | | | | | |
| 6 | E0123-1-1 | Устройство песчанного основания под трубопроводы м3 | 391,6 | 1964,45<br>199,78 | 169,67<br>74,3 | 769250<br>78231 | 66440<br>29095 | 139523<br>130 | 1,02<br>0,28 | 399<br>110 |
| 7 | E0122-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Д 15-32мм км | 6,525 | 57930,7<br>38610 | 19286,7<br>6108,28 | 377998<br>251930 | 125846<br>39857 | 379323<br>130 | 173<br>18,1 | 1129<br>118 |
| 9 | E0122-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Д 50х2,4мм км | 0,297 | 57930,7<br>38610 | 19286,7<br>6108,28 | 17205<br>11467 | 5728<br>1814 | 17266<br>130 | 173<br>18,1 | 51<br>5 |
| 11 | E0122-11-2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Д 75мм км | 0,675 | 62055,79<br>40072,5 | 21932,04<br>6959,46 | 41888<br>27049 | 14804<br>4698 | 41271<br>130 | 179<br>20,64 | 121<br>14 |
| 13 | E0122-35-2 | Установка чугунных задвижек Д 80 мм шт | 4 | 475,6<br>295,43 | 18,18<br>8,78 | 1902<br>1182 | 73<br>35 | 1582<br>130 | 1,36<br>0,03 | 5<br>0 |
| 15 | E0122-35-1 | Установка чугунных задвижек Д 50 мм шт | 4 | 285,96<br>187,2 | 7,63<br>2,93 | 1144<br>749 | 31<br>12 | 989<br>130 | 0,88<br>0,01 | 4<br>0 |
| 17 | E0122-40-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам Д 50 мм шт | 78 | 92,96<br>81,9 | 9,93 | 7251<br>6388 | 775<br>0 | 8305<br>130 | 0,32 | 25<br>0 |
| 18 | E0122-40-2 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам Д 80 мм шт | 12 | 147,87<br>125,78 | 16,47 | 1774<br>1509 | 198<br>0 | 1962<br>130 | 0,46 | 6<br>0 |
| 19 | E0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам Д 100 мм шт | 4 | 194,23<br>163,8 | 21,43 | 777<br>655 | 86<br>0 | 852<br>130 | 0,6 | 2<br>0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Д до 25 мм, шт | | 330,53 | 20,47 | 57182 | 3541 | 128 | | | |
| 28 | E0116-15-2 | Установка вентилей и задвижек затворов и клапанов обратных<br>Д до 50 мм, шт | | 554,47<br>330,53 | 43,96<br>20,47 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>128 | 0,07 | | |
| 33 | E0122-33-5 | Установка стальных фасонных частей Д 100-250 мм<br>тн | 0,6525 | 81607,5<br>81607,5 | 54986,85<br>24254,1 | 53249<br>53249 | 35879<br>15826 | 89797<br>130 | 312,7<br>91,12 | 59 | |
| 34 | E0122-23-1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерн<br>липкими лентами на стальные т/проводы Д 15-50мм, км | 0,31005 | 16526,25<br>16526,25 | 9381,84<br>4138,87 | 5124<br>5124 | 2909<br>1283 | 8329<br>130 | 69,9<br>15,55 | 22<br>5 | |
| 35 | E0122-23-2 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерн<br>липкими лентами на стальные т/проводы Д 75 мм, км | 0,033075 | 16526,25<br>16526,25 | 9407,63<br>4150,57 | 547<br>547 | 311<br>137 | 889<br>130 | 69,9<br>15,59 | 2<br>1 | |
| 36 | E0122-23-3 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерн<br>липкими лентами на стальные т/проводы Д 75 мм, км | 0,0027 | 16555,5<br>16555,5 | 9407,63<br>4150,57 | 45<br>45 | 25<br>11 | 73<br>130 | 69,9<br>15,59 | 0<br>0 | |
| 42 | E0106-15-1 | Упор бетонный<br>м3 | 2,0025 | 2696,85<br>2696,85 | 4830,14<br>1571,64 | 5400<br>5400 | 9672<br>3147 | 8975<br>105 | 12,43<br>4,63 | 25<br>9 | |
| 43 | E0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного ж/б в сухих грунтах<br>Д 1500 мм, м3 | 65,5065 | 1866,15<br>1866,15 | 2291,8<br>699,96 | 122245<br>122245 | 150128<br>45852 | 218526<br>130 | 8,86<br>2,06 | 580<br>135 | |
| 44 | E0122-41-2 | Устройство круглых колодцев из сборного ж/б в сухих грунтах<br>Д 2000 мм, м3 | 10,59 | 1866,15<br>1866,15 | 2041,4<br>699,96 | 19768<br>19768 | 21625<br>7415 | 35338<br>130 | 8,86<br>2,06 | 94<br>22 | |
| 45 | E01080-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2<br>слоя стен, фундаментов, м2 | 632,67 | 48,56<br>48,56 | 4,25<br>1,87 | 30723<br>30723 | 2689<br>1183 | 37649<br>118 | 0,21<br>0,01 | 133<br>6 | |
| 49 | E116-26-1 | Установка счетчиков (водомеров) Д до 40 мм<br>шт | 173 | 96,07<br>87,75 | 1,57 | 16620<br>15181 | 272<br>0 | 19431<br>128 | 0,41 | 71<br>0 | |
| 55 | E0122-38-4 | Врезка в существующий сеть из стальных труб Д 150 мм<br>шт | 7 | 1762,78<br>731,25 | 353,9<br>155,02 | 12339<br>5119 | 2477<br>1085 | 8065<br>130 | 2,81<br>0,59 | 20<br>4 | |
| 56 | E0122-38-3 | Врезка в существующий сеть из стальных труб Д 100 мм<br>шт | 5 | 1089,78<br>514,8 | 200,5<br>87,75 | 5449<br>2574 | 1003<br>439 | 3917<br>130 | 2,01<br>0,33 | 10<br>2 | |
| 57 | E0122-38-2 | Врезка в существующий сеть из стальных труб Д 80 мм<br>шт | 6 | 887,09<br>470,93 | 133,67<br>58,5 | 5323<br>2826 | 802<br>351 | 4130<br>130 | 1,86<br>0,22 | 11<br>1 | |
| | | **Итого** | | | | **1591944** | | **1103915** | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого** | | | | **4533770** | | **3570896** | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **3570896** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **8104666** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%** | | | | **486280** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **8590946** | | | | |

**Генподрядчик Директор ТОО "Строительная компания Данекер"** **Жансакалов А. А**

**Субподрядчик: Директор ТОО "Асанас-Дар"** **Карабаева Р. А**

Согласовано:
Министерство финансов Республики Казахстан
М. Есенбаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
А. Смайлов 10 августа 2000 г

Приложение № 1
к приказу министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г, № 712

# СЧЕТ - ФАКТУРА № 43 от «22» ноября 2012 г

Поставщик: **ТОО "Асанас-Дар"**
Свидетельство о поставке на учет по НДС:**серия 33001 №000319 от 16.08.2012 г**
РНН **330100217395**, адрес поставщика **г.Кызылорда, ул.Г. Муратбаева 2 кв 23**
Расчетный счет поставщика: **KZ 298560000000076489** МФО **KCJBKZKX**
Банк: **АО "Банк Центр Кредит"**
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) **Договор №14 от 29 октября 2012 г**
Условия оплаты по договору (контракту _____
Пункт назначения поставляемых товаров (работ,услуг)_____
_____
(государство,регион,область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № _____ от_____
Способ отправления_____
Товарно-транспортная накладная № _____ от_____
Грузоотправитель_____
РНН, наименование и адрес
Грузополучатель **ТОО «Строительная компания Данекер»**
РНН, наименование и адрес
Покупатель **ТОО «Строительная компания Данекер»**
РНН и адрес покупателя **331000019761 г. Кызылорда ул. Проектная, 7**
Расчетный счет покупателя **KZ328560000284694 АО « Банк Центр Кредит» г.Кызылорда**

| | Наименование товаров (работ ,услуг) | Ед.из | кол-во | Цена | Стоимость товаров (работ,услуг ) без НДС | НДС | | Всего стоимость Реализации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Став-ка | Сумма | |
| 1 | За выполненный СМР за ноябрь месяц 2012 года. Строительство линий подводки водопровода к жилым домам в н.п Актобе Кармакшинского района | | | | 7 731 450,89 | 12% | 927 774,11 | 8 659 225 |
| | **ИТОГО** | | | | **7 731 450,89** | | **927 774,11** | **8 659 225** |

**Руководитель организации.**
**Карабаева Р. А**
(Ф.И.О, подпись)

**Выдал ответственное лицо поставщика**
_____
(должность, Ф.И.О

**Главный бухгалтер организации**
_____
(Ф.И.О, подпись)

Генподрядчик: ТОО " Строительная компания Данекер"
субподрядчик: ТОО "Асанас-Дар"

## ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

**Строительство линий подводки водопровода к жилым домам в н.п Актобе Кармакшинского района Кызылординской области за ноябрь месяц 2012 года**

| №№ | № смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, | | | Общая см. ст-ть |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | С М Р | Оборудов инвентарь | Прочие затраты | |
| | | **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | |
| 1 | Акт | Водопроводо для подключения к жилым домам | | | | |
| | | | 3472927 | | | 3472927 |
| | | **Итого по главе 2** | **3472927** | | | **3472927** |
| | | **Глава 8. Временные здания и сооружении** | | | | |
| 9 | | ВЗиС 3,4 % | 118080 | | | 118080 |
| | | **Итого по главе 8** | **118080** | | | **118080** |
| | | **Итого по главе 2-8** | **3591007** | | | **3591007** |
| | | **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | |
| | | Зимнее удорожание 2,07% | 74334 | | | **74334** |
| | СН РК 8.02- | Выслуга лет 1% | | | 35910 | **35910** |
| | СН РК 8.02- | Дополнительные отпуска 0,4% | | | 14364 | **14364** |
| | | **Итого гл 9** | **74334** | | **50274** | **124608** |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года** | **3665340** | | **50274** | **3715614** |
| | | **Итого текущих ценах 2012 г, к-2,04** | 7477294 | | 102559 | 7579854 |
| | СН РК 8.02- | **Налоги сборы об.платежи 2 %** | | | **151597** | **151597** |
| | | **Стоимость в текущем уровне цен** | **7477294** | | **254156** | **7731451** |
| | | **НДС 12 %** | | | **927774** | **927774** |
| | | **Всего по смете** | **7477294** | | **1181930** | **8659225** |

**Генподрядчик Директор ТОО "Строительная компания Данекер"** _____ **Жансакалов А. А**

**Субподрядчик: Директор ТОО "Асанас-Дар"** _____ **Карабаева Р. А**

Генподрядчик: ТОО " Строительная компания Данекер"
субподрядчик: ТОО "Асанас-Дар"
Наименование стройки: Строительство линий подводки водопровода к жилым домам в н.п Актобе Кармакшинского района

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

**за ноябрь месяц 2012 года**

| № п\п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | кол-во | Стоимость единицы тенге | | Общая стоимость тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-час | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | ЭММ | Всего | ЭММ | | рабочих строителей | |
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч ЗП машинист | ЗП рабочих строителей | в т.ч ЗП машинист | | раб-х обслуж-х машины | |
| | | | | | | | | | на единиц | всего |
| | | **Водопровод для подключения жилых домов** | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-13-2 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "С лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами, м3 | 2392,81 | 38,07<br>1,62 | 36,45<br>13,16 | 91094<br>3876 | 87218<br>31489 | 34305<br>97 | 0,01<br>0,04 | 24<br>96 |
| 2 | Е0101-164-2 | разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без лений с откасами сильно налипающего на инструмент, м3 | 180,10 | 341,53<br>341,53 | | 61511<br>61511 | 0<br>0 | 69507<br>113 | 2,13 | 384<br>0 |
| 3 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (л.с при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, м3 | 1896,65 | 7,11 | 7,11<br>2,73 | 13485<br>0 | 13485<br>5178 | 5023<br>97 | 0,01 | 0<br>19 |
| 4 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 групп м3 | 632 | 174,33<br>174,33 | | 110214<br>110214 | 0<br>0 | 124542<br>113 | 0,97<br>0 | 613<br>0 |
| 5 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3 | 1896,65 | 26,66<br>22,14 | 4,52 | 50565<br>41992 | 8573<br>0 | 40732<br>97 | 0,11 | 209<br>0 |
| | | **Итого** | | | | **326869** | | **274109** | | |
| | | **Раздел 2. Водопровод В1** | | | | | | | | |
| 6 | Е0123-1-1 | Устройство песчанного основания под трубопроводы м3 | 52,2 | 1964,45<br>199,78 | 169,67<br>74,3 | 102567<br>10431 | 8859<br>3879 | 18603<br>130 | 1,02<br>0,28 | 53<br>15 |
| 7 | Е0122-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Д 15-32мм км | 0,725 | 57930,7<br>38610 | 19286,7<br>6108,28 | 42000<br>27992 | 13983<br>4429 | 42147<br>130 | 173<br>18,1 | 125<br>13 |
| 9 | Е0122-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Д 50х2,4мм км | 0,165 | 57930,7<br>38610 | 19286,7<br>6108,28 | 9559<br>6371 | 3182<br>1008 | 9592<br>130 | 173<br>18,1 | 29<br>3 |
| 11 | Е0122-11-2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Д 75мм км | 0,375 | 62055,79<br>40072,5 | 21932,04<br>6959,46 | 23271<br>15027 | 8225<br>2610 | 22928<br>130 | 179<br>20,64 | 67<br>8 |
| 13 | Е0122-35-2 | Установка чугунных задвижек Д 80 мм шт | 2 | 475,6<br>295,43 | 18,18<br>8,78 | 951<br>591 | 36<br>18 | 791<br>130 | 1,36<br>0,03 | 3<br>0 |
| 15 | Е0122-35-1 | Установка чугунных задвижек Д 50 мм шт | 2 | 285,96<br>187,2 | 7,63<br>2,93 | 572<br>374 | 15<br>6 | 494<br>130 | 0,88<br>0,01 | 2<br>0 |
| 17 | Е0122-40-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам Д 50 мм шт | 24 | 92,96<br>81,9 | 9,93 | 2231<br>1966 | 238<br>0 | 2555<br>130 | 0,32 | 8<br>0 |
| 18 | Е0122-40-2 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам Д 80 мм шт | 4 | 147,87<br>125,78 | 16,47 | 591<br>503 | 66<br>0 | 654<br>130 | 0,46 | 2<br>0 |
| 19 | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам Д 100 мм шт | 2 | 194,23<br>163,8 | 21,43 | 388<br>328 | 43<br>0 | 426<br>130 | 0,6 | 1<br>0 |
| 27 | Е0116-15-1 | Установка вентилей и задвижек затворов и клапанов обратных | 470 | 554,47 | 43,96 | 260601 | 20661 | 211162 | 1,47 | 691 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Д до 25 мм, шт | | 330,53 | 20,47 | 155349 | 9621 | 128 | | |
| 33 | E0122-33-5 | Установка стальных фасонных частей Д 100-2[illegible]м<br>тн | 0,3625 | 81607,5<br>81607,5 | 54986,[illegible]<br>24254,[illegible] | 29583<br>29583 | 19933<br>8792 | 49887<br>130 | 312,7<br>91,12 | |
| 34 | E0122-23-1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерн<br>липкими лентами на стальные т/проводы Д 15-50мм, км | 0,17225 | 16526,25<br>16526,25 | 9381,84<br>4138,87 | 2847<br>2847 | 1616<br>713 | 4627<br>130 | 69,9<br>15,55 | 12<br>3 |
| 35 | E0122-23-2 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерн<br>липкими лентами на стальные т/проводы Д 75 мм, км | 0,018375 | 16526,25<br>16526,25 | 9407,63<br>4150,57 | 304<br>304 | 173<br>76 | 494<br>130 | 69,9<br>15,59 | 1<br>0 |
| 36 | E0122-23-3 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерн<br>липкими лентами на стальные т/проводы Д 75 мм, км | 0,0015 | 16555,5<br>16555,5 | 9407,63<br>4150,57 | 25<br>25 | 14<br>6 | 40<br>130 | 69,9<br>15,59 | 0<br>0 |
| | | **Итого** | | | | **475489** | | **364401** | | |
| | | Раздел 3. Вскрытие и восстановление асфалтового покрытия | | | | | | | | |
| 58 | E0127-18-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных<br>м3 | 85 | 480,88<br>310,05 | 170,83<br>5,29 | 40875<br>26354 | 14521<br>450 | 35649<br>133 | 1,55<br>0,01 | 132<br>1 |
| 59 | E0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравн слоев оснований из песка<br>м3 | 255,00 | 295<br>27,79 | 52,14<br>16,59 | 75225<br>7086 | 13296<br>4230 | 15051<br>133 | 0,14<br>0,04 | 36<br>10 |
| 60 | E0127-26-1 | Устройство однослойных оснований толщ 12 см из щебня<br>м2 | 1700,00 | 219,55<br>7,813 | 36,93<br>11,434 | 373235<br>13282 | 62781<br>19438 | 43517<br>133 | 0,04<br>0,03 | 68<br>51 |
| 62 | E0127-53-1 | Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих а/б смесей плотных [illegible]<br>зернистых, м2 | 1700,0 | 625,78<br>7,72 | 16,87<br>6,58 | 1063826<br>13124 | 28679<br>11186 | 32332<br>133 | 0,03<br>0,02 | 51<br>34 |
| 63 | E0127-54-1 | Нормы для корректировки табл 27-53 при изм толщины<br>м2 | 3400,0 | 74,92<br>0,01 | | 254735<br>44 | 0<br>0 | 59<br>133 | | 0<br>0 |
| | | Вскрытия и восстановление гравийного покрытия | | | | | | | | |
| 64 | E0127-18-2 | Разборка гравийного основания<br>м3 | 165 | 74,29<br>20,15 | 54,14<br>12,51 | 12258<br>3325 | 8933<br>2064 | 7167<br>133 | 0,12<br>0,04 | 20<br>7 |
| 65 | E0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравн слоев оснований из песка<br>м3 | 165,00 | 295<br>27,79 | 52,14<br>16,59 | 48675<br>4585 | 8603<br>2737 | 9739<br>133 | 0,14<br>0,04 | 23<br>7 |
| 66 | E0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пе[illegible]<br>чано-гравийной смеси, дресвы м3 | 165,00 | 532,2<br>27,79 | 51,56<br>15,17 | 87814<br>4585 | 8507<br>2503 | 9429<br>133 | 0,14<br>0,04 | 23<br>7 |
| | | **Итого** | | | | **1956643** | **145320** | **152944** | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого** | | | | **2759001** | **145320** | **517345** | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **517345** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **3276346** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%** | | | | **196581** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **3472927** | | | | |

**Генподрядчик Директор ТОО "Строительная компания Данекер"** **Жансакалов А. А**

**Субподрядчик: Директор ТОО "Асанас-Дар"** **Карабаева Р. А**