А К Т
Приемки законченного объекта в эксплуатацию

На проведение работ по капитальному ремонту (ликвидация размыва) участка автомобильной дороги «Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак», км 87 Кербулакского района

«01» июня 2010 г.

Комиссия действующая на основании приказа № 47/2 от «31» мая 2010 г в составе:

Председателя комиссии : начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог « Алматинской области Манапов К.Т.

Заместитель председателя комиссии
Досанов Б.К. - заместитель начальника ГУ «УПТ и АД» Алматинской области

Члены комиссии:

Исабеков Б.С - Заместитель Акима Кербулакского района

Самуратов С.З. - начальник отдела автомобильных дорог УПТ и АД Алматинской области

Битаев А.Д - УДП ДВД Алматинской области инспектор дорожно технического отдела

Даулеталиев М.М – директор ТОО «Сапаинжиниринг»

Султанбеков Х.Б -директор ТОО «SK- DOSET»

Акбасов Б.Е - Начальник ЖКХ и УПТ и АД Кербулакского района

Кауыспеков О. - директор ТОО фирма «Талдыкорган жолдары»

Произвели приемку работ выполненных ТОО фирма «Талдыкорган жолдары» по капитальному ремонту (ликвидация размыва) участка автомобильной дороги «Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак», км 87 Кербулакского района период с «30 » марта 2010 г по «30» июня 2010 г.

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы: Сметы, журнал производства работ, сертификаты.

На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натурно-контрольных измерениях и испытаний, комиссия установила следующее:

Строительство осуществлялось на основании: договора №28 от «30 » марта 2010 г на проведение по капитальному ремонту (ликвидация размыва) участка автомобильной дороги «Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак», км 87 Кербулакского района «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области, строительно-монтажные работы осуществлены в сроки.

Начало работ: «30» марта 2010 г; окончание: работ «30» мая 2010 г.

Имеющие мелкие недоделки и дефекты, выявленные комиссией нет не препятствуют нормальной эксплуатации

Полная сметная стоимость по утвержденной сметной документации по капитальному ремонту (ликвидация размыва) участка автомобильной дороги «Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак», км 87 Кербулакского района

20 956 396 тенге, СМР по договору № 28 от «30» марта 2010 г.Технический надзор договор № 109 от 15.04.2010г. 51 000 тенге Авторский надзор- 41 910, Всего- 21 049 306

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: по по капитальному ремонту (ликвидация размыва) участка автомобильной дороги «Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак», км 87 Кербулакского района

принять в эксплуатацию

Акт составлен в 3-х экземплярах, которые переданы следующим организациям: «ГУ УПТ и АД Алматинской области» ТОО фирма «Талдыкорган жолдары»

Председатель комиссии:
начальника ГУ
1«УПТ и АД Алматинской области» _____ К. Манапов

2.Заместитель председателя комиссии _____ Б.К Досанов

3.Заместитель акима
Кербулакского района _____ Б.С Исабеков

4.Начальник отдела
автомобильных дорог УПТ и АД _____ С.З Самуратов

5.УДП ДВД Алматинской области
Испектор доржно тех.отдела _____ А.Д Битаев

6.директор ТОО «Сапаинжиниринг» _____ Даулеталиев М.М

7.директор ТОО « SK-DOSET» _____ Х.Б Султанбеков

8.Начальник ЖКХ и УПТ и АД Кербулакского района _____ АкбасовБ.Е

9.Директор ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары» _____ Кауыспеков.О

Капитальный ремонт (ликвидация размыва) участка
Автомобильной дороги «Сарыозек-Хоргос-Когалы-
Коксу-Карабулак» км 87
Сметная стоимость - 20 956 396 тенге.
Лимит финансирования на 2010 год –20 956 396 тенге
Заказчик: ГУ « Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог» Алматинской области
Исполнитель: ТОО Фирма «Талдыкорганжолдары»
РНН 530100000290
БИК 194101710
ИИК 003467954

Стоимость выполненных работ, включая
работы по настоящему акту:
а) сначала года –20 956 396
б) отчетный месяц-5 987 093

Акт Ф-3

Выполнение работ за май месяц по договору № 28 от 30.03. 2010 года.

Программа –268 ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области»
Программа-003 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»
Подпрограмма-015 «За счет средств местного бюджета»
432-Капитальный ремонт дорог

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода на начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за май месяц 2010 года		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт (ликвидация размыва) участка автомобильной дороги «Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак» 87км	тенге	20 956 396	6 286 919	6 286 919	0	14 969 303	20 956 396	-	4 190 965	5 987 093
	Итого		20 959 396	6 286 919	6 286 919	0	14 969 303	20 956 396	-	4 190 965	5 987 093

Заказчик: Б.Мамажанов

Заказчик: Е.Нуркасымов

Подрядчик: Ж.Егимбаев

Представитель тех.надзора

ТОО ФИРМА "ТАЛДЫКОРГАН ЖОЛДАРЫ" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алмматинской области"

Подрядчик: ТОО Фирма"Талдыкорганжолдары"

Наименование объекта: Капитальный ремонт (ликвидации размыва) участка автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" 87км

Договор № 28от 30 марта 2010г.

Акт №2

выполненных работ за май 2010 г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	1492	321,33	311,01	479424	464027	47348	0,0581	87
		м2		10,05	13,81	14995	20605	133	0,0554	83
2	Е27-101-8	Добавлять к расценке 27-101-2 на каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя ктрр=5; ктрм=5; кзпр=5; кэкс=5; кзпм=5; кмат=5;	1492	166,62	161,56	248597	241048	23316	0,029	43
		м2		5	6,75	7460	10071	133	0,027	40
3	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	617,71	76,6	76,6	47317	47317	9463	–	–

	т								
			–	15,32	–	9463	100	0,03217	20
4 Е27-66-6									
	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,13	44588,77	4677,52	50385	5286	4176	7,13	8
	т битума								
			1253,25	1525,5	1416	1724	133	6,78	8
5 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,13	339,59	339,59	384	384	211	0,58	1
	т								
			–	140,94	–	159	133	0,58	1
6 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1492	24,52	15,35	36584	22902	21828	0,0336	50
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	8862	7550	133	0,01766	26
7 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	8952	0,02	–	179	–	120	0,00009	1
	м2 покрытия								
			0,01	–	90	–	133	–	–
8 30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	313,08	5150		1612362				
	т								
9 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	712	169,65	20,36	120791	14496	9631	0,0317	23
	м2 покрытия полосы и обочин								
			4,79	5,38	3410	3831	133	0,02033	14
	Всего прямые затраты				**2596023**	**795460**			**213**
					36233	**53403**			**192**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1764332				
	Накладные расходы, тенге				116093				
	- заработная плата, тенге				17414				
	- трудоемкость, чел-ч				58				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				162727				

	Всего	**2874843**
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2874843**
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**5240839**
	- материалы, тенге	3216377
	- сметная заработная плата, тенге	195152
	Налог(2%)	104817
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**5345656**
	НДС(12%)	641437
	Всего по акту с учетом НДС(12%)	**5 987 093**

Заказчик _____ Б.Мамажанов Подрядчик _____ Ж.Егимбаев

Заказчик _____ Е.Нуркасымов Представитель технадзора _____

Капитальный ремонт (ликвидация размыва) участка
Автомобильной дороги «Сарыозек-Хоргос-Когалы-
Коксу-Карабулак» км 87
Сметная стоимость - 20 956 396 тенге.
Лимит финансирования на 2010 год –20 956 396 тенге
Заказчик: ГУ « Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог» Алматинской области
Исполнитель: ТОО Фирма «Талдыкорганжолдары»
РНН 530100000290
БИК 194101710
ИИК 003467954

Стоимость выполненных работ, включая
работы по настоящему акту:
а) сначала года – 14 969 303
б) отчетный месяц-14 969 303

Акт Ф-3

Выполнение работ за апрель месяц по договору № 28 от 30.03. 2010 года.

Программа –268 ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области»
Программа-003 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»
Подпрограмма-015 «За счет средств местного бюджета»
432-Капитальный ремонт дорог

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода на начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за апрель месяц 2010 года		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт (ликвидация размыва) участка автомобильной дороги «Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак» 87км	тенге	20 956 396.	6 286 919	4 490 791	1 796 128	0	14 969 303	-	10 478 512	14 969 303
	Итого		20 959 396	6 286 919	4 490 791	1 796 128	0	14 969 303	-	10 478 512	14 969 303

Заказчик: Б. Мамажанов
Заказчика Е.Нуркасымов

Представитель технадзора

Подрядчик: Ж. Егимбаев

ТОО ФИРМА "ТАЛДЫКОРГАН ЖОЛДАРЫ" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Фирма"Талдыкорганжолдары"

Наименование объекта: Капитальный ремонт (ликвидации размыва) участка автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" 87км

Договор № 28 от 30 марта 2010 г.

Акт №1

выполненных работ за апрель 2010 г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Переустройство ж/б трубы								
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований *м3 конструкции*	26,25	408,12 238,5	169,62 4,07	10713 6261	4453 107	8469 133	1,55 0,0136	41 –
2	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, на 10 км, 1 класс груза *т*	57,75	76,6 –	76,6 15,32	4424 –	4424 885	885 100	– 0,03217	– 2
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	44	218,93 218,93	– –	9633 9633	– –	10885 113	1,54 –	68 –

4	Е30-54-4	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 6; 7 м ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0,8;	4,2	2329,2	1449	9783	6086	5754	5,256	22
		м3		880,2	376,74	3697	1582	109	1,288	5
5	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	175	20,27	–	3547	–	4008	0,129	23
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	3547	–	113	–	–
6	Е23-1-3	Устройство гравийного основания под трубопроводы	8	306,23	151,3	2450	1210	2192	1,02	8
		м3 основания		153,68	57,15	1229	457	130	0,279	2
7	Е46-27-1	Пробивка с прочисткой ж/бетонной трубы	4,2	2593,1	1013,6	10891	4257	8241	9,54	40
		м3		1579,5	382,5	6634	1607	100	1,87	8
8	Е30-54-4	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 6; 7 м	4,2	4059,34	1811,25	17049	7607	7193	6,57	28
		м3		1100,25	470,93	4621	1978	109	1,61	7
9	Е30-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	1,8	3034,05	686,25	5461	1235	1259	2,79	5
		м3		463,5	178,43	834	321	109	0,61	1
10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	124	134,1	–	16628	–	18790	0,972	121
		м3 грунта		134,1	–	16628	–	113	–	–
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	124	21,55	4,52	2672	560	2049	0,108	13
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	2112	–	97	–	–

12	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	17,5	1803,48	73,75	31561	1291	769	0,144	3
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	374	204	133	0,041	1
13	Е27-66-6								
	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,0875	44588,77	4677,52	3902	409	323	7,13	1
	т битума		1253,25	1525,5	110	133	133	6,78	1
14	Е27-72-1								
	Разлив вяжущих материалов	0,0875	339,59	339,59	30	30	16	0,58	–
	т		–	140,94	–	12	133	0,58	–
15	Е27-53-1								
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	175	24,52	15,35	4291	2686	2562	0,0336	6
	м2 покрытия		5,94	5,06	1040	886	133	0,01766	3
16	Е27-54-1								
	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	1050	0,02	–	21	–	15	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	11	–	133	–	–
17	30-10-7								
	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	29,61	5150		152492				
	т								
	Раздел 2. Восстановление и укрепление насыпи								
18	Е1-35-2								
	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	12600	12,61	12,61	158886	158886	53532	–	–
	м3 грунта		–	4,38	–	55188	97	0,0143	180
19	Е1-35-5								
	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей ктрр=9; ктрм=9; кзпр=9; кэкс=9; кзпм=9; кмат=9;	12600	45,64	45,64	575064	575064	193596	–	–

	м3 грунта		–	15,84	–	199584	97	0,05175	652
20 Е1-89-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы с погрузкой в транспортное средство	26000	22,42	21,5	582920	559000	128118	0,0064	166
	м2 спланированной поверхности		0,92	4,16	23920	108160	97	0,0136	354
21 Е1-151-1	Укрепление бровки откосов земляных сооружений	26000	29,85	0,02	776100	520	584600	0,163	4238
	м бровки		23,18	–	602680	–	97	–	–
22 Е1-147-2	Устройство уступов по откосам насыпей в грунтах 2 группы для ведения монтажных работ (монтажные площадки)	165,6	192,39	10,14	31860	1679	29841	1,33	220
	м3 грунта уступа		182,25	3,52	30181	583	97	0,0115	2
	Раздел 3. Водоотвод								
23 Е1-65-2	Разработка траншей под ж/бетонные лотки	420	64,96	59,56	27283	25015	6657	0,038	16
	м3 грунта		5,4	10,94	2268	4595	97	0,03612	15
24 Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	42,8	218,93	–	9370	–	10588	1,54	66
	м3 грунта		218,93	–	9370	–	113	–	–
25 Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	600	20,27	–	12162	–	13743	0,129	77
	м2 спланированной поверхности		20,27	–	12162	–	113	–	–
26 Е27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	400	740,26	351,18	296104	140472	175480	1,56	624
	м лотка		240,75	89,1	96300	35640	133	0,36	144
27 30-18-151	Лотки водопропускные прямоугольного сечения, высота 600 мм, ширина по верху 600 мм	400	3690		1476000				
	м								

28	Е27-12-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей	2	6118,1	3316,7	12236	6633	7804	13,4	27
		гаситель		2092,5	841,5	4185	1683	133	3,4	7
29	30-18-166	Гасители из тяжелого бетона класса В15	1,06	2500		2650				
		м3								
30	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	62,8	134,1	–	8421	–	9516	0,972	61
		м3 грунта		134,1	–	8421	–	113	–	–
31	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	62,8	21,55	4,52	1353	284	1037	0,108	7
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1069	–	97	–	–
32	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	400	12,34	12,34	4936	4936	1358	–	–
		м3 грунта		–	3,5	–	1400	97	0,0134	5

Раздел 4. Восстановление дорожной одежды

33	Е27-15-4	Исправление профиля гравийных оснований без добавления нового материала	2400	20,33	15,57	48792	37368	28600	0,0309	74
		м2 площади основания		4,68	4,28	11232	10272	133	0,0157	38
34	Е27-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	908	321,33	311,01	291768	282397	28813	0,0581	53
		м2		10,05	13,81	9125	12539	133	0,0554	50
35	Е27-101-8	Добавлять к расценке 27-101-2 на каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя ктрр=5; ктрм=5; кзпр=5; кзкс=5; кзпм=5; кмат=5;	908	166,62	161,56	151291	146696	14190	0,029	26
		м2		5	6,75	4540	6129	133	0,027	25

36 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	174,29	76,6	76,6	13351	13351	2670	–	–
	т		–	15,32	–	2670	100	0,03217	6
37 Е27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,07	44588,77	4677,52	3121	327	259	7,13	–
	т битума		1253,25	1525,5	88	107	133	6,78	–
38 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,07	339,59	339,59	24	24	13	0,58	–
	т		–	140,94	–	10	133	0,58	–
39 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	908	24,52	15,35	22264	13938	13284	0,0336	31
	м2 покрытия		5,94	5,06	5394	4594	133	0,01766	16
40 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	5448	0,02	–	109	–	72	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	54	–	133	–	–
41 30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	93	5150		478950				
	т								
42 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	88	169,65	20,36	14929	1792	1190	0,0317	3
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	422	473	133	0,02033	2
Раздел 5. Обустройство дороги									
43 Е27-98-2	Устройство временных разъездов из гравийно-песчаной смеси	2	38606,72	806,72	77213	1613	321	–	–
	разъезд		–	120,53	–	241	133	0,45	1
44 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	4	747,86	146,19	2991	585	2844	3,2	13

		шт								
				506,25	28,22	2025	113	133	0,11	–
45	99-27-1	Знаки приоритета треугольные	4	6518,06		26072				
			шт							
46	99-27-2	Стойки к знакам СКМ	4	1912,46		7650				
			шт							

Всего прямые затраты	**5399418**	**2004828**	**6081**
	880167	**452153**	**1527**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2514424		
Накладные расходы, тенге	1381536		
- заработная плата, тенге	207230		
- трудоемкость, чел-ч	691		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	406857		
Всего	**7187811**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7187811**		
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**13103379**		
- материалы, тенге	4583795		
- сметная заработная плата, тенге	2806600		
Налог(2%)	262068		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**13365447**		
НДС(12%)	1603854		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**14969303**		

Заказчик _____ Б.Мамажанов

Подрядчик _____ Ж.Егимбаев

Заказчик _____ Е.Нуркасымов

Представитель технадзора _____