А К Т
приемки законченного объекта в эксплуатацию

На проведение работ по среднему ремонту трубы автомобильной дороги «Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак», 99км. Ескельдинского района.

«02»07. 2009 г.

Комиссия действующая на основании приказа №56/1 от «01» 07. 2010 г в составе:

Председателя комиссии :

Начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области — Манапов К.Т.

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области — Досанов К.Т.

Члены комиссии:

Начальник отдела автомобильных дорог УПТ и АД – Самуратов С.З

УДП ДВД Алматинской области инспектор дорожно технического отдела - Битаев А.Д.

Начальник ЖКХ и УПТ и АД Есельдинского района - Калыкбергенов К.К

Генеральный директор ТОО Фирма «Талдыкоргант жолдары» - Кауыспеков О.

Произвели приемку работ выполненных ТОО фирма «Талдыкорган жолдары» по среднему ремонту автомобильной дороги «Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак», 99км. Ескельдинского района в период с «22» апреля 2010года по «31» июль 2010года

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы: Сметы, журнал производства работ, сертификаты.

На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натурно-контрольных измерениях и испытаний, комиссия установила следующее:

22) Строительство осуществлялось на основании: договора № 140 от «22» апреля 2010 г на проведение среднего ремонта автомобильной дороги «Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак», 99км. Ескельдинского района, строительно-монтажные работы осуществлены в сроки.

Начало работ: «22» апреля 2010 г; окончание работ: «31» июля 2010 г.

23) Имеющие мелкие недоделки и дефекты, выявленные комиссией нет не препятствуют нормальной эксплуатации

24) Полная сметная стоимость по утвержденной сметной документации на средний ремонт автомобильной дороги «Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак», 99км. Ескельдинскогорайона, Алматинской области 5 089 830тыс.тенге по договору №140 от «22» апреля 2010года.. По договору Технический надзор. 24 349тенге.авторский надзор 238 190 тенге итого 5 352 377

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объекта: средний ремонт автомобильной дороги «Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак», 99км. Ескельдинского района Алматинской области

принять в эксплуатацию

Акт составлен в 5 экземплярах, которые переданы следующим организациям: ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области, ЖКХ и УПТ и АД Ескельдинского района, УДП ДВД Алматинской области, ТОО фирма «Талдыкорган жолдары»

Председатель комиссии
Начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области _____ Манапов К.Т.

Заместитель председателя комиссии:
Заместитель начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области _____ Досанов К.Т.

Члены комиссии:

Начальник отдела автомобильных дорог УПТ и АД _____ Самуратов С.З

УДП ДВД Алматинской области инспектор дорожно технического отдела _____ Битаев А.Д.

Начальник ЖКХ и УПТ и АД Ескельдинского района _____ Калыкбергенов К.К

Генеральный директор ТОО Фирма «Талдыкоргант жолдары» _____ Кауыспеков О.

Реконструкция автодороги»Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак»км 99 Ескельдинского района
Лимит финансирования на 2010 год –5 089 830 тенге
Заказчик: ГУ « Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области
Исполнитель: ТОО Фирма «Талдыкорганжолдары»
РНН 530100000290
БИК 194101710
ИИК 003467954

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) сначала года 5 089 830тенге
б) отчетный месяц- 5 089 830 тенге

Акт Ф-3

Выполнение работ за май месяц по договору № 140 от 22.04. 2010 года.

Программа –268 ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области»
Программа-003 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»
Подпрограмма-015 «За счет средств местного бюджета»
149 –Прочие услуги и работы

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода на начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за май месяц 2010 года		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Средний ремонт трубы на автомобильной дороги «Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак» км 99 Ескельдинского района	тенге	5 089 830	1 526 949	1 526 949	0	0	5 089 830		3 562 881	5 089 830
	Итого		5 089 830	1 526 949	1 526 949	0	0	5 089 830		3 562 881	5 089 830

Заказчик: К.Манапов

Подрядчик: Ж. Егимбаев

"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Ремонт и восстановление трубчатого водовыпуска

Договор № 140 от 22 апреля 2010г

Акт №1

выполненных работ за май 2010г

Ремонт и восстановление трубчатого водовыпуска

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1200	47,43	44,84	56916	53808	19090	0,0179	21
		м3 грунта		2,59	13,81	3108	16572	97	0,0519	62
2	П8-1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 3 класс груза	2040	32,3	32,3	65892	65892	13178	–	–
		т		–	6,46	–	13178	100	0,01357	28
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	1200	3,35	3,35	4020	4020	1350	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	1392	97	0,0038	5

4	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	1200	1,48	1,48	1776	1776	594	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	612	97	0,00168	2
5	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1200	3,42	3,42	4104	4104	1350	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,16	–	1392	97	0,00379	5
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	120	218,93	–	26272	–	29687	1,54	185
		м3 грунта		218,93	–	26272	–	113	–	–
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	120	21,55	4,52	2586	542	1983	0,108	13
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	2044	–	97	–	–
8	Е37-7-4	Устройство песчаной подготовки под сооружения	11,8	2009,35	308,7	23710	3643	3485	0,91	11
		м3		127,58	118,53	1505	1399	120	0,5478	6
9	Е37-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	87,5	11229,27	571,21	982561	49981	81426	4,47	391
		м3		724,5	50,98	63394	4461	120	0,2132	19
10	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	6,178	8049,49	3554,81	49730	21962	27784	14	86
		т		2475	1272,6	15291	7862	120	5,3497	33
11	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	6,178	114300		706145				
		т								

12 Е30-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	2,04	4921,38	2182,5	10040	4452	4204	7,89	16
	м3		1323	567,45	2699	1158	109	1,94	4
13 99-1-1	Звенья круглых труб Д=1м	4	29068		116272				
	шт								
14 Е42-17-2	Демонтаж крепления откосов плитами,моноличенными по контуру массой до 3т,толщиной 10 см ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0,8;	2,7	1627,83	706,23	4395	1907	2456	5,536	15
	м3 сборных конструкций		921,6	100,62	2488	272	89	0,93824	3
15 Е37-74-1	Демонтаж фундаментных блоков,опорных плит с постелью на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0,8;	2,272	1223,32	510,04	2779	1159	1825	2,96	7
	м3		484,2	185,09	1100	421	120	0,97832	2
	Всего прямые затраты				**2 057 198**	**213246**			**745**
					117 901	**48719**			**169**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1 726 052				
	Накладные расходы, тенге				188 412				
	- заработная плата, тенге				28 262				
	- трудоемкость, чел-ч				94				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				134 737				
	Всего				**2 380 347**				
	Временные здания и сооружения (5%)				95 214				
	- сметная заработная плата, тенге				13 425				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				76				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	24 756
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	9 902
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 510 219**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года	**4 455 383**
- материалы, тенге	3 062 016
- сметная заработная плата, тенге	431 020
Налог(2%)	89 063
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**4 544 491**
НДС(12%)	545 339
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**5 089 830**

Заказчик _____ К.Манапов

Подрядчик _____ Ж.Егимбаев