ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы

ПОДРЯДЧИК : ТОО «ТОП Лтд»

Договор № 432 в соответствии с бюджетной программной.373 -Управление строительства г. Алматы.015 -Развитие объектов спорта. 0,15 - за счет местного бюджета. 431 - Строительсво новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.__

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса лыжных видов спорта, расположенного: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее пр. Аль-Фараби, западнее р. Есентай, восточнее Международного Комплекса Лыжных Трамплинов

ФОРМА 2В

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

Дорожная одежда

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда на трассе северного склона										
1	Е0127-81-4	-Устройство прослойки из геокомпозита ГТ-Д KGS(3)2,0 в земляном полотне	23000	7,83	2,93	180055	67493	177708	0,03		765
				4,88	0,93	112332	21283	133	-		70
3	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ. 20 см м2	4600	883,11	88,5	4062308	407120	242632	0,17		795
				25,66	14	118018	64413	133	0,05		226
4	Е0127-81-4	-Устройство прослойки из георешетки ГК KGS 440/100, нириной полосы 4,5 м м3	23000	7,83	2,93	180055	67493	177708	0,03		765
			4,88	0,93	112332	21283	133	-	70		
7	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие м2	17500	289,38	33,39	5064158	584333	404238	0,04		693
				6	11,37	105000	198938	133	0,04		701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)										
	м2									
8	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 5 см /по укатанному ЩГС основанию толщ 5см/	755,769	883,11	88,5	667427	66889	39864	0,17	131
				25,66	14	19390	10583	133	0,05	37
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10154004	1193329			3148

			Тенге			467072	316500			1104
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10154004	-	-		-
		Материалы -	Тенге			460	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	783571	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8493144	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1042150	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		521
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	156322	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			671769	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11867923	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4772
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	939894	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11867923	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4772
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	939894	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			10154004	1193329			3148

			Тенге			467072	316500			1104
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10154004	-	-		-
		Материалы -	Тенге			460	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	783571	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8493144	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1042150	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		521
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	156322	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			671769	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11867923	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4772
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	939894	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			11867923	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4772
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	939894	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямых затрат					10154003,183			
		Накладные расходы					1042149,6			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					671769,21			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					11867922			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	11867921,996	X 2,3 %		272962,206	12140884			
		Итого с зимними удорожаниями	12140884,202	X 1,35 %		163901,937	12304786			
		Итого с затратами на выслугу лет	12140884,202	X 1 %		121408,842	12426195			
		Итого с затратами на доп. отпуска	12140884,202	X 0,4 %		48563,537	12474759			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2014	12474758,518	X 2,3893463			29806518,11			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	29806518,11	X 2 %		596293,457	30402647,4			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				3648317,7			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					34 050 965,1			

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Заместителя Руководителя
КГУ «Управления строительства г. Алматы»

Токтарбаев М.А.

Технадзор
ТОО «МСК Инжиниринг»
Турганбаев Т.Р.

«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «ТОП Лтд»

Матвеев А.В.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы

ПОДРЯДЧИК : ТОО «ТОП Лтд»

Договор № 432 в соответствии с бюджетной программной.373 -Управление строительства г. Алматы.015 -Развитие объектов спорта. 0,15 - за счет местного бюджета. 431 - Строительсво новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса лыжных видов спорта, расположенного: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее пр. Аль-Фараби, западнее р. Есентай, восточнее Международного Комплекса Лыжных Трамплинов

ФОРМА 2В

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

НА Земляные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЭЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно при устройстве трассе северного склона											
33	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	6000	74,05	0,28	444276	1656	396142	0,4			2390
				58,32	0,11	349920	648	113	-			3
			м2										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			444276	1656				2390
				Тенге			349920	648				3
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			444276	-	-			-
		Всего заработная плата -		Тенге			-	350568	-			-
		Местные материалы -		Тенге			92700	-	-			-
		Накладные расходы -		Тенге			396142	-	-			-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-			198
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	59421	-			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			50425	-	-			-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		890843	-	-			-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-			2591
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	409989	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			890843	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2591
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	409989	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Земляное полотно при устройстве трассы южного склона								
78	Е0101-152-1-Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	2500	74,05	0,28	185115	690	165059	0,4		996
			58,32	0,11	145800	270	113	-		1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			185115	690			996
			Тенге			145800	270			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			185115	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	146070	-		-
		Местные материалы -	Тенге			38625	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			165059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24759	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21010	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - Тенге			371185	-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1080
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	170829	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			371185	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1080
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	170829	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			629391	2346			3386
			Тенге			495720	918			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			629391	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	496638	-		-
		Местные материалы -	Тенге			131325	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			561201	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		281
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	84180	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71436	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - Тенге			1262027	-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3671
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	580818	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1262027	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3671
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	580818	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямых затрат					629391			
		Накладные расходы					561200,94			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					71435,52			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					1262027,5			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	1262027,455	X 2,3 %	29026,631		1291054,1			
		Итого с зимними удорожаниями	1291054,086	X 1,35 %	17429,23		1308483,3			
		Итого с затратами на выслугу лет	1291054,086	X 1 %	12910,541		1321393,9			
		Итого с затратами на доп. отпуска	1291054,086	X 0,4 %	5164,216		1326558,1			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2014	1326558,073	X 2,389364			3 169 630,10			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	3169 630,10	X 2 %	63392,60		3 233 022,70			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				387 962,72			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					3 620 985,42			

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Заместителя Руководителя
КГУ «Управления строительства г. Алматы»

Токтарбаев М.А.

Технадзор
ТОО «МСК Инжиниринг»
Турганбаев Т.Р.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «ТОП Лтд»

Матвеев А.В.

ТОП Лтд
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Республика Казахстан город Алматы

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы

ПОДРЯДЧИК : ТОО «ТОП Лтд»

Договор № 432 в соответствии с бюджетной программной.373 -Управление строительства г. Алматы.015 -Развитие объектов спорта. 0,15 - за счет местного бюджета. 431 - Строительсво новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.__

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса лыжных видов спорта, расположенного: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее пр. Аль-Фараби, западнее р. Есентай, восточнее Международного Комплекса Лыжных Трамплинов

ФОРМА 2В

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

НА Обустройство трасс

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Укрепление откосов трассы северного склона												
2	С11011-1393 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Геомембрана /СТО ТОО 50404263-03-2008/, ГМ KGS 1,5 (прим георешетка ГК KGS 440/100) м2	5132,118	356	-	-	-	1827034	-	-	-	-	-	-
				-		-		-		-		-	-	-
		Устройство ограждения из деревянных брусьев на трассе северного склона												
10	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев для устройства ограждения м3	28,4	6958,54	379,88	197622	10789	147502	27	767				
				4185	143,1	118854	4064	120	0,7	20				
12	С11021-50	-Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32, 40 мм, I сорта м3	28,4	11700	-	332280	-	-	-	-				
				-		-		-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2356936	10789			767
			----			---	---			---
			Тенге			118854	4064			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2356936	-	-		-
		Материалы -	Тенге			67980	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	122918	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2159314	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			147502	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22125	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150266	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - Тенге				2654704	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		860
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	145043	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2654704	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		860
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	145043	-		-

РАЗДЕЛ 2. Укрепление откосов трассы южного склона

						Устройство ограждения из деревянных брусьев на трассе южного склона				
23	E0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев для устройства ограждения	2,75	6958,54	379,88	19136	1045	14283	27	74
				---	---	---	---	---	---	---
				4185	143,1	11509	394	120	0,7	2
			м3							
25	C11021-50	-Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32, 40 мм, I сорта	2,79	11700	-	32643	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			51779	1045			74
			----			---	---			---
			Тенге			11509	394			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51779	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6583	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11902	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32643	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14283	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2142	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3964	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - Тенге				70025	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14045	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			70025	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14045	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2408715	11833			841
			----			---	---			---
			Тенге			130363	4458			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2408715	-	-		-
		Материалы -	Тенге			74562	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	134820	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2191957	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			161784	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24268	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154230	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2724730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		944
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	159088	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2724730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		944
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	159088	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат			2408715,018
Накладные расходы			161784,38
Ненормируемые и непредвиденные затраты			154229,99
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			2724729,4
Итого с временными зданиями и сооружениями	2724729,384 X 2,3 %	62668,776	2787398,2
Итого с зимними удорожаниями	2787398,16 X 1,35 %	37629,875	2825028
Итого с затратами на выслугу лет	2787398,16 X 1 %	27873,982	2852902
Итого с затратами на доп. отпуска	2787398,16 X 0,4 %	11149,593	2864051,6
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	2864051,61 X 2,389364		6843261,81
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	6843261,81 X 2 %	136865,24	6 980 127,05
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		837 615,25
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			7 817 742,30

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Заместителя Руководителя
КГУ «Управления строительства г. Алматы»

Токтарбаев М.А.

Технадзор
ТОО «МСК Инжиниринг»
Турганбаев Т.Р.

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «ТОП Лтд»

Матвеев А.В.

ТОП Лтд

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы

ПОДРЯДЧИК : ТОО «ТОП Лтд»

Договор № 432 в соответствии с бюджетной программной.373 -Управление строительства г. Алматы.015 -Развитие объектов спорта. 0,15 - за счет местного бюджета. 431 - Строительсво новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.__

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса лыжных видов спорта, расположенного: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее пр. Аль-Фараби, западнее р. Есентай, восточнее Международного Комплекса Лыжных Трамплинов

ФОРМА 2В

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.
НА Искусственные сооружений трассы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих на единицу	обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ж/б труба д.500мм на северном склоне 13шт												
5	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	190,104174	134,1	-	25493	-	28807	0,97	185				
			134,1	-		25493	-	113	-	-				
6	Е0123-4-2	-Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных труб диам. 500 мм (м3)	40	478,58	107,44	19143	4298	11183	1,02	41				
				174,83	40,23	6993	1609	130	0,2	8				
7	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Круглые звенья ЗК 1.100 /ГОСТ 24547-81 ТП3.501-59/ L 1000мм, д.вн.500мм, д.нар.700мм, вес 0,475т/шт, V (м) шт	40	10800	-	432000	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
9	Е0107-31-1	-Установка оголовка бетонного /раствор 1:2/	17,94	2836,04	1856,11	50879	33299	35436	4,93	88				
				812,93	597,97	14584	10728	140	2,37	43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
10	С143018-2	-Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15 /до В30/	8,97	16100	-	144417	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	Е0106-1-1	-Устройство стыка круглого и лоткового звена /В12,5/	1,56	4803,67	66,01	7494	103	361	1,35	2
				195,75	24,93	305	39	105	0,12	-
		м3								
12	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	39,793	240	-	9550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	39,793	129	-	5133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	39,793	129	-	5133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	С143001-48	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	39,793	140	-	5571	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	С143001-49	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	39,793	160	-	6367	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	351	245,44	3,82	86149	1341	16066	0,21	74
				37,35	1,44	13110	505	118	0,01	2
		м2								
						Водоприемный колодец 1х1х1м				
19	Е0106-24-7	-Устройство стен и днищ водоприемного колодца 1х1х1 /В20/	43,42	6256,23	503,19	271645	21849	36277	3,86	168
				623,25	172,45	27062	7488	105	0,68	29
		м3								
20	Е0107-20-3	-Установка металлической решетки 50х50мм в колодце	0,253968	175710,1	1826,1	44625	464	3126	42,7	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8100	690,75	2057	175	140	3,37	1
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1113600	61353			569
			----			---	---			---
			Тенге			89604	20544			83
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1113600	-	-		-
		Материалы -	Тенге			128157	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	110148	-		-
		Местные материалы -	Тенге			834486	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			131256	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19688	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74691	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1319547	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		718
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129837	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1319547	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		718
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129837	-		-

РАЗДЕЛ 2. ж/б труба д.500мм на южном склоне 7+1шт

27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /ПГС/	297,165356	764,1	-	227064	-	45030	0,97	289
			134,1	-	39850	-	113	-	-	
		м3								
28	Е0123-4-2	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных труб диам. 500 мм	6	478,58	107,44	2871	645	1677	1,02	6
				174,83	40,23	1049	241	130	0,2	1
		м								
29	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Круглые звенья ЗК 1.100 /ГОСТ 24547-81 ТП3.501-59/ L 1000мм, д.вн.500мм, д.нар.700мм, вес 0,475т/шт, V	6	10800	-	64800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	Е0108-4-5	Гидроизоляция оклеечная по стыку круглых звеньев	6	665,48	8,23	3993	49	600	0,47	3
				81,68	3,08	490	18	118	0,02	-
		м2								
31	Е0107-31-1	Установка блока арычного Б-2-1 и Б-3-1	47,3124	2794,95	1856,11	132236	87817	93454	4,93	233
				812,93	597,97	38462	28291	140	2,37	112
		м3								
32	С143018-159 Изм. и доп.вып.6	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм Б-2-1 h260мм	197	1880	-	370360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м								
33	С143018-160 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота до 1000 мм Б-3-1 h460мм м	548	21600 -	- -	11836800 -	- -	- -	- -	- -
37	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	13,1595	240 -	- -	3158 -	- -	- -	- -	- -
38	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	13,1595	129 -	- -	1698 -	- -	- -	- -	- -
39	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	13,1595	129 -	- -	1698 -	- -	- -	- -	- -
40	С143001-48	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5 м3	13,1595	140 -	- -	1842 -	- -	- -	- -	- -
41	С143001-49	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30 м3	13,1595	160 -	- -	2106 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			12648625	88511			531
			----			---	---			---
			Тенге			79851	28551			113
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12648625	-	-		-
	Материалы -		Тенге			194254	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	108402	-		-
	Местные материалы -		Тенге			12286010	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			140762	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21114	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			767363	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13556751	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		715
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129516	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13556751	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		715
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129516	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			13762225	149864			1100
			----			---	---			---
			Тенге			169455	49096			197
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13762225	-	-		-
		Материалы -	Тенге			322411	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	218550	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13120496	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			272018	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		136
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40803	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			842055	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14876298	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1433
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	259353	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			14876298	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1433
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	259353	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат	13762224,611			
Накладные расходы		272018,45		
Ненормируемые и непредвиденные Затраты			842054,63	
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			14876298	
Итого с временными зданиями и сооружениями	14876297,691 X 2,3 %	342154,847	15218453	
Итого с зимними удорожаниями	15218452,538 X 1,35 %	205449,109	15423902	
Итого с затратами на выслугу лет	15218452,538 X 1 %	152184,525	15576086	
Итого с затратами на доп. отпуска	15218452,538 X 0,4 %	60873,81	15636960	
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	15636959,982 X 2,389364		37362390,03	
Итого с налогами, сборами и	37362390,03x2 %	747247,006	38 109 637,04	

обязат. платежами			
	Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	4 573 156,44
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		42 682793,47

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Заместителя Руководителя
КГУ «Управления строительства г. Алматы»

Токтарбаев М.А.

Матвеев А.В.

Технадзор
ТОО «МСК Инжиниринг»
Турганбаев Т.Р.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «ТОП Лтд»

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы

ПОДРЯДЧИК : ТОО «ТОП Лтд»

Договор № 432 в соответствии с бюджетной программной.373 -Управление строительства г. Алматы.015 -Развитие объектов спорта. 0,15 - за счет местного бюджета. 431 - Строительсво новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.__

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса лыжных видов спорта, расположенного: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее пр. Аль-Фараби, западнее р. Есентай, восточнее Международного Комплекса Лыжных Трамплинов

ФОРМА 2В

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

НА Водоотвод

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Устройство водоотвода по трассе северного склона										
1	Е0101-37-2	-Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы, вдоль трассы северного склона	1707,72	211,92	17,52	361907	29926	329690	1,24	2111		
				194,4	4,63	331981	7906	97	0,02	27		
2	Е0142-1-4	-Засыпка канав бутовым камнем	1878,492	260,18	165,58	488752	311047	217495	0,55	1028		
		м3		88,02	42,07	165345	79032	89	0,15	275		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			850659	340973			3139		
			Тенге			497326	86937			303		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			850659	-	-		-		
		Материалы -	Тенге			12360	-	-		-		
		Всего заработная плата -	Тенге			-	584263	-		-		
		Накладные расходы -	Тенге			547185	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		274		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	82078	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83871	-	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1481715	-	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		3715
Сметная заработная плата -		Тенге				-	666341	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1481715	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		3715
Сметная заработная плата -		Тенге				-	666341	-		-
РАЗДЕЛ 2. Устройство водоотвода по трассе южного склона										
4 Е0101-37-2	-Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы, вдоль трассы южного склона	76	211,92	17,52	16106	1332	14672	1,24		94
			194,4	4,63	14774	352	97	0,02		1
5 Е0142-1-4	-Засыпка канав бутовым камнем	83,6	260,18	165,58	21751	13843	9679	0,55		46
		м3	88,02	42,07	7358	3517	89	0,15		12
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				37858	15175			140
		Тенге				22133	3869			13
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				37858	-	-		-
Материалы -		Тенге				550	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	26002	-		-
Накладные расходы -		Тенге				24352	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		12
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	3653	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				3733	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65942	-	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		165
Сметная заработная плата -		Тенге				-	29655	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				65942	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		165
Сметная заработная плата -		Тенге				-	29655	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				888517	356148			3278
		Тенге				519459	90807			316
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				888517	-	-		-
Материалы -		Тенге				12911	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	610265	-		-
Накладные расходы -		Тенге				571537	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		286
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	85731	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				87603	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1547657	-	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		3880
Сметная заработная плата -		Тенге				-	695996	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1547657	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3880
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	695996	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат				888516,071
Накладные расходы				571536,89
Ненормируемые и непредвиденные затраты				87603,23
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				1547656,2
Итого с временными зданиями и сооружениями	1547656,187 X 2,3 %		35596,092	1583252,3
Итого с зимними удорожаниями	1583252,279 X 1,35 %		21373,906	1604626,2
Итого с затратами на выслугу лет	1583252,279 X 1 %		15832,523	1620458,7
Итого с затратами на доп. отпуска	1583252,279 X 0,4 %		6333,009	1626791,7
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	1626791,717 X 2,389364			3886997,56
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	3886997,56X 2 %		77739,95	3 964 737,51
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			475 768,5
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				4 440 506,01

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Заместителя Руководителя
КГУ «Управления строительства г. Алматы»

Токтарбаев М.А.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «ТОП Лтд»

Матвеев А.В.

Технадзор
ТОО «МСК Инжиниринг»
Турганбаев Т.Р.

Заказчик :КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 02.05.2012г №170

Наименование строительства и его адрес: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса лыжных видов спорта, расположенного в Бостандыкском районе, южнее пр. Аль-Фараби, западнее р. Есентай, восточнее Международного Комплекса Лыжных Трамплинов г. Алматы**

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2015 года

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчик	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№432	13.10.2014г				
		д/с № 2	05.01.2015г				

Наименование объемов работ	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прямых затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		В том числе НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц без НДС	из графы 1				на пробретение материалов	другие дополнит. расходы		
			СМР в сметных базисных ценах	из них						
				в отчетный месяц	по монтажу оборудов.					
А	1		3	4	5	6	7	8		10
Всего по стройке:	**607 032 567,27**									
		82 690 171,73							9 922 820,61	**92 612 992,3**
			-	-	-	-	-	-		

Заказчик: _____ **Токтарбаев М.А.**
И.О. Заместителя руководителя
КГУ - Управление строительства г. Алматы

Подрядчик: _____ **Матвеев А.В.**
Директор
ТОО "ТОП Лтд"

Заказчик:

Генподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки -
Договор № Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса лыжных видов спорта, расположенного: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее пр. Аль-Фараби, западнее р. Есентай, восточнее Международного Комплекса Лыжных Трамплинов

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА сентябрь 1 2015 г

№п/п		Наименование зданий и сооружений	СМР без НДС	НДС 12%	Итого с НДС
4	Лыжная трасса	Водотвод	3 964 737,51	475 768,50	4 440 506,01
5		Искусственные сооружения	38 109 637,04	4 573 156,44	42 682 793,47
1		Обустройство трасс	6 980 127,05	837 615,25	7 817 742,30
2		Земляные работы	3 233 022,7	387 962,7	3 620 985,42
4		Дорожная одежда	30 402 647,40	3 648 317,7	34 050 965,10
	Итого		82 690 171,70	9 922 820,60	92 612 992,30

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

ТОП Лтд
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Республика Казахстан город Алматы

Счет-фактура № 00000000152 от 22 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 432 от 13.10.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Бостандыкский р-н, южнее пр.Аль-Фараби,западнее р.Есентай,восточнее Международного Комплекса Лыжных Трамплинов г.Алматы

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по физкультурно-оздоровительному комплексу лыжных видов спорта	тг.	1	82 690 171,69	82 690 171,69	12%	9 922 820,61	92 612 992,30		
Всего по счету:					**82 690 171,69**		**9 922 820,61**	**92 612 992,30**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы

ПОДРЯДЧИК : ТОО «ТОП Лтд»

Договор № 432 в соответствии с бюджетной программной.373 -Управление строительства г. Алматы.015 -Развитие объектов спорта. 0,15 - за счет местного бюджета. 431 - Строительсво новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.__

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса лыжных видов спорта, расположенного: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее пр. Аль-Фараби, западнее р. Есентай, восточнее Международного Комплекса Лыжных Трамплинов

ФОРМА 2В

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2 2015 г.

НА Стадион.Покрытие.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие										
21	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,872334	40165,51	407,51	35038	355	196	0,7	1		
		т		-	169,13	-	148	133	0,7	1		
22	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2907,78	521,44	18,42	1516232	53566	51049	0,04	117		
				7,13	6,07	20727	17656	133	0,02	62		
23	E0127-54-1К-4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2907,78	370,39	-	1077018	-	278	-	2		
		м2 (Обще		0,07	-	209	-	133	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2			Тип3 Покрытие тротуарной плиткой					
27	E0127-57-1	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	300	925,02	59,82	277505	17946	41502	0,55	165
				82,9	21,12	24869	6336	133	0,1	31
		м2								
28	E0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий (Благоустройство городка и трибун)	447,83	757,68	7,96	339311	3563	78933	0,84	375
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02			130,42	2,11	58404	944	133	0,01	3
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3245104	75431			660
			Тенге			104209	25084			96
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3245104	-	-		-
		Материалы -	Тенге			52659	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	129293	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3012805	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			171959	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25794	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205024	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3622087	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		842
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	155087	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3622087	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		842
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	155087	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Газон по стадиону								
30	E0147-25-4	-Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	691,895	69,94	-	48388	-	62421	0,48	332
				69,94	-	48388	-	129	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			48388	-			332
			----			---	---			---
			Тенге			48388	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48388	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48388	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			62421	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9363	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6649	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ - Тенге			117458	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		363
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57752	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			117458	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		363
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57752	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3293492	75431			992
			----			-------	-------			-------
			Тенге			152597	25084			96
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3293492	-	-		-
		Материалы -	Тенге			52659	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	177681	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3012805	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			234380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35157	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			211672	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ - Тенге			3739545	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1205
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	212838	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3739545	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1205
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	212838	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат			3293492,199
Накладные расходы			234380,27
Ненормируемые и непредвиденные затраты			211672,36
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			3739544,8
Итого с временными зданиями и сооружениями	3739544,825 X 2,3 %	86009,531	3825554,4
Итого с зимними удорожаниями	3825554,356 X 1,35 %	51644,984	3877199,3
Итого с затратами на выслугу лет	3825554,356 X 1 %	38255,544	3915454,9
Итого с затратами на доп. отпуска	3825554,356 X 0,4 %	15302,217	3930757,1
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	3930757,101 X 2,389346		9391941,03
Итого с налогами, сборами и	9391941,03 X 2 %	187838,82	9 579 779,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
обязат. платежами										
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				1 149 573,58			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					10 729 353,43			

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Заместителя Руководителя
КГУ «Управления строительства г. Алматы»

Токтарбаев М.А.

Технадзор
ТОО «МСК Инжиниринг»
Турганбаев Т.Р.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «ТОП Лтд»

Матвеев А.В.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы

ПОДРЯДЧИК : ТОО «ТОП Лтд»

Договор № 432 в соответствии с бюджетной программной.373 -Управление строительства г. Алматы.015 -Развитие объектов спорта. 0,15 - за счет местного бюджета. 431 - Строительсво новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.__

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса лыжных видов спорта, расположенного: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее пр. Аль-Фараби, западнее р. Есентай, восточнее Международного Комплекса Лыжных Трамплинов

ФОРМА 2В

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

НА Дорожная одежда

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда на трассе северного склона												
1	Е0127-81-4	-Устройство прослойки из геокомпозита ГТ-Д KGS(3)2,0 в земляном полотне	15000	7,83	2,93	117427	44017	115896	0,03	499				
				4,88	0,93	73260	13880	133	-	45				
3	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ. 20 см	м2 650	883,11	88,5	574022	57528	34285	0,17	112				
				25,66	14	16676	9102	133	0,05	32				
4	Е0127-81-4	-Устройство прослойки из георешетки ГК KGS 440/100, нириной полосы 4,5 м	м3 9000	7,83	2,93	70456	26410	69538	0,03	299				
			4,88	0,93	43956	8328	133	-	27					
7	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие	м2 7900	289,38	33,39	2286106	263785	182484	0,04	313				
				6	11,37	47400	89806	133	0,04	317				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)								
		м2								
8	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 5 см /по укатанному ЩГС основанию толщ 5см/	395	883,11	88,5	348829	34959	20835	0,17	68
				25,66	14	10134	5531	133	0,05	19
		м3								
9	Е0127-63-11 К=1,5	-Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10см /до 15 см/	800	162,52	36,67	130017	29334	19509	0,06	46
				8,62	9,71	6898	7771	133	0,04	29
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3526857	456033			1337
			Тенге			198324	134418			470
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3526857	-	-		-
		Материалы -	Тенге			240	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	332742	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2872260	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			442547	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		221
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	66382	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			238164	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4207569	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2028
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	399124	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4207569	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2028
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	399124	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда на трассе южного склона								
20	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,97	40165,51	407,51	79126	803	443	0,7	1
		т		-	169,13	-	333	133	0,7	1
21	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3885,62	521,44	18,42	2026117	71580	68216	0,04	157
				7,13	6,07	27697	23593	133	0,02	82
		м2								
22	Е0127-54-1 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым	3885,62	370,39	-	1439203	-	372	-	3
				0,07	-	280	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до 7см/								
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3544445	72383			161
			Тенге			27976	23927			84
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3544445	-	-		-
		Материалы -	Тенге			91107	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	51903	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3352979	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			69031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10355	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216809	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ - Тенге			3830285	-	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		279
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62258	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3830285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		279
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62258	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7071303	528416			1497
			Тенге			226301	158345			554
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7071303	-	-		-
		Материалы -	Тенге			91347	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	384645	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6225239	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			511578	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		256
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	76737	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			454973	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ - Тенге			8037854	-	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2307
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	461382	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8037854	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2307
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	461382	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат			7071302,494
Накладные расходы			511578,46
Ненормируемые и непредвиденные затраты			454972,86
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			8037853,8
Итого с временными зданиями и	8037853,813 X 2,3 %	184870,638	8222724,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сооружениями								
		Итого с зимними удорожаниями	8222724,451	X 1,35 %		111006,78	8333731,2			
		Итого с затратами на выслугу лет	8222724,451	X 1 %		82227,245	8415958,5			
		Итого с затратами на доп. отпуска	8222724,451	X 0,4 %		32890,898	8448849,4			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2014	8448849,374	X 2,389346			20 187 224,46			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	20187224,46	X 2 %		403744,50	20 590 968,95			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				2470916,27			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					23 061 885,22			

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Заместителя Руководителя
КГУ «Управления строительства г. Алматы»

Токтарбаев М.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «ТОП Лтд»

Матвеев А.В.

Технадзор
ТОО «МСК Инжиниринг»
Турганбаев Т.Р.

«КҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы

ПОДРЯДЧИК : ТОО «ТОП Лтд»

Договор № 432 в соответствии с бюджетной программной.373 -Управление строительства г. Алматы.015 -Развитие объектов спорта. 0,15 - за счет местного бюджета. 431 - Строительсво новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.__

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса лыжных видов спорта, расположенного: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее пр. Аль-Фараби, западнее р. Есентай, восточнее Международного Комплекса Лыжных Трамплинов

ФОРМА 2В

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2 2015 г.

НА Земляные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно при устройстве трассе северного склона											
21	E0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	3	15,14	15,14	45	45	15	-	-			
				-	5,25	-	16	97	0,02	-			
		м3											
33	E0101-152-1	-Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	6500	74,05	0,28	481299	1794	429154	0,4	2590			
				58,32	0,11	379080	702	113	-	3			
		м2											
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			481344	1839					2590
				Тенге			379080	718					3
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			481344	-	-				-
		Всего заработная плата -		Тенге			-	379798	-				-
		Местные материалы -		Тенге			100425	-	-				-
		Накладные расходы -		Тенге			429169	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-				215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	64375	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54631	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - Тенге			965144	-	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2807
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	444173	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			965144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2807
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	444173	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Земляное полотно при устройстве трассе южного склона								
78	E0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	3200 м2	74,05	0,28	236947	883	211276	0,4	1275
				58,32	0,11	186624	346	113	-	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			236947	883			1275
			Тенге			186624	346			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			236947	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	186970	-		-
		Местные материалы -	Тенге			49440	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			211276	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31691	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26893	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - Тенге			475116	-	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1382
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	218661	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			475116	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1382
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	218661	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			718292	2723			3864
			Тенге			565704	1063			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			718292	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	566767	-		-
		Местные материалы -	Тенге			149865	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			640445	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		320
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	96067	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81524	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - Тенге			1440260	-	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4189
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	662834	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1440260	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4189
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	662834	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат			718291
Накладные расходы			640444,59
Ненормируемые и непредвиденные затраты			81524,17
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			1440259,8
Итого с временными зданиями и сооружениями	1440259,759 X 2,3 %	33125,974	1473385,7
Итого с зимними удорожаниями	1473385,733 X 1,35 %	19890,707	1493276,4
Итого с затратами на выслугу лет	1473385,733 X 1 %	14733,857	1508010,3
Итого с затратами на доп. отпуска	1473385,733 X 0,4 %	5893,543	1513903,8
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	1513903,84 X 2,3893463617240,08		
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	3617240,08 X 2 %	72344,80	3 689 584,88
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		442 750,19
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			4 132 335,07

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Заместителя Руководителя
КГУ «Управления строительства г. Алматы»

Токтарбаев М.А.

Технадзор
ТОО «МСК Инжиниринг»
Турганбаев Т.Р.

«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «ТОП Лтд»

Матвеев А.В.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы

ПОДРЯДЧИК : ТОО «ТОП Лтд»

Договор № 432 в соответствии с бюджетной программной.373 -Управление строительства г. Алматы.015 -Развитие объектов спорта. 0,15 - за счет местного бюджета. 431 - Строительсво новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.__

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса лыжных видов спорта, расположенного: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее пр. Аль-Фараби, западнее р. Есентай, восточнее Международного Комплекса Лыжных Трамплинов

ФОРМА 2В

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.
НА Искусственные сооружений трассы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ж/б труба д.500мм на северном склоне 13шт										
18	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Устройство оголовков из дорожного бордюра	26	1877,44	6,63	48813	172	3819	0,7	18		
			м	108,68	1,76	2826	46	133	0,01	-		
		Водоприемный колодец 1х1х1м										
21	E0107-31-1	-Установка блока арычного Б-1-1	3,913	2794,95	1856,11	10937	7263	7729	4,93	19		
				812,93	597,97	3181	2340	140	2,37	9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С143018-158 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота до 230 мм Б-1-1 h190мм м3 м	182	881	-	160342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				220092	7435			37

		Тенге				6007	2386			9
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				220092	-	-		-
	Материалы -	Тенге				685	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	8392	-		-
	Местные материалы -	Тенге				205965	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				11548	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1732	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				13898	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				245539	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		53
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	10124	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				245539	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		53
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	10124	-		-

РАЗДЕЛ 2. ж/б труба д.500мм на южном склоне 7+1шт

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-	-			-

		Тенге				-	-			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				220092	7435			37

		Тенге				6007	2386			9
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				220092	-	-		-
	Материалы -	Тенге				685	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	8392	-		-
	Местные материалы -	Тенге				205965	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				11548	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1732	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				13898	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				245539	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		53
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	10124	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			245539	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		53
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	10124	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат			220091,73
Накладные расходы			11548,1
Ненормируемые и непредвиденные затраты			13898,41
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			245538,24
Итого с временными зданиями и сооружениями	245538,24 X 2,3 %	5647,38	251185,62
Итого с зимними удорожаниями	251185,62 X 1,35 %	3391,006	254576,63
Итого с затратами на выслугу лет	251185,62 X 1 %	2511,856	257088,48
Итого с затратами на доп. отпуска	251185,62 X 0,4 %	1004,742	258093,22
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	258093,224 X 2,389346		616674,01
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	616674,01 X 2 %	12333,48	629007,49
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		75 480,90
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			704 488,39

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Заместителя Руководителя
КГУ «Управления строительства г. Алматы»

Токтарбаев М.А.

Технадзор
ТОО «МСК Инжиниринг»
Турганбаев Т.Р.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «ТОП Лтд»

Матвеев А.В.

Заказчик :КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 02.05.2012г №170

Наименование строительства и его адрес: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса лыжных видов спорта, расположенного в Бостандыкском районе, южнее пр. Аль-Фараби, западнее р. Есентай, восточнее Международного Комплекса Лыжных Трамплинов г. Алматы**

СПРАВКА №11
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2015 года

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчик	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№432	13.10.2014г				
		д/с № 2	05.01.2015г				

Наименование объемов работ	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прямых затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		В том числе НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц без НДС	из графы 1				на пробретение материалов	другие дополнит. расходы		
			СМР в сметных базисных ценах	из них в отчетный месяц	из них по монтажу оборудов.					
А	1		3	4	5	6	7	8		10
Всего по стройке:	**645 660 629,33**									
		34 489 341,17							4 138 720,94	**38 628 062,1**
			-	-	-	-	-	-		

Заказчик: **Токтарбаев М.А.**
И.О. Заместителя руководителя
КГУ - Управление строительства г. Алматы

Подрядчик: **Матвеев А.В.**
Директор
ТОО "ТОП Лтд"

Заказчик:

Генподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки -
Договор № Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса лыжных видов спорта, расположенного: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее пр. Аль-Фараби, западнее р. Есентай, восточнее Международного Комплекса Лыжных Трамплинов

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА сентябрь 2 2015 г

№п/п		Наименование зданий и сооружений	СМР без НДС	НДС 12%	Итого с НДС
4	Лыжная трасса				
5		Искусственные сооружения	629 007,49	75 480,90	704 488,39
2		Земляные работы	3 689 584,9	442 750,19	4 132 335,07
4		Дорожная одежда	20 590 968,95	2 470 916,3	23 061 885,22
		Стадион	9 579 779,85	1 149 573,6	10 729 353,43
	Итого		34 489 341,17	4 138 720,94	38 628 062,11

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

ТОП Лтд
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан

Счет-фактура № 00000000155 от 29 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 432 от 13.10.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Бостандыкский р-н, южнее пр.Аль-Фараби,западнее р.Есентай,восточнее Международного Комплекса Лыжных Трамплинов г.Алматы

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по физкультурно-оздоровительному комплексу лыжных видов спорта	тг.	1	34 489 341,16	34 489 341,16	12%	4 138 720,94	38 628 062,10		
Всего по счету:					**34 489 341,16**		**4 138 720,94**	**38 628 062,10**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы

ПОДРЯДЧИК : ТОО «ТОП Лтд»

Договор № 432 в соответствии с бюджетной программной.373 -Управление строительства г. Алматы.015 -Развитие объектов спорта. 0,15 - за счет местного бюджета. 431 - Строительсво новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.__

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса лыжных видов спорта, расположенного: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее пр. Аль-Фараби, западнее р. Есентай, восточнее Международного Комплекса Лыжных Трамплинов

ФОРМА 2В

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2015 г.

НА Озеленение. МАФы. Ограждение

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Озеленение деревьями										
1	Е0147-3-3	-Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	20790	14,58	-	303118	-	391022	0,09	1849		
				14,58	-	303118	-	129	-	-		
		м2										
2	Е0147-11-3	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	2250	507,91	18,17	1142789	40874	592082	1,41	3167		
				197,1	6,89	443475	15503	129	0,03	59		
		яма										
3	Е0147-9-3	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	2250	501,45	195,99	1128268	440983	907809	1,5	3386		
				264,6	48,17	595350	108378	129	0,2	451		
шт												
4	С143012-38	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа,	2250	2030	-	4567500	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м								
шт	5 Е0147-15-8	-Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 50%	200	239,3	-	47860	-	31347	0,84	169
				121,5	-	24300	-	129	-	-
		яма								
	6 Е0147-17-1	-Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	200	33,12	-	6624	-	8499	0,2	40
				32,94	-	6588	-	129	-	-
шт	7 С143012-44	-Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	200	203	-	40600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт	14 У1-34-67	-Калитка металлическая решетчатая, высотой 2,1 м, типа КМ7В, монтаж металлоконструкций	3	22925,04	46,46	68775	139	8742	19,2	58
				3224,17	13,46	9673	40	90	0,05	-
		калитка								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			7305535	481997			8668
			Тенге			1382504	123922			510
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7236760	-	-		-
	Материалы -		Тенге			89460	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1496713	-		-
	Местные материалы -		Тенге			5292611	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1930759	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		965
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	289614	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			550051	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9717570	-	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		10086
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1786326	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			68775	-	-		-
	Материалы -		Тенге			58963	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	9713	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8742	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1311	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4651	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимостьметалломонтажных работ - Тенге			82168	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11024	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9799738	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1797351	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7305535	481997			8668
			----			---------	---------			---------
			Тенге			1382504	123922			510
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7236760	-	-		-
		Материалы -	Тенге			89460	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1496713	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5292611	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1930759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		965
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	289614	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			550051	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ - Тенге			9717570	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10086
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1786326	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			68775	-	-		-
		Материалы -	Тенге			58963	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9713	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1311	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4651	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимостьметалломонтажных работ - Тенге			82168	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11024	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9799738	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1797351	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат			7305534,916
Накладные расходы			1939500,9
Ненормируемые и непредвиденные затраты			554702,16
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			9799737,9
Итого с временными зданиями и сооружениями	9799737,944 X 2,3 %	225393,973	10025132
Итого с зимними удорожаниями	10025131,917 X 1,35 %	135339,281	10160471
Итого с затратами на выслугу лет	10025131,917 X 1 %	100251,319	10260723
Итого с затратами на доп. отпуска	10025131,917 X 0,4 %	40100,528	10300823
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	10300823,045 X 2,389346		24 612 230,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	24612230,34	X 2 %		492244,61	25 104 474,95			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				3 012 536,99			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					28 117 011,94			

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Заместителя Руководителя
КГУ «Управления строительства г. Алматы»

Токтарбаев М.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «ТОП Лтд»

Матвеев А.В.

Технадзор
ТОО «МСК Инжиниринг»
Турганбаев Т.Р.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Казахстан Республикасы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ТОП Лтд
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы

ПОДРЯДЧИК : ТОО «ТОП Лтд»

Договор № 432 в соответствии с бюджетной программной.373 -Управление строительства г. Алматы.015 -Развитие объектов спорта. 0,15 - за счет местного бюджета. 431 - Строительсво новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.__

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса лыжных видов спорта, расположенного: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее пр. Аль-Фараби, западнее р. Есентай, восточнее Международного Комплекса Лыжных Трамплинов

ФОРМА 2В

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2015 г.

НА Стадион.Покрытие.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Газон по стадиону								
30	E0147-25-4	-Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	7207,305	69,94	-	504050	-	650225	0,48	3460
				69,94	-	504050	-	129	-	-
31	E0147-25-5	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять	7899,2 м2	9,56	-	75548	-	97457	0,07	519
			9,56	-	75548	-	129	-	-	
32	E0147-25-6	-Посев вручную газонов обыкновенных /0,03кг-м2/	7899,2 м2	25,8	-	203815	-	100392	0,06	498
				9,85	-	77823	-	129	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		783413	-			4476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			657421	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			783413	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	657421	-		-
		Местные материалы -	Тенге			125992	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			848073	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		424
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	127211	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97889	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1729375	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4900
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	784632	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1729375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4900
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	784632	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			783413	-			4476
			----			---------	---------			---------
			Тенге			657421	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			783413	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	657421	-		-
		Местные материалы -	Тенге			125992	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			848073	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		424
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	127211	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97889	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1729375	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4900
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	784632	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1729375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4900
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	784632	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.				
Итого прямых затрат			783413,19	
Накладные расходы			848073,02	
Ненормируемые и непредвиденные затраты			97889,17	
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			1729375,4	
Итого с временными зданиями и сооружениями	1729375,388 X 2,3 %	39775,634	1769151	
Итого с зимними удорожаниями	1769151,022 X 1,35 %	23883,539	1793034,6	
Итого с затратами на выслугу лет	1769151,022 X 1 %	17691,51	1810726,1	
Итого с затратами на доп. отпуска	1769151,022 X 0,4 %	7076,604	1817802,7	
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	1817802,675 X 2,389346		4343359,55	
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	4343359,55 X 2 %	86867,19	4430226,74	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		531627,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				4 961 853,95				

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Заместителя Руководителя
КГУ «Управления строительства г. Алматы»

Токтарбаев М.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «ТОП Лтд»

Матвеев А.В.

Технадзор
ТОО «МСК Инжиниринг»
Турганбаев Т.Р.

«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы

ПОДРЯДЧИК : ТОО «ТОП Лтд»

Договор № 432 в соответствии с бюджетной программной.373 -Управление строительства г. Алматы.015 -Развитие объектов спорта. 0,15 - за счет местного бюджета. 431 - Строительсво новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.__

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса лыжных видов спорта, расположенного: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее пр. Аль-Фараби, западнее р. Есентай, восточнее Международного Комплекса Лыжных Трамплинов

ФОРМА 2В

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2015 г.
НА Технологическое оборудование

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
						Помещение для подготовки лыж						
1	1126-6	-Стол для подготовки беговых лыж ростовкой от 160см до 210см, 1500x400x800-900,Master-Ski	41	18490	-		758090	-	-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-	-	-
шт												
3	5536-20	-Стул	1	2258	-		2258	-	-	-	-	-
		шт.		-	-		-	-	-	-	-	-
5	3201-190	-Скамья 450x900x450	40	3053	-		122120	-	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-		-					
						Инструкторские						
7	1201-5	-Кресло рабочее	2	8493	-		16986	-	-	-	-	-
		шт.		-	-		-	-	-	-	-	-
						Администрация						
12	1201-5	-Кресло рабочее	3	8493	-		25479	-	-	-	-	-
		шт.		-	-		-	-	-	-	-	-
						Помещение для отдыха						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	5537-11	-Диван	1	18598	-	18598	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Помещение медпункта								
52	1101-27	-Шкаф для одежды	1	-14620	-	-14620	-	-	-	-
шт		- - - -		-	-	-				
45	1101-7	-Стол инструментальный передвижной	1	5590	-	5590	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
53	прайс	-Комплект шин иммобилиз. "Декор"	1	15901,73	-	15902	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
54	5302-269	-Шпатель металлический из стали (нержавеющей)	20	50	-	1000	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
55	5302-252	-Лоток почкообразный	1	60	-	60	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
56	5103-А03020	-Термометр медицинский Биотерм	5	388	-	1940	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
57	1902-26	-Измеритель артериального давления ИАД-1	1	16800	-	16800	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Оборудование буфета на 16 пос.мест								
66	1304-165	-Термопот 9л, наливного типа, 1ф 2кВт	1	5500	-	5500	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
		Оборудование для соревнований								
73	Спрайс	-V-бордыPit STOP	100	2335,19	-	233519	-	-	-	-
шт		- - - -		-	-	-				
74	Спрайс	-Стартовые номерки для скиатлона	100	2054,97	-	205497	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
75	Спрайс	-Стартовые финишные линии	30	373,63	-	11209	-	-	-	-
шт		- - - -		-	-	-				
76	Спрайс	-Лента измерительная	1	1569,25	-	1569	-	-	-	-
шт		- - - -		-	-	-				
77	5555-27 прим	-Секундомер СОП	1	14654	-	14654	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
78	У1-49-3 прим	-Контейнеры для мусора 100л	56	3784,73	56,24	211945	3149	33468	3,3	185
		урна		549,45	19,74	30769	1105	105	0,1	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	У1-49-6 прим	-Контейнеры для мусора 50л	25	4352,68	37,66	108817	942	47000	11	275
		урна		1782	8,46	44550	212	105	0,04	1
80	Спрайс-Деревяные лаги вдоль стен		40	4670,39	-	186815	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
81	Спрайс-Оборудование для подготовки лыжных трасс Ginzugroomer 84 с лыжеукладчиком		1	1464632,83	-	1464633	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Тенге		3414361	4091			460
				Тенге		75319	1317			6
	Стоимость оборудования -			Тенге		3093599	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость оборудования -		Тенге		3093599		-	-	-	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		320762	-	-		-
	Материалы -			Тенге		241352	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	76636	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		80468	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		40
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	12070	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		24074	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		425304		-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		506
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	88706	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге		3518903	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		506
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	88706	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат			3414360,301
Накладные расходы			80467,95
Ненормируемые и непредвиденные Затраты			24073,79
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			3518902
Итого с временными зданиями и Сооружениями	425302,677 X 2,3 %	9781,962	435084,64
Итого с зимними удорожаниями	435084,639 X 1,35 %	5873,643	440958,28
Итого с затратами на выслугу лет	435084,639 X 1 %	4350,846	445309,13
Итого с затратами на доп. Отпуска	435084,639 X 0,4 %	1740,339	447049,47
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	3540648,828 X 2,3894		8 460 026,31

Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	8 460 026,31 X 2 %	169200,53	8 629 226,84
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		1035 507,22
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			9 664 734,06

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Заместителя Руководителя
КГУ «Управления строительства г. Алматы»

Токтарбаев М.А.

Технадзор
ТОО «МСК Инжиниринг»
Турганбаев Т.Р.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «ТОП Лтд»

Матвеев А.В.

Казахстан Республикасы Алматы қаласы
ТОП Лтд
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы

ПОДРЯДЧИК : ТОО «ТОП Лтд»

Договор № 432 в соответствии с бюджетной программной.373 -Управление строительства г. Алматы.015 -Развитие объектов спорта. 0,15 - за счет местного бюджета. 431 - Строительсво новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.__

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса лыжных видов спорта, расположенного: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее пр. Аль-Фараби, западнее р. Есентай, восточнее Международного Комплекса Лыжных Трамплинов

ФОРМА 2В

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2015 г.

НА Конструкции ж/бетонные

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Геокаркас северная трасса /низовые склоны/								
1	Е0127-81-6	-Устройство прослойки из геокаркаса при укреплении откосов	15000 м2	5,89	-	88410	-	114194	0,04	583
				5,72	-	85860	-	133	-	-
2	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /из отвала/	3500 м3	31,44	30,03	110031	105089	32331	0,01	34
				1,38	8,14	4830	28501	97	0,03	97
3	Е010333-А2-1	--Перевозка грунта (ППС) с отвала до 2 км	4200 т	28,08	28,08	117936	117936	23587	-	-
				-	5,62	-	23587	100	0,12	495
4	Е0101-166-1-	-Засыпка укрепленных откосов ППС, толщиной 20 см с уплотнением	3500	146,62	-	513156	-	579866	1,06	3717
				146,62	-	513156	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
5	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3500	25,86	5,42	90493	18967	69380	0,13	454
				20,44	-	71526	-	97	-	-
		м3								
6	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3500	16,84	14,4	58943	50389	17783	0,01	51
				1,94	3,29	6804	11529	97	0,01	51
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		978970	292382			4839
				Тенге		682176	63617			644
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		978970	-	-		-
		Материалы -		Тенге		2550	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	745793	-		-
		Местные материалы -		Тенге		1862	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		837142	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		419
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	125571	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		108967	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1925079	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		5901
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	871365	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1925079	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		5901
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	871365	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Ж/б северная трасса								
						Подпорные стенки на северном склоне				
7	Е0106-13-10-	Устройство железобетонных стен подпорных высотой более 6 м, толщиной до 300 мм /В20/	59,84	9393,26	508,42	562092	30424	128783	11,39	681
				1857,6	192,05	111159	11492	105	0,94	56
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		562092	30424			681
				Тенге		111159	11492			56
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		562092	-	-		-
		Материалы -		Тенге		122288	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	122651	-		-
		Местные материалы -		Тенге		298222	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		128783	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	19318	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		41453	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		732328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		802
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	141968	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			732328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		802
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	141968	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Геокаркас южная трасса //								
8	Е0127-81-6	-Устройство прослойки из геокаркаса при укреплении откосов	888,9	5,89	-	5239	-	6767	0,04	35
				5,72	-	5088	-	133	-	-
9	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /из отвала/	м2 239,28	31,44	30,03	7522	7184	2210	0,01	2
				1,38	8,14	330	1949	97	0,03	7
10	Е010333-А2--1	-Перевозка грунта (ППС) с отвала до 2 км	м3 287,136	28,08	28,08	8063	8063	1613	-	-
				-	5,62	-	1613	100	0,12	34
11	Е0101-166-1-	Засыпка укрепленных откосов ППС, толщиной 20 см с уплотнением	т 239,28	146,62	-	35082	-	39643	1,06	254
				146,62	-	35082	-	113	-	-
12	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 239,28	25,86	5,42	6187	1297	4743	0,13	31
				20,44	-	4890	-	97	-	-
13	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 239,28	16,84	14,4	4030	3445	1216	0,01	4
				1,94	3,29	465	788	97	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			66123	19989			325
			Тенге			45856	4349			44
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66123	-	-		-
		Материалы -	Тенге			151	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50205	-		-
		Местные материалы -	Тенге			127	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8429	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7339	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			129654	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		398
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58634	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			129654	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		398
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58634	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Тоннель								
14	Е0115-156-3	Окраска стен туннеля и подпорных с подготовкой поверхности поливинилацетатная	933,01	85,05	1,98	79356	1847	17940	0,11	99
				17,56	0,76	16380	705	105	-	3
15	С11011-7678 Изм. и доп.вып.19 прим	Резиновое покрытие на пол (0,26.5,9.38м) м2	149,94	1601	-	240054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0111-36-1	Устройство покрытий м2	149,94	136,31	5,88	20438	882	13356	0,46	69
				70,2	2,22	10526	333	123	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			339848	2729			167
			Тенге			26906	1038			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			339848	-	-		-
		Материалы -	Тенге			66840	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27944	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			240054	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3320	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31296	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4694	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22269	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			393413	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		188
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32638	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			393413	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		188
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32638	-		-
		РАЗДЕЛ 5. трибуна 12шт								
17	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций /955/	10,41	20944,82	2629,54	218036	27374	142292	88,32	919
				15066	121,5	156837	1265	90	0,59	6
18	С12021-237т .ч. п4.7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т /окрашенные за 2 раза ПФ115/ т	8,5348	160340	-	1368470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С12021-250 т.ч. п3.2 и п4.7	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т /С245, окрашенные за 2 раза ПФ115/	1,57 т	162000	-	254340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0110-50-7	-Устройство по трибуне настила рабочего толщиной 50 мм сплошного	194,4 т	666,15	19,38	129500	3767	15061	0,36	70
				57,24	7,32	11127	1423	120	0,04	7
21	Е0115-165-3-	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянного настила	453,6 м2	184	2,26	83462	1023	45163	0,56	254
				93,96	0,86	42620	392	105	-	2
22	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания	5,7 м2	1724,2	121,07 Отмостка	9828	690	1308	1,02	6
				148,5	45,9	846	262	118	0,22	1
23	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	7,6 м3	5443,1	235,94	41368	1793	3318	2,15	16
				326,7	89,12	2483	677	105	0,44	3
24	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0104 т	41200	-	428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			2105432	34648			1265
			Тенге			213914	4019			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			264587	-	-		-
	Материалы -		Тенге			156079	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	59831	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			428	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			43728	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			64849	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		32
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	9727	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			19766	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			349202	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		392
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	69558	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1840845	-	-		-
		Материалы -	Тенге			33825	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	158102	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1622810	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			142292	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21344	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118988	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2102125	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		997
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	179446	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2451327	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1388
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	249004	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Платформа 3 шт								
25	Ц0103-95-1	-Лебедка электрическая грузоподъемность 1 т	3	10911,2	1263,6	32734	3791	21115	46,8	140
				7533,6	286,8	22601	860	90	1,66	5
			шт							
26	Ц0103-564-7	-Лифт грузовой тротуарный грузоподъемностью 500 кг	3	92218	9618	276654	28854	180471	416,4	1249
				66420	421,17	199260	1264	90	2,44	7
			лифт							
27	С ЦРТ Комекши	-Платформа наклонная ПН-260ПС /протяженность пути 20620мм, г/п 225кг, привод поручня ручной, привод платформы электрический/	2	1593419,66	-	3186839	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			комп							
28	С ЦРТ Комекши	-Платформа наклонная ПН-260ПС /протяженность пути 32900мм, г/п 225кг, привод поручня ручной, привод платформы электрический/	1	1819939,22	-	1819939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			комп							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5316166	32645			1390

			Тенге			221861	2124			12
		Стоимость оборудования -	Тенге			5006779	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			5006779	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			309388	-	-		-
		Материалы -	Тенге			54882	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	223985	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			201586	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30238	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30658	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			541632	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1503
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	254223	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5548411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1503
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	254223	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9368632	412816			8668
			----			---	---			---
			Тенге			1301871	86640			781
		Стоимость оборудования -	Тенге			5006779	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			5006779	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			309388	-	-		-
		Материалы -	Тенге			54882	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	223985	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			201586	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30238	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30658	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			541632	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1503
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	254223	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2211621	-	-		-
		Материалы -	Тенге			347908	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1006424	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			240482	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			347259	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1118262	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		559
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	167739	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			199793	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3529676	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7680
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1174163	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1840845	-	-		-
		Материалы -	Тенге			33825	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	158102	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1622810	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			142292	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21344	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118988	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2102125	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		997
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	179446	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			11180212	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1607832	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат				9368631,453
Накладные расходы				1462140
Ненормируемые и непредвиденные затраты				349439,62
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				11180211
Итого с временными зданиями и сооружениями	6173432,535	X 2,3 %	141988,948	6315421,5
Итого с зимними удорожаниями	6315421,483	X 1,35 %	85258,19	6400679,7
Итого с затратами на выслугу лет	6315421,483	X 1 %	63154,215	6463833,9
Итого с затратами на доп. отпуска	6315421,483	X 0,4 %	25261,686	6489095,6
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	11495874,115	X 2,389364		27467840,07
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	27467840,07	X 2 %	549356,8	28017196,87
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			3 362 063,62
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				31 379 260,5

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Заместителя Руководителя
КГУ «Управления строительства г. Алматы»

Токтарбаев М.А.

Технадзор
ТОО «МСК Инжиниринг»
Турганбаев Т.Р.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «ТОП Лтд»

Матвеев А.В.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы

ПОДРЯДЧИК : ТОО «ТОП Лтд»

Договор № 432 в соответствии с бюджетной программной.373 -Управление строительства г. Алматы.015 -Развитие объектов спорта. 0,15 - за счет местного бюджета. 431 - Строительсво новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.__

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса лыжных видов спорта, расположенного: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее пр. Аль-Фараби, западнее р. Есентай, восточнее Международного Комплекса Лыжных Трамплинов

ФОРМА 2В

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2015 г.

НА Дорожная одежда

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда на трассе северного склона												
1	Е0127-81-4	-Устройство прослойки из геокомпозита ГТ-Д KGS(3)2,0 в земляном полотне	5273	7,83	2,93	41280	15474	40741					0,03	175
				4,88	0,93	25753	4879	133					-	16
		м2												
3	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ. 20 см	1569,8	883,11	88,5	1386307	138934	82801					0,17	271
				25,66	14	40275	21982	133					0,05	77
		м3												
4	Е0127-81-4	-Устройство прослойки из георешетки ГК KGS 440/100, нириной полосы 4,5 м	10370	7,83	2,93	81181	30431	80123					0,03	345
			4,88	0,93	50647	9596	133	-	31					
		м2												
7	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие	13191	289,38	33,39	3817218	440454	304703					0,04	522
				6	11,37	79146	149954	133					0,04	529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)								
8	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 5 см /по укатанному ЩГС основанию толщ 5см/	1028,78 м2	883,11	88,5	908526	91051	54264	0,17	178
				25,66	14	26394	14406	133	0,05	51
9	Е0127-63-11 К=1,5	-Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10см /до 15 см/	6748,13 м3	162,52	36,67	1096717	247434	164560	0,06	385
				8,62	9,71	58182	65547	133	0,04	247
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7331229	963778			1876
			Тенге			280398	266364			951
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7331229	-	-		-
		Материалы -	Тенге			156	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	546761	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6086896	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			727193	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		364
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	109079	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			483505	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8541927	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3191
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	655840	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8541927	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3191
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	655840	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда на трассе южного склона								
21	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	112,923 м2	521,44	18,42	58883	2080	1982	0,04	5
				7,13	6,07	805	686	133	0,02	2
22	Е0127-54-1 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до 7см/	112,923 м2	370,39	-	41826	-	11	-	-
				0,07	-	8	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
23	Е0127-63-11-К=1,5	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10см /до 15 см/	1552	162,52 8,62	36,67 9,71	252234 13381	56907 15075	37847 133	0,06 0,04	89 57
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			352942	58988			93

			Тенге			14194	15761			59
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			352942	-	-		-
		Материалы -	Тенге			372	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29955	-		-
		Местные материалы -	Тенге			279388	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5976	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23567	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		416349	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		172
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35931	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			416349	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		172
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35931	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7684171	1022766			1970

			Тенге			294592	282124			1010
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7684171	-	-		-
		Материалы -	Тенге			528	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	576717	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6366285	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			767033	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		384
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	115055	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			507072	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		8958276	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3363
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	691772	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8958276	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3363
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	691772	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат	7684169,98
Накладные расходы	767033,24
Ненормируемые и непредвиденные затраты	507072,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					8958275,5			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	8958275,454	X 2,3 %		206040,335	9164315,8			
		Итого с зимними удорожаниями	9164315,789	X 1,35 %		123718,263	9288034,1			
		Итого с затратами на выслугу лет	9164315,789	X 1 %		91643,158	9379677,2			
		Итого с затратами на доп. отпуска	9164315,789	X 0,4 %		36657,263	9416334,5			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2014	9416334,473	X 2,3894			22 499 389,59			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	22499389,59	X 2 %		449987,79	22 949 377,38			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				2 753 925,29			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					25 703 302,666			

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Заместителя Руководителя
КГУ «Управления строительства г. Алматы»

Токтарбаев М.А.

Технадзор
ТОО «МСК Инжиниринг»
Турганбаев Т.Р.

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «ТОП Лтд»

Матвеев А.В.

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҚ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОП Лтд ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы

ПОДРЯДЧИК : ТОО «ТОП Лтд»

Договор № 432 в соответствии с бюджетной программной.373 -Управление строительства г. Алматы.015 -Развитие объектов спорта. 0,15 - за счет местного бюджета. 431 - Строительсво новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.__

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса лыжных видов спорта, расположенного: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее пр. Аль-Фараби, западнее р. Есентай, восточнее Международного Комплекса Лыжных Трамплинов

ФОРМА 2В

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2015 г.

НА Земляные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно при устройстве трассе северного склона								
33	Е0101-152-1-	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	7500	74,05	0,28	555345	2070	495177	0,4	2988
				58,32	0,11	437400	810	113	-	4
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		555345	2070			2988
				Тенге		437400	810			4
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		555345	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	438210	-		-
		Местные материалы -		Тенге		115875	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		495177	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		248
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	74277	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		63031	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1113554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3239
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	512487	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1113554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3239
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	512487	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Земляное полотно при устройстве трассы южного склона								
78	Е0101-152-1-	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	3827,72 м2	74,05 58,32	0,28 0,11	283427 223233	1056 413	252720 113	0,4 -	1525 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			283427	1056			1525
			Тенге			223233	413			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			283427	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	223646	-		-
		Местные материалы -	Тенге			59138	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			252720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	37908	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32169	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			568316	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1653
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	261554	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			568316	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1653
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	261554	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			838772	3126			4513
			Тенге			660633	1223			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			838772	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	661856	-		-
		Местные материалы -	Тенге			175013	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			747897	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		374
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	112185	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95200	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1681870	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4892
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	774041	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1681870	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4892
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	774041	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямых затрат					838771,904			
		Накладные расходы					747897,31			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					95200,18			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					1681869,4			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	1681869,39	X	2,3 %	38682,996	1720552,4			
		Итого с зимними удорожаниями	1720552,386	X	1,35 %	23227,457	1743779,8			
		Итого с затратами на выслугу лет	1720552,386	X	1 %	17205,524	1760985,4			
		Итого с затратами на доп. отпуска	1720552,386	X	0,4 %	6882,21	1767867,6			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2014	1767867,577	X	2,3893464	224 047,32				
		Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами	2224047,33	X	2 %	84480,95	4308 528,27			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				517023,39			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					4 825 551,7			

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Заместителя Руководителя
КГУ «Управления строительства г. Алматы»

Токтарбаев М.А.

Технадзор
ТОО «МСК Инжиниринг»
Турганбаев Т.Р.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «ТОП Лтд»

Матвеев А.В.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы

ПОДРЯДЧИК : ТОО «ТОП Лтд»

Договор № 432 в соответствии с бюджетной программной.373 -Управление строительства г. Алматы.015 -Развитие объектов спорта. 0,15 - за счет местного бюджета. 431 - Строительсво новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.__

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса лыжных видов спорта, расположенного: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее пр. Аль-Фараби, западнее р. Есентай, восточнее Международного Комплекса Лыжных Трамплинов

ФОРМА 2В

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2015 г.

НА Обустройство трасс

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Укрепление откосов трассы северного склона								
1	E0127-81-6	-Устройство прослойки из георешетки ГК KGS 440/100 на укрепление откосов насыпи	6096,78	5,89	-	35934	-	46414	0,04	237
				5,72	-	34898	-	133	-	-
4	E0101-17-19	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	743,5	39,02	38,12	29014	28345	5410	-	4
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06		м2	0,79	6,71	589	4989	97	0,02	18
			м3							
5	E010333-A2-1	--Перевозка грунта (ППС) с отвала до 2 км	892,2	28,08	28,08	25053	25053	5011	-	-
				-	5,62	-	5011	100	0,12	105
			т							
6	E0101-166-2	-Засыпка укрепленных откосов	743,5	160,92	-	119644	-	135198	1,17	867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ППС, толщиной 15 см		160,92	-	119644	-	113	-	-
7	Е0101-145-5	Планировка откосов ручным способом (м3)	19503,3333	23,28	-	454038	-	440416	0,15	2879
				23,28	-	454038	-	97	-	-
		Устройство ограждения из деревянных брусьев на трассе северного склона (м2)								
10	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев для устройства ограждения	18	6958,54	379,88	125254	6838	93487	27	486
				4185	143,1	75330	2576	120	0,7	13
12	С11021-50	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32, 40 мм, I сорта (м3)	18,13	11700	-	212121	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных конструкций колером масляным разбеленным (м2)	7075	105,54	1,43	746724	10103	371111	0,31	2165
			49,42	0,54	349618	3820	105	-	19	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1747781	70339			6637
				Тенге		1034117	16395			154
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1747781	-	-		-
		Материалы -		Тенге		431125	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1050512	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		212121	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		80	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1097047	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		549
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	164557	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		170690	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3015518	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		7340
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1215069	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		3015518	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		7340
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1215069	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		1747781	70339			6637
				Тенге		1034117	16395			154
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1747781	-	-		-
		Материалы -		Тенге		431125	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1050512	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			212121	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			80	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1097047	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		549
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	164557	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170690	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3015518	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7340
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1215069	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3015518	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7340
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1215069	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат			1747780,884
Накладные расходы			1097046,8
Ненормируемые и непредвиденные затраты			170689,69
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			3015517,4
Итого с временными зданиями и сооружениями	3015517,397 X 2,3 %	69356,9	3084874,3
Итого с зимними удорожаниями	3084874,297 X 1,35 %	41645,803	3126520,1
Итого с затратами на выслугу лет	3084874,297 X 1 %	30848,743	3157368,8
Итого с затратами на доп. Отпуска	3084874,297 X 0,4 %	12339,497	3169708,3
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	3169708,34 X 2,3893467 573 529,94		
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	7573529,94 X 2 %	151470,60	7 725 000,53
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		927 000,06
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			8 652 000,59

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Заместителя Руководителя
КГУ «Управления строительства г. Алматы»

Токтарбаев М.А.

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «ТОП Лтд»

Матвеев А.В.

Республика Казахстан Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОП Лтд ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Технадзор
ТОО «МСК Инжиниринг»
Турганбаев Т.Р.

Республика Казахстан г. Алматы ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МСК Engineering

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы

ПОДРЯДЧИК : ТОО «ТОП Лтд»

Договор № 432 в соответствии с бюджетной программной.373 -Управление строительства г. Алматы.015 -Развитие объектов спорта. 0,15 - за счет местного бюджета. 431 - Строительсво новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.__

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса лыжных видов спорта, расположенного: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее пр. Аль-Фараби, западнее р. Есентай, восточнее Международного Комплекса Лыжных Трамплинов

ФОРМА 2В

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2015 г.

НА Сети водопровода и канализации

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Восстановление покрытия после прокладки трубопровода								
109	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ. 15 см	43,5 м3	883,11	88,5	38415	3850	2294	0,17	8
				25,66	14	1116	609	133	0,05	2
110	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	290 м2	255,36	33,39	74055	9683	6699	0,04	11
				6	11,37	1740	3297	133	0,04	12
111	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,087 т	40165,51	407,51	3494	35	20	0,7	-
				-	169,13	-	15	133	0,7	-
112	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	290	521,44	18,42	151218	5342	5091	0,04	12
				7,13	6,07	2067	1761	133	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2								
113	Е0127-54-1 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до 7см/	290	370,39	-	107414	-	28	-	-
				0,07	-	21	-	133	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			374595	18911			31
			Тенге			4944	5681			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			374595	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4413	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10625	-		-
		Местные материалы -	Тенге			346327	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14132	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2120	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23324	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		412051	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12745	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			412051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12745	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			374595	18911			31
			Тенге			4944	5681			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			374595	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4413	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10625	-		-
		Местные материалы -	Тенге			346327	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14132	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2120	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23324	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		412051	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12745	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			412050	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12745	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.								
		Итого прямых затрат					374594,507			
		Накладные расходы					14131,83			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					23323,64			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					412049,98			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	412049,978	X 2,3 %		9477,149	421527,13			
		Итого с зимними удорожаниями	421527,127	X 1,35 %		5690,616	427217,74			
		Итого с затратами на выслугу лет	421527,127	X 1 %		4215,271	431433,01			
		Итого с затратами на доп. отпуска	421527,127	X 0,4 %		1686,109	433119,12			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2014	433119,123	X 2,3894			1 037 284,23			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	1037284,23	X 2 %		20745,69	1 058 029,92			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		126 963,59					
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					1 184 993,51			

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Заместителя Руководителя
КГУ «Управления строительства г. Алматы»

Токтарбаев М.А.

Технадзор
ТОО «МСК Инжиниринг»
Турганбаев Т.Р.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «ТОП Лтд»

Матвеев А.В.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы

ПОДРЯДЧИК : ТОО «ТОП Лтд»

Договор № 432 в соответствии с бюджетной программной.373 -Управление строительства г. Алматы.015 -Развитие объектов спорта. 0,15 - за счет местного бюджета. 431 - Строительсво новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.__

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса лыжных видов спорта, расположенного: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее пр. Аль-Фараби, западнее р. Есентай, восточнее Международного Комплекса Лыжных Трамплинов

ФОРМА 2В

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2015 г.

НА Подготовительные работы трассы

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	экспл. машин	ЗП рабочих строителей	экспл. машин					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Разборка существующего покрытия										
		Разборка существующего покрытия. Ремонт подъездной дороги к трамплину 210м2										
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	21	489,73	203,53	10284	4274	8130	1,86	39		
				286,2	4,88	6010	103	133	0,02	-		
		м3										
2	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	37,8	32,52	32,52	1229	1229	860	-	-		
				-	22,76	-	860	100	0,48	18		
		т										
3	Е010333-А30-1	-Перевозка грунта (мусора) автомобилями-самосвалами на расстояние 30 км	37,8	211,68	211,68	8002	8002	1600	-	-		
				-	42,34	-	1600	100	0,89	34		
		т										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			19515	13505			39		
			Тенге			6010	2563			52		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19515	-	-		-		
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8574	-		-		
		Накладные расходы -	Тенге			10591	-	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1589	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1806	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		31912	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10162	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			31912	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10162	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат				19514,2
Накладные расходы				10590,77
Ненормируемые и непредвиденные затраты				1806,36
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				31911,33
Итого с временными зданиями и сооружениями	31911,329 X 2,3 %	733,961		32645,29
Итого с зимними удорожаниями	32645,29 X 1,35 %	440,711		33086
Итого с затратами на выслугу лет	32645,29 X 1 %	326,453		33412,45
Итого с затратами на доп. отпуска	32645,29 X 0,4 %	130,581		33543,04
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	33543,035 X 2,3893480145,93			
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	80145,93 X 2 %	1602,92	81748,84	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		9809,86	
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			91 558,70	

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Заместителя Руководителя
КГУ «Управления строительства г. Алматы»

Токтарбаев М.А.

Технадзор
ТОО «МСК Инжиниринг»
Турганбаев Т.Р.

Алматы қаласы ... ТЕКСЕРІЛГЕН

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «ТОП Лтд»

Матвеев А.В.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы

ПОДРЯДЧИК : ТОО «ТОП Лтд»

Договор № 432 в соответствии с бюджетной программной.373 -Управление строительства г. Алматы.015 -Развитие объектов спорта. 0,15 - за счет местного бюджета. 431 - Строительсво новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.__

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса лыжных видов спорта, расположенного: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее пр. Аль-Фараби, западнее р. Есентай, восточнее Международного Комплекса Лыжных Трамплинов

ФОРМА 2В

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2015 г.

НА Вынос сетей 0,4 кВ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Вынос кабельной линии												
20	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	137,362	28,03	26,5	3850	3639	1093	0,01	1				
				1,54	6,67	211	916	97	0,02	3				
21	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	5,148	315,26	-	1623	-	1834	2,22	11				
т.ч.	п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			315,26	-	1623	-	113	-	-				
22	E0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	2,2	67,5	62,83	149	138	60	0,03	-				
				4,67	23,24	10	51	97	0,09	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е010334-А8	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 1,5 до 2 км	3,85	19,01	19,01	73	73	15	-	-
				-	3,8	-	15	100	0,08	-
24	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2,2	4,51	3,89	10	9	4	-	-
				0,58	1,34	1	3	97	-	-
25	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	125,57	7,78	7,78	976	976	307	-	-
				-	2,52	-	317	97	0,01	1
26	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	125,57	25,86	5,42	3247	680	2489	0,13	16
				20,44	-	2566	-	97	-	-
27	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16,94	160,92	-	2726	-	3080	1,17	20
			160,92	-	2726	-	113	-	-	
28	Ц0108-572-8-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	2	1311,24	80,04	2622	160	626	2,4	5
				313,2	16,2	626	32	95	0,09	-
29	С151802-28	-Шкаф распределительный ШР прим	2	12500	-	25000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
30	Ц0108-141-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	101	30,84	3,72	3115	376	2257	0,13	13
			22,92	0,6	2315	61	95	-	-	
31	Ц0108-141-2-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	25	32,16	4,8	804	120	570	0,14	4
			23,16	0,84	579	21	95	-	-	
32	С151601-128-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2	0,0102	79000	-	806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
33	С151601-129-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	0,09282	114600	-	10637	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
34	С151601-191-	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х70 мм2	0,0255	534000	-	13617	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
35	Ц0108-166-1-	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение до 16 мм2	8	1587,24	24,24	12698	194	11633	8,4	67
				1525,2	5,4	12202	43	95	0,03	-
		шт								
36	С151610-41 -	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5ПСТп 1х16-25	8	4170	-	33360	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН РК 8.02-06ОБ-2002			-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			115313	6366			138
			Тенге			22860	1459			6
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			102659	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2668	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	15879	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			83420	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			15085	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2263	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7065	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -	Тенге		124809	-	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		97
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	18142	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12654	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8440	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8883	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1332	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1292	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		22829	-	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9772	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			147638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		156
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27914	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			115313	6366			138
			Тенге			22860	1459			6
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			102659	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2668	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15879	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			83420	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2263	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7065	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге		124809	-	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18142	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12654	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8440	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8883	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1332	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1292	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		22829	-	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9772	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			147638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		156
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27914	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат				115312,199
Накладные расходы				23967,78
Ненормируемые и непредвиденные затраты				8356,86
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				147636,84
Итого с временными зданиями и сооружениями	147636,836 X 2,3 %		3395,647	151032,48
Итого с зимними удорожаниями	151032,483 X 1,35 %		2038,939	153071,42
Итого с затратами на выслугу лет	151032,483 X 1 %		1510,325	154581,75
Итого с затратами на доп. отпуска	151032,483 X 0,4 %		604,13	155185,88
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	155185,877 X 2,3893463			370792,80
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	370792,80X 2 %		7415,86	378208,66
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			45385,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		423 593,70						

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Заместителя Руководителя
КГУ «Управления строительства г. Алматы»

Токтарбаев М.А.

Технадзор
ТОО «МСК Инжиниринг»
Турганбаев Т.Р.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «ТОП Лтд»

Матвеев А.В.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы

ПОДРЯДЧИК : ТОО «ТОП Лтд»

Договор № 432 в соответствии с бюджетной программной.373 -Управление строительства г. Алматы.015 -Развитие объектов спорта. 0,15 - за счет местного бюджета. 431 - Строительсво новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.__

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса лыжных видов спорта, расположенного: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее пр. Аль-Фараби, западнее р. Есентай, восточнее Международного Комплекса Лыжных Трамплинов

ФОРМА 2В

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2015 г.

НА Слаботочная связь на блоки 1-7

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Блок7										
		Пожарная сигнализация										
23	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой	6	369,9	1,6	2219	10	1874	2	12		
				347	-	2082	-	90	-	-		
шт												
24	Ц110-898-12	Разные работы: коробка	2	742	305	1484	610	1034	2	4		
				398	72	796	144	110	0,42	1		
		коробка										
25	Ц0108-593-1	Световые настенные указатели	1	241,7	91	242	91	149	0,82	1		
	1											
шт		131 25,7 131	26	95	0,15	-						
26	Ц0108-409-2	Монтаж кабелегона	10	147,3	73	1473	730	644	0,29	3		
				57,4	23	4018	1610	95	0,13	9		
м		49,5 18,3 495	183	95	0,11	1						
27	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	70	180,3	91,6	12621	6412	5347	0,33	23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	100 м	50,5	23,1	5050	2310	2622	0,13	13
				22,1	5,5	2210	550	95	0,03	3
29	С 3Прайс	-ПС Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45	2 м	336,27	-	673	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С151802-21	-Коробка универсальная КС-4	2 шт	59	-	118	-	-	-	-
		- - -	- - -	-	-	-				
31	С151704-1 прим.	-Оповещатель охранно-пожарный, свето-звуковой LD-96 RED	1 шт	457	-	457	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С130804-8 прим.	-Кабельный канал 15х10	1,01 10м	777	-	785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С130804-12 прим.	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	7,07 10м	2590	-	18311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С151606-9	-Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСПВ, число четверок и диаметр жилы 1х4х0,5	0,102 1000м	69800	-	7120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Ц0110-669-3	Приборы и устройства: блок контроля	2 Система контроля доступа	994,3	1,6	1989	3	1685	5	10
				936	-	1872	-	90	-	-
36	С 8Прайс	-ПС Замок электромагнитный	1 шт	13824,34	-	13824	-	-	-	-
		- - -	- - -	-	-	-				
37	С 9Прайс	-ПС Доводчик Е604 до 100кг	1 шт	2167,06	-	2167	-	-	-	-
		- - -	- - -	-	-	-				
38	С 11Прайс	-ПС Проксимити карта EM Marine	10 шт	186,82	-	1868	-	-	-	-
		- - -	- - -	-	-	-				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			70400	10166			66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			11604	2513			15
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			70400	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3308	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14117	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45323	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2003	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5025	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			88780	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16120	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			88780	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16120	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			70400	10166			66
			Тенге			11604	2513			15
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			70400	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3308	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14117	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45323	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2003	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5025	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			88780	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16120	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			88780	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16120	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат			70399,659
Накладные расходы			13354,17
Ненормируемые и непредвиденные затраты			5025,28
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			88779,1
Итого с временными зданиями и сооружениями	88779,101 X 2,3 %	2041,919	90821,02
Итого с зимними удорожаниями	90821,02 X 1,35 %	1226,084	92047,1
Итого с затратами на выслугу лет	90821,02 X 1 %	908,21	92955,31
Итого с затратами на доп. отпуска	90821,02 X 0,4 %	363,284	93319,82
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	93319,82 X 2,3894	222 978,40	
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	222978,460X 2 %	4459,5	227 437,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				27292,20			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					254 730,53			

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Заместителя Руководителя
КГУ «Управления строительства г. Алматы»

Токтарбаев М.А.

Технадзор
ТОО «МСК Инжиниринг»
Турганбаев Т.Р.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «ТОП Лтд»

Матвеев А.В.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы

ПОДРЯДЧИК : ТОО «ТОП Лтд»

Договор № 432 в соответствии с бюджетной программной.373 -Управление строительства г. Алматы.015 -Развитие объектов спорта. 0,15 - за счет местного бюджета. 431 - Строительсво новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.__

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса лыжных видов спорта, расположенного: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее пр. Аль-Фараби, западнее р. Есентай, восточнее Международного Комплекса Лыжных Трамплинов

ФОРМА 2В

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2015 г.

НА Наружное освещение

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение										
9	Е0134-103-1-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий /труба футляр-перспективная/	Прокладка кабеля	0,045	25761,38	-	1159	-	1235	159,6		7	
				24948	-	1123	-	110	-		-	
10	С130804-12 -Трубы из полиэтилена, Dн 60 мм /труба футляр-перспективная/	кан.-км	4,545	2590	-	11772	-	-	-		-	
				-	-	-	-	-	-	-		
		10м										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			12931	-			7	
				Тенге			1123	-			-	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			11772	-	-		-	
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			11772	-	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			706	-	-		-	
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -			Тенге			12478	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1159	-	-		-
		Материалы -	Тенге			37	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1123	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	185	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2538	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1308	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15016	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1308	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			12931	-			7
			----			---------	---------			---------
			Тенге			1123	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			11772	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11772	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			706	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге		12478	-	-		-	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1159	-	-		-
		Материалы -	Тенге			37	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1123	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	185	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2538	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1308	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			15015	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1308	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат			12930,812
Накладные расходы			1234,93
Ненормируемые и непредвиденные затраты			849,94
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			15015,68
Итого с временными зданиями и сооружениями	15015,682 X 2,3 %	345,361	15361,04
Итого с зимними удорожаниями	15361,043 X 1,35 %	207,374	15568,42
Итого с затратами на выслугу лет	15361,043 X 1 %	153,61	15722,03
Итого с затратами на доп. отпуска	15361,043 X 0,4 %	61,444	15783,47
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	15783,471 X 2,389437		37713,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	37713,03	X 2 %	754,26	38 467,29				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	4 616,08						
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			43 082,38					

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Заместителя Руководителя
КГУ «Управления строительства г. Алматы»

Токтарбаев М.А.

Технадзор
ТОО «МСК Инжиниринг»
Турганбаев Т.Р.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «ТОП Лтд»

Матвеев А.В.

Заказчик:

Генподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки -
Договор № Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса лыжных видов спорта, расположенного: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее пр. Аль-Фараби, западнее р. Есентай, восточнее Международного Комплекса Лыжных Трамплинов

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь 2015 г

№п/п		Наименование зданий и сооружений	СМР без НДС	НДС 12%	Итого с НДС
1	Инженерные сети	Наружное освещение	38 467,29	4 616,07	43 082,38
2		Сети связи	227 437,97	27 292,56	254 730,53
3		Вынос кабельной линии	378 208,66	45 385,04	423 593,70
4		Разборка основания	81 748,84	9 809,86	91 558,70
5		НВК	1 058 029,92	126 963,59	1 184 993,51
6	Лыжная трасса	Обустройство трасс	7 725 000,53	927 000,06	8 652 000,59
7		Земляные работы	4 308 528,3	517 023,4	4 825 551,7
8		Дорожная одежда	22 949 377,380	2 753 925,286	25 703 302,666
9		КЖ. Подъемники.	28 017 196,87	3 362 063,62	31 379 260,046
10		ТХ	8 629 226,84	1 035 507,22	9 664 734,06
11		Стадион. Покрытие.	4 430 226,74	531 627,21	4 961 853,95
12		Озеленение	25 104 474,95	3 012 536,99	28 117 011,94
	Итого		102 947 924,26	12 353 750,91	115 301 674,72

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 02.05.2012г №170

Заказчик :КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса лыжных видов спорта, расположенного в Бостандыкском районе, южнее пр. Аль-Фараби, западнее р. Есентай, восточнее Международного Комплекса Лыжных Трамплинов г. Алматы**

СПРАВКА №12
о стоимости выполненных работ и затрат за 3 ноября 2015 года

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчик	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№432	13.10.2014г				
		д/с № 2	05.01.2015г				

Наименование объемов работ	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прямых затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		В том числе НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них			на пробретение материалов	другие дополнит. расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудов.					
А	1		3	4	5	6	7	8		10
Всего по стройке:	**760 962 304,05**									
		102 947 923,86							12 353 750,86	**115 301 674,72**
			-	-	-	-	-	-		

Заказчик: _____ **Токтарбаев М.А.**
И.О. Заместителя руководителя
КГУ - Управление строительства г. Алматы

Подрядчик: _____ **Матвеев А.В.**
Директор
ТОО "ТОП Лтд"

Счет-фактура № 00000000206 от 3 ноября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 432 от 13.10.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Бостандыкский р-н, южнее пр.Аль-Фараби,западнее р.Есентай,восточнее Международного Комплекса Лыжных Трамплинов г.Алматы

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по физкультурно-оздоровительному комплексу лыжных видов спорта	тг.	1	102 947 923,86	102 947 923,86	12%	12 353 750,86	115 301 674,72		
Всего по счету:					**102 947 923,86**		**12 353 750,86**	**115 301 674,72**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.