Форма 2В

Наименование стройки гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.
Наименование объекта гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.

АКТ № 1 от 11 мая 2018 года
Выполненных работ за март-апрель 2018 года

на Общестроительные работы по дефектовке

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Е11-460401-0402 11-460401-0402**	**Перегородки монолитные железобетонные толщ.80мм/140м2/. Разборка**	**м3**	**5,2000**		**24116,20**	**125404**	**50,8 28361**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	9,85	51,22	797,73	40860	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,32	17,264	867,01	14968	
		Итого оплата труда:				**10736,11**	**55828**	
1. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,32	17,264	1920,48	33155	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,32	17,264	867,01	14968	
1. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6,14	31,928	16,80	536	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 5	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,4	12,48	17,05	213	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**6520,07**	**33904**	
1. 6	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,26	1,352	4812,72	6507	
1. 7	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2	10,4	235,46	2449	
		Итого материалов:				**1722,23**	**8956**	
		Итого прямые затраты:				**16099,93**	**83720**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21553,88	112080	
		НР второго уровня	%	3,6		775,94	4035	
		Накладные расходы	%	--		6229,89	32395	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1786,39	9289	
2	**Е11-460401-0107 11-460401-0107**	**Перекрытия монолитные железобетонные/выход на кровлю/**	**м3**	**5,4000**		**25563,76**	**138044**	**50,8 31353**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	10,48	56,592	797,73	45145	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,54	19,116	867,01	16574	
		Итого оплата труда:				**11429,43**	**61719**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,54	19,116	1920,48	36712	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,54	19,116	867,01	16574	
2. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	7,08	38,232	16,80	642	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 5	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,44	13,176	17,05	225	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**6959,05**	**37579**	
2. 6	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,26	1,404	4812,72	6757	
2. 7	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2	10,8	235,46	2543	
		Итого материалов:				**1722,23**	**9300**	
		Итого прямые затраты:				**17041,48**	**92024**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22847,63	123377	
		НР второго уровня	%	3,6		822,51	4442	
		Накладные расходы	%	--		6628,66	35795	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1893,61	10226	
3	**Е11-460401-0701 11-460401-0701**	**Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка**	**м2**	**1220,0000**		**175,67**	**214313**	**50,8 62611**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1438	175,436	702,54	123251	
		Итого оплата труда:				**101,03**	**123251**	
3. 2	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0622	75,884	74,85	5680	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**4,66**	**5680**	
		Итого прямые затраты:				**105,68**	**128931**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				157,00	191542	
		НР второго уровня	%	3,6		5,65	6896	
		Накладные расходы	%	--		56,97	69507	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,01	15875	
4	**Е11-460401-0104 11-460401-0104**	**Стены кирпичные/выход на кровлю/. Разборка**	**м3**	**4,8000**		**12637,56**	**60660**	**50,8 16242**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	7,1	34,08	797,73	27187	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,15	5,52	867,01	4786	
		Итого оплата труда:				**6660,94**	**31973**	
4. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,15	5,52	1920,48	10601	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,15	5,52	867,01	4786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,3	11,04	16,80	185	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2247,19**	**10787**	
		Итого прямые затраты:				**7911,07**	**37973**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11294,83	54215	
		НР второго уровня	%	3,6		406,61	1952	
		Накладные расходы	%	--		3790,37	18194	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		936,12	4493	
5	**Е11-460201-0802 11-460201-0802**	**Стены.Очистка от существующего отделочного покрытия-штукатурка/1-5 этажи/**	**м2**	**6500,0000**		**179,38**	**1165960**	
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,2282	1483,3	702,54	1042078	
		Итого оплата труда:				**160,32**	**1042078**	
		Итого прямые затраты:				**160,32**	**1042078**	
		НР второго уровня	%	3,6		5,77	37515	
		Накладные расходы	%	--		5,77	37515	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,29	86367	
6	**Е12-120104-0507 12-120104-0507**	**Потолки. Очистка потолкаот существующего покрытия -в/э покраска/1-5 этажи/**	**м2**	**1500,0000**		**165,07**	**247608**	
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,21	315	702,54	221300	
		Итого оплата труда:				**147,53**	**221300**	
		Итого прямые затраты:				**147,53**	**221300**	
		НР второго уровня	%	3,6		5,31	7967	
		Накладные расходы	%	--		5,31	7967	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,23	18341	
7	**Е11-460401-0208 11-460401-0208**	**Конструкции железобетонные лестничного марша, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**1,8000**		**89460,75**	**161029**	**50,8 36964**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	34,7	62,46	767,94	47966	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	15,89	28,602	867,01	24798	
		Итого оплата труда:				**40424,31**	**72764**	
7. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	15,89	28,602	1920,48	54930	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,89	28,602	867,01	24798	
7. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	31,78	57,204	16,80	961	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**31050,33**	**55891**	
7. 5	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,26	0,468	4812,72	2252	
7. 6	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2	3,6	235,46	848	
		Итого материалов:				**1722,23**	**3100**	
		Итого прямые затраты:				**59420,08**	**106956**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				79955,62	143920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		2878,40	5181	
		Накладные расходы	%	--		23413,95	42145	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6626,72	11928	
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1712981**	
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1547786**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**143840**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**61126**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**21356**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**175531**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1888513**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**67986**	
	ИТОГО:		Тенге				**1956499**	
	Сметная прибыль		Тенге				**156520**	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				**2113019**	

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	19017,17
ИТОГО	2132036,17
ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СНЕГОБОРЬЕ 1,4%	29848,51
ИТОГО	2161884,68
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ НА 2017 Г-33%	713421,94
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ 2018Г-67%	1448462,73
ИТОГО В ЦЕНАХ 2018Г. -67% К=1,0599383	1535281,13
ИТОГО	2248703,07
ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ	487968,57
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	1760734,50
НДС 12%	211288,1406
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	1972022,65

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жидищной инспекции города темиртау — Гаджиев Н.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Нурай-сервис" — Дюсенбеков Т.Т

ПОДРЯДЧИК: — Сулейменов Б.Ж
Директор ТОО "КазТемирСтрой"

Наименование стройки гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома. Форма 2В
Наименование объекта гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.

АКТ № 3 от 11 мая 2018 года
Выполненных работ за март-апрель 2018 года

на ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ И КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ						
1	**Е11-460302-0601 11-460302-0601**	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2.**	**м**	**4754,3000**		**541,53**	**2574584**	**50,8 647881**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,2419	1150,065	846,94	974036	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0731	347,539	867,01	301320	
		Итого оплата труда:				**268,25**	**1275356**	
1. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0731	347,539	1920,48	667442	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0731	347,539	867,01	301320	
1. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1462	695,079	16,80	11677	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**142,84**	**679120**	
		Итого прямые затраты:				**347,72**	**1653156**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				483,99	2301037	
		НР второго уровня	%	3,6		17,42	82837	
		Накладные расходы	%	--		153,70	730718	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,11	190710	
2	**Е11-460303-0101 11-460303-0101**	**Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**0,0600**		**101096,00**	**6066**	**50,8 1231**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	55,16	3,31	728,44	2411	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,0144	867,01	12	
		Итого оплата труда:				**40388,83**	**2423**	
2. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,44	0,0264	36,71	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,0144	1812,38	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,0144	867,01	12	
		Итого эксплуатация машин:				**451,12**	**27**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,0624	15168,82	947	
2. 6	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,03	107,10	3	
2. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	0,57	66,30	38	
2. 8	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09	0,0054	26042,38	141	
2. 9	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0011	0,000066	26165,60	2	
2.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0032	0,000192	27,67	0	
2.11	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07	0,0042	148194,01	622	
		Итого материалов:				**29205,24**	**1752**	
		Итого прямые затраты:				**69837,11**	**4190**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				90354,64	5421	
		НР второго уровня	%	3,6		3252,77	195	
		Накладные расходы	%	--		23770,29	1426	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7488,59	449	
3	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**4754,3000**		**291,72**	**1386919**	**42,8 239411**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	475,43	867,01	412203	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	179,713	818,91	147169	
		Итого оплата труда:				**117,66**	**559372**	
3. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	18,542	3375,85	62594	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	18,542	1162,92	21563	
3. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	142,629	2300,49	328117	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	142,629	767,94	109531	
3. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	142,629	11,49	1639	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	18,542	2314,89	42922	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	18,542	867,01	16076	
		Итого эксплуатация машин:				**91,55**	**435272**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	1,902	307,68	585	
3. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,038034	281414,94	10703	
3. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,456413	1671,46	763	
3.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,194926	2673,62	521	
3.11	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,023771	5756470,06	136840	
3.12	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,395558	361,08	143	
3.13	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	2,853	1093,66	3120	
		Итого материалов:				**32,11**	**152675**	
		Итого прямые затраты:				**210,37**	**1000149**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				260,72	1239560	
		НР второго уровня	%	3,6		9,39	44624	
		Накладные расходы	%	--		59,74	284035	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	102735	
4	**С123-060128-0305 23-060128-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3 х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**3,0000**		**335710,70**	**1007132**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**300041,74**	**900125**	
		НР второго уровня	%	3,6		10801,50	32405	
		Накладные расходы	%	--		10801,50	32405	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24867,46	74602	
5	**С123-060128-0304 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3 х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,0500**		**215349,90**	**441467**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**192469,17**	**394562**	
		НР второго уровня	%	3,6		6928,89	14204	
		Накладные расходы	%	--		6928,89	14204	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15951,84	32701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	**С123-060128-0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3 х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4000**		**137088,14**	**54835**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**122522,65**	**49009**	
		НР второго уровня	%	3,6		4410,82	1764	
		Накладные расходы	%	--		4410,82	1764	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10154,68	4062	
7	**С123-060128-0203 23-060128-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 2 х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,0043**		**92090,55**	**184577**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**82306,01**	**164966**	
		НР второго уровня	%	3,6		2963,02	5939	
		Накладные расходы	%	--		2963,02	5939	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6821,52	13672	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4166158**	**888523**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2508811**	
Материалы -			Тенге				**152675**	
Всего заработная плата -			Тенге				**559372**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1508662**	
		Накладные расходы -	Тенге				**338347**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**239411**	**239411**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**98936**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**227773**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3074931**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**655**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**559372**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1657346**	
Материалы -			Тенге				**1752**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1277780**	
		Накладные расходы -	Тенге				**732145**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**649112**	**649112**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**83033**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**191159**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2580650**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1501**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1277780**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5655581**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2156**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1837151**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**4166158**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1388650**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1114419**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**448502**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1663089**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**888523**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**5054681**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**181969**	
	ИТОГО:		Тенге				**5236649**	
	Сметная прибыль		Тенге				**418932**	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				**5655581**	

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	50900,23
ИТОГО	5706481,23
ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СНЕГОБОРЬЕ 1,4%	79890,74
ИТОГО	5786371,97
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ НА 2017 Г-33%	1909502,75
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ 2018Г-67%	3876869,22
ИТОГО В ЦЕНАХ 2018Г. -67% К=1,0599383	4109242,17
ИТОГО	6018744,92
ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ	1306067,65
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	4712677,27
НДС 12%	565521,2723
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	5278198,54

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жидищной инспекции города темиртау — Гаджиев Н.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Нурай-сервис" — Дюсенбеков Т.Т

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

Договор : **№6 от 26.02.2018г.**

ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ2A
БИН 010840003064

ИИК: KZ44914398411BC03506
ДБ АО "Сбербанк"
БИК : SABRKZKA
БИН: 031140001217

А К Т № 1 от 11 мая 2018года

Выполненных работ за март-апрель 2018 года

Объект: Реконструкция многоэтажного жилого дома г.Темиртау, ул.Тольяти, 44

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора с учетом НДС	450 371 560,06
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	-
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция многоэтажного жилого дома г.Темиртау, ул.Тольяти, 44
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ с учетом НДС	25 666 882,40
7	Сумма выполненных работ за март- апрель с учетом НДС	25 666 882,40
8	Сумма удержания 5%	1 283 344,0
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных, с учетом НДС	24 383 538,40

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Галиев Н.А

ПОДРЯДЧИК:

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

Сулейменов Б.Ж.

Наименование стройки гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.
Наименование объекта гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома. Форма 2В

АКТ № 2 от 11 мая 2018 года
Выполненных работ за март-апрель 2018 года

на Общестроительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Восстановление лестничных площадок ЛП-1(6шт)						
1	**Е11-090301-0201 11-090301-0201**	**Металлические стойки №16. Монтаж**	**т конструкци**	**0,1774**		**25569,03**	**4536**	**60,9 1054**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	9,35	1,659	827,51	1373	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	0,360122	994,59	358	
		Итого оплата труда:				**9756,23**	**1731**	
1. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	0,173852	353,08	61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,014192	4642,87	66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,014192	998,46	14	
1. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,03548	3189,12	113	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,03548	1162,92	41	
1. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	0,255456	4024,28	1028	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,44	0,255456	998,46	255	
1. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,015966	25,36	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,054994	1812,38	100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,054994	867,01	48	
1. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	0,179174	17,05	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**7731,58**	**1372**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,005322	66,30	0	
1.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003317	2742,29	9	
1.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000183	43345,96	8	
1.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000027	381819,66	10	
1.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001774	196,56	0	
1.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,12418	235,46	29	
1.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,037254	91,07	3	
1.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000018	1774323,66	31	
1.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000071	200244,36	14	
1.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000055	292212,20	16	
1.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000106	365524,70	39	
1.21	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000344	274982,52	95	
		Итого материалов:				**1442,00**	**256**	
		Итого прямые затраты:				**16910,79**	**3000**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22852,34	4054	
		НР второго уровня	%	3,6		822,68	146	
		Накладные расходы	%	--		6764,23	1200	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1894,00	336	
2	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1774**		**387475,73**	**68738**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**346306,78**	**61435**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		12467,04	2212	
		Накладные расходы	%	--		12467,04	2212	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28701,91	5092	
3	**Е11-090302-0401 11-090302-0401**	**Прогоны из швелера №16 при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкци**	**0,3528**		**33492,20**	**11816**	**60,9 2778**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	14,1	4,974	788,02	3920	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	0,563774	1137,69	641	
		Итого оплата труда:				**12929,10**	**4561**	
3. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,204624	353,08	72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,045864	3189,12	146	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,045864	1162,92	53	
3. 5	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,419832	5520,10	2318	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	0,419832	1162,92	488	
3. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,031046	5528,91	172	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,031046	1343,58	42	
3. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,067032	1812,38	121	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,067032	867,01	58	
3. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,236376	17,05	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**8030,61**	**2833**	
3. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,010584	66,30	1	
3.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,006597	2742,29	18	
3.11	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000363	43345,96	16	
3.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,001058	381819,66	404	
3.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003528	196,56	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,1764	235,46	42	
3.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,05292	91,07	5	
3.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000035	1774323,66	63	
3.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,000917	200244,36	184	
3.18	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000109	292212,20	32	
3.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000212	365524,70	77	
3.20	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000684	274982,52	188	
		Итого материалов:				**2918,17**	**1030**	
		Итого прямые затраты:				**22059,86**	**7783**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29933,68	10561	
		НР второго уровня	%	3,6		1077,61	380	
		Накладные расходы	%	--		8951,44	3158	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2480,90	875	
4	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,3528**		**387475,73**	**136701**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**346306,78**	**122177**	
		НР второго уровня	%	3,6		12467,04	4398	
		Накладные расходы	%	--		12467,04	4398	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28701,91	10126	
5	**Е11-130301-0406 11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**20,6400**		**100,19**	**2068**	**54,2 / 421**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	0,700212	1102,80	772	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,004128	1083,77	4	
		Итого оплата труда:				**37,63**	**777**	
5. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002064	3432,54	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002064	867,01	2	
5. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,002064	36,71	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002064	1812,38	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002064	867,01	2	
5. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,231168	47,64	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**27**	
5. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00031	273897,54	85	
5. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001858	292212,20	543	
		Итого материалов:				**30,41**	**628**	
		Итого прямые затраты:				**69,15**	**1427**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89,54	1848	
		НР второго уровня	%	3,6		3,22	67	
		Накладные расходы	%	--		23,62	487	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	153	
		Восстановление лестничных площадок ЛП-2(4шт)						
6	**Е11-090301-0201 11-090301-0201**	**Металлические стойки №16. Монтаж**	**т конструкци**	**0,2310**		**25569,03**	**5906**	**60,9 1372**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	9,35	2,16	827,51	1787	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	0,46893	994,59	466	
		Итого оплата труда:				**9756,23**	**2254**	
6. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	0,22638	353,08	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,01848	4642,87	86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,01848	998,46	18	
6. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,0462	3189,12	147	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0462	1162,92	54	
6. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	0,33264	4024,28	1339	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,44	0,33264	998,46	332	
6. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,02079	25,36	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,07161	1812,38	130	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,07161	867,01	62	
6. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	0,23331	17,05	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**7731,58**	**1786**	
6.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00693	66,30	0	
6.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00432	2742,29	12	
6.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000238	43345,96	10	
6.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000035	381819,66	13	
6.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00231	196,56	0	
6.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,1617	235,46	38	
6.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,04851	91,07	4	
6.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000023	1774323,66	41	
6.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000092	200244,36	19	
6.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000072	292212,20	21	
6.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000139	365524,70	51	
6.21	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000448	274982,52	123	
		Итого материалов:				**1442,00**	**333**	
		Итого прямые затраты:				**16910,79**	**3906**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22852,34	5279	
		НР второго уровня	%	3,6		822,68	190	
		Накладные расходы	%	--		6764,23	1563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1894,00	438	
7	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,2310**		**387475,73**	**89507**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**346306,78**	**79997**	
		НР второго уровня	%	3,6		12467,04	2880	
		Накладные расходы	%	--		12467,04	2880	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28701,91	6630	
8	**Е11-090302-0401 11-090302-0401**	**Прогоны из швелера №16 при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкци**	**0,4013**		**33492,20**	**13440**	**60,9 3160**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	14,1	5,658	788,02	4459	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	0,641245	1137,69	730	
		Итого оплата труда:				**12929,10**	**5188**	
8. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,232742	353,08	82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,052166	3189,12	166	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,052166	1162,92	61	
8. 5	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,477523	5520,10	2636	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	0,477523	1162,92	555	
8. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,035313	5528,91	195	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,035313	1343,58	47	
8. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,076243	1812,38	138	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,076243	867,01	66	
8. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,268858	17,05	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**8030,61**	**3223**	
8. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,012038	66,30	1	
8.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,007504	2742,29	21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.11	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000413	43345,96	18	
8.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,001204	381819,66	460	
8.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,004013	196,56	1	
8.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,20064	235,46	47	
8.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,060192	91,07	5	
8.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00004	1774323,66	71	
8.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,001043	200244,36	209	
8.18	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000124	292212,20	36	
8.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000241	365524,70	88	
8.20	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000778	274982,52	214	
		Итого материалов:				**2918,17**	**1171**	
		Итого прямые затраты:				**22059,86**	**8852**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29933,68	12012	
		НР второго уровня	%	3,6		1077,61	432	
		Накладные расходы	%	--		8951,44	3592	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2480,90	996	
9	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,4013**		**387475,73**	**155486**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**346306,78**	**138966**	
		НР второго уровня	%	3,6		12467,04	5003	
		Накладные расходы	%	--		12467,04	5003	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28701,91	11518	
10	**Е11-130301-0406 11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**32,1504**		**100,19**	**3221**	**54,2 / 656**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	1,091	1102,80	1203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00643	1083,77	7	
		Итого оплата труда:				**37,63**	**1210**	
10. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,003215	3432,54	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003215	867,01	3	
10. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,003215	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,003215	1812,38	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003215	867,01	3	
10. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,360084	47,64	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**43**	
10. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000482	273897,54	132	
10. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002894	292212,20	846	
		Итого материалов:				**30,41**	**978**	
		Итого прямые затраты:				**69,15**	**2223**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89,54	2879	
		НР второго уровня	%	3,6		3,22	104	
		Накладные расходы	%	--		23,62	759	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	239	
		Восстановление лестничных площадок ЛП-3(2шт)						
11	**Е11-090301-0201 11-090301-0201**	**Металлические стойки №16. Монтаж**	**т конструкци**	**0,0776**		**25569,03**	**1984**	**60,9 461**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	9,35	0,72556	827,51	600	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	0,157528	994,59	157	
		Итого оплата труда:				**9756,23**	**757**	
11. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	0,076048	353,08	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,006208	4642,87	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,006208	998,46	6	
11. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,01552	3189,12	49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,01552	1162,92	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	0,111744	4024,28	450	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,44	0,111744	998,46	112	
11. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,006984	25,36	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,024056	1812,38	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,024056	867,01	21	
11. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	0,078376	17,05	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**7731,58**	**600**	
11.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002328	66,30	0	
11.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001451	2742,29	4	
11.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00008	43345,96	3	
11.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000012	381819,66	4	
11.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000776	196,56	0	
11.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,05432	235,46	13	
11.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,016296	91,07	1	
11.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000008	1774323,66	14	
11.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000031	200244,36	6	
11.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000024	292212,20	7	
11.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000047	365524,70	17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.21	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000151	274982,52	41	
		Итого материалов:				**1442,00**	**112**	
		Итого прямые затраты:				**16910,79**	**1312**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22852,34	1773	
		НР второго уровня	%	3,6		822,68	64	
		Накладные расходы	%	--		6764,23	525	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1894,00	147	
12	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0776**		**387475,73**	**30068**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**346306,78**	**26873**	
		НР второго уровня	%	3,6		12467,04	967	
		Накладные расходы	%	--		12467,04	967	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28701,91	2227	
13	**Е11-090302-0401 11-090302-0401**	**Прогоны из швелера №16 при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкци**	**0,1537**		**33492,20**	**5148**	**60,9 1210**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	14,1	2,167	788,02	1708	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	0,245613	1137,69	279	
		Итого оплата труда:				**12929,10**	**1987**	
13. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,089146	353,08	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,019981	3189,12	64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,019981	1162,92	23	
13. 5	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,182903	5520,10	1010	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	0,182903	1162,92	213	
13. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,013526	5528,91	75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,013526	1343,58	18	
13. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,029203	1812,38	53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,029203	867,01	25	
13. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,102979	17,05	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**8030,61**	**1234**	
13. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,004611	66,30	0	
13.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002874	2742,29	8	
13.11	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000158	43345,96	7	
13.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,000461	381819,66	176	
13.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001537	196,56	0	
13.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,07685	235,46	18	
13.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,023055	91,07	2	
13.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000015	1774323,66	27	
13.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,0004	200244,36	80	
13.18	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000048	292212,20	14	
13.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000092	365524,70	34	
13.20	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000298	274982,52	82	
		Итого материалов:				**2918,17**	**449**	
		Итого прямые затраты:				**22059,86**	**3391**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29933,68	4601	
		НР второго уровня	%	3,6		1077,61	166	
		Накладные расходы	%	--		8951,44	1376	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2480,90	381	
14	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1537**		**387475,73**	**59555**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**т**			**346306,78**	**53227**	
		НР второго уровня	%	3,6		12467,04	1916	
		Накладные расходы	%	--		12467,04	1916	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28701,91	4411	
15	**Е11-130301-0406 11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**7,3560**		**100,19**	**737**	**54,2 150**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	0,249552	1102,80	275	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001471	1083,74	2	
		Итого оплата труда:				**37,63**	**277**	
15. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000736	3432,54	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000736	867,01	1	
15. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000736	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000736	1812,38	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000736	867,01	1	
15. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,082387	47,64	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**10**	
15. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00011	273897,54	30	
15. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000662	292212,20	193	
		Итого материалов:				**30,41**	**224**	
		Итого прямые затраты:				**69,15**	**509**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89,54	659	
		НР второго уровня	%	3,6		3,22	24	
		Накладные расходы	%	--		23,62	174	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	55	
		Лестничный марш ЛМ-2(4шт)						
16	**Е11-090304-0101 11-090304-0101**	**Металлические косоуры. Монтаж**	**т конструкци**	**0,2232**		**76930,49**	**17171**	**60,9 4041**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	28,9	6,45	846,94	5463	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	1,171	1001,80	1173	
		Итого оплата труда:				**29732,02**	**6636**	
16. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	1,917	353,08	677	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,191952	21,36	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,026784	3189,12	85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,026784	1162,92	31	
16. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,087	2907,45	3160	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,087	998,46	1085	
16. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,014731	5528,91	81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,014731	1343,58	20	
16. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,064728	25,36	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,087048	198,96	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,042408	1812,38	77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,042408	867,01	37	
16.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,374976	17,05	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**18416,16**	**4110**	
16.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,006696	66,30	0	
16.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,004174	2742,29	11	
16.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000223	327498,77	73	
16.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00023	43345,96	10	
16.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,002991	381819,66	1142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002232	196,56	0	
16.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,305784	235,46	72	
16.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,091512	91,07	8	
16.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000022	1774323,66	40	
16.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000893	208172,82	186	
16.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000069	292212,20	20	
16.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000134	365524,70	49	
16.24	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000433	274982,52	119	
		Итого материалов:				**7757,17**	**1731**	
		Итого прямые затраты:				**50649,89**	**11305**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68756,70	15346	
		НР второго уровня	%	3,6		2475,24	552	
		Накладные расходы	%	--		20582,04	4594	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5698,56	1272	
17	**С121-060208-0401 21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Косоуры**	**т**	**0,2232**		**272485,01**	**60819**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**243533,72**	**54357**	
		НР второго уровня	%	3,6		8767,21	1957	
		Накладные расходы	%	--		8767,21	1957	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20184,07	4505	
18	**Е11-060301-0407 11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0643**		**442741,21**	**28477**	**48,5 5062**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	12,735	817,80	10415	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,023155	990,30	23	
		Итого оплата труда:				**162280,91**	**10438**	
18. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,009648	3189,12	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,009648	1162,92	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,013507	1812,38	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,013507	867,01	12	
		Итого эксплуатация машин:				**858,97**	**55**	
18. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,06432	154210,74	9919	
		Итого материалов:				**154210,74**	**9919**	
		Итого прямые затраты:				**316994,11**	**20389**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				395700,35	25451	
		НР второго уровня	%	3,6		14245,21	916	
		Накладные расходы	%	--		92951,45	5979	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32795,64	2109	
19	**Е11-070518-0101 11-070518-0101**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**12,6000**		**2220,31**	**27976**	**62,1 9281**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,242	15,649	940,47	14718	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,18522	1232,22	228	
		Итого оплата труда:				**1186,18**	**14946**	
19. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,07434	3189,12	237	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,07434	1162,92	86	
19. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,11088	1812,38	201	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,11088	867,01	96	
		Итого эксплуатация машин:				**43,46**	**548**	
19. 5	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0315	14506,80	457	
		Итого материалов:				**36,27**	**457**	
		Итого прямые затраты:				**1247,79**	**15722**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1984,40	25003	
		НР второго уровня	%	3,6		71,44	900	
		Накладные расходы	%	--		808,05	10181	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,47	2072	
20	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**12,6000**		**3469,18**	**43712**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3100,58**	**39067**	
		НР второго уровня	%	3,6		111,62	1406	
		Накладные расходы	%	--		111,62	1406	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,98	3238	
		Лестничный марш ЛМ-3(2шт)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	**Е11-090304-0101 11-090304-0101**	**Металлические косуары. Монтаж**	**т конструкци**	**0,1116**		**76930,49**	**8585**	**60,9 2021**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	28,9	3,225	846,94	2732	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,585454	1001,80	587	
		Итого оплата труда:				**29732,02**	**3318**	
21. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,958644	353,08	338	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,095976	21,36	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,013392	3189,12	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,013392	1162,92	16	
21. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,543492	2907,45	1580	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,543492	998,46	543	
21. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,007366	5528,91	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,007366	1343,58	10	
21. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,032364	25,36	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,043524	198,96	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,021204	1812,38	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,021204	867,01	18	
21.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,187488	17,05	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**18416,16**	**2055**	
21.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003348	66,30	0	
21.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002087	2742,29	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000112	327498,77	37	
21.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000115	43345,96	5	
21.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,001495	381819,66	571	
21.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001116	196,56	0	
21.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,152892	235,46	36	
21.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,045756	91,07	4	
21.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000011	1774323,66	20	
21.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000446	208172,82	93	
21.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000035	292212,20	10	
21.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000067	365524,70	24	
21.24	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000217	274982,52	60	
		Итого материалов:				**7757,17**	**866**	
		Итого прямые затраты:				**50649,89**	**5653**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68756,70	7673	
		НР второго уровня	%	3,6		2475,24	276	
		Накладные расходы	%	--		20582,04	2297	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5698,56	636	
22	**С121-060208-0401 21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Косоуры**	**т**	**0,1116**		**272485,01**	**30409**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**243533,72**	**27178**	
		НР второго уровня	%	3,6		8767,21	978	
		Накладные расходы	%	--		8767,21	978	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20184,07	2253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	**Е11-060301-0408 11-060301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0189**		**278213,62**	**5258**	**48,5 579**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	66,7	1,261	940,47	1186	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,006804	1237,89	8	
		Итого оплата труда:				**63174,99**	**1194**	
23. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,002835	3189,12	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,002835	1162,92	3	
23. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,003969	1812,38	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,003969	867,01	3	
		Итого эксплуатация машин:				**1073,71**	**20**	
23. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0189	154210,74	2915	
		Итого материалов:				**154210,74**	**2915**	
		Итого прямые затраты:				**218013,80**	**4120**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				248653,67	4700	
		НР второго уровня	%	3,6		8951,53	169	
		Накладные расходы	%	--		39591,40	748	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20608,42	389	
24	**Е11-070518-0101 11-070518-0101**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**12,6000**		**2220,31**	**27976**	**62,1 9281**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,242	15,649	940,47	14718	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,18522	1232,22	228	
		Итого оплата труда:				**1186,18**	**14946**	
24. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,07434	3189,12	237	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,07434	1162,92	86	
24. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,11088	1812,38	201	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,11088	867,01	96	
		Итого эксплуатация машин:				**43,46**	**548**	
24. 5	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0315	14506,80	457	
		Итого материалов:				**36,27**	**457**	
		Итого прямые затраты:				**1247,79**	**15722**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1984,40	25003	
		НР второго уровня	%	3,6		71,44	900	
		Накладные расходы	%	--		808,05	10181	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,47	2072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**12,6000**		**3469,18**	**43712**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3100,58**	**39067**	
		НР второго уровня	%	3,6		111,62	1406	
		Накладные расходы	%	--		111,62	1406	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,98	3238	
		Лестничный марш ЛМ-4(4шт)						
26	**Е11-090304-0101 11-090304-0101**	**Металлические косоуры. Монтаж**	**т конструкци**	**0,3432**		**76930,49**	**26403**	**60,9 6214**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	28,9	9,918	846,94	8400	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	1,8	1001,80	1804	
		Итого оплата труда:				**29732,02**	**10204**	
26. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	2,948	353,08	1041	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,295152	21,36	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,041184	3189,12	131	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,041184	1162,92	48	
26. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,671	2907,45	4859	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,671	998,46	1668	
26. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,022651	5528,91	125	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,022651	1343,58	30	
26. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,099528	25,36	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,133848	198,96	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,065208	1812,38	118	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,065208	867,01	57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,576576	17,05	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**18416,16**	**6320**	
26.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,010296	66,30	1	
26.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,006418	2742,29	18	
26.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000343	327498,77	112	
26.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000353	43345,96	15	
26.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,004599	381819,66	1756	
26.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003432	196,56	1	
26.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,470184	235,46	111	
26.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,140712	91,07	13	
26.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000034	1774323,66	61	
26.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001373	208172,82	286	
26.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000106	292212,20	31	
26.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000206	365524,70	75	
26.24	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000666	274982,52	183	
		Итого материалов:				**7757,17**	**2662**	
		Итого прямые затраты:				**50649,89**	**17383**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68756,70	23597	
		НР второго уровня	%	3,6		2475,24	850	
		Накладные расходы	%	--		20582,04	7064	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5698,56	1956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	**С121-060208-0401 21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Косоуры**	**т**	**0,3432**		**272485,01**	**93517**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**243533,72**	**83581**	
		НР второго уровня	%	3,6		8767,21	3009	
		Накладные расходы	%	--		8767,21	3009	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20184,07	6927	
28	**Е11-060301-0408 11-060301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0662**		**278213,62**	**18404**	**48,5 2027**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	66,7	4,412	940,47	4150	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,023814	1237,88	29	
		Итого оплата труда:				**63174,99**	**4179**	
28. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,009922	3189,12	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,009922	1162,92	12	
28. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,013892	1812,38	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,013892	867,01	12	
		Итого эксплуатация машин:				**1073,71**	**71**	
28. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,06615	154210,74	10201	
		Итого материалов:				**154210,74**	**10201**	
		Итого прямые затраты:				**218013,80**	**14422**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				248653,67	16448	
		НР второго уровня	%	3,6		8951,53	592	
		Накладные расходы	%	--		39591,40	2619	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20608,42	1363	
29	**Е11-070518-0101 11-070518-0101**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**37,8000**		**2220,31**	**83928**	**62,1 27844**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,242	46,948	940,47	44153	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,55566	1232,22	685	
		Итого оплата труда:				**1186,18**	**44838**	
29. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,22302	3189,12	711	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,22302	1162,92	259	
29. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,33264	1812,38	603	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,33264	867,01	288	
		Итого эксплуатация машин:				**43,46**	**1643**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. 5	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0945	14506,80	1371	
		Итого материалов:				**36,27**	**1371**	
		Итого прямые затраты:				**1247,79**	**47166**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1984,40	75010	
		НР второго уровня	%	3,6		71,44	2700	
		Накладные расходы	%	--		808,05	30544	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,47	6217	
30	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**37,8000**		**3469,18**	**131135**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3100,58**	**117202**	
		НР второго уровня	%	3,6		111,62	4219	
		Накладные расходы	%	--		111,62	4219	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,98	9714	
		РАЗДЕЛ 1. ОКНА						
31	**Е11-100501-0101 11-100501-0101**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**24,5760**		**3961,50**	**97358**	**59,8 22164**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,59	39,064	906,22	35401	
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	1,62	1027,01	1663	
		Итого оплата труда:				**1508,15**	**37064**	
31. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,742195	1434,32	1065	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,742195	767,94	570	
31. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	2,411	18,64	45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,877363	1812,38	1590	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,877363	867,01	761	
31. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	3,716	15,00	56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**140,14**	**3444**	
31. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	22,61	982,75	22220	
31. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	75,203	24,49	1842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31. 9	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	196,608	9,88	1942	
		Итого материалов:				**1058,11**	**26004**	
		Итого прямые затраты:				**2638,72**	**64849**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3540,59	87014	
		НР второго уровня	%	3,6		127,46	3132	
		Накладные расходы	%	--		1029,33	25297	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,44	7212	
32	**С121-090201-0201 21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным тройного остекления, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**24,5760**		**15408,15**	**378671**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**13771,05**	**338437**	
		НР второго уровня	%	3,6		495,76	12184	
		Накладные расходы	%	--		495,76	12184	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1141,34	28050	
33	**Е11-100501-0103 11-100501-0103**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**50,0400**		**4740,94**	**237237**	**59,8** **42660**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,498	74,982	906,22	67951	
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	3,298	1027,01	3387	
		Итого оплата труда:				**1425,61**	**71338**	
33. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	1,511	1434,32	2168	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	1,511	767,94	1160	
33. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	11,454	18,64	214	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,786	1812,38	3238	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,786	867,01	1548	
33. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	17,649	15,00	265	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**146,97**	**7354**	
33. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	57,046	982,75	56062	
33. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	357,286	24,49	8750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	35,528	108,14	3842	
33.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	135,608	80,69	10942	
33.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	400,32	9,88	3955	
33.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,29	214,672	48,98	10515	
		Итого материалов:				**1879,81**	**94066**	
		Итого прямые затраты:				**3384,71**	**169371**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4237,22	212031	
		НР второго уровня	%	3,6		152,54	7633	
		Накладные расходы	%	--		1005,05	50293	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		351,18	17573	
34	**С121-090201-0203 21-090201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным тройного остекления, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**50,0400**		**25109,98**	**1256504**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**22442,07**	**1123001**	
		НР второго уровня	%	3,6		807,91	40428	
		Накладные расходы	%	--		807,91	40428	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1860,00	93074	
35	**Е11-100501-0106 11-100501-0106**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**267,0300**		**3023,77**	**807436**	**59,8 146839**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,938975	250,734	906,22	227221	
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	17,864	1026,01	18329	
		Итого оплата труда:				**919,56**	**245550**	
35. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	8,331	1434,32	11950	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	8,331	767,94	6398	
35. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	33,299	18,64	621	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
35. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	9,533	1812,38	17277	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	9,533	867,01	8265	
35. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	51,323	15,00	770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**143,33**	**38272**	
35. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	184,251	982,75	181072	
35. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	1038,747	24,49	25439	
35. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	149,537	108,14	16171	
35.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	416,567	80,69	33613	
35.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	2136,24	9,88	21106	
35.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,44	651,553	48,98	31913	
		Итого материалов:				**1158,35**	**309314**	
		Итого прямые затраты:				**2152,60**	**574808**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2702,49	721647	
		НР второго уровня	%	3,6		97,29	25979	
		Накладные расходы	%	--		647,19	172818	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,98	59810	
36	**С121-090201-0404 21-090201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным тройного остекления, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**267,0300**		**23745,04**	**6340638**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**21222,15**	**5666951**	
		НР второго уровня	%	3,6		764,00	204010	
		Накладные расходы	%	--		764,00	204010	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1758,89	469677	
37	**Е11-100501-0106 11-100501-0106**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**170,1360**		**2681,45**	**456211**	**59,8 93557**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,938975	159,753	906,22	144772	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	11,382	1026,01	11678	
		Итого оплата труда:				**919,56**	**156450**	
37. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	5,308	1434,32	7614	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	5,308	767,94	4076	
37. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	21,216	18,64	395	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
37. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	6,074	1812,38	11008	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	6,074	867,01	5266	
37. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	32,7	15,00	491	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**143,33**	**24385**	
37. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	117,394	982,75	115369	
37. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	661,829	24,49	16208	
37. 9	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1361,088	9,88	13448	
		Итого материалов:				**852,40**	**145025**	
		Итого прямые затраты:				**1846,65**	**314182**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2396,55	407739	
		НР второго уровня	%	3,6		86,28	14679	
		Накладные расходы	%	--		636,17	108236	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,63	33793	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**8251598**	**382832**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8251598**	
	Материалы -		Тенге				**574408**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**510402**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7128389**	
		Накладные расходы -	Тенге				**613266**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**305221**	**305221**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**308045**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**709189**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9574054**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**559**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**510402**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9574054**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**559**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**510402**	
		РАЗДЕЛ 2.ДВЕРИ						
38	**Е11-100501-0301 11-100501-0301**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**169,4400**		**4738,20**	**802840**	**59,8 143155**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	250,897	906,22	227368	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	11,742	1023,72	12021	
		Итого оплата труда:				**1412,82**	**239389**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	5,693	1434,32	8166	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	5,693	767,94	4372	
38. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	35,43	18,64	660	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	6,049	1812,38	10963	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	6,049	867,01	5245	
38. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	54,577	15,00	819	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**152,03**	**25760**	
38. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	209,258	982,75	205649	
38. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5,04	853,978	24,49	20914	
38. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	72,859	108,14	7879	
38.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	496,459	80,69	40059	
38.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1355,52	9,88	13393	
38.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,02	681,149	48,98	33363	
		Итого материалов:				**1895,99**	**321256**	
		Итого прямые затраты:				**3389,90**	**574384**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4234,77	717539	
		НР второго уровня	%	3,6		152,45	25831	
		Накладные расходы	%	--		997,32	168986	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		350,98	59470	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**574384**	**143155**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**574384**	
Материалы -			Тенге				**321256**	
Всего заработная плата -			Тенге				**239389**	
		Накладные расходы -	Тенге				**168986**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**143155**	**143155**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**25831**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**59470**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**802840**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**263**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**239389**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**802840**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**263**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**239389**	
		РАЗДЕЛ 3.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
39	**С121-090201-0202 21-090201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**170,1360**		**21857,40**	**3718730**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**19535,07**	**3323619**	
		НР второго уровня	%	3,6		703,26	119650	
		Накладные расходы	%	--		703,26	119650	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1619,07	275462	
40	**С121-090203-0104 21-090203-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	**м2**	**169,4400**		**25976,19**	**4401405**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**23216,24**	**3933760**	
		НР второго уровня	%	3,6		835,78	141615	
		Накладные расходы	%	--		835,78	141615	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1924,16	326030	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**7257378**	
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7257378**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7257378**	
		Накладные расходы -	Тенге				**261266**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**601492**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8120136**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**8120136**	
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**17110774**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**824744**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**125713**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**54488**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**16160317**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**525989**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**17636763**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**634923**	
	ИТОГО:		Тенге				**18271687**	
	Сметная прибыль		Тенге				**1461735**	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				**19733422**	
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%					177600,80	
		ИТОГО					19911022,80	
		ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СНЕГОБОРЬЕ 1,4%					278754,32	
		ИТОГО					20189777,12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ НА 2017 Г-33%					6662626,45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ 2018Г-67%					13527150,67	
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2018Г. -67% К=1,0599383					14337945,08	
		ИТОГО					21000571,53	
		ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ					4557124,02	
		ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ					16443447,51	
		НДС 12%					1973213,701	
		ИТОГО С УЧЕТОМ НДС					18416661,21	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жидищной инспекции города темиртау

Гаджиев Н.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Нурай-сервис"

Дюсенбеков Т.Т

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазТемирСтрой"

Сулейменов Б.Ж

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

Договор : **№6 от 26.02.2018г.**

ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ2A
БИН 010840003064

ИИК: KZ44914398411BC03506
ДБ АО "Сбербанк"
БИК : SABRKZKA
БИН: 031140001217

А К Т № 1 от 11 мая 2018года

Выполненных работ за март-апрель 2018 года

Объект: Реконструкция многоэтажного жилого дома г.Темиртау, ул.Тольяти, 44

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора с учетом НДС	450 371 560,06
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	-
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция многоэтажного жилого дома г.Темиртау, ул.Тольяти, 44
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ с учетом НДС	25 666 882,40
7	Сумма выполненных работ за март- апрель с учетом НДС	25 666 882,40
8	Сумма удержания 5%	1 283 344,0
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных, с учетом НДС	24 383 538,40

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Галиев Н.А

ПОДРЯДЧИК:

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

Сулейменов Б.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Подрядчик: ТОО "КазТемирСтрой"

"Утвержден"
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Гаджиев Н.А

Сводный акт в сумме **25666882,40 тенге**

в том числе:

СВОДНЫЙ АКТ №1 от 11 мая 2018года
Выполненных работ за март-апрель 2018 года
Реконструкция многоэтажного жилого дома г.Темиртау, ул.Тольяти, 44
(наименование стройки)

№ п/п	№ актов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Основные объекты строительства				
1	АКТ№1	Демонтажные работы	1972022,65			1972022,65
2	АКТ№2	Общестроительные работы	18416661,21			18416661,21
3	АКТ№3	Электромонтажные работы	5278198,54			5278198,54
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ АКТУ	**25666882,40**			**25666882,40**

Подрядчик:
ТОО "КазТемирСтрой"

Сулейменов Б.Ж

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. 6	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2	3,6	235,46	848	
		Итого материалов:				**1722,23**	**3100**	
		Итого прямые затраты:				**59420,08**	**106956**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				79955,62	143920	
		НР второго уровня	%	3,6		2878,40	5181	
		Накладные расходы	%	--		23413,95	42145	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6626,72	11928	
ИТОГО ПО АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**1712981**	
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**1547786**	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**143840**	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**61126**	
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**21356**	
- перевозка грузов			Тенге				**0**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**175531**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**1888513**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**67986**	
ИТОГО:			Тенге				**1956499**	
Сметная прибыль			Тенге				**156520**	
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				**2113019**	
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%					19017,17	
		ИТОГО					2132036,17	
		ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СНЕГОБОРЬЕ 1,4%					29848,51	
		ИТОГО					2161884,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ НА 2017 Г-33%					713421,94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ 2018Г-67%					1448462,73	
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2018Г. -67% К=1,0599383					1535281,13	
		ИТОГО					2248703,07	
		ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ					487968,57	
		ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ					1760734,50	
		НДС 12%					211288,1406	
		ИТОГО С УЧЕТОМ НДС					1972022,65	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жидищной инспекции города темиртау" Гаджиев Н.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Нурай-сервис" Дюсенбеков Т.Т

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**16160317**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**525989**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**17636763**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**634923**	
	ИТОГО:		Тенге				**18271687**	
	Сметная прибыль		Тенге				**1461735**	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				**19733422**	

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	177600,80
ИТОГО	19911022,80
ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СНЕГОБОРЬЕ 1,4%	278754,32
ИТОГО	20189777,12
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ НА 2017 Г-33%	6662626,45
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ 2018Г-67%	13527150,67
ИТОГО В ЦЕНАХ 2018Г. -67% К=1,0599383	14337945,08
ИТОГО	21000571,53
ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ	4557124,02
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	16443447,51
НДС 12%	1973213,701
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	18416661,21

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жидишной инспекции города темиртау — Гаджиев Н.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Нурай-сервис" — Дюсенбеков Т.Т

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1501	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1277780	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5655581	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2156	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1837151	
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				4166158	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1388650	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1114419	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				448502	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1663089	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				888523	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				5054681	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				181969	
	ИТОГО:		Тенге				5236649	
	Сметная прибыль		Тенге				418932	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				5655581	

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	50900,23
ИТОГО	5706481,23
ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СНЕГОБОРЬЕ 1,4%	79890,74
ИТОГО	5786371,97
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ НА 2017 Г-33%	1909502,75
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ 2018Г-67%	3876869,22
ИТОГО В ЦЕНАХ 2018Г. -67% К=1,0599383	4109242,17
ИТОГО	6018744,92
ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ	1306067,65
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	4712677,27
НДС 12%	565521,2723
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	5278198,54

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города темиртау — Гаджиев Н.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Нурай-сервис" — Дюсенбеков Т.Т

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Подрядчик: ТОО "КазТемирСтрой"

"Утвержден"
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Гаджиев И.А

Сводный акт в сумме **40840053,77 тенге**

в том числе

СВОДНЫЙ АКТ №2 от "07"_июня_2018 года
Выполненных работ за май 2018 года
Реконструкция многоэтажного жилого дома г.Темиртау, ул.Тольяти, 44
(наименование стройки)

№ п/п	№ актов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Основные объекты строительства				
1	АКТ№4	Общестроительные работы	22275823,50			22275823,50
2	АКТ№5	Демонтажные работы	3219215,43			3219215,43
3	АКТ№6	Электромонтажные работы	15345014,84			15345014,84
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ АКТУ	**40840053,77**			**40840053,77**

Подрядчик:
ТОО "КазТемирСтрой"

Сулейменов Б.Ж

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				4128972	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				21332500	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				767970	
		ИТОГО:	Тенге				22100470	
		Сметная прибыль	Тенге				1768038	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				23868508	

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	214816,57
ИТОГО	24083324,57
ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СНЕГОБОРЬЕ 1,4%	337166,54
ИТОГО	24420491,12
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ НА 2017 Г-33%	8058762,07
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ 2018Г-67%	16361729,05
ИТОГО В ЦЕНАХ 2018Г. -67% К=1,0599383	17342423,27
ИТОГО	25401185,34
ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ	5512057,22
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	19889128,12
НДС 12%	2386695,375
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	22275823,50

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жидищной инспекции города темиртау — Гаджиев Н.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Нурай-сервис" — Дюсенбеков Т.Т

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж

Объемы проверила
Гурьева В.Ю

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%					31044,46	
		ИТОГО					3480428,46	
		ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СНЕГОБОРЬЕ 1,4%					48726,00	
		ИТОГО					3529154,45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ НА 2017 Г-33%					1164620,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ 2018Г-67%					2364533,48	
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2018Г. -67% К=1,0599383					2506259,60	
		ИТОГО					3670880,57	
		ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ					796581,08	
		ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ					2874299,49	
		НДС 12%					344915,9385	
		ИТОГО С УЧЕТОМ НДС					3219215,43	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жидищной инспекции города темиртау — Гаджиев Н.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Нурай-сервис" — Дюсенбеков Т.Т

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж

объемы проверила Губарь В.Ю

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПО АКТУ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге				**11599563**	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**6063498**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2102762**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**803507**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3433302**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**3095631**	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**14695194**	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**529027**	
		ИТОГО:	Тенге				**15224221**	
		Сметная прибыль	Тенге				**1217938**	
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге				**16442158**	

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	147979,42
ИТОГО	16590137,42
ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СНЕГОБОРЬЕ 1,4%	232261,92
ИТОГО	16822399,35
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ НА 2017 Г-33%	5551391,78
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ 2018Г-67%	11271007,56
ИТОГО В ЦЕНАХ 2018Г. -67% К=1,0599383	11946572,59
ИТОГО	17497964,38
ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ	3797058,27
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	13700906,11
НДС 12%	1644108,733
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	15345014,84

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жидищной инспекции города темиртау — Гаджиев Н.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Нурай-сервис" — Дюсенбеков Т.Т

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж

Объемы проверила Губарь В.Ю

Наименование стройки гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.
Наименование объекта гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.

Форма 2В

АКТ №4 от 07 июня 2018г.
Выполненных работ за май 2018г.

на Общестроительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК						
1	**Е11-080301-0101 11-080301-0101**	**Стены/перегородки/ из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**20,5500**		**10655,72**	**218975**	**50,8 44918**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	4,278	87,913	894,31	78621	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	9,042	1083,76	9799	
		Итого оплата труда:				**4302,71**	**88421**	
1. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	9,042	3638,50	32899	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	9,042	867,01	7840	
		Итого эксплуатация машин:				**2001,17**	**41124**	
1. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	2,26	13648,19	30852	
1. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,010275	17472,63	180	
1. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,026	0,5343	27,67	15	
		Итого материалов:				**1510,76**	**31046**	
		Итого прямые затраты:				**7337,79**	**150791**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9523,56	195709	
		НР второго уровня	%	3,6		342,85	7046	
		Накладные расходы	%	--		2528,62	51963	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,31	16220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	**С121-030301-0401 21-030301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**19,1115**		**16448,91**	**314363**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14701,23**	**280963**	
		НР второго уровня	%	3,6		529,24	10115	
		Накладные расходы	%	--		529,24	10115	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1218,44	23286	
3	**Е11-150203-0201 11-150203-0201**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатури**	**263,4000**		**1586,01**	**417755**	**54,8 108845**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,7475	196,892	940,47	185171	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	14,013	959,92	13451	
		Итого оплата труда:				**754,07**	**198622**	
3. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	12,38	943,53	11681	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	12,38	767,94	9507	
3. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	1,633	1434,32	2342	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	1,633	767,94	1254	
		Итого эксплуатация машин:				**66,55**	**17529**	
3. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	3,977	15451,11	61454	
3. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,015804	19892,77	314	
3. 7	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,18438	301,84	56	
		Итого материалов:				**234,72**	**61824**	
		Итого прямые затраты:				**1004,27**	**264524**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1417,50	373369	
		НР второго уровня	%	3,6		51,03	13441	
		Накладные расходы	%	--		464,26	122286	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,48	30945	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**696278**	**153763**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**696278**	
Материалы -			Тенге				**92870**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего заработная плата -		Тенге				**287043**	
	Местные материалы -		Тенге				**280963**	
		Накладные расходы -	Тенге				**184364**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**153762**	**153762**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**30602**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**70451**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**951093**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**308**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**287043**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**951093**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**308**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**287043**	
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ						
4	**Е11-080201-0101 11-080201-0101**	**Стены парапета и брандмаузера из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**53,9000**		**28995,21**	**1562842**	**50,8 134927**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,221	281,412	860,80	242239	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	21,56	1083,76	23366	
		Итого оплата труда:				**4927,73**	**265605**	
4. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	21,56	3638,50	78446	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	21,56	867,01	18693	
		Итого эксплуатация машин:				**1819,25**	**98058**	
4. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	12,936	13648,19	176553	
4. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	20,482	36347,92	744478	
4. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,02695	17472,63	471	
4. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	2,372	27,67	66	
		Итого материалов:				**17097,73**	**921568**	
		Итого прямые затраты:				**23411,21**	**1261864**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25914,49	1396791	
		НР второго уровня	%	3,6		932,92	50284	
		Накладные расходы	%	--		3436,21	185212	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2147,79	115766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**Е11-080201-0701 11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**0,9900**		**360331,11**	**356728**	**50,8 30219**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	64,86	64,211	917,39	58907	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,5346	1083,76	579	
		Итого оплата труда:				**60087,11**	**59486**	
5. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,2277	3638,50	828	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,2277	867,01	197	
5. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,3069	1812,38	556	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,3069	867,01	266	
		Итого эксплуатация машин:				**1748,37**	**1731**	
5. 5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,99	230271,75	227969	
		Итого материалов:				**230271,75**	**227969**	
		Итого прямые затраты:				**291522,00**	**288607**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				322046,25	318826	
		НР второго уровня	%	3,6		11593,67	11478	
		Накладные расходы	%	--		42117,92	41697	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26691,19	26424	
6	**Е11-060301-0407 11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,1000**		**529796,32**	**52980**	**48,5 10408**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	227,7	22,77	940,47	21415	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,036	1237,88	45	
		Итого оплата труда:				**214590,66**	**21459**	
6. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,015	3189,12	48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,015	1162,92	17	
6. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,021	1812,38	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,021	867,01	18	
		Итого эксплуатация машин:				**1073,71**	**107**	
6. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,1	154210,74	15421	
		Итого материалов:				**154210,74**	**15421**	
		Итого прямые затраты:				**369429,47**	**36943**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				473505,94	47351	
		НР второго уровня	%	3,6		17046,21	1705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		121122,68	12112	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39244,17	3924	
7	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,1000**		**115755,97**	**11576**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103457,00**	**10346**	
		НР второго уровня	%	3,6		3724,45	372	
		Накладные расходы	%	--		3724,45	372	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8574,52	857	
8	**Е11-070107-0103 11-070107-0103**	**Крепление кирпичной стены парапета к существующей стеновой панели с помощью уголка 100х63х6 и накладок -6х500L=300мм. Установка**	**т стальных элементов**	**1,2000**		**520216,32**	**624260**	**62,1 39525**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	49,105	58,926	1057,38	62307	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	1,236	1083,76	1340	
		Итого оплата труда:				**53038,87**	**63647**	
8. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	25,5	187,20	4774	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	1,236	1812,38	2240	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	1,236	867,01	1072	
		Итого эксплуатация машин:				**7305,94**	**8767**	
8. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	1,2	364891,12	437869	
8. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,048	197175,18	9464	
		Итого материалов:				**372778,13**	**447334**	
		Итого прямые затраты:				**432006,66**	**518408**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				464943,80	557933	
		НР второго уровня	%	3,6		16737,98	20086	
		Накладные расходы	%	--		49675,12	59610	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38534,54	46241	
9	**Е11-090501-0301 11-090501-0301**	**Конструкции парапета здания. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**123,0000**		**109,50**	**13468**	
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,119	14,637	817,80	11970	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0369	867,01	32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**97,58**	**12002**	
9. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0369	1812,38	67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0369	867,01	32	
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**67**	
		Итого прямые затраты:				**97,86**	**12037**	
		НР второго уровня	%	3,6		3,52	433	
		Накладные расходы	%	--		3,52	433	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,11	998	
10	**С121-130206-0107 21-130206-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10,38.0,9.228,840 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,2000**		**330584,62**	**66117**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**295460,30**	**59092**	
		НР второго уровня	%	3,6		10636,57	2127	
		Накладные расходы	%	--		10636,57	2127	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24487,75	4898	
		ВЕНТКАНАЛЫ						
11	**Е12-150103-0801 12-150103-0801**	**Канал вентиляционный. Прочистка**	**м канала**	**1452,2400**		**264,81**	**384570**	**59,1 123318**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,187	271,569	767,94	208549	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,145224	767,94	112	
		Итого оплата труда:				**143,68**	**208660**	
11. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,145224	1434,32	208	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,145224	767,94	112	
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**208**	
11. 4	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0004	0,580896	19892,77	11556	
11. 5	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00017	0,246881	320,63	79	
		Итого материалов:				**8,01**	**11635**	
		Итого прямые затраты:				**151,76**	**220392**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				236,68	343710	
		НР второго уровня	%	3,6		8,52	12374	
		Накладные расходы	%	--		93,44	135692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,62	28487	
12	**Е11-080801-0501 11-080801-0501**	**Вентиляционные каналы. Кладка**	**м3 кладки (без вычета**	**40,0000**		**46516,02**	**1860641**	**50,8 264322**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	13,685	547,4	906,22	496066	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	17,6	1377,99	24253	
		Итого оплата труда:				**13007,98**	**520319**	
12. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,35	14	3189,12	44648	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	14	1162,92	16281	
12. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	3,6	1812,38	6525	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	3,6	867,01	3121	
		Итого эксплуатация машин:				**1599,13**	**63965**	
12. 5	100007 С (21-010102-0101)	Глина	м3	0,12	4,8	1317,28	6323	
12. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,08	3,2	1410,38	4513	
12. 7	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	1,6	14506,80	23211	
12. 8	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,49	19,6	36347,92	712419	
12. 9	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0006	0,024	26165,60	628	
12.10	146020 С (21-130211-0403)	Заклепки с полукруглой головкой 4х10	т	0,0003	0,012	228631,98	2744	
12.11	147109 С (21-130805-0201)	Войлок строительный	т	0,003	0,12	382842,72	45941	
12.12	279786 С (21-050101-0402)	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,006	0,24	178402,40	42817	
		Итого материалов:				**20964,89**	**838596**	
		Итого прямые затраты:				**34965,68**	**1398627**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				41573,74	1662949	
		НР второго уровня	%	3,6		1496,65	59866	
		Накладные расходы	%	--		8104,71	324188	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3445,63	137825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**Е11-080201-0701 11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**0,0335**		**360331,11**	**12071**	**50,8 1023**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	64,86	2,173	917,39	1993	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,01809	1083,76	20	
		Итого оплата труда:				**60087,11**	**2013**	
13. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,007705	3638,50	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,007705	867,01	7	
13. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,010385	1812,38	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,010385	867,01	9	
		Итого эксплуатация машин:				**1748,37**	**59**	
13. 5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,0335	230271,75	7714	
		Итого материалов:				**230271,75**	**7714**	
		Итого прямые затраты:				**291522,00**	**9766**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				322046,25	10789	
		НР второго уровня	%	3,6		11593,67	388	
		Накладные расходы	%	--		42117,92	1411	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26691,19	894	
14	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0335**		**165811,31**	**5555**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**148194,01**	**4964**	
		НР второго уровня	%	3,6		5334,98	179	
		Накладные расходы	%	--		5334,98	179	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12282,32	411	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3821046**	**603742**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3809009**	
Материалы -			Тенге				**2470236**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1141189**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**74402**	
Накладные расходы -			Тенге				**762600**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**603741**	**603741**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**158859**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				**365729**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4937338**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1290**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1141189**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**12037**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**12002**	
		Накладные расходы -	Тенге				**433**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**998**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**13468**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12002**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4950806**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1304**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1153191**	
		РАЗДЕЛ 3. БАЛКОНЫ И ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ						
		ВОСТАНОВЛЕНИЕ БАЛКОННЫХ ПЛИТ(24шт)						
15	**Е11-090302-0401 11-090302-0401**	**Швелер №20 для усиления балконных плит. Монтаж**	**т конструкци**	**3,8880**		**33492,20**	**130218**	**60,9 30613**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	14,1	54,821	788,02	43200	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	6,213	1137,69	7068	
		Итого оплата труда:				**12929,10**	**50268**	
15. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	2,255	353,08	796	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,50544	3189,12	1612	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,50544	1162,92	588	
15. 5	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	4,627	5520,10	25540	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	4,627	1162,92	5381	
15. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,342144	5528,91	1892	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,342144	1343,58	460	
15. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,73872	1812,38	1339	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,73872	867,01	640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	2,605	17,05	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**8030,61**	**31223**	
15. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,11664	66,30	8	
15.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,072706	2742,29	199	
15.11	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,004005	43345,96	174	
15.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,011664	381819,66	4454	
15.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,03888	196,56	8	
15.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	1,944	235,46	458	
15.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,5832	91,07	53	
15.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000389	1774323,66	690	
15.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,010109	200244,36	2024	
15.18	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001205	292212,20	352	
15.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002333	365524,70	853	
15.20	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,007543	274982,52	2074	
		Итого материалов:				**2918,17**	**11346**	
		Итого прямые затраты:				**22059,86**	**85769**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29933,68	116382	
		НР второго уровня	%	3,6		1077,61	4190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		8951,44	34803	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2480,90	9646	
16	**С121-060801-0103 21-060801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т**	**т**	**3,8880**		**360669,21**	**1402282**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**322348,43**	**1253291**	
		НР второго уровня	%	3,6		11604,54	45118	
		Накладные расходы	%	--		11604,54	45118	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26716,24	103873	
17	**ССЦ ТССЦ кн.2 т.ч.тб.3**	**Доплата за марку стали С 245**	**т**	**3,8880**		**6093,42**	**23691**	
		Итого прямые затраты:				**5446,00**	**21174**	
		НР второго уровня	%	3,6		196,06	762	
		Накладные расходы	%	--		196,06	762	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		451,36	1755	
18	**Е11-130301-0406 11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**116,6400**		**100,19**	**11686**	**54,2 2379**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	3,957	1102,80	4364	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,023328	1083,76	25	
		Итого оплата труда:				**37,63**	**4389**	
18. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,011664	3432,54	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,011664	867,01	10	
18. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,011664	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,011664	1812,38	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,011664	867,01	10	
18. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,306	47,64	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**155**	
18. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00175	273897,54	479	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,010498	292212,20	3068	
		Итого материалов:				**30,41**	**3547**	
		Итого прямые затраты:				**69,15**	**8065**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89,54	10444	
		НР второго уровня	%	3,6		3,22	376	
		Накладные расходы	%	--		23,62	2755	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	866	
		Усиление балконов(6шт)						
19	**Е11-090701-0102 11-090701-0102**	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкци**	**3,0310**		**45172,70**	**136918**	**60,9 40236**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	23,3	70,622	867,01	61230	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,5	4,546	1064,28	4839	
		Итого оплата труда:				**21797,76**	**66069**	
19. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,6062	12,38	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1	3,031	3375,85	10232	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1	3,031	1162,92	3525	
19. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3	0,9093	25,36	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 6	1695 С (34-010102-0101)	Станки сверлильные	маш.-ч	4,7	14,246	50,64	721	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7	21,217	187,20	3972	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 8	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	1,516	2314,89	3508	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	1,516	867,01	1314	
19. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,2	3,637	17,05	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**6112,25**	**18526**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	1,819	235,46	428	
19.11	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,6062	91,07	55	
19.12	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	0,009699	195385,08	1895	
		Итого материалов:				**784,72**	**2378**	
		Итого прямые затраты:				**27098,30**	**82135**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				40373,14	122371	
		НР второго уровня	%	3,6		1453,43	4405	
		Накладные расходы	%	--		14728,27	44641	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3346,13	10142	
20	**С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**1,9524**		**204023,07**	**398335**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**182345,80**	**356012**	
		НР второго уровня	%	3,6		6564,45	12816	
		Накладные расходы	%	--		6564,45	12816	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15112,82	29506	
21	**С121-050201-0702 21-050201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**1,0786**		**180175,35**	**194336**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161031,88**	**173688**	
		НР второго уровня	%	3,6		5797,15	6253	
		Накладные расходы	%	--		5797,15	6253	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13346,32	14395	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1980134**	**73228**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**537766**	
	Материалы -		Тенге				**3547**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**4389**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**529700**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				**21824**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2379**	**2379**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**19445**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**44767**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**604357**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4389**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1442368**	
	Материалы -		Тенге				**13724**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**116337**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1274465**	
		Накладные расходы -	Тенге				**125325**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**70849**	**70849**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**54476**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**125415**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1693109**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**136**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**116337**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2297466**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**140**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**120726**	
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка						
		Внутренняя отделка 1-го по 5-ый этажей						
22	**Е11-150203-0502 11-150203-0502**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатури**	**133,2000**		**953,07**	**126948**	**54,8 34864**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,5175	68,931	917,39	63237	
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,3996	959,92	384	
		Итого оплата труда:				**477,63**	**63620**	
22. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,3996	1434,32	573	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,3996	767,94	307	
		Итого эксплуатация машин:				**5,38**	**716**	
22. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,9324	15705,09	14643	
		Итого материалов:				**109,94**	**14643**	
		Итого прямые затраты:				**590,06**	**78596**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				851,80	113460	
		НР второго уровня	%	3,6		30,66	4085	
		Накладные расходы	%	--		292,41	38948	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,60	9404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	**Е11-150203-0504 11-150203-0504**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм**	**м2 оштукатури**	**1701,0000**		**1206,25**	**2051826**	**54,8 507717**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,5175	880,268	1011,95	890790	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	37,082	962,77	35701	
		Итого оплата труда:				**544,67**	**926491**	
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,8505	3432,54	2919	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,8505	867,01	737	
23. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	33,169	824,21	27339	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	33,169	767,94	25472	
23. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	3,062	1434,32	4392	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	3,062	767,94	2351	
		Итого эксплуатация машин:				**25,46**	**43312**	
23. 6	149729 С (22-050101-0201)	Смеси сухие шпатлевочные полимерные СТ РК 1168-2006	кг	3,393	5771,493	67,86	391654	
23. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	12,587	27,67	348	
		Итого материалов:				**230,45**	**392002**	
		Итого прямые затраты:				**779,60**	**1326104**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1078,08	1833821	
		НР второго уровня	%	3,6		38,81	66018	
		Накладные расходы	%	--		337,29	573735	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,35	151987	
24	**С122-040101-9909 22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**кг**	**276,0000**		**191,23**	**52779**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**170,91**	**47171**	
		НР второго уровня	%	3,6		6,15	1698	
		Накладные расходы	%	--		6,15	1698	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,17	3910	
25	**Е11-150203-0201 11-150203-0201**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое под облицовку плиткой**	**м2 оштукатури**	**755,3000**		**1590,30**	**1201153**	**54,8 312113**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,7475	564,587	940,47	530977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	40,182	959,93	38572	
		Итого оплата труда:				**754,07**	**569549**	
25. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	35,499	943,53	33494	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	35,499	767,94	27261	
25. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	4,683	1434,32	6717	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	4,683	767,94	3596	
		Итого эксплуатация машин:				**66,55**	**50264**	
25. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	11,405	15705,09	179117	
25. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,045318	19892,77	902	
25. 7	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,52871	301,84	160	
		Итого материалов:				**238,55**	**180178**	
		Итого прямые затраты:				**1008,10**	**761419**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1421,33	1073532	
		НР второго уровня	%	3,6		51,17	38647	
		Накладные расходы	%	--		464,40	350760	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,80	88974	
26	**Е11-150203-0503 11-150203-0503**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм**	**м2 оштукатури**	**3660,0000**		**957,89**	**3505896**	**54,8 848245**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,4255	1557,33	951,64	1482012	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	68,442	962,57	65880	
		Итого оплата труда:				**422,92**	**1547893**	
26. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	1,464	3432,54	5025	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	1,464	867,01	1269	
26. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	61,122	824,21	50377	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	61,122	767,94	46938	
26. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	5,856	1434,32	8399	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	5,856	767,94	4497	
		Итого эксплуатация машин:				**21,79**	**79752**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26. 6	149729 С (22-050101-0201)	Смеси сухие шпатлевочные полимерные СТ РК 1168-2006	кг	2,91	10650,6	67,86	722750	
26. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	23,058	27,67	638	
		Итого материалов:				**197,65**	**723388**	
		Итого прямые затраты:				**624,36**	**2285152**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				856,12	3133397	
		НР второго уровня	%	3,6		30,82	112802	
		Накладные расходы	%	--		262,58	961047	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,96	259696	
27	**С122-040101-9909 22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**кг**	**570,0000**		**205,43**	**117093**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**183,60**	**104652**	
		НР второго уровня	%	3,6		6,61	3767	
		Накладные расходы	%	--		6,61	3767	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,22	8674	
28	**Е11-150107-0101 11-150107-0101**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного**	**м2 поверхност**	**1325,0000**		**6500,72**	**8613448**	**54,8 1595301**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	2,3	3047,5	951,64	2900112	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	11,395	967,12	11020	
		Итого оплата труда:				**2197,08**	**2911133**	
28. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,6625	3432,54	2274	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,6625	867,01	574	
28. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	10,732	1434,32	15394	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	10,732	767,94	8242	
		Итого эксплуатация машин:				**16,67**	**22085**	
28. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	19,875	15814,23	314308	
28. 6	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,53	15036,08	7969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	6,625	84,66	561	
28. 8	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	1325	2155,46	2855985	
28. 9	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,001	1,325	1348,14	1786	
28.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00465	6,161	27,67	170	
		Итого материалов:				**2400,59**	**3180779**	
		Итого прямые затраты:				**4606,02**	**6102976**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5810,02	7698277	
		НР второго уровня	%	3,6		209,16	277138	
		Накладные расходы	%	--		1413,16	1872439	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		481,53	638033	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**10706071**	**3298240**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10706071**	
Материалы -			Тенге				**4490990**	
Всего заработная плата -			Тенге				**6018685**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**151823**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3802395**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3298239**	**3298239**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**504156**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1160677**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15669143**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6276**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6018685**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**15669143**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6276**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6018685**	
ИТОГО ПО АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**17203529**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**7343160**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**477649**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**236486**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9382720**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**4128972**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**21332500**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**767970**	
	ИТОГО:		Тенге				**22100470**	
	Сметная прибыль		Тенге				**1768038**	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				**23868508**	

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	214816,57
ИТОГО	24083324,57
ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СНЕГОБОРЬЕ 1,4%	337166,54
ИТОГО	24420491,12
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ НА 2017 Г-33%	8058762,07
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ 2018Г-67%	16361729,05
ИТОГО В ЦЕНАХ 2018Г. -67% К=1,0599383	17342423,27
ИТОГО	25401185,34
ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ	5512057,22
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	19889128,12
НДС 12%	2386695,375
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	22275823,50

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жидищной инспекции города темиртау — Гаджиев Н.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Нурай-сервис" — Дюсенбеков Т.Т

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж

Наименование стройки гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.
Наименование объекта гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.

Форма 2В

АКТ №5 от 07 июня 2018г.
Выполненных работ за май 2018г.

на Общестроительные работы по дефектовке

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Е11-070512-0109 11-070512-0109**	**Парапет массой до 0,5 т. Демонтаж**	**шт. сборных**	**214,0000**		**1052,91**	**225322**	**62,1 54373**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,389	83,246	662,01	55110	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2186	46,78	693,61	32447	
		Итого оплата труда:				**409,14**	**87557**	
1. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,077	16,478	3638,50	59955	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,077	16,478	867,01	14287	
1. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1416	30,302	1812,38	54919	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1416	30,302	867,01	26272	
		Итого эксплуатация машин:				**429,44**	**91900**	
		Итого прямые затраты:				**686,96**	**147009**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				941,04	201382	
		НР второго уровня	%	3,6		33,88	7250	
		Накладные расходы	%	--		287,96	61623	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,99	16691	
2	**Е11-010205-0401 11-010205-0401**	**Утеплитель из керамзита и рыхлой стяжки. Разборка**	**м3**	**89,4000**		**1422,76**	**127195**	
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,81	161,814	702,54	113681	
		Итого оплата труда:				**1271,60**	**113681**	
		Итого прямые затраты:				**1271,60**	**113681**	
		НР второго уровня	%	3,6		45,78	4093	
		Накладные расходы	%	--		45,78	4093	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,39	9422	
3	**Е11-460201-0802 11-460201-0802**	**Стены.Очистка от существующего отделочного покрытия-штукатурка/1-5 этажи/**	**м2**	**10765,8000**		**179,38**	**1931152**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,2282	2456,756	702,54	1725969	
		Итого оплата труда:				**160,32**	**1725969**	
		Итого прямые затраты:				**160,32**	**1725969**	
		НР второго уровня	%	3,6		5,77	62135	
		Накладные расходы	%	--		5,77	62135	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,29	143048	
4	**Е12-120104-0507 12-120104-0507**	**Потолки. Очистка потолкаот существующего покрытия -в/э покраска/1-5 этажи/**	**м2**	**4341,1000**		**165,07**	**716595**	
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,21	911,631	702,54	640457	
		Итого оплата труда:				**147,53**	**640457**	
		Итого прямые затраты:				**147,53**	**640457**	
		НР второго уровня	%	3,6		5,31	23056	
		Накладные расходы	%	--		5,31	23056	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,23	53081	
5	**Е11-460201-0802 11-460201-0802**	**Лестничные марши. Очистка поверхности выбоин и сколов на ступенях**	**м2**	**24,0000**		**179,38**	**4305**	
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,2282	5,477	702,54	3848	
		Итого оплата труда:				**160,32**	**3848**	
		Итого прямые затраты:				**160,32**	**3848**	
		НР второго уровня	%	3,6		5,77	139	
		Накладные расходы	%	--		5,77	139	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,29	319	
6	**Е12-030101-2014 12-030101-2014**	**Стены. Расчистка горизонтальных и вертикальныж швов панельных стен**	**м стыка**	**30,0000**		**128,30**	**3849**	
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,1229	3,687	893,56	3295	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,024	867,01	21	
		Итого оплата труда:				**110,51**	**3315**	
6. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,024	1812,38	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,024	867,01	21	
		Итого эксплуатация машин:				**1,45**	**43**	
6. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0002	0,006	16982,73	102	
		Итого материалов:				**3,40**	**102**	
		Итого прямые затраты:				**114,66**	**3440**	
		НР второго уровня	%	3,6		4,13	124	
		Накладные расходы	%	--		4,13	124	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,50	285	
7	**Е11-130601-0207 11-130601-0207**	**Поверхности металлические/сетки от ржавчины/. Очистка щетками/лестничные марши/**	**м2**	**8,2000**		**595,76**	**4885**	**54,2 1535**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,391	3,206	883,13	2831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**345,30**	**2831**	
		Итого прямые затраты:				**345,30**	**2831**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				532,46	4366	
		НР второго уровня	%	3,6		19,17	157	
		Накладные расходы	%	--		206,32	1692	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,13	362	
8	**Е11-460401-0107 11-460401-0107**	**Перекрытия балконов монолитные железобетонные. Разборка**	**м3**	**9,6000**		**25563,76**	**245412**	**50,8 55739**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	10,48	100,608	797,73	80258	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,54	33,984	867,01	29464	
		Итого оплата труда:				**11429,43**	**109722**	
8. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,54	33,984	1920,48	65266	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,54	33,984	867,01	29464	
8. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	7,08	67,968	16,80	1142	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 5	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,44	23,424	17,05	399	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**6959,05**	**66807**	
8. 6	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,26	2,496	4812,72	12013	
8. 7	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2	19,2	235,46	4521	
		Итого материалов:				**1722,23**	**16533**	
		Итого прямые затраты:				**17041,48**	**163598**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22847,63	219337	
		НР второго уровня	%	3,6		822,51	7896	
		Накладные расходы	%	--		6628,66	63635	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1893,61	18179	
9	**Е11-130601-0207 11-130601-0207**	**Поверхности металлические/сетки от ржавчины/. Очистка щетками**	**м2**	**42,2400**		**595,76**	**25165**	**54,2 7905**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,391	16,516	883,13	14586	
		Итого оплата труда:				**345,30**	**14586**	
		Итого прямые затраты:				**345,30**	**14586**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				532,46	22491	
		НР второго уровня	%	3,6		19,17	810	
		Накладные расходы	%	--		206,32	8715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,13	1864	
10	**Е11-460401-0107 11-460401-0107**	**Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка/лоджии/**	**м3**	**3,6000**		**25563,76**	**92030**	**50,8 20902**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	10,48	37,728	797,73	30097	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,54	12,744	867,01	11049	
		Итого оплата труда:				**11429,43**	**41146**	
10. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,54	12,744	1920,48	24475	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,54	12,744	867,01	11049	
10. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	7,08	25,488	16,80	428	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 5	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,44	8,784	17,05	150	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**6959,05**	**25053**	
10. 6	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,26	0,936	4812,72	4505	
10. 7	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2	7,2	235,46	1695	
		Итого материалов:				**1722,23**	**6200**	
		Итого прямые затраты:				**17041,48**	**61349**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22847,63	82251	
		НР второго уровня	%	3,6		822,51	2961	
		Накладные расходы	%	--		6628,66	23863	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1893,61	6817	
11	**Е11-130601-0207 11-130601-0207**	**Поверхности металлические/сетки от ржавчины/. Очистка щетками/лоджии/**	**м2**	**32,4000**		**595,76**	**19303**	**54,2 6064**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,391	12,668	883,13	11188	
		Итого оплата труда:				**345,30**	**11188**	
		Итого прямые затраты:				**345,30**	**11188**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				532,46	17252	
		НР второго уровня	%	3,6		19,17	621	
		Накладные расходы	%	--		206,32	6685	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,13	1430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	**С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**56,8000**		**488,95**	**27772**	
		Итого прямые затраты:				**437,00**	**24822**	
		НР второго уровня	%	3,6		15,73	894	
		Накладные расходы	%	--		15,73	894	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,22	2057	
13	**С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**56,8000**		**464,77**	**26399**	
		Итого прямые затраты:				**415,39**	**23594**	
		НР второго уровня	%	3,6		14,95	849	
		Накладные расходы	%	--		14,95	849	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,43	1955	
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**2936372**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2681319**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**183803**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**72982**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**22835**	
		- перевозка грузов	Тенге				**48416**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**146518**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**3082890**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**110984**	
	ИТОГО:		Тенге				**3193874**	
	Сметная прибыль		Тенге				**255510**	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				**3449384**	

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	31044,46
ИТОГО	3480428,46
ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СНЕГОБОРЬЕ 1,4%	48726,00
ИТОГО	3529154,45
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ НА 2017 Г-33%	1164620,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ 2018Г-67%					2364533,48	
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2018Г. -67% К=1,0599383					2506259,60	
		ИТОГО					3670880,57	
		ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ					796581,08	
		ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ					2874299,49	
		НДС 12%					344915,9385	
		ИТОГО С УЧЕТОМ НДС					3219215,43	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жидищной инспекции города темиртау — Гаджиев Н.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Нурай-сервис" — Дюсенбеков Т.Т

ПОДРЯДЧИК: — Сулейменов Б.Ж

Директор ТОО "КазТемирСтрой"

Наименование стройки гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.
Наименование объекта гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.

Форма 2В

АКТ №6 от 07 июня 2018 года
Выполненных работ за май 2018г.

на ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ						
1	**Ц13-080206-3001 13-080206-3001**	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	**шт.**	**800,0000**		**3228,20**	**2582558**	**42,8 643964**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	2,09	1672	846,94	1416084	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,109	87,2	1014,97	88505	
		Итого оплата труда:				**1880,74**	**1504589**	
1. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0545	43,6	3375,85	147187	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0545	43,6	1162,92	50703	
1. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0545	43,6	2314,89	100929	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0545	43,6	867,01	37802	
		Итого эксплуатация машин:				**310,15**	**248116**	
		Итого прямые затраты:				**2080,25**	**1664200**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2885,20	2308164	
		НР второго уровня	%	3,6		103,87	83094	
		Накладные расходы	%	--		908,82	727058	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		239,13	191301	
2	**С123-070202-0801 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные пластмассовые для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 213, IP 20, типа Bylecrtica**	**шт.**	**800,0000**		**365,87**	**292699**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**327,00**	**261600**	
		НР второго уровня	%	3,6		11,77	9418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		11,77	9418	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,10	21681	
3	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1530,0000**		**324,31**	**496197**	**42,8 120149**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,23	351,9	797,73	280721	
		Итого оплата труда:				**183,48**	**280721**	
3. 2	145632 С (21-130207-0405)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	306	61,24	18739	
3. 3	149506 С (22-040704-0305)	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,000002	0,00306	821126,62	2513	
3. 4	279801 С (21-050106-2403)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00006	0,0918	232617,52	21354	
		Итого материалов:				**27,85**	**42606**	
		Итого прямые затраты:				**211,33**	**323328**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				289,85	443476	
		НР второго уровня	%	3,6		10,43	15965	
		Накладные расходы	%	--		88,96	136114	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,02	36755	
4	**С123-070202-0901 23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Коробки установочные для выключателей и розеток К-207**	**шт.**	**1530,0000**		**36,53**	**55893**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**32,65**	**49955**	
		НР второго уровня	%	3,6		1,18	1798	
		Накладные расходы	%	--		1,18	1798	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,71	4140	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2299082**	**764113**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2299082**	
Материалы -			Тенге				**42606**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1785310**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**311555**	
Накладные расходы -			Тенге				**874388**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**764113**	**764113**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**110275**	
Сметная прибыль -			Тенге				**253878**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3427347**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2111**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1785310**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3427347**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2111**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1785310**	
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ И КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ						
5	**Е11-460302-0601 11-460302-0601**	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2.**	**м**	**7295,0000**		**541,53**	**3950443**	**50,8 994109**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,2419	1764,66	846,94	1494562	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0731	533,264	867,01	462346	
		Итого оплата труда:				**268,25**	**1956907**	
5. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0731	533,264	1920,48	1024124	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0731	533,264	867,01	462345	
5. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1462	1066,529	16,80	17918	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**142,84**	**1042041**	
		Итого прямые затраты:				**347,72**	**2536603**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				483,99	3530712	
		НР второго уровня	%	3,6		17,42	127106	
		Накладные расходы	%	--		153,70	1121214	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,11	292625	
6	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**12020,0000**		**439,72**	**5285404**	**42,8 970057**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,22	2644,4	846,94	2239648	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	26,444	1014,97	26840	
		Итого оплата труда:				**188,56**	**2266488**	
6. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	13,222	3375,85	44635	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	13,222	1162,92	15376	
6. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	324,54	187,20	60754	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	13,222	2314,89	30607	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	13,222	867,01	11464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	581,768	15,00	8727	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**12,04**	**144723**	
6. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	252,42	307,68	77665	
6. 8	135958 С (21-100502-1823)	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	24,04	223,12	5364	
6. 9	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	1610,68	182,65	294191	
6.10	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	1610,68	270,38	435496	
6.11	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,115392	222237,60	25644	
6.12	187503 С (23-021104-1001)	Патрубки	10 шт.	0,018	216,36	1453,50	314479	
6.13	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	805,34	216,24	174147	
6.14	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	2163,6	11,22	24276	
6.15	242921 С (24-040207-3915)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	120,2	150,96	18145	
		Итого материалов:				**113,93**	**1369406**	
		Итого прямые затраты:				**312,29**	**3753778**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				393,00	4723834	
		НР второго уровня	%	3,6		14,15	170058	
		Накладные расходы	%	--		94,85	1140115	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,57	391511	
7	**С123-010504-0101 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из негорючего ПВХ диаметром 16 мм с зондом ТУ 2247-002-18461115-2010**	**м**	**5900,0000**		**22,38**	**132028**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**м**			**20,00**	**118000**	
		НР второго уровня	%	3,6		0,72	4248	
		Накладные расходы	%	--		0,72	4248	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,66	9780	
8	**С123-010504-0102 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм с зондом ТУ 2247-002-18461115-2010**	**м**	**6120,0000**		**26,85**	**164341**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**24,00**	**146880**	
		НР второго уровня	%	3,6		0,86	5288	
		Накладные расходы	%	--		0,86	5288	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,99	12173	
9	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**7295,0000**		**291,72**	**2128090**	**42,8 367352**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	729,5	867,01	632484	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	275,751	818,91	225816	
		Итого оплата труда:				**117,66**	**858300**	
9. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	28,451	3375,85	96045	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	28,451	1162,92	33086	
9. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	218,85	2300,49	503462	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	218,85	767,94	168064	
9. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	218,85	11,49	2515	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	28,451	2314,89	65860	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	28,451	867,01	24667	
		Итого эксплуатация машин:				**91,55**	**667881**	
9. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	2,918	307,68	898	
9. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,05836	281414,94	16423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,70032	1671,46	1171	
9.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,299095	2673,62	800	
9.11	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,036475	5756470,06	209967	
9.12	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,606944	361,08	219	
9.13	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	4,377	1093,66	4787	
		Итого материалов:				**32,11**	**234265**	
		Итого прямые затраты:				**210,37**	**1534630**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				260,72	1901982	
		НР второго уровня	%	3,6		9,39	68471	
		Накладные расходы	%	--		59,74	435824	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	157636	
10	**С123-060128-0304 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3 х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**4,5290**		**215349,90**	**975320**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**192469,17**	**871693**	
		НР второго уровня	%	3,6		6928,89	31381	
		Накладные расходы	%	--		6928,89	31381	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15951,84	72246	
11	**С123-060128-0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3 х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,7660**		**137088,14**	**379186**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**122522,65**	**338898**	
		НР второго уровня	%	3,6		4410,82	12200	
		Накладные расходы	%	--		4410,82	12200	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10154,68	28088	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**9300481**	**2331518**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**6498998**	
	Материалы -		Тенге				**1603671**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**3124788**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1210591**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1619520**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1337409**	**1337409**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**282111**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**649481**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**8767999**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3676**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3124788**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2536603**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1956907**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1121214**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**994109**	**994109**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**127105**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**292625**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3950443**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2298**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1956907**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**264880**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**264880**	
		Накладные расходы -	Тенге				**9536**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**21953**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**296369**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**13014811**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5974**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5081695**	
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**11599563**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**6063498**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2102762**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**803507**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3433302**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**3095631**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**14695194**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**529027**	
	ИТОГО:		Тенге				**15224221**	
	Сметная прибыль		Тенге				**1217938**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО ПО АКТУ :		Тенге				**16442158**	

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	147979,42
ИТОГО	16590137,42
ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СНЕГОБОРЬЕ 1,4%	232261,92
ИТОГО	16822399,35
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ НА 2017 Г-33%	5551391,78
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ 2018Г-67%	11271007,56
ИТОГО В ЦЕНАХ 2018Г. -67% К=1,0599383	11946572,59
ИТОГО	17497964,38
ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ	3797058,27
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	13700906,11
НДС 12%	1644108,733
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	15345014,84

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жидищной инспекции города темиртау — Гаджиев Н.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Нурай-сервис" — Дюсенбеков Т.Т

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

Договор : **№6 от 26.02.2018г.**

ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ2A
БИН 010840003064

ИИК: KZ44914398411BC03506
ДБ АО "Сбербанк"
БИК : SABRKZKA
БИН: 031140001217

А К Т №2 от "07"_июня_2018 года

Выполненных работ за май 2018 года

Объект: Реконструкция многоэтажного жилого дома г.Темиртау, ул.Тольяти, 44

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора с учетом НДС	450 371 560,06
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	25 666 882,40
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	24 383 538,40
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция многоэтажного жилого дома г.Темиртау, ул.Тольяти, 44
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ с учетом НДС	66 506 936,17
7	Сумма выполненных работ за май с учетом НДС	40 840 053,77
8	Сумма удержания 5%	2 042 002,69
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных, с учетом НДС	38 798 051,08

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

_____ Галяжев Н.А

ПОДРЯДЧИК:

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

_____ Сулейменов Б.Ж.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы II уровня	Тенге				2129586	
		ИТОГО:	Тенге				61284742	
		Сметная прибыль	Тенге				4902779	
		ИТОГО по акту:	Тенге				66187522	

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	595687,70
ИТОГО	66783209,70
ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СНЕГОБОРЬЕ 1,4%	934964,94
ИТОГО	67718174,63
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ НА 2017 Г-33%	22346997,63
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ 2018Г-67%	45371177,00
ИТОГО В ЦЕНАХ 2018Г. -67% К=1,0599383	48090648,22
ИТОГО	70437645,85
ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ	15284969,15
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	55152676,70
НДС 12%	6618321,204
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	61770997,91

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города темиртау — Гаджиев Н.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Нурай-сервис" — Дюсенбеков Т.Т

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж

Объемы проверил
Губарь В.Ю

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1295740	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				665728	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				260794	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				458013	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				724139	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				3143621	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				113170	
		ИТОГО:	Тенге				3256791	
		Сметная прибыль	Тенге				260543	
		ИТОГО по акту:	Тенге				3517335	
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%					31656,02	
		ИТОГО					3548991,02	
		ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СНЕГОБОРЬЕ 1,4%					49685,87	
		ИТОГО					3598676,89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ НА 2017 Г-33%					1187563,37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ 2018Г-67%					2411113,52	
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2018Г. -67% К=1,0599383					2555631,56	
		ИТОГО					3743194,93	
		ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ					812273,30	
		ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ					2930921,63	
		НДС 12%					351710,596	
		ИТОГО С УЧЕТОМ НДС					3282632,23	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города темиртау — Гаджиев Н.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Нурай-сервис" — Дюсенбеков Т.Т

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж

Объемы проверены

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО					596887,48	
		ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ					129524,58	
		ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ					467362,90	
		НДС 12%					56083,54775	
		ИТОГО С УЧЕТОМ НДС					523446,45	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города темиртау — Гаджиев Н.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Нурай-сервис" — Дюсенбеков Т.Т

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж

Объемы проверил
Вдуб Губарь В.Ю

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				319677	
ИТОГО ПО АКТУ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге				3351327	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2134889	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				484875	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				160235	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				731563	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				1388005	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				4739332	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				170616	
		ИТОГО:	Тенге				4909948	
		Сметная прибыль	Тенге				392796	
		ИТОГО по акту:	Тенге				5302744	
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%					47724,70	
		ИТОГО					5350468,70	
		ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СНЕГОБОРЬЕ 1,4%					74906,56	
		ИТОГО					5425375,26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ НА 2017 Г-33%					1790373,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ 2018Г-67%					3635001,42	
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2018Г. -67% К=1,0599383					3852877,23	
		ИТОГО					5643251,06	
		ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ					1224585,48	
		ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ					4418665,58	
		НДС 12%					530239,8699	
		ИТОГО С УЧЕТОМ НДС					4948905,45	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города темиртау" Гаджиев Н.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Нурай-сервис" Дюсенбеков Т.Т

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж

Объемы проверила Губарь В.Ю.

Наименование стройки гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома. Форма 2В
Наименование объекта гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.

АКТ №7
Выполненных работ за июнь 2018г.

на Общестроительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ						
1	**Е11-080201-0701 11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**0,5856**		**360331,11**	**211010**	**50,8 17875**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	64,86	37,982	917,39	34844	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,316224	1083,76	343	
		Итого оплата труда:				**60087,11**	**35187**	
1. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,134688	3638,50	490	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,134688	867,01	117	
1. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,181536	1812,38	329	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,181536	867,01	157	
		Итого эксплуатация машин:				**1748,37**	**1024**	
1. 5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,5856	230271,75	134847	
		Итого материалов:				**230271,75**	**134847**	
		Итого прямые затраты:				**291522,00**	**170715**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				322046,25	188590	
		НР второго уровня	%	3,6		11593,67	6789	
		Накладные расходы	%	--		42117,92	24664	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26691,19	15630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	**Е11-060301-0407 11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0378**		**529796,32**	**20026**	**48,5 3934**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	227,7	8,607	940,47	8095	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,013608	1237,88	17	
		Итого оплата труда:				**214590,66**	**8112**	
2. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00567	3189,12	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00567	1162,92	7	
2. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,007938	1812,38	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,007938	867,01	7	
		Итого эксплуатация машин:				**1073,71**	**41**	
2. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0378	154210,74	5829	
		Итого материалов:				**154210,74**	**5829**	
		Итого прямые затраты:				**369429,47**	**13964**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				473505,94	17899	
		НР второго уровня	%	3,6		17046,21	644	
		Накладные расходы	%	--		121122,68	4578	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39244,17	1483	
3	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0378**		**115755,97**	**4376**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103457,00**	**3911**	
		НР второго уровня	%	3,6		3724,45	141	
		Накладные расходы	%	--		3724,45	141	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8574,52	324	
4	**Е11-070107-0103 11-070107-0103**	**Крепление кирпичной стены парапета к существующей стеновой панели с помощью уголка 100х63х6 и накладок -6х500L=300мм. Установка**	**т стальных элементов**	**0,9063**		**520216,32**	**471472**	**62,1 29851**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	49,105	44,504	1057,38	47057	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,933489	1083,76	1012	
		Итого оплата труда:				**53038,87**	**48069**	
4. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	19,259	187,20	3605	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,933489	1812,38	1692	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,933489	867,01	809	
		Итого эксплуатация машин:				**7305,94**	**6621**	
4. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,9063	364891,12	330701	
4. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,036252	197175,18	7148	
		Итого материалов:				**372778,13**	**337849**	
		Итого прямые затраты:				**432006,66**	**391528**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				464943,80	421379	
		НР второго уровня	%	3,6		16737,98	15170	
		Накладные расходы	%	--		49675,12	45021	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38534,54	34924	
5	**Е11-090501-0301 11-090501-0301**	**Конструкции парапета здания. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**100,0000**		**175,99**	**17599**	**60,9 5943**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,119	11,9	817,80	9732	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,03	867,01	26	
		Итого оплата труда:				**97,58**	**9758**	
5. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,03	1812,38	54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,03	867,01	26	
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**54**	
		Итого прямые затраты:				**97,86**	**9786**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				157,29	15729	
		НР второго уровня	%	3,6		5,66	566	
		Накладные расходы	%	--		65,09	6509	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,04	1304	
6	**С121-130206-0107 21-130206-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10,38.0,9.228,840 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0070**		**330584,62**	**2314**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**295460,30**	**2068**	
		НР второго уровня	%	3,6		10636,57	74	
		Накладные расходы	%	--		10636,57	74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24487,75	171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	**Е11-090501-0301 11-090501-0301**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**2400,0000**		**175,99**	**422365**	**60,9 142620**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,119	285,6	817,80	233564	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,72	867,01	624	
		Итого оплата труда:				**97,58**	**234188**	
7. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,72	1812,38	1305	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,72	867,01	624	
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**1305**	
		Итого прямые затраты:				**97,86**	**234869**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				157,29	377489	
		НР второго уровня	%	3,6		5,66	13590	
		Накладные расходы	%	--		65,09	156210	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,04	31286	
8	**С121-130201-1104 21-130201-1104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90/fix анкер/**	**шт.**	**2440,0000**		**35,48**	**86570**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**31,71**	**77372**	
		НР второго уровня	%	3,6		1,14	2785	
		Накладные расходы	%	--		1,14	2785	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,63	6413	
9	**Е11-070107-0101 11-070107-0101**	**Перемычки арматурные.Установка**	**т стальных элементов**	**0,1060**		**571263,09**	**60554**	**62,1 13684**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	195,5	20,723	1057,38	21912	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,11342	1083,76	123	
		Итого оплата труда:				**207877,22**	**22035**	
9. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	5,383	187,20	1008	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,11342	1812,38	206	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	0,11342	867,01	98	
		Итого эксплуатация машин:				**14306,58**	**1516**	
9. 5	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00848	211753,02	1796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 6	279852 С (21-050301-3202)	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,106	143510,73	15212	
		Итого материалов:				**160450,97**	**17008**	
		Итого прямые затраты:				**381475,14**	**40436**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				510566,90	54120	
		НР второго уровня	%	3,6		18380,41	1948	
		Накладные расходы	%	--		147472,16	15632	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42315,78	4485	
10	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1060**		**160571,29**	**17021**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**143510,73**	**15212**	
		НР второго уровня	%	3,6		5166,39	548	
		Накладные расходы	%	--		5166,39	548	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11894,17	1261	
11	**Е11-150203-0201 11-150203-0201**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатури**	**351,9910**		**1586,01**	**558261**	**54,8 145453**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,7475	263,113	940,47	247450	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	18,726	959,92	17975	
		Итого оплата труда:				**754,07**	**265426**	
11. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	16,544	943,53	15609	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	16,544	767,94	12705	
11. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	2,182	1434,32	3130	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	2,182	767,94	1676	
		Итого эксплуатация машин:				**66,55**	**23424**	
11. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	5,315	15451,11	82124	
11. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,021119	19892,77	420	
11. 7	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,246394	301,84	74	
		Итого материалов:				**234,72**	**82618**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**1004,27**	**353493**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1417,50	498946	
		НР второго уровня	%	3,6		51,03	17962	
		Накладные расходы	%	--		464,26	163415	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,48	41353	
		МОНТАЖ ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА ПОД КРОВЛЮ ИЗ ПРОФЛИСТА						
12	**Е11-100105-0101 11-100105-0101**	**Установка стропил, маурлатов, балок**	**м3**	**25,7000**		**53439,79**	**1373403**	**59,8 343237**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	25,415	653,166	860,80	562244	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	9,509	1233,72	11731	
		Итого оплата труда:				**22333,66**	**573975**	
12. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	3,855	3189,12	12294	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	3,855	1162,92	4483	
12. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	11,308	86,94	983	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	5,654	1812,38	10247	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	5,654	867,01	4902	
		Итого эксплуатация машин:				**1144,18**	**29405**	
12. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,9766	205870,68	201053	
12. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	112,566	66,30	7463	
12. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	86,866	215,22	18695	
12. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	185,04	196,56	36371	
12.10	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,050372	575926,68	29011	
		Итого материалов:				**11384,97**	**292594**	
		Итого прямые затраты:				**34406,33**	**884243**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				47761,86	1227480	
		НР второго уровня	%	3,6		1719,43	44189	
		Накладные расходы	%	--		15074,95	387426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3958,50	101734	
13	**С121-070201-0103 21-070201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**25,7000**		**47950,24**	**1232321**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**42855,57**	**1101388**	
		НР второго уровня	%	3,6		1542,80	39650	
		Накладные расходы	%	--		1542,80	39650	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3551,87	91283	
14	**Е11-100102-0401 11-100102-0401**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины**	**31,3300**		**48586,02**	**1522200**	**59,8 428212**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	25,875	810,664	868,24	703849	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	11,279	1083,76	12224	
		Итого оплата труда:				**22855,83**	**716073**	
14. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	7,206	12,38	89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	10,339	86,94	899	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	11,279	1812,38	20441	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	11,279	867,01	9779	
		Итого эксплуатация машин:				**854,99**	**26787**	
14. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,097123	205870,68	19995	
14. 7	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	45,429	215,22	9777	
14. 8	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,234975	395629,44	92963	
14. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	93,99	196,56	18475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.10	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,080831	75443,28	6098	
14.11	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,094303	575926,68	54312	
		Итого материалов:				**6435,35**	**201620**	
		Итого прямые затраты:				**29756,02**	**932256**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				43423,80	1360468	
		НР второго уровня	%	3,6		1563,26	48977	
		Накладные расходы	%	--		15231,04	477189	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3598,96	112756	
15	**С121-070201-0103 21-070201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**31,3300**		**47950,24**	**1502281**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**42855,57**	**1342665**	
		НР второго уровня	%	3,6		1542,80	48336	
		Накладные расходы	%	--		1542,80	48336	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3551,87	111280	
16	**Е12-080101-1402 12-080101-1402**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**1020,5200**		**274,41**	**280041**	**59,1 87013**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,1959	199,92	715,49	143041	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	5,205	804,85	4189	
		Итого оплата труда:				**144,27**	**147230**	
16. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	3,266	1434,32	4684	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	3,266	767,94	2508	
16. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	1,939	1812,38	3514	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	1,939	867,01	1681	
		Итого эксплуатация машин:				**8,03**	**8198**	
16. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	61,231	196,56	12036	
		Итого материалов:				**11,79**	**12036**	
		Итого прямые затраты:				**159,99**	**163274**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				245,25	250287	
		НР второго уровня	%	3,6		8,83	9010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		94,09	96023	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,33	20744	
17	**С121-070201-0107 21-070201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**8,3200**		**57381,94**	**477418**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**51285,16**	**426693**	
		НР второго уровня	%	3,6		1846,27	15361	
		Накладные расходы	%	--		1846,27	15361	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4250,51	35364	
18	**Е11-100115-0101 11-100115-0101**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**65,3500**		**7522,39**	**491588**	**59,8** **32141**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,897	58,619	894,31	52423	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	1,111	1192,55	1325	
		Итого оплата труда:				**822,47**	**53748**	
18. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,32675	3189,12	1042	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,32675	1162,92	380	
18. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,7842	1812,38	1421	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,7842	867,01	680	
		Итого эксплуатация машин:				**47,12**	**3079**	
18. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,06535	67003,80	4379	
18. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,111095	70978,79	7885	
18. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,437845	774961,37	339313	
18. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	1,503	27,67	42	
18. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,7842	120,36	94	
		Итого материалов:				**5381,99**	**351713**	
		Итого прямые затраты:				**6231,30**	**407216**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6723,14	439357	
		НР второго уровня	%	3,6		242,03	15817	
		Накладные расходы	%	--		733,87	47958	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		557,21	36414	
19	**Е11-120101-0716 11-120101-0716**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**796,5000**		**1147,64**	**914098**	**56.4 274411**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,651245	518,717	928,56	481657	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	3,584	1363,23	4886	
		Итого оплата труда:				**610,85**	**486544**	
19. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	2,708	3189,12	8636	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	2,708	1162,92	3149	
19. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	23,417	16,60	389	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	51,773	18,64	965	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,87615	1812,38	1588	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,87615	867,01	760	
		Итого эксплуатация машин:				**18,17**	**14473**	
19. 7	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	5,655	5647,17	31936	
19. 8	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	2413,395	1,46	3524	
19. 9	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	15,93	689,02	10976	
		Итого материалов:				**58,30**	**46435**	
		Итого прямые затраты:				**681,19**	**542565**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1025,71	816976	
		НР второго уровня	%	3,6		36,93	29411	
		Накладные расходы	%	--		381,45	303822	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,01	67711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	**С121-100104-1016 21-100104-1016 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**915,9750**		**3737,57**	**3423524**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**3340,46**	**3059778**	
		НР второго уровня	%	3,6		120,26	110152	
		Накладные расходы	%	--		120,26	110152	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		276,86	253594	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**10173432**	**1524374**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9928778**	
	Материалы -		Тенге				**1482548**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**2356398**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6029087**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1782776**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1375810**	**1375810**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**406966**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**936924**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12648478**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2667**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2356398**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**244655**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**243946**	
		Накладные расходы -	Тенге				**162719**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**148563**	**148563**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**14156**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**32590**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**439963**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**298**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**243946**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13088441**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2965**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2600344**	
		РАЗДЕЛ 2. БАЛКОНЫ И ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ						
		Востановление плит лоджей(36шт)Тип1						
21	**Е11-070107-0104 11-070107-0104**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг(уголок100х8мм). Установка**	**т стальных элементов**	**0,6624**		**492814,96**	**326441**	**62,1 16161**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	36,11	23,919	1057,38	25292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	0,675648	1083,76	732	
		Итого оплата труда:				**39287,39**	**26024**	
21. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	20,33	13,467	187,20	2521	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,02	0,675648	1812,38	1225	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,02	0,675648	867,01	586	
		Итого эксплуатация машин:				**7068,00**	**4682**	
21. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,6624	364891,12	241704	
21. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,019872	197175,18	3918	
		Итого материалов:				**370806,38**	**245622**	
		Итого прямые затраты:				**416056,34**	**275596**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				440453,81	291757	
		НР второго уровня	%	3,6		15856,34	10503	
		Накладные расходы	%	--		40253,81	26664	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36504,81	24181	
22	**Е11-070107-0101 11-070107-0101**	**Накладки арматурные стыковые(А-III диаметром 8 мм). Установка**	**т стальных элементов**	**0,1080**		**571263,09**	**61696**	**62,1 13942**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	195,5	21,114	1057,38	22326	
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,11556	1083,76	125	
		Итого оплата труда:				**207877,22**	**22451**	
22. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	5,484	187,20	1027	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,11556	1812,38	209	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	0,11556	867,01	100	
		Итого эксплуатация машин:				**14306,58**	**1545**	
22. 5	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00864	211753,02	1830	
22. 6	279852 С (21-050301-3202)	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,108	143510,73	15499	
		Итого материалов:				**160450,97**	**17329**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**381475,14**	**41199**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				510566,90	55141	
		НР второго уровня	%	3,6		18380,41	1985	
		Накладные расходы	%	--		147472,16	15927	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42315,78	4570	
23	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1080**		**164479,37**	**17764**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**147003,58**	**15876**	
		НР второго уровня	%	3,6		5292,13	572	
		Накладные расходы	%	--		5292,13	572	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12183,66	1316	
24	**Е11-130301-0406 11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**19,8720**		**100,19**	**1991**	**54,2 405**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	0,674158	1102,80	743	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003974	1083,76	4	
		Итого оплата труда:				**37,63**	**748**	
24. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001987	3432,54	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001987	867,01	2	
24. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001987	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001987	1812,38	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001987	867,01	2	
24. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,222566	47,64	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**26**	
24. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000298	273897,54	82	
24. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001788	292212,20	523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**30,41**	**604**	
		Итого прямые затраты:				**69,15**	**1374**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89,54	1779	
		НР второго уровня	%	3,6		3,22	64	
		Накладные расходы	%	--		23,62	469	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	147	
25	**Е11-060801-0109 11-060801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной**	**м3**	**1,8000**		**35719,34**	**64295**	**48,5 7770**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	9,441	16,995	894,31	15199	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,75114	1093,87	822	
		Итого оплата труда:				**8900,09**	**16020**	
25. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00486	3432,54	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00486	867,01	4	
25. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,87822	12,87	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,70254	3638,50	2556	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,70254	867,01	609	
25. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,02052	3189,12	65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,02052	1162,92	24	
25. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,0342	65,91	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,799	187,20	337	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,02322	1812,38	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,02322	867,01	20	
		Итого эксплуатация машин:				**2104,71**	**3788**	
25.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,827	15168,82	27713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,8	66,30	119	
25.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,01728	26042,38	450	
25.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,04032	26042,38	1050	
25.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000684	26165,60	18	
25.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,432	196,56	85	
25.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00216	200244,36	433	
25.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0011	0,00198	27,67	0	
25.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,375	609,78	839	
		Итого материалов:				**17059,32**	**30707**	
		Итого прямые затраты:				**27607,65**	**49694**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31924,19	57464	
		НР второго уровня	%	3,6		1149,27	2069	
		Накладные расходы	%	--		5465,81	9838	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2645,88	4763	
		Востановление плит лоджей(12шт)Тип2						
26	**Е11-460301-0201 11-460301-0201**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных**	**отверстие**	**36,0000**		**1116,54**	**40195**	**50,8 10956**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,453	16,308	867,01	14139	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,238	8,568	867,01	7429	
		Итого оплата труда:				**599,10**	**21568**	
26. 3	1732 С (34-030301-0301)	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,22	7,92	1190,70	9430	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	7,92	867,01	6867	
26. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	0,648	1812,38	1174	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,648	867,01	562	
		Итого эксплуатация машин:				**294,58**	**10605**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26. 5	147267 С (21-130812-0513)	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	0,9072	240,72	218	
26. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00594	0,21384	27,67	6	
		Итого материалов:				**6,23**	**224**	
		Итого прямые затраты:				**693,56**	**24968**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				997,91	35925	
		НР второго уровня	%	3,6		35,92	1293	
		Накладные расходы	%	--		340,27	12250	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,71	2977	
27	**Е11-460301-0217 11-460301-0217**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных**	**отверстие**	**36,0000**		**518,07**	**18651**	**50,8 5090**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,216	7,776	867,01	6742	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,105	3,78	867,01	3277	
		Итого оплата труда:				**278,31**	**10019**	
27. 3	1732 С (34-030301-0301)	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,105	3,78	1190,70	4501	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,105	3,78	867,01	3277	
		Итого эксплуатация машин:				**125,02**	**4501**	
27. 4	147267 С (21-130812-0513)	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0378	1,361	240,72	328	
27. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,009	0,324	27,67	9	
		Итого материалов:				**9,35**	**337**	
		Итого прямые затраты:				**321,65**	**11579**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				463,03	16669	
		НР второго уровня	%	3,6		16,67	600	
		Накладные расходы	%	--		158,05	5690	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,38	1382	
28	**Е11-090501-0301 11-090501-0301**	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**36,0000**		**175,99**	**6335**	**60,9 2139**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,119	4,284	817,80	3503	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0108	867,01	9	
		Итого оплата труда:				**97,58**	**3513**	
28. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0108	1812,38	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0108	867,01	9	
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**20**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**97,86**	**3523**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				157,29	5662	
		НР второго уровня	%	3,6		5,66	204	
		Накладные расходы	%	--		65,09	2343	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,04	469	
29	**С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87/Б-1,Б-2/**	**т**	**0,0265**		**427210,38**	**11308**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**381819,66**	**10107**	
		НР второго уровня	%	3,6		13745,51	364	
		Накладные расходы	%	--		13745,51	364	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31645,21	838	
30	**Е11-090305-0101 11-090305-0101**	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	**т конструкци**	**0,8480**		**55121,86**	**46743**	**60,9 10537**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	17,1	14,501	827,51	12000	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	5,955	890,47	5302	
		Итого оплата труда:				**20403,32**	**17302**	
30. 3	153 С (34-020102-0101)	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,0848	145,19	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,001696	867,00	1	
30. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,09328	21,36	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
30. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	1,094	1920,48	2101	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	1,094	867,01	949	
30. 6	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,02544	4642,87	118	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,02544	998,46	25	
30. 7	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,10176	3189,12	325	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,10176	1162,92	118	
30. 8	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	2,425	4024,28	9760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	2,425	998,46	2421	
30. 9	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,14416	25,36	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
30.10	1484 С (31-050602-1301)	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	2,145	1247,22	2676	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	2,145	767,94	1647	
30.11	1651 С (32-030508-0501)	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,85648	33,93	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
30.12	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,16112	1812,38	292	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,16112	867,01	140	
30.13	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	1,425	17,05	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**18092,75**	**15343**	
30.14	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,02544	66,30	2	
30.15	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,015858	2742,29	43	
30.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000594	43345,96	26	
30.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,008	0,006784	381819,66	2590	
30.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00848	196,56	2	
30.19	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	1,018	235,46	240	
30.20	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,30528	91,07	28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.21	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000085	1774323,66	150	
30.22	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,000509	200244,36	102	
30.23	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000263	292212,20	77	
30.24	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000509	365524,70	186	
30.25	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001645	274982,52	452	
		Итого материалов:				**4596,42**	**3898**	
		Итого прямые затраты:				**36839,59**	**31240**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				49265,21	41777	
		НР второго уровня	%	3,6		1773,55	1504	
		Накладные расходы	%	--		14199,17	12041	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4083,10	3462	
31	**С121-060801-0102 21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,8480**		**366431,82**	**310734**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**327498,77**	**277719**	
		НР второго уровня	%	3,6		11789,96	9998	
		Накладные расходы	%	--		11789,96	9998	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27143,10	23017	
32	**Е11-090304-0201 11-090304-0201**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкци**	**0,0360**		**82312,25**	**2963**	**60,9 763**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	35,9	1,292	827,51	1069	
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,408	0,158688	1153,77	183	
		Итого оплата труда:				**34793,44**	**1253**	
32. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,16	0,22176	353,08	78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	3,17	0,11412	21,36	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,13	0,14868	3189,12	474	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,13	0,14868	1162,92	173	
32. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,003168	5528,91	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,003168	1343,58	4	
32. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,01044	25,36	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,34	0,01224	198,96	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,00684	1812,38	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,00684	867,01	6	
32.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,63	0,05868	17,05	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**16347,44**	**589**	
32.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00108	66,30	0	
32.12	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000673	2742,29	2	
32.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000037	43345,96	2	
32.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,000378	381819,66	144	
32.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00036	196,56	0	
32.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,04932	235,46	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,01476	91,07	1	
32.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	6	
32.19	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000144	208172,82	30	
32.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000011	292212,20	3	
32.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000022	365524,70	8	
32.22	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00007	274982,52	19	
		Итого материалов:				**6322,40**	**228**	
		Итого прямые затраты:				**52377,44**	**1886**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				73566,65	2648	
		НР второго уровня	%	3,6		2648,40	95	
		Накладные расходы	%	--		23837,60	858	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6097,20	219	
33	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0374**		**193976,48**	**7262**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**173366,65**	**6491**	
		НР второго уровня	%	3,6		6241,20	234	
		Накладные расходы	%	--		6241,20	234	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14368,63	538	
34	**ССЦ ТССЦ кн.2 т.ч.тб.3**	**Доплата за марку стали С 245**	**т**	**0,8840**		**6093,42**	**5387**	
		Итого прямые затраты:				**5446,00**	**4814**	
		НР второго уровня	%	3,6		196,06	173	
		Накладные расходы	%	--		196,06	173	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		451,36	399	
35	**Е11-130301-0406 11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**26,5200**		**100,19**	**2657**	**54,2 541**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	0,899691	1102,80	992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,005304	1083,77	6	
		Итого оплата труда:				**37,63**	**998**	
35. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002652	3432,54	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002652	867,01	2	
35. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,002652	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
35. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002652	1812,38	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002652	867,01	2	
35. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,297024	47,64	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**35**	
35. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000398	273897,54	109	
35. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002387	292212,20	697	
		Итого материалов:				**30,41**	**806**	
		Итого прямые затраты:				**69,15**	**1834**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89,54	2375	
		НР второго уровня	%	3,6		3,22	85	
		Накладные расходы	%	--		23,62	626	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	197	
		Востановление плит лоджей(12шт)Тип3						
36	**Е11-460301-0201 11-460301-0201**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных**	**отверстие**	**36,0000**		**1116,54**	**40195**	**50,8 10956**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,453	16,308	867,01	14139	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,238	8,568	867,01	7429	
		Итого оплата труда:				**599,10**	**21568**	
36. 3	1732 С (34-030301-0301)	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,22	7,92	1190,70	9430	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	7,92	867,01	6867	
36. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	0,648	1812,38	1174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,648	867,01	562	
		Итого эксплуатация машин:				**294,58**	**10605**	
36. 5	147267 С (21-130812-0513)	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	0,9072	240,72	218	
36. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00594	0,21384	27,67	6	
		Итого материалов:				**6,23**	**224**	
		Итого прямые затраты:				**693,56**	**24968**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				997,91	35925	
		НР второго уровня	%	3,6		35,92	1293	
		Накладные расходы	%	--		340,27	12250	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,71	2977	
37	**Е11-460301-0217 11-460301-0217**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных**	**отверстие**	**36,0000**		**518,07**	**18651**	**50.8 5090**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,216	7,776	867,01	6742	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,105	3,78	867,01	3277	
		Итого оплата труда:				**278,31**	**10019**	
37. 3	1732 С (34-030301-0301)	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,105	3,78	1190,70	4501	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,105	3,78	867,01	3277	
		Итого эксплуатация машин:				**125,02**	**4501**	
37. 4	147267 С (21-130812-0513)	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0378	1,361	240,72	328	
37. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,009	0,324	27,67	9	
		Итого материалов:				**9,35**	**337**	
		Итого прямые затраты:				**321,65**	**11579**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				463,03	16669	
		НР второго уровня	%	3,6		16,67	600	
		Накладные расходы	%	--		158,05	5690	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,38	1382	
38	**Е11-090501-0301 11-090501-0301**	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**36,0000**		**175,99**	**6335**	**60.9 2139**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,119	4,284	817,80	3503	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0108	867,01	9	
		Итого оплата труда:				**97,58**	**3513**	
38. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0108	1812,38	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0108	867,01	9	
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**20**	
		Итого прямые затраты:				**97,86**	**3523**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				157,29	5662	
		НР второго уровня	%	3,6		5,66	204	
		Накладные расходы	%	--		65,09	2343	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,04	469	
39	**С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87/Б-1,Б-2/**	**т**	**0,0265**		**427210,38**	**11308**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**381819,66**	**10107**	
		НР второго уровня	%	3,6		13745,51	364	
		Накладные расходы	%	--		13745,51	364	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31645,21	838	
40	**Е11-090305-0101 11-090305-0101**	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	**т конструкци**	**0,8336**		**55121,86**	**45948**	**60,9 10358**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	17,1	14,254	827,51	11796	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	5,853	890,47	5212	
		Итого оплата труда:				**20403,32**	**17008**	
40. 3	153 С (34-020102-0101)	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,083358	145,19	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,0016672	867,00	1	
40. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,091694	21,36	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	1,075	1920,48	2065	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	1,075	867,01	932	
40. 6	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,025007	4642,87	116	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,025007	998,46	25	
40. 7	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,10003	3189,12	319	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,10003	1162,92	116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40. 8	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	2,384	4024,28	9594	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	2,384	998,46	2380	
40. 9	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,141709	25,36	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40.10	1484 С (31-050602-1301)	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	2,109	1247,22	2630	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	2,109	767,94	1620	
40.11	1651 С (32-030508-0501)	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,841916	33,93	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40.12	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,15838	1812,38	287	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,15838	867,01	137	
40.13	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	1,4	17,05	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**18092,75**	**15082**	
40.14	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,025007	66,30	2	
40.15	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,015588	2742,29	43	
40.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000584	43345,96	25	
40.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,008	0,006669	381819,66	2546	
40.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,008336	196,56	2	
40.19	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	1	235,46	236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.20	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,300089	91,07	27	
40.21	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000083	1774323,66	148	
40.22	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,0005	200244,36	100	
40.23	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000258	292212,20	76	
40.24	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0005	365524,70	183	
40.25	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001617	274982,52	445	
		Итого материалов:				**4596,42**	**3831**	
		Итого прямые затраты:				**36839,59**	**30709**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				49265,21	41066	
		НР второго уровня	%	3,6		1773,55	1478	
		Накладные расходы	%	--		14199,17	11836	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4083,10	3404	
41	**С121-060801-0102 21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,8336**		**366431,82**	**305450**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**327498,77**	**272996**	
		НР второго уровня	%	3,6		11789,96	9828	
		Накладные расходы	%	--		11789,96	9828	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27143,10	22626	
42	**ССЦ ТССЦ кн.2 т.ч.тб.3**	**Доплата за марку стали С 245**	**т**	**0,8336**		**6093,42**	**5079**	
		Итого прямые затраты:				**5446,00**	**4540**	
		НР второго уровня	%	3,6		196,06	163	
		Накладные расходы	%	--		196,06	163	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		451,36	376	
43	**Е11-130301-0406 11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**25,0074**		**100,19**	**2505**	**54,2 / 510**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	0,848376	1102,80	936	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,005001	1083,76	5	
		Итого оплата труда:				**37,63**	**941**	
43. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002501	3432,54	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002501	867,01	2	
43. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,002501	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
43. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002501	1812,38	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002501	867,01	2	
43. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,280083	47,64	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**33**	
43. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000375	273897,54	103	
43. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002251	292212,20	658	
		Итого материалов:				**30,41**	**760**	
		Итого прямые затраты:				**69,15**	**1729**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89,54	2239	
		НР второго уровня	%	3,6		3,22	81	
		Накладные расходы	%	--		23,62	591	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	186	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1118051**	**97357**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**487102**	
Материалы -			Тенге				**296950**	
Всего заработная плата -			Тенге				**130355**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**42581**	
		Накладные расходы -	Тенге				**91528**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**71421**	**71421**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**20107**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**46290**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**624920**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**139**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**130355**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**630950**	
	Материалы -		Тенге				**7957**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**42588**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**560069**	
		Накладные расходы -	Тенге				**49584**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**25936**	**25936**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**23648**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**54443**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**734976**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**51**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42588**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1359896**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**189**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**172943**	
		РАЗДЕЛ 3.ОКНА						
44	**Е11-100501-0403 11-100501-0403**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	**м**	**388,5000**		**935,90**	**363596**	**59,8 50752**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,24449	94,984	883,13	83884	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,9324	1057,96	986	
		Итого оплата труда:				**218,46**	**84870**	
44. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,19425	1434,32	279	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,19425	767,94	149	
44. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,73815	1812,38	1338	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,73815	867,01	640	
		Итого эксплуатация машин:				**5,20**	**2021**	
44. 5	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,453	175,99	982,75	172955	
44. 6	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	1554	9,88	15354	
		Итого материалов:				**484,71**	**188308**	
		Итого прямые затраты:				**705,82**	**274212**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				836,46	324965	
		НР второго уровня	%	3,6		30,11	11699	
		Накладные расходы	%	--		160,75	62451	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,33	26933	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**274212**	**50752**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**274212**	
	Материалы -		Тенге				**188308**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**84870**	
		Накладные расходы -	Тенге				**62451**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**50752**	**50752**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**11699**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**26933**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**363596**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**96**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**84870**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**363596**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**96**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**84870**	
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка						
		Внутренняя отделка 1-го по 5-ый этажей						
45	**Е11-150203-0502 11-150203-0502**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатури**	**4300,0000**		**953,07**	**4098186**	**54,8 1125485**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,5175	2225,25	917,39	2041421	
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	12,9	959,92	12383	
		Итого оплата труда:				**477,63**	**2053804**	
45. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	12,9	1434,32	18503	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	12,9	767,94	9906	
		Итого эксплуатация машин:				**5,38**	**23128**	
45. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	30,1	15705,09	472723	
		Итого материалов:				**109,94**	**472723**	
		Итого прямые затраты:				**590,06**	**2537273**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				851,80	3662757	
		НР второго уровня	%	3,6		30,66	131859	
		Накладные расходы	%	--		292,41	1257344	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,60	303569	
46	**Е11-150203-0504 11-150203-0504**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм**	**м2 оштукатури**	**2000,0000**		**1206,25**	**2412494**	**54,8 596963**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,5175	1035	1011,95	1047372	
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	43,6	962,77	41977	
		Итого оплата труда:				**544,67**	**1089349**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	1	3432,54	3433	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1	867,01	867	
46. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	39	824,21	32144	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	39	767,94	29950	
46. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	3,6	1434,32	5164	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	3,6	767,94	2765	
		Итого эксплуатация машин:				**25,46**	**50925**	
46. 6	149729 С (22-050101-0201)	Смеси сухие шпатлевочные полимерные СТ РК 1168-2006	кг	3,393	6786	67,86	460498	
46. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	14,8	27,67	410	
		Итого материалов:				**230,45**	**460907**	
		Итого прямые затраты:				**779,60**	**1559205**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1078,08	2156168	
		НР второго уровня	%	3,6		38,81	77622	
		Накладные расходы	%	--		337,29	674585	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,35	178703	
47	**С122-040101-9909 22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**кг**	**321,0000**		**191,23**	**61384**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**170,91**	**54862**	
		НР второго уровня	%	3,6		6,15	1975	
		Накладные расходы	%	--		6,15	1975	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,17	4547	
48	**Е11-150203-0201 11-150203-0201**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое под облицовку плиткой**	**м2 оштукатури**	**497,6600**		**1590,30**	**791428**	**54.8 205648**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,7475	372,001	940,47	349856	
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	26,476	959,93	25415	
		Итого оплата труда:				**754,07**	**375270**	
48. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	23,39	943,53	22069	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	23,39	767,94	17962	
48. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	3,085	1434,32	4426	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	3,085	767,94	2369	
		Итого эксплуатация машин:				**66,55**	**33118**	
48. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	7,515	15705,09	118019	
48. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,02986	19892,77	594	
48. 7	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,348362	301,84	105	
		Итого материалов:				**238,55**	**118718**	
		Итого прямые затраты:				**1008,10**	**501692**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1421,33	707340	
		НР второго уровня	%	3,6		51,17	25464	
		Накладные расходы	%	--		464,40	231112	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,80	58624	
49	**Е11-150203-0201 11-150203-0201**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатури**	**8362,4000**		**1324,96**	**11079849**	**54,8 3455595**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,7475	6250,894	940,47	5878778	
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	444,88	959,92	427051	
		Итого оплата труда:				**754,07**	**6305829**	
49. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	393,033	943,53	370838	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	393,033	767,94	301826	
49. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	51,847	1434,32	74365	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	51,847	767,94	39815	
		Итого эксплуатация машин:				**66,55**	**556504**	
49. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,501744	19892,77	9981	
49. 6	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	5,854	301,84	1767	
		Итого материалов:				**1,40**	**11748**	
		Итого прямые затраты:				**770,95**	**6447030**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1184,18	9902625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		42,63	356494	
		Накладные расходы	%	--		455,86	3812089	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,15	820730	
50	**С121-020402-0502 21-020402-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:3 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**126,2700**		**23749,41**	**2998839**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**21226,06**	**2680215**	
		НР второго уровня	%	3,6		764,14	96488	
		Накладные расходы	%	--		764,14	96488	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1759,22	222136	
51	**Е11-150203-0503 11-150203-0503**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм**	**м2 оштукатури**	**4520,0000**		**957,89**	**4329685**	**54,8 1047560**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,4255	1923,26	951,64	1830244	
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	84,524	962,57	81361	
		Итого оплата труда:				**422,92**	**1911605**	
51. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	1,808	3432,54	6206	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	1,808	867,01	1568	
51. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	75,484	824,21	62215	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	75,484	767,94	57967	
51. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	7,232	1434,32	10373	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	7,232	767,94	5554	
		Итого эксплуатация машин:				**21,79**	**98492**	
51. 6	149729 С (22-050101-0201)	Смеси сухие шпатлевочные полимерные СТ РК 1168-2006	кг	2,91	13153,2	67,86	892576	
51. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	28,476	27,67	788	
		Итого материалов:				**197,65**	**893364**	
		Итого прямые затраты:				**624,36**	**2822101**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				856,12	3869660	
		НР второго уровня	%	3,6		30,82	139308	
		Накладные расходы	%	--		262,58	1186867	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,96	320717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	**С122-040101-9909 22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**кг**	**727,7200**		**205,43**	**149493**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**183,60**	**133609**	
		НР второго уровня	%	3,6		6,61	4810	
		Накладные расходы	%	--		6,61	4810	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,22	11074	
53	**Е11-150107-0101 11-150107-0101**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного**	**м2 поверхност**	**1082,7000**		**6500,72**	**7038325**	**54,8 1303571**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	2,3	2490,21	951,64	2369775	
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	9,311	967,12	9005	
		Итого оплата труда:				**2197,08**	**2378780**	
53. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,54135	3432,54	1858	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,54135	867,01	469	
53. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	8,77	1434,32	12579	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	8,77	767,94	6735	
		Итого эксплуатация машин:				**16,67**	**18046**	
53. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	16,241	15814,23	256831	
53. 6	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,43308	15036,08	6512	
53. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	5,413	84,66	458	
53. 8	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	1082,7	2155,46	2333717	
53. 9	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,001	1,083	1348,14	1460	
53.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00465	5,035	27,67	139	
		Итого материалов:				**2400,59**	**2599117**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**4606,02**	**4986938**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5810,02	6290509	
		НР второго уровня	%	3,6		209,16	226458	
		Накладные расходы	%	--		1413,16	1530030	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		481,53	521357	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**21722924**	**7734822**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**21722924**	
	Материалы -		Тенге				**4556577**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**14114637**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**188472**	
	Местные материалы -		Тенге				**2680215**	
		Накладные расходы -	Тенге				**8795300**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7734821**	**7734821**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1060479**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**2441458**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**32959682**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14918**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14114637**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**32959682**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14918**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14114637**	
		РАЗДЕЛ 5. Наружная отделка						
		наружные стены подвала						
54	**Е11-070516-0106 11-070516-0106**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой**	**м шва**	**840,1400**		**1005,76**	**844981**	**62,1 112728**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,1863	156,518	940,47	147201	
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0377	31,673	1083,76	34326	
		Итого оплата труда:				**216,07**	**181527**	
54. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0367	30,833	1920,48	59214	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0367	30,833	867,01	26733	
54. 4	2210 С (34-030203-0101)	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	3,67	3083,314	25,77	79457	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
54. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,84014	1812,38	1523	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,84014	867,01	728	
		Итого эксплуатация машин:				**208,59**	**175243**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54. 6	135870 С (21-100501-1407)	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,209	175,589	1822,61	320031	
		Итого материалов:				**380,93**	**320031**	
		Итого прямые затраты:				**764,72**	**642474**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				898,90	755202	
		НР второго уровня	%	3,6		32,36	27187	
		Накладные расходы	%	--		166,54	139915	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,50	62591	
55	**Е11-070516-0101 11-070516-0101**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд**	**м шва**	**840,1400**		**205,80**	**172899**	**62,1 36284**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,072795	61,158	940,47	57517	
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,84014	1083,76	911	
		Итого оплата труда:				**69,55**	**58428**	
55. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,84014	1812,38	1523	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,84014	867,01	728	
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**1903**	
55. 4	135862 С (21-100501-1303)	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	0,13	109,218	483,48	52805	
55. 5	135918 С (21-100502-1001)	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,0105	8,821	682,38	6020	
		Итого материалов:				**70,02**	**58824**	
		Итого прямые затраты:				**140,74**	**118245**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				183,93	154529	
		НР второго уровня	%	3,6		6,62	5563	
		Накладные расходы	%	--		49,81	41847	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,24	12807	
56	**Е11-070516-0107 11-070516-0107**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**	**м шва**	**840,1400**		**1069,70**	**898698**	**62,1 137931**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,20125	169,078	940,47	159013	
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	58,222	1083,76	63098	
		Итого оплата труда:				**264,37**	**222111**	
56. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0673	56,541	1920,48	108587	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0673	56,541	867,01	49022	
56. 4	2210 С (34-030203-0101)	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	0,0673	56,541	25,77	1457	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,68	1812,38	3045	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,68	867,01	1457	
		Итого эксплуатация машин:				**168,26**	**141361**	
56. 6	135857 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 "Гэлан"	кг	0,762	640,187	570,00	364906	
		Итого материалов:				**434,34**	**364906**	
		Итого прямые затраты:				**791,87**	**665281**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				956,05	803212	
		НР второго уровня	%	3,6		34,42	28916	
		Накладные расходы	%	--		198,59	166847	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,24	66570	
57	**Е11-070515-0101 11-070515-0101**	**Здания крупнопанельные. Устройство деформационных вертикальных швов**	**м шва**	**15,0000**		**789,81**	**11847**	**62,1 4047**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,44965	6,745	962,81	6494	
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,021	1083,76	23	
		Итого оплата труда:				**434,45**	**6517**	
57. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,021	1812,38	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,021	867,01	18	
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**48**	
		Итого прямые затраты:				**436,10**	**6542**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				705,89	10588	
		НР второго уровня	%	3,6		25,41	381	
		Накладные расходы	%	--		295,20	4428	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,50	878	
58	**С121-100502-1901 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**100,0000**		**1099,58**	**109958**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**982,75**	**98275**	
		НР второго уровня	%	3,6		35,38	3538	
		Накладные расходы	%	--		35,38	3538	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,45	8145	
59	**Е11-150108-1807 11-150108-1807**	**Фасад здания из алюминиевых панелей металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**1543,6950**		**792,40**	**1223229**	**54,8 205727**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,271055	418,426	894,31	374202	
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,833595	1453,65	1212	
		Итого оплата труда:				**243,19**	**375414**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,833595	3189,12	2658	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,833595	1162,92	969	
59. 4	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0351	54,184	15,00	813	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,81**	**4339**	
59. 5	147202 С (21-130810-0103)	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	1698,065	97,92	166274	
59. 6	147713 С (21-130816-2808)	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,4	12967,038	26,43	342719	
		Итого материалов:				**329,72**	**508993**	
		Итого прямые затраты:				**574,94**	**887535**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				708,21	1093262	
		НР второго уровня	%	3,6		25,50	39357	
		Накладные расходы	%	--		158,76	245084	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,70	90610	
60	**С121-110103-0102 21-110103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные IZOTERM П50**	**м3**	**159,0011**		**10517,47**	**1672290**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9400,00**	**1494610**	
		НР второго уровня	%	3,6		338,40	53806	
		Накладные расходы	%	--		338,40	53806	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		779,07	123873	
61	**Е11-150108-1801 11-150108-1801**	**Фасад здания из алюминиевых панелей металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**1543,7000**		**3540,60**	**5465631**	**54,8 1087441**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,382	2133,146	928,56	1980746	
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	2,501	1453,65	3635	
		Итого оплата труда:				**1285,47**	**1984381**	
61. 3	431 С (34-030302-0701)	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	45,23	19,17	867	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
61. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	93,394	12,38	1156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
61. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	2,501	3189,12	7975	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00162	2,501	1162,92	2908	
61. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	46,774	183,26	8572	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
61. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	100,34	15,00	1505	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**16,26**	**25094**	
61. 8	131308 С (21-060902-1301)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	3859,25	254,40	981793	
61. 9	144710 С (21-130201-0304)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	407,537	593,64	241930	
61.10	145203 С (21-130205-0501)	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	3920,998	76,57	300231	
61.11	146059 С (21-130211-0802)	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	3859,25	69,36	267678	
		Итого материалов:				**1160,61**	**1791632**	
		Итого прямые затраты:				**2459,98**	**3797472**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3164,42	4884913	
		НР второго уровня	%	3,6		113,92	175857	
		Накладные расходы	%	--		818,36	1263298	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,27	404862	
62	**Е11-150108-1808 11-150108-1808**	**Фасад здания из алюминиевых панелей металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**1543,7000**		**1002,45**	**1547478**	**54,8 307817**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,40066	618,499	906,22	560498	
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,833598	1453,65	1212	
		Итого оплата труда:				**363,87**	**561710**	
62. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,833598	3189,12	2658	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,833598	1162,92	969	
		Итого эксплуатация машин:				**2,15**	**3323**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62. 4	146057 С (21-130211-0701)	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	4013,62	57,12	229258	
62. 5	147826 С (21-130816-3524)	Салазка	шт.	1,4	2161,18	130,56	282164	
		Итого материалов:				**331,30**	**511422**	
		Итого прямые затраты:				**696,54**	**1075243**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				895,94	1383059	
		НР второго уровня	%	3,6		32,25	49790	
		Накладные расходы	%	--		231,66	357607	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,26	114628	
63	**С121-060901-1601 21-060901-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Панели металлосайдинга**	**м2**	**1574,5740**		**2718,88**	**4281075**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2430,00**	**3826215**	
		НР второго уровня	%	3,6		87,48	137744	
		Накладные расходы	%	--		87,48	137744	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,40	317117	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**12611891**	**1891975**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**8785676**	
		Материалы -	Тенге				**3555808**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**3390088**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1592885**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2276370**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1891975**	**1891975**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**384395**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**884964**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**11947009**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3658**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3390088**	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**3826215**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**3826215**	
		Накладные расходы -	Тенге				**137744**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**317117**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**4281075**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**16228085**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3658**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3390088**	
		ОТДЕЛ 1.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ						
64	**Е11-080201-0101 11-080201-0101**	**Стены парапета и брандмаузера из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**44,1000**		**34799,72**	**1534668**	**50.8 110395**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,221	230,246	860,80	198195	
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	17,64	1083,76	19118	
		Итого оплата труда:				**4927,73**	**217313**	
64. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	17,64	3638,50	64183	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	17,64	867,01	15294	
		Итого эксплуатация машин:				**1819,25**	**80229**	
64. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	10,584	13648,19	144452	
64. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,02205	17472,63	385	
64. 6	245636 С (1--30199-9901)	Кирпич силикатный 250мм х 120мм х 88мм	1000 шт.	0,38	16,758	50000,00	837900	
64. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	1,94	27,67	54	
		Итого материалов:				**22285,52**	**982791**	
		Итого прямые затраты:				**28599,00**	**1261216**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31102,28	1371611	
		НР второго уровня	%	3,6		1119,68	49378	
		Накладные расходы	%	--		3622,97	159773	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2577,76	113679	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1261216**	**110395**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1261216**	
	Материалы -		Тенге				**982791**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**217313**	
		Накладные расходы -	Тенге				**159773**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**110395**	**110395**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**49378**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**113679**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1534668**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**248**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**217313**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1534668**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**248**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**217313**	
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА						
65	**С121-090205-0104 21-090205-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**388,5000**		**1681,22**	**653153**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1502,59**	**583756**	
		НР второго уровня	%	3,6		54,09	21015	
		Накладные расходы	%	--		54,09	21015	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,53	48382	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**583756**	
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**583756**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**583756**	
		Накладные расходы -	Тенге				**21015**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**48382**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**653153**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**653153**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**1844972**	
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1844972**	
	Материалы -		Тенге				**982791**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**217313**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**583756**	
		Накладные расходы -	Тенге				**180788**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**110395**	**110395**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**70393**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**162061**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2187821**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**248**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**217313**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**2187821**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**248**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**217313**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**47745483**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**19770186**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1401077**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**810010**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**26574220**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**11409674**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**59155157**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**2129586**	
	ИТОГО:		Тенге				**61284742**	
	Сметная прибыль		Тенге				**4902779**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**66187522**	

Наименование стройки гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.
Наименование объекта гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.

Форма 2В

АКТ №8
Выполненных работ за июнь 2018г.

на ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ И КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ						
1	**Е11-460302-0601 11-460302-0601**	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2.**	**м**	**2700,0000**		**541,53**	**1462124**	**50,8 367936**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,2419	653,13	846,94	553162	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0731	197,37	867,01	171122	
		Итого оплата труда:				**268,25**	**724284**	
1. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0731	197,37	1920,48	379045	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0731	197,37	867,01	171122	
1. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1462	394,74	16,80	6632	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**142,84**	**385677**	
		Итого прямые затраты:				**347,72**	**938839**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				483,99	1306775	
		НР второго уровня	%	3,6		17,42	47044	
		Накладные расходы	%	--		153,70	414980	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,11	108305	
2	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**2728,0850**		**439,72**	**1199587**	**42,8 220166**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,22	600,179	846,94	508315	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	6,002	1014,96	6092	
		Итого оплата труда:				**188,56**	**514407**	
2. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	3,001	3375,85	10131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	3,001	1162,92	3490	
2. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	73,658	187,20	13789	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	3,001	2314,89	6947	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	3,001	867,01	2602	
2. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	132,039	15,00	1981	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**12,04**	**32847**	
2. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	57,29	307,68	17627	
2. 8	135958 С (21-100502-1823)	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	5,456	223,12	1217	
2. 9	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	365,563	182,65	66770	
2.10	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	365,563	270,38	98841	
2.11	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,02619	222237,60	5820	
2.12	187503 С (23-021104-1001)	Патрубки	10 шт.	0,018	49,106	1453,50	71375	
2.13	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	182,782	216,24	39525	
2.14	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	491,055	11,22	5510	
2.15	242921 С (24-040207-3915)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	27,281	150,96	4118	
		Итого материалов:				**113,93**	**310803**	
		Итого прямые затраты:				**312,29**	**851965**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				393,00	1072132	
		НР второго уровня	%	3,6		14,15	38597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		94,85	258763	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,57	88858	
3	**С123-010504-0101 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из негорючего ПВХ диаметром 16 мм с зондом ТУ 2247-002-18461115-2010**	**м**	**1190,0000**		**22,38**	**26629**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**20,00**	**23800**	
		НР второго уровня	%	3,6		0,72	857	
		Накладные расходы	%	--		0,72	857	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,66	1973	
4	**С123-010504-0102 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм с зондом ТУ 2247-002-18461115-2010**	**м**	**1540,0000**		**26,85**	**41354**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**24,00**	**36960**	
		НР второго уровня	%	3,6		0,86	1331	
		Накладные расходы	%	--		0,86	1331	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,99	3063	
5	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**2700,0000**		**291,72**	**787641**	**42,8 135963**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	270	867,01	234093	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	102,06	818,91	83578	
		Итого оплата труда:				**117,66**	**317671**	
5. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	10,53	3375,85	35548	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	10,53	1162,92	12246	
5. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	81	2300,49	186340	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	81	767,94	62203	
5. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	81	11,49	931	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	10,53	2314,89	24376	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	10,53	867,01	9130	
		Итого эксплуатация машин:				**91,55**	**247194**	
5. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	1,08	307,68	332	
5. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,0216	281414,94	6079	
5. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,2592	1671,46	433	
5.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,1107	2673,62	296	
5.11	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0135	5756470,06	77712	
5.12	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,22464	361,08	81	
5.13	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	1,62	1093,66	1772	
		Итого материалов:				**32,11**	**86705**	
		Итого прямые затраты:				**210,37**	**567992**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				260,72	703955	
		НР второго уровня	%	3,6		9,39	25342	
		Накладные расходы	%	--		59,74	161306	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	58344	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2419556**	**724065**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1419957**	
Материалы -			Тенге				**397509**	
Всего заработная плата -			Тенге				**832078**	
		Накладные расходы -	Тенге				**420068**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**356129**	**356129**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**63939**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**147202**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1987228**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**978**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**832078**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**938839**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**724284**	
		Накладные расходы -	Тенге				**414980**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**367936**	**367936**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**47044**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**108305**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1462124**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**851**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**724284**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**60760**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**60760**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2187**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**5036**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**67983**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3517335**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1829**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1556362**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**2419556**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1295570**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**665717**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**260792**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**458269**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**724065**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**3143621**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**113170**	
	ИТОГО:		Тенге				**3256792**	
	Сметная прибыль		Тенге				**260543**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**3517335**	
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%					31656,02	
		ИТОГО					3548991,02	
		ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СНЕГОБОРЬЕ 1,4%					49685,87	
		ИТОГО					3598676,89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ НА 2017 Г-33%					1187563,37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ 2018Г-67%					2411113,52	
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2018Г. -67% К=1,0599383					2555631,56	
		ИТОГО					3743194,93	
		ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ					812273,30	
		ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ					2930921,63	
		НДС 12%					351710,596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО С УЧЕТОМ НДС					3282632,23	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жидищной инспекции города темиртау — Гаджиев Н.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Нурай-сервис" — Дюсенбеков Т.Т

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж

Наименование стройки гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.
Наименование объекта гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.

Форма 2В

АКТ №9
Выполненных работ за июнь 2018г.

на Общестроительные работы по дефектовке

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Е11-460401-0402 11-460401-0402**	**Перегородки монолитные железобетонные толщ.80мм/140м2/. Разборка**	**м3**	**6,0000**		**24116,20**	**144697**	**50,8 32724**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	9,85	59,1	797,73	47146	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,32	19,92	867,01	17271	
		Итого оплата труда:				**10736,11**	**64417**	
1. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,32	19,92	1920,48	38256	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,32	19,92	867,01	17271	
1. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6,14	36,84	16,80	619	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 5	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,4	14,4	17,05	246	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**6520,07**	**39120**	
1. 6	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,26	1,56	4812,72	7508	
1. 7	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2	12	235,46	2826	
		Итого материалов:				**1722,23**	**10333**	
		Итого прямые затраты:				**16099,93**	**96600**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21553,88	129323	
		НР второго уровня	%	3,6		775,94	4656	
		Накладные расходы	%	--		6229,89	37379	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1786,39	10718	
2	**Е11-010205-0401 11-010205-0401**	**Утеплитель из керамзита и рыхлой стяжки. Разборка**	**м3**	**76,6000**		**1422,76**	**108984**	
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,81	138,646	702,54	97404	
		Итого оплата труда:				**1271,60**	**97404**	
		Итого прямые затраты:				**1271,60**	**97404**	
		НР второго уровня	%	3,6		45,78	3507	
		Накладные расходы	%	--		45,78	3507	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,39	8073	
3	**Е12-120104-0504 12-120104-0504**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/цоколь здания/**	**м2**	**220,5000**		**321,41**	**70871**	**59,1 23529**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,257	56,669	702,54	39812	
		Итого оплата труда:				**180,55**	**39812**	
		Итого прямые затраты:				**180,55**	**39812**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				287,26	63341	
		НР второго уровня	%	3,6		10,34	2280	
		Накладные расходы	%	--		117,05	25809	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,81	5250	
4	**Е12-030101-2014 12-030101-2014**	**Стены. Расчистка горизонтальных и вертикальныж швов панельных стен**	**м стыка**	**1680,2800**		**128,30**	**215574**	
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,1229	206,506	893,56	184526	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	1,344	867,01	1165	
		Итого оплата труда:				**110,51**	**185691**	
4. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	1,344	1812,38	2436	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	1,344	867,01	1165	
		Итого эксплуатация машин:				**1,45**	**2436**	
4. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0002	0,336056	16982,73	5707	
		Итого материалов:				**3,40**	**5707**	
		Итого прямые затраты:				**114,66**	**192669**	
		НР второго уровня	%	3,6		4,13	6936	
		Накладные расходы	%	--		4,13	6936	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,50	15968	
5	**Е12-120104-0501 12-120104-0501**	**Стены. Удаление рыхлого бетона в местах разрушения стеновых панелей /1-5 этажи/подвал/**	**м2**	**28,2000**		**139,92**	**3946**	
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,178	5,02	702,54	3526	
		Итого оплата труда:				**125,05**	**3526**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**125,05**	**3526**	
		НР второго уровня	%	3,6		4,50	127	
		Накладные расходы	%	--		4,50	127	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	292	
6	**Е11-130601-0207** **11-130601-0207**	**Поверхности металлические/сетки от ржавчины/. Очистка щетками/стены 1-5 этажи/**	**м2**	**28,2000**		**595,76**	**16800**	**54.2** **5278**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,391	11,026	883,13	9738	
		Итого оплата труда:				**345,30**	**9738**	
		Итого прямые затраты:				**345,30**	**9738**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				532,46	15015	
		НР второго уровня	%	3,6		19,17	541	
		Накладные расходы	%	--		206,32	5818	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,13	1244	

ИТОГО ПО АКТУ:

Итого прямые затраты:	Тенге		**439749**
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**382152**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**41557**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**18436**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		**16041**
- перевозка грузов	Тенге		**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге		**61530**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		**501279**
Накладные расходы II уровня	Тенге		**18046**
ИТОГО:	Тенге		**519325**
Сметная прибыль	Тенге		**41546**
ИТОГО по акту:	Тенге		**560872**
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%			5047,85
ИТОГО			565919,85
ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СНЕГОБОРЬЕ 1,4%			7922,88
ИТОГО			573842,73
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ НА 2017 Г-33%			189368,10
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ 2018Г-67%			384474,63
ИТОГО В ЦЕНАХ 2018Г. -67% К=1,0599383			407519,38
ИТОГО			596887,48
ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ			129524,58
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ			467362,90
НДС 12%			56083,54775
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС			523446,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЗАКАЗЧИК:						
		Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жидищной инспекции города темиртау					Гаджиев Н.А	
		ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:						
		Директор ТОО "Нурай-сервис"					Дюсенбеков Т.Т	
		ПОДРЯДЧИК:					Сулейменов Б.Ж	
		Директор ТОО "КазТемирСтрой"						

Наименование стройки гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.
Наименование объекта гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.

Форма 2В

АКТ №10
Выполненных работ за июнь 2018г.

на ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРВОД В1						
1	**Е11-160501-0203 11-160501-0203**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**130,0000**		**1850,68**	**240588**	**60,4 76680**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,05	136,5	893,56	121971	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0494	6,422	775,75	4982	
		Итого оплата труда:				**976,56**	**126953**	
1. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0464	6,032	2333,84	14078	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	6,032	767,94	4632	
1. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,065	3638,50	237	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,065	867,01	56	
1. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,039	3189,12	124	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,039	1162,92	45	
1. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,286	1812,38	518	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,286	867,01	248	
		Итого эксплуатация машин:				**115,05**	**14957**	
1. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0051	0,663	941,46	624	
1. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0006	0,078	3716,62	290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0121	1,573	320,63	504	
		Итого материалов:				**10,91**	**1418**	
		Итого прямые затраты:				**1064,20**	**138346**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1654,04	215026	
		НР второго уровня	%	3,6		59,55	7741	
		Накладные расходы	%	--		649,39	84420	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,09	17821	
2	**С123-010501-1304 23-010501-1304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая армированные для водоснабжения PE 100 SDR 17S8 - 32 х2 ТУ7500 РК 38584618-ТОО-01-2002**	**м**	**121,9400**		**495,66**	**60441**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**443,00**	**54019**	
		НР второго уровня	%	3,6		15,95	1945	
		Накладные расходы	%	--		15,95	1945	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,72	4477	
3	**Е11-160501-0202 11-160501-0202**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**109,2000**		**2344,02**	**255967**	**60,4 80318**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,29	140,868	893,56	125874	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	9,195	772,52	7103	
		Итого оплата труда:				**1217,74**	**132977**	
3. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	8,867	2333,84	20694	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0812	8,867	767,94	6809	
3. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0546	3638,50	199	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0546	867,01	47	
3. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,03276	3189,12	104	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,03276	1162,92	38	
3. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,24024	1812,38	435	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,24024	867,01	208	
		Итого эксплуатация машин:				**196,27**	**21433**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	0,64428	941,46	607	
3. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,075348	3716,62	280	
3. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,80808	320,63	259	
		Итого материалов:				**10,49**	**1146**	
		Итого прямые затраты:				**1359,46**	**148453**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2094,97	228771	
		НР второго уровня	%	3,6		75,42	8236	
		Накладные расходы	%	--		810,93	88554	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,63	18961	
4	**С123-010501-1303 23-010501-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая армированные для водоснабжения PE 100 SDR 17S8 - 25 х2,4 ТУ7500 РК 38584618-ТОО-01-2002**	**м**	**101,4468**		**267,41**	**27128**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**239,00**	**24246**	
		НР второго уровня	%	3,6		8,60	873	
		Накладные расходы	%	--		8,60	873	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,81	2009	
5	**Е11-160501-0201 11-160501-0201**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**402,0000**		**3071,76**	**1234847**	**60,4 381347**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,64	659,28	893,56	589106	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	54,833	770,77	42263	
		Итого оплата труда:				**1570,57**	**631370**	
5. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	53,627	2333,84	125156	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	53,627	767,94	41182	
5. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,201	3638,50	731	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,201	867,01	174	
5. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,1206	3189,12	385	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1206	1162,92	140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,8844	1812,38	1603	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,8844	867,01	767	
		Итого эксплуатация машин:				**318,10**	**127875**	
5. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	3,417	941,46	3217	
5. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,402	3716,62	1494	
5. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	1,889	320,63	606	
		Итого материалов:				**13,23**	**5317**	
		Итого прямые затраты:				**1796,76**	**722298**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2745,39	1103646	
		НР второго уровня	%	3,6		98,83	39731	
		Накладные расходы	%	--		1047,46	421079	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,54	91470	
6	**С123-010501-1302 23-010501-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая армированные для водоснабжения PE 100 SDR 17S8 - 20х 2 ТУ7500 РК 38584618-ТОО-01-2002**	**м**	**361,3980**		**170,07**	**61463**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**152,00**	**54932**	
		НР второго уровня	%	3,6		5,47	1978	
		Накладные расходы	%	--		5,47	1978	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,60	4553	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1142295**	**538345**
В том числе:								
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1142295**	
Материалы -			Тенге				**7881**	
Всего заработная плата -			Тенге				**891300**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**133198**	
		Накладные расходы -	Тенге				**598848**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**538345**	**538345**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**60503**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**139291**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1880434**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1007**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**891300**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1880434**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1007**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**891300**	
		РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4						
7	**Е11-160501-0202 11-160501-0202**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**110,0000**		**2344,02**	**257842**	**60,4 80907**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,29	141,9	893,56	126796	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	9,262	772,52	7155	
		Итого оплата труда:				**1217,74**	**133951**	
7. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	8,932	2333,84	20846	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0812	8,932	767,94	6859	
7. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,055	3638,50	200	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,055	867,01	48	
7. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,033	3189,12	105	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,033	1162,92	38	
7. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,242	1812,38	439	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,242	867,01	210	
		Итого эксплуатация машин:				**196,27**	**21590**	
7. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	0,649	941,46	611	
7. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,0759	3716,62	282	
7. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,814	320,63	261	
		Итого материалов:				**10,49**	**1154**	
		Итого прямые затраты:				**1359,46**	**149540**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2094,97	230447	
		НР второго уровня	%	3,6		75,42	8296	
		Накладные расходы	%	--		810,93	89203	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,63	19099	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**С123-010501-1303 23-010501-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая армированные для водоснабжения PE 100 SDR 17S8 - 25 х2,4 ТУ7500 РК 38584618-ТОО-01-2002**	**м**	**102,1900**		**616,50**	**63000**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**551,00**	**56307**	
		НР второго уровня	%	3,6		19,84	2027	
		Накладные расходы	%	--		19,84	2027	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,67	4667	
9	**Е11-160501-0201 11-160501-0201**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**605,0000**		**3071,76**	**1858414**	**60,4 573918**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,64	992,2	893,56	886590	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	82,522	770,77	63605	
		Итого оплата труда:				**1570,57**	**950196**	
9. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	80,707	2333,84	188357	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	80,707	767,94	61978	
9. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,3025	3638,50	1101	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,3025	867,01	262	
9. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,1815	3189,12	579	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1815	1162,92	211	
9. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	1,331	1812,38	2412	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	1,331	867,01	1154	
		Итого эксплуатация машин:				**318,10**	**192449**	
9. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	5,143	941,46	4841	
9. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,605	3716,62	2249	
9. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	2,844	320,63	912	
		Итого материалов:				**13,23**	**8002**	
		Итого прямые затраты:				**1796,76**	**1087041**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2745,39	1660959	
		НР второго уровня	%	3,6		98,83	59795	
		Накладные расходы	%	--		1047,46	633713	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,54	137660	
10	**С123-010501-1302 23-010501-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая армированные для водоснабжения PE 100 SDR 17S8 - 20 х2 ТУ7500 РК 38584618-ТОО-01-2002**	**м**	**543,8950**		**400,56**	**217862**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**358,00**	**194714**	
		НР второго уровня	%	3,6		12,89	7010	
		Накладные расходы	%	--		12,89	7010	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,67	16138	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1487602**	**654825**
		В том числе:						
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1487602**	
	Материалы -		Тенге				**9156**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1084147**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**251021**	
		Накладные расходы -	Тенге				**731952**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**654825**	**654825**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**77127**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**177564**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2397119**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1226**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1084147**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2397119**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1226**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1084147**	
		РАЗДЕЛ 3. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1						
11	**Е11-160501-0101 11-160501-0101**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**230,0000**		**941,51**	**216547**	**60,4 72534**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,584	134,32	893,56	120023	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,069	965,65	67	
		Итого оплата труда:				**522,13**	**120090**	
11. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,023	3638,50	84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,023	867,01	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,023	3189,12	73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,023	1162,92	27	
11. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,023	1812,38	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,023	867,01	20	
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**199**	
11. 6	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,00276	179507,72	495	
11. 7	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0039	0,897	320,63	288	
		Итого материалов:				**3,40**	**783**	
		Итого прямые затраты:				**526,11**	**121005**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				841,47	193539	
		НР второго уровня	%	3,6		30,29	6967	
		Накладные расходы	%	--		345,66	79502	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,74	16041	
12	**С123-010506-0103 23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**229,5400**		**353,90**	**81235**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**316,30**	**72604**	
		НР второго уровня	%	3,6		11,39	2614	
		Накладные расходы	%	--		11,39	2614	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,21	6017	
13	**Е11-160501-0102 11-160501-0102**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**192,8000**		**911,81**	**175798**	**60,4 58349**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,56	107,968	893,56	96476	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,13496	951,56	128	
		Итого оплата труда:				**501,06**	**96604**	
13. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,05784	3638,50	210	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,05784	867,01	50	
13. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,03856	3189,12	123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,03856	1162,92	45	
13. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,03856	1812,38	70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,03856	867,01	33	
		Итого эксплуатация машин:				**2,09**	**403**	
13. 6	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,005128	179507,72	921	
13. 7	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	3,027	320,63	971	
		Итого материалов:				**9,81**	**1891**	
		Итого прямые затраты:				**512,29**	**98770**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				814,93	157119	
		НР второго уровня	%	3,6		29,34	5656	
		Накладные расходы	%	--		331,98	64005	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,54	13022	
14	**С123-010506-0109 23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**192,4144**		**1077,87**	**207398**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**963,35**	**185362**	
		НР второго уровня	%	3,6		34,68	6673	
		Накладные расходы	%	--		34,68	6673	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,84	15363	
15	**Е11-220801-0201 11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**161,0000**		**1325,09**	**213340**	**62,1 51236**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,414	66,654	817,80	54510	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	36,386	769,40	27995	
		Итого оплата труда:				**512,45**	**82505**	
15. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	36,064	2333,84	84168	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	36,064	767,94	27695	
15. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,161	2907,45	468	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,161	998,46	161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,161	1812,38	292	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,161	867,01	140	
		Итого эксплуатация машин:				**527,50**	**84927**	
		Итого прямые затраты:				**866,07**	**139437**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1184,30	190673	
		НР второго уровня	%	3,6		42,63	6864	
		Накладные расходы	%	--		360,87	58100	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,16	15803	
16	**С123-020301-0410 23-020301-0410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый DN 110 Кх110к ПНД, ГОСТ Р 22689-89**	**шт.**	**30,0000**		**453,15**	**13594**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**405,00**	**12150**	
		НР второго уровня	%	3,6		14,58	437	
		Накладные расходы	%	--		14,58	437	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,57	1007	
17	**С123-020301-0406 23-020301-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый DN 50Кх 50к ПНД, ГОСТ Р 22689-89**	**шт.**	**111,0000**		**119,72**	**13289**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**107,00**	**11877**	
		НР второго уровня	%	3,6		3,85	428	
		Накладные расходы	%	--		3,85	428	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,87	984	
18	**С123-020301-0110 23-020301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Муфта полиэтиленовая DN 110 Кх110К ПНД, ГОСТ Р 22689-89**	**шт.**	**20,0000**		**392,73**	**7855**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**351,00**	**7020**	
		НР второго уровня	%	3,6		12,64	253	
		Накладные расходы	%	--		12,64	253	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,09	582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	**Е11-220801-0203 11-220801-0203**	**Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка**	**шт.**	**20,0000**		**2646,24**	**52925**	**62,1 12717**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,828	16,56	817,80	13543	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,451	9,02	768,89	6935	
		Итого оплата труда:				**1023,91**	**20478**	
19. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,448	8,96	2333,84	20911	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,448	8,96	767,94	6881	
19. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,02	2907,45	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02	998,46	20	
19. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,04	1812,38	72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,04	867,01	35	
		Итого эксплуатация машин:				**1052,09**	**21042**	
		Итого прямые затраты:				**1729,23**	**34585**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2365,08	47302	
		НР второго уровня	%	3,6		85,14	1703	
		Накладные расходы	%	--		720,99	14420	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,02	3920	
20	**С123-020403-1004 23-020403-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крестовина К 110Кх110кх110Кх 50 ПНД, ГОСТ 22689.2-89**	**шт.**	**20,0000**		**2160,56**	**43211**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1931,00**	**38620**	
		НР второго уровня	%	3,6		69,52	1390	
		Накладные расходы	%	--		69,52	1390	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,04	3201	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**721430**	**194836**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**174022**	
Всего заработная плата -			Тенге				**102983**	
Накладные расходы -			Тенге				**72520**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**63953**	**63953**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**8567**	
Сметная прибыль -			Тенге				**19723**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**266265**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**129**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102983**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**547408**	
	Материалы -		Тенге				**2674**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**216694**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**327633**	
		Накладные расходы -	Тенге				**155302**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**130883**	**130883**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**24419**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**56217**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**758926**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**242**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**216694**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1025191**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**371**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**319677**	
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3351327**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2134889**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**484875**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**160235**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**731563**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1388005**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**4739332**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**170616**	
	ИТОГО:		Тенге				**4909948**	
	Сметная прибыль		Тенге				**392796**	
	ИТОГО по акту:		Тенге				**5302744**	
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%					47724,70	
		ИТОГО					5350468,70	
		ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СНЕГОБОРЬЕ 1,4%					74906,56	
		ИТОГО					5425375,26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ НА 2017 Г-33%					1790373,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ 2018Г-67%					3635001,42	
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2018Г. -67% К=1,0599383					3852877,23	
		ИТОГО					5643251,06	
		ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ					1224585,48	
		ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ					4418665,58	
		НДС 12%					530239,8699	
		ИТОГО С УЧЕТОМ НДС					4948905,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жидищной инспекции города темиртау — Гаджиев Н.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Нурай-сервис" — Дюсенбеков Т.Т

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

Договор : **№6 от 26.02.2018г.**

ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ2A
БИН 010840003064

ИИК: KZ44914398411BC03506
ДБ АО "Сбербанк"
БИК : SABRKZKA
БИН: 031140001217

А К Т №3 от "09" июля 2018 года

Выполненных работ за июнь 2018 года

Объект: Реконструкция многоэтажного жилого дома г.Темиртау, ул.Тольяти, 44

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора с учетом НДС	450 371 560,06
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	66 506 936,17
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	63 181 589,48
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция многоэтажного жилого дома г.Темиртау, ул.Тольяти, 44
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ с учетом НДС	137 032 918,21
7	Сумма выполненных работ за июнь с учетом НДС	70 525 982,04
8	Сумма удержания 5%	3 526 299,10
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных, с учетом НДС	66 999 682,94

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Гажиев Н.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

Сулейменов Б.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Подрядчик: ТОО "КазТемирСтрой"

"Утвержден"
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Гаджиев Н.А

Сводный акт в сумме **70525982,04 тенге**

в том числе

СВОДНЫЙ АКТ №3 от "09" июня 2018 года

Выполненных работ за июнь 2018 года

Реконструкция многоэтажного жилого дома г.Темиртау, ул.Тольяти, 44

(наименование стройки)

№ п/п	№ актов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Основные объекты строительства				
1	АКТ№7	Общестроительные работы	61770997,91			61770997,91
2	АКТ№8	Электромонтажные работы	3282632,23			3282632,23
3	АКТ№9	Демонтажные работы	523446,45			523446,45
4	АКТ№10	Водоснабжение и канализация	4948905,45			4948905,45
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ АКТУ	**70525982,04**			**70525982,04**

Подрядчик:
ТОО "КазТемирСтрой"

Сулейменов Б.Ж