Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г. Алга, Микрорайон 5, 4

Подрядчик: ТОО "Build market-T"

Договор: № 31 от 29. 05.2018 г.

Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей газоснабжения в городе Алга (район Подхоз) Алгинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей газоснабжения в городе Алга (район Подхоз) Алгинского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, доп. Соглашение номер	Договор, доп. Соглашение дата	Источник наименование	Организационно-правовая форма код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		31	29.05.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС октябрь 2018 г.	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей газоснабжения в городе Алга (район Подхоз) Алгинского района Актюбинской области	105 335 998,94	21 304 378,52							2 556 525,42	23 860 903,94
Итого к оплате										23 860 904

М.П. Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Начальник отдела: Толкунбаев Н.К. _____ 2018

М.П. Подрядчик: ТОО "Build market-T"
Директор: Шакирова С.А. _____ 2018

Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская

Подрядчик: ТОО "Build market-T"

Договор № 31 от 29. 05.2018 г.

Наименование стройки - Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей газоснабжения в городе Алга (район Подхоз) Алгинского района Актюбинской области

Наименование объекта - Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей газоснабжения в городе Алга (район Подхоз) Алгинского района Актюбинской области

А К Т № 4
приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

Составлена в ценах на 3 квартал 2017 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Рекультивация пахотных земель					
		Подводящий газопровод высокого давления 2категории					
1	11-010104-0205 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**485,0000**		**19,57**	**9490**
		Итого оплата труда:				**4,02**	**1950**
		Итого эксплуатация машин:				**15,08**	**7313**
		Итого прямые затраты:				**15,08**	**7313**
		Накладные расходы	%	--		3,04	1474
		Сметная прибыль	%	8		1,45	703
2	11-010104-0213 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**485,0000**		**16,77**	**8134**
		Итого оплата труда:				**3,45**	**1671**
		Итого эксплуатация машин:				**12,92**	**6268**
		Итого прямые затраты:				**12,92**	**6268**
		Накладные расходы	%	--		2,61	1263
		Сметная прибыль	%	8		1,24	603
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**13581**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13581**
Всего заработная плата -			Тенге				**3621**
		Накладные расходы -	Тенге				**2738**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1306**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17624**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3621**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**17624**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				3621

РАЗДЕЛ 2.Внеплощадочные сети

РАЗДЕЛ 3.Подводящий газопровод высокого давления 2категории (подземный)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

3	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	100,0000		1568,01	156801
		Итого оплата труда:				879,14	87914
		Итого прямые затраты:				879,14	87914
		Накладные расходы	%	--		572,72	57272
		Сметная прибыль	%	8		116,15	11615
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	500,0000		30,13	15065
		Итого оплата труда:				7,95	3975
		Итого эксплуатация машин:				22,18	11090
		Итого прямые затраты:				22,18	11090
		Накладные расходы	%	--		5,72	2860
		Сметная прибыль	%	8		2,23	1116
5	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	500,0000		233,16	116582
		Итого оплата труда:				109,27	54634
		Итого эксплуатация машин:				60,91	30453
		Итого прямые затраты:				143,41	71706
		Накладные расходы	%	--		72,48	36241
		Сметная прибыль	%	8		17,27	8636
6	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	197,3950		158,00	31188
		Итого прямые затраты:				140,94	27821
		Накладные расходы	%	--		5,36	1057
		Сметная прибыль	%	8		11,70	2310

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

7	11-221101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,0000		11216,28	11216
		Итого оплата труда:				4082,75	4083
		Итого эксплуатация машин:				4169,51	4170
		Итого материалов:				602,72	603
		Итого прямые затраты:				7469,86	7470
		Накладные расходы	%	--		2915,58	2916
		Сметная прибыль	%	8		830,84	831
8	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,4500		24222,61	35123
		Итого оплата труда:				8349,46	12107
		Итого эксплуатация машин:				12392,61	17969
		Итого прямые затраты:				18033,70	26149
		Накладные расходы	%	--		4394,65	6372

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1794,27	2602
9	ТОО"ПОЛИМОД"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"	м	1450,0000		11,33	16431
		Итого прямые затраты:				**10,11**	**14657**
		Накладные расходы	%	--		0,38	557
		Сметная прибыль	%	8		0,84	1217
10	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1450,0000		293,70	425868
		Итого оплата труда:				**126,45**	**183351**
		Итого эксплуатация машин:				**94,30**	**136730**
		Итого материалов:				**19,37**	**28087**
		Итого прямые затраты:				**207,87**	**301412**
		Накладные расходы	%	--		64,08	92910
		Сметная прибыль	%	8		21,76	31546
11	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,4500		12974,23	18813
		Итого прямые затраты:	км			**11573,39**	**16781**
		Накладные расходы	%	--		439,79	638
		Сметная прибыль	%	8		961,05	1394
12	11-250210-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных	км трубопровода	4,7330		1108949,92	5248660
		Итого оплата труда:				**236839,83**	**1120963**
		Итого эксплуатация машин:				**726785,15**	**3439874**
		Итого материалов:				**7897,28**	**37378**
		Итого прямые затраты:				**850190,32**	**4023951**
		Накладные расходы	%	--		176615,16	835920
		Сметная прибыль	%	8		82144,44	388790
13	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного	стык	3,0000		662,42	1987
		Итого оплата труда:				**384,00**	**1152**
		Итого эксплуатация машин:				**18,23**	**55**
		Итого материалов:				**32,76**	**98**
		Итого прямые затраты:				**434,99**	**1305**
		Накладные расходы	%	--		178,36	535
		Сметная прибыль	%	8		49,07	147
14	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100	стык	1,0000		16526,77	16527
		Итого оплата труда:				**3257,37**	**3257**
		Итого эксплуатация машин:				**10332,48**	**10332**
		Итого материалов:				**1675,66**	**1676**
		Итого прямые затраты:				**12830,28**	**12830**
		Накладные расходы	%	--		2472,28	2472
		Сметная прибыль	%	8		1224,21	1224
15	13-390201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного	стык	391,0000		1330,21	520114
		Итого оплата труда:				**768,01**	**300291**
		Итого эксплуатация машин:				**36,46**	**14256**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		97,23	1070
22	ТОО "Snabluxor-SL"	Переходник ПЭ-ВП/сталь SDR11, 160/159	шт	4,0000		17739,19	70957
		Итого прямые затраты:				15823,87	63295
		Накладные расходы	%	--		601,31	2405
		Сметная прибыль	%	8		1314,01	5256
23	23-020304-1013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		25216,61	50433
		Итого прямые затраты:	шт.			22493,94	44988
		Накладные расходы	%	--		854,77	1710
		Сметная прибыль	%	8		1867,90	3736
24	23-020304-0813 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		25214,50	50429
		Итого прямые затраты:	шт.			22492,06	44984
		Накладные расходы	%	--		854,70	1709
		Сметная прибыль	%	8		1867,74	3735
25	23-020304-0613 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		25798,72	25799
		Итого прямые затраты:	шт.			23013,20	23013
		Накладные расходы	%	--		874,50	875
		Сметная прибыль	%	8		1911,02	1911
26	23-020303-0509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной 22° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		2950,26	2950
		Итого прямые затраты:	шт.			2631,72	2632
		Накладные расходы	%	–		100,01	100
		Сметная прибыль	%	8		218,54	219
27	23-020303-0509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной 11° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		2950,26	2950
		Итого прямые затраты:	шт.			2631,72	2632
		Накладные расходы	%	--		100,01	100
		Сметная прибыль	%	8		218,54	219
				Опознавательные знаки на трассе-21шт(прилагаемое)			
28	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,4080		3298,65	31034
		Итого оплата труда:				1849,46	17400
		Итого прямые затраты:				1849,46	17400
		Накладные расходы	%	--		1204,85	11335
		Сметная прибыль	%	8		244,34	2299
29	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные.В15. Устройство	м3	2,1000		28016,27	58834
		Итого оплата труда:				3887,72	8164
		Итого эксплуатация машин:				690,82	1451
		Итого материалов:				18698,11	39266

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:				**23105,77**	**48522**
		Накладные расходы	%		--	2835,21	5954
		Сметная прибыль	%		8	2075,28	4358
30	21-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		1,0500	2680,09	2814
		Итого прямые затраты:	м3			**2390,72**	**2510**
		Накладные расходы	%		--	90,85	95
		Сметная прибыль	%		8	198,53	208
31	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта		6,2580	1568,01	9813
		Итого оплата труда:				**879,14**	**5502**
		Итого прямые затраты:				**879,14**	**5502**
		Накладные расходы	%		--	572,72	3584
		Сметная прибыль	%		8	116,15	727
32	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	Протектор. Установка опознавательных столбиков	знак		21,0000	2999,36	62987
		Итого оплата труда:				**1231,37**	**25859**
		Итого материалов:				**721,33**	**15148**
		Итого прямые затраты:				**1952,70**	**41007**
		Накладные расходы	%		--	824,49	17314
		Сметная прибыль	%		8	222,17	4666
33	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		44,1000	1048,93	46258
		Итого прямые затраты:	м			**935,68**	**41263**
		Накладные расходы	%		--	35,56	1568
		Сметная прибыль	%		8	77,70	3427
34	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(Табличка указатель)	т		0,0155	387710,19	6025
		Итого прямые затраты:	т			**345848,67**	**5374**
		Накладные расходы	%		--	13142,25	204
		Сметная прибыль	%		8	28719,27	446
35	21-130201-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М 16 ГОСТ 1759.0-87	т		0,0037	264905,56	979
		Итого прямые затраты:	т			**236303,40**	**873**
		Накладные расходы	%		--	8979,53	33
		Сметная прибыль	%		8	19622,63	73
36	11-150404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком металлических табличек	м2 окрашиваемой		6,3000	289,21	1822
		Итого оплата труда:				**141,17**	**889**
		Итого материалов:				**39,45**	**249**
		Итого прямые затраты:				**180,62**	**1138**
		Накладные расходы	%		--	87,16	549
		Сметная прибыль	%		8	21,42	135

1	2	3	4	5	6	7	8
37	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой	6,3000		621,50	3915
		Итого оплата труда:				291,09	1834
		Итого эксплуатация машин:				0,68	4
		Итого материалов:				103,45	652
		Итого прямые затраты:				394,88	2488
		Накладные расходы	%	--		180,58	1138
		Сметная прибыль	%	8		46,04	290
				Контрольный пункт-3шт(прилагаемые)			
38	11-010101-0403 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	5,8800		165,25	972
		Итого оплата труда:				48,24	284
		Итого эксплуатация машин:				112,18	660
		Итого прямые затраты:				118,90	699
		Накладные расходы	%	--		34,11	201
		Сметная прибыль	%	8		12,24	72
39	11-010205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,6000		4437,22	2662
		Итого оплата труда:				2487,82	1493
		Итого прямые затраты:				2487,82	1493
		Накладные расходы	%	--		1620,71	972
		Сметная прибыль	%	8		328,68	197
40	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	5,7270		1568,01	8980
		Итого оплата труда:				879,14	5035
		Итого прямые затраты:				879,14	5035
		Накладные расходы	%	--		572,72	3280
		Сметная прибыль	%	8		116,15	665
41	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,1530		24692,94	3778
		Итого оплата труда:				3188,19	488
		Итого эксплуатация машин:				655,74	100
		Итого материалов:				16861,33	2580
		Итого прямые затраты:				20480,54	3134
		Накладные расходы	%	--		2383,29	365
		Сметная прибыль	%	8		1829,11	280
42	11-240207-0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный. Устройство	шт.	3,0000		6363,89	19092
		Итого оплата труда:				2053,43	6160
		Итого эксплуатация машин:				414,93	1245
		Итого материалов:				2104,51	6314
		Итого прямые затраты:				4401,60	13205
		Накладные расходы	%	--		1490,90	4473
		Сметная прибыль	%	8		471,40	1414
43	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,0000		3441,57	10325

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:	м			**3069,98**	**9210**
		Накладные расходы	%	--		116,66	350
		Сметная прибыль	%	8		254,93	765
44	21-130603-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм ГОСТ 5-78	кг	0,3000		**2859,44**	**858**
		Итого прямые затраты:	кг			**2550,70**	**765**
		Накладные расходы	%	--		96,93	29
		Сметная прибыль	%	8		211,81	64
45	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0026		**387710,19**	**1024**
		Итого прямые затраты:	т			**345848,67**	**913**
		Накладные расходы	%	--		13142,25	35
		Сметная прибыль	%	8		28719,27	76
46	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041		**166194,58**	**678**
		Итого прямые затраты:	т			**148250,36**	**605**
		Накладные расходы	%	--		5633,51	23
		Сметная прибыль	%	8		12310,71	50
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**6113976**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**704506**
Материалы -			Тенге				**55828**
Всего заработная плата -			Тенге				**498821**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**31439**
		Накладные расходы -	Тенге				**241452**
		Сметная прибыль -	Тенге				**75677**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1021634**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**556**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**498821**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5143709**
Материалы -			Тенге				**210596**
Всего заработная плата -			Тенге				**1541970**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2243**
Местные материалы -			Тенге				**2510**
Транспортные расходы -			Тенге				**27821**
		Накладные расходы -	Тенге				**1135282**
		Сметная прибыль -	Тенге				**502319**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6781311**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1699**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1541970**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**6288**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6288**
		Накладные расходы -	Тенге				**239**
		Сметная прибыль -	Тенге				**522**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				7049
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				259473
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				259473
		Накладные расходы -	Тенге				9860
		Сметная прибыль -	Тенге				21547
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				290880
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8100873
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2254
		Сметная заработная плата -	Тенге				2040791

РАЗДЕЛ 4.Подводящий газопровод высокого давления 2 категории (надземный)

47	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием (по опоре)	км трубопровода	0,0140		1126936,93	15777
		Итого оплата труда:				504783,13	7067
		Итого эксплуатация машин:				243601,17	3410
		Итого материалов:				40823,86	572
		Итого прямые затраты:				691789,91	9685
		Накладные расходы	%	--		351670,21	4923
		Сметная прибыль	%	8		83476,81	1169
48	23-010201-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,0560		4870,59	68461
		Итого прямые затраты:	м			4344,71	61069
		Накладные расходы	%	--		165,10	2321
		Сметная прибыль	%	8		360,78	5071
49	11-250210-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных	км трубопровода	0,0140		1108949,92	15525
		Итого оплата труда:				236839,83	3316
		Итого эксплуатация машин:				726785,15	10175
		Итого материалов:				7897,28	111
		Итого прямые затраты:				850190,32	11903
		Накладные расходы	%	--		176615,16	2473
		Сметная прибыль	%	8		82144,44	1150
50	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой	7,0000		621,50	4351
		Итого оплата труда:				291,09	2038
		Итого эксплуатация машин:				0,68	5
		Итого материалов:				103,45	724
		Итого прямые затраты:				394,88	2764
		Накладные расходы	%	--		180,58	1264
		Сметная прибыль	%	8		46,04	322
51	13-390201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного	стык	1,0000		1330,21	1330
		Итого оплата труда:				768,01	768
		Итого эксплуатация машин:				36,46	36
		Итого материалов:				70,31	70
		Итого прямые затраты:				874,78	875

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		269874,02	1079
58	21-130809-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	м2	4,4000		567,16	2495
		Итого прямые затраты:	**м2**			**505,92**	**2226**
		Накладные расходы	%	--		19,22	85
		Сметная прибыль	%	8		42,01	185
59	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,0000		1101,69	4407
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**982,74**	**3931**
		Накладные расходы	%	--		37,34	149
		Сметная прибыль	%	8		81,61	326
60	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0469		973509,08	45658
		Итого оплата труда:				**401111,28**	**18812**
		Итого эксплуатация машин:				**293168,17**	**13750**
		Итого материалов:				**17745,77**	**832**
		Итого прямые затраты:				**619308,06**	**29046**
		Накладные расходы	%	--		282089,24	13230
		Сметная прибыль	%	8		72111,78	3382
61	23-020101-1052 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8,0 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000		1552,79	1553
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1385,13**	**1385**
		Накладные расходы	%	--		52,63	53
		Сметная прибыль	%	8		115,02	115
62	23-020101-0235 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5,0000		3671,93	18360
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3275,47**	**16377**
		Накладные расходы	%	--		124,47	622
		Сметная прибыль	%	8		272,00	1360
63	23-020103-3531 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	1,0000		15755,37	15755
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14054,24**	**14054**
		Накладные расходы	%	--		534,06	534
		Сметная прибыль	%	8		1167,06	1167
64	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	3,0000		5502,94	16509
		Итого оплата труда:				**2340,54**	**7022**
		Итого эксплуатация машин:				**1003,49**	**3010**
		Итого материалов:				**441,06**	**1323**
		Итого прямые затраты:				**3455,31**	**10366**
		Накладные расходы	%	--		1640,01	4920

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		407,63	1223
65	23-040201-1504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3,0000		125496,24	376489
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**111946,26**	**335839**
		Накладные расходы	%	--		4253,96	12762
		Сметная прибыль	%	8		9296,02	27888
66	23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6,0000		3947,35	23684
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3521,15**	**21127**
		Накладные расходы	%	--		133,80	803
		Сметная прибыль	%	8		292,40	1754
67	21-130201-0510 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0158		206020,09	3263
		Итого прямые затраты:	**т**			**183775,86**	**2911**
		Накладные расходы	%	--		6983,48	111
		Сметная прибыль	%	8		15260,75	242
68	23-021101-0126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0060		183819,18	1103
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**			**163972,01**	**984**
		Накладные расходы	%	--		6230,94	37
		Сметная прибыль	%	8		13616,24	82
				Опора диам.100мм Н-0,85м 2шт			
69	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,7000		5086,99	8648
		Итого оплата труда:				**2852,13**	**4849**
		Итого прямые затраты:				**2852,13**	**4849**
		Накладные расходы	%	--		1858,05	3159
		Сметная прибыль	%	8		376,81	641
70	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,2680		1568,01	1988
		Итого оплата труда:				**879,14**	**1115**
		Итого прямые затраты:				**879,14**	**1115**
		Накладные расходы	%	--		572,72	726
		Сметная прибыль	%	8		116,15	147
71	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,4320		26417,46	11412
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**1679**
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**298**
		Итого материалов:				**17271,92**	**7461**
		Итого прямые затраты:				**21679,59**	**9366**
		Накладные расходы	%	--		2781,02	1201
		Сметная прибыль	%	8		1956,85	845

1	2	3	4	5	6	7	8
72	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0708		106800,71	7564
		Итого оплата труда:				39450,74	2794
		Итого эксплуатация машин:				33705,15	2387
		Итого материалов:				6856,26	486
		Итого прямые затраты:				71243,82	5045
		Накладные расходы	%	--		27645,73	1958
		Сметная прибыль	%	8		7911,16	560
73	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0431		388212,79	16739
		Итого прямые затраты:	т			346297,00	14932
		Накладные расходы	%	--		13159,29	567
		Сметная прибыль	%	8		28756,50	1240
74	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,7000		2285,81	6172
		Итого прямые затраты:	м			2039,01	5505
		Накладные расходы	%	--		77,48	209
		Сметная прибыль	%	8		169,32	457
				Ограждение из "3D" панелей (3х3)м 2шт			
75	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	6,4000		51,77	331
		Итого оплата труда:				11,49	74
		Итого эксплуатация машин:				39,39	252
		Итого прямые затраты:				39,39	252
		Накладные расходы	%	--		8,54	55
		Сметная прибыль	%	8		3,84	25
76	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	6,4000		195,45	1251
		Итого оплата труда:				91,56	586
		Итого эксплуатация машин:				51,16	327
		Итого прямые затраты:				120,24	770
		Накладные расходы	%	--		60,73	389
		Сметная прибыль	%	8		14,48	93
77	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для	м3 материала основания в	3,2000		3518,42	11259
		Итого оплата труда:				250,38	801
		Итого эксплуатация машин:				811,63	2597
		Итого материалов:				2073,23	6634
		Итого прямые затраты:				2987,55	9560
		Накладные расходы	%	--		270,24	865
		Сметная прибыль	%	8		260,62	834
78	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	10,0000		7269,81	72698
		Итого оплата труда:				4075,98	40760
		Итого прямые затраты:				4075,98	40760

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		11,89	119
87	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68	100 шт.(Огнеопасно!)	0,0800		8660,35	693
		Итого прямые затраты:	**100 шт.(Огнеопасно!)**			7725,28	618
		Накладные расходы	%	--		293,56	23
		Сметная прибыль	%	8		641,51	51
88	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68	100 шт.(С огнем не приближаться!)	0,0800		8660,35	693
		Итого прямые затраты:	**100 шт.(С огнем не приближаться!)**			7725,28	618
		Накладные расходы	%	--		293,56	23
		Сметная прибыль	%	8		641,51	51
89	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68	100 шт.(Запещается курить!)	0,0800		8660,35	693
		Итого прямые затраты:	**100 шт.(Запещается курить!)**			7725,28	618
		Накладные расходы	%	--		293,56	23
		Сметная прибыль	%	8		641,51	51
				Установка ковера на ПГБ-4шт			
90	11-310701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	4,0000		5938,35	23753
		Итого оплата труда:				3065,18	12261
		Итого эксплуатация машин:				165,07	660
		Итого материалов:				200,24	801
		Итого прямые затраты:				3430,49	13722
		Накладные расходы	%	--		2067,98	8272
		Сметная прибыль	%	8		439,88	1760
91	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2000		935,40	187
		Итого прямые затраты:	м			834,40	167
		Накладные расходы	%	--		31,71	6
		Сметная прибыль	%	8		69,29	14
92	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0006		204816,90	123
		Итого прямые затраты:	т			182702,58	110
		Накладные расходы	%	--		6942,70	4
		Сметная прибыль	%	8		15171,62	9

1	2	3	4	5	6	7	8
93	21-130201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000		429628,42	13
		Итого прямые затраты:	т			383240,94	11
		Накладные расходы	%	--		14563,16	--
		Сметная прибыль	%	8		31824,33	1
94	23-010103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3,2000		409,43	1310
		Итого прямые затраты:	м			365,22	1169
		Накладные расходы	%	--		13,88	44
		Сметная прибыль	%	8		30,33	97
95	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0008		12974,23	10
		Итого прямые затраты:	км			11573,39	9
		Накладные расходы	%	--		439,79	--
		Сметная прибыль	%	8		961,05	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1071614
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				176665
	Материалы -		Тенге				101682
	Всего заработная плата -		Тенге				66922
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				9
		Накладные расходы -	Тенге				36427
		Сметная прибыль -	Тенге				17047
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				230139
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				78
		Сметная заработная плата -	Тенге				66922
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				372846
	Материалы -		Тенге				57183
	Всего заработная плата -		Тенге				121857
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				146698
	Местные материалы -		Тенге				6613
		Накладные расходы -	Тенге				90032
		Сметная прибыль -	Тенге				37030
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				499908
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				174
		Сметная заработная плата -	Тенге				121857
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				19977
	Материалы -		Тенге				486
	Всего заработная плата -		Тенге				2794
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				14932
		Накладные расходы -	Тенге				2525
		Сметная прибыль -	Тенге				1800
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				24303
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3

1	2	3	4	5	6	7	8
101	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	15,3850		249,52	3839
		Итого прямые затраты:				222,58	3424
		Накладные расходы	%	--		8,46	130
		Сметная прибыль	%	8		18,48	284
				Строительные работы			
102	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,5000		3852,59	28894
		Итого оплата труда:				771,07	5783
		Итого эксплуатация машин:				119,11	893
		Итого материалов:				2097,59	15732
		Итого прямые затраты:				2957,79	22183
		Накладные расходы	%	--		609,42	4571
		Сметная прибыль	%	8		285,38	2140
103	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0530		24222,61	1284
		Итого оплата труда:				8349,46	443
		Итого эксплуатация машин:				12392,61	657
		Итого прямые затраты:				18033,70	956
		Накладные расходы	%	--		4394,65	233
		Сметная прибыль	%	8		1794,27	95
104	ТОО"ПОЛИМОД"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"	м	53,0000		11,33	601
		Итого прямые затраты:				10,11	536
		Накладные расходы	%	--		0,38	20
		Сметная прибыль	%	8		0,84	44
105	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	54,0000		293,70	15860
		Итого оплата труда:				126,45	6828
		Итого эксплуатация машин:				94,30	5092
		Итого материалов:				19,37	1046
		Итого прямые затраты:				207,87	11225
		Накладные расходы	%	--		64,08	3460
		Сметная прибыль	%	8		21,76	1175
106	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0540		12974,23	701
		Итого прямые затраты:	км			11573,39	625
		Накладные расходы	%	--		439,79	24
		Сметная прибыль	%	8		961,05	52
107	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,0530		483345,73	25617
		Итого оплата труда:				231352,51	12262
		Итого эксплуатация машин:				85500,86	4532
		Итого материалов:				94,70	5
		Итого прямые затраты:				287488,42	15237
		Накладные расходы	%	--		160053,92	8483

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		35803,39	1898
108	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160х 14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	53,5300		4468,20	239183
		Итого прямые затраты:	м			3985,76	213358
		Накладные расходы	%	--		151,46	8108
		Сметная прибыль	%	8		330,98	17717
109	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(аварийный запас)	м	1,0000		4468,20	4468
		Итого прямые затраты:	м			3985,76	3986
		Накладные расходы	%	--		151,46	151
		Сметная прибыль	%	8		330,98	331
110	11-250210-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных	км трубопровода	0,0530		1108949,92	58774
		Итого оплата труда:				236839,83	12553
		Итого эксплуатация машин:				726785,15	38520
		Итого материалов:				7897,28	419
		Итого прямые затраты:				850190,32	45060
		Накладные расходы	%	--		176615,16	9361
		Сметная прибыль	%	8		82144,44	4354
111	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного	стык	5,0000		662,42	3312
		Итого оплата труда:				384,00	1920
		Итого эксплуатация машин:				18,23	91
		Итого материалов:				32,76	164
		Итого прямые затраты:				434,99	2175
		Накладные расходы	%	--		178,36	892
		Сметная прибыль	%	8		49,07	245
112	13-390201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного	стык	14,0000		1330,21	18623
		Итого оплата труда:				768,01	10752
		Итого эксплуатация машин:				36,46	510
		Итого материалов:				70,31	984
		Итого прямые затраты:				874,78	12247
		Накладные расходы	%	--		356,90	4997
		Сметная прибыль	%	8		98,53	1379
113	13-390201-0526 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 465 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного	стык	2,0000		3298,27	6597
		Итого оплата труда:				1920,02	3840
		Итого эксплуатация машин:				91,15	182
		Итого материалов:				151,45	303
		Итого прямые затраты:				2162,62	4325
		Накладные расходы	%	--		891,33	1783
		Сметная прибыль	%	8		244,32	489
114	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100	стык	1,0000		16526,77	16527

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3257,37**	**3257**
		Итого эксплуатация машин:				**10332,48**	**10332**
		Итого материалов:				**1675,66**	**1676**
		Итого прямые затраты:				**12830,28**	**12830**
		Накладные расходы	%	--		2472,28	2472
		Сметная прибыль	%	8		1224,21	1224
115	11-250211-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100**	**стык**	**2,0000**		**21641,68**	**43283**
		Итого оплата труда:				**4235,04**	**8470**
		Итого эксплуатация машин:				**13354,24**	**26708**
		Итого материалов:				**2377,16**	**4754**
		Итого прямые затраты:				**16819,03**	**33638**
		Накладные расходы	%	--		3219,56	6439
		Сметная прибыль	%	8		1603,09	3206
116	21-130201-0513 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 27 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0053**		**153709,05**	**812**
		Итого прямые затраты:	**т**			**137112,90**	**724**
		Накладные расходы	%	--		5210,29	28
		Сметная прибыль	%	8		11385,86	60
117	23-021101-0126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,0020**		**183819,18**	**368**
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**			**163972,01**	**328**
		Накладные расходы	%	--		6230,94	12
		Сметная прибыль	%	8		13616,24	27
118	11-250119-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух**	**м2 футеровки**	**27,8000**		**4201,76**	**116809**
		Итого оплата труда:				**508,81**	**14145**
		Итого эксплуатация машин:				**285,83**	**7946**
		Итого материалов:				**2753,98**	**76561**
		Итого прямые затраты:				**3449,43**	**95894**
		Накладные расходы	%	--		441,10	12262
		Сметная прибыль	%	8		311,24	8653
119	11-250204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Кожухи диаметром 450 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	**м кожуха**	**20,0000**		**29695,47**	**593909**
		Итого оплата труда:				**10310,81**	**206216**
		Итого эксплуатация машин:				**11698,18**	**233964**
		Итого материалов:				**1783,68**	**35674**
		Итого прямые затраты:				**20436,76**	**408735**
		Накладные расходы	%	--		7059,04	141181
		Сметная прибыль	%	8		2199,66	43993
120	23-010502-0826 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 450x40,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**20,0000**		**35085,97**	**701719**
		Итого прямые затраты:	**м**			**31297,70**	**625954**
		Накладные расходы	%	--		1189,31	23786

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2598,96	51979
121	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в	20,0000		1632,86	32657
		Итого оплата труда:				769,82	15396
		Итого эксплуатация машин:				13,54	271
		Итого материалов:				196,78	3936
		Итого прямые затраты:				978,50	19570
		Накладные расходы	%	--		533,41	10668
		Сметная прибыль	%	8		120,95	2419
122	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5625	Концы футляра диаметром 450 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000		16901,39	16901
		Итого оплата труда:				3608,62	3609
		Итого эксплуатация машин:				1188,79	1189
		Итого материалов:				8062,25	8062
		Итого прямые затраты:				12835,57	12836
		Накладные расходы	%	--		2813,86	2814
		Сметная прибыль	%	8		1251,95	1252
123	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1,0000		8510,45	8510
		Итого оплата труда:				2776,35	2776
		Итого эксплуатация машин:				1389,91	1390
		Итого материалов:				2185,34	2185
		Итого прямые затраты:				5867,46	5867
		Накладные расходы	%	--		2012,59	2013
		Сметная прибыль	%	8		630,40	630
124	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 для контрольной трубки	м	3,0000		708,72	2126
		Итого прямые затраты:	м			632,20	1897
		Накладные расходы	%	--		24,02	72
		Сметная прибыль	%	8		52,50	157
125	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты, переходники, накладной уход. Установка	шт.	8,0000		1312,65	10501
		Итого оплата труда:				506,18	4049
		Итого эксплуатация машин:				522,16	4177
		Итого прямые затраты:				856,58	6853
		Накладные расходы	%	--		358,83	2871
		Сметная прибыль	%	8		97,23	778
126	ООО"SNABLUXOR-SL"	Патрубок накладка ПЭ 100, DN-450x63	шт	1,0000		52880,45	52880
		Итого прямые затраты:				47170,89	47171
		Накладные расходы	%	--		1792,49	1792
		Сметная прибыль	%	8		3917,07	3917
127	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(для контрольной трубки)	шт.	2,0000		1048,80	2098
		Итого прямые затраты:	шт.			935,56	1871
		Накладные расходы	%	--		35,55	71

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		77,69	155
128	23-020304-2613 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		5272,00	10544
		Итого прямые затраты:	шт.			4702,78	9406
		Накладные расходы	%	--		178,71	357
		Сметная прибыль	%	8		390,52	781
129	ТОО "Snabluxor-SL"	Переходник ПЭ-ВП/сталь SDR11, 160/159	шт	2,0000		17739,19	35478
		Итого прямые затраты:				15823,87	31648
		Накладные расходы	%	--		601,31	1203
		Сметная прибыль	%	8		1314,01	2628
130	23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		3424,89	3425
		Итого прямые затраты:	шт.			3055,10	3055
		Накладные расходы	%	--		116,09	116
		Сметная прибыль	%	8		253,70	254
131	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		1667,67	1668
		Итого оплата труда:				900,29	900
		Итого эксплуатация машин:				53,93	54
		Итого прямые затраты:				928,53	929
		Накладные расходы	%	--		615,61	616
		Сметная прибыль	%	8		123,53	124
132	23-040902-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 для контрольной трубки	шт.	1,0000		22679,89	22680
		Итого прямые затраты:	шт.			20231,12	20231
		Накладные расходы	%	--		768,78	769
		Сметная прибыль	%	8		1679,99	1680
				Установка ковера для контрольной трубки-1шт			
133	11-310701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	1,0000		6837,03	6837
		Итого оплата труда:				3065,18	3065
		Итого эксплуатация машин:				165,07	165
		Итого материалов:				1001,89	1002
		Итого прямые затраты:				4232,14	4232
		Накладные расходы	%	--		2098,45	2098
		Сметная прибыль	%	8		506,45	506
134	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000		3820,83	3821
		Итого прямые затраты:	м			3408,29	3408
		Накладные расходы	%	--		129,52	130
		Сметная прибыль	%	8		283,02	283

1	2	3	4	5	6	7	8
141	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6900		935,40	1581
		Итого прямые затраты:	**м**			**834,40**	**1410**
		Накладные расходы	%	--		31,71	54
		Сметная прибыль	%	8		69,29	117
142	21-020101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0400		17752,99	710
		Итого прямые затраты:	**м3**			**15836,18**	**633**
		Накладные расходы	%	--		601,77	24
		Сметная прибыль	%	8		1315,04	53
143	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,1000		2137,71	214
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1906,90**	**191**
		Накладные расходы	%	--		72,46	7
		Сметная прибыль	%	8		158,35	16
144	23-050301-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d 200 мм	шт.	1,0000		2047,10	2047
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1826,07**	**1826**
		Накладные расходы	%	--		69,39	69
		Сметная прибыль	%	8		151,64	152
145	23-020103-3402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2,0000		184,18	368
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**164,29**	**329**
		Накладные расходы	%	--		6,24	12
		Сметная прибыль	%	8		13,64	27
146	21-130816-3504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пластикат листовой	т	0,0010		372416,03	372
		Итого прямые затраты:	**т**			**332205,84**	**332**
		Накладные расходы	%	--		12623,82	13
		Сметная прибыль	%	8		27586,37	28
147	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0010		572,87	1
		Итого прямые затраты:	**кг**			**511,02**	**1**
		Накладные расходы	%	--		19,42	--
		Сметная прибыль	%	8		42,44	--

Опознавательные знаки на переходах-2шт(прилагаемое)

1	2	3	4	5	6	7	8
148	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,8960		5086,99	4558
		Итого оплата труда:				2852,13	2556
		Итого прямые затраты:				2852,13	2556
		Накладные расходы	%	--		1858,05	1665
		Сметная прибыль	%	8		376,81	338
149	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные.В15. Устройство	м3	0,2000		28016,27	5603
		Итого оплата труда:				3887,72	778
		Итого эксплуатация машин:				690,82	138
		Итого материалов:				18698,11	3740
		Итого прямые затраты:				23105,77	4621
		Накладные расходы	%	--		2835,21	567
		Сметная прибыль	%	8		2075,28	415
150	21-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1000		2680,09	268
		Итого прямые затраты:	м3			2390,72	239
		Накладные расходы	%	--		90,85	9
		Сметная прибыль	%	8		198,53	20
151	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,5960		1175,33	700
		Итого оплата труда:				658,98	393
		Итого прямые затраты:				658,98	393
		Накладные расходы	%	--		429,30	256
		Сметная прибыль	%	8		87,06	52
152	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	Протектор. Установка опознавательных столбиков	знак	2,0000		2999,36	5999
		Итого оплата труда:				1231,37	2463
		Итого материалов:				721,33	1443
		Итого прямые затраты:				1952,70	3905
		Накладные расходы	%	--		824,49	1649
		Сметная прибыль	%	8		222,17	444
153	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,2000		1048,93	7552
		Итого прямые затраты:	м			935,68	6737
		Накладные расходы	%	--		35,56	256
		Сметная прибыль	%	8		77,70	559

1	2	3	4	5	6	7	8
	Транспортные расходы -		Тенге				3424
		Накладные расходы -	Тенге				224892
		Сметная прибыль -	Тенге				76868
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1037719
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				373
		Сметная заработная плата -	Тенге				320080
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				512
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				512
		Накладные расходы -	Тенге				19
		Сметная прибыль -	Тенге				43
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				574
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				972615
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				972614
		Накладные расходы -	Тенге				36959
		Сметная прибыль -	Тенге				80766
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1090340
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2175610
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				400
		Сметная заработная плата -	Тенге				343863

РАЗДЕЛ 6.Переход газопровод высокого давления через балку ПК70+70,0 до ПК70+00,0

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

158	11-010205-1103 РСНБ РК 2015	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые**	**м2 креплений**	**12,4080**		**1037,25**	**12870**
		Итого оплата труда:				**387,36**	**4806**
		Итого эксплуатация машин:				**22,11**	**274**
		Итого материалов:				**297,39**	**3690**
		Итого прямые затраты:				**696,33**	**8640**
		Накладные расходы	%	--		264,09	3277
		Сметная прибыль	%	8		76,83	953
159	11-010106-1403 РСНБ РК 2015	**Траншеи глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 160 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 при балластировке и**	**км траншеи**	**0,0320**		**1120821,65**	**35866**
		Итого оплата труда:				**338337,98**	**10827**
		Итого эксплуатация машин:				**614552,21**	**19666**
		Итого прямые затраты:				**799847,48**	**25595**
		Накладные расходы	%	--		237950,35	7614
		Сметная прибыль	%	8		83023,83	2657
160	11-010106-1407 РСНБ РК 2015 К=2	**Траншеи для трубопроводов диаметром 600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 при балластировке и закреплении**	**км траншеи**	**0,0320**		**814777,96**	**26073**
		Итого оплата труда:				**257631,98**	**8244**
		Итого эксплуатация машин:				**421624,67**	**13492**
		Итого прямые затраты:				**574544,93**	**18385**
		Накладные расходы	%	--		179879,11	5756
		Сметная прибыль	%	8		60353,92	1931
161	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3**	**м3 грунта**	**104,5660**		**148,51**	**15529**
		Итого оплата труда:				**35,92**	**3756**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**103,47**	**10820**
		Итого прямые затраты:				**111,25**	**11633**
		Накладные расходы	%	--		26,26	2746
		Сметная прибыль	%	8		11,00	1150
162	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой	м3 грунта	3,2340		3958,38	12801
		Итого оплата труда:				**2219,35**	**7177**
		Итого прямые затраты:				**2219,35**	**7177**
		Накладные расходы	%	--		1445,81	4676
		Сметная прибыль	%	8		293,21	948
163	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	17,1720		1568,01	26926
		Итого оплата труда:				**879,14**	**15097**
		Итого прямые затраты:				**879,14**	**15097**
		Накладные расходы	%	--		572,72	9835
		Сметная прибыль	%	8		116,15	1995
164	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	68,6880		30,13	2070
		Итого оплата труда:				**7,95**	**546**
		Итого эксплуатация машин:				**22,18**	**1523**
		Итого прямые затраты:				**22,18**	**1523**
		Накладные расходы	%	--		5,72	393
		Сметная прибыль	%	8		2,23	153
165	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	68,6880		195,45	13425
		Итого оплата труда:				**91,56**	**6289**
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**3514**
		Итого прямые затраты:				**120,24**	**8259**
		Накладные расходы	%	--		60,73	4172
		Сметная прибыль	%	8		14,48	994
166	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	39,7114		249,52	9909
		Итого прямые затраты:				**222,58**	**8839**
		Накладные расходы	%	--		8,46	336
		Сметная прибыль	%	8		18,48	734
				Строительные работы			
167	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	19,0000		3852,59	73199
		Итого оплата труда:				**771,07**	**14650**
		Итого эксплуатация машин:				**119,11**	**2263**
		Итого материалов:				**2097,59**	**39854**
		Итого прямые затраты:				**2957,79**	**56198**
		Накладные расходы	%	--		609,42	11579
		Сметная прибыль	%	8		285,38	5422

1	2	3	4	5	6	7	8
168	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,1330		24222,61	3222
		Итого оплата труда:				8349,46	1110
		Итого эксплуатация машин:				12392,61	1648
		Итого прямые затраты:				18033,70	2398
		Накладные расходы	%	--		4394,65	584
		Сметная прибыль	%	8		1794,27	239
169	ТОО"ПОЛИМОД"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"	м	133,0000		11,33	1507
		Итого прямые затраты:				10,11	1344
		Накладные расходы	%	--		0,38	51
		Сметная прибыль	%	8		0,84	112
170	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	136,0000		293,70	39943
		Итого оплата труда:				126,45	17197
		Итого эксплуатация машин:				94,30	12824
		Итого материалов:				19,37	2634
		Итого прямые затраты:				207,87	28270
		Накладные расходы	%	--		64,08	8714
		Сметная прибыль	%	8		21,76	2959
171	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1360		12974,23	1764
		Итого прямые затраты:	км			11573,39	1574
		Накладные расходы	%	--		439,79	60
		Сметная прибыль	%	8		961,05	131
172	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,1330		483345,73	64285
		Итого оплата труда:				231352,51	30770
		Итого эксплуатация машин:				85500,86	11372
		Итого материалов:				94,70	13
		Итого прямые затраты:				287488,42	38236
		Накладные расходы	%	--		160053,92	21287
		Сметная прибыль	%	8		35803,39	4762
173	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160 х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	134,3300		4468,20	600213
		Итого прямые затраты:	м			3985,76	535407
		Накладные расходы	%	--		151,46	20345
		Сметная прибыль	%	8		330,98	44460

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		16270,68	11389
180	21-130201-0513 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 27 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0053		153709,05	812
		Итого прямые затраты:	т			137112,90	724
		Накладные расходы	%	--		5210,29	28
		Сметная прибыль	%	8		11385,86	60
181	23-021101-0126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0020		183819,18	368
		Итого прямые затраты:	1000 шт.			163972,01	328
		Накладные расходы	%	--		6230,94	12
		Сметная прибыль	%	8		13616,24	27
182	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты, переходники. Установка	шт.	8,0000		1312,65	10501
		Итого оплата труда:				506,18	4049
		Итого эксплуатация машин:				522,16	4177
		Итого прямые затраты:				856,58	6853
		Накладные расходы	%	--		358,83	2871
		Сметная прибыль	%	8		97,23	778
183	23-020304-2613 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		5272,00	21088
		Итого прямые затраты:	шт.			4702,78	18811
		Накладные расходы	%	--		178,71	715
		Сметная прибыль	%	8		390,52	1562
184	ТОО "Snabluxor-SL"	Переходник ПЭ-ВП/сталь SDR11, 160/159	шт	4,0000		17739,19	70957
		Итого прямые затраты:				15823,87	63295
		Накладные расходы	%	--		601,31	2405
		Сметная прибыль	%	8		1314,01	5256
				Береговой указательный знак-2шт			
185	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	знак	2,0000		2999,36	5999
		Итого оплата труда:				1231,37	2463
		Итого материалов:				721,33	1443
		Итого прямые затраты:				1952,70	3905
		Накладные расходы	%	--		824,49	1649
		Сметная прибыль	%	8		222,17	444

1	2	3	4	5	6	7	8
186	23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,0000		1414,90	12734
		Итого прямые затраты:	**м**			**1262,13**	**11359**
		Накладные расходы	%	--		47,96	432
		Сметная прибыль	%	8		104,81	943
187	21-049999-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные пустотелые, прямоугольные с консолями до 1 м в одну сторону, прямоугольные переменного сечения, цилиндрические сплошные, многогранные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,2400		78537,20	18849
		Итого прямые затраты:	**м3**			**70057,45**	**16814**
		Накладные расходы	%	--		2662,18	639
		Сметная прибыль	%	8		5817,57	1396
188	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5000		19188,62	9594
		Итого прямые затраты:	**м3**			**17116,80**	**8558**
		Накладные расходы	%	--		650,44	325
		Сметная прибыль	%	8		1421,38	711
				Установка конденсатосборников Ду=150мм-1шт			
189	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,1000		3298,65	3629
		Итого оплата труда:				**1849,46**	**2034**
		Итого прямые затраты:				**1849,46**	**2034**
		Накладные расходы	%	--		1204,85	1325
		Сметная прибыль	%	8		244,34	269
190	11-240205-0103 РСНБ РК 2015	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 150 мм. Установка	конденсатосборник или затвор	1,0000		16461,03	16461
		Итого оплата труда:				**6909,67**	**6910**
		Итого эксплуатация машин:				**4218,52**	**4219**
		Итого материалов:				**624,27**	**624**
		Итого прямые затраты:				**10392,81**	**10393**
		Накладные расходы	%	--		4848,89	4849
		Сметная прибыль	%	8		1219,34	1219
191	11-220601-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или	км трубопровода	0,0008		512370,35	391
		Итого оплата труда:				**109878,45**	**84**
		Итого эксплуатация машин:				**44696,12**	**34**
		Итого материалов:				**250560,76**	**191**
		Итого прямые затраты:				**388814,60**	**297**
		Накладные расходы	%	--		85602,38	65
		Сметная прибыль	%	8		37953,36	29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		151,64	152
198	23-020103-3402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2,0000		184,18	368
		Итого прямые затраты:	шт.			164,29	329
		Накладные расходы	%	--		6,24	12
		Сметная прибыль	%	8		13,64	27
199	21-130816-3504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пластикат листовой	т	0,0010		372416,03	372
		Итого прямые затраты:	т			332205,84	332
		Накладные расходы	%	--		12623,82	13
		Сметная прибыль	%	8		27586,37	28
200	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0010		572,87	1
		Итого прямые затраты:	кг			511,02	1
		Накладные расходы	%	--		19,42	--
		Сметная прибыль	%	8		42,44	--
				Установка задвижки Тип 1 на ПЭ газопроводе Д=150-1шт			
201	11-010107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированно	9,0000		174,53	1571
		Итого оплата труда:				97,85	881
		Итого прямые затраты:				97,85	881
		Накладные расходы	%	--		63,75	574
		Сметная прибыль	%	8		12,93	116
202	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	0,1800		195,45	35
		Итого оплата труда:				91,56	16
		Итого эксплуатация машин:				51,16	9
		Итого прямые затраты:				120,24	22
		Накладные расходы	%	--		60,73	11
		Сметная прибыль	%	8		14,48	3
203	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие	м2 основания	9,0000		797,31	7176
		Итого оплата труда:				71,19	641
		Итого эксплуатация машин:				158,52	1427
		Итого материалов:				485,79	4372
		Итого прямые затраты:				668,29	6015
		Накладные расходы	%	--		69,96	630

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		59,06	532
204	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,9000		22195,80	19976
		Итого оплата труда:				1092,10	983
		Итого эксплуатация машин:				650,06	585
		Итого материалов:				17682,73	15914
		Итого прямые затраты:				19269,63	17343
		Накладные расходы	%	--		1282,04	1154
		Сметная прибыль	%	8		1644,13	1480
205	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		5502,94	5503
		Итого оплата труда:				2340,54	2341
		Итого эксплуатация машин:				1003,49	1003
		Итого материалов:				441,06	441
		Итого прямые затраты:				3455,31	3455
		Накладные расходы	%	--		1640,01	1640
		Сметная прибыль	%	8		407,63	408
206	23-040201-1504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		125496,24	125496
		Итого прямые затраты:	шт.			111946,26	111946
		Накладные расходы	%	--		4253,96	4254
		Сметная прибыль	%	8		9296,02	9296
207	23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 225 мм ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		3947,35	7895
		Итого прямые затраты:	шт.			3521,15	7042
		Накладные расходы	%	--		133,80	268
		Сметная прибыль	%	8		292,40	585
208	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка патрубков	т фасонных частей	0,0153		622784,66	9546
		Итого оплата труда:				221266,78	3392
		Итого эксплуатация машин:				260638,52	3995
		Итого материалов:				11830,51	181
		Итого прямые затраты:				418135,20	6409
		Накладные расходы	%	--		158517,26	2430
		Сметная прибыль	%	8		46132,20	707
209	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (патрубок)	м	1,0000		3441,57	3442
		Итого прямые затраты:	м			3069,98	3070

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:	т			**387495,69**	**16868**
		Накладные расходы	%	--		14724,84	641
		Сметная прибыль	%	8		32177,64	1401
				Ограждение из "3D" панелей (3х3)м 1шт			
216	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3,2000		51,77	166
		Итого оплата труда:				**11,49**	**37**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**126**
		Итого прямые затраты:				**39,39**	**126**
		Накладные расходы	%	--		8,54	27
		Сметная прибыль	%	8		3,84	12
217	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	3,2000		195,45	625
		Итого оплата труда:				**91,56**	**293**
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**164**
		Итого прямые затраты:				**120,24**	**385**
		Накладные расходы	%	--		60,73	194
		Сметная прибыль	%	8		14,48	46
218	11-270403-0901 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000	м2 покрытия	16,0000		1056,85	16910
		Итого оплата труда:				**78,88**	**1262**
		Итого эксплуатация машин:				**142,31**	**2277**
		Итого материалов:				**716,27**	**11460**
		Итого прямые затраты:				**895,18**	**14323**
		Накладные расходы	%	--		83,39	1334
		Сметная прибыль	%	8		78,29	1253
219	11-270403-0904 РСНБ РК 2015 к=5	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2).	м2 покрытия	80,0000		-55,35	-4428
		Итого оплата труда:				**-2,50**	**-200**
		Итого эксплуатация машин:				**-8,58**	**-687**
		Итого материалов:				**-39,29**	**-3143**
		Итого прямые затраты:				**-47,87**	**-3830**
		Накладные расходы	%	--		-3,38	-271
		Сметная прибыль	%	8		-4,10	-328
220	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	5,0000		7269,81	36349
		Итого оплата труда:				**4075,98**	**20380**
		Итого прямые затраты:				**4075,98**	**20380**
		Накладные расходы	%	--		2655,33	13277
		Сметная прибыль	%	8		538,50	2693
221	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство	м3	0,3500		28016,27	9806
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**1361**
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**242**
		Итого материалов:				**18698,11**	**6544**
		Итого прямые затраты:				**23105,77**	**8087**
		Накладные расходы	%	--		2835,21	992

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2075,28	726
222	13-080103-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования	м2	19,5600		6166,12	120609
		Итого оплата труда:				**1801,57**	**35239**
		Итого эксплуатация машин:				**307,06**	**6006**
		Итого материалов:				**2709,42**	**52996**
		Итого прямые затраты:				**4729,29**	**92505**
		Накладные расходы	%	--		980,08	19170
		Сметная прибыль	%	8		456,75	8934
223	ТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей. Панель 3,0 м	шт	3,0000		10944,76	32834
		Итого прямые затраты:				**9763,04**	**29289**
		Накладные расходы	%	--		371,00	1113
		Сметная прибыль	%	8		810,72	2432
224	ТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей. Панель 2,0 м	шт	1,0000		8498,95	8499
		Итого прямые затраты:				**7581,31**	**7581**
		Накладные расходы	%	--		288,09	288
		Сметная прибыль	%	8		629,55	630
225	ТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Столб опорный	шт	5,0000		1813,11	9066
		Итого прямые затраты:				**1617,35**	**8087**
		Накладные расходы	%	--		61,46	307
		Сметная прибыль	%	8		134,30	672
226	ТОО "АМК Метиз"г.Алматы	крепления	шт	15,0000		396,62	5949
		Итого прямые затраты:				**353,79**	**5307**
		Накладные расходы	%	--		13,44	202
		Сметная прибыль	%	8		29,38	441
227	ТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Заглушка для опорных столбов	шт	5,0000		160,54	803
		Итого прямые затраты:				**143,20**	**716**
		Накладные расходы	%	--		5,44	27
		Сметная прибыль	%	8		11,89	59
228	ТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Калитка	шт	1,0000		18886,55	18887
		Итого прямые затраты:				**16847,35**	**16847**
		Накладные расходы	%	--		640,20	640
		Сметная прибыль	%	8		1399,00	1399

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				600
	Всего заработная плата -		Тенге				1717
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				16868
		Накладные расходы -	Тенге				1856
		Сметная прибыль -	Тенге				1770
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				23896
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1717
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				778693
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				778693
		Накладные расходы -	Тенге				29590
		Сметная прибыль -	Тенге				64663
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				872946
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2137344
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				367
		Сметная заработная плата -	Тенге				302938

РАЗДЕЛ 7.Переход газопровод высокого давления через балку ПК37+00,0 до ПК38+00,0

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

232	11-010205-1103 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые	м2 креплений	11,7800		1037,25	12219
		Итого оплата труда:				387,36	4563
		Итого эксплуатация машин:				22,11	260
		Итого материалов:				297,39	3503
		Итого прямые затраты:				696,33	8203
		Накладные расходы	%	--		264,09	3111
		Сметная прибыль	%	8		76,83	905
233	11-010106-1403 РСНБ РК 2015	Траншеи глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 160 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 при балластировке и	км траншеи	0,0370		1120821,65	41470
		Итого оплата труда:				338337,98	12519
		Итого эксплуатация машин:				614552,21	22738
		Итого прямые затраты:				799847,48	29594
		Накладные расходы	%	--		237950,35	8804
		Сметная прибыль	%	8		83023,83	3072
234	11-010106-1407 РСНБ РК 2015	Траншеи для трубопроводов диаметром 600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 при балластировке и закреплении	км траншеи	0,0370		407388,98	15073
		Итого оплата труда:				128815,99	4766
		Итого эксплуатация машин:				210812,33	7800
		Итого прямые затраты:				287272,46	10629
		Накладные расходы	%	--		89939,55	3328
		Сметная прибыль	%	8		30176,96	1117
235	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3	м3 грунта	63,5544		148,51	9438
		Итого оплата труда:				35,92	2283
		Итого эксплуатация машин:				103,47	6576
		Итого прямые затраты:				111,25	7070
		Накладные расходы	%	--		26,26	1669

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		11,00	699
236	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой	м3 грунта	1,9656		3958,38	7781
		Итого оплата труда:				2219,35	4362
		Итого прямые затраты:				2219,35	4362
		Накладные расходы	%	--		1445,81	2842
		Сметная прибыль	%	8		293,21	576
237	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	10,1040		1568,01	15843
		Итого оплата труда:				879,14	8883
		Итого прямые затраты:				879,14	8883
		Накладные расходы	%	--		572,72	5787
		Сметная прибыль	%	8		116,15	1174
238	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,4160		30,13	1218
		Итого оплата труда:				7,95	321
		Итого эксплуатация машин:				22,18	896
		Итого прямые затраты:				22,18	896
		Накладные расходы	%	--		5,72	231
		Сметная прибыль	%	8		2,23	90
239	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	40,4160		195,45	7899
		Итого оплата труда:				91,56	3700
		Итого эксплуатация машин:				51,16	2068
		Итого прямые затраты:				120,24	4859
		Накладные расходы	%	--		60,73	2455
		Сметная прибыль	%	8		14,48	585
240	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	27,1500		249,52	6774
		Итого прямые затраты:				222,58	6043
		Накладные расходы	%	--		8,46	230
		Сметная прибыль	%	8		18,48	502
				Строительные работы			
241	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	19,0000		3852,59	73199
		Итого оплата труда:				771,07	14650
		Итого эксплуатация машин:				119,11	2263
		Итого материалов:				2097,59	39854
		Итого прямые затраты:				2957,79	56198
		Накладные расходы	%	--		609,42	11579
		Сметная прибыль	%	8		285,38	5422
242	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,1020		24222,61	2471
		Итого оплата труда:				8349,46	852

1	2	3	4	5	6
		Накладные расходы	%	--	
		Сметная прибыль	%	8	
249	11-250210-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных	км трубопровода	0,1020	1
		Итого оплата труда:			
		Итого эксплуатация машин:			
		Итого материалов:			
		Итого прямые затраты:			
		Накладные расходы	%	--	
		Сметная прибыль	%	8	
250	13-390201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного	стык	32,0000	
		Итого оплата труда:			
		Итого эксплуатация машин:			
		Итого материалов:			
		Итого прямые затраты:			
		Накладные расходы	%	--	
		Сметная прибыль	%	8	
251	11-250211-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100	стык	4,0000	
		Итого оплата труда:			
		Итого эксплуатация машин:			
		Итого материалов:			
		Итого прямые затраты:			
		Накладные расходы	%	--	
		Сметная прибыль	%	8	
252	11-250119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	20,7200	
		Итого оплата труда:			
		Итого эксплуатация машин:			
		Итого материалов:			
		Итого прямые затраты:			
		Накладные расходы	%	--	
		Сметная прибыль	%	8	
253	11-250124-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка чугунными грузами из двух половинок	т чугунных грузов	0,8000	
		Итого оплата труда:			
		Итого эксплуатация машин:			
		Итого материалов:			
		Итого прямые затраты:			
		Накладные расходы	%	--	
		Сметная прибыль	%	8	
254	21-130201-0513 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 27 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0053	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		14389,34	24
267	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка водоотводящей трубки**	км трубопровода	0,0017		769872,96	1301
		Итого оплата труда:				369260,86	624
		Итого эксплуатация машин:				139564,43	236
		Итого материалов:				8202,41	14
		Итого прямые затраты:				457437,88	773
		Накладные расходы	%	--		255407,45	432
		Сметная прибыль	%	8		57027,63	96
268	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,6900		935,40	1581
		Итого прямые затраты:	м			834,40	1410
		Накладные расходы	%	--		31,71	54
		Сметная прибыль	%	8		69,29	117
269	21-020101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0400		17752,99	710
		Итого прямые затраты:	м3			15836,18	633
		Накладные расходы	%	--		601,77	24
		Сметная прибыль	%	8		1315,04	53
270	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	0,1000		2137,71	214
		Итого прямые затраты:	м3			1906,90	191
		Накладные расходы	%	--		72,46	7
		Сметная прибыль	%	8		158,35	16
271	23-050301-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d 200 мм**	шт.	1,0000		2047,10	2047
		Итого прямые затраты:	шт.			1826,07	1826
		Накладные расходы	%	--		69,39	69
		Сметная прибыль	%	8		151,64	152
272	23-020103-3402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	2,0000		184,18	368
		Итого прямые затраты:	шт.			164,29	329

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1282,04	1154
		Сметная прибыль	%	8		1644,13	1480
279	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		5502,94	5503
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				2340,54	2341
		Итого материалов:				1003,49	1003
		Итого прямые затраты:				441,06	441
		Накладные расходы	%	--		3455,31	3455
		Сметная прибыль	%	8		1640,01	1640
280	23-040201-1504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		407,63	408
		Итого прямые затраты:				125496,24	125496
		Накладные расходы	%	--		111946,26	111946
		Сметная прибыль	%	8		4253,96	4254
281	23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 225 мм ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		9296,02	9296
		Итого прямые затраты:				3947,35	7895
		Накладные расходы	%	--		3521,15	7042
		Сметная прибыль	%	8		133,80	268
282	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка патрубков	т фасонных частей	0,0153		292,40	585
		Итого оплата труда:				622784,66	9546
		Итого эксплуатация машин:				221266,78	3392
		Итого материалов:				260638,52	3995
		Итого прямые затраты:				11830,51	181
		Накладные расходы	%	--		418135,20	6409
		Сметная прибыль	%	8		158517,26	2430
283	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (патрубок)	м	1,0000		46132,20	707
		Итого прямые затраты:				3441,57	3442
		Накладные расходы	%	--		3069,98	3070
		Сметная прибыль	%	8		116,66	117
284	23-020101-0234 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000		254,93	255
						3068,41	6137

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:					
		Накладные расходы	шт.			2737,11	5474
		Сметная прибыль	%	--		104,01	208
285	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью	%	8		227,29	455
			футляр	1,0000		15023,46	15023
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				3207,66	3208
		Итого материалов:				1056,71	1057
		Итого прямые затраты:				7166,44	7166
		Накладные расходы				11409,40	11409
		Сметная прибыль	%	--		2501,21	2501
286	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	%	8		1112,85	1113
			м трубы, уложенной в	1,0000		1632,86	1633
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				769,82	770
		Итого материалов:				13,54	14
		Итого прямые затраты:				196,78	197
		Накладные расходы				978,50	979
		Сметная прибыль	%	--		533,41	533
287	23-010401-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием (Футляр)	%	8		120,95	121
			м	1,0000		16152,29	16152
		Итого прямые затраты:					
		Накладные расходы	м			14408,31	14408
		Сметная прибыль	%	--		547,52	548
288	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	%	8		1196,47	1196
			т конструкций	0,0435		114564,97	4987
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				39450,74	1717
		Итого материалов:				33705,15	1467
		Итого прямые затраты:				13782,20	600
		Накладные расходы				78169,76	3403
		Сметная прибыль	%	--		27908,92	1215
289	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	%	8		8486,29	369
			т	0,0435		434398,17	18909
		Итого прямые затраты:					
		Накладные расходы	т			387495,69	16868
		Сметная прибыль	%	--		14724,84	641
			%	8		32177,64	1401
				Ограждение из "3D" панелей (3х3)м 1шт			
290	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3,2000		51,77	166
		Итого оплата труда:				11,49	37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		980,08	19170
		Сметная прибыль	%	8		456,75	8934
297	ТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей. Панель 3,0 м	шт	3,0000		10944,76	32834
		Итого прямые затраты:					
		Накладные расходы	%	--		9763,04	29289
		Сметная прибыль	%	8		371,00	1113
298	ТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей. Панель 2,0 м	шт	1,0000		810,72	2432
		Итого прямые затраты:				8498,95	8499
		Накладные расходы	%	--		7581,31	7581
		Сметная прибыль	%	8		288,09	288
299	ТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Столб опорный	шт	5,0000		629,55	630
		Итого прямые затраты:				1813,11	9066
		Накладные расходы	%	--		1617,35	8087
		Сметная прибыль	%	8		61,46	307
300	ТОО "АМК Метиз"г.Алматы	крепления	шт	15,0000		134,30	672
		Итого прямые затраты:				396,62	5949
		Накладные расходы	%	--		353,79	5307
		Сметная прибыль	%	8		13,44	202
301	ТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Заглушка для опорных столбов	шт	5,0000		29,38	441
		Итого прямые затраты:				160,54	803
		Накладные расходы	%	--		143,20	716
		Сметная прибыль	%	8		5,44	27
302	ТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Калитка	шт	1,0000		11,89	59
		Итого прямые затраты:				18886,55	18887
		Накладные расходы	%	--		16847,35	16847
		Сметная прибыль	%	8		640,20	640
303	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68 (Запрещается курить)	100 шт.	0,0400		1399,00	1399
		Итого прямые затраты:				8660,35	346
		Накладные расходы	%	--		7725,28	309
		Сметная прибыль	%	8		293,56	12
						641,51	26

1	2	3	4	5	6	7	8
304	**21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68 (С огнем не приближаться)**	**100 шт.**	**0,0400**		**8660,35**	**346**
		Итого прямые затраты:	**100 шт.**			**7725,28**	**309**
		Накладные расходы	%	--		293,56	12
		Сметная прибыль	%	8		641,51	26
305	**21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68 (Огнеопасно)**	**100 шт.**	**0,0400**		**8660,35**	**346**
		Итого прямые затраты:	**100 шт.**			**7725,28**	**309**
		Накладные расходы	%	--		293,56	12
		Сметная прибыль	%	8		641,51	26
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1577788**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**146190**
Материалы -			Тенге				**57261**
Всего заработная плата -			Тенге				**73817**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2235**
		Накладные расходы -	Тенге				**37788**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14718**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**198697**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**73817**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**749376**
Материалы -			Тенге				**289788**
Всего заработная плата -			Тенге				**193518**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**69811**
Местные материалы -			Тенге				**26196**
Транспортные расходы -			Тенге				**6043**
		Накладные расходы -	Тенге				**148563**
		Сметная прибыль -	Тенге				**71835**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**969775**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**242**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**193518**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**20270**
Материалы -			Тенге				**600**
Всего заработная плата -			Тенге				**1717**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**16868**
		Накладные расходы -	Тенге				**1856**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1770**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**23896**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1717**

1	2	3	4	5	6	7	8
311	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	13,4240		1568,01	21049
		Итого оплата труда:				879,14	11802
		Итого прямые затраты:				879,14	11802
		Накладные расходы	%	--		572,72	7688
		Сметная прибыль	%	8		116,15	1559
312	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	53,6960		30,13	1618
		Итого оплата труда:				7,95	427
		Итого эксплуатация машин:				22,18	1191
		Итого прямые затраты:				22,18	1191
		Накладные расходы	%	--		5,72	307
		Сметная прибыль	%	8		2,23	120
313	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	53,6960		195,45	10495
		Итого оплата труда:				91,56	4916
		Итого эксплуатация машин:				51,16	2747
		Итого прямые затраты:				120,24	6456
		Накладные расходы	%	--		60,73	3261
		Сметная прибыль	%	8		14,48	777
314	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	41,6300		249,52	10388
		Итого прямые затраты:				222,58	9266
		Накладные расходы	%	--		8,46	352
		Сметная прибыль	%	8		18,48	769
				Строительные работы			
315	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	22,0000		3852,59	84757
		Итого оплата труда:				771,07	16963
		Итого эксплуатация машин:				119,11	2620
		Итого материалов:				2097,59	46147
		Итого прямые затраты:				2957,79	65071
		Накладные расходы	%	--		609,42	13407
		Сметная прибыль	%	8		285,38	6278
316	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,1530		24222,61	3706
		Итого оплата труда:				8349,46	1277
		Итого эксплуатация машин:				12392,61	1896
		Итого прямые затраты:				18033,70	2759
		Накладные расходы	%	--		4394,65	672
		Сметная прибыль	%	8		1794,27	275
317	ТОО"ПОЛИМОД"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"	м	153,0000		11,33	1734
		Итого прямые затраты:				10,11	1547

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		0,38	59
		Сметная прибыль	%	8		0,84	128
318	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	156,0000		293,70	45818
		Итого оплата труда:				126,45	19726
		Итого эксплуатация машин:				94,30	14710
		Итого материалов:				19,37	3022
		Итого прямые затраты:				207,87	32428
		Накладные расходы	%	--		64,08	9996
		Сметная прибыль	%	8		21,76	3394
319	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1560		12974,23	2024
		Итого прямые затраты:	км			11573,39	1805
		Накладные расходы	%	--		439,79	69
		Сметная прибыль	%	8		961,05	150
320	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,1530		483345,73	73952
		Итого оплата труда:				231352,51	35397
		Итого эксплуатация машин:				85500,86	13082
		Итого материалов:				94,70	14
		Итого прямые затраты:				287488,42	43986
		Накладные расходы	%	--		160053,92	24488
		Сметная прибыль	%	8		35803,39	5478
321	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160 x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	154,5300		4468,20	690470
		Итого прямые затраты:	м			3985,76	615919
		Накладные расходы	%	--		151,46	23405
		Сметная прибыль	%	8		330,98	51146
322	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(аварийный запас)	м	1,0000		4468,20	4468
		Итого прямые затраты:	м			3985,76	3986
		Накладные расходы	%	--		151,46	151
		Сметная прибыль	%	8		330,98	331
323	11-250210-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных	км трубопровода	0,1530		1108949,92	169669
		Итого оплата труда:				236839,83	36236
		Итого эксплуатация машин:				726785,15	111198
		Итого материалов:				7897,28	1208

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:				**850190,32**	**130079**
		Накладные расходы	%	--		176615,16	27022
		Сметная прибыль	%	8		82144,44	12568
324	**13-390201-0510 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений верлитного**	**стык**	**37,0000**		**1330,21**	**49218**
		Итого оплата труда:				**768,01**	**28416**
		Итого эксплуатация машин:				**36,46**	**1349**
		Итого материалов:				**70,31**	**2601**
		Итого прямые затраты:				**874,78**	**32367**
		Накладные расходы	%	--		356,90	13205
		Сметная прибыль	%	8		98,53	3646
325	**11-250211-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100**	**стык**	**4,0000**		**21641,68**	**86567**
		Итого оплата труда:				**4235,04**	**16940**
		Итого эксплуатация машин:				**13354,24**	**53417**
		Итого материалов:				**2377,16**	**9509**
		Итого прямые затраты:				**16819,03**	**67276**
		Накладные расходы	%	--		3219,56	12878
		Сметная прибыль	%	8		1603,09	6412
326	**11-250119-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух**	**м2 футеровки**	**39,7600**		**4201,76**	**167062**
		Итого оплата труда:				**508,81**	**20230**
		Итого эксплуатация машин:				**285,83**	**11365**
		Итого материалов:				**2753,98**	**109498**
		Итого прямые затраты:				**3449,43**	**137149**
		Накладные расходы	%	--		441,10	17538
		Сметная прибыль	%	8		311,24	12375
327	**11-250124-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка чугунными грузами из двух половинок**	**т чугунных грузов**	**1,5000**		**219654,22**	**329481**
		Итого оплата труда:				**12651,69**	**18978**
		Итого эксплуатация машин:				**12441,60**	**18662**
		Итого материалов:				**166967,28**	**250451**
		Итого прямые затраты:				**188511,36**	**282767**
		Накладные расходы	%	--		14872,18	22308
		Сметная прибыль	%	8		16270,68	24406
328	**21-130201-0513 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 27 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0053**		**153709,05**	**812**
		Итого прямые затраты:				**137112,90**	**724**
		Накладные расходы	%	--		5210,29	28
		Сметная прибыль	%	8		11385,86	60

1	2	3	4	5	6	7	8
329	23-021101-0126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0020		183819,18	368
		Итого прямые затраты:	1000 шт.			163972,01	328
		Накладные расходы	%	--		6230,94	12
		Сметная прибыль	%	8		13616,24	27
330	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты, переходники. Установка	шт.	8,0000		1312,65	10501
		Итого оплата труда:				506,18	4049
		Итого эксплуатация машин:				522,16	4177
		Итого прямые затраты:				856,58	6853
		Накладные расходы	%	--		358,83	2871
		Сметная прибыль	%	8		97,23	778
331	23-020304-2613 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		5272,00	21088
		Итого прямые затраты:	шт.			4702,78	18811
		Накладные расходы	%	--		178,71	715
		Сметная прибыль	%	8		390,52	1562
332	ТОО "Snabluxor-SL"	Переходник ПЭ-ВП/сталь SDR11, 160/159	шт	4,0000		17739,19	70957
		Итого прямые затраты:				15823,87	63295
		Накладные расходы	%	--		601,31	2405
		Сметная прибыль	%	8		1314,01	5256
333	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	знак	Береговой указательный знак-2шт 2,0000		2999,36	5999
		Итого оплата труда:				1231,37	2463
		Итого материалов:				721,33	1443
		Итого прямые затраты:				1952,70	3905
		Накладные расходы	%	--		824,49	1649
		Сметная прибыль	%	8		222,17	444
334	23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,0000		1414,90	12734
		Итого прямые затраты:	м			1262,13	11359
		Накладные расходы	%	--		47,96	432
		Сметная прибыль	%	8		104,81	943

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		51356,57	87
		Сметная прибыль	%	8		14389,34	24
341	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка водоотводящей трубки	км трубопровода	0,0017		769872,96	1301
		Итого оплата труда:				369260,86	624
		Итого эксплуатация машин:				139564,43	236
		Итого материалов:				8202,41	14
		Итого прямые затраты:				457437,88	773
		Накладные расходы	%	--		255407,45	432
		Сметная прибыль	%	8		57027,63	96
342	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6900		935,40	1581
		Итого прямые затраты:				834,40	1410
		Накладные расходы	%	--		31,71	54
		Сметная прибыль	%	8		69,29	117
343	21-020101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0400		17752,99	710
		Итого прямые затраты:				15836,18	633
		Накладные расходы	%	--		601,77	24
		Сметная прибыль	%	8		1315,04	53
344	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,1000		2137,71	214
		Итого прямые затраты:				1906,90	191
		Накладные расходы	%	--		72,46	7
		Сметная прибыль	%	8		158,35	16
345	23-050301-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d 200 мм	шт.	1,0000		2047,10	2047
		Итого прямые затраты:				1826,07	1826
		Накладные расходы	%	--		69,39	69
		Сметная прибыль	%	8		151,64	152
346	23-020103-3402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2,0000		184,18	368

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**164,29**	**329**
		Накладные расходы	%	--		6,24	12
		Сметная прибыль	%	8		13,64	27
347	**21-130816-3504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Пластикат листовой**	**т**	**0,0010**		**372416,03**	**372**
		Итого прямые затраты:	**т**			**332205,84**	**332**
		Накладные расходы	%	--		12623,82	13
		Сметная прибыль	%	8		27586,37	28
348	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**0,0010**		**572,87**	**1**
		Итого прямые затраты:	**кг**			**511,02**	**1**
		Накладные расходы	%	--		19,42	--
		Сметная прибыль	%	8		42,44	--

Установка задвижки Тип 1 на ПЭ газопроводе Д=150-1шт

349	**11-010107-1802 РСНБ РК 2015**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированно**	**9,0000**		**174,53**	**1571**
		Итого оплата труда:				**97,85**	**881**
		Итого прямые затраты:				**97,85**	**881**
		Накладные расходы	%	--		63,75	574
		Сметная прибыль	%	8		12,93	116
350	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного**	**0,1800**		**195,45**	**35**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**16**
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**9**
		Итого прямые затраты:				**120,24**	**22**
		Накладные расходы	%	--		60,73	11
		Сметная прибыль	%	8		14,48	3
351	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие**	**м2 основания**	**9,0000**		**797,31**	**7176**
		Итого оплата труда:				**71,19**	**641**
		Итого эксплуатация машин:				**158,52**	**1427**
		Итого материалов:				**485,79**	**4372**
		Итого прямые затраты:				**668,29**	**6015**
		Накладные расходы	%	--		69,96	630
		Сметная прибыль	%	8		59,06	532
352	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,9000**		**22195,80**	**19976**
		Итого оплата труда:				**1092,10**	**983**
		Итого эксплуатация машин:				**650,06**	**585**
		Итого материалов:				**17682,73**	**15914**

1	2	3	4	5	6	7	8
358	23-020101-0234 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000		3068,41	6137
		Итого прямые затраты:	шт.			**2737,11**	**5474**
		Накладные расходы	%	--		104,01	208
		Сметная прибыль	%	8		227,29	455
359	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000		15023,46	15023
		Итого оплата труда:				**3207,66**	**3208**
		Итого эксплуатация машин:				**1056,71**	**1057**
		Итого материалов:				**7166,44**	**7166**
		Итого прямые затраты:				**11409,40**	**11409**
		Накладные расходы	%	--		2501,21	2501
		Сметная прибыль	%	8		1112,85	1113
360	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в	1,0000		1632,86	1633
		Итого оплата труда:				**769,82**	**770**
		Итого эксплуатация машин:				**13,54**	**14**
		Итого материалов:				**196,78**	**197**
		Итого прямые затраты:				**978,50**	**979**
		Накладные расходы	%	--		533,41	533
		Сметная прибыль	%	8		120,95	121
361	23-010401-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием (Футляр)	м	1,0000		16152,29	16152
		Итого прямые затраты:	м			**14408,31**	**14408**
		Накладные расходы	%	--		547,52	548
		Сметная прибыль	%	8		1196,47	1196
362	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0435		114564,97	4987
		Итого оплата труда:				**39450,74**	**1717**
		Итого эксплуатация машин:				**33705,15**	**1467**
		Итого материалов:				**13782,20**	**600**
		Итого прямые затраты:				**78169,76**	**3403**
		Накладные расходы	%	--		27908,92	1215
		Сметная прибыль	%	8		8486,29	369
363	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0435		434398,17	18909
		Итого прямые затраты:	т			**387495,69**	**16868**
		Накладные расходы	%	--		14724,84	641

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		32177,64	1401
		Ограждение из "3D" панелей (3х3)м 1шт					
364	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3,2000		51,77	166
		Итого оплата труда:				11,49	37
		Итого эксплуатация машин:				39,39	126
		Итого прямые затраты:				39,39	126
		Накладные расходы	%	--		8,54	27
		Сметная прибыль	%	8		3,84	12
365	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	3,2000		195,45	625
		Итого оплата труда:				91,56	293
		Итого эксплуатация машин:				51,16	164
		Итого прямые затраты:				120,24	385
		Накладные расходы	%	--		60,73	194
		Сметная прибыль	%	8		14,48	46
366	11-270403-0901 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000	м2 покрытия	16,0000		1056,85	16910
		Итого оплата труда:				78,88	1262
		Итого эксплуатация машин:				142,31	2277
		Итого материалов:				716,27	11460
		Итого прямые затраты:				895,18	14323
		Накладные расходы	%	--		83,39	1334
		Сметная прибыль	%	8		78,29	1253
367	11-270403-0904 РСНБ РК 2015 к=5	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2).	м2 покрытия	80,0000		-55,35	-4428
		Итого оплата труда:				-2,50	-200
		Итого эксплуатация машин:				-8,58	-687
		Итого материалов:				-39,29	-3143
		Итого прямые затраты:				-47,87	-3830
		Накладные расходы	%	--		-3,38	-271
		Сметная прибыль	%	8		-4,10	-328
368	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	5,0000		7269,81	36349
		Итого оплата труда:				4075,98	20380
		Итого прямые затраты:				4075,98	20380
		Накладные расходы	%	--		2655,33	13277
		Сметная прибыль	%	8		538,50	2693
369	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство	м3	0,3500		28016,27	9806
		Итого оплата труда:				3887,72	1361
		Итого эксплуатация машин:				690,82	242
		Итого материалов:				18698,11	6544
		Итого прямые затраты:				23105,77	8087
		Накладные расходы	%	--		2835,21	992
		Сметная прибыль	%	8		2075,28	726

1	2	3	4	5	6	7	8
370	13-080103-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования	м2	19,5600		6166,12	120609
		Итого оплата труда:				**1801,57**	**35239**
		Итого эксплуатация машин:				**307,06**	**6006**
		Итого материалов:				**2709,42**	**52996**
		Итого прямые затраты:				**4729,29**	**92505**
		Накладные расходы	%	--		980,08	19170
		Сметная прибыль	%	8		456,75	8934
371	ТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей. Панель 3,0 м	шт	3,0000		10944,76	32834
		Итого прямые затраты:				**9763,04**	**29289**
		Накладные расходы	%	--		371,00	1113
		Сметная прибыль	%	8		810,72	2432
372	ТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей. Панель 2,0 м	шт	1,0000		8498,95	8499
		Итого прямые затраты:				**7581,31**	**7581**
		Накладные расходы	%	--		288,09	288
		Сметная прибыль	%	8		629,55	630
373	ТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Столб опорный	шт	5,0000		1813,11	9066
		Итого прямые затраты:				**1617,35**	**8087**
		Накладные расходы	%	--		61,46	307
		Сметная прибыль	%	8		134,30	672
374	ТОО "АМК Метиз"г.Алматы	крепления	шт	15,0000		396,62	5949
		Итого прямые затраты:				**353,79**	**5307**
		Накладные расходы	%	--		13,44	202
		Сметная прибыль	%	8		29,38	441
375	ТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Заглушка для опорных столбов	шт	5,0000		160,54	803
		Итого прямые затраты:				**143,20**	**716**
		Накладные расходы	%	--		5,44	27
		Сметная прибыль	%	8		11,89	59
376	ТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Калитка	шт	1,0000		18886,55	18887
		Итого прямые затраты:				**16847,35**	**16847**
		Накладные расходы	%	--		640,20	640
		Сметная прибыль	%	8		1399,00	1399

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				600
	Всего заработная плата -		Тенге				1717
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				16868
		Накладные расходы -	Тенге				1856
		Сметная прибыль -	Тенге				1770
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				23896
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1717
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				859206
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				859205
		Накладные расходы -	Тенге				32650
		Сметная прибыль -	Тенге				71348
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				963204
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2589700
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				429
		Сметная заработная плата -	Тенге				351983

РАЗДЕЛ 9.Внутриквартальный газопровод низкого давления(подземный)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

380	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1058,5610**		**148,51**	**157203**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**35,92**	**38018**
		Итого прямые затраты:				**103,47**	**109534**
		Накладные расходы	%	--		**111,25**	**117761**
		Сметная прибыль	%	8		26,26	27798
381	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой**	**м3 грунта**	**32,7390**		**3958,38**	**129593**
		Итого оплата труда:					
		Итого прямые затраты:				**2219,35**	**72659**
		Накладные расходы	%	--		**2219,35**	**72659**
		Сметная прибыль	%	8		1445,81	47335
382	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**189,8600**		**1568,01**	**297702**
		Итого оплата труда:					
		Итого прямые затраты:				**879,14**	**166913**
		Накладные расходы	%	--		**879,14**	**166913**
		Сметная прибыль	%	8		572,72	108737
383	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**110,0000**		**30,13**	**3314**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**7,95**	**874**
		Итого прямые затраты:				**22,18**	**2440**
		Накладные расходы	%	--		**22,18**	**2440**
		Сметная прибыль	%	8		5,72	629
384	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного**	**435,0630**		**233,16**	**101441**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				109,27	47539
		Итого эксплуатация машин:				60,91	26498
		Итого прямые затраты:				143,41	62393
		Накладные расходы	%	--		72,48	31534
		Сметная прибыль	%	8		17,27	7514
385	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	245,6600		158,00	38814
		Итого прямые затраты:				140,94	34623
		Накладные расходы	%	--		5,36	1316
		Сметная прибыль	%	8		11,70	2875
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
386	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	132,0000		3852,59	508542
		Итого оплата труда:				771,07	101781
		Итого эксплуатация машин:				119,11	15723
		Итого материалов:				2097,59	276882
		Итого прямые затраты:				2957,79	390429
		Накладные расходы	%	--		609,42	80444
		Сметная прибыль	%	8		285,38	37670
387	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,5040		24222,61	36431
		Итого оплата труда:				8349,46	12558
		Итого эксплуатация машин:				12392,61	18638
		Итого прямые затраты:				18033,70	27123
		Накладные расходы	%	--		4394,65	6610
		Сметная прибыль	%	8		1794,27	2699
388	ТОО"ПОЛИМОД"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"	м	1504,0000		11,33	17043
		Итого прямые затраты:				10,11	15203
		Накладные расходы	%	--		0,38	578
		Сметная прибыль	%	8		0,84	1262
389	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1534,0000		293,70	450539
		Итого оплата труда:				126,45	193973
		Итого эксплуатация машин:				94,30	144651
		Итого материалов:				19,37	29714
		Итого прямые затраты:				207,87	318873
		Накладные расходы	%	--		64,08	98292
		Сметная прибыль	%	8		21,76	33373
390	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,5340		12974,23	19902

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:	км			11573,39	17754
		Накладные расходы	%			439,79	675
		Сметная прибыль	%	8		961,05	1474
391	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,5400		373658,72	201776
		Итого оплата труда:				181045,52	97765
		Итого эксплуатация машин:				60356,27	32592
		Итого материалов:				94,70	51
		Итого прямые затраты:				220885,09	119278
		Накладные расходы	%			125095,21	67551
		Сметная прибыль	%	8		27678,42	14946
392	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,5700		373658,72	212985
		Итого оплата труда:				181045,52	103196
		Итого эксплуатация машин:				60356,27	34403
		Итого материалов:				94,70	54
		Итого прямые затраты:				220885,09	125904
		Накладные расходы	%			125095,21	71304
		Сметная прибыль	%	8		27678,42	15777
393	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,3950		333623,77	131781
		Итого оплата труда:				164138,49	64835
		Итого эксплуатация машин:				47595,26	18800
		Итого материалов:				47,35	19
		Итого прямые затраты:				195672,02	77290
		Накладные расходы	%			113238,88	44729
		Сметная прибыль	%	8		24712,87	9762
394	23-010502-0608 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110 х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	545,4000		1444,06	787588
		Итого прямые затраты:	м			1288,14	702552
		Накладные расходы	%			48,95	26697
		Сметная прибыль	%	8		106,97	58340
395	23-010502-0607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90х 5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	575,7000		978,71	563445
		Итого прямые затраты:	м			873,04	502609
		Накладные расходы	%			33,18	19099
		Сметная прибыль	%	8		72,50	41737

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		84,93	1359
402	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного	стык	23,0000		662,42	15236
		Итого оплата труда:				**384,00**	**8832**
		Итого эксплуатация машин:				**18,23**	**419**
		Итого материалов:				**32,76**	**753**
		Итого прямые затраты:				**434,99**	**10005**
		Накладные расходы	%	--		178,36	4102
		Сметная прибыль	%	8		49,07	1129
403	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100	стык	5,0000		16526,77	82634
		Итого оплата труда:				**3257,37**	**16287**
		Итого эксплуатация машин:				**10332,48**	**51662**
		Итого материалов:				**1675,66**	**8378**
		Итого прямые затраты:				**12830,28**	**64151**
		Накладные расходы	%	--		2472,28	12361
		Сметная прибыль	%	8		1224,21	6121
404	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,заглушки, переходы, муфты, накладные уходы. Установка	шт.	287,0000		1312,65	376730
		Итого оплата труда:				**506,18**	**145274**
		Итого эксплуатация машин:				**522,16**	**149859**
		Итого прямые затраты:				**856,58**	**245839**
		Накладные расходы	%	--		358,83	102985
		Сметная прибыль	%	8		97,23	27906
405	23-020304-2022 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		7521,39	22564
		Итого прямые затраты:	шт.			**6709,30**	**20128**
		Накладные расходы	%	--		254,95	765
		Сметная прибыль	%	8		557,14	1671
406	23-020304-2223 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		11431,63	11432
		Итого прямые затраты:	шт.			**10197,34**	**10197**
		Накладные расходы	%	--		387,50	387
		Сметная прибыль	%	8		846,79	847
407	23-020304-3620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	(Накладной уход для футляра) Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17,0000		5717,07	97190
		Итого прямые затраты:	шт.			**5099,79**	**86696**
		Накладные расходы	%	--		193,79	3294

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		423,49	7199
408	23-020304-3615 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	(Накладной уход)Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,0000		5717,01	125774
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5099,74**	**112194**
		Накладные расходы	%	--		193,79	4263
		Сметная прибыль	%	8		423,48	9317
409	23-020304-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		10997,05	21994
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**9809,69**	**19619**
		Накладные расходы	%	--		372,77	746
		Сметная прибыль	%	8		814,60	1629
410	23-020304-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		6510,11	13020
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5807,21**	**11614**
		Накладные расходы	%	--		220,67	441
		Сметная прибыль	%	8		482,23	964
411	23-020304-1009 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		5142,12	15426
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4586,92**	**13761**
		Накладные расходы	%	--		174,30	523
		Сметная прибыль	%	8		380,90	1143
412	23-020304-1007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	39,0000		2940,22	114669
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2622,76**	**102288**
		Накладные расходы	%	--		99,66	3887
		Сметная прибыль	%	8		217,79	8494
413	ТОО Полимод	Отвод полиэтиленовый электросварной 11° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		13492,93	13493
		Итого прямые затраты:				**12036,08**	**12036**
		Накладные расходы	%	--		457,37	457
		Сметная прибыль	%	8		999,48	999

1	2	3	4	5	6	7	8
421	11-220801-0203 РСНБ РК 2015	**Цокольный ввод газовый стальной с неразъемным соединением сталь-ПЭ ЦНС-Г. Установка**	шт.	39,0000		2621,37	102233
		Итого оплата труда:				1011,38	39444
		Итого эксплуатация машин:				1041,42	40616
		Итого прямые затраты:				1710,27	66701
		Накладные расходы	%	--		716,92	27960
		Сметная прибыль	%	8		194,18	7573
422	ТОО"ПОЛИМОД"	**Цокольный ввод газовый стальной с неразъемным соединением сталь-ПЭ ЦНС-Г 63х57 ПЭ100 Г SDR 11**	шт	39,0000		23609,12	920756
		Итого прямые затраты:				21060,02	821341
		Накладные расходы	%	--		800,28	31211
		Сметная прибыль	%	8		1748,82	68204
423	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	**Кран ПЭ диаметром 110 мм. Установка**	задвижка или клапан	3,0000		3145,84	9438
		Итого оплата труда:				1702,10	5106
		Итого эксплуатация машин:				89,89	270
		Итого прямые затраты:				1749,17	5248
		Накладные расходы	%	--		1163,64	3491
		Сметная прибыль	%	8		233,03	699
424	ТОО"ТОРГОВЫЙ дом СТЗ"Арыстан"	**Шаровый кран D-110 ПЭ**	шт	3,0000		112600,63	337802
		Итого прямые затраты:				100443,01	301329
		Накладные расходы	%	--		3816,83	11451
		Сметная прибыль	%	8		8340,79	25022
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				6055273
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				400957
Материалы -			Тенге				31218
Всего заработная плата -			Тенге				226114
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				32957
		Накладные расходы -	Тенге				115244
		Сметная прибыль -	Тенге				41296
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				557496
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				274
		Сметная заработная плата -	Тенге				226114
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2489177
Материалы -			Тенге				296665
Всего заработная плата -			Тенге				1164873
Транспортные расходы -			Тенге				34623
		Накладные расходы -	Тенге				825431
		Сметная прибыль -	Тенге				265169
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3579776
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1439
		Сметная заработная плата -	Тенге				1164873
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				3165140
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				3165140
		Накладные расходы -	Тенге				120275

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				262833	
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге				3548248	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				7685521	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1713	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1390988	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				20427961	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3456724	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				6965224	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1438084	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				9915994	
		- перевозка грузов	Тенге				90017	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2727650	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				23155611	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				879913	
	ИТОГО:		Тенге				24035524	
	Сметная прибыль		Тенге				1922842	
	ИТОГО по смете:		Тенге				25958366	

Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	337 458,76
ИТОГО:	Тенге	**26 295 824,58**
Дополнительные затраты на производстве в зимнее время (3,119%)	Тенге	820 166,77
Итого	Тенге	**27 115 991,34**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге	
в том числе в текущих ценах на 2018 год, К=1,0599383	Тенге	**28 741 277,77**
Ценовая скидка		**21 304 378,52**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%	Тенге	2 556 525,42
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	Тенге	**23 860 903,94**

Заказчик: ГУ Алгинский районный отдел архетиктуры, градостраительства и строительства
Начальник отдела: Толкунбаев Н.К.

Подрядчик: ТОО "Build market-T"
Директор: Шакирова С.А.

Технадзор: ТОО "Глобал КазТех Сервис"
Директор: Тольбаев С.Ж.