Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

Договор **№ 26 от 06.04.2015 года**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство отводного канала в поселке Затобольск и села Заречное**

Наименование объекта: **Дорожная одежда**

А К Т №2

приемки выполненных работ

за август 2015 года

на 2-2 Дорожная одежда

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	40	981,86	68,13	39274	2725	1816	0,14	6
			м3		21,38	12,76	855	510	133	0,04	2
2	2	Е0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	165,6	236,93	18,94	39236	3136	2364	0,03	5
			м2		4,32	6,41	715	1062	133	0,02	4
3	3	Е0127-23-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	160,3	242,62	28,6	38892	4585	3011	0,03	5
			м2		5	9,13	802	1463	133	0,03	5

4	4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,0444	40097,59	339,59	1780	15	8	0,58	0
					0	140,94	0	6	133	0,58	0
5	5	Е0127-52-2	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ м2	148	334,29	5,88	49474	871	1707	0,05	7
					7,02	1,65	1039	244	133	0,01	1
6	6	Е0127-52-5#К-6 к объему	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать м2	888	53,63	0,02	47620	18	236	0	1
					0,19	0,01	169	9	133	0	0
			ИТОГО:				216276	11351			24
							3580	3294			12
			Накладные расходы :				9143				
			На общестроительные работы				9143				
			Всего накладных расходов:				225419				
			Итого с накладными				1371				
			- заработная плата				5				
			- трудоемкость								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				13525				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				238944				
			Итого с временными, 5 %				250891				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				255407				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				256411				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				258920				
			ИТОГО:				258920				
			Сметная заработная плата				8245				
			Нормативная трудоемкость				41				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				662167				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				13243				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				675410				

			Налог на добавленную стоимость, 12 %				81049				
			Итого с НДС				756459				
			Всего:				756459				
			с учетом тендерной скидки				726197				

Зав. производственно-техническим
сектором ГУ «Отдел строительства»
акимата Костанайского района Исмагулов А.Г.

Представитель подрядчика:
Прораб ТОО «АРВИС» Рудковский Ю.Б.

Представитель
технического надзора
ИП «Семенов Г.П.» Семенов Г.П.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

Договор **№ 26 от 06.04.2015 года**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство отводного канала в поселке Затобольск и села Заречное**

Наименование объекта: **Электроснабжение-допработы**

А К Т №4

приемки выполненных работ

за сентябрь 2015 года

на 4-1 Электроснабжение-допработы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	тенге	рабочих,	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел:								
1	**1**	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002#К=0,8#К=0,8#К=0,8**	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/#демонтаж**	**2**	**1107,58**	**702,58**	**2215**	**1405**	**1264**	**3,06**	**6**
			опора		**405**	**197,14**	**810**	**394**	**105**	**0,82**	**2**

2	2	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2#демонтаж провода	0,15	24680,88	17030,88	3702	2555	1851	43,7	7
			1км		7650	4099,68	1148	615	105	15,13	2
3	3	С01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,1733	122,8	0	21	0	0	0	0
			т		0	0	0	0		0	0
4	4	С01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,1733	102,8	0	18	0	0	0	0
			т		0	0	0	0		0	0
5	5	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	2,404	152,8	0	367	0	0	0	0
			т		0	0	0	0		0	0
6	6	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	2,404	140	0	337	0	0	0	0
			т		0	0	0	0		0	0
7	7	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2,578	49,5		128				
			т								
8	8	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,152	25922,88	17030,88	3940	2589	1875	43,7	7
			1км		7650	4099,68	1163	623	105	15,13	2
9	9	С151607-30 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80	0,1756	195803		34375				

			т								
10	10	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	4	365,59	47,94	1462	192	331	0,45	2
			шт		72	6,75	288	27	105	0,03	0
11	11	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
			опора		985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
12	12	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	8	19800		158400				
			шт								
13	13	С143019-61 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 4,25 м, марка ПТ 43-1	16	6550		104800				
			шт								
14	14	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,3236	154400		49964				
			т								
15	15	С151804-291ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	4	471		1884				
			шт.								

16	16	С151804-1332ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	4	13		52				
			шт.								
17	17	С151804-2000ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	12	132		1584				
			шт.								
18	18	С151804-2013ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы заземляющие ЗПС-50-3В ГОСТ Р 51177-98#зажим ПС-2	8	163		1304				
			шт.								
19	19	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная,d 4 мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/	1,184	81		96				
			кг								
20	20	СПРАЙС лист ООО"СКБ"г.Челябинск от 18.08.2015г	Скоба СШ-2/крепление провода/	4	10,85		43				
			шт								
21	21	С151804-1082ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	48	628		30144				
			шт.								
22	22	С151804-1373ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	24	265		6360				
			шт.								

23	23	С151804-1629ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	24	142		3408				
			шт.								
24	24	С151804-1836ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	24	423		10152				
			шт.								
			Итого по разделу:				427380				
			ИТОГО:				427379	14702			46
							7377	3859			15
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				3726				
			На общестроительные работы				8069				
			Всего накладных расходов:				11795				
			Итого с накладными				439174				
			- заработная плата				1769				
			- трудоемкость				6				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				26017				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				465191				
			Итого с временными, 5 %				488451				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				497243				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				499197				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				504082				
			ИТОГО:				504082				
			Сметная заработная плата				13005				
			Нормативная трудоемкость				67				

			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1289149				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				25783				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1314932				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				157792				
			Итого с НДС				1472724				
			Всего:				1472724				
			с учетом тендерной скидки				1413807,676				

Зав. производственно-техническим сектором ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района — Исмагулов А.Г.

Представитель подрядчика: Прораб ТОО «АРВИС» — Рудковский Ю.Б.

Представитель технического надзора ИП «Семенов Г.П.» — Семенов Г.П.