Счет-фактура № 23 от 27 сентября 2012 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

Адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200214952, БИН: 031140001217, Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0010751, от 13.11.2009
Счета: KZ41319J010000424869, в АО "БТА БАНК", БИК ABKZKZKX
Контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №93 от 10.09.2012г.
Условия по договору (контракту): безналичный расчет
Условия поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, Абыла хана, 39

государство, регион, область, город, район

Отпуск товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
Способ отправления: самовывоз
Транспортная накладная: Акт №1 выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012г.
Грузополучатель: РНН: 301200214952, БИН: 031140001217, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой",Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: РНН: 301300000722, БИН: 950440000114, ГУ "Аппарат акима Бухар-Жырауского района Карагандинской области",Республика Казахстан, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, ул. Абыла хана, 39

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: **ГУ "Аппарат акима Бухар-Жырауского района Карагандинской области"**
Адрес места нахождения получателя: РНН: 301300000722, БИН: 950440000114, Республика Казахстан, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, ул. Абыла хана, 39
Счет получателя: KZ48070103KSN3013000, в ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A, код ГУ1222262

Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
					Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания	объект	1	1 575 892,86	1 575 892,86	12%	189 107,14	1 765 000,00	0	
Итого к счету:				**1 575 892,86**		**189 107,14**	**1 765 000,00**		

Руководитель: **Сулейменов Б. Ж.**

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: **Пилипенко М. В.**

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

АКТ
(сдачи законченного объекта в эксплуатацию)

ГУ «Аппарат Акима Бухар-Жырауского района Карагандинской области»
(наименование и место расположения объекта)

«_29_» сентября 2012 г.

Мы нижеподписавшиеся:

Представитель строительно-монтажной организации ТОО «КазТемирСтрой» производитель работ – Бурик Е.В .
(фамилия, инициалы, должность)

Руководитель ГУ «Аппарат Акима Бухар-Жырауского района» - Такирова Ш.Р.
(фамилия, инициалы, должность)

Заместитель Акима Бухар - Жырауского района» - Лавриков В.П.
(фамилия, инициалы, должность)

Заведующий хозяйством ГУ «Аппарат Акима Бухар-Жырауского района» - Бугинов А.В.
(фамилия, инициалы, должность)

Составили настоящий акт о том что работы по ремонту кровли акимата выполнены в полном объеме согласно сметной документации с надлежащим качеством.
(наименование работ)

Претензии к качеству и количеству работ не имеем.

Генеральный подрядчик _____ **Сулейменов Б.Ж.**
(подпись)

Представитель
строительно-монтажной организации _____ **Бурик Е.В.**
(подпись)

Руководитель
ГУ «Аппарат Акима
Бухар - Жырауского района» _____ **Такирова Ш.Р.**
(подпись)

Заместитель Акима
Бухар - Жырауского района» _____ **Лавриков В.П.**
(подпись)

Заведующий хозяйством
ГУ «Аппарат Акима
Бухар - Жырауского района» _____ **Бугинов А.В.**
(подпись)

Форма-3

Заказчик : ГУ «Аппарат Акима Бухар-Жырауского района Карагандинской области»
Подрядчик : ТОО «КазТемирСтрой»

Договор № 93 от 10.09.2012г.

А К Т №1

Выполненных работ за сентябрь 2012г.

Объект: Капитальный ремонт кровли

тенге

1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	1 765 000
2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3.Сумма аванса , перечисленная исполнителю	0
4. Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт кровли
5. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	0
7. Сумма выполненных работ за сентябрь 2012г.	1 765 000
8. Удержание аванса 30%	0
9. Удержание резерва 5%	0
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 765 000

Заказчик:
ГУ «Аппарат Акима Бухар-Жырауского
Района Карагандинской области»
Адрес: ул. Абыла хана, 39, п.Ботакара
РНН 301300000722
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
КБе 12
Код ГУ 1222262
ГУ «Бухар-Жырауском районном управлении
Комитет Казначейства Департамента
Казначейства по Карагандинской области Комитета
Казначейства Министерства
Финансов Республики Казахстан»

(подпись)
М.П.

Подрядчик:
ТОО «КазТемирСтрой»
Адрес: г.Темиртау, ул.Карагандинское шоссе 1/8
РНН 301200214952
БИН 031140001217
ИИК KZ41319O010000424869
БИК ABKZKZKX
Кбе 17
АО «БТА Банк»

Директор: Сулейменов Б.Ж.

(подпись)
М.П.

Форма-3

Заказчик : ГУ «Аппарат Акима Бухар-Жырауского района Карагандинской области»
Подрядчик : ТОО «КазТемирСтрой»

Договор № 93 от 10.09.2012г.

А К Т №1

Выполненных работ за сентябрь 2012г.

Объект: Капитальный ремонт кровли

тенге

1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	1 765 000
2. Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	0
3.Сумма аванса , перечисленная исполнителю	0
4. Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт кровли
5. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	0
7. Сумма выполненных работ за сентябрь 2012г.	1 765 000
8. Удержание аванса 30%	0
9. Удержание резерва 5%	0
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 765 000

Заказчик:
ГУ «Аппарат Акима Бухар-Жырауского
Района Карагандинской области»
Адрес: ул. Абыла хана, 39, п.Ботакара
РНН 301300000722
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
КБе 12
Код ГУ 1222262
ГУ «Бухар-Жырауском районном управлении
Комитет Казначейства Департамента
Казначейства по Карагандинской области Комитета
Казначейства Министерства
Финансов Республики Казахстан»

(подпись)
М.П.

Подрядчик:
ТОО «КазТемирСтрой»
Адрес: г.Темиртау, ул.Карагандинское шоссе 1/8
РНН 301200214952
БИН 031140001217
ИИК KZ41319O010000424869
БИК ABKZKZKX
Кбе 17
АО «БТА Банк»

Директор: Сулейменов Б.Ж.

(подпись)
М.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	471,86	42,86	18,33	20224	8649	17626	0,14	65
		м2		24,53	6,86	11575	3237	119	0,03	16
8	С Прайс-лист ТОО ТехноНиколь-	Бикрост ХПП	533,2	112,73	--	60110	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	С Прайс-лист ТОО ТехноНиколь-	Бикрост ТКП грануляр серый	542,64	156,24	--	84784	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	70	42,88	3,73	3002	261	3378	0,23	16
		м		39,15	1,40	2741	98	119	0,01	--
11	С Прайс-лист ТОО ТехноНиколь-	Бикрост ТКП грануляр серый	176,4	156,24	--	27562	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	8,7	715,87	1,24	6228	11	1591	0,97	8
		м2		153,23	0,47	1333	4	119	--	--
		ДОП. РАБОТЫ								
13	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков вентиляционных шахт	0,4	10697,83	154,03	4279	62	941	14,63	6
		м3		2295,00	58,50	918	23	100	0,28	--
14	Е0107-14-6	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2, высота здания до 25 м	8	218,96	101,41	1752	811	1363	0,57	5
		шт		92,48	29,24	740	234	140	0,11	1
15	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1,6	2420,00	--	3872	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен вентшахт	29,5	241,27	1,96	7117	58	3387	0,61	18
		м2		108,90	0,45	3213	13	105	0,03	1
17	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	29,5	13,73	0,90	405	27	310	0,06	2

Форма 2В

Наименование стройки - КРОВЛЯ АКИМАТА

Наименование объекта - КРОВЛЯ АКИМАТА БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА

А К Т №1

Выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012г.

на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ								
1	Е0158-2-1	**Разборка покрытий кровли из рулонных материалов**	466,5	29,02	2,02	13538	942	13650	0,17	81
		м2		27,00	0,32	12596	149	107,1	--	1
2	Е0112-17-1	**Демонтаж выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15мм**	122	50,59	15,94	6172	1945	5896	0,24	30
		1м2		34,65	5,96	4227	727	119	0,03	4
3	Е0112-17-2	**Добовлять на каждый 1мм цементно-песчанных стяжек**	122	0,25	0,14	31	17	23	--	--
		1м2		0,11	0,05	13	6	119	--	--
4	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающей цементной стяжки**	122	154,93	15,94	18901	1945	5896	0,24	30
		м2		34,65	5,96	4227	727	119	0,03	4
5	Е0112-17-2	**Дбавлять на каждый 1мм выравнивающей цементной стяжки до толщины 30мм**	122	5,51	0,14	673	17	23	--	--
		м2		0,11	0,05	13	6	119	--	--
6	Е0112-16-1	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер**	471,36	24,75	0,22	11676	104	4093	0,04	21
		м2		7,20	0,09	3397	42	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		9,68	0,34	286	10	105	--	--
18	Е0106-1-1	Устройство бетонных примыканий разуклона	3,7	7011,97	66,01	25944	244	857	1,35	5
		м3		195,75	24,93	724	92	105	0,12	--
19	Е0169-3-7	Сверление отверстий	15	77,20	0,50	1158	8	1037	0,46	7
		отверст		76,70	0,09	1151	1	90	--	--
20	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	0,015	175710,10	1826,10	2636	27	185	42,70	1
		т		8100,00	690,75	122	10	140	3,37	--
21	Е0110-50-3	Устройство обрешетки	14,85	71,91	8,39	1068	125	838	0,27	4
		м2		43,88	3,17	652	47	120	0,02	--
22	С11021-85	Доски необрезные из березы или липы длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта	0,122	8460,00	--	1032	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	14,85	217,57	34,24	3231	509	796	0,32	5
		м2		51,08	8,45	759	125	90	0,03	--
24	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный	16,34	896,00	--	14636	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-145	Крепежные изделия для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,003	899500,00	--	2672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,14	498,09	19,17	568	22	324	1,38	2
		м2		230,97	6,18	263	7	120	0,03	--
27	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Блоки оконные из ПХВ профилей: одноэлементные глухие	1,14	5240,00	--	5974	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0107-58-4	Эксплуатация подъемников в зданиях высотой до 30 м для транспортировки материалов на кровлю	83,56	2347,80	2347,80	196172	196172	57014	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	487,40	--	40725	140	1,82	152
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			525415	211954			304
			Тенге			48948	46286			180
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			522184				
		Материалы -	Тенге			17050				
		Всего заработная плата -	Тенге				94350,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			196769				
		Местные материалы -	Тенге			48730				
		Накладные расходы -	Тенге			118434				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17765,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38437				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			679055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							539
		Сметная заработная плата -	Тенге				112115,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3231				
		Материалы -	Тенге			1964				
		Всего заработная плата -	Тенге				884,00			
		Накладные расходы -	Тенге			796				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				119,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			242				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4268				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1003,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			683323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							544
		Сметная заработная плата -	Тенге				113119,00			
		РАЗДЕЛ 2. ГАРАЖИ								
29	**Е0158-2-1**	**Разборка покрытий кровли из рулонных материалов**	159	29,02	2,02	4614	321	4652	0,17	28
		м2		27,00	0,32	4293	51	107,1	--	--
30	**Е0112-17-1**	**Демонтаж выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15мм**	40	50,59	15,94	2024	638	1933	0,24	10
		1м2		34,65	5,96	1386	238	119	0,03	1
31	**Е0112-17-2**	**Добовлять на каждый 1мм цементно-песчанных стяжек**	40	0,25	0,14	10	6	8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		0,11	0,05	4	2	119	--	--
32	Е0112-17-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	40	154,93	15,94	6197	638	1933	0,24	10
		м2		34,65	5,96	1386	238	119	0,03	1
33	Е0112-17-2	Дбавлять на каждый 1мм выравнивающей цементной стяжки до толщины 30мм	40	5,51	0,14	221	6	8	--	--
		м2		0,11	0,05	4	2	119	--	--
34	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	159	24,75	0,22	3934	35	1379	0,04	7
		м2		7,20	0,09	1145	14	119	--	--
35	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	159	42,86	18,33	6815	2914	5939	0,14	22
		м2		24,53	6,86	3900	1091	119	0,03	5
36	С Прайс-лист ТОО ТехноНиколь-	Бикрост ХПП	179,67	112,73	--	20255	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	С Прайс-лист ТОО ТехноНиколь-	Бикрост ТКП грануляр серый	182,85	156,24	--	28569	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДОП. РАБОТЫ								
38	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	31,7	48,37	4,36	1533	138	1517	0,29	9
		м2		44,01	0,68	1395	22	107,1	0,01	--
39	Е0110-50-3	Устройство деревянной обрешетки	31,7	71,91	8,39	2280	266	1790	0,27	8
		м2		43,88	3,17	1391	100	120	0,02	--
40	С11021-85	Доски необрезные из березы или липы длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта	0,23	8460,00	--	1946	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	31,7	217,57	34,24	6897	1086	1698	0,32	10
		м2		51,08	8,45	1619	268	90	0,03	1
42	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный	34,87	896,00	--	31244	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-145	**Крепежные изделия для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей**	0,0063	899500,00	--	5703	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	39,5	715,87	1,24	28277	49	7225	0,97	38
		м2		153,23	0,47	6053	19	119	--	--
45	Е0169-18-1	**Очистка строительного мусора**	618,5	6,08	--	3760	--	3384	0,05	28
		м2		6,08	--	3760	--	90	--	--
46	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	7,54	27,10	--	204	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С010333-А15-1	**Перевозка грузов автомобилями, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	7,54	108,20	--	816	--	163	0,45	3
		т		21,64	--	163	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			155299	6096			174
			Тенге			26500	2045			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			148401				
	Материалы -		Тенге			25669				
	Всего заработная плата -		Тенге				26659,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			87716				
	Местные материалы -		Тенге			4268				
	Транспортные расходы -		Тенге			816				
		Накладные расходы -	Тенге			29932				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4490,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10700				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			189033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				31148,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6897				
	Материалы -		Тенге			4192				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1887,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1698				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				255,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			516				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2142,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			198144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата -	Тенге				33290,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			680713	218049			479
			Тенге			75449	48331			190
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			670585				
	Материалы -		Тенге			42718				
	Всего заработная плата -		Тенге				121009,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			284485				
	Местные материалы -		Тенге			52998				
	Транспортные расходы -		Тенге			816				
		Накладные расходы -	Тенге			148366				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22255,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49137				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			868088				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							727
		Сметная заработная плата -	Тенге				143264,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10128				
	Материалы -		Тенге			6156				
	Всего заработная плата -		Тенге				2771,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2494				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				374,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			757				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3145,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			881467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							744
		Сметная заработная плата -	Тенге				146409,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2012Г. К=2,0877				1840239	тенге			
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%				36805	тенге			
		ИТОГО				1877043	тенге			
		НДС 12%				225245	тенге			
		ИТОГО С УЧЕТОМ НДС 12%				2102289	тенге			
		СКИДКА СОГЛАСНО ПРОВЕДЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО КОНРУРСКА				337289	тенге			
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ				**1765000**	тенге			

ПРИНЯЛ:
ЗАМ. АКИМА ГУ "АППАРАТ АКИМА БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ" Лавриков В.П.

РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "АППАРАТ АКИМА БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ" Такирова Ш.Р.

СДАЛ:
ДИРЕКТОР ТОО "КАЗТЕМИРСТРОЙ" Сулейменов Б.Ж.

Форма-3

Заказчик : ГУ «Аппарат Акима Бухар-Жырауского района Карагандинской области»
Подрядчик : ТОО «КазТемирСтрой»

Договор № 94 от 10.09.2012г.

А К Т №1

Выполненных работ за сентябрь 2012г.

Объект: Текущий ремонт актового зала

тенге

1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	449 000
2. Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	0
3.Сумма аванса , перечисленная исполнителю	0
4. Виды выполняемых работ	Текущий ремонт актового зала
5. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	0
7. Сумма выполненных работ за сентябрь 2012г.	449 000
8. Удержание аванса 30%	0
9. Удержание резерва 5%	0
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	449 000

Заказчик:
ГУ «Аппарат Акима Бухар-Жырауского
Района Карагандинской области»
Адрес: ул. Абыла хана, 39, п.Ботакара
РНН 301300000722
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
КБе 12
Код-ГУ 1222262
ГУ «Бухар-Жырауском районном управлении
Комитет Казначейства Департамента
Казначейства по Карагандинской области Комитета
Казначейства Министерства
Финансов Реепублики Казахстан»

(подпись)
М.П.

Подрядчик:
ТОО «КазТемирСтрой»
Адрес: г.Темиртау, ул.Карагандинское шоссе 1/8
РНН 301200214952
БИН 031140001217
ИИК KZ41319O010000424869
БИК ABKZKZKX
Кбе 17
АО «БТА Банк»

Директор: Сулейменов Б.Ж.

(подпись)
М.П.

Форма 2В

Наименование стройки - Бухар-Жырауский район Карагандинская область

Наименование объекта - Здание акимата

А К Т № 1

Выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012г.

на Текущий ремонт здания акимата

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0107-19-1	Расшивка швов ГКЛ с расчисткой	107	40,60	1,45	4344	155	5946	0,24	25
		м		39,15	0,54	4189	58	140	--	--
2	Е0115-253-2	Оклейка швов армирующей лентой (серпянкой) по гипсокартонным поверхностям	8,24	128,41	0,14	1058	1	1110	0,68	6
		м2		128,25	0,05	1057	--	105	--	--
3	С Прайс-лист Сеть магазинов	Стоимость ленты-серпянки	117,7	7,12	--	838	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0162-37-1	Грунтовка потолков	103	7,13	0,09	734	9	687	0,05	5
		м2		7,04	0,02	725	2	94,5	--	--
5	С Прайс-лист Сеть магазинов	Стоимость грунтовки	25,75	178,00	--	4584	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0115-169-6	Шпатлевка потолка	103	47,10	0,05	4851	5	2874	0,15	15
		м2		26,55	0,02	2735	2	105	--	--
7	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	158,8	257,14	2,33	40834	370	7425	0,26	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		43,65	0,88	6932	140	105	--	1
8	Е0162-17-5	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 35 процентов	160	312,84	0,09	50054	14	6866	0,28	45
		м2		45,39	0,02	7262	3	94,5	--	--
9	Е0120-11-2т.ч. п.3.5. СНиП8.02-05-	Снятие радиаторных решеток площадью до 1м2	12	297,58	28,48	3571	342	2993	1,39	17
		шт		183,60	11,25	2203	135	128	0,05	1
10	Е0120-11-2	Установка радиаторных решеток площадью до 1м2	12	343,48	28,48	4122	342	3698	1,39	17
		шт		229,50	11,25	2754	135	128	0,05	1
11	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	90	213,01	1,52	19171	137	11888	0,70	63
		м2		111,38	0,56	10024	50	118	--	--
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е0169-14-1	Устройство деревянных настилов, переходов	26,5	334,35	5,28	8860	140	654	0,19	5
		м2		26,60	0,83	705	22	90	0,01	--
13	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	65,7	60,17	--	3953	--	3558	0,38	25
		м2		60,17	--	3953	--	90	--	--
14	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание поверхностей /шпатлевка/ из сухих растворных смесей толщиной оконных и дверных откосов плоских	12,4	645,94	6,12	8010	76	1871	0,81	10
		м2		141,39	2,32	1753	29	105	0,01	--
15	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	12,4	251,66	1,88	3121	23	516	0,23	3
		м2		38,93	0,72	483	9	105	--	--
16	Е0113-44-9	Обеспыливание поверхностей	158,8	59,00	47,75	9369	7583	4180	0,07	11
		м2		11,25	18,00	1787	2858	90	0,09	14
17	Е0163-13-4	Промывка поверхностей стен (букв, панели)	88,01	53,78	--	4733	--	4473	0,37	33
				53,78	--	4733	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
18	Е0163-4-1	**Смена стекол толщиной 2-3 мм в деревянных переплетах на штапиках**	3,75	1381,84	3,26	5182	12	1457	2,68	10
		м2		410,04	0,99	1538	4	94,5	0,01	--
19	Е0162-7-5	**Улучшенная масляная окраска подоконников за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 процентов**	2,8	119,70	0,11	335	--	192	0,45	1
		м2		72,61	0,02	203	--	94,5	--	--
20	Е0169-18-1	**Очистка помещений от строительного мусора**	103	6,08	--	626	--	564	0,05	5
		м2		6,08	--	626	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			178350	9210			337
			Тенге			53662	3448			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			170657				
		Материалы -	Тенге			101827				
		Всего заработная плата -	Тенге				51882,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5422				
		Местные материалы -	Тенге			6178				
		Накладные расходы -	Тенге			54260				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8139,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13495				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			238413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							347
		Сметная заработная плата -	Тенге				60021,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7693				
		Материалы -	Тенге			2052				
		Всего заработная плата -	Тенге				5227,00			
		Накладные расходы -	Тенге			6691				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1004,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			863				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				6231,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			253659				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							385
		Сметная заработная плата -	Тенге				66252,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2012Г. К=2,0877				529564	тенге			
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%				10591	тенге			
		ИТОГО				540155	тенге			
		НДС 12%				64819	тенге			
		ИТОГО С УЧЕТОМ НДС 12%				604974	тенге			
		СКИДКА СОГЛАСНО ПРОВЕДЕННОГО КОНКУРСА				155974	тенге			
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ С УЧЕТОМ СКИДКИ				**449000**	тенге			

ПРИНЯЛ:
ЗАМ. АКИМА ГУ "АППАРАТ АКИМА БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ" Лавриков В.П.

РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "АППАРАТ АКИМА БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ" Такирова Ш.Р.

СДАЛ:
ДИРЕКТОР ТОО "КАЗТЕМИРСТРОЙ" Сулейменов Б.Ж.