Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «16» октября 2015г г. Костанай

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима города Костаная № 77 р от 15 апреля 2011 года в составе:
председатель – **Сандибеков Кайрат Амантаевич** – заместитель Акима города Костаная
заместитель председателя – **Мурзабеков Дауренбек Жандарбекович**– главный специалист отдела ГАСИ ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»
члены комиссии – представителей:
Заказчик **Бенюх Нина Дмитриевна** – И.о.руководителя ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная»
Эксплуатационная организация **Шалабаев Казбек Васильевич** - директор Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су» акимата г. Костаная государственная учереждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
Генеральный подрядчик **Аветисян Рубик Жораевич** директор ТОО «АРВИС»
Проектировщик **Каленский Владимир Николаевич** - директор ТОО «Проектный институт«Кустанайдорпроект »
Органы санитарно эпидемиологического надзора **Абдыкалыков Руслан Бекбулатович** руководитель РГУ «Управление по защите прав потребителей по городу Костанаю Департамента по защите прав потребителей Костанайской области Агенства РК по защите прав потребителей»
Органы государственной противопожарной службы **Какимов Талгат Базарбаевич** – руководитель ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области КЧС МВД РК»
Технический надзор **Кусаинов Асылбек Каирбекович** ИП «DS&V»

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (совместно с подрядчиком) государственным учреждением «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект «Строительство самотечного и напорного колектора в районе ул.Красный Кузнец» по адресу г. Костанай ул.Красный Кузнец.
2. Строительство осуществлено на основании Постановления акимата «О реконструкции и капитальном ремонте объектов» «Отдел жилищно-коммунального

хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата года Костаная» от 26 января 2012 года № 164

В соответствии с разрешениями на производство строительно-монтажных работ от 16 марта 2015 года № 22 года выданное ГУ «Департамент госсударственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком ТОО «АРВИС» выполнившим СМР

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

ТОО «ПИ«Кустанайдорпроект»

5.Исходные данные для проектирования выданы ГУ» Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата г.Костаная»

6.Строительство осуществлялось по рабочему проекту

ТОО«ПИ«Кустанайдорпроект».

7.Проектная (проектно- сметная) документация утверждена приказом 468-п от 24 ноября 2014 года начальником ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата года Костаная»

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ май 2015 год

Окончание работ октябрь 2015 год

При продолжительности строительства, мес.: 6 по норме.

продолжительности строительства фактически 6 месецев.

9. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация: акт рабочей комиссии; акты на скрытые работы; паспорта, сертификаты; исполнительные схемы; согласования; журналы производства работ, техпаспорт и другая исполнительная документация.

10.Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Основные показатели	**Ед. изм**	**По проекту**	**Фактически**
Протяженность самотечного коллектора	м	1166,7	890,4
Протяженность напорного коллектора	м	648	728,0
Протяженность наружных сетей водопровода	м	1248,9	1214,2
Насосная станция	Шт.	1	1
Наружные сети электроснабжения	м	410	410

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

оказатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Павильон КНС общей площадью - 12,55 м2;

Протяженность самотечной канализации всего - 890,4 м.;

в том числе: Ø 250 Корсис - 391,25м

Ø 200 Корсис - 499,15м

Монтаж колодцев самотечной канализации - 31 шт.;

Напорные коллекторы - 2 шт.;

Протяженность напорной канализации (2 нитки) - 728 м;

в том числе: Ø 110х6,6 ПЭ100 - 1456,0 м

Протяженность наружных сетей водопровода - 1214,2 м;

в том числе: Ø 110х6,6 ПЭ100 - 1209,4 м

Ø 108х4,0 ст. - 4,8 м

Монтаж водопроводных колодцев - 15 шт.;

Пожарные гидранты - 6 шт.;

Наружные сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ - 0,41 км

КНС – павильон из металлического каркаса, фундаменты монолитные из бетона, балки фундаментные – сборные железобетонные; колонны, балки и прогоны - из стального профиля, стены- из сэндвич-панелей, полы бетонные, двери стальные;

наружные сети _____ **водопровода** – из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR _____ 17Ø110х6,6; из стальных труб _ Ø 108х4,0, Ø57х3,0; **монтаж колодцев** _____ **водопроводных** Ø1000-2шт., Ø1500-7 шт., Ø2000-6 шт.; **наружные сети напорной** _ **канализации** – из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 Ø110х6,6; из стальных труб Ø 108 х4,0; из труб «Корсис» Ø 200, **два коллектора; наружные сети самотечной канализации** – из труб «Корсис» Ø250, Ø200; **монтаж канализационных** _____ **колодцев** Ø1500- 23 шт., Ø1000-8 шт.; **прокладка электрического кабеля** _____ АВБбШВ – 4 х 16 _____

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования(перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту). СМР выполнены в соответствии с проектно – сметной документации.

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____соблюдены_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении __к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 140 649 750 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 132 199 330 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 132 174 330 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 107 742 620 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 6 545 590 тыс. тенге. Фактическая стоимасть139 500 423 тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____соответствует СНиП_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____соответствует СНиП

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект «Строительство самотечного и напорного колектора в районе ул.Красный Кузнец»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель _____ **Сандибеков К.А.**
(подпись)

Заместителя председателя _____ **Ульянов Л.К.**
(подпись)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ **Бенюх Н.Д.**
(подпись)

_____ **Аветисян Р.Ж.**
(подпись)

_____ **Каленский В.Н.**
(подпись)

_____ **Шалабаев К.В.**
(подпись)

_____ **Абдыкалыков Р.Б.**
(подпись)

_____ **Какимов Т.Б.**
(подпись)

_____ **Кусаинов А.К.**
(подпись)

К акту государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию объекта «Строительство самотечного и напорного колектора в районе ул.Красный Кузнец»

Прошнуровано и пронумеровано
на 10 листах