Акт – приемки по капитальному ремонту здания общежития Оймаутской базы ГУ Актюбинской ПЧС
от «21» 06 2010 года.

Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе : представителей Заказчика ГУ Актюбинской ПЧС - зам. начальника по АХЧ С.У.Фазилова, экономист М.Ж.Накибаева, зав.зоопаразитологической лаборатории М.А.Алашбаев, завхоз Изболаева Д. и представителя Подрядчика ТОО «КварцспецСервис»,в лице директора Асан Н.Ж. составили настоящий акт – приемки по капитальному ремонту здания общежития Оймаутской базы ГУ Актюбинской ПЧС в результате были выполнены следующие виды работ :

Внутренние работы
1.Утепление и обшивка стен МДФ панелями – 228 м2
2.Облицовка откосов – 11,88 м2
3.Обшивка потолков МДФ панелями – 81 м2
4.Замена окон на пластиковые – 9 шт
5.Замена дверей – 20 м2
6.Ремонт напольного покрытия – 81 м2
7.Настил линолеума – 81м2.
8.Устройство плинтусов – 80 м.
Наружные кровельные работы
1.Замена кровельного покрытия на металлочерепицу – 120 м2
2.Утепление кровли рубероидом, мин.ватой, керамзитом – 120 м2
Наружная отделка
1.Улучшенная штукатурка здания по сетке рабице – 243 м2
2.Ремонт штукатурки откосов – 15 м2
3.Шпаклевка и покраска стен – 243 м2
4.Замена отливов – 17 м
5.Устройство бетонной отмостки –18 м2
6.
7.Устройство навеса перед входом – 12 м2

Ремонтные работы выполнены качественно, согласно дефектного акта и проектно-сметной документации. Со стороны Заказчика претензий не имеются.

Заказчики: Зам. по АХЧ Фазилова С.У.

Экономист- Накибаева М.Ж.
Завед.Зоопаразит.лабор.- Алашбаев М.А.
Завхоз – Изболаева Д.

Представитель Подрядчика:

ТОО «КварцСпецсервис»: Асан Н.Ж.

Акт рабочей комиссии по капитальному ремонту здания общежития
Оймаутской базы ГУ Актюбинской ПЧС
от «21» 06. 2010 года.

Мы, нижеподписавшаяся рабочая комиссия в составе : председателя – зам. начальника по АХЧ С.У.Фазилова, экономист М.Ж.Накибаева, зав.зоопаразитологической лаборатории М.А.Алашбаев, завхоз Изболаева Д. составили настоящий акт по капитальному ремонту здания общежития Оймаутской базы ГУ Актюбинской ПЧС в результате проверки выявленных нарушений и неполадок не обнаружено.

Подписи: Зам. по АХЧ Фазилова С.У. _____

Экономист- Накибаева М.Ж. _____

Завед.Зоопаразит.лабор.- Алашбай М.А. _____

Завхоз – Изболаева Д. _____

Счет-фактура № 27 от 20 мая 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "Кварц-Спецсервис" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 061800218867, БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 06001, № 0001128, от 07.08.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с 025467439, в банке Акт.обл.фил.№129900 АО "Народный Банк Казахстана" г.Актобе, БИК 190301602 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Типовой договор о гос. закупках работ №28 от 07.04.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, п. Заречный, ул. Восточная, 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 061800218867, БИН: 030140005782, ТОО "Кварц-Спецсервис", Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 061800016252, БИН: , ГУ Актюбинская противочумная станция, Республика Казахстан, г. Актобе, п. Заречный, ул. Восточная, 1 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Актюбинская противочумная станция (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 061800016252, БИН: , Республика Казахстан, г. Актобе, п. Заречный, ул. Восточная, 1 (10а)

ИИК покупателя: р/с 000120200, в банке Комитет Казначейства МФ РК г.Астана, БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания общежития Оймаутской базы	усл	1	5 061 150,00	5 061 150,00	12%	607 338,00	5 668 488,00	0	
Всего по счету:					**5 061 150,00**		**607 338,00**	**5 668 488,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 25 от 20 мая 2010 г.

Исполнитель **ТОО "Кварц-Спецсервис"**

Заказчик: **ГУ Актюбинская противочумная станция**

Основание: **Типовой договор о гос. закупках работ №28 от 07.04.2010г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания общежития Оймаутской базы	1	усл	5 668 488,00	5 668 488,00

Итого: 5 668 488,00
В том числе НДС 607 338,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 5 668 488,00 KZT
Пять миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят восемь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "Кварц-Спецсервис"

РНН: 061800218867
Адрес: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7
Расчетный счет: 025467439 в Акт.обл.фил.№129900 АО "Народный Банк Казахстана" г.Актобе ,г.Актобе, 12 микр.16/б
БИК: 190301602

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ Актюбинская противочумная станция

РНН: 061800016252
Адрес: Республика Казахстан, г. Актобе, п. Заречный, ул. Восточная, 1
Расчетный счет: 000120200 в Комитет Казначейства МФ РК г.Астана ,
БИК: 195301070

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Актюбинская противочумная станция"
Подрядчик: ТОО " КварцСпецсервис"
Наименование строительства: Оймауытская база ПЧС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2010 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы (в базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах 2010г.)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт общежития Оймауытской базы ПЧС	8263,430	3202,280	3137,381	1280,113	0,000	0,000		162,028	991,612	9255,042
Всего по стройке	8263,430	3202,280	3137,381	1280,113	0,000	0,000	0,000	162,028	991,612	9255,042
в том числе за июнь 2010г.		3202,280							384,274	3586,554

Всего к оплате: 9 255 042 (девять миллионов двести пятьдесят пять тысяча сорок два)тенге
из них оплачено 5 668 488 (пять миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяча четыреста восемьдесят восемь) тенге

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Актюбинская противочумная станция"

Ж.Бекенов

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "КварцСпецсервис"

Н.Асан

Заказчик: ГУ "Актюбинская противочумная станция"
Подрядчик: ТОО "КварцСпецстрой"
Наименование объекта: Оймауытская база ПЧС

Утверждаю :
Начальник ГУ "Актюбинская ПЧС"
Ж.Бекенов

Акт №2
выполненных работ за июнь 2010 года
Капитальный ремонт общежития.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Наружные отделочные работы										
2.2. Наружная отделка										
1	Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов *м2 вертикальной проекции*	110	60,17	–	6619	–	6619	0,378	42
				60,17	–	6619	–	100	–	–
2	Е61-28-2	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по дереву и гипсовым плитам *м2*	243	648,83	0,63	157666	153	19055	0,52	126
				74,57	0,11	18121	27	105	0,001	–
3	Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм *м2*	243	481,73	15,7	117060	3815	77828	1,74	423
				302,6	2,43	73532	590	105	0,0132	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	15	931,25	31,4	13969	471	9101	3,234	49
		м2		572,99	4,86	8595	73	105	0,0264	–
5	Е69-10-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100	67,39	2,86	6739	286	3517	0,208	21
		отверстие		34,72	0,45	3472	45	100	0,0024	–
6	Е62-25-7	Шпаклевка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	243	148,13	0,1	35996	24	8323	0,207	50
		м2		32,6	0,02	7922	5	105	0,0002	–
7	Е62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов	243	84,75	9,02	20594	2192	6187	0,128	31
		м2		22,59	1,66	5489	403	105	0,0091	2
8	Е62-34-7	Промывка на фасадах окон, окрашенных масляными красками, с лестниц	18	15,7	–	283	–	278	0,103	2
		м2		14,74	–	265	–	105	–	–
9	Е58-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	17	249,7	0,77	4245	13	1216	0,4141	7
		м		60,01	0,11	1020	2	119	0,0012	–
10	Е51-2-2	Разработка грунта на глубину до 2м при подводке,смене или усилении фундаментов под наружные стены	30	970,48	0,04	29114	1	30739	6,1	183
		м3 грунта		906,75	0,01	27203	–	113	0,0001	–
11	Е52-8-2	Подводка фундаментов кирпичных под существующие кирпичные стены	25	15286,64	3094,2	382166	77355	137703	29,35	734
		м3		4820,74	687,36	120519	17184	100	3,77	94
12	Е57-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного под отмостку	18	271,39	2,06	4885	37	1073	0,3241	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
				47,99	0,45	864	8	123	0,0022	–
13	Е57-22-1	Устройство бетонной отмостки	18	337,72	35,06	6079	631	2208	0,6702	12
		м2								
				94,23	5,51	1696	99	123	0,0306	1
	2.3. Навес									
14	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под ступени крыльца(армированный сеткой 150*150*7*7)	1,2	7827,97	66,01	9394	79	278	1,35	2
		м3								
				195,75	24,93	235	30	105	0,1218	–
15	Е9-53-2	Монтаж сетки	0,012	9850,47	1162,94	118	14	80	46,6	1
		т конструкций								
				7357,5	108	88	1	90	0,53	–
16	Е6-1-1	Устройство ступеней	0,5	7827,97	66,01	3914	33	116	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	98	12	105	0,1218	–
17	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0283	70437,87	304,24	1993	9	291	58	2
		т								
				9675	114,75	274	3	105	0,56	–
18	Е9-17-4	Монтаж опорных стоек из труб диам.150мм□								
			0,148	3567,94	641,96	528	95	312	12,5	2
		т конструкций								
				2115	227,25	313	34	90	3,37	–
19	8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10750-90) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	7	1720		12040				
		м								
20	Е15-13-1	Облицовка ступеней и подступенков полированными плитами	7	3715,26	6,79	26007	48	7957	5,5	39
		м2 поверхности облицовки								
				1080	2,57	7560	18	105	0,0125	–
21	Е9-30-1	Монтаж ограждении крыльца	0,0695	9722,69	885,06	676	62	386	35,9	2
		т конструкций								
				6075	105,75	422	7	90	4,73	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	1-1-871	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,06	60200		3612				
		т								
23	Е9-42-1	Устройство навеса из профлиста	12	997,31	5,18	11968	62	572	0,317	4
		м2								
	Электроосвещение			51,08	1,8	613	22	90	0,0302	–
24	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	250	3,69	–	923	–	997	0,0254	6
		м		3,69	–	923	–	108	–	–
25	Е67-7-6	Демонтаж электросчетчиков	1	40,78	0,5	41	1	43	0,2572	–
		шт		40,28	0,09	40	–	108	0,0007	–
26	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	250	49,83	–	12458	–	6707	0,1492	37
		м провода		24,84	–	6210	–	108	–	–
27	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	9658,13	31	9658	31	438	2,3	2
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
28	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,01	27,1	27,1	–	–	–	–	–
		т		–	18,97	–	–	100	0,03984	–
29	П7-10-1	Перевозка мусора на 10 км, 1 класс груза	0,01	81,5	81,5	1	1	–	–	–
		т		–	16,3	–	–	100	0,03423	–
30	П9-29-2	Мусор строительный - разгрузка	0,01	38,6	38,6	–	–	–	–	–
		т		–	27,02	–	–	100	0,05674	–

Раздел 3. Прочие работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных. штукатурных работ	81	6,08	–	492	–	492	0,046	4
		м2 пола								
				6,08	–	492	–	100	–	–
32	Е69-18-2	Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ	81	3,02	–	245	–	245	0,0227	2
		м2 пола								
				3,02	–	245	–	100	–	–
33	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	25,82	27,1	27,1	700	700	490	–	–
		т								
				–	18,97	–	490	100	0,03984	1
34	П7-10-1	Перевозка мусора на 10 км, 1 класс груза	25,82	81,5	81,5	2104	2104	421	–	–
		т								
				–	16,3	–	421	100	0,03423	1
35	П9-29-2	Мусор строительный - разгрузка	25,82	38,6	38,6	997	997	698	–	–
		т								
				–	27,02	–	698	100	0,05674	1
		Всего прямые затраты				**883284**	**89214**			**1790**
						293224	**20184**			**103**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				500846				
		Накладные расходы, тенге				324370				
		- заработная плата, тенге				48656				
		- трудоемкость, чел-ч				162				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				72459				
		Всего				**1280113**				
		Транспортные расходы				442043				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1722156**				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**3139490**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- материалы, тенге				884820				
		- сметная заработная плата, тенге				643988				
		Налог(2%)				62790				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**3202280**				
		НДС(12%)				384274				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**3586554**				

Заказчик _____ Бекенов Ж.Б.

Подрядчик _____ Асан Н.Ж.

Счет-фактура № 32 от 1 июня 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "Кварц-Спецсервис" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 061800218867, БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 06001, № 0001128, от 07.08.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с 025467439, в банке Акт.обл.фил.№129900 АО "Народный Банк Казахстана" г.Актобе, БИК 190301602 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Типовой договор о гос. закупках работ №28 от 07.04.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, п. Заречный, ул. Восточная, 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 061800218867, БИН: 030140005782, ТОО "Кварц-Спецсервис", Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 061800016252, БИН: , ГУ Актюбинская противочумная станция, Республика Казахстан, г. Актобе, п. Заречный, ул. Восточная, 1 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Актюбинская противочумная станция (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 061800016252, БИН: , Республика Казахстан, г. Актобе, п. Заречный, ул. Восточная, 1 (10а)

ИИК покупателя: р/с 000120200, в банке Комитет Казначейства МФ РК г.Астана, БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания общежития Оймаутской базы	усл	1	3 202 280,36	3 202 280,36	12%	384 273,64	3 586 554,00	0	
Всего по счету:					**3 202 280,36**		**384 273,64**	**3 586 554,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 30 от 1 июня 2010 г.

Исполнитель **ТОО "Кварц-Спецсервис"**

Заказчик: **ГУ Актюбинская противочумная станция**

Основание: **Типовой договор о гос. закупках работ №28 от 07.04.2010г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания общежития Оймаутской базы	1	усл	3 586 554,00	3 586 554,00

Итого: 3 586 554,00
В том числе НДС 384 273,64

Всего оказано услуг 1, на сумму 3 586 554,00 KZT
Три миллиона пятьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "Кварц-Спецсервис"
РНН: 061800218867
Адрес: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7
Расчетный счет: 025467439 в Акт.обл.фил.№129900 АО "Народный Банк Казахстана" г.Актобе ,г.Актобе, 12 микр.16/б
БИК: 190301602

МП _____ (должность)
_____
(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ Актюбинская противочумная станция
РНН: 061800016252
Адрес: Республика Казахстан, г. Актобе, п. Заречный, ул. Восточная, 1
Расчетный счет: 000120200 в Комитет Казначейства МФ РК г.Астана ,
БИК: 195301070

МП _____ (должность)
_____
(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Актюбинская противочумная станция"
Подрядчик: ТОО " КварцСпецсервис"
Наименование строительства: Оймауытская база ПЧС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май 2010 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы (в базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах 2010г.)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт общежития Оймауытской базы ПЧС	5061,150	5061,150	1857,268	1857,268	0,000	0,000		99,238	607,338	5668,488
Всего по стройке	5061,150	5061,150	1857,268	1857,268	0,000	0,000	0,000	99,238	607,338	5668,488
в том числе за май 2010г.		5061,150							607,338	5668,488

Всего к оплате: 5 668 488 (пять миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяча четыресто восемьдесят восемь)тенге

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Актюбинская противочумная станция"

Ж.К.Бекенов

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "КварцСпецсервис"

Н.Асан

Заказчик: ГУ "Актюбинская противочумная станция"
Подрядчик: ТОО "КварцСпецстрой"
Наименование объекта: Оймауытская ғаза ПЧС

Утверждаю :
Начальник ГУ "Актюбинская ПЧС"
Ж.Бегенов

Акт №1
выполненных работ за май 2010 года
Капитальный ремонт общежития

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Внутренние отделочные работы										
1	Е10-88-3	Утепление и обшивка стен МДФ панелями с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм *м2 перегородок за вычетом проемов*	228	1017,58	13,9	232008	3169	89465	1,92	438
				321,75	5,24	73359	1195	120	0,0256	6
2	99-13-3	Панель вагонка 0,3 белая *м2*	232,56	437		101629				
3	Е15-76-3	Облицовка откосов гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки под окраску *м2 отделываемой поверхности*	11,88	596,67	8,48	7088	101	3150	1,52	18
				247,5	5,03	2940	60	105	0,0256	–
4	Е15-77-1	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок *м2 отделываемой поверхности*	11,88	126,44	0,23	1502	3	97	0,052	1
				7,65	0,09	91	1	105	0,0004	–
5	Е10-12-3	Подшивка потолков МДФ панелями *м2 потолков*	81	117,12	4,48	9487	363	10531	0,671	54
				106,65	1,69	8639	137	120	0,0082	1
6	99-13-3	Панель вагонка 0,3 белая *м2*	82,62	437		36105				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	25	74,9	6,81	1873	170	2075	0,4611	12
		м2								
				68,09	1,08	1702	27	120	0,0093	–
8	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	9	215,57	21,24	1940	191	2135	1,2873	12
		шт								
				194,33	3,31	1749	30	120	0,0289	–
9	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	20	59,88	6,55	1198	131	1306	0,3628	7
		м2								
				53,33	1,04	1067	21	120	0,0089	–
10	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	25	10267,83	18,74	256696	469	4754	0,9112	23
		м2 проемов								
				152,26	6,18	3807	155	120	0,0302	1
11	Е56-13-1	Снятие наличников	56,1	6,47	0,3	363	17	419	0,0421	2
		м								
				6,17	0,05	346	3	120	0,0005	–
12	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	11	320,85	30,15	3529	332	3876	1,9603	22
		шт								
				290,7	2,9	3198	32	120	0,187	2
13	Е56-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	20	322,84	1,7	6457	34	2758	0,7273	15
		м2 проема								
				114,66	0,27	2293	5	120	0,0032	–
14	Е56-24-1	Установка дверных полотен наружных кроме балконных	1	307,74	15,06	308	15	349	1,518	2
		полотно								
				289,04	2,41	289	2	120	0,0303	–
15	Е56-24-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	10	243,23	15,06	2432	151	2723	1,203	12
		полотно								
				224,53	2,41	2245	24	120	0,0303	–
16	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
17	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	10	1380		13800				
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,89	5610		10603				
		м2								
19	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	18,9	4010		75789				
		м2								
20	Е56-26-1	Установка наличников	56,1	125,77	0,41	7056	23	811	0,0804	5
		м								
				11,97	0,07	672	4	120	0,0008	–
21	Е15-166-3	Улучшенная окраска белилами деревянных заполнений дверных проемовК=2,400 т.ч.п.2.31;	45,36	249,99	0,18	11340	8	6808	0,843	38
		м2 окрашиваемой поверхности								
				142,88	0,07	6481	3	105	0,0003	–
22	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленнымК=2,400 т.ч.п.2.31;	4,536	210,5	0,18	955	1	680	0,843	4
		м2 окрашиваемой поверхности								
				142,88	0,07	648	–	105	0,0003	–
23	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	80	5,64	0,19	451	15	539	0,0377	3
		м								
				5,45	0,02	436	2	123	0,0003	–
24	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	81	17,38	0,93	1408	75	1652	0,1139	9
		м2								
				16,45	0,14	1332	11	123	0,0013	–
25	Е57-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного	81	849,04	1,2	68772	97	3948	0,2666	22
		м2								
				39,4	0,23	3191	19	123	0,0014	–
26	Е57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	81	244,78	14,01	19827	1135	8767	0,5834	47
		м2								
				85,79	2,21	6949	179	123	0,0122	1
27	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	81	925,06	4,9	74930	397	6013	0,382	31
		м2 покрытия								
				58,5	1,85	4739	150	123	0,009	1
28	Е57-23-1	Устройство плинтусов деревянных	80	123,9	0,33	9912	26	2159	0,1419	11
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				21,89	0,05	1751	4	123	0,0006	–
29	Е15-165-3	Улучшенная окраска плинтусов колером масляным разбеленнымК=0,100 т.ч.п.2.30;	8,1	170,46	1,88	1381	15	672	0,467	4
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	634	6	105	0,0035	–
		Раздел 2. Наружные отделочные работы								
		2.1. Кровля								
30	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	120	48,37	4,36	5804	523	6382	0,2875	35
		м2 кровли								
				44,01	0,68	5281	82	119	0,005	1
31	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	120	24,15	2,64	2898	317	3136	0,1516	18
		м2 кровли								
				21,51	0,45	2581	54	119	0,0046	1
32	Е58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	120	43,95	2,35	5274	282	5999	0,2708	32
		м2 кровли								
				41,6	0,41	4992	49	119	0,0042	1
33	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	30	14,39	1,29	432	39	476	0,091	3
		м								
				13,1	0,23	393	7	119	0,0012	–
34	Е58-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	120	227,85	0,44	27342	53	2806	0,1186	14
		м2								
				19,58	0,07	2350	8	119	0,0007	–
35	Е58-22-1	Устройство теплоизоляции на битумной мастике из минеральной ваты	120	1246,68	3,14	149602	377	4122	0,1901	23
		м2								
				28,37	0,5	3404	60	119	0,005	1
36	Е58-22-3	Устройство теплоизоляции насухо из гравия керамзитового	120	518,86	2,07	62263	248	5356	0,2199	26
		м2								
				37,19	0,32	4463	38	119	0,0033	–
37	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	12	341,53	229,14	4098	2750	2408	0,7339	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстие								
				112,39	88,29	1349	1059	100	0,484	6
38	E10-5-1	Установка опорных стоек с нижней обвязкой	2	22541,72	316,57	45083	633	8657	22,5	45
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	6975	239	120	0,58	1
39	E10-14-1	Установка стропил	2,2	21325,1	334,28	46915	735	9302	22,1	49
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	7475	277	120	0,62	1
40	E10-3-5	Устройство карнизов	12	767,86	7,54	9214	90	3132	1,43	17
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				214,65	2,86	2576	34	120	0,0139	–
41	E10-3-4	Устройство фронтонов	20	803,18	8,67	16064	173	2590	0,68	14
		м2 фронтонов за вычетом проемов								
				104,63	3,26	2093	65	120	0,016	–
42	E15-165-1	Улучшенная окраска фронтонов колером масляным разбеленным	20	168,25	1,61	3365	32	1874	0,532	11
		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	1773	12	105	0,003	–
43	E10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов(стойки)	2	1970,15	14,17	3940	28	743	1,88	4
		м3 древесины в конструкций								
				303,75	5,4	608	11	120	0,026	–
44	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,2	573,75	28,11	1262	62	354	0,78	2
		м3 древесины в конструкций								
				123,75	10,58	272	23	120	0,052	–
45	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	120	20,49	0,91	2459	109	724	0,029	3
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	562	41	120	0,00168	–
46	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	120	1268	8,2	152160	984	39418	1,71	205
		м2 кровли								
				272,95	3,08	32754	370	119	0,015	2
2.2. Наружная отделка										
2.3. Навес										
		Всего прямые затраты				**1498974**	**14373**			**1302**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						208459	**4499**			**26**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1276140				
		Накладные расходы, тенге				253166				
		- заработная плата, тенге				37975				
		- трудоемкость, чел-ч				127				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				105128				
		Всего				**1857268**				
		Транспортные расходы				864571				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2721839**				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**4961912**				
		- материалы, тенге				2326403				
		- сметная заработная плата, тенге				457451				
		Налог(2%)				99238				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**5061150**				
		НДС(12%)				607338				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**5668488**				

Заказчик _____ Бекенов Ж.Б.

Подрядчик _____ Асан Н.Ж.