Счет-фактура № 47 от 1 октября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031140001217, Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0010751, от 13.11.2009

ИИК поставщика: KZ449143988411BC03506, в банке ДБ АО СБЕРБАНК , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №154 от 04.07.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Пугачева , 35

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт №1 от 01.10.2014г. выполненных работ за август 2014г.

Грузоотправитель: БИН: 031140001217, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой",Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 920240000206, ПК "АСПАП",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Пугачева , 35

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ПК "АСПАП"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 920240000206, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Пугачева , 35

ИИК получателя: KZ718560000000092417, в банке АО Банк Центр Кредит , БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение строительно-монтажных работ	объект	1	2 846 157,14	2 846 157,14	12%	341 538,86	3 187 696,00	0	
Всего по счету:					**2 846 157,14**		**341 538,86**	**3 187 696,00**		

Руководитель: Сулейменов Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Пилипенко М. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Гл Бухгалтер

(должность)

Пилипенко М.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2В

Строительство ТОО "КалЕмирСтрой"

Наименование объекта С. Кокпекты, Бухар-Жырауского района, Карагандинской области, ул. Школьная, д.1

А К Т №1

приемки выполненных работ за август 2014 г.

с. Кокпекты, ул. Школьная д.1

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки									
1	Е0107-48-4	**Установка блоков наружных стен массой до 1 т**		57	891,00	328,38	50787	18718	28864	1,62	92
2	С Прайс лист	**ШБС 24.4.6**	шт		245,25	116,45	13979	6638	140	0,50	29
3	Е0108-22-1	**Заполнение мелкоштучными элементами 400х200х200 мм**	шт	57	2802,00	--	159714	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
4	Е0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	м3	20,548	1738,71	372,83	35727	7661	17785	3,72	76
					594,00	139,50	12206	2866	118	0,68	14
5	С143015-64	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	шт	30	106,26	66,43	3188	1993	2003	0,15	4
					23,85	23,85	716	715	140	0,11	3
6	Е0110-87-1	**Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции**	м3	1,035	24500,00	--	25358	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
7	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	м2	24	1521,62	11,41	36519	274	10298	2,11	51
					353,25	4,32	8478	104	120	0,02	1
			м3	1,14	9559,84	335,84	10898	383	1111	4,54	5
					699,75	126,00	798	144	118	0,61	1
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие									

Форма-3

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК «Аспап»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «КазТемирСтрой»

Договор № 154 от 4 июля 2014г.

РНН 301700005981 Кбе 17
БИН 920240000206
ИИК KZ718560000000092417
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»
Код казначейства 9438

РНН 301200214952
БИН 031140001217
ИИК KZ449143984l1BC03506
БИК SABRKZKA
ДБ АО «Сбербанк России»

А К Т №1 от 01.10.2014 года.
Выполненных работ за август
«Строительство 49-ти жилых домов в селе Кокпекты Бухар-Жырауского района Карагандинской области» ул. Школьная 1 (общей площадью 82,77 м²)

Тенге

1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора в том числе:	**3 187 696**
НДС (12%)	**341 538,86**
Без НДС	**2 846 157,14**
2.Ранее заактированные суммы по выполненным работам	**0**
3.Сумма аванса, перечисленная исполнителю 30%	**0**
4. Сумма ранее оплаченных работ генподрядчиком	**0**
5. Виды выполняемых работ	«Строительство 49-ти жилых домов в селе Кокпекты Бухар-Жырауского района Карагандинской области» ул Школьная 1 (общей площадью 82,77 м²)
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	**3 187 696**
7. Сумма выполненных работ за август	**3 187 696**
НДС (12%)	**341 538,86**
Без НДС	**2 846 157,14**
8. Сумма удержания ранее перечисленного аванса	**0**
9. Сумма удержанного резерва 5%	**0**
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных в том числе НДС:	**3 187 696** **341 538,86**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ПК «Аспап»
г. Караганда, ул. Пугачёва, д.35
тел.: 8 (7212) 51 45 67,51 79 66
Председатель _____ Т.М.Ашимов
М.п.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО «КазТемирСтрой»
г. Темиртау, ул. Карагандинское шоссе, 1/8
Директор _____ Б.Ж.Сулейменов
М.п.

Форма №1

СВОДНЫЙ АКТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 49-ти домов в с. Кокпекты, Бухар-Жырауского района, Карагандинской области. Одноквартирный жилой дом по ул. Школьная, д.1

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2014г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	АКТ №1	Общестроительные работы	2268,24	--	--	2268,24
2	АКТ №2	Электроосвещение	56,72	--	--	56,72
3	АКТ №3	Водопровод и канализация	88,06	--	--	88,06
4	АКТ №4	Отопление и вентиляция	198,3	--	--	198,3
		Всего по главе	**2611,32**	--	--	**2611,32**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**2611,32**	--	--	**2611,32**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2611,32**	--	--	**2611,32**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**2611,32**	--	--	**2611,32**
5		В том числе возвратные суммы	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**2611,32**	--	--	**2611,32**
6	СН РК 8.02-02-2002 К-2,38968	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.	6240,21	--	--	6240,21
7		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	--	--	--	--
8	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	124,8	124,8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**6240,21**	--	**124,8**	**6365,02**
9	Решения Правительства	НДС (12%)	--	--	763,8	763,8
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**6240210**	--	**888610**	**7128820**
		Понижающий коэффициент 0,66				4705021
		Услуги генподряда 2%				94100

Итого по акту	4610921
Полученные строительные материалы	1342225
Полученные строительные материалы и механизмы	81000
Итого к оплате по акту	3187696

Сдал: _____

Принял: _____

Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж.

Прораб ПК "Аспап" Утегенов Т.

Инженер ПТО ПК "Аспап" Ашимова С.Т.

Эксперт технического надзора ТОО "Стройтехнология" Досметов М.У.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1397550				
Материалы -			Тенге			454532				
Всего заработная плата -			Тенге				226832			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			278619				
Местные материалы -			Тенге			407752				
		Накладные расходы -	Тенге			263367				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39505			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99655				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1760572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1495
		Сметная заработная плата -	Тенге				266337			
Стоимость прочих работ -			Тенге			478930				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28736				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			507666				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2268237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1495
		Сметная заработная плата -	Тенге				266337			

Сдал: _____

Принял: _____

Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж.

Прораб ПК "Аспап" Утегенов Т.

Инженер ПТО ПК "Аспап" Ашимова С.Т.

Эксперт технического надзора ТОО "Стройтехнология"

Ахметов Д.

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				756			3
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			738				
	Сметная заработная плата -	Тенге			13037				
Стоимость прочих работ -		Тенге							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				5793			31
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			3311				
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			199				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3510				
	Сметная заработная плата -	Тенге			56718				
						12770			71

Сдал: _____

Принял: _____

ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж.

Прораб ПК "Аспап" Утегенов Т.

Инженер ПТО ПК "Аспап" Ашимова С.Т.

Эксперт технического надзора ТОО "Стройтехнология"

Ахметов Н.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		126,00	--	252	--	128	--	--
27	С131101-91	**Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге**	1	1650,00	--	1650	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
28	С131101-96	**Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором**	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			70087	641			56
			Тенге			9911	240			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			70087				
	Материалы -		Тенге			35240				
	Всего заработная плата -		Тенге				10151			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24295				
		Накладные расходы -	Тенге			12993				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1949			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4985				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			88065				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				12100			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			88065				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				12100			

Сдал: _____

Принял: _____

_____

_____

ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж.

Прораб ПК "Аспап" Утегенов Т.

Инженер ПТО ПК "Аспап" Ашимова С.Т.

Эксперт технического надзора ТОО "Стройтехнология"

Ахметов Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1238				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			21875				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			198301				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22622			121
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Сдал: _____

Принял: _____

ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж.

Прораб ПК "Аспап" Утегенов Г.

Инженер ПТО ПК "Аспап" Ашимова С.Т.

Эксперт технического надзора ТОО "Стройтехнология"

Ахметов Н.

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0106-15-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
			12	1483,62	373,54	17803	4482	10094	2,66	32
9	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	шт	465,75	135,07	5589	1621	140	0,61	7
			86,4	2570,00	--	222048	--	--	--	--
10	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м2	--	--	--	--	--	--	--
			0,6	8745,97	66,01	5248	40	139	1,35	1
11	E0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	м3	195,75	24,93	117	15	105	0,12	--
			0,4	11459,65	269,20	4584	108	602	8,21	3
12	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1332,00	101,70	533	41	105	0,50	--
			0,00439	69000,00	--	303	--	--	--	--
13	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,00773	66000,00	--	510	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ								
			82	37,08	0,99	3041	81	1168	0,07	6
14	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции	м2	11,59	0,38	950	31	119	--	--
			90,02	37,36	--	3363	--	--	--	--
15	С Прайс лист	Стоимость пароизоляции ОНДУТИС R70	шт	--	--	--	--	--	--	--
			82	59,54	13,86	4882	1137	4965	0,30	25
16	E0112-13-5	Утепление покрытий плитами	м2	45,68	5,20	3746	426	119	0,03	2
			8,2	4319,59	--	35421	--	--	--	--
17	С Прайс лист	Газобетон	м3	--	--	--	--	--	--	--
			164	148,03	4,93	24276	809	6069	0,19	31
18	E0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пеноплекса полистирольного на битумной мастике (два слоя)	м2	29,25	1,85	4797	303	119	0,01	1

		3		4	5	6	7	8	9	10	11
	С Прайс лист	Исполнение									
20	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	164	362,85 --	-- --	59507 --	-- --	-- --	-- --	
21	E0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек толщины до 30 мм К=15	м2	82	194,25 34,65	15,94 5,96	15929 2841	1307 489	3963 119	0,24 0,03	20 2
22	E0110-14-1	Установка стропил, мауэрлата, прогона, стоек, кобылок, лежней, связей, накладок, затяжек, подкосов	м2	1230	6,47 0,11	0,14 0,05	7961 135	172 62	234 119	-- --	1 --
23	E0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством	м3	2,71	21304,82 3397,50	334,28 126,00	57736 9207	906 341	11458 120	22,10 0,62	60 2
24	С Прайс лист	Металлочерепица	м2	137	197,96 67,73	8,20 3,08	27120 9279	1123 422	11544 119	0,42 0,02	58 2
25	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	144	449,20 --	-- --	64685 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	С Прайс лист	Стоимость конька	м2	12,57	161,83 153,23	1,24 0,47	2034 1926	16 6	2299 119	0,97 --	12 --
27	С Прайс лист	Стоимость покрывающего фартука (примыкание к вертикальной поверхности) 0,95х0,846м	шт	14	304,06 --	-- --	4257 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	шт	8,11	560,00 --	-- --	4542 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	E0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	м3	2,71	573,75 123,75	28,11 10,58	1555 335	76 29	437 120	0,78 0,05	2 --
			м2	137	20,48 4,68	0,91 0,34	2806 641	125 47	825 120	0,03 --	4 --

ОКНА

РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2								
31	E0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	3,38	472,81 217,73	19,00 6,18	1598 736	64 21	908 120	1,30 0,03	4 --
32	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	11,14	387,83 152,26	18,74 6,18	4320 1696	209 69	2118 120	0,91 0,03	10 --
33	С12061-707 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	11,14	6433,00 --	-- --	71664 --	-- --	-- --	-- --	--
34	E0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	3,38	4472,00 --	-- --	15115 --	-- --	-- --	-- --	--
35	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей	м2	14,52	237,31 94,05	5,58 2,12	3446 1366	81 31	1676 120	0,59 0,01	9 --
			м	10	2030,00 --	-- --	20300 --	-- --	-- --	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0115-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, поясы, балконы и др./ без водосточных труб								
		м2	188,33	24,13 7,70	0,05 0,02	4545 1450	9 4	1730 119	0,05 --	9 --
		ДВЕРИ								
37	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2								
		м2	14,1	634,99 190,80	31,85 12,04	8953 2690	449 170	3432 120	1,15 0,06	16 1
38	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние								
		м2	6,4	4010,00 --	-- --	25664 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	C12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние								
		м2	2,7	3540,00 --	-- --	9558 --	-- --	-- --	-- --	-- --
40	C12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние								
		м2	3,2	4250,00 --	-- --	13600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	C12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П								
		м2	1,8	5610,00 --	-- --	10098 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
		комплект	5	1380,00 --	-- --	6900 --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	C11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание								
		комплект	1	1960,00 --	-- --	1960 --	-- --	-- --	-- --	-- --
44	C11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение								
		комплект	1	1500,00 --	-- --	1500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
45	E0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля стен и откосов								
		м2	123,6	846,72 201,08	5,26 0,47	104655 24853	650 58	26157 105	1,20 --	149 --
46	E0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм								
		м2	140	174,89 37,89	1,02 0,16	24484 5305	142 22	5593 105	0,24 --	33 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96								
			14	5089,00	--	71246	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасадными панелями стен и откосов								
			123,6	186,61	0,59	23065	73	7389	0,35	43
		м2		56,78	0,16	7018	19	105	--	--
49	С Прайс лист	Стоимость металлосайдинга с учетом доборных элементов								
			148,32	732,00	--	108570	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля ветровой доски								
			38,4	846,72	5,26	32514	202	8126	1,20	46
		м2		201,08	0,47	7721	18	105	--	--
51	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасадными панелями ветровой доски								
			38,4	186,61	0,59	7166	23	2296	0,35	13
		м2		56,78	0,16	2180	6	105	--	--
52	С Прайс лист	Стоимость металлосайдинга с учетом доборных элементов								
			46,08	732,00	--	33731	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов								
			30,09	60,17	--	1811	--	1629	0,38	11
		м2		60,17	--	1811	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ								
		Тип пола 1								
54	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			72,3	95,30	2,62	6890	189	1023	0,07	5
		м2		10,51	0,99	760	72	123	--	--
55	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам								
			72,3	517,29	6,38	37400	461	6396	0,45	32
		м2		69,53	2,39	5027	173	123	0,01	1
56	Е0111-35-3	Устройство покрытий из ДСП								
			72,3	96,97	4,86	7011	351	7185	0,50	36
		м2		78,98	1,82	5710	132	123	0,01	1
57	С11011-591	Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные, шлифованные, группа А, марка П-2, I сорт, толщина 15-17 мм								
			0,7374	36900,00	--	27210	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
			72,3	957,16	4,90	69203	354	5367	0,38	28

		3		4	5	6	7	8	9	10	11
	E0111-10-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м2		58,50	1,85	4230	134	123	0,01	1
60	E0111-2-1	Подсыпка шлаком	м	73,86	112,29 16,18	0,16 0,07	8294 1195	12 5	1476 123	0,09 --	7 --
61	С Прайс лист	Шлак	м3	5	479,25 477,00	-- --	2396 2385	-- --	2934 123	2,99 --	15 --
		Тип пола 2	м3	5	850,00 --	-- --	4250 --	-- --	-- --	-- --	-- --
62	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем									
63	E0111-2-9	Устройство убетонного подстилающего слоя толщиной 80 мм	м2	3,6	95,30 10,51	2,62 0,99	343 38	9 4	51 123	0,07 --	-- --
64	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м3	0,3	8958,88 567,00	-- --	2688 170	-- --	209 123	3,66 --	1 --
65	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	3,6	226,59 52,20	9,95 3,74	816 188	36 13	248 123	0,36 0,02	1 --
66	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	3,6	291,17 85,95	18,42 6,91	1048 309	66 25	411 123	0,42 0,03	1 --
67	E0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	3,6	182,91 50,85	9,05 3,40	658 183	33 12	240 123	0,25 0,02	1 --
		Тип пола 3	м2	3,6	977,94 171,68	11,72 4,39	3521 618	42 16	780 123	1,06 0,02	4 --
68	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем									
69	E0111-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя толщиной 80 мм	м2	6,2	95,30 10,51	2,62 0,99	591 65	16 6	88 123	0,07 --	-- --
70	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м3	0,6	8958,88 567,00	-- --	5375 340	-- --	418 123	3,66 --	2 --
			м2	6,2	226,59 52,20	9,95 3,74	1405 324	62 23	427 123	0,36 0,02	2 --

РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

		Оштукатуривание и расшивка швов панелей перекрытий раствором									
				50,4	56,00	0,07	2822	4	3748	0,30	15
			м		53,10	0,02	2676	1	140	--	--
	E0115-61-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков									
				77	204,60	3,94	15754	303	8376	0,55	43
			м2		102,11	1,49	7862	115	105	0,01	1
73	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску									
				77	257,14	2,33	19800	179	3600	0,26	20
			м2		43,65	0,88	3361	68	105	--	--
74	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен									
				174	315,62	4,07	54918	707	24966	0,74	129
			м2		135,68	0,97	23608	169	105	0,05	9
75	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами									
				156,6	306,50	2,10	47998	329	10823	0,39	61
			м2		65,03	0,79	10184	124	105	--	1
76	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку									
				27,4	251,66	1,88	6895	52	1141	0,23	6
			м2		38,93	0,72	1067	20	105	--	--
77	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке									
				12	173,10	1,88	2077	23	996	0,47	6
			м2		78,30	0,72	940	9	105	--	--
		РАЗДЕЛ 8. Разные работы									
		Отмостка									
78	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных									
				3,7	2700,80	--	9993	--	2417	3,24	12
			м3		531,00	--	1965	--	123	--	--
79	E0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм									
				37	374,45	25,04	13855	926	1439	0,14	5
			м2		22,25	9,38	823	347	123	0,05	2
80	E0111-19-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий (до толщины 30 мм)									
				37	69,53	3,11	2573	115	188	0,02	1
			м2		2,97	1,17	110	43	123	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0101-1-11	Крыльцо входа Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
82	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 30 мм	м3	0,25 21,55 17,03	4,52 --	5 4	1 --	4 97	0,11 --	-- --
83	E0106-1-16	Устройство крыльца входа из армированного бетона В15	м3	0,18 8246,17 195,75	66,01 24,93	1484 35	12 4	42 105	1,35 0,12	-- --
84	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	м3	1,36 8995,21 272,25	196,62 74,27	12233 370	267 101	495 105	1,79 0,36	2 --
		Потолок и стены тамбура входа								
85	E0115-37-5 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков OSB листами по деревянному каркасу	т	0,02 60500,00 --	-- --	1210 --	-- --	-- --	-- --	-- --
86	С Прайс лист	Стоимость OSB листов	м2	2 1379,70 990,57	18,28 4,49	2759 1981	37 9	2090 105	5,93 0,02	12 --
87	E0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм(стены тамбура) К=5	м2	2,06 432,76 --	-- --	891 --	-- --	-- --	-- --	-- --
88	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	м2	7 174,89 37,89	1,02 0,16	1224 265	7 1	280 105	0,24 --	2 --
		Пробивка отверстий для воздуховодов и дымовент. трубы	м3	0,35 5089,00 --	-- --	1781 --	-- --	-- --	-- --	-- --
89	E0146-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	отверст. Тенге Тенге	2 422,62 222,55	200,07 75,58	845 445 1876480 210340	400 151 46307 16493	596 100	1,28 0,37	3 1 1279 84

Форма 2В

[illegible] ТОО "КазТемирСтрой"

Наименование объекта С Кокпекты, Бухар-Жырауского района, Карагандинской области, ул. Школьная, д,1

А К Т №2

приемки выполненных работ за август 2014 г.

с. Кокпекты, ул. Школьная д.1

на Электроосвещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Освещение и розеточная часть								
1	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31,00	518	31	439	2,30	2
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	--
2	С151803-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	1	9460,00	--	9460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0167-17-4	Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик однофазный	1	62,56	0,50	63	1	60	0,35	--
		шт		62,06	0,09	62	--	97,2	--	--
4	С Прайс лист	Счетчик "Меркурий 200.02"	1	2997,24	--	2997	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. Кабельно-проводниковая продукция								
5	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	177,6	26,92	--	4781	--	4747	0,15	27
		м		24,75	--	4396	--	108	--	--
6	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,071	52100,00	--	3699	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
7	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0916	60500,00	--	5542	--	--	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2								
			0,015	28900,00	--	434	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке								
			12	34,70	--	416	--	382	0,19	2
		шт		29,48	--	354	--	108	--	--
10	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-II-20-С-25/220								
			11	237,00	--	2607	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С151801-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К								
			1	226,00	--	226	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
			6	35,40	--	212	--	191	0,19	1
		шт		29,48	--	177	--	108	--	--
13	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220								
			6	156,00	--	936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
			1	45,74	--	46	--	34	0,20	--
		шт		31,05	--	31	--	108	--	--
15	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220								
			1	182,00	--	182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3								
			0,019	16300,00	--	310	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С151802-21	Коробка универсальная УК-II								
			11	59,00	--	649	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0121-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания								
			7	98,48	0,36	689	3	472	0,40	3
		шт		62,33	0,14	436	1	108	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Патрон потолочный								
			7	33,62	--	235	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	E0121-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания								
			2	72,14	0,36	144	1	104	0,31	1
		шт		47,93	0,14	96	--	108	--	--
21	С Прайс лист	Стоимость патрона стенового								
			2	39,23	--	78	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	E0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой								
			1	74,15	--	74	--	49	0,29	--
		шт		45,68	--	46	--	108	--	--
23	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"								
			1	431,00	--	431	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	E0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона								
			0,12	9649,24	5565,49	1158	668	742	23,80	3
		м3		4083,75	2101,50	490	252	100	10,27	1
25	E0146-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм								
			37	116,61	55,43	4315	2051	3039	0,36	13
		шт		61,18	20,95	2264	775	100	0,10	4
26	E0146-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 25 мм								
			12	149,10	71,34	1789	856	1257	0,46	5
		шт		77,76	26,96	933	324	100	0,13	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			41992	3610			59
			Тенге			9678	1365			7
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			31419				
		Материалы -	Тенге			918				
		Всего заработная плата -	Тенге				6005			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24475				
		Накладные расходы -	Тенге			6478				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				972			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2274				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			40171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				6976			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7262				
		Всего заработная плата -	Тенге				5038			
		Накладные расходы -	Тенге			5038				

Форма 2В

[illegible] ТОО "КазТемирСтрой"

Наименование объекта С. Кокпекты. Бухар-Жырауского района, Карагандинской области, ул. Школьная, д.1

А К Т №3

приемки выполненных работ за август 2014 г.

с. Кокпекты, ул. Школьная д.1

на Водопровод и канализация

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
1	**Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	12	499,47	12,19	5994	146	4563	1,64	20
			м	292,50	4,57	3510	55	128	0,02	--
2	**Е0116-10-1**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	11	120,70	14,12	1328	155	1487	0,55	6
			м	100,35	5,29	1104	58	128	0,03	--
3	**С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм**	12	116,00	--	1392	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
4	**С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм**	11	168,00	--	1848	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
5	**С130904-42**	**Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм**	3	726,00	--	2178	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм								
7	E0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	шт	2 507,00 --	-- --	1014 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	C131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1узел	1 2233,69 999,00	91,69 33,75	2234 999	92 34	1322 128	5,93 0,17	6 --
9	C130905-1111 Изм. и доп.вып.18	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 15	шт	1 5760,00 --	-- --	5760 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	C130903-150 Изм. и доп.вып.18	Клапан обратный муфтовый из кованой латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15	шт.	1 385,00 --	-- --	385 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	шт.	1 266,00 --	-- --	266 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			кг	4,6 200,00 --	-- --	920 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3, Т4								
12	E0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм								
13	C130904-996 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из кованой латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 50, DN 15	м	5 507,21 292,50	12,19 4,57	2536 1463	61 23	1901 128	1,64 0,02	8 --
14	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	шт.	1 473,00 --	-- --	473 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			кг	1 200,00 --	-- --	200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		РАЗДЕЛ 3. Бытовая канализация								

				4	5	6	7	8	9	10	11
		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм									
16	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	9	748,88 102,38	1,43 0,54	6740 921	13 5	1186 128	0,56 --	5 --
17	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м	3	620,54 106,20	0,64 0,25	1862 319	2 1	409 128	0,58 --	2 --
18	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	кг	3	200,00 --	-- --	600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	C130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	комплект	1	9126,62 387,00	39,24 15,75	9127 387	39 16	516 128	2,22 0,07	2 --
20	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	компл	1	659,00 --	-- --	659 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	C131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	комплект	1	5930,28 346,50	21,53 9,00	5930 347	22 9	455 128	1,95 0,04	2 --
22	C131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	шт	1	1750,00 --	-- --	1750 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	E0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	компл	1	1750,00 --	-- --	1750 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	E0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	1	5778,07 330,75	93,94 36,00	5778 331	94 36	469 128	1,95 0,17	2 --
25	C131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	комплект	1	3977,40 279,00	13,90 4,50	3977 279	14 5	363 128	1,56 0,03	2 --
26	E0117-2-3	Установка смесителей	шт	1	1700,00 --	-- --	1700 --	-- --	-- --	-- --	-- --
				2	143,32	1,57	287	3	323	0,70	1

Форма 2В

Подрядчик ТОО "КазГемирСтрой"

Наименование объекта - С. Кокпекты, Бухар-Жырауского района, Карагандинской области, ул. Школьная, д.1

А К Т №4

приемки выполненных работ за август 2014 г.

на Отопление и вентиляция

с. Кокпекты, ул. Школьная д.1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
1	Е0118-1-1	**Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/**	1	5131,16 4140,00	337,41 126,00	5131 4140	337 126	5460 128	22,76 0,64	23 1
2	75-1-68	**Котлы отопительные чугунные водогрейные КЧМ-5-К на твердом топливе** 1котел	1	43500,00 --	-- --	43500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	Е0118-13-1	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т** шт	1	3080,67 2218,50	120,17 45,00	3081 2218	120 45	2897 128	13,39 0,23	13 --
4	С Прайс лист	**Насос UP 20-14 BX, 1x220V** 1насос	1	15802,45 --	-- --	15802 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	Е0118-10-1	**Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3** шт	1	4557,98 621,00	68,60 24,75	4558 621	69 25	827 128	3,74 0,13	4 --
6	Е0118-21-1	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм** 1бак	1	4867,02 130,50	50,89 18,00	4867 130	51 18	190 128	0,77 0,09	1 --
		1фильтр								

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
8	С130903-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	5 1шт	309,24 254,25	39,24 15,75	1546 1271	196 79	1728 128	1,47 0,07	7 --
9	С Прайс лист	Кран шаровый из штампованной латуни, никелированный, с рычажной рукояткой	1 шт	654,00 --	-- --	654 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4 шт	526,00 --	-- --	2104 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1 комплект	858,70 40,50	1,57 --	859 40	2 --	52 128	0,23 --	-- --
12	С131204-73 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 160 Вт до 165 Вт ГОСТ 31311-2005	7,755 1кВт	231,30 97,43	18,61 6,98	1794 756	144 54	1036 128	0,61 0,04	5 --
13	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	47 секция	605,00 --	-- --	28435 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	С130904-60	Краны двойной регулировки шиберные КРДШ латунные, Dy 15 мм	14 1шт	309,24 254,25	39,24 15,75	4329 3560	549 220	4838 128	1,47 0,07	21 1
15	С Прайс лист	Кран шаровый	7 шт	511,00 --	-- --	3577 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	7 шт	390,00 --	-- --	2730 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	7 комплект	62,13 22,50	-- --	435 157	-- --	202 128	0,12 --	1 --
			48 м	422,48 52,20	3,96 1,49	20279 2506	190 72	3299 128	0,30 0,01	14 --

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-100-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10	200,00	--	2000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
19	E0118-22-1	Установка указателей уровня кранового типа	1	193,07	1,57	193	2	182	0,78	1
		комплект		141,75	--	142	--	128	--	--
20	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,82	148,40	0,07	715	--	547	0,65	3
		м2		108,00	0,02	521	--	105	--	--
21	E0116-10-7	Монтаж дымовентиляционной трубы диам. 133 мм (по части АР)	12	1565,57	27,87	18787	334	2929	1,04	12
		м		180,23	10,44	2163	125	128	0,05	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			165347	1995			105
			Тенге			18229	764			4
		Стоимость оборудования -	Тенге			43500				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			43500				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			715				
		Материалы -	Тенге			194				
		Всего заработная плата -	Тенге				521			
		Накладные расходы -	Тенге			547				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				82			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			1338				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				603			3
		Сметная заработная плата -	Тенге			100495				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			46126				
		Материалы -	Тенге				18473			
		Всего заработная плата -	Тенге			34666				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			260				
		Сдача и испытание -	чел.-ч			23645				
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				3547			12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			7448				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131588				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				22019			117
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			20636				
		Сметная заработная плата -	Тенге			1238				
		Стоимость прочих работ -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							