Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»

Подрядчик ТОО «АРВИС»

Договор №6 от 22.01.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство самотечного и напорного коллектора в районе ул. Красный Кузнец

Наименование обьекта : Строительство самотечного и напорного коллектора в районе ул. Красный Кузнец

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль-2 2015г.

Наружные сети водопровода

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	381,29	29,61	28,58	11291	10895	0,01	3
					0,99	9,56	377	3646	0,04	13
2.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	2736,38	32,57	31,43	89125	86011	0,01	21
					1,09	10,52	2980	28783	0,04	105
3.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	5455,92	21,67	21,67	118230	118230	--	--
					--	4,33	--	23646	0,09	497
4.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	11,44	262,72	--	3006	--	1,85	21
					262,72	--	3006	--	--	--
5.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после	м3	82,09	302,12	--	24801	--	2,13	174
					302,12	--	24801	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		разработки их механизированным способом/								
6.	E0101-173 -1	Водоотлив из траншей	м3	4270,74	289,15	289,15	1234867	1234867	--	--
					--	186,62	--	796984	0,86	3664
7.	E0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	3095,13	23,69	22,86	73313	70755	0,01	17
					0,79	7,65	2445	23678	0,03	87
8.	E010333-A 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	5416,47	21,67	21,67	117375	117375	--	--
					--	4,33	--	23475	0,09	493
9.	E0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	634,77	122,18	--	77556	--	0,89	562
					122,18	--	77556	--	--	--
10.	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	2460,35	2,80	2,80	6901	6901	--	--
					--	0,97	--	2394	0,00	8
11.	E0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	2460,35	1,38	1,38	3407	3407	--	--
					--	0,48	--	1182	0,00	4
12.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2460,35	21,55	4,52	53011	11111	0,11	266
					17,03	--	41900	--	--	--
13.	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,26	58881,69	25695,31	15148	6610	194,00	50
					33075,00	6813,45	8509	1753	26,38	7
14.	C130804-9 46	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	258,99	468,00	--	121207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	70153,47	10674,97	90	14	270,00	0
					48825,00	4032,00	63	5	19,69	0
16.	E0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	62566,88	6788,50	39	4	253,00	0
					45675,00	2565,00	29	2	12,52	0
17.	C130806-7 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения	м	1,29	629,00	--	813	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм			--	--	--	--	--	--
18.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	0,63	250,00 / --	-- / --	157 / --	-- / --	-- / --	-- / --
19.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	70153,47 / 48825,00	10674,97 / 4032,00	286 / 199	43 / 16	270,00 / 19,69	1 / 0
20.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	62566,88 / 45675,00	6788,50 / 2565,00	42 / 31	5 / 2	253,00 / 12,52	0 / 0
21.	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	4,09	629,00 / --	-- / --	2572 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	0,68	250,00 / --	-- / --	170 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	-0,76	242,08 / 144,00	6,95 / 2,25	-184 / -109	-5 / -2	0,88 / 0,01	-1 / -0
24.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	-0,12	411,46 / 231,75	17,71 / 6,75	-49 / -28	-2 / -1	1,40 / 0,03	-0 / -0
25.	С130902-74	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	-0,76	7386,00 / --	-- / --	-5613 / --	-- / --	-- / --	-- / --
26.	С130902-77	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	-0,12	15504,00 / --	-- / --	-1860 / --	-- / --	-- / --	-- / --
27.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	17,99	244,98 / 146,93	0,28 / 0,11	4408 / 2644	5 / 2	0,84 / 0,00	15 / 0
28.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	0,69	4618,68 / 1320,75	559,80 / 9,29	3203 / 916	388 / 6	7,99 / 0,02	6 / 0
29.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	204666,79 / 95850,00	85907,16 / 32451,75	3682 / 1725	1546 / 584	504,00 / 158,50	9 / 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С130806-1 11	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	18,05	2696,00 --	-- --	48674 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0122-34- 1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,72	300,57 69,53	225,64 58,98	818 189	614 160	0,41 0,23	1 1
32.	С130804-2 711	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,08	835,00 --	-- --	902 --	-- --	-- --	-- --
33.	С130804-3 486	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,48	598,00 --	-- --	287 --	-- --	-- --	-- --
34.	С130804-2 762	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,16	1279,00 --	-- --	1484 --	-- --	-- --	-- --
35.	С130810-2 0	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру< 10 МПа, 108х4,0 мм	шт	0,08	243,00 --	-- --	19 --	-- --	-- --	-- --
36.	Е0122-40- 4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	фланец	-0,44	181,14 146,25	23,64 --	-80 -64	-10 --	0,71 --	-0 --
37.	Е0122-40- 3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	8,64	156,43 126,00	21,43 --	1352 1089	185 --	0,60 --	5 --
38.	Е0122-40- 1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	1,24	74,06 63,00	9,93 --	92 78	12 --	0,32 --	0 --
39.	С130809-1 3	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	-0,44	656,00 --	-- --	-289 --	-- --	-- --	-- --
40.	С130809-1 2	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	14,56	384,00 --	-- --	5591 --	-- --	-- --	-- --
41.	С130809-1 0	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,24	268,00 --	-- --	332 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С130804-2 261	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6,24	271,00 / --	-- / --	1691 / --	-- / --	-- / --	-- / --
43.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,02	247994,13 / 62775,00	49389,75 / 18657,00	4303 / 1089	857 / 324	312,70 / 91,12	5 / 2
44.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,62	36,09 / 4,39	0,09 / 0,05	22 / 3	-- / --	0,02 / 0,00	0 / 0
45.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	0,62	70,08 / 2,77	0,12 / 0,05	44 / 2	-- / --	0,01 / 0,00	0 / 0
46.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	0,62	16,92 / 4,14	0,02 / --	11 / 3	-- / --	0,02 / --	0 / --
47.	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,02	140769,02 / 14827,50	111422,27 / 42090,75	2533 / 267	2005 / 757	82,70 / 205,57	1 / 4
48.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Лента полиэтиленовая "Полилен" 40-ЛИ-63 в 2 слоя	кг	38,63	355,87 / --	-- / --	13748 / --	-- / --	-- / --	-- / --
49.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Липкая лента оберточная полиэтиленовая "Полилен" 40-ОВ-63	кг	16,37	355,87 / --	-- / --	5826 / --	-- / --	-- / --	-- / --
50.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	6,90	15853,47 / 2362,50	2104,76 / 623,48	109435 / 16308	14529 / 4304	13,90 / 2,48	96 / 17
51.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	2,60	28900,00 / --	-- / --	75209 / --	-- / --	-- / --	-- / --
52.	С143001-4 6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-2,60	143,00 / --	-- / --	-372 / --	-- / --	-- / --	-- / --
53.	С143001-4 5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме	м3	-2,60	266,00 / --	-- / --	-692 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ячеистого: выше 15 до 20								
54.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	1,81	5712,50 / --	-- / --	10337 / --	-- / --	-- / --	-- / --
55.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	0,36	5027,00 / --	-- / --	1790 / --	-- / --	-- / --	-- / --
56.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	0,92	8041,00 / --	-- / --	7401 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	0,43	7310,00 / --	-- / --	3123 / --	-- / --	-- / --	-- / --
58.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	2,22	5848,00 / --	-- / --	12980 / --	-- / --	-- / --	-- / --
59.	С143018-3 8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	0,87	10076,00 / --	-- / --	8798 / --	-- / --	-- / --	-- / --
60.	С143018-3 8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	2,49	9160,00 / --	-- / --	22808 / --	-- / --	-- / --	-- / --
61.	С143018-3 3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,24	4337,50 / --	-- / --	1044 / --	-- / --	-- / --	-- / --
62.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,06	8603,73 / 915,75	296,60 / 110,25	543 / 58	19 / 7	5,95 / 0,54	0 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ячеистого: выше 15 до 20								
54.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	1,81	5712,50 ---	-- ---	10337 ---	-- ---	-- ---	-- ---
55.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	0,36	5027,00 ---	-- ---	1790 ---	-- ---	-- ---	-- ---
56.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	0,92	8041,00 ---	-- ---	7401 ---	-- ---	-- ---	-- ---
57.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	0,43	7310,00 ---	-- ---	3123 ---	-- ---	-- ---	-- ---
58.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	2,22	5848,00 ---	-- ---	12980 ---	-- ---	-- ---	-- ---
59.	С143018-3 8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	0,87	10076,00 ---	-- ---	8798 ---	-- ---	-- ---	-- ---
60.	С143018-3 8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	2,49	9160,00 ---	-- ---	22808 ---	-- ---	-- ---	-- ---
61.	С143018-3 3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,24	4337,50 ---	-- ---	1044 ---	-- ---	-- ---	-- ---
62.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,06	8603,73 915,75	296,60 110,25	543 58	19 7	5,95 0,54	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	С11011-77 Скобы ходовые	шт	24,32	221,00	--	5375	--	--	--
	3			--	--	--	--	--	--
64.	СПРАЙС-ЛИ Люк полимерный тип Л	шт.	1,08	2780,26	--	3003	--	--	--
	СТ			--	--	--	--	--	--
65.	СПРАЙС-ЛИ Люк полимерный тип С	шт.	1,48	3521,67	--	5212	--	--	--
	СТ			--	--	--	--	--	--
66.	СПРАЙС-ЛИ Люк полимерный тип Т	шт.	0,48	5189,82	--	2491	--	--	--
	СТ			--	--	--	--	--	--
67.	Е0108-4-7 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	55,88	46,24	3,82	2584	213	0,21	12
				37,35	1,44	2087	80	0,01	0
68.	СПРАЙС-ЛИ Пенетрон	кг	122,95	522,90	--	64290	--	--	--
	СТ			--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:					2379713	1686583		1266
						188153	911787		4904

Накладные расходы : 1099160

На общестроительные работы 1099160

Всего накладных расходов: 3478873

Итого с накладными

Ненормируемые и непредвиденные затраты : 208732

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 3687605

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 3814459

Итого с временными, 3,44 % 4008996

Итого с зимними удорожаниями, 5,1 % 4016243

Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,19 % 4031501

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 4069646

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 10407791

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742 208156

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						10615947		
		Налог на добавленную стоимость 12 %						1273914		
		Итого с НДС						11889861		

Представитель заказчика:

Инструктор по работе с населением Утенов А.К.

Представитель технического надзора ТОО «DS V » Инженер Кусаинов А.К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО «АРВИС» Альт А.В.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»

Подрядчик ТОО «АРВИС»

Договор №6 от 22.01.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство самотечного и напорного коллектора в районе ул. Красный Кузнец

Наименование обьекта : Строительство самотечного и напорного коллектора в районе ул. Красный Кузнец

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015г.

Наружные сети канализации

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Земляные работы (напорная канализация)												
1.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	2608,57	29,61	28,57	77250	74540	0,01	18				
					0,99	9,56	2582	24944	0,04	91				
2.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	959,90	32,57	31,43	31264	30172	0,01	7				
					1,09	10,52	1045	10097	0,04	37				
3.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья находящегося от мешающего наземного предмета / деревья, столбы и тд./ в пределах вылета стрелы экскаватора	м3	2956,12	39,07	37,72	115509	111502	0,01	27				
					1,31	12,62	3863	37314	0,05	137				
4.	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент ((стесненные условия к-1,2)	м3	624,87	617,89	--	386104	--	4,08	2552				
					617,89	--	386104	--	--	--				
5.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	11418,04	21,67	21,67	247429	247429	--	--				
					--	4,33	--	49486	0,09	1039				

	расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
6.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	78,25	262,72	--	20559	--	1,85	145
					262,72	--	20559	--	--	--
7.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	26,06	302,12	--	7875	--	2,13	55
					302,12	--	7875	--	--	--
8.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	91,42	362,55	--	33145	--	2,55	233
					362,55	--	33145	--	--	--
9.	Е0101-173 -1	Водоотлив из траншей	м3	1658,65	289,15	289,15	479591	479591	--	--
					--	186,62	--	309528	0,86	1423
10.	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	6492,54	23,69	22,86	153786	148419	0,01	36
					0,79	7,65	5129	49668	0,03	182
11.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	11361,94	21,67	21,67	246213	246213	--	--
					--	4,33	--	49243	0,09	1034
12.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1403,42	122,18	--	171470	--	0,89	1242
					122,18	--	171470	--	--	--
13.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	5089,11	2,80	2,80	14274	14274	--	--
					--	0,97	--	4952	0,00	16
14.	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	5089,11	1,38	1,38	7047	7047	--	--
					--	0,48	--	2445	0,00	8
15.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5089,11	21,55	4,52	109650	22983	0,11	550
					17,03	--	86668	--	--	--
		Напорная канализация Кн								
16.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	1,17	58881,69	25695,31	68680	29971	194,00	226
					33075,00	6813,45	38579	7947	26,38	31
17.	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО	м	1178,06	468,00	--	551334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

4427-2004

18.	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	70153,47	10674,97	631	96	270,00	2
					48825,00	4032,00	439	36	19,69	0
19.	C130806-7 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	9,04	629,00	--	5684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО: 2727495 1412237 5094
757458 545660 3998

Накладные расходы :

На общестроительные работы 1381562

Всего накладных расходов: 1381562
Итого с накладными 4109057

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 246543

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 4355600
Итого с временными, 3,44 % 4505433
Итого с зимними удорожаниями, 5,1 % 4735210
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,19 % 4743770
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 4761792
Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 4806846

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742 12293121
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 245862
Всего с налогами, сборами и обязательными платежами 12538983
Налог на добавленную стоимость 1504678

Итого с **НДС** **14043661**

Представитель заказчика:

Инструктор по работе с населением Утенов А.К.

Представитель технического надзора ТОО «DS V » Инженер Жупаинов А.К.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО «АРВИС» Альт А.В.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик ТОО "Арвис"

Договор №6 от 22.01.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство самотечного и напорного коллектора в районе ул. Красный Кузнец

Наименование объекта: Строительство самотечного и напорного коллектора в районе ул. Красный Кузнец

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015 года

2-1-4 Электроосвещение павильона КНС

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Электроосвещение КНС								
1	**1**	**Ц0108-102-1**	**Шкаф управления и регулирования**	**1**	**3089**	**497**	**3089**	**497**	**2264**	**13**	**13**
			шкаф		**2273**	**110**	**2273**	**110**	**95**	**0,64**	**1**
2	**2**	**75-6-34**	**Ящик с автоматическим выключателем на каждый фидер, количество управляемых фидеров 2, типа РУС М 5115-2676, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А (прим. РУС М 8105)**	**1**	**65800**		**65800**				
			шт								

			Отпускная цена		65800		65800				
			Сметная стоимость оборудования				*65800*				
3	3	Ц0108-599-9	**Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг**	1	1094	43	1094	43	471	3	3
			шт		493	2,3	493	2	95	0,01	0
4	4	СПРАЙС-ЛИСТ Лист 6 п.43	**Шкаф учетно-распределительный ЩУРВ-3/12**	1	2548,57		2549				
			шт.								
5	5	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
			шт		227	2,3	908	9	95	0,01	0
6	6	СПРАЙС-ЛИСТ Лист 3 п.48	**Выключатель ВА47-29 3-х п 16**	2	236,51		473				
			шт.								
7	7	СПРАЙС-ЛИСТ Лист 3 п.50	**Выключатель ВА47-29 3-х п 25**	1	236,51		237				
			шт.								
8	8	СПРАЙС-ЛИСТ Лист 3 п.3	**Выключатель ВА47-29 1п 16А**	1	79,7		80				
			шт.								
9	9	СПРАЙС-ЛИСТ Лист 7 п.15	**Рейка монтажная DIN 0,6**	1	69,32		69				
			шт.								
10	10	СПРАЙС-ЛИСТ Лист 7 п.39	**Нулевая шина на 14 отверстий**	1	100,09		100				
			шт.								
11	11	СПРАЙС-ЛИСТ Лист 7 п.4	**Сальник PG16**	1	20,39		20				
			шт.								

12	12	СПРАЙС-ЛИСТ Лист 7 п.2	Сальник PG21	3	27,43		82				
			шт.								
13	13	СПРАЙС-ЛИСТ Лист 7 п.26	Замок с металлическим ключом 18-18/34	1	45,6		46				
			шт.								
14	14	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	6	269,9	98	1619	588	861	0,76	5
			шт		122	29	732	174	95	0,17	1
15	15	СПРАЙС-ЛИСТ Лист 9 п.35	Светильники NBT-21	6	5564,48		33387				
			шт.								
16	16	СПРАЙС-ЛИСТ Лист 12 п.3	Лампа металлогалогенная HCI-E/P 50/830 WDL PB	6	3264,03		19584				
			шт.								
17	17	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 258	Фонарь электрический (аккумуляторный)(прим.фонарь переносной АМФ-8м)	1	1540		1540				
			шт.								
			Отпускная цена		1540		1540				
			Сметная стоимость оборудования				*1540*				
18	18	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
			шт		205	2,3	205	2	95	0,01	0
19	19	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
			шт								
20	20	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	36	23,2	2,1	835	76	575	0,1	4
			м		16,5	0,3	594	11	95	0	0

21	21	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002#К-1,02 к объему	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,002	248700		507				
			1000м								
22	22	С151601-341#К-1,02 к объему	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0306	52100		1594				
			1000м								
23	23	С151601-332#К-1,02 к объему	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,0041	28900		118				
			1000м								
24	24	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	0	142	0	127	0,19	1
			шт		29,48	0	118	0	108	0	0
25	25	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 (прим. С56-057)	4	156		624				
			шт								
26	26	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	40	36,51	0	1460	0	1137	0,16	6
			м		26,33	0	1053	0	108	0	0
27	27	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	40	9,33	0,82	373	33	367	0,05	2
			м		7,99	0,5	320	20	108	0	0
28	28	С130804-28#К-1,01 к объему	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	4,04	664		2683				
			10м								
29	29	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1

			шт		158	2,3	158	2	95	0,01	0
30	30	СПРАЙС-ЛИСТ Лист 5 п.34	Счетчик 3-х фаз. 5-60А СА4-Э720	1	3470,14		3470				
			шт.								
31	31	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	55	7,6	1100	152	458	0,13	3
			м		23,2	0,9	464	18	95	0,01	0
32	32	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
			шт		116	2,5	348	7	95	0,01	0
33	33	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	2021,1	1245	8084	4980	3918	4	16
			шт		756	275	3024	1100	95	1,59	6
34	34	С151610-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1У3	4	5070		20280				
			компл								
35	35	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,11	21603,38	0	2376	0	2516	133	15
			кан.-км		20790	0	2287	0	110	0	0
36	36	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	110	468		51480				
			м								
			Итого по разделу: Электроосвещение КНС				233007				
			ИТОГО:				233006	6512			75
							12977	1455			8

			Всего прямые затраты:				233006					
			в том числе стоимость:									
			- материалов, изделий и конструкций				146177					
			- оборудования				67340					
			Накладные расходы :									
			На монтажные работы				11735					
			На общестроительные работы				2516					
			Всего накладных расходов:				14251					
			Итого с накладными				247257					
			- заработная плата				2138					
			- трудоемкость				8					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				10795					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				258052					
			Итого с временными, 3,44 %				264612					
			Итого с зимними удорожаниями, 5,1 %				274673					
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,191286 %				275050					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				275839					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				277812					
			ИТОГО:				277812					
			Сметная заработная плата				16570					
			Нормативная трудоемкость				91					
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				710482					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				14210					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				724692					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				86963					
			Итого с НДС				811655					

| | | |