Утвержден
Аким Хромтауского района
№ 207 от 22 сентября 2011 года
[дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)]

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от "23" сентября 2011г. с. Копа

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением № 207 от 22 сентября 2011г. Акима Хромтауского района

в составе: председателя комиссии Шильманов С.Б. - заместитель акима Хромтауского района
заместителя председателя Прмбетова Б.А.- начальник государственного архитектурно-строительного контроля по Актюбинской области

членов комиссии-представителей:

заказчик
Кыдырбаев Т.У. – Начальник ГУ «Хромтауский районный отдел образования, физической культуры и спорта»

Заведующая ДДО «Таншолпан»
Байсеркешова А.Б.

органов государственного пожарного надзора
Айткожин А.- начальник ОЧС

отдел архитектуры и градостроительства
Нутразин А.А.– начальник отдела

генеральный проектировщик
Кушкинбаев К.К. ТОО «Айбын-Актобе»

техническое сопровождение
Кузднибаев К.Б. ТОО «Сокол- Актобе»

генеральный подрядчик
Асан Н.Ж.- директор ТОО «КварцСпецСервис»

Установила:

1.Заказчиком ГККП «ДДО «Таншолпан» с Копа
приемке в эксплуатацию объект здания детского сада ДДО «Таншолпан» с. Копа Хромтауского района Актюбинской области».

2.Капитальный ремонт производился генеральным подрядчиком ТОО «КварцСпецСервис»,
выполнившим все виды строительно - монтажных работ

3. Проектно-сметная документация на кап ремонт разработана

Данная часть проекта выполнена на оснований задания выданного заказчиком.

Основные технико-экономические показатели.

- напряжение питающей сети 380/220 В
-категория электроснабжения II

Основные электромонтажные работы производить в следующей последовательности:

1. демонтаж светильников, настенных ящиков с выключателем, а так же выключателей и розеток.
2. Демонтаж кабеля и скрытой электропроводки.
3. Установка щитка осветительного, в нише распорными дюбелями.
4. Монтаж светильников.
5. Установка выключателей и розеток.
6. Скрытая прокладка проводов.

Настоящим проектом выполнен капитальный ремонт рабочего и аварийно-эвакуационного электроосвещение с напряжением 380/220 В.;
переносное ремонтное освещение с напряжением 220/36 В.

В качестве щитка освещения приняты ящики осветительные типа ЯОУ.

Освещение выполнено светильниками с ртутным лампами низкого давления и лампами накаливания. Выбор типа светильников произведен в соответствии с назначением помещений, их конструктивными особенностями, характеристикой окружающей среды.

Управление светильниками производится выключателями, установленными у входа в помещение или со щитка.

Групповая сеть электроосвещения выполняется проводами марки ППВ, скрыто по строительным конструкциям под слоем штукатурки и в пустотах плит перекрытий.

Линия групповой сети до штепсельных розеток выполняется трехпроходной (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный)

Выключатели устанавливаются в утопленном виде на высоте 1,8 метра от пола и только на фазных проводах.

Розетки с заземляющим контактом устанавливаются в утопленном виде на высоте 1,8 метра от пола.

Питающая сеть к щиткам и между щитками, общий учет электроэнергии решается на месте при монтаже от существующих сетей здания школы.

Монтаж вести согласно требованиям ПУЭ, СН РК 4.04-18-2003 «Инструкция по проектированию наружного электрического освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов», СН РК 4.04-23-2004 «Электрооборудование жилых и общественных зданий» СНиП РК 4.04-06-2002 «Электрические устройства».

15. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

Огнестойкость здания II определена на основании СНиП РК 2.02-01-2001 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Проектируемый объект по классу взрыв- и пожароопасности относиться к классу «Д», определенному по РНТП 01-94 «Категории помещений зданий и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности»

Все принятые конструкции здания имеют предел огнестойкости, соответствующий II степени огнестойкости. Категория помещений – Д.

Створки всех дверей по проекту открываются в сторону эвакуации.

На пути эвакуации предусмотрены световые указатели «Выход». Во всех проходах людей, в помещениях проектом предусматривается естественное освещение. Аварийное

генеральным проектировщиком ТОО «Айбын-Актобе», выполнившим сметную документацию
Рабочий проект (сметная документация), рабочие чертежи, пояснительная записка.
(наименование частей или разделов документации)

4. Исходные данные для проектирования: дефектные акты утвержденные заведующей ДДО «Таншолпан»

5. Капитальные работы осуществлялись по проекту (типовому)
Актюбинская территориальная государственная вневедомственная экспертиза проектов.
Заключение гос.экспертизы № 04-0191/11 от 11 мая 2011 года.

6. Проектно-сметная документация утверждена заведующей ГККП «ДДО «Таншолпан»
наименование органа, утвердившего (пере утвердившего) документацию на объект

7. Ремонтные работы осуществлялены в сроки:
начало работ июль 2011 г. окончание работ сентябрь 2011г.

при продолжительности строительства, 3 мес.:
по норме или по ПОС фактически 3 мес.

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: сметная документация, акт сдачи приемки выполненных ремонтных работ.

(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели внутренняя отделка помещений, замена канализации, водопровода, отопления и благоустройство территории.

10. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:
Капитальный ремонт детского сада ГККП «ДДО «Таншолпан» выполнялся на основании дефектного акта выполненных заказчиков.

11. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

Архитектурно — планировочные решения
Размещение проектируемых зданий и сооружений по генеральному плану выполнено ранее (существующее) с учетом градостроительных, противопожарных, экологических и санитарно-гигиенических требований соответствий СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». СНиП III 10-75 «Благоустройство территорий», СНиП РК 2.02-01-2001 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Территория ограждена и благоустроена зелеными насаждениями.

Разбивочный план разработан на оснований плана существующего участка с размещением на нем существующих зданий.

12. ПОМЕЩЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА

Здания детского сада, подвергаемое капитальному ремонту, является здание одноэтажное. Детский сад имеет прямоугольное очертание площадью S-356,4 м2, котельная S-22,8 м2, Надворная уборная S-5,2 м2

Основные работы по капитальному ремонту здания детского сада произвели в следующей последовательности:

1. Разбор кровли демонтаж балок стропилы и шифера, снятие утеплителя.
2. Разбивка осей котельной, пристройки, перегородок.
3. Снятие дверных полотен, демонтаж коробок.
4. Закладка кирпичом отдельных мест дверных проемов.

5. Кирпичная кладка внутри здания перегородок. Устройство каркаса перекрытия потолков кровли устройство основания фундаментов перегородок и стен пристройки.
6. Устройство покрытия под утеплитель.
7. Кирпичная кладка стен пристройки. Устройство кровли из профлиста
8. Демонтаж дверных коробок с наличниками и оконных коробок с подоконниками.
9. Установлены оконные блоки из ПВХ профилей с подоконными досками из ПВХ, а также установлены сливы из оцинкованной стали.
10. Устройство полов – дощатых и из керамической плитки.
11. Внутреннею отделку помещений произвели на оснований работ, указанных в дефектном акте.
12. Ремонт цоколя с помощью штукатурки цементным раствором «под шубой»
13. Ремонт бетонной отмостки с уплотнением грунта на щебеночком оснований.

13. САНТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отопление и вентиляция

Рабочий проект отопления и вентиляции разработан в соответствий с чертежами марки АС и раздела ТХ данной пояснительной записки, согласно требованиям СНиП РК 4.02-05-2001 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», МСН 2.04.01-98 «Строительная климотология».

После демонтажных работ производить прокладку трубопроводов из стальных водогазопроводных труб и из стальных электросварных труб.

Проектом предусмотрена установка чугунных радиаторов воздушных кранов, автоматического сборника воздуха, а так же кранов шаровых.

В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы М-90 и М-140.

Регулирование теплоотдачи приборов осуществляется кранами двойной регулировки, установленными на подводках к отопительным приборам.

Воздухоудаление осуществляется при помощи кранов конструкции Маевского.

Отопительные приборы ограждаются деревянными решетками, которые окрашивают масляным разделенным колером.

Трубопроводы в проекте приняты стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75* и стальные электросварные по ГОСТ 10704-91.

Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов приняты по серий 4.904-69.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий внутренних стен и перегородок проложить в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусмотреть негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.

Разводящие магистрали прокладываются с уклоном не менее 0.003.

Стальные неизолируемые трубопроводы после гидравлического испытания окрашиваются масляной краской за два раза.

Испытание системы отопления произвести давлением, равным 1.25 рабочего давления, но не менее 2 кгс/см в самых низших точках системы.

Производство строительно-монтажных работ и приемка в эксплуатацию системы отопления вести в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85.

14. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Электроснабжение

Электрической частью проекта предусматривается электроснабжения; силовое оборудование и электроосвещение, наружное освещение территории.

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке **«Капитальный ремонт детского сада Таншолпан в с.Копа Хромтауского района, Актюбинской области».**

Председатель Государственной приемочной комиссии С.Шильманов

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии Б. Примбетов

Члены Государственной приемочной комиссии: А.Нуртазин

А.Байсеркешова

К.Куздибаев

К.Кушкинбаев

Н.Жалтаев

А.Айткожин

А.Ж Лязов

Н.Асан

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Счет-фактура № 73 от 29 июля 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 061800218867, БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0001128, от 07.08.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о гос закупках, работ №1 от 19.07.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, с. Копа

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 061800218867, БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис", Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 061600212414, БИН: , ГККП "ДДО "Таншолпан" Хромтауский районный отдел образования, физической культуры и спорта", Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, с. Копа (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГККП "ДДО "Таншолпан" Хромтауский районный отдел образования, физической культуры и спорта" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 061600212414, БИН: , Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, с. Копа (10а)

ИИК покупателя: KZ606010121000125500, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX (10б)

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания детского сада "Таншолпан" с. Копа Хромтауского района Актюбинской области	шт	1	7 578 273,21	7 578 273,21	12%	909 392,79	8 487 666,00	0	
Всего по счету:					**7 578 273,21**		**909 392,79**	**8 487 666,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 73 от 29 июля 2011 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"**

Заказчик: **ГККП "ДДО "Таншолпан" Хромтауский районный отдел образования, физической культуры и спорта"**

Основание: **Договор о гос закупках, работ №1 от 19.07.2011г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания детского сада "Таншолпан" с. Копа Хромтауского района Актюбинской области	1	шт	8 487 666,00	8 487 666,00

Итого: 8 487 666,00
В том числе НДС 909 392,79

Всего оказано услуг 1, на сумму 8 487 666,00 KZT
Восемь миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят шесть тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

РНН: 061800218867
Адрес: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7
Расчетный счет: KZ856010121000023394 в АО "Народный Банк Казахстана" ,
БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГККП "ДДО "Таншолпан" Хромтауский районный отдел образования, физической культуры и спорта"

РНН: 061600212414
Адрес: Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, с. Копа
Расчетный счет: KZ606010121000125500 в АО "Народный Банк Казахстана" ,
БИК: HSBKKZKX

МП

Ведущая.

(должность)

Серкешова Г.Т.

(ФИО, подпись)

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Заказчик : ГККП "ДДО "Таншолпан"

Подрядчик : ТОО "КварцСпец-Сервис"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
"Капитальный ремонт здания детского сада "Таншолпан" с.Копа Хромтауского района Актюбинской области"

за июль 2011 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№		Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
	из графы № 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2011г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**8 487 666**			**7 578 273**			**909 393**	**8 487 666**
За отчетный месяц		**8 487 666**		**7 578 273**			**909 393**	**8 487 666**

ЗАКАЗЧИК :

Заведующая ГККП _____ **Байсеркешова А.Е.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО _____ **Асан Н.Ж.**

Ф.№2В

Заказчик: ГККП "ДДО "Таншолпан"

Подрядчик: ТОО "КварцСпец-Сервис"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт детского сада "Таншолпан"с.Копа Хромтауского района Актюбинской области"

Адрес: с.Копа Хромтауский район Актюбинской области

Акт №1
выполненных работ
"Капитальный ремонт здания детского сада "Таншолпан" с.Копа Хромтауского района Актюбинской области"

за июль 2011 года

Составлено в ценах на 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость ед.,тенге		Общая стоимость,тг		накладные расходы, тенге	Затраты труда,чел-час рабочих-строителей	
				Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	%	машинистов на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых	421	48,37	4,36	20364	1836	20131	0,2875	121
		асбоцементных листов *м2*		44,01	0,68	18528	286	107	0,005	2
2	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш	421	24,15	2,64	10167	1111	9892	0,1516	64
		обрешетки из брусков с прозорами *м2*		21,51	0,45	9056	189	107	0,0046	2
3	Е58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш	421	43,95	2,35	18503	989	18925	0,2708	114
		стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен *м2*		41,6	0	1683	0	107	0,0042	2
4	Е69-18-1	Снятие старого утеплителя покрытия (шлак)	276,8	6,08	0	1683	0	1515	0,046	13
		м2		6,08	0	1683	0	90	0	0
5	Е54-4-2	Разборка подшивки потолков чистой из фанеры,ДВП	259,5	21,98	0,69	5704	179	5998	0,1479	38
		м2		21,29	0,11	5525	29	108	0,0009	0
6	Е54-1-3	Разборка перекрытий чердачных по деревянным	259,5	464,75	95,28	120603	24725	108042	2,612	678
		балкам в зданиях кирпичных *м2*		369,47	16,04	95877	4162	108	0,108	28
7	Е10-11-3	Устройствоперекрытий с укладкой балок по каменным	340	778,16	28,55	264574	9707	70635	1,19	405
		стенам с накатом из досок *м2*		181,58	10,78	61737	3665	108	0,0527	18
8	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	340	189,45	4,72	64413	1605	26434	0,403	137
		или перлита на битумной мастике в один слой до 10 см *м2*		70,88	1,78	24099	605	107	0,0086	3
9	Е12-13-4	Добавлять на каждый пследующий слой плитного	340	157,89	4,72	53683	1605	20540	0,312	106
		Утеплителя из минеральной ваты или перлита *м2*		54,68	1,78	18591	605	107,0	0,0086	3
10	Е10-14-1	Установка стропил,стоек,подкосов	7,12	21325,1	334,28	151835	2380	27094	22,1	157
		м3		3397,5	126	24190	897	108	0,62	4

11	E58-14-4	Устройство обрешеткис прозорами из досок и брусков		452	107,43	1,27	48558	574	12232	0,1689	76
		под кровлю из черепицы	м2		25,09	0,2	11341	90	107	0,0026	1
12	E9-42-1	Монтаж кровельного покрытия здания высотой до 25 м		452	112,46	34,25	50832	15481	21795	0,317	143
		профилированного листа	м2		51,08	8,45	23088	3819	81	0,0302	14
13	1-1-436	Настил профилированный неоцинкованный		500	793	0	396500				
			м2								
14	E15-76-1	Подшивка потолков гипсокартонными листами		292,4	453,45	8,48	132589	2480	29897	0,623	182
			м2		102,6	5,03	30000	1471	95	0,0256	7
15	E10-3-5	Устройство карнизов		42	767,86	7,54	32250	317	9866	1,43	60
			м2		214,65	2,86	9015	120	108	0,0139	1
16	E10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по		340	131,98	0,55	44873	187	2453	0,0403	14
		фермам	м2		6,48	0,2	2203	68	108	0,001	0
17	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм,арок,балок,		14,5	573,75	28,11	8319	408	2103	0,78	11
		стропил ,мауэрлатов	м3		123,75	10,58	1794	153	108	0,052	1
18	E10-52-1	Огнезащита обрещетки под кровлю ,покрытий и настилов		440	20,49	0,91	9016	400	2386	0,029	13
		по фермам	м2		4,68	0,34	2059	150	108	0,00168	1
19	E15-165-3	Улучшенная окраска деревянных карнизов колером		42	170,46	1,88	7159	79	3153	0,467	20
		масленным разбелянным	м2		78,3	0,72	3289	30	95	0,0035	0
		Прямые затраты					**1441624**		**393090**		
		Пристройка									
20	E53-1-1	Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки		42,3	20,04	2,92	848	124	805	0,123	5
		каркасно-обшивных стен	м2		17,12	0,5	724	21	108,0	0,0045	0
21	E53-2-1	Разборка фундамента из кирпича		3,5	4899,15	1881	17147	6584	13194	21,241	74
			м3		3018,15	538,09	10564	1883	106	2,91	10
22	E1-164-2	Разработка траншей вручную глубиной до 2 м без		5,2	218,93	0	1138	0	1161	1,54	8
		креплений с откосами в грунтах 2группы	м3		218,93	0	1138	0	102	0	0
23	E52-16-1	Устройство песчанного сонования под фундаменты		0,9	1485,69	41,15	1337	37	779	3,49	3
			м3		816,75	0,09	735	0	106	0,0005	0
24	E6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных		8,4	7783,45	311,32	65381	2615	4457	2,82	24
			м3		441	117,61	3704	988	95	0,5744	5
25	E8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и		8,6	709,36	11,21	6100	96	325	0,201	2
		фундаментов в 2слоя рулонными материалами	м2		31,5	4,21	271	36	106	0,0205	0
26	E1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов (под		32,4	134,1	0	4345	0	4432	0,972	31
		полы) и ямы грунтом 2 группы	м3		134,1	0	4345	0	102	0	0
27	E8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте		27,9	2522,66	337,41	70382	9414	26483	4,76	133
		этажа до 4 м из кирпича	м3		769,5	126	21469	3515	106	0,62	17
28	E7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3т		8	103,01	66,43	824	531	481	0,148	1

			шт		23,85	23,85	191	191	126,0	0,1051	1
29	30-15-64	Перемычки 2 ПБ25-3П(4шт)		0,164	24000	0	3936				
			м3								
30	30-15-64	Перемычки 3 ПБ25-8П(4шт)		0,26	24000	0	6240				
			м3								
		Прямые затраты					**177679**		**52117**		
		Внутренняя стена									
31	E8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м		5,6	2355,06	337,41	13188	1889	4729	4,38	25
		из кирпича	*м3*		670,5	126	3755	706	106,0	0,62	3
32	E8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщинной в 1/2		28,1	362,91	3437	10198	96579,7	6013	1,21	34
		кирпича при высоте этажа до 4 м	*м2*		189	12,87	5311	362	106	0,0629	2
33	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные		3,533	10400		36743				
		250*120*65мм,М-75	*000шт*								
34	E7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3т		3	103,01	66,43	309	199	181	0,148	0
			шт		23,85	23,85	72	72	126,0	0,1051	0
35	30-15-64	Перемычки 2 ПБ 13-1П(1шт)		0,022	24000	0	528				
			м3		0	0	0				
36	30-15-64	Перемычки 3 ПБ 13-37П(42шт)		0,068	24000	0	1632				
			м3		0	0	0				
37	E46-24-2	Отбивка штукатурки с поверности цоколя		38,2	32,87	0	1256	0	1130	0,2282	9
			м2		32,87	0	1256	0	90		0
38	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню цоколя		51,2	233,9	1,96	11976	100	5319	0,611	31
		цементно известковым раствором	*м2*		108,9	0,45	5576	23	95	0,0262	1
39	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренного цоколя		51,2	320,99	2,1	16435	108	3202	0,39	20
		поливинилацитатными водоэмульсионными			65,03	0,79	3330	40	95	0,0039	0
		составами с добавлением колера	*м2*								
		Прямые затраты					**92264**		**20574**		
		Окна и двери									
40	E56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных		61,92	74,9	6,81	4638	422	4626	0,4611	29
			м2		68,09	1,08	4216	67	108,0	0,0093	1
41	E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с		22	215,57	21,24	4743	467	4696	1,2873	28
		отбивкой штукатурки в откосах	*шт*		194,33	3,31	4275	73	108	0,0289	1
40	E10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей,		65,2	346,04	18,87	22562	1230	10058	0,8165	53
		поворотных двухстворчатых, площадь проема более 2м2	*м2*		136,44	6,39	8896	417	108	0,0312	2

42	6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спареные	м2	65,20	9940		648088				
43	Е56-10-1	Установка подоконных досок	м	43,6	77,07 25,09	0,47 0,09	3360 1094	20 4	1186 108,0	0,1576 0,0008	7 0
44	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей	м	43,60	2860		124696				
45	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ21-9П, ДГ21-10П	м2	31,8	4010		127598				
46	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ21-7П, ДГ21-8П	м2	5,88	4250		24990				
47	6-3-17	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ21-9П, ДНГ21-10П	м2	5,67	5610		31809				
48	1-1-1163	Пена монтажная	шт	7,0	530		3710				
49	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	к-т	3,0	1960		5880				
50	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	к-т	21,0	1380		28980				
51	1-1-816	Замок врезной с цилиндровым механизмом	шт	24,0	583		13992				
		Прямые затраты					**1045045**		**20566**		
		Отделочные работы									
52	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	м2	100,6	233,9 108,9	1,96 0,45	23530 10955	197 45	10450 95,0	0,611 0,0262	61 3
		Прямые затраты					**23530**		**10450**		
		Благоустройство и ограждение									
53	1-4-84	Сталь угловая45*45мм	т	1,4	47200		65986				
54	8-6-68	Стойки (трубы э/сварные прямошовные из стали)	м	225,4	377		84976				
		Прямые затраты					**150961**				
		Котельная									
55	Е1-162-2	Разработка траншей с креплпнием шириной и глубиной		3,70	294,75	0	1091	0	1113	1,89	7

		до 2 2м вручную в грунтах 2 группы	м3		294,75	0	1091	0	102	0	0
56	Е8-3-2	Устройство щебеночного основанияпод фундаменты		0,7	1495,27	100,89	1047	71	121	0,85	1
			м3		123,75	38,25	87	27	106	0,18	0
57	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных		5,27	7783,45	311,32	41019	1641	2797	2,82	15
			м3		441	117,61	2324	620	95	0,5744	3
58	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами		7,1	709,36	11,21	5036	80	269	0,201	1
			м2		31,5	4,21	224	30	106	0,0205	0
59	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен из кирпича		19,8	2372,24	335,84	46970	6650	17331	4,54	90
			м3		699,75	126	13855	2495	106	0,61	12
60	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные 250*120*65	000шт	7,524	10400		78250				
61	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3ь		10,0	103,01	66,43	1030	664	602	0,148	1
			шт		2,85	23,85	29	239	106	0,1051	1
62	30-15-64	Перемычки 2 ПБ 13-1П		0,1	24000		2640				
			м3								
63	30-15-64	Перемычки 3 ПБ 13-37ПБ		0,034	24000		816				
			м3								
64	30-15-64	Перемычки 3 ПБ 21-8П		0,22	24000		5280				
			м3								
65	6-3-17	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ21-9П, ДНГ21-10П		1,89	5610		10603				
			м2								
66	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ21-9П, ДГ21-10П		1,9	4010		7579				
			м2								
67	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ21-7П, ДГ21-8П		1,68	4250		7140				
			м2								
68	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение		3,0	1380		4140				
			к-т								
69	1-1-816	Замок врезной с цилиндровым механизмом		1,0	583		583				
			шт								
70	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спареные		3,78	5240		19807				
			м2								
71	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей		2,80	2860		8008				
			м								
		Прямые затраты					**48 193**		**4 300**		
		Всего прямые затраты					**2 979 297**		**501 097**		
		Накладные расходы					501 097				
		Непредвиденные и ненормируемые расходы	6%				208 824				
		Итого					3 689 217				

Временные здания и сооружения	*1,8%*	66 406
Итого с временными зданиями		3 755 623
Единовременное вознаграждение за выслугу лет	1%	37 556
На оплату дополнительных отпусков	0,40%	15 022
Итого в базовых ценах 2001 года,МРП=775тенге		3 808 202
Итого по акту в текущих ценах 2011 года,МРП=1512		7 429 679
Налоги	2%	148 594
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога(2%)		7 578 273
НДС	12%	909 393
Всего по акту с учетом НДС (12%)		**8 487 666**

Заказчик:

Заведующая ГККП **Байсеркешова А.Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО **Асан Н.Ж.**

Счет-фактура № 83 от 31 августа 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 061800218867, БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0001128, от 07.08.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о гос закупках, работ №1 от 19.07.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, с. Копа
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 061800218867, БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис", Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7 (8)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 061600212414, БИН: , ГККП "ДДО "Таншолпан" Хромтауский районный отдел образования, физической культуры и спорта", Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, с. Копа (9)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГККП "ДДО "Таншолпан" Хромтауский районный отдел образования, физической культуры и спорта" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 061600212414, БИН: , Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, с. Копа (10а)

ИИК покупателя: KZ606010121000125500, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX (10б)

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания детского сада "Таншолпан" с. Копа Хромтауского района Актюбинской области	шт	1	7 170 343,75	7 170 343,75	12%	860 441,25	8 030 785,00	0	
Всего по счету:					**7 170 343,75**		**860 441,25**	**8 030 785,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
бухгалтер
(должность)

бухгалтер: Карамергенова А. А.
(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 83 от 31 августа 2011 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"**

Заказчик: **ГККП "ДДО "Таншолпан" Хромтауский районный отдел образования, физической культуры и спорта"**

Основание: **Договор о гос закупках, работ №1 от 19.07.2011г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания детского сада "Таншолпан" с. Копа Хромтауского района Актюбинской области	1	шт	8 030 785,00	8 030 785,00

Итого: 8 030 785,00

В том числе НДС 860 441,25

Всего оказано услуг 1, на сумму 8 030 785,00 KZT

Восемь миллионов тридцать тысяч семьсот восемьдесят пять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

РНН: 061800218867
Адрес: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7
Расчетный счет: KZ856010121000023394 в АО "Народный Банк Казахстана" ,
БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГККП "ДДО "Таншолпан" Хромтауский районный отдел образования, физической культуры и спорта"

РНН: 061600212414
Адрес: Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, с. Копа
Расчетный счет: KZ606010121000125500 в АО "Народный Банк Казахстана" ,
БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик : ГККП "ДДО "Таншолпан"

Подрядчик : ТОО "КварцСпец-Сервис"

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
"Капитальный ремонт здания детского сада "Таншолпан" с.Копа Хромтауского района Актюбинской области"

за август 2011 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№		Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы № 1						
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2011г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**16 518 451**			**14 748 617**			**1 769 834**	**16 518 451**
За отчетный месяц		**8 030 785**		**7 170 344**			**860 441**	**8 030 785**

ЗАКАЗЧИК :

Заведующая ГККП _____ **Байсеркешова А.Е.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО _____ **Асан Н.Ж.**

Ф.№2В

Заказчик: ГККП "ДДО "Таншолпан"

Подрядчик: ТОО "КварцСпец-Сервис"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт детского сада "Таншолпан"с.Копа Хромтауского района Актюбинской области"

Адрес: с.Копа Хромтауский район Актюбинской области

Акт №2
выполненных работ
"Капитальный ремонт здания детского сада "Таншолпан" с.Копа Хромтауского района Актюбинской области"

за август 2011 года

Составлено в ценах на 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость ед.,тенге Всего з/прабочих строителей	 экспл. машин в т.ч.з/п	Общая стоимость,тг Всего з/прабочих строителей	 экспл. машин в т.ч.з/п	накладные расходы, тенге %	Затраты труда,чел-час рабочих-строителей машинистов на ед-цу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундаменты и стены								
1	Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов раствором	36,2	466,11	15,7	16873	568	10490	1,74	63
		м2		302,6	2,43	10954	88	95	0,0132	0
		Прямые затраты				**16873**		**10490**		
		Внутренняя стена								
	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	18,2	61,9	2,62	1127	48	232	0,0681	1
		м2		10,51	0,99	191	18	111	0,0048	0
	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	4,68	6716,17	66,01	31432	309	981	1,35	6
		м3		195,75	24,93	916	117	95	0,1218	1
		Прямые затраты				**32558**		**1213**		
		Окна и двери								
	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	40,1	59,88	6,55	2401	263	2355	0,3628	15
		м2		53,33	1,04	2139	42	108	0,0089	0
	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах отбивкой штукатурки в откосах	22	320,85	30,15	7059	663	6976	1,9603	43
		шт		290,7	2,9	6395	64	108	0,187	4
	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы стен	43,37	403,82	102,53	17514	4447	8774	0,899	39
		м2		151,65	35,67	6577	1547	108	0,1393	6

Е56-27-1	Установка дверных приборов врезных		24	77,9		1870		1982	0,3903	9
		прибор		76,46		1835		108		
Е56-26-1	Установка наличников		137,7	125,77	0,41	17319	56	1791	0,0804	11
		м		11,97	0,07	1648	10	108	0,0008	0
	Прямые затраты					**46162**		**21877**		
	Полы									
Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам		32,8	476,89	6,38	15642	209	2618	0,447	15
		м2		69,53	2,39	2281	78	111	0,0117	0
Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28мм		32,8	1536,74	8,54	50405	280	3271	0,547	18
		м2		86,63	3,2	2841	105	111	0,0156	1
Е11-40-2	Устройство плинтусов из ПХВ		287,3	112,29	0,16	32261	46	5182	0,0899	26
		м		16,18	0,07	4649	20	111	0,0003	0
Е57-4-13	Перестилка дощатых покрытий простильных из досок		208,8	105,65		22060		15227	0,4358	91
		м2		65,7		13718		111		
Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20мм из легкого бетона		30,2	300,66	13,43	9080	406	2402	0,45	14
		м2		66,6	5,04	2011	152	111	0,0246	1
Е11-11-6	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона, К=4		30,2	51,69	0,67	1561	20	29	0,0044	0
		м2		0,63	0,25	19	8	111	0,0012	0
Е11-28-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток		30,2	1455,46	9,7	43955	293	7196	1,16	35
		м2		211,05	3,62	6374	109	111	0,0177	1
Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических		39,5	255,12	0,32	10077	13	1830	0,236	9
		м2		41,63	0,11	1644	4	111	0,0006	0
Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума		241,6	865,01	4,9	208986	1184	16184	0,382	92
		м2		58,5	1,85	14134	447	111	0,009	2
Е59-1-2	Разборка деревянныхкрылец с площадками и ступенями		12,2	367,61	67,03	4485	818	4108	2,0623	25
		м2		300,58	11,21	3667	137	108	0,0751	1
Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием		6	46,6	2,62	280	16	77	0,0681	
		м2		10,51	0,99	63	6	111	0,0048	
Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		3,2	6716,17	66,01	21492	211	671	1,35	4
		м3		195,75	24,93	626	80	95	0,1218	0
Е59-15-3	Установка отдельных каменных и железобетонных ступеней		2,8	513,94	24,12	1439	68	1412	2,37	7
		м		396,27	3,87	1110	11	126	0,024	0
Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщ.20мм		6	220	13,43	1320	81	384	0,384	2
		м2		52,65	5,04	316	30	111	0,0246	0
Е11-11-4	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины бетонной стяжки		6	35,01	0,67	210	4	6	0,0044	0
		м2		0,63	0,25	4	2	111	0,0012	0
Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток		6	1411,16	11,72	8467	70	1173	1,06	6
		м2		171,68	4,39	1030	26	111	0,0214	0

	Прямые затраты					**431719**		**61770**		
	Отделочные работы									
Е15-64-5	Однослойная штукатурка откосов		71,5	645,94	6,12	46185	438	10450	0,8056	58
		м2		141,39	2,32	10109	166	95	0,01132	1
Е15-17-1	Гладкая облицовка стен,столбов,пилястр и откосов (без карнизных,плинтусных и углоых плиток)без устан. плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	43,4	1854,91	2,1	80503	91	13762	2	87
				333	0,79	14452	34	95	0,0039	0
Е61-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2,толщина слоя до 20мм	м2	56	480,31	33,79	26897	1892	15832	1,741	97
				291,98	5,62	16351	315	95	0,031	2
Е61-1-1	Сплошное выра-ние штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5мм	м2	360	84,74	3,78	30506	1361	15715	0,2958	106
				45,36	0,59	16330	212	95	0,0032	1
Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэм-ми составами сборных конструкций стен,подготовленных под окраску.	м2	824,5	266,15	1,88	219441	1550	31057	0,231	190
				38,93	0,72	32098	594	95	0,0035	3
Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэм-ми составами сборных конструкций потолков,подготовленных под окраску.	м2	292,4	271,63	2,33	79425	681	12370	0,26	76
				43,65	0,88	12763	257	95	0,0043	1
	Прямые затраты					**482957**		**99186**		
	Отопление и вентиляция									
Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм	м	30	422,48	3,96	12674	119	1852	0,297	9
				52,2	1,49	1566	45	115	0,0073	0
Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб диам.32мм	м	70	472,48	3,96	33074	277	4322	0,297	21
				52,2	1,49	3654	104	115	0,0073	1
Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	кВт	27,5	4327,14	34,73	118996	955	3841	0,682	19
				108,45	13,01	2982	358	115	0,0635	2
Е22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 50мм	зад	1	276,46	17,71	276	18	226	1,07	1
				186,75	6,75	187	7	117	0,03	0
Е16-15-2	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов прох-ных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 32мм	шт	3	473,47	39,24	1420	118	932	1,47	4
				254,25	15,75	763	47	115	0,07	0
9-1-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 15мм	шт	2	284		568				
9-1-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара Ру 1,6 Мпа, Dy 32 мм	шт	1	748		748				

9-1-117	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 Мпа ,Dy50 мм	шт	1	1260		1260				
8-10-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90 гр.на Ру 10 Мпа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5,Dy 20	шт	50	208		10400				
8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90 гр.на Ру 10 Мпа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 32	шт	3	227		681				
8-10-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90 гр.на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5,Dy 40, 45*2,5 мм	шт	4	208		832				
8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90 гр.на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5,Dy 50, 57*3 мм	шт	2	227		454				
8-10-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой,d 20 мм	шт	25	106		2650				
8-10-53	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой,d 32 мм	шт	1	157		157				
8-10-55	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой,d 50 мм	шт	1	304		304				
Е18-22-5	Установка кранов воздушных		25	62,13		1553		647	0,12	3
		компл.		22,5		563		115		
Е20-30-1	Установка кронштейнов		28	107,48	1,2	3009	34	289	0,0502	1
		кг		8,53	0,45	239	13	115	0,0022	0
Е16-29-1	.Гидравлическое испытание трубопровод. Систем отопл водопровода и горячего водоснабжения d до 50 мм	м	100	10,99		1 099		1 229	0,0501	5
				10,69		1 069		115		
Е46-33-2	Заделка бетоном отверстий		0,2	17830,55	203,35	3566	41	1208	44,66	9
		м3		6633	76,5	1327	15	90	0,38	0
Е15-173-4	Двухслойная окраска радиаторов,труб		42	137,73	0,07	5785	3	4310	0,646	27
		м2		108	0,02	4536	1	95	0,0001	0
	Прямые затраты					**199 507**		**18 856**		
	Благоустройство и ограждение территории									
Е1-165-3	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	м3	2,32	663,75		1540	0	1571	4,11	10
				663,75		1540	0	102		0
Е9-62-3	Изготовление элементов ограждения из металической сетки обрамленных угольником 45мм	т	1,85	27935,09	9375,11	51680	17344	27703	91	168
				16380	2107,33	30303	3899	81	7,36	14
Е47-341-1	Устройство ограждения из проволки и металлической сетки по металическим стойкам	м	225,8	396,54	0,12	89539	27	5878	0,18	41
				22,39	0,05	5056	11	116	0,001	0
Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов		1,2	8264,15	95,97	9917	115	921	4,9	6

		м3		771,75	36,25	926	44	95	0,1771	0
Е7-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металли-		2	140,09	12,17	280	24	295	0,71	1
	ческих оградах и оградах из панелей	*шт*		112,5	4,59	225	9	126	0,0225	0
Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металли-		1	6515,51	1172,83	6516	1173	4476	17,8	18
	ческих столбов	*шт*		3217,5	334,76	3218	335	126	1,276	1
Е9-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одно-		0,7	9739,2	3333,3	6817	2333	3355	29,8	21
	этажных производственных зданий	*т*		5917,5		4142	0	81		0
Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор		2,8	8765,33	6670,88	24543	18678	6030	7,13	20
	с очисткой поверхности металлической щеткой	*т*		1192,5	1074,33	3339	3008	95	3,46	10
	Прямые затраты					**190832**		**50229**		
	Котельная									
Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки		1,2	6716,17	66,01	8059	79	252	1,35	2
		м3		195,75	24,93	235	30	95	0,1218	0
Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с		3	1398,73	373,54	4196	1121	2271	2,66	8
	опиранием на 2 стороны	*шт*		465,75	135,07	1397	405	126	0,6052	2
99-3-11	Плиты ПК 48-12-8 АтV 24940:1,02:1,951:1,12:1,06		3	10556		31668				
		шт								
Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных		15,1	145,23	15,94	2193	241	656	0,243	4
	стяжек толщиной 15 мм	*м2*		34,65	5,96	523	90	107	0,0291	0
Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубироида		15,1	131,68	0,99	1988	15	193	0,0694	1
	РКП-350б в один слой	*м2*		11,59	0,38	175	6	107	0,0018	0
Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом		3,2	3440,12	245,72	11008	786	1626	2,71	9
		м3		382,5	92,25	1224	295	107	0,45	1
Е10-14-1	Установка стропил		0,7	21325,1	334,28	14928	234	2664	22,1	15
		м3		3397,5	126	2378	88	108	0,62	0
Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков		34,8	164,33	2,55	5719	89	1087	0,1959	7
	под кровлю из листовой стали	*м2*		28,78	0,41	1002	14	107	0,0051	0
Е9-42-1	Устройство кровельного покрытия из крашенного про-		36	112,46	34,25	4049	1233	1736	0,317	11
	филированного листа	*м2*		51,08	8,45	1839	304	81	0,0302	1
Е10-3-5	Устройство карнизов		4	767,86	7,54	3071	30	940	1,43	6
		м2		214,65	2,86	859	11	108	0,0139	0
Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и		5,46	403,82	102,53	2205	560	1105	0,899	5
	внутренних каменных стен площадью до 3 м2	*м2*		151,65	35,67	828	195	108	0,1393	1
Е56-27-1	Установка дверных оконных приборов врезных		1	77,9		78		82	0,3903	
		прибор		76,46		76		108		
Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей,глухих,		3,78	498,08	19,17	1883	72	968	1,3822	5
	площадью проема до 2 м2	*м2*		230,97	6,18	873	23	108	0,0302	0
Е56-10-1	Установка подоконных досок без кронштейнов в каме-		2,8	77,07	0,47	216	1	76	0,1576	0

	нных стенах	м		25,09	0,09	70	0	108	0,0008	0
Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		15,1	61,9	2,62	935	40	193	0,0681	1
		м2		10,51	0,99	159	15	111	0,0048	0
Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20мм из легкого бетона		15,1	300,66	13,43	4540	203	1201	0,45	7
		м2		66,6	5,04	1006	76	111	0,0246	0
Е11-11-6	Добовлять или исключать на каждые 5мм изменения		15,1	51,69	0,67	781	10	15	0,0044	0
	толщины стяжки из легкого бетона К=4	м2		0,63	0,25	10	4	111	0,0012	0
Е61-1-1	Простая штукатурка внутренних стен цементно-извест-		54,5	84,74	3,78	4618	206	2379	0,2958	16
	ковым раствором	м2		45,36	0,59	2472	32	95	0,0032	0
Е15-64-5	Простая штукатурка откосов		3,63	645,94	6,12	2345	22	496	0,8056	3
		м2		141,39	2,32	513	8	95	0,01132	0
Е21-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм		50	12,29	4,06	615	203	484	0,0423	2
		м		7,34	2,63	367	132	97	0,0114	1
16-1-342	Кабели силовые сеч.3*2,5мм		0,018	60500		1089				
		1000м								
99-10-2	Кабель силовой ВВГ 3*2,5		32	72		2304				
		м								
Е21-18-15	Монтаж светильников		3	403,02	100,48	1209	301	849	1,43	4
		шт		234	57,5	702	173	97	0,2559	1
Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения		1	119,6	2,58	120	3	99	0,608	1
		шт		100,8	1,02	101	1	97	0,005	0
17-2-9	Светильник тип ЛСП18-18-001-УХЛ4		3	2330		6990				
		шт								
17-1-4	Светильник местног освещения		1	970		970				
		шт								
17-6-77	Лампы ртутные низкого давления		6	82		492				
		шт								
17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп		6	17		102				
		шт								
17-6-56	Лампы накаливания тип МО24-60		2	17		34				
		шт								
Ц10-698-1	Прочие оборудование электрочасофикации		3	92,4		277		219	0,5	2
		шт		90		270		81		0
18-3-47	Коробки ответвительные пласмассовые		0,003	22300		67				
		1000шт								
Е31-22-7	Установка штепсельных розеток		3	29,13		87		79	0,171	1
		шт		27		81		97		0
18-1-153	Розетка штепсельная тип 2РШ-Ц-2-0		3	127		381				
		шт								
Е31-22-1	Установка выключателей неутопленного		30	36,26		1088		786	0,171	5

		шт		27		810		97		
Е21-22-3	Установка 2-х клавишных выключателей		1	45,74		46		30	0,198	0
		шт		31,05		31		97		0
18-1-12	Выключатель одноклавишный тип С-1-86-10/220		2	156		312				
		шт								
18-1-14	Выключатель2-х клавишный тип С-2-94-10/220		1	182		182				
		шт								
Е18-2-6	Установка котлов стальных		2	11325,27	1484,39	22651	2969	16183	37,5	75
		котел		6480	555,75	12960	1112	115	2,72	5
80-2-2	Котел(болер) на отопление		2	126087		252174				
		шт								
Е18-13-1	Установка насосов		2	3223,67	120,17	6447	240	5206	13	26
		насос		2218,5	45	4437	90	115	0,22	0
80-2-3	Циркуляционный насос А50/180 41800		2	21005		42010				
		шт								
80-2-4	Аварийная сборка R554 9500/1,02/1951=4774		2	4774		9548				
		шт								
Е18-10-3	Установка расширительных круглых и рпямоугольных баков 0,2м3		1	5957,98	68,6	5958	69	743	3,63	4
		бак		621	24,75	621	25	115	0,13	0
Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов		8	473,47	39,24	3788	314	2484	1,47	12
		шт		254,25	15,75	2034	126	115	0,07	1
Е22-36-1	Установка стальных задвижек		4	276,46	17,71	1106	71	906	1,07	4
		шт		186,75	6,75	747	27	117	0,03	0
Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек,затворов клапанов		5	473,47	39,24	2367	196	1553	1,47	7
		шт		254,25	15,75	1271	79	115	0,07	0
9-1-115	Вентили запорные муфтовые д.32мм		6	748		4488				
		шт								
41342	Клананы обратные подъемныемуфтовые латунные		2	743		1486				
		шт								
9-1-113	Вентили муфтовые запорные д.15мм		5	284		1420				
		шт								
8-10-53	Сгоны стальные с муфтой и котрогайкой д.32мм		8	157		1256				
		шт								
8-10-50	Сгоны стальные с муфтой и котрогайкой д.15мм		5	84		420				
		шт								
28041	Отводы крутоизогнутые д.32мм		8	227		1816				
		шт								
8-10-75	Отводы крутоизогнытуе д.15		5	208		1040				
		шт								
Е15-173-4	Двухслойная окраска суриком решеток		12,3	137,73	0,07	1694	1	1262	0,646	8

		м2		108	0,02	1328	0	95	0,0001	0
Е24-3-1	Прокладка в проходном канале		0,52	223692,76	52332,26	116320	27213	60962	456	237
		км		81675	18525	42471	9633	117	94,47	49
Е26-3-11	Изоляция трубопроводов д. до76 мм		36	494,47	9,39	17801	338	2041	0,35	13
		м		59,4	3,6	2138	130	90	0,017	1
	Прямые затраты					**614633**		**111824**		
	Внутреннее электроосвещение									
Е21-13-1	Прокладка изолированных проводов сеч.до 6 мм		278	12,29	4,06	3417	1129	2689	0,0423	12
		м		7,34	2,63	2041	731	97	0,0114	3
16-1-342	Кабели силовые до 660В сеч.3*2,5мм2		0,278	60500		16819				
		1000м								
99-10-3	Кабельный канал		254	1		254				
		м								
Е21-18-15	Монтаж светильников в подвесных потолках		24	403,02	100,48	9672	2412	6786	1,43	34
		шт		234	57,5	5616	1380	97	0,2559	6
Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения		12	119,6	2,58	1435	31	1185	0,608	7
		шт		100,8	1,02	1210	12	97	0,005	0
17-2-14	Светильник тип ЛСП22*65-001-УХЛ4		24	2320		55680				
		шт								
17-1-14	Светильник потолочный тип НПП03-100-001-МУ3		12	871		10452				
		шт								
17-6-81	Лампы ртутные низкого давления		48	131		6288				
		шт								
17-6-57	Лампы накаливания электрические		24	19		456				
		шт								
17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп		48	17		816				
		шт								
Ц8-147-2	Кабель до 35 кВ		18	28,8	3,3	518	59	335	0,13	2
		м		21	0,6	378	11	86	0,003	0
16-1-128	Кабели силовые сеч.3*10+1*6мм2		0,018	79000		1422				
		1000м								
Ц10-698-1	Прочее оборудование :коробка ответвительная на стене		24	92,4		2218		1750	0,5	12
		м		90		2160		81		0
18-3-47	Коробки осветительные пласмасовые		0,024	22300		535				
		1000шт								
Е21-22-7	Установка штепсельных розеток		16	29,13		466		419	0,171	3

		шт		27		432		97		
18-1-153	Розетка штепсельная пласмасовая		16	127		2032				
		шт								
Е21-22-1	Установка выключателей		23	36,26		834		602	0,171	4
		шт		27		621		97		
18-1-13	Выключатель 2 клавишный		4	182		728				
		шт								
18-1-12	Выключатель 1 клавишный		19	156		2964				
		шт								
Е21-24-2	Установка групповых щитков		2	518,13	31	1036	62	788	2,3	5
		шт		393,75	12,29	788	25	97	0,06	0
18-3-156	Щиток осветительный		2	11000		22000				
		шт								
	Прямые затраты					**140043**		**14554**		
	Пожарная сигнализация									
Ц10-667-9	Приборы пожарной сигнализации		1	3503,1	1,6	3503	2	2770	18	18
		шт		3420		3420		81		0
80-1-1	Прибор пожарной сигнализации "Гранит-8"		1	6920		6920				
		комп.								
Ц8-121-1	Аккумулятор кислотный стациорнарный		1	307,7		308		238	2	2
		шт		277		277		86		
99-7-2	Аккумулятор батарея РВ12-7,0		1	955		955				
		шт								
Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические		34	153,5		5219		3966	1	34
		шт		144		4896		81		
99-8-3	Извещатель пожарно тепловой		34	259		8806				
		шт								
Ц8-532-4	Извещатель пожарный ручной		3	467,4	9,4	1402	28	679	2	6
		шт		263		789		86		
99-8-2	Извещатель ручной ИПР-513-10-948		3	476,4		1429				
		шт								
Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические дымовые		11	369,9	1,6	4069	18	3092	2	22
		шт		347		3817		81		
99-8-1	Извещатель пожарный термо-дымовой ИП 212-41м		11	452,3		4975				
		шт								
Ц10-386-15	Абонентское и другое оборудование		8	611		4888		2832	2	16
		шт		389		3112		91		

99-9-1	Световое табло "Выход"		8	528		4224				
		шт								
Ц10-901-12	Коробка оконечная		4	85,5	0,2	342	1	150	0,23	1
		шт		38	0,1	152	0	99		0
18-2-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15		4	70		280				
		шт								
Е21-13-1	Прокладка изолированных проводов		286	12,29	4,06	3515	1161	2765	0,0423	12
		м		7,34	2,63	2099	752	97	0,0114	3
99-10-6	Кабель КСПВ 2*0,4 13/1,02/1		204	6,5		1326				
		м								
99-10-2	Кабели силовые , марка ВВГ		5	72		360				
		м								
99-10-6	Кабель пожарный AS RED 4*0,5		82	7		574				
		м								
99-10-5	Кабельный канал 16*16		182	22,44		4084				
		м								
Ц10-683-14	Сигнализация дистанционная		2	2229		4458		2887	14	28
		шт		1782		3564		81		0
99-12-2	Сигнальное устройство		2	351		702				
		шт								
	Прямые затраты					**62339**		**19379**		
	Исключить согласно протокола соглашения									
1-1-436	Настил профилированный неоцинкованный		500	793	0	396500				
		м2								
	Итого исключить					**396500**				
	Включить согласно протокола соглашения									
	Пристройка									
30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные, М-100		10,714	12100		129639				
		1000шт								
	Окна и двери									
Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей,		8,78	346,04	18,87	3038	166	10058	0,8165	7
	поворотных двухстворчатых, площадь проема более 2м2	м2		136,44	6,39	1198	56	108	0,0312	0
6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спареные		8,78	9940		87273				
		м2								
Е56-10-1	Установка подоконных досок		5,9	77,07	0,47	455	3	1186	0,1576	1
		м		25,09	0,09	148	1	108,0	0,0008	0
6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей		5,9	2860		16874				

		м								
	Отделочные работы									
Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей		824,5	358,58	3,43	295649	2828	64964	0,4552	375
	стен из сухих растворных смесей	м2		73,73	1,31	60790	1080	105	0,0063	5
Е15-64-	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей		292,4	434,19	3,94	126957	1152	31808	0,5535	162
	потолков из сухих растворных смесей	м2		102,11	1,49	29857	436	105	0,00729	2
	Перекрытие и кровля									
1-1-437	Настил профилированный неоцинкованный	м2	500	587		293500				
1-3-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты	м3	68	2890		196520				
	Итого включить					**1149906**		**108016**		
	Всего прямые затраты					**2 971 030**		**517 394**		
	Накладные расходы					**517 394**				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	*6%*				209 305				
	Итого					**3 697 729**				
	Временные здани и сооружения	*1,80%*				66 559				
	Итого с временными зданиями					**3 764 288**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет	*1%*				37 643				
	На оплату дополнительных отпусков	*0,40%*				15 057				
	Итого в базовых ценах 2001 года,МРП=775тенге					3 816 988				
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года,МРП=1512					7 446 821				
	Налоги	*2%*				148 936				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога(2%)					7 595 758				
	НДС(12%)	*12%*				911 491				
	Всего по акту с учетом НДС (12%)					8 507 248				
	Всего по договору с учетом НДС					**8 030 785**				
	НДС(12%)					860 441				

Заказчик:

Заведующая ГККП **Байсеркешова А.Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО **Асан Н.Ж.**