Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Договор № 55 от 29.05.2015 года

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерных коммуникаций к многоэтажному жилому дому по ул. Каирбекова в районе жилого дома №351/1**

Наименование обьекта: **Тепловая сеть**

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1761,72	27,84	26,18	49038	46113	0,01	20		
					1,66	7,20	2924	12684	0,03	44		
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	54,49	245,20	--	13360	--	1,72	94		
					245,20	--	13360	--	--	--		
3.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1468,16	6,48	6,48	9513	9513	--	--		
					--	2,10	--	3089	0,01	12		
4.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1468,16	21,55	4,52	31633	6630	0,11	159		
					17,03	--	25003	--	--	--		
		Итого по разделу: Земляные работы								103544		
		Раздел: Тепломеханические решения										
5.	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,05	207097,14	47716,89	10769	2481	440,00	23		
					79650,00	17008,50	4142	884	88,36	5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С130806-75	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	22,00	461,04	--	10143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С130806-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	30,00	339,66	--	10190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,01	226473,73	52482,23	2265	525	494,00	5
					91125,00	17035,50	911	170	88,49	1
9.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	10,00	641,58	--	6416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,06	318778,09	93446,84	20083	5887	717,00	45
					134775,00	26214,75	8491	1652	129,63	8
11.	С130806-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	63,00	2070,60	--	130448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0124-2-9	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,41	398057,48	131163,10	162806	53646	887,00	363
					168975,00	35074,84	69111	14346	168,01	69
13.	С130806-107	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	409,00	3529,20	--	1443443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130806-107	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	-409,00	3529,20	--	-1443443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130806-106	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	409,00	3058,98	--	1251123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	6,00	1222,18	640,55	7333	3843	2,76	17
					501,75	154,35	3010	926	0,63	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С130902-1 1	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	6,00	10400,00 --	-- --	62400 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0124-13- 3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	1317,43 558,00	664,93 156,60	2635 1116	1330 313	3,05 0,65	6 1
19.	С130902-1 2	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	11800,00 --	-- --	23600 --	-- --	-- --	-- --
20.	С130901-1 10	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	4760,00 --	-- --	9520 --	-- --	-- --	-- --
21.	С130901-1 12	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	4,00	6460,00 --	-- --	25840 --	-- --	-- --	-- --
22.	С130901-1 12	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	6460,00 --	-- --	12920 --	-- --	-- --	-- --
23.	С130902-1 1	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	10400,00 --	-- --	20800 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Тепломеханические решения 1769289

Раздел: Изоляционные работы

24.	Е0113-44- 7	Очистка щетками	м2	410,02	60,75 60,75	-- --	24909 24909	-- --	0,34 --	139 --
25.	Е0113-45- 2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	м2	410,02	24,95 14,65	0,11 0,05	10232 6007	45 21	0,09 0,00	37 0
26.	Е0113-29- 5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	м2	410,02	757,25 11,36	0,56 0,20	310488 4658	230 82	0,06 0,00	23 0
27.	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	м	52,00	129,26 77,40	11,48 4,28	6722 4025	597 223	0,44 0,02	23 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	E0126-9-9	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	м	482,00	171,21	15,18	82524	7317	0,59	284
					101,70	5,63	49019	2714	0,03	13
29.	C11031-17 9	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	30,06	10300,00	--	309660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	C11011-94 5	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2	574,72	141,00	--	81036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	E0127-18- 4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	4,35	408,11	169,61	1775	738	1,55	7
					238,50	4,07	1037	18	0,01	0
32.	E0127-18- 2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	13,05	66,75	51,25	871	669	0,12	2
					15,50	9,62	202	126	0,04	0
33.	E0127-20- 1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	87,00	122,85	--	10688	--	0,77	67
					122,85	--	10688	--	--	--
34.	C01031-A3 6-1	Погрузка щебня и песка при автомобильных перевозках	т	24,80	25,70	--	637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	C01031-A1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	10,44	152,80	--	1595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	C010333-A 12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	т	35,24	89,20	--	3143	--	0,37	13
					17,84	--	629	--	--	--
		Итого по разделу: Изоляционные работы								844280
		Раздел: Строительные решения								
37.	E0107-61- 1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	0,52	1986,57	564,43	1033	294	3,33	2
					567,00	195,49	295	102	0,75	0
38.	C143018-1 40	Лоток Л4-8	м3	0,36	23300,00	--	8388	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
39.	С143018-7 2	Плита П5-8	м3	0,16	22000,00 --	-- --	3520 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,06	1198,30 153,68	152,52 57,15	72 9	9 3	1,02 0,28	0 0
41.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,52	143,00 --	-- --	74 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	0,91	1986,57 567,00	564,43 195,49	1808 516	514 178	3,33 0,75	3 1
43.	С143018-1 40	Лоток Л4д-8-В15	м3	0,63	23300,00 --	-- --	14679 --	-- --	-- --	-- --
44.	С143018-7 0	Плита П5д-8-В25	м3	0,28	24600,00 --	-- --	6888 --	-- --	-- --	-- --
45.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,14	1198,30 153,68	152,52 57,15	168 22	21 8	1,02 0,28	0 0
46.	С143001-3 9	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 2,5 до 3,5	м3	0,91	78,00 --	-- --	71 --	-- --	-- --	-- --
47.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	4,64	665,48 81,68	8,23 3,08	3086 379	38 14	0,47 0,02	2 0
48.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,21	8603,73 915,75	296,60 110,25	1807 192	62 23	5,95 0,54	1 0
49.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,64	245,44 37,35	3,82 1,44	1138 173	18 7	0,21 0,01	1 0
50.	Е107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или	м3	0,60	1986,57	564,43	1192	339	3,33	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опирающихся на плиты			567,00	195,49	340	117	0,75	0
51.	С143018-1 40	Лоток Л6д-8-В15	м3	0,33	23300,00	--	7689	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С143018-7 0	Плита П8д-8-В25	м3	0,27	24600,00	--	6642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,06	1198,30	152,52	72	9	1,02	0
					153,68	57,15	9	3	0,28	0
54.	С143001-3 9	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 2,5 до 3,5	м3	0,60	78,00	--	47	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	1,55	665,48	8,23	1029	13	0,47	1
					81,68	3,08	126	5	0,02	0
56.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,12	8603,73	296,60	1032	36	5,95	1
					915,75	110,25	110	13	0,54	0
57.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,55	245,44	3,82	379	6	0,21	0
					37,35	1,44	58	2	0,01	0
58.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	75,40	1986,57	564,43	149788	42558	3,33	251
					567,00	195,49	42752	14740	0,75	57
59.	С143018-1 42	Лоток Л11-8	м3	46,80	21500,00	--	1006200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С143018-7 2	Плита П11-8	м3	28,60	22000,00	--	629200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	7,80	1198,30	152,52	9347	1190	1,02	8
					153,68	57,15	1199	446	0,28	2
62.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме	м3	75,40	143,00	--	10782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ячеистого: выше 22,5 до 25								
63.	Е107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	2,32	1986,57	564,43	4609	1309	3,33	8
					567,00	195,49	1315	454	0,75	2
64.	С143018-140	Лоток Л6д-8-В15	м3	1,44	23300,00	--	33552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С143018-70	Плита П8д-8-В25	м3	0,88	24600,00	--	21648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,16	1198,30	152,52	192	24	1,02	0
					153,68	57,15	25	9	0,28	0
67.	С143001-39	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 2,5 до 3,5	м3	2,32	78,00	--	181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,07	1198,30	152,52	83	11	1,02	0
					153,68	57,15	11	4	0,28	0
69.	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы	м3	0,07	6210,22	453,79	429	31	1,51	0
					228,15	169,88	16	12	0,83	0
70.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,13	8603,73	296,60	1088	38	5,95	1
					915,75	110,25	116	14	0,54	0
71.	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	м3	0,54	2492,90	1240,61	1346	670	2,13	1
					362,25	127,08	196	69	0,41	0
72.	С143018-70	Плита П11д-8-В25	м3	0,66	24600,00	--	16236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	7,00	409,37	7,14	2866	50	0,14	1
					22,10	2,68	155	19	0,01	0
74.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,84	8603,73	296,60	7227	249	5,95	5
					915,75	110,25	769	93	0,54	0
75.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной	м2	7,00	245,44	3,82	1718	27	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			37,35	1,44	261	10	0,01	0
		Итого по разделу: Строительные решения								1957304
		Раздел: Неподвижные опоры БО1-65=1шт,БО3-250=5шт								
76.	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы	м3	0,55	6953,90	453,79	3797	248	1,51	1
					228,15	169,88	125	93	0,83	0
77.	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	м3	3,27	10250,81	1092,57	33520	3573	10,03	33
					1658,25	375,98	5422	1229	1,42	5
78.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,41	13835,77	4022,39	5626	1636	56,50	23
					9090,00	1071,86	3697	436	3,81	2
79.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,04	154400,00	--	6448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,34	114900,00	--	39629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,34	1333,50	312,12	460	108	2,96	1
					679,50	--	234	--	--	--
82.	С11011-867	Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 толщиной листа 1,0 мм	т	0,01	77365,00	--	1074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С11011-701	Прокладки уплотнительные диэлектрических прокладок	100м	0,09	8800,00	--	750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	8,13	60,75	--	494	--	0,34	3
					60,75	--	494	--	--	--
85.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,13	21,80	0,05	177	--	0,03	0
					5,81	0,02	47	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два слоя	м2	8,13	40,72	0,04	331	--	0,04	0
					8,32	--	68	--	--	--
87.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	22,50	437,14	5,38	9836	121	0,94	21
					186,75	2,25	4202	51	0,01	0
88.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	22,50	430,95	3,14	9697	71	0,80	18
					148,50	--	3341	--	--	--
89.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	19,70	2457,25	789,92	48405	15561	8,27	163
					1401,75	272,75	27613	5373	1,04	20
90.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	2,34	10800,00	--	25315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	5,97	10475,00	--	62536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	м3	2,45	9970,00	--	24377	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	0,75	26900,00	--	20175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С143018-23	Плиты покрытий ПО-3	м3	0,03	22000,00	--	660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С143018-23	Плиты покрытий П15д-8	м3	0,32	22000,00	--	7040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С143015-31	Балка Б-5	м3	0,24	23300,00	--	5592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700	м	0,60	4337,50	--	2602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	м3	5,50	4976,00	--	27368	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
99.	С143001-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	м3	2,00	5967,00	--	11934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С143001-5 6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	7,50	205,00	--	1538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	65000,00	--	4225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	2,00	8060,00	--	16120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,05	13711,47	5475,87	649	259	28,90	1
					5040,00	1552,87	239	74	5,46	0
104.	С12021-96	Стремянка С-4	т	0,05	177400,00	--	8402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С12041-46	Анкер-полоса - 6х40 L 400 мм	т	0,01	69800,00	--	842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	14,49	200,99	9,95	2912	144	0,36	5
					52,20	3,74	756	54	0,02	0
107.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	14,49	102,79	2,68	1489	39	0,02	0
					2,52	1,00	37	14	0,00	0
108.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	м3	2,00	4976,00	--	9952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	14,49	191,44	13,43	2774	195	0,37	5
					52,65	5,04	763	73	0,02	0
110.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	14,49	26,20	0,67	380	10	0,00	0
					0,63	0,25	9	4	0,00	0
111.	С143001-5 6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	м3	9,87	205,00	--	2023	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		морозостойкости до 200: за 50 циклов			--	--	--	--	--	--
112.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	51,21	437,14	5,38	22386	276	0,94	48
					186,75	2,25	9563	115	0,01	1
113.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	51,21	430,95	3,14	22069	161	0,80	41
					148,50	--	7605	--	--	--
114.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	19,67	2457,25	789,92	48344	15541	8,27	163
					1401,75	272,75	27578	5366	1,04	20
115.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	2,64	10800,00	--	28480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	3,58	10475,00	--	37521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	м3	4,89	9970,00	--	48753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	0,62	26900,00	--	16544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С143018-23	Плиты покрытий ПО-2	м3	0,01	22000,00	--	220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С143018-23	Плиты покрытий П11д-8	м3	0,44	22000,00	--	9680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С143015-31	Балка Б-5	м3	0,24	23300,00	--	5592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700	м	0,60	4337,50	--	2602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	м3	5,50	4976,00	--	27368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124.	С143001-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	м3	1,66	5967,00 ---	-- --	9905 --	-- --	-- --	-- --
125.	С143001-5 6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	7,16	205,00 ---	-- --	1468 --	-- --	-- --	-- --
126.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00 ---	-- --	3921 --	-- --	-- --	-- --
127.	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	2,00	8060,00 ---	-- --	16120 --	-- --	-- --	-- --
128.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,05	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	649 239	259 74	28,90 5,46	1 0
129.	С12021-96	Стремянка С-4	т	0,05	177400,00 ---	-- --	8402 --	-- --	-- --	-- --
130.	С12041-46	Анкер-полоса - 6х40 L 400 мм	т	0,01	69800,00 ---	-- --	842 --	-- --	-- --	-- --
131.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,42	200,99 52,20	9,95 3,74	2496 648	124 46	0,36 0,02	4 0
132.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	12,42	102,79 2,52	2,68 1,00	1277 31	33 12	0,02 0,00	0 0
133.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	м3	1,58	4976,00 ---	-- --	7862 --	-- --	-- --	-- --
134.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,42	191,44 52,65	13,43 5,04	2378 654	167 63	0,37 0,02	5 0
135.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	12,42	26,20 0,63	0,67 0,25	325 8	8 3	0,00 0,00	0 0
136.	С143001-5 6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50	м3	9,11	205,00 ---	-- --	1868 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		циклов								
137.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	46,26	437,14	5,38	20222	249	0,94	43
					186,75	2,25	8639	104	0,01	0
138.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	46,26	430,95	3,14	19936	145	0,80	37
					148,50	--	6870	--	--	--
139.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	19,74	2457,25	789,92	48501	15591	8,27	163
					1401,75	272,75	27668	5384	1,04	21
140.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	3,52	10800,00	--	37973	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	3,58	10475,00	--	37521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	м3	4,08	9970,00	--	40628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	0,62	26900,00	--	16544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С143018-23	Плиты покрытий ПО-2	м3	0,01	22000,00	--	220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С143018-23	Плиты покрытий П11д-8	м3	0,44	22000,00	--	9680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	С143015-31	Балка Б-5	м3	0,24	23300,00	--	5592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700	м	0,60	4337,50	--	2602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	м3	5,50	4976,00	--	27368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.	С143001-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	м3	1,66	5967,00	--	9905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	С143001-5 6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	7,16	205,00	--	1468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00	--	3921	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	2,00	8060,00	--	16120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,05	13711,47	5475,87	649	259	28,90	1
					5040,00	1552,87	239	74	5,46	0
154.	С12021-96	Стремянка С-4	т	0,05	177400,00	--	8402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С12041-46	Анкер-полоса - 6х40 L 400 мм	т	0,01	69800,00	--	842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,42	200,99	9,95	2496	124	0,36	4
					52,20	3,74	648	46	0,02	0
157.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	12,42	102,79	2,68	1277	33	0,02	0
					2,52	1,00	31	12	0,00	0
158.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	м3	1,58	4976,00	--	7862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,42	191,44	13,43	2378	167	0,37	5
					52,65	5,04	654	63	0,02	0
160.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	12,42	26,20	0,67	325	8	0,00	0
					0,63	0,25	8	3	0,00	0
161.	С143001-5 6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	9,11	205,00	--	1868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	46,26	437,14	5,38	20222	249	0,94	43
					186,75	2,25	8639	104	0,01	0
163.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	46,26	430,95	3,14	19936	145	0,80	37
					148,50	--	6870	--	--	--
164.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	0,51	1986,57	564,43	1003	285	3,33	2
					567,00	195,49	286	99	0,75	0
165.	С143018-142	Лоток Л4-8	м3	0,35	21500,00	--	7417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	С143018-72	Плита П5-8	м3	0,02	22000,00	--	352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	6,10	1986,57	564,43	12118	3443	3,33	20
					567,00	195,49	3459	1192	0,75	5
168.	С143018-142	Лоток Л4-8	м3	3,40	21500,00	--	73100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	С143018-72	Плита П5-8	м3	1,60	22000,00	--	35200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихсяна плиты	м3	0,04	1986,57	564,43	79	23	3,33	0
					567,00	195,49	23	8	0,75	0
171.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,04	20800,00	--	832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихсяна плиты	м3	0,04	1986,57	564,43	79	23	3,33	0
					567,00	195,49	23	8	0,75	0
173.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона	м3	0,04	20800,00	--	832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
174.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,05	1986,57	564,43	2086	593	3,33	3
					567,00	195,49	595	205	0,75	1
175.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15/ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	1,05	20800,00	--	21840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,02	247994,13	49389,75	5952	1185	312,70	8
					62775,00	18657,00	1507	448	91,12	2
177.	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	т	0,11	95357,36	3488,98	10489	384	32,70	4
					4950,00	1318,50	544	145	6,44	1
178.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,00	245,44	3,82	245	4	0,21	0
					37,35	1,44	37	1	0,01	0
179.	Е0126-8-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 25 мм асбестовыми шнурами толщиной 40 мм	м	1,50	164,59	5,63	247	8	0,87	1
					156,15	2,03	234	3	0,01	0
180.	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	м2	0,35	4575,84	221,40	1588	77	4,87	2
					812,25	84,38	282	29	0,41	0
181.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	23,40	472,07	7,14	11046	167	0,14	3
					22,10	2,68	517	63	0,01	0
182.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	23,40	814,41	11,21	19057	262	0,20	5
					31,50	4,21	737	99	0,02	0
183.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	6,00	472,07	7,14	2832	43	0,14	1
					22,10	2,68	133	16	0,01	0
184.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	6,00	814,41	11,21	4886	67	0,20	1
					31,50	4,21	189	25	0,02	0
185.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная	м2	349,40	472,07	7,14	164943	2495	0,14	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оклеечная в 1 слой стен, фундаментов			22,10	2,68	7722	936	0,01	5
186.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	349,40	814,41	11,21	284557	3917	0,20	70
					31,50	4,21	11006	1471	0,02	7
187.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	272,86	245,44	3,82	66971	1042	0,21	58
					37,35	1,44	10191	393	0,01	2

Итого по разделу: Неподвижные опоры
БО1-65=1шт,БО3-250=5шт 1818434

Раздел: Демонтажные работы

188.	Е0124-2-7	Демонтаж трубопровод Д-219	км	0,42	287458,41	65412,79	120733	27473	430,20	181
					80865,00	18350,32	33963	7707	90,74	38
189.	Е0124-2-3	Демонтаж трубопровод Д-89	км	0,04	131274,45	33401,82	5251	1336	264,00	11
					47790,00	11905,95	1912	476	61,85	2
190.	Е0107-61-1	Демонта непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	6,40	1162,87	395,10	7442	2529	2,00	13
					340,20	136,84	2177	876	0,53	3
191.	Е0124-13-2	Демонтаж задвижки Д-80	компл	4,00	789,38	448,39	3158	1794	1,66	7
					301,05	108,04	1204	432	0,44	2
192.	Е0124-13-3	Демонтаж задвижки Д-100	компл	2,00	847,50	465,45	1695	931	1,83	4
					334,80	109,62	670	219	0,46	1
193.	Е0107-62-1	Демонтаж камер со стенками из бетонных блоков	м3	13,93	1526,78	552,94	21274	7705	4,96	69
					841,05	190,93	11719	2660	0,73	10
194.	Е0109-29-1	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,05	8454,91	3833,11	400	182	17,34	1
					3024,00	1087,01	143	51	3,82	0
195.	Е0111-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2,70	107,71	6,97	291	19	0,21	1
					31,32	2,62	85	7	0,01	0
196.	Е0111-11-3	Разборка бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	2,70	103,67	9,40	280	25	0,22	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					31,59	3,53	85	10	0,02	0
197.	Е0113-37-1	Демонтаж рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	42,10	437,14	5,38	18403	226	0,94	40
					186,75	2,25	7862	95	0,01	0
		Итого по разделу: Демонтажные работы								178927

ИТОГО: 6671778 298821 3042

529230 90137 376

Накладные расходы :

На общестроительные работы	736108
На металломонтажные работы	5291
Всего накладных расходов:	741399
Итого с накладными	7413177

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	444791
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7857968
Итого с временными, 1,2 %	7952264
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	8127214
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,13 %	8137552
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8169361
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8248884
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	21095856
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	421917
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	21517773
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2582133
Итого с НДС	24099906
Итого с учетом тендерной скидки	**22894910,7**

Зав. сектора строительства
ГУ «Отдел строительства
акимата города Костаная» Нысанбаева С. Г.

Представитель подрядчика :

Представитель
технического надзора
ТОО «Инжиниринг KZ »
Инженер Байтуров К.Т..

Прораб ТОО «АРВИС» Альт А.В.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Договор № 55 от 29.05.2015 года

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерных коммуникаций к многоэтажному жилому дому по ул. Каирбекова в районе жилого дома №351/1**

Наименование объекта: наружные сети ВК

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июль** 2015 г.

Локальная смета 2-1-2

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные сети водопровода								
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	221,23	27,84	26,18	6158	5791	0,01	3
					1,66	7,20	367	1593	0,03	6
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,84	245,20	--	1678	--	1,72	12
					245,20	--	1678	--	--	--
3.	C01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	376,37	30,00	--	11291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C010333-A3-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 2	т	376,37	40,70	--	15318	--	0,17	64
					8,14	--	3064	--	--	--
5.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	225,07	27,84	26,18	6265	5891	0,01	3
					1,66	7,20	374	1621	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	371,42	30,00	--	11142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С010333-А 3-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 2	т	371,42	40,70	--	15117	--	0,17	63
					8,14	--	3023	--	--	--
8.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	228,10	6,48	6,48	1478	1478	--	--
					--	2,10	--	480	0,01	2
9.	С143008-9 2	Песок природный	м3	3,00	811,00	--	2433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	29,50	21,55	4,52	636	133	0,11	3
					17,03	--	502	--	--	--
11.	Е0122-11- 2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,03	51162,26	20326,01	1617	642	179,00	6
					30825,00	5353,43	974	169	20,64	1
12.	С130804-8 55	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	31,60	113,00	--	3571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 273 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	204666,79	85907,16	1576	661	504,00	4
					95850,00	32451,75	738	250	158,50	1
14.	Е0122-33- 7	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм	т	0,20	164283,13	25981,88	32735	5177	90,00	18
					19710,00	9814,50	3927	1956	47,94	10
15.	Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	247994,13	49389,75	1309	261	312,70	2
					62775,00	18657,00	331	99	91,12	0
16.	Е0122-40- 16	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 1000 мм	фланец	2,00	2067,57	303,57	4135	607	6,60	13
					1372,50	27,00	2745	54	0,11	0
17.	С130809-2 6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 1000 ГОСТ 12816-80	шт	2,00	18619,00	--	37238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0122-40-	Приварка фланцев к стальным	фланец	1,00	391,37	57,24	391	57	1,43	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	трубопроводам диам. 200 мм								
					301,50	2,25	302	2	0,01	0
19.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	1,00	904,00	--	904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,02	247994,13	49389,75	4997	995	312,70	6
					62775,00	18657,00	1265	376	91,12	2
21.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	1,00	231,52	33,52	232	34	0,90	1
					180,00	2,25	180	2	0,01	0
22.	С130809-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт	1,00	671,00	--	671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	2,00	391,37	57,24	783	114	1,43	3
					301,50	2,25	603	4	0,01	0
24.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	2,00	904,00	--	1808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0122-40-16	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 1000 мм	фланец	2,00	2067,57	303,57	4135	607	6,60	13
					1372,50	27,00	2745	54	0,11	0
26.	С130809-26	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 1000 ГОСТ 12816-80	шт	2,00	18619,00	--	37238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	1,00	74,06	9,93	74	10	0,32	0
					63,00	--	63	--	--	--
28.	С130809-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт	1,00	268,00	--	268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	1,00	1230,66	466,78	1231	467	3,04	3
					513,00	175,50	513	176	0,86	1
30.	С130902-70	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с	шт.	1,00	38493,00	--	38493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002								
31.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1,00	575,87 / 288,00	36,99 / 13,50	576 / 288	37 / 13	1,82 / 0,07	2 / 0
32.	С131103-26	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт	1,00	20941,00 / --	-- / --	20941 / --	-- / --	-- / --	-- / --
33.	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	шт	2,00	109,13 / 94,50	-- / --	218 / 189	-- / --	0,61 / --	1 / --
34.	СПРАЙС-ЛИСТСР"10ЭЛЕМЕНТ"	Табличка "Указатель гидранта пожарного стального,Н 3250мм"	шт	2,00	855,70 / --	-- / --	1711 / --	-- / --	-- / --	-- / --
35.	С130804-3377	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	297,00 / --	-- / --	594 / --	-- / --	-- / --	-- / --
36.	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	врезка	1,00	3743,20 / 1134,00	537,62 / 202,50	3743 / 1134	538 / 202	5,59 / 0,99	6 / 1
37.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,00	20732,90 / 9495,00	424,40 / 159,75	41 / 19	1 / --	59,30 / 0,78	0 / 0
38.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 63 мм	км	0,23	8097,13 / 8032,50	-- / --	1868 / 1853	-- / --	51,50 / --	12 / --
		Итого по разделу: Наружные сети водопровода								274614
		Раздел: Наружные сети канализации Корректировка к акту №1 за июнь 2015г.								
39.	С010333-А12-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 2 (вывоз)	т	-3001,12	111,70 / 22,34	-- / --	-335225 / -67045	-- / --	0,47 / --	-1408 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	С010333-А 12-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 2 (вывоз)	т	-2970,41	111,70	--	-331795	--	0,47	-1394
					22,34	--	-66359	--	--	--
41.	С010333-А 3-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 2 (завоз)	т	3001,12	40,70	--	122146	--	0,17	513
					8,14	--	24429	--	--	--
42.	С010333-А 3-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 2	т	2970,41	40,70	--	120896	--	0,17	508
					8,14	--	24179	--	--	--
43.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	-153,49	27,84	26,18	-4273	-4018	0,01	-2
					1,66	7,20	-255	-1105	0,03	-4
44.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	-4,75	245,20	--	-1164	--	1,72	-8
					245,20	--	-1164	--	--	--
45.	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	-261,10	30,00	--	-7833	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С010333-А 3-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 2 (вывоз)	т	-261,10	40,70	--	-10627	--	0,17	-45
					8,14	--	-2125	--	--	--
47.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	-147,13	27,84	26,18	-4095	-3851	0,01	-2
					1,66	7,20	-244	-1059	0,03	-4
48.	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	-242,77	30,00	--	-7283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С010333-А 3-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 2 (завоз)	т	-242,77	40,70	--	-9881	--	0,17	-41
					8,14	--	-1976	--	--	--
50.	Е0122-8-1	Демонтаж трубопровода ,Д400	км	0,10	170810,84	80944,15	16910	8013	397,20	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0				75600,00	30577,05	7484	3027	149,34	15
51.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	24,51	2457,25	789,92	60220	19358	8,27	203
					1401,75	272,75	34353	6684	1,04	26
52.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	1,76	10800,00	--	18986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	7,16	10475,00	--	75043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	м3	6,52	9970,00	--	65004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	0,41	26900,00	--	11029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С143018-23	Плиты покрытий ПО-3	м3	0,02	22000,00	--	330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С143018-23	Плиты покрытий Пд-6	м3	0,85	22000,00	--	18700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700	м	0,88	4337,50	--	3817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,35	3887,50	--	1361	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	м3	4,10	4976,00	--	20402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С143001-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	м3	5,50	5967,00	--	32818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	м3	9,60	205,00	--	1968	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		морозостойкости до 200: за 50 циклов			--	--	--	--	--	--
63.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00	--	3921	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	2,00	8060,00	--	16120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,02	13711,47	5475,87	325	130	28,90	1
					5040,00	1552,87	119	37	5,46	0
66.	С12021-96	Стремянка С-4	т	0,02	177400,00	--	4201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-46	Анкер-полоса - 6х40 L 400 мм	т	0,01	69800,00	--	842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,15	200,99	9,95	2442	121	0,36	4
					52,20	3,74	634	45	0,02	0
69.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	12,15	102,79	2,68	1249	33	0,02	0
					2,52	1,00	31	12	0,00	0
70.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	м3	1,20	4976,00	--	5971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,15	191,44	13,43	2326	163	0,37	4
					52,65	5,04	640	61	0,02	0
72.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	12,15	26,20	0,67	318	8	0,00	0
					0,63	0,25	8	3	0,00	0
73.	С143001-5 6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	11,18	205,00	--	2292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	55,35	437,14	5,38	24195	298	0,94	52
					186,75	2,25	10337	125	0,01	1
75.	Е0113-37-	Оклейка рулонными материалами на	м2	55,35	430,95	3,14	23853	174	0,80	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой			148,50	--	8219	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные сети канализации								-54489
ИТОГО:							220123	43928		-1292
							-1858	14881		63

Накладные расходы :

На общестроительные работы	37226
На металломонтажные работы	141
Всего накладных расходов:	37367
Итого с накладными	257490

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	15449
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	272939
Итого с временными, 1,2 %	276214
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	282291
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,13 %	282650
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	283755
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	286517
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	732744
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	14655
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	747399
Налог на добавленную стоимость, 12 %	89688
Итого с НДС	837087
Итого с учетом тендерной скидки	**795232,65**

Зав. сектора строительства ГУ «Отдел строительства акимата города Костанай» Насыдаева С. Г.

Представитель технического надзора ТОО «Инжиниринг KZ » Инженер Байгулов К.Т.

Представитель подрядчика :

Прораб ТОО «АРВИС» Альт А.В.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Договор № 55 от 29.05.2015 года

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерных коммуникаций к многоэтажному жилому дому по ул. Каирбекова в районе жилого дома №351/1**

Наименование объекта: наружные электрические сети

А К Т N 5
приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июль** 2015 г.

Локальная смета 2-1-4

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	37,53	262,72	--	9860	--	1,85	69
					262,72	--	9860	--	--	--
2.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	37,53	134,10	--	5033	--	0,97	36
					134,10	--	5033	--	--	--
3.	С143008-9 2	Песок природный	м3	12,51	811,00	--	10146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	37,53	21,55	4,52	809	169	0,11	4
					17,03	--	639	--	--	--
5.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	5,00	32,40	23,70	162	118	0,06	0
					8,60	5,90	43	30	0,03	0
6.	С143006-8	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,04	24000,00	--	1008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,07	229928,48	--	17015	--	175,00	13
					27450,00	--	2031	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	210,00	26,40	3,10	5544	651	0,11	23
					19,10	0,50	4011	105	0,00	1
9.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	74,00	27,70	2,10	2050	155	0,10	7
					19,70	0,50	1458	37	0,00	0
10.	Ц0108-147 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	76,00	23,20	2,10	1763	160	0,10	8
					16,50	0,30	1254	23	0,00	0
11.	С151601-4 89	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,36	468200,00	--	168552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-144 -6	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 150 мм2	шт	16,00	57,00	--	912	--	0,28	4
					56,30	--	901	--	--	--
13.	СПРАЙС	Наконечник кабельный А 150-16-17	шт	16,00	50,10	--	802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-160 -1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	4,00	603,80	--	2415	--	3,00	12
					527,00	--	2108	--	--	--
15.	С151610-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3	компл	37,00	3160,00	--	116920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-524 -19	Шкаф с одним двухполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 630 А	шт	1,00	3883,00	326,00	3883	326	8,00	8
					1395,00	72,00	1395	72	0,42	0
17.	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм	т	0,00	336000,00	--	227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПРАЙС	ЩО-70-1-03	шт	1,00	61404,80	--	61405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					408506	1580		186
							28733	267		2

Накладные расходы :

На монтажные работы	22006
На общестроительные работы	8541
Всего накладных расходов:	30547
Итого с накладными	439053

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	26343
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	465396
Итого с временными, 1,2 %	470981
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	481343
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,13 %	481955
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	483839
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	488549
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1249425
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	24989
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1274414
Налог на добавленную стоимость, 12 %	152930
Итого с НДС	1427344
Итого с учетом тендерной скидки	**1355976,8**

Зав. сектора строительства
ГУ «Отдел строительства
акимата города Костанай» Нысанбаева С. Г.

Представитель
технического надзора
ТОО «Инжиниринг KZ »
Инженер Байтунов К.Т.

Представитель подрядчика :

Прораб ТОО «АРВИС» Альт А.В.