Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «13» август 2012г. город Актобе
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "12" сентября 2011г. №247-р

ГУ «Акимат города Актобе Актюбинской области»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа

Габидуллин Аскар Маратович - заместитель акима города Актобе
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя - представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Примбетов Бердияр Автаевич - директор ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии-представителей:
заказчика
Нуршин Канат Куанышевич - начальник ГУ «Управление строительства Актюбинской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Эксплуатационной организации
Капанов Сакен Тажигереевич - главный врач ГКП «Каргалинская городская больница»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика
Асан Нурлыбек Жанабергенулы - директор ТОО «Кварц - Спецсервис»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика
Жанбауов Жасталап Каупбаевич - директор ТОО «АктобеСтройЭксперт»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы
Утегенов Ернур Сапарович - начальник управления УГПК ГУ «Департамент ЧС Актюбинской области МЧС РК»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Беркимбаева Нурсулу Алтынбековна - начальник ГУ «Управление по городу Актобе Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Актюбинской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Иманкулов Жаксыгали Исламович - начальник ГУ «Тобыл - Торгайский департамент экологии»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Жолдыбаев Куаныш Аманжанович - начальник ГУ «Отдел земельных отношении города Актобе»

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Биртай Бокей Бакытжанович - начальник ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе»

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Сарин Калилолла Мухидуллинович - директор ТОО «Караша Сарен»

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком)

ГУ «Управление строительства Актюбинской области»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в селе Пригородный - 2 (Садовая) города Актобе»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружении)

по адресу: г. Актобе с. Пригородный

[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "29" декабря 2011 г. № 429

Акимата Актюбинской области

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «4» июня 2012 г. № 222

ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «Кварц - Спецсервис»

(наименование организации)

Выполнившим

общестроительные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

[наименования организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «АктобеСтройЭксперт»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим рабочие чертежи и сметную документацию

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____

[наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении:... к акту)]

5. Исходные данные для проектирования выданы

ГУ «Управление строительства Актюбинской области»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) рабочий проект № 6-2012-АС

[номер проекта, номер серии)

7. Проектная(проектно-сметная) документация утверждена приказом № 139 от 20.04.2012 г. ГУ «Управление строительства Актюбинской области»
[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2012г.; окончание работ август 2012г.
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС _____; фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: проектно - сметная документация, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты (паспорта) качества
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Мощность, производительность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь здания	M^2	120,9		120,9	
Строительный объем	M^3	752,9		752,9	
Площадь застройки	M^2	155,0		155,0	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	га.		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир
В том числе:
однокомнатных
двухкомнатных
трехкомнатных
четырехкомнатных
и более

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: : *Здание медпункта одноэтажное с размерами в осях 13,0х10,2м. Внутренняя высота помещений от пола до потолка принята 3 м Высота здания - 5,6м. В здании предусмотрены: тамбур, вестибюль, кабинет среднего медицинского персонала, санузел, подсобное помещение, бойлерная, помещение для дезинфекционных средств, кабинет для забора материала и проведение исследований, процедурный кабинет, кабинет акушерского приема, коридор, прививочный кабинет, аптека. Фундаменты - монолитные, ленточные. Вертикальная обмазка битумом за 2 раза. Горизонтальная гидроизоляция из 2-х слоев толи. Перекрытия - деревянный накат по деревянным балкам. Утеплитель - минвата с удельным весом 30 кг/м ^{3}. Кровля - чердачная из профнастила по деревянным обрешеткам и стропилам. Отмостка бетонная шириной 900 мм.*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, Пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего 14891,631 тыс. тенге., в том числе: строительно-монтажных работ 12478,711 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 235,219 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 14644,842 тыс. тенге., в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 14524,394 тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 235,219 тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических_____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект: «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в селе Пригородный - 2 (Садовая) города Актобе»

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ (подпись) Габидуллин А. М.

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ (подпись) Примбетов Б. А.

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ (подпись) Нуршин К. К.

_____ (подпись) Капанов С. Т.

_____ (подпись) Утегенов Е. С.

_____ (подпись) Беркимбаева Н. А.

_____ (подпись) Иманкулов Ж. И.

_____ (подпись) Жолдыбаев К. А.

_____ (подпись) Биртай Б. Б.

_____ (подпись) Жанбауов Ж. К.

_____ (подпись) Сарин К. М.

_____ (подпись) Асан Н. Ж.

Наш

Счет-фактура № 105 от 6 июня 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 061800218867, БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0001128, от 07.08.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №69 от 25.05.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т Абилкаир-хана, 40
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 061800218867, БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7 (8)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 061800249889, БИН: 060140003901, ГУ "Управление строительства Актюбинской области",Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т Абилкаир-хана, 40 (9)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление строительства Актюбинской области" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 061800249889, БИН: 060140003901, Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т Абилкаир-хана, 40 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ11070102KSN0601000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A (10б)

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР по объекту "Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в селе Пригородный-2 (Садовая) города Актобе"	шт	1	6 418 821,43	6 418 821,43	12%	770 258,57	7 189 080,00	0	
Всего по счету:					**6 418 821,43**		**770 258,57**	**7 189 080,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
бухгалтер
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 105 от 6 июня 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Актюбинской области"**

Основание: **Договор №69 от 25.05.2012г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СМР по объекту "Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в селе Пригородный-2 (Садовая) города Актобе"	1	шт	7 189 080,00	7 189 080,00

Итого: 7 189 080,00
В том числе НДС 770 258,57

Всего оказано услуг 1, на сумму 7 189 080,00 KZT
Семь миллионов сто восемьдесят девять тысяч восемьдесят тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

РНН: 061800218867
Адрес: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7
Расчетный счет: KZ856010121000023394 в АО "Народный Банк Казахстана" ,
БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

РНН: 061800249889
Адрес: Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т Абилкаир-хана, 40
Расчетный счет: KZ11070102KSN0601000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Заказчик : ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
Подрядчик : ТОО "Кварц-спецсервис"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в с.Пригородный-2(Садовая) в г.Актобе

по состоянию на 7 июня 2012 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№ 69 от 25 мая 2012г.		Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**7 189 080**			**6 418 821**			**770 259**	**7 189 080**
За отчетный месяц		**7 189 080**		**6 418 821**			**770 259**	**7 189 080**

ЗАКАЗЧИК :

Начальник ГУ"Управления строительства Актюбинской области" _____ **Нуршин К.К.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО _____ **Асан Н.Ж**

Ф.№2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Квац-Спецсервис"

Наименование объекта: Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в с.Пригородный-2(Садовая) в г.Актобе

Адрес: с.Пригородное-2 (Садовая)

Акт выполненных работ

по объекту: Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в с.Пригородный-2(Садовая) в г.Актобе

по состоянию на 7 июня 2012 года

Составлено в ценах на 01.01.2001г.

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат		Кол-во	Стоимость ед.,тенге		Общая стоимость,тг		накладные расходы, тенге	Затраты труда,чел-час рабочих-строителей	
				Всего	экспл	Всего	экспл.			
				з/прабочих	машин	з/прабочих	машин		машинистов	
				строителей	в т ч.з/п	строителей	в т.ч з/п	%	на ед-цу	всего
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Подготовка территории									
Е1-24-1	Срезка растительного слоя бульдозером		480	7,91	7,91	3797	3797	1197	0	0
		м3			2,57	0	1234	97	0,00984	5
Е1-17-13	Разработка грунта 1 гр. экскаватором с ковшом		480	32,57	30,98	15634	14870	4907	0,0106	5
	0,5м3 с погрузкой	м3		1,53	9,01	734	4325	97	0,0308	15
П8-1-1	Перевозка грузов самосвалами на 1км, 1класс груза		576	19,7	19,7	11347	11347	2269		
		т			3,94	0	2269	100	0,00827	5
Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы		480	3,09	2,66	1483	1277	[illegible]	0,00272	1
		м3		0,39	0,93	187	446	97	0,00305	1
Е1-30-1	Вертикальная планировка площадей		2400	0,28	0,28	672	672	210		
		м2			0,09	0	216	97	0,00035	1
	Итого					32933		9197		
	Строительство здания медпункта									
Е1-12-14	Разработка грунта 2 гр. экскаватором с ковшом		38,322	27,84	26,18	1067	1003	[illegible]	0,0115	0
	0,5м3	м3		1,66	7,2	64	276	97	0,0250	1

Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2м		1,15	218,93		252		284	1,54	2
	в грунтах 2 гр.	м3		218,93		252		113		
Е1-164-2	Перекидка и засыпка грунта под полы		37,1	218,93		8122		9178	1,54	57
		м3		218,93		8122		113		
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, котлованов гр.2гр		7,822	134,1		1049	0	1185	0,972	8
		м3		134,1		1049	0	113		
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы		7,822	21,55	4,52	169	35	129	0,108	1
		м3		17,03		133	0	97		
Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом		48	665,89	24,55	31963	1178	2895	0,263	13
		м2		39,83	9,2	1912	442	123	0,0449	2
Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных		38	9356,7	311,32	355555	11830	[illegible]	2,82	107
		м3		441	117,61	16758	4469	105	0,5744	22
Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен		33,643	434,02	7,14	14602	240	984	0,143	5
	и фундаментов	м2		22,1	2,68	744	90	118	0,0131	0
Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция поверхности		122,07	245,44	3,82	29961	466	5587	0,212	26
	стен и фундаментов	м2		37,35	1,44	4559	176	118	0,007	1
Е8-22-7	Кладка стен т.480мм из легкобетонных камней		75,05	7954,87	409,82	597013	30757	[illegible]	4,08	306
	с облицовкой в 1/2 кирпича	м3		670,5	153	50321	11483	118	0,75	56
Е8-22-1	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней		10,27	7175,41	372,83	73691	3829	8889	3,72	38
	без облицовки	м3		594	139,5	6100	1433	118	0,68	7
Е8-15-1	Кладка наружных стен тамбура высотой до 4м		4,61	9364,03	305,8	43168	1410	6279	6,41	30
	т.250мм из кирпича с облицовкой лиц.кирпичом	м3		1039,5	114,75	4792	529	118	0,56	3
Е8-22-1	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней		4,86	7175,41	372,83	34872	1812	[illegible]	3,72	18
	т.250мм без облицовки	м3		594	139,5	2887	678	118	0,68	3
Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок т.1/2 кирпича		99,54	1150,36	34,37	114507	3421	23711	1,21	120
		м2		189	12,87	18813	1281	118	0,0629	6
Е7-44-10	Укладка перемычек		60	72,99	34,64	4379	2078	3104	0,148	9
		шт		23,85	13,1	1431	786	140	0,1051	6
30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона		1,779	25800		45898				
		м3								
Е9-62-2	Изготовление мет.перемычек		0,226	6851,36	1396,65	1548	316	[illegible]	23,3	5
		т		4194	164,25	948	37	90	1,77	0
1-1-896	Прокат уловой равнополочный,т.7-8мм		0,23052	71100		16390				
		т								

Е7-20-4	Установка монтажных изделий (мет.перемычки)		0,0203	9469,94	1216,94	192	25	182	31,4	1
		т		5940	459	121	9	140	2,25	0
Е7-20-3	Установка монтажных изделий		0,2057	13010,1	1826,1	2676	376	[illegible]	42,7	9
		т		8100	690,75	1666	142	140	3,37	1
Е13-16-6	Огрунтовка мет.поверхностей грунтовкой		7,6	21,8	0,05	166	0	40	0,0295	
		м2		5,81	0,02	44	0	90	0,0001	
Е13-26-6	Окраска мет.поверхностей эмалью		7,6	24,84	0,02	189	0	[illegible]	0,0213	
		м2		4,16		32	0	90		
Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам		132,6	770,57	28,55	102178	3786	30608	1,19	158
	с накатом из досок	м2		181,58	10,78	24078	1429	120	0,0527	7
6-8-17	Балки перекрытий деревянные		2,62	46100		120782				
		м3								
1-3-180	Плиты теплоизоляционные К=1,03		20,4867	4518		92559				
		м3								
Е10-13-1	Укладка ходовых досок		320	24,75	0,9	7920	288	2212	0,0349	11
		м		5,42	0,34	1734	109	120	0,0016	1
Е10-54-3	Антисептирование пастами прогонов		132,6	101,55	0,35	13466	46	[illegible]	0,0652	9
		м2		11,12	0,14	1475	19	120	0,0007	0
Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций балок		3,22	573,75	28,11	1847	91	[illegible]	0,78	3
		м3		123,75	10,58	398	34	120	0,052	0
Е15-37-9	Облицовка потолков ГКЛ на мет.каркасе		120,9	1006,87	2,86	121731	346	[illegible]	1,63	197
		м2		282,04	0,94	34099	114	105	0,0046	1
Е10-14-1	Установка стропил, мауэрлатов, стоек		3,815	21304,82	334,28	81278	1275	[illegible]	22,1	84
		м3		3397,5	126	12961	481	120	0,62	2
Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок		223	164,33	2,55	36646	569	7746	0,1959	44
		м2		28,78	0,41	6418	91	119	0,0051	1
Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профлиста		223	255,53	35,7	56983	7961	[illegible]	0,317	71
		м2		51,08	8,16	11391	1820	90	0,0302	7
1-1-437	Настил профил. Неоцинкованный, К=1,1		245,3	587		143991				
		м2								
Е10-15-1	Устройство слуховых окон		2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
		окно		963	31,5	1926	63	120	0,15	0
6-5-88	Створки оконные одинарные		1	2130		2130				
		м2								

1-1-796	Скобяные изделия окон		2	763		1526				
		ком								
Е10-3-5	Устройство карнизов		38,57	767,86	7,54	29616	291	10067	1,43	55
		м2		214,65	2,86	8279	110	120	0,0139	1
Е15-163-2	Простая окраска дер.потолков колером		38,57	108,25	1,88	4175	73	1979	0,296	11
		м2		48,15	0,72	1857	28	105	0,0035	0
Е10-54-3	Антисептированиевод.растворами покрытий		223	131,98	0,55	29432	123	1788	0,0403	9
		м2		6,48	0,2	1445	45	120	0,001	0
Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий		223	14,53	0,05	3240	11	[illegible]	0,0057	1
		м2		0,97	0,02	216	4	120	0,0001	0
Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций балок		3,815	573,75	28,11	2189	107	[illegible]	0,78	3
		м3		123,75	10,58	472	40	120	0,052	0
Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю		223	20,49	0,91	4569	203	[illegible]	0,029	6
		м2		4,68	0,34	1044	76	120	0,00168	0
Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ		0,6	472,81	19	284	11	[illegible]	1,303	1
		м2		217,73	6,18	131	4	120	0,0302	0
6-1-182	Блоки оконные из ПХВ		0,6	14500		8700				
		м2								
Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ		18	411,38	3,2	7405	58	4014	1,1121	20
		м2		185,83		3345	0	120	0,0312	1
6-1-184	Блоки оконные из ПХВ		18	8050		144900				
		м2								
Е56-10-1	Установка подоконных досок		13,8	28,17	0,47	389	6	[illegible]	0,1576	2
		м		25,09	0,09	346	1	120	0,0008	0
6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей		13,8	2860		39468				
		м								
Е56-10-1	Установка наружных подоконных сливов из ПХВ		13	28,17	0,47	366	6	[illegible]	0,1576	2
		м		25,09	0,09	326	1	120	0,0008	0
6-1-194	Отливы подоконные из ПХВ профилей		13	2030		26390				
		м								
6-2-2	Блоки дверные однопольные ДГ21-7П		4,41	4250		18743				
		м2								
6-2-3	Блоки дверные однопольные ДГ21-9П		[illegible]	4010		19106				
		м2								

Итого		**2505599**	**295897**
Всего прямые затраты		**2 538 532**	**305 094**
Накладные расходы		**305 094**	
Непредвиденные и ненормируемые расходы	*6%*	170 618	
Итого		**3 014 243**	
Итого в ценах 2001 г., МРП=775		**3 014 243**	
Итого в ценах 2012 г., МРП=1618		**6 292 962**	
Налоги и сборы	*2%*	125 859	
Итого		**6 418 821**	
НДС	*12%*	770 259	
Всего		**7 189 080**	

Заказчик:

Начальник производственного отдела
ГУ "Управление строительства Актюбинской области" **А.Уәли**

Представитель тех.сопровождения:

Директор ТОО "Караша Сарен" **Сарин К.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО **Асан Н.Ж.**

Счет-фактура № 149 от 18 июля 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 061800218867, БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0001128, от 07.08.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №69 от 25.05.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т Абилкаир-хана, 40

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 061800218867, БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 061800249889, БИН: 060140003901, ГУ "Управление строительства Актюбинской области",Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т Абилкаир-хана, 40 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление строительства Актюбинской области" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 061800249889, БИН: 060140003901, Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т Абилкаир-хана, 40 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ11070102KSN0601000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A (10б)

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР по объекту "Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в селе Пригородный-2 (Садовая) города Актобе"	шт	1	5 252 564,29	5 252 564,29	12%	630 307,71	5 882 872,00	0	
Всего по счету:					**5 252 564,29**		**630 307,71**	**5 882 872,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 149 от 18 июля 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Актюбинской области"**

Основание: **Договор №69 от 25.05.2012г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СМР по объекту "Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в селе Пригородный-2 (Садовая) города Актобе"	1	шт	5 882 872,00	5 882 872,00

Итого: 5 882 872,00

В том числе НДС 630 307,71

Всего оказано услуг 1, на сумму 5 882 872,00 KZT

Пять миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи восемьсот семьдесят два тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

РНН: 061800218867
Адрес: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7
Расчетный счет: KZ856010121000023394 в АО "Народный Банк Казахстана" ,
БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

РНН: 061800249889
Адрес: Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т Абилкаир-хана, 40
Расчетный счет: KZ11070102KSN0601000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Заказчик : ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
Подрядчик : ТОО "Кварц-спецсервис"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в с.Пригородный-2(Садовая) в г.Актобе

за июль 2012 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№ 69	от 25.05.2012г.	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**13 071 952**			**11 671 385**			**1 400 567**	**13 071 952**
За отчетный месяц		**5 882 872**		**5 252 564**			**630 308**	**5 882 872**

ЗАКАЗЧИК :

Начальник
ГУ "Управление строительства Актюбинской области" _____ **К.К.Нуршин**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО "Кварц-Спецсервис" _____ **Н.Ж.Асан**

Ф.№2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Квац-Спецсервис"

Наименование объекта: Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в с.Пригородный-2(Садовая) в г.Актобе

Адрес: с.Пригородное-2 (Садовая)

Акт выполненных работ

по объекту: Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в с.Пригородный-2(Садовая) в г.Актобе

за июль 2012 года

Составлено в ценах на 01.01.2001г.

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед.,тенге		Общая стоимость,тг		накладные расходы, тенге	Затраты труда,чел-час рабочих-строителей	
			Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	%	машинистов на ед-цу	машинистов всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство здания медпункта								
6-2-3	Блоки дверные однопольные ДГ21-9П	2,80	4010		11228				
	м2								
Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы стен	18,27	244,4	31,37	4465	573	3585	0,899	16
	м2		151,65	11,86	2771	217	120	0,1393	3
6-2-3	Блоки дверные однопольные ДГ21-10П	6,30	4010		25263				
	м2								
1-1-791	Скобяные изделия для однопольных дверей	10	1380		13800				
	комп								
Е56-27-1	Установка дверных знаков	10	77,9		779	0	918	0,3903	4
	прибор		76,46		765	0	120		0
1-1-791	Скобяные изделия для однопольных дверей	10	844		8440				
	шт								
Е9-53-1	Монтаж конструкций мет.дверей	0,2031	14806,01	1133,15	3007	230	2429	82,1	17
	т		12892,5	398,25	2618	81	90	1,95	0
2-2-1	Двери мет.утепленные	3,00	15100		45300				
	шт								
Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	20,5	107,54	2,62	2205	54	290	0,0681	1
	м2		10,51	0,99	215	20	123	0,0048	0
Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя	2,05	8182,58		16774	0	1429	3,66	8

		м3		567		1162	0	123		0
Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции		20,5	320,4	18,42	6568	378	2342	0,416	9
		м2		85,95	6,91	1762	142	123	0,0337	1
Е11-11-1	Устройство цементных стяжек т.20мм		20,5	190,78	9,95	3911	204	1411	0,356	7
		м2		52,2	3,74	1070	77	123	0,0182	0
Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических плиток		20,5	914,07	11,72	18738	240	4439	1,06	22
		м2		171,68	4,39	3519	90	123	0,0214	0
Е11-40-1	Устройство плинтусов ПВХ на мастике		34,1	123,31	0,16	4205	5	681	0,0899	3
		м		16,18	0,07	552	2	123	0,0003	0
Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		54	107,54	2,62	5807	141	764	0,0681	4
		м2		10,51	0,99	568	53	123	0,0048	0
Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя		5,4	8182,58		44186	0	3766	3,66	20
		м3		567		3062	0	123		0
Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции		54	320,4	18,42	17302	995	6167	0,416	22
		м2		85,95	6,91	4641	373	123	0,0337	2
Е11-11-1	Устройство цементных стяжек т.20мм		54	190,78	9,95	10302	537	3716	0,356	19
		м2		52,2	3,74	2819	202	123	0,0182	1
Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических плиток		54	914,07	11,72	49360	633	11695	1,06	57
		м2		171,68	4,39	9271	237	123	0,0214	1
Е11-40-1	Устройство плинтусов ПВХ на мастике		64,93	123,31	0,16	8007	10	1299	0,0899	6
		м		16,18	0,07	1051	5	123	0,0003	0
Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		46,4	107,54	2,62	4990	122	657	0,0681	3
		м2		10,51	0,99	488	46	123	0,0048	0
Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя		4,64	8182,58		37967	0	3236	3,66	17
		м3		567		2631	0	123		0
Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции		46,4	320,4	18,42	14867	855	5300	0,416	19
		м2		85,95	6,91	3988	321	123	0,0337	2
Е11-11-1	Устройство цементных стяжек т.20мм		46,4	190,78	9,95	8852	462	3193	0,356	17
		м2		52,2	3,74	2422	174	123	0,0182	1
Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее		46,4	551,63	4,9	25596	227	3444	0,382	18
		м2		58,5	1,85	2714	86	123	0,009	0
Е11-40-1	Устройство плинтусов ПВХ на мастике		34,86	123,31	0,16	4299	6	696	0,0899	3
		м		16,18	0,07	564	2	123	0,0003	0
Е15-51-1	Улучшенная штукатурка цоколя		15,108	246,55	1,19	3725	18	1735	0,611	9
		м2		108,9	0,45	1645	7	105	0,0262	0
Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке		15,108	17,43	0,12	263	2	218	0,092	1
		м2		13,73	0,05	207	1	105	0,0002	0
Е15-64-3	Шпаклевание стен сухими смесями		359,8	227,63	3,43	81901	1234	28349	0,4552	164
		м2		73,73	1,31	26528	471	105	0,0053	2

Е15-64-3	Шпаклевание стен финишними сухими смесями		359,8	113,17	3,43	40719	1234	28349	0,4552	164
		м2		73,73	1,31	26528	471	105	0,0053	2
Е15-64-4	Шпаклевание ГКпотолков финишними сухими смесями		117,6	189,82	3,94	22323	463	12792	0,5535	65
		м2		102,11	1,49	12008	175	105	0,00729	1
Е15-64-5	Шпаклевание откосов сухими смесями		19,8	414,32	6,12	8204	121	2988	0,8056	16
		м2		141,39	2,32	2800	46	105	0,1132	2
Е15-64-5	Шпаклевание откосов финишними сухими смесями		19,8	211,36	6,12	4185	121	2988	0,8056	16
		м2		141,39	2,32	2800	46	105	0,1132	2
Е15-180-3	Улучшенная окраска стен ПВС		154,4	202,55	2,1	31274	324	10671	0,39	60
		м2		65,03	0,79	10041	122	105	0,0039	1
Е15-180-4	Улучшенная окраска потолков ПВС		64,3	196,26	2,33	12620	150	5544	0,49	32
		м2		81,23	0,88	5223	57	105	0,0043	0
Е15-180-4	Улучшенная окраска откосов ПВС		19,8	196,26	2,33	3886	46	1706	0,49	10
		м2		81,23	0,88	1608	17	105	0,0043	0
Е15-165-8	Улучшенная окраска стен колером		213,4	173,11	1,88	36942	401	17706	0,468	100
		м2		78,3	0,72	16709	154	105	0,0035	1
Е15-165-9	Улучшенная окраска потолков колером		53,34	202,79	2,95	10817	157	5380	0,57	30
		м2		94,95	1,1	5065	59	105	0,0054	0
Е15-37-9	Облицовка потолков тамбура пластик.панелями		3,3	1552,84	2,86	5124	9	981	1,63	5
		м2		282,04	0,94	931	3	105	0,0046	0
Е15-36-1	Облицовка потолков тамбура пластик.панелями		18	1464,4	3,76	26359	68	4230	1,288	23
		м2		222,86	0,98	4011	18	105	0,0062	0
Е15-18-9	Облицовка стен плитками		35,5	1001,27	4,62	35545	164	9619	1,51	54
		м2		254,94	3,14	9050	111	105	0,0162	1
Е8-3-2	Устройство щебеночных основания пол отмостку		3,26	2518,77	100,89	8211	329	623	0,85	3
		м3		123,75	38,25	403	125	118	0,18	1
Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки		1,22	7827,97	66,01	9550	81	282	1,35	2
		м3		195,75	24,93	239	30	105	0,1218	0
Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		7,68	107,54	2,62	826	20	109	0,0681	1
		м2		10,51	0,99	81	8	123	0,0048	0
Е6-1-16	Устройство ж/б крылец и пандуса		1,72	8670,41	196,62	14913	338	626	1,79	3
		м3		272,25	74,27	468	128	105	0,3628	1
4-1-90	Каркасы и сетки плоские, д.5мм		0,01922	41200		792				
		т								
Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций лестниц		0,00886	20579,09	2019,11	182	18	133	91	1
		т		16380	284,53	145	3	90	7,36	0
1-1-898	Прокат угловой равнополочный,т.3мм		0,00914	59500		544				
		т								
Е9-61-13	Устройство обрамлений ж/б площадок		0,00886	8845,66	1822,28	78	16	56	36,3	

		т		6300	688,5	56	6	90	3,51	
8-6-66	Опоры и поручни из труб 57*3,5мм		12,72	321		4083				
		м								
4-1-6	Арматурные заготовки, д.10мм		0,00475	45800		218				
		т								
Е7-60-4	Установка мет.ограждений		6,08	93,57	5,89	569	36	630	0,415	3
		м		71,78	2,23	436	14	140	0,0109	0
Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, труб белилами		2,65	148,39	0,07	393	0	300	0,646	2
		м2		108	0,02	286	0	105	0,0001	0
Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических плиток		5,6	1373,07	11,72	7689	66	1213	1,06	6
		м2		171,68	4,39	961	25	123	0,0214	0
Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		1,5	107,54	2,62	161	4	21	0,0681	0
		м2		10,51	0,99	16	1	123	0,0048	0
Е6-1-16	Устройство ж/б крылец		0,41	8670,41	196,62	3555	81	149	1,79	1
		м3		272,25	74,27	112	30	105	0,3628	0
4-1-90	Каркасы и сетки плоские, д.5мм		0,00403	41200		166				
		т								
Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций лестниц		0,00602	20579,09	2019,11	124	12	91	91	1
		т		16380	284,53	99	2	90	7,36	0
1-1-898	Прокат угловой равнополочный,т.3мм		0,00621	59500		369				
		т								
Е9-61-13	Устройство обрамлений ж/б площадок		0,00602	9883,8	2860,42	60	17	38	36,3	
		т		6300	736,43	38	4	90	3,51	
Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических плиток		2,5	1373,07	11,72	3433	29	541	1,06	3
		м2		171,68	4,39	429	11	123	0,0214	0
Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций лестниц		0,0243	20579,09	2019,11	500	49	365	91	2
		т		16380	284,53	398	7	90	7,36	0
2-1-131	Балки и косоуры		0,01424	91800		1307				
		т								
1-1-898	Прокат угловой равнополочный,т.3мм		0,01084	59500		645				
		т								
Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, труб белилами		1,47	148,39	0,07	218	0	167	0,646	1
		м2		108	0,02	159	0	105	0,0001	0
	Итого					**778689**		**200053**		
	Электромонтажные работы									
Ц8-600-1	Счетчик однофазный		1	62,9	5,4	63	5	53		

		шт		54	2,3	54	2	95	0,013	
99-1-1	Счетчик ЦЭ68		1	4508,69		4509				
		шт								
Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения		1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,079	0
18-3-148	Щит распределительный учетный		1	12400		12400				
		шт								
Ц8-593-6	Светильник потолочный одноламповый		8	313	131	2504	1048	1185	0,75	6
		шт		119	36,9	952	295	95	0,216	2
17-1-14	Светильник потолочный		8	871		6968				
		шт								
17-6-60	Лампы накаливания		8	17		136				
		шт								
17-2-52	Светильник		18	2420		43560				
		шт								
Ц8-594-2	Светильник ,кол-во люминс центных ламп 2		18	342,8	134	6170	2412	3348	0,99	18
		шт		158	37,8	2844	680	95	0,221	4
17-5-2	Стартер для люм.ламп		36	17		612				
		шт								
17-6-79	Лампы ртутные		36	99		3564				
		шт								
Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный		18	47	0,2	846	4	780	0,29	5
		шт		45,5	0,1	819	2	95		
18-1-15	Выключатель одноклавишный		18	242		4356				
		шт								
Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный		3	48,5	0,2	146	1	134	0,29	1
		шт		47	0,1	141	0	95		
18-1-16	Выключатель ширококлавишный		3	264		792				
		шт								
Ц8-591-9	Розетки штепсельные		13	62,7	0,2	815	3	714	0,34	4
		шт		57,8	0,1	751	1	95		0
18-1-151	Розетки штепсельные		13	145		1885				
		шт								
18-2-21	Коробка универсальная		25	59		1475				
		шт								
Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей		370	47,2	14,8	17464	5476	10756	0,16	59
		м		26,3	4,3	9731	1591	95	0,025	9
16-7-174	Провода силовые .марка ПВ. Сеч 3*1.5мм2		0,14	24900		3486				

		1000м								
16-7-176	Провода силовые .марка ППВ. Сеч 3*2.5мм2.		0,23	39800		9154				
		1000м								
	Итого					**122204**		**17284**		
	Заземление									
E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м		2,5	218,93		547		618	1,54	4
	в грунтах 2 гр.	м3		218,93		547		113		
E1-166-2	Засыпка вручную траншей, котлованов гр.2гр		2,5	134,1		335	0	379	0,972	2
		м3		134,1		335	0	113		
E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы		2,5	21,55	4,52	54	11	42	0,108	0
		м3		17,03		43	0	97		
E33-25-4	Устройство контурного заземления		200	19,53	3,19	3906	638	3394	0,096	19
		м		15,17	0,99	3034	198	105	0,0049	1
4-1-7	Арматурные заготовки, д.12мм		0,02397	45300		1086				
		т								
1-4-83	Сталь полосовая 40*4мм		0,252	46400		11693				
		т								
	Итого					**17621**		**4433**		
	Отопление									
E16-14-1	Прокладка трубопроводов отопления из ПП труб д.20мм		15	576,27	12,19	8644	183	5705	1,64	25
		м		292,5	4,57	4388	69	128	0,0223	0
E16-14-4	Прокладка трубопроводов отопления из ПП труб д.40мм		51	827,68	6,65	42212	339	16614	1,4	71
		м		252	2,5	12852	128	128	0,0122	1
E18-6-1	Установка чугунных радиаторов		10,36	4327,14	34,73	44829	360	1612	0,682	7
		кВт		108,45	13,01	1124	135	128	0,0635	1
E16-15-1	Установка терморегулирующих кранов д.15мм		12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
		шт		254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
9-4-58	Краны двойной регулировки пробковые д.15мм		12	343		4116				
		шт								
E18-22-5	Установка кранов воздушных		12	62,13		746	0	346	0,12	1
		комп		22,5		270	0	128		0
E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, труб белилами		10,57	148,39	0,07	1568	1	1199	0,646	7
		м2		108	0,02	1142	0	105	0,0001	0
	Итого					**107797**		**29622**		

	Вентиляция									
Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н д.120мм из стали		0,3	1777,88	13,16	533	4	96	1,54	0
		м2		247,5	4,93	74	1	128	0,0241	0
Е20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800. 1000 мм из стали листовой		1,63	1793,62	10,58	2924	17	481	1,41	2
		м2		227,25	3,96	370	6	128	0,0194	0
Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых		2	678,73	28,48	1357	57	1695	3,65	7
		вент		650,25	11,25	1301	23	128	0,05	0
99-3-4	Вентиляторы встраевыемые в стену		2	1285,37		2571				
		шт								
Е20-11-1	Установка решеток		6	789,15	16,15	4735	97	1418	1,07	6
		решет		177,75	6,75	1067	41	128	0,03	0
	Итого					**12120**		**3690**		
	Водопровод									
Е17-7-3	Установка баков п/э для пит.воды		1	4871,77	729,52	4872	730	5359	24	24
		бак		3915	272,25	3915	272	128	1,34	1
99-3-5	Бак для пит.воды		1	25707,44		25707				
		шт								
Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из ПП труб д.20мм		62	499,11	12,19	30945	756	23575	1,64	102
		м		292,5	4,57	18135	283	128	0,0223	1
Е16-15-1	Установка кранов шаровых д.15мм		17	477,24	39,24	8113	667	5875	1,47	25
		шт		254,25	15,75	4322	268	128	0,07	1
99-3-9	Краны шаровой пласт. д.15мм		17	197,75		3362				
		шт								
	Итого					**72999**		**34810**		
	Канализация									
Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из п/э труб д.50мм		29	620,54	0,64	17996	19	3951	0,584	17
		м		106,2	0,25	3080	7	128	0,0012	0
Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из п/э труб д.100мм		2	748,88	1,43	1498	3	264	0,56	1
		м		102,38	0,54	205	1	128	0,0026	0
Е17-3-1	Установка унитазов с бачком		1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комп		387	15,75	387	16	128	0,07	0
Е17-1-6	Установка одиночных умывальников		3	5930,28	21,53	17791	65	1366	1,95	6
		комп		346,5	9	1040	27	128	0,04	0
Е17-1-6	Установка хирургических умывальников		3	460,28	21,53	1381	65	1366	1,95	6
		комп		346,5	9	1040	27	128	0,04	0
11-1-74	Умывальники керамические хирургические		3	9570		28710				

		комп									
11-1-49	Пьедесталы для умывальников		6	1750		10500					
		шт									
Е17-2-3	Установка смесителей		3	143,32	1,57	430	5	484	0,7	2
		шт		126		378	0	128		0
11-1-96	Смесители для умывальников		3	1750		5250				
		комп									
	Итого					**92682**		**7947**		
	Пожарная сигнализация									
Ц10-667-4	Прибор ПС на 4 луча		1	2218,6	1,6	2219	2	1897	11	11
		шт		2108		2108	0	90		0
80-10-1	Приемно-контрольный прибор		1	4366,27		4366				
		шт								
Ц10-669-3	Прибор и устройства сигнализирующие		2	994,3	1,6	1989	3	1685	5	10
		шт		936		1872	0	90		0
80-10-2	Блок питания		2	1634,99		3270				
		шт								
Ц8-121-1	Аккумулятор		1	307,7		308	0	263	2	2
		шт		277		277	0	95		0
80-10-7	Аккумулятор 1,5-7 А/ч		1	674,96		675				
		шт								
Ц10-668-2	Извещатели ПС автомат. дымовой		7	369,9	1,6	2589	11	2186	2	14
		шт		347		2429	0	90		0
80-10-3	Извещатель дымовой ИП		7	390,3		2732				
		шт								
Ц10-668-3	Извещатели ПС автомат. тепловой		8	457,5	1,6	3660	13	3146	2	16
		шт		437		3496	0	90		0
80-10-4	Извещатель тепловой ИП		8	37,32		299				
		шт								
Ц10-668-4	Извещатели ПС автомат. ручной		5	195,7		979	0	801	1	5
		шт		178		890	0	90		0
80-10-5	Извещатели ручные ИПР		5	389,88		1949				
		шт								
Ц10-668-3	Извещатели ПС автомат. Свето-звуковой		1	457,5	1,6	458	2	393	2	2
		шт		437		437	0	90		0
80-10-6	Оповещатель свето-звуковой		1	744,13		744				
		шт								

Е21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами		3	135,55		407	0	403	0,778	2
		шт		124,2		373	0	108		0
17-4-2	Указатель световой "выход"		3	462		1386				
		шт								
Ц10-671-3	Провода при открытой проводке для систем ОПС		75	73,7	1,3	5528	98	3976	0,33	25
		м		58,7	0,2	4403	15	90	0,001	0
Е21-13-1	Прокладка изолированных проводов сеч.до 6мм2		150	12,29	4,06	1844	609	1616	0,0423	6
		м		7,34	2,63	1101	395	108	0,0114	2
99-10-1	Провод КСПВ2*0.4мм		150	3,22		483				
		м								
99-10-2	Провод КСПВ4*0.5мм		70	6,83		478				
		м								
99-10-3	Шнур сетевой двойной изоляции		5	12,79		64				
		м								
Е21-12-1	Прокладка кабельных каналов		150	72,88	2,03	10932	305	10477	0,397	60
		м		63,9	0,77	9585	116	108	0,2077	31
99-10-4	Кабельный канал		150	11,47		1721				
		м								
Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене		3	72,9		219	0	144	0,33	1
		м		53,3		160	0	90		0
16-1-332	Кабели силовые .маркаВВГ. Сеч2*1.5мм2		0,003	28900		87				
		1000м								
Ц10-698-1	Коробка ответвитетельная		17	92,4		1571	0	1377	0,5	9
		шт		90		1530	0	90		0
18-2-21	Коробка универсальная		17	59		1003				
		шт								
Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб		3	65,21		196	0	149	0,286	1
		м		46,13		138	0	108	0,0189	0
Е21-4-1	Затягивание в трубы провода		3	9,33	0,82	28	2	28	0,0501	0
		м		7,99	0,5	24	2	108	0,0022	0
8-4-28	Трубы напорные д.20мм		0,3	664		199				
		10м								
Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания		1	169,86	57,56	170	58	133	0,55	1
		шт		86,85	35,93	87	36	108	0,157	0
17-1-31	Светильник аварийного освещения		1	338		338				
		шт								
17-6-32	Лампы осветительные		1	41		41				
		шт								

	Итого					**52928**		**28674**		
	Тепломеханическая часть									
	Оборудование бойлерной									
Е18-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных		1	8845,27	1484,39	8845	1484	9006	37,5	38
		котел		6480	555,75	6480	556	128	2,72	3
80-2-15	Котел стальной газовый водогрейный		1	29346,03		29346				
		шт								
Е18-13-1	Установка насосов центробежных		3	3223,67	120,17	9671	361	8692	13	39
		насос		2218,5	45	6656	135	128	0,22	1
80-2-17	Насос ALPHA25-60		1	16767,48		16767				
		шт								
80-2-18	Насос ALPHA25-40		1	19008,68		19009				
		шт								
10-3-2	Насос		1	29200		29200				
		шт								
Е16-15-2	Установка кранов шаровых д.32мм		3	623,24	39,24	1870	118	1037	1,47	4
		шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
99-3-7	Краны шаровой пласт. д.32мм		3	435,05		1305				
		шт								
Е16-15-1	Установка кранов шаровых д.25мм		4	559,24	39,24	2237	157	1382	1,47	6
		шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
99-3-8	Краны шаровой пласт. д.25мм		4	284,76		1139				
		шт								
Е16-15-1	Установка клапанов обратных д.25мм		3	559,24	39,24	1678	118	1037	1,47	4
		шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
99-3-12	Клапана обратные д.25мм		3	296		888				
		шт								
Е16-15-1	Установка кранов шаровых д.25-15мм		4	521,24	39,24	2085	157	1382	1,47	6
		шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
99-3-9	Краны шаровой пласт. д.25-15мм		2	197,75		396				
		шт								
99-3-9	Воздушник. д.15мм		2	197,75		396				
		шт								
Е16-15-1	Установка кранов для выпуска конденсата д.15мм		1	477,24	39,24	477	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
99-3-9	Краны шаровой пласт. д.15мм		1	197,75		198				
		шт								

Е18-10-1	Установка расширительных баков		1	4557,98	68,6	4558	69	827	3,63	4
		бак		621	24,75	621	25	128	0,13	0
Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды д.20мм		1	4867,02	50,89	4867	51	191	0,75	1
		фильтр		130,5	18	131	18	128	0,09	0
Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды д.25мм		2	4867,02	50,89	9734	102	380	0,75	2
		фильтр		130,5	18	261	36	128	0,09	0
Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды д.32мм		1	5917,02	50,89	5917	51	191	0,75	1
		фильтр		130,5	18	131	18	128	0,09	0
Е20-11-1	Установка решеток		4	789,15	16,15	3157	65	945	1,07	4
		решет		177,75	6,75	711	27	128	0,03	0
Е16-15-1	Установка кранов шаровых д.25мм		2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
99-3-9	Краны шаровой пласт. д.20мм		1	197,75		198				
		шт								
9-4-52	Краны шаровой д.15мм		1	1250		1250				
		шт								
	Итого					**156331**		**26107**		
	Дымовая труба									
Е16-9-7	Прокладка футляра для дымовой трубы д.200мм		0,48	3019,42	45,33	1449	22	188	1,66	1
		м		290,25	16,97	139	8	128	0,0829	0
Е20-2-19	Прокладка дымовой трубы д.80мм из лист.стали		2,2	1753,25	8,67	3857	19	320	0,683	2
		м2		110,25	3,24	243	7	128	0,0159	0
Е26-1-11	Изоляция дымовой трубы д.80мм минватой		7	312,46	5,31	2187	37	1326	1,02	7
		м		187,43	2,03	1312	14	100	0,01	0
Е16-9-7	Прокладка футляра для дымовой трубы д.200мм		0,48	3019,42	45,33	1449	22	188	1,66	1
		м		290,25	16,97	139	8	128	0,0829	0
Е20-2-19	Прокладка дымовой трубы д.80мм из лист.стали		2,2	1753,25	8,67	3857	19	320	0,683	2
		м2		110,25	3,24	243	7	128	0,0159	0
Е26-1-11	Изоляция дымовой трубы д.80мм минватой		7	312,46	5,31	2187	37	1326	1,02	7
		м		187,43	2,03	1312	14	100	0,01	0
Е20-2-19	Прокладка кожуха д.180мм из лист.стали		3,96	1753,25	8,67	6943	34	576	0,683	3
		м2		110,25	3,24	437	13	128	0,0159	0
Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций		0,02734	20579,09	2019,11	563	55	410	91	2
		т		16380	284,53	448	8	90	7,36	0
1-1-899	Прокат угловой равнополочный,т.5мм		0,02821	59200		1670				
		т								
Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, труб белилами		1,43	148,39	0,07	212	0	162	0,646	1

		м2		108	0,02	154	0	105	0,0001	0
Е6-11-1	Установка анкерных болтов		0,00032	172357,31	536,06	55	0	16	289	0
		т		47475	202,5	15	0	105	0,99	0
	Итого					**24430**		**4832**		
	Наружное электроснабжение									
	ЛЭП									
Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ-0,38,6-10кВ		1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
Е33-103-2	Установка одностоечных опор для ВЛ-0,38,6-10кВ		1	3155,76	1990,26	3156	1990	1613	5,98	6
	с подкосом	опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
30-19-91	Стойки вибрированные СВ105-3,5		3	19400	0	58200				
		шт								
Е33-109-5	Подвеска проводов ВЛ6-10кВ		0,1	35517,87	25993,62	3552	2599	1483	48	5
		км		8550	5571,27	855	557	105	19,95	2
16-7-27	Провода для ВЛ, АС-35		0,037	322100		11918				
		т								
99-21-29	Траверса ТН9		2	1959,7		3919				
		шт								
1-7-8	Изолятор ТФ-20		0,04	6500		260				
		100шт								
99-21-29	Колпачок К-6		4	13,84		55				
		шт								
	Итого					**82594**		**3886**		
	Подземный кабель									
Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2м		15,36	218,93		3363		3800	1,54	24
	в грунтах 2 гр.	м3		218,93		3363		113		
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, котлованов гр.2гр		13,25	134,1		1777	0	2008	0,972	13
		м3		134,1		1777	0	113		
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы		13,25	21,55	4,52	286	60	219	0,108	1
		м3		17,03		226	0	97		
Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле		48	36,7	27,8	1762	1334	715	0,06	3
		м		8,8	6,9	422	331	95	0,04	2
30-8-92	Песок природный		1,92	1380		2650				
		м3								
Ц8-141-1	Кабели до 35 кВ		48	26,4	3,1	1267	149	894	0,11	5
		м		19,1	0,5	917	24	95	0,003	0

16-1-486	Кабели силовые АВБбШа 4*16		0,048	205600		9869				
		1000м								
Ц8-143-1	Покрытие кирпичем кабеля		48	32,4	23,7	1555	1138	661	0,06	3
		м		8,6	5,9	413	283	95	0,034	2
30-6-7	Кирпичи и камни керам		0,4	15300		6120				
		1000шт								
Е22-1-1	Укладка футляра из асботруб д.100мм		0,003	307105,67	1984,82	921	6	182	270	1
		км		45900	749,25	138	2	130	3,66	0
Е14-34-1	Устройство сигнальной ленты "Осторожно"		9,6	34,38	0,07	330	1	189	0,123	1
		м2		18,56	0,02	178	0	106	0,0001	0
1-1-336	Лента сигнальная		9,6	198		1901				
		м2								
Е33-118-1	Монтаж контура заземления		30	53,87	12,24	1616	367	993	0,18	5
		м		29,25	2,25	878	68	105	0,01	0
1-4-83	Сталь полосовая		0,0378	46400		1754				
		т								
Е33-26-2	Забивка заземлителей		4	373,37	41,12	1493	164	482	0,67	3
		зазем		105,75	9	423	36	105	0,04	0
4-1-7	Арматурные заготовки, д.12мм		0,01066	45300		483				
		т								
	Итого					**37146**		**10143**		

Телефонизация

Внутренняя связь

Ц8-591-8	Розетки телефонные		1	64	1	64	1	56	0,36	0
		шт		58,5	0,2	59	0	95	0,001	0
18-2-22	Розетки телефонные		1	222		222				
		шт								
Ц10-111-1	Аппараты телефонные настольные		1	978,9		979	0	852	7	7
		шт		947		947	0	90		0
80-10-15	Телефон		1	6456,13		6456				
		шт								
Ц10-671-3	Прокладка кабелей для цифр.передачи		10	73,7	1,3	737	13	530	0,33	3
		м		58,7	0,2	587	2	90	0,001	0
99-10-17	Кабели для цифр.передач		10	87,87		879				
		м								
Е21-12-1	Прокладка кабельных каналов		10	72,88	2,03	729	20	699	0,397	4
		м		63,9	0,77	639	8	108	0,2077	2
99-10-4	Кабельный канал		10	29,66		297				

		м								
	Итого					**10362**		**2137**		
	Наружная канализация									
Е1-12-18	Разработка в отвал грунта 2 гр. экскаватором с ковшом 0,65м3		21	23,36	22,08	491	464	140	0,00888	0
		м3		1,28	5,56	27	117	97	0,0193	0
Е1-27-2	Засыпка котлованов и возврат раст.грунта		20,8	6,48	6,48	135	135	43		0
		м3			2,1	0	44	97	0,00806	
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы		20,8	21,55	4,52	448	94	343	0,108	2
		м3		17,03		354	0	97		
Е22-11-3	Укладка трубопроводов канализации из п/э труб д.100мм		0,03	58601,95	25415,57	1758	762	1552	194	6
		км		33075	6719,85	992	202	130	26,38	1
8-1-99	Трубы канализационные д.100мм		30,3	600		18180				
		м								
	Итого					**21012**		**2078**		
	Выгреб									
Е1-12-18	Разработка в отвал грунта 2 гр. экскаватором с ковшом 0,65м3		27,4	23,36	22,08	640	605	181	0,00888	0
		м3		1,28	5,56	35	152	97	0,0193	1
Е1-27-2	Засыпка котлованов и возврат раст.грунта		17,98	6,48	6,48	117	117	37		0
		м3			2,1	0	38	97	0,00806	
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы		17,98	21,55	4,52	387	81	297	0,108	2
		м3		17,03		306	0	97		
Е23-13-8	Устройство канал.ж/б колодцев		2,6	21807,54	1265,69	56700	3291	6851	9,16	24
		м3		1552,73	474,08	4037	1233	130	2,315	6
99-3-11	Люк полимерный		1	3757,41		3757				
		шт								
Е16-13-2	Установка вытяжки из п/э труб д.100мм		0,9	748,88	1,43	674	1	118	0,56	1
		м		102	0,54	92	0	128	0,0026	0
Е20-18-2	Установка зонтов над вытяжки		1	960,88	5,38	961	5	81	0,36	0
		м		60,75	2,25	61	2	128	0,01	0
	Итого					**63236**		**7564**		
	Ограждение территории									
Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0.7 м для установки стоек и столбов		90	821,25		73913		83522	5,82	524
		яма		821,25		73913		113		
Е10-40-2	Усторойство решетчатых заборов высотой до 1.2 м		152,113	636,34	11,54	96796	1755	37515	1,24	189
		м2		201,15	4,37	30598	665	120	0,0213	3

Итого		**146456**	**145092**
Всего прямые затраты		**1 798 606**	**528 351**
Накладные расходы		**528 351**	
Непредвиденные и ненормируемые расходы	*6%*	139 617	
Итого		**2 466 575**	
Итого в ценах 2001 г., МРП=775		**2 466 575**	
Итого в ценах 2012 г., МРП=1618		**5 149 572**	
Налоги и сборы	*2%*	102 991	
Итого		**5 252 564**	
НДС	*12%*	630 308	
Всего		**5 882 872**	

Заказчик:

Начальник производственного отдела
ГУ "Отдел строительства Актюбинской области" **А.Уәли**

Представитель тех.сопровождения:

Технадзор ТОО "Караша Сарен" **Н.А.Жунусов**

Подрядчик:

Директор ТОО **Н.Ж. Асан**

подр

Счет-фактура № 223 от 10 августа 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 061800218867, БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0001128, от 07.08.2009

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №69 от 25.05.2012г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т Абилкаир-хана, 40

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 061800218867, БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 061800249889, БИН: 060140003901, ГУ "Управление строительства Актюбинской области",Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т Абилкаир-хана, 40

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 061800249889, БИН: 060140003901, Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т Абилкаир-хана, 40

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР по объекту "Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в селе Пригородный-2 (Садовая) города Актобе"	шт	1	1 296 823,21	1 296 823,21	12%	155 618,79	1 452 442,00	0	
Всего по счету:					**1 296 823,21**		**155 618,79**	**1 452 442,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 223 от 10 августа 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Актюбинской области"**

Основание: **Договор №69 от 25.05.2012г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СМР по объекту "Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в селе Пригородный-2 (Садовая) города Актобе"	1	шт	1 452 442,00	1 452 442,00

Итого: 1 452 442,00
В том числе НДС 155 618,79

Всего оказано услуг 1, на сумму 1 452 442,00 KZT
Один миллион четыреста пятьдесят две тысячи четыреста сорок два тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

РНН: 061800218867
Адрес: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7
Расчетный счет: KZ856010121000023394 в АО "Народный Банк Казахстана" ,
БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

РНН: 061800249889
Адрес: Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т Абилкаир-хана, 40
Расчетный счет: KZ11070102KSN0601000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик : ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
Подрядчик : ТОО "Кварц-спецсервис"

Типовая № КС-3
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в с.Пригородный-2(Садовая) в г.Актобе

за август 2012 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№ 69	от 25 мая 2012г.	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**14 524 394**			**12 968 208**			**1 556 186**	**14 524 394**
За отчетный месяц		**1 452 442**		**1 296 823**			**155 619**	**1 452 442**

ЗАКАЗЧИК :

Начальник
ГУ "Управление строительства Актюбинской области" _____ **К.К.Нуршин**

ПОДРЯДЧИК :

Директор
ТОО "Кварц-спецсервис" _____ **Н.Ж.Асан**

Ф.№2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в с.Пригородный-2(Садовая) в г.Актобе

Адрес: с.Пригородное-2 (Садовая)

Акт выполненных работ

по объекту: Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в с.Пригородный-2(Садовая) в г.Актобе

за август 2012 г.

Составлено в ценах на 01.01.2001г.

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат		Кол-во	Стоимость ед.,тенге: Всего / з/прабочих строителей	Стоимость ед.,тенге: экспл. машин / в т.ч.з/п	Общая стоимость,тг: Всего / з/прабочих строителей	Общая стоимость,тг: экспл. машин / в т.ч.з/п	накладные расходы, тенге / %	Затраты труда,чел-час рабочих-строителей: на ед-цу	Затраты труда,чел-час машинистов: всего
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Газопровод									
	Наружный газопровод									
Е1-12-14	Разработка в отвал грунта экскаваторами с ковшом 0,5м3		82,4	27,84	26,18	2294	2157	708	0,0115	1
				1,66	7,2	137	593	97	0,025	2
Е1-27-2	Засыпка траншей и колованов бульдозерами мощ 59 кВт с перемещением до 5 м		81,75	6,48	6,48	530	530	167		
		м3			2,1		172	97	0,00806	1
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневмат. Трамбовками		81,75	21,55	4,52	1762	370	1350	0,108	9
		м3		17,03		1392		97		
Е22-11-2	Укладка газопроводов из полиэтил. труб диам. 65 мм		0,103	51202,26	20326,01	5274	2094	4844	179	18
		км		30825	5353,43	3175	551	130	20,64	2
Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтил. труб диам. 90 мм		0,103	58881,69	25695,31	6065	2647	5342	194	20
		км		33075	6813,45	3407	702	130	26,38	3
8-4-419	Трубы газовые из полиэтил. HDPE 100 (ГОСТ 50838 -95), Р 0.63 МПА, SDR 17, Dв 78.6 мм К=1.010		104,03	400		41612				
		м								
Е22-34-1	Установка полиэтил отводов, колен, патрубков, переходов		3	300,56	225,63	902	677	502	0,414	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,226	1
99-2-1	Отвод ЭС 90* ПЭ 90 мм		3	1893,65		5681				
		шт								
Е22-34-3	Установка переходов ПЭ/сталь 90/89 мм		2	594,94	450,71	1190	901	667	0,828	2
		шт		138,83	117,67	278	235	130	0,452	1

99-2-3	Соединение ПЭ/ сталь 90/89 мм		2	1734,66		3469				
		шт								
Е22-9-1	Укладка стальных водопров. труб диам. 32 мм с пневмат испыт.		0,002	121367,16	49858,78	243	100	209	336	1
		км		61425	18834,75	123	38	130	91,99	
8-1-47	Трубопроводы для отопления и водоснаб из стали электросвар труб		2,008	171		343				
		м								
Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам 100-250 мм		0,0012	121294,13	49389,75	146	59	126	312,7	
		т		62775	18657	75	22	130	91,12	
8-10-75	Отводы кругоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПА из стали		1	208		208				
		шт								
8-10-110	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концетрические		1	321		321				
		шт								
Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов		103	78,92		8129		9196	0,333	34
		м		69,75		7184		128		
Е16-15-2	Установка кранов шаровых диам 32 мм		1	623,24	39,24	623	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	
9-4-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200, Р 4 Мпа		1	3510		3510				
		шт								
Е14-34-1	Устройство сигнальной ленты "Осторожно! Газ!"		20,6	34,38	0,07	708	1	405	0,123	3
		м2		18,56	0,02	382		106	0,0001	
1-1-336	Лента сигнальная		20,6	198		4079				
		м2								
Е21-15-1	Прокладка проводов сечением до 6 мм2 в траншее		103	2,92		301		286	0,0147	2
		м		2,57		265		108		
16-7-101	Провода силовые для электроустанов с поливинихлоридной изол на напряжение до 450 В, с алюмин жилой, марка АПВ, сеч 4 мм2		0,103	6650		685				
		м								
Е24-114-1	Устройство контрол трубки диам 32 мм		1	1382,17	290,34	1382	290	775	2,74	3
		шт		486	110,25	486	110	130	0,53	1
Е 31-51-1	Устройство ковера		1	2533,14	17,71	2533	18	738	3,75	4
		шт		634,5	6,75	635	7	115	0,03	
8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали		0,8	2250		1800				
		м								
Е13-16-6	Огрунтовка метал поверхностей грунтовкой Гф-021 за 2 раза		3,04	21,8	0,05	66		16	0,0295	
		м2		5,81	0,02	18		90	0,001	
Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза К=2.000		3,04	24,84	0,02	76		12	0,0213	
		м2		4,16		13		90		
Е16-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам 20 мм		12	302,95	4,59	3635	55	815	0,281	1
		м		51,3	1,71	616	21	128	0,0084	

Е16-8-4	Прокладка трубопроводов газоснаб из стальных водогазопровод неоцинкованных труб диам 32 мм	м	5	343,95	4,59	1720	23	340	0,281	1
				51,3	1,71	257	9	128	0,0084	
8-10-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 Мпа из стали д.32мм	шт	2	208		416				
8-10-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 Мпа из стали д.20мм	шт	2	208		416				
8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концетрические из стали марки 20 Ру<=16 Мпа, 32-20 мм	шт	1	251		251				
Е16-15-2	Установка САОГ диам 32 мм	шт	1	623,24	39,24	623	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	
99-1-41	Система аварийного отключения0 газа САОГ-32	шт	1	23729,94		23730				
Е16-26-1	Установка счетчиков газа		1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	
				67,5		68		128		
80-2-20	Счетчик газовый G-4	шт	1	2305,76		2306				
Е16-15-1	Установка кранов шаровых диаметром 20 мм	шт	3	521,24	39,24	1564	118	1037	1,47	4
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	
9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 Мпа, Dy 20 мм	шт	3	1390		4170				
Е18-22-2	Установка тягонапоромера с трехкодовым краном	комп.	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	
				40,5		41		128		
Е16-9-3	Прокладка футляра из стальных бесшовных труб диам 76 мм	м	1,2	979,75	20,8	1176	25	212	0,725	1
				130,5	7,79	157	9	128	0,038	
Е 13-16-6	Огрунтовка металь поверхностей грунтовкой Гф-021 за 2 раза	м2	2,5	21,8	0,05	55		14	0,0295	
				5,81	0,02	15		90	0,0001	
Е13-26-6	Окраска метал огрунов поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,5	24,84	0,02	62		9	0,0213	
				4,16		10		90		
	Прямые затраты					134991		28601		
	Стоимость:оборудование,тенге					2306				
	Накладные расходы					**28 601**				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	6%				9 677				
	Итого по газопроводу					**173 269**				
	Щебеночное покрытие									
Е 23-1-2	Устройство щебеночного покрытия дорожек	м3	18,27	2443,7	152,52	44646	2787	5008	1,02	19
				153,68	57,15	2808	1044	130	0,279	5

	Прямые затраты					44646		5008		
	Накладные расходы					5 008				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	6%				2 979				
	Итого по покрытию					**52 633**				
	Ограждение территории									
Е10-40-2	Устройство решетчатых заборов высотой до 1.2 м		100,487	636,34	11,54	63944	2915	61499	1,24	125
		м2		201,15	4,37	50810	439	120	0,0213	2
Е10-40-2	Устройство решетчатых ворот высотой до 1.2 м		4,8	1503,21	30,89	7215	148	2815	3,06	15
		м2		477	11,68	2290	56	120	0,057	0
Е10-41-6	Устройство решетчатых калиток высотой до 1.2 м		1,2	1302,84	22,94	1563	28	559	2,44	3
		м2		380,25	8,66	50810	10	120	0,0423	0
Е15-163-1	Простая окраска дер.заборов		517,2	99,8	1,19	51617	615	22608	0,255	132
		м2		41,18	0,45	21298	233	105	0,0022	1
	Прямые затраты					124339		87480		
	Накладные расходы					87 480				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	6%				12 709				
	Итого по ограждению					**224 529**				
	Надворный туалет									
	Земляные работы									
Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами " Драглайн"		6,75	23,36	22,08	158	149	46	0,00888	0
		м3		1,28	5,56	9	38	97	0,0193	0
Е1-27-2	Засыпка котлованов и возврат раст грунта бульдозерами мощ.		1,45	6,48	6,48	9	9	3	0	0
	59 кВт (80л.с.) с перемещением до 5 м	м3			2,1	0	3	97	0,00806	0
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		1,45	21,55	4,52	31	7	24	0,108	0
		м3		17,03	0	25	0	97	0	0
	Выгреб									
Е23-13-6	Устройство канализац. железобетонных колод.		1,85	20213,85	1686,97	37396	3121	6010	11,16	21
	диам. 1.5 м в мокрых грунтах	м3		1867,05	631,8	3454	1169	130	3,085	6
	Деревянный туалет									
Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев		0,24	22541,72	316,57	5410	76	1039	22,5	5
		м3		3487,5	119,25	837	29	120	0,58	0
Е10-7-1	Обшивка каркаса туалета досками		10,8	622,52	4,64	6723	50	775	0,363	4
		м2		58,05	1,76	627	19	120	0,0085	0
Е11-33-2	Устройство покрытий из досок		2,08	1905,05	11,03	3963	23	255	0,601	1
		м2		95,18	4,14	198	9	123	0,0202	0

Е10-50-5	Устройство крышки из досок		10,4	529,44	13	5506	135	637	0,285	3
		м2		46,13	4,91	480	51	120	0,024	0
Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок		2,7	164,33	2,55	444	7	94	0,1959	1
		м2		28,78	0,41	78	1	119	0,0051	0
Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профлиста		2,7	241,07	5,18	651	14	129	0,317	1
		м2		51,08	1,8	138	5	90	0,0302	0
1-1-437	Настил профил.неоцинкованный, К=1,1		2,97	587		1743				
		м2								
Е56-25-5	Навеска плотничных дверей на туалет		1,71	11,13	0,03	19	0	23	0,0688	0
		м2		10,91		19	0	120	0,0001	0
6-5-23	Полотна глухие		1,71	3110		5318				
		м2								
1-1-790	Скобяные изделия для дверей		1	1960		1960				
		ком								
Е56-9-2	Установка оконных створок		1	171,15	6,03	171	6	194	0,8493	1
		фрам		161,3	0,95	161	1	120	0,0096	0
6-5-89	Створки оконные одинарные		0,4	1590		636				
		м2								
Е15-163-1	Простая окраска дер.стен колером		13,2	93,98	1,19	1241	16	578	0,255	3
		м2		41,18	0,45	544	6	105	0,0022	0
Е15-163-4	Простая окраска дер.заполнений дверных проемов колером		1,71	89,05	0,07	152	0	93	0,325	1
		м2		52,2	0,02	89	0	105	0,0001	0
Е10-53-1	Антисептирование вод.растворами стен		14,91	186,45	0,8	2780	12	172	0,0574	1
		м2		9,25	0,32	138	5	120	0,0015	0
	Отмостка									
Е11-2-5	Устройство глинобитного подстилающего слоя		0,7	2769,2		1938	0	907	6,8	5
		м3		1053		737	0	123		0
Е11-2-4	Устройство щебеночных подстилающего слоя		0,6	3002,9		1802	0	392	3,24	2
		м2		531		319	0	123		0
	Вентиляция									
Е10-50-5	Усторойство вытяжной трубы из досок		2,4	529,44	13	1271	31	148	0,285	1
		м2		46,13	4,91	111	12	120	0,024	0
	Прямые затраты					79322		11519		
	Накладные расходы					11 519				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	6%				5 450				
	Итого по туалету					**96 291**				

	Площадка для мусорного контейнера									
Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий		4,84	665,89	24,55	3223	119	293	0,263	1
		м2		39,83	9,2	193	45	123	0,0449	0
Е6-1-20	Устройство бетонной площадки		0,8	9356,7	311,32	7485	249	469	2,82	2
		м3		441	117,61	353	94	105	0,5744	0
12-1-14	Баки металлические под ТБО		1	14200		14200				
		шт								
Е9-2-3	Монтаж опор из квадратного профиля		0,08832	7748,03	331,25	684	29	326	22,2	2
		т		4029,3	63,36	356	6	90	3,23	0
99-3-3	Профильная квадратная труба		0,08832	52908,89		4673				
		т								
Е9-24-1	Монтаж каркаас секций ограждений		0,02262	10123,72	281,14	229	6	187	56,5	1
		т		9090	105,75	206	2	90	3,81	0
1-4-85	Сталь угловая 50*50		0,02262	47200		1068				
		т								
Е6-11-7	Установка закладных деталей		0,0056	93997,62	304,24	526	2	195	198	1
		т		33075	114,75	185	1	105	0,56	0
Е9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций		9	367,4	4,28	3307	39	1179	0,94	8
		м2		144	1,55	1296	14	90	0,103	1
1-1-437	Настил профил.неоцинкованный, К=1,1		9,9	587		5811				
		м2								
	Прямые затраты					41206		2650		
	Накладные расходы					2 650				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	6%				2 631				
	Итого по контейнеру					**46 487**				
	Пожарный щит									
80-2-20	Щит противопожарный мет		1	17188,39		17188				
		комп								
80-10-18	ящик для песка		1	7546,12		7546				
		шт								
30-8-92	Песок природный		0,12	1380		166				
		м3								
	Прямые затраты					24900				
	Стоимость:оборудование,тенге					24734				
	Накладные расходы					**0**				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	6%				10				
	Итого по щиту					**24 910**				

	Озеленение									
Е47-6-7	Подготовка вручную стандартных посадочных мест		20	145,58		2912	0	3756	1,011	20
		яма		145,58		2912	0	129		
Е47-9-2	Посадка деревьев и кустарников		20	134,79	25,57	2696	511	2955	0,616	12
		шт		108,68	5,85	2174	117	129	0,026	1
30-12-34	Древесные лиственные породы		20	649		12980				
		шт								
Е47-36-2	Уход за деревьями и кустарниками		20	149,6	28,52	2992	570	3257	0,732	15
		яма		119,7	6,53	2394	131	129	0,029	1
	Прямые затраты					21580		9968		
	Накладные расходы					9 968				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	6%				1 893				
	Итого по озеленению					**33 441**				
	Установка вывески									
Т3-52-1	Установка вывески		1	125,65		126		109	0,5	1
		шт		90,65		91		120		
1-1-955	Вывеска		1	451		451				
		шт								
	Прямые затраты					577		109		
	Накладные расходы					109				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	6%				41				
	Итого по вывеске					**727**				
	Итого по акту					**652 288**				
	Итого в ценах 2001 г., МРП=775тенге					652 288				
	Итого в ценах 2012 г., МРП=1618тенге					1 361 808				
	Коэффициент Договорной суммы - 0,93360811509405					1 271 395				
	Налоги и сборы	2%				25 428				
	Итого					1 296 823				

НДС	12%	155 619
Всего по договору		1 452 442

Заказчик:

Начальник производственного отдела
ГУ "Отдел строительства Актюбинской области" **А.Уәли**

Кат. рас. Ф-2 по смете пров.
Толунен.

Представитель тех.сопровождения:

Технадзор ТОО "Караша Сарен" **Н.А.Жунусов**

Подрядчик:

Директор ТОО "Кварц-спецсервис" **Н.Ж. Асан**