Утвержден:
Аким города Астаны – Тасмагамбетов И.Н.
№ от «___»_____ 20 г.
(дата и номер распоряжения Ф.И.О. должность
лица подписавшего распоряжение)

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «22 » июля 2010 г. г. Астана
(местонахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия , назначенная решением Акима города Астаны № 20-5 от 10.февраля 2009г., № 20-10 от 3. 06.09г. № 20-13 от 12.10.09г. №20-15 от 9.11.09г. №20-20 от 7.12.09г. 20-3 от 28.01.2010 г. № 20-4 от 17.02. 2010г. № 20-7 от 4.04.2010г.
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
Председателя: **Хорошун С.М.**- первый заместитель Акима города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Заместителя председателя: Начальник «Государственного учреждения Управление архитектуры и градостроительства города Астаны» - **Жунусов С.Е.**
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Заместитель председателя: **Рысбеков Т.Т.** - .начальник Управления Государственного архитектурно-строительного контроля, города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии представителей:
заказчика:
Лютов В.В. ГУ «Управление строительства г. Астаны
(фамилия. имя, отчество) (должность)

Эксплуатационной организации
Бимендина А.Т. ГУ «Управление образования г. Астаны»
(фамилия, имя ,отчество) (должность)

Генерального проектировщика:
Ахметов Н. ТОО «ВЭН»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Департамент по ЧС
Искендиров Ж.Ж. начальник
(фамилия, имя , отчество) (должность)

Управление санитарно-эпидемиологического надзора
Бекшин Ж.М. начальник
(фамилия, имя , отчество) (должность)

Представитель местного исполнительного органа
Мустафина С.С. аким р-на «Сарыарка»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика:
Сулейменов М.К. ТОО «Астана- Коктем С»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Представители других заинтересованных организаций, учреждений, и органов надзора: Начальник департамента по ЧС., Департамент по контролю и соцзащите, Управление энергетики и коммунального хозяйства, Генподрядчик, , Управление Государственного архстройконтроля по г. Астане, ГКП «Астана су арнасы». АО городские электрические сети, АО Астанатеплотранзит, «Астанагазсервис», АО «Астаназеленстрой» Есильский департамент экологии , комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) Государственное учреждение «Управление строительства г. Астаны»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: Детский сад на 240 мест с бассейном по ул. Конституции № 40

наименование объекта и вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: г.Астана, ул. Конституции № 40

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпус а)

2.Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

№ 37-81п от 28.01.09г.

(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ: № 80 от 12.04.2010

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком : ТОО «Астана- Коктем С»

(наименование организации)

и субподрядными организациями:

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией(при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении к акту)

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком:

ТОО «ВЭН»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим проектную документацию

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией(при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении к акту)

5.Исходные данные для проектирования выданы:

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность , тематика исходных данных (при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому

индивидуальному (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского

назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7.Проектно-сметная документация утверждена: экспертиза РГП Госэкспертиза

№ 23-48/08 от 3.03.08г.

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 2009 г. окончание 2010 г

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС фактически 12 мес..

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: постановление акима города на строительство, заявление, акт рабочей комиссии, справка о сметной стоимости, технический паспорт Ф-2, экспертиза рабочего проекта

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, пропускной и провозной способности, число рабочих мест т.п.(заполняется по всем объектам кроме жилых домов)

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	м.кв.			3777.4	
	м.куб			15648	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м.кв.		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м.куб.		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений Цокольный этаж, Технический этаж	м.кв. м.кв.		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Кв..	Площадь квартир м.кв.		Число квартир	Площадь квартир м.кв.	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир В том числе:						
1- комнатные 2-х 3-х, 4-х						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: 1-2 – эт. здание, крыша чердачная, фасад облицовочный кирпич

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и предусмотренные проектом (сведения о выполнении)

14.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены

16 .Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены .

Виды работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок исполнения

17.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации Всего: тг

оборудования, инструмента и инвентаря тыс.тенге встроенные - в т. ч. встроенные т.тг.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тг. в том числе стоимост строительно-монтажных работ стоимость оборудования, инструмента и инвентаря

19.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: _____

(по жилым домам не заполняются)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: Детский сад на 240 мест с бассейном по ул. Конституции № 40

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

1.Председатель Государственной приемочной комиссии **Хорошун С.М.**
(подпись)

2.Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии **Жунусов С.Е.**
(подпись)

3.Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии **Рысбеков Т.Т.**
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

4. Аким района (Сарыарка) **Мустафина С.С.**
(подпись)

5.Заказчик- **Лютов В.В.**
(подпись)

6.Генподрядчик – **Сулейменов М.К.**
(подпись)

7.Эксплуатационной организации **Бимендина А.Т.**
(подпись)

8.Генеральный проектировщик **Ахметов Н.**
(подпись)

9. Департамент по ЧС города – начальник **Искендиров Ж.Ж.**
(подпись)

10.ГУ Управление санэпидемнадзора – директор **Бекшин Ж.М.**
(подпись)

11.ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства – директор **Бейсембинов К.И.**
(подпись)

12. Есильский департамент экологии , комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК **Мейрамов А.А.**
(подпись)

13. ГУ Департамент по контролю и соцзащите по г. Астане **Рахимбергенов Е.М.**
(подпись)

14.ГКП «Астана су арнасы» - генеральный директор **Досаев В.М.**
(подпись)

15.АО «Астанателлотранзит» - генеральный директор **Жумабаев А.К.**
(подпись)

16.АО «Городские электрические сети» - директор **Кушнаренко В.А.**
(подпись)

17.АО «Астанаазеленстрой» - директор 27.07.10 **Жумагулов Ж.Ж.**
подпись (подпись)

18. ОАО «Астанагазсервис» – пред. правления **Кулжабаев А.С.**
(подпись)

19. ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Астаны – нач. **Аманжулов Р.М.**
(подпись)

20.ГУ «Территориальная инспекция Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК по г. Астане» - начальник **Жусупов А.М.**
(подпись)

21.ГУ Управление образования г. Астаны - начальник **Бимендина А.Т.**
(подпись)

22. ГУ Управление финансов г. Астаны - начальник **Нурпеисов Ж.Г.**

Сроки работы Государственной комиссии: дата начала 22..07 . 2010 г окончание 22..08 2010г. (подпись)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астана"**
Подрядчик: **ТОО "Астана-Көктем С"**
Наименование строительства и его адрес :
Строительство детского сада на 240 мест по ул. Белякова

форма №3 КС-3
Госкомитета РК от 16.11.94

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц **2010** года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		8/51	28.03.2008г.				

Стоимость выполненых работ и затрат, тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно.	в том числе в отчетном месяце	Стр.-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	ст-сть проч. затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы	дополнительные затраты налог на добавленую стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**537 159 704**	**131 817 174**							**14 123 269**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астана"

МП

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Көктем С"

МП

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства города Астана»**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО «Астана-Коктем С»**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- **Детский сад на 240 мест с бассейном по ул. Белякова в г. Астане**

РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Детский сад на 240 мест с бассейном на ул. Белякова в г. Астане
за ноябрь 2010г
(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2009г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	акт № 7	-Детский сад на 240 мест. Электроосвещение	3112,91	405,82	-	3518,73
2.	акт № 6	-Детский сад на 240 мест. Силовое электрооборудование	1457,26	872,45	-	2329,71
3.	акт № 5	-Детский сад на 240 мест. Автоматическая пожарная сигнализация и речевое оповещение о пожаре	822,8	186,6	-	1009,4
4.	акт № 4	-Детский сад на 240 мест. Телевидение	287,87	-	-	287,87
5.	акт № 3	-Детский сад на 240 мест. Телефонизация	140,92	-	-	140,92
6.	акт № 38	-Технологическое оборудование. Лифт	77,38	817,6	-	894,98
7.	акт № 2	-Детский сад. Водопровод и канализация	8741,0 ~~8752,43~~	3369,76	-	~~12122,19~~ 12 110,767
8.	акт № 9	-Детский сад. Отопление	6086,22	118,22	-	6204,44
9.	акт № 11	-Детский сад на 240 мест. Вентиляция	1489,99	922,09	-	2412,07
		Всего по главе	22216,35 ~~22227,77~~	6692,53	-	~~28920,3~~ 28 908,887
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
10.	акт № 18	-Трансформаторная подстанция. Общестроительные работы	3028,607 ~~3029,65~~	-	-	3028,607 ~~3029,65~~
11.	акт № 19	-Трансформаторная подстанция. Электрооборудование	914,040 ~~5433,89~~	4536,24 ~~13,4~~	-	5447,28 и
12.	акт № 23	-Наружное освещение	1598,11	41,97	-	1640,08
13.	акт № 22	-Электроснабжение ЛЭП-10кВ	4675,69	7,19	-	4682,88

1	2	3	4	5	6	7
14.	акт № 21	-Электроснабжение 0,4 кВ. Детский сад	868,46	-	-	868,46
15.	акт № 20	-Электроснабжение 0,4 кВ. Бассейн	276,69	-	-	276,69
		Всего по главе	~~15882,48~~ 11358,597	~~62,56~~ 4585,4	-	~~15945,04~~ 15943,997
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
16.	акт № 24	-Наружные сети телефонизации	1559,53	-	-	1559,53
		Всего по главе	1559,53	-	-	1559,53
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
17.	акт № 16	-Котельная. Электроснабжение	98,56	226	-	324,56
18.	акт № 12	-Котельная. Общестроительные работы	4454,98	-	-	4454,98
19.	акт № 13	-Котельная. Дымовая труба	435,27	-	-	435,27
20.	акт № 14	-Котельная. Отопление	186,88	-	-	186,88
21.	акт № 15	-Котельная. Водопровод, канализация	152,02	-	-	152,02
22.	акт № 17	-Котельная. Котельное оборудование	3107,68	1913,18	-	5020,86
23.	акт № 25	-Наружный водопровод В1	4431,73	-	-	4431,73
24.	акт № 26	-Наружная канализация К1	2393,97	-	-	2393,97
25.	акт № 27	-Тепловые сети	1966,84	343,84	-	2310,68
		Всего по главе	17227,93	2483,02	-	19710,96
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	~~56897,71~~ 52362,407	~~9238,11~~ 13760,95	-	~~66135,82~~ 66123,357
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
26.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8%	943,0 ~~1024,16~~	-	-	~~1024,16~~ 943,0
27.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	-142,0 ~~153,62~~	-	-	~~153,62~~ -142,0
		Всего по главе	943,0 ~~1024,16~~	-	-	~~1024,16~~ 943,0
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	~~57921,87~~ 53305,407	~~9238,11~~ 13760,95	-	~~67159,98~~ 67066,357
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
28.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	1232 ~~1338~~	-	-	~~1338~~ 1232
29.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	- 533	~~579,22~~	~~579,22~~ 533,0
30.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	- 214	~~231,69~~	231,69 214,0
		Всего по главе	1232 ~~1338~~	- 747	~~810,91~~	~~2148,9~~ 1979
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	54537,407 ~~59259,87~~	~~9238,11~~ 13760,95	~~810,91~~ 747	~~69308,88~~ 69045,357
31.		-В том числе возвратные суммы	-142,0 ~~153,62~~			~~153,62~~ -142,0
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.	54537,407 ~~59259,87~~	~~9238,11~~ 13760,95	~~810,91~~ 747	~~69308,88~~ 69045,357
32.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,64258	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.	89582,05 ~~97339,11~~	~~15174,34~~ 22603,46	~~1331,98~~ 1227,0	~~113845,43~~ 113412,51
33.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	~~252,34~~ 233,25	-	-	~~252,34~~ 233,25

1	2	3		4	5	6	7
34.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		-	-	~~2269,0~~ ~~2276,91~~	~~2276,91~~ 2269,0
35.	Решения Правительства	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	89582,05	~~97339,11~~	~~15174,34~~ 22603,46	~~3608,89~~ 3496,0	~~116122,34~~ 115681,51
		-НДС (12%)		-	-	~~13934,68~~ 13882,0	~~13934,68~~ 13882,0
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	233,25	~~97339,11~~	~~15174,34~~	~~17543,57~~	~~130057,02~~
		ИСКЛЮЧИТЬ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ	~~252,34~~*1,02*1,12=	89582,05	22603,46	17378,0	129563,51
		СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ					~~288,27~~ 266,46 ~~129768,75~~ 129297,05

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление строительства города Астаны»

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Астана-Коктем С»

расчет про верен

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства города Астана»**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО «Астана-Коктем С»**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- **Детский сад на 240 мест с бассейном по ул. Белякова в г. Астане**

РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Детский сад на 240 мест с бассейном на ул. Белякова в г. Астане
Корректировка договорной цены за ~~октябрь~~ ноябрь 2010г.
(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2009г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	акт №1	-Детский сад на 240 мест. Общестроительные работы	155875,29	-	-	155875,29
2.	акт № 10	-Технологическое оборудование	920,17	15663,45	-	16583,62
		Всего по главе	156795,46	15663,45	-	172458,91
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
3.	акт № 28	-Вертикальная планировка	4195,51	-	-	4195,51
4.	акт № 29	-Покрытия проездов и площадок, дорожек	5568,15	-	-	5568,15
5.	акт № 30	-Озеленение	2494,63	-	-	2494,63
6.	акт № 31	-МАФ	1726,33	-	-	1726,33
7.	акт № 33	-Площадка для мусора	324	-	-	324
8.	акт № 32	-Ограждение территории	7237,43	-	-	7237,43
		Всего по главе	21546,05	-	-	21546,05
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	178341,51	15663,45	-	194004,96
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8%	3210,15	-	-	3210,15
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и	481,52	-	-	481,52

1	2	3	4	5	6	7
		сооружений 15%				
		Всего по главе	3210,15	-	-	3210,15
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	181551,66	15663,45	-	197215,1
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
11.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	4193,84	-	-	4193,84
12.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	1815,52	1815,52
13.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	726,21	726,21
		Всего по главе	4193,84	-	2541,72	6735,57
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	185745,5	15663,45	2541,72	203950,67
14.		-В том числе возвратные суммы	481,52	-	-	481,52
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	185745,5	15663,45	2541,72	203950,67
15.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,64258	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.	305101,96	25728,48	4174,99	335005,42
16.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	790,94	-	-	790,94
17.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	6700,11	6700,11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	305101,96	25728,48	10875,09	341705,53
18.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	41004,66	41004,66
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	305101,96	25728,48	51879,76	382710,19
		ИСКЛЮЧИТЬ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ 790,94*1,02*1,				903,57
		ИСКЛЮЧИТЬ СТОИМОСТЬ ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБ	АПРЕЛЬ 2010г.			216045,46
		СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				165761,16
		ПОДПИСАНО В ОКТЯБРЕ 2010Г.				165569,80
		К ДОПЛАТЕ ЗА ~~ОКТЯБРЬ~~ Ноябрь 2010Г.				191,36

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление строительства города Астаны»

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Астана-Коктем С»

добавить

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Детский сад на 240 мест с бассейном по ул. Белякова в г. Астане

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 23
за ноябрь 2010 г.

Наружное освещение

Основание: ЭСС

Сметная стоимость, тыс.тенге	1 640,084
Сметная заработная плата, тыс.тенге	164,288
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	0,867

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	63	27,84	26,18	1754	1649	542	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	105	454	97	0,025	2
2	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	9,72	353,7	–	3438	–	3885	2,268	22
		м3 грунта		353,7	–	3438	–	113	–	–
3	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	39	6,83	6,83	266	266	71	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	73	97	0,0061	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	39	21,55	4,52	840	176	644	0,108	4
				17,03	–	664	–	97	–	–

дс Б 06.11.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 уплотненного грунта								
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	9,72	134,1	–	1303	–	1472	0,972	9
				134,1	–	1303	–	113	–	–
		м3 грунта								
		Итого по разделу 1				**7 601**	**2 091**			**36**
						5 510	**527**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				6 614				
		- заработная плата, тенге				992				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				853				
		Всего по разделу, тенге				**15 068**				
		Сметная заработная плата, тенге				7 029				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				41				

Раздел 2. Монтажные работы

6	Е1-149-2	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе в грунтах 2 группы под опоры освещения	26	209,01	180,88	5434	4703	2086	0,196	5
				28,13	54,63	731	1420	97	0,213	6
		яма								
7	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны под светильники 600х600х600	8	10371,74	98,32	82974	787	6152	4,41	35
				695,25	37,15	5562	297	105	0,1814	1
		м3								
8	Е6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,05663	126994,77	680,89	7192	39	344	33,1	2
				5535	256,5	313	15	105	1,26	–
		т								
9	Е7-20-1	Установка фундаментных металлических пластин	0,10173	132108,57	2434,57	13439	248	4682	170	17
		т стальных элементов		31950	920,25	3250	94	140	4,49	–

ge Б 06.11.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах	26	4638,73	1831,4	120607	47616	71056	12	312
				1977,75	625,01	51422	16250	105	2,34	61
		опора								
11	99-1-1 Прайс	Опора под светильники	26	28160,49		732173				
		опора								
12	Ц8-595-3	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА, на трубчатых подвесах, длина подвеса до 2500 мм	26	705	297	18330	7722	10878	2,06	54
				356	84,4	9256	2194	95	0,493	13
		шт								
13	17-3-13	Светильники, тип РТУ01х125/С53-01У1 (Маяк-1)	26	4950		128700				
		шт								
14	17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6)	26	496		12896				
		шт								
15	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	26	501,2	13,2	13031	343	5664	1	26
				227	2,3	5902	60	95	0,013	–
		шт								
16	99-3-202	Выключатель автоматический трех полюсной 6 А ВА96-29 (ТОО Алагеум груп) (500/1,02/1,06/1,823/1,12)	26	226		5876				
		шт								
17	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	95	0,644	1
18	80-3-13 ТОО "Алагиум груп"	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3874У3 (ТОО Алагиум Гроуп) (80174/1,02/1,672/1,12)	1	41974		41974				
		шт								

ус 5 06.11.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,072	222384,38	–	16012	–	2174	175	13
				27450	–	1976	–	110	–	–
		канало-километр трубопровода								
20	8-2-54	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб (ГОСТ 1839-80*), Dy труб 100 мм, Dн муфт 160 мм	2	67		134				
		шт								
21	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	72	8,5	0,1	612	7	500	0,05	4
				7,3	–	526	–	95	–	–
		м								
22	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	72	27,7	2,1	1994	151	1381	0,1	7
				19,7	0,5	1418	36	95	0,003	–
		м кабеля								
23	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	404	36,7	27,8	14827	11231	6026	0,06	24
		м кабеля		8,8	6,9	3555	2788	95	0,04	16
24	30-8-92	Песок природный	24	844		20256				
		м3								
25	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	373	26,4	3,1	9847	1156	6945	0,11	41
				19,1	0,5	7124	187	95	0,003	1
		м кабеля								
26	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	45	66,8	18,1	3006	815	1031	0,12	5
				20,3	3,8	914	171	95	0,022	1
		м кабеля								
27	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	50	8,5	0,1	425	5	347	0,05	3
				7,3	–	365	–	95	–	–
		м								

де 5 06.11.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	115	10,6	0,1	1219	12	973	0,06	7
				8,8	0,1	1012	12	95	–	–
		м								
29	16-1-541	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,54	143800		77652				
		1000 м								
30	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,115	52100		5992				
		1000 м								
31	16-6-33	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные (ТУ 16.505.755-80), марка ПРППМ, диаметр жилы 0,8 мм	0,015	11300		170				
		1000 м								
32	16-7-46	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 6 мм2	0,00222	569100		1263				
		т								
33	Ц8-158-12	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4	6	120,1	–	721	–	321	–	–
				56,3	–	338	–	95	–	–
		шт								
34	Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	6	2021,1	1245	12127	7470	5877	4	24
				756	275	4536	1650	95	1,604	10
		шт								
35	16-10-13	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ, тип КВЭ-3Х35-10У3	6	3870		23220				
		шт								

ос Б 06.11.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Ц8-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	26	578,1	31,1	15031	809	10142	2,09	54
				403	7,6	10478	198	95	0,044	1
		шт								
37	18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2	26	244		6344				
		шт								
		Итого по разделу 2				**1 396 567**	**83 611**			**646**
						110 951	**25 482**			**111**
		Стоимость: материалов, тенге				1 160 031				
		оборудования, тенге				41 974				
		Накладные расходы, тенге				138 843				
		- заработная плата, тенге				20 826				
		- трудоемкость, чел-ч				69				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				89 606				
		Всего по разделу, тенге				**1 625 016**				
		Сметная заработная плата, тенге				157 259				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				826				
		Всего прямые затраты				**1 404 168**	**85 702**			**682**
						116 461	**26 009**			**113**
		Стоимость: материалов, тенге				1 160 031				
		оборудования, тенге				41 974				
		Накладные расходы, тенге				145 457				
		- заработная плата, тенге				21 818				
		- трудоемкость, чел-ч				72				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				90 459				

06.11.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего по смете **1 640 084**

Сметная заработная плата, тенге 164 288

Нормативная трудоемкость, чел-ч 867

Составил

Проверил

расценки проверены

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Детский сад на 240 мест с бассейном по ул. Белякова в г. Астане

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 22
за Ноябрь 2010 г.

Электроснабжение ЛЭП-10 кВ

Основание: ЭСС

Сметная стоимость, тыс.тенге	4 682,875
Сметная заработная плата, тыс.тенге	163,600
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	0,893

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	65,7	27,84	26,18	1829	1720	565	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	109	473	97	0,025	2
2	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	21,06	353,7	–	7449	–	8417	2,268	48
		м3 грунта		353,7	–	7449	–	113	–	–
3	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	33,7	6,83	6,83	230	230	61	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	63	97	0,0061	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	33,7	21,55	4,52	726	152	557	0,108	4
				17,03	–	574	–	97	–	–

дсб 26.11.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 уплотненного грунта								
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	21,06	134,1	–	2824	–	3191	0,972	20
		м3 грунта		134,1	–	2824	–	113	–	–
6	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований К=0,200;	64	408,12	169,62	26120	10856	20647	1,55	99
		м3 конструкции		238,5	4,07	15264	260	133	0,0136	1
7	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	33	1232,52	73,75	40673	2434	1451	0,144	5
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	706	385	133	0,041	1
8	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	320	381,25	33,29	122000	10653	7022	0,033	11
		м2 основания		5	11,5	1600	3680	133	0,04038	13
9	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	320	604,12	15,35	193318	4912	4682	0,0336	11
		м2 покрытия		5,94	5,06	1901	1619	133	0,01766	6
10	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=2,000;	640	72,62	–	46477	–	8	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	6	–	133	–	–
		Итого по разделу 1				**441 646**	**30 957**			**199**
						30 433	**6 480**			**23**
		Стоимость: материалов, тенге				380 256				
		Накладные расходы, тенге				46 601				
		- заработная плата, тенге				6 990				
		- трудоемкость, чел-ч				23				

до Б 26.11.2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				29 295				
		Всего по разделу, тенге				**517 542**				
		Сметная заработная плата, тенге				43 903				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				245				

Раздел 2. Монтажные работы

11	Е34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми манжетами до 2-х отверстий	0,16	230122,38	–	36820	–	3960	144	23
				22500	–	3600	–	110	–	–
		канало-километр трубопровода								
12	8-4-129	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=150 мм	16	18500		296000				
		10 м								
13	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	483	36,7	27,8	17726	13427	7204	0,06	29
		м кабеля		8,8	6,9	4250	3333	95	0,04	19
14	30-8-92	Песок природный	32	844		27008				
		м3								
15	Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	483	31,5	7,5	15215	3623	9819	0,12	58
		м кабеля		19,8	1,6	9563	773	95	0,009	4
16	Ц8-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	115	34	4,6	3910	529	2797	0,16	18
				24,8	0,8	2852	92	95	0,005	1
		м кабеля								
17	16-1-25	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка ААБл, число жил и сечение 3х240 мм2	0,598	1822500		1089855				
		1000 м								
18	Ц8-171-1	Муфта соединительная эпоксидная усовершенствованной конструкции для 3-жильного кабеля, напряжением до 35 кВ, в климатическом	1	4078,6	1,6	4079	2	3762	19	19
				3960	–	3960	–	95	–	–

ycb 26.11.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		исполнении У-2.5 и УХЛ-2.5, сечение до 95 мм2 *соединение (3 муфты)*								
19	99-3-9	Муфта соеденительная GUSJ 12/150-240 RA YCHEM для кабелей с бумажной изоляцией в алюминевой или свинцовой оболочке на 6-10 кВ для трехжильных кабелей с болтовым соединением со срывными головками (ТОО Интеркомерц)(50468/1,02/1,06/1,672/1,12) *шт*	1	24926		24926				
20	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	3	23,2 16,5	2,1 0,3	70 50	6 1	48 95	0,1 0,002	– –
21	16-7-49	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 25 мм2 *т*	0,00604	459500		2775				
22	Ц8-167-5	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2 *шт*	8	2440,8 1928	3,8 2,3	19526 15424	30 18	14670 95	11 0,013	88 –
23	99-1-1	Муфта соеденительная GUST 12/240 *шт*	8	23563		188504				
24	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее *м кабеля*	483	32,4 8,6	23,7 5,9	15649 4154	11447 2850	6654 95	0,06 0,034	29 16
25	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250x120x65 мм, М-75 *1000 шт*	4,4	20200		88880				
		Итого по разделу 2				**1 830 943** **43 853**	**29 064** **7 067**			**264** **40**

дсб 26.11.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость: материалов, тенге				1 758 026				
		Накладные расходы, тенге				48 914				
		- заработная плата, тенге				7 337				
		- трудоемкость, чел-ч				24				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				112 791				
		Всего по разделу, тенге				**1 992 648**				
		Сметная заработная плата, тенге				58 257				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				328				

Раздел 3. Временные наружные сети электроснабжения ВЛ-10 кВ

3.0.

26	Е33-3-2	Бурение котлованов на глубину до 3 м, группа грунтов 2	21	1065,02	925,52	22365	19436	8280	0,89	19
		котлован		139,5	235,98	2930	4956	105	0,92	19
27	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	4	4836,53	3187,28	19346	12749	9889	9	36
		опора		1476	878,4	5904	3514	105	3,63	15
28	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
29	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	11	1534,11	878,23	16875	9661	8694	3,06	34
		опора		506,25	246,42	5569	2711	105	1,03	11
30	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	10	19800		198000				
		шт								
31	30-19-96	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	11	61600		677600				
		шт								

ДеБ 26.11.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	30-19-54	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В22,5 *м3*	0,792	8880		7033				
33	Е33-109-8	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, вручную, сечением проводов свыше 35 мм2 *км линии*	1,1	16247,86 12757,5	2248,36 828	17873 14033	2473 911	15691 105	72,5 4,04	80 4
34	16-7-19	Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые, марка А, сечение 70 мм2 *т*	0,935	395100		369419				
35	1-4-50	Изоляторы штыревые ШС10 *шт*	28	6500		182000				
36	99-3-59	Ушко У1-7-16 (ТОО АИК ЭНЕРГО)(479/1,02/1,06/1,12/1,672) *шт*	126	237		29862				
37	99-3-58	Зажим натяжной НБ-2-6 (ТОО АИК Энерго)(1382/1,02/1,06/1,672/1,12) *шт*	54	683		36882				
38	99-3-57	Зажим подерживающий ПА2 (ТОО АИК ЭНЕРГО)(280/1,02/1,06/1,672/1,12) *шт*	66	138		9108				
39	99-3-60	Зажим ПА -2 (ТОО АИК ЭНЕРГО)(280/1,02/1,06/1,672/1,12) *шт*	30	138		4140				
40	99-3-55	Зажим аппраратный А1А-70 (ТОО АИК ЭНЕРГО)(850/1,02/1,06/1,672/1,12) *шт*	32	420		13440				
41	99-3-60	Зажим ПС -3 (ТОО АИК ЭНЕРГО)(280/1,02/1,06/1,672/1,12) *шт*	25	138		3450				

26.11.2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	1-1-783	Промежуточное звено *шт*	30	8360		250800				
43	99-3-153	Изолятор опорный ПФ-70В (ТОО Валса)(1135/1,02/1,06/1,823/1,12) *шт*	180	514		92520				
44	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) *шт*	12	599		7188				
45	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ *м шин заземления*	301	53,87 29,25	12,24 2,25	16215 8804	3684 677	9955 105	0,18 0,01	54 3
46	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,03774	95500		3604				
47	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76) *т*	0,14399	46400		6681				
48	1-4-87	Сталь угловая 75х75 мм (ГОСТ 8509-86) *т*	0,08268	44300		3663				

Итого по разделу 3	**1 994 376**	**51 984**	**235**
	39 211	**13 869**	**57**
Стоимость: материалов, тенге	1 895 993		
оборудования, тенге	7 188		
Накладные расходы, тенге	55 734		
- заработная плата, тенге	8 360		
- трудоемкость, чел-ч	28		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге	122 575		
Всего по разделу, тенге	**2 172 685**		
Сметная заработная плата, тенге	61 440		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	320		

ОСБ 26.11.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**4 266 965**	**112 005**			**698**
						113 497	**27 416**			**120**
		Стоимость: материалов, тенге				4 034 275				
		оборудования, тенге				7 188				
		Накладные расходы, тенге				151 249				
		- заработная плата, тенге				22 687				
		- трудоемкость, чел-ч				75				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				264 661				
		Всего по смете				**4 682 875**				
		Сметная заработная плата, тенге				163 600				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				893				

Составил

Проверил

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**4 266 965**	**112 005**			**698**
						113 497	**27 416**			**120**
		Стоимость: материалов, тенге				4 034 275				
		оборудования, тенге				7 188				
		Накладные расходы, тенге				151 249				
		- заработная плата, тенге				22 687				
		- трудоемкость, чел-ч				75				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				264 661				
		Всего по смете				**4 682 875**				
		Сметная заработная плата, тенге				163 600				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				893				

Составил

Проверил

расценки проверены

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Детский сад на 240 мест с бассейном по ул. Белякова в г. Астане

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 21
за ноябрь 2010 г.

Электроснабжение 0,4 кВ садик

Основание: ЭСС

Сметная стоимость, тыс.тенге	**868,455**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**59,762**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**0,343**

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	226,8	27,84	26,18	6314	5938	1949	0,0115	3
		м3 грунта		1,66	7,2	376	1633	97	0,025	6
2	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	2,484	353,7	–	879	–	993	2,268	6
		м3 грунта		353,7	–	879	–	113	–	–
3	Е1-17-1	Погрузка лишнего грунта	10	23,7	22,86	237	229	82	0,00552	–
		м3 грунта		0,79	7,65	8	77	97	0,028	–
4	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза К=1,950;	19,5	98,12	98,12	1913	1913	383	–	–
		т		–	19,62	–	383	100	0,0412	1

дс Б 06.11.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	10	3,78	3,24	38	32	16	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	5	11	97	0,00371	–
6	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	106,4	6,83	6,83	727	727	193	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	199	97	0,0061	1
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	106,4	21,55	4,52	2293	481	1758	0,108	11
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1812	–	97	–	–
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2	134,1	–	268	–	303	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	268	–	113	–	–
		Итого по разделу 1				**12 669**	**9 320**			**22**
						3 348	**2 303**			**8**
		Стоимость: материалов, тенге				1				
		Накладные расходы, тенге				5 677				
		- заработная плата, тенге				852				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				1 101				
		Всего по разделу, тенге				**19 447**				
		Сметная заработная плата, тенге				6 503				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				33				

Раздел 2. Монтажные работы

9	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	388	36,7	27,8	14240	10786	5786	0,06	23
		м кабеля		8,8	6,9	3414	2677	95	0,04	16
10	30-8-92	Песок природный	10	844		8440				
		м3								

ас Б 06.11.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,048	31314,38	–	1503	–	1450	175	8
				27450	–	1318	–	110	–	–
		канало-километр трубопровода								
12	8-2-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 (ГОСТ 539-80*), Dy 100 мм, Dв 104 мм	48	253		12144				
		м								
13	8-2-31	Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 (ГОСТ 539-80*), Dy труб 150 мм, Dн муфт 219 мм	4	141		564				
		шт								
14	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	388	27,5	4	10670	1552	7372	0,12	47
				19,3	0,7	7488	272	95	0,004	2
		м кабеля								
15	Ц8-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	162	28,8	3,3	4666	535	3324	0,13	21
				21	0,6	3402	97	95	0,003	–
		м кабеля								
16	16-1-425	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке (ГОСТ 18410-73*) на напряжение 1000 В, марка ААБл, число жил и сечение 4х150 мм2	0,24	1717500		412200				
		1000 м								
17	16-1-438	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке (ГОСТ 18410-73*) на напряжение 1000 В, марка ААБл, число жил и сечение 4х25 мм2	0,31	571600		177196				
		1000 м								
18	Ц8-159-3	Наконечник для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	32	530,6	–	16979	–	13832	3	96
				455	–	14560	–	95	–	–
		шт								

ge Б 06.11.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	18-3-212	Наконечники кабельные: 150-12-16-А УХЛ3 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80)	1,6	171		274				
		10 шт								
20	18-3-201	Наконечники кабельные: 25-8-7А УХЛ3 (ГОСТ 23981-80, 7386-80)	1,6	84		134				
		10 шт								
21	Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	2021,1	1245	8084	4980	3918	4	16
		шт		756	275	3024	1100	95	1,604	6
22	Ц8-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	4	2815	1781	11260	7124	5328	6	24
		шт		1008	394	4032	1576	95	2,301	9
23	99-2-1	Муфта концевая GUST 01/4x25	4	4529		18116				
		шт								
24	99-2-2	Муфта концевая GUST 01/4x150	4	8437		33748				
		шт								
25	Е21-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных	60	150,81	10,52	9049	631	3753	0,319	19
		м лотка		53,78	4,13	3227	248	108	0,0202	1
26	18-3-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000x200x70 мм	30	509		15270				
		шт								
27	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	4	66,8	18,1	267	72	91	0,12	–
		м кабеля		20,3	3,8	81	15	95	0,022	–
28	16-7-47	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 10 мм2	0,0002	491800		98				
		т								

ус Б 06.11.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	16-7-49	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 25 мм2 *m*	0,0026	459500		1195				
		Итого по разделу 2				**756 097**	**25 680**			**254**
						40 546	**5 985**			**34**
		Стоимость: материалов, тенге				689 871				
		Накладные расходы, тенге				44 854				
		- заработная плата, тенге				6 728				
		- трудоемкость, чел-ч				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				48 057				
		Всего по разделу, тенге				**849 008**				
		Сметная заработная плата, тенге				53 259				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				310				
		Всего прямые затраты				**768 766**	**35 000**			**276**
						43 894	**8 288**			**42**
		Стоимость: материалов, тенге				689 872				
		Накладные расходы, тенге				50 531				
		- заработная плата, тенге				7 580				
		- трудоемкость, чел-ч				25				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				49 158				
		Всего по смете				**868 455**				
		Сметная заработная плата, тенге				59 762				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				343				

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Составил

Проверил

расценки проверены

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Детский сад на 240 мест с бассейном по ул. Белякова в г. Астане

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 20
за Ноябрь 2010 г.

Электроснабжение 0,4 кВ бассеин

Основание: ЭСС

Сметная стоимость, тыс.тенге	**276,693**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**31,032**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**0,180**

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	30	27,84	26,18	835	785	258	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	50	216	97	0,025	1
2	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	8	353,7	–	2830	–	3198	2,268	18
		м3 грунта		353,7	–	2830	–	113	–	–
3	Е1-17-1	Погрузка лишнего грунта	10	23,7	22,86	237	229	82	0,00552	–
		м3 грунта		0,79	7,65	8	77	97	0,028	–
4	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза К=1,950;	19,5	98,12	98,12	1913	1913	383	–	–
		т		–	19,62	–	383	100	0,0412	1

ас Б 06.11.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	10	3.78	3,24	38	32	16	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	5	11	97	0,00371	–
6	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	70	6,83	6,83	478	478	127	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	131	97	0,0061	–
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	70	21,55	4,52	1509	316	1156	0,108	8
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1192	–	97	–	–
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	8	134,1	–	1073	–	1212	0,972	8
		м3 грунта		134,1	–	1073	–	113	–	–
		Итого по разделу 1				**8 913**	**3 753**			**34**
						5 158	**818**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				2				
		Накладные расходы, тенге				6 432				
		- заработная плата, тенге				965				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				921				
		Всего по разделу, тенге				**16 266**				
		Сметная заработная плата, тенге				6 941				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				39				

Раздел 2. Монтажные работы

9	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	188	36,7	27,8	6900	5226	2803	0,06	11
		м кабеля		8,8	6,9	1654	1297	95	0,04	8
10	30-8-92	Песок природный	10	844		8440				
		м3								

ас Б 06.11.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,072	31314,38	–	2255	–	2174	175	13
				27450	–	1976	–	110	–	–
		канало-километр трубопровода								
12	8-2-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 (ГОСТ 539-80*), Dy 100 мм, Dв 104 мм	72	253		18216				
		м								
13	8-2-31	Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 (ГОСТ 539-80*), Dy труб 150 мм, Dн муфт 219 мм	8	141		1128				
		шт								
14	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	188	27,5	4	5170	752	3572	0,12	23
		м кабеля		19,3	0,7	3628	132	95	0,004	1
15	Ц8-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	42	28,8	3,3	1210	139	862	0,13	5
		м кабеля		21	0,6	882	25	95	0,003	–
16	16-1-438	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке (ГОСТ 18410-73*) на напряжение 1000 В, марка ААБл, число жил и сечение 4х25 мм2	0,23	571600		131468				
		1000 м								
17	Ц8-159-3	Наконечник для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	16	530,6	–	8490	–	6916	3	48
		шт		455	–	7280	–	95	–	–
18	18-3-201	Наконечники кабельные: 25-8-7А УХЛ3 (ГОСТ 23981-80, 7386-80)	1,6	84		134				
		10 шт								
19	Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	2021,1	1245	8084	4980	3918	4	16
		шт		756	275	3024	1100	95	1,604	6

дс 6 06.11.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	99-2-2	Муфта концевая GUST 01/4x150 *шт*	4	8437		33748				
21	Ц8-346-2	Прокладка заземляющего проводника на шпалах, с покрытием лаком *м*	2	26,5 24,5	– –	53 49	– –	47 95	0,15 –	– –
22	16-7-47	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 10 мм2 *т*	0,0002	491800		98				
		Итого по разделу 2				**225 394** **18 493**	**11 097** **2 554**			**116** **15**
		Стоимость: материалов, тенге				195 804				
		Накладные расходы, тенге				20 292				
		- заработная плата, тенге				3 044				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				14 741				
		Всего по разделу, тенге				**260 427**				
		Сметная заработная плата, тенге				24 091				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				141				
		Всего прямые затраты				**234 307** **23 651**	**14 850** **3 372**			**150** **17**
		Стоимость: материалов, тенге				195 806				
		Накладные расходы, тенге				26 724				
		- заработная плата, тенге				4 009				
		- трудоемкость, чел-ч				13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				15 662				

ge Б 06.11.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете				**276 693**				
		Сметная заработная плата, тенге				31 032				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				180				

Составил

Проверил

расценки проверил