Утвержден:
Аким города Астаны – Тасмагамбетов И.Н.
№ от «___»_____ 20 г.
(дата и номер распоряжения Ф.И.О. должность
лица подписавшего распоряжение)

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «22 » июля 2010 г. г. Астана
(местонахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия , назначенная решением Акима города Астаны № 20-5 от 10.февраля 2009г., № 20-10 от 3. 06.09г. № 20-13 от 12.10.09г. №20-15 от 9.11.09г. №20-20 от 7.12.09г. 20-3 от 28.01.2010 г. № 20-4 от 17.02. 2010г. № 20-7 от 4.04.2010г.
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
Председателя: **Хорошун С.М.**- первый заместитель Акима города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Заместителя председателя: Начальник «Государственного учреждения Управление архитектуры и градостроительства города Астаны» - **Жунусов С.Е.**
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Заместитель председателя: **Рысбеков Т.Т.** - .начальник Управления Государственного архитектурно-строительного контроля, города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии представителей:
заказчика:
Лютов В.В. ГУ «Управление строительства г. Астаны
(фамилия. имя, отчество) (должность)

Эксплуатационной организации
Бимендина А.Т. ГУ «Управление образования г. Астаны»
(фамилия, имя ,отчество) (должность)

Генерального проектировщика:
Ахметов Н. ТОО «ВЭН»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Департамент по ЧС
Искендиров Ж.Ж. начальник
(фамилия, имя , отчество) (должность)

Управление санитарно-эпидемиологического надзора
Бекшин Ж.М. начальник
(фамилия, имя , отчество) (должность)

Представитель местного исполнительного органа
Мустафина С.С. аким р-на «Сарыарка»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика:
Сулейменов М.К. ТОО «Астана- Коктем С»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Представители других заинтересованных организаций, учреждений, и органов надзора: Начальник департамента по ЧС., Департамент по контролю и соцзащите, Управление энергетики и коммунального хозяйства, Генподрядчик, , Управление Государственного архстройконтроля по г. Астане, ГКП «Астана су арнасы». АО городские электрические сети, АО Астанатеплотранзит, «Астанагазсервис», АО «Астаназеленстрой» Есильский департамент экологии , комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) Государственное учреждение «Управление строительства г. Астаны»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: Детский сад на 240 мест с бассейном по ул. Конституции № 40

наименование объекта и вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: г.Астана, ул. Конституции № 40

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпус а)

2.Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

№ 37-81п от 28.01.09г.

(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ: № 80 от 12.04.2010

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком : ТОО «Астана- Коктем С»

(наименование организации)

и субподрядными организациями:

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией(при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении к акту)

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком:

ТОО «ВЭН»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим проектную документацию

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией(при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении к акту)

5.Исходные данные для проектирования выданы:

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность , тематика исходных данных (при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому

индивидуальному (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского

назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7.Проектно-сметная документация утверждена: экспертиза РГП Госэкспертиза

№ 23-48/08 от 3.03.08г.

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 2009 г. окончание 2010 г

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС фактически 12 мес..

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: постановление акима города на строительство, заявление, акт рабочей комиссии, справка о сметной стоимости, технический паспорт Ф-2, экспертиза рабочего проекта

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, пропускной и провозной способности, число рабочих мест т.п.(заполняется по всем объектам кроме жилых домов)

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	м.кв.			3777.4	
	м.куб			15648	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м.кв.		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м.куб.		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений Цокольный этаж, Технический этаж	м.кв. м.кв.		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Кв..	Площадь квартир м.кв.		Число квартир	Площадь квартир м.кв.	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир В том числе:						
1- комнатные 2-х 3-х, 4-х						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: 1-2 – эт. здание, крыша чердачная, фасад облицовочный кирпич

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и предусмотренные проектом (сведения о выполнении)

14.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены

16 .Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены .

Виды работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок исполнения

17.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации Всего: тг

оборудования, инструмента и инвентаря тыс.тенге встроенные - в т. ч. встроенные т.тг.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тг. в том числе стоимост строительно-монтажных работ стоимость оборудования, инструмента и инвентаря

19.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: _____

(по жилым домам не заполняются)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: Детский сад на 240 мест с бассейном по ул. Конституции № 40

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

1.Председатель Государственной приемочной комиссии **Хорошун С.М.**
(подпись)

2.Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии **Жунусов С.Е.**
(подпись)

3.Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии **Рысбеков Т.Т.**
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

4. Аким района (Сарыарка) **Мустафина С.С.**
(подпись)

5.Заказчик- **Лютов В.В.**
(подпись)

6.Генподрядчик – **Сулейменов М.К.**
(подпись)

7.Эксплуатационной организации **Бимендина А.Т.**
(подпись)

8.Генеральный проектировщик **Ахметов Н.**
(подпись)

9. Департамент по ЧС города – начальник **Искендиров Ж.Ж.**
(подпись)

10.ГУ Управление санэпидемнадзора – директор **Бекшин Ж.М.**
(подпись)

11.ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства – директор **Бейсембинов К.И.**
(подпись)

12. Есильский департамент экологии , комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК **Мейрамов А.А.**
(подпись)

13. ГУ Департамент по контролю и соцзащите по г. Астане **Рахимбергенов Е.М.**
(подпись)

14.ГКП «Астана су арнасы» - генеральный директор **Досаев В.М.**
(подпись)

15.АО «Астанателлотранзит» - генеральный директор **Жумабаев А.К.**
(подпись)

16.АО «Городские электрические сети» - директор **Кушнаренко В.А.**
(подпись)

17.АО «Астанаазеленстрой» - директор 27.07.10 **Жумагулов Ж.Ж.**
подпись (подпись)

18. ОАО «Астанагазсервис» – пред. правления **Кулжабаев А.С.**
(подпись)

19. ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Астаны – нач. **Аманжулов Р.М.**
(подпись)

20.ГУ «Территориальная инспекция Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК по г. Астане» - начальник **Жусупов А.М.**
(подпись)

21.ГУ Управление образования г. Астаны - начальник **Бимендина А.Т.**
(подпись)

22. ГУ Управление финансов г. Астаны - начальник **Нурпеисов Ж.Г.**

Сроки работы Государственной комиссии: дата начала 22..07 . 2010 г окончание 22..08 2010г. (подпись)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астана"**
Подрядчик: **ТОО "Астана-Көктем С"**
Наименование строительства и его адрес :
Строительство детского сада на 240 мест по ул. Белякова

форма №3 КС-3
Госкомитета РК от 16.11.94

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц **2010** года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		8/51	28.03.2008г.				

Стоимость выполненых работ и затрат, тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно.	в том числе	Стр.-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		ст-сть проч.	дополнительные затраты		
		в отчетном месяце		в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**544 798 627**	**7 638 923**							**818 456**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астана"

МП

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Көктем С"

МП

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства города Астана»**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО «Астана-Коктем С»**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- **Детский сад на 240 мест с бассейном по ул. Белякова в г. Астане**

РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Детский сад на 240 мест с бассейном на ул. Белякова в г. Астане

декабрь 2010г

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2009г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
1.	акт №	-Покрытия проездов и площадок. Работы по дополнительно выделенному зем.участку от 15.05.2009г. №37-482п/	10077,82	-	-	10077,82
2.	акт №	-Озеленение. Работы по дополнительно выделенному зем.участку от 15.05.2009г. №37-482п/	6027,56	-	-	6027,56
		Всего по главе	16105,37	-	-	16105,37
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	16105,37	-	-	16105,37
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8%	289,9	-	-	289,9
4.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	43,48	-	-	43,48
		Всего по главе	289,9	-	-	289,9
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	16395,27	-	-	16395,27
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				

1	2	3	4	5	6	7
5.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	378,73	-	-	378,73
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	163,95	163,95
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	65,58	65,58
		Всего по главе	378,73	-	229,53	608,26
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	16774	-	229,53	17003,54
8.		-В том числе возвратные суммы	43,48	-	-	43,48
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	16774	-	229,53	17003,54
9.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,64258	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.	27552,65	-	377,03	27929,68
10.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	71,43	-	-	71,43
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	558,59	558,59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	27552,65	-	935,62	28488,27
12.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	3418,59	3418,59
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	27552,65	-	4354,21	31906,86
		ИСКЛЮЧИТЬ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ 71,43*1,02*1,12=				81,60
		СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				31825,26

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление строительства города Астаны»

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Астана-Коктем С»

расценки проверены

Заказчик: ГУ „Управление строительства г. Астаны"
Генподрядчик: ТОО „Астана-Коктем С"

Наименование стройки Детский сад на 240 мест с бассейном по ул. Беликова в г. Астана

Наименование объекта Детский сад на 240мест с бассейном по ул. Беликова в г. Астана

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2010г.

Покрытия проездов и площадок, дорожек

Основание ТП

Сметная стоимость, тыс.тенге	10 077,819
Сметная заработная плата, тыс.тенге	771,646
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	4,390

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Асфальтобетонное покрытие по проездам и площадкам								
1	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками К=0,200;	424,4	21,55	4,52	9146	1918	7011	0,108	46
				17,03	–	7228	–	97	–	–
		м3 уплотненного грунта								
2	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	318,3	1232,52	73,75	392311	23475	13992	0,144	46
				21,38	11,67	6805	3715	133	0,041	13
		м3 материала основания в плотном теле								
3	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	279,18	381,25	33,29	106437	9294	6127	0,033	9
				5	11,5	1396	3211	133	0,04038	11
		м2 основания								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований до толщ 10 см К=-5,000;	-1395,9	22,33	1,37	-31170	-1912	-947	0,00062	-1
				0,1	0,41	-140	-572	133	0,00133	-2
		м2 основания								
5	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	2122	520,76	15,35	1105053	32573	31045	0,0336	71
				5,94	5,06	12605	10737	133	0,01766	37
		м2 покрытия								
6	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 на каждые 0,5 см изменения толщины до 5см К=2,000;	4244	62,18	–	263892	–	56	0,00009	–
				0,01	–	42	–	133	–	–
		м2 покрытия								
7	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	552	604,12	15,35	333474	8473	8076	0,0336	19
				5,94	5,06	3279	2793	133	0,01766	10
		м2 покрытия								
8	Е27-54-1	Нормы для корритировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 5 см К=2,000;	300	72,62	–	21786	–	4	0,00009	–
				0,01	–	3	–	133	–	–
		м2 покрытия								
9	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней при других видах покрытий БР 10.30.15	329	655,32	6,63	215600	2181	48326	0,698	230
				108,68	1,76	35756	579	133	0,0061	2
		м бортового камня								
10	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	14,81	28200		417642				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 1				**2 834 171**	**76 002**			**420**
						66 974	**20 463**			**71**
		Стоимость: материалов, тенге				2 691 195				
		Накладные расходы, тенге				113 690				
		- заработная плата, тенге				17 054				
		- трудоемкость, чел-ч				57				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				176 872				
		Всего по разделу, тенге				**3 124 733**				
		Сметная заработная плата, тенге				104 491				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				548				

Раздел 2. Пешеходный брусчатый тротуар

11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками К=0,200;	238	21,55	4,52	5129	1076	3931	0,108	26
				17,03	–	4053	–	97	–	–
		м3 уплотненного грунта								
12	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	119	1232,52	73,75	146670	8776	5231	0,144	17
				21,38	11,67	2544	1389	133	0,041	5
		м3 материала основания в плотном теле								
13	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	606	381,25	33,29	231038	20174	13299	0,033	20
				5	11,5	3030	6969	133	0,04038	24
		м2 основания								
14	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований до толщ 10 см К=-5,000;	-3030	22,33	1,37	-67660	-4151	-2055	0,00062	-2
				0,1	0,41	-303	-1242	133	0,00133	-4
		м2 основания								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	E11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	1190	1023,7	21,26	1218203	25299	240223	0,948	1128
		м2 покрытия		156,15	7,97	185819	9484	123	0,0389	46
		Итого по разделу 2				**1 533 380**	**51 174**			**1 189**
						195 143	**16 600**			**71**
		Стоимость: материалов, тенге				1 287 063				
		Накладные расходы, тенге				260 629				
		- заработная плата, тенге				39 094				
		- трудоемкость, чел-ч				130				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				107 641				
		Всего по разделу, тенге				**1 901 650**				
		Сметная заработная плата, тенге				250 837				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1 390				

Раздел 3. Песчано-щебеночная смесь по площадкам

16	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками К=0,200;	117,8	21,55	4,52	2539	532	1946	0,108	13
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	2006	–	97	–	–
17	E27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-щебеночных смесей	589	24,29	17,83	14307	10502	8992	0,0416	25
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	3775	2986	133	0,01827	11
18	30-8-92	Песок природный -60%	42,40817	844		35792				
		м3								
19	30-8-3	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-200, фракция 5-10 мм -40%	28,272	1730		48911				
		м3								
		Итого по разделу 3				**101 549**	**11 034**			**38**
						5 761	**2 986**			**11**

342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость: материалов, тенге				84 734				
		Накладные расходы, тенге				10 938				
		- заработная плата, тенге				1 641				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				6 749				
		Всего по разделу, тенге				**119 236**				
		Сметная заработная плата, тенге				10 408				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				54				

Раздел 4. Травяное покрытие по площадкам.

20	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка К=0,050;	91,05	1018,16	68,13	92703	6203	4135	0,144	13
				21,38	12,76	1947	1162	133	0,0438	4
		м3 материала основания в плотном теле								
21	Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	1821	244,28	–	444834	–	136905	0,4	728
				58,28	–	106128	–	129	–	–
		м2								
22	Е47-25-5	Добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона до 20см	1821	69,97	–	127415	–	18722	0,0547	100
				7,97	–	14513	–	129	–	–
		м2								
23	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	1821	19,01	–	34617	–	19286	0,0525	96
				8,21	–	14950	–	129	–	–
		м2								
24	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней при других видах покрытий БР 10.25.10	1389	655,32	6,63	910239	9209	204025	0,698	970
				108,68	1,76	150957	2445	133	0,0061	8
		м бортового камня								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 *м3*	37,65	28200		1061730				
		Итого по разделу 4				**2 671 538**	**15 412**			**1 907**
		Стоимость: материалов, тенге				**288 495**	**3 607**			**12**
						2 367 631				
		Накладные расходы, тенге				383 073				
		- заработная плата, тенге				57 461				
		- трудоемкость, чел-ч				192				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				183 277				
		Всего по разделу, тенге				**3 237 888**				
		Сметная заработная плата, тенге				349 563				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2 111				

Раздел 5. Асфальтобетонное покрытие по проездам вне участка

26	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками К=0,200; *м3 уплотненного грунта*	132,6	21,55 17,03	4,52 –	2858 2258	599 –	2190 97	0,108 –	14 –
27	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	99,45	1232,52 21,38	73,75 11,67	122574 2126	7334 1161	4372 133	0,144 0,041	14 4
28	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	663	381,25 5	33,29 11,5	252769 3315	22071 7625	14550 133	0,033 0,04038	22 27
29	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований до толщ 10 см К=-5,000;	-3315	22,33 0,1	1,37 0,41	-74024 -332	-4542 -1359	-2249 133	0,00062 0,00133	-2 -4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 основания								
30	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	663	520,76	15,35	345264	10177	9700	0,0336	22
				5,94	5,06	3938	3355	133	0,01766	12
		м2 покрытия								
31	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 на каждые 0,5 см изменения толщины до 7см К=2,000;	1326	62,18	–	82451	–	17	0,00009	–
				0,01	–	13	–	133	–	–
		м2 покрытия								
32	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	663	604,12	15,35	400532	10177	9700	0,0336	22
				5,94	5,06	3938	3355	133	0,01766	12
		м2 покрытия								
33	Е27-54-1	Нормы для корритировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 5 см К=2,000;	1326	72,62	–	96294	–	17	0,00009	–
				0,01	–	13	–	133	–	–
		м2 покрытия								
34	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней при других видах покрытий БР 10.30.15	160	655,32	6,63	104851	1061	23502	0,698	112
				108,68	1,76	17389	282	133	0,0061	1
		м бортового камня								
35	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	7,2	28200		203040				
		м3								
		Итого по разделу 5				**1 536 609**	**46 877**			**204**
						32 658	**14 419**			**52**
		Стоимость: материалов, тенге				1 457 074				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				61 799				
		- заработная плата, тенге				9 270				
		- трудоемкость, чел-ч				31				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				95 904				
		Всего по разделу, тенге				**1 694 312**				
		Сметная заработная плата, тенге				56 347				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				287				
		Всего прямые затраты				**8 677 247**	**200 499**			**3 758**
						589 051	**58 075**			**217**
		Стоимость: материалов, тенге				7 887 697				
		Накладные расходы, тенге				830 129				
		- заработная плата, тенге				124 520				
		- трудоемкость, чел-ч				415				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				570 443				
		Всего по смете				**10 077 819**				
		Сметная заработная плата, тенге				771 646				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4 390				

Составил

Проверил

расценки проверены

Заказчик: ГУ „Управление строительства города Астана"

"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10 Цены региона г. Астана

Генподрядчик: ТОО „Астана - Коктем С"

Заказ 5487кд

Наименование стройки: Детский сад на 240 мест с бассейном по ул. Белякова в г. Астана.

Наименование объекта: Детский сад на 240мест с бассейном по ул. Белякова в г. Астана

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2010г.

Озеленение

Основание: ГП

Сметная стоимость, тыс.тенге	6 027,555
Сметная заработная плата, тыс.тенге	1 474,311
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	8,817

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E47-3-3	Разбивка участка	2413	12,15	–	29318	–	37820	0,0741	179
		м2		12,15	–	29318	–	129	–	–
		Раздел 1. Деревья саженцы								
2	E47-12-5	Подготовка механизированным способом нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли 100% - 0,8х0,8-0,6 с ДЭС -Вязы	529,96	1552,05	24,77	822524	13127	296074	2,992	1586
		м3 ям		423,68	9,4	224533	4982	129	0,036	19
3	E47-12-10	Подготовка вручную нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли до 100 %	161,7408	1764,65	–	285416	–	137926	4,59	742
		м3 ям		661,05	–	106919	–	129	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е47-8-5	Подготовка механизированным способом нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли с добавлением растительной земли до 100 % яма 1,7х1,7х1,03 с ДЭС-13шт	38,6971	968,86	31,5	37492	1219	13723	1,836	71
				262,8	12,09	10170	468	129	0,049	2
		м3 ям								
5	Е47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	13	796,15	218,24	10350	2837	9409	2,957	38
				507,83	53,2	6602	692	129	0,223	3
		шт								
6	Е47-13-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	1373	190,24	–	261200	–	333564	1,037	1424
				188,33	–	258577	–	129	–	–
		шт								
7	30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (вяз), без кома, высотой 0,8 м	1416	649		918984				
		шт								
8	30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (ясень), с комом размером 0,8х0,8 м, высотой более 3 м	6	3760		22560				
		шт								
9	30-12-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (ива), с комом размером 0,8х0,8 м, высотой 2-2,5 м	3	2030		6090				
		шт								
10	30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (клен), с комом размером 0,8х0,8 м, высотой более 3 м	4	3760		15040				
		шт								
11	Е8-3-1	Устройство ДЭС из песка /1,7х1,7*0,3*13шт, 0,8*0,8*0,1*2106шт/	117,03	1143,6	97,07	133836	11360	20507	0,78	91
				112,5	36	13166	4213	118	0,18	21
		м3 основания								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 1				**2 513 492**	**28 543**			**3 952**
						619 967	**10 355**			**45**
		Стоимость: материалов, тенге				1 864 982				
		Накладные расходы, тенге				811 203				
		- заработная плата, тенге				121 680				
		- трудоемкость, чел-ч				406				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				199 482				
		Всего по разделу, тенге				**3 524 177**				
		Сметная заработная плата, тенге				752 002				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4 403				
		Раздел 2. Кустарники саженцы								
12	Е47-8-5	Подготовка механизированным способом нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли с добавлением растительной земли до 100 % /0,8х0,8х0,6 с ДЭС-36шт 20%/	2,76	968,86	31,5	2674	87	978	1,836	5
				262,8	12,09	725	33	129	0,049	–
		м3 ям								
13	Е47-8-10	Подготовка вручную нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли с добавлением растительной земли до 100 % /0,8х0,8*0,6х36-80%/	11,06	1121,41	–	12403	–	6375	3,113	34
				446,85	–	4942	–	129	–	–
		м3 ям								
		Итого по разделу 2				**15 077**	**87**			**39**
						5 667	**33**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				9 323				
		Накладные расходы, тенге				7 353				
		- заработная плата, тенге				1 103				
		- трудоемкость, чел-ч				4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				1 346				
		Всего по разделу, тенге				**23 776**				
		Сметная заработная плата, тенге				6 803				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				43				

Раздел 3. Газон

14	E47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	2413	244,28	–	589448	–	181413	0,4	965
		м2		58,28	–	140630	–	129	–	–
15	E47-25-5	Добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона до 20см	2413	69,97	–	168838	–	24809	0,0547	132
		м2		7,97	–	19232	–	129	–	–
16	E47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	2413	8,71	–	21017	–	25556	0,0525	127
		м2		8,21	–	19811	–	129	–	–
17	30-12-18	Семена многолетних трав	186,25	515		95919				
		кг								
18	E47-39-3	Уход за газонами обыкновенными	6560	73,6	23,6	482816	154816	464586	0,3388	2223
		м2		49,5	5,4	324720	35424	129	0,024	157
19	99-1-1	Удобрение	0,08	44049,6		3524				
		тн								
20	E8-3-1	Устройство ДЭС из песка	128	1143,6	97,07	146381	12425	22429	0,78	100
		м3 основания		112,5	36	14400	4608	118	0,18	23
21	E1-152-1	Укрепление откосов посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	157	55,01	0,23	8637	36	7415	0,332	52
		м2		48,6	0,09	7630	14	97	0,0004	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 3				**1 516 580**	**167 277**			**3 599**
		Стоимость: материалов, тенге				**526 423**	**40 046**			**180**
		Накладные расходы, тенге				822 880				
		- заработная плата, тенге				726 208				
		- трудоемкость, чел-ч				108 931				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				363				
		Всего по разделу, тенге				134 567				
		Сметная заработная плата, тенге				**2 377 355**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				675 400				
						4 142				
		Раздел 4. Цветник								
22	Е47-27-2	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную	12	104,18	–	1250	–	1613	0,7473	9
		м2		104,18	–	1250	–	129	–	–
23	Е47-27-4	Исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники, разработанного вручную до 20см К=-2,000;	-24	30,11	–	-723	–	-933	0,2173	-5
		м2		30,11	–	-723	–	129	–	–
24	Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	12	316,04	–	3792	–	1053	0,467	6
		м2		68,04	–	816	–	129	–	–
25	Е47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	12	212,95	–	2555	–	3246	1,3501	16
		м2		209,63	–	2516	–	129	–	–
26	Е47-29-2	Добавлять на каждые 10 шт высаживаемых цветов до 55шт на 1м2 К=3,000;	36	10,55	–	380	–	436	0,0688	2
		м2		9,38	–	338	–	129	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	30-12-78	Бархатцы,маттиола К=55,000;	660	24		15840				
		шт								
28	99-1-1	Удобрение	0,00048	44049,6		21				
		тн								
29	Е8-3-1	Устройство ДЭС из песка К=0,050;	0,6	1143,6	97,07	686	58	106	0,78	–
		м3 основания		112,5	36	68	22	118	0,18	–
		Итого по разделу 4				**23 801**	**58**			**28**
						4 265	**22**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				19 478				
		Накладные расходы, тенге				5 521				
		- заработная плата, тенге				828				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				1 759				
		Всего по разделу, тенге				**31 081**				
		Сметная заработная плата, тенге				5 115				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				31				
		Всего прямые затраты				**4 098 268**	**195 965**			**7 797**
						1 185 640	**50 456**			**225**
		Стоимость: материалов, тенге				2 716 663				
		Накладные расходы, тенге				1 588 105				
		- заработная плата, тенге				238 215				
		- трудоемкость, чел-ч				795				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				341 182				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Всего по смете 6 027 555

Сметная заработная плата, тенге 1 474 311

Нормативная трудоемкость, чел-ч 8 817

Составил

Проверил

расценки проверил

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства города Астана»**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО «Астана-Коктем С»**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- **Детский сад на 240 мест с бассейном по ул. Белякова в г. Астане**

РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Детский сад на 240 мест с бассейном на ул. Белякова в г. Астане

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2009г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
1.	акт № 3	-Котельная. Электроснабжение	18,92	261,51	-	280,43
2.	акт № 2	-Котельная. Водопровод и канализация	8,99	-	-	8,99
3.	акт № 1	-Наружный водопровод В1	1037,15	-	-	1037,15
		Всего по главе	1065,06	261,51	-	1326,58
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1065,06	261,51	-	1326,58
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8%	19,17	-	-	19,17
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	2,88	-	-	2,88
		Всего по главе	19,17	-	-	19,17
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1084,24	261,51	-	1345,75

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
6.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	25,05	-	-	25,05
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	10,84	10,84
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	4,34	4,34
		Всего по главе	25,05	-	15,18	40,23
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1109,28	261,51	15,18	1385,97
9.		-В том числе возвратные суммы	2,88	-	-	2,88
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	1109,28	261,51	15,18	1385,97
10.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,64258	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.	1822,08	429,55	24,93	2276,57
11.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	4,72	-	-	4,72
12.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	45,53	45,53
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	1822,08	429,55	70,46	2322,1
13.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	278,65	278,65
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	1822,08	429,55	349,12	2600,75
		ИСКЛЮЧИТЬ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ 4,72*1,02*1,12=				5,39
		СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				2595,36

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление строительства города Астаны»

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Астана-Коктем С»

расчет проверен.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Детский сад на 240 мест с бассейном по ул. Белякова в г. Астане ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети водоснабжения и канализации

ОБЬЕКТ НОМЕР

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за декабрь **2010 г.**
НА Наружный водопровод В1

ОСНОВАНИЕ: АР,КЖ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость ~~1045,695~~ 1037,151 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4234 чел.-ч
Сметная заработная плата 71,908 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубопроводы ~~2Устройство колодцев~~								
1	E0123-24-1	-Установка люков шт	1	327,87	35,42	328	35	290	1,31	1
				209,25	13,5	209	14	130	0,07	-
2	C131104-8	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 комплект	11	8060	-	88660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Устройство колодцев								
3	E0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	14	39109,96	2104,76	547539	29467	54345	13,9	195
				2362,5	623,48	33075	8729	130	2,48	35
4	C11011-773	-Скобы ходовые шт	69	221	-	15249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	E0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	6	2369,27	100,89	14216	605	1147	0,85	5
				123,75	38,25	743	230	118	0,18	1
6	E0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов /КИРПИЧНАЯ КЛАДКА/ м3	4	12999,65	296,6	51999	1186	4843	5,95	24
				915,75	110,25	3663	441	118	0,54	2
7	E0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /ОТМОСТКА ИЗ ЩЕБНЯ/ м2	100	356,84	12,52	35684	1252	5642	0,24	24
				38,03	4,39	3803	439	133	0,02	2
8	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой	82	480,53	-	39403	-	2699	0,14	12
				24,75	-	2030	-	133	-	-

07.12.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
		м2								
9	Е0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 (Фланцеродсд. укрепление пожарных гидрантов)	3	157,67	-	473	-	475	0,69	2
				119,03	-	357	-	133	-	-
		шт								
10	С99-1-1	-Стоимость флюоресцентных указателей пожарных гидрантов 560х220 мм	3	566,11	-	1698	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	Е0123-19-1	-Устройство прямоугольных сборных железобетонных односекционных коллекторов для подземных коммуникаций	5	7696,55	1263,3	38483	6317	8442	5,16	26
				825,75	473,09	4129	2365	130	2,31	12
		м3								
12	С143018-48	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-15-9	2	9090	-	18180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	С143018-47	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-15-6	1	4960	-	4960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	С143018-41	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-3	1	2090	-	2090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	2	20800	-	41600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	С131104-8	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	~~8060~~	-	~~8060~~	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО акту	Тенге		№ 900562	~~908622~~	38862		289
	Тенге			48008	12217		51
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			811902	-	-	-
Материалы -	Тенге			233687	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге			-	60225	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16947	-	-	-
Местные материалы -	Тенге			474398	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге			77883	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-	3894
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11682	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53387	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			943172	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	4234
Сметная заработная плата -	Тенге			-	71908	-	-

07.12.10.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге		88660	~~96720~~	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		88660	~~96720~~	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5320	~~5803~~	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			~~102523~~	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		93980	~~1045695~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4234
		Сметная заработная плата -	Тенге		1037151	-	71908	-		-

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление строительства города Астаны»

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Астана-Коктем С»

расценки проверены

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Детский сад на 240 мест с бассейном по ул. Белякова в г. Астане ФОРМА 2В

Котельная ОБЬЕКТ НОМЕР

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3

за декабрь **2010 г.**

НА Электроснабжение

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 280,433 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 115 чел.-ч
Сметная заработная плата 2,508 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Силовое электрооборудование										
1	Ц0108-572-9-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 1300х850 мм шт	4	2284	123	9136	492	1635	2	8		
				401	29,3	1604	117	95	0,17	1		
2	СПрайс	-Шкаф автоматического управления двумя насосами комп	2	93956	-	187912	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	СПрайс	-Сигнализация защиты от перелива шт	1	20357	-	20357	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
4	СПрайс	-Поплавковый выключатель шт	1	53242	-	53242	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
5	Ц0111-350-3-	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров;	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3		
				477	-	477	-	90	-	-		

дсб 06.12.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		наружный диаметр трубопровода до 50 мм шт								
6	С130905-8	-Указатели уровня 12С17БК /запорные устройства вентильного типа, цапковые/ давлением 3,9 МПа /40 кгс/см2/ с рамкой указателя уровня 12КЧ11БК и водоуказательным стеклом, N8 шт	1	6120 --	- -	6120 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО акту	Тенге			277298	494			11
			Тенге			2081	117			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			261511	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			261511	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			9667	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7092	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2198	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	310	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			704	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			12435	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		115
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2508	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6120	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6120	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			367	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6487	-	-		-
		ИТОГО ПО акту	Тенге			280433	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		115
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2508	-		-

дсб 06.12.2010

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление строительства города Астаны»

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Астана-Коктем С»

расценки проверены

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.5а) 1 1210

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Детский сад на 240 мест по ул. Белякова. Котельная

ФОРМА 2в

ОБЬЕКТ НОМЕР

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

за декабрь 2010 г.

НА Водопровод, канализация

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 8,991 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 5 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,08 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод хозяйственно-питьевой								
1	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
		1счетчик		67,5	-	68	-	128	-	-
2	С131102-15	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320	-	8320	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО акту	Тенге			8396	2			-
			Тенге			68	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8396	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	68	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8320	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			509	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80	-		-
		ИТОГО ПО акту	Тенге			8991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80	-		-

08.12.10.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление строительства города Астаны»

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Астана-Коктем С»

расчеты проверены

КС-3

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утвержденна Постановлением Госкомитета Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Заказчик (застройщик) : **ГУ "Управления строительства" города Астаны**

Генподрядчик :**ТОО "Астана-Коктем С"**

Наименование объекта : **Строительство детского сада на 240 мест по ул. Белякова**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за *ОКТЯБРЬ* 2010г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
		8/51	28.03.2008г				

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
				В отчетный месяц	По монтажу оборудо-вания		Н а приобретен. материалов	Другие дополнит. расходы			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	405 342 530										43 429 557
в т.ч. за месяц		189 297 070									20 281 829

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Детский сад на 240 мест с бассейном по ул. Белякова в г. Астане

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 34
за октябрь 2010 г.

Вертикальная планировка

(По дополнит. земл. участку согл. постан. акимата от 15.05.2009 №37-482п)

Основание: ГП

Сметная стоимость, тыс.тенге	10 197,837
Сметная заработная плата, тыс.тенге	1 879,571
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	6,700

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. В границах участка								
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м- /срезка плодородного слоя /	543	9,85	9,85	5349	5349	1417	–	–
				–	2,69	–	1461	97	0,0088	5
		м3 грунта								
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) К=4,000 к объему;	2172	8,28	8.28	17984	17984	4762	–	–
				–	2,26	–	4909	97	0,0074	16
		м3 грунта								
3	Е1-17-3	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	543	36,94	35,62	20058	19342	6932	0,0086	5
				1,24	11,92	673	6473	97	0,04363	24
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	1227	98,12	98,12	120393	120393	24074	–	–
		т		–	19,62	–	24074	100	0,0412	51
5	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	10933	39,75	37,82	434587	413486	136487	0,013	142
		м3 грунта		1,87	11	20445	120263	97	0,0376	411
6	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза /мокрого грунта/ К=1,800;	19679,4	21,67	21,67	426453	426453	85212	–	–
		т		–	4,33	–	85212	100	0,00909	179
7	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	11476	9,85	9,85	113039	113039	29944	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	30870	97	0,0088	101
8	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	46104	8,28	8,28	381741	381741	101069	–	–
		м3 грунта		–	2,26	–	104195	97	0,0074	341
9	Е1-142-1	Перемещение грунта 1 группы на расстояние до 0,25 км автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей, в пределах болота	28895	121,09	74,48	3498896	2152100	679122	0,0228	659
		м3 грунта		3,29	20,94	95065	605061	97	0,09489	2742
10	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза /недостающего грунта/	47098,85	49,5	49,5	2331393	2331393	466279	–	–
		т		–	9,9	–	466279	100	0,02079	979
11	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	3988	1,41	1,41	5623	5623	1160	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	1196	97	0,00099	4
12	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	10311	14	14	144354	144354	48008	–	–
				–	4,8	–	49493	97	0,01567	162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 уплотненного грунта								
13	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см	41244	1,39	1,39	57329	57329	16802	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	17322	97	0,00137	57
		Итого по разделу 1				**7 557 199**	**6 188 586**			**806**
		Стоимость: материалов, тенге				**116 183**	**1 516 808**			**5 072**
		Накладные расходы, тенге				1 252 430				
		- заработная плата, тенге				1 601 268				
		- трудоемкость, чел-ч				240 190				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				801				
		Всего по разделу, тенге				549 508				
		Сметная заработная плата, тенге				**9 707 975**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1 873 181				
						6 679				
		Раздел 2. Вне участка								
14	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	470	9,85	9,85	4630	4630	1226	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	1264	97	0,0088	4
15	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	470	8,28	8,28	3892	3892	1030	–	–
		м3 грунта		–	2,26	–	1062	97	0,0074	3
16	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные /Дресва/	470	932		438040				
		м3								
17	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	687	1,41	1,41	969	969	200	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	206	97	0,00099	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете				**10 197 837**				
		Сметная заработная плата, тенге				1 879 571				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				6 700				

Составил

Проверил

расчеты проверены

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Детский сад на 240 мест с бассейном по ул. Белякова в г. Астане

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 10
за октябрь 2010 г.

Технологическое оборудование

Основание:

Сметная стоимость, тыс.тенге	17 478,596
Сметная заработная плата, тыс.тенге	384,422
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	2,083

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Пищеблок								
1	Ц28-927-12	Плита электрическая	2	1387,22	16,29	2774	33	2455	8	16
		шт		1356,75	6,75	2714	14	90	0,03942	–
2	80-10-66	Плита электрическая секционнач модельная (СН РК 8.02-13-2004 сбор.5,1 п.102 стр 24) √	1	42057		42057				
		шт								
3	80-1-2 Прайс	Плита модулированная ПЭСМ-2 420х840х860 √	1	24550		24550				
		шт								
4	31-1-6	Расход электроэнергии	24	3,84		92				
		кВт/ч								
5	Ц28-924-1	Котел пищеварочный электрический опрокидывающийся √	1	1522,07	9,28	1522	9	1351	10	10
				1496,25	4,5	1496	5	90	0,02628	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц28-921-7	Картофелечистка	1	2063,52	62,88	2064	63	1795	12	12
		шт		1968,75	24,75	1969	25	90	0,14454	–
18	80-10-48	Картофелечистка (СН РК 8.02-13-2004 сборник 5.3 п.69 срт 10)	1	71415		71415				
		шт								
19	80-10-47	Шкаф для хлеба (СН РК 8.00-13-2004 сборник 5.3 таб 2 п 109 стр 12)	1	285950		285950				
		шт								
20	Ц28-921-14	Машина универсальная овощерезательная	1	1266,97	9,28	1267	9	1116	9	9
		шт		1235,25	4,5	1235	5	90	0,02628	–
21	80-1-9 Прайс	Универсльная овощерезательная машина	1	65000		65000				
		шт								
22	Ц28-60-1	Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч	1	8075,55	918,86	8076	919	6393	43	43
		шт		6885	218,25	6885	218	90	1,27458	1
23	80-10-79	Хлеборезка (СН РК 8.02-13-2004 сборк 5,3 стр 11 п 78)	1	89967		89967				
		шт								
24	Ц28-163-1	Песколовка	1	11412,26	3440,51	11412	3441	7774	49	49
		шт		7830	807,75	7830	808	90	4,71726	5
25	80-10-82	Песколовка с одной воронкой (СН РК 8.02-13-2004 сборн 5.3 таб 2 п 95 стр 11)	1	7474		7474				
		шт								
26	Ц28-911-2	Шкаф холодильный 750х1500х1810	2	1850,15	38	3700	76	3257	12	24
		шт		1793,25	15,75	3587	32	90	0,09198	–
27	80-10-80	Шкаф холодильный 1565х785х2052 мм (СН РК 8.02.-13-2004 сбор 5.3 стр 11 п.80)	2	143947		287894				
		шт								
28	Ц28-912-1	Камера морозильная	1	3339,42	110,16	3339	110	2916	28	28
		шт		3195	45	3195	45	90	0,2628	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
40	80-1-17 Прайс	Стеллаж производственный 1050x630x2000 шт	1	56662		56662				
41	80-1-18 Прайс	Стеллаж производственный 1050x7000x18000 шт	3	141655		424965				
42	Ц28-528-1	Ванна моечная шт	3	4072,99 3847,5	160,52 33,75	12219 11543	482 101	10480 90	23 0,1971	69 1
43	80-1-19 Прайс	Ванна моечная 1400x700x860 на 2 секции из нержавеющей стали шт	1	142070		142070				
44	80-9-12	Ванна моечная 630x630x860 СН РК 8.02-13-2004 сборн 5.3 стр 10 п.67 шт	2	5862		11724				
45	80-1-20 Прайс	Стол производственный 1470x630x860 (СН РК 8.02-13-2004 сб 5.3 п 104) шт	3	10320		30960				
46	80-1-21	Стол производственный 1050x630x860 (СН РК 8.02-13-2004 сбор 5.3 пун 103) шт	5	8600		43000				
		Итого по разделу 1				2 336 467	5 322			350
		Стоимость: материалов, тенге				52 870	1 323			7
		оборудования, тенге				97 701				
						2 180 574				
		Накладные расходы, тенге				48 774				
		- заработная плата, тенге				7 316				
		- трудоемкость, чел-ч				24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	80-9-3	Стол гладильный (СН РК 8.02-13-2004 пункт 121 сборн 5.3 *шт*	√ 2	1957		3914				
56	80-1-4 Прайс	Утюг промышленный *шт*	2	9500		19000				
57	80-9-5	тележка для грязного белья (СН РК 8.02.-13-2004 пункт 118) *шт*	√ 1	13545		13545				
58	80-1-6 Прайс	Стелаж для чистого белья *шт*	√ 10	28374		283740				
59	80-1-7 Прайс	Стол конторский *шт*	√ 8	9834		78672				
		Итого по разделу 2				2 144 796	1 943			115
		Стоимость: материалов, тенге				18 429	479			3
		оборудования, тенге				1 845				
						2 122 579				
		Накладные расходы, тенге				17 017				
		- заработная плата, тенге				2 553				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				2 354				
		Всего по разделу, тенге				**2 164 167**				
		Сметная заработная плата, тенге				21 461				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				127				

поз. 53 + поз 55 = стол гладильный с прямоугольн. с утюгом

Раздел 3. Медицинское оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	80-1-50	Ростомер вертикальный деревянный *шт*	√ 1	1982		1982				
71	80-1-51	весы медицинские ВМ-150 *шт*	√ 1	6151		6151				
72	80-1-52	Стол для портативных физиотерапевтических аппаратов *шт*	√ 2	2819		5638				
		Итого по разделу 3				**677 663**	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				–	–			–
		оборудования, тенге				–				
						677 663				
		Накладные расходы, тенге				–				
		- заработная плата, тенге				–				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				–				
		Всего по разделу, тенге				677 663				
		Сметная заработная плата, тенге				–				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				

Раздел 4. Раздевальные, групповые, спальни, зал музыкальных и гимнастических занятий

73	80-9-48	Шкаф для белья (СН РК 8.02-13-2004 сбор 5.3 пунк 29 стр 5) *шт*	√ 12	7525		90300				
74	80-9-38	Шкаф для одежды персонала 1000x437x1800 мм (СН РК 8.02.13-2004 сбор 8.1 пун.64 стр 6) *шт*	√ 17	15480		263160				
75	80-9-35	Кровать манеж индивидуальный СН РК 8.02-13-2004 пункт 40 сборн 5.3 стр 6 *шт*	√ 82	7525		617050				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	80-9-66	Горка со скатом СН РК 8.02.13-2004 пун. 13 сбор 5.3 шт	√ 4	19995		79980				
87	80-1-8 Прайс	Комплект мебели для буфетных помещений шт	√ 12	55600		667200				
88	80-1-57	Стол 4-х местный 700x700x340мм шт	√ 10	2050		20503				
89	80-1-58	Стол 4-х местный 700x700x380мм шт	√ 10	2819		28192				
90	80-1-59	Стол 4-х местный 700x700x430мм шт	√ 10	1965		19649				
91	80-1-60	Стол 2-х местный 1100x450x480мм шт	√ 20	2905		58092				
92	80-1-61	Стол 2-х местный 1100x450x540мм шт	√ 20	2905		58092				
93	80-1-62	Стол 2-х местный 1100x450x600мм шт	√ 20	2905		58092				
94	80-1-63	Стул детский 320x290мм 220 СЕ РК 8-02-13-2004 сбор 5.3 пункт 51 стр 10 шт	√ 40	1367		54675				
95	80-1-64	Стул детский 320x290мм 240 шт	√ 50	1367		68344				
96	80-1-65	Стул детский 320x290мм 240 шт	√ 40	1367		54675				
97	80-1-66	Стул детский 320x290мм 280 шт	√ 52	1367		71077				
98	80-1-67	Стул детский 320x290мм 300 шт	√ 54	1367		73811				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	80-9-10	Стенка гимнастическая СН РК 8.02-13-2004 п 45 сбор 5.3 стр 6 *секция*	√ 4	9100		36400				
112	80-1-73	Скамья гимнастическая 2000x200x200 *шт*	√ 2	5809		11618				
113	80-1-74	Скамья гимнастическая 2000x200x250 *шт*	√ 2	11960		23920				
114	80-1-76	башня для лазания *шт*	√ 1	880		880				
115	80-1-79	Бревно круглое *шт*	√ 1	683		683				
116	80-1-80	Стойка для прыжков *шт*	√ 1	11960		11960				
117	80-1-81	Стеллаж 1200x500x1800 *шт*	√ 4	56850		227400				
118	80-1-82	Переносной экран *шт*	√ 1	15500		15500				
119	80-9-36	Шкаф для пособий и книг СН РК 8.02.-13-2009 п 41 *шт*	√ 5	5805		29025				
120	80-9-13	Сейф СН РК 8.02-13-2004 п 13 *шт*	√ 2	8278		16556				
121	Ц8-602-1	Электросушитель *шт*	√ 3	176,9 162	5,4 2,3	531 486	16 7	468 95	1 0,013	3 –
122	80-1-85	Электросушитель *шт*	3	3810		11430				
		Итого по разделу 4				**5 800 874** 486	**16** 7			**3** –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	80-10-11	Стелаж производственный сервисный 1050x840x2000 СН РК 8.02-13-2004 сборник 5.3 пункт 97 стр.11 *шт*	√ 1	10535		10535				
131	80-10-87	Стол демонстративный для лаборатории (СН РК 8.02-13-2004 сб.5.5 п.550 стр 85) *шт*	√ 1	26445		26445				
		Итого по разделу 5				467 294	516			42
		Стоимость: материалов, тенге				7 056	128			1
		оборудования, тенге				303				
						459 419				
		Накладные расходы, тенге				6 531				
		- заработная плата, тенге				980				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				864				
		Всего по разделу, тенге				474 689				
		Сметная заработная плата, тенге				8 164				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				46				
		Раздел 6. Инвентарь для занятий и игр								
132	80-1-1 Прайс	Мягкий инвентарь *групп*	12	60142		721708				
133	80-1-2 Прайс	Игры и игрушки *групп*	12	116082		1392979				
134	80-1-3 Прайс	Мелкий спортивный инвентарь *групп*	12	18282		219383				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				2 157 600				
		Накладные расходы, тенге				–				
		- заработная плата, тенге				–				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				–				
		Всего по разделу, тенге				2 157 600				
		Сметная заработная плата, тенге				–				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Раздел 8. Противопожарный инвентарь								
140	80-10-406	Противопожарнвый инвентарь (СН РК 8.02-13-2004 IV стр 8 сбор 5.3)	240	290		69600				
		шт								
141	80-9-28	Огнетушитель порошковый СН РК 8.02-13-2004 г	20	2540		50800				
		шт								
142	Ц99-4-13 84 ЕЦО.Ч СНИП	Затраты на работы по сборке немонтируемого оборудования и инвентаря	1	233100	–	233100	–	186480	1244,69	1245
		компл.		233100	–	233100	–	80	–	–
		Итого по разделу 8				353 500	–			1 245
						233 100	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				120 400				
		Накладные расходы, тенге				186 480				
		- заработная плата, тенге				27 972				
		- трудоемкость, чел-ч				93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				4 380				
		Всего по разделу, тенге				~~894 977~~				
		Сметная заработная плата, тенге				31 653				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				188				
		Всего прямые затраты				~~17 137 761~~	16272264 15 868			1 929
						339 703	2 063			12
		Стоимость: материалов, тенге				~~301 142~~	289078			
		оборудования, тенге				~~16 481 048~~	15663448			
		Накладные расходы, тенге				~~284 370~~	259270			
		- заработная плата, тенге				42 656				
		- трудоемкость, чел-ч				142				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				~~56 465~~	52085			
		Всего по акту				~~17 478 596~~	16583619			
		Сметная заработная плата, тенге				384 422				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2 083				

Составил

Проверил

16583619 × 1,64258 × × 1,02 × 1,12 = 31118885

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Детский сад на 240 мест с бассейном по ул. Белякова в г. Астане

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 29
за октябрь 2010 г.

Покрытия проездов и площадок, дорожек

Основание: ГП

Сметная стоимость, тыс.тенге	5 568,150
Сметная заработная плата, тыс.тенге	261,311
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	1,431

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Асфальтобетонное покрытие по проездам и площадкам								
1	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1842,82	381,25	33,29	702575	61347	40440	0,033	61
				5	11,5	9214	21192	133	0,04038	74
		м2 основания								
2	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1570	604,12	15,35	948468	24100	22969	0,0336	53
				5,94	5,06	9326	7944	133	0,01766	28
		м2 покрытия								
3	Е27-54-1	Нормы для корритировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 5 см	7888	72,62	–	572827	–	105	0,00009	1
				0,01	–	79	–	133	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	59,5	1018,16	68,13	60581	4054	2701	0,144	9
		К=0,050;		21,38	12,76	1272	759	133	0,0438	3
		м3 материала основания в плотном теле								
		Итого по разделу 2				**218 027**	**19 495**			**26**
						3 900	**6 278**			**23**
		Стоимость: материалов, тенге				194 632				
		Накладные расходы, тенге				13 537				
		- заработная плата, тенге				2 031				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				13 894				
		Всего по разделу, тенге				**245 458**				
		Сметная заработная плата, тенге				12 209				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				56				

Раздел 4. Травяное покрытие по площадкам.

9	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней при других видах покрытий БР 10.25.10	324	655,32	6,63	212324	2148	47590	0,698	226
		м бортового камня		108,68	1,76	35212	570	133	0,0061	2
10	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	5,18	28200		146076				
		м3								
		Итого по разделу 4				**358 400**	**2 148**			**226**
						35 212	**570**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				321 040				
		Накладные расходы, тенге				47 590				
		- заработная плата, тенге				7 139				
		- трудоемкость, чел-ч				24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				24 359				
		Всего по разделу, тенге				**430 349**				
		Сметная заработная плата, тенге				42 921				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				252				
		Всего прямые затраты				**4 963 233**	**114 542**			**1 152**
						179 887	**37 962**			**134**
		Стоимость: материалов, тенге				4 668 804				
		Накладные расходы, тенге				289 739				
		- заработная плата, тенге				43 462				
		- трудоемкость, чел-ч				145				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				315 178				
		Всего по смете				**5 568 150**				
		Сметная заработная плата, тенге				261 311				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1 431				

Составил

Проверил

"Астана-Жоктем С

рас ческие проверен