ЕЗШІРМЕ
КОПИЯ

Утвержден:
Аким города Астаны – Тасмагамбетов И.Н.
№ 20-74р от «23» 11 2011 г.
(дата и номер распоряжения Ф.И.О. должность
лица подписавшего распоряжение)

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «07» сентября 2011 г. г. Астана
(местонахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акима города Астаны от 9.11.09г. №20-20 от 7.12.09г. № 20-5 от 10.февраля 2009г.. № 20-10 от 3. 06.09г. № 20-13 от 12.10.09г. №20-15 2.09г.20-3 от 28.01.2010 г. № 20-4 от 17.02. 2010г. № 20-7 от 4.04.2010г.
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя: Хорошун С.М.- первый заместитель Акима города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя: Начальник «Государственного учреждения Управление архитектуры и градостроительства города Астаны» - Жунусов С.Е.
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместитель председателя: Рысбеков Т.Т. - .начальник Управления Государственного архитектурно-строительного контроля, города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии представителей:

заказчика:
Лютов В.В. начальник ГУ «Управление строительства города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Эксплуатационной организации
Бимендина А.Т: начальник ГУ «Управление образования города Астаны»
(фамилия, имя ,отчество) (должность)

Генерального проектировщика:
Кашкинбеков К.А. директор Архитектурно-проектно-изыскательский институт ТОО «Кокше-ПРОЕКТ»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Департамент по ЧС
Искендиров Ж.Ж. начальник
(фамилия, имя , отчество) (должность)

Управление санитарно-эпидемиологического надзора
Бекшин Ж.М. начальник
(фамилия, имя , отчество) (должность)

Представитель местного исполнительного органа
Ахметов С.К. аким р-на «Алматы»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика:
Сулейменов М.К. директор ТОО «Астана-Көктем С»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений, и органов надзора: Начальник департамента по ЧС., Департамент по контролю и соцзащите, Управление энергетики и коммунального хозяйства, Генподрядчик, , Управление Государственного архстройконтроля по г. Астане, ГКП «Астана су арнасы», АО Астанателлотранзит, «Астанагазсервис», АО «Астаназеленстрой» Есильский департамент экологии , комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК, АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания»-

копия верна

АЙ НАДЕЛЬНА
КАРАНДАШ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком Государственное учреждение «Управление строительства города Астаны»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: Пристройка к детскому саду № 51

наименование объекта и вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: г.Астана, пр.Абая, № 86/1

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпус а)

2.Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

№ 37-230п от 10 марта 2009 года

(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ:

№ 455 от 25 ноября 2010 года

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком : ТОО «Астана-Көктем С»

(наименование организации)

и субподрядными организациями:

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией(при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении к акту)

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком:

Архитектурно-проектно-изыскательский институт ТОО «Кокше-ПРОЕКТ»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим проектную документацию

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении к акту)

5.Исходные данные для проектирования выданы:

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность , тематика исходных данных (при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому индивидуальному (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно гражданского
назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7.Проектно-сметная документация утверждена: экспертиза РГП Госэкспертиза

№ 23-416/07 от 25 декабря 2007 года

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2010 г. окончание август 2011 г

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС фактически 12 мес..

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: постановление акима города на строительство, заявление, акт рабочей комиссии, справка о сметной стоимости, технический паспорт Ф-2, экспертиза рабочего проекта

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, пропускной и провозной способности, число рабочих мест

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	м.кв.	2491,64		2491,64	
	м.куб	10684		10684	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м.кв.		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м.куб.		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений Цокольный этаж, Технический этаж	м.кв.		

Показатели	По проекту			Фактически		
	кол-во квартир	Площадь квартир м.кв.		Число квартир	Площадь квартир м.кв.	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир В том числе:						
1- комнатные 2-х 3-х, 4-х						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: 2-эт. здание, стены кирпич, крыша скатная, фасад облицовочный кирпич

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и предусмотренные проектом (сведения о выполнении)

14.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены

16 .Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены .

Виды работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок исполнения

17.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации Всего: тг

оборудования, инструмента и инвентаря тыс.тенге встроенные - в т. ч. встроенные т.тг.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тг. в том числе стоимость строительно-монтажных работ стоимость оборудования, инструмента и инвентаря

19.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

(по жилым домам не заполняются)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: Пристройка к детскому саду № 51, г.Астана, пр.Абая, № 86/1

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

1.Председатель Государственной приемочной комиссии **Хорошун С.М.**

(подпись)

2.Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии **Жунусов С.Е.**

(подпись)

3.Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии **Рысбеков Т.Т.**

(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

4. Аким района (Алматы) **Ахметов С.К.**

(подпись)

5.Заказчик- **Лютов В.В.**

(подпись)

6.Генподрядчик – **Сулейменов М.К.**

(подпись)

7.Эксплуатационной организации **Бимендина А.Т.**

(подпись)

8.Генеральный проектировщик **Кашкинбеков К.А.**

(подпись)

9. Департамент по ЧС города – начальник **Искендиров Ж.Ж.**

(подпись)

10.ГУ Управление санэпидемнадзора – директор **Бекшин Ж.М.**

(подпись)

11 ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства – директор **Бейсенбинов К.И.**

(подпись)

12. Есильский департамент экологии , комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК **Мейрамов А.А.**

(подпись)

15. ГУ Департамент по контролю и соцзащите по г. Астане **Рахимбергенов Е.М.**

(подпись)

14.ГКП «Астана су арнасы» - генеральный директор **Досаев В.М.**

(подпись)

15.АО «Астанатеплотранзит» - генеральный директор **Жумабаев А.К.**

(подпись)

16 АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания» - директор **Смородин А.В.**

(подпись)

17.АО «Астана-Зеленстрой» - генеральный директор **Жумагулов Ж.Ж.**

(подпись)

18. ФАО «Астанагазсервис» – пред. правления **Кулжабаев А.С.**

(подпись)

19.ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Астаны **Аманкулов Р.М.**

(подпись)

20.ГУ «Территориальная инспекция Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК по г. Астане» - начальник **Жаупов А.М.**

(подпись)

21. ГУ Управление финансов г. Астаны – зам. начальника **Сухотин А.В.**

(подпись)

22 ГУ «Управление образования города Астаны»-начальник **Бимендина А.Т.**

Сроки работы Государственной комиссии: дата начала 07.09.2011г. окончание 07.10 .2011г.

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта

20.. жылдың 05-03 мен, Гүлнар Тобылқызы Бердіғажиноваға
года я. Бердыгажинова Гульнара Тоболовна

Астана қаласының нотариусы, № 0001026 мемлекеттік лицензия,
нотариус города Астана, государственная лицензия № 0001026,

29.04.2002ж. берген Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі
выдана 29.04.2002г. Министерством юстиции Республики Казахстан,

осы көшірменің құжаттың түпнұсқасымен дұрыстығын куәландырдым
свидетельствую верность этой копии с подлинником документа.

Соңғысында ... қосылып жазылған, сызылған сөздер мен
В последнем подчисток приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных

өзге де келісілмеген түзетулер немесе қандай да бір ерекшеліктер болған жоқ,
исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 182 тізілімде тіркелді.

Нотариуска төленген сома ...
Сумма, ...

Нотариус

Прошито
Пронумеровано
На 4 (четыре) листах

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

рабочей комиссии о готовности построенного объекта для предъявления государственной приемочной комиссии

г. Астана «15» августа 2011г.

Рабочая комиссия: Государственное учреждение «Управление строительства г. Астаны»

(наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию)

решением от _____20 г. № _____

в составе:

председатель комиссии – представитель заказчика_____

ГУ «Управление строительства г. Астаны» - Лютов В.В.

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:

автор (авторы) проекта (генеральной проектной организации) Архитектурно-проектно-изыскательский институт ТОО «Кокше-ПРОЕКТ»-директор Кашкинбеков К.А.

(фамилия, имя отчество, должность)

эксплуатационной организации (предприятий, учреждений) ГУ «Управление образования города Астраны»-начальник Бимендина А.Т.

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика: ТОО «Астана-Көктем С»-директор Сулейменов М.К.

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных организаций .

(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (разработчиков специальных разделов проекта)_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственного санитарно - эпидемиологичского надзора

Бекшин Ж.М.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Департамент по ЧС Искендиров Ж.Ж.

(фамилия, имя отчество, должность)

других заинтересованных служб, осуществляющих контрольно-надзорные функции____

Управление ГАСК, Отдел по контролю за освоением территории, и градкадастра г. Астаны Управления архитектуры и градостроительства

УСТАНОВИЛА:

1.Генеральным подрядчиком: ТОО «Астана-Көктем С»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта: Завершение строительства пристройки к детскому саду № 51, г.Астана, пер.К.Циолковского

(наименование объекта, его местоположение, адрес)

340003-р.т.. 87015663048 Жаик

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим_строительно-монтажные работы_____
(виды работ)

и его субподрядными организациями

_____
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим_____
(виды работ)

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями Архитектурно-проектно-изыскательский институт ТОО «Кокше-ПРОЕКТ»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проету____инд._____
(номер проекта, номер серии, (по типовым проектам)

5.Проектно-сметная документация утверждена_(экспертиза) _____
РГП Госэкспертиза № 23-416/07 от 25 декабря 2007 года
(наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ__сентябрь 2010_г.__ окончание работ _____август 2011 г.
(месяц, год) (месяц, год)

при продолжительности строительства, мес.
по норме или по ПОС_____ фактически 12

7.Рабочей комиссии представлена следующая документация: _____
постановление № 37-230п от 10 марта 2009 года, разрешение ГАСКа-№ 455 от 25 ноября 2010 года
(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту

8.Здание, сооружение имеет следующие основные показатели: 2-эт.здание, стены кирпич, крыша скатная, фасад облицивочный кирпич

_____
(мощность, производительность, производственная пл. , протяженность, вместимость и.т.д.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____
(краткие технические характеристики по планировке, этажности)
(основным материалам и конструкциям, инженерному и техническому оборудованию)

10.Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении к настоящему акту) в количестве:
по проекту_____единиц; фактически_____единиц;

11.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

12. Выявленные недоделки и дефекты должны быть устранены в сроки, указанные в приложении к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего; 192289000 тг. в том числе строительно-монтажных работ __.т.тг., оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс тг. оборудования, инструмента, инвентпря

Решение рабочей комиссии

Предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта –

Завершение строительства пристройки к детскому саду № 51, г.Астана, пер.К.Циолковского

Считать принятым от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии:

Председатель рабочей комиссии : (от заказчика) _____

Члены рабочей комиссии:

Управление архитектуры и градостроительства _____ (подпись, печать) ул. Ауэзова, 6

Управление архстройконтроля _____ (подпись, печать) ул. Бигельдинова 74/1

Департамент по ЧС г. Астаны _____ (подпись, печать) пр. Сарыарка 69

Управление Госсанэпиднадзора _____ (подпись, печать) ул. Желтоксан 50

Проектировщик _____ (подпись, печать)

Эксплуатационная организация _____ (подпись, печать)

Генеральный подрядчик _____ (подпись, печать)

УДП УВД (ГАИ) _____

Представители городских служб по инженерным сетям:

ЗАО «Казэнергоэкспертиза» _____ (подпись, печать) ул. Ташенова 8/2

ГКП «Астана «СуАрнасы» _____ (подпись, печать) ул. Абая, 223

АО «Астанатеплотранзит» _____ (подпись, печать) ул. Училищная 10

АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания» _____ (подпись, печать) ул. Сейфуллина, 100

ГЦТ «Астанателеком» _____ (подпись, печать) ул. Кенесары

ОАО «Астанагазсервис» _____

ГУ Управление энергетики и коммунального хоз-ва _____ (подпись, печать) ул. Бейбитшилик 11

АО«Астаназеленстрой» _____ (подпись, печать) Промзона, 1

ТОО «АстанаГорархитектура» (отдел геодезии) _____ (подпись, печать) ул. Ауэзова, 6

Отдел главного художника города _____ (подпись, печать) ул. Ауэзова 6

Есильский департамент экологии, комитета экологического регулирования и контроля министерства охраны окружающей среды РК _____ (подпись, печать) ул. Дукенулы (ул. Дружбы 29б)

Отдел инженерных сетей _____ (подпись, печать) ул. Ауэзова 6 каб 211

ГУ «Департамент по контролю и соцзащите по г. Астана _____ (подпись, печать) ул. Имамбаева 16

ГУ Управление транспорта и автомобильных дорог г. Астаны _____ (подпись, печать)

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астана"**
Подрядчик: **ТОО "Астана-Көктем С"**
Наименование строительства и его адрес :
Строительство пристройки к детскому саду № 51 "Жаворонок" (незавершенное строительство) Лот № 1

форма №3 КС-3
Госкомитета РК от 16.11.94

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за АПРЕЛЬ месяц **2011** года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		10/12	21.05.2010г.				

Стоимость выполненых работ и затрат, тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно.	в том числе в отчетном месяце	Стр.-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		ст-сть проч. затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**34 659 660**	**23 914 310**							**2 562 248**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астана"

МП

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Көктем С"

МП

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства города Астана»**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО «Астана-Коктем С»**

РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство пристройки к детскому саду № 51 "Жаворонок"

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2008г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	АКТ № 1 ЗА АПРЕЛЬ 2011Г.	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ПРИСТРОЙКУ	13189,92	-	-	13189,92
		Всего по главе	13189,92	-	-	13189,92
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	13189,92	-	-	13189,92
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8%	237,42	-	-	237,42
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	35,61	-	-	35,61
		Всего по главе	237,42	-	-	237,42
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	13427,34	-	-	13427,34
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	310,17	-	-	310,17
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	134,27	134,27
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	53,71	53,71

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	310,17	-	187,98	498,15
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	13737,51	-	187,98	13925,49
7.		-В том числе возвратные суммы	35,61	-	-	35,61
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	13737,51	-	187,98	13925,49
8.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,507	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.	20703,75	-	283,31	20987,06
9.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	53,67	-	-	53,67
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	419,74	419,74
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	20703,75	-	703,05	21406,8
11.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	2568,82	2568,82
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	20703,75	-	3271,87	23975,62
		ИСКЛЮЧИТЬ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ 53,67*1,02*1,12=				61,31
		СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				23914,31

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление строительства города Астаны»

Сметы в следующей форме -2000
расчет проверен! Асет

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Астана-Коктем С»

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду № 51 "Жаворонок" в г.Астане

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пристройка к детскому саду № 51 "Жаворонок"

ОБЬЕКТ НОМЕР

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за АПРЕЛЬ 2011 г.

НА Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 13189,918 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 8537 чел.-ч
Сметная заработная плата 1322,22 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы							
1	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ/	2195,21 м3	47,69	45,38	104685	99617	32881	0,02 / 34
				2,24	13,2	4926	28972	97	0,05 / 99
2	C010333-A12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 /ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА/	3765,26 т	92,77	-	349296	-	80607	0,45 / 1693
				21,41	-	80607	-	100	- / -
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	641,99 м3	160,92	-	103309	-	116739	1,17 / 749
				160,92	-	103309	-	113	- / -
4	E0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1554,22 м3	9,01	9,01	14004	14004	3715	- / -
				-	2,46	-	3829	97	0,01 / 13
5	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2195,21	30,78	6,45	67559	14162	51794	0,15 / 340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		24,32	-	53396	-	97	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			638852	127784			2816

			Тенге			242238	32801			112
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			638852	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	275039	-		-
	Местные материалы -		Тенге			141	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			349296	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			285735	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		143
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	42860	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			55475	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			980063	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3070
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	317899	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			980063	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3070
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	317899	-		-

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

6	Е0106-1-20	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА В25 ФЛ	2,86	10298,86	373,58	29455	1068	2013	3,38	10
				----	----	----	----	----	----	----
		м3		529,2	141,13	1514	404	105	0,69	2
7	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,43	80500	-	34615	-	-	-	-
				----	----	----	----	----	----	----
		т		-	-	-	-	-	-	-
8	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,86	70	-	200	-	-	-	-
				----	----	----	----	----	----	----
		м3		-	-	-	-	-	-	-
9	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,86	200	-	572	-	-	-	-
				----	----	----	----	----	----	----
		м3		-	-	-	-	-	-	-
10	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,86	232	-	664	-	-	-	-
				----	----	----	----	----	----	----
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			65505	1068			10

			Тенге			1514	404			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65505	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1763	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1917	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34615	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			26546	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2013	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	302	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4051	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2219	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			71570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2219	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Стены ниже отм.0.000								
11	E0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	115	396,03	207,23	45543	23831	26370	0,57	66
		шт		91,54	72,25	10527	8309	140	0,28	33
12	E0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	255	565,49	292,05	144201	74473	82236	0,8	204
		шт		128,26	102,1	32705	26034	140	0,41	103
13	E0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	50	1234,74	718,08	61737	35904	34414	1,42	71
		шт		234,64	256,99	11732	12850	140	1,09	55
14	C143003-13	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	71,96	7820	-	562727	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
15	C143003-17	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	137,37	7510	-	1031649	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
16	C143003-21	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	17,42	7210	-	125598	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
17	E0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	74	123,84	79,72	9164	5899	5930	0,18	13
		шт		28,62	28,62	2118	2118	140	0,13	9
18	C143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	2,24	16600	-	37184	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
19	E0106-57-1	-Установка арматуры	0,148	5491,25	347,15	813	51	788	31,08	5
		1т		4976,1	93,96	736	14	105	0,36	-
20	C12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,148	80500	-	11914	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
21	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,29	22,97	0,06	144	-	40	0,04	-
		м2		6,97	0,02	44	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,29	25,88	0,02	163	-	28	0,03	-
		м2		4,99	-	31	-	90	-	-
23	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	9,4	9101,16	373,58	85551	3512	6616	3,38	32
		м3		529,2	141,13	4974	1327	105	0,69	6
24	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	236,15	70	-	16531	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
25	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	236,15	200	-	47230	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
26	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	236,15	232	-	54787	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0106-19-1	-УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ПМ-1	3,65	11885,37	379,21	43382	1384	6841	9,9	36
		м3		1641,6	143,27	5992	523	105	0,7	3
28	С12041-106	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	0,1664	78200	-	13012	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
29	С12041-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0775	69100	-	5357	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
30	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0832	62500	-	5200	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
31	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,65	70	-	256	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
32	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,65	200	-	730	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
33	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,65	232	-	847	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	265,68	253,67	4,58	67396	1218	14593	0,25	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		44,82	1,73	11908	459	118	0,01	2
		м2								
35	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	127,36	772,45	13,45	98379	1713	6440	0,24	31
		м2		37,8	5,05	4814	643	118	0,02	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2469494	147986			525
			Тенге			85582	52277			214
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2469494	-	-		-
		Материалы -	Тенге			141195	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	137859	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35483	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2059248	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			184295	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27644	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159227	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2813016	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		832
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	165503	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2813016	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		832
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	165503	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Стены выше отм.0.000								
36	Е0108-6-3	-Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	165,46	12097,14	404,89	2001569	66993	209805	5,71	945
		м3		923,4	151,2	152784	25017	118	0,74	123
37	Е0108-6-7	-Кладка внутренних при высоте этажа до 4 м	168,31	11801,44	404,89	1986253	68146	189823	5,26	885
		м3		804,6	151,2	135419	25448	118	0,74	125
38	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	3,81	89615,58	506,58	341704	1932	45434	67,68	258
		т		9909	189	37783	721	118	0,92	4
39	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	4,9	2567,35	396,55	12580	1943	11365	12,7	62
		м3		2170,8	148,5	10637	728	100	0,72	4
40	СПрайс-лист	-Утеплитель "PAROG" толщиной 50 мм	98	1493,45	-	146358	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	79	123,84	79,72	9783	6298	6331	0,18	14
		шт		28,62	28,62	2261	2261	140	0,13	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	13	470,51	301,15	6117	3915	4782	0,98	13
				156,88	105,86	2039	1376	140	0,45	6
		шт								
43	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	7,06	16600	-	117196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
44	Е0107-10-1	-Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах длиной до 6 м, прямоугольных, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	14	5338,17	978,78	74734	13703	56464	12,96	181
				2529,9	350,93	35419	4913	140	1,54	22
		шт								
45	С143015-31	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3	1,7	20000	-	34000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
46	С143015-34	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 4 до 6 м, объемом до 1,0 м3	2,4	19000	-	45600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
47	Е0107-53-11	-УСТАНОВКА ОПОРНОЙ ПОДУШКИ ОП4.4-Т	24	439,86	28,98	10557	695	7287	1,24	30
				206,28	10,6	4951	254	140	0,05	1
		шт								
48	С143014-3	-Опорные подушки	0,48	19600	-	9408	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
49	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	1,39	16487,45	4826,87	22922	6711	15258	67,8	94
				10908	1286,23	15165	1788	90	4,57	6
		т								
50	С11011-893	-Прокат угловой равнополочный при ширине полок 110-250 мм из стали полуспокойной 18ПС	1,05	61600	-	64883	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
51	С11011-848	-Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40	0,337	80600	-	27162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
52	Е0106-55-5	-Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного	0,1115	1771,42	342,52	198	38	158	8,98	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элемента до 50 кг		1260,9	92,71	141	10	105	0,36	-
	53 С12041-5	1т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1115	62500	-	6969	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	54 Е0113-16-6	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,03	22,97	0,06	506	1	139	0,04	1
				6,97	0,02	154	1	90	-	-
	55 Е0113-26-6	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	44,07	25,88	0,02	1141	1	198	0,03	1
		м2		4,99	-	220	-	90	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			4919641	170376			2485
			Тенге			396972	62517			300
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4896718	-	-		-
	Материалы -		Тенге			328357	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	442536	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			245372	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3777517	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			531786	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	79768	-		266
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			325710	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5754215	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2951
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	522303	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22922	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1046	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	16954	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			15258	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2289	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2291	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			40472	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		108
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	19242	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			5794686	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3059
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	541546	-		-
	РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ НА ОТМ.-0,50									
	56 Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	26	1006,55	240,93	26170	6264	16179	2,09	54
		шт		359,1	85,38	9337	2220	140	0,37	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	65	1639,07	448,24	106539	29136	65610	3,19	207
				558,9	162,08	36329	10535	140	0,73	47
58	С143017-8	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (шт)	669,3	1440	-	963792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С143017-61-13	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м (м2)	97,2	35	-	3402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (м2)	97,2	45	-	4374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	С143017-70-19	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1660-1750 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м (м2)	24	593	-	14232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (м2)	24	45	-	1080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С143017-70-26	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2060-2150 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м (м2)	21,6	754	-	16286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (м2)	21,6	45	-	972	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	С143017-70-28	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2260-2350 (м2)	225	838	-	188550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг/м2, пролет 5,86-6,15 м								
66	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	225 м2	45	-	10125	-	-	-	-
67	С143017-74-26	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2060-2150 кг/м2, пролет 7,06-7,35 м	50,4 м2	1134	-	57154	-	-	-	-
68	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	50,4 м2	45	-	2268	-	-	-	-
69	С143017-74-28	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2260-2350 кг/м2, пролет 7,06-7,35 м	17,28 м2	1250	-	21600	-	-	-	-
70	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	17,28 м2	45	-	778	-	-	-	-
71	С143017-74-28	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2260-2350 кг/м2, пролет 7,06-7,35 м	140,4 м2	1250	-	175500	-	-	-	-
72	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	140,4 м2	45	-	6318	-	-	-	-
73	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0435 м2	108285,48 38340	2921,48 1104,3	4710 1668	127 48	2402 140	204 5,39	9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
74	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0435	40200	-	1749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
75	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	326,1	66,55	0,08	21703	27	29102	0,36	117
				63,72	0,02	20779	8	140	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1627303	35554			387
			Тенге			68112	12811			57
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1627303	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21433	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	80923	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1749	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1500455	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			113292	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16994	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104436	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1845031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		501
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97917	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1845031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		501
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97917	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.3.000М								
76	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	9	1006,55	240,93	9059	2168	5600	2,09	19
				359,1	85,38	3232	768	140	0,37	3
		шт								
77	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	45	1639,07	448,24	73758	20171	45422	3,19	144
				558,9	162,08	25151	7294	140	0,73	33
		шт								
78	С143017-8	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	433,62	1440	-	624413	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
79	С143017-61-13	--Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м	25,2	35	-	882	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
80	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины	25,2	45	-	1134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов								
81	С143017-61-13	--Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м м2	3,6	35	-	126	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
82	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	3,6	45	-	162	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
83	С143017-61-16	--Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1360-1450 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м м2	4,5	71	-	320	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
84	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	4,5	45	-	203	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
85	С143017-70-26	--Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2060-2150 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м м2	14,4	754	-	10858	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
86	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	14,4	45	-	648	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
87	С143017-70-26	--Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2060-2150 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м м2	198	754	-	149292	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
88	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 -	198	45	-	8910	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов		-	-	-	-	-	-	-
89	С143017-74-26	м2 Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2060-2150 кг/м2, пролет 7,06-7,35 м	64,8	1134	-	73483	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	С143017-8-А-	м2 Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	64,8	45	-	2916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	С143017-74-28	м2 Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2260-2350 кг/м2, пролет 7,06-7,35 м	25,92	1250	-	32400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	С143017-8-А-	м2 Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	25,92	45	-	1166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	С143017-74-28	м2 Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2260-2350 кг/м2, пролет 7,06-7,35 м	97,2	1250	-	121500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	С143017-8-А-	м2 Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	97,2	45	-	4374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	Е0107-20-1	м2 Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0241	108285,48	2921,48	2610	70	1331	204	5
				38340	1104,3	924	27	140	5,39	-
96	С12041-132	т Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	0,0241	40200	-	969	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматуры		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1119181	22410			167
			----			---	---			---
			Тенге			29306	8089			36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1119181	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13104	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37395	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			969	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1053393	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52353	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7853	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70292	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1241827	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		230
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45248	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1241827	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		230
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45248	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 ЭТАЖ								
97	E0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1000 м2	280,83	2,35	280828	2350	137781	0,73	733
				130,68	0,54	130680	540	105	0,03	31
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			280828	2350			733
			----			---	---			---
			Тенге			130680	540			31
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			280828	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	131220	-		-
		Местные материалы -	Тенге			147798	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			137781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20667	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25117	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			443726	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		834
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	151887	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			443726	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		834
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	151887	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			11120804	507528			7123
			----			---	---			---
			Тенге			954404	169439			753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11097882	-	-		-
		Материалы -	Тенге			505852	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1106889	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			318188	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8565098	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			349296	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1307256	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		654
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	196088	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			744308	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13149447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8429
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1302977	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22922	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1046	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16954	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15258	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2289	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2291	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			40472	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		108
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19242	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			13189918	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8537
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1322220	-		-

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление строительства города Астаны»

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Астана-Коктем С»

"Астана-Коктем С"

расческа проверен акт

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астана"**
Подрядчик: **ТОО "Астана-Көктем С"**
Наименование строительства и его адрес :
Строительство пристройки к детскому саду № 51 "Жаворонок" (незавершенное строительство) Лот № 1

форма №3 КС-3
Госкомитета РК от 16.11.94

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **октябрь** месяц **2011** года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		10/12	21.05.2010г.				

Стоимость выполненых работ и затрат, тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно.	в том числе в отчетном месяце	Стр.-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		ст-сть проч. затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**192 258 763**	**2 014 691**							**215 860**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астана"

МП

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Көктем С"

МП

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство пристройки к детскому саду № 51 "Жаворонок"

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2008г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	Акт № 1 за ОКТЯБРЬ 2011 г.	-Внутренние системы отопления	-	~~369,77~~ 170,448	-	~~369,77~~ 170,448
2.	Акт № 2 за ОКТЯБРЬ 2011 г.	-Горячее водоснабжение Т3,Т4	92,72	-	-	92,72
3.	Акт № 3 за ОКТЯБРЬ 2011 г.	-Противопожарный водопровод В2	4,18	~~104,22~~ 57,581	-	~~108,4~~ 61,763
4.	Акт № 4 за ОКТЯБРЬ 2011 г.	-Бытовая канализация К1	306,629 ~~313,97~~	~~38,02~~	-	~~351,99~~ 306,629
5.	Акт № 5 за ОКТЯБРЬ 2011 г.	-Обвязка бассейна Ск, Д, ВО	244,377 ~~343,79~~	~~286,09~~ 258,492	-	~~629,88~~ 502,775
		Всего по главе	647,906 ~~754,67~~	~~798,1~~ 486,430	-	~~1552,77~~ 1134,335
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	647,906 ~~754,67~~	~~798,1~~ 486,430	-	~~1552,77~~ 1134,335
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8%	11,662 ~~13,58~~	-	-	~~13,58~~ 11,662
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	1,75 ~~2,04~~	-	-	~~2,04~~ 1,75
		Всего по главе	11,662 ~~13,58~~	-	-	~~13,58~~ 11,662
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	659,568 ~~768,25~~	~~798,1~~ 486,430	-	~~1566,35~~ 1145,997

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
8.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	15,236 ~~17,75~~	-	-	~~17,75~~ 15,236
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	- 6,595	~~7,68~~	~~7,68~~ 6,595
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	- 2,638	~~3,07~~	~~3,07~~ 2,638
		Всего по главе	15,236 ~~17,75~~	- 9,233	~~10,76~~	~~28,5~~ 24,469
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	674,804 ~~786~~	~~798,1~~	~~10,76~~	~~1594,85~~ 1170,467
11.		-В том числе возвратные суммы-15%	2,04	486,430	9,233	~~2,04~~ 1,75
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	674,804 ~~786~~	~~798,1~~ 486,430	~~10,76~~ 9,233	~~1594,85~~ 1170,467
12.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,507	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.	1016,929 ~~1184,58~~	~~1202,81~~ 733,05	~~16,21~~ 13,91	~~2403,6~~ 1763,889
13.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	2,637 ~~3,07~~	-		~~3,07~~ 2,637
14.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	~~48,07~~ 35,278	~~48,07~~ 35,278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	1019,566 ~~1184,58~~	~~1202,81~~ 733,05	~~64,28~~ 49,188	~~2451,67~~ 1801,804
15.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	~~294,2~~ 215,9	~~294,2~~ 215,9
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	~~1184,58~~	~~1202,81~~	~~358,48~~	~~2745,87~~ 2017,704
		ИСКЛЮЧИТЬ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ 3,07*1,02*1,12=	1019,566	733,05	265,088	~~3,51~~ 3,013
		СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				~~2742,36~~ 2014,691

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление строительства города Астана»

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

Расчет проверен

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16.1)
ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду №51 "Жаворонок" в г. Астана

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пристройка к детскому саду № 51 "Жаворонок"

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за октябрь 2011 г.

НА Внутренние системы отопления

ОСНОВАНИЕ: РП 000024-ОВ

Сметная стоимость 369,769 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы								
1	Прайс-лист ТОО "HERZ-Казахстан"	-Вентиль термостатический угловой с преднастройкой TS90V7724 диам.15 мм шт	3	1949,29	-	5848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	Прайс-лист ТОО "HERZ-Казахстан"	-Вентиль радиаторный для отключения с преднастройкой и со сливом RL5-3924 диам.20 мм шт	~~75~~ 60	2218,68	-	~~166401~~ 164600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Прайс-лист ТОО "HERZ-Казахстан"	-Вентиль термостатический угловой с преднастройкой TS-E-7724E-1 диам. 20 мм шт	~~72~~ 60	2743,34	-	~~197520~~	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		~~369769~~ 170448				-
				Тенге		-	-			-
	Стоимость оборудования -			Тенге		~~369769~~ 170448	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге		~~369769~~ -	-			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		~~369769~~	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге		~~369769~~	-			-
				Тенге		-	-			-

по. и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			~~369769~~ 170448	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			~~369769~~	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			~~369769~~ 170448	-	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление строительства города Астана»

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

Астана-Коктем С

Фактически проверено акт

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства .города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду №51 "Жаворонок" в г. Астана ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пристройка к детскому саду № 51 "Жаворонок" ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
за октябрь 2011 г.

НА Горячее водоснабжение Т3,Т4

ОСНОВАНИЕ: РП 000024-ВК

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 92,723 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 30 чел.-ч
Сметная заработная плата 5,589 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0117-2-3	-Установка смесителей для умывальника	16	1893,32	1,57	30293	25	2580	0,7	11
		шт	126	-	-	2016	-	128	-	-
2	Е0117-2-3	-Установка смесителей для моек	4	3703,32	1,57	14813	6	645	0,7	3
		шт	126	-	-	504	-	128	-	-
3	Е0117-2-3	-Установка смесителей для душа на гибком шланге	4	1793,32	1,57	7173	6	645	0,7	3
		шт	126	-	-	504	-	128	-	-
4	Е0117-2-2	-Установка полотенцесушителей из нержавеющей стали	4	7298,33	6,95	29193	28	2131	2,48	10
		шт	414	2,25		1656	9	128	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			81473	65			27
			Тенге			4680	9			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			81473	-	-		-
		Материалы -	Тенге			76728	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4689	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6002	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	900	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5248	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			92723	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5589	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			92723	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5589	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление строительства города Астана»

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

Расценки проверены

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16.1)
ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду №51 "Жаворонок" в г. Астана

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пристройка к детскому саду № 51 "Жаворонок"

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3
за октябрь 2011 г.

НА Противопожарный водопровод В2

ОСНОВАНИЕ: РП 000024-ВК

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 108,404 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 11 чел.-ч
Сметная заработная плата 2,063 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0121-24-9	-Установка пожарного шкафа в готовой нише или на стене	4	507,09	41,34	2028	165	1918	2,46	10
		шт		427,5	16,38	1710	66	108	0,08	-
2	C131991-1	-Шкаф пожарный	4	14395,21	-	57581	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	C131991-2	-Огнетушитель ОУ	~~18~~	2591,14	-	~~46640~~	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге	59609	~~106250~~	165			10
				Тенге		1710	66			-
		Стоимость оборудования -		Тенге	57581	~~104221~~	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		~~104221~~	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		2028	-	-		-
		Материалы -		Тенге		153	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1776	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1918	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	288	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		237	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		4183	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		11
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2063	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			~~108404~~ 61763		-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2063	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление строительства города Астана»

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

Расценки проверены

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду №51 "Жаворонок" в г. Астана

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пристройка к детскому саду № 51 "Жаворонок"

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4
за октябрь 2011 г.

НА Бытовая канализация К1

ОСНОВАНИЕ: РП 000024-ВК

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 351,99 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 85 чел.-ч
Сметная заработная плата 16,089 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы								
1	Е0117-5-2	-Установка моек на три отделения	2	9183,78	61,65	18368	123	1048	2,26	5
		комплект		387	22,5	774	45	128	0,11	-
2	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	14	5930,28	21,53	83024	301	6371	1,95	27
		комплект		346,5	9	4851	126	128	0,04	1
3	Е0117-1-5	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	2	5831,96	17,71	11664	35	697	1,49	3
		комплект		265,5	6,75	531	14	128	0,03	-
4	Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	4	4260,08	54,7	17040	219	956	0,99	4
		комплект		166,5	20,25	666	81	128	0,1	-
5	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	12	9126,62	39,24	109519	471	6186	2,22	27
		комплект		387	15,75	4644	189	128	0,07	1
6	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	13	401	-	5213	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	С130810-138	-Тройники /ГОСТ 17376-83/	11	741	-	8151	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм		-	-	-	-	-	-	-
			шт							
8	С130810-135	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм	15	495	-	7425	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
9	С130810-150	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х6-89х6 мм	7	796	-	5572	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		265976	1150			65

				Тенге		11466	454			2
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		265976	-	-		-
		Материалы -		Тенге		226999	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	11920	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		26361	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		15258	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2289	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		16874	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		298108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		75
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	14209	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		298108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		75
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	14209	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Задвижка с электроприводом								
10	Ц0112-802-3	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	688,9	55,8	689	56	576	4	4
				626	13,5	626	14	90	0,08	-
			шт							
11	130902-1	-Задвижка фланцевая 30ч906бр Д100 мм с электроприводом	1	38018,97	-	38019	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
12	С130810-138	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	1	741	-	741	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
13	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	10	492	-	4920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С130810-20	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 108х4,0 мм шт	1	243	-	243	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм м	7	936,75	20,8	6557	146	1239	0,73	5
				130,5	7,79	914	55	128	0,04	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		6800 ~~51169~~		201			9
			Тенге			1540	68			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			~~38019~~	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			38019	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			689	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	640	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			576	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	86	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1340	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	726	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге		6800	~~12461~~	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5498	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	968	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5904	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1239	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		482	-	186	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~822~~	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		8521	~~14522~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1154	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		8521	~~53882~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1880	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			317145	1351			74
			Тенге			13006	523			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			38019	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			38019	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			689	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	640	-		-

10 м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			576	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	86	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1340	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	726	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			278437	-	-		-
		Материалы -	Тенге			232497	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12889	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32265	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16497	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2475	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17696	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			312631	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15363	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		306619	351990	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16089	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление строительства города Астана»

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

Расценки проверил

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду №51 "Жаворонок" в г. Астана ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пристройка к детскому саду № 51 "Жаворонок"

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5
за октябрь 2011 г.

НА Обвязка бассейна Ск, Д, ВО

ОСНОВАНИЕ: РП 000024-ВК

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 629,88 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 140 чел.-ч
Сметная заработная плата 26,358 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-14-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	83	603,52	9,63	50092	799	23307	1,22	101
				215,78	3,6	17910	299	128	0,02	1
		м								
2	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	187,02	50,89	187	51	190	0,75	1
				130,5	18	131	18	128	0,09	-
		1фильтр								
3	СПрайс-лист	-Фильтр песочный "Aqualand"	1	193800,58	-	193801	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13	13
				2218,5	45	2219	45	128	0,22	-
		1насос								
5	Прайс-лист	-Насос для фильтра "TifOn","AquAlAnd"	1	64600,19	-	64600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	Ц0111-30-1	-Приборы, усианавливаемые на технологическои оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах-приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	-	65	-	45	0,29	-
				49,5	-	50	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
7	СПрайс-лист	-Регулятор уровня воды, "Aqualand"	1	15051,41	-	15051	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0116-16-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	9	322,61	5,38	2903	48	1763	0,9	8
				150,75	2,25	1357	20	128	0,01	-
		1шт								
9	С130901-17	-Вентили пластиковые, Dy 50 мм	7	999	-	6993	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	С130903-14	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1020	-	2040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт				30102				
11	СПрайс-лист	-Скиммер SB 100,"Aqualand"	3	15051,41	-	~~45154~~ 2	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	СПрайс-лист	-Донный слив 211,"Aqualand"	1	3845,25	-	3845	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс-лист	-Форсунка возвратная стеновая с закладной ТР 260 В,"Aqualand"	4	3515,66	-	14063	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	СПрайс-лист	-Форсунка пылесоса с закладной ТР-261 В,"Aqualand"	1	3186,06	-	3186	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс-лист	-Теплообменник MaxiFlo 9 кВт (электронагреватель),"Aqualand"	1	73828,79	-	73829	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	СПрайс-лист	-Ручной пылесос 8028,"Aqualand"	1	4834,03	-	4834	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс-лист	-Шланг Д-38 мм,"Aqualand"	1	3735,39	-	3735	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайс-лист	-Телескопическая ручка,"Aqualand"	1	4174,84	-	4175	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	СПрайс-лист	-Дозатор активного кислорода 1,2 кг,"Aqualand"	1	7470,77	-	7471	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	СПрайс-лист	-Пульт для фильтрации,"Aqualand"	1	29663,35	-	29663	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	Прайс-лист	-Дозатор коагулянта "AquAlAnd"	1	7470,77	-	7471	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	СПрайс-лист	Лестница Standart 2S нержавеющей стали,"Aqualand"	1	37353,85	-	37354	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
		1счетчик		67,5	-	68	-	128	-	-
24	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320	-	8320	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге		460 741	~~582132~~	1020			124
			Тенге			21732	382			2
		Стоимость оборудования -	Тенге		258 401	~~286087~~	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			~~286087~~	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			222210	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			222146	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			45	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13335	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			235590	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56	-		-
		Стоимость сантехнических работ - монтаж	Тенге		202 340	~~73835~~	-	-		-
		Материалы -	Тенге			33779	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22065	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17353	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге		28202	~~28243~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4236	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		13 832	~~6125~~	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		244 374	~~108203~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		140
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26302	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		502 775	~~629880~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		140
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26358	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление строительства города Астана»

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

Расценки проверены